Fecha 2024-05-27 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, GRUPO C.

ALCANCE REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO C

CONTRATO No. IDU-1780-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Hector Julian Orjuela Parra - Apoyo Principal, Cesar Augusto Barrera Herrera - Especialista de Apoyo, Elver Ivan Rojas Florez - Especialista Social, Andrea Juliett Forero Ortiz - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESTABILIDAD KGV	**Contratista**	CONSORCIO SIGMA
Contrato No.	IDU-1774-2023	**Contrato No.**	IDU-1780-2023
Valor Inicial	$ 9.929.469.124,00	**Valor Inicial**	$ 2.103.382.333,00
Total Contrato	$ 9.929.469.124,00	**Total Contrato**	$ 2.103.382.333,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	420 días	**Plazo Inicial**	420 días
Plazo Actualizado	420 días	**Plazo Actualizado**	420 días
Fecha de Iniciación	2024-05-14	**Fecha de Iniciación**	2024-05-14
Fecha de Terminación Actual	2025-07-13	**Fecha de Terminación Actual**	2025-07-13
No. Empleos generados	8	**No. Empleos generados**	12

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI- Topografía	0.0	0.0	0.0	
RAI- Diseños Geometricos	0.0	0.0	0.0	
RAI - Transito	0.0	0.0	0.0	
RAI- Urbanismo	0.0	0.0	0.0	

RAI - Patrimonio	0.0	0.0	0.0	
RAI - Predios	0.0	0.0	0.0	
RAI - Pavimentos	0.0	0.0	0.0	
RAI - Geotecnia	0.0	0.0	0.0	
RAI - Redes Hidrosanitarias	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Topografía	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Tránsito	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Urbanismo	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Patrimonio	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Predios	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Redes Hidrosanitarias	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Estructuras	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Geotecnia	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Pavimentos	0.0	0.0	0.0	
Aprobaciónes - Redes de Acueducto	0.0	0.0	0.0	
Aprobaciónes - Redes de Alcantarillado	0.0	0.0	0.0	