Fecha 2024-07-29 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LOS SANTOS DE LA VEREDA EL VERJÓN, LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C. EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR AP 2015-00761

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-688-2024

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Didier Alexis Bellon Maldonado - Apoyo Principal, Hans Nicols Ramirez Saenz - Apoyo Principal, Marisol Amaya Oviedo - Especialista Social

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	8.03%
% EJECUTADO	9.37%
% VARIACIÓN	1.34%

ESTADO DEL CONTRATO

Se avanza con el desarrollo de la fase de recopilación y análisis de la Información, en entrega de productos contratados, para la revisión y aprobación de la Entidad.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAL UG-ING	**Contratista**	No aplica
Contrato No.	IDU-688-2024	**Contrato No.**	NO APLICA
Valor Inicial	$ 2.499.951.074,00	**Valor Inicial**	$ 0,00
Total Contrato	$ 2.499.951.074,00	**Total Contrato**	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	420 días	**Plazo Inicial**	0 días
Plazo Actualizado	420 días	**Plazo Actualizado**	0 días
Fecha de Iniciación	2024-05-30	**Fecha de Iniciación**	False
Fecha de Terminación Actual	2025-07-29	**Fecha de Terminación Actual**	False
No. Empleos generados	38	**No. Empleos generados**	0

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI	100.0	99.18	-0.82	No Aplica
Estudios y Diseños - Topografía	0.0	0.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Tránsito y Transporte	0.0	0.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	0.0	0.0	0.0	No Aplica

Estudios y Diseños - Redes de Acueducto y Alcantarillado	0.0	0.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Estructurales	0.0	0.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Suelos Geotécnica	0.0	0.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Ambiental -SST-Forestal	0.0	0.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Pavimentos	0.0	0.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Estudios Sociales	0.0	0.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Presupuesto	0.0	0.0	0.0	No Aplica
Aprobaciones - Tránsito y Transporte	0.0	0.0	0.0	No Aplica
Aprobaciones - Redes de Alcantarillado	0.0	0.0	0.0	No Aplica
Aprobaciones - Redes de Acueducto	0.0	0.0	0.0	No Aplica
Aprobaciones - Estudios Sociales	0.0	0.0	0.0	No Aplica
Aprobaciones - Estudios Ambiental-SST-Forestal	0.0	0.0	0.0	No Aplica