Fecha 2024-06-24 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ALCANCE REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO A

CONTRATO No. IDU-1768-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luis Alejandro Herrera Angel - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	8.84%
% EJECUTADO	8.84%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESTABILIZACION AMJ	**Contratista**	ING INGENIERIA S.A.S.
Contrato No.	IDU-1773-2023	**Contrato No.**	IDU-1768-2023
Valor Inicial	$ 7.503.645.904,00	**Valor Inicial**	$ 1.951.634.392,00
Total Contrato	$ 7.503.645.904,00	**Total Contrato**	$ 1.951.634.392,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	420 días	**Plazo Inicial**	420 días
Plazo Actualizado	420 días	**Plazo Actualizado**	420 días
Fecha de Iniciación	2024-05-16	**Fecha de Iniciación**	2024-05-16
Fecha de Terminación Actual	2025-07-15	**Fecha de Terminación Actual**	2025-07-15
No. Empleos generados	43	**No. Empleos generados**	26

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Actualización Estudios y Diseños	8,84	8,84	$ 102.245.102,05	$ 102.245.102,05

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Análisis y diagnóstico de la información recopilada	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
RAI - Subsanación de observaciones	40.0	40.0	0.0	
Estudios y Diseños - Topografía	7.7	7.7	0.0	

Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Tránsito	7.7	7.7	0.0	
Estudios y Diseños - Diseño Urbano	7.7	7.7	0.0	
Estudios y Diseños - Patrimonio	7.7	7.7	0.0	
Componente Predial	7.7	7.7	0.0	
Estudios y Diseños - Redes Hidrosanitarias	8.8	8.8	0.0	
Estudios y Diseños - Estructuras	34.0	34.0	0.0	
Estudios y Diseños - Geotecnia	7.7	7.7	0.0	
Estudios y Diseños - Pavimentos	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Ambiental - SST - Forestal	42.0	42.0	0.0	
Aprobación Estudio Social	7.7	7.7	0.0	
Estudios y Diseños - Presupuesto	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños -Cronograma de Obra	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - RECIBO IDU PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, APUs Y ESPECIFICACIONES	0.0	0.0	0.0	
APROBACIONES ESP Y ENTIDADES DISTRITALES	0.0	0.0	0.0	