OBJETO: INTERVENTORIA A LA CONSULTORÍA PARA LA EVALUACION DEL ESTADO ESTRUCTURAL ACTUAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE COLOSÓ, MEJORAMIENTO DE FACHADA Y TODAS LAS ADECUACIONES, REPARACIONES REQUERIDAS O REDISEÑO ESTRUCTURAL; ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, ESTUDIOS DE PATOLOGIA ESTRUCTURAL, GEOTECNICOS, DISEÑO DE LAS INTERVENCIONES DE REFORZAMIENTO Y REHABILITACION ESTRUCTURAL, INCLUYENDO EL TRAMITE DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION Y DEMAS PERMISOS.

ACTA DE REUNION

PROCESO MC 10 de 2024

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:
005	02 de agosto 2024	9:00 a.m.	09:40 a.m.	Modalidad Virtual

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Exponer el avance semanal de parte de la consultoría

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL CONTRATO**
YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ	**Supervisor del Contrato MC No.10 2024**

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGÓ	
		SI	NO	SI	NO
Ing. Jonathan José Cala Monroy	Consultoría y Supervisión de Estructuras sas		X	X	
Arq. Fernando Caicedo	Contratista de Interventoría	X			
Arq. Yustin Samir Villa Ordoñez	Supervisor Rama Judicial	X			
Arq. Oriana Díaz Sanclemente	Coordinadora Interventoría	X			
Ing. Angie Nathalia Rodríguez	Coordinadora Consultoría	X			
Ing. Rafael Alejandro Calixto M.	Equipo de Consultoría	X			
Ing. Laura Daniela Ayala Dueñas	Equipo de Consultoría	X			

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
1. Dar a conocer el avance semanal de parte de la consultoría	Conocer el proceso del proyecto en la semana 5.	Arq. Fernando Caicedo Torres	5 min.
2. Exponer los avances en el estudio geotécnico y de reforzamiento.	Conocer cuál es la solución que se tiene respecto a los estudios realizados.	Ing. Jhonatan Cala	30 min.
3. Supervisar el proceso de los estudios realizados por la consultoría.	Indicar lo concerniente a la segunda prórroga que se le dio a la consultoría.	Arq. Justin Villa	5 min.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión siendo las 09:00 a.m. con las personas citadas; el arquitecto Fernando Caicedo informa que la intención de la reunión es aclarar en qué porcentaje vamos de avances y ver la información referente a suelos que nos mandó consultoría, el Arq. Le da la palabra al equipo de consultoría.

Toma la palabra el Arq. Justin, e informa que de parte de la supervisión ya se adelantó el estudio previo para hacer la modificación número 2, para lograr alcanzar los entregables dentro el cronograma que se estableció. También manifiesta que es urgente tener lo más pronto posible los diseños y garantizar que el contratista que vaya a ejecutarlo cuente con el tiempo y el presupuesto terminado y cede la palabra al consultor para que nos diga cómo va en su avance.

El ingeniero de suelos de consultoría, toma la palabra, dice que ya presentaron el informe subsanado con las observaciones donde se dejan solo la alternativa de cimentación superficial y el análisis se realizó con algunos otros fenómenos, como lo solicitó el profesional de interventoría, para así poder finalizar con este componente. El arquitecto Fernando manifiesta que el interventor de suelos no se encuentra en este momento, pero se ha recibido el documento de la subsanación pero que va a entrar a revisar para más tardar el lunes tener respuesta, y luego de esto entrar a aprobar este componente; por lo demás sería seguir con el componente estructural.

El arquitecto Justin interviene afirmando que para la primera prorroga se pidieron catorce (14) días, y que para la segunda prórroga se pidieron (15) días, y que de lo

observado se lleva aproximadamente el 57%, y que todavía no se ha logrado avanzar en muchas cosas y que aún falta mucho por cubrir, la idea es avanzar en el tiempo que se tiene.

Responde el ingeniero de consultoría de suelos, que como se definió que el tipo de cimentación es superficial entonces ya le pasaron a información a los ingenieros estructurales, y se encuentra realizando los procedimientos y los pasos de avances y el ingeniero Adrián va a dar a el reporte de cómo van. Este continúa e informa que al momento se tienen las zapatas y sus vigas, y ya el despiece de los mismos y solo falta ajustar los despieces de los elementos.

El arquitecto Justin solicita mostrar el cronograma actualizado, a lo cual la ingeniera Angie dice que no lo tienen actualizado aún. Se presenta el cronograma por parte de la consultoría, está a la fecha de la prórroga pasada. Donde se muestra el diseño de redes y se comienza a trabajar en el diseño hidrosanitario.

El Arq. Fernando pide que en esta reunión es necesario dejar compromisos, ya que se va en el 57%, es importante saber cuándo nos entregan el componente estructural y cuando los otros componentes para que no se alargue más la ejecución de esta consultoría.

La ingeniera Angie pide que le den un poco de tiempo porque se están organizando para dar respuesta. Se comprometieron entregar el reforzamiento el día viernes de la siguiente semana, y para el martes se entregaría la parte eléctrica e hidráulica y el viernes se entregaría presupuesto y cantidades.

Intervente el Arq. Fernando, que teniendo en cuenta lo que ella manifiesta, las fechas al culminar serían el 17 de agosto, ¿pero qué tiempo nos dan ustedes a la interventoría para poderles revisar? porque con las fechas que dan no tendría tiempo el equipo de interventoría de revisar esos componentes. Finalmente, la ingeniera da una fecha, y dice que el reforzamiento queda para el martes seis (6); el eléctrico el jueves ocho 8; el hidráulico para el lunes doce 12 de agosto; y el presupuesto para el martes 12 de agosto. El arquitecto Fernando responde que ya con ese tiempo, nos darían espacio para poder revisar en el trascurso de esta prórroga, y poder hacer las observaciones que la interventoría crea convenientes, pues normalmente el tiempo que requiere la interventoría es de tres días para cada disciplina.

El arq. Fernando dice que ya con este compromiso queda terminada la reunión y si alguien tiene algo que comentar, o si no, se da por terminada la reunión. En espera de la solicitud de supervisión de la aprobación de la prorroga y así mismo la interventoría tramitar actualización de cronograma y actualización de póliza.

Requerimientos del consultor:
La ingeniera Angie, pide que le den un poco de tiempo, porque están reunidos los consultores para para dar respuesta a las nuevas fechas de entrega.

Requerimientos de Interventoría:
El Arq. Fernando, solicita a la consultoría cambiar el tiempo que estimaron, primeramente, ya que con estas fechas no se alcanzarían a revisar todos los componentes de parte de interventoría.

Requerimientos del supervisor:
El arquitecto Justin solicita mostrar el cronograma actualizado.
Solicita a la consultoría avanzar en el tiempo que se tiene, ya que todavía no se ha logrado avanzar en muchas cosas y que aún falta mucho por cubrir.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1.	la ingeniera Angie de consultoría da unas fechas para entrega de los componente, y dice que el reforzamiento queda para el martes seis (6); el eléctrico el jueves ocho 8; el hidráulico para el lunes doce 12 de agosto; y el presupuesto para el martes 12 de agosto.	Ing. Jhonatan Cala	02 de agosto de 2024
2.	El arquitecto Fernando dice que la interventoría se compromete a revisar los entregables en el trascurso de esta prórroga, y que la interventoría hace las correcciones en promedio en tres días para cada disciplina.	Arq. Fernando Caicedo	02 de agosto de 2024
3.	Adelantar el estudio previo para hacer la modificación número dos (2).	Arq. Justin Villa	02 de agosto de 2024

En constancia firman,

YUSTIN SAMIR VILLA ORDOÑEZ
Supervisor contrato
Profesional Universitario G–9
Supervisor del Contrato MC No. 10 de 2024
Nación Consejo Superior De La Judicatura
Calle 22 No. 16-40 piso 3 Sincelejo-Sucre
Email: yvillao@cendoj.ramajudicial.gov.co

JONATHAN JOSÉ CALA MONROY
Ingeniero – Especialista en estructuras
CSE SAS
Representante Legal
Email: ingjonathancala@gmail.com
Cel. 310 3294011

LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
Arquitecto Magister en Gerencia de Proyectos
Contratista de Interventoría
Email: esquisse.adm@gmail.com
Cel. 319 4810334 – 031 9075885