	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13 - 12 - 2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: "SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES" DIRECCIÓN TERRITORIAL: Meta

CONTRATO DE OBRA No. 976 de 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1000 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN-190

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Acompañar a la Socialización de las actividades a desarrollar en el Predio: "La Cabaña" del Contratista con el Propietario: Hector leonaido. Ramirez. y Seguimiento de Compromisos.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Socialización actividades de Compactación y conformación sitio de disposición "La Cabaña" al Propietario.

- Seguimiento de Compromisos del acta de fecha 17 - agosto de 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	13-12-2022 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- 1. Se explica al Propietario que se adelantan actividades de Conformación y Compactación en una terreno, se va a aprovechar una zona de ampliación para extender el material.

2. Al dia de hoy se evidencia dos retroexcavadoras realizando la conformación del relleno.

3. En lo posible y de acuerdo a la topografia existente del terreno. este se adecuado. de manera que se afecte lo menos posible la topografia inicial.

- De acuerdo al seguimiento de compromisos, se encuentra:

1. Se realizo la adecuación del pozo del reservorio en el Predio del Propietario.

2. Se esta realizando la adecuación del terreno de acuerdo a lo solicitado por el Propietario.

3. Se encuentra Pendiente la adecuación del acceso. a la Vivienda. del Propietario, de acuerdo a ajustes de rasante.

Varios:

- Una vez realizada la conformación del terreno se realizaran zanjas para el manejo de aguas lluvias.
- Revegetalización del talud.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13 - 12 - 2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Los incluidos dentro del acta.		

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Hector Ramirez Bañol	Propietario	la cabaña	
Andrea Herrera D.	Profesional social	Interventoria	
Ma. Cristina Naranjo P.	Residente obra	consorcio DSC	
Honorio Ramirez	Propietario	La Cabaña	
Alexis Pérez Granados	Residente	Ecovision 190	
Julie Adriana Otero	Profesional Ambiental	Ecovision-190	
Juan Fernando Vallejo	Especialista Ambiental	Consorcio DSC	
Fernando Salazar Paz	Ingeniero	consorcio DSC	
Paula Andrea Barbosa	Residente Social	Consorcio DSC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 19/12/2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 41
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 976 de 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN J EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1000 de 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Realizar seguimiento y revisión de aspectos ambientales de la Gestión Ambiental del contrato de obra No 976 de 2022.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Lectura de acta anterior No 38 del 8 de noviembre de 2022
2. Plan de Inversión Ambiental Versión No 2:
3. Estado de los sitios de disposición de materiales :
4. Estado de los sitios de disposición de materiales :
5. Documento PAGA
6. Escuelas Verdes- Programa de siembra:
7. Observaciones evidenciadas en campo:
8. Oficios pendientes por respuesta:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Lectura de acta No 31 del 4 de agosto de 2022

Compromiso	**Fecha de cumplimiento**	**Responsables**	**Estado de cumplimiento**
Remisión de trámite de RUCOM INGECAGM.	Diciembre de 2022	CONSORCIO DSC	No cumplido. El contratista no remitió documento solicitado; sin embargo se acogió a lo solicitado por la Interventoría no ha solicitado material a esta fuente de materiales para el proyecto.
Instalación de puntos ecológicos en los PR42+020 y PR 40+870.	Diciembre de 2022	CONSORCIO DSC	Cumplido.
Actividades de conformación de material sobrante de excavación en los sitios autorizados: Predio La Cabaña PR35+200 y ASOPROCAUCHOS PR40+320.	Durante la ejecución de las obras	CONSORCIO DSC	Cumplido.
Remitir la programación de las actividades de cumplimiento de compensaciones de los permisos de ocupación de cauces de 6 y 4 km y aprovechamiento	Enero de 2023	CONSORCIO DSC	Pendiente para el próximo mes
Entrega del documento PAGA versión 2.	15 de noviembre de 2022	CONSORCIO DSC	Cumplido 5 de diciembre de 2022.
Presentación del Informe Final de Escuelas Verdes.	Sábado 19 de noviembre de 2022	CONSORCIO DSC	Cumplido
Observaciones evidenciadas en campo.	En el próximo recorrido en campo	CONSORCIO DSC	Cumplido parcialmente.
Respuestas pendientes de los comunicados de la Interventoría	Mínimo 5 días siguientes de la comunicación	CONSORCIO DSC	Cumplimiento parcial

2. Plan de Inversión Ambiental Versión No 2:

El 13 de diciembre de 2022 la Interventoría recibe comunicación SS 76113 de la Subdirección de Sostenibilidad, por medio del cual se remite Concepto de No Objeción del Plan de Inversión Ambiental en su versión No 2 y remitido al contratista mediante comunicado.
Tener en cuenta el trámite de pre acta de obra debe realizarse simultáneamente con la preacta de obra, presentarla a la Interventoría para revisión y aprobación, posteriormente se debe remitir a la Subdirección.

3. Permisos Ambientales y medidas de compensación:

Permiso de ocupación de cauces de 6 kilómetros : Se encuentra vigente a diciembre de 2022, el contratista ha realizado la intervención de las 5 obras incluidas en el permiso ambiental, se tiene la medida de compensación del suministro de 2000 plántulas de árboles nativos e instalación de una valla metálica.
Permiso de ocupación de cauces de 4 kilómetros : El permiso se encuentra vigente; sin embargo, no se ha realizado intervención en las 7 obras autorizadas , en cuanto a las medidas compensatorias se tiene el suministro de 2000 plántulas de árboles nativos e instalación de una valla metálica.
Permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas: Monitoreos de calidad de aire finalizan 22 de diciembre de 2022, el de ruido se realizó en la anterior semana, se remitirá en 30 días el informe de estos monitoreos, una vez finalizadas las actividades.

Permiso de aprovechamiento forestal : Se realizaron las talas requeridas en los dos taludes, se tiene pendiente la medida de compensación ambiental de suministro de 500 plántulas forestales nativas.

Permiso de vertimientos. Este expediente esta cerrado, con la Corporación Ambiental, CDA.

4. Estado de los sitios de disposición de materiales :

Estado de los sitios de disposición:
1. Morichal: El contratista realizará los trámites pertinentes de cierre de este sitio en el mes de enero de 2022. Cabe aclarar que no se uso durante la ejecución del contrato.
2. Asoprocauchos- AGRACAG SAS ZOMAC: Ya se tiene el cierre con el propietario del predio, esta pendiente por definir unos temas técnicos y el cierre con Secretaría de Planeación del Municipio de El Retorno.
3. Predio las Brisas PR38+900: Se realiza disposición de materiales sobrantes de excavación, conformación y compactación del mismo. Hay una solicitud técnica en cuanto a protección de descole de alcantarilla que se encuentra a un costado del lleno por posibles procesos erosivos que se pueden presentar en el predio.
4. La Cabaña PR35+200, En el periodo el contratista adelantó actividades de conformación y compactación del material dispuesto, se socializó estas actividades con el propietario del predio, se realizará aprovechamiento de una ampliación del predio para la disposición de material adicional si es necesario, la interventoría solicita antes de esta disposición un desmonte y descapote del área.
5. Calamar: Se realizó la conformación y compactación, se solicita adelantar en enero los tramites de cierre del mismo y vista con propietario para verificación de entrega del predio.

5. Documento PAGA

La Interventoría indica que se realizaron observaciones al documento PAGA V2, mediante comunicado 056-0-0613-2022 del 15 de diciembre de 2022, el contratista informa que en esta semana se adelantarán las observaciones ambientales.

6. Escuelas Verdes- Programa de siembra:

La Interventoría indica que el contratista dio repuesta al comunicado 056-0-0594-2022 del 6 de diciembre de 2022, mediante el cual se realizan observaciones al documento, en este sentido se desarrollará una mesa de trabajo con la cual se finalicen de manera conjunta los ajustes requeridos el informe para radicarlo ante la Subdirección de Sostenibilidad - INVIAS.

7. Observaciones evidenciadas en campo:

De acuerdo a los seguimientos efectuados en campo están pendientes las siguientes actividades ambientales:

a) Obra transversal PR44+480- Construcción de Paso de fauna:
Se evidencia material de corte de carpeta asfáltica sin retiro de las obras de canal contiguo a la obra y limpieza de obras. Se retiro árbol caído.

b) Obra transversal PR44+090- Construcción de Paso de fauna:
Se realizó jornada de orden y aseo; sin embargo se debe retirar la señalización en mal estado para dar de baja estos elementos y disponerlos adecuadamente.

c) Obra transversal PR42+020- Construcción de Paso de fauna:
En el periodo no se adelantaron actividades constructivas en este punto; si bien se adelantaron actividades de contención de material de excavación, debe retirarse parte del mismo costado izquierdo del descole, se evidenció jornadas de recolección de residuos sólidos.

d). Obra transversal PR40+870- Construcción de Paso de fauna:
El contratista cuenta con punto ecológico, unidad sanitaria y control de sedimentos con trinchos y saco suelos.

e) Obra transversal sin intervención PR36+860:
Sigue pendiente el mantenimiento del sedimentador ubicado a margen izquierda del descole de la alcantarilla e instalar uno a margen derecha del descole.

f) Observaciones generales en la vía:

Continuar el paisaje del material del excavación de tras de los frentes donde ya se tienen finalizada la construcción de las cunetas.
Continuar Recolección de escombros resultantes del corte de la carpeta asfáltica y disposición adecuada de los mismos en el sitio autorizado.

g) Observaciones generales de Zona Industrial:

FECHA 19/12/2022
(Día / Mes / Año)

Adecuaciones de la Zona Industrial ubicada en el PR 43+600:
Acopio de residuos aprovechables y no aprovechables: Esta pendiente la señalización del acopio de los residuos teniendo en cuenta el tipo, hojas de seguridad para los residuos peligrosos, se ha evidenciado el acopio de residuos aprovechables (plásticos, botellas plásticas).
Mantenimiento de las cunetas y trampas de grasas de taller y zona de combustibles, de manera periódica.
Área de zona de combustibles: esta pendiente, el contratista instalará un plástico para manejo de aguas de escorrentía y sedimentación. Jornada de limpieza de trampa de grasas.
Área de taller: Organización de elementos de taller para esta semana, se retiraron las llantas acopiadas,
pendiente organizar la piscina existente y construir una contigua con mantenimientos periódicos
En la margen izquierda de la zona industrial se requiere la conformación del material y medidas de contención.
De manera general en la Zona Industrial Jornada de orden y aseo.

8. oficios pendientes por respuesta:

056-0-0577-2022 del 24/11/2022, con asunto: Remisión Oficio DSGV-3086-2022 con asunto: Documento de análisis ambiental vía nacional 7506 Tramo Retorno -Calamar.
056-0-0581-2022. del 25/11/2022, con asunto: Respuesta comunicado 2022-DSC-CENV-0640 con asunto nuevo proveedor de material pétreos, Ángel Espinoza E.U. C
056-0-0608-2022. del 13/12/2022, con asunto: Fugas de aceite mixer de placas WCS945.
056-0-0609-2022 del 13/12/2022, con asunto: Respuesta a comunicados: 2022-DSC-CENV-0720 y 2022-DSC-CENV-0723 Sitios de disposición ASOPROCAUCHOS - LA CABAÑA.
056-0-0613-2022 del 15/12/2022, con asunto: Respuesta comunicado 2022-DSC-CENV-705 con asunto: Oficio 056-0-510-2022 Ajustes Documento PAGA.
056-0-0618-2022 del 17/12/2022, con asunto: Respuesta 2022-DSC-CENV-0718 con asunto: Oficio 056-0-0587-2022 Ajustes Informe mensual No 14, periodo octubre 22 a noviembre 21 de 2022.
056-0-0619-2022 del 17/12/2022, con asunto: Actualización de documentos Plan de Trabajo de gestión ambiental y Hoja de Ruta ambiental.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Remitir la programación de las actividades de cumplimiento de compensaciones de los permisos de ocupación de cauces de 6 y 4 km y aprovechamiento forestal de árboles aislados, que será insumo para la evaluación del cumplimiento en el formato de Actos administrativos.	Enero de 2023	Consorcio DSC
Una vez finalizados los monitoreos de calidad de aire y ruido el contratista debe presentar un informe detallado de estas actividades y los resultados obtenidos para dar cumplimiento al permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas Resolución DSGV-105 del 24 de mayo de 2022.	Febrero de 2023	Consorcio DSC
Presentación de Preacta Ambiental para cobro de actividades ambientales (escuelas verdes y medidas compensatorias para los permisos ambientales de las resoluciones de ocupación de cauces DSGV-023-22 y DGSV-328-22 de 2021 y permiso de aprovechamiento forestal DSGV-312-2022 del 2022)	Enero de 2023	Consorcio DSC
Acercamientos con la Secretaría de Planeación para el cierre de predio de Morichal que no se ha usado como predio de donación de materiales.	Enero de 2023	Consorcio DSC
Remisión del Informe Final de Escuelas Verdes, ante la Subdirección de Sostenibilidad INVIAS.	21 de diciembre de 2022	Consorcio DSC
Implementación de medidas ambientales en campo indicadas en el numeral 7	Próximo recorrido en enero de 2023	Consorcio DSC
Dar respuesta a los comunicados relacionados en el numeral 8 de la presente acta de reunion.	Tiempos de respuesta de 5 a 7 días máximo.	Consorcio DSC

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

NOTAS:


1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2022
(Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
DORALBA ÁLVAREZ CASTRILLÓN	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CONSORCIO ECOVISION 191	
JUAN FERNANDO MOJICA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CONSORCIO DSC	
MARILUZ GONZALEZ QUINTERO	PROFESIONAL AMBIENTAL	CONSORCIO DSC	
JULIE ADRIANA OTERO BURBANO	PROFESIONAL AMBIENTAL	CONSORCIO ECOVISION 191	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/12/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 15
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 976 de 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1000 de 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION 190

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Revisar la implementacion adelantada en seguridad y salud en el trabajo.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Lectura de la anterior acta No 14 del 26-11-2022
2. Señalizacion en obra.
3. Uso de elementos de proteccion personal (EPP) y dotacion.
4.Zona industrial.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Lectura de la anterior acta No 11 del 24-08-2022

Se da lectura al acta No 14 del 28/11/2022, en la que se tienen los siguientes compromisos:

Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsables	Estado de cumplimiento
1.Implementacion de señales, (Figura 4-5a Señales Preventivas en Obras, Figura 4-8 Señales de Prevención para Zonas de Obras), entre otras señales, segun la necesidad de la obra, de acuerdo al manual de señalizacion vial 2015.	30/12/2022	CONSORCIO DSC	tramite
2. Zona industrial en general.	30/12/2022	CONSORCIO DSC	tramite
4.Entrega de elementos de proteccion personal (EPP) y dotacion	Diario	CONSORCIO DSC	cumplido
4. Orden y aseo a diario, y charla al personal.	Diario	CONSORCIO DSC	cumplido

1. Señalizacion de obra

El contratista debe implementar señales preventivas segun (Figura 4-5a Señales Preventivas en Obras, Figura 4-8 Señales de Prevención para Zonas de Obras), segun la necesidad de la obra, de acuerdo al manual de señalizacion vial 2015.
* Las señales se deben reubicar, remplazar, levantar las que se encuentra en el piso y realizar el cambio de la cinta de peligro cuando este en mal estado.
* Se solicita al contratista instalar señales de aproximacion por actividad a intervenir en el corredor vial, con el fin de informar a los usuario que transitan por este corredor sobre la intervencion que se realiza.

2. Zona Industrial

* Orden y aseo
* Falta de planos y rutas de evacuación y circulacion.
* Falta de áreas señalizadas.
* Falta de baños por cantidad de trabajadores, la Resolución 2400 de 1979 dice, se debe instalar un inodoro, un lavamanos, un orinal y una ducha por cada 15 trabajadores, separados por sexo.
* Realizar inspecciones y entregas de botiquín, extintor y kit antiderrames a máquinas y vehículos del Consorcio DSC.
* Adecuar condiciones del personal que se encuentra en la actividad de cargue de concreto a la mixer, realizar ATS a la actividad y al apilarsen los sacos de cemento se deben cruzar para proporcionarle mayor estabilidad y la altura máxima de la pila no debe exceder los 15 sacos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/12/2022 (Día / Mes / Año)

3. Uso de elementos de proteccion personal (EPP) y dotacion .

El Consorcio DSC debe realizar seguimiento al personal de obra sobre el uso de los EPP y dotacion, ya que se observa en ocasiones personal que no usa (gafas y guantes) o dotacion (camisa y pantalon), aunque el contratista a realizado entregas y reposicion de los mismo, se recomienda realizar control inmediato en campo por el Inspector SST y personal encargado de obra para el uso obligatorio de elementos de protección personal por parte de los trabajadores durante la jornada laboral, con el fin de evita accidentes o incidentes.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
1.Implementacion de señales, (Figura 4-5a Señales Preventivas en Obras, Figura 4-8 Señales de Prevención para Zonas de Obras), entre otras señales.	30/01/2023	CONSORCIO DSC
2.Zona industrial en general.	30/01/2023	CONSORCIO DSC
3.Entrega de elementos de proteccion personal (EPP) y dotacion.	Diario	CONSORCIO DSC



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 28/11/2022 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
DIANA PAOLA CRUZ	INSPECTOR SST	CONSORCIO DSC	
SANDRA MILENA MORENO MORA	INSPECTOR SST	CONSORCIO ECOVISION 190	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 21/12/2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 18
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Gerencia de Grandes Proyectos 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Meta

CONTRATO DE OBRA No. 976 de 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1000 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN-190

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Desarrollar reunión del área de Gestión Social entre las profesionales a cargo del componente.
Revisar el estado y ejecución de los proyectos incluidos dentro del programa de Gestión Social.
Observaciones y conclusiones.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Saludo entre profesionales del área de Gestión Social, definición temas a tratar.
1. Efectuar la revisión de las 9 fichas del documento de Adaptación del Plan de Manejo Ambiental PAGA Versión 1. Verificando el estado y avance de cada una de las actividades determinadas en las fichas.
2. Preacta de Inversión Social.
4. Observaciones generales y conclusiones.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Respecto a la actualización del documento PAGA se tiene como fecha de entrega el día 22 de diciembre de 2022, de acuerdo al compromiso al último comunicado generado por la Interventoría.

En relación al documento PAGA y las fichas establecidas del Plan de Gestión Social, se revisa el estado y avance de las actividades.

PROYECTO 1. DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.

El Contratista cuenta con una oficina de Atención a la Comunidad ubicada en el municipio de El Retorno, Dirección: Calle 13 No 13-264. Barrio Quindío. Con un horario de atención: lunes a viernes: 8: 00 am a 12:00 m y de 2:00 a 4: 00 pm. Los días Sábados: 8: 00 a 10:00 am. Correo Electrónico: sautroncalorinoquia@gmail.com. La Interventoría, recomienda cumplir los horarios establecidos en el SAU.
El Contratista informa Para el mes de diciembre se prestara atención hasta el día 21 de diciembre y se retoma el 10 de enero de 2022 del SAU, de acuerdo al periodo de receso del Consorcio DSC.
Se cuenta con tres buzones satélites: Inspección de Policía de La Libertad (El Retorno), en la concejo del municipio de Calamar y en la Institución Educativa Rural de la vereda La Marina (Municipio de El Retorno). Se recuerda que mensualmente se debe presentar el registro fotográfico de la revisión efectuada a estos.
Respecto a las PQRS recibidas se informa que hasta la fecha se tienen 10 radicadas por parte de la comunidad. En este periodo no se cuenta con radicación de PQRS nuevas. El estado general es 10 PQRS cerradas.

PROYECTO 2. DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

Respecto a las actividades adelantadas por el Contratista se resalta:
1. Se da cumplimiento al desarrollo de la reunión del Comité de Participación Comunitaria en la Vereda La Marina del mes de diciembre el día viernes 16 de 2022.
2. Para este periodo el Contratista informa que utilizaron las piezas divulgativas necesarias para mantener informada a la comunidad del área de influencia directa, entre los que se encuentra Paquete de cuña radial con información del estado y avance del contrato de Obra, recomendaciones de seguridad vial, actualización de redes sociales con información de actividades constructivas desarrolladas por el contratista.
3. Vallas informativas: El Contratista da cumplimiento a la Instalación de dos vallas informativas del proyecto.
Respecto a la valla informativa ubicada en el municipio de Calamar se menciona que esta debe ser ajustada dado el estado actual en que se encuentra.
En relación buzones satelitales se cuenta con los dispuestos en los municipios de El Retorno y de Calamar. Se solicita registro fotográfico mensual en relación a la revisión de los mismos.

PROYECTO 3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICO.

Se han levantado 148 actas de vecindad de inicio sobre 148 predios identificados.
- Se cuenta con el concepto de aprobación y firma por parte de la Interventoría de 148 actas de vecindad de inicio.
- En este periodo se realizó la aprobación de 13 formatos de actas de vecindad de cierre en el Municipio de El Retorno.
Actualizar la carpeta drive y actualizar la matriz general de actas de vecindad.

En relación al tema de actas de compromisos se tienen 30 formatos adelantados.
En estos se establecen compromisos para garantizar el acceso y transitabilidad a predios, estabilización de taludes y sitios de disposición. Que pudieron verse afectados por las obras constructivas adelantadas; Mediante comunicado 2022-DSC-CENV-0739 Informe Actas de compromisos en respuesta al comunicado 056-0-0565-2022.
La interventoría por medio del comunicado 056-0-0625-2022 emitió observaciones a la matriz presentada y los anexos, se solicita dar atención en los tiempos establecidos.
Se recomienda por parte de la Interventoría informar a los propietarios con 2 días de anticipación el inicio de actividades constructivas en relación a los compromisos establecidos con el fin de mantener la comunicación asertiva con los mismos.

PROYECTO 4. RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA.
El Contratista a notificado a la administración municipal, sobre la existencia de mejoras en el derecho de vía con la ejecución de acciones simultaneas pertinentes a la información y recuperación. Se solicita informar a la Interventoría si se presentan avances en este proceso.

PROYECTO 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.
En cuanto al comité de participación comunitaria, este se desarrolló el día 16 de diciembre de 2022, en este espacio se participo en la actividad comunitaria del rezo de la novena de navidad en la Vereda La Marina.
Por otra parte, se reitera al contratista la entrega de las actas de reunión, listado de asistencia, registro fotográfico y PPT de: Reuniones con el CPC y talleres pedagógicos, a más tardar 5 días después de efectuada la actividad, a fin de llevar actualizadas las carpetas correspondientes.

PROYECTO 6. CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA.
Se verificará dentro de los anexos del informe mensual el certificado de procedencia del personal a contratar.
Se cumple por parte del Contratista el compromiso de incluir en el informe semanal los empleos indirectos generados por el Proyecto.
En los informes de corte semanal y mensual se reporta la Mano de Obra calificada, no Calificada y si pertenece al área de influencia directa o indirecta.
Se recomienda para el mes de enero empezar a reportar de manera mensual la información relacionada con la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES REPONTECIACIÓN ECONÓMICA. -Conforme a lo indicado en los Estudios Previos entre otras cosas, estos proyectos propenden por aportar en la repotenciación económica del País, razón por la cual, conforme a las políticas priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y demás políticas concordantes, el CONTRATISTA deberá cumplir dentro de su equipo de trabajo con lo siguiente: i. El 5% del equipo Directivo y/o Administrativo implementado para la ejecución del contrato deberá corresponder a mujeres; ir. El 5% del equipo técnico y/o operativo implementado para la ejecución del contrato deberá corresponder a mujeres; iii. El 1% de todo el personal implementado para la ejecución del contrato deberá corresponder a personas que se encuentren enmarcadas dentro de los requisitos de ley de primer empleo.

PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS/ OPC
Se reitera al Contratista dar atención al requerimiento 056-0-0602-2022 del 12 de diciembre de 2022, el cual fue retiración del comunicado 056-0-0485-2022 del 26 de septiembre de 2022, en el cual se pide presentar la información organizada de los proyectos que se pretenden priorizar mediante el programa de Obras con Participación Comunitaria. Se deja claridad que la interventoría viene solicitando la presentación del documento concerniente al componente social desde el mes de septiembre y que de acuerdo a los compromisos establecidos con la comunidad de la Marina esta información se radicaría en el mes de diciembre de 2022.
Es responsabilidad del Contratista la presentación de la iniciativa y sus respectivos anexos.

PROYECTO 8. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL.
El ICANH estableció que no se debe adelantar el Programa de Arqueología Preventiva, no obstante, sugirió en su concepto, capacitar a la comunidad y trabajadores en Protocolo de Hallazgos Fortuitos. De acuerdo a la observación realizada por la gestora social de la SS se debe presentar el Protocolo de Hallazgos Fortuitos dirigidas a los trabajadores en obra, la cual contenga: el objetivo, la metodología y las capacitaciones que se realizaran a los trabajadores. Este compromiso se debe atender en el mes de diciembre de 2022. Para revisión y remisión a la Subdirección de Sostenibilidad.

PROYECTO 9. GESTIÓN SOCIO PREDIAL.
Se adelanta por parte del Contratista un diagnóstico predial. Se informará a la Interventoría si se dan actualizaciones sobre este tema. De acuerdo al requerimiento realizado por la Dra. María Camila Arrieta, directora Jurídica del Grupo Predial de la Subdirección de Sostenibilidad, en comité técnico de seguimiento del día 25 de octubre de 2022, se solicita al contratista el levantamiento de los Permisos de Intervención Voluntarios diligenciados hasta la fecha. El formato en mención, se encuentra consignado en el Manual Interventoría Obra Pública 2022, subcarpeta Gestión predial, denominado: MN1-IN-5-FR-6 Permiso Intervención Voluntario. En este periodo se llevan 06 formatos diligenciados con los propietarios.

En relación al tema de Consulta previa se informa que se remitió dentro del Documento PAGA la Resolución No ST -1519 de 09 de NOV 2021 en la cual Ministerio del Interior emite el concepto de no procedencia de Consulta previa para este proyecto.

PROGRAMA ESCUELAS VERDES:
• Mediante comunicado 056-0-0602-2022 del 20 de diciembre se emite concepto de aprobación del informe final del Programa de Escuelas verdes.

3. PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL- PREACTA DE INVERSIÓN SOCIAL
La Interventoría refiere que de acuerdo a lo acordado con la Gestora Social de la Subdirección de Sostenibilidad, se anularan las preacta No 16 y No 18 remitidas a la SS y se remitirá la preacta No 20 con el presupuesto total ejecutado por el Contratista. Se resalta que la Interventoría ha solicitado presentar la preacta completa para cerrar la vigencia 2022; sin dejar saldos por cobrar, sin embargo es responsabilidad del Contratista la presentación y organización de los soportes correspondientes.

4. OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES.
Se solicita al Contratista dar atención en las fechas establecidas para evitar el tema de incumplimientos, resaltando que se acerca el cierre de vigencia y la idea es dejar la información organizada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/12/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Los establecidos en la presente acta.	Diciembre de 2022	Consorcio DSC
Presentación de Programa: Hallazgos Fortuitos	Diciembre de 2022	Consorcio DSC
Presentación de OPC	Diciembre de 2022	Consorcio DSC
Atender observaciones Informe Actas Compromisos	Diciembre de 2022	Consorcio DSC
Actualización documento PAGA	jueves, 22 de diciembre de 2022	Consorcio DSC
Mesa de trabajo Informe Social Mensual No 14	miércoles, 21 de diciembre de 2022	Consorcio DSC

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 27/01/2023 (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Paula Andrea Buitrago	Profesional Social	Consorcio DSC	
Andrea Herrera Dulce	Profesional Social	Consorcio Ecovisión 190	
Rosa María Balanta	Apoyo social	Consorcio DSC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial