Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	032 DE 2023
	30	8	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 5 DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
   - > Condiciones Técnicas y Económicas que justifiquen plenamente la necesidad de Suspender o ampliar la suspensión del contrato
   - > Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
   - > Fecha prevista de Reiniciación
   - > Relación de Personal y Maquinaria inactivo

   En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.
2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de Contrato.
4) El interventor y el Contratista enviaran a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina Jurídica para su debida aprobación, una vez esto el supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA
(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No.: 032 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

VIGENCIA: PLAZO DE EJECUCION MAS OCHO (8) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO: CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO: DIEZ (10) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 10 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DEL 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: 9 (Día) DE AGOSTO (Mes) DEL 2024 (Año)

VALOR INCIAL DEL CONTRATO: $ 38.919.603.368,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR: CONSINTER DEL ORIENTE E.U. - RL **JOSE NICOLAS ROSO BERNAL**
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR: SUBGERENTE TECNICO Y OPERATVO - **ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY**
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

APOYO A LA SUPERVISION: PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - **YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS**
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Profesional de Apoyo a la Supervisión del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO	
CONTRATO ADICIONAL	**TIEMPO (DIAS CALENDARIO)**
N/A	N/A

ACTAS No.	**FECHA**
ACTA No. 1 DE INICIO	10 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA No. 2 DE ENTREGA DEL ANTICIPO	10 DE OCTUBRE DE 2023
ACTA No. 3 PARCIAL No. 1	26 DE JULIO DE 2024
ACTA No. 4 DE SOLICITUD DE PRORROGA No. 1	29 DE JULIO DE 2024

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO DIECISEIS (16) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 9 (Día) DE FEBRERO (Mes) DEL 2025 (Año)

VALOR ACTUAL $ **38.919.603.368,00**
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

En Yopal Casanare; a los treinta (30) días del mes de agosto del año 2024, se reunieron: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, Representante Legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., en calidad de CONTRATISTA, JOSE NICOLAS ROSO BERNAL, Representante Legal de CONSINTER DEL ORIENTE E.U., en calidad de Interventor, el ingeniero ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY, Subgerente Técnico y Operativo por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", como Supervisor, la ingeniera YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS, en calidad de profesional de apoyo a la Supervisión, con el fin de SUSPENDER el contrato de obra pública anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud presentada y avalada por la interventoría el día 27 de agosto de 2024

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN

Teniendo En cuenta la solicitud presentada por el contratista el día 23 de agosto de 2024 y avalada por el interventor el día 27 de agosto de 2024, en el cual solicitan la suspensión del contrato de obra debidamente soportada por las siguientes causas:

Dentro de las actividades establecidas en la programación de obra está la instalación de tubería de los alcantarillados Sanitario y Pluvial con material de atraque en base granular, y la construcción de la estructura de las vías para la pavimentación del centro poblado de Tilodiran; las empresas que suministran el material pétreo han manifestado que presentan retrasos significativos en las entregas de los materiales debido al invierno que se presenta en la zona desde los meses de mayo, junio y julio, lo que ha aumentado el cauce en el rio Cravo sur, volviendo muy lenta la extracción del material, debido a no tener el material en las cantidades suficientes impide la ejecución de las actividades de la instalación de las tuberías de los alcantarillados Pluvial y Sanitario y además la construcción de la estructura de las vías establecidas en las obras complementarias.

Por tal motivo se solicitó la suspensión del contrato por un término de DOS (2) MESES calendario; tiempo en el cual se espera que las empresas realicen el acopio necesario para la entrega oportuna de los materiales solicitados y de esta manera se ejecuten las actividades de acuerdo a lo establecido contractualmente.

Además del motivo solicitado por el contratista de obra, de acuerdo a lo informado por la Interventoría, CONSINTER DEL ORIENTE E.U., por medio del comité celebrado el día 28 de agosto de 2024, en lo referente al proceso reportado en el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR), en la página web de la Contraloría General de la República, se debe suspender hasta que se realice la cesión de derechos o se solucionen los inconvenientes que se están presentando con la empresa CONSINTER DEL ORIENTE E.U., dado que al ser la interventoría contratada para la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE", el cual no puede quedar sin la revisión de las actividades que se establecieron contractualmente.

Una vez revisadas y evaluadas las causales de la suspensión, la interventoría consideró viable y pertinente la solicitud de suspensión del contrato de obra realizada por el contratista mediante oficio de fecha 23 de agosto de 2024, por medio del cual solicitó la suspensión No. 1.

De común acuerdo entre las partes, acuerdan se celebre la suspensión No. 1 del contrato de obra pública No. 032 de 2023, por el termino de DOS (2) MESES CALENDARIO.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 30 (Dia) DE AGOSTO (Mes) DEL 2024 (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO CERO (0) DIAS
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO DE LA SUSPENSIÓN DOS (2) MESES
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO 29 (Dia) DE OCTUBRE (Mes) DEL 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 10 (Dia) DE ABRIL (Mes) DEL 2025 (Año)

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	TARJETA PROFESIONAL No.
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ	25202-11082 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	DIEGO OLNEY PEREZ PACHON	25202-098347CND

PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
N/A	N/A

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 032 de 2023 en el plazo faltante, de conformidad con el Acta de Reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los TREINTA (30) días del mes de agosto de 2024

(Firma)
(Nombre) **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
R/Legal SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.,
Contratista

(Firma)
(Nombre) **JOSE NICOLAS ROSO BERNAL**
R/Legal CONSINTER DEL ORIENTE E.U.
Interventor

(Firma)
(Nombre) **YUDITH YAJAIRA SANCHEZ RIVEROS**
R/Legal Profesional de Apoyo a la Supervisión

(Firma)
(Nombre) **ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY**
R/Legal Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

NIT 900.326.145-4

acuatodos S.a. E.S.P.
GERENCIA
FECHA: 27-08-24
HORA: 3:00 Pm
FIRMA: Julio Cesar
(6 folios)
0982/

Yopal, agosto 27 de 2024

Ingeniero
JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Gerente
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3.
Yopal

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 032 DE 2023, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO DE OBRA

Cordial saludo ingeniero Cuevas;

CONSINTER DEL ORIENTE E.U. actuando como interventor contratado por EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P", según el CONTRATO DE CONSULTORIA No. 037 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2023 para realizar el control Técnico, Ambiental, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico al contrato de la referencia, dando cumplimiento al objeto establecido contractualmente, manifestamos lo siguiente: la presente interventoría contratada realizó la revisión a la solicitud de suspender el contrato de la referencia enviada el 23 de agosto de 2023, por SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S, contratista de la obra objeto de esta interventoría, argumentando el siguiente hecho:

- Dentro de las actividades establecidas en la programación de obra está la instalación de tubería de los alcantarillados Sanitario y Pluvial con material de atraque en base granular, y la construcción de la estructura de las vías para la pavimentación del centro poblado de Tilodiran; las empresa que suministran el material pétreo han manifestado que presentan retrasos significativos en las entregas de los materiales debido al invierno que se presenta en la zona desde los meses de mayo, junio y julio, lo que ha aumentado el cauce en el rio Cravo sur, volviendo muy lenta la extracción del material, debido a no tener el material en las cantidades suficientes impide la ejecución de las actividades de la instalación de las tuberías de los alcantarillados Pluvial y Sanitario y además la construcción de la estructura de las vías establecidas en las obras complementarias.

Por tal motivo se solicita la suspensión del contrato por un término de DOS (2) MESES calendario; tiempo en el cual se espera que las empresas realicen el acopio necesario para la entrega oportuna de los materiales solicitados y de esta manera se ejecuten las actividades de acuerdo a lo establecido contractualmente.

La interventoría considera viable la solicitud realizada por el contratista SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S dado que las causales que motivan la suspensión son eventos ajenos al contratista de obra que interfieren con la ejecución normal del proyecto. Por lo cual AVALA y APRUEBA la solicitud de suspender por un periodo de DOS (2) MESES CALENDARIO.

Agradeciendo su amable atención

Att

Nicolas Roso

CONSINTER DEL ORIENTE E.U.
NIT No.: 900.326.145-4
R. L. JOSE NICOLAS ROSO BERNAL
E-mail: consinterdeloriente@gmail.com
Dirección: Carrera 24B No. 37-04 APTO 201, Yopal - Casanare
Teléfono: 314 4135373

Anexo: Cuatro (4) folios

Yopal, 23 de Agosto del 2024

OF-PROY-TIL

RECIBIDO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 23-Agosto-24
HORA: 5:30 Pm CANTIDAD DE FOLIOS: 4
RESPONSABLE: Fabian Parra
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Señor:
JOSE NICOLÁS ROSO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSINTER DEL ORIENTE

Referencia: Contrato de Obra N° 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION N°1 AL CONTRATO EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito solicitar suspensión No. 1 al Contrato de Obra en referencia, debido a que dentro de las actividades establecidas en la programación de obra está la instalación de tubería del alcantarillado sanitario y pluvial con material de atraque en base granular, y la construcción de la estructura de las vías para la pavimentación del centro poblado de tilodiran; las empresas que nos suministran el material pétreo nos hace llegar un comunicado manifestando que ha tenido retrasos significativos en las entregas debido al invierno que se presenta en la zona desde los meses de mayo, junio y julio, lo que ha aumentado el cauce en el rio Cravo sur y ha sido muy lenta la extracción del material, debido a no tener la material nos impide la ejecución de las actividades de la instalación de las tuberías de alcantarillado pluvial y sanitario y construcción de las vías.

Por tal motivo se solicita la suspensión del contrato por un término de dos (2) meses calendario; tiempo en el cual se espera que la empresas realicen el acopio necesario para la entrega del material solicitado y de esta manera se ejecuten las actividades.

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Anexo: Oficios del Proveedor

PÉTREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S.

NIT: 901403673-5

Yopal, 17 de agosto de 2024
COM-0084-2024

Señores:
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
La ciudad

Ref.: PROYECTO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Cordial saludo;

Por medio de la presente nos permitimos informarles que debido a las altas precipitaciones en el Municipio de Yopal, durante los meses de mayo, junio y julio del presente año, se generó un aumento del cauce del rio Cravo Sur, principal fuente de abastecimiento de material pétreo, es así como la planta se encuentra ubicada en el KM 6 + 400 en el costado izquierdo del rio Cravo sur, y los niveles del rio han aumentado considerablemente que ha sido muy lenta la extracción del material pétreo, lo cual nos ha retrasado los despachos de materiales de triturados, base granular y subbase solicitados por la empresa de SYNERGIA, lo cual le solicitamos respetuosamente que se nos den un plazo de 60 días para poder acopiar el material solicitado y cumplir con la entrega del material.

Atentamente,

PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S

EDUARDO HUMBERTO PAZ HERNANDEZ
GERENTE
PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S.

NIT: 901.457.095-1

Yopal, 22 de agosto de 2024

Señores:
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

ASUNTO: COMUNICADO

En primera medida expresarles un especial saludo, el propósito de este comunicado es informarles que debido a las fuertes lluvias que se han presentado desde los meses de mayo a julio en el municipio de Yopal, se generado aumento del cauce del rio cravo sur, principal fuente de abastecimiento de material pétreo, por los altos niveles del rio que han aumentado considerablemente con respecto a otros periodos de lluvia es imposible la extracción del material pétreo de forma continua, lo cual nos ha retrasado los despachos de materiales pétreos.

Dada la anterior situación me permito solicitarles un tiempo de 75 días calendario para realizar el acopio necesario y cumplir la entrega del material pétreo solicitado para su proyecto, ya que se tiene bastante demanda en los pedidos y se encuentran retrasados.

Cordialmente,

HELBER VALENCIA MEJIA
Director

Calle 40 No. 29-00. Tel. 6333140-3214532248-3133257843 Yopal- Casanare
Correo.Helberv@me.com-yudycarinaramirez@yahoo.es Vereda Guayaque Km 9 Vía Yopal –Paz De Ariporo