I. IDENTIFICACION

CONTRATO No. **423 de 2023**	CONVENIO No. **N/A**	OS No. **N/A**

INFORME DE: **SUPERVISIÓN** _____ **INTERVENTORÍA** __**X**__

CONTRATISTA: SOFOR INGENIEROS S.A.S

OBJETO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

FECHA DE SUSCRIPCION: 13 de octubre de 2023.

FECHA DE INICIO: 08 noviembre de 2023.

PLAZO INICIAL: Diez (10) meses a partir de la suscripción del acta de inicio.

FECHA DE SUSPENSION 1: N/A

FECHA DE REINICIO 1: N/A

FECHA DE OTROSI: 26 de marzo de 2024

FECHA DE TERMINACION: 07 de septiembre de 2024.

FECHA DEL INFORME: 17 de julio de 2024.

II. ANTECEDENTES (BITACORA)

- El 13 octubre de 2023 se suscribe el contrato de obra No.423 de 2023, entre la entidad contratante CAM y el contratista de obra SOFOR INGENIEROS S.A.S.
- El 30 de octubre de 2023 se suscribe el contrato de consultoría No.437 de 2023, entre la entidad contratante CAM y el contratista de consultoría CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO.
- El 08 de noviembre de 2023 se firma el acta de inicio de los contratos No.423 y No.437 de 2023.
- A partir del 20 de noviembre de 2023 se iniciaron las visitas conjuntas a los predios objeto del contrato, entre contratista de obra, Interventoría y CAM, con el fin de realizar un diagnóstico de la situación real de las actividades a ejecutar en cada uno de los predios conforme al alcance de los ítems del contrato y así definir o resolver cada caso,

para que el contratista pueda programar y desarrollar la logística para el inicio de las actividades contractuales.

- El 06 de diciembre de 2023 se culminaron las visitas a los predios, se socializa con el Supervisor las situaciones encontradas que requieren de definiciones por parte de la Entidad contratante y se convoca a comité el 13 de diciembre de 2023.
- El 13 de diciembre de 2023 se realizó comité técnico entre las partes, donde se definieron situaciones en cuanto a: 1) Modificaciones en el trazado de aislamientos. 2) Decisiones de propietarios de predios sobre aceptación de las actividades contractuales. 3) Situaciones de áreas disponibles para la reforestación.
- Durante las últimas semanas del mes de diciembre se iniciaron las actividades propias para la instalación de aislamientos (ahoyado, hincado).
- Mediante comité técnico del día 22 de diciembre de 2023, se aceptó el cambio de material para los postes para pie de amigo y cuando haya cambio de dirección en madera rolliza, al igual que la solicitud de no corte del alambre a los 60 metros en algunos predios, los cuales fueron justificados técnicamente y soportados para la respectiva modificación al proceso constructivo.
- El 03 de enero de 2024, se aprobó por parte de la CAM el cambio de especies para la siembra en el predio Resguardo Huila Rionegro en el municipio de Iquira, de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista de obra, en atención a lo recomendado por la comunidad indígena, teniendo en cuenta las especies aptas para dicha zona.
- El 11 de enero de 2024, se hizo entrega del **primer informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 08 al 30 de noviembre de 2023, cargado al Secop II.
- El 22 de enero de 2024 se realizó comité técnico entre las partes, donde se definieron situaciones y pactaron compromisos en cuanto a: 1) Apisonado y profundidad de los postes, 2) Caso recibo por parte del propietario del predio ubicado en la vereda Mensura del municipio de Palestina, 3) Agilidad con la Gobernación para los cambios requeridos en los 5 predios del municipio de Santa María, en el predio del municipio de Elías y en un predio del municipio de Paicol, 4) Actas de recibo con visto bueno de la Interventoría.
- El 30 de enero de 2024, se hizo entrega del **segundo informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2023, cargado al Secop II.
- El 14 de febrero de 2024 se realizó comité técnico de obra, donde se definió el procedimiento a seguir en cuanto a las siguientes situaciones: 1) Actividad de siembra en el Resguardo Huila Río Negro en el municipio de Iquira, 2) Acta de aprobación de la Gobernación por el cambio de predios, 3) Mano de obra para las actividades en el municipio de Neiva, 4) Aprovechamiento forestal.
- El 22 de febrero de 2024, se hizo entrega del **tercer informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2024, cargado al Secop II.

- El 26 de marzo de 2024 se suscribió el Otrosí No.1 modificatorio al contrato de obra por cambio de predios en municipios del convenio entre la Gobernación del Huila y la CAM.
- El 01 de abril de 2024, se hizo entrega del **cuarto informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024, cargado al Secop II.
- El 30 de abril de 2024, se hizo entrega del **quinto informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2024, cargado al Secop II.
- El 04 de mayo de 2024, se hizo entrega del **sexto informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024, cargado al Secop II.
- El 20 de junio de 2024, se hizo entrega del **séptimo informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2024, cargado al Secop II.
- La última semana del mes de junio de 2024, la Gobernación realizó la suspensión del convenio con la CAM, teniendo en cuenta que aún no se ha podido definir la situación con los predios del municipio de Santa María, para la ejecución de la actividad de restauración activa.
- El 11 de julio de 2024, se hizo entrega del **octavo informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024, cargado al Secop II.
- El presente informe corresponde al periodo informado desde el 01 de mayo de 2024 al 30 de junio de 2024.

III. ANALISIS DE EJECUCION FISICA

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	GENERALIDADES		
1	Dar estricto y cabal cumplimiento a las actividades y cantidades enunciadas en las condiciones técnicas exigidas y contempladas en el análisis técnico del presente documento, y con las especificaciones y lugares allí enunciados.	**54,51%**	El contratista de obra durante el periodo informado dio cumplimiento a las actividades establecidas en el contrato conforme a las especificaciones técnicas.
2	Preparar y sustentar informes técnicos de avance mensual de las metas establecidas en cada una de las	**54,51%**	El contratista preparó y sustentó los informes técnicos de avance mensual.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	actividades. Dicho informe estará soportado con registros fotográficos, actas, entre otros que se puedan anexar.		
3	Proponer a la Subdirección de Gestión Ambiental de la CAM, las medidas necesarias para optimizar la implementación de las actividades, si a ello hay lugar.	**54,51%**	El contratista propuso las medidas necesarias para optimizar la implementación de las actividades.
4	Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, según cronograma.	**54,51%**	El contratista presentó la reprogramación correspondiente a desarrollar durante el periodo, en atención al poco avance generado por la temporada de lluvias y recolección de café en la zona, para dar cumplimiento al plazo contractual. Anexo (1)
5	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la entidad contratante y/o la Interventoría contratada para tal fin.	**54,51%**	El contratista acató cada una de las instrucciones dadas por la interventoría y la entidad.
6	Realizar salidas de campo a que haya lugar para verificar con la cartografía entregada por la CAM de los predios a intervenir.	**54,51%**	El contratista realizó salidas de campo para verificar con la cartografía entregada por la CAM. Entregan track definitivos (en formato digital)
7	Realizar antes de dar inicio a las obras una (1) reunión con los propietarios de predios y las comunidades asentadas en el territorio donde se ejecutarán las actividades contractuales, de acuerdo a los sitios indicados en el presente estudio, así como también con el municipio de Neiva en su calidad de propietario de predios de la zona de la reserva, socializando el alcance de las actividades que se desarrollarán y el objetivo de conservación que se persigue con el desarrollo de la misma.	**54,51%**	El contratista durante el periodo realizó las reuniones con los propietarios de predios y las comunidades asentadas en el territorio donde se ejecutarán las actividades, antes de dar inicio a las obras. Actas de visita diagnóstico, las cuales fueron anexadas en los informes mensuales de obra No.1, No.2, No.3 y No.4
8	Coordinar el equipo	**54,51%**	El contratista coordinó el equipo interdisciplinario mínimo requerido,

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	interdisciplinario solicitado en el acápite 5.1.8 "PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, garantizando el cumplimiento del porcentaje de dedicación de los profesionales en la obra y sitios señalados en el presente estudio previo.		garantizando porcentaje de dedicación de los profesionales en la obra.
9	El Equipo técnico deberá prestar apoyo y acompañamiento permanente a los beneficiarios de todas y cada una de las actividades del contrato, en el evento justificado en que se haga necesario el cambio de un usuario o beneficiario de las actividades a realizar, deberá informar a la interventoría del Contrato y a la CAM a efectos de que se proceda a analizar de manera conjunta el reemplazo del beneficiario.	**54,51%**	El contratista prestó apoyo y acompañamiento con su equipo de trabajo a los beneficiarios, para realizar cambios donde fue necesario.
10	Levantar actas de entrega y recibo a satisfacción de todas y cada una de las actividades que se desarrollarán en el presente contrato, entre el Contratista y cada uno de los beneficiarios directos de las actividades, los formatos de estas actas deberán ser concertados aprobados por la Supervisión.	**54,51%**	El contratista de obra levantó actas de recibo a satisfacción a cada beneficiario de las actividades realizadas en el periodo para cada predio. Anexo (2)
11	Suministrar los materiales e insumos necesarios para la implementación de las actividades contempladas, los cuales deben tener el visto bueno de la interventoría.	**54,51%**	El contratista suministro los materiales necesarios para realización de las actividades.
12	Presentar los permisos de aprovechamiento forestal y	**54,51%**	El contratista presentó permisos de aprovechamiento forestal y de movilización de madera para los respectivos aislamientos. Anexo (3)

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	de movilización de la madera que se utilizará para los respectivos aislamientos de zonas de nacimiento del recurso hídrico en los ecosistemas estratégicos.		
13	Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el artículo 1 Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2033, Ley 1122 de 2007, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concertantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso.	**54,51%**	El contratista mantuvo asegurado el personal a todo lo exigido por la ley, tales como salud, pensión, ARL y aportes parafiscales. Entregados en los informes mensuales de obra No.7 y No.8.
14	El contratista deberá proveer mano de obra en un porcentaje no menor del 5% ni mayor al 10% de la ejecución contractual, a población en pobreza extrema, o desplazados por la violencia, o personas en proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad del objeto contratado. La inobservancia de tal obligación, generará incumplimiento del nexo contractual, por lo que, la CAM, podrá utilizar la potestad sancionatoria respetando la garantía del debido proceso, para el oportuno cumplimiento de la obligación en cita.	**54,51%**	El contratista contrató la mano de obra con personal de la zona de influencia del proyecto.
OBLIGACIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
15	Realizar el pago de aportes al sistema integral de seguridad social (salud,	**54,51%**	El contratista cumplió con los pagos a seguridad social del personal contratado. Entregados en los informes mensuales de obra No.7 y No.8.

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td>pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso, durante la ejecución del objeto contractual;</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>Los profesionales vinculados al proyecto deben contar con tarjeta profesional vigente;</td><td>54,51%</td><td>Los profesionales vinculados cuentan con tarjeta profesional vigente.</td></tr>
<tr><td>17</td><td>El personal vinculado a la ejecución del proyecto debe contar con el esquema de vacunas completo para tétano y Hepatitis B. conforme al profesiograma de exámenes médico ocupacionales con vigencia máximo de 2 años y anexar el carné;</td><td>54,51%</td><td>El personal vinculado cuenta con esquema de vacunación completo. Entregados en el informe mensual de obra No.1.</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Adoptar la política “Cero Papel” y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión</td><td>54,51%</td><td>El contratista cuenta con política de “Cero papel” y demás programas de uso eficiente de los recursos.</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Mantener libre de residuos las áreas de trabajo y realizar la disposición adecuada de los mismos.</td><td>54,51%</td><td>El contratista cumplió con la limpieza de las áreas de trabajo una vez terminada la jornada laboral.</td></tr>
<tr><td colspan="4">OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Aislamiento en zonas de protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas.</td><td>68,84%</td><td>El contratista de obra ejecutó la actividad de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de obra.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Aislamiento en zonas de protección de la cuenca hidrográfica del rio Las Ceibas</td><td>ML</td><td>35.467,00</td><td>24.417,00</td><td>68,84%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del rio Las Ceibas.</td><td>30%</td><td>El contratista de obra en este periodo no realizo la restauración activa en la cuenca del rio Las Ceibas.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del rio</td><td>HA</td><td>10,00</td><td>3</td><td>30,00%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
			Las Ceibas
3	Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA).	20%	El contratista de obra realizo la restauración activa en el macizo colombiano, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCION
3	Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)	HA	30,00	6,00	10,00%

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
	Promedio de % Cumplimiento	**54,51%**	Según Acta de recibo parcial No.4 de obra y memoria de cantidades Anexo (4).

IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

CONDICIONES ACTUALIZADAS						OBRA EJECUTADA			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
1	Aislamiento en zonas de proteccion de la cuenca hidrografica del rio Las Ceibas	ML	35467	$ 1.043.663.666,70	69,30%	24.417	$ 718.502.714,0	47,71%	11.050	$ 325.160.953	21,59%
2	Procesos de restauracion activa en areas de conservacion de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrografica del rio Las Ceibas	HA	10	$ 99.271.144,25	6,59%	3,00	$ 29.781.342,00	1,98%	7,00	$ 69.489.802	4,61%
3	Implementar procesos de restauracion activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)	HA	30	$ 363.029.655,05	24,11%	6,00	$ 72.605.931,00	4,82%	24,00	$ 290.423.724	19,28%
	VALOR TOTAL			**$ 1.505.964.466,00**	**100,00%**		**$ 820.889.987**	**54,51%**		**$ 685.074.479**	**45,49%**

Actividad o producto	Valor Programado	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar	% de Ejecución	OBSERVACIONES
Adelantar procesos de restauración activa y pasiva para consolidar las áreas de recarga hídrica en la zona de reserva forestal del río Las Ceibas, reservas naturales de la sociedad civil, bosque seco tropical, humedales y la ejecución del proyecto "fortalecimiento de los ecosistemas estratégicos en el macizo colombiano del departamento del Huila.	$1.505.964.466,00	$820.889.987,00	$685.074.479,00	54,51%	A la fecha las cantidades ejecutadas, en el valor del contrato alcanzó un porcentaje equivalente al 54,51% del valor inicial. En general, se está cumpliendo con las actividades de obra, conforme a los diseños y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

V. OTROS

CONCEPTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		Se anexa planilla de pago de seguridad social del equipo técnico en los meses de ejecución del presente contrato.
Modificación de garantías			No aplica
Cláusulas de responsabilidad ambiental	X		
Cláusulas de responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo.	X		
Otros (Explicar)			No aplica

VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA)

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	4.5
Oportunidad en entrega	5.0
Cantidad entregada	5.0
Responsabilidad Ambiental	4.7
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	4.7
PROMEDIO CALIFICACION	**4.8**

VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

El contratista de obra ha cumplido con las obligaciones específicas del contrato, entregando a satisfacción un total de 7.406 metros lineales de aislamiento los cuales fueron; **Paicol:** (600 ml) en el predio RNSC Cerritos de la vereda La Laja; en el municipio

de **Neiva**: (907 ml) en el predio Mirador de la vereda San Miguel, (422 ml) en el predio Barcelona de la vereda Pueblo Nuevo, (1.280 ml) en el predio Himalaya de la vereda La Plata, (400 ml) en el predio La Colonia de la vereda La Plata, (366 ml) en el predio La Esperanza de la vereda San Bartolo; y con avance parcial de: (1.270 ml) en predio Veraguas de la vereda Santa Lucia, (449 ml) en predio La Carolina de la vereda La Plata, (582 ml) en el predio El Cedral de la vereda Pueblo Nuevo, (1.130 ml) en el predio Armenia la vereda San Bartolo; (3 ha) de restauración activa en el predio Barcelona de la vereda Pueblo Nuevo; igualmente se ejecutaron (3 ha) de restauración activa en el predio Resguardo Huila Rionegro en el municipio de Iquira; estas actividades corresponden al 18,86% de las actividades ejecutadas en el contrato por el valor de $ 284.015.713,00.

En aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO: "…*La Corporación pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, mediante pagos parciales según avance de obra del objeto contractual y recibido a entera satisfacción, la cual se da por atendida mediante la suscripción del Acta de Recibo Parcial por parte de la interventoría. Todos los pagos deberán contar con el visto bueno del interventor designado por la Corporación y del supervisor del contrato de interventoría, y la certificación de recibo a satisfacción de las obras entregadas se realizará previa entrega del informe de actividades con el respectivo soporte fotográfico, informe de interventoría, parcial o final y suscripción de la respectiva acta parcial o final, así como la presentación de la factura correspondiente..."*; la Interventoría considera conveniente adelantar el trámite para el cuarto pago correspondiente a **$ 284.015.713,00** M/cte., según acta de recibo parcial No.4 de obra, que comprende el período de ejecución desde el 01 de mayo al 30 de junio de 2024; de este modo se autoriza el desembolso, de la siguiente manera:

DESCRIPCION	VALOR ($)
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 4	$ 284.015.713,00
RECURSOS - CONVENIO - CAM	$ 53.958.765,00
RECURSOS CEIBAS	$ 230.056.948,00
AMORTIZACION ANTICIPO	N/A
VALOR A PAGAR	**$ 284.015.713,00**

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría

ANEXO 1
REPROGRAMACIÓN INICIAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	V.PARCIAL	% INCIDENCIA	MES 1				MES 2								MES 3					
							SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17
							8/11/2023	19/11/2023	26/11/2023	3/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	24/12/2023	31/12/2023	7/01/2024	14/01/2024	21/01/2024	28/01/2024	4/02/2024	11/02/2024	18/02/2024	25/02/2024	3/03/2024	10/03/2024
1	VISITAS DIAGNÓSTICAS	Global	1																					
2	AISLAMIENTOS EN ZONAS DE PROTECCIÓN DE LA CUENCA HIDROGRAFRICA DEL RIO LAS CEIBAS	ML	35467	23408	$ 830.215.310	55,13%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.391.807	$ 27.629.508	$ 21.075.238	$ 16.042.495	$ 17.505.502	$ 17.505.502	$ 29.209.555	$ 28.139.470	$ 22.727.321	$ 18.786.956	$ 25.809.388	$ 28.306.253	$ 27.371.879	$ 36.563.462
	PROGRAMADO ACUMULADO										$ 5.391.807	$ 33.021.314	$ 54.096.552	$ 70.139.047	$ 87.644.548	$ 105.150.050	$ 134.359.605	$ 162.499.075	$ 185.226.395	$ 204.013.351	$ 229.822.739	$ 258.128.992	$ 285.500.871	$ 322.064.333
	EJECUTADO EN COSTOS DIRECTOS						$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.391.807	$ 27.629.508	$ 21.075.238	$ 16.042.495	$ 17.505.502	$ 17.505.502	$ 29.209.555	$ 28.139.470	$ 22.727.321	$ 18.786.956	$ 25.809.388	$ 28.306.253	$ 27.371.879	$ 36.563.462
	EJECUTADO ACUMULADO						$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.391.807	$ 33.021.314	$ 54.096.552	$ 70.139.047	$ 87.644.548	$ 105.150.050	$ 134.359.605	$ 162.499.075	$ 185.226.395	$ 204.013.351	$ 229.822.739	$ 258.128.992	$ 285.500.871	$ 322.064.333
	PROGRAMADO %						0%	0%	0%	0%	1%	3%	3%	2%	2%	2%	4%	3%	3%	2%	3%	3%	1%	4%
	EJECUTADO %						0%	0%	0%	0%	1%	3%	3%	2%	2%	2%	4%	3%	3%	2%	3%	3%	0%	4%
2.1	MUNICIPIO DE NEIVA	ML	20000	23408	$ 468.162.128	31%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.756.721	$ 11.756.721
	EJECUTADO	ML	6041		$ 141.408.370,82		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.756.721	$ 11.756.721
	Programado						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	3%
	Ejecutado						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	3%
2.1.1	VEREDA LA PLATA PREDIO LA CAROLINA	ML	6450	23408	$ 150.982.286	10,03%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ 7.724.675,12																			
	Programado																							
	Ejecutado					5%																		
2.2	VEREDA LA PLATA PREDIO HIMALAYA	ML	1280	23408	$ 29.962.376	1,99%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ 29.962.376,20																			
	Programado																							
	Ejecutado					100%																		
2.3	VEREDA LA PLATA PREDIO LA URRACA	ML	230	23408	$ 5.383.864	0,36%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ -																			
	Programado																							
	Ejecutado					0%																		
2.4	VEREDA LA PLATA PREDIO LOTE No.4 LA CORPORCIÓN	ML	960	23408	$ 22.471.782	1,49%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ -																			
	Programado																							
	Ejecutado					0%																		
2.5	VEREDA LA PLATA PREDIO LA COLONIA	ML	400	23408	$ 9.363.243	0,62%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ 7.022.431,92																			
	Programado																							
	Ejecutado					75%																		
2.6	VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO BARCELONA	ML	422	23408	$ 9.878.721	0,66%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ 9.878.220,91																			
	Programado																							
	Ejecutado					100%																		
2.7	VEREDA PUEBLO NUEVO PREDIO EL CEDRAL	ML	836	23408	$ 19.569.177	1,30%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ -																			
	Programado																							
	Ejecutado					0%																		
2.8	VEREDA SAN BARTOLO PREDIO SAN ANDRES - LA ROSA	ML	1590	23408	$ 37.218.889	2,47%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ -																			
	Programado																							
	Ejecutado					0%																		
2.9	VEREDA SAN BARTOLO PREDIO ARMENIA	ML	2350	23408	$ 55.009.050	3,65%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ 7.022.431,92																			
	Programado																							
	Ejecutado					13%																		
2.10	VEREDA SAN BARTOLO PREDIO VILLA CLAUDIA	ML	430	23408	$ 10.065.486	0,67%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ -																			
	Programado																							
	Ejecutado					0%																		
2.11	VEREDA SAN BARTOLO PREDIO LA ESPERANZA	ML	366	23408	$ 8.567.367	0,57%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							
	Hincado																							
	Templado y grapado																							
	EJECUTADO				$ -																			
	Programado																							
	Ejecutado					0%																		
2.12	VEREDA SANTA LUCIA PREDIO VERAGUAS	ML	1770	23408	$ 41.432.348	2,75%																		
	Trazado																							
	Ahoyado																							
	Transporte menor																							

	Hincado																												
	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ 32.771.348,97																								
	Programado																												
	Ejecutado					79%																							
2.13	**VEREDA SAN MIGUEL PREDIO MIRADOR**	ML	907	23408	$ 21.231.153	1,41%																							
	Trazado																												
	Ahoyado																												
	Transporte menor																												
	Hincado																												
	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ -																								
	Programado																												
	Ejecutado					0%																							
2.14	**VEREDA SAN MIGUEL BUENA VISTA**	ML	2009	23408	$ 47.026.886	3,12%																					$ 11.756.721	$ 11.756.721	
	Trazado																												
	Ahoyado																												
	Transporte menor																												
	Hincado																												
	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ 47.026.885,78																						$ 11.756.721	$ 11.756.721	
	Programado																										25%	25%	
	Ejecutado					100%																					25%	25%	
2.17	**MUNICIPIO DE AIPE**	ML	**1178**	23408	$ 27.574.749	1,83%																						$ 9.191.583	
	EJECUTADO	**ML**	**1178**		$ 27.574.749																							$ 9.191.583	
	Programado																											33%	
	Ejecutado																											33%	
2.17.1	**VEREDA SAN ISIDRIO PREDIO EL GRANIZO**	ML	200	23408	$ 4.681.621	0,31%																						$ 1.560.540	
2.17.1.1	Trazado																												
2.17.1.2	Ahoyado																												
2.17.1.3	Transporte menor																												
2.17.1.4	Hincado																												
2.17.1.5	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ 4.681.621,28																							$ 1.560.540	
	Programado %																											33%	
	Ejecutado					67%																						33%	
2.17.2	**VEREDA SAN ISIDRIO PREDIO EL INDIAL**	ML	200	23408	$ 4.681.621	0,31%																						$ 1.560.540	
2.17.2.1	Trazado																												
2.17.2.2	Ahoyado																												
2.17.2.3	Transporte menor																												
2.17.2.4	Hincado																												
2.17.2.5	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ 4.681.621,28																							$ 1.560.540	
	Programado																											33%	
	Ejecutado					100%																						33%	
2.17.3	**VEREDA SAN ISIDRIO PREDIO EL GUACHARACAS**	ML	200	23408	$ 4.681.621	0,31%																						$ 1.560.540	
2.17.3.1	Trazado																												
2.17.3.2	Ahoyado																												
2.17.3.3	Transporte menor																												
2.17.3.4	Hincado																												
2.17.3.5	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ 4.681.621,28																							$ 1.560.540	
	Programado																											33%	
	Ejecutado					100%																						33%	
2.17.4	**VEREDA SAN ISIDRIO PREDIO EL HOSPITAL**	ML	200	23408	$ 4.681.621	0,31%																						$ 1.560.540	
2.17.4.1	Trazado																												
2.17.4.2	Ahoyado																												
2.17.4.3	Transporte menor																												
2.17.4.4	Hincado																												
2.17.4.5	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ 4.681.621,28																							$ 1.560.540	
	Programado																											33%	
	Ejecutado					100%																						33%	
2.17.5	**VEREDA SAN ISIDRIO PREDIO GUAMITOS**	ML	378	23408	$ 8.848.264	0,59%																						$ 2.949.421	
2.17.5.1	Trazado																												
2.17.5.2	Ahoyado																												
2.17.5.3	Transporte menor																												
2.17.5.4	Hincado																												
2.17.5.5	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ 8.848.264,22																							$ 2.949.421	
	Programado																											33%	
	Ejecutado					100%																						33%	
2.18	**MUNICIPIO DE RIVERA**	**ML**	**407**	23408	$ 9.527.099	0,63%					$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887									
	EJECUTADO	**ML**	**407**		$ 9.527.099,31						$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887									
	Programado										13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%									
	Ejecutado										13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%									
2.18.1	**VEREDA TERMOPILAS PREDIO RNSC VILLA ESTEFANY**	ML	407	23408	$ 9.527.099	0,63%					$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887									
2.18.1.1	Trazado																												
2.18.1.2	Ahoyado																												
2.18.1.3	Transporte menor																												
2.18.1.4	Hincado																												
2.18.1.5	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ 9.527.099,31						$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887	$ 1.190.887									
	Programado										13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%									
	Ejecutado					100%					13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%									
2.19	**MUNICIPIO DE PAICOL**	**ML**	**3900**	23408	$ 91.291.615	6,06%							$ 2.808.973	$ 2.808.973	$ 4.271.979	$ 4.271.979	$ 4.271.979	$ 5.208.304	$ 5.208.304	$ 5.208.304	$ 12.230.736	$ 12.230.736	$ 9.363.243	$ 9.363.243			
	EJECUTADO	**ML**	**3900**		$ 91.291.615,00								$ 2.808.973	$ 2.808.973	$ 4.271.979	$ 4.271.979	$ 4.271.979	$ 5.208.304	$ 5.208.304	$ 5.208.304	$ 12.230.736	$ 12.230.736	$ 9.363.243	$ 9.363.243			
	Programado												3%	3%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	13%	13%	10%	10%			
	Ejecutado												3%	3%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	13%	13%	10%	10%			
2.19.1	**VEREDA SANTA INÉS PREDIO HUMEDAL SANTA INÉS**	ML	500	23408	$ 11.704.053	0,78%									$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007					
2.19.1.1	Trazado																												
2.19.1.2	Ahoyado																												
2.19.1.3	Transporte menor																												
2.19.1.4	Hincado																												
2.19.1.5	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ 11.704.053,21										$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007	$ 1.463.007					
	Programado														13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%					
	Ejecutado					100%									13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%					
2.19.2	**VEREDA ALTO SAN MIGUEL PREDIO HUMEDAL SAN ANTONIO**	ML	800	23408	$ 18.726.485	1,24%							$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649					
2.19.2.1	Trazado																												
2.19.2.2	Ahoyado																												
2.19.2.3	Transporte menor																												
2.19.2.4	Hincado																												
2.19.2.5	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ 18.726.485,13								$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649	$ 1.872.649					
	Programado												10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%					
	Ejecutado					100%							10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%					
2.19.3	**VEREDA ALTO DE SAN MIGUEL PREDIO RNSC LOS POMOS**	ML	400	23408	$ 9.363.243	0,62%															$ 4.681.621	$ 4.681.621					
2.19.3.1	Trazado																												
2.19.3.2	Ahoyado																												
2.19.3.3	Transporte menor																												
2.19.3.4	Hincado																												
2.19.3.5	Templado y grapado																												
	EJECUTADO				$ 9.363.242,56																$ 4.681.621	$ 4.681.621					
	Programado																				50%	50%					
	Ejecutado					100%															50%	50%					
2.19.4	**VEREDA EL CARMEN PREDIO RNSC PEDREGAL**	ML	1000	23408	$ 23.408.106	1,55%															$ 2.340.811	$ 2.340.811	$ 9.363.243	$ 9.363.243			
2.19.4.1	Trazado																												
2.19.4.2	Ahoyado																												

| | | |

| | | |

4.1.1	**VEREDA SAN MIGUEL LA MILAGROSA**	Ha	4	$ 9.626.114	$ 38.504.458	3%																			
4.1.1.1	Rocería (preparación del terreno) limpia																								
4.1.1.2	Trazado																								
4.1.1.3	Plateo																								
4.1.1.4	Ahoyado																								
4.1.1.5	Siembra																								
4.1.1.6	Aplicación de fertilizantes y correctivos																								
4.1.1.7	Control fitosanitario																								
4.1.1.8	Reposición																								
	EJECUTADO				$ -																				
	Programado																								
	Ejecutado					0%																			
4.1.1	**VEREDA EL PLACER BUENAVISTA**	Ha	11,27	$ 9.626.114	$ 108.486.310	7%																			
4.1.1.1	Rocería (preparación del terreno) limpia																								
4.1.1.2	Trazado																								
4.1.1.3	Plateo																								
4.1.1.4	Ahoyado																								
4.1.1.5	Siembra																								
4.1.1.6	Aplicación de fertilizantes y correctivos																								
4.1.1.7	Control fitosanitario																								
4.1.1.8	Reposición																								
	EJECUTADO				$ -																				
	Programado																								
	Ejecutado					0%																			
4.1.1	**VEREDA CARMEN BOLIVAR BUENOS AIRES**	Ha	8,73	$ 9.626.114	$ 84.035.979	6%																			
4.1.1.1	Rocería (preparación del terreno) limpia																								
4.1.1.2	Trazado																								
4.1.1.3	Plateo																								
4.1.1.4	Ahoyado																								
4.1.1.5	Siembra																								
4.1.1.6	Aplicación de fertilizantes y correctivos																								
4.1.1.7	Control fitosanitario																								
4.1.1.8	Reposición																								
	EJECUTADO				$ -																				
	Programado																								
	Ejecutado					0%																			
4.2	**MUNICIPIO IQUIRA**	Ha	6	$ 9.626.114	$ 57.756.687	4%							$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	EJECUTADO				$ 52.506.078,90								$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Programado												6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	0%	0%	0%	0%	0%
	Ejecutado												6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	0%	0%	0%	0%	0%
4.1.1	**RESGUARDO HUILA RIONEGRO**	Ha	6	$ 9.626.114	$ 57.756.687	4%							$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4.1.1.1	Rocería (preparación del terreno) limpia																								
4.1.1.2	Trazado																								
4.1.1.3	Plateo																								
4.1.1.4	Ahoyado																								
4.1.1.5	Siembra																								
4.1.1.6	Aplicación de fertilizantes y correctivos																								
4.1.1.7	Control fitosanitario																								
4.1.1.8	Reposición																								
	EJECUTADO				$ 52.506.078,90								$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ 3.609.793	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Programado												6,25%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	0%	0%	0%	0%	0%
	Ejecutado					91%							6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	0%	0%	0%	0%	0%
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS				$ 1.197.967.119	80%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.391.807	$ 31.239.301	$ 24.685.031	$ 19.652.288	$ 21.115.295	$ 21.115.295	$ 32.819.348	$ 31.749.263	$ 26.337.114	$ 18.786.956	$ 25.809.388	$ 28.306.253	$ 27.371.879	$ 36.563.462
	ADMINISTRACIÓN	**10%**			$ 119.796.712	8%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 539.181	$ 3.123.930	$ 2.468.503	$ 1.965.229	$ 2.111.529	$ 2.111.529	$ 3.281.935	$ 3.174.926	$ 2.633.711	$ 1.878.696	$ 2.580.939	$ 2.830.625	$ 2.737.188	$ 3.656.346
	IMPREVISTO	**5%**			$ 59.898.356	4%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 269.590	$ 1.561.965	$ 1.234.252	$ 982.614	$ 1.055.765	$ 1.055.765	$ 1.640.967	$ 1.587.463	$ 1.316.856	$ 939.348	$ 1.290.469	$ 1.415.313	$ 1.368.594	$ 1.828.173
	UTILIDAD	**9%**			$ 107.817.041	7%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 485.263	$ 2.811.537	$ 2.221.653	$ 1.768.706	$ 1.900.377	$ 1.900.377	$ 2.953.741	$ 2.857.434	$ 2.370.340	$ 1.690.826	$ 2.322.845	$ 2.547.563	$ 2.463.469	$ 3.290.712
	IVA SOBRA LA UTILIDAD	**19%**			$ 20.485.238	1%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 92.200	$ 534.192	$ 422.114	$ 336.054	$ 361.072	$ 361.072	$ 561.211	$ 542.912	$ 450.365	$ 321.257	$ 441.341	$ 484.037	$ 468.059	$ 625.235
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS (Programado)				$ 307.997.346	20%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.386.233	$ 8.031.624	$ 6.346.521	$ 5.052.603	$ 5.428.742	$ 5.428.742	$ 8.437.854	$ 8.162.735	$ 6.771.272	$ 4.830.126	$ 6.635.594	$ 7.277.538	$ 7.037.310	$ 9.400.466
	VALOR TOTAL PROGRAMADO				**$ 1.505.964.466**	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.778.040	$ 39.270.925	$ 31.031.552	$ 24.704.891	$ 26.544.037	$ 26.544.037	$ 41.257.202	$ 39.911.998	$ 33.108.385	$ 23.617.082	$ 32.444.982	$ 35.583.790	$ 34.409.189	$ 45.963.928
	VALOR TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO						$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 6.778.040**	**$ 46.048.965**	**$ 77.080.517**	**$ 101.785.408**	**$ 128.329.445**	**$ 154.873.481**	**$ 196.130.683**	**$ 236.042.682**	**$ 269.151.067**	**$ 292.768.150**	**$ 325.213.131**	**$ 360.796.921**	**$ 395.206.111**	**$ 441.170.039**
	% PROGRAMADO ACUMULADO					100%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,45%**	**3,06%**	**5,12%**	**6,76%**	**8,52%**	**10,28%**	**13,02%**	**15,67%**	**17,87%**	**19,44%**	**21,60%**	**23,96%**	**26,24%**	**29,29%**

SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM 30	SEM 31	SEM 32	SEM 33	SEM 34	SEM 35	SEM 36	SEM 37	SEM 38	SEM 39	SEM 40	SEM 41	SEM 42	SEM 43
17/03/2024	24/03/2024	31/03/2024	7/04/2024	14/04/2024	21/04/2024	28/04/2024	5/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	2/06/2024	9/06/2024	16/06/2024	23/06/2024	30/06/2024	7/07/2024	14/07/2024	21/07/2024	28/07/2024	4/08/2024	11/08/2024	18/08/2024	25/08/2024	1/09/2024	7/09/2024
$ 27.200.220	$ 26.263.895	$ 4.421.531	$ 8.036.783	$ 8.036.783	$ 8.036.783	$ 6.710.324	$ 6.476.243	$ 6.710.324	$ 4.135.432	$ 4.135.432	$ 4.707.630	$ 5.878.036	$ 7.048.441	$ 8.569.968	$ 13.017.508	$ 16.645.765	$ 59.061.253	$ 71.210.061	$ 127.085.211	$ 84.763.354	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 349.264.553	$ 375.528.448	$ 379.949.980	$ 387.986.763	$ 396.023.546	$ 404.060.329	$ 410.770.653	$ 417.246.896	$ 423.957.220	$ 428.092.652	$ 432.228.084	$ 436.935.714	$ 442.813.750	$ 449.862.191	$ 458.432.159	$ 471.449.667	$ 488.095.431	$ 547.156.685	$ 618.366.745	$ 745.451.956	$ 830.215.310	$ 830.215.310	$ 830.215.310	$ 830.215.310	$ 830.215.310	$ 830.215.310
$ 27.200.220	$ 26.263.895	$ 4.421.531	$ 8.934.094	$ 8.934.094	$ 8.934.094	$ 8.934.094	$ 6.476.243	$ 6.710.324	$ 4.135.432	$ 4.135.432	$ 4.707.630	$ 5.878.036	$ 51.050.479	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 349.264.553	$ 375.528.448	$ 379.949.980	$ 388.884.074	$ 397.818.168	$ 406.752.261	$ 415.686.355	$ 422.162.598	$ 428.872.922	$ 433.008.354	$ 437.143.786	$ 441.851.417	$ 447.729.452	$ 498.779.931	$ 498.779.931	$ 498.779.931	$ 498.779.931	$ 498.779.931	$ 498.779.931	$ 498.779.931	$ 498.779.931	$ 498.779.931	$ 498.779.931	$ 498.779.931	$ 498.779.931	$ 498.779.931
3%	5%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	0%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	7%	9%	15%	10%	0%	0%	0%	0%	0%
3%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	0%	1%	1%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
$ 11.756.721	$ 11.756.721	$ -	$ 2.834.982	$ 2.834.982	$ 2.834.982	$ 3.069.063	$ 2.834.982	$ 3.069.063	$ 2.834.982	$ 2.834.982	$ 4.707.630	$ 5.878.036	$ 7.048.441	$ 8.569.968	$ 13.017.508	$ 16.645.765	$ 59.061.253	$ 71.210.061	$ 127.085.211	$ 84.763.354	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 11.756.721	$ 11.756.721	$ -	$ 5.292.833	$ 5.292.833	$ 5.292.833	$ 5.292.833	$ 2.834.982	$ 3.069.063	$ 2.834.982	$ 2.834.982	$ 4.707.630	$ 5.878.036	$ 51.050.479	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3%	3%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3%	3%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	3%	4%	13%	15%	27%	18%	0%	0%	0%	0%	0%
			$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 11.704.053	$ 70.224.319	$ 58.520.266						
			$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243	$ 702.243												
			0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0%	0%	0%	8%	47%	39%					
			0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
			$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576					
			$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 1.664.576	$ 13.316.612												
			6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%					
			6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	44%												
																		$ 702.243	$ 1.170.405	$ 3.511.216					
																		13%	22%	65%					
																		0%	0%	0%					
																	$ 1.170.405	$ 7.022.432	$ 5.852.027	$ 8.426.918					
																		5%	31%	26%	38%				
																		0%	0%	0%	0%				
													$ 468.162	$ 702.243	$ 2.340.811	$ 2.340.811	$ 3.511.216								
													$ 7.022.432												
													5%	8%	25%	25%	38%								
													75%	0%	0%	0%	0%								
													$ 702.243	$ 702.243	$ 2.340.811	$ 2.574.892	$ 3.558.032								
													$ 9.878.221												
													7%	7%	24%	26%	36%								
													100%	0%	0%	0%	0%								
																$ 2.340.811	$ 2.340.811	$ 9.035.529	$ 5.852.027						
																12%	12%	46%	30%						
																0%	0%	0%	0%						
																	$ 585.203	$ 585.203	$ 23.408.106	$ 12.640.377					
																		2%	2%	63%	34%				
																		0%	0%	0%	0%				
													$ 1.170.405	$ 585.203	$ 585.203	$ 585.203	$ 31.015.741	$ 21.067.296							
													$ 7.022.432												
													2%	1%	1%	1%	56%	38%							
													13%	0%	0%	0%	0%	0%							
																	$ 468.162	$ 2.340.811	$ 7.256.513						
																		5%	23%	72%					
																		0%	0%	0%					
															$ 702.243	$ 1.170.405	$ 1.170.405	$ 2.808.973	$ 2.715.340						
															8%	14%	14%	33%	32%						
															0%	0%	0%	0%	0%						
			$ 468.162	$ 468.162	$ 468.162	$ 702.243	$ 468.162	$ 702.243	$ 468.162	$ 468.162	$ 2.340.811	$ 3.511.216	$ 2.340.811	$ 4.213.459	$ 4.681.621	$ 4.681.621	$ 8.192.837	$ 7.256.513							

			$ 2.926.013	$ 2.926.013	$ 2.926.013	$ 2.926.013	$ 468.162	$ 702.243	$ 468.162	$ 468.162	$ 2.340.811	$ 3.511.216	$ 13.108.540																
			1%	1%	1%	2%	1%	2%	1%	1%	6%	8%	6%	10%	11%	11%	20%	18%											
			7%	7%	7%	7%	1%	2%	1%	1%	6%	8%	32%	0%	0%	0%	0%	0%											
																$ 585.203	$ 4.681.621	$ 7.022.432	$ 8.941.897									
																3%	22%	33%	42%									
$ 11.756.721	$ 11.756.721															0%	0%	0%	0%									
$ 11.756.721	$ 11.756.721																												
25%	25%																												
25%	25%																												
$ 9.191.583	$ 9.191.583																												
$ 9.191.583	$ 9.191.583																												
33%	33%																												
33%	33%																												
$ 1.560.540	$ 1.560.540																												
$ 1.560.540	$ 1.560.540																												
33%	33%																												
33%	0%																												
$ 1.560.540	1560540,427																												
$ 1.560.540	$ 1.560.540																												
33%	33%																												
33%	33%																												
$ 1.560.540	1560540,427																												
$ 1.560.540	$ 1.560.540																												
33%	33%																												
33%	33%																												
$ 1.560.540	$ 1.560.540																												
$ 1.560.540	$ 1.560.540																												
33%	33%																												
33%	33%																												
$ 2.949.421	$ 2.949.421																												
$ 2.949.421	$ 2.949.421																												
33%	33%																												
33%	33%																												

			$ 2.340.811	$ 2.340.811	$ 2.340.811	$ 2.340.811	$ 2.340.811	$ 2.340.811																	
			$ 2.340.811	$ 2.340.811	$ 2.340.811	$ 2.340.811	$ 2.340.811	$ 2.340.811																	
			17%	17%	17%	17%	17%	17%																	
			17%	17%	17%	17%	17%	17%																	
	0																								
	0																								
	0																								
	0																								
	0																								
	0																								
$ 936.324																									
$ 936.324																									
8%																									
8%																									
$ 936.324																									
$ 936.324																									
25%																									
25%																									
			$ 1.560.540	$ 1.560.540	$ 1.560.540																				
			$ -	$ -	$ -																				
			33%	33%	33%																				
			0%	0%	0%																				
			$ 1.560.540	$ 1.560.540	$ 1.560.540																				
			33%	33%	33%																				

			0%	0%	0%																						
$ 5.315.591	$ 5.315.591	$ 4.421.531	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450																
$ 5.315.591	$ 5.315.591	$ 4.421.531	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450																
6%	6%	5%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%																
6%	6%	5%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%																
$ 2.194.510	$ 2.194.510	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450																
$ 2.194.510	$ 2.194.510	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450	$ 1.300.450																
5%	5%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%																
5%	5%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%																
$ 3.121.081	$ 3.121.081	$ 3.121.081																									
$ 3.121.081	$ 3.121.081	$ 3.121.081																									
17%	17%	17%																									
17%	17%	17%																									

																	$ 481.306	$ 481.306	$ 5.294.363	$ 9.626.114	$ 20.696.146				$ 962.611	$ 962.611
																	1%	1%								3%	3%
																	0%	0%								0%	0%
																	$ 481.306	$ 481.306	$ 19.252.229	$ 38.504.458	$ 47.841.789				$ 962.611	$ 962.611
																	0%	0%	18%	35%	44%					1%	1%
																	0%	0%	0%	0%	0%					0%	0%
																	$ 481.306	$ 481.306	$ 7.700.892	$ 28.878.343	$ 44.568.910				$ 962.611	$ 962.611
																	1%	1%	9%	34%	53%					1%	1%
																	0%	0%	0%	0%	0%					0%	0%
$ -	$ -	$ -	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304				$ 1.312.652	$ 1.312.652							$ 1.312.652	$ 1.312.652	
$ -	$ -	$ -	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304				$ -	$ -							$ -	$ -	
0%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%				2%	2%							2%	2%	
0%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%				0%	0%							0%	0%	
$ -	$ -	$ -	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304				$ 1.312.652	$ 1.312.652							$ 1.312.652	$ 1.312.652	
$ -	$ -	$ -	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304	$ 2.625.304																
0%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%				2%	2%							2%	2%	
0%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%				0%	0%							0%	0%	
$ 27.200.220	$ 26.263.895	$ 4.421.531	$ 10.662.087	$ 10.662.087	$ 10.662.087	$ 9.335.628	$ 9.101.547	$ 9.335.628	$ 6.760.736	$ 6.760.736	$ 7.332.934	$ 5.878.036	$ 7.048.441	$ 8.569.968	$ 14.922.423	$ 19.994.597	$ 65.243.273	$ 127.148.057	$ 248.711.258	$ 197.870.199	$ -	$ -	$ 3.681.703	$ 6.569.538	$ 2.887.834
$ 2.720.022	$ 2.626.390	$ 442.153	$ 1.066.209	$ 1.066.209	$ 1.066.209	$ 933.563	$ 910.155	$ 933.563	$ 676.074	$ 676.074	$ 733.293	$ 587.804	$ 704.844	$ 856.997	$ 1.492.242	$ 1.999.460	$ 6.524.327	$ 12.714.806	$ 24.871.126	$ 19.787.020	$ -	$ -	$ 368.170	$ 656.954	$ 288.783
$ 1.360.011	$ 1.313.195	$ 221.077	$ 533.104	$ 533.104	$ 533.104	$ 466.781	$ 455.077	$ 466.781	$ 338.037	$ 338.037	$ 366.647	$ 293.902	$ 352.422	$ 428.498	$ 746.121	$ 999.730	$ 3.262.164	$ 6.357.403	$ 12.435.563	$ 9.893.510	$ -	$ -	$ 184.085	$ 328.477	$ 144.392
$ 2.448.020	$ 2.363.751	$ 397.938	$ 959.588	$ 959.588	$ 959.588	$ 840.207	$ 819.139	$ 840.207	$ 608.466	$ 608.466	$ 659.964	$ 529.023	$ 634.360	$ 771.297	$ 1.343.018	$ 1.799.514	$ 5.871.895	$ 11.443.325	$ 22.384.013	$ 17.808.318	$ -	$ -	$ 331.353	$ 591.258	$ 259.905
$ 465.124	$ 449.113	$ 75.608	$ 182.322	$ 182.322	$ 182.322	$ 159.639	$ 155.636	$ 159.639	$ 115.609	$ 115.609	$ 125.393	$ 100.514	$ 120.528	$ 146.546	$ 255.173	$ 341.908	$ 1.115.660	$ 2.174.232	$ 4.252.963	$ 3.383.580	$ -	$ -	$ 62.957	$ 112.339	$ 49.382
$ 6.993.176	$ 6.752.448	$ 1.136.776	$ 2.741.223	$ 2.741.223	$ 2.741.223	$ 2.400.190	$ 2.340.008	$ 2.400.190	$ 1.738.185	$ 1.738.185	$ 1.885.297	$ 1.511.243	$ 1.812.154	$ 2.203.339	$ 3.836.555	$ 5.140.611	$ 16.774.046	$ 32.689.765	$ 63.943.665	$ 50.872.428	$ -	$ -	$ 946.566	$ 1.689.028	$ 742.462
$ 34.193.396	$ 33.016.343	$ 5.558.307	$ 13.403.310	$ 13.403.310	$ 13.403.310	$ 11.735.818	$ 11.441.554	$ 11.735.818	$ 8.498.921	$ 8.498.921	$ 9.218.232	$ 7.389.279	$ 8.860.595	$ 10.773.307	$ 18.758.978	$ 25.135.207	$ 82.017.319	$ 159.837.822	$ 312.654.923	$ 248.742.627	$ -	$ -	$ 4.628.269	$ 8.258.566	$ 3.630.297
$ 475.363.435	**$ 508.379.778**	**$ 513.938.085**	**$ 527.341.395**	**$ 540.744.704**	**$ 554.148.014**	**$ 565.883.832**	**$ 577.325.386**	**$ 589.061.204**	**$ 597.560.125**	**$ 606.059.047**	**$ 615.277.278**	**$ 622.666.557**	**$ 631.527.152**	**$ 642.300.458**	**$ 661.059.436**	**$ 686.194.643**	**$ 768.211.962**	**$ 928.049.784**	**$ 1.240.704.707**	**$ 1.489.447.334**	**$ 1.489.447.334**	**$ 1.489.447.334**	**$ 1.494.075.603**	**$ 1.502.334.169**	**$ 1.505.964.466**
31,57%	**33,76%**	**34,13%**	**35,02%**	**35,91%**	**36,80%**	**37,58%**	**38,34%**	**39,12%**	**39,68%**	**40,24%**	**40,86%**	**41,35%**	**41,94%**	**42,65%**	**43,90%**	**45,57%**	**51,01%**	**61,62%**	**82,39%**	**98,90%**	**98,90%**	**98,90%**	**99,21%**	**99,76%**	**100,00%**

ANEXO 2
ACTAS DE RECIBO POR PREDIOS

SIG · CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 04/06/2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo Castro G.	Nombre:	Mar Duque Perdomo.
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	4919672
Contratista:	Sofor Ingenieros	Correo electrónico:	
Cargo:	Tecnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	Predio - Cerritos RNSC. Vda = Las Pajas
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Municipio de Paicol Huila.

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe: Construccion de 600 ML de cerco con Postes plasticos y alambre de Pues Calibre 14.

SIG · CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 04 de 06 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	
Nombre:	Ferney danilo castro G	Nombre:	

VoBo Interventoria

Inspec. Interventoria

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** 05/06/2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Jerney Castro.	Nombre:	Jose Gugi Huecas
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	76.006.273. Paez
Contratista:	Sofor Ingenieros.	Correo electrónico:	Igmnasamisak7@gmail.com
Cargo:	Técnico de Campo.	Predio donde se realiza la entrega:	San Antonio - Resguardo Indigena Nasa Paez Huila - Rioso
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Resguardo Indigena Nasa Paez Huila - Rioso - Iquira Huila

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe: Implementacion de 3 hos de procesos de Restauracion activa, para un total de 6 has establecidas.

SIG / CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 05 de 06 de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo Castro G	Firma:	
Nombre:	Ferney Castro	Nombre:	Jose Hugo Hueras 76006273 Cajibio Cauca

VoBo Interventoria

Maria Fda Alvarez

SIG · cam ¡Cuida la naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** Junio 28 de 2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[X] Entrega Parcial [ ] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Edilson Zuniga.
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	7710578
Contratista:	Sojor Ingenieros SAS.	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de Campo.	Predio donde se realiza la entrega:	Predio La Carolina
No. De contrato:	0423.	Dirección o ubicación:	Vereda La Plata Neiva — Huila.

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Construcción de 449 ML de cerco.

SIG · cam ¡Cuida la naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. **Recibo a satisfacción**

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 28 de 06 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C	Firma:	
Nombre:	ferney Danilo Cano.	Nombre:	Edilson Zuniga R.

Vobo: Mauricio
Insp. Interventoria

SIG · cam Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** DD/MM/YYYY 19/06/2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney David Castro	Nombre:	Edilson Zuñiga
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	7710.548
Contratista:	SoFor Ingenieros S.AS	Correo electrónico:	
Cargo:	técnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	Predio Himalaya.
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda la plata Municipio Neiva.

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe: Construcción de 1280 metros lineales de cerco con alambre de Pua y Postes Plasticos

SIG / cam CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 19 de 06 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Fernep Danilo C.	Firma:	7770 5480
Nombre:	Fernel Danilo Castro-	Nombre:	

VoBo

Insp. interventoria

SIG · cam CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** DD/MM/YYYY 19/06/2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Edilson Zuñiga
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	7710.548
Contratista:	Sefor Ingenieros S.AS	Correo electrónico:	
Cargo:	Técnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	Predio la Colonia.
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda la plata Municipio Neiva.

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe: Construcción de 400 ml. de cerco de alambre de pua y postas plasticos.

SIG / cam CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 19 de 06 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	[illegible] 7710548
Nombre:	Ferney Danilo Castro.	Nombre:	

VoBo

Insp. interventoria

SIG · cam ¡Cuida la naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** Junio 28 de 2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[X] Entrega Parcial [ ] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Jeney Danilo Castro	Nombre:	Luis Valderrama
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	83229691.
Contratista:	Sofor Ingenieros sas	Correo electrónico:	
Cargo:	Tecnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	predio la Amenia
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda San Bartolo Neiva Huila

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe: Construccion de 1.130 ML de cerco

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 28 de 06 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney D. Castro.	Firma:	Luis
Nombre:	Ferney Danilo Castro.	Nombre:	Luis Valderrama

VoBo = Insp. Interventoria

SIG cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-386. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** Junio 28 de 2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Carlos Didier Bonilla.
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	1075260261
Contratista:	Sofor Ingenieros sas	Correo electrónico:	
Cargo:	Tecnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	La esperanza.
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vda. Santa Barbara Rio San Bartolo. Neiva Huila

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe: Construccion de 366 Ml de cerca.

SIG cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 28 de 06 de 2024.

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C	Firma:	Carlos Didier Bonilla
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	x- 1.075260261

VoBo: Insp. Interventoria

SIG cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** Junio 28 de 2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[X] Entrega Parcial [ ] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Jhoan S. Alarcón
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	1003950331.
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	Tecnico de Compo.	Predio donde se realiza la entrega:	Barcelona
No. De contrato:	0423.	Dirección o ubicación:	Vda. Pueblo nuevo Municipio Neiva

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe: Establecimiento de 3 has de procesos de Restauracion Activa Para La conectividad en la Zona de Reserva Forestal.

SIG cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. **Recibo a satisfacción**

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 28 de 06 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	Thoan sebastian A.S
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Ihan Sebastian Alarcon

VoBo:
Insp. Interventoria

SIG / cam — CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA — ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** DD/MM/YYYY 19/06/2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo C.	Nombre:	Juan Alarcón
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	1081155445
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS	Correo electrónico:	
Cargo:	tecnico de Campo	Predio donde se realiza la entrega:	Predio Barcelona.
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda. Pueblo Nuevo Municipio Neiva.

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe:

Construccion de 422 metros lineales de cerco protector

SIG / cam — CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA — ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 19 de 06 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	JUAN ALARCON
Nombre:	Ferney Danilo Castro.	Nombre:	JUAN carlos trabajador.

VoBo

Insp. Interventoria

SIG · CAM ¡Cuida la naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** Junio 28 de 2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[X] Entrega Parcial [ ] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Jhon S. Alarcon
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	1003950331
Contratista:	Sofor Ingenieros SAS.	Correo electrónico:	
Cargo:	Tecnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Piedra el Cedral
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda Pueblo nuevo Municipio de Neiva Huila

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe: Construcción de 582 ML de cerco.

SIG cam	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. **Recibo a satisfacción**

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 28 de 06 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	Jhoan sebastian AS
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Jhoan sebastian Abreu

VoBo = Insp. Interventoria

SIG · CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** Junio 29 de 2024

2. **Tipo de novedad**: (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Didier Alfonso p...
Número de identificación:	1083917582	Número de identificación:	1003800944
Contratista:	Sofor Ingenieros S.A.S	Correo electrónico:	dgo.h47ab1071469...
Cargo:	técnico de Compo	Predio donde se realiza la entrega:	Predio El Mirador
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda San Miguel Municipio de Neiva Huila

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe: Construccion de 907ml. de cerco en alambre de puas..

SIG · cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 29 de 06 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo Co	Firma:	Didier Alejandro Perez
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Didier Alejandro Perez

VoBo: Insp. Interventoria

SIG / CAM — CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA — ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

1. **Fecha de entrega:** DD/MM/YYYY 21/06/2024

2. **Tipo de novedad:** (Marcar con una X según el tipo de novedad por el que se realizará la entrega)

[ ] Entrega Parcial [X] Entrega Total

3. **Datos de los responsables de la entrega y recepción:**

DATOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA		DATOS DE QUIEN RECIBE LA OBRA (BENEFICIARIO)	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Eduardo Quintero R.
Número de identificación:	1083417582	Número de identificación:	1.610.404
Contratista:	Sofor Ingenieros S.AS	Correo electrónico:	Eduardo54quintero@gmail.com.
Cargo:	técnico de campo	Predio donde se realiza la entrega:	Predio Veraguas
No. De contrato:	0423	Dirección o ubicación:	Vereda. Santa Lucía. Municipio Neiva.

4. **Descripción de la obra**

Por medio de la presente se hace entrega a satisfacción al beneficiario de la obra que a continuación se describe: se realizarón 1.270 ml para un total de 1.770 ml de cerco con alambre de púa con postas plasticos..

SIG / CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE RECIBO A TODO COSTO DE LA INVERSIÓN** F-CAM-385. Versión 1. Enero 31 de 2023

5. Recibo a satisfacción

Como suscrito beneficiario, identificado anteriormente, doy constancia:

A. Que he recibido a satisfacción la obra y en plena funcionalidad.

B. Que la obra ejecutada en mi predio no representó afectación negativa mayor ni menor al estado del mismo. Por lo tanto, no tengo motivo de reclamación o queja ante la entidad respecto a afectaciones ni antes, ni después de la firma de esta acta.

C. Que el contratista se encuentra a paz y salvo de todo costo y por todo concepto, en relación con sus obligaciones frente a mi condición de beneficiario.

D. Que me comprometo a hacer buen uso y adecuado mantenimiento de la obra entregada, siguiendo las instrucciones que me brindó el personal contratista, por el periodo de vida útil de la obra entregada.

La presente acta se firma de forma libre y de común acuerdo, el día 21 de 06 de 2024

Entrega (Contratista):		Recibe (Beneficiario):	
Firma:	Ferney Danilo C.	Firma:	
Nombre:	Ferney Danilo Castro	Nombre:	Eduardo Quintero R.

VoBo: Insp. Interventoria

ANEXO 3
PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y DE MOVILIZACIÓN

No. 022-1390452

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN VEGETAL - DIRECCIÓN TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA
CERTIFICADO DE MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA PROVENIENTES DE PLANTACIONES FORESTALES Y/O SISTEMAS AGROFORESTALES COMERCIALES REGISTRADOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

GERENCIA SECCIONAL:	Tolima	**OFICINA ICA:**	Ibagué	**CERTIFICADO No.:**	1516585

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE PLANTACIÓN

Nombre o razón social del titular del registro:		SAULO ENRIQUE AGUILAR ORTIZ Y CONNE MARÍA BOTERO RIOS	**C.C. o NIT:**		14270722
Tipo del cultivo:	Plantación Forestal		**No. de registro ICA y fecha:**		14707722-73-0035 - 07/05/2007
Registro ICA No:	14707722-73-0035	**Registro UMATA No:**		**Registro CAR No:**	
DEPARTAMENTO: TOLIMA		MUNICIPIO: ANZOATEGUI	VEREDA PREDIO: PALOMAR - PARCELA 47		

En caso de ser requerido de un tercero para gestionar el presente tramite, el interesado deberá estar debidamente autorizado y se requiere diligenciar la siguiente casilla.

Nombre o razón del solicitante:	SAULO ENRIQUE AGUILAR ORTIZ	**CC. o NIT:**	14,270,722

2. DATOS DE LA MOVILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA

Tipo de certificado :	MOVILIZACION(X)	Vigencia desde (18-JUN-24)	Hasta (18-JUN-24)
Fecha, hora y ciudad de expedición : 17-JUN-24 - ICA, IBAGUÉ		Lugar de origen de los productos a movilizar:	PARCELA 47/ANZOATEGUI
Ruta:	PALOMAR - ANZOATEGUI, NATAGAIMA, VDA LA PLATA,PUEBLO NVO,SAN MIGUEL, SAN BARTOLO	Destino final (Ciudad):	NEIVA

ESPECIES			
NOMBRE COMÚN	**NOMBRE CIENTIFICO**	**AÑO PLANTACION VOLUMEN (m3) A MOVILIZAR**	**TIPO Y/O DESCRIPCIÓN DEL (OS) PRODUCTO (S)**
Eucalipto blanco	Eucalyptus globulus	1980 / 10	Postes
TOTAL →		10	

3. DESCRIPCION DEL MEDIO DE TRANSPORTE : Terrestre(X) Aéreo ( ) Otro ( ) Cuál:

Tipo de vehiculo-Empresa Transportadora (si aplica):	CAMION TURBO / PARTICULAR	Identificación del medio de transporte (Placa vehiculo):	ZNN-916
Conductor:	ANGEL MARIA HERNANDEZ	Cedula de Ciudadania:	12,272,260

SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES Y DE POLICIA SELLAR EL PRESENTE DOCUMENTO CUANDO EL MISMO SEA VERIFICADO

PUESTO DE CONTROL UBICACIÓN, FECHA Y HORA DE VERIFICACION

NOMBRE, ENTIDAD Y CARGO DE QUIEN VERIFICA:

4. OBSERVACIONES:

NO. FACTURA 020240856893 del 17/06/2024. FIRMA LUISA HUERTAS PF FORESTAL, CUALQUIER INQUIETUD AL 3203509737-8234 - 3214320021No. Forma: 022-1390452

Este documento ha sido firmado digitalmente

Espacio para sello y/o escudo de seguridad

14,270,722 Anuro

Nombre, C.C., sello y firma del propietario del registro o autorizado

OSCAR FERNANDO CARDOZO CARO

Nombre, C.C., Cargo y firma del funcionario ICA que expide el documento

NOTA 1: Para la movilización de productos maderables de transformación primaria provenientes de plantaciones forestales y/o sistemas agroforestales con fines comerciales, los transportadores deberán portar el original del certificado de movilización que expida el ICA, completamente diligenciado.
NOTA 2: El certificado de movilización no es un documento negociable, ni transferible, y con él no se podrá amparar el transporte a terceros, ni de otras rutas o especificaciones diferentes a las contempladas en su expedición.
NOTA 3: Este documento sólo es válido por una vez, para las fechas establecidas, productos descritos, especies forestales y/o plantaciones forestales comerciales registradas.
NOTA 4: Las autoridades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible deberán efectuar sellado o visado del documento original del certificado de movilización las veces que sea necesario, cuando a lo largo de la ruta de movilización autorizada se realicen o adelanten operativos de control en las vías del país. Las demás autoridades competentes podrán hacerlo cuando lo estimen necesario.

- USUARIO -

Forma 3-878 V. 3

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

REGISTRO DE CULTIVOS FORESTALES O SISTEMAS AGROFORESTALES CON FINES COMERCIALES

- Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante resolución 000159 de 2008 delegó en el ICA el registro de cultivos forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales.
- Que la resolución 000182 de 2008 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, fijó el procedimiento y requisitos para el registro de cultivos forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales, señalando en el artículo primero que toda persona natural o jurídica que se dedique a cultivos forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales debe registrarse ante el ICA.
- Que se solicitado y acreditado los requisitos establecidos en el artículo primero de la Resolución en mención y realizada la visita correspondiente se comprobó la existencia del predio y del cultivo en la especie y área señalada, emitiendo concepto favorable, razón por lo que se expide el registro
- El presente registro no aplica para bosques naturales, áreas forestales protectoras, áreas de manejo especial o cualquier otra categoría de manejo de conservación o protección; así como ecosistemas estratégicos, tales como páramos, manglares, humedales y coberturas vegetales naturales secas y en general que tengan restricción ambiental, establecidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por las Corporaciones Autónomas, por los municipios, a través de los planes de ordenamiento territorial o cualquier otra autoridad con competencia en el tema.
- La violación a las disposiciones contenidas en la resolución 182 de 2008 y el uso indebido del registro, será sancionado por el ICA de acuerdo a lo señalado en el artículo 11 de la mencionada resolución.

INSCRIPCIÓN No 14707722 -73-0035.

INFORMACION DEL PREDIO

Nombre del predio	Matrícula Inmobiliaria No.	Coordenada Geográficas	
PARCELA 47	350-133293	Latitud N 04.61082	Longitud W -75.19292
Departamento TOLIMA	Municipio ANZOATEGUI	Vereda PALOMAR	

SISTEMA	Nombre de la especie maderable	Año de establecimiento	Hectáreas o número de árboles	Volumen m3
PLANTACION FORESTAL	Eucalipto blanco (*Eucalyptus globulus*)	1980	4 Hectáreas	1200
	Cipres (*Cupressus lusitanica Mill.*)	1980	3 Hectáreas	320

INFORMACION DEL TITULAR DEL REGISTRO

Propietario o Representante legal		Identificación CC
SAULO ENRIQUE AGUILAR ORTIZ Y CONNE MARÍA BOTERO RIOS		14707722
Dirección	Municipio	Departamento
CARRERA 6No.44-49Apto202 VILLA MARLEN 1	ANZOATEGUI	TOLIMA
Dirección de correo electrónico saulo962@hotmail.com		Teléfono (8)2702351

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

ICA SECCIONAL TOLIMA	CIUDAD IBAGUE	DIA 7	MES 5	AÑO 2007

VIGENCIA INDEFINIDA
(PARA LAS HECTAREAS O ÁRBOLES REGISTRADOS)

HUMBERTO ORJUELA ROZO
Nombre y Firma Coordinador Seccional

Powered by CamScanner

ANEXO 4
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.4
ACTA DE OBRA 4 Y MEMORIAS DE CANTIDADES

	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: __4__**			
_X_ CONTRATO DE:	**OBRA**	**Nº: 0423**	**AÑO:**	**2023**
___ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**SOFOR INGENIEROS SAS**		
	NIT y/o CC:	**800082101-1**		
	DIRECCIÓN:	**Sector C casa #49 Vereda Santa teresa**	**TEL:**	**3183680947**
	CIUDAD:	**IBAGUE – TOLIMA**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**GEMBER CARDOZO CRUZ**		
OBJETO:	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2023000036 del 23/10/2023** **2023001687 del 23/10/2023**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 1.505.964.466,00**			
	Valor en Letras: MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$0.0		
VALOR TOTAL	**$ 1.505.964.466,00**			

PLAZO INICIAL:	**DIEZ (10) MESES**		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	N/A	
FECHA INICIO	08 de noviembre de 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
	N° 2	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	17/07/2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 01/05/2024 al 30/06/2024		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**SOFOR INGENIEROS SAS -** R.L GEMBER CARDOZO CRUZ	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**08/11/2023**	**-**	**$ 1.505.964.466,00**	**$ 1.505.964.466,00**
VALOR ADICIONAL	N/A	-	$ 0,00	**$ 1.505.964.466,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 1	31/01/2024	$ 206.778.825,00	-	**$ 1.299.185.641,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 2	29/02/2024	$ 207.328.798,00	-	**$ 1.091.856.843,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 3	30/03/2024	$ 122.766.651,00	-	**$ 969.090.192,00**
PAGO PARCIAL ACTA 4	Por pagar	$ 284.015.713,00	-	**$ 685.074.479,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	30/06/2024	$ 820.889.987,00	-	**$ 685.074.479,00**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato; recibiendo a satisfacción un total de 7.406 metros lineales de aislamiento los cuales fueron: (449 ml parciales) en el municipio de Neiva vereda La Plata predio La Carolina, (1.280 ml) en el municipio de Neiva vereda La Plata predio Himalaya, (400 ml) en el municipio de Neiva vereda La Plata predio La Colonia, (422 ml) en el Municipio de Neiva vereda Pueblo Nuevo predio Barcelona, (582 ml parciales) en el municipio de Neiva vereda Pueblo Nuevo predio El Cedral, (1.270 ml) en el municipio de Neiva vereda Santa Lucia predio Veraguas, (1.130 ml) en el municipio de Neiva vereda San Bartolo predio Armenia, (366 ml) en el municipio de Neiva vereda San Bartolo predio La Esperanza, (907 ml) en el

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

municipio de Neiva en la vereda San Miguel predio Mirador, (600 ml) en el municipio de Paicol vereda La Laja predio RNSC Cerritos; igualmente, recibiendo a satisfacción (3 ha de 10 ha) de restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal en el predio Barcelona Vereda Pueblo Nuevo Municipio de Neiva y (3 ha) de restauración activa para la conectividad en el Macizo Colombiano predio Resguardo Huila Rionegro en el Municipio de Iquira.

2. Teniendo a la fecha una ejecución total por valor de $284.015.713,00, conforme al Acta de Recibo Parcial 4; la interventoría, en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA SEPTIMA –FORMA DE PAGO, "*LA CORPORACIÓN pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales de avance de obra*.", por tanto, se autoriza el pago correspondiente a la suma de **$ 284.015.713,00** del valor del contrato ejecutado.

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo parcial No.4.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.5
Oportunidad En Entrega	4.5
Cantidad Entregada	4.5
Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	**4.5**

GEMBER CÁRDOZO CRUZ
R/L CONSORCIO SIETE 2022
Contratista de Obra

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría

	OBJETO:	**ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**					
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONTRATISTA DE OBRA:**	SOFOR INGENIEROS SAS	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**FECHA DE INICIO:**	8/10/2023	**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.4**
	R. LEGAL	GEMBER CARDOZO CRUZ	**R. LEGAL**	N.A	**FECHA SUSPENSION No. 1:**	N/A	
	VALOR OBRA:	$ 1.505.964.466,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 152.573.345,00	**FECHA REINICIACIÓN No. 1:**	N/A	
	PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES	**PLAZO INICIAL:**	DIEZ (10) MESES	**FECHA SUSPENSION No.2:**	N/A	
					FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A	**FECHA: 17/07/2024**
	PLAZO ADICIONAL:	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	
					FECHA TERMINACIÓN:	7/09/2024	
	PLAZO ACTUALIZADO:	DIEZ (10) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	DIEZ (10) MESES	**PERIODO:**	01/05/2024 a 30/06/2024	

CONDICIONES INICIALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			SALDO	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR
1	INSTALACIÓN AISLAMIENTOS EN PREDIOS EN LA ZONA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA (ML) Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y RNSC	Ml	35.467	$ 23.408,11	$ 830.215.310,00	17.011	$ 398.195.298,00	7.406	$ 173.360.436,0	24.417	$ 571.555.734	68,84%	11.050	$ 258.659.576,00
2	IMPLEMENTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LA CONECTIVIDAD EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL (PREDIOS ADQUIRIDOS Y OTROS) (HA)	Ha	10	$ 7.896.837,53	$ 78.968.375,00	0	$ -	3	$ 23.690.512,0	3	$ 23.690.512	30,00%	7	$ 55.277.863,00
3	IMPLEMENTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LA CONECTIVIDAD EN EL MACIZO COLOMBIANA (HA)	Ha	30	$ 9.626.114,47	$ 288.783.434,00	3	$ 28.878.343,00	3	$ 28.878.344,0	6	$ 57.756.687	20,00%	24	$ 231.026.747,00
	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 1.197.967.119,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 427.073.641,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 225.929.292**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 653.002.933**	**54,51%**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 544.964.186,00**
	ADMINISTRACION 10% =				$ 119.796.712,00	ADMINISTRACION 10% =	$ 42.707.364,00	ADMINISTRACION 10% =	$ 22.592.929,00	ADMINISTRACION 10% =	$ 65.300.293,00		ADMINISTRACION 10% =	$ 54.496.419,00
	IMPREVISTOS 5% =				$ 59.898.356,00	IMPREVISTOS 5% =	$ 21.353.682,00	IMPREVISTOS 5% =	$ 11.296.465,00	IMPREVISTOS 5% =	$ 32.650.147,00		IMPREVISTOS 5% =	$ 27.248.209,00
	UTILIDAD 9% =				$ 107.817.041,00	UTILIDAD 9% =	$ 38.436.628,00	UTILIDAD 9% =	$ 20.333.636,00	UTILIDAD 9% =	$ 58.770.264,00		UTILIDAD 9% =	$ 49.046.777,00
	IVA % sobre utilidad 19% =				$ 20.485.238,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 7.302.959,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 3.863.391,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 11.166.350,00		IVA % sobre utilidad 19% =	$ 9.318.888,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 307.997.347,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 109.800.633,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 58.086.421,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 167.887.054,00**		**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 140.110.293,00**
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				$ 1.505.964.466,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 536.874.274,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 284.015.713,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 820.889.987,00		TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 685.074.479,00
						VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 536.874.274,00**	**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 284.015.713,00**	**VALOR ACUMULADO A PAGAR**	**$ 820.889.987,00**		**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 685.074.479,00**
									18,86%		**54,51%**			

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $284.015.713,00

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Ing. GEMBER CARDOZO CRUZ
SOFOR INGENIEROS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INTERVENTOR

PREACTAS No.4

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	CONTRATO No.423 DE 2023		FECHA DE INICIO: 08/11/2023	CONTRATISTA: SOFOR INGENIEROS SAS
			FECHA DE SUSPENSION 1: N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		FECHA DE REINICIO 1: N/A FECHA DE SUSPENSION 2: N/A FECHA DE REINICIO 2: N/A	REPRESENTANTE LEGAL: GEMBER CARDOZO CRUZ
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 1.505.964.466,00	PLAZO: DIEZ (10) MESES	INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA C.
	VALOR TOTAL:	$ 1.505.964.466,00	ADICIÓN EN PLAZO: N/A	
	PORCENTAJE ANTICIPO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN: 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	AISLAMIENTOS EN ZONAS DE PROTECCIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO LAS CEIBAS	ML

ITEM	DESCRIPCION	CANT. CONTRACTUAL	CANT. ACTA ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PRESENTE ACTA	POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Neiva Vereda La Plata predio La Carolina	6.450		449	6.001	449
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Neiva Vereda La Plata predio Himalaya	1.280		1.280	0	1.280
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Neiva Vereda La Plata predio La Colonia	400		400	0	400
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Neiva Vereda Pueblo Nuevo predio Barcelona	422		422	0	422
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Neiva Vereda Pueblo Nuevo predio El Cedral	836		582	0	582
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Neiva Vereda Santa Lucia predio Veraguas	1.770	500	1.270	0	1.770
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Neiva Vereda San Bartolo predio Armenia	2.350		1.130	1.220	1.130
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Neiva Vereda San Bartolo predio La Esperanza	366		366	0	366
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Neiva Vereda San Miguel predio Mirador	907		907	0	907
1	Instalación de aislamiento en el municipio de Paicol Vereda La laja predio RNSC Cerritos	600		600	0	600
				7.406		

TOTAL	7.406
PRESENTE ACTA	7.406

GEMBER CARDOZO CRUZ
RL. SOFOR INGENIEROS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio La Carolina Vereda La Plata Municipio de Neiva	**Predio Himalaya Vereda La Plata Municipio de Neiva**
	
Predio La Colonia Vereda La Plata Municipio de Neiva	**Predio Barcelona Vereda Pueblo Nuevo Municipio de Aipe**
	
Predio El Cedral Vereda Pueblo Nuevo Municipio de Aipe	**Predio Veraguas Vereda Santa Lucia Municipio de Neiva**
	
Predio Armenia Vereda San Bartolo Municipio de Neiva	**Predio La Esperanza Vereda San Bartolo Municipio de Neiva**
	
Predio Mirador Vereda San Miguel Municipio de Neiva	**Predio RNSC Cerritos Vereda La Laja Municipio de Paicol**
	

GEMBER CARDOZO CRUZ
RL. SOFOR INGENIEROS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.4

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.423 DE 2023**		**FECHA DE INICIO: 08/11/2023**	**CONTRATISTA: SOFOR INGENIEROS SAS**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: GEMBER CARDOZO CRUZ**
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 1.505.964.466,00	**PLAZO: DIEZ (10) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA C.**
	VALOR TOTAL:	$ 1.505.964.466,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE ANTICIPO:	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**IMPLEMENTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LA CONECTIVIDAD EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL (PREDIOS ADQUIRIDOS Y OTROS) (HA)**	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	CANT. CONTRACTUAL	CANT. ACTA ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PRESENTE ACTA	POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
2	Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal en el predio Barcelona Vereda Pueblo Nuevo Municipio de Neiva.	10		3	7	3

TOTAL	3
PRESENTE ACTA	**3**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio Barcelona Vereda Pueblo Nuevo Municipio de Neiva






GEMBER CARDOZO CRUZ
RL. SOFOR INGENIEROS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.4

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.423 DE 2023**		**FECHA DE INICIO: 08/11/2023**	**CONTRATISTA: SOFOR INGENIEROS SAS**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: GEMBER CARDOZO CRUZ**
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 1.505.964.466,00	**PLAZO: DIEZ (10) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA C.**
	VALOR TOTAL:	$ 1.505.964.466,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE ANTICIPO:	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
3	IMPLEMENTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LA CONECTIVIDAD EN EL MACIZO COLOMBIANA (HA)	ML

ITEM	DESCRIPCION	CANT. CONTRACTUAL	CANT. ACTA ANTERIOR	CANT. EJECUTADO PRESENTE ACTA	POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
3	Implementación de procesos de restauración activa para la conectividad en el Macizo Colombiano predio Resguardo Huila Rionegro Vereda Resguardo Huila Rionegro Municipio de Iquira.	6	3	3	0	6

TOTAL	6
ANTERIORES ACTAS	3
PRESENTE ACTA	3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio Resguardo Huila Rionegro Vereda Resguardo Huila Rionegro Municipio de Iquira







GEMBER CARDOZO CRUZ
RL. SOFOR INGENIEROS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA