PATRICIA INES MORALES PADRÓN
Subdirección de Vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"
Periodo:	Del _1_ del mes de _OCTUBRE_ al _31_ del mes de _OCTUBRE_2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	850 del 08 marzo de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

1. Cerro El Guillo – Vereda La Alcancía – Vereda Dividivis

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO 1704-2023

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1704-2022		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE TIERRALTA	NIT:	800.096.807-0
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES		

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE INVÍAS Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS - PROGRAMA COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	30/12/2022	SVR 81299	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$300.000.000		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$300.000.000		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:	HASTA 31 DICIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 2:			
SUSPENSION No.1:			
SUSPENSION N°2:			
SUSPENSION N° 3:			
SUSPENSION N° 4			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	MENOR CUANTIA No SA-017-2023		
CONTRATISTA:	INTERCONS S&D INGENIERIA SAS NIT.	NIT:	901.518.717-5 R.L
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ANIBAL SOTO DURANGO		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCIA – VEREDA DIVIDIVIS		
FECHA DE INICIO:	28/09/2023		SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	299.611.239,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	299.611.239,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	HASTA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			

PRÓRROGA 2:	
SUSPENSION No.1:	
SUSPENSION N°2:	
SUSPENSION N° 3:	
SUSPENSION N° 4	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20230429	2023	Nación		$299,611,239.00		299,611,239.00
TOTAL				$299,611,239.00		$299,611,239.00

1.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1356322	2022	MUNICIPAL	C-2402-0600-12-0-2402112-02	50.000.000,00		50.000.000,00
1356322	2022	MUNICIPAL	C-2402-0600-12-0-2402041-02	250.000.000,00		250.000.000,00
TOTAL				$300.000,000,00		$300.000,000,00

1.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 1 al 31 de OCTUBRE de 2023, para el periodo 02, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 292,611,142.64	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	22,125,469.95	7.56%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	11,533,314.10	3.94%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	10,592,155.85	3.62%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	2,500,000.00	0.83%

1.3.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS	
Meta física programada	7.38%
Meta física ejecutada	4.68%

1.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _28_/_09_/_2023____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

CONTROL DE POLIZAS **NACIONAL DE SEGUROS** Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 29,961,123.90	CMT-100008148 /ANEXO 0	17/08/2023	17/10/2023

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 59,922,247.80	CMT-100008148 /ANEXO 0	17/08/2023	17/10/2028
Estabilidad de la Obra	$ 89,883,371.70	CMT-100008148 /ANEXO 0	17/10/2023	17/10/2028
Calidad de estudios y diseño	$ 89,883,371.70	CMT-100008148 /ANEXO 0	17/10/2023	17/10/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	200 SMLV	CMT-100001858/ANEXO 0	17/08/2023	17/10/2023

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SVR 81299	30 de diciembre de 2022	DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES ALCALDE MUNICIPAL DE TIERRALTA	Orden de Inicio - Convenio No. 1704 de 2022 - Municipio de Tierralta – Departamento de Córdoba.

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	2125 de 2023		
CONTRATISTA:	JORGE RODRIGUEZ MORALES	NIT:	8101577-0
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE RODRIGUEZ MORALES		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA		
FECHA DE INICIO:	28 de septiembre de 2023	2023S-VCOR-008296	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 32.363.967,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
VALOR ACTUAL:	$ 32.363.967,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ -		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
SUSPENSION No.1:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

672423	2023	No. 11 NACIÓN	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 32.363.967,00	0	$ 32.363.967,00
TOTAL				32.363.967,00		$ 32.363.967,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$0,00	$0,00	$ 0,00	0,00
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 10.160.000,00	$0,00	$0,00	10.160.000,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _1_De fecha_1 al 31 de OCTUBRE de 2023 para el período 02 el contrato reporta un avance ejecutado de:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 17,979,981.65	55,56%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7,000,000.00	21,63%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 3,236,396.70	CSS-100021607/ANEXO 0	14/06/2023	20/02/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 6,472,793.40	CSS-100021607/ANEXO 0	14/06/2023	20/08/2026
Calidad del Servicio	$ 6,472,793.40	CSS-100021607/ANEXO 0	14/06/2023	20/08/2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _28_/_09_/_2023____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN D1E AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023S-VCOR-008296	2023-09-28	JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES	ORDEN DE INICIO CONTRATO NO. 2125-2023
2023S-VCOR-008228	2023-09-28	JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES	APROBACION DE LA POLIZA DEL CONTRATO NO. 2125-2023, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron novedades en el informe correspondiente al período.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades en el informe correspondiente al período.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron novedades en el informe correspondiente al período.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron novedades en el informe correspondiente al período.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron novedades en el informe correspondiente al período.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ha mantenido una comunicación periódica con la interventoría en el desarrollo de sus labores de seguimiento y control del contrato de obra. Se participa en reuniones presenciales o virtuales a través de la plataforma tecnológica Microsoft Teams, a las cuales se convoca, en la que se tratan asuntos relacionados con la ejecución del proyecto.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Acelerar el proceso de revisión de estudios y Diseños con el fin de consolidar el balance definitivo del proyecto, Interventoría debe procurar se finalice esta etapa o en su defecto solicitar el inicio de proceso administrativo contra el contratista.

Cordialmente,



LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 13
Dirección Territorial Córdoba