	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. Contrato de 3827 DE 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL SABANA ALTA


Interventoría No. **4383 DE 2023** **Interventoría:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** MARZO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCION**		8
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		9
2.1	Localización		9
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		10
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		11
3.1	Información general del contrato		12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		13
3.3	Seguimiento Items no previstos		No Aplica
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		14
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	22
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	32
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	34
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	35
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	37
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	38
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	40
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	No Aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		No Aplica
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	No Aplica
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	No Aplica
	• Seguimiento Programa de Obra		No Aplica
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	No Aplica
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	No Aplica
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	No Aplica
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	42
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		12
5.1	Información general del contrato		13
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		No Aplica
5.3	Informes especialistas y profesionales		No Aplica
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		No Aplica
5.5	Informe matriz de riesgos.		No Aplica
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		No Aplica
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		No Aplica
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	46
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	48
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	49
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	50
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	No Aplica
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	No Aplica
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	No Aplica
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	No Aplica
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	No Aplica
7	**Conclusiones y recomendaciones**		17
8	**Anexos**		52
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		53
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		59
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		No Aplicca
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		No Aplica

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma: _____

Nombre: **OMAR EDIL GOMEZ NAVIA**

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No._____de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **PERIODO MES:** MARZO

CONVENIO No.: 3827 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 28/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL : $ 194.229.801,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 194.229.801,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4383 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	140
Estructuras	Alcantarillas	UNIDAD	2
	concreto reforzado 21 Mpa	M3	100,72
	Acero de refuerzo	KG	5059,05

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ML		140
Estructuras	Alcantarillas	UNIDAD		2
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D)	M3	22,84	26,89
	Acero de refuerzo	KG	22,35	197,91
	Concreto ciclopeo resistencia 14 MPA (G)	M3	990,16	990,16

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$141.927.838,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$4.183.037,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$47.118.926,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$193.229.801,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 33.703.787	34.156.630,31
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 96.721.852	96.721.851,91
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO	$ 130.425.639	130.878.482,22

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 94.647.952,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 55.000.405,50
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 58,11%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **9**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





	
	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	
Firma Nombre OMAR PERALTA CARRILLO Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 0820247167 ATL Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial	

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4383/2023

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Periodo:

01 de MARZO al 31 de MARZO 2024

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS 3
INTRODUCCIÓN 4
OBJETIVO DEL INFORME 5
1. DATOS GENERALES 5
2. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría 5
3. Datos del contrato de Interventoría 6
4. ACTIVIDADES DEL PERIODO 7
4.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma 7
4.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra 9
4.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría 10
4.4. Informes semanales 12
5. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 12
6. Seguimiento Gestión Social 12
7. Seguimiento Gestión Ambiental 13
8. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO 13
9. Relación de pólizas contrato de obra 13
10. Relación de pólizas contrato de interventoría 14
11. REGISTRO FOTOGRAFICO 15
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17

LISTA DE TABLAS

Tabla 0-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado 7
Tabla 0-2: Actividades Programadas Periodo del 01 de marzo al 31 de marzo 2024. 8
Tabla 0-3. Gastos financieros JAC SABANA ALTA, en el convenio 3827 de 2024. 9
Tabla 0-4. Relación de avance del Convenio del mes marzo. 10
Tabla 0-5. Informes semanales elaborados por interventoría 12
Tabla 0-6 Imágenes de seguimiento de PAGA 13
Tabla 0-7: Póliza según firma del convenio de obra 14
Tabla 0-8. Póliza según firma del contrato de interventoría 14

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías INVIAS, en cumplimiento de sus funciones ejecuta mediante el convenio solidario No. 3827/2023 el proyecto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", así como el contrato No. 4383/2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

El proyecto consta de la construcción de placa huella y limpieza manual a obras hidráulicas existentes en el tramo a intervenir de la vereda Sabana Alta del municipio de La Paz, Cesar.

En el presente documento se presenta a detalle el seguimiento realizado a las actividades asociadas al proyecto durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de marzo del 2024.

OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance de actividades ejecutadas y/o desarrolladas por el contratista en cumplimiento del contrato No 4383 de 2023, cuyo objeto es *"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"* correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de marzo de 2024.

1. DATOS GENERALES

FECHA:	31/03/2024	**INFORME No.**	**4**

PERIODO No.	4	**DEL**:	01/03/2024	**AL**:	31/03/2024

OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VEREDA SABANA ALTA, MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR.

2. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría

CONTRATO No.:	3827 DE 2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SABANA ALTA CTO MINGUILLO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre 2023
FECHA DE INICIO:	28/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023

PLAZO TRANSCURRIDO:	2,1 MES
VALOR INICIAL:	$ 194.229.801,00
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A

3. Datos del contrato de Interventoría

CONTRATO No.:	4383 DE 2023
CONTRATISTA:	GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL – GERYPRO SAS.
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO:	28/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/04/2024
PLAZO TRANSCURRIDO:	2,1 MES
VALOR INICIAL:	$ 58.819.465
ANTICIPO:	N.A.

4. ACTIVIDADES DEL PERIODO

Durante el periodo reportado, se desarrollaron actividades correspondientes a los ítems del presupuesto, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 0-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado

No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
630.1.4.1	Concreto reforzada resistencia 21Mpa (D)- mezcla en situ	Esta actividad consiste en la preparación de la mezcla de concreto (cemento, arena y grava) en situ, la cual va permitir dar una mezcla de gran resistencia y durabilidad para la placa huella.
640.1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Consistió en el armado de hierro de acero 3/8" , la cual va ubicado longitudinal y transversal en forma de malla, este diseño ya fue descrito en las normas INVIAS para la construcción de placa huella, la función principal en brindar mayor resistencia de cargas ocasionados por lo vehículos a transitar sobre la vía.
630.1.7	Concreto ciclópea resistencia 14 Mpa	Esta actividad consiste en la preparación de la mezcla de concreto (cemento, arena y grava) en situ, lo cual consiste en una mezcla 40% piedra pegada y 60% concreto.

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

4.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Previa suscripción del acta de inicio, esta interventoría recomendó la elaboración del cronograma de actividades de obra de acuerdo con el ajuste presupuestal realizado y aprobado. A finales del periodo se revisó y se hizo una reprogramación, la cual será la herramienta de seguimiento a emplear.

En la tabla a continuación se presenta detalle de actividades programadas durante el periodo y porcentajes de avance semanal de acuerdo con ello:

Tabla 0-2: Actividades Programadas Periodo del 01 de marzo al 31 de marzo 2024.

No	Tarea/actividad	COSTOS	Semana 14 A 03/03/2024	Semana 15 A 10/03/2024	Semana 16 A 17/03/2024	Semana 17 A 24/03/2024	Semana 18 A 31/03/2024
1	Excavacion varia sin clasificar	$142.446	$23.741,03	$23.741,03	$23.741,03	$23.741,03	
2	Subbase granular clase C	$14.092.282,98					
3	Concreto reforzado de resistencia 21 Mpa	$72.453.281,46	$6.586.661,95	$6.586.661,95	$6.586.661,95	$6.586.661,95	$6.586.661,95
4	Concreto ciclópea resistencia 14Mpa	$21.312.273	$2.131.227,28	$2.131.227,28	$2.131.227,28	$2.131.227,28	$2.131.227,28
5	Acero de refuerzo de Fy=4200 kg/cm2 (6000PSI)	$33.406.623,94	$3.036.965,81	3.036.965,81	3.036.965,81	3.036.965,81	3.036.965,81
	TOTAL SEMANAL		**$11.778.596,07**	**$11.778.596,07**	**$11.778.596,07**	**$11.778.596,07**	**$11.754.855,04**
	TOTAL SEMANAL ACUMULADO		**$47.557.309,25**	**$59.335.905,32**	**$71.114.501,39**	**$82.893.097,46**	**$94.647.952,50**
	% SEMANAL		**8,314%**	**8,314%**	**8,314%**	**8,314%**	**8,298%**

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

De acuerdo con el cronograma aprobado, a corte del presente informe, se tiene programado ejecutar un 66,18% del convenio.

4.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra

Durante el periodo reportado, se giraron recursos para gastos de legalización, administración y a proveedores, se ejecutaron actividades relacionadas con ajustes, diseños previos y limpieza de alcantarillas, en la tabla a continuación se presenta el resumen de gastos del contratista:

Tabla 0-3. Gastos financieros JAC SABANA ALTA, en el convenio 3827 de 2024.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	FECHA	VALOR BÁSICO	VALOR TOTAL
1	ELAIN ENRIQUE PUERTA CALDERON		7/02/2024	$ 800.000,00	$ 800.000,00
2	AYE MONROY CORREA		7/02/2024	$ 1.683.000,00	$ 1.683.000,00
3	RAÚL CHACÓN IBARRA		8/02/2024	$ 2.970.000,00	$ 2.970.000,00
4	OSCAR LÓPEZ NÚÑEZ		9/02/2024	$ 836.000,00	$ 836.000,00
5	ALFREDO ENRIQUE CHINCHIA CÓRDOBA		12/02/2024	$ 576.000,00	$ 576.000,00
6	INGENIERIA RESIDENTE LAURA MARCELA DAZA CURE	1065816568	12/02/2024	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
7	CONTADOR PUBLICO ELBERTH YAZIRDIAZ RODRIGUEZ	7574811	21/02/2024	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00
8	NURYS MARÍA DAZA		14/02/2024	$ 2.066.651,75	$ 2.066.651,75
9	HERMES ENRIQUE VEGA MENDOZA		14/02/2024	$ 376.000,00	$ 376.000,00
10	JOSÉ FRANCISCO GONZALEZ MUNIVE		15/02/2024	$ 4.977.522,00	$ 4.977.522,00
11	ELBERTH YAZIR DÍAZ RODRÍGUEZ		22/02/2024	$ 300.000,00	$ 300.000,00
12	PREVISALUD S.O. IPS SAS		29/02/2024	$ 210.000,00	$ 210.000,00

13	AMAURY ENRIQUE CHICO PACHECO		29/02/2024	$ 494.900,00	$ 494.900,00
	PAGO NÓMINA MES DE FEBRERO		29/02/2024	$ 7.585.361,00	$ 7.585.361,00

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

Hasta la fecha de acuerdo con las actividades ejecutadas del mes, se tuvo un avance financiero de acuerdo con el presupuesto del 41,84%. En la tabla a continuación, se aprecian los porcentajes de avance a corte del presente informe:

Tabla 0-4. Relación de avance del Convenio del mes marzo.

Detalle a 31 de marzo de 2024	Valor	%
Avance global	$81.734.098,58	41,84%

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

4.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría

De acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito, el avance de la interventoría se encuentra condicionado al avance del contrato de obra. A continuación, se relaciona lo facturado durante el periodo del presente informe:

Tabla 2-5 Gastos financieros GER & PRO SAS, en el contrato 4383 de 2024.

No	Concepto	Total, dedicación recurso (Hombre-mes)	Valor Total	Dedicación Recurso utilizado (Hombre-mes)	Valor	Dedicación recurso utilizado ACUMULADO (Hombre-mes)	VALOR ACUMULADO
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
1	Director de interventoría	0,4	$ 2.320.000	0,2	$ 1.160.000	0,2	$ 1.160.000
2	Ingeniero Residente	2,00	$ 5.200.000	0,6	$1.560.000	0,6	$1.560.000
3	Profesional Ambiental	0,2	$560.000	0,1	$280.000	0,1	$280.000
4	Profesional Social	0,2	$560.000	0,1	$280.000	0,1	$280.000
5	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS		$3.328.000	GL	$2.500.000	GL	$2.500.000

	PERSONAL TECNICO						
6	Inspector	1,0	$1.200.000	0,6	$720.000	0,6	$720.000
7	Inspector SST	1,0	$1.200.000	0,6	$720.000	0,6	$720.000
				SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL			**$7.220.000**
				FACTOR MULTIPLICADOR			**1.80**
				TOTAL, COSTOS DEL PERSONAL			**$ 12.996.000**
	OTROS COSTOS DIRECTOS						
8	Viáticos directores y/o Especialistas	5	$700.000	2	$280.000	2	$280.000
9	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	7	$4.200.000	1,2	$720.000	1,2	$720.000
10	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	1,5	$2.550.000	1	$1.700.000	1	$1.700.000
11	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	3	$ 1.773.222	1	$591.074	1	$591.074
12	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	3	$1.500.000	1	$500.000	1	$500.000
13	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	2	$400.000	1	$200.000	1	$200.000
14	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	3	$120.000	1	$40.000	1	$40.000
15	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	3	$111.000	1	$37.000	1	$37.000
16	Veeduría Técnica Comunitaria	3	$115.500	1	$38.500	1	$38.500
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			**$4.106.574**
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS			**$17.102.574**
				IVA 19%			**$3.249.489,06**
				COSTO TOTAL			**$20.352.063,06**

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

Hasta la fecha de acuerdo con las actividades ejecutadas, se tiene un avance de obra acuerdo con el presupuesto 38,393%. En la tabla a continuación, se aprecian los porcentajes de avance a corte del presente informe:

Tabla 2-6. Relación de avance de Obra del mes de marzo.

Detalle a 31 de marzo de 2024	Valor	%
Avance global	$55.000.405,50	38,393%

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

4.4. Informes semanales

Durante el periodo reportado se construyeron 05 informes semanales tal como se indican en la tabla a continuación:

Tabla 0-5. Informes semanales elaborados por interventoría

Informes	Periodo
Informe semanal No. 14	Del 26 febrero al 03 de marzo de 2024
Informe semanal No. 15	Del 04 al 10 de marzo de 2024
Informe semanal No. 16	Del 11al 17 de marzo de 2024
Informe semanal No.17	Del 18 al 24 de marzo de 2024
Informe semanal No.18	Del 25 al 31 de marzo de 2024

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

5. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL


6. Seguimiento Gestión Social

Por parte del profesional social, esta interventoría ha realizado visitas y actas de socialización con la comunidad beneficiada del proyecto a ejecutar, conformación de comité de participación comunitaria y ficha de caracterización socioeconómica.

7. Seguimiento Gestión Ambiental

Esta interventoría solicitó al contratista la elaboración del PAGA de acuerdo con el Manual De Interventoría Obra Pública del 2022, Instructivo Para El Seguimiento De La Gestión Ambiental. Durante el mes de marzo se hizo socialización por parte de contratista sobre uso de residuos, uso del agua, fuentes hídricas y entrega de arborización a la comunidad.

Tabla 0-6 Imágenes de seguimiento de PAGA





Fuente: GER&PRO SAS,2024

8. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO

9. Relación de pólizas contrato de obra

La Garantía que ampara el contrato de obra es la Póliza No. CRC-100015367, expedida por la Aseguradora Seguros mundial, a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato (firma y acta de inicio de este:

Tabla 0-7: Póliza según firma del convenio de obra

Póliza No.	**CRC-100015367**	
Aseguradora:	**Seguros mundiales**	
Fecha de Expedición:	**13/10/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	Desde 09/10/2023 hasta 31/10/2024	$38.845.960,20
Prestaciones sociales	Desde 09/10/2023 hasta 31/12/2026	$9.711.490,05
Estabilidad de la obra	Desde 21/04/2023 hasta 31/12/2028	$58.268.940,30

Fuente: Fuente: GER & PRO SAS, 2023

En el anexo 1 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de estas.

10. Relación de pólizas contrato de interventoría

La Garantía que ampara el contrato de interventoría es la Póliza No. 47-44-101025519, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado S.A., a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato firma y acta de inicio de este:

Tabla 0-8. Póliza según firma del contrato de interventoría


Póliza No.	**47-44-101025519**	
Aseguradora:	**Seguros del estado S. A**	
echa de Expedición:	**21/11/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento del contrato	14/11/2023 a 30/06/2024	$5.881.946,50
Pago de salarios y prestaciones sociales	14/11/2023 a 31/12/2026	$11.763.893,00
Calidad del servicio	14/11/2023 a 31/12/2024	$17.645.839,50

Fuente: Fuente: GER & PRO SAS, 2023

En el anexo 2 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de estas.

11. REGISTRO FOTOGRAFICO










GER & PRO S.A.S
GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
INTERVENTORÍA
18/03/2024, 9:15:04 a.m.
N 9° 55' 58", W 73° 29' 41"
Altitud:81.7meter
Velocidad:1.9km/h
Vereda Sabana
Placa huella
Concreto ciclópeo


GER & PRO S.A.S
INTERVENTORÍA
21/03/2024 15:22
N 9° 55' 59", W 73° 29' 43"
130° SE
Altitud:82.4meter


GER & PRO S.A.S
GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
INTERVENTORÍA
18/03/2024, 9:14:41 a.m.
N 9° 55' 58", W 73° 29' 40"
Altitud:82.1meter
Velocidad:3.5km/h
Vereda Sabana
Placa huella
Concreto ciclópeo

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Trascurrido el periodo contractual a corte 31 de marzo del 2024, esta interventoría recomienda lo siguiente:

- Recomienda al contratista tener presente el ANTI-SOL al momento de fundir las placas
- Todos los demás documentos que el interventor solicite.
- Tener en cuenta la normal INVIAS para la construcción de placa huella, las cuales guían desde su diseño hasta su ejecución.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR | SEMANA No.: 14 del 26-feb al 3-mar Último Informe Semanal (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR GÓMEZ NAVIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 140 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA (SUJETO A MODIFICACIÓN DE ACUERDO A AJUSTES Y DISEÑOS FINALES)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Paz del departamento del Cesar, en la vereda SABANA ALTA CTO DE MINGUILLO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 en el acceso a la Vereda Sabana Alta Cruce en Km 36+000 de la vía secundaria que comunica Ruta 4901 Codazzi – Corregimiento de Cuatro Vientos y punto de referencia final el PR2+000 ubicado en la vía que conduce al corregimiento de Minguillo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA		
CONVENIO No.	3827 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 194.229.801,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GER & PRO S.A.S		
INTEGRANTES:	Representante Legal: Ing. Jose David Doria Hérnández		
CONTRATO No.	4383 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 58.819.465,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ 24.837.680,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 83.657.145,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30-abr-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 194.229.801	$ 194.229.801		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 53.178.994	$ 80.271.651		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 141.050.807	$ 113.958.150		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 83.657.145,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 20.352.063		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 63.305.082		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 194.229.801,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 40.888.947,75	28,86%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 26.814.285,81	18,718%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 14.074.661,94	-10,14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 25.845.475,59	13,23%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 83.352.973,34	43,02%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 52.659.761,40	26,96%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 30.693.211,94	-16,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.930.544,25	8,22%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.542.067,32	3,35%

Observaciones:
Hasta el momento, la JAC de la Vereda Sabana Alta, corregimiento de Minguillo La Paz - Cesar, ha adelantado labores de obra tales como:
- Durante la semana las actiaviadades realizadas fueron fundicion de placa huella de concreto reforzado.
- Tambien se realizó armado de refuerzo longitudinal y tranversal de la placa huella (Acero 3/8") a lo largo del tramo de la placa huella.

NOTA: EL VALOR REPORTADO EN LA CELDA "**EJECUTADO DE LA VIGENCIA**" DE **$80.271.651** CORRESPONDE AL VALOR TOTAL GIRADO AL CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUMINISTRO, COMPRA DE MATERIALES Y COSTOS DE OBRA.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29.409.732,50	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.606.488,32	66,67
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 10.176.031,53

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha, la interventoría ha realizado las siguientes actividades:
-Supervision y seguimiento de ubicación de rieles y formaleta.
-Supervision de nivelacion y ubicacion de refuerzo longitudinal y transversal.
-Supervisión de fundida de concreto.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 28,86%
Meta Física Ejecutada %: 18,72%
Avance o Atraso Físico %: -10,14%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Limpieza a mano de alcantarillas de 600 mm a 900 mm	und	7
*	Excavacion varia sin clasificar	m3	7,78
*	Subbase granular	m3	160
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5059,05
*	Concreto reforzado de resistencia 21Mpa	m3	100,72

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	7			7	100%
Ejec	7			7	100%
Prog	7,78			7,78	100%
Ejec	7,78			7,78	100%
Prog	160			160	100%
Ejec	160			160	100%
Prog	1686,35			1686,35	100%
Ejec	456,46			456,46	27%
Prog	100,72			100,72	100%
Ejec	10,53			10,53	10,455%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora in situ	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Total	2	2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SABANA ALTA
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	P&M	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	UBICADA EN LA VÍA ENTRE SAN DIEGO Y CODAZZI	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El contratista adquirió el material de subbase necesaria para la ejecución de la obra.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contrato no amerita permisos ambientales especiales, salvo los que debe de tener las empresas que suministrarán los materiales necesar ios para la ejecución de las obras de placa huella y obras hidráulicas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APROBADO

OBSERVACIONES: Este item del presupuesto se encuentra en proceso de contratación con profesional especializado por parte de la JAC.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVCIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Refuerzo longitudinal y tranversal de la placas.
2. Ubicación de los rieles.
3. Fundición de placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Refuerzo longitudinal y tranversal de la placas.
2.Fundicion de la placa huella (linea 1 y 2)

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	EJECUTADO
28,86%	18,72%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



vereda Sabana Alta placa huella



Refuerzo longitudinal y transversal de placa huella



1er y 2da linea de placa huella



Vibro de hormigon en la mezcla de concreto reforzado para placa huella.



Placa huella-Vereda Sabana Alta

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA:
1. Recomendar procedimientos técnicos y adecuados para la figuración de hierro.
2. Recomendar y supervisar las labores de instalación de formaletas y fundida de concreto reforzado de 3000 PSI y concreto ciclópeo de 2000 PSI.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 8/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 15 del 4-mar al 10-mar Último Informe Semanal (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR GÓMEZ NAVIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 140 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA (SUJETO A MODIFICACIÓN DE ACUERDO A AJUSTES Y DISEÑOS FINALES)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Paz del departamento del Cesar, en la vereda SABANA ALTA CTO DE MINGUILLO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 en el acceso a la Vereda Sabana Alta Cruce en Km 36+000 de la vía secundaria que comunica Ruta 4901 Codazzi – de Cuatro Vientos y punto de referencia final el PR2+000 ubicado en la vía que conduce al corregimiento de Minguillo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priori deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

CONVENIO No.	3827 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 194.229.801,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GER & PRO S.A.S

INTEGRANTES: Representante Legal: Ing. Jose David Doria Hérnández

CONTRATO No.	4383 DE 2023	VALOR INICIAL:	$
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30-abr-24	VALOR ANTICIPO:	$
		VALOR AMORTIZADO:	$
		SALDO POR AMORTIZAR:	$

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 194.229.801	$ 194.229.801		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 53.178.994	$ 80.271.651		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 141.050.807	$ 113.958.150		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 83.657.145,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 20.352.063		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 63.305.082		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 194.229.801,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 58.407.631,51	41,23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 31.715.534	22%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 26.692.097,08	-19,09%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 26.682.082,99	13,66%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 105.297.462,15	54,35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 58.397.617,42	29,89%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 46.899.844,73	-0,2445
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.944.488,81	11,33%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.737.856,02	2,94%

Observaciones:
Hasta el momento, la JAC de la Vereda Sabana Alta, corregimiento de Minguillo La Paz - Cesar, ha adelantado labores de obra tales como:
- Durante la semana las actividades realizadas fueron fundicion de placa huella de concreto reforzado linea derecha e izquierda.
- Tambien se realizó armado de refuerzo longitudinal y tranversal de la placa huella (Acero 3/8") a lo largo del tramo de la placa huella.

NOTA: EL VALOR REPORTADO EN LA CELDA "**EJECUTADO DE LA VIGENCIA**" DE **$80.271.651** CORRESPONDE AL VALOR TOTAL GIRADO AL CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUMINISTRO, COMPRA DE MATERIALES Y COSTOS DE OBRA.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29.409.732,50	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.606.488,32	66,67
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 10.176.031,53

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha, la interventoría ha realizado las siguientes actividades:
-Supervision y seguimiento de ubicación de rieles y formaleta.
-Supervision de nivelacion y ubicacion de refuerzo longitudinal y transversal.
-Supervisión de fundida de concreto.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 41,23%
Meta Física Ejecutada %: 22%
Avance o Atraso Físico %: -19%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Limpieza a mano de alcantarillas de 600 mm a 900 mm	und	7
*	Excavacion varia sin clasificar	m3	7,78
*	Subbase granular	m3	160
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5059,05
*	Concreto reforzado de resistencia 21Mpa	m3	100,72

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	7			7	100%
Ejec	7			7	100%
Prog	7,78			7,78	100%
Ejec	7,78			7,78	100%
Prog	160			160	100%
Ejec	160			160	100%
Prog	1686,35			1686,35	100%
Ejec	212,80			212,80	13%
Prog	100,72			100,72	100%
Ejec	4,86			4,86	4,825%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora in situ	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Total	2	2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SABANA ALTA
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	P&M	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	UBICADA EN LA VÍA ENTRE SAN DIEGO Y CODAZZI	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El contratista adquirió el material de subbase necesaria para la ejecución de la obra.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES: El contrato no amerita permisos ambientales especiales, salvo los que debe de tener las empresas que suministrarán los materiales necesar ios para la ejecución de la obras de placa huella y obras hidráulicas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APROBADO

OBSERVACIONES: Este item del presupuesto se encuentra en proceso de contratación con profesional especializado por parte de la JAC.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVCIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Refuerzo longitudinal y tranversal de la placas.
2.Fundicion de la placa huella (linea 1 y 2)

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Refuerzo longitudinal y tranversal de la placas de la linea izquierda de la placa huella.
2.Fundicion de la placa huella (linea 1 y 2)
3. Replanteo para la ubicación de formaletas.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	EJECUTADO
41%	22%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



vereda Sabana Alta placa huella



Anti-sol



Socializacion ambiental por parte de la Ing.Ambiental de JAC e interventoria.



Visita por parte de interventoria ambiental.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA:

1. Recomendar procedimientos técnicos y adecuados para la figuración de hierro.
2. Recomendar y supervisar las labores de instalación de formaletas y fundida de concreto reforzado de 3000 PSI y concreto ciclópeo de 2000 PSI.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 16 del 11-mar al 17-mar (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR GÓMEZ NAVIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 140 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA (SUJETO A MODIFICACIÓN DE ACUERDO A AJUSTES Y DISEÑOS FINALES)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Paz del departamento del Cesar, en la vereda SABANA ALTA CTO DE MINGUILLO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 en el acceso a la Vereda Sabana Alta Cruce en Km 36+000 de la vía secundaria que comunica Ruta 4901 Codazzi – Corregimiento de Cuatro Vientos y punto de referencia final el PR2+000 ubicado en la vía que conduce al corregimiento de Minguillo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

CONVENIO No.	3827 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 194.229.801,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GER & PRO S.A.S

INTEGRANTES: Representante Legal: Ing. Jose David Doria Hernández

CONTRATO No.	4383 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 58.819.465,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ 24.837.680,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 83.657.145,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30-abr-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 194.229.801	$ 194.229.801		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 53.178.994	$ 80.271.651		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 141.050.807	$ 113.958.150		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 83.657.145,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 20.352.063		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 63.305.082		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 194.229.801,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 71.114.501,39	50,20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 45.602.255	32%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 25.512.246,17	-18,37%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 26.733.693,08	13,69%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 118.090.137,07	60,95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.335.948,30	37,03%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 45.754.188,77	-0,23918
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.864.401,12	6,12%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.926.577,74	7,13%

Observaciones:
Hasta el momento, la JAC de la Vereda Sabana Alta, corregimiento de Minguillo La Paz - Cesar, ha adelantado labores de obra tales como:
- Durante la semana las actividades realizadas fueron fundicion de placa huella de concreto reforzado linea derecha e izquierda.
-Tambien se realizó armado de refuerzo longitudinal y tranversal de la placa huella (Acero 3/8") a lo largo del tramo de la placa huella.
-Tambien se inicio fundida de concreto ciclopeo central de la placa huella.
NOTA: EL VALOR REPORTADO EN LA CELDA "**EJECUTADO DE LA VIGENCIA**" DE **$80.271.651** CORRESPONDE AL VALOR TOTAL GIRADO AL CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUMINISTRO, COMPRA DE MATERIALES Y COSTOS DE OBRA.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29.409.732,50	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.606.488,32	66,67
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 10.176.031,53

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha, la interventoría ha realizado las siguientes actividades:
-Supervision y seguimiento de ubicación de rieles y formaleta.
-Supervision de nivelacion y ubicacion de refuerzo longitudinal y transversal.
-Supervisión de fundida de concreto.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 50,20%
Meta Física Ejecutada %: 32%
Avance o Atraso Físico %: -18%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Limpieza a mano de alcantarillas de 600 mm a 900 mm	ml	7
* Excavacion varia sin clasificar	m3	7,78
* Subbase granular	m3	160
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5059,05
* Concreto reforzado de resistencia 21Mpa	m3	100,72
* Concreto ciclopeo resistencia 14 Mpa	m3	44,37

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	7			7	100%
Ejec	7			7	100%
Prog	7,78			7,78	100%
Ejec	7,78			7,78	100%
Prog	160			160	100%
Ejec	160			160	100%
Prog	5059,05			5059,05	100%
Ejec	1.165,72			1.165,72	23%
Prog	100,72			100,72	100%
Ejec	26,89			26,89	26,700%
`Prog	44,37			44,37	100%
Ejec	4,86			4,86	10,953%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora in situ	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Total	2	2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SABANA ALTA
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	P&M	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	UBICADA EN LA VÍA ENTRE SAN DIEGO Y CODAZZI	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El contratista adquirió el material de subbase necesaria para la ejecución de la obra.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X	

OBSERVACIONES: El contrato no amerita permisos ambientales especiales, salvo los que debe de tener las empresas que suministrarán los materiales necesaios para la ejecución de las obras de placa huella y obras hidráulicas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN PROCESO DE EJECUCION

OBSERVACIONES: Este item del presupuesto se encuentra en proceso de contratación con profesional especializado por parte de la JAC.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVCIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Refuerzo longitudinal y tranversal de la placas de la linea izquierda de la placa huella.
2.Fundicion de la placa huella (linea 1 y 2)
3. Replanteo para la ubicación de formaletas.
4.Fundida de concreto de ciclopeo central de la placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Refuerzo cuneta.
2. Fundicion de la placa de concreto ciclopeo central.
3. Replanteo para la ubicación de formaletas.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	EJECUTADO
50%	32%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fundida de concreto reforzado 21 Mpa



Refuerzo de la placa huella acero 3/8"



Placa huella vereda Sabana alta



Fundida de concreto ciclopeo central



PAGA 1era Socializacion ambiental por parte del ingeniero de la JAC



PAGA 2da Socialiacion ambiental por parte del ingeniero de la JAC



PAGA entrega de arboles a la comunidad por parte de la JAC

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA:
1. Recomendar procedimientos técnicos y adecuados para la figuración de hierro.
2. Recomendar y supervisar las labores de instalación de formaletas y fundida de concreto reforzado de 3000 PSI y concreto ciclópeo de 2000 PSI.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 23/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 17 del 18-mar al 24-mar (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR GÓMEZ NAVIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 140 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA (SUJETO A MODIFICACIÓN DE ACUERDO A AJUSTES Y DISEÑOS FINALES)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Paz del departamento del Cesar, en la vereda SABANA ALTA CTO DE MINGUILLO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 en el acceso a la Vereda Sabana Alta Cruce en Km 36+000 de la vía secundaria que comunica Ruta 4901 Codazzi – Corregimiento de Cuatro Vientos y punto de referencia final el PR2+000 ubicado en la vía que conduce al corregimiento de Minguillo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA		
CONVENIO No.	3827 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 194.229.801,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GER & PRO S.A.S		
INTEGRANTES:	Representante Legal: Ing. Jose David Doria Hernández		
CONTRATO No.	4383 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 58.819.465,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ 24.837.680,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 83.657.145,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30-abr-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 194.229.801	$ 194.229.801		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 53.178.994	$ 80.271.651		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 141.050.807	$ 113.958.150		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 83.657.145,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 20.352.063		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 63.305.082		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 194.229.801,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 82.893.097,46	58,51%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 53.366.320	37%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 29.526.776,97	-21,26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 26.733.693,08	13,69%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 129.894.538,19	67,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 80.100.013,57	41,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 49.794.524,62	-0,26036
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.804.401,12	6,09%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.764.065,27	3,97%

Observaciones:
Hasta el momento, la JAC de la Vereda Sabana Alta, corregimiento de Minguillo La Paz - Cesar, ha adelantado labores de obra tales como:
-Tambien se termino toda la linea ded fundida de concreto ciclopeo central de la placa huella.
NOTA: EL VALOR REPORTADO EN LA CELDA "**EJECUTADO DE LA VIGENCIA**" DE **$80.271.651** CORRESPONDE AL VALOR TOTAL GIRADO AL CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUMINISTRO, COMPRA DE MATERIALES Y COSTOS DE OBRA.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29.409.732,50	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.606.488,32	66,67
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: MARZO

VALOR FACTURA: $ 10.176.031,53

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha, la interventoría ha realizado las siguientes actividades:
-Supervisión de fundida de concreto.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 58,51%
Meta Física Ejecutada %: 37%
Avance o Atraso Físico %: -21%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Limpieza a mano de alcantarillas de 600 mm a 900 mm	ml	7
*	Excavacion varia sin clasificar	m3	7,78
*	Subbase granular	m3	160
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5059,05
*	Concreto reforzado de resistencia 21Mpa	m3	100,72
*	Concreto ciclopeo resistencia 14 Mpa	m3	44,37

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	7			7	100%
Ejec	7			7	100%
Prog	7,78			7,78	100%
Ejec	7,78			7,78	100%
Prog	160			160	100%
Ejec	160			160	100%
Prog	5059,05			5059,05	100%
Ejec	1.165,72			1.165,72	23%
Prog	100,72			100,72	100%
Ejec	26,89			26,89	26,700%
`Prog	44,37			44,37	100%
Ejec	21,02			21,02	47,383%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora in situ	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Total	2	2

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SABANA ALTA
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	P&M	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	UBICADA EN LA VÍA ENTRE SAN DIEGO Y CODAZZI	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El contratista adquirió el material de subbase necesaria para la ejecución de la obra.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: El contrato no amerita permisos ambientales especiales, salvo los que debe de tener las empresas que suministrarán los materiales necesaios para la ejecución de las obras de placa huella y obras hidráulicas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN PROCESO DE EJECUCION

OBSERVACIONES: Este item del presupuesto se encuentra en proceso de contratación con profesional especializado por parte de la JAC.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVCIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Refuerzo cuneta.
2. Fundicion de la placa de concreto ciclopeo central.
3. Replanteo para la ubicación de formaletas.
4. Fundición de concreto ciclópeo lateral derecho

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Refuerzo cuneta.
2.Fundicion de concreto ciclopeo lateral.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	EJECUTADO
58,5%	37%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Placa huella concreto ciclópeo



Placa concreto ciclópeo central



Concreto ciclopeo central



Concreto ciclópeo centro de 0,8 m de ancho con antisol



Concreto ciclópeo lateral derecho



Charla de Salud y Seguridad en el trabajo por parte de Interventoría

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA:
1. Recomendar procedimientos técnicos y adecuados para la figuración de hierro.
2. Recomendar y supervisar las labores fundida de concreto ciclopeo.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA.
NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 18 del 25-mar al 31-mar Último Informe Semanal (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR GÓMEZ NAVIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 140 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA (SUJETO A MODIFICACIÓN DE ACUERDO A AJUSTES Y DISEÑOS FINALES)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Paz del departamento del Cesar, en la vereda SABANA ALTA CTO DE MINGUILLO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 en el acceso a la Vereda Sabana Alta Cruce en Km 36+000 de la vía secundaria que comunica Ruta 4901 Codazzi – Corregimiento de Cuatro Vientos y punto de referencia final el PR2+000 ubicado en la vía que conduce al corregimiento de Minguillo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vias, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

CONVENIO No.: 3827 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 194.229.801,00

FECHA DE INICIO: 28-nov-23 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GER & PRO S.A.S

INTEGRANTES: Representante Legal: Ing. Jose David Doria Hérnández

CONTRATO No.: 4383 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 58.819.465,00

FECHA DE INICIO: 28-nov-23 — VALOR ADICIONES: $ 24.837.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 — VALOR ACUMULADO: $ 83.657.145,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30-abr-24 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 194.229.801	$ 194.229.801		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 53.178.994	$ 80.271.651		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 141.050.807	$ 113.958.150		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 83.657.145,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 20.352.063		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 63.305.082		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 194.229.801,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 94.647.952,50	66,81%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 55.000.405	38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 39.647.547,00	-28,42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 29.295.125,37	15,00%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 145.858.235,27	75,28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 84.295.530,87	43,15%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 61.562.704,40	-0,32127
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.963.697,09	8,24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.496.497,45	1,28%

Observaciones:
Hasta el momento, la JAC de la Vereda Sabana Alta, corregimiento de Minguillo La Paz - Cesar, ha adelantado labores de obra tales como:
-Tambien se termino toda la linea ded fundida de concreto ciclopeo central y se inicio la linea lateral izquierdo de la placa concreto ciclopeo.
NOTA: EL VALOR REPORTADO EN LA CELDA "**EJECUTADO DE LA VIGENCIA**" DE **$84,295,530,87** CORRESPONDE AL VALOR TOTAL GIRADO AL CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUMINISTRO, COMPRA DE MATERIALES Y COSTOS DE OBRA.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29.409.732,50	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.606.488,32	66,67
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: MARZO

VALOR FACTURA: $ 10.176.031,53

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha, la interventoría ha realizado las siguientes actividades:
-Supervisión de fundida de concreto ciclopeo.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 66,81% Avance o Atraso Físico % -28%

Meta Física Ejecutada % 38%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Limpieza a mano de alcantarillas de 600 mm a 900 mm	ml	7
*	Excavacion varia sin clasificar	m3	7,78
*	Subbase granular	m3	160
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	5059,05
*	Concreto reforzado de resistencia 21Mpa	m3	100,72
*	Concreto ciclopeo resistencia 14 Mpa	m3	44,37

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	7			7	100%
Ejec	7			7	100%
Prog	7,78			7,78	100%
Ejec	7,78			7,78	100%
Prog	160			160	100%
Ejec	160			160	100%
Prog	5059,05			5059,05	100%
Ejec	1.165,72			1.165,72	23%
Prog	100,72			100,72	100%
Ejec	26,89			26,89	26,700%
Prog	44,37			44,37	100%
Ejec	24,43			24,43	55,051%

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora in situ	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Total	2	2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SABANA ALTA TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	P&M	PERMISO MINERO: SI	x	NO	
	UBICADA EN LA VIA ENTRE SAN DIEGO Y CODAZZI	LICENCIA AMBIENTAL: SI	x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES: El contratista adquirió el material de subbase necesaria para la ejecución de la obra.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contrato no amerita permisos ambientales especiales, salvo los que debe de tener las empresas que suministrarán los materiales necesar ios para la ejecución de las obras de placa huella y obras hidráulicas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN PROCESO DE EJECUCION

OBSERVACIONES: Este item del presupuesto se encuentra en proceso de contratación con profesional especializado por parte de la JAC.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVCIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Refuerzo cuneta.
2.Fundicion de concreto ciclopeo lateral y central.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Refuerzo cuneta.
2.Fundicion de concreto ciclopeo lateral izquierdo.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	EJECUTADO
66,8%	38%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta física ejecutada del convenio


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Concreto ciclópeo lateral derecho fundida.



Concreto ciclópeo lateral izquierdo fundida.



Reunion virtual sobre el avance de obra.

Imagen

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA:
1. Recomendar procedimientos técnicos y adecuados para la figuración de hierro.
2. Recomendar y supervisar las labores fundida de concreto ciclopeo.
3 . Esta semana solo setrabajó dos días por ser Semana Santa.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No: 3827 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DEL 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4383 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma LAURA DAZA
Nombre: LAURA DAZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 071037-0577944 CES

Firma Diana Polo Brito.
Nombre: Diana Carolina Polo Brito
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 20202-394329 CES

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: C E S A R

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 31 marzo

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3827 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION VEREDA SABANA ALTA

CONTRATO INTERVENTORÍA No.

INTERVENTORÍA: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
MEZCLADORA	-	3M3	VEREDA SABANA ALTA	X				X				X			X		X		X				X	X		X			X					
VIBRO DE HORMIGON	-	-	VEREDA SABANA ALTA	X				X				X			X		X		X				X	X		X			X					
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2				2				2			2		2		2				2	2		2			2					
TOTAL ACTIVO				2				2				2			2		2		2				2	2		2			2					
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
La Junta de Acción Comunal no está realizando labores de ejecución de obra, por tanto no se reporta uso de maquinaria durante este periodo.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma LAURA DAZA
Nombre: LAURA MARCELA DAZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 071037-0577944 CES

Firma
Nombre DIANA CAROLINA POLO BRITO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 20202-394329 CES

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

N de oficio	Consecutivo	Asunto	Fecha	Destinario
1	C-4383-2023-049	SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA DE CONVENIOS 3619 Y 3827 DE 2023	04 de marzo de 2024	AMAURY ENRIQUE CHICO PACHECO PRESIDENTE OAC VEREDA SABANA ALTA, MUNICIPIO DE LA PAZ
2	C-4383-2023-050	ACTA DE COSTOS 04 PERÍODO FEBRERO DE 2024.	15 de marzo de 2024	OMAR GÓMEZ NAVIA SUPERVISOR
3	C-4383-2023-051	SOLICITUD DE REUNIÓN EN SITIO CON PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA	15 de marzo de 2024	AMAURY ENRIQUE CHICO PACHECO PRESIDENTE OAC VEREDA SABANA ALTA, MUNICIPIO DE LA PAZ
4	C-4383-2023-052	ENTREGA DE INFORME SEMANAL No 16 DE INTERVENTORÍA	19 de marzo de 2024	OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
5	C-4383-2023-053	ENTREGA DE INFORME SEMANAL No 17 DE INTERVENTORÍA	24 de marzo de 2024	OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
6	C-4383-2023-054	ENTREGA DE INFORME SEMANAL No 18 DE INTERVENTORÍA	31 de marzo de 2024	OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

N de oficio	Consecutivo	Asunto	Fecha	Destinario
1	2024S-VCES-011393	SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA DE CONVENIOS 3619 Y 3827 DE 2023	2024-03-01	JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ Representante legal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31-mar-24 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No. 3827 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VÍA INTERVENIDA:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S **CONTRATO No.** 4383 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 28 (Día) DE 11 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 194.229.801,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ -

PLAZO (MESES): 3 MESES

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 31 (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	**ANULADO**						$ -
2	KENIA MARCELA CORDOBA DÍAZ				$ 2.635.312,50		$ 2.635.312,50
3	LAURA MARCELA DAZA CURE				$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00
4	LAURA MARCELA DAZA CURE				$ 234.194,00	$ -	$ 234.194,00
5	MARTIN JUNIOR CHICO BRITO				$ 280.000,00		$ 280.000,00
6	**ANULADO**					$ -	$ -
7	CLIMACO PASTOR ARIZA SUÁREZ				$ 1.008.000,00	$ -	$ 1.008.000,00
8	**ANULADO**						$ -
9	AMAURY ENRIQUE CHICO PACHECO				$ 439.900,00		$ 439.900,00
10	AMAURY ENRIQUE CHICO PACHECO				$ 8.210.744,00		$ 8.210.744,00
11	NUVIA MARÍA SIERRA GARCÍA				$ 210.000,00		$ 210.000,00
12	JOSÉ FRANCISCO GONZALEZ MUNIVE				$ 7.498.745,10		$ 7.498.745,10
13	ELBERTH YAZIR DÍAZ RODRÍGUEZ				$ 1.400.000,00		$ 1.400.000,00
							$ -
							$ -
	TOTAL				$ 25.416.895,60	$ -	$ 25.416.895,60

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 25.416.896	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 53.192.330
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	
TOTAL PAGOS	$ 25.416.896	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 53.192.330

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: Amaury E. Chico P.
Nombre: AMAURY CHICO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: JOSE DAVID DORIA HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma: LAURA DAZA
Nombre: **LAURA MARCELA DAZA CURE**
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **071037-0577944 CES**

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No: 3827 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4383 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JHON LUNA MENDOZA	1067717649	Maestro	$ 2.320.000																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Jac de la vereda sabana cto minguillo municipio la paz departamento del cesar	$ 2.320.000		V			PORVENIR						
2	WALTER MENDOZA ARZUAGA	151990036	Maestro	$ 2.320.000																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			$ 2.320.000													
3	RICHARD PACHECO ROKE	1066351614	Obrero	$ 1.300.000																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			$ 1.300.000													
4	GUILLERMO JUNIOR MUÑOZ	1067809824	Obrero	$ 1.300.000																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			$ 1.300.000													
5	LUIS ALBERTO GUERRA	1003391455	Obrero	$ 1.300.000																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			$ 1.300.000													
6	MIGUEL FERNANDEZ PACHECO	1151199036	Obrero	$ 1.300.000																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			$ 1.300.000													
7	DEINER CARO GIL	1062396759	Obrero	$ 1.300.000																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			$ 1.300.000													
8	ALFONSO MOJICA SARMIENTO	1003390685	Obrero	$ 1.300.000																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			$ 1.300.000													
9																																																	
10																																																	
N																																																	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LAURA DAZA
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 071037-0577944 CES

Firma
Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA 29/02/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No.: 3827 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-23 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4383 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
1	12/02/2024	Ensayo densidad	INV E-123 INV E-125 INV E-126	RUTA SABANA - ALTA A MINGUILLO	1	95	103,1	SI	EL TERRENO ESTA EN LA CONDICIONES PARA LA FUNDIDA DE LA PLACA HUELLA
					1	95	108,2	SI	
					1	95	106	SI	
					1	95	110,2	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma 

Nombre: LAURA DAZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 071037-0577944 CES

Firma 

Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 11/03/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No. 3827 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4383 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1. Presentación de Plan de contingencia para contrarestar retrasos ocasionados en la obra: El contratista presenta plan de contingencia, sin embargo se hace observaciones en cuanto a los tiempos disponible para la ejecución de la obra y que el contratista debe de preveer.
2. Presentación de informes mensuales del mes de diciembre y enero de 2024: El contratista NO PRESENTA a la fecha dichos informes para revisión y aprobación por parte de la interventoría.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance de obra.
2. Recomendaciones técnicas de la interventoría al OAC en los avances de la ejecución de las obras.
3. Presentación de informes mensuales atrasados.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 02:00 Pm del día 11 de marzo del año 2024, se da inicio al comité de obra, abordando los siguientes temas:

1. El contratista de obra adelanta labores de fundida de concreto reforzado y concreto ciclópeo en elementos como placas de 0,9 m de ancho (huellas), placas de 0,9 y 0,45 m de ancho de ciclópeo, así como funduda de bermacuenta de 0,7 m de ancho.
2. El interventor ha venido recalcando la importancia de realizar curado del concreto, previo a la compra de antisol.
3. El interventor ha recomendando humectar la sub base, antes de la colocación de los concretos, a fin de evitar que al momento de la fundida, el concreto pierda agua por causa del paso del agua al material de sub base compactado previamente. Este fenómeno causa que el concreto acelere su fraguado y se formen grietas en las placas..
4. Se tratan temas asociados al uso adecuado de EPP por parte de los trabajadores de la obra.
6. El interventor realiza recomendaciones y plantea la necesidad de mejorar los rendimientos de la obra, a fin de alcanzar los tiempos estipulados para culminar la obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31	3	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No. 3827 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 28/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 194.229.801,00

VALOR ACUMULADO: $ -
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4383 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 38.845.960,20	9	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Dia	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.711.490,05	9	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 58.268.940,30	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100015367

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	9	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC-100004741 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Presentación de informes mensuales del mes de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024.	lunes, 25 de marzo de 2024	OAC Sabana alta
Presentación de nuevo alcance y ajuste al presupuesto, así como cronograma ajustado de obra.	martes, 26 de marzo de 2024	OAC Sabana alta

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 10/04/2024
(Día / Mes / Año)







NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
OMAR PERALTA CARRILLO	DIR. INTERVENTORÍA	GER & PRO SAS	
JOSÉ DAVID DORIA HERNÁNDEZ	RL INTERVENORÍA	GER & PRO SAS	
DIANA POLO BRITO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA	GER & PRO SAS	
HÉCTOR PAVA MORALES	INSPECTOR	GER & PRO SAS	
AMAURI CHICO PACHECO	PRESIDENTE OAC	OAC SABANA ALTA	
LAURA DAZA	ING. RESIDENTE OAC	OAC SABANA ALTA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 31-mar **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4383 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** GER & PRO S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3619 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AUTOMOVIL KIA	MBV363 CILINDRAJE 1600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 820247167 ATL

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900764117	6	GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOSE DANIEL MINDIOLA	Mz F Casa 4 A urb club house	VALLEDUPAR-CESAR	5833615	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	638120636	9467094615	E	2024/04/04	2024/05/14	BANCOLOMBIA	40	$5,187,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JOSE DANIEL MINDIOLA (12 Afiliados)																							$18,200,000	$2,782,000			$18,200,000	$598,000			$18,200,000	$598,000			$18,200,000		$1,041,000		$0	$0		$5,019,000
Centro de Trabajo: OBRA (12 Afiliados)																							$18,200,000	$2,782,000			$18,200,000	$598,000			$18,200,000	$598,000			$18,200,000		$1,041,000		$0	$0		$5,019,000
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (12 Afiliados)																							$18,200,000	$2,782,000			$18,200,000	$598,000			$18,200,000	$598,000			$18,200,000		$1,041,000		$0	$0		$5,019,000
1	CC	1063491424	ARRIETA JOSE										X								23030 1	15	$650,000	$78,000	EPS037	15	$650,000	$0	CCF15	15	$650,000	$0	14-4	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$78,000
2	CC	1063491424	ARRIETA JOSE																		23030 1	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
3	CC	7383389	DORIA JOSE																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC1	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	1065830598	MAESTRE CAMILA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC1	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
5	CC	1063493544	MARTINEZ ANGEL										X								23100 1	15	$650,000	$78,000	EPS037	15	$650,000	$0	CCF15	15	$650,000	$0	14-4	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$78,000
6	CC	1063493544	MARTINEZ ANGEL																		23100 1	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
7	CC	1063490944	MENDOZA HELEM										X								23020 1	15	$650,000	$78,000	EPS041	15	$650,000	$0	CCF15	15	$650,000	$0	14-4	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$78,000
8	CC	1063490944	MENDOZA HELEM																		23020 1	15	$650,000	$104,000	EPS041	15	$650,000	$26,000	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
9	CC	1062815386	MENDOZA ISMAEL										X								23030 1	15	$650,000	$78,000	EPS037	15	$650,000	$0	CCF15	15	$650,000	$0	14-4	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$78,000
10	CC	1062815386	MENDOZA ISMAEL																		23030 1	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
11	CC	1065654021	PAVA HECTOR																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
12	CC	77019867	PERALTA OMAR																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
13	CC	1001851828	POLO DIANA																		23100 1	30	$2,600,000	$416,000	EPSIC1	30	$2,600,000	$104,000	CCF15	30	$2,600,000	$104,000	14-4	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
14	CC	1065830672	RUMBO MARIA																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC1	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
15	CC	1065886573	SANCHEZ DIMAR										X								23030 1	15	$650,000	$78,000	EPS041	15	$650,000	$0	CCF15	15	$650,000	$0	14-4	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$78,000
16	CC	1065886573	SANCHEZ DIMAR																		23030 1	15	$650,000	$104,000	EPS041	15	$650,000	$26,000	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
17	CC	1118855053	ZAMBRANO JUAN																		25-14	30	$2,600,000	$416,000	CCFC55	30	$2,600,000	$104,000	CCF15	30	$2,600,000	$104,000	14-4	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
Total			**Afiliados(12)**																				$18,200,000	$2,782,000			$18,200,000	$598,000			$18,200,000	$598,000			$18,200,000		$1,041,000		$0	$0		$5,019,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900764117	6	GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOSE DANIEL MINDIOLA	Mz F Casa 4 A urb club house	VALLEDUPAR-CESAR	5833615	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	638120636	9467094615	E	2024/04/04	2024/05/14	BANCOLOMBIA	40	$5,187,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$2,782,000	$93,000	$0	$2,875,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$598,000	$20,000	$0	$618,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$832,000	$27,800	$0	$859,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$754,000	$25,200	$0	$779,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$598,000	$20,000	$0	$618,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,041,000	$34,800	$0	$1,075,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	$1,041,000	$34,800	$0	$1,075,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$598,000	$20,000	$0	$618,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	12	$598,000	$20,000	$0	$618,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$598,000	$20,200	$0	$618,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$104,000	$3,500	$0	$107,500
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	4	$260,000	$8,700	$0	$268,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$130,000	$4,400	$0	$134,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$52,000	$1,800	$0	$53,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$1,800	$0	$53,800
TOTAL				12	$5,019,000	$168,000	$0	$5,187,000

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4383-2023

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

MES INFORME MENSUAL: 'FEBRERO 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: 3827-2023; 3619-2023

CONTRATISTA: OAC SABANA ALTA; OAC PEREIRA (MUNICIPIO DE LA PAZ)

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	**1342223**	**C-2402-0600-14-0-2402041-02**	**10**	**Nación**	CONTRATO PRINCIPAL	**$ 58.819.465**	**$ 21.601.532**
	1342223	**C-2402-0600-14-0-2402041-02**	**10**	**Nación**	CONTRATO PRINCIPAL	**$ 24.837.680**	**$ 24.837.680**
			TOTAL			**$ 83.657.145**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 83.657.145**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**NOVIEMBRE / 2023**	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1342223 de 2023-12-07	**$ 58.819.465**	**$ 83.657.145**		ACTA 1.
2	**DICIEMBRE / 2023**	$ 17.102.574,00	$ 3.249.489,06	**$ 20.352.063,06**	**$ -**	**$ 20.352.063,06**	**$ -**	1342223 de 2023-12-07	**$ 38.467.401,94**	**$ 63.305.081,94**		ACTA 2.
3	**ENERO / 2024**	$ 14.173.000,00	$ 2.692.870,00	**$ 16.865.870,00**	**$ -**	**$ 16.865.870**	**$ -**	1342223 de 2023-12-07	**$ 21.601.531,94**	**$ 46.439.211,94**		ACTA 3
4	**FEBRERO / 2024**	$ 15.414.074,00	$ 2.928.674,06	**$ 18.342.748,06**	**$ -**	**$ 18.342.748**	**$ -**	1342223 de 2023-12-07	**$ 3.258.783,88**	**$ 28.096.463,88**		ACTA 4
5	**MARZO / 2024**	$ 13.947.074,00	$ 2.649.944,06	**$ 16.597.018,06**	**$ -**	**$ 16.597.018**	**$ -**	1342223 de 2023-12-07	**$ 11.499.445,82**	**$ 11.499.445,82**		ACTA 5
	TOTALES	**$ 60.636.722**	**$ 11.520.977,18**	**$ 72.157.699,18**		**$ 72.157.699,18**			**$ 3.258.783,88**	**$ 11.499.445,82**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
INTERVENTORIA CONVENIOS 3827-2023; 3619-2023	**$ 60.636.722**	**$ 11.520.977,18**	**$ 72.157.699,18**
+			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: **OMAR PERALTA CARRILLO**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **0820247167 ATL**

Firma

Nombre: **OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-099210 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4383-2023 **INTERVENTOR:** OMAR PERALTA CARRILLO

OBJETO DEL CONTRATO:

NTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 4/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.909.548,00

VALOR ACUMULADO: $ -
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 8.365.715	14	11	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 16.731.429	14	11	2023	30	4	2027
Calidad del servicio		$ 25.097.144	14	11	2023	30	4	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad del servicio				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 820247167 ATL

Firma
Nombre: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-44-101025519	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2023	14	11	2023	00:00	30	04	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERA CIVIL S.A.S	NIT: 900.764.117-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MZ F CASA NRO. 4 - 1	VALLEDUPAR, CESAR	3103699755

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AVENIDA BENETRIO MENDOZA	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 4383 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL].

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/11/2023	31/10/2024	$8,365,714.50	$5,881,946.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/11/2023	30/04/2027	$16,731,429.00	$11,763,893.00
CALIDAD DEL SERVICIO	14/11/2023	30/04/2025	$25,097,143.50	$17,645,839.50

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR Y LA VIGENCIA DE LA POLIZA CITADA ARRIBA SEGUN:
ADICIONAL No 1 Y PRORROGA No.1 DEL CONTRATO N 4383 de 2023
VALOR ADICIONAL No 1: $ (24.837.680.00) INCLUIDO IVA
PLAZO PRORROGA No 1: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERNANECEN IGUALES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******60,932.00	$ *******8,000.00	$ ******13,097.00	$ **********82,030.00	$ *******50,194,287.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NELLYS MARIA MESTRE IZQUIERDO	143346	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-44-101025519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-44-101025519	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2023	14	11	2023	00:00	30	04	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERA CIVIL S.A.S		**NIT: 900.764.117-6**
DIRECCIÓN: MZ F CASA NRO. 4 - 1	**CIUDAD:** VALLEDUPAR, CESAR	**TELÉFONO:**	3103699755

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: AVENIDA BENETRIO MENDOZA	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	3770600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-44-101025519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

01- Marzo-2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.

Interventora Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el día son figurado de Hierro, nivelación de niveles y Formaletas; y además replanteó para la fundida de la placa-huella. al final del día se logró fundir

Personal en obra: Res. Obra.

Res. Interventora.

Maestro.

Condiciones climáticas: Día soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res Obra

Diana Pda
Res. Interventora.

02-Marzo-2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventora Gerencia y proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad. de lindida, Solamente figurado de retorno para la placa huella, replanteo y enrielada.
Personal en obra: Res. Obra.
Res. Interventoria.
Maestro.

Condiciones climaticas:

LAURA DAZA
Res. Obra

Diana Polo
Res. Interventoria.

~~02~~ Marzo-2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventora: Gerencia y proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad.

Condiciones climaticas:

LAURA DAZA
Res. Obra

Diana Polo
Res. Interventoria.

04-Marzo-2024

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventoria Gerenca y Proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el día fueron colocación de rieles y refuerzo de la placa huella (longitudinal y transversal)

Personal en obra: Res. Obras.
Res. Interventoria.
maestro.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res. Obra

Diana Polo
Res. Interventoria.

05-marzo-2024

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventoria Gerenca y Proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el día fueron fundida de la placa huella lateral izquierda al final del dia se logro fundir 12 placas, aplicacion del antisol al final de cada fundida.

Personal en obra: Res. Obra. LAURA DAZA
Res. Interventoria.
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA — Res. Obra
DIANA POLO — Res. Interventoria.

06-marzo-2024

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la paz, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventoria Gerencia y proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas fueron socialización y visita por parte de la Ing. Ambiental Kenia y la Ing. Ambiental de parte de la interventoria Camila, la cual fue dirigido a todo el personal en obra y se habló sobre la importancia el uso de residuos y el cuidado del medio ambiente en la zona de trabajo.

Personal en Oba: Res. obra.
Res. Interventoria.
maestro.
Ing. Ambiental JAC Kenia Cordoba.
Ing. Ambiental Int. Camila.
Ing. Jose David Doria

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado!

LAURA DAZA — Res Obra
DIANA POLO — Res. Interventoria.

07-marzo 2024

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniria Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el dia fueron armado de Hierro y figurado del refuerzo de la placa huella, ademas de replanteó el terreno para la ubicación de las Formaletas.

Personal en obra: Res Obra.
Res. Interventoria.
Maestro

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado

LAURA DAZA, Diana Polo.
Res Obra Res. Interventoria

08-marzo-2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventoria Gerencia y proyecto de Ingeniria Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el dia fue todavia replanteó del terreno y colocación de niveles y Formaletas. Para despues fundir, se tiene en cuenta la nivelación y verticalidad de estos.

Personal en obra: Res. obra.
Res. Interventoria.
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia nublado todo el dia.

LAURA DAZA — Diana Peña
Res obra — Res Interventoria

09-Marzo-2024.

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana alta.
Interventoria Gerencia y proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el día fueron fundida de placas de concreto reforzado, supervisión de formaletas, aplicación de antisol y vibración de concreto. al finalizar la jornada se logró fundir 5 placas línea derecha y 2 de la línea izquierda.

Personal en obra: Res obra.
Res. Interventoria.
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia nublado y parcialmente soleado.

LAURA DAZA — Diana Peña
Res obra — Res. Interventoria.

10-Marzo-2024

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana alta.
Interventoria Gerencia y proyecto de Ingeniería Civil SAS

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA — Res. Obra
Diana Polo — Res. Interventoria

11 Marzo-2024.

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana alta.
Interventoria Gerencia y proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades realizadas durante el dia fueron figurado del refuerzo de la placa huella, Tambien replanteo de la ubicacion de los viotes para la fundida de la placa.

Presencia Obra: Res. Obra
Res Interventoria
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA — Res. Obra
Diana Polo — Res. Interventoria.

12 - Marzo-2024

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana alta
Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Durante el dia inicio con visita y socialización ambiental, Tambien

Desarrollo las actividades desarrolladas durante el día fueron fundida de placas de concreto reforzado de las huellas de la línea derecha y izquierda, Al finalizar la jornada se logró fundir 10 placas, Sin embargo, durante las actividades en la jornada se presentó problemas sobre el comportamiento de los trabajadores (mano de obra) al momento de recibir ordenes por parte de los ingenieros. El personal contratado mano de obra de la vereda no quiere cumplir con las responsabilidades de cada trabajador lo cual impidió cumplir con exito el avance de las actividades del día. Por lo tanto se estableció una reunión al día siguiente para dar solución a los problemas presentados.

Personal en obra: Res obra.
Res. Interventora.
Maestro.

Condiciones climáticas: Día soleado y despejado.

LAURA DAZA — Res. obra

Diana Polo — Res. Interventora.

13-Marzo-2024.

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la paz, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista: JAC sabana alta.
Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniería civil sas

Desarrollo: Durante la mañana se reunieron los ingenieros por parte de la interventoria y de la JAC lo cual hablaron sobre los problemas presentados, se habló sobre los derechos y los deberes de los trabajadores y las actividades a realizar, Ademas de la importancia de acatar las ordenes establecidas por parte de los ingenieros, Tambien hubo presencia del JAC presidente.

Personal en obra: JAC Presidente
Res. obra.
Res. Interventora.
Ing. Jose David Daza.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA — Diana Polo.
Res obra — Res. Interventora.

14- Marzo-2024.

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana alta.
Interventora Gerencia y proyecto de Ingeniería Civil SAS

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el dia fueron fundida de 4 placas de concreto reforzado, las cuales 2 Placas eran de 0,70m y 0,30m de largo. Tambien se fundieron 4 placas de concreto ciclopeo Central.

Personal en obra: Res. obra.
Res. Interventora.
maestro.
Inspector SST Carlos Castilla.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado

LAURA DAZA — Diana Polo
Res. obra — Res. Interventora.

15- Marzo-2024.

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la

Paz-Cesar.

Contratista: JAC Sabana alta.
Interventoria: Gerencia y Proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas fueron conformacion del terreno y replanteo para las cunetas y el ciclopeo lateral derecho de la placa huella.

Personal en obra: Res obra.
Res. Interventoria.
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res Obra

Diana Soto
Res. Interventoria.

16-marzo-2024.

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC sabana alta.
Interventoria Gerencia y proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades realizadas durante el dia fueron fundida de concreto ciclopeo central de la placa huella. al final de la jornada se logró fundir 12 placas de concreto ciclopeo central.

Personal en obra: Res. Obra.
Res. Interventoria.
Ing. Jose David Daza.
Inspector obra Alcaldia Paz.
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia Soleado y despejado.

LAURA DAZA Diana Polo.
Res. Obra Res. Interventoria.

17-Marzo-2024

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la Paz

Contratista JAC Sabana alta.
Interventoria Gerencia y proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad.

Condiciones climaticas: Dia Soleado y despejado.

LAURA DAZA Diana Polo.
Res. Obra Res. Interventoria.

18- Marzo-2024.

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana alta.
Interventoria Gerencia y proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el dia fueron replanteo del terreno para la fundida, del Concreto ciclopeo y tambien lateral.

Personal en obra: Res. obra.
Res. Interventoria.
Maestro.

Condiciones climaticas, Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA — Res obra
Diana Pola. — Res. Interventora.

19-marzo-2024.

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la paz-Cesar.

Contratista: JAC Sabana alta.
Interventoria: Gerencia y proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad, ya que en la obra no contaba con suministro de agua para la mezcla. en la vereda durante el dia no habra luz electrica, lo cual impide usar la motobomba para sacar agua para uso.

Personal en obra: Res obra.
Res. Interventora.
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA — Res obra
Diana Pola — Res. Interventora.

20-Marzo-2024.

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista: JAC Sabana alta.
Interventoria: Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades realizadas durante el dia fueron

fundida del concreto ciclopéo central de la placa huella.

Personal en Obra: Res. Obra.
Res. Interventoria.
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado mañana.
llovia por la noche.

LAURA DAZA. Diana Polo

21-Marzo-2024.

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista IAE Sabana alta.
Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniera Civil SAS

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el dia fueron terminar fundido de la placa central de concreto ciclopéo de la placa huella.

Personal en obra: Res obra.
Res. Interventoria.
Maestro.
Inspector obra Hector Pava.
Inspector SST Carlos Castilla.
Ing Jose David Dora.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA Diana Polo.
Res. obra Res. Interventoria

22-Marzo-2024.

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la paz, municipio de la

Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana alta.
Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades realizadas durante el día. fueron replanteó de la línea de la placa tambien colocación y ubicación de formaletas para la fundida.

Personal en obra: Res. Obra.
Res. Interventoria.
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res. Obra

Diana Polo
Res. Interventoria

23-Marzo-2024.

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz Cesar.

Contratista JAC Sabana alta.
Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el dia fueron fundida de la placa cuarto de la placa huella del lado derecho. y replanteó para la fundida y ubicación del refuerzo longitudinal y transversal.

Personal en obra: Res. Obra.
Res. Interventoria.
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res obra

Diana Polo.
Res. Interventora.

24-Marzo-2024

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana alta.
Interventora Gerencia y Proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado mañana llovia por la noche.

Diana Polo.

25-Marzo-2024.

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana alta.
Interventora: Gerencia y proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades realizadas fueron replateo y encofrado de la placa lateral del ciclopeo izquierdo.

Personal en obra: Res. obra.
Res. Interventora.
Maestro

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejada mañana llovia por la noche.

LAURA DAZA
Res obra

Diana Polo.
Res. Interventora.

26- Marzo-2024.

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la paz, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana alta.
Interventoria Gerencia y proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades realizadas durante el dia fueron fundida del concreto ciclopeo lateral izquierdo de la placa huella. (la mezcladora esta presentando fallas).

Personal en obra: Res. obra.
Res. Interventoria.
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia nublado mañana y tarde.

LAURA DAZA
Res. obra

Diana Polo.
Res. Interventoria.

27- Marzo-2024.

Vereda sabana alta, Corregimiento de la paz, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana alta.
Interventoria Gerencia y proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad (mantenimiento de la mezcladora)

Condiciones climaticas: Dia soleado y dia lluvioso.

LAURA DAZA
Res. obra

Diana Polo.
Res. Interventoria.

28- Marzo-2024.

Vereda sabana alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana alta.
Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.
Diana Polo

29-marzo-2024

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana alta.
Interventoria Gerencia y proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.
Diana Polo

30-marzo-2024.

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana alta.
Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.
LAURA DAZA Diana Polo.
Res. obra Res. Interventoria.

31-Marzo-2024

Vereda Sabana alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz-Cesar

Contratista JAC Sabana alta.

Interventoria. Gerencia y Proyecto de la Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad.

Condiciones climaticas Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA — Res. Obra

Diana Polo. — Res. Interventoria.

01- Abril-2024.