INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/07/2023

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 976-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO DSC

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 **PROYECTO:** Vías para la Legalidad/ Troncal de la Orinoquía

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISION-190

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 560,844,632.00	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 80,555,889.00	$ -
2021	1069421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	ADICIONAL No.1/976 DE 2021	$ 18,311,743,031.00	$ -
2021	1077421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 9,999,999,999.00	$ -
2022	133122	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 17,826,915,113.88	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 77,846,791.12	$ -
2022	1291322	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	20	PROPIOS	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 6,000,000,000.00	$ -
2023	124923	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 8,913,457,556.00	$ 3,064,746.95
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 38,923,396.00	$ -
2023	134023	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 15,542,382,702.00	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 198,000,762,600.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	**$ 80,555,889.00**	**$ 198,000,762,600.00**				**RP N°422421 de 2021-05-24**
1	Parcial	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80,555,889.00	$ 198,000,762,600.00				
1D	Ajustes	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80,555,889.00	$ 198,000,762,600.00				
2	Parcial	julio-2021	$ 48,136,743.00	$ 351,769.00	$ 48,488,512.00	$ -	$ 48,488,512.00	$ -		$ 32,067,377.00	$ 197,952,274,088.00				
2D	Ajustes	julio-2021	$ 696,042.00	$ 5,086.00	$ 701,128.00	$ -	$ 701,128.00	$ -		$ 31,366,249.00	$ 197,951,572,960.00				
3	Parcial	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31,366,249.00	$ 197,951,572,960.00				
3D	Ajustes	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31,366,249.00	$ 197,951,572,960.00				
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	**$ 560,844,632.00**					**RP N°422421 de 2021-05-24**
4	Parcial	septiembre-2021	$ 72,683,030.37	$ 531,145.22	$ 73,214,175.59	$ -	$ 73,214,175.59	$ -		$ 518,996,705.41	$ 197,878,358,784.41				
4D	Ajustes	septiembre-2021	$ 1,075,767.00	$ 7,861.00	$ 1,083,628.00	$ -	$ 1,083,628.00	$ -		$ 517,913,077.41	$ 197,877,275,156.41				
5	Parcial	octubre-2021	$ 131,243,615.00	$ 959,088.00	$ 132,202,703.00	$ -	$ 132,202,703.00	$ -		$ 385,710,374.41	$ 197,745,072,453.41				
5P	Ajustes	octubre-2021	$ 1,919,226.00	$ 14,025.00	$ 1,933,251.00	$ -	$ 1,933,251.00	$ -		$ 383,777,123.41	$ 197,743,139,202.41				
6	Parcial	noviembre-2021	$ 315,715,127.00	$ 2,307,149.00	$ 318,022,276.00	$ -	$ 318,022,276.00	$ -		$ 65,754,847.41	$ 197,425,116,926.41				
6P	Ajustes	noviembre-2021	$ 4,789,190.00	$ 34,998.00	$ 4,824,188.00	$ -	$ 4,824,188.00	$ -		$ 60,930,659.41	$ 197,420,292,738.41				
7-1	Parcial	diciembre-2021	$ 60,488,627.00	$ 442,032.00	$ 60,930,659.00	$ -	$ 60,930,659.00	$ -		$ 0.41	$ 197,359,362,079.41				
							$ -		**Saldo Registro Presupuestal No. 1069421 De 2021-12-22**	**$ 18,311,743,031.00**					**RP N°1069421 de 2021-12-22 (ADICIÓN No.1)**
7-2	Parcial	diciembre-2021	$ 1,270,260,482.00	$ 9,282,673.00	$ 1,279,543,155.00	$ -	$ 1,279,543,155.00	$ -		$ 17,032,199,876.00	$ 196,079,818,924.41				
7P	Ajustes	diciembre-2021	$ 20,308,433.00	$ 148,408.00	$ 20,456,841.00	$ -	$ 20,456,841.00	$ -		$ 17,011,743,035.00	$ 196,059,362,083.41				
								$ 17,011,743,032.00		$ 3.00					GIRO DE ANTICIPO DEL SALDO RPC 1069421 - ADICIÓN 1
8-1	Parcial	enero-2022	$ 3.00	$ -	$ 3.00	$ -	$ 3.00	$ -		$ -	$ 196,059,362,080.41				
									Saldo Registro Presupuestal No. 1077421 De 2021-12-22	**$ 9,999,999,999.00**					**RP N°1077421 de 2021-12-22 (ADELANTO VIGENCIAS)**
								$ 9,999,999,999.00		$ -					GIRO DE ANTICIPO DEL RPC 1077421 - ADELANTO VIGENCIAS
							$ -		**Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28**	**$ 17,826,915,113.88**					**RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)**
8-2	Parcial	enero-2022	$ 1,572,824,961.00	$ 11,493,721.00	$ 1,584,318,682.00	$ -	$ 1,584,318,682.00	$ 27,011,743,031.00		$ 16,242,596,431.88	$ 194,475,043,398.41				
6D Y7D	Ajustes	Noviembre y Diciembre 2021	$ 3,589,754.00	$ 26,233.00	$ 3,615,987.00	$ -	$ 3,615,987.00			$ 16,238,980,444.88	$ 194,471,427,411.41				
9	Parcial	febrero-2022	$ 2,882,434,551.00	$ 21,063,945.00	$ 2,903,498,496.00	$ 1,787,109,422.00	$ 1,116,389,074.00	$ 25,224,633,609.00		$ 15,122,591,370.88	$ 191,567,928,915.41				
10	Parcial	marzo-2022	$ 5,141,261,555.00	$ 37,570,758.00	$ 5,178,832,313.00	$ 3,187,582,164.00	$ 1,991,250,149.00	$ 22,037,051,445.00		$ 13,131,341,221.88	$ 186,389,096,602.41				
11	Parcial	abril-2022	$ 2,878,968,903.00	$ 21,038,619.00	$ 2,900,007,522.00	$ 1,784,960,720.00	$ 1,115,046,802.00	$ 20,252,090,725.00		$ 12,016,294,419.88	$ 183,489,089,080.41				
8P	Ajustes	enero-2022	$ 29,042,779.00	$ 212,236.00	$ 29,255,015.00	$ -	$ 29,255,015.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,987,039,404.88	$ 183,459,834,065.41				
9P	Ajustes	febrero-2022	$ 23,256,460.00	$ 169,951.00	$ 23,426,411.00	$ -	$ 23,426,411.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,963,612,993.88	$ 183,436,407,654.41				

10P	Ajustes	marzo-2022	$ 42,325,996.00	$ 309,305.00	$ 42,635,301.00	$ -	$ 42,635,301.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,920,977,692.88	$ 183,393,772,353.41				
11P	Ajustes	abril-2022	$ 20,104,659.00	$ 146,919.00	$ 20,251,578.00	$ -	$ 20,251,578.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,900,726,114.88	$ 183,373,520,775.41				
12	Parcial	mayo-2022	$ 5,943,919,503.00	$ 43,436,335.00	$ 5,987,355,838.00	$ 3,685,230,092.00	$ 2,302,125,746.00	$ 16,566,860,633.00		$ 9,598,600,368.88	$ 177,386,164,937.41				
13	Parcial	junio-2022	$ 5,810,070,460.00	$ 42,458,207.00	$ 5,852,528,667.00	$ 3,602,243,685.00	$ 2,250,284,982.00	$ 12,964,616,948.00		$ 7,348,315,386.88	$ 171,533,636,270.41				
14	Parcial	julio-2022	$ 5,347,302,517.00	$ 39,076,441.00	$ 5,386,378,958.00	$ 1,604,190,755.00	$ 3,782,188,203.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,566,127,183.88	$ 166,147,257,312.41				
13P	Ajustes	junio-2022	$ 21,341,211.00	$ 155,955.00	$ 21,497,166.00	$ -	$ 21,497,166.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,544,630,017.88	$ 166,125,760,146.41				
8D	Ajustes	enero-2022	$ 17,230,585.00	$ 125,916.00	$ 17,356,501.00	$ -	$ 17,356,501.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,527,273,516.88	$ 166,108,403,645.41				
9D	Ajustes	febrero-2022	$ 21,589,022.00	$ 157,766.00	$ 21,746,788.00	$ -	$ 21,746,788.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,505,526,728.88	$ 166,086,656,857.41				
10D	Ajustes	marzo-2022	$ 53,148,824.00	$ 388,395.00	$ 53,537,219.00	$ -	$ 53,537,219.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,451,989,509.88	$ 166,033,119,638.41				
12D	Ajustes	mayo-2022	$ 97,772,745.00	$ 714,493.00	$ 98,487,238.00	$ -	$ 98,487,238.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,353,502,271.88	$ 165,934,632,400.41				
13D	Ajustes	junio-2022	$ 104,209,793.00	$ 761,533.00	$ 104,971,326.00	$ -	$ 104,971,326.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,248,530,945.88	$ 165,829,661,074.41				
15	Parcial	agosto-2022	$ 4,586,610,043.00	$ 33,517,535.00	$ 4,620,127,578.00	$ 1,605,313,515.00	$ 3,014,814,063.00	$ 9,755,112,678.00		$ 233,716,882.88	$ 161,209,533,496.41				
									Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28	**$ 77,846,791.12**					**RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)**
12P	Ajustes	mayo-2022	$ 26,664,391.00	$ 194,855.00	$ 26,859,246.00	$ -	$ 26,859,246.00	$ 9,650,822,762.00		$ 284,704,428.00	$ 161,182,674,250.41				
11D	Ajustes	abril-2022	$ 37,333,116.00	$ 272,819.00	$ 37,605,935.00	$ -	$ 37,605,935.00	$ 9,650,822,762.00		$ 247,098,493.00	$ 161,145,068,315.41				
16	Parcial	septiembre-2022	$ 347,633,053.00	$ 2,540,395.00	$ 350,173,448.00	$ 104,289,916.00	$ 245,883,532.00	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41				
17	Parcial	octubre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41				
18	Parcial	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41				
									Registro Presupuestal No. 1291322 De 2022-12-14	**$ 6,000,000,000.00**					**RP N°1291322 de 2022-12-14 (VIGENCIA 2022)**
19	Parcial	diciembre-2022	$ 7,448,682,683.00	$ 54,432,681.00	$ 7,503,115,364.00	$ 2,234,604,805.00	$ 5,268,510,559.00	$ 7,416,217,957.00		$ 732,704,402.00	$ 153,291,779,503.41				
14D	Ajustes	julio-2022	$ 224,221,824.00	$ 1,638,544.00	$ 225,860,368.00	$ -	$ 225,860,368.00	$ 7,416,217,957.00		$ 506,844,034.00	$ 153,065,919,135.41				
15D	Ajustes	agosto-2022	$ 151,306,140.00	$ 1,105,699.00	$ 152,411,839.00	$ -	$ 152,411,839.00	$ 7,416,217,957.00		$ 354,432,195.00	$ 152,913,507,296.41				
16D	Ajustes	septiembre-2022	$ 22,276,626.00	$ 162,791.00	$ 22,439,417.00	$ -	$ 22,439,417.00	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41				
17D	Ajustes	octubre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41				
18D	Ajustes	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41				
19P	Ajustes	diciembre-2022	$ 329,584,278.00	$ 2,408,500.00	$ 331,992,778.00	$ -	$ 331,992,778.00	$ 7,416,217,957.00		$ 0.00	$ 152,559,075,101.41				
									Registro Presupuestal No. 124923 De 2023-02-08	**$ 8,952,380,952.00**					**RP N°124923 de 2023-02-08 (VIGENCIA 2023)**
20	Parcial	enero-2023	$ 5,162,591,111.00	$ 37,726,627.00	$ 5,200,317,738.00	$ 1,548,777,333.00	$ 3,651,540,405.00	$ 5,867,440,624.00		$ 5,300,840,547.00	$ 147,358,757,363.41				
19D	Ajustes	diciembre-2022	$ 197,467,104.00	$ 1,443,029.00	$ 198,910,133.00	$ -	$ 198,910,133.00	$ 5,867,440,624.00		$ 5,101,930,414.00	$ 147,159,847,230.41				
20D	Ajustes	enero-2023	$ 419,443,860.00	$ 3,065,166.00	$ 422,509,026.00	$ -	$ 422,509,026.00	$ 5,867,440,624.00		$ 4,679,421,388.00	$ 146,737,338,204.41				
21	Parcial	febrero-2023	$ 3,437,165,010.00	$ 25,019,462.00	$ 3,462,184,472.00	$ 1,020,121,163.00	$ 2,442,063,309.00	$ 4,847,319,461.00		$ 2,237,358,079.00	$ 143,275,153,732.41				
21P	Ajustes	febrero-2023	$ 283,528,654.00	$ 2,071,940.00	$ 285,600,594.00	$ -	$ 285,600,594.00	$ 4,847,319,461.00		$ 1,951,757,485.00	$ 142,989,553,138.41				
22	Parcial	marzo-2023	$ 2,747,349,774.36	$ 20,051,946.00	$ 2,767,401,720.36	$ 824,204,932.31	$ 1,943,196,788.05	$ 4,023,114,528.69		$ 8,560,696.95	$ 140,222,151,418.05				
23	Parcial	abril-2023	$ 1,816,300.00	$ 8,417.00	$ 1,824,717.00	$ -	$ 1,824,717.00	$ 4,023,114,528.69		$ 6,735,979.95	$ 140,220,326,701.05				
24	Parcial	mayo-2023	$ 34,212,210.00	$ 250,012.00	$ 34,462,222.00	$ 30,790,989.00	$ 3,671,233.00	$ 3,992,323,539.69		$ 3,064,746.95	$ 140,185,864,479.05				
									Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 134023 De 2023-06-26	**$ 15,542,382,702.00**					**CDP N°134023 de 2023-26-06 (VIGENCIA 2023)**
25	Parcial	junio-2023	$ 1,832,266,894.00	$ 13,389,643.00	$ 1,845,656,537.00	$ 549,680,068.00	$ 1,295,976,469.00	$ 3,442,643,471.69		$ 14,249,470,979.95	$ 138,340,207,942.05				
TOTALES			**$ 59,227,863,634.73**	**$ 432,691,023.22**	**$ 59,660,554,657.95**	**$ 23,569,099,559.31**	**$ 36,091,455,098.64**	**$ 3,442,643,471.69**		**$ 14,249,470,979.95**	**$ 138,340,207,942.05**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 57,031,660,443.37	$ 416,769,826.22	$ 57,448,430,269.59
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ 2,154,226,479.00	$ 15,742,423.00	$ 2,169,968,902.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 38,577,435.00	$ 178,774.00	$ 38,756,209.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 3,399,277.36	$ -	$ 3,399,277.36
VALOR TOTAL	**$ 59,227,863,634.73**	**$ 432,691,023.22**	**$ 59,660,554,657.95**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **EDWIN JAVIER BUITRÓS IBARRA**
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC
Matrícula No.: 52202-142431

Firma
Nombre: **OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ECOVISION 190
Matrícula No.: 152021728898YC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.