INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5

FECHA: 26 (Día) 7 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 6 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 jun-21	2 jul-21	3 ago-21	4 sep-21	5 oct-21	6 nov-21	7 dic-21	8 ene-22	9 feb-22	10 mar-22	11 abr-22	12 may-22	13 jun-22	14 jul-22	15 ago-22	16 sep-22	17 oct-22	18 nov-22	19 dic-22
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.12%	0.07%	0.08%	0.08%	0.18%	0.21%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.19%
	$6,161,521	3.98%		$ P	$0	$17,148	$17,148	$34,297	$34,297	$51,445	$188,633	$110,140	$120,125	$130,110	$271,022	$331,578	$41,932	$66,573	$66,573	$68,515	$68,515	$68,515	$296,939
				$ E	$0					100,000.00	100,000.00	$110,140	$120,125	$130,110	$271,022	$331,578	$41,932	$66,573	$66,573	$68,515			$1,115,018
				% E	0.00%	0.00%				0.07%	0.33%	0.01%	0.00%	0.09%	0.01%	0.04%	0.05%	0.03%	0.06%	0.00%			0.09%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.00%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.11%	0.39%	0.08%	0.08%	0.14%	0.42%	0.61%	0.44%	0.16%	0.15%	0.10%	0.16%	0.22%	0.42%
	$21,227,614	13.71%		$ P	$0	$54,270	$54,270	$108,540	$108,540	$162,810	$596,971	$128,534	$128,534	$214,224	$642,672	$942,585	$674,808	$251,541	$224,787	$157,614	$252,881	$335,483	$646,389
				$ E	$0	$48,139	$0	$68,110	$102,165	$102,165	$67,055	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$387,628
				% E	0.00%	0.03%	0.00%	0.04%	0.08%	0.13%	0.49%	0.06%	0.20%	0.36%	0.26%	0.53%	0.53%	0.81%	0.72%	0.07%			0.76%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.03%	0.47%	0.67%	0.97%	0.19%	0.19%	0.20%	0.20%	0.36%	0.40%
	$26,391,986	17.05%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$51,655	$51,655	$723,165	$1,033,093	$1,496,757	$299,351	$299,351	$308,080	$308,080	$554,545	$616,161
				$ E	$0								$317,054	$260,000	$207,857	$818,807	$260,000	$46,294		$177,648			$1,810,360
				% E	0.00%	0.00%							0.22%	0.38%	0.19%	0.53%	0.58%	0.30%	0.00%	0.11%			0.14%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29,496	$29,496	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0																		
				% E	0.00%	0.00%																	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.22%	0.28%	0.56%	0.77%	0.03%	0.12%	0.14%	0.24%	0.27%	0.21%	0.35%
	$17,556,265	11.34%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$133,989	$347,976	$438,832	$863,825	$1,199,244	$39,826	$179,764	$218,851	$374,082	$411,578	$326,345	$546,831
				$ E	$0			$6,330	$4,120			$38,773	$62,154	$166,120	$121,385	$59,622	$133,826	$26,710	$238,667	$24,200			$1,031,133
				% E	0.00%	0.00%		0.0034%	0.0027%			0.02%	0.04%	0.13%	0.08%	0.04%	0.09%	0.13%	0.13%	0.02%			1.08%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	REPROGRAMACIÓN 1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$236,216	$0	$0	$0	$0	$162,069
				$ E	$0																		
				% E	0.00%	0.00%																	
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	REPROGRAMACIÓN 2	0.00%	0.00%	0.01%	REPROGRAMACIÓN 4	0.02%	0.02%	0.05%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	REPROGRAMACIÓN 3	$72,564	$72,564	$72,564	$3,869	$10,707	$10,707	$11,019	$11,019	$29,384	$69,786
				$ E	$0																		
				% E	0.00%	0.00%																	
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.10%	0.16%	0.30%	0.33%	1.14%	1.40%	0.09%	0.27%	0.72%	0.69%	0.67%	0.66%	1.46%
	$61,775,655	39.91%		$ P	$0	$13,887	$13,887	$27,774	$27,774	$41,661	$152,755	$243,565	$140,806	$441,994	$1,762,034	$2,167,975	$140,538	$420,415	$1,121,105	$1,071,513	$1,040,809	$1,028,483	$2,266,313
				$ E						10,000.00	76,254.11	$203,771	$140,806	$241,215	$1,762,034	$2,167,975	$140,538	$420,415	$1,121,105				$6,198,868
				% E	0.00%	0.00%				0.01%	0.04%	0.25%	0.89%	1.57%	1.14%	2.51%	2.07%	1.73%	1.75%				2.51%
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.49%	0.72%	0.98%	1.14%	0.04%	0.38%	0.38%	0.45%	0.41%	0.52%	0.90%
	$36,275,562	23.44%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$288,750	$758,786	$1,116,890	$1,512,044	$1,761,286	$63,035	$591,734	$587,719	$703,944	$637,509	$810,329	$1,395,513
				$ E								$1,045,035	$777,370	$1,271,324	$278,478	$316,671	$57,241	$716,470	$464,493	$33,557			$366,250
				% E								0.68%	0.50%	0.82%	0.18%	0.20%	0.04%	0.46%	0.30%	0.02%			0.24%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,358	111.75%																					

		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.05%	0.05%	0.10%	0.10%	0.15%	0.54%	0.52%	1.08%	1.48%	3.38%	4.34%	1.42%	1.07%	1.62%	1.56%	1.58%	1.82%	3.88%
	VALOR	$0	$85,305	$85,305	$170,611	$170,611	$255,916	$938,359	$904,978	$1,867,881	$2,566,269	$5,847,324	$7,508,325	$2,460,066	$1,849,782	$2,794,805	$2,694,767	$2,730,391	$3,153,084	$6,000,000
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.05%	0.10%	0.20%	0.30%	0.44%	0.99%	1.51%	2.59%	4.07%	7.45%	11.80%	13.22%	14.29%	15.90%	17.46%	19.44%	21.26%	27.18%
	VALOR	$0	$85,305	$170,611	$341,221	$511,832	$767,748	$1,706,107	$2,611,085	$4,478,966	$7,045,235	$12,892,559	$20,400,884	$22,860,950	$24,710,731	$27,505,537	$30,200,304	$32,930,695	$36,083,779	$42,083,779
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.03%	0.00%	0.05%	0.08%	0.21%	0.86%	1.02%	1.86%	3.32%	1.86%	3.84%	3.75%	3.45%	2.96%	0.22%	0.00%	0.00%	4.81%
	VALOR	$0	$48,137	$0	$72,683	$131,244	$315,715	$1,330,749	$1,572,825	$2,882,435	$5,141,262	$2,878,969	$5,943,920	$5,810,070	$5,347,303	$4,586,610	$347,633	$0	$0	$7,448,683
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.03%	0.03%	0.08%	0.16%	0.37%	1.23%	2.25%	4.11%	7.43%	9.29%	13.13%	16.89%	20.34%	23.30%	23.53%	23.53%	23.53%	28.34%
	VALOR	$0	$48,137	$48,137	$120,820	$252,063	$567,778	$1,898,527	$3,471,352	$6,353,787	$11,495,049	$14,374,017	$20,317,937	$26,128,007	$31,475,310	$36,061,920	$36,409,553	$36,409,553	$36,409,553	$43,858,236

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970.000
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS	$385,000
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O	$73,150.000
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBL	$4,349,357
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO	$306.000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,405**
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$198,000,763**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ 27,505,536,629.00	$ 36,061,919,994.40
CURVAS		

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: 1, Corresponde a la pagina 1 de 5

2, El presente programa de inversiones se ajusta a lo establecido al título 3 "ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE" del anexo técnico de la licitación publica LP-DT-065-2020 así:
"(…) Dichas actividades serán ofertadas a precios corrientes y el valor total del Alcance se deberá distribuir de acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales, tal como se describe en el Pliego de Condiciones"

Firma

Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profes[illegible] No: 3112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Revisó Firma (Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ)

Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-20459 CND

Aprueba Firma

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Revisó Firma (Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ)

Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Director Territorial
Matrícula Profesional No: 25202-20459 CND

Aprueba Firma

Nombre: RICARDO BAEZ GARCÍA
Titular Gerencia: GRUPO ZONA ORIENTE
Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

Revisó Firma

Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No: 25202-147800 CND

Aprueba Firma

Nombre: RICARDO BAEZ GARCÍA
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	5

FECHA: 26 (Día) 7 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 6 (Se debe llenar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179,689,019,569.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

META 0 $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado / $ Valor Ejecutado	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
	$6,161,521	3.98%		$ P	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$42,631	$42,631	$127,893	$127,893	$127,893	$127,893	$6,804	$6,804	$6,804	$6,804	$6,804	$6,804	$6,804	$6,804	$20,413	$20,413	$20,413	$20,413
				$ E	$20,026	$20,026	$ 20,026			$ 20,026																		
				% E	0.03%	0.01%	0.00%			0.01%																		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.28%	0.24%	0.30%	0.33%	0.18%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%
	$21,227,614	13.71%		$ P	$54,992	$62,519	$62,519	$77,573	$77,573	$77,573	$88,123	$440,616	$369,360	$469,119	$511,872	$276,877	$16,618	$18,893	$18,893	$23,442	$23,442	$23,442	$23,442	$23,442	$58,954	$74,877	$81,701	$81,701
				$ E	$60,579	$60,579	$60,579			$75,724																		
				% E	0.56%	0.57%	0.25%			0.08%																		
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.01%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.35%	0.35%	0.47%	0.47%	0.31%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%
	$26,391,986	17.05%		$ P	$19,289	$38,578	$57,867	$57,867	$57,867	$57,867	$73,042	$547,812	$547,812	$730,416	$730,416	$474,770	$5,829	$11,658	$17,487	$17,487	$17,487	$17,487	$29,146	$29,146	$87,437	$116,583	$116,583	$116,583
				$ E			$60,760			$57,867																		
				% E			0.43%			0.20%																		
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8,996	$8,996	$8,996	$8,996	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,436	$1,436	$1,436	$1,436
				$ E	$169,054																							
				% E	0.12%																							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.05%	0.19%	0.16%	0.24%	0.31%	0.31%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%	0.05%
	$17,556,265	11.34%		$ P	$47,831	$25,663	$38,494	$51,325	$64,156	$64,156	$72,882	$291,539	$242,941	$364,411	$485,881	$485,881	$3,878	$7,755	$11,633	$15,510	$19,388	$19,388	$23,266	$31,021	$38,776	$58,164	$77,552	$81,430
				$ E	$47,831	$25,663	$38,494	$ 51,325	$ 64,156	$64,156																		
				% E	0.48%	0.42%	0.21%		0.02%	0.38%																		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$240,152	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$38,331
				$ E			$ 3,000																					
				% E			0.00%																					
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	REPROGRAMACIÓN #	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$1,150	$2,300	$3,449	$4,599	$5,749	$5,749	$10,885	$19,593	$21,770	$32,655	$43,540	$45,717	$347	$695	$1,042	$1,390	$1,737	$1,737	$2,085	$2,780	$3,475	$5,212	$6,950	$7,297
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.06%	0.09%	0.09%	0.13%	0.13%	0.13%	0.41%	1.07%	0.87%	1.21%	1.32%	0.88%	0.02%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.10%	0.15%	0.17%	0.17%
	$61,775,655	39.91%		$ P	$91,774	$133,337	$142,623	$207,175	$207,175	$207,175	$629,239	$1,655,049	$1,349,502	$1,865,183	$2,048,511	$1,364,638	$27,734	$40,294	$43,101	$62,608	$62,608	$62,608	$68,221	$68,221	$155,895	$238,204	$267,465	$267,465
				$ E	$2,419,649	$1,280,000	$987,649			$597,178																		
				% E	1.56%	0.90%	0.64%			0.34%																		
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.10%	0.23%	0.49%	0.65%	0.65%	0.65%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.08%	0.10%	0.10%	0.10%
	$36,275,562	23.44%		$ P	$26,513	$53,025	$79,538	$79,538	$79,538	$79,538	$150,593	$351,383	$752,963	$1,003,951	$1,003,951	$1,003,951	$8,012	$16,024	$24,036	$24,036	$24,036	$24,036	$40,061	$40,061	$120,182	$160,242	$160,242	$160,242
				$ E	$606,905	$471,189	$381,743			$87,138																		
				% E	0.58%	0.30%	0.25%			0.05%																		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,957,358**	**111.75%**																										

		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.15%**	**0.22%**	**0.26%**	**0.32%**	**0.33%**	**0.33%**	**0.69%**	**2.16%**	**2.21%**	**2.97%**	**3.21%**	**2.60%**	**0.04%**	**0.07%**	**0.08%**	**0.10%**	**0.10%**	**0.10%**	**0.12%**	**0.13%**	**0.31%**	**0.44%**	**0.47%**	**0.50%**
	VALOR	**$229,065**	**$337,937**	**$407,006**	**$500,593**	**$514,574**	**$514,574**	**$1,067,395**	**$3,348,613**	**$3,421,237**	**$4,602,624**	**$4,961,061**	**$4,028,876**	**$69,223**	**$102,125**	**$122,997**	**$151,279**	**$155,504**	**$155,504**	**$193,025**	**$201,475**	**$486,568**	**$675,131**	**$732,342**	**$774,898**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**27.33%**	**27.55%**	**27.81%**	**28.14%**	**28.47%**	**28.80%**	**29.49%**	**31.65%**	**33.87%**	**36.84%**	**40.04%**	**42.65%**	**42.69%**	**42.76%**	**42.84%**	**42.94%**	**43.04%**	**43.14%**	**43.26%**	**43.39%**	**43.71%**	**44.14%**	**44.61%**	**45.12%**
	VALOR	**$42,312,844**	**$42,650,781**	**$43,057,787**	**$43,558,381**	**$44,072,955**	**$44,587,529**	**$45,654,924**	**$49,003,537**	**$52,424,774**	**$57,027,398**	**$61,988,459**	**$66,008,912**	**$66,078,136**	**$66,180,260**	**$66,303,258**	**$66,454,537**	**$66,610,041**	**$66,765,546**	**$66,958,571**	**$67,160,046**	**$67,646,614**	**$68,321,745**	**$69,054,086**	**$69,828,984**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**2.98%**	**1.97%**	**1.58%**	**0.00%**	**0.02%**	**1.06%**																		
	VALOR	**$5,162,591**	**$3,400,404**	**$2,743,950**	**$0**	**$34,212**	**$1,832,267**																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**31.33%**	**33.29%**	**34.88%**	**34.88%**	**34.90%**	**35.96%**																		
	VALOR	**$49,020,827**	**$52,421,231**	**$55,165,181**	**$55,165,181**	**$55,199,393**	**$57,031,660**																		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O	$385,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O	$73,150
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBL	$4,349,357
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO	$306,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$25,043,405
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$198,000,763**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Revisó Firma
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-20459 CND

Aprueba Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No: 2544[illegible] CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Revisó Firma
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Director Territorial
Matrícula Profesional No: 25202-20459 CND

Aprueba Firma
Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA
Titular Gerencia: GRUPO ZONA ORIENTE
Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

Revisó Firma
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No: 25202-147800 CND

Aprueba Firma
Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA: 26 (Día) / 7 (Mes) / 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 6 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C'=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	44 ene-25	45 feb-25	46 mar-25	47 abr-25	48 may-25	49 jun-25	50 jul-25	51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26	61 jun-26	62 jul-26	63 ago-26	64 sep-26	65 oct-26	66 nov-26	67 dic-26
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
	$6,161,521	3.98%		$ P	**$13,929**	**$13,929**	**$13,929**	**$13,929**	**$13,929**	**$13,929**	**$13,929**	**$13,929**	**$41,788**	**$41,788**	**$41,788**	**$41,788**	**$27,859**	**$27,859**	**$27,859**	**$27,859**	**$27,859**	**$27,859**	**$27,859**	**$27,859**	**$83,576**	**$83,576**	**$83,576**	**$83,576**
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.08%	0.10%	0.11%	0.11%	0.04%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.16%	0.20%	0.22%	0.22%
	$21,227,614	13.71%		$ P	**$34,020**	**$38,676**	**$38,676**	**$47,989**	**$47,989**	**$47,989**	**$47,989**	**$47,989**	**$120,685**	**$153,280**	**$167,250**	**$167,250**	**$68,039**	**$77,352**	**$77,352**	**$95,978**	**$95,978**	**$95,978**	**$95,978**	**$95,978**	**$95,978**	**$241,370**	**$306,561**	**$334,499**	**$334,499**
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.04%	0.04%	0.12%	0.15%	0.15%	0.15%	0.02%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.08%	0.08%	0.23%	0.31%	0.31%	0.31%
	$26,391,986	17.05%		$ P	**$11,933**	**$23,866**	**$35,799**	**$35,799**	**$35,799**	**$35,799**	**$59,664**	**$59,664**	**$178,993**	**$238,657**	**$238,657**	**$238,657**	**$23,866**	**$47,731**	**$71,597**	**$71,597**	**$71,597**	**$71,597**	**$119,328**	**$119,328**	**$357,985**	**$477,314**	**$477,314**	**$477,314**
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%		$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2,939**	**$2,939**	**$2,939**	**$2,939**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5,879**	**$5,879**	**$5,879**	**$5,879**
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%	0.05%	0.08%	0.10%	0.11%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%	0.05%	0.06%	0.08%	0.10%	0.15%	0.21%	0.22%
	$17,556,265	11.34%		$ P	**$7,938**	**$15,876**	**$23,814**	**$31,751**	**$39,689**	**$39,689**	**$47,627**	**$63,503**	**$79,379**	**$119,068**	**$158,757**	**$166,695**	**$15,876**	**$31,751**	**$47,627**	**$63,503**	**$79,379**	**$79,379**	**$95,254**	**$127,006**	**$158,757**	**$238,136**	**$317,515**	**$333,390**
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%
	$1,735,474	1.12%		$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$78,467**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$156,935**
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%
	$1,573,232	1.02%		$ P	**$711**	**$1,423**	**$2,134**	**$2,845**	**$3,557**	**$3,557**	**$4,268**	**$5,691**	**$7,113**	**$10,670**	**$14,226**	**$14,938**	**$1,423**	**$2,845**	**$4,268**	**$5,691**	**$7,113**	**$7,113**	**$8,536**	**$11,381**	**$14,226**	**$21,340**	**$28,453**	**$29,875**
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.04%	0.05%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.09%	0.09%	0.21%	0.32%	0.35%	0.35%	0.07%	0.11%	0.11%	0.17%	0.17%	0.17%	0.18%	0.18%	0.41%	0.63%	0.71%	0.71%
	$61,775,655	39.91%		$ P	**$56,775**	**$82,487**	**$88,232**	**$128,166**	**$128,166**	**$128,166**	**$129,630**	**$139,656**	**$319,133**	**$487,627**	**$547,528**	**$547,528**	**$113,549**	**$164,973**	**$176,464**	**$256,331**	**$256,331**	**$256,331**	**$279,312**	**$279,312**	**$638,266**	**$975,254**	**$1,095,055**	**$1,095,055**
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.16%	0.21%	0.21%	0.21%	0.02%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.11%	0.11%	0.32%	0.42%	0.42%	0.42%
	$36,275,562	23.44%		$ P	**$16,402**	**$32,803**	**$49,205**	**$49,205**	**$49,205**	**$49,205**	**$82,008**	**$82,008**	**$246,024**	**$328,032**	**$328,032**	**$328,032**	**$32,803**	**$65,606**	**$98,410**	**$98,410**	**$98,410**	**$98,410**	**$164,016**	**$164,016**	**$492,048**	**$656,063**	**$656,063**	**$656,063**
				$ E																								
				% E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,957,358**	**111.75%**																										

		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.09%**	**0.14%**	**0.16%**	**0.20%**	**0.21%**	**0.21%**	**0.26%**	**0.27%**	**0.64%**	**0.89%**	**0.97%**	**1.02%**	**0.18%**	**0.27%**	**0.33%**	**0.40%**	**0.41%**	**0.41%**	**0.51%**	**0.53%**	**1.29%**	**1.79%**	**1.94%**	**2.05%**
	VALOR	**$141,707,311**	**$209,059,414**	**$251,788,111**	**$309,684,108**	**$318,333,294**	**$318,333,294**	**$395,141,502**	**$412,439,874**	**$996,053,453**	**$1,382,060,777**	**$1,499,176,924**	**$1,586,293,605**	**$283,414,622**	**$418,118,828**	**$503,576,222**	**$619,368,216**	**$636,666,588**	**$636,666,588**	**$790,283,005**	**$824,879,749**	**$1,992,106,907**	**$2,764,121,555**	**$2,998,353,848**	**$3,172,587,210**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**45.21%**	**45.34%**	**45.50%**	**45.70%**	**45.91%**	**46.12%**	**46.37%**	**46.64%**	**47.28%**	**48.17%**	**49.14%**	**50.17%**	**50.35%**	**50.62%**	**50.95%**	**51.35%**	**51.76%**	**52.17%**	**52.68%**	**53.21%**	**54.50%**	**56.29%**	**58.22%**	**60.27%**
	VALOR	**$69,970,691**	**$70,179,751**	**$70,431,539**	**$70,741,223**	**$71,059,556**	**$71,377,889**	**$71,773,031**	**$72,185,471**	**$73,181,524**	**$74,563,585**	**$76,062,762**	**$77,649,056**	**$77,932,470**	**$78,350,589**	**$78,854,165**	**$79,473,533**	**$80,110,200**	**$80,746,867**	**$81,537,150**	**$82,362,029**	**$84,354,136**	**$87,118,258**	**$90,116,612**	**$93,289,199**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS	$385,000
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS	$73,150
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye	$4,349,357
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOS	$306,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,405**
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$198,000,763**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No: 23113 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Revisó Firma
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-20459 CND

Aprueba Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 12443 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Revisó Firma
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Director Territorial
Matrícula Profesional No: 25202-20459 CND

Aprueba Firma
Nombre: RICARDO BAEZ GARCÍA
Titular Gerencia: GRUPO ZONA ORIENTE
Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

Revisó Firma
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No: 25202-147800 CND

Aprueba Firma
Nombre: RICARDO BAEZ GARCÍA
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	5

FECHA: 26 (Día) 7 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 6 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	68 / ene-27	69 / feb-27	70 / mar-27	71 / abr-27	72 / may-27	73 / jun-27	74 / jul-27	75 / ago-27	76 / sep-27	77 / oct-27	78 / nov-27	79 / dic-27	80 / ene-28	81 / feb-28	82 / mar-28	83 / abr-28	84 / may-28	85 / jun-28	86 / jul-28	87 / ago-28	88 / sep-28	89 / oct-28	90 / nov-28	91 / dic-28
EXPLANACIONES	$14,986,360 / $6,161,521	9.68% / 3.98%		% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
				$ P	$36,216	$36,216	$36,216	$36,216	$36,216	$36,216	$36,216	$36,216	$108,649	$108,649	$108,649	$108,649	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$13,929	$41,788	$41,788	$41,788	$41,788
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214 / $21,227,614	20.55% / 13.71%		% P	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.20%	0.26%	0.28%	0.28%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.08%	0.10%	0.11%	0.11%
				$ P	$88,451	$100,558	$100,558	$124,772	$124,772	$124,772	$124,772	$124,772	$313,781	$398,529	$434,849	$434,849	$34,020	$38,676	$38,676	$47,989	$47,989	$47,989	$47,989	$47,989	$120,685	$152,280	$167,250	$167,250
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951 / $26,391,986	19.39% / 17.05%		% P	0.02%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.10%	0.10%	0.30%	0.40%	0.40%	0.40%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.04%	0.04%	0.12%	0.15%	0.15%	0.15%
				$ P	$31,025	$62,051	$93,076	$93,076	$93,076	$93,076	$155,127	$155,127	$465,381	$620,508	$620,508	$620,508	$11,933	$23,866	$35,799	$35,799	$35,799	$35,799	$59,664	$59,664	$178,993	$238,657	$238,657	$238,657
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052 / $260,050	2.21% / 0.17%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7,643	$7,643	$7,643	$7,643	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,939	$2,939	$2,939	$2,939
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008 / $17,556,265	12.16% / 11.34%		% P	0.01%	0.03%	0.04%	0.05%	0.07%	0.07%	0.08%	0.11%	0.13%	0.20%	0.27%	0.28%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%	0.05%	0.08%	0.10%	0.11%
				$ P	$20,638	$41,277	$61,915	$82,554	$103,192	$103,192	$123,831	$165,108	$206,385	$309,577	$412,769	$433,408	$7,938	$15,876	$23,814	$31,751	$39,689	$39,689	$47,627	$63,503	$79,379	$119,068	$158,757	$166,695
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392 / $1,735,474	0.99% / 1.12%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$204,015	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78,467
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS	$2,592,006 / $1,573,232	1.67% / 1.02%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%
				$ P	$1,849	$3,699	$5,548	$7,398	$9,247	$9,247	$11,096	$14,795	$18,494	$27,741	$36,989	$38,838	$711	$1,423	$2,134	$2,845	$3,557	$3,557	$4,268	$5,691	$7,113	$10,670	$14,226	$14,938
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES	$51,617,480 / $61,775,655	33.35% / 39.91%		% P	0.10%	0.14%	0.15%	0.21%	0.22%	0.22%	0.23%	0.23%	0.54%	0.82%	0.92%	0.92%	0.04%	0.05%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.09%	0.09%	0.21%	0.32%	0.35%	0.35%
				$ P	$147,614	$214,466	$229,403	$333,231	$333,231	$333,231	$363,105	$363,105	$829,745	$1,267,830	$1,423,572	$1,423,572	$56,775	$82,487	$88,232	$128,166	$128,166	$128,166	$139,656	$139,656	$319,133	$487,627	$547,528	$547,528
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS	$0 / $36,275,562	0.00% / 23.44%		% P	0.03%	0.06%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.14%	0.14%	0.41%	0.55%	0.55%	0.55%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.16%	0.21%	0.21%	0.21%
				$ P	$42,644	$85,288	$127,932	$127,932	$127,932	$127,932	$213,221	$213,221	$639,662	$852,882	$852,882	$852,882	$16,402	$32,803	$49,205	$49,205	$49,205	$49,205	$82,008	$82,008	$246,024	$328,032	$328,032	$328,032
				$ E																								
				% E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,358	111.75%																										

		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.24%	0.35%	0.42%	0.52%	0.53%	0.53%	0.66%	0.69%	1.67%	2.32%	2.52%	2.66%	0.09%	0.14%	0.16%	0.20%	0.21%	0.21%	0.26%	0.27%	0.64%	0.89%	0.97%	1.02%
	VALOR	$368,439,009	$543,554,476	$654,649,089	$805,178,681	$827,666,564	$827,666,564	$1,027,367,906	$1,072,343,673	$2,589,738,979	$3,593,358,021	$3,897,860,002	$4,124,363,373	$141,707,311	$209,059,414	$251,788,111	$309,684,108	$318,333,294	$318,333,294	$395,141,502	$412,439,874	$996,053,453	$1,382,060,777	$1,499,176,924	$1,586,293,605
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	60.51%	60.86%	61.28%	61.81%	62.34%	62.87%	63.54%	64.23%	65.90%	68.23%	70.74%	73.41%	73.50%	73.64%	73.80%	74.00%	74.20%	74.41%	74.67%	74.93%	75.58%	76.47%	77.44%	78.46%
	VALOR	$93,657,638	$94,201,192	$94,855,841	$95,661,020	$96,488,687	$97,316,353	$98,343,721	$99,416,065	$102,005,804	$105,599,162	$109,497,022	$113,621,385	$113,763,093	$113,972,152	$114,223,940	$114,533,624	$114,851,957	$115,170,291	$115,565,432	$115,977,872	$116,973,926	$118,355,986	$119,855,163	$121,441,457
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS	$385,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS	$73,150
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye	$4,349,357
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOS	$306,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$25,043,405
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$198,000,763**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Revisó Firma (Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ)
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-20459 CND

Aprueba Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No: [illegible] CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Revisó Firma (Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ)
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Director Territorial
Matrícula Profesional No: 25202-20459 CND

Aprueba Firma
Nombre: RICARDO BAEZ GARCÍA
Titular Gerencia: GRUPO ZONA ORIENTE
Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

Revisó Firma
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No: 25202-147800 CND

Aprueba Firma
Nombre: RICARDO BAEZ GARCÍA
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	5

FECHA: 26 (Día) / 7 (Mes) / 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 6 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%
	$6,161,521	3.98%		$ P	$47,360	$47,360	$47,360	$47,360	$47,360	$47,360	$47,360	$47,360	$142,079	$142,079	$142,079	$142,079	$30,377	$30,377	$30,377	$30,377	$121,508	$121,508	$121,508	$121,508
				$ E																				
				% E																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.07%	0.08%	0.08%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.27%	0.34%	0.37%	0.37%	0.04%	0.05%	0.05%	0.07%	0.28%	0.28%	0.28%	0.35%
	$21,227,614	13.71%		$ P	$115,667	$131,499	$131,499	$163,163	$163,163	$163,163	$163,163	$163,163	$410,329	$521,153	$568,649	$568,649	$61,877	$77,730	$77,730	$109,436	$437,743	$437,743	$437,743	$548,713
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.03%	0.03%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.13%	0.13%	0.39%	0.52%	0.52%	0.52%	0.03%	0.05%	0.08%	0.37%	0.52%	0.52%	0.52%	0.52%
	$26,391,986	17.05%		$ P	$40,572	$81,143	$121,715	$121,715	$121,715	$121,715	$202,858	$202,858	$608,575	$811,433	$811,433	$811,433	$40,625	$81,251	$121,876	$568,756	$812,509	$812,509	$812,509	$812,509
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9,994	$9,994	$9,994	$9,994	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20,015	$20,015
				$ E																				
				% E																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.07%	0.09%	0.09%	0.10%	0.14%	0.17%	0.26%	0.35%	0.37%	0.02%	0.03%	0.05%	0.24%	0.35%	0.35%	0.35%	0.35%
	$17,556,265	11.34%		$ P	$26,989	$53,977	$80,966	$107,955	$134,944	$134,944	$161,932	$215,910	$269,887	$404,831	$539,775	$566,764	$27,025	$54,049	$81,074	$378,344	$540,491	$540,491	$540,491	$540,491
				$ E																				
				% E																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$266,789	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$267,143
				$ E																				
				% E																				
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$2,418	$4,837	$7,255	$9,674	$12,092	$12,092	$14,511	$19,348	$24,185	$36,277	$48,370	$50,788	$2,422	$4,843	$7,265	$9,687	$36,325	$60,542	$60,542	$60,542
				$ E																				
				% E																				
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.12%	0.18%	0.19%	0.28%	0.28%	0.28%	0.31%	0.31%	0.70%	1.07%	1.20%	1.20%	0.12%	0.17%	0.19%	0.41%	1.19%	1.19%	1.19%	1.50%
	$61,775,655	39.91%		$ P	$193,034	$280,455	$299,988	$435,763	$435,763	$435,763	$474,830	$474,830	$1,085,051	$1,657,931	$1,861,594	$1,861,594	$179,486	$267,023	$286,583	$637,689	$1,846,625	$1,846,625	$1,846,625	$2,322,468
				$ E																				
				% E																				
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.04%	0.07%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.18%	0.18%	0.54%	0.72%	0.72%	0.72%	0.04%	0.18%	0.25%	0.25%	0.54%	0.54%	0.90%	0.90%
	$36,275,562	23.44%		$ P	$55,765	$111,531	$167,296	$167,296	$167,296	$167,296	$278,827	$278,827	$836,481	$1,115,308	$1,115,308	$1,115,308	$55,839	$279,197	$390,875	$390,875	$837,590	$837,590	$1,395,984	$1,395,984
				$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,957,358**	**111.75%**																						

		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.31%**	**0.46%**	**0.55%**	**0.68%**	**0.70%**	**0.70%**	**0.87%**	**0.91%**	**2.19%**	**3.04%**	**3.29%**	**3.48%**	**0.26%**	**0.51%**	**0.64%**	**1.37%**	**2.99%**	**3.01%**	**3.38%**	**3.93%**
	VALOR	**$481,804,858**	**$710,802,007**	**$856,079,577**	**$1,052,925,967**	**$1,082,333,200**	**$1,082,333,200**	**$1,343,481,108**	**$1,402,295,573**	**$3,386,581,742**	**$4,699,006,643**	**$5,097,201,541**	**$5,393,398,257**	**$397,651,381**	**$794,470,293**	**$995,779,890**	**$2,125,164,050**	**$4,632,791,616**	**$4,657,008,544**	**$5,235,416,902**	**$6,089,374,508**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**78.77%**	**79.23%**	**79.79%**	**80.47%**	**81.16%**	**81.86%**	**82.73%**	**83.64%**	**85.83%**	**88.86%**	**92.16%**	**95.64%**	**95.90%**	**96.41%**	**97.05%**	**98.43%**	**101.42%**	**104.43%**	**107.81%**	**111.75%**
	VALOR	**$121,923,262**	**$122,634,064**	**$123,490,143**	**$124,543,069**	**$125,625,402**	**$126,707,736**	**$128,051,217**	**$129,453,512**	**$132,840,094**	**$137,539,101**	**$142,636,302**	**$148,029,701**	**$148,427,352**	**$149,221,822**	**$150,217,602**	**$152,342,766**	**$156,975,558**	**$161,632,566**	**$166,867,983**	**$172,957,358**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																				
	VALOR																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				
	VALOR																				

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS	$385,000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS	$73,150
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye	$4,349,357
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOS	$306,000
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,405**
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$198,000,763**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesiona 3112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Revisó Firma
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No: 25202-20459 CND

Aprueba Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesion 24[illegible] CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Revisó Firma
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Director Territorial
Matrícula Profesional No: 25202-20459 CND

Aprueba Firma
Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA
Titular Gerencia: GRUPO ZONA ORIENTE
Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

Revisó Firma
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No: 25202-147800 CND

Aprueba Firma
Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-086579 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial