

INFORME MENSUAL 6 DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERCOLSED 022

Marzo 30 a abril 29 de 2024

Versión N°	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó	Descripción del cambio
0	05/05/2024	 KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR Inspectora Interventoría	 GUILLERMO DIAZ REINOSO Ingeniero Residente Interventoría	 CLAUDIA MARCELA CASTILLO OSPINA directora Interventoría	Versión Inicial

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

CONTENIDO

1. Introducción 4
2. Información Contractual Contrato de Obra. 4
3. Información Contractual Contrato de Interventoría. 5
4. Control de Pólizas Contrato de Obra. 6
5. Control de Pólizas Contrato de Interventoría. 7
6. Gestión ambiental 7
7. Gestión SST 7
8. Gestión social 7
8.1 Actas de vecindad 8
8.2 Socialización de actividades con Colegios 8
9. Avance de obra 8
9.1 Nicolas Buenaventura 9
9.2 DILE 13
9.3 Juan Francisco Berbeo 16
9.4 Colegio Gerardo Paredes 21
9.5 Colegio Heladia Mejía 22
6.6 Colegio Nueva Zelandia sede B. 25
9.7 Colegio Álvaro Gómez sede B. 33
9.8 Colegio Jorge Mario Bergoglio 36
9.9 Colegio Domingo Faustino C 38
9.10 Colegio Domingo Faustino D 42
9.11 Colegio Gonzalo Arango 45
9.12 Colegio Vista bella C 47
9.13 Colegio la Gaitana (obra por emergencia) 54

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.14 Colegio la toscana Jardín infantil María Cristina Salazar (emergencia) 54
9.15 Colegio Prado Veraniego - sede b (emergencia) 56
9.16 Colegio Heladia Mejía - sede b (emergencia) 59
9.17 Colegio Elisa Mujica Sede A – Celestin (obra prioritaria) 62
9.18 Colegio Elisa Mujica Sede B – Arkadia (obra prioritaria) 64
9.19 Gustavo Morales (emergencia) 66
9.20 Rafael Bernal (emergencia) 68
9.21 Aníbal Fernández (emergencia) 69
9.22 Vista bella B (emergencia) 70
10. Diseños de mezcla presentados 71
11. Balance General Contrato 72
12. Registro fotográfico de los frentes de obra. 75
13. Comités de obra. 75
14. Estado financiero contractual 75
14.1 Contratista de obra 75
14.2 Interventoría 76
15. Seguimiento y actualización del programa de obra. 76

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6

1. Introducción

Se presenta la información técnica correspondiente a los avances en las actividades contratadas que corresponden al periodo comprendido entre el *30 de marzo y el 29 de abril de 2024*, que tiene como objeto INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNICIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS”

2. Información Contractual Contrato de Obra.

CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.5305573**
CONTRATISTA:	M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
Plazo inicial:	(8) meses
Fecha de inicio:	**30 de octubre del 2023**

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Fecha de Finalización:	**29 de junio del 2024**
Valor del Contrato:	**$3.815.202.876**
Localidad:	**SUBA Y BARRIOS UNIDOS**

3. Información Contractual Contrato de Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**CO1.PCCNTR.5313426**
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCOLSED 022
OBJETO DEL CONTRATO:	**“**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” GRUPO 2.
Plazo inicial:	(9) meses
Fecha de inicio:	**30 de octubre del 2023**
Fecha de Finalización:	**29 de julio del 2024**
Valor del Contrato:	**$503.383.913**
Localidad:	**SUBA Y BARRIOS UNIDOS**

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

4. Control de Pólizas Contrato de Obra.

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5305573						
AMPARO		COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	NUMERO	VIGENCIAS	
					Iniciación	Terminación
CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	$763.040.575,20	CBC-100049947		
				ANEXO 1	30/10/2023	29/12/2024
				ANEXO 2	30/10/2023	28/02/2025
	PRESTACIONES SOCIALES		$381.520.287,60	ANEXO 3		
				ANEXO 4	30/10/2023	29/06/2027
					30/10/2023	29/06/2027
	ESTABILIDAD DE OBRA		$763.040.575,20			
					29/06/2024	29/06/2026
RCE	AMPARO BASICO PREDIOS Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	$464.000.000,00	CBC-100008721		
	PATRONAL		$139.200.000,00			
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$139.200.000,00			
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$139.200.000,00		5/09/2023	29/06/2024
TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	DAÑOS MATERIALES		$3.815.202.876,00	CBC-100B00875		
	TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCÁNICA, CICLON, HURACAN, INUNDACIÓN TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO, DESLIZAMIENTO		$3.815.202.876,00			
	AMIT - HMACC		$3.815.202.876,00			
	MANTENIMIENTO		$3.815.202.876,00	ANEXO 3	5/09/2023	6/12/2024
	RCE POR DAÑOS MATERIALES		$1.000.000.000,00	ANEXO 4	30/10/2023	30/07/2024
	RCE POR DAÑOS PERSONALES		$1.000.000.000,00		31/07/2024	30/01/2025
	REMOCIÓN DE ESCOMBROS		$800.000.000,00			

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

5. Control de Pólizas Contrato de Interventoría.

POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.5313426							
POLIZA	COMPAÑÍA	NUMERO	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		OBSERVACIONES
					Iniciación	Terminación	
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	21-44-101423855 ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 ANEXO 4 ANEXO 5 ANEXO 6 ANEXO 7 ANEXO 8 ANEXO 9	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$100.676.782,60	4/09/2023	30/05/2025	
							ANEXO 1 ACLARA ADJUDICATARIOS DE LOS GRUPOS, ANULAN LA PRIMERA
							ANEXO 2 REHABILITAN LA POLIZA POR ERROR EN LA ANULACIÓN
							ANEXO 5 ANULA EL ANEXO 4 POR ERROR EN SU EMISIÓN
							ANEXO 7 AJUSTA LA VIGENCIA DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE 30/10/2023
					30/10/2023	25/07/2025	ANEXO 8 AJUSTA REALMENTE VIGENCIA CON ACTA DE INICIO
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$50.338.391,30	4/09/2023	30/05/2027	
					4/09/2023	4/06/2027	ANEXO 3 ACTUALIZACION VIGENCIA PRESTACIONES
					30/10/2023	30/07/2027	ANEXO 8 AJUSTA REALMENTE VIGENCIA CON ACTA DE INICIO
			CALIDAD DEL SERVICIO	$100.676.782,60	30/05/2024	30/05/2029	
					4/06/2024	4/06/2029	ANEXO 4 ACTUALIZACIÓN VIGENCIA CALIDAD - ANEXO 6 ACTUALIZA VIGENCIA CALIDAD A LA MISMA DEL 4
					30/07/2024	30/07/2029	ANEXO 8 AJUSTA REALMENTE VIGENCIA CON ACTA DE INICIO
					29/07/2024	29/07/2029	ANEXO 9 AJUSTA VIGENCIA CALIDAD

6. Gestión ambiental

En el siguiente link podrá tener acceso al documento que contiene las actividades efectuadas, cabe anotar que el detalle de las actividades se ha entregado en los informes semanales previos a este documento. https://drive.google.com/drive/folders/1tdVnDf4bRXz8Kj07NyJ-K_oL55BdUJCL?usp=drive_link

7. Gestión SST

En el siguiente link podrá tener acceso al documento que contiene las actividades efectuadas, cabe anotar que el detalle de las actividades se ha entregado en los informes semanales previos a este documento. https://drive.google.com/drive/folders/1Q4yiU2mBy6v0-aOyjzKn0TjYHDXjBvFK?usp=drive_link

8. Gestión social

La interventoría en conjunto con la interventoría realizó actividades como visitas de vecindad externas e internas a los predios, así como la socialización a los colegios de las actividades a ejecutar, tal como fue presentado en el informe de interventoría No. 1

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

del periodo comprendido del 30 de octubre al 29 de diciembre de 2023; hasta el momento el proyecto no ha requerido más gestión social.

8.1 Actas de vecindad

En el siguiente enlace puede acceder a la información de las actas de vecindad tanto externas como internas generadas en las visitas.
https://drive.google.com/drive/folders/17juE_O7957Y4RwPR755AAWR6xfggG24k?usp=drive_link

8.2 Socialización de actividades con Colegios

En el siguiente enlace puede acceder a la información socializada en estas reuniones
https://drive.google.com/drive/folders/1qvw8vUCnN9iIcS_NgKWtA89yw1WyueTJ?usp=drive_link

9. Avance de obra

Con el fin de llevar a cabo la ejecución satisfactoria de las obras la interventoría solicito al contratista, para la última semana del mes de este elaborar unos nuevos planes de contingencia y nuevas fechas de entrega, por lo que para este informe se modificaron los datos con los que se venían trabajando en los informes semanales del mes de abril.


Así las cosas, en la siguiente tabla se relacionan los avances de obra por frente de acuerdo a los nuevos datos entregados.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Avances de obra por frente			
Colegio	**Fecha Entrega de frente**	**Porcentaje de Avance de obra**	**Estado de obra**
Nicolas Buenaventura	30/05/2024	13,92%	**En ejecución**
Dile	30/12/2023	100,00%	**Finalizó**
Juan Francisco Berbeo	20/05/2024	83,85%	**En ejecución**
Gerardo Paredes	6/05/2024	90,00%	**En ejecución**
Heladia Mejia Sede A	7/05/2024	85,43%	**En ejecución**
Nueva Zelandia sede B	2/05/2024	94,66%	**En ejecución**
Alvaro Gomez Hurtado Sede B	17/05/2024	97,53%	**En ejecución**
Filarmonico Jorge Mario Bergoglio	20/05/2024	84,73%	**En ejecución**
Gonzalo Arango	29/06/2024	30,00%	**En ejecución**
Domingo Faustino Sede C	20/05/2024	81,11%	**En ejecución**
Domingo Faustino Sede D	20/05/2024	74,26%	**En ejecución**
Vista Bella sede C	15/06/2024	70,53%	**En ejecución**
Vista bella sede A	29/06/2024	2,00%	**En ejecución**
Maria Cristina Salazar	26/01/2024	100,00%	**Finalizó**
Prado Veraniego sede B	20/05/2024	96,00%	**En ejecución**
Heladia Mejia Sede B	7/05/2024	80,30%	**En ejecución**
Vista Bella sede B	3/04/2024	100,00%	**Finalizó**
Elisa Mujica Sede A	20/04/2024	100,00%	**Finalizó**
Elisa Mujica Sede B	16/03/2024	100,00%	**Finalizó**
TOTAL		**78,12%**	

9.1 Nicolas Buenaventura





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





En el curso de este mes, el contratista de obra avanzó con la actividad de pulida de media caña.

En este frente ya se encuentra aprobado el esquema sanitario para la cocina y la construcción de la caja para la bomba eyectora y la nueva trampa de grasas. Con esto el contratista deberá proceder a iniciar los trabajos.

Además de lo anterior, el contratista de obra ya entregó el presupuesto actualizado del frente incluyendo el alcance de la nueva red sanitaria y del mantenimiento para las bombas incluyendo las actividades para el mejoramiento de este espacio y del presupuesto de la intervención de la red sanitaria de la cocina.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 170.012.137,33 el valor de presupuesto disminuyó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 294.055.886,00) debido a que las cantidades ejecutadas han descendido de acuerdo a lo contemplado inicialmente y algunas de las actividades contempladas inicialmente no se han requerido ejecutar.

En el siguiente enlace puede acceder al balance semanal del colegio https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.2 DILE





















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



Este frente de obra ya se entregó a la Dile, con funcionamiento de los puestos de trabajo que era la ruta crítica contemplada, se realizó la instalación del soporte del tv para digiturno aún faltan pequeños detalles como pasar la cartelera de las oficinas al auditorio, algunas modificaciones mínimas de la parte eléctrica, la fundida de la gravilla en el acceso a oficinas y algunos retoques de pintura en las ventanas.

En reunión con la SED y personal de la DILE surgieron algunas actividades adicionales como: cambiar unos vidrios de la ventanería que se encuentran en mal estado, adicionar dos puntos al tablero eléctrico para balancear cargas con su respectiva señalización, se debe hacer una caja de paso donde están los tubos a la vista y esta debe ir empotrada al muro.

De las actividades pendientes el contratista de obra avanzó en la instalación de caja de paso, instalación de dos breakeres adicionales en el tablero eléctrico, instalación de granito pulido en entrada a oficina. Es importante mencionar que estas actividades aún no han sido culminadas pues hacen falta el terminado de los acabados de los sitios de intervención y, por lo tanto, no han sido recibidas por interventoría.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 79.179.531,67 el valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 61.614.826,0000) debido a que se ejecutaron actividades adicionales al alcance inicial.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.3 Juan Francisco Berbeo













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Este frente ya se realizó entrega parcial del área del comedor, quedando algunos detalles pendientes como pintura de la estructura metálica, corrección de flanches, corrección del seguro de la puerta de entrada al comedor, están actividades aún no han sido atendidas por el contratista de obra.

En el siguiente enlace se podrá acceder al documento de entrega realizada del. https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

Aún está pendiente dar inicio a las actividades correspondientes a la construcción del espacio para los contenedores de basura.

Es importante aclarar que en la medida que se han surgido imprevistos se ha hablado con el señor Rector para informarle sobre los atrasos que se han tenido durante la ejecución. Consecuentemente, la interventoría ha instado al contratista para que refuerce este frente con personal y así poder dar cumplimiento a los compromisos de entrega de la nueva actividad relacionada con la construcción del shut de basura y ultimar detalles de acabados pendientes en el área del comedor.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de *$ 169.224.096,00* El valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 126.012.927,00), debido a que se adicionaron actividades relacionadas con la construcción de los dos muros de fachada que no tenían refuerzo estructural, se adiciona pintura epóxica para los muros y se retira el enchape, se adicionan cantidades relacionadas con el suministro e instalación de nueva cubierta para el área, toda vez que la existente se encontraba en policarbonato y estaba cristalizada, es importante mencionar que estas actividades no se han finalizado por tanto este valor puede variar.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.4 Colegio Gerardo Paredes









Durante el curso de este mes en el frente el contratista de obra no adelanto.

Así las cosas, para este frente tenemos pendientes las siguientes actividades:

- Instalación de topes en parqueadero, que se dañaron cuando se fundió placa.
- Retiro de poli sombra.
- Retiro de maderas.
- Instalación de flanches en la portería.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de *$ 246.574.604,91* El valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 193.023.675,00), debido a que inicialmente se tenía previsto sólo la demolición de acabado y alistado de piso, pero por condiciones de obra se requirió la demolición de placa y la construcción de filtro francés lo que conllevo adicionalmente a realizar cambio de la tubería de aguas lluvias en cajas existentes.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

9.5 Colegio Heladia Mejía









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195







Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Durante el mes no se adelantaron actividades en el frente.

A la fecha se tiene pendiente la plataforma de acceso a la cubierta, deben cumplir a cabalidad con la ejecución pendiente sólo durante los fines de semana y se le ha solicitado que cumpla con ello sin más dilaciones.

Dada las circunstancias, la interventoría le ha solicitado al contratista las diferentes oportunidades el cumplimiento de los compromisos de terminación que tiene para este frente para poder hacer la entrega definitiva de la intervención. Las actividades pendientes son: la instalación de los flanches, el apantallamiento y la plataforma de acceso a la cubierta, deben cumplir a cabalidad con la ejecución pendiente sólo durante los fines de semana y se le ha solicitado que cumpla con ello sin más dilaciones.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 137.517.682,11. El valor de presupuesto disminuyó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 324.266.586,00), debido a que algunas cantidades contempladas inicialmente disminuyeron; así mismo se eliminaron actividades relacionadas a la ampliación de la tienda escolar de acuerdo a la directriz del ingeniero de apoyo a la supervisión de la SED para balance de presupuesto, toda vez que en el desarrollo de las obras surgieron actividades no contempladas necesarias en la ejecución que se originaron por las demoliciones y muros en mal estado, cubiertas en malas condiciones, entre otros.

Para este balance no se tienen encuentra las actividades del desmonte apantallamiento y el desmonte de flanche debido a que estas se pasaran como no previstos.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

6.6 Colegio Nueva Zelandia sede B.










Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195










Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



En el curso de este mes el contratista de obra trabajo en los detalles de acabados pendientes en las zonas intervenidas para poder realizar la entrega total al colegio.

Se le insta al contratista para implementar planes de contingencia y reforzar personal con los cuales se ponga al día en la ejecución y así se pueda avanzar y cumplir con la entrega de los trabajos desarrollados.

Por el momento, el valor de este frente está en $ 206.447.501,32 aumentando respecto al presupuesto inicial ($ 185.072.687,00) debido a que no se había contemplado en el presupuesto inicial la actividad de picado de membrana, la demolición de mayor cantidad de alistado ya que en las placas de a terraza al hacer el picado de membrana este se ha ido levantando, por lo que se hizo necesario demoler más alistado.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.7 Colegio Álvaro Gómez sede B.










Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195









Dando cumplimiento a las actividades adicionales programadas el día de entrega de este frente, el contratista adelantó actividades de pintura de vigas de pasillo y aulas del bloque que se le cambio la cubierta, generación del acceso a la cubierta; aún queda pendiente la instalación del sanitario a costo del contratista.

Frente a las actividades adicionales la interventoría ha instado al contratista para que diseñe planes de contingencia y un nuevo cronograma de actividades, y así pueda cumplir con los compromisos adquiridos.

En este frente se realizó un acta de entrega parcial del primer piso y entrega del segundo piso. En el siguiente enlace podrá acceder a los documentos de entrega correspondientes.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link.

Por el momento, el presupuesto de este colegio tiene un valor total de $ 249.150.185,00; valor que ha disminuido con respecto al valor presupuestado ($ 419.274.985,00); su reducción se debe a que han bajado las cantidades contempladas inicialmente y algunas actividades no se ejecutaron como la construcción del cárcamo y pintura de vigas y columnas en el patio.

Es importante aclarar que el ítem *suministro e instalación baldosa granito 33 x 33 pulido, incluye guarda escoba biselado,* en el pasillo del primer piso y el baño, no se realiza guarda escoba, pero se hace franja en granito pulido al costado de la tableta granito pulido para guardar la armonía de los acabados existentes y por ende se establece que ese granito pulido “reemplazaría” el guarda escoba considerado en el ítem.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

9.8 Colegio Jorge Mario Bergoglio





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





En el transcurso del mes el contratista realizo la instalación de la malla contra impacto en la zona de la cancha, no obstante, aún quedan pendientes detalles pintura de la soldadura, los puntos de soladura están bastante gruesos los cuales se deberán lijar para dar un mejor acabado, adicionalmente se solicitó la instalación de una malla a 1,20 m de altura ondulada en la parte inferior del nuevo cerramiento evitando accidentes con los niños.

Ahora bien, como hay actividades pendientes y adicionales, la interventoría ha instado al contratista para que diseñe planes de contingencia y un nuevo cronograma de actividades, y así pueda cumplir con los compromisos adquiridos.

Para este frente se realizó un acta de entrega parcial del primer piso y entrega del segundo piso. En el siguiente enlace podrá acceder a los documentos de entrega correspondientes.
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link.


Por el momento, el presupuesto de este colegio tiene un valor total de $ 81.650.19 $ 64.125.146,40; valor que ha disminuido con respecto al valor presupuestado ($145.967.475); su reducción se debe a que han bajado las cantidades contempladas inicialmente y algunas actividades no se ejecutaron como la construcción del cárcamo y el cambio del piso de caucho del parque infantil.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

9.9 Colegio Domingo Faustino C









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





Durante este mes el contratista de obra trabajo en el enchape de la zona de servicios.

Para este frente se hizo entrega de los baños del colegio para operación el día de 4 marzo de 2024 al colegio, quedando algunos detalles pendientes que se irán atendiendo en el transcurso de las semanas. En el siguiente link podrá acceder al documento de entrega.
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

De lo anterior podemos decir, que los imprevistos encontrados, han llevado a una obra de ejecución más lenta obra toda vez que implicó excavaciones más profundas para investigar el estado de la construcción existente y rellenos no previstos; el desmonte de teja española en área del baño por mal estado y son actividades que no se tenían contempladas en las ejecuciones iniciales ni en los cronogramas.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 318.562.642,05, este valor aumentó con respecto al presupuesto inicial ($ 223.201.384,00), debido a las actividades adicionales encontradas durante el desarrollo de las obras del baño; se debe tener en cuenta que este valor es susceptible de grandes cambios toda vez que están saliendo actividades adicionales y otras han disminuido.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.10 Colegio Domingo Faustino D









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





En el curso de la semana el contratista no avanzo en actividades.

Para este frente se hizo entrega del colegio para operación el día de 4 marzo de 2024 al colegio, quedando algunos detalles pendientes que se irán atendiendo en el transcurso de las semanas. En el siguiente link podrá acceder al documento de entrega. https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link


Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 299.741.515,47 este valor aumentó con respecto al presupuesto inicial $ 225.620.167,00), debido a que han incrementado las cantidades contempladas inicialmente. Se debe tener en cuenta que este valor es susceptible de grandes cambios toda vez que están saliendo actividades adicionales y otras han disminuido. En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link .

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.11 Colegio Gonzalo Arango







Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





Este mes no se realizaron actividades en el frente, se tiene pendiente las actividades relacionadas con el domo.

La interventoría ha instado al contratista para entregar un cronograma de actividades con la intervención del domo y el presupuesto actualizado de esta intervención.

Ahora el presupuesto de este frente tiene un valor de $ 246.574.604,91 este valor disminuyó con respecto al presupuesto inicial concebido ($ 313.025.315,00), debido a que han bajado las cantidades y alcances contemplados inicialmente se redujeron. Se debe tener en cuenta que este valor es susceptible de grandes cambios toda vez que están pendientes las actividades que se ejecutaran en el domo.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.12 Colegio Vista bella C









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195







En este frente se avanzó con algunos detalles de acabados pendientes en el bloque norte no obstante faltan aun pendientes detalles de pintura en los salones, pasillos fachada internas como externas, ademas se adelantó las excavaciones para cimentacion, armado de acero para columna, fundicion de placa, en relleno de la excavacion, instalacion de tuberias.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de *$ 673.607.349,37.* El valor de presupuesto aumento con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 617.662.816), debido a que algunas cantidades contempladas inicialmente aumentaron por condiciones de la obra como fue la demolición de mampostería, en la zona donde se adecuará un auditorio.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.13 Colegio la Gaitana (obra por emergencia)


La Sed en comité informa que ya se puede dar inicio a la intervención en este frente, a solicitud del contratista se hará nuevamente visita para retroalimentar alcance, verificar nuevamente presupuesto y así enviar esquemas a interventoría de la solución definitiva para su aprobación. Sin embargo, la ejecución de este frente aún está pendiente por definir puesto que el presupuesto del contrato se está acercando a su límite y debemos evaluar muy bien que nuevas actividades se van a intervenir.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente del presupuesto https://drive.google.com/drive/folders/1_ZK5GuNODwdHyjj42O5RGP53fPdbPjRC?usp=drive_link

9.14 Colegio la toscana Jardín infantil María Cristina Salazar (emergencia)








Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





Se realiza intervención en el colegio en el área de los tableros eléctrico y baños ubicados en la cocina. Realizando las siguientes actividades:

Baño: para los muros se realizó enchape a 1,76 m de altura desde donde inicia la media caña del piso, y pintura epóxica en la parte restante del muro.

Cuarto de tableros eléctricos: Se realizo la pintura epóxica total del área.
En cuanto a avance de obra tenemos:

De acuerdo a lo anterior podemos decir que esta intervención se da por finalizada el día sábado 27 de enero 2024 y se realizó entrega al colegio. En el siguiente enlace podrá acceder al acta de entrega realizada.
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

Por ahora, el balance del presupuesto de esta emergencia nos queda con un valor de *$ 3.043.798,00.* El valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 2.418.600,00), debido a que algunas actividades contemplaron inicialmente aumentaron sus cantidades. En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance.
https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. A la visita inicial realizada al visita realizada y presupuesto del colegio

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

https://drive.google.com/drive/folders/1nke9ZqxVIX-sPVVW0Qr25M10ZgV_02wR?usp=drive_link

9.15 Colegio Prado Veraniego - sede b (emergencia)









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Durante la semana el contratista no adelanto actividades de corrección de detalles en flanches, se insta al contratista para subsanar los pendientes; además, la interventoría verificó y aun hace falta un flanche por instalar.

Por ahora para esta emergencia se tiene un presupuesto de $ *6.696.587,76.* En el siguiente enlace podrá acceder a la información del balancehttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1Iyd79BxuFeK5AuSs7gFSMFLSAN0bpf2H/edit?usp=drive_link&ouid=117435936827953543212&rtpof=true&sd=true

9.16 Colegio Heladia Mejía - sede b (emergencia)









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En este frente el contratista culminó con las actividades del alcance de la emergencia.

Para esta emergencia se tiene un presupuesto de *$ 26.340.900,56.* https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Iyd79BxuFeK5AuSs7gFSMFLSAN0bpf2H/edit?usp=drive_link&ouid=117435936827953543212&rtpof=true&sd=true

9.17 Colegio Elisa Mujica Sede A – Celestin (obra prioritaria)









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195









Durante la semana no adelanto actividades en el frente; aún está pendiente las siguientes actividades:

- En el cuarto de refrigerios: Detalles de pintura, Brillado y desmanchado del piso.
- En los baños segundo piso (construcción liviana): corrección de la instalación de la malla para control de palomas e instalación de luminarias.
- En las escaleras la malla perforada presenta oxidación en algunas partes, arreglar donde soporta un paral.
- Primer piso corrección de piso donde se encontraban los puntos sanitarios del baño antiguo de vigilantes y La instalación de una puerta para el nuevo baño de los vigilantes.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195


- En la cancha retirar los perfiles que se encuentran anclados.

A la fecha se tiene un presupuesto estimado de intervención de $ 154.015.712,85, este valor aún está pendiente por conciliación con el contratista y han salido algunos pequeños trabajos por atender y ejecutar entonces pueda que este presupuesto varíe posteriormente, por ahora se toma en cuenta el valor antes descrito para el balance general.

9.18 Colegio Elisa Mujica Sede B – Arkadia (obra prioritaria)










Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195







Se realizo entrega al colegio el día lunes 11 de marzo de 2024; durante la entrega salieron algunas actividades adicionales en el aula de sistemas como el retiro de una canaleta, el retoque de la pintura roja y el retiro de cables UTP y como pendientes estaba la el cambio de la ventana del cuarto de refrigerios, no obstante, estas actividades se han estado atendiendo durante la semana, pero no han sido subsanadas en su totalidad.

En el siguiente link podrá tener acceso al documento realizo para la entrega https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

Por ahora, para esta obra prioritaria se tiene un presupuesto de $ 83.455.948,64 valor aún está pendiente por conciliación con el contratista y han salido algunos pequeños

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

trabajos por atender y ejecutar entonces pueda que este presupuesto varíe posteriormente, por ahora se toma en cuenta el valor antes descrito para el balance general.

9.19 Gustavo Morales (emergencia)









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195









La SED informo que el colegio requiere cambo de pisos y por ello el contratista de obra deberá pasar una cotización de esta actividad, para ello interventoría y empresa contratista de obra efectúan visita para realizar la toma de medidas de estas áreas.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.20 Rafael Bernal (emergencia)









El día 12 de marzo se realizó visita en conjunto interventoría y Contratista de obra para tomar medidas de la caja para el macro medidor que se debe adecuar; medir el tanque de almacenamiento de agua que se debe impermeabilizar y unos cambios de tubería. Lo anterior, para que la empresa contratista de obra presente una cotización del trabajo requerido.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.21 Aníbal Fernández (emergencia)













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





El día 11 de marzo interventoría y Empresa contratista de obra realizan visitas al colegio para realizar toma de medias y cotizar toda la parte eléctrica (que se necesita para funcionamiento del colegio).

Posterior a la visita se informó que se deberá verificar y atender la problemática de filtraciones por cubierta.

9.22 Vista bella B (emergencia)





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195









Durante este mes se atendió el cerramiento provisional del colegio toda vez que la caída de un árbol dañó el cerramiento del colegio.

Para este frente se tiene un presupuesto de $ 6.562.527,80.

10. Diseños de mezcla presentados

El contratista para morteros ha usado relación 1:3 impermeabilizados.

Concreto 3000 psi para placa.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

11. Balance General Contrato

A la fecha tenemos:

RESUMEN BALANCE TOTAL	
VALOR CONTRATO	PPTO ACTUAL
$ 3.815.202.876	$ 3.815.202.876

Nos encontramos dentro del valor presupuestado inicialmente para las obras, se tienen contempladas un estimado de las cantidades por actividades adicionales dadas por la condición de la obra como la construcción nueva del Vista Bella sede C, la construcción del Domo en el Gonzalo Arango, etc. Para llegar al valor exacto del contrato fue necesario hacer algunos ajustes al alcance y presupuesto previstos para el Vista Bella Sede A. Sin embargo, dada la realidad y los imprevistos que se presenten en los frentes, este balance está sujeto a modificaciones.

A continuación, se presenta el desglose del balance anterior por cada uno de los frentes intervenidos:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

BALANCE DE OBRAS AL 29 DE ABRIL 2024				
Colegio	tipo de obra	ppto diagnostico inicial	ppto entregado por contratista	Valor actual ppto revisado y ajustado por interventoria
Nicolas Buenaventura	Contractual	$ 294.055.886,00	$ 169.766.293,76	$ 170.012.137,33
Dile	Contractual	$ 61.614.826,00	$ 79.464.582,00	$ 79.179.531,67
Juan Francisco Berbeo	Contractual	$ 126.012.927,00	$ 169.224.096,00	$ 169.224.096,00
Gerardo Paredes	Contractual	$ 193.023.675,00	$ 244.361.863,00	$ 246.574.604,91
Heladia Mejia Sede A	Contractual	$ 324.266.586,00	$ 135.567.829,00	$ 137.517.682,11
Nueva Zelandia sede B	Contractual	$ 185.072.687,00	$ 202.877.848,00	$ 206.447.501,32
Alvaro Gomez Hurtado Sede B	Contractual	$ 419.274.985,00	$ 249.150.185,00	$ 249.150.185,00
Filarmonico Jorge Mario Bergoglio	Contractual	$ 145.967.475,00	$ 60.895.758,00	$ 64.125.146,40
Gonzalo Arango	Contractual	$ 313.025.315,00	$ 229.211.325,00	$ 230.840.174,82
Domingo Faustino Sede C	Contractual	$ 223.201.237,00	$ 318.448.214,00	$ 318.562.642,05
Domingo Faustino Sede D	Contractual	$ 225.620.167,00	$ 278.623.293,00	$ 299.741.515,47
Vista Bella sede C	Contractual	$ 606.929.867,00	$ 666.024.513,00	$ 673.607.349,37
Vista bella sede A	Contractual	$ 617.662.816,35	$ 758.754.172,81	$ 690.104.833,93
Maria Cristina Salazar	emergencia	$ 100.000.000	$ 3.872.908,00	$ 3.043.798,00
Prado Veraniego sede B	emergencia		$ 9.216.307,00	$ 6.696.587,76
Heladia Mejia Sede B	emergencia		$ 26.986.970,00	$ 26.340.900,56
Vista Bella sede B	emergencia		$ 6.732.347,18	$ 6.562.527,80
Elisa Mujica Sede A	obra prioritaria		$ 152.668.289,95	$ 154.015.712,85
Elisa Mujica Sede B	obra prioritaria		$ 79.292.601,42	$ 83.455.948,64
TOTALES		**$ 3.835.728.449,35**	**$ 3.841.139.396,12**	**$ 3.815.202.876,00**

A continuación, se indican los valores causados y conciliados a la fecha por frente de obra:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Colegio	tipo de obra	Valor actual ppto revisado y ajustado por interventoria	Porcentaje de incidencia del valor del contrato	valor ejecutado y pagado a la fecha	Porcentaje ejecutado y pagado a la fecha
Nicolas Buenaventura	Contractual	$ 170.012.137,33	4,46%	$ 33.913.487,98	0,89%
Dile	Contractual	$ 79.179.531,67	2,08%	$ 71.484.953,53	1,87%
Juan Francisco Berbeo	Contractual	$ 169.224.096,00	4,44%	$ 115.527.839,04	3,03%
Gerardo Paredes	Contractual	$ 246.574.604,91	6,46%	$ 240.904.348,13	6,31%
Heladia Mejia Sede A	Contractual	$ 137.517.682,11	3,60%	$ 120.480.660,69	3,16%
Nueva Zelandia sede B	Contractual	$ 206.447.501,32	5,41%	$ 200.993.556,62	5,27%
Alvaro Gomez Hurtado Sede B	Contractual	$ 249.150.185,00	6,53%	$ 237.571.817,84	6,23%
Filarmonico Jorge Mario Bergoglio	Contractual	$ 64.125.146,40	1,68%	$ 38.540.482,90	1,01%
Gonzalo Arango	Contractual	$ 230.840.174,82	6,05%	$ 76.879.860,70	2,02%
Domingo Faustino Sede C	Contractual	$ 318.562.642,05	8,35%	$ 244.659.003,91	6,41%
Domingo Faustino Sede D	Contractual	$ 299.741.515,47	7,86%	$ 213.751.980,05	5,60%
Vista Bella sede C	Contractual	$ 673.607.349,37	17,66%	$ 336.665.025,19	8,82%
Vista bella sede A	Contractual	$ 690.104.833,93	18,09%	$ -	0,00%
Maria Cristina Salazar	emergencia	$ 3.043.798,00	0,08%	$ 3.043.798,00	0,08%
Prado Veraniego sede B	emergencia	$ 6.696.587,76	0,18%	$ 6.696.587,76	0,18%
Heladia Mejia Sede B	emergencia	$ 26.340.900,56	0,69%	$ 19.961.007,02	0,52%
Vista Bella sede B	emergencia	$ 6.562.527,80	0,17%	$ 6.001.018,62	0,16%
Elisa Mujica Sede A	obra prioritaria	$ 154.015.712,85	4,04%	$ 108.144.245,35	2,83%
Elisa Mujica Sede B	obra prioritaria	$ 83.455.948,64	2,19%	$ 65.377.871,43	1,71%
TOTALES		**$ 3.815.202.876,00**	**100%**	**$ 2.140.597.544,76**	**56,11%**

De lo anterior podemos decir que:

- Aunque se han tenido que ejecutar obras y actividades que no se tuvieron contempladas al inicio del contrato, el valor del presupuesto para los colegios se ha logrado balancear porque definitivamente hay frentes donde en algunos casos se ha reducido el alcance de ejecución y en otros casos se ha logrado hacer menores cantidades de las inicialmente previstas. Es así como para el siguiente informe presentaremos de forma detallada un paralelo entre los alcances previstos inicialmente vs los realmente ejecutados y las actividades no previstas que fue necesario realizar para ir dejando trazabilidad y registro de todo lo acontecido durante la ejecución del contrato.

- Por ahora el balance para las emergencias de los colegios María cristina Salazar, Prado veraniego, Heladia Mejía sede B y vista bella C se tiene presupuestado un valor de $ 42.643.814,12. También es importante hacer el balance de las obras prioritarias ejecutadas, Elisa Mujica Sede A y Sede B, las cuales implicaron un valor importante en ejecución y las cuales no se tenían contempladas dentro del alcance inicial del contrato. El Valor presupuestado a la fecha para estos dos frentes asciende a la suma de $ 237.471.661,50, aún falta por terminar de cerrar financieramente estos frentes y más aún que siguen solicitando actividades adicionales para ejecutar. Entre obras prioritarias y emergencias se están invirtiendo $ 280.115.475,61 que corresponde a un 7.34%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

del valor total del contrato. Frente a esto, no resultaría viable atender más emergencias en el marco de este contrato.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

12. Registro fotográfico de los frentes de obra.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1MPbrbnRGOjKCF0-xHyamkT5UX9aT3uGc?usp=share_link

13. Comités de obra.

En el mes se realizaron comités de obra para hacer seguimiento detallado al avance y ejecución de las obras con el fin de intentar garantizar la terminación de las obras de acuerdo a cronograma al 29 de abril y/o plantear las contingencias que se consideren necesarias.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente a las actas de comité.

https://drive.google.com/drive/folders/1LBTJzArAwBBcQ2iEomEMOX4yXHvoFkIG?usp=drive_link

14. Estado financiero contractual

14.1 Contratista de obra

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA CO1. PCCNTR.5305573-23 -GRUPO 2			
Documento	**Valor**	**% financiero**	**Observación**
CONTRATO	$ 3.815.202.876,00	100,00%	
1	$ 753.361.563,00	19,75%	ACTA PAGADA
2	$ 535.218.675,00	14,03%	ACTA PAGADA
3	$ 466.041.983,00	12,22%	EN REVISION DE LA SED
4	$ 385.975.325,00	10,12%	EN REVISION DE LA SED
TOTAL PAGO	**$ 2.140.597.546,00**	**56,11%**	

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

14.2 Interventoría

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1. PCCNTR.5313426-23 -GRUPO 2			
Documento	**Valor**	**% financiero**	**Observación**
CONTRATO	$ 503.383.913,00	100,00%	
1	$ 99.418.322,82	19,75%	ACTA PAGADA
2	$ 70.624.763,00	14,03%	ACTA PAGADA
3	$ 61.463.176,00	12,21%	EN REVISION DE LA SED
4	$ 50.942.452,00	10,12%	EN REVISION DE LA SED
TOTAL	**$ 282.448.713,82**	**56.11%**	

15. Seguimiento y actualización del programa de obra.

En aras de realizar seguimiento y cumplimiento a las obligaciones contractuales tanto documentales como avances en obra, y teniendo en cuenta que se han presentado varias incidencias, se le ha solicitado al contratista que entregue un plan de contingencia que establezca los recursos de materiales, personal, metas de ejecución diarias y por frentes de trabajo mediante los cuales se pueda establecer las acciones que van a implementar para subsanar los atrasos que tienen en los diferentes frentes y con los cuales se pueda garantizar que realmente se van a terminar los trabajos críticos en las instituciones a las fechas establecidas en los comités de obra.

Dada la solicitud por parte de la interventoría, el contratista remitió un documento del plan de contingencia, que ya fue observado y se remitió nuevamente con el fin de que se realicen las subsanaciones pertinentes.

En el siguiente enlace podrá evidenciar el documento entregado por el contratista con las observaciones (color rojo) que se hicieron al mismo.https://drive.google.com/drive/folders/1VMTAU1yBr_SClRCBnw93YSxAk_hVWhQw?usp=drive_link

La interventoría aún se encuentra a la espera del documento del plan de contingencia con los ajustes correspondientes.

Ahora bien, para informar y recordar las actividades pendientes del contrato en curso este periodo trabajado, se ha enviado comunicaciones al contratista. En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1ervzclBkT3vW-vS2BzFRKYxQl7EJd71i?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

CONSORCIO INTERCOLSED 022
NIT. 901.746.392-2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
COMPONENTE AMBIENTAL No. 6

Periodo: 30 de marzo al 29 de abril del 2024

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.5305573

Objeto: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS",

MAYO DE 2024

BOGOTÁ D.C.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: consorciointercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

TABLA DE CONTROL

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.5305573

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

<table>
<tr><th>INTERVENTORÍA</th><th>CONTRATISTA</th></tr>
<tr><td>INTERCOLSED022</td><td>M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS</td></tr>
<tr><td>(Firma):

DIRECTOR INTERVENTORÍA</td><td>(Firma):

ASESOR AMBIENTAL INTERVENTORÍA</td></tr>
<tr><td>Nombre: Claudia Marcela Castillo Ospina</td><td>Nombre: Nubia Viviana Ordóñez Espinel</td></tr>
<tr><td colspan="2">(Firma):

SUPERVISIÓN AMBIENTAL</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre: Julie Vivianne Pinto Santana</td></tr>
</table>

CONTROL DEL DOCUMENTO			
VERSIÓN	**CAMBIO O MODIFICACIÓN**	**FECHA**	**OBSERVACIÓN**
0	Versión inicial	29-04-2024	Elaboración inicial

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN 6
2 ALCANCE 7
3 GENERALIDADES DEL PROYECTO 8
3.1 Descripción General de intervenciones 8
3.2 OBJETIVOS 9
3.2.1 Objetivo General 9
3.3 Información del Contrato de Obra 9
3.3.1 Personal SSTMA del Contratista 11
3.3.2 Cronograma proyectado ambiental 11
4 VALIDACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EL PROGRAMA DE MANEJO DE RCD 12
4.1 Personal Ambiental 13
4.2 Frentes de obra en ejecución 13
4.3 Trazabilidad de las actividades iniciales 14
4.4 Manejo de Campamentos y Centros de Acopio 17
4.5 Manejo de Señalización y Publicidad. 17
4.5.1 Valla 17
4.5.2 Manejo de Flora y Fauna 19
4.5.3 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos 22
4.5.4 Manejo eficiente del recurso agua. 23
4.5.5 Manejo y Control de emisiones atmosféricas 26
4.6 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 28
4.6.1 Brigadista de Orden, Aseo y Limpieza 28
4.6.2 Manejo y Control de Escombros 29
4.6.3 Manejo y Control de Materiales. 32
4.6.4 Aprovechamiento y Reutilización 33
4.6.5 Clasificación de Residuos 36
5 CONCLUSIONES 37

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Información del Contrato de Obra..... 9
Tabla 2. Personal Contratista 11
Tabla 3 Registro fotográfico de Capacitación al Personal..... 12
Tabla 4 Relación de Personal Profesional de Obra e Interventoría 13
Tabla 5 Registro Fotográfico Señalización 18
Tabla 6 Registro Fotográfico Protección de Individuos Arbóreos..... 21
Tabla 7 Listado de volquetas aprobadas para el contrato..... 23
Tabla 8 Protección Sumidero y Cárcamo – Vista Bella Sede A 24
Tabla 9 Registro Fotográfico – Control de emisiones..... 27
Tabla 9 Relación de Sitios de disposición 29
Tabla 10 Relación de RCD entregados a sitios de Disposición Final. 30
Tabla 11 Relación de Residuos Especiales..... 31
Tabla 12 Relación de Canteras de suministro de material. 33
Tabla 13 Relación de Material Agregado en Obra. 33
Tabla 14 Trazabilidad Material de Aprovechamiento**.** 34
Tabla 15 Relación de Material de Aprovechamiento. 34
Tabla 16 Residuos Aprovechables no pétreos 35

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Frentes de Obra 8
Ilustración 2 Ubicación del Proyecto. 14
Ilustración 3 Aprobación del Plan de Manejo Ambiental del contratista de obra 15
Ilustración 4 Apertura de pin ambiental del contrato 16
Ilustración 5 Imagen de SIGAU 20
Ilustración 6 Imagen de SIGAU 22
Ilustración 9 Densidades usadas para cálculo de peso 32
Ilustración 10 Separación de Residuos a Nivel Nacional 36

1 INTRODUCCIÓN

La firma interventora **INTERCOLSED022** presenta el documento denominado Informe mensual Ambiental de interventoría N°6 para la etapa de ejecución del SED - **CO1.PCCNTR.5305573** cuyo objeto es: **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"**

El seguimiento a las actividades reportadas se encuentra enmarcadas dentro de la segunda fase del contrato, correspondiente a la etapa de ejecución siguiendo las especificaciones contempladas en los documentos contractuales y la normativa ambiental vigente e inherentes al proyecto, en cumplimiento de los objetivos y alcances propuestos para el contrato de obra a verificar. Así mismo, la interventoría busca garantizar el cumplimiento de las disposiciones ambientales de la autoridad ambiental para la ciudad y lo indicado por la SED.

2 ALCANCE

Se describe en el presente informe el seguimiento y control cada uno de los aspectos contemplados en el PMA presentado para el desarrollo del contrato de obra **SED - CO1.PCCNTR.5305573** dentro de los cuales se encuentran:

- Manejo y control de emisiones atmosféricas.
- Manejo integral de residuos sólidos.
- Manejo de materiales e insumos.
- Manejo de la fauna, flora y paisaje.
- Manejo eficiente del agua.
- Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

En este informe se presenta la validación de los procedimientos y acciones realizadas por el contratista de obra para asegurar el desarrollo idóneo del proyecto en el ámbito ambiental y de la misma manera garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y la legislación vigente.

El periodo evaluado de ejecución del contrato es el N°. 6 comprendido entre el **30 de marzo al 29 de abril de 2024.**

3 GENERALIDADES DEL PROYECTO

3.1 Descripción General de intervenciones

Dentro de las actividades constructivas que el contratista de obra realizará se incluye: saneamiento básico, reposición de cubiertas, reposición del sistema eléctrico, reposición del sistema sanitario y mejoramiento de las zonas exteriores y recreativas. Lo anterior, de acuerdo a los anexos contractuales y entregables del contratista de obra: programación de obra y el presupuesto entregado y aprobado por esta firma interventora.

Las plantas físicas contempladas en el proyecto se presentan a continuación:

Ilustración 1 Frentes de Obra

GRUPO 2 (ZONA NORTE) SUBA-BARRIOS UNIDOS				
No	**LOCALIDAD**	**COLEGIO**	**SEDE**	**NOMBRE DE SEDE**
1	SUBA	CPF 1111 ALVARO GOMEZ HURTADO	B	CHUCUA NORTE
2	SUBA	CPF 1128 VISTA BELLA	A	SAN CIPRIANO
3	SUBA	CPF 1108 VISTA BELLA	C	GRANADA NORTE
4	SUBA	CPF 1140 GERARDO PAREDES	A	GERARDO PAREDES MARTINEZ
5	BARRIOS UNIDOS	CPF 1212 HELADIA MEJIA	A	HELADIA MEJIA
6	SUBA	CPF 1164 NUEVA ZELANDIA	B	MIRANDELA
7	BARRIOS UNIDOS	CPF 1218 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	C	CARLOS SAENZ DE SANTAMARIA
8	BARRIOS UNIDOS	CPF 1203 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	D	JOSE ANTONIO RICAURTE
9	BARRIOS UNIDOS	CPF 1211 JUAN FRANCISCO BERBEO	A	JUAN FRANCISCO BERBEO
10	SUBA	CPF 1156 GONZALO ARANGO	A	GLORIA LARA
11	SUBA	CPF 1165 JORGE MARIO BERGOGLIO	A	CIUDADELA CAFAM PUERTO SOL
12	SUBA	CPF 1158 NICOLAS BUENAVENTURA	B	NICOLAS BUENAVENTURA VILLA HERMOSA MERCEDES
13	SUBA	DILE SUBA (CONSERVACIÓN)	N/A	N/A

Fuente: Documentos contractuales

Nota: Durante el presente periodo, no hubo colegios de emergencias para atención prioritaria

3.2 OBJETIVOS

3.2.1 Objetivo General

Realizar seguimiento y control a los programas ambientales descritos en el Plan de Manejo Ambiental – PMA y al Programa de Manejo Ambiental - PMA RCD aprobados para el contrato **SED - CO1.PCCNTR.5305573** y mostrar las evidencias de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el **30 de marzo al 29 de abril del 2024**.

3.2.2 Objetivos Específicos

- Evidenciar las acciones desarrolladas en cuanto al manejo de señalización y cerramiento en obra.
- Validar el manejo ambiental de los residuos generados en obra incluyendo los Residuos de construcción y demolición-RCD.
- Verificar las acciones desarrolladas para el manejo eficiente de los materiales e insumos utilizados en obra.
- Identificar las medidas de manejo para las actividades forestales desarrolladas en la obra.
- Evidenciar las actividades de manejo integral de los cuerpos de agua, implementando medidas de protección especial en los cuerpos de agua aledaños a los frentes de obra.
- Verificar las actividades de manejo de emisiones atmosféricas.

3.3 Información del Contrato de Obra

Tabla 1. Información del Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	**MYM INGENIEROS ASOCIADOS SAS**
CONTRATO:	**CO1.PCCNTR.5305573**
NIT	830.080.671 -5
DRECCIÓN	AV SUBA 106ª-28 OFI 202
E-mail	Mantenimientossed2023@gmail.com

OBJETO DEL CONTRATO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
Plazo inicial:	(8) meses
Fecha de inicio:	**30 de octubre del 2023**
Fecha de Finalización:	**29 de junio del 2024**
Localidad:	Suba – Barrios Unidos
Valor	$ 3.815.202.876
INTERVENTORÍA	**INTERCOLSED 022**
CONTRATO	**CO1.PCCNTR.5313426**
NIT	901.746.392-2
Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS".

Plazo Inicial:	(9) meses
Valor	$503.383.913
Fecha de inicio:	**30 de octubre del 2023**
Fecha Finalización:	**29 julio del 2024**
E-mail	**Intercolsed022@gmail.com**

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

3.3.1 Personal SSTMA del Contratista

Durante el periodo el Contratista contó con el siguiente personal:

Tabla 2. Personal Contratista

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
Director de Obra	Erwin Daza
Asesor SST	Mauricio Lago
Residente	Jair Bernal
Asesor Ambiental	Víctor Rojas

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

3.3.2 Cronograma proyectado ambiental

Se observa que el cronograma presentado por el contratista de obra y avalado por esta firma interventora dentro del Plan de Manejo Ambiental V3, aparece diferente en el informe mensual ambiental Nº. 3 del contratista de obra observación previamente realizada. No obstante, el contratista presenta de manera formal mediante el ***37. Oficio No. 037 ENTREGA ACTUALIZACIÓN AL PMA V4*** el Plan de Manejo Ambiental en donde realiza modificaciones al cronograma.


Una vez revisadas las modificaciones por parte de esta interventoría, se procede a la aprobación de las mismas teniendo en cuenta que estas modificaciones permitieron el correcto desarrollo de las actividades durante la ejecución del proyecto.

Para el presente período el contratista de obra, en cumplimiento del cronograma propuesto, realizó capacitaciones al personal enfocado en el Plan de Manejo

Ambiental – PMA en obra aprobado por esta interventoría y acorde a las actividades de mantenimientos realizadas en los diferentes frentes de obra activos. Los temas tratados en el mes de abril de 2024 fueron los siguientes: ***"Uso y manejo adecuado de los materiales de construcción y Sensibilización Ahorro del Agua"***

A continuación, se puede evidenciar la actividad mediante registro fotográfico:

Tabla 3 Registro fotográfico de Capacitación al Personal

CAPACITACIÓN AMBIENTAL		
		
		

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

4 VALIDACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EL PROGRAMA DE MANEJO DE RCD

Para el presente periodo se verificó la presencia y disponibilidad del recurso humano y apoyo logístico para el cumplimiento de la Gestión Ambiental.

4.1 Personal Ambiental

El personal que laboró durante este periodo fue el siguiente:

Tabla 4 Relación de Personal Profesional de Obra e Interventoría

Ítem	Nombre	Cargó
1	Víctor Manuel Rojas Gómez	Asesor Ambiental Obra
2	Viviana Ordoñez Espinel	Asesor Ambiental Interventoría

Fuente: Informe contratista de obra


Por parte de la interventoría, la profesional asesora ambiental del contrato de interventoría verifica del cumplimiento de la gestión ambiental de obra. En este sentido, se valida cada una de las fichas ambientales exhibidas en el PMA donde se describía las medidas de manejo a ejecutar, las cuales deben ser implementadas dentro del avance de las actividades tanto previas como después de inicio de obra.

4.2 Frentes de obra en ejecución

Para el presente periodo se encuentra 11 frentes de obra activos, los que se presenten a continuación:

1. Colegio Domingo Faustino.
2. Colegio Gerardo Paredes.
3. Colegio Vista Bella Sede C
4. Colegio Vista Bella Sede A
5. Colegio Nueva Zelanda.
6. Colegio Álvaro Gómez

Ilustración 2 Ubicación del Proyecto.



Fuente: Archivos del contratista de obra

4.3 Trazabilidad de las actividades iniciales

Comenzando el proyecto se solcito al contratista de obra al Plan de Manejo Ambiental – PMA de obra y el Programa de Manejo - PMA de RCD, los cuales fueron elaborados por el contratista de obra llegando a la versión 3, después de realizar observaciones y mesas de trabajo. Dicha aprobación mediante el oficio INTERCOLSED022-2023-010:

Ilustración 3 Aprobación del Plan de Manejo Ambiental del contratista de obra

CONSORCIO INTERCOLSED 022
NIT. 901.746.392-2

Bogotá D.C. 10 de noviembre de 2023 **INTERCOLSED022-2023-010**

Señores
MYM INGENIEROS ASOCIADOS SAS
Atn. Arq. Isabel Llano
Directora de Obra

Asunto: **Aprobación de Plan de Manejo Ambiental General y Plan de Manejo de RCD – Contrato SED - CO1.PCCNTR.5305573**

Respetada Arquitecta:

Esta Interventoría recibió del Contrato de obra Contrato **SED - CO1.PCCNTR.5305573** cuyo objeto es: **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"**, el oficio N° 010/SED2023 los documentos: **Plan de Manejo Ambiental General y Plan de Manejo de RCD**, a los que se les realizó una serie de observaciones por parte de esta interventoría.

Sobre los documentos del asunto y una vez revisado el contenido final por parte de la asesora profesional ambiental de la interventoría para el componente se emite respectiva ***Aprobación***, *dado que se brinda atención a lo observado*. Es importante destacar que estos documentos son la carta de navegación de la gestión ambiental en obra y será sobre ellos que se realizará el seguimiento a la misma.

Con base en lo anterior se programará con la profesional ambiental de la SED la respectiva reunión para la apertura del Pin Ambiental del proyecto, les informaremos cuando se programe esta reunión.

Cabe resaltar que, esta interventoría solicitará en cualquier momento información o soportes adicionales a lo anteriormente indicado, según considere necesario en cuanto al cumplimiento general de las obligaciones contractuales y en atención a requerimientos que la Secretaría de Educación Distrital - SED pudieran realizar.


Cordialmente,

CLAUDIA MARCELA CASTILLO OSPINA
Directora de Interventoría
Grupo 2 Consorcio Intercolsed 022

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: consorciointercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Así mismo, a través del Programa de Manejo - PMA de RCD aprobado se dio paso a solicitar a la ingeniera Julie Pinto de la Supervisión de la SED la apertura de pin ambiental de obra (24399) en la plataforma virtual de la SDA, el cual, se generó el día 24 de noviembre de 2023 así:

Ilustración 4 Apertura de pin ambiental del contrato



A partir de estas acciones preliminares desarrolladas se validó y aprobó los documentos mencionados como carta de navegación de la gestión ambiental de obra.

Para este mes se requiere al contratista de obra tener los formatos listos, junto con las certificaciones para proceder a realizar los cargues correspondientes, dado que es el momento.

A continuación, se describe las diferentes fichas ambientales:

4.4 Manejo de Campamentos y Centros de Acopio

El consorcio M&M Ingenieros Asociados SAS se comprometió a mantener el campamento de obra en correctas condiciones de aseo y limpieza, lo cual fue validado en los frentes de obra descritos. Es de aclarar que los centros de acopio y campamentos se encuentran dentro de los centros educativos.

En las actividades de seguimiento y control se evidenció en cada frente de obra un campamento, el cual se encuentra dotado con los siguientes elementos y servicios:

- ✓ Servicio de baño.
- ✓ Punto ecológico.
- ✓ Extintor para el control de incendios.
- ✓ Botiquín de primeros auxilios.
- ✓ Punto de hidratación.
- ✓ Camilla.
- ✓ Inmovilizadores
- ✓ Kit antiderrames.

4.5 Manejo de Señalización y Publicidad.

4.5.1 Valla

Como se comentó en el primer informe, este contrato de obra no requiere Permisos de Publicidad Exterior – PEV con la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, luego que no se maneja ni manejará vallas informativas de ningún tipo.

Se evidencia la instalación de la señalización en los frentes de obra como se muestra en el siguiente registro fotográfico:

Tabla 5 Registro Fotográfico Señalización

COLEGIO FAUSTINO		
		
COLEGIO VISTA BELLA SEDE C		
		
COLEGIO VISTA BELLA SEDE A		



Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

Se valida la señalización instalada y el cambio de las señales que estaban en mal estado, se le realiza la recomendación al contratista realizar seguimiento para el cambio de las señales.

4.5.2 Manejo de Flora y Fauna


Desde la validación de estudios y diseños del proyecto se evidenció que para desarrollo de las actividades constructivas del contrato del que habla el presente documento, no se requiere de solicitar trámite de tratamiento silvicultural referente a los individuos arbóreos en la zona, luego que en los frentes activos se recomendó aislar árboles y zonas verdes de las intervenciones.

En cuanto a presencia de individuos arbóreos, en el área de influencia del proyecto del

Colegio Domingo Faustino C se encuentra un individuo, no obstante, se valida la culminación de actividades en la zona en donde se encuentra y el estado del individuo el cual está en buen estado. Se deja en claridad, que el registro del Colegio Domingo Faustino C, se ha llevado a cabo la verificación en el aplicativo SIGAU. Arrojando así, que el individuo consultado, No cuenta con código SIGAU del aplicativo del Jardín Botánico de Bogotá - JBB.

De lo anterior, se expone la consulta a continuación:

Ilustración 5 Imagen de SIGAU



Fuente: Visor JBB -2024

Sin embargo, se le indica al contratista de obra que así no se encuentre en el SIGAU registrad, hay que darle el trato responsable.


Tabla 6 Registro Fotográfico Protección de Individuos Arbóreos.

COLEGIO FAUSTINO	
	

Fuente: *M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS*

Por otra parte, en el Colegio Gerardo Paredes, se cuenta con una serie de individuos arbóreos, estos no contaron para el periodo con la protección de poli sombra, dado que dicha zona se culminó y durante este piérido se realizaron remates para asegurar la instalación del granulo de caucha en este sector. Finalmente se evidencia que los individuos arbóreos no fueron afectados por dicha actividad, el contratista proyecta intervenir esta zona con tierra negra acorde a las directrices de la dirección de obra. Adicionalmente, se deja en claridad, que el Colegio Gerardo Paredes, no cuentan con código SIGAU del aplicativo del Jardín Botánico de Bogotá - JBB. No obstante, se le indica al contratista de obra que se debe dar un trato adecuado a los individuos.

Ilustración 6 Imagen de SIGAU



Fuente: Visor JBB -2024 – Consultado: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

Imagen 1 Colegio Gerardo Paredes



Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

4.5.3 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Para el presente periodo hubo ingreso de vehículos tipo volqueta, cuyas placas fueron se verifican en la página de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA para establecer que cuentan con pin ambiental como reza la normatividad ambiental vigente. A continuación, se presenten matriz con las volquetas ingresadas:

Tabla 7 Listado de volquetas aprobadas para el contrato

PLACA	PIN AMBIENTAL	SOAT		TECNO MECÁNICA	
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
GPF648	24647	15-11-2023	14-11-2024	15-11-2023	15-11-2024
SRM369	4905	18-07-2023	17-07-2024	05-08-2023	05-08-2024
SXZ218	3674	16-06-2023	15-06-2024	14-08-2023	14-08-2024
GCC236	6927	24-05-2023	23-05-2024	23-05-2023	23-05-2024
SYA539	2781	06-12-2023	05-12-2024	11-12-2023	11-12-2024
JAJ231	24978	23-02-2024	22-02-2025	21-03-2024	21-03-2025

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

Dentro de las actividades de control se continuará con la validación que las volquetas y maquinaria que lleguen a ingresar a obra tengan documentación al día y estén debidamente identificada.

Adjunto al presente informe se encuentra la relación de volquetas ingresadas en el periodo reportado contenidas en el anexo 3 del presenten documento.

Adicional, se pudo establecer que las volquetas salen carpadas y con el lleno sin sobrepasar el volvo. Estas no sobrepasan los 20km/h en las vías internas o alternas al proyecto, ni dejan residuos de RCD a su paso.

4.5.4 Manejo eficiente del recurso agua.


En la etapa de estudios y diseños se identificó que, no es necesario el trámite de permisos de ocupación de cauce o de captación de este recurso para el desarrollo del presente contrato.

Para el presente periodo, dentro de la labor de seguimiento y control de la gestión ambiental de obra, se identificó que, en el Colegio Vista Bella Sede A, se iniciaron actividades de obra, por lo que fue necesario inspección en donde se evidenciaron cárcamos internos y sumideros externos. De tal forma, se logró identificar que se encuentran en malas condiciones encontrándose colmatados.

Se valida la culminación de la instalación de caucho en el Colegio Gerardo paredes, haciendo la claridad que durante el proyecto reportado se terminan detalles.

Por otra parte, es de indicar que, dentro del Colegio Domingo Faustino Sede C y el Colegio Vista Bella sede C, Se instalaron baños portátiles, bajo la empresa **Soluciones de Ingeniería Portátil SAS**, quienes cuentan relación comercial para la disposición de las aguas domésticas(lodos) y no domesticas con la empresa **BIOLODOS ANOX S.A.S. E.S.P.** tal licenciamiento es otorgado por la CAR mediante la RESOLUCIÓN DJUR No. 50237000839 de 24 MAY. 2023 (ver anexo 4).

Tabla 8 Protección Sumidero y Cárcamo – Vista Bella Sede A

COLEGIO VISTA BELLA SEDE A		
		
		



Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

Imagen 2 Baño Portátil – Colegio Domingo Faustino.



Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

Imagen 3 Baño Portátil – Colegio Vista Bella



Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

El contratista de obra aporta las remisiones de los mantenimientos realizados a las unidades sanitarias en el mes, la cual también se remite en este informe, en el anexo 4.

4.5.5 Manejo y Control de emisiones atmosféricas

En el periodo del presente informe mensual ambiental, se realizó la verificación de los sitios acopios temporal y manejo de materiales, encontrando una mejora en el orden y ase, no obstante, se recuerda que esta actividad debe realizarse de manera constante para evitar emisiones atmosféricas.

Así mismo, las volquetas contaron con certificado vigente frente a la revisión de gases como se puede observar en el ítem 4.5.3.

Se ha verificado la instalación de cerramientos en aquellos casos donde ha sido necesario para dar inicio a las actividades en los colegios que se reportaron en proceso de mejoramiento.

A continuación, se adjunta un registro fotográfico que documenta las acciones de control implementadas para prevenir la emisión de material particulado al ambiente:

Tabla 9 Registro Fotográfico – Control de emisiones

COLEGIO FAUSTINO DOMINGUEZ		
		
COLEGIO VISTA BELLA SEDE A		
		
COLEGIO NUEVA ZELANDIA		



Fuente: M&M INGENIEROS AOCIADOS SAS

Se recuerda nuevamente al contratista de obra que una vez ingresen vehículos y volquetas deberán tener el certificado vigente frente a la revisión de gases.

4.6 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

4.6.1 Brigadista de Orden, Aseo y Limpieza

Se verificó que para el presente periodo se cuenta personal ayudantes de obra que hace las veces de Brigada de Orden y Aseo, con el fin que se lleve a cabo las labores mismas del componente ambiental y los trabajos de orden y aseo. Esto de acuerdo a la disponibilidad de cada frente con el fin de llevar a cabo las labores de aseo y clasificación.

4.6.2 Manejo y Control de Escombros

El contratista de obra informó tanto mediante el PMA y PMA RCD como verbalmente que la disposición final y/o aprovechamiento de los RCD generados durante las etapas de demolición y excavación en los frentes de intervención, se realizará en CEMEX, CODEOBRAS, GRECO, Máquinas Amarillas y Reciclados Industriales de Colombia. Los documentos ambientales fueron presentados en los informes anteriores por tal motivo para el presente informe no se presentan los dichos documentos.

Para el presente periodo se incorpora un nuevo gestor de RCD, el cual corresponde a **VECO AGREINT S.A.S** el cual tiene registro CAR N° 54 con Resolución 472 de 2017del MADS; Resolución 1257 del 2021 del MADS; Registro IDU N°683 y Planta de Aprovechamiento Registro IDU N° 687. Los documentos fueron solicitados, sin embargo, a la fecha el proveedor no los ha suministrado a **M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS**

Los sitios usados por el contratista de obra para la gestión de los residuos retirados de los frentes de obra se exhiben a continuación:

Tabla 10 Relación de Sitios de disposición

Ítem	Nombre – Razón Social	Permiso Ambiental	Material
1	**Reciclados Industriales de Colombia SAS**	Comunicado CAR No 20192147136 del 16/07/2019	Disposición y aprovechamiento de RCD
2	**Maquinas Amarillas**	RESOLUCIÓN 1480 DE 2016	
3	**Cemex**	Resolución 1506 del 28 de Julio de 2006	
4	**Granulados y Reciclados de Colombia Greco**	Comunicado CAR No 20192118711 del 20/03/2019 SDA 2020IE223591 del 10-12-2020	
5	**CODEOBRAS**	REGISTRO CAR No. 005 Gestor modalidad de planta de aprovechamiento. REGISTRO IDU No. 473 Categoría agregados a partir de residuos de construcción y demolición.	
6	**VECO AGREINT S.A.S**	CAR N° 54 con Resolución 472 de 2017del MADS. Resolución 1257 del 2021 del MADS. Registro IDU N°683 y Planta de Aprovechamiento Registro IDU N° 687	

A continuación, se presenta los datos de disposición de RCD en los distintos frentes de obra:

Tabla 11 Relación de RCD entregados a sitios de Disposición Final.

Periodo	Descripción de Material	Proveedor	Cantidad M3	Cantidad TN
Noviembre 2023	**RCD**	**No se generó RCD a SDF**	**0**	**0**
Diciembre 2023	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**16 M3**	**20,48 TN**
		CEMEX	**15 M3**	**23,22 TN**
			7 M3	**10.26 TN**
Enero 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**49 M3**	**62.72 TN**
		CODEOBRAS	**7 M3**	**9.8 TN**
Febrero 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**27 M3**	**34,56 TN**
		CODEOBRAS	**12 M3**	**16,80 TN**
Marzo 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**28 M3**	**35.84 TN**
Abril 2024	**RCD DEMOLICION**	**VECO AGREINT SAS**	**6 M3**	**10,5 TN**
TOTAL			**167 M3**	**224,18 TN**

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

El contratista de obra menciona que, para efectos de la conversión de toneladas se escoge la densidad del aplicativo de la SDA del grupo II 1700 kg/m3.

Para el presente periodo el contratista de obra soporta vales de la empresa encargada de la Disposición a cargo de Greco. Para efectos de la certificación del mes de marzo se encuentra en trámite ante el Sitio de Disposición Final CTA.

Para el presente mes continua la generación de residuos especiales y de igual manera, la respectiva disposición final. La interventoría evidencia esta actividad realizada por parte del contratista para todos los meses desde diciembre de 2023.

Con el objetivo de reportar la actividad de gestión de los residuos especiales, se presenta el siguiente cuadro:

Tabla 12 Relación de Residuos Especiales

Descripción de Material	Proveedor	RESIDUO	Cantidad Kg	PERIODO
DISPOSICIÓN ESPECIAL	CIUDAD LIMPIA	No se genero	0	Octubre 2023
DISPOSICIÓN ESPECIAL	CIUDAD LIMPIA	No se genero	0	Noviembre 2023
DISPOSICIÓN ESPECIAL	CIUDAD LIMPIA	Tejas de Asbesto	2742	Diciembre 2023
	CIUDAD LIMPIA	Manto Asfaltico	1355,7	
DISPOSICIÓN ESPECIAL	CIUDAD LIMPIA	Tejas de Asbesto	3370	Enero 2024
		Manto Asfaltico	3885	
		Residuo Especial Piso Vinisol Contaminado	1750	
		Sanitarios	935	
		Drywall	1080	
		Bolsas de cemento	200	
		Madera/Residuo Especial	1310	
DISPOSICIÓN ESPECIAL	CIUDAD LIMPIA	Residuo Especial Piso Vinisol Contaminado	800	Febrero 2024
		Madera/Residuo Especial	20	
		Drywall	400	
		Bolsas De Cemento	5	
		Bolsas De Cemento	15	
DISPOSICIÓN ESPECIAL	CIUDAD LIMPIA	Madera Residuo Especial	1109	Marzo 2024
		Bolsas de Cemento	309	
		Residuos de Construcción No Contaminados	121	
		DRYWALL	810	
		Tarros Pintura	7	

		Cartón Contaminado	**43**	
DISPOSICIÓN ESPECIAL	**No se genero residuos especiales**	**N. A**	**0**	**Abril 2024**
TOTAL			**20.667**	

Se le hace la recomendación especial al contratista de obra de realizar el adecuado proceso de separación de residuos y embalaje correcto.

El contratista de obra adicional argumenta que para la conversión a toneladas de las cantidades de materiales y RCD ha venido usando las densidades que la SDA sugiere de la guía para la elaboración del Pan de Gestión e RCD versión 2:

Ilustración 7 Densidades usadas para cálculo de peso

GRUPO	DENSIDAD PROMEDIO (KG/M^3)
I-Residuos comunes mezclados	1648,85
II-Residuos de material fino	1700,00
III - Residuos comunes no inertes	698,88
IV-Residuos metálicos	7307,67
V- Residuos orgánicos	1282,71
VI - Residuos contaminantes	1891,28

4.6.3 Manejo y Control de Materiales.

La recomendación y aspecto que viene de la formulación del PMA es que los materiales de agregados pétreos que se lleguen a utilizar en el frente de obra deberán ser utilizados inmediatamente ya que se contara con maquinaria para la realización de todas las actividades.

Los proveedores a utilizar inicialmente para el suministro de materiales se definieron antes de iniciar obra no obstante cualquier cambio de proveedor deberá ser los autorizados en la Lista IDU.

Reporta el contratista de obra que los proveedores para dar inicio en obra son:

Tabla 13 Relación de Canteras de suministro de material.

PROVEEDOR	MATERIAL SUMINISTRADO	PERMISOS
HOLCIM	Gravas y Recebos de Cantera.	RES 0352 DE 10/04/2014 PMA-ANLA
ARENAS Y AGREGADOS IVONE SAS	Gravas y Recebos de Cantera.	Licencia Ambiental CAR RES 2434 DEL 28/10/2014

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

Para el presente periodo hubo ingreso de material agregado al contrato. Sin embargo, a continuación, se muestra el acumulado de los materiales ingresados a la fecha y reportados por el contratista de obra:

Tabla 14 Relación de Material Agregado en Obra.

PERIODO	CANTERA	MATERIAL AGREGADO	M3	TN
Noviembre – 2023	No Ingreso Agregado	No Ingreso Agregado	0	0
Diciembre - 2023	HOLCIM	Arena de Peña	30	49,47
		Mixto	15	24,73
		Arena de Pozo	60	98,94
Enero – 2024	Arenas y Agregados Ivone SAS	Arena de Peña	20	32,98
		Recebo Común	30	49,47
		Arena de Pozo	20	32,98
Febrero – 2024	NA	NA	0	0
Marzo – 2024	Arenas y Agregados Ivone SAS	Arena de Peña	6	9,89
		Arena de Pozo	6	9,89
		Mixto	6	9,89
		Rajón 3/8	6	10,2
Abril - 2024	Arenas y Agregados Ivonne SAS	Arena de Peña	6	9,89
	Mega concretó	Concreto 3000 PSI	14	23,8
TOTAL			219	362.13

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

4.6.4 Aprovechamiento y Reutilización

Para dar cumplimiento, la empresa **M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS**, deberá cumplir con el 30% de aprovechamiento. Dentro del reporte realizado por el contratista

de obra se advierte que para el periodo se realizó reutilización in situ, lo anterior se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 15 Trazabilidad Material de Aprovechamiento**.**

Periodo	Descripción	Cantidad m3	Cantidad TN
Octubre 2023	**Aprovechamiento en Planta o In Situ**	0	0
Noviembre- 2023	**Aprovechamiento en Planta**	**0**	**0**
Diciembre - 2023	**Aprovechamiento en Planta**	0	0
Enero – 2024	**Aprovechamiento en Planta**	**0**	**0**
Febrero – 2024	**Aprovechamiento en Planta**	0	0
Marzo – 2024	**Aprovechamiento In Situ**	**4.54 m3**	**7.72 TN**
Abril – 2024	**Aprovechamiento In Situ**	**67,46 M3**	**114,68 TN**
TOTAL		**72.005 m3**	**122,4 TN**

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

De igual manera, para este periodo se realizó aprovechamiento a través de la modalidad de llevar a CTA la demolición resultante de la actividad constructiva, lo que se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 16 Relación de Material de Aprovechamiento.

Periodo	Descripción de Material	Proveedor	Cantidad M3	Cantidad TN
Octubre 2023	**RCD**	**No se generó RCD a SDF**	**0**	**0**
Noviembre 2023	**RCD**	**No se generó RCD a SDF**	**0**	**0**
Diciembre 2023	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**16 M3**	**20,48 TN**
		CEMEX	**15 M3**	**23,22 TN**
Enero 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**49 M3**	**62.72 TN**
		CODEOBRAS	**7 M3**	**9,8 TN**

Febrero 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**27 M3**	**34,56 TN**
		CODEOBRAS	**12 M3**	**16,80 TN**
Marzo 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**28 M3**	**35.84 TN**
ABRIL 2024	**RCD**	**No se dispuso RCD en CTA**	**0 M3**	**0 TN**
TOTAL			**154**	**203,42**

El contratista aclara que el valor por m3 de disposición en la planta de aprovechamiento de greco corresponde 1.28 Tn, por lo cual se estima y se contabiliza dicho valor en la espera del certificado correspondiente al mes de marzo, el cual se encuentra en trámite.

Además, el contratista de obra presenta para el presente periodo cantidades de residuos de aprovechamiento para recuperadores específicos de Residuos de tipo no orgánico, no pétreo, de los cuales se presenta reporte a continuación:

Tabla 17 Residuos Aprovechables no pétreos

Periodo	Descripción	Material	Cantidad kg	Cantidad TN
Octubre 2023	**Punto Limpio – Eco limpia Filial de Ciudad Limpia**	**No se generó**	0	0
Noviembre-2023	**Punto Limpio – Eco limpia Filial de Ciudad Limpia**	**No se generó**	0	0
Diciembre - 2023	**Punto Limpio – Eco limpia Filial de Ciudad Limpia**	**No se generó**	0	0
Enero – 2024	**Punto Limpio – Eco limpia Filial de Ciudad Limpia**	**Chatarra**	**2390**	**2,39**
Febrero 2024	**Punto Limpio – Eco limpia Filial de Ciudad Limpia**	**Chatarra**	**0.54**	**0.00054**
		PVC	**0.065**	**0.000065**
		CARTON	**0.005**	**0.000005**

Marzo 2024	**Punto Limpio – Eco limpia Filial de Ciudad Limpia**	**Chatarra**	**0,07**	**0,00007**
Abril 2024	**Punto Limpio – Eco limpia Filial de Ciudad Limpia**	**No se generó**	**0**	**0**
TOTAL			**3,07**	**0,00307**

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

Adicionalmente, el contratista de obra aclara que el gestor de los residuos aprovechables corresponde a Ciudad Limpia quien tiene una empresa filial al conglomerado el cual corresponde a Eco limpia EPS.

4.6.5 Clasificación de Residuos

Se valido que los residuos sólidos convencionales que se generan dentro de los frentes de obra se disponen en los puntos de recolección con canecas y/o bolsas de color blanco, negro y verde, para la recolección de residuos reciclables y orgánicos.

La disposición final de estos residuos se realiza con la empresa de recolección de residuos local en los horarios establecidos para cada una de las zonas en intervención. Sin embargo, para el frente de obra se optó el punto ecológico de colores

Ilustración 8 Separación de Residuos a Nivel Nacional



Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS – Modificado del Ministerio de Ambiente 2021

Finalmente se indica que en el anexo 7 se puede encontrar los formatos de sostenibilidad solicitados por el área PIGA, donde se reportan los dispositivos que posibilitan el uso eficiente de agua y energía.

5 CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que ya el proyecto se encuentra en curso, se insta nuevamente al contratista de obra a la implementación de la totalidad de los elementos ambientales ofertados en el PMA a cabalidad y esto será objeto de revisión rigurosa para el siguiente informe mensual ambiental dado que ya estarán funcionando en pleno los frentes de obra.

6 RECOMENDACIONES

- Cumplir con los ofertado en el cronograma ambiental presentado al inicio del proyecto
- Evidenciar campamentos y acopios temporales correctamente mantenidos
- Verificación de zonas verdes y arbolado mientras aplique
- Realizar control de maquinaria, equipos y vehículos
- Evidenciar el uso de unidades sanitarias
- Mantener las obras en perfecto orden y aseo
- Reportar cuando llegue la ocasión los RCD de disposición final y aprovechamiento
- Reportar los materiales ingresados a obra
- El uso de los anexos del Decreto 507 de 2023

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERCOLSED 022
CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


BOGOTÁ

OBJETO
"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2".

BOGOTA
ABRIL 2024

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa.

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

NOMBRE		CARGO	FIRMA
Elaboró	**DANIEL FELIPE VELASQUEZ**	Inspector en Seguridad y Salud en el Trabajo - Interventoría	
Reviso	**JORGE ISAAC VELASQUEZ**	Asesor en Seguridad y Salud en el Trabajo - Interventoría	
Aprobó	**CLAUDIA MARCELA CASTILLO**	Directora de Interventoría	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DETALLE
1	1 de mayo de 2024	Versión inicial del informe mensual SST
2		
3		

CONTENIDO

CAPITULO 01, GENERALIDADES 4

1.1. Introducción 4

1.2. Objetivos 4

1.2.1. Objetivo General 4

1.2.2. Objetivos Específicos 4

1.3. Descripción general del proyecto 5

INFORMACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 5

1.4. Objeto del contrato de interventoría 5

1.5. Descripción y Localización del proyecto 6

1.6. Obras ejecutadas y procedimientos constructivos 6

1.7. Organización empresarial - Organigrama 7

CAPITULO 02, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL MANEJO SST EN OBRA 8

2.1. Manejo SST en obra de acuerdo con el SG-SST 8

2.2. Personal plantilla mínima. 8

2.3. Programa de inducción 10

2.4. Afiliación y pago al SG-SSI 11

2.5. Pagos de salarios, honorarios y liquidaciones 11

2.6. COPASST y CCL 11

2.7. Ausentismo e Indicadores SST 12

2.8. Programa de inspecciones 15

2.9. Entrega y reposición de elementos de protección personal 15

2.10. Capacitaciones y charlas SST 15

2.11. Registro fotográfico 16

2.12. Accidentalidad 16

2.13. Línea base de condiciones de salud 16

2.14. Seguimiento al cronograma ¡Error! Marcador no definido.

2.15. Conclusiones 16

CAPITULO 01, GENERALIDADES

1.1. Introducción

El presente informe, tiene por objeto presentar una relación detallada y discriminada de la gestión que adelanta la interventoría CONSORCIO INTERCOLSED 022, para el contrato CO1.PCCNTR.5313416, cuyo objeto es la "INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2", correspondiente al periodo entre el 01 al 30 de abril del 2024. Este informe tiene como objeto asegurar, y controlar las actividades desde el punto de vista de SST Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el cumplimiento de la legislación.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

El objetivo de este informe es presentar de manera general cada una de las actividades desarrolladas por el contratista; así como mostrar acciones o mecanismos implementados como medio del seguimiento y control a la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la Interventoría.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Prevenir los accidentes y enfermedades laborales del personal de interventoría CONSORCIO INTERCOLSED 022, a través de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Crear conciencia en los trabajadores sobre el uso obligatorio del tapabocas como medida de control y prevención.
- Revisar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para el Contrato de obra.
- Dar a conocer la gestión de la Interventoría respecto a sus obligaciones relacionadas con la gestión de seguridad y salud en el trabajo relacionada con el Contrato de obra.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes en materia de Seguridad y salud en el trabajo.

1.3. Descripción general del proyecto

Tabla N.1

INFORMACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO:	DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416
OBJETO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2"
CONTRATANTE:	SED – SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCOLSED 022
NIT:	901.746.392-2
DIRECCIÓN:	Carrera 20B No 75-20 Oficina 405
TELÉFONO:	3481502
ARL	POSITIVA
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA MARCELA CASTILLO
CORREO:	Consorciointercolsed022@gmail.com

1.4. Objeto del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416 - Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaria de educación, así como la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas – grupo 2.

1.5. Localización

Para el desarrollo del contrato se realizará seguimiento al Grupo N°2 y el cual comprende a las instituciones educativas localizadas en la (Zona Norte de Bogotá) Suba – Barrios Unidos.

Figura 1.

GRUPO 2 (ZONA NORTE) SUBA-BARRIOS UNIDOS				
No	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE
1	SUBA	CPF 1111 ALVARO GOMEZ HURTADO	B	CHUCUA NORTE
2	SUBA	CPF 1128 VISTA BELLA	A	SAN CIPRIANO
3	SUBA	CPF 1108 VISTA BELLA	C	GRANADA NORTE
4	SUBA	CPF 1140 GERARDO PAREDES	A	GERARDO PAREDES MARTINEZ
5	BARRIOS UNIDOS	CPF 1212 HELADIA MEJIA	A	HELADIA MEJIA
6	SUBA	CPF 1164 NUEVA ZELANDIA	B	MIRANDELA
7	BARRIOS UNIDOS	CPF 1218 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	C	CARLOS SAENZ DE SANTAMARIA
8	BARRIOS UNIDOS	CPF 1203 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	D	JOSE ANTONIO RICAURTE
9	BARRIOS UNIDOS	CPF 1211 JUAN FRANCISCO BERBEO	A	JUAN FRANCISCO BERBEO
10	SUBA	CPF 1156 GONZALO ARANGO	A	GLORIA LARA
11	SUBA	CPF 1165 JORGE MARIO BERGOGLIO	A	CIUDADELA CAFAM PUERTO SOL
12	SUBA	CPF 1158 NICOLAS BUENAVENTURA	B	NICOLAS BUENAVENTURA VILLA HERMOSA MERCEDES
13	SUBA	DILE SUBA (CONSERVACIÓN)	N/A	N/A

Figura 2. Localización localidad de Suba.



Figura 3. Localización localidad Barrios Unidos




1.6. Organización empresarial - Organigrama

La interventoría deberá contar con la aprobación de las hojas de vida pertenecientes a la totalidad de la plantilla mínima de personal y en concordancia con lo establecido en los perfiles relacionados en el anexo de los requerimientos del personal mínimo del proyecto. Según lo contemplado y teniendo en cuenta los documentos contractuales. Por otro lado, se presenta el organigrama de obra.

Figura 3. Organigrama personal de interventoría

ORGANIGRAMA - CONTRATO INTERVENTORIA SED GRUPO 2



CAPITULO 02, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL MANEJO SST EN OBRA

2.1. Manejo SST en obra de acuerdo con el SG-SST

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2024, se desarrollaron actividades de obra en las cuales se han validado los diferentes procedimientos establecidos, con el fin de verificar y garantizar el cumplimiento de los requerimientos y medidas que se deben implementar y que se encuentran dentro del manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.2. Personal plantilla mínima.

Para cumplir con lo propuesto en el pliego para la etapa de actividades previas, se designa el personal que se indica a continuación:

Tabla 2: Personal plantilla mínima

PERSONAL PLANTILLA MINIMA - CONTRACTUAL

Item	Nombres y Apellidos	Cargo	CC	% Permanencia	Fecha de Ingreso
1	CLAUDIA MARCELA CASTILLO	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	52114077	30%	01- Noviembre-2023
2	KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1016020718	100%	01- Noviembre-2023
3	GUILLERMO DIAZ REINOSO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	19479697	100%	01- Noviembre-2023
4	YOHANNA DIAZ ARZAYUS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	52211551	100%	01- Noviembre-2023
5	JUAN RICARDO TORRES SALAZAR	ASESOR ESTRUCTURAL	79406449	10%	01- Noviembre-2023
6	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ	ASESOR AMBIENTAL	52909751	20%	01- Noviembre-2023
7	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	ASESOR SST	79368586	20%	01- Noviembre-2023
8	DANIEL JOSE MEJIA MORALES	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS	19432570	10%	01- Noviembre-2023
9	JUAN MANUEL GUTIERREZ SEGURA	ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	80503026	10%	01- Diciembre-2023
10	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	PROFESIONAL COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRMACION DE OBRA	11098422513	20%	01- Noviembre-2023
11	MARIA PAULA PEÑA GOMEZ	ASESOR JURIDICO	1018429722	5%	01- Noviembre-2023
12	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	TECNICO SST	1075672905	100%	01- Noviembre-2023
13	JULIO CESAR VELASQUEZ VARGAS	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	79512106	100%	01- Noviembre-2023

PERSONAL DE APOYO – NO CONTRACTUAL					
No	**Nombres y Apellidos**	**Cargo**	**CC**	**% Permanencia**	**Fecha de Ingreso**
14	MILLER OSWALDO OSPINA MORALES	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	1019088542	100%	01- Noviembre-2023

15	JOHANN ALBERTO AYALA	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	1019052579	100%	01-Enero-2023

2.3. Programa de inducción

Dentro del plan de inducción establecido para el Contrato interventoría CO1.PCCNTR.5313416, se involucran los diferentes temas a tratar que son:

- Generalidades del Consorcio.
- Misión y Visión.
- Políticas corporativas.
- Reglamento interno de trabajo.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Responsabilidades del empleador y trabajador.
- Definiciones de Peligro y Riesgo
- Definiciones de Accidente y enfermedad laboral.
- Factores de riesgo.
- Notificación de Riesgos.
- Uso adecuado y cuáles son los EPP.
- Que es el COPASST.
- Que es el Comité de convivencia laboral.
- Plan de Emergencias.
- Permisos de trabajo para actividades críticas.
- Notificación de derecho a realizarse el examen de egreso.
- Normas de seguridad.

Durante el periodo del 1 al 30 de abril de 2024, no se realizaron inducciones al personal, el cual se evidencian en los anexos y/o documentos del personal que ingresa como nuevo al proyecto.

Tabla 3: Registro inducciones

FECHA	TEMA	SESIONES	TIEMPO	NO ASISTENTES	
			HORA	PROG.	ASIST.
----------	----------	----------	--------	----------	----------
TOTAL		----------	-------	---------	---------

- ***Ver, Anexo 1 –*** *Documentos de ingreso personal – Inducciones*

2.4. Afiliación y pago al SG-SSI del contratista

Para el periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2024, se evidencio la operatividad de 15 trabajadores en el proyecto. Por lo tanto, se verifica el cumplimiento de Afiliación al Sistema de Seguridad Social, donde se relacionan, ingresos, retiros y personal antiguo del personal vinculado durante el periodo, así mismo garantizando que se cumpla con la realización de los exámenes médicos correspondientes y vigentes, certificaciones de ARL, EPS, AFP. De igual manera, no se reporta la realización de exámenes médicos, durante el periodo del informe.

- **Ver, Anexo 1.1 -** *Documentos de ingreso personal – Exámenes médicos.*
- ***Ver, Anexo 1.2 -*** *Documentos de personal – Afiliaciones y planillas SGSSI.*

Tabla 4. Registro novedad personal de obra

No.	RELACION TOTAL DE PERSONAL SEGÚN NOVEDAD	1 al 30 de abril 2024
1	No. Total, de Personal Nuevo	0
2	No. Total, de Personal Antiguo	15
3	No. Total, de Retiro De Antiguos	0
4	No. Total, de Ingreso - Retiro	0
5	No. Total, de Personal Rotativo Nuevo	0
6	No. Total, de Personal Rotativo Antiguo	0
7	No. Total, de Retiro Rotativos	0
	Total, activos en obra	**15**

2.5. Pagos de salarios, honorarios y liquidaciones

Para el periodo del informe, correspondiente del 1 al 30 de abril del 2024, se presenta el certificado emitido por el representante legal, en el cual expone la gestión realizada, con respecto a pagos de salarios y honorarios, seguridad social, y otros, para el personal de obra. **Ver Anexo 2.** Certificación Representante Legal

En el **anexo 1.2**, se presenta el tema de afiliaciones a seguridad social del personal nuevo, y las planillas de seguridad social.

2.6. COPASST y CCL

Se realizó la conformación del COPASST y CCL el día 27 de noviembre del 2023, los temas tratados en la reunión se relacionan a continuación:

- Presentación del equipo de conformación de comités.
- Explicación detallada de las funciones de cada comité.
- Estado actual del Proyecto a nivel SST y de Convivencia laboral.
- Accidentalidad.
- Verificación del cronograma de capacitaciones.

Tabla 5. COPASST Y CCL

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)	
PERÍODO	**TEMA**
27-Nov-2023	Constitución de COPASST
27-Dic-2023	Acta de reunión No 1
26-Ene-2024	Acta de reunión No 2
26-Feb-2024	Acta de reunión No 3
27-Mar-2024	Acta de reunión No 4
26-Abr-2024	Acta de reunión No 5

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL)	
PERÍODO	**TEMA**
23-Noviembre-2023	Conformación de CCL / Verificación de aspectos de ambiente laboral.
26-Feb-2024	Acta de reunión No 1

La proxima reunion del COPASST esta programada para finales del mes de mayo 2024, y para la reunion de CCL, se tiene programada para finales del mes de 27 mayo de 2024, si no se presentan casos extraordinarios que requiera de una reunion inmediata. Se adjunta copia de actas. **Ver anexo 3.1.** Actas *COPASST y CCL*.

2.7. Ausentismo e Indicadores SST

Ausentismo Laboral

Para el periodo del informe no se registran novedades de ausentismo laboral, ver **anexo 4.**

No	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOMBRE	CARGO	TIPO DE EVENTO (AT, EL, EG)	DIAS DE INCAPACIDAD
--	--------	----------	----------	----------	----------	----------
TOTAL, DIAS DE INCAPACIDAD						----------

Indicadores SST

A partir del año 2019 y tras completar las fases de evaluación, diseño e implementación del SG-SST, las empresas deben llevar un registro de los indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma anual, dentro de los cuales se contemplan: frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y ausentismo por causa médica. Consorcio Intercolsed 022 presenta sus indicadores de gestión de acuerdo a la resolución 0312 de 2019; Indicadores mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el período comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, no se presentaron accidentes de trabajo por parte de CONSORCIO INTERCOLSED 022.

Para el informe correspondiente del 1 al 30 de abril de 2024, se evidencia que el consorcio mantiene un total de 2004 HHT (horas hombre trabajadas) ver **anexo 4.1**, para el personal vinculado en obra, así mismo se evalúan los siguientes indicadores:

INDICADOR DE EFICACIA

Nombre	Fórmula	Resultado
IGA (Índice general de ausentismos)	Se calcula dividiendo el número de ausentistas en el periodo dividido por el total de trabajadores en el mismo periodo multiplicando este resultado por cien (100) IGA=No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	0%
$\boldsymbol{IGA\ INDICE\ GENERAL\ DE\ AUSENTISMOS} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{15}} * \mathbf{100}\% = \mathbf{0}\ \%$		
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	0%

Nombre	Fórmula	Resultado
$\boldsymbol{FRECUENCIA\ DE\ ACCIDENTABILIDAD} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{15}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{0\%}$		
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	0%
$\boldsymbol{AUSENTISMO\ POR\ CAUSA\ MEDICA} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{30 * 15}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{0\%}$		
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	100%
$\%\ \boldsymbol{CAPACITACIONES} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$		
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingreso en el periodo *100	0%
$\%\ \boldsymbol{INDUCCIONES} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{0\%}$		
%Inspecciones	No de Inspecciones realizadas en un periodo x el contratista, interventor o supervisor/No de inspecciones programadas en el mismo periodo x el contratista, interventor o supervisor.	100%
$\%\ \boldsymbol{INSPECCIONES} = \frac{\mathbf{6}}{\mathbf{6}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$		
% Cumplimiento del Plan HSE o SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	100%
$\%\ \boldsymbol{CUMPLIMIENTO\ SGSST} = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{2}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100}\ \%$		
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	100%
$\%\ \boldsymbol{COBERTUTA\ SGSSI} = \frac{\mathbf{15}}{\mathbf{15}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$		
%Cobertura capacitaciones	No de personas participantes actividad/No de personas que requieren la actividad*100.	33%
$\%\ \boldsymbol{COBERTUTA\ CAPACITACIONES} = \frac{\mathbf{5}}{\mathbf{15}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{33\%}$		
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	0%
$\%\ \boldsymbol{CUMPLIMIENTO\ ACCIONES\ CORRECTIVAS} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$		

De igual forma al contabilizar todos los indicadores, se genera un porcentaje total de cumplimiento del 91.67%. **Ver anexo 4.2** Indicadores de desempeño SST

2.8. Programa de inspecciones

Dentro de las actividades realizadas en el periodo se tienen las Inspecciones de obra para:

Tipo de Inspección	Fecha	Cantidad
Inspección de orden y aseo.	8 al 14-abril-2024 15 al 21-abr-2024 22 al 28-abr-2024	3
Inspección elementos de protección contra caídas - contratista		0
Inspección General de seguridad		0
Inspección elementos de emergencias	18 y 19-abr-2024	2
	TOTAL	5

- ***Ver, Anexo 3.2 –****Actividades Interventoría – Inspecciones SST*

2.9. Entrega y reposición de elementos de protección personal

Para este periodo no se realizó entrega de los EPP y dotaciones a los trabajadores vinculados al proyecto y se mantiene la reposición de los EPP y dotación a personal activo en obra.

2.10. Capacitaciones y charlas SST

Para este periodo se realizó 1 actividades de capacitación:

No	TEMA DE CAPACITACIÓN O CHARLA	FECHA	# PARTICIPANTES
1	Encuesta plan de emergencias	Abril	18
2	NA	NA	NA
	Total, promedio de cobertura de capacitaciones		33%

- ***Ver, Anexo 3.3 –*** *Actividades Interventoría* ***-*** *Capacitaciones y charlas SST*

2.11. Registro fotográfico

Para el corte del informe, se presenta el registro fotografico correspondiente a las actividades desarrolladas en obra:

- ***Ver, Anexo 3.4 –*** *Actividades Interventoría – Registro fotográfico SST*

2.12. Accidentalidad

Para el corte del informe el Consorcio Intercolsed 022, no se presentaron casos de accidentes de trabajo.

2.13. Línea base de condiciones de salud

Se hace consolidado de la línea base de condiciones de salud de los trabajadores, donde ningún trabajador tiene alguna condición especial o limitación física que le impida desarrollar su trabajo, sin embargo, está pendiente la realización de 4 exámenes médicos.

- ***Ver, Anexo 4.3 -*** *Línea Base Condiciones Salud contratista.*

2.14. Seguimiento al Cronograma

Dentro del corte del informe se presentan las actividades de seguimiento del cronograma de actividades y cumplimiento del mismo. El porcentaje de cumplimiento en el cronograma es del 100%, ya que de 7 actividades programadas se ejecutaron 7. **Ver anexo 3.5** cronograma de actividades.

2.15. Conclusiones

Se muestran las conclusiones, con relación al periodo del informe:

1. Verificación de afiliaciones y pagos al sistema de General de seguridad social, actividad que se viene ejecutando durante todo periodo, con el fin de garantizar que el personal de obra, tanto antiguos, como nuevos estén afiliados a ARL, AFP Y EPS.

2. Se realiza lo correspondiente a las actividades de inducción y notificación de riesgos, para el personal nuevo que ingresa al proyecto y por ende se mencionan temas sobre Sistema de seguridad Social, Políticas, Tabaquismo, Drogadicción, Alcoholismo, RISI, Reglamento Interno, condiciones de seguridad, entre otros.

3. Se procede con la revisión y entrega de informe mensual SST, por parte de la interventoría.

COPASST

4. Durante el periodo del informe, se realiza conformación del COPASST y comité de Convivencia Laboral.

MEDICINA PREVENTIVA

5. Se continúa con la realización de actividades SST, encaminadas a la verificación de exámenes médicos de ingreso del personal y actualización de la línea base de condiciones de salud.

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

6. Se realizan actividades de inducción al personal enfocado a los riesgos y peligros en obra e identificación de actos y condiciones inseguras. **Ver anexo 3**.

7. Se mantiene seguimiento y control para la entrega, Uso, cuidado y reposición de EPP, para el personal de obra. Actividades realizadas tanto para el contratista, como para la interventoría, para trabajadores nuevos y antiguos.

8. Se mantiene un seguimiento constante a la realización de actividades críticas y/o de alto riesgo en obra.

9. Se mantiene un seguimiento constante a la Inspección de maquinaria, equipos y herramientas empleadas en obra.

En resumen, a la fecha se encuentran ejecutándose todas las actividades propuestas y según los indicadores de desempeño los cuales generaron un porcentaje de cumplimiento del 100%, para el periodo del 1 al 30 de abril de 2024 no se presentan casos de accidentalidad por parte de la interventoría, manteniendo un indicador de 0%.

ANEXO 1.

NA

ANEXO 1.1.

NA

ANEXO 1.2.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS**, identificada con **CC** número **79368586**, aportó por el empleado **JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS**, identificado(a) con **CC** número **79368586** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **75782857** para el periodo de salud **2024-03** y pensiones **2024-03** de la siguiente forma.

TIPO	CODIGO	NOMBRE	NIT	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	INDICA TARIFA PENSIÓN	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
Pensiones	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	3	0															0		30	$8.000.000	0,16000			$1.280.000	$40.000	$40.000	Marzo - 2024	75782857	01/04/2024	N
Salud	EPS010	EPS Sura	800088702	3	0															0		30	$8.000.000	0,12500			$1.000.000	$0	$0	Marzo - 2024	75782857	01/04/2024	N

PAGADA

El presente certificado se expide a los 2 días del mes Abril de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79368586-0	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	TV 18 7 11 APTO 401 BARRIO ALGARRA II	3481502	isaacvvargas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	01/04/2024	75782857	$2.360.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.000.000	0		0		0	0	0	0	1.000.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.280.000	0	0	40.000	40.000	0	0		1.360.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.000.000	1.000.000
Pensión	1	1.360.000	1.360.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	2.360.000	2.360.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79368586-0	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	TV 18 7 11 APTO 401 BARRIO ALGARRA II	3481502	isaacvvargas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	01/04/2024	75782857	$2.360.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79368586	VELASQUEZ VARGAS JORGE ISAAC	3	0			N																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS010	8.000.000	1.000.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830046422-4	GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA GPI SAS	CRA 20B No. 75-20 OFC 201	3481502	gpi.proyectos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E		75781772	$3.477.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	396.000	0		0		0	0	0	0	396.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.200.000	0	0	31.000	31.000	0	0		1.262.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	72.700				72.700	0	0	72.700			727	72.700	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	562.500	0	0	562.500	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	556.000	556.000
Pensión	3	2.286.000	2.286.000
Riesgos Laborales	1	72.700	72.700
CCF	1	562.500	562.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.477.200	3.477.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830046422-4	GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA GPI SAS		CRA 20B No. 75-20 OFC 201	3481502	gpi.proyectos@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E		75781772	$3.477.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52195434	BERNAL DIAZ GLORIA CECILIA	1	0			S																	25-14	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	1	20.900	CCF21	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0
2	CC	1109842513	MARIN LOPEZ ASTRID LILIANA	1	0			S																	230301	6.200.000	992.000	0	0	31.000	31.000	EPS005	6.200.000	248.000	14-11	6.200.000	1	32.400	CCF21	6.200.000	248.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	1012373237	SUAREZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA	1	0			S																	230201	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	1	12.600	CCF21	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0	0
4	CC	52226272	CANTOR SUAREZ YENNY ELIA	1	0			S		X															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF21	1.462.500	58.500	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901746392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022	CARRERA 20B nO.75-20 OFICINA 405	6013481502	intercolsed022@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	Y		75817138	$747.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	747.300				747.300	0	0	747.300			7.473	747.300	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	747.300	747.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	747.300	747.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901746392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022		CARRERA 20B nO.75-20 OFICINA 405	6013481502	intercolsed022@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	Y		75817138	$747.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019052579	AYALA ZAPATA JOHANN ALBERTO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	52114077	CASTILLO OSPINA CLAUDIA MARCELA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.334.000	5	92.900		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1018429722	PEÑA GOMEZ MARIA PAULA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1109842513	MARIN LOPEZ ASTRID LILIANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.600.000	5	111.400		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	19432570	MEJIA MORALES DANIEL JOSE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	52909751	ORDOÑEZ ESPINEL NUBIA VIVIANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	79368586	VELASQUEZ VARGAS JORGE ISAAC	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
8	CC	79406449	TORRES SALAZAR JUAN RICARDO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900334140-1	CAYCO SAS	CARRERA 20B No. 75-20 Oficina 201	3481502	caycosas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E		75665835	$4.773.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	488.000	0		0		0	0	0	0	488.000	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	220.000	0		0		0	0	0	0	220.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	104.000	0	0	0	0	0	0		104.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	920.000	0	0	0	0	0	0		920.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.752.000	0	0	27.500	27.500	0	0		1.807.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	396.200				396.200	0	0	396.200			3.962	396.200	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	786.000	0	0	786.000	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	760.000	760.000
Pensión	3	2.831.000	2.831.000
Riesgos Laborales	1	396.200	396.200
CCF	1	786.000	786.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.773.200	4.773.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900334140-1	CAYCO SAS		CARRERA 20B No. 75-20 Oficina 201	3481502	caycosas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E		75665835	$4.773.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1045173248	ORTEGA CASTRO SONIA ISABEL	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
2	CC	41708526	GARCIA LOPEZ MARTHA YURY	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.840.000	73.600	14-23	1.840.000	5	128.100	CCF22	1.840.000	73.600	0	0	0	0	0
3	CC	41708526	GARCIA LOPEZ MARTHA YURY	1	3			S												X						0	0	0	0	0	0	EPS005	460.000	18.400	14-23	460.000	5	0	CCF22	460.000	18.400	0	0	0	0	0
4	CC	79854860	CONTRERAS CUERVO JOHN JAIRO	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	5	97.500	CCF22	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
5	CC	19341007	VARGAS LOZANO RAFAEL	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	79367006	CASAS VERA JORGE MAURICIO	1	0			S																	230301	2.750.000	440.000	0	0	0	0	EPS005	2.750.000	110.000	14-23	2.750.000	1	14.400	CCF22	2.750.000	110.000	0	0	0	0	0
7	CC	79368586	VELASQUEZ VARGAS JORGE ISAAC	1	0			S																	25-14	5.500.000	880.000	0	0	27.500	27.500	EPS010	5.500.000	220.000	14-23	5.500.000	1	28.800	CCF22	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
8	CC	79418883	CASAS VERA CESAR AUGUSTO	1	0			S																	25-14	2.750.000	440.000	0	0	0	0	EPS005	2.750.000	110.000	14-23	2.750.000	1	14.400	CCF22	2.750.000	110.000	0	0	0	0	0
9	CC	35512433	NARANJO TORRES ANA MARIA	51	0			N																	230201	650.000	104.000	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF22	650.000	26.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901746392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022	CARRERA 20B nO.75-20 OFICINA 405	6013481502	intercolsed022@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E		75938714	$4.248.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	352.000	0		0		0	0	0	0	352.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	128.000	0		0		0	0	0	0	128.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	64.000	0		0		0	0	0	0	64.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.408.000	0	0	0	0	0	0		1.408.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	946.800				946.800	0	0	946.800			9.468	946.800	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF26	Comfacundi	860045904-7	581.800	0	0	581.800	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	544.000	544.000
Pensión	3	2.176.000	2.176.000
Riesgos Laborales	1	946.800	946.800
CCF	1	581.800	581.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.248.600	4.248.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901746392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022		CARRERA 20B nO.75-20 OFICINA 405	6013481502	intercolsed022@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E		75938714	$4.248.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016020718	RUIZ LABRADOR KAREN SLENDY	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF26	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
2	CC	1019088542	OSPINA MORALES MILLER OSWALDO	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF26	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
3	CC	19479697	DIAZ REINOSO GUILLERMO	1	0			S		X															25-14	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	144.000	14-23	3.600.000	5	250.600	CCF26	4.545.000	181.800	0	0	0	0	0
4	CC	1075672905	VELASQUEZ FORERO DANIEL FELIPE	1	0			S																	231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS010	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF26	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
5	CC	52211551	DIAZ ARZAYUS YOHANNA	1	0			S																	25-14	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	144.000	14-23	3.600.000	5	250.600	CCF26	3.600.000	144.000	0	0	0	0	0
6	CC	79512106	VELASQUEZ VARGAS JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF26	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52909751	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ ESPINEL	Calle 68 Nº 60-97	3004176063	ing.viviana.oe@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	18/03/2024	75671699	$370.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370.500	370.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52909751	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ ESPINEL		Calle 68 Nº 60-97	3004176063	ing.viviana.oe@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	18/03/2024	75671699	$370.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52909751	ORDOÑEZ ESPINEL NUBIA VIVIANA	3	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900345668-5	JRT DISEÑOS ESTRUCTURALES S.A.S.		CALLE 111 No. 51 - 16	6294258	contactenos@jrtestructurales.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-02	E	08/03/2024	75289716	$9.211.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	786.400	0		0		0	0	0	0	786.400	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	124.000	0		0		0	0	0	0	124.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	334.900	0		0		0	0	0	0	334.900	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	104.100	0		0		0	0	0	0	104.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.339.400	0	0	0	0	0	0		1.339.400	3
230901	Old Mutual	800253055-2	1.299.200	0	0	40.600	40.600	0	0		1.380.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.758.600	0	0	57.700	57.700	0	0		2.874.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	919.200				919.200	0	0	919.200			9.192	919.200	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.349.400	0	0	1.349.400	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.349.400	1.349.400
Pensión	3	5.593.800	5.593.800
Riesgos Laborales	1	919.200	919.200
CCF	1	1.349.400	1.349.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	9.211.800	9.211.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	900345668-5	JRT DISEÑOS ESTRUCTURALES S.A.S.		CALLE 111 No. 51 - 16	6294258	contactenos@jrtestructurales.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					7	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-03	2024-02	E	08/03/2024	75289716	$9.211.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1004626191	SALAZAR SANCHEZ SEBASTIAN	1	0			S							X										25-14	2.601.000	416.200	0	0	0	0	EPS037	2.601.000	104.100	14-23	2.601.000	1	13.600	CCF21	2.601.000	104.100	0	0	0	0	0
2	CC	1015442531	AMARIS ALVAREZ JAIR STIVENS	1	0			S							X										230301	3.920.000	627.200	0	0	0	0	EPS008	3.920.000	156.800	14-23	3.920.000	1	20.500	CCF21	3.920.000	156.800	0	0	0	0	0
3	CC	1024520868	CASTRO LUNA JONATHAN JESUS	1	0			S							X										230301	2.601.000	416.200	0	0	0	0	EPS008	2.601.000	104.100	14-23	2.601.000	1	13.600	CCF21	2.601.000	104.100	0	0	0	0	0
4	CC	1152202227	CARRERA MAZUERA LUISA FERNANDA	1	0			S							X										25-14	3.100.000	496.000	0	0	0	0	EPS005	3.100.000	124.000	14-23	3.100.000	1	16.200	CCF21	3.100.000	124.000	0	0	0	0	0
5	CC	52006537	DIAZ PACHON YENY ZORAYDA	1	0			S							X										230901	8.120.000	1.299.200	0	0	40.600	40.600	EPS001	8.120.000	324.800	14-23	8.120.000	1	42.400	CCF21	8.120.000	324.800	0	0	0	0	0
6	CC	52274893	OBANDO SIERRA ALEJANDRA LUCIA	1	0			S							X										230301	1.850.000	296.000	0	0	0	0	EPS008	1.850.000	74.000	14-23	1.850.000	1	9.700	CCF21	1.850.000	74.000	0	0	0	0	0
7	CC	79406449	TORRES SALAZAR JUAN RICARDO	1	0			S							X										25-14	11.540.000	1.846.400	0	0	57.700	57.700	EPS001	11.540.000	461.600	14-23	11.540.000	5	803.200	CCF21	11.540.000	461.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-20, 09:22:44 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1061314148

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 16/03/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA PAULA PENA GOMEZ		
Documento	CC1018429722	**Dirección**	CR 17 #6 - 24 APT 202
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3115197785
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ZIPAQUIRA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1018429722	MARIA PAULA PEÑA GOMEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.400.000	$ 1.088.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 6.400.000	$ 800.000	0,522	$ 6.400.000	$ 33.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.921.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.400.000	$ 6.400.000	$ 6.400.000	$ 0	$ 1.088.000	$ 800.000	$ 33.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.921.500	$ 0	$ 1.921.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19432570		MEJIA MORALES DANIEL JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 64 No. 112b47 Int. 26 Apto. 102	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5834161	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	551181546	9465117611	I	2024/04/16	2024/04/03	BANCOLOMBIA	0	$1,149,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$152,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$152,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$152,300		$0	$0
1	CC	19432570	MEJIA MORALES DANIEL JOSE	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$437,500		0	$0	$0	14-11	30	$3,500,000	$152,300	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$152,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19432570		MEJIA MORALES DANIEL JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 64 No. 112b47 Int. 26 Apto. 102	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5834161	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	551181546	9465117611	I	2024/04/16	2024/04/03	BANCOLOMBIA	0	$1,149,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$560,000	$0	$0	$560,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$560,000	$0	$0	$560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$152,300	$0	$0	$152,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$152,300	$0	$0	$152,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$437,500	$0	$0	$437,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$437,500	$0	$0	$437,500
TOTAL				1	$1,149,800	$0	$0	$1,149,800

ANEXO 2.

CERTIFICACIÓN

Yo **CLAUDIA MARCELA CASTILLO** , actuando en calidad de representante legal suplente del **CONSORCIO INTERCOLSED 022,** identificado con **NIT 901.746.392-2** certifico bajo gravedad de juramento el pago de aportes de los empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales (ley 1562 de 2012), pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, pago de obligaciones laborales, salarios, honorarios y liquidaciones a todos los empleados, pagados por **CONSORCIO INTERCOLSED 022** bajo el Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.5313416**,** cuyo objeto es la "INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2", correspondiente al periodo laborado del 1 al 30 de abril de 2024 para los siguientes trabajadores:

ITEM	CARGO	NOMBRE DEL PROFESIONAL	IDENTIFICACION
1	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	CLAUDIA MARCELA CASTILLO	52114077
2	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR	1016020718
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	GUILLERMO DIAZ REINOSO	19479697
4	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	YOHANA DIAZ ARZAYUS	52211551
5	ASESOR ESTRUCTURAL	JUAN RICARDO TORRES SALAZAR	79406449
6	ASESOR AMBIENTAL	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ	52909751
7	ASESOR SST	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	79368586
8	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS	DANIEL JOSE MEJIA MORALES	19432570
9	ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	JUAN MANUEL GUTIERREZ SEGURA	80503026
10	PROFESIONAL COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRMACION DE OBRA	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	11098422513
11	ABOGADA	MARIA PAULA PEÑA GOMEZ	1018429722
12	TECNICO SST	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	1075672905
13	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	JULIO CESAR VELASQUEZ VARGAS	79512106
14	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	MILLER OSWALDO OSPINA MORALES	1019088542
15	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	JOHANN ALBERTO AYALA	1019052579

La presente certificación se emite a los 2 días del mes de mayo de 2024.

Cordialmente,




CLAUDIA MARCELA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL SP

CONSORCIO INTERCOLSED 022

ANEXO 3.1.

CONTRATO **CO1.PCCNTR.5313416**	**ACTA DE REUNIÓN COPASST No 5**

FECHA	**LUGAR**	**DURACIÒN**	**PRÒXIMA REUNIÓN**
27 de abril 2024	Oficina	2 horas	27 de mayo 2024

ASISTENTES		
Nombre	**Entidad**	**Firma**
DANIEL FELIPE VELASQUEZ	AUXILIAR SST	
DANIEL JOSE MEJIA	ASESOR REDES ELECTRICAS	
ASTRID LILIANA MARIN	PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	

AGENDA

1. Reporte de incidentes y AT
2. Seguimiento y análisis del sistema de gestión SST
3. Verificación de actualización del cronograma de actividades SST
4. Seguimiento procedimientos de SST en obra


DESARROLLO

1. A la fecha no se han presentado accidentes e incidentes de trabajo a lo que respecta al mes de abril de 2024, y el cual se mantiene con un indicador de 0%
2. Se continúa con el seguimiento de los diferentes procedimientos del sistema de gestión.
3. Se atienden observaciones para consolidación de informe mensual SST No 5.
4. Se informa que no se presentaron casos de AT en el proyecto por parte del contratista CONSORCIO MYM, por otro lado, se realizan actividades de seguimiento a las actividades SST, como capacitaciones e inspecciones en los lugares de trabajo.

OBSERVACIONES:

Se agenda próxima reunión para el 27 de mayo del 2024.

FECHA	26/FEB/2024	**HORA INICIO**	9:00 am	**DURACIÓN (HORAS)**	15 min.	**ACTA No.**	1
ASUNTO	Reunión CCL No 1						
CONTRATO /PROYECTO	CONSORCIO INTERCOLSED 022						
ÁREA RESPONSABLE	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**			☒Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.		

ASISTENTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
JORGE ISAAC VELASQUEZ	Técnica	Presidente del CCL	
ASTRID LILIANA MARIN	Técnica	Secretario del CCL	
DANIEL FELIPE VELASQUEZ	SST	Inspector SST	

TEMAS	
1	Verificación de la existencia de quejas relacionadas a conflictos laborales
2	
3	

DESARROLLO
1. Se inicia la reunión del CCL revisando las funciones del comité de CCL.
2. Se informa que no se han presentado PQR en el período ante el comité de convivencia laboral o sugerencias de los trabajadores relacionadas con conflictos laborales o temas de acoso.
3. Se informa que en caso de presentarse una PQR ante el CCL este se reunirá de manera extraordinaria para investigar y conciliar entre las partes.

CONCLUSIONES
Afortunadamente existe un clima laboral bueno entre los compañeros para el contrato
Se programa próxima reunión para el 27 de mayo 2024.

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	**Responsable**	**Fecha de Entrega**
1. NA	NA	NA

ANEXOS		
No	**Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)**	**Folios**
1		

ANEXO 3.2.

INSPECCIÓN DE EXTINTORES
INTERCOLSED 022

Codigo: SST-FOR-14	
Fecha Actualizacion: 05-09-2020	
Versión: 002	Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACION: 19-Marzo-2024
ELABORADO POR: Daniel Felipe Velasquez

UBICACIÓN	EXTINTOR N°	CLASE*	CAPACIDAD (Lbs. o Kg.)	FECHA ULTIMA RECARGA	ESTADO												OBSERVACIONES
					MANOMETRO		MANIJA		PASADOR		ETIQUETA		PINTURA		CILINDRO		
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
OF. Principal	1	Mult.	10 Lbs.	Oct 23	/		/		/		/		/		/		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Daniel Felipe Velasquez

FECHA DE ELABORACION: 19-Abril-2024
ELABORADO POR: Daniel Felipe Velasquez

UBICACIÓN	EXTINTOR N°	CLASE*	CAPACIDAD (Lbs. o Kg.)	FECHA ULTIMA RECARGA	ESTADO												OBSERVACIONES
					MANOMETRO		MANIJA		PASADOR		ETIQUETA		PINTURA		CILINDRO		
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
OF. Principal	1	Mult.	10 Lbs.	Oct 23	/		/		/		/		/		/		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Daniel Felipe Velasquez.

FECHA DE ELABORACION:
ELABORADO POR:

UBICACIÓN	EXTINTOR N°	CLASE*	CAPACIDAD (Lbs. o Kg.)	FECHA ULTIMA RECARGA	ESTADO												OBSERVACIONES
					MANOMETRO		MANIJA		PASADOR		ETIQUETA		PINTURA		CILINDRO		
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	

RESPONSABLE DE LA INSPECCION:

FECHA DE ELABORACION:
ELABORADO POR:

UBICACIÓN	EXTINTOR N°	CLASE*	CAPACIDAD (Lbs. o Kg.)	FECHA ULTIMA RECARGA	ESTADO												OBSERVACIONES
					MANOMETRO		MANIJA		PASADOR		ETIQUETA		PINTURA		CILINDRO		
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	

RESPONSABLE DE LA INSPECCION:

*CLASE DE EXTINTOR: 1= SOLKAFLAN
2= MULTIPROPOSITO
3= AGUA A PRESION
4= POLVO QUIMICO SECO

B=BUENO
M=MALO

Revisó:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo	SST.FOR.14
	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	Version	2

Contrato: | Sede: Colegios SED-Grupo 2. | Nombre de quien realiza inspección: Daniel F. Velásquez

BOTIQUINES

Si cumple 1 / No cumple 0

Número	Ubicación	Fecha de inspección	Tipo de boliquín (Fijo o Portatil)	Micropore	Gasas	Compresas	Solución Salina	Esparadrapo	Aplicadores	Bajalenguas	Tapabocas	Yodopovidona	Gasa aséptica	Guantes de latex	Curitas	Venda Elastica	Termometro Laser	Alcohol Antiseptico	Manual de Primeros Auxilios	Linterna Tijeras	Lideta Esfero	Observaciones
1	OFICINA PRINCIPAL	20-MAR 2024	A	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				
Fecha de Vencimiento				2025	2025	2025	2025	2025		2025	2025	2025	2025	2025		2025		2025				Nombre Responsable del botiquin: Daniel V.
1	Oficina Principal.	18-May-2024	A	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				
Fecha de Vencimiento				2025	2025	2025	2025	2025		2025	2025	2025	2025	2025		2025		2025				Nombre Responsable del botiquin: Daniel V.
Fecha de Vencimiento																						Nombre Responsable del botiquin:
Fecha de Vencimiento																						Nombre Responsable del botiquin:
Fecha de Vencimiento																						Nombre Responsable del botiquin:

CAMILLAS

Si cumple 1 / No cumple 0

Número	Ubicación	Fecha de inspección	Caracteristicas: Señalización	Acceso	Limpieza	Instalación	Arnés completo	Inmovilizadores: Cervical	Piernas	Brazos	Tobillo	Muñeca	Cabeza	Observaciones
1	OF. Principal	20-MAR-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1	OF Principal	18-May-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

LAVA MANOS

Si cumple 1 / No cumple 0

Ubicación	Tipo	Señalización	Acceso	Limpieza	Jabón Liquido	Toallas Desechables	Contenedores para disposición	Presión agua de salida	Estado de manija de descargue	Filtros limpios	Temperatura del agua	Color transparente del agua	Otro	OBSERVACIONES

Firma de quien realiza la inspección: Daniel Velasquez.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INTERCOLSED 022 NIT. 901.746.392-2	**INSPECCION DE ORDEN Y ASEO** **CONSORCIO INTERCOLSED**	Version 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ene-22

Contrato: CTO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416

Inspeccionado por/cargo: Daniel Felipe Velasquez

Reportado a/cargo: Inspector SST Interventoria

Fecha Inspección: 15 al 21 de abril de 2024

UN LUGAR ESTA EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR

ASPECTOS A EVALUAR	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM			ACCIONES DE MEJORAMIENTO
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
AREAS DE ALMACENAMIENTO SEÑALIZADOS	x			x			x			x			x			x						
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO/ACOPIO DE MATERIALES	x			x			x			x			x			x						
VIAS DE ACCESO LIBRES DE OBSTACULOS	x			x			x			x			x			x						
ORDENY ASEO INTERIOR DE LAS OFICINAS	x			x			x			x			x			x						
SERVICIOS SANITARIOS ORDENADOS/LIMPIOS/MTO.	x			x			x			x			x			x						
FACILIDADES DE AGUA POTABLE EN SITIO	x			x			x			x			x			x						
SUFICIENTES RECIPIENTES PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	x			x			x			x			x			x						
RECIPIENTE DE RESIDUOS ROTULADOS/CLASIFICADOS			x			x			x			x			x			x				
AREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y ORDENADAS	x			x			x			x			x			x						
CABLES ELECTRICOS SIN ENTUBAR DISPERSOS EN PISO		x			x			x			x			x			x					
TOMAS DE CORR/TE,TABLEROS CONTROL SEÑALIZADOS			x			x			x			x			x			x				
LINEA TIERRA/HERRAMIENTAS/EQUIPOS ELECTRICOS			x			x			x			x			x			x				
ALMACENAMIENTO EPP			x			x			x			x			x			x				
USO CORRECTO E INDICADO EPP/LIMPIEZA	x			x			x			x			x			x						
DISPONIBILIDAD/CONDICIONES EXTINTORES	X			X			X			X			X			X						
TODOS LOS ARTICULOS,HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES DEL PUESTO DE TRABAJO ESTÁN VISIBLEMENTE LIMPIAS	X			X			X			X			X			X						
LOS BAÑOS CUENTAN CON LOS ACCSESORIOS REQUERIDOS			X			X			X			X			X			X				
ALMACENAMIENTO/USO HERRAMIENTAS MANUALES	X			X			X			X			X			X						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Se realiza inspeccion en la oficina Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.

ENTERADO RESPONSABLE AREA	FECHA	FECHA CORRECTIVOS	FIRMA
Daniel Felipe Velasquez Forero			
Fecha seguimiento compromisos:			

Realizó
Cristina Londoño

CONSORCIO INTERCOLSED 022 NIT. 901.746.392-2	**INSPECCION DE ORDEN Y ASEO** **CONSORCIO INTERCOLSED**	Version 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ene-22

Contrato: CTO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416

Inspeccionado por/cargo: Daniel Felipe Velasquez

Reportado a/cargo: Inspector SST Interventoria

Fecha Inspección: 8 al 14 de abril de 2024

UN LUGAR ESTA EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR

ASPECTOS A EVALUAR	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM			ACCIONES DE MEJORAMIENTO
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
AREAS DE ALMACENAMIENTO SEÑALIZADOS	x			x			x			x			x			x						
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO/ACOPIO DE MATERIALES	x			x			x			x			x			x						
VIAS DE ACCESO LIBRES DE OBSTACULOS	x			x			x			x			x			x						
ORDENY ASEO INTERIOR DE LAS OFICINAS	x			x			x			x			x			x						
SERVICIOS SANITARIOS ORDENADOS/LIMPIOS/MTO.	x			x			x			x			x			x						
FACILIDADES DE AGUA POTABLE EN SITIO	x			x			x			x			x			x						
SUFICIENTES RECIPIENTES PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	x			x			x			x			x			x						
RECIPIENTE DE RESIDUOS ROTULADOS/CLASIFICADOS			x			x			x			x			x			x				
AREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y ORDENADAS	x			x			x			x			x			x						
CABLES ELECTRICOS SIN ENTUBAR DISPERSOS EN PISO		x			x			x			x			x			x					
TOMAS DE CORR/TE,TABLEROS CONTROL SEÑALIZADOS			x			x			x			x			x			x				
LINEA TIERRA/HERRAMIENTAS/EQUIPOS ELECTRICOS			x			x			x			x			x			x				
ALMACENAMIENTO EPP			x			x			x			x			x			x				
USO CORRECTO E INDICADO EPP/LIMPIEZA	x			x			x			x			x			x						
DISPONIBILIDAD/CONDICIONES EXTINTORES	X			X			X			X			X			X						
TODOS LOS ARTICULOS,HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES DEL PUESTO DE TRABAJO ESTÁN VISIBLEMENTE LIMPIAS	X			X			X			X			X			X						
LOS BAÑOS CUENTAN CON LOS ACCSESORIOS REQUERIDOS			X			X			X			X			X			X				
ALMACENAMIENTO/USO HERRAMIENTAS MANUALES	X			X			X			X			X			X						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Se realiza inspeccion en la oficina Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.

ENTERADO RESPONSABLE AREA	FECHA	FECHA CORRECTIVOS	FIRMA
Daniel Felipe Velasquez Forero			
Fecha seguimiento compromisos:			

Realizó
Cristina Londoño

CONSORCIO INTERCOLSED 022 NIT. 901.746.392-2	**INSPECCION DE ORDEN Y ASEO CONSORCIO INTERCOLSED**	Version 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ene-22

Contrato: CTO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416

Inspeccionado por/cargo: Daniel Felipe Velasquez

Reportado a/cargo: Inspector SST Interventoria

Fecha Inspección: 22 al 28 de abril de 2024

UN LUGAR ESTA EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR

ASPECTOS A EVALUAR	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM			ACCIONES DE MEJORAMIENTO
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
AREAS DE ALMACENAMIENTO SEÑALIZADOS	x			x			x			x			x			x						
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO/ACOPIO DE MATERIALES	x			x			x			x			x			x						
VIAS DE ACCESO LIBRES DE OBSTACULOS	x			x			x			x			x			x						
ORDENY ASEO INTERIOR DE LAS OFICINAS	x			x			x			x			x			x						
SERVICIOS SANITARIOS ORDENADOS/LIMPIOS/MTO.	x			x			x			x			x			x						
FACILIDADES DE AGUA POTABLE EN SITIO	x			x			x			x			x			x						
SUFICIENTES RECIPIENTES PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	x			x			x			x			x			x						
RECIPIENTE DE RESIDUOS ROTULADOS/CLASIFICADOS			x			x			x			x			x			x				
AREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y ORDENADAS	x			x			x			x			x			x						
CABLES ELECTRICOS SIN ENTUBAR DISPERSOS EN PISO		x			x			x			x			x			x					
TOMAS DE CORR/TE,TABLEROS CONTROL SEÑALIZADOS			x			x			x			x			x			x				
LINEA TIERRA/HERRAMIENTAS/EQUIPOS ELECTRICOS			x			x			x			x			x			x				
ALMACENAMIENTO EPP			x			x			x			x			x			x				
USO CORRECTO E INDICADO EPP/LIMPIEZA	x			x			x			x			x			x						
DISPONIBILIDAD/CONDICIONES EXTINTORES	X			X			X			X			X			X						
TODOS LOS ARTICULOS,HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES DEL PUESTO DE TRABAJO ESTÁN VISIBLEMENTE LIMPIAS	X			X			X			X			X			X						
LOS BAÑOS CUENTAN CON LOS ACCSESORIOS REQUERIDOS			X			X			X			X			X			X				
ALMACENAMIENTO/USO HERRAMIENTAS MANUALES	X			X			X			X			X			X						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Se realiza inspeccion en la oficina Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.

ENTERADO RESPONSABLE AREA	FECHA	FECHA CORRECTIVOS	FIRMA
Daniel Felipe Velasquez Forero			
Fecha seguimiento compromisos:			

Realizó
Cristina Londoño

ANEXO 3.3.

Encuesta plan de emergencias

El correo electrónico del destinatario (**sst.cosorcioavenidasic@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

Escriba, 5 elementos que hacen parte del botiquin de primeros auxilios. *

Curas, bendas, solución salina, férulas, gasas, pito, agenda, números telefónicos, alcohol, guantes y tapabocas.

Escriba, 3 aspectos que debo tener presente, en caso de una emergencia. *

Mantener la calma, conocer un punto de encuentro, ayudar al próximo y evacuar el área, no correr y suspender paso de energía eléctrica.

¿Conoce usted, el punto de encuentro más cercano a su lugar de trabajo? Indique en donde está ubicado. *

Si. Frente al ingreso de los sanitarios, campamento interventoria y diagonal al colegio Santiago mayor calle 175 av boyaca.

Que características debe tener un punto de encuentro. *

Debe ser una area despejada, lejos de edificaciones, arboles, postes de energia u otros objetos que puedan caer, no cruzar vias de trafico vehicular

Para que sirve un simulacro. *

Para preparacion antes, durante y despues de una emergencia.

Nombre Completo *

Daniel Felipe Velasquez Forero

Empresa *

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Encuesta plan de emergencias

El correo electrónico del destinatario (**erikajimenez1402@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

Escriba, 5 elementos que hacen parte del botiquin de primeros auxilios. *

Gasas, alcohol para desinfectar elementos, guantes de latex, linterna, vendas

Escriba, 3 aspectos que debo tener presente, en caso de una emergencia. *

Mantener la calma, no correr, descnectar interruptores.

¿Conoce usted, el punto de encuentro más cercano a su lugar de trabajo? Indique en donde está ubicado. *

frente al ingreso del baño

Que características debe tener un punto de encuentro. *

debe de estar lejos de las estructuras y de cables de energía

Para que sirve un simulacro. *

para identificar qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia.

Nombre Completo *

Erika Jimenez

Empresa *

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Encuesta plan de emergencias

El correo electrónico del destinatario (**inspectoravenidasic@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

Escriba, 5 elementos que hacen parte del botiquin de primeros auxilios. *

alcohol en gel
antisépticos para limpiar e higienizar heridas
Gasas
vendas
Guantes descartables de látex para no contaminar

Escriba, 3 aspectos que debo tener presente, en caso de una emergencia. *

1. Mantener la calma
2. Ubicar el kit de emergencia
2. Prestar atención a las órdenes de los responsables de emergencias (brigadistas)

¿Conoce usted, el punto de encuentro más cercano a su lugar de trabajo? Indique en donde está ubicado. *

frente al

Que características debe tener un punto de encuentro. *

Debe ser un área abierta y despejada, no debe haber árboles altos ni redes eléctricas

Para que sirve un simulacro. *

Mejoran la preparación para actuar ante una emergencia o desastre

Nombre Completo *

LAURA CAMILA GOMEZ ZABALA

Empresa *

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Encuesta plan de emergencias

El correo electrónico del destinatario (**sebas.sindicue@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

Escriba, 5 elementos que hacen parte del botiquin de primeros auxilios. *

-Guantes descartables de látex para no contaminar heridas y para seguridad de la persona que asiste a la víctima.
-Gasas y vendas limpias (de 7 y 10 cm. de ancho) para limpiar heridas y detener hemorragias.
Apósitos estériles para limpiar y cubrir heridas abiertas.
-Cinta adhesiva para fijar gasas o vendajes.
Tijera para cortar gasas y vendas o la ropa de la víctima.
-Antisépticos, yodo povidona, agua oxigenada (de 10 volúmenes) o alcohol para prevenir infecciones.
-Jabón neutro (blanco) para higienizar heridas.

Escriba, 3 aspectos que debo tener presente, en caso de una emergencia. *

-Deténgase. Escuche instrucciones de lo que debe hacer.
-Escuche antes de actuar.
-Recuerde su plan de emergencia y equipo de artículos de emergencia.
-Mantenga la calma.

¿Conoce usted, el punto de encuentro más cercano a su lugar de trabajo? Indique en donde está ubicado. *

Si, cerca al contenedor dentro del parqueadero al lado del pozo séptico

Que características debe tener un punto de encuentro. *

Dentro de las características principales que deben ser tomadas en cuenta para elegir un punto de encuentro son las siguientes: Elige ser un área abierta y despejada No debe haber árboles altos No debe tener redes eléctricas

Para que sirve un simulacro. *

Permiten comprobar con anticipación si las acciones que hemos preparado son eficientes. Mejoran la preparación para actuar ante una emergencia o desastre.

Nombre Completo *

Jhon Sebastián Sindicue Rodríguez

Empresa *

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Encuesta plan de emergencias

El correo electrónico del destinatario (**abelinoconde11@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

Escriba, 5 elementos que hacen parte del botiquin de primeros auxilios. *

Gasa , solución salina , bajalenguas, espadrapo, linterna, termómetro, microporo,

Escriba, 3 aspectos que debo tener presente, en caso de una emergencia. *

Contar con el botiquín , tener encuenta el punto de encuentro , conocer la Ruta de evacuación y contestar el llamado a lista

¿Conoce usted, el punto de encuentro más cercano a su lugar de trabajo? Indique en donde está ubicado. *

En el parqueadero en sitio , libre y descubierto de riesgo

Que características debe tener un punto de encuentro. *

Que el sitio de encuentro este señalizado , y libre de caída de objetose riesgos de caída de objetos ,

Para que sirve un simulacro. *

Es una mejor instrucciones, y preparados , para cualquier Evento

Nombre Completo *

ABELINO CONDE PULECIO

Empresa *

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Encuesta plan de emergencias

El correo electrónico del destinatario (**wcarvajalcamargo@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

Escriba, 5 elementos que hacen parte del botiquin de primeros auxilios. *

Agua, alcohol, linterna, cinta y encendedor

Escriba, 3 aspectos que debo tener presente, en caso de una emergencia. *

No entrar en panico, no correr, tener presente las personas que estan alrededor.

¿Conoce usted, el punto de encuentro más cercano a su lugar de trabajo? Indique en donde está ubicado. *

Si, se encuentra ubicado en el predio de campamento de interventoría

Que características debe tener un punto de encuentro. *

Un lugar abierto y/o seguro

Para que sirve un simulacro. *

Es un método de preparación en caso de que se llegue a presentar un evento de sismo o terremoto, sin embargo, la reacción de las personas en este tipo de situaciones es impredecible

Nombre Completo *

Wendy Lizeth Carvajal Camargo

Empresa *

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Encuesta plan de emergencias

El correo electrónico del destinatario (**dahianacruz509@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

Escriba, 5 elementos que hacen parte del botiquin de primeros auxilios. *

Curas ,gasas ,micropore, algodón, agua oxigenada

Escriba, 3 aspectos que debo tener presente, en caso de una emergencia. *

Tener calma ,escuchar las instrucciones y recordá el plan de emergencia

¿Conoce usted, el punto de encuentro más cercano a su lugar de trabajo? Indique en donde está ubicado. *

Patio del parqueadero

Que características debe tener un punto de encuentro. *

Debe de tener un área despejada y abierta,no tener árboles ni redes eléctricas alrededor

Para que sirve un simulacro. *

Saber actuar en caso de una emergencia, al simular escenarios reales

Nombre Completo *

Angie dahiana cruz García

Empresa *

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Encuesta plan de emergencias

El correo electrónico del destinatario (**mauricio.casas.vera@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

Escriba, 5 elementos que hacen parte del botiquin de primeros auxilios. *

Gaza, esparadrapo, algodón, guantes, vendajes

Escriba, 3 aspectos que debo tener presente, en caso de una emergencia. *

Mantener la calma, tener a mano los números de emergencia, alejarse de ventanas o vidrios o elementos que puedan caer

¿Conoce usted, el punto de encuentro más cercano a su lugar de trabajo? Indique en donde está ubicado. *

parque en frente de la oficina

Que características debe tener un punto de encuentro. *

Se accesible y abierto

Para que sirve un simulacro. *

Para practicar las acciones que se deben seguir en caso de mergencias

Nombre Completo *

Jorge Mauricio Casas Vera

Empresa *

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Encuesta plan de emergencias

El correo electrónico del destinatario (**intersocial1697@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

Escriba, 5 elementos que hacen parte del botiquin de primeros auxilios. *

gasa, guantes, tijeras, suero, agua oxigenada

Escriba, 3 aspectos que debo tener presente, en caso de una emergencia. *

actuar con calma, identificar señalización de evacuación, evacuar

¿Conoce usted, el punto de encuentro más cercano a su lugar de trabajo? Indique en donde está ubicado. *

si

Que características debe tener un punto de encuentro. *

SEÑALIZACION

Para que sirve un simulacro. *

ES UN EJERCICIO PREVENTIVO

Nombre Completo *

FRANCY PAOLA QUINCHE C

Empresa *

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Encuesta plan de emergencias

El correo electrónico del destinatario (**daleroar08@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

Escriba, 5 elementos que hacen parte del botiquin de primeros auxilios. *

Venda, alcohol, algodon, gasa, guantes

Escriba, 3 aspectos que debo tener presente, en caso de una emergencia. *

Puntos de encuentro, tener documento a la mano. Mantener la calma

¿Conoce usted, el punto de encuentro más cercano a su lugar de trabajo? Indique en donde está ubicado. *

Zona verde ubicada fuera del sitio de trabajo

Que características debe tener un punto de encuentro. *

De facil acceso para ayudas externas

Para que sirve un simulacro. *

Para estar preparado y saber como actuar en caso de una emergencia

Nombre Completo *

David Leonardo Rodríguez Arias

Empresa *

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Encuesta plan de emergencias

El correo electrónico del destinatario (**contabilidad.caycosas@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

Escriba, 5 elementos que hacen parte del botiquin de primeros auxilios. *

Gasas esparadrapo baja lenguas venda elastica

Escriba, 3 aspectos que debo tener presente, en caso de una emergencia. *

Evaluar la escena calmar a los empleados

¿Conoce usted, el punto de encuentro más cercano a su lugar de trabajo? Indique en donde está ubicado. *

Frente a la oficina

Que características debe tener un punto de encuentro. *

Debe ser fácilmente accesible para las ayudas. Elegir un área abierta y despejada. No debe haber árboles altos

Para que sirve un simulacro. *

Para preparar y y concientizar a las personas . Para identificar que hacer y como actuar en caso de una emergencia

Nombre Completo *

María Teresa Montilla

Empresa *

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Encuesta plan de emergencias

El correo electrónico del destinatario (**mapaulapena@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

Escriba, 5 elementos que hacen parte del botiquin de primeros auxilios. *

Gasa, Isodine, Alcohol, Guantes, Curas

Escriba, 3 aspectos que debo tener presente, en caso de una emergencia. *

Tener la clama, recordar plan de emergencia

¿Conoce usted, el punto de encuentro más cercano a su lugar de trabajo? Indique en donde está ubicado. *

SOBRE LA AVENICA CALLE 100 ENTRE CALLE 64 Y 65

Que características debe tener un punto de encuentro. *

Identificar el grupo

Para que sirve un simulacro. *

Para preparar y concientizar

Nombre Completo *

Maria Paula Peña Gómez

Empresa *

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Encuesta plan de emergencias

El correo electrónico del destinatario (**amcaror@unal.edu.co**) se registró al enviar el formulario.

Escriba, 5 elementos que hacen parte del botiquin de primeros auxilios. *

Vendas, pito, gaza, alcohol, microporo

Escriba, 3 aspectos que debo tener presente, en caso de una emergencia. *

mantener la calma, estar pendiente de los menores de edad, persona con discapacidad, alejarse de zonas o elementos con alta probabilidad de colapso

¿Conoce usted, el punto de encuentro más cercano a su lugar de trabajo? Indique en donde está ubicado. *

Frente al ingreso a los baños, campamento interventoría

Que características debe tener un punto de encuentro. *

rápido acceso, espcio libre, lejano a puntos o zonas de rápido colapso

Para que sirve un simulacro. *

Para establecer las medidas a tomar en el caso de una emergencia

Nombre Completo *

Astrid Caro

Empresa *

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Encuesta plan de emergencias

El correo electrónico del destinatario (**vladimirpoveda285@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

Escriba, 5 elementos que hacen parte del botiquin de primeros auxilios. *

Isodine aposito agua gasas benditas

Escriba, 3 aspectos que debo tener presente, en caso de una emergencia. *

Mantener la calma seguir el plan de emergencia evacuar

¿Conoce usted, el punto de encuentro más cercano a su lugar de trabajo? Indique en donde está ubicado. *

Patio

Que características debe tener un punto de encuentro. *

Debe de ser libre de objetos que puedan caer.estar señalizado

Para que sirve un simulacro. *

Para prepararme

Nombre Completo *

Vladimir Poveda

Empresa *

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Encuesta plan de emergencias

El correo electrónico del destinatario (**estudiantehernan.hernandez@esing.edu.co**) se registró al enviar el formulario.

Escriba, 5 elementos que hacen parte del botiquin de primeros auxilios. *

Gasa ,solución esteril, isodine , tijeras , esparadrapo, guantes de latex

Escriba, 3 aspectos que debo tener presente, en caso de una emergencia. *

Conservar la calma , identificar la ruta de evacuación, identificar el tipo de emergencia , alertar a la brigada

¿Conoce usted, el punto de encuentro más cercano a su lugar de trabajo? Indique en donde está ubicado. *

Diagonal a la porteria

Que características debe tener un punto de encuentro. *

Plenamente identificable, con un letrero y el simbolo de punto de encuentro

Para que sirve un simulacro. *

Para evaluar el tiempo de respuesta frente a una eventualidad, para identificar posibles falencias en los protocolos

Nombre Completo *

Julio hernan hernandez c

Empresa *

Construimos jar s.a.s

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Encuesta plan de emergencias

El correo electrónico del destinatario (**nancypaolarianocardenas@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

Escriba, 5 elementos que hacen parte del botiquin de primeros auxilios. *

oteros Bolsas de hielo instantáneo desechables Máscara facial para reducir el riesgo de contaminación Manual, Gasas para limpiar heridas, Jeringa para introducir o extraer algún líquido

Escriba, 3 aspectos que debo tener presente, en caso de una emergencia. *

protéjase Yo mismo, evite nuevos accidentes o víctimas, proteja a la víctima.

¿Conoce usted, el punto de encuentro más cercano a su lugar de trabajo? Indique en donde está ubicado. *

SI

Que características debe tener un punto de encuentro. *

espacio abierto visible y centrado

Para que sirve un simulacro. *

para prevenir en caso de emergencia

Nombre Completo *

paola riaño cardenas

Empresa *

construcciones y consultoría Andy sas

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Encuesta plan de emergencias

El correo electrónico del destinatario (**ingridmorosc@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

Escriba, 5 elementos que hacen parte del botiquin de primeros auxilios. *

Gasas estériles, venda elástica, esparadrapo de tela, guantes de látex, apósitos o compresas

Escriba, 3 aspectos que debo tener presente, en caso de una emergencia. *

Atención a la orden de evacuación, alejarse de ventanales, estructuras o elementos que puedan caer, mantener la serenidad

¿Conoce usted, el punto de encuentro más cercano a su lugar de trabajo? Indique en donde está ubicado. *

Sí, el parque ubicado en la carrera 48 con calle 168 Barrio Granada Norte

Que características debe tener un punto de encuentro. *

Dede ser seleccionado con anterioridad para que las personas lleguen de manera rápida y sin obstaculos, deben ser a campo abierto, en lo posible debe estar señalizado

Para que sirve un simulacro. *

Para identificar que hacer y como actuar en caso de una emergencia, sirve también para comprobar con anticipación las acciones preparadas para verificar su eficiencia, mejoran también la preparación para cuándo llegue el momento de actuar

Nombre Completo *

Ingrid Lanichek Moros Campuzano

Empresa *

MYM - ANDY

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Encuesta plan de emergencias

El correo electrónico del destinatario (**residenteingcavjbb@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

Escriba, 5 elementos que hacen parte del botiquin de primeros auxilios. *

Gasa,esparadrapo,vendas elástica ,jeringa,venda de algodón

Escriba, 3 aspectos que debo tener presente, en caso de una emergencia. *

Conservar la calma, conocer punto de encuentro,tener números de emergencia a la mano

¿Conoce usted, el punto de encuentro más cercano a su lugar de trabajo? Indique en donde está ubicado. *

Si. Parque principal granqa norte

Que características debe tener un punto de encuentro. *

Que se amplio,señalizados , sin redes eléctricas y postes

Para que sirve un simulacro. *

Para preparar a las personas ante cualquier emergencia o desastre natural

Nombre Completo *

Jair Johan y Bernal Gutiérrez

Empresa *

MYM /ANDY SAS

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

ANEXO 3.4.

ACTIVIDADES COLEGIO VISTA BELLA A





ACTIVIDADES COLEGIO VISTA BELLA C





ACTIVIDADES COLEGIO VISTA BELLA C





ACTIVIDADES COLEGIO VISTA BELLA A	
	

ACTIVIDADES COLEGIO VISTA BELLA A	
	

ACTIVIDADES COLEGIO VISTA BELLA A	
	

ANEXO 3.5.

CONSORCIO INTERCOLSED 022

CONSORCIO INTERCOLSED 022

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST 2023 Y 2024

OBJETO:
"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2"

AP Actividad Programada — **Fecha actualizacion:** 1 de mayo 2024

ITEM	GENERALIDADES	AÑO 2023 NOVIEMBRE SEMANA 1	2	3	4	DICIEMBRE SEMANA 1	2	3	4	AÑO 2024 ENERO SEMANA 1	2	3	4	FEBRERO SEMANA 1	2	3	4	MARZO SEMANA 1	2	3	4	ABRIL SEMANA 1	2	3	4	MAYO SEMANA 1	2	3	4	JUNIO SEMANA 1	2	3	4	JULIO SEMANA 1	2	3	4	AGOSTO SEMANA 1	2	3	4	PORCENTAJE % DE CUMPIMIENTO POR ACTIVIDAD	
1	Elaboración de documentos del SGSST.																																									1	100
																																									1	
2	Elaboración y actualización de procedimientos, Formatos y matrices.																																									9	100,0
																																									9	
3	Verificación de Afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social			P				P				P				P				P				P				P				P				P				50	92,0
				E				E				E				E				E				E																46	
4	Revisar los pagos, salarios, honorarios, liquidaciones, aportes y prestaciones sociales de todo el personal vinculado.			P				P				P				P				P				P				P				P				P				50	84,0
				E				E				E				E				E				E																42	
5	Inducción: Sistema de seguridad Social, Políticas, Tabaquismo, Drogadicción, Alcoholismo, RISI, Reglamento Interno			P				P				P				P				P				P				P				P				P				42	90,5
				E				E				E				E				E				E																38	
6	Inducción y notificación del riesgo			P				P				P				P				P				P				P				P				P				42	90,5
				E				E				E				E				E				E																38	
7	Control y seguimiento a indicadores del SGSST				P				P				P				P				P				P				P				P				P				17	76,5
					E				E				E				E				E				E																13	
8	Entrega de informes mensual SST				P				P				P				P				P				P				P				P				P				19	78,9
					E				E				E				E				E				E																15	
	COPASST																																										
9	Conformación del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo COPASST			P				P				P				P				P				P																7	100,0
				E				E				E				E				E				E																7	
10	Reunión Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo COPASST																											P				P				P				12	66,7
																																									8	
11	Investigación de incidentes y accidentes de trabajo COPASST. (cuando aplique!)																																									9	33,3
																																P										3	
12	Capacitaciones Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo COPASST																																									7	100,0
																																									7	

| | | |

| | | |

ANEXO 4.1.

PERSONAL RELACIONADO EN EL PERIODO Y HORAS HOMBRE TRABAJADAS

EMPRESA : **CONSORCIO INTERCOLSED 022** **PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL 2024**

No.	NOMBRE	CEDULA	%	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA DE PERIODO	CORTE MES	DÍAS TRABAJ	DIAS TRABAJADAS	H.EXTRAS	HORAS TRABAJADAS
1	CLAUDIA MARCELA CASTILLO	52114077	40%	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/04/2024	30/04/2024	30	12,00	0	96
2	KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR	1016020718	100%	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/04/2024	30/04/2024	30	30,00	0	240
3	GUILLERMO DIAZ REINOSO	19479697	100%	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/04/2024	30/04/2024	30	30,00	0	240
4	YOHANA DIAZ ARZAYUS	52211551	100%	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/04/2024	30/04/2024	30	30,00	0	240
5	JUAN RICARDO TORRES SALAZAR	79406449	10%	ASESOR ESTRUCTURAL	01/11/2023	NA	01/04/2024	30/04/2024	30	3,00	0	24
6	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ	52909751	20%	ASESOR AMBIENTAL	01/11/2023	NA	01/04/2024	30/04/2024	30	6,00	0	48
7	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	79368586	20%	ASESOR SST	01/11/2023	NA	01/04/2024	30/04/2024	30	6,00	0	48
8	DANIEL JOSE MEJIA MORALES	19432570	10%	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS	01/11/2023	NA	01/04/2024	30/04/2024	30	3,00	0	24
9	JUAN MANUEL GUTIERREZ SEGURA	80503026	10%	ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	01/11/2023	NA	01/04/2024	30/04/2024	30	3,00	0	24
10	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	11098422513	20%	PROFESIONAL COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRMACION DE OBRA	01/11/2023	NA	01/04/2024	30/04/2024	30	6,00	0	48
11	MARIA PAULA PEÑA GOMEZ	1018429722	5%	ABOGADA	01/11/2023	NA	01/04/2024	30/04/2024	30	1,50	0	12
12	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	1075672905	100%	TECNICO SST	01/11/2023	NA	01/04/2024	30/04/2024	30	30,00	0	240
13	JULIO CESAR VELASQUEZ VARGAS	79512106	100%	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/04/2024	30/04/2024	30	30,00	0	240
14	JOHANN ALBERTO AYALA	1019052579	100%	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	01/01/2024	NA	01/04/2024	30/04/2024	30	30,00	0	240
15	MILLER OSWALDO OSPINA MORALES	1019088542	100%	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/04/2024	30/04/2024	30	30,00	0	240
TOTAL									**450**	**251**	**0**	**2.004**

ANEXO 4.2.

Desempeño SST - Interventoria Consorcio Intercolsed 022

Año	2024
Contrato	CONTRATO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416
Periodo	abril
Número de trabajadores en el mes	15
Desempeño SST estimado: 91,67 %	

Nombre	Fórmula	Variables				Resultado
IGA (Índice general de ausentistas)	Se calcula dividiendo el número de ausentistas en el periodo dividido por el total de trabajadores en el mismo periodo multiplicando este resultado por cien (100) IGA=No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	**Número ausentistas en el mes**	0			0,00%
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	**Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes**	0			0,00%
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	**Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes**	0	**Número de días de trabajo programados en el mes**	30	0,00%
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	**Capacitaciones realizadas**	1	**Capacitaciones programadas**	1	100%
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingreso en el periodo *100	**Número de personas con Inducciones realizada en el periodo**	0	**Personal que ingreso en el periodo**	0	
%Inspecciones	No de Inspecciones realizadas en un periodo x el contratista, interventor o supervisor/No de inspecciones programadas en el mismo periodo x el contratista, interventor o supervisor.	**Número inspecciones realizadas**	5	**Número de inspecciones programadas**	5	100%
% Cumplimiento del Plan HSE ó SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	**Número de actividades realizadas**	2	**Número de actividades programadas**	2	100%
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	**Número de afiliados al SGSSI**	15	**Número de trabajados contratados**	15	100%
%Cobertura capacitaciones	No de personas participantes actividad/No de personas que requieren la actividad*100.	**Número de participantes en actividades de capacitación**	5	**Número de personas con necesidades de capacitación**	15	33%
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	**Número de acciones correctivas cerradas**	0	**Número de hallazgos**	0	

ANEXO 4.3.

CONSORCIO INTERCOLSED 022 NIT. 901.746.392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022	dic-20
	SISTEMA DE GESTIONSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version 01
	LINEA BASE CONDICIONES DE SALUD	Cod: SST-FOR-02

PERIODO EVALUADO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 — **ACTUALIZADO POR: DANIEL FELIPE VELASQUEZ**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA EXAMEN MEDICO	CEDULA	CONCEPTO MÉDICO	PAUSAS ACTIVAS	USO DE E.P.P.	USO PROT VISUAL	VALORACION ODONTOLOGÍA EPS	PROTECCION OCULAR	AUDIOMETRIA E.P.S.	SOBRE PESO	OPTOMETRIA E.P.S.	USO DE GEL	HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE	OFTALMOLOGIA E.P.S.	MEDICINA GENERAL EPS	LEVANTAMIENTO DE CARGAS	USO DE TAPABOCAS	CONTROL PERFIL LIPIDO	NUTRICION	EJERCICIO REGULAR	DERMATOLOGIA	PROTECCIÓN SOLAR	CONTROL PERIÓDICO OCUPACIONAL	NORMAS DE BIOSEGURIDAD	USO DE MEDIAS ANTIVARICE	OBSERVACIONES
1	CLAUDIA MARCELA CASTILLO		52114077	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO																							
2	KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR	20-dic-23	1016020718	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x	x							x							x				x		
3	GUILLERMO DIAZ REINOSO	20-dic-23	19479697	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x	x		x	x		x		x							x						
4	YOHANA DIAZ ARZAYUS		52211551	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO																							
5	JUAN RICARDO TORRES SALAZAR	06-jun-23	79406449	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x	x		x	x											x						
6	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ		52909751	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO																							
7	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	09-dic-20	79368586	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x	x		x	x											x						
8	DANIEL JOSE MEJIA MORALES	08-nov-23	19432570	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x	x		x	x		x		x							x						
9	JUAN MANUEL GUTIERREZ SEGURA	18-oct-23	80503026	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x																					
10	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	09-mar-23	11098422513	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x								x						x	x						
11	MARIA PAULA PEÑA GOMEZ	01-feb-23	1018429722	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x								x							x						
12	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	21-dic-23	1075672905	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x	x							x							x				x		APTO TRABAJO EN ALTURAS
13	JULIO CESAR VELASQUEZ VARGAS		79512106	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO																							
14	JOHANN ALBERTO AYALA	04-ene-24	1019052579	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x	x							x											x		
15	MILLER OSWALDO OSPINA MORALES	22-dic-23	1.019.088.542	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x	x							x							x				x		APTO TRABAJO EN ALTURAS