
INFORME MENSUAL 8 DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERCOLSED 022

Mayo 30 a junio 29 de 2024

Versión N°	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó	Descripción del cambio
0	05/07/2024	 KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR Inspectora Interventoría	 JOSUE APARICIO Arquitecto Residente Interventoría	 CLAUDIA MARCELA CASTILLO OSPINA directora Interventoría	Versión Inicial

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

CONTENIDO

1. Introducción 4

2. Información Contractual Contrato de Obra. 4

3. Información Contractual Contrato de Interventoría. 5

4. Control de Pólizas Contrato de Obra. 6

5. Control de Pólizas Contrato de Interventoría. 7

6. Gestión ambiental 7

7. Gestión SST 7

8. Gestión social 7

8.1 Actas de vecindad 8

8.2 Socialización de actividades con Colegios 8

9. Avance de obra 8

9.1 Nicolas Buenaventura 9

9.2 DILE 15

9.3 Juan Francisco Berbeo 22

9.4 Colegio Gerardo Paredes 29

9.5 Colegio Heladia Mejía 34

6.6 Colegio Nueva Zelandia sede B. 38

9.7 Colegio Álvaro Gómez sede B. 42

9.8 Colegio Jorge Mario Bergoglio 47

9.9 Colegio Domingo Faustino C 52

9.10 Colegio Domingo Faustino D 60

9.11 Colegio Gonzalo Arango 65

9.12 Colegio Vista bella C 65

9.13 Colegio Vista bella A 80

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.14 Colegio la Gaitana (obra por emergencia) 90
9.15 Colegio la toscana Jardín infantil María Cristina Salazar (emergencia) 90
9.16 Colegio Prado Veraniego - sede b (emergencia) 92
9.17 Colegio Heladia Mejía - sede b (emergencia) 96
9.18 Colegio Elisa Mujica Sede A – Celestin (obra prioritaria) 100
9.20 Gustavo Morales (emergencia) 105
9.21 Rafael Bernal (emergencia) 107
9.22 Aníbal Fernández (emergencia) 108
9.23 Vista bella B (emergencia) 109
10. Diseños de mezcla presentados 111
11. Balance General Contrato 111
12. Registro fotográfico de los frentes de obra. 114
13. Comités de obra. 114
14. Estado financiero contractual 114
14.1 Contratista de obra 114
14.2 Interventoría 115
15. Seguimiento y actualización del programa de obra. 115

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8

1. Introducción

Se presenta la información técnica correspondiente a los avances en las actividades contratadas que corresponden al periodo comprendido entre el *30 de mayo y el 29 de junio de 2024*, que tiene como objeto INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNICIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS”

2. Información Contractual Contrato de Obra.

CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.5305573**
CONTRATISTA:	M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
Plazo inicial:	(8) meses
Fecha de inicio:	**30 de octubre del 2023**
Fecha de Finalización:	**29 de junio del 2024**

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Valor del Contrato:	**$3.815.202.876**
Localidad:	**SUBA Y BARRIOS UNIDOS**

3. Información Contractual Contrato de Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**CO1.PCCNTR.5313426**
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCOLSED 022
OBJETO DEL CONTRATO:	**“**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” GRUPO 2.
Plazo inicial:	(9) meses
Fecha de inicio:	**30 de octubre del 2023**
Fecha de Finalización:	**29 de julio del 2024**
Valor del Contrato:	**$503.383.913**
Localidad:	**SUBA Y BARRIOS UNIDOS**

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

4. Control de Pólizas Contrato de Obra.

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5305573						
AMPARO		COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	NUMERO	VIGENCIAS	
					Iniciación	Terminación
CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	$763.040.575,20	CBC-100049947		
				ANEXO 1	30/10/2023	29/12/2024
				ANEXO 2	30/10/2023	28/02/2025
	PRESTACIONES SOCIALES		$381.520.287,60	ANEXO 3		
				ANEXO 4	30/10/2023	29/06/2027
					30/10/2023	29/06/2027
	ESTABILIDAD DE OBRA		$763.040.575,20			
					29/06/2024	29/06/2026
RCE	AMPARO BASICO PREDIOS Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	$464.000.000,00	CBC-100008721		
	PATRONAL		$139.200.000,00			
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$139.200.000,00			
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$139.200.000,00		5/09/2023	29/06/2024
TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	DAÑOS MATERIALES		$3.815.202.876,00	CBC-100B00875		
	TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCÁNICA, CICLON, HURACAN, INUNDACIÓN TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO, DESLIZAMIENTO		$3.815.202.876,00			
	AMIT - HMACC		$3.815.202.876,00			
	MANTENIMIENTO		$3.815.202.876,00	ANEXO 3	5/09/2023	6/12/2024
	RCE POR DAÑOS MATERIALES		$1.000.000.000,00	ANEXO 4	30/10/2023	30/07/2024
	RCE POR DAÑOS PERSONALES		$1.000.000.000,00		31/07/2024	30/01/2025
	REMOCIÓN DE ESCOMBROS		$800.000.000,00			

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

5. Control de Pólizas Contrato de Interventoría.

POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.5313426							
POLIZA	COMPAÑÍA	NUMERO	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		OBSERVACIONES
					Iniciación	Terminación	
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	21-44-101423855 ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 ANEXO 4 ANEXO 5 ANEXO 6 ANEXO 7 ANEXO 8 ANEXO 9	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$100.676.782,60	4/09/2023	30/05/2025	
							ANEXO 1 ACLARA ADJUDICATARIOS DE LOS GRUPOS, ANULAN LA PRIMERA
							ANEXO 2 REHABILITAN LA POLIZA POR ERROR EN LA ANULACIÓN
							ANEXO 5 ANULA EL ANEXO 4 POR ERROR EN SU EMISIÓN
							ANEXO 7 AJUSTA LA VIGENCIA DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE 30/10/2023
					30/10/2023	25/07/2025	ANEXO 8 AJUSTA REALMENTE VIGENCIA CON ACTA DE INICIO
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$50.338.391,30	4/09/2023	30/05/2027	
					4/09/2023	4/06/2027	ANEXO 3 ACTUALIZACION VIGENCIA PRESTACIONES
					30/10/2023	30/07/2027	ANEXO 8 AJUSTA REALMENTE VIGENCIA CON ACTA DE INICIO
			CALIDAD DEL SERVICIO	$100.676.782,60	30/05/2024	30/05/2029	
					4/06/2024	4/06/2029	ANEXO 4 ACTUALIZACIÓN VIGENCIA CALIDAD - ANEXO 6 ACTUALIZA VIGENCIA CALIDAD A LA MISMA DEL 4
					30/07/2024	30/07/2029	ANEXO 8 AJUSTA REALMENTE VIGENCIA CON ACTA DE INICIO
					29/07/2024	29/07/2029	ANEXO 9 AJUSTA VIGENCIA CALIDAD

6. Gestión ambiental

En el siguiente link podrá tener acceso al documento que contiene las actividades efectuadas, cabe anotar que el detalle de las actividades se ha entregado en los informes semanales previos a este documento. https://drive.google.com/drive/folders/1tdVnDf4bRXz8Kj07NyJ-K_oL55BdUJCL?usp=drive_link

7. Gestión SST

En el siguiente link podrá tener acceso al documento que contiene las actividades efectuadas, cabe anotar que el detalle de las actividades se ha entregado en los informes semanales previos a este documento. https://drive.google.com/drive/folders/1Q4yiU2mBy6v0-aOyjzKn0TjYHDXjBvFK?usp=drive_link

8. Gestión social

La interventoría en conjunto con la interventoría realizó actividades como visitas de vecindad externas e internas a los predios, así como la socialización a los colegios de las actividades a ejecutar, tal como fue presentado en el informe de interventoría No. 1 del periodo comprendido del 30 de octubre al 29 de diciembre de 2023; hasta el momento el proyecto no ha requerido más gestión social.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

8.1 Actas de vecindad

En el siguiente enlace puede acceder a la información de las actas de vecindad tanto externas como internas generadas en las visitas.
https://drive.google.com/drive/folders/17juE_O7957Y4RwPR755AAWR6xfggG24k?usp=drive_link

8.2 Socialización de actividades con Colegios

En el siguiente enlace puede acceder a la información socializada en estas reuniones
https://drive.google.com/drive/folders/1qvw8vUCnN9iIcS_NgKWtA89yw1WyueTJ?usp=drive_link

9. Avance de obra

En la siguiente tabla se relacionan los avances de obra por frente de acuerdo a las nuevas fechas de terminación entregadas.

Colegio	Nueva Fecha Entrega de frente	Avance Actual de obra	Avance Programado de obra	Estado de obra
Nicolas Buenaventura	30/05/2024	97,20%	100,00%	**En ejecución**
Dile	30/12/2023	100,00%	100,00%	**Finalizó**
Juan Francisco Berbeo	20/05/2024	100,00%	100,00%	**Finalizó**
Gerardo Paredes	6/05/2024	100,00%	100,00%	**Finalizó**
Heladia Mejía Sede A	7/05/2024	100,00%	100,00%	**Finalizó**
Nueva Zelandia sede B	2/05/2024	100,00%	100,00%	**Finalizó**
Alvaro Gomez Hurtado Sede B	17/05/2024	100,00%	100,00%	**Finalizó**
Filarmonico Jorge Mario Bergoglio	20/05/2024	100,00%	100,00%	**Finalizó**
Gonzalo Arango	29/06/2024	50,00%	70,00%	**En ejecución**
Domingo Faustino Sede C	20/05/2024	100,00%	100,00%	**Finalizó**
Domingo Faustino Sede D	20/05/2024	100,00%	100,00%	**Finalizó**
Vista Bella sede C	15/06/2024	92,60%	100,00%	**En ejecución**
Vista bella sede A	29/06/2024	81,90%	98,00%	**En ejecución**

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

María Cristina Salazar	26/01/2024	100,00%	100,00%	**Finalizó**
Prado Veraniego sede B	20/05/2024	100,00%	100,00%	**Finalizó**
Heladia Mejía Sede B	7/05/2024	100,00%	100,00%	**Finalizó**
Vista Bella sede B	3/04/2024	100,00%	100,00%	**Finalizó**
Elisa Mujica Sede A	20/04/2024	100,00%	100,00%	**Finalizó**
Elisa Mujica Sede B	16/03/2024	100,00%	100,00%	**Finalizó**
TOTAL		**95,88%**	**98,32%**	

9.1 Nicolas Buenaventura














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195




















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195






















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





Durante el curso del mes, en este frente de obra el contratista ejecutó actividades como la adecuación cárcamos internos y a la entrada de la cocina para instalación de rejillas, la fundida de tapas e instalación de marcos en caja de trampa de grasas y bomba eyectora, la instalación de reja dé protección en caja bomba eyectora, adecuación y ampliación de caja de paso, el retiro de escombros zona exterior, lavado de pisos, enchape en pocetas, emboquillado del enchape de muros, pintura de muros y techos del segundo piso y zona de escaleras, pintura e instalación de puertas, proceso de instalación de bombas y limpieza general.

La entrega de la intervención del área de la cocina se tenía contemplada para el 11 de junio de 2024, sin embargo, esta entrega no fue posible realizarla debido a que habían algunos detalles pendientes como: el piso de la cocina que se encontraba opaco y en algunas zonas con manchas amarillas y la adecuación del cuarto de bombas no se

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

había culminado, por ello, se indicó que se lavará el piso con ácido y brillar nuevamente; inicialmente el apoyo a la supervisión dio orden de que se deberían desmontar las puertas internas y a la puerta exterior que da hacia el patio posterior se le debería ajustar la chapa. Posterior a esto, al día siguiente, solicitó que se debían mantener esas puertas internas y por lo tanto se les debía hacer mantenimiento para que abran y cierren adecuadamente. En cuanto al área del cuarto de bombas se indicó que en esta área se debería pintar y demarcar la tubería, y hacer el cambio de válvulas de pie de los tanques de aguas lluvias y de agua potable para lo cual se requirió desocuparlos.


Una vez subsanadas las observaciones se realizó por parte de la interventoría y la SED la entrega al colegio del área de la cocina para su uso. En la otra zona de intervención del alcance que incluía el mantenimiento de las bombas del cuarto de máquinas, en la inspección de las bombas eyectoras existentes en el colegio se evidenció que no estaban trabajando debido a la falta del mantenimiento periódico, a raíz de ello, la interventoría solicita a la empresa contratista de obra entregar dos presupuestos: uno donde se contemple el cambio de la bomba eyectora y otro el que solo contemple el mantenimiento y reparación de la misma y con base en eso se determinó hacer el mantenimiento a las bombas eyectoras.

En el siguiente enlace podrá acceder a los documentos de entrega correspondientes.
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

Para este frente de obra tenemos el siguiente avance:

Col. Nicolas Buenaventura				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
26 - 1 Jun. 24	10,00%	60,00%	10,00%	70,00%
2-8 jun 24	30,00%	90,00%	25,00%	95,00%
9-15 jun 24	3,00%	93,00%	5,00%	100,00%
16 - 22 Jun 24	3,00%	96,00%	0,00%	100,00%
23 - 29 Jun 24	1,20%	97,20%	0,00%	100,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



De lo anterior, podemos decir que el frente tuvo un atraso en cuanto a avance de ejecución que fue producido por la demora en la actividad de mantenimiento y puesta a punto de bombas, mantenimiento correctivo de bombas eyectoras del sótano (las cuales no se tenía contemplado intervenir pero fue necesario porque no estaban funcionando adecuadamente), cambio de válvulas de pie de los tanques de aguas lluvias y agua potable, las cuales sólo se pudieron cambiar en el tiempo de vacaciones que fue cuando se lograron desocupar los tanques. Sin embargo, se logró entregar el área de la cocina para uso.

Además de lo anterior, al momento de la entrega de la cocina, definieron que se cambiaran las puertas internas de la cocina para que quedaran completamente operativas y funcionando, estas puertas no estaban funcionando y no se había definido intervenirlas, pero solicitaron de último momento el cambio de las mismas para que quedaran operando adecuadamente.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 165.012.234,97 el valor de presupuesto disminuyó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 294.055.886,00) debido a que las cantidades ejecutadas disminuyeron respecto a lo

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

contemplado inicialmente y algunas de las actividades proyectadas inicialmente no se han requerido ejecutar.


En el siguiente enlace puede acceder al balance semanal del colegio https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

9.2 DILE













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195










Este frente de obra ya se entregó a la Dile con el alcance total, con funcionamiento de los puestos de trabajo que era la ruta crítica contemplada.

En reunión con la SED y personal de la DILE surgieron algunas actividades adicionales como: cambiar unos vidrios de la ventanería que se encuentran en mal estado, adicionar dos puntos al tablero eléctrico para balancear cargas con su respectiva señalización, caja de paso donde estaban los tubos a la vista y empotrada al muro.

El contratista de obra avanzo con las actividades adicionales y con los detalles de acabados pendientes que quedaron del alcance inicial, de acuerdo a ello podemos decir que para el avance de obra en este frente tenemos:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

DILE				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
26 nov - 02 dic 23	0,98%	37,79%	8,16%	23,16%
3 - 9 dic 23	30,00%	67,79%	10,70%	33,86%
10 -16 dic 23	1,00%	68,79%	6,67%	40,53%
17 - 23 dic 23	25,00%	93,79%	59,47%	100,00%
24 - 30 dic 23	6,21%	100,00%	0,00%	100,00%
31 dic - 3 ene 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%



Además de lo anterior, para este frente se recibió solicitud por parte de la SED como emergencia la instalación de un cheque de 1" en la zona verde posterior a las oficinas y ya fue atendido en sitio. El valor de esta actividad es de $ 154.802,48 y se refleja en balance como DILE (emergencia).

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 76.956.971,73 el valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 61.614.826,0000) debido a que se ejecutaron actividades adicionales al alcance inicial. En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.3 Juan Francisco Berbeo
















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En este frente ya se culminó el alcance total que abarcaba la adecuación del área de comedor existente y la construcción de un shut de basuras y fue entregado en su totalidad al señor rector para su uso; aún quedan pendientes pequeños detalles en comedor como la corrección de un flanche, la corrección del herraje de la puerta de acceso; la actividad adicional a solicitud del señor rector de instalar unas láminas en superboard sobre el cerramiento existe justo detrás del shut, ya fue ejecutada, hace falta la terminación de la pintura y con ello la entrega definitiva al rector.


Es importante mencionar que para este frente se realizaron dos entregas. En el siguiente enlace se podrá acceder al documento correspondiente.
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

Consecuentemente a lo anterior para avance de obra en este frente tenemos:

FECHA INICIO OBRA	18/11/2023		FECHA FIN OBRA	30/05/2024

Col. Juan Francisco Berbeo sede B				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
5 - 11 may 24	5,00%	88,85%	5,00%	88,85%
12 - 18 May. 24	4,90%	93,75%	1,00%	89,85%
19 - 25 May. 24	4,00%	97,75%	7,80%	97,65%
26 - 1 Jun. 24	2,25%	100,00%	2,35%	100,00%
2- 8 Jun 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



Podemos observar que, a pesar de los atrasos e inconvenientes presentados en el frente, se logró dar cumplimiento a la entrega del área del shut en la última fecha acordada y a satisfacción del señor rector acuerdo a la última fecha pactada. La interventoría ha instado al contratista para ultimar los detalles pendientes.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de *$ 179.871.818,43.* El valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 126.012.927,00), debido a que se adicionaron actividades relacionadas con la construcción de los dos muros de fachada que no tenían refuerzo estructural, se adiciona pintura epóxica para los muros y se retira el enchape, se adicionan cantidades relacionadas con el suministro e instalación de nueva cubierta para el área, toda vez que la existente se encontraba en policarbonato y estaba cristalizada, aunque las obras del comedor y de la construcción del shut de basuras ya están terminadas, aun no se ha cerrado financieramente el frente por tanto el valor final de intervención del frente puede variar.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.4 Colegio Gerardo Paredes


















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195




















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195




El contratista de obra ya culminó con la intervención del alcance de este colegio atendiendo: La instalación de flanches en la entrada del colegio y la adecuación de la


Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

zona infantil con la instalación del piso en caucho que con llevo a la construcción de un cárcamo y un filtro francés en la zona verde contigua a esta área, mejoramiento del pendientado de la placa donde se instaló el piso en caucho, pintura de la reja que divide la zona con el parqueadero.

Se realizó la entrega final de la obra al colegio el 20 de mayo. En el siguiente enlace podrá acceder al documento generado https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

Como este frente se tenía al 100% de ejecución, a continuación; se relaciona el mismo cuadro de avance de obra que se traía para este frente:

FECHA INICIO OBRA	11/11/2023		FECHA FIN OBRA	6/05/2024
Col. Gerardo Paredes				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
21 - 27 abr 24	0,00%	90,00%	0,00%	90,00%
28 abr - 4 may 24	10,00%	100,00%	10,00%	100,00%
5 - 11 may 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%



Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de *$ 244.571.710,40*. El valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

193.023.675,00), debido a que inicialmente se tenía previsto sólo la demolición de acabado y alistado de piso, pero por condiciones de obra se requirió la demolición de placa y la construcción de filtro francés lo que conllevo adicionalmente a realizar cambio de la tubería de aguas lluvias en cajas existentes.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

9.5 Colegio Heladia Mejía






Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195




En este frente ya se culminó con el alcance total de intervención que contemplaba la impermeabilización de la cubierta mejorando el pendientado y la instalación de manto con foil de aluminio. Se realizo entrega al colegio durante el mes de mayo.

En el siguiente enlace podrá acceder al documento generado https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

Como este frente se tenía al 100% de ejecución, a continuación; se relaciona el mismo cuadro de avance de obra que se traía para este frente:

FECHA INICIO OBRA	13/11/2023		FECHA FIN OBRA	4/05/2024
Col. Heladia Mejía				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
21 - 27 abr 24	0,00%	85,43%	85,43%	85,43%
28 abr - 4 may 24	14,57%	100,00%	14,57%	100,00%
5 - 11 may 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



En este frente se evidencia un avance óptimo de obra, pues ya finalizó la impermeabilización de la cubierta y se definió qué por el momento, no se ejecutará la instalación de la baranda de acceso a cubierta, actividad que fue evaluada presupuestalmente y por la condiciones de obra que llevaron a ejecutar actividades no contempladas en otros frentes como la construcción de muros que no tenían refuerzo estructural y cambio de cubierta en el colegio Juan francisco Berbeo, excavaciones profundas en Colegio Faustino C y vista bella sede A, se definió que no se ejecutaría esta actividad.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 121.229.470,29. El valor de presupuesto disminuyó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 324.266.586,00), debido a que algunas cantidades contempladas inicialmente disminuyeron; así mismo se eliminaron actividades relacionadas a la ampliación de la tienda escolar de acuerdo a la directriz del ingeniero de apoyo a la supervisión de la SED para balance de presupuesto, toda vez que en el desarrollo de las obras surgieron actividades no contempladas necesarias en la ejecución que se originaron por las demoliciones y muros en mal estado, cubiertas en malas condiciones, entre otros.


En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

6.6 Colegio Nueva Zelandia sede B.













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195









Este frente ya se entregó al colegio el pasado 2 de mayo de 2024, con funcionamiento de las áreas intervenidas de Salón Ludoteca; terraza ludoteca, terraza Auditorio y Auditorio.

Se identificaron unas filtraciones de agua en unos muros del auditorio, por lo tanto, se le solicitó al contratista que atendiera como actividad adicional, el re emboquillado de ladrillos de los antepechos de la terraza, actividad atendida por el contratista de obra durante el curso del mes.


La interventoría recibió por parte del contratista el manual de mantenimiento, no obstante, realizo algunas observaciones que deben ser subsanadas y así dar su aprobación. De esta manera aún se tiene pendiente la entrega de este documento al colegio el manual de mantenimiento.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Para acceder al documento de entregas puede ingresar al siguiente enlace. https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link.

Como este frente se tenía al 100% de ejecución, a continuación; se relaciona el mismo cuadro de avance de obra que se traía para este frente:

FECHA INICIO OBRA	17/11/2023		FECHA FIN OBRA	1/05/2024
Col. Nueva Zelandia sede B				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
21 - 27 abr 24	0,00%	94,66%	94,66%	94,66%
30 abr - 4 may. 24	5,34%	100,00%	5,34%	100,00%
5 - 11 may 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%



Por el momento, el valor de este frente está en $ 207.081.297,36 aumentando respecto al presupuesto inicial ($ 185.072.687,00) debido a que no se había contemplado en el presupuesto inicial la actividad de picado de membrana, la demolición de mayor cantidad de alistado ya que en las placas de a terraza al hacer el picado de membrana este se ha ido levantando, por lo que se hizo necesario demoler más alistado y

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

reconstruir el relleno y la placa de concreto, adicionalmente las filtraciones evidenciadas por los antepechos del contiguos a la terraza del auditorio.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

9.7 Colegio Álvaro Gómez sede B.











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195


















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





Este frente de obra se encuentra en ejecución global al 100%, el contratista instaló de la lampara del punto fijo.


La Arquitecta gestora territorial de la SED solicitó a la interventoría enviarle el acta final de entrega y desde su gestión se entregaría dicho documento al colegio para la firma. Atendiendo esta solicitud esta interventoría envió el documento correspondiente.

A pesar de lo anterior, aún quedan detalles pendientes, (re pintura de la estructura metálica de cubierta, revisión de algunas lámparas que no encienden, filtración de agua por la puerta de acceso a la cubierta, etc); se está a la espera de que el contratista los atienda.

Para el avance de obra tenemos:

Col. Alvaro Gomez sede B				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
21 - 27 abr 24	0,00%	97,53%	97,53%	97,53%
28 abr - 4 may 24	0,00%	97,53%	0,00%	97,53%
5 - 11 may 24	1,50%	99,03%	1,25%	98,78%
12 - 18 May. 24	0,00%	99,03%	1,22%	100,00%
19 - 25 May. 24	0,97%	100,00%	0,00%	100,00%
26 - 1 Jun. 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



De acuerdo a lo anterior podemos evidenciar que este frente el alcance inicial ya culminó, sin embargo, se encuentran actividades pendientes y por ello la interventoría ha instado al contratista para se atiendan con prontitud y se definió en comité semanal que se atenderán en el curso de la siguiente semana. Para este en este colegio se han realizado dos entregas parciales para el uso de las áreas. En el siguiente enlace podrá acceder a los documentos de entrega correspondientes.
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link.

Por el momento, el presupuesto de este colegio tiene un valor total de $ 249.880.247,23; valor que disminuyó con respecto al valor presupuestado ($ 419.274.985,00); su reducción se debe a que bajaron las cantidades contempladas inicialmente y algunas actividades no se ejecutaron como la construcción del cárcamo y pintura de vigas y columnas en el patio.

Es importante aclarar que el ítem *suministro e instalación baldosa granito 33 x 33 pulido, incluye guarda escoba biselado,* en el pasillo del primer piso y el baño, no se realiza guarda escoba, pero se hace franja en granito pulido al costado de la tableta granito pulido para guardar la armonía de los acabados existentes y por ende se establece que ese granito pulido “reemplazaría” el guarda escoba considerado en el ítem.


Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

9.8 Colegio Jorge Mario Bergoglio











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195






Durante el mes el contratista ejecuta la pintura de la malla ondulada. Con esta actividad, en este frente ya se culmina con intervención total del alcance inicial que abarcaba la adecuación de los cuartos fríos y el cambio del cerramiento perimetral en las canchas de baloncesto.

Es importante mencionar que para este frente se han realizo dos entregas una parcial para los cuartos fríos y la segunda, la entrega total realizada el pasado 5 de junio de 2024. En el siguiente enlace podrá acceder a los documentos de entrega correspondientes.
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

A continuación, se muestra el avance de este frente:

FECHA INICIO OBRA	27/11/2023		FECHA FIN OBRA	20/05/2024
Col. Jorge Mario Bergoglio				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
26 - 1 Jun. 24	3,00%	97,73%	0,00%	100,00%
2-8 jun 24	2,27%	100,00%	0,00%	100,00%
9- 15jun 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



De acuerdo a lo anterior, podemos decir que se dio finalización a las obras en este colegio, dando cumplimiento a la fecha de entrega establecida.

Por el momento, el presupuesto de este colegio tiene un valor total de $ 57.597.707,62; valor que ha disminuido con respecto al valor presupuestado ($145.967.475); su reducción se debe a que bajaron las cantidades contempladas inicialmente y algunas actividades no se ejecutaron como la construcción del cárcamo y el cambio del piso de caucho del parque infantil.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.9 Colegio Domingo Faustino C













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195










Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195
















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

El contratista en el mes realizó el cambio de una chapa en la que presentaba problemas, instaló del piso en caucho en la zona frente a los baños infantiles, instaló la barra de soporte y en L en el baño de movilidad reducida y una baranda perimetral en el pasillo de salones y placa contigua.

La intervención ya fue entregada en su totalidad al señor rector. Es importante mencionar que para este frente se realizaron dos entregas. En el siguiente enlace se podrá acceder al documento correspondiente.
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

Consecuentemente a lo anterior como avance de obra en este frente tenemos:

Col. Domingo Faustino sede C				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
26 - 1 Jun. 24	0,00%	97,10%	0,00%	100,00%
1 -8- Jun. 24	0,00%	97,10%	0,00%	100,00%
9- 15 Jun. 24	0,40%	97,50%	0,00%	100,00%
16 - 22 Jun. 24	2,50%	100,00%	0,00%	100,00%
23 - 29 Jun. 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%




Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

De lo anterior podemos decir, que los imprevistos encontrados, conllevaron a un desarrollo de obra más lenta obra toda vez que implicó en los baños excavaciones más profundas para investigar el estado de la construcción existente y rellenos no previstos; el desmonte de teja española en área del baño por mal estado y son actividades que no se tenían contempladas en las ejecuciones iniciales ni en los cronogramas.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 307.452.098,15, este valor aumentó con respecto al presupuesto inicial ($ 223.201.384,00), debido a las actividades adicionales encontradas durante el desarrollo de las obras del baño; se debe tener en cuenta que este valor es susceptible de grandes cambios toda vez que actualmente se está ejecutando la construcción de la zona de servicios y hasta que no se termine de liquidar financieramente el frente, no se podrá tener el valor real de ejecución.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

9.10 Colegio Domingo Faustino D








Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195










En este frente ya se culminó el alcance total que contemplaba la adecuación de los baños, el pasillo que va hacia ellos, la placa aledaña y la construcción de una zona de servicios y ya fue entregado en su totalidad al señor rector. El contratista atendió los detalles pendientes instalando la barra de soporte y en L ubicada en el baño de movilidad reducida.

Es importante mencionar que para este frente se realizaron dos entregas. En el siguiente enlace se podrá acceder al documento correspondiente.
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Como este frente ya se encontraba al 100% de ejecución, se relaciona la tabla que se traía como avance

Col. Domingo Faustino sede D				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
28 abr - 4 may 24	0,00%	74,26%	0,00%	74,26%
5 - 11 may 24	10,00%	84,26%	12,74%	87,00%
12 - 18 May. 24	12,10%	96,36%	7,00%	94,00%
19 - 25 May. 24	2,00%	98,36%	6,00%	100,00%
26 - 1 Jun. 24	1,64%	100,00%	0,00%	100,00%
19 - 25 May. 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%




Dado el atraso que se evidenció, el contratista logró dar cumplimiento con la fecha de entrega establecida. Quedan algunos detalles pendientes que se irán atendiendo en el transcurso de las semanas.


Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 266.820.601,44 este valor aumentó con respecto al presupuesto inicial $ 225.620.167,00), debido a que han incrementado las cantidades contempladas inicialmente. Se debe tener en cuenta que este valor es susceptible de cambios toda vez que aún no se ha cerrado


Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

financieramente el frente y hasta tanto, no se podrá establecer el valor definitivo del frente. En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link .

9.11 Colegio Gonzalo Arango












Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195







En el transcurso del mes trabajo, el contratista avanzó en la elaboración del domo en taller para su posterior instalación; teniendo en cuenta las demoras en las actividades de taller en comité semanal del 20 de junio se reajustó la fecha de entrega de esta intervención para el día 10 de julio.

Para la última semana de este mes, el contratista dio inicio a las actividades relacionadas con la construcción del domo tales como el retiro de la baranda perimetral existente de la zona e inicia con la instalación de toda la estructura metálica del domo.

En cuanto a avance de obra tenemos:

Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
26 may -1 jun	0,00%	36,00%	0,00%	40,00%
2- 8 jun 24	0,00%	36,00%	0,00%	40,00%
9 - 15 jun. 24	0,00%	36,00%	0,00%	40,00%
16 - 22 jun. 24	3,00%	39,00%	10,00%	50,00%
23 - 29 jun. 24	11,00%	50,00%	20,00%	70,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



De acuerdo a lo anterior, se evidencia un atraso en la ejecución de actividades en este frente, por lo que la interventoría ha instado al contratista para iniciar con las actividades pendientes faltantes y entregar la obra dentro de los tiempos establecidos tal como se definió en comité semanal del 20 de junio.


Por ahora, el presupuesto de este frente tiene un valor de $ 233.950.646,91, este valor disminuyó con respecto al presupuesto inicial concebido ($ 313.025.315,00), debido a que han bajado las cantidades y alcances contemplados inicialmente se redujeron. Se debe tener en cuenta que este valor es susceptible de grandes cambios toda vez que están pendientes las actividades que se ejecutaran en el domo.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.12 Colegio Vista bella C




















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





En este frente el contratista de obra en el bloque norte adelantó actividades de instalacion y pintura de puertas y atendieron detalles de acabados.


En la segunda zona de intervencion, donde se esta adecuando el auditorio se adelantaron actividades tales como: instalacion de unas laminas de superboard a los costados de esta zona, pañete y pintura de la fachada, pañetes internos, construccion de la tarima, pinura interna, instalacion de cielo raso y adecuacion de plafones para lamparas de techo, instalacion de carpinteria metalica; para el area del shut de basura se realizó la construccion de muro en mamposteria y el enchape de muros y piso.

Finalmente, en la zona del patio central el contratista culmina la pintura de vigas; con la pintura blanca de los muros y adelanta el diseño que se planteo en estos muros.

A continuación, se presenta el avance de obra:

Col. Vista Bella sede C				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
26 - 1 Jun. 24	1,50%	87,43%	3,00%	90,11%
2 - 8 jun 24	2,57%	90,00%	7,00%	97,11%
9 - 15 jun 24	1,50%	91,50%	1,50%	98,61%
16 - 22 jun. 24	0,60%	92,10%	0,25%	98,86%
23 - 29 jun 24	0,50%	92,60%	1,14%	100,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



Dado el atraso que se evidencia de acuerdo a la fecha de entrega contemplada al 29 de junio en comité semanal del 27 de junio se reajustaron las fechas de entrega al 5 julio tanto la entrega de los pendientes del bloque norte y patio central como la entrega de la zona del auditorio.

De acuerdo a lo anterior la interventoría ha instado al contratista para reforzar el personal en las áreas de intervención con diferentes cuadrillas y para crear nuevos planes de contingencia que permitan la entrega oportuna de este frente.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor $ 724.603.977,99. El valor de presupuesto aumento con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($606.929.867,00), debido a que algunas cantidades contempladas inicialmente aumentaron por condiciones de la obra como fue la demolición de mampostería, en la zona donde se adecuará un auditorio.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.13 Colegio Vista bella A













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195
















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En este frente el contratista en la zona de los baños avanzó con actividades como adecuación e instalación de malla electro soldada, fundida losa contrapiso, enchape de muros y pisos e instalación de divisiones de panel fenólico.


En los salones realizó demolición de piso existente en aulas primer piso y segundo piso, instalación de baldosas en aulas primer piso, y segundo piso demolición de cuarto que será ampliado, desmonte de cubierta aulas segundo piso, desmonte de cielo raso en la zona administrativa, pintura e instalación de estructura de cubierta y la instalación de teja y realiza la instalación de la ventanería de la fachada posterior de los salones.

Por otro lado, da inicio a la adecuación de la oficina de coordinación con la instalación de láminas de dry Wall para muro lateral derecho que da hacia el salón y la instalación de enchape de piso; y también inicia con la intervención del área de rectoría realizando el desmonte de cielo raso y de teja existente.

Para avance de obra en este frente tenemos:

Col. Vista Bella sede A				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
26 - 1 Jun. 24	14,00%	34,90%	15,00%	45,00%
2 - 8 Jun 24	12,00%	46,90%	13,00%	58,00%
9 -15 Jun 24	10,00%	56,90%	20,00%	78,00%
16 -22 Jun 24	15,00%	71,90%	18,00%	96,00%
23 -29 Jun 24	10,00%	81,90%	2,00%	98,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



De acuerdo a lo anterior, el contratista presenta un atraso debido a:

- Las excavaciones han tenido un proceso lento toda vez que se encontraron morteros de hasta 20 cm de ancho.

- En ocasiones el personal que hay para desarrollar las obras lo han trasladado para terminar otros frentes de trabajo y también han apoyado al colegio en el trasteo de implementos y útiles de propiedad del colegio. Se ha instado al contratista a que refuerce el personal para dar cumplimiento a la entrega del frente.

Aunque se ha dado culminación a las actividades de más peso, aun se tienen actividades pendientes que se trabajaran en el transcurso de la semana, por lo que la interventoría ha instado al contratista para poder cumplir con la fecha nueva fecha de entrega definida para el 5 de julio de 2024.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 770.705.396,42. El valor de presupuesto aumento con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($617.662.816), debido a que algunas cantidades contempladas inicialmente aumentaron pues se ha considerado el cambio de puertas y ventanas de este colegio.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195


En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

9.14 Colegio la Gaitana (obra por emergencia)

La Sed en comité informa que ya se puede dar inicio a la intervención en este frente, a solicitud del contratista se hará nuevamente visita para retroalimentar alcance, verificar nuevamente presupuesto y así enviar esquemas a interventoría de la solución definitiva para su aprobación. Sin embargo, la ejecución de este frente aún está pendiente por definir puesto que el presupuesto del contrato se está acercando a su límite y debemos evaluar muy bien que nuevas actividades se van a intervenir.


En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente del presupuesto https://drive.google.com/drive/folders/1_ZK5GuNODwdHyjj42O5RGP53fPdbPjRC?usp=drive_link

9.15 Colegio la toscana Jardín infantil María Cristina Salazar (emergencia)



Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





Se realiza intervención en el colegio en el área de los tableros eléctrico y baños ubicados en la cocina. Realizando las siguientes actividades:

Baño: para los muros se realizó enchape a 1,76 m de altura desde donde inicia la media caña del piso, y pintura epóxica en la parte restante del muro.

Cuarto de tableros eléctricos: Se realizo la pintura epóxica total del área.
En cuanto a avance de obra tenemos:

De acuerdo a lo anterior podemos decir que esta intervención se da por finalizada el día sábado 27 de enero 2024 y se realizó entrega al colegio. En el siguiente enlace podrá acceder al acta de entrega realizada.
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

Por ahora, el balance del presupuesto de esta emergencia nos queda con un valor de *$ 3.043.798,00.* El valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 2.418.600,00), debido a que algunas actividades contemplaron inicialmente aumentaron sus cantidades. En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance.
https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. A la visita inicial realizada al visita realizada y presupuesto del colegio

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195


https://drive.google.com/drive/folders/1nke9ZqxVIX-PVVW0Qr25M10ZgV_02wR?usp=drive_link

9.16 Colegio Prado Veraniego - sede b (emergencia)









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195














En este frente ya se finalizaron las actividades del alcance inicial, en la semana el contratista de obra realizo el ajuste de los flanches, subsanando las observaciones realizadas por la interventoría.

En cuanto al avance de obra en este frente tenemos:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Col. Prado Veraniego (emergencia)				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
21 - 27 abr 24	0,00%	96,00%	96,00%	96,00%
28 abr - 4 may 24	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%
5 - 11 may 24	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%
12-18 may 24	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%
19 - 25 may 24	0,00%	96,00%	4,00%	100,00%
26-29 mayo 24	4,00%	100,00%	0,00%	100,00%



De lo anterior podemos decir que se finalizan las actividades correspondientes a la intervención total en este frente, por lo que se programará visita para hacer entrega total al colegio de la obra.

Por ahora para esta emergencia se tiene un presupuesto de *$ 6.696.587,76.* En el siguiente enlace podrá acceder a la información del presupuesto https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Iyd79BxuFeK5AuSs7gFSMFLSAN0bpf2H/edit?usp=drive_link&ouid=117435936827953543212&rtpof=true&sd=true

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.17 Colegio Heladia Mejía - sede b (emergencia)














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195








El día 16 de mayo se envió vía correo electrónico a la rectora del colegio el manual de mantenimiento de las intervenciones realizadas y el registro fotográfico de lo ejecutado.

A continuación; se relaciona el cuadro de avance de obra que se traía para este frente:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

FECHA INICIO OBRA	20/02/2024		FECHA FIN OBRA	5/05/2024
Col. Heladia Mejia sede B				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
24 - 30 mar 24	49,30%	80,30%	12,00%	81,00%
31 mar - 6 abr 24	7,00%	87,30%	10,00%	91,00%
7 - 13 abr 24	5,00%	92,30%	9,00%	100,00%
14 - 20 abr 24	7,70%	100,00%	0,00%	100,00%
21 - 27 abr 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%




En este frente se evidencia un avance óptimo de obra, pues ya finalizó el alcance inicial que contemplaba el cambio del cielo raso existente que se encontraba deteriorado por humedades antiguas y la pintura del salón.

Para este frente se tiene un presupuesto de intervención de $ 25.194.178,86, dentro del balance general se incluye este valor inicial previsto.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.18 Colegio Elisa Mujica Sede A – Celestin (obra prioritaria)









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195










En este colegio ya se ejecutó el alcance del proyecto tanto el inicial como las actividades adicionales que en el desarrollo del mismo se iban solicitando; ya se atendieron detalles de pintura y desmanchado del piso en el cuarto de refrigerios, la corrección de la instalación de la malla para control de palomas; aún nos queda pendiente el aseo de las áreas que se usaron para acopio de materiales y escombros.

Como este frente ya se finalizó, se adjunta el mismo cuadro de avance que se traía anteriormente:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

FECHA INICIO OBRA	11/02/2024		FECHA FIN OBRA	20/04/2024

Elisa Mujica sede A (obra prioritaria)				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
24-30 marz 24	0,00%	98,00%	0,00%	100,00%
31 mar - 6 abr 24	0,00%	98,00%	0,00%	100,00%
7 - 13 abr 24	0,00%	98,00%	0,00%	100,00%
14 - 20 abr 24	2,00%	100,00%	0,00%	100,00%
21 - 27 abr 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%




Este frente al ser obra prioritaria y atención inmediata se ejecutó en una semana, Por ahora, el balance del presupuesto de esta emergencia nos queda con un valor de $ 150.441.102,09. Este valor aún está pendiente por conciliación con el contratista, debido a que no se ha liquidado en su totalidad.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.19 Colegio Elisa Mujica Sede B – Arkadia (obra prioritaria)















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195




Se realizo entrega al colegio el día lunes 11 de marzo de 2024; durante la entrega salieron algunas actividades adicionales en el aula de sistemas como el retiro de una canaleta, el retoque de la pintura roja y el retiro de cables UTP y como pendientes estaba la el cambio de la ventana del cuarto de refrigerios, no obstante, estas actividades se han estado atendiendo durante la semana, pero no han sido subsanadas en su totalidad.

En el siguiente link podrá tener acceso al documento realizo para la entrega https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

En el avance de obra se reporta el mismo cuadro que se traía ya que las obras están finalizadas:

FECHA INICIO OBRA	18/11/2023		FECHA FIN OBRA	31/03/2024
Elisa Mujica sede B (emergencia)				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
25 feb - 2 mar 24	35,00%	95,00%	15,00%	95,00%
3 -9 mar 24	3,00%	98,00%	3,00%	98,00%
10 - 16 mar 24	2,00%	100,00%	2,00%	100,00%
17 - 23 mar 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



Por ahora, el balance del presupuesto de esta emergencia nos queda con un valor de $ 83.117.008,64. Este valor aún está pendiente por conciliación con el contratista, debido a que no se ha liquidado en su totalidad.

9.20 Gustavo Morales (emergencia)





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













La SED informo que el colegio requiere cambo de pisos y por ello el contratista de obra deberá pasar una cotización de esta actividad, para ello interventoría y empresa

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

contratista de obra efectúan visita para realizar la toma de medidas de estas áreas y de acuerdo a lo que indique la SED se atenderá o no más adelante.

9.21 Rafael Bernal (emergencia)









El día 12 de marzo se realizó visita en conjunto interventoría y Contratista de obra para tomar medidas de la caja para el macro medidor que se debe adecuar; medir el tanque de almacenamiento de agua que se debe impermeabilizar y unos cambios de tubería. Lo anterior, para que la empresa contratista de obra presente una cotización del trabajo requerido. La SED definirá si esto se atiende o no próximamente.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.22 Aníbal Fernández (emergencia)













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





El día 11 de marzo interventoría y Empresa contratista de obra realizan visitas al colegio para realizar toma de medias y cotizar toda la parte eléctrica (que se necesita para funcionamiento del colegio).

Posterior a la visita se informó que se deberá verificar y atender la problemática de filtraciones por cubierta. La SED definirá si esto se atiende como emergencia o no.

9.23 Vista bella B (emergencia)





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195









Este frente ya se atendió en su totalidad el alcance de la emergencia Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 6.001.018,62.

Además, se realiza una visita el día sábado 25 de mayo en conjunto interventoría y apoyo a la supervisión el día 25 de mayo de 2024 en la que se solicitó que se hiciera el corte de los troncos que quedaron como residuos de la emergencia que están muy grandes y jardín botánico no se lo lleva; se coordinara la ejecución de esta actividad con el contratista.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

10. Diseños de mezcla presentados

El contratista para morteros ha usado relación 1:3 impermeabilizados.

Concreto 3000 psi para placa.

11. Balance General Contrato

A la fecha tenemos:

RESUMEN BALANCE TOTAL	
VALOR CONTRATO	PPTO ACTUAL
$ 3.815.202.876	$ 3.815.202.876

Nos encontramos dentro del valor presupuestado inicialmente para las obras, se tienen contempladas un estimado de las cantidades por actividades adicionales dadas por la condición de la obra como la construcción nueva del Vista Bella sede C, la construcción del Domo en el Gonzalo Arango, etc. Para llegar al valor exacto del contrato fue necesario hacer algunos ajustes al alcance y presupuesto previstos para el Vista Bella Sede A. Sin embargo, dada la realidad y los imprevistos que se presenten en los frentes, este balance está sujeto a modificaciones.

A continuación, se presenta el desglose del balance anterior por cada uno de los frentes intervenidos:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Colegio	tipo de obra	ppto diagnostico inicial	ppto entregado por contratista	Valor actual ppto revisado y ajustado por interventoria
Nicolas Buenaventura	Contractual	$ 294.055.886,00	$ 169.766.293,76	$ 165.012.234,97
Dile	Contractual	$ 61.614.826,00	$ 79.464.582,00	$ 76.956.971,73
Juan Francisco Berbeo	Contractual	$ 126.012.927,00	$ 169.224.096,00	$ 179.871.818,43
Gerardo Paredes	Contractual	$ 193.023.675,00	$ 244.361.863,00	$ 244.571.710,40
Heladia Mejia Sede A	Contractual	$ 324.266.586,00	$ 135.567.829,00	$ 121.229.470,29
Nueva Zelandia sede B	Contractual	$ 185.072.687,00	$ 202.877.848,00	$ 207.081.297,36
Alvaro Gomez Hurtado Sede B	Contractual	$ 419.274.985,00	$ 249.150.185,00	$ 249.880.247,23
Filarmonico Jorge Mario Bergoglio	Contractual	$ 145.967.475,00	$ 60.895.758,00	$ 57.597.707,62
Gonzalo Arango	Contractual	$ 313.025.315,00	$ 229.211.325,00	$ 233.950.646,91
Domingo Faustino Sede C	Contractual	$ 223.201.237,00	$ 318.448.214,00	$ 307.452.098,15
Domingo Faustino Sede D	Contractual	$ 225.620.167,00	$ 278.623.293,00	$ 266.820.601,44
Vista Bella sede C	Contractual	$ 606.929.867,00	$ 666.024.513,00	$ 724.603.977,99
Vista bella sede A	Contractual	$ 617.662.816,35	$ 758.754.172,81	$ 727.991.388,30
Maria Cristina Salazar	emergencia		$ 3.872.908,00	$ 3.043.798,00
Prado Veraniego sede B	emergencia		$ 9.216.307,00	$ 7.264.822,00
Heladia Mejia Sede B	emergencia		$ 26.986.970,00	$ 25.194.178,86
Vista Bella sede B	emergencia	$ 100.000.000	$ 6.732.347,18	$ 6.001.018,62
Dile	emergencia		$ -	$ 154.802,48
Elisa Mujica Sede A	obra prioritaria		$ 152.668.289,95	$ 140.216.665,21
Elisa Mujica Sede B	obra prioritaria		$ 79.292.601,42	$ 70.307.419,82
TOTALES		**$ 3.835.728.449**	**$ 3.841.139.396**	**$ 3.815.202.876**

El balance del contrato está dentro del valor presupuestado inicialmente para las obras, se tienen contempladas un estimado de las cantidades por actividades adicionales dadas por la condición de la obra como la construcción nueva del Vista Bella sede C, la construcción del Domo en el Gonzalo Arango, etc. Para llegar al valor exacto del contrato fue necesario hacer algunos ajustes al alcance y presupuesto previstos para el Vista Bella Sede A. Sin embargo, dada la realidad y los imprevistos que se presenten en los frentes, este balance está sujeto a modificaciones.

A continuación, se presenta el desglose del balance anterior por cada uno de los frentes intervenidos:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Colegio	tipo de obra	Valor actual ppto revisado y ajustado por interventoria	Porcentaje de incidencia del valor del contrato	valor ejecutado y conciliado a la fecha	Porcentaje ejecutado y conciliado a la fecha
Nicolas Buenaventura	Contractual	$ 165.012.234,97	4,33%	$ 133.552.216,51	3,50%
Dile	Contractual	$ 76.956.971,73	2,02%	$ 76.956.971,73	2,02%
Juan Francisco Berbeo	Contractual	$ 179.871.818,43	4,71%	$ 166.977.255,75	4,38%
Gerardo Paredes	Contractual	$ 244.571.710,40	6,41%	$ 244.571.710,40	6,41%
Heladia Mejia Sede A	Contractual	$ 121.229.470,29	3,18%	$ 121.229.470,29	3,18%
Nueva Zelandia sede B	Contractual	$ 207.081.297,36	5,43%	$ 207.081.297,36	5,43%
Alvaro Gomez Hurtado Sede B	Contractual	$ 249.880.247,23	6,55%	$ 249.880.247,23	6,55%
Filarmonico Jorge Mario Bergoglio	Contractual	$ 57.597.707,62	1,51%	$ 52.222.307,62	1,37%
Gonzalo Arango	Contractual	$ 233.950.646,91	6,13%	$ 76.879.860,70	2,02%
Domingo Faustino Sede C	Contractual	$ 307.452.098,15	8,06%	$ 299.943.491,78	7,86%
Domingo Faustino Sede D	Contractual	$ 266.820.601,44	6,99%	$ 264.245.717,49	6,93%
Vista Bella sede C	Contractual	$ 724.603.977,99	18,99%	$ 450.963.903,48	11,82%
Vista bella sede A	Contractual	$ 727.991.388,30	19,08%	$ 44.738.431,89	1,17%
Maria Cristina Salazar	emergencia	$ 3.043.798,00	0,08%	$ 3.043.798,00	0,08%
Prado Veraniego sede B	emergencia	$ 7.264.822,00	0,19%	$ 7.264.822,00	0,19%
Heladia Mejia Sede B	emergencia	$ 25.194.178,86	0,66%	$ 25.194.178,86	0,66%
Vista Bella sede B	emergencia	$ 6.001.018,62	0,16%	$ 6.001.018,62	0,16%
Dile	emergencia	$ 154.802,48	0,00%	$ 154.802,48	0,00%
Elisa Mujica Sede A	obra prioritaria	$ 140.216.665,21	3,68%	$ 128.715.243,07	3,37%
Elisa Mujica Sede B	obra prioritaria	$ 70.307.419,82	1,84%	$ 65.377.871,43	1,71%
TOTALES		**$ 3.815.202.876**	**100%**	**$ 2.624.994.617**	**68,80%**
			Ajuste al peso	1,31	
			Valor pagado	**$ 2.624.994.618**	

De lo anterior podemos decir que:

- Aunque se han tenido que ejecutar obras y actividades que no se tuvieron contempladas al inicio del contrato, el valor del presupuesto para los colegios se ha logrado balancear porque definitivamente hay frentes donde en algunos casos se ha reducido el alcance de ejecución y en otros casos se ha logrado hacer menores cantidades de las inicialmente previstas.
- Por ahora el balance para las emergencias de los colegios María cristina Salazar, Prado veraniego, Heladia Mejía sede B y vista bella C se tiene presupuestado un valor de $ 41.658.619,96. También es importante hacer el balance de las obras prioritarias ejecutadas, Elisa Mujica Sede A y Sede B, las cuales implicaron un valor importante en ejecución y las cuales no se tenían contempladas dentro del alcance inicial del contrato. El Valor presupuestado a la fecha para estos dos frentes asciende a la suma de $ 210.524.085,04, aún falta por terminar de cerrar financieramente estos frentes y más aún que siguen solicitando actividades adicionales para ejecutar. Entre obras prioritarias y emergencias se están invirtiendo $ 252.182.705,00 que corresponde a un 6.61% del valor total del contrato. Frente a esto, no resultaría viable atender más emergencias en el marco de este contrato.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

12. Registro fotográfico de los frentes de obra.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1MPbrbnRGOjKCF0-xHyamkT5UX9aT3uGc?usp=share_link

13. Comités de obra.

En el mes se realizaron comités de obra para hacer seguimiento detallado al avance y ejecución de las obras con el fin de intentar garantizar la terminación de las obras de acuerdo a cronograma y/o plantear las contingencias que se consideren necesarias.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente a las actas de comité.

https://drive.google.com/drive/folders/1LBTJzArAwBBcQ2iEomEMOX4yXHvoFkIG?usp=drive_link

14. Estado financiero contractual

14.1 Contratista de obra

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA CO1. PCCNTR.5305573-23 -GRUPO 2			
Documento	**Valor**	**% financiero**	**Observación**
CONTRATO	Acta de pago	100,00%	
1	$ 753.361.563,00	19,75%	ACTA PAGADA
2	$ 535.218.675,00	14,03%	ACTA PAGADA
3	$ 466.041.983,00	12,22%	ACTA PAGADA
4	$ 385.975.325,00	10,12%	ACTA PAGADA
5	$ 124.645.969,00	3,27%	EN REVISION DE LA SED
6	$ 359.751.103,00	9,43%	EN REVISION DE LA SED
TOTAL	**$ 2.624.994.618,00**	**68,80%**	

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

14.2 Interventoría

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1. PCCNTR.5313426-23 -GRUPO 2			
Documento	**Valor**	**% financiero**	**Observacion**
CONTRATO	$ 503.383.913,00	100,00%	
1	$ 99.418.322,82	19,75%	ACTA PAGADA
2	$ 70.624.763,00	14,03%	ACTA PAGADA
3	$ 61.463.175,78	12,21%	ACTA PAGADA
4	$ 50.926.195,99	10,12%	ACTA PAGADA
5	$ 16.445.986,66	3,27%	EN REVISION DE LA SED
6	$ 9.374.560,79	9,43%	EN REVISION DE LA SED
TOTAL	**$ 308.253.005,05**	**68,80%**	

15. Seguimiento y actualización del programa de obra.

En aras de realizar seguimiento y cumplimiento a las obligaciones contractuales tanto documentales como avances en obra, y teniendo en cuenta que se han presentado varias incidencias, se le ha solicitado al contratista que entregue un plan de contingencia que establezca los recursos de materiales, personal, metas de ejecución diarias y por frentes de trabajo mediante los cuales se pueda establecer las acciones que van a implementar para subsanar los atrasos que tienen en los diferentes frentes y con los cuales se pueda garantizar que realmente se van a terminar los trabajos críticos en las instituciones a las fechas establecidas en los comités de obra.

Dada la solicitud por parte de la interventoría, el contratista remitió un documento del plan de contingencia, que ya fue observado y se remitió nuevamente con el fin de que se realicen las subsanaciones pertinentes.
En el siguiente enlace podrá evidenciar el documento entregado por el contratista con las observaciones (color rojo) que se hicieron al mismo.https://drive.google.com/drive/folders/1VMTAU1yBr_SClRCBnw93YSxAk_hVWhQw?usp=drive_link

La interventoría aún se encuentra a la espera del documento del plan de contingencia con los ajustes correspondientes.

Ahora bien, para informar y recordar las actividades pendientes del contrato en curso este periodo trabajado, se ha enviado comunicaciones al contratista. En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1ervzclBkT3vW-vS2BzFRKYxQl7EJd71i?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERCOLSED 022
CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


BOGOTA

OBJETO
"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2".

BOGOTA
JUNIO 2024

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa.

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

NOMBRE		CARGO	FIRMA
Elaboró	**DANIEL FELIPE VELASQUEZ**	Inspector en Seguridad y Salud en el Trabajo - Interventoría	
Reviso	**JORGE ISAAC VELASQUEZ**	Asesor en Seguridad y Salud en el Trabajo - Interventoría	
Aprobó	**CLAUDIA MARCELA CASTILLO**	Directora de Interventoría	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DETALLE
1	3 de julio de 2024	Versión inicial del informe mensual SST
2		
3		

CONTENIDO

CAPITULO 01, GENERALIDADES 4

1.1. Introducción 4

1.2. Objetivos 4

1.2.1. Objetivo General 4

1.2.2. Objetivos Específicos 4

1.3. Descripción general del proyecto 5

INFORMACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 5

1.4. Objeto del contrato de interventoría 5

1.5. Descripción y Localización del proyecto 6

1.6. Obras ejecutadas y procedimientos constructivos 6

1.7. Organización empresarial - Organigrama 7

CAPITULO 02, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL MANEJO SST EN OBRA 8

2.1. Manejo SST en obra de acuerdo con el SG-SST 8

2.2. Personal plantilla mínima. 8

2.3. Programa de inducción 10

2.4. Afiliación y pago al SG-SSI 11

2.5. Pagos de salarios, honorarios y liquidaciones 11

2.6. COPASST y CCL 12

2.7. Ausentismo e Indicadores SST 13

2.8. Programa de inspecciones 15

2.9. Entrega y reposición de elementos de protección personal 15

2.10. Capacitaciones y charlas SST 16

2.11. Registro fotográfico 16

2.12. Accidentalidad 16

2.13. Línea base de condiciones de salud 16

2.14. Seguimiento al cronograma ¡Error! Marcador no definido.

2.15. Conclusiones 16

CAPITULO 01, GENERALIDADES

1.1. Introducción

El presente informe, tiene por objeto presentar una relación detallada y discriminada de la gestión que adelanta la interventoría CONSORCIO INTERCOLSED 022, para el contrato CO1.PCCNTR.5313416, cuyo objeto es la "INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2", correspondiente al periodo entre el 01 al 30 de junio del 2024. Este informe tiene como objeto asegurar, y controlar las actividades desde el punto de vista de SST Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el cumplimiento de la legislación.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

El objetivo de este informe es presentar de manera general cada una de las actividades desarrolladas por el contratista; así como mostrar acciones o mecanismos implementados como medio del seguimiento y control a la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la Interventoría.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Prevenir los accidentes y enfermedades laborales del personal de interventoría CONSORCIO INTERCOLSED 022, a través de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Crear conciencia en los trabajadores sobre el uso obligatorio del tapabocas como medida de control y prevención.
- Revisar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para el Contrato de obra.
- Dar a conocer la gestión de la Interventoría respecto a sus obligaciones relacionadas con la gestión de seguridad y salud en el trabajo relacionada con el Contrato de obra.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes en materia de Seguridad y salud en el trabajo.

1.3. Descripción general del proyecto

Tabla N.1

INFORMACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO:	DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416
OBJETO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2"
CONTRATANTE:	SED – SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERCOLSED 022**
NIT:	**901.746.392-2**
DIRECCIÓN:	**Carrera 20B No 75-20 Oficina 405**
TELÉFONO:	**3481502**
ARL	**POSITIVA**
REPRESENTANTE LEGAL	**CLAUDIA MARCELA CASTILLO**
CORREO:	**Consorciointercolsed022@gmail.com**

1.4. Objeto del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416 - Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaria de educación, así como la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas – grupo 2.

1.5. Localización

Para el desarrollo del contrato se realizará seguimiento al Grupo N°2 y el cual comprende a las instituciones educativas localizadas en la (Zona Norte de Bogotá) Suba – Barrios Unidos.

Figura 1.

GRUPO 2 (ZONA NORTE) SUBA-BARRIOS UNIDOS				
No	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE
1	SUBA	CPF 1111 ALVARO GOMEZ HURTADO	B	CHUCUA NORTE
2	SUBA	CPF 1128 VISTA BELLA	A	SAN CIPRIANO
3	SUBA	CPF 1108 VISTA BELLA	C	GRANADA NORTE
4	SUBA	CPF 1140 GERARDO PAREDES	A	GERARDO PAREDES MARTINEZ
5	BARRIOS UNIDOS	CPF 1212 HELADIA MEJIA	A	HELADIA MEJIA
6	SUBA	CPF 1164 NUEVA ZELANDIA	B	MIRANDELA
7	BARRIOS UNIDOS	CPF 1218 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	C	CARLOS SAENZ DE SANTAMARIA
8	BARRIOS UNIDOS	CPF 1203 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	D	JOSE ANTONIO RICAURTE
9	BARRIOS UNIDOS	CPF 1211 JUAN FRANCISCO BERBEO	A	JUAN FRANCISCO BERBEO
10	SUBA	CPF 1156 GONZALO ARANGO	A	GLORIA LARA
11	SUBA	CPF 1165 JORGE MARIO BERGOGLIO	A	CIUDADELA CAFAM PUERTO SOL
12	SUBA	CPF 1158 NICOLAS BUENAVENTURA	B	NICOLAS BUENAVENTURA VILLA HERMOSA MERCEDES
13	SUBA	DILE SUBA (CONSERVACIÓN)	N/A	N/A

Figura 2. Localización localidad de Suba.



Figura 3. Localización localidad Barrios Unidos




1.6. Organización empresarial - Organigrama

La interventoría deberá contar con la aprobación de las hojas de vida pertenecientes a la totalidad de la plantilla mínima de personal y en concordancia con lo establecido en los perfiles relacionados en el anexo de los requerimientos del personal mínimo del proyecto. Según lo contemplado y teniendo en cuenta los documentos contractuales. Por otro lado, se presenta el organigrama de obra.

Figura 3. Organigrama personal de interventoría

ORGANIGRAMA - CONTRATO INTERVENTORIA SED GRUPO 2



CAPITULO 02, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL MANEJO SST EN OBRA

2.1. Manejo SST en obra de acuerdo con el SG-SST

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2024, se desarrollaron actividades de obra en las cuales se han validado los diferentes procedimientos establecidos, con el fin de verificar y garantizar el cumplimiento de los requerimientos y medidas que se deben implementar y que se encuentran dentro del manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.2. Personal plantilla mínima.

Para cumplir con lo propuesto en el pliego para la etapa de actividades previas, se designa el personal que se indica a continuación:

Tabla 2: Personal plantilla mínima

PERSONAL PLANTILLA MINIMA - CONTRACTUAL

Item	Nombres y Apellidos	Cargo	CC	% Permanencia	Fecha de Ingreso
1	CLAUDIA MARCELA CASTILLO	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	52114077	30%	01- Noviembre-2023
2	KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1016020718	100%	01- Noviembre-2023
3	GUILLERMO DIAZ REINOSO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	19479697	100%	01- Noviembre-2023
4	JOSUE APARICIO SARMIENTO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	91261314	100%	01- Junio-2024
5	JUAN RICARDO TORRES SALAZAR	ASESOR ESTRUCTURAL	79406449	10%	01- Noviembre-2023
6	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ	ASESOR AMBIENTAL	52909751	20%	01- Noviembre-2023
7	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	ASESOR SST	79368586	20%	01- Noviembre-2023
8	DANIEL JOSE MEJIA MORALES	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS	19432570	10%	01- Noviembre-2023
9	JUAN MANUEL GUTIERREZ SEGURA	ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	80503026	10%	01- Diciembre-2023
10	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	PROFESIONAL COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRMACION DE OBRA	11098422513	20%	01- Noviembre-2023
11	MARIA PAULA PEÑA GOMEZ	ASESOR JURIDICO	1018429722	5%	01- Noviembre-2023
12	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	TECNICO SST	1075672905	100%	01- Noviembre-2023
13	JULIO CESAR VELASQUEZ VARGAS	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	79512106	100%	01- Noviembre-2023

PERSONAL DE APOYO – NO CONTRACTUAL					
No	**Nombres y Apellidos**	**Cargo**	**CC**	**% Permanencia**	**Fecha de Ingreso**
14	MILLER OSWALDO OSPINA MORALES	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	1019088542	100%	01- Noviembre-2023

15	JOHANN ALBERTO AYALA	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	1019052579	100%	01-Enero-2023

RETIRO DE PERSONAL					
No	**Nombres y Apellidos**	**Cargo**	**CC**	**% Permanencia**	**Fecha de retiro**
16	YOHANNA DIAZ ARZAYUS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	52211551	100%	30- mayo-2024

2.3. Programa de inducción

Dentro del plan de inducción establecido para el Contrato interventoría CO1.PCCNTR.5313416, se involucran los diferentes temas a tratar que son:

- Generalidades del Consorcio.
- Misión y Visión.
- Políticas corporativas.
- Reglamento interno de trabajo.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Responsabilidades del empleador y trabajador.
- Definiciones de Peligro y Riesgo
- Definiciones de Accidente y enfermedad laboral.
- Factores de riesgo.
- Notificación de Riesgos.
- Uso adecuado y cuáles son los EPP.
- Que es el COPASST.
- Que es el Comité de convivencia laboral.
- Plan de Emergencias.
- Permisos de trabajo para actividades críticas.
- Notificación de derecho a realizarse el examen de egreso.
- Normas de seguridad.

Durante el periodo del 1 al 30 de junio de 2024, se realizó 1 inducción al personal, y se presentan anexos y/o documentos del personal con dicha novedad.

Tabla 3: Registro inducciones

FECHA	TEMA	SESIONES	TIEMPO	NO ASISTENTES	
			HORA	PROG.	ASIST.
1 de junio 2024	Inducción de seguridad y salud en el trabajo	1	1 h	1h	1
TOTAL		1	1h	1h	1

- ***Ver, Anexo 1 –*** *Documentos de ingreso personal – Inducciones*

2.4. Afiliación y pago al SG-SSI del contratista

Para el periodo comprendido del 1 al 30 de junio de 2024, se evidencio la operatividad de 15 trabajadores en el proyecto. Por lo tanto, se verifica el cumplimiento de Afiliación al Sistema de Seguridad Social, donde se relacionan, ingresos, retiros y personal antiguo del personal vinculado durante el periodo, así mismo garantizando que se cumpla con la realización de los exámenes médicos correspondientes y vigentes, certificaciones de ARL, EPS, AFP. De igual manera, no se reporta la realización de exámenes médicos, durante el periodo del informe.

- **Ver, Anexo 1.1 -** *Documentos de ingreso personal – Exámenes médicos.*
- ***Ver, Anexo 1.2 -*** *Documentos de personal – Afiliaciones y planillas SGSSI.*

Tabla 4. Registro novedad personal de obra

No.	RELACION TOTAL DE PERSONAL SEGÚN NOVEDAD	1 al 30 de junio 2024
1	No. Total, de Personal Nuevo	0
2	No. Total, de Personal Antiguo	15
3	No. Total, de Retiro De Antiguos	1
4	No. Total, de Ingreso - Retiro	0
5	No. Total, de Personal Rotativo Nuevo	0
6	No. Total, de Personal Rotativo Antiguo	0
7	No. Total, de Retiro Rotativos	0
	Total, activos en obra	**15**

2.5. Pagos de salarios, honorarios y liquidaciones

Para el periodo del informe, correspondiente del 1 al 30 de junio del 2024, se presenta el certificado emitido por el representante legal, en el cual expone la gestión realizada, con respecto a pagos de salarios y honorarios, seguridad social, y otros, para el personal de obra. **Ver Anexo 2.** Certificación Representante Legal

En el **anexo 1.2**, se presenta el tema de afiliaciones a seguridad social del personal nuevo, y las planillas de seguridad social.

2.6. COPASST y CCL

Se realizó la conformación del COPASST y CCL el día 27 de noviembre del 2023, los temas tratados en la reunión se relacionan a continuación:

- Presentación del equipo de conformación de comités.
- Explicación detallada de las funciones de cada comité.
- Estado actual del Proyecto a nivel SST y de Convivencia laboral.
- Accidentalidad.
- Verificación del cronograma de capacitaciones.

Tabla 5. COPASST Y CCL

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)	
PERÍODO	**TEMA**
27-Nov-2023	Constitución de COPASST
27-Dic-2023	Acta de reunión No 1
26-Ene-2024	Acta de reunión No 2
26-Feb-2024	Acta de reunión No 3
27-Mar-2024	Acta de reunión No 4
26-Abr-2024	Acta de reunión No 5
27-May-2024	Acta de reunión No 6
27-Jun-2024	Acta de reunión No 7

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL)	
PERÍODO	**TEMA**
23-Noviembre-2023	Conformación de CCL / Verificación de aspectos de ambiente laboral.
26-Feb-2024	Acta de reunión No 1
27-May-2024	Acta de reunión No 2

La proxima reunion del COPASST esta programada para finales del mes de julio 2024, y para la reunion de CCL, se tiene programada para finales del mes de 27 agosto de 2024, si no se presentan casos extraordinarios que requiera de una reunion inmediata. Se adjunta copia de actas. **Ver anexo 3.1.** Actas *COPASST y CCL*.

2.7. Ausentismo e Indicadores SST

Ausentismo Laboral

Para el periodo del informe no se registran novedades de ausentismo laboral, ver **anexo 4.**

No	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOMBRE	CARGO	TIPO DE EVENTO (AT, EL, EG)	DIAS DE INCAPACIDAD
--	--------	----------	----------	----------	----------	----------
TOTAL, DIAS DE INCAPACIDAD						----------

Indicadores SST

A partir del año 2019 y tras completar las fases de evaluación, diseño e implementación del SG-SST, las empresas deben llevar un registro de los indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma anual, dentro de los cuales se contemplan: frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y ausentismo por causa médica. Consorcio Intercolsed 022 presenta sus indicadores de gestión de acuerdo a la resolución 0312 de 2019; Indicadores mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el período comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, no se presentaron accidentes de trabajo por parte de CONSORCIO INTERCOLSED 022.

Para el informe correspondiente del 1 al 30 de junio de 2024, se evidencia que el consorcio mantiene un total de 2004 HHT (horas hombre trabajadas) ver **anexo 4.1**, para el personal vinculado en obra, así mismo se evalúan los siguientes indicadores:

INDICADOR DE EFICACIA

Nombre	Fórmula	Resultado
IGA (Índice general de ausentismos)	Se calcula dividiendo el número de ausentistas en el periodo dividido por el total de	0%

Nombre	Fórmula	Resultado
	trabajadores en el mismo periodo multiplicando este resultado por cien (100) IGA=No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	
$\boldsymbol{IGA\ INDICE\ GENERAL\ DE\ AUSENTISMOS} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{15}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{0}\ \%$		
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	0%
$\boldsymbol{FRECUENCIA\ DE\ ACCIDENTABILIDAD} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{15}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{0\%}$		
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	0%
$\boldsymbol{AUSENTISMO\ POR\ CAUSA\ MEDICA} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{30 * 15}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{0\%}$		
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	100%
$\%\ \boldsymbol{CAPACITACIONES} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$		
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingreso en el periodo *100	100%
$\%\ \boldsymbol{INDUCCIONES} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$		
%Inspecciones	No de Inspecciones realizadas en un periodo x el contratista, interventor o supervisor/No de inspecciones programadas en el mismo periodo x el contratista, interventor o supervisor.	100%
$\%\ \boldsymbol{INSPECCIONES} = \frac{\mathbf{5}}{\mathbf{5}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$		
% Cumplimiento del Plan HSE o SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	100%
$\%\ \boldsymbol{CUMPLIMIENTO\ SGSST} = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{2}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100}\ \%$		
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	100%
$\%\ \boldsymbol{COBERTUTA\ SGSSI} = \frac{\mathbf{15}}{\mathbf{15}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$		

Nombre	Fórmula	Resultado
%Cobertura capacitaciones	No de personas participantes actividad/No de personas que requieren la actividad*100.	7%
$\%\ \boldsymbol{COBERTUTA\ CAPACITACIONES} = \frac{1}{15} * 100\% = \mathbf{7\%}$		
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	0%
$\%\ \boldsymbol{CUMPLIMIENTO\ ACCIONES\ CORRECTIVAS} = \frac{0}{0} * 100\% = 100\%$		

De igual forma al contabilizar todos los indicadores, se genera un porcentaje total de cumplimiento del 89.63%. **Ver anexo 4.2** Indicadores de desempeño SST

2.8. Programa de inspecciones

Dentro de las actividades realizadas en el periodo se tienen las Inspecciones de obra para:

Tipo de Inspección	Fecha	Cantidad
Inspección de orden y aseo.	4 al 9-junio-2024 11 al 16-junio-2024 17 al 23-junio-2024	3
Inspección elementos de protección contra caídas - contratista		0
Inspección General de seguridad		0
Inspección elementos de emergencias	29 y 30-junio-2024	2
	TOTAL	5

- ***Ver, Anexo 3.2 –****Actividades Interventoría – Inspecciones SST*

2.9. Entrega y reposición de elementos de protección personal

Para este periodo no se realizó entrega de los EPP y dotaciones a los trabajadores vinculados al proyecto y se mantiene la reposición de los EPP y dotación a personal activo en obra.

2.10. Capacitaciones y charlas SST

Para este periodo se realizó 2 actividades de capacitación:

No	TEMA DE CAPACITACIÓN O CHARLA	FECHA	# PARTICIPANTES
1	Encuesta trabajo seguro en alturas	Junio	1
2	Encuesta Higiene Postural	Junio	1
	Total, promedio de cobertura de capacitaciones		7%

- ***Ver, Anexo 3.3 –*** *Actividades Interventoría* ***-*** *Capacitaciones y charlas SST*

2.11. Registro fotográfico

Para el corte del informe, se presenta el registro fotografico correspondiente a las actividades desarrolladas en obra:

- ***Ver, Anexo 3.4 –*** *Actividades Interventoría* ***–*** *Registro fotográfico SST*

2.12. Accidentalidad

Para el corte del informe el Consorcio Intercolsed 022, no se presentaron casos de accidentes de trabajo.

2.13. Línea base de condiciones de salud

Se hace consolidado de la línea base de condiciones de salud de los trabajadores, donde ningún trabajador tiene alguna condición especial o limitación física que le impida desarrollar su trabajo, sin embargo, está pendiente la realización de 4 exámenes médicos.

- ***Ver, Anexo 4.3 -*** *Línea Base Condiciones Salud contratista.*

2.14. Seguimiento al Cronograma

Dentro del corte del informe se presentan las actividades de seguimiento del cronograma de actividades y cumplimiento del mismo. El porcentaje de cumplimiento en el cronograma es del 100%, ya que de 7 actividades programadas se ejecutaron 7. **Ver anexo 3.5** cronograma de actividades.

2.15. Conclusiones

Se muestran las conclusiones, con relación al periodo del informe:

1. Verificación de afiliaciones y pagos al sistema de General de seguridad social, actividad que se viene ejecutando durante todo periodo, con el fin de garantizar que el personal de obra, tanto antiguos, como nuevos estén afiliados a ARL, AFP Y EPS.

2. Se realiza lo correspondiente a las actividades de inducción y notificación de riesgos, para el personal nuevo que ingresa al proyecto y por ende se mencionan temas sobre Sistema de seguridad Social, Políticas, Tabaquismo, Drogadicción, Alcoholismo, RISI, Reglamento Interno, condiciones de seguridad, entre otros.

3. Se procede con la revisión y entrega de informe mensual SST, por parte de la interventoría.

COPASST

4. Durante el periodo del informe, se realiza conformación del COPASST y comité de Convivencia Laboral.

MEDICINA PREVENTIVA

5. Se continúa con la realización de actividades SST, encaminadas a la verificación de exámenes médicos de ingreso del personal y actualización de la línea base de condiciones de salud.

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

6. Se realizan actividades de inducción al personal enfocado a los riesgos y peligros en obra e identificación de actos y condiciones inseguras. **Ver anexo 3**.

7. Se mantiene seguimiento y control para la entrega, Uso, cuidado y reposición de EPP, para el personal de obra. Actividades realizadas tanto para el contratista, como para la interventoría, para trabajadores nuevos y antiguos.

8. Se mantiene un seguimiento constante a la realización de actividades críticas y/o de alto riesgo en obra.

9. Se mantiene un seguimiento constante a la Inspección de maquinaria, equipos y herramientas empleadas en obra.

En resumen, a la fecha se encuentran ejecutándose todas las actividades propuestas y según los indicadores de desempeño los cuales generaron un porcentaje de cumplimiento

del 100%, para el periodo del 1 al 30 de junio de 2024 no se presentan casos de accidentalidad por parte de la interventoría, manteniendo un indicador de 0%.

ANEXO 1.

CONSORCIO INTERCOLSED 022	REGISTRO DE INDUCCION Y REINDUCCION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 001 29/11/2017

PROYECTO: MEJORAMIENTO I.E.D | **FECHA** 03/07/2024

1. INDUCCION GENERAL

Estructura Jerárquica de la empresa.	/	Comité Paritario SST- (COPASST)	/
Plan de emergencias	/	Practica prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.	/
Horarios de trabajo	X	Seguridad Vial	/
Orden y aseo	X	Accidente y Enfermedad Laboral	/
Perfil del Trabajador	X	Procedimiento de Notificación Accidente Laboral	/
Conceptos básicos de Seguridad Social (AFP-ARL-EPS).	X	Actos y Condiciones Inseguras	/

2. OBLIGACIONES

Uso de Elementos de Protección Personal	X	Uso del Sistema de Protección Contra Caídas	X
Cumplimiento de normas	X	Respetar la Señalización y delimitación de áreas.	X
Notificación de peligros y riesgos	X	Respeto a compañeros de trabajo y encargados	X

3. SEGURIDAD INDUSTRIAL

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	PELIGROS REPRESENTATIVOS
(Casco certificado con Barbuquejo de 3 puntos, botas con punta de seguridad, guantes, protección visual y auditiva). **(Definir conductas de Autocuidado)**	**Físico:** Ruido, Vibración, Iluminación, radiación. **Químico:** Líquidos, vapores. **Biomecánicos:** Postura prolongada, esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas. **De seguridad:** Mecánico (herramientas, materiales proyectados solidos o fluidos.), Locativo (trabajo en alturas, condiciones de orden y aseo. caída de objetos).

Cuando se realicen trabajos en alturas (altura mayor 2,0m, excavaciones mayores a 2,0m, trabajos en bordes de placa), es de carácter obligatorio el diligenciamiento del permiso correspondiente y la utilización del sistema de protección contra caídas que consta de los siguientes elementos:

Arnés de seguridad certificado, eslinga de posicionamiento o de restricción de acuerdo a la actividad, línea de vida certificada, punto de anclajo con una resistencia mínima de 5000 libras.

SI NO SE CUENTA CON ESTE EQUIPO EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A INFORMAR AL JEFE INMEDIATO Y A NO REALIZAR LA ACTIVIDAD.

Dejo constancia que recibí inducción de seguridad y salud en el trabajo. Me comprometo a cumplir todas las normas de seguridad antes citadas y a dar aviso sobre las condiciones y comportamientos inseguros observados dentro de la organización, con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y la presencia de enfermedades laborales.

JOSUE PATRICIO SARMIENTO	91261314	
NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA

Powered by CamScanner


CONSORCIO INTERCOLSED 022	EVALUACION DE CAPACITACION E INDUCCION – TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NOMBRES COMPLETOS	JOSUE APARICIO SARMIENTO
IDENTIFICACION	CEDULA: 91261314
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA.
FECHA EVALUACIÓN	03/07/2024

1. Mencione 3 causas de caídas desde altura.

1. CALZADO INADECUADO
2. CABLES SUELTOS
3. MANCHAS DE ACEITE U OTRAS SUSTANCIAS EN EL PISO.

2. Marque con una equis (x), los elementos de protección individual y encierre con un círculo los elementos de protección contra caídas.



3. Marque con una equis (x), la señalización y encierre con un círculo la delimitación de área.



4. Marque con una F si la respuesta es falsa o V si la respuesta es verdadera.

Se define trabajo en alturas a aquellos que se realizan sobre 2,00 metros de altura en andamios, edificios, escaleras, estructuras, etc. Y también los trabajos como aberturas de tierra, excavaciones y pozos entré otros. (V)

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: Feb del 2023
	INTERCOLSED 022 - NOTIFICACION DEL PELIGROS	Versión: 01

Notificación de los peligros y aspectos ambientales a los cuales el trabajador podría estar expuesto durante la ejecución del contrato, el uso de los elementos de protección personal es obligatorios de acuerdo al cargo y durante la permanencia en la obra o áreas de trabajo donde estén expuestos.

Elementos de protección personal **EPP** a usar según su cargo son, (señale con una **X.**)
Casco X, Gafas X, Protector Auditivo X, Bota X, Protector Respiratorio X, Chaleco X, Guantes X, Overol X.

PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES

Fisico: Ruido (de impacto, intermitente y continuo), Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia), vibración (cuerpo entero, segmentaria), temperaturas extremas (calor y frío), radiaciones Ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa) radiaciones no Ionizantes (laser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas), **Expuesto SI__, NO** X

Condiciones de Seguridad: Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos), Eléctrico (alta y baja tensión, estática), Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), Superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), Condiciones de orden y aseo, caídas de objeto, Tecnológico (explosión, incendio), Accidentes de tránsito. **Expuesto SI__, NO** X

Biológico: virus, bacterias, hongos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos, Rickettsias, parásitos. Respiratorio Coronavirus 2019 (Covid-19) **Expuesto SI__, NO** X

Fenómenos Naturales: Sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas) **Expuesto SI** X, **NO__**

Riesgo Público: Exposición a (robos, atracos, asaltos, atentados, secuestros) **Expuesto SI** X **NO__**

Quimico: Polvos (orgánicos, inorgánicos), Fibras, Gases y Vapores, Líquidos (nieblas y rocíos), material particulado, Humos (metálicos, no metálicos). **Expuesto SI** X, **NO__**

Psicosocial: Gestión Organizacional(estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción, capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios), Características de la organización del trabajo(comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor), Características del grupo social de trabajo(relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo), Condiciones de la tarea(carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.) **Expuesto SI__, NO** X

ACCIONES PREVENTVAS

No olvide tener en cuenta las normas de seguridad y señales preventivas en la obra; así como verificar que el personal a su cargo las cumpla.

Consulte con el personal de SST cualquier duda con respecto a las normas y procedimientos de seguridad vigentes para realizar las actividades.

Coordine con el Residente de tráfico un PMT cuando se requiera por razón de la obra.

No permita que el personal a su cargo manipule ningún tipo de maquinaria o herramienta si no conoce su funcionamiento.

Cumpla con los protocolos de bioseguridad establecidos en las áreas de trabajo.

No permita que se almacenen combustibles en el frente de obra sin cumplir la legislación y protocolos de identificación y seguridad existentes

Por su seguridad nunca se retire los elementos de protección personal

No olvide las rutas de evacuación en caso de emergencia.

No olvide tomar medidas preventivas cuando haya paso de peatones o tránsito vehicular.

Se prohíbe fumar dentro de la obra, en sitios no aprobados para tal fin.

Apagar las luces y las pantallas de los computadores cuando no se estén utilizando, manejo de papel reutilizable.

Las demás establecidas contractualmente y procedimentalmente en cada uno de los proyectos

Yo JOSUE ARAUCIO SARMIENTO identificado con Cedula de Ciudadanía No 91261314 con el cargo de RES D. INTERVENTOR declaro que conozco y acepto las condiciones de seguridad expuestas en este documento. Para constancia se firma: el dia 03/07/2024 en la ciudad de Bogotá.

FIRMA

Daniel Velasquez

DANIEL F. VEALASQUEZ F
Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución 5339 - 16 mayo del 2017

Powered by CamScanner

ANEXO 1.1.

QUIRÓN UNIDAD MÉDICA

DIRECCIÓN:
BRR LA CASTELLANA CR 49 C 93 22 -Teléfono(s): 4758989

Fecha de atención:
7 de junio de 2024



Identificación: CC 91261314

Nombre paciente: JOSUE APARICIO SARMIENTO

Entidad: INDEPENDIENTE II

Edad: 55 años 9 meses 20 días

Sexo: Masculino

Empresa beneficiaria: CONSORCIO INTERCOLSED

Concepto

Información inicial

Tipo de examen: Ingreso

Cargo: INGENIERO RESIDENTE

Exámenes

Examenes campos: Enfasis osteomuscular, OPTOMETRIA, AUDIOMETRIA

Concepto

Osteomuscular: Apto

Descripcion del concepto: EJERCICIOS VISUALES / EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO DE PIERNAS Y PARA FAVORECER EL RETORNO VENOSO/ REPOSO AUDITIVO EXTRA LABORAL/ SE SUGIERE VERIFICAR LOS PARAMETROS DE SEGURIDAD ERGONOMICA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO / ENFASIS EN EL TRABAJO SEGURO / USO DE EPP SEGÚN PROFESIOGRAMA Y ACTIVIDADES DE CAMPO .

Concepto de Aptitud: Sin restricciones

Recomendaciones Médicas

Recomendaciones Médicas: Realizar Actividad Física Regularmente,Higiene postural

Recomendaciones Ocupacionales: Realizar pausas activas durante la jornada laboral

Recomendaciones optometría: Control anual,Uso de lubricantes oculares

Observaciones: USO DE LENTE PERMANENTE PARA OJO IZQUIERDO.

Recomendaciones fonoaudiologia: Control anual


Observacion

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la

BRR LA CASTELLANA CR 49 C 93 22 - Teléfono(s): 4758989
- Nit: 900849809 - Email(s): quironips@gmail.com

interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Profesional que atiende:



JOSUE APARICIO SARMIENTO
CC 91261314

BRR LA CASTELLANA CR 49 C 93 22 - Teléfono(s): 4758989
- Nit: 900849809 - Email(s): quironips@gmail.com

ANEXO 1.2.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 31/05/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901746392	Cédula Usuario:	CC 79368586
Nombre:	CONSORCIO INTERCOLSED -022				
Dirección:	KR 20B 75 20 OFIC 405				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	intercolsed022@gmail.com				
Teléfono:	3143843817		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5711001 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE ARQUITECTURA: DISENO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCION, PLANIFICACION URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISENO DE INGENIERIA, CONSULTORIA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERIA CIVIL, HIDRAULICA Y DE TRAFICO, PROYECTOS DE ORDENACION HIDRICA, PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCION DIRECTA EN OBRAS); ELABORACION Y REALIZACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONIC				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79368586	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	16	01/06/2024	CC 91261314	APARICIO SARMIENTO JOSUE	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MES_ _3_FB15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

D73BABD9097AA9E3FDFCC35B7A43BADD Certificado impreso el día 5/31/2024 10:52:31 AM por el portal de empresas Edesk

CE-006 - 0000000100 – 2024

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 91261314
NOMBRES Y APELLIDOS	Aparicio Sarmiento,Josue
TIPO DE AFILIADO	Beneficiario
TIPO DE TRABAJADOR	N/A
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	01/06/2018
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado
REGIMEN	Contributivo

La presente se expide a nombre de Aparicio Sarmiento,Josue , a los 30 días del mes de mayo del año 2024.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JOSUE APARICIO SARMIENTO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **91261314,** se encuentra afiliado/a desde **01/03/2014** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 30 de mayo de 2024.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901746392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022	CARRERA 20B nO.75-20 OFICINA 405	6013481502	intercolsed022@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E		77653633	$4.210.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	352.000	0		0		0	0	0	0	352.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	128.000	0		0		0	0	0	0	128.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	64.000	0		0		0	0	0	0	64.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.408.000	0	0	0	0	0	0		1.408.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	946.800				946.800	0	0	946.800			9.468	946.800	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF26	Comfacundi	860045904-7	544.000	0	0	544.000	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	544.000	544.000
Pensión	3	2.176.000	2.176.000
Riesgos Laborales	1	946.800	946.800
CCF	1	544.000	544.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.210.800	4.210.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901746392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022		CARRERA 20B nO.75-20 OFICINA 405	6013481502	intercolsed022@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E		77653633	$4.210.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016020718	RUIZ LABRADOR KAREN SLENDY	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF26	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
2	CC	1019088542	OSPINA MORALES MILLER OSWALDO	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF26	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
3	CC	1075672905	VELASQUEZ FORERO DANIEL FELIPE	1	0			S																	231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS010	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF26	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
4	CC	52211551	DIAZ ARZAYUS YOHANNA	1	0			S		X															25-14	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	144.000	14-23	3.600.000	5	250.600	CCF26	3.600.000	144.000	0	0	0	0	0
5	CC	79512106	VELASQUEZ VARGAS JULIO CESAR	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF26	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
6	CC	19479697	DIAZ REINOSO GUILLERMO	1	0			S																	25-14	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	144.000	14-23	3.600.000	5	250.600	CCF26	3.600.000	144.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901746392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022	CARRERA 20B nO.75-20 OFICINA 405	6013481502	intercolsed022@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	Y		77809638	$747.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	747.300				747.300	0	0	747.300			7.473	747.300	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	747.300	747.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	747.300	747.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901746392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022		CARRERA 20B nO.75-20 OFICINA 405	6013481502	intercolsed022@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	Y		77809638	$747.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019052579	AYALA ZAPATA JOHANN ALBERTO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	52114077	CASTILLO OSPINA CLAUDIA MARCELA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.334.000	5	92.900		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1018429722	PEÑA GOMEZ MARIA PAULA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1109842513	MARIN LOPEZ ASTRID LILIANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.600.000	5	111.400		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	19432570	MEJIA MORALES DANIEL JOSE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	52909751	ORDOÑEZ ESPINEL NUBIA VIVIANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	79368586	VELASQUEZ VARGAS JORGE ISAAC	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	79406449	TORRES SALAZAR JUAN RICARDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900345668-5	JRT DISEÑOS ESTRUCTURALES S.A.S.		CALLE 111 No. 51 - 16	6294258	contactenos@jrtestructurales.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	11/06/2024	77658497	$9.211.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	786.400	0		0		0	0	0	0	786.400	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	124.000	0		0		0	0	0	0	124.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	334.900	0		0		0	0	0	0	334.900	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	104.100	0		0		0	0	0	0	104.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.339.400	0	0	0	0	0	0		1.339.400	3
230901	Old Mutual	800253055-2	1.299.200	0	0	40.600	40.600	0	0		1.380.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.758.600	0	0	57.700	57.700	0	0		2.874.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	919.200				919.200	0	0	919.200			9.192	919.200	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.349.400	0	0	1.349.400	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.349.400	1.349.400
Pensión	3	5.593.800	5.593.800
Riesgos Laborales	1	919.200	919.200
CCF	1	1.349.400	1.349.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	9.211.800	9.211.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	900345668-5	JRT DISEÑOS ESTRUCTURALES S.A.S.		CALLE 111 No. 51 - 16	6294258	contactenos@jrtestructurales.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					7	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-06	2024-05	E	11/06/2024	77658497	$9.211.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1004626191	SALAZAR SANCHEZ SEBASTIAN	1	0			S																	25-14	2.601.000	416.200	0	0	0	0	EPS037	2.601.000	104.100	14-23	2.601.000	1	13.600	CCF21	2.601.000	104.100	0	0	0	0	0
2	CC	1015442531	AMARIS ALVAREZ JAIR STIVENS	1	0			S																	230301	3.920.000	627.200	0	0	0	0	EPS008	3.920.000	156.800	14-23	3.920.000	1	20.500	CCF21	3.920.000	156.800	0	0	0	0	0
3	CC	1024520868	CASTRO LUNA JONATHAN JESUS	1	0			S																	230301	2.601.000	416.200	0	0	0	0	EPS008	2.601.000	104.100	14-23	2.601.000	1	13.600	CCF21	2.601.000	104.100	0	0	0	0	0
4	CC	1152202227	CARRERA MAZUERA LUISA FERNANDA	1	0			S																	25-14	3.100.000	496.000	0	0	0	0	EPS005	3.100.000	124.000	14-23	3.100.000	1	16.200	CCF21	3.100.000	124.000	0	0	0	0	0
5	CC	52006537	DIAZ PACHON YENY ZORAYDA	1	0			S																	230901	8.120.000	1.299.200	0	0	40.600	40.600	EPS001	8.120.000	324.800	14-23	8.120.000	1	42.400	CCF21	8.120.000	324.800	0	0	0	0	0
6	CC	52274893	OBANDO SIERRA ALEJANDRA LUCIA	1	0			S																	230301	1.850.000	296.000	0	0	0	0	EPS008	1.850.000	74.000	14-23	1.850.000	1	9.700	CCF21	1.850.000	74.000	0	0	0	0	0
7	CC	79406449	TORRES SALAZAR JUAN RICARDO	1	0			S																	25-14	11.540.000	1.846.400	0	0	57.700	57.700	EPS001	11.540.000	461.600	14-23	11.540.000	5	803.200	CCF21	11.540.000	461.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900345668-5	JRT DISEÑOS ESTRUCTURALES S.A.S.		CALLE 111 No. 51 - 16	6294258	contactenos@jrtestructurales.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	10/05/2024	76532402	$9.211.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	786.400	0		0		0	0	0	0	786.400	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	124.000	0		0		0	0	0	0	124.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	334.900	0		0		0	0	0	0	334.900	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	104.100	0		0		0	0	0	0	104.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.339.400	0	0	0	0	0	0		1.339.400	3
230901	Old Mutual	800253055-2	1.299.200	0	0	40.600	40.600	0	0		1.380.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.758.600	0	0	57.700	57.700	0	0		2.874.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	919.200				919.200	0	0	919.200			9.192	919.200	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.349.400	0	0	1.349.400	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.349.400	1.349.400
Pensión	3	5.593.800	5.593.800
Riesgos Laborales	1	919.200	919.200
CCF	1	1.349.400	1.349.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	9.211.800	9.211.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900345668-5	JRT DISEÑOS ESTRUCTURALES S.A.S.		CALLE 111 No. 51 - 16	6294258	contactenos@jrtestructurales.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	10/05/2024	76532402	$9.211.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004626191	SALAZAR SANCHEZ SEBASTIAN	1	0			S																	25-14	2.601.000	416.200	0	0	0	0	EPS037	2.601.000	104.100	14-23	2.601.000	1	13.600	CCF21	2.601.000	104.100	0	0	0	0	0
2	CC	1015442531	AMARIS ALVAREZ JAIR STIVENS	1	0			S																	230301	3.920.000	627.200	0	0	0	0	EPS008	3.920.000	156.800	14-23	3.920.000	1	20.500	CCF21	3.920.000	156.800	0	0	0	0	0
3	CC	1024520868	CASTRO LUNA JONATHAN JESUS	1	0			S																	230301	2.601.000	416.200	0	0	0	0	EPS008	2.601.000	104.100	14-23	2.601.000	1	13.600	CCF21	2.601.000	104.100	0	0	0	0	0
4	CC	1152202227	CARRERA MAZUERA LUISA FERNANDA	1	0			S																	25-14	3.100.000	496.000	0	0	0	0	EPS005	3.100.000	124.000	14-23	3.100.000	1	16.200	CCF21	3.100.000	124.000	0	0	0	0	0
5	CC	52006537	DIAZ PACHON YENY ZORAYDA	1	0			S																	230901	8.120.000	1.299.200	0	0	40.600	40.600	EPS001	8.120.000	324.800	14-23	8.120.000	1	42.400	CCF21	8.120.000	324.800	0	0	0	0	0
6	CC	52274893	OBANDO SIERRA ALEJANDRA LUCIA	1	0			S																	230301	1.850.000	296.000	0	0	0	0	EPS008	1.850.000	74.000	14-23	1.850.000	1	9.700	CCF21	1.850.000	74.000	0	0	0	0	0
7	CC	79406449	TORRES SALAZAR JUAN RICARDO	1	0			S																	25-14	11.540.000	1.846.400	0	0	57.700	57.700	EPS001	11.540.000	461.600	14-23	11.540.000	5	803.200	CCF21	11.540.000	461.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52909751	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ ESPINEL	Calle 68 Nº 60-97	3004176063	ing.viviana.oe@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	31/05/2024	76835126	$370.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370.500	370.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52909751	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ ESPINEL		Calle 68 Nº 60-97	3004176063	ing.viviana.oe@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	31/05/2024	76835126	$370.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52909751	ORDOÑEZ ESPINEL NUBIA VIVIANA	3	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 2.

CERTIFICACIÓN

Yo **CLAUDIA MARCELA CASTILLO** , actuando en calidad de representante legal suplente del **CONSORCIO INTERCOLSED 022,** identificado con **NIT 901.746.392-2** certifico bajo gravedad de juramento el pago de aportes de los empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales (ley 1562 de 2012), pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, pago de obligaciones laborales, salarios, honorarios y liquidaciones a todos los empleados, pagados por **CONSORCIO INTERCOLSED 022** bajo el Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.5313416**,** cuyo objeto es la "INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2", correspondiente al periodo laborado del 1 al 30 de junio de 2024 para los siguientes trabajadores:

ITEM	CARGO	NOMBRE DEL PROFESIONAL	IDENTIFICACION
1	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	CLAUDIA MARCELA CASTILLO	52114077
2	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR	1016020718
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	GUILLERMO DIAZ REINOSO	19479697
4	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOSUE APARICIO SARMIENTO	91261314
5	ASESOR ESTRUCTURAL	JUAN RICARDO TORRES SALAZAR	79406449
6	ASESOR AMBIENTAL	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ	52909751
7	ASESOR SST	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	79368586
8	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS	DANIEL JOSE MEJIA MORALES	19432570
9	ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	JUAN MANUEL GUTIERREZ SEGURA	80503026
10	PROFESIONAL COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRMACION DE OBRA	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	11098422513
11	ABOGADA	MARIA PAULA PEÑA GOMEZ	1018429722
12	TECNICO SST	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	1075672905
13	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	JULIO CESAR VELASQUEZ VARGAS	79512106
14	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	MILLER OSWALDO OSPINA MORALES	1019088542
15	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	JOHANN ALBERTO AYALA	1019052579

La presente certificación se emite a los 3 días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,





CLAUDIA MARCELA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL SP
CONSORCIO INTERCOLSED 022

ANEXO 3.1.

CONTRATO CO1.PCCNTR.5313416	ACTA DE REUNIÓN COPASST No 7

FECHA	LUGAR	DURACIÒN	PRÒXIMA REUNIÓN
27 de junio 2024	Oficina	2 horas	26 de julio 2024

ASISTENTES		
Nombre	**Entidad**	**Firma**
DANIEL FELIPE VELASQUEZ	AUXILIAR SST	
DANIEL JOSE MEJIA	ASESOR REDES ELECTRICAS	
ASTRID LILIANA MARIN	PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	

AGENDA

1. Reporte de incidentes y AT
2. Seguimiento y análisis del sistema de gestión SST
3. Verificación de actualización del cronograma de actividades SST
4. Seguimiento procedimientos de SST en obra


DESARROLLO

1. A la fecha no se han presentado accidentes e incidentes de trabajo a lo que respecta al mes de mayo de 2024, y el cual se mantiene con un indicador de 0%
2. Se continúa con el seguimiento de los diferentes procedimientos del sistema de gestión.
3. Se atienden observaciones para consolidación de informe mensual SST No 8.
4. Se informa que no se presentaron casos de AT en el proyecto por parte del contratista CONSORCIO MYM, por otro lado, se realizan actividades de seguimiento a las actividades SST, como capacitaciones e inspecciones en los lugares de trabajo.

OBSERVACIONES:

Se agenda próxima reunión para el 26 de julio del 2024.

FECHA	27/MAY/2024	**HORA INICIO**	9:00 am	**DURACIÓN (HORAS)**	15 min.	**ACTA No.**	2
ASUNTO	Reunión CCL No 2						
CONTRATO /PROYECTO	CONSORCIO INTERCOLSED 022						
ÁREA RESPONSABLE	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**			☒Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.		

ASISTENTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
JORGE ISAAC VELASQUEZ	Técnica	Presidente del CCL	
ASTRID LILIANA MARIN	Técnica	Secretario del CCL	
DANIEL FELIPE VELASQUEZ	SST	Inspector SST	

TEMAS	
1	Verificación de la existencia de quejas relacionadas a conflictos laborales
2	
3	

DESARROLLO
1. Se inicia la reunión del CCL revisando las funciones del comité de CCL.
2. Se informa que no se han presentado PQR en el período ante el comité de convivencia laboral o sugerencias de los trabajadores relacionadas con conflictos laborales o temas de acoso.
3. Se informa que en caso de presentarse una PQR ante el CCL este se reunirá de manera extraordinaria para investigar y conciliar entre las partes.

CONCLUSIONES
Afortunadamente existe un clima laboral bueno entre los compañeros para el contrato
Se programa próxima reunión para el 27 de agosto 2024.

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	**Responsable**	**Fecha de Entrega**
1. NA	NA	NA

ANEXOS		
No	**Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)**	**Folios**
1		

ANEXO 3.2.

CONSORCIO INTERCOLSED 022 NIT. 901.746.392-2	**INSPECCION DE ORDEN Y ASEO** **CONSORCIO INTERCOLSED**	Version 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ene-22

Contrato: CTO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416

Inspeccionado por/cargo: Daniel Felipe Velasquez

Reportado a/cargo: Inspector SST Interventoria

Fecha Inspección: 11 al 16 de junio de 2024

UN LUGAR ESTA EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR

ASPECTOS A EVALUAR	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM			ACCIONES DE MEJORAMIENTO
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
AREAS DE ALMACENAMIENTO SEÑALIZADOS				x			x			x			x			x						
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO/ACOPIO DE MATERIALES				x			x			x			x			x						
VIAS DE ACCESO LIBRES DE OBSTACULOS				x			x			x			x			x						
ORDENY ASEO INTERIOR DE LAS OFICINAS				x			x			x			x			x						
SERVICIOS SANITARIOS ORDENADOS/LIMPIOS/MTO.				x			x			x			x			x						
FACILIDADES DE AGUA POTABLE EN SITIO				x			x			x			x			x						
SUFICIENTES RECIPIENTES PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS				x			x			x			x			x						
RECIPIENTE DE RESIDUOS ROTULADOS/CLASIFICADOS						x			x			x			x			x				
AREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y ORDENADAS				x			x			x			x			x						
CABLES ELECTRICOS SIN ENTUBAR DISPERSOS EN PISO					x			x			x			x			x						
TOMAS DE CORR/TE,TABLEROS CONTROL SEÑALIZADOS						x			x			x			x			x				
LINEA TIERRA/HERRAMIENTAS/EQUIPOS ELECTRICOS						x			x			x			x			x				
ALMACENAMIENTO EPP						x			x			x			x			x				
USO CORRECTO E INDICADO EPP/LIMPIEZA				x			x			x			x			x						
DISPONIBILIDAD/CONDICIONES EXTINTORES				x			x			x			x			x						
TODOS LOS ARTICULOS,HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES DEL PUESTO DE TRABAJO ESTÁN VISIBLEMENTE LIMPIAS				x			x			x			x			x						
LOS BAÑOS CUENTAN CON LOS ACCSESORIOS REQUERIDOS						x			x			x			x			x				
ALMACENAMIENTO/USO HERRAMIENTAS MANUALES				x			x			x			x			x						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Se realiza inspeccion en la oficina Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.

ENTERADO RESPONSABLE AREA	FECHA	FECHA CORRECTIVOS	FIRMA
Daniel Felipe Velasquez Forero			
Fecha seguimiento compromisos:			

Realizó
Cristina Londoño

CONSORCIO INTERCOLSED 022 NIT. 901.746.392-2	**INSPECCION DE ORDEN Y ASEO** **CONSORCIO INTERCOLSED**	Version 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ene-22

Contrato: CTO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416

Inspeccionado por/cargo: Daniel Felipe Velasquez

Reportado a/cargo: Inspector SST Interventoria

Fecha Inspección: 4 al 9 de junio de 2024

UN LUGAR ESTA EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR

ASPECTOS A EVALUAR	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM			ACCIONES DE MEJORAMIENTO
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
AREAS DE ALMACENAMIENTO SEÑALIZADOS				x			x			x			x			x						
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO/ACOPIO DE MATERIALES				x			x			x			x			x						
VIAS DE ACCESO LIBRES DE OBSTACULOS				x			x			x			x			x						
ORDENY ASEO INTERIOR DE LAS OFICINAS				x			x			x			x			x						
SERVICIOS SANITARIOS ORDENADOS/LIMPIOS/MTO.				x			x			x			x			x						
FACILIDADES DE AGUA POTABLE EN SITIO				x			x			x			x			x						
SUFICIENTES RECIPIENTES PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS				x			x			x			x			x						
RECIPIENTE DE RESIDUOS ROTULADOS/CLASIFICADOS						x			x			x			x			x				
AREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y ORDENADAS				x			x			x			x			x						
CABLES ELECTRICOS SIN ENTUBAR DISPERSOS EN PISO					x			x			x			x			x						
TOMAS DE CORR/TE,TABLEROS CONTROL SEÑALIZADOS						x			x			x			x			x				
LINEA TIERRA/HERRAMIENTAS/EQUIPOS ELECTRICOS						x			x			x			x			x				
ALMACENAMIENTO EPP						x			x			x			x			x				
USO CORRECTO E INDICADO EPP/LIMPIEZA				x			x			x			x			x						
DISPONIBILIDAD/CONDICIONES EXTINTORES				x			x			x			x			x						
TODOS LOS ARTICULOS,HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES DEL PUESTO DE TRABAJO ESTÁN VISIBLEMENTE LIMPIAS				x			x			x			x			x						
LOS BAÑOS CUENTAN CON LOS ACCSESORIOS REQUERIDOS						x			x			x			x			x				
ALMACENAMIENTO/USO HERRAMIENTAS MANUALES				x			x			x			x			x						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Se realiza inspeccion en la oficina Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.

ENTERADO RESPONSABLE AREA	FECHA	FECHA CORRECTIVOS	FIRMA
Daniel Felipe Velasquez Forero			
Fecha seguimiento compromisos:			

Realizó
Cristina Londoño

CONSORCIO INTERCOLSED 022 NIT. 901.746.392-2	**INSPECCION DE ORDEN Y ASEO** **CONSORCIO INTERCOLSED**	Version 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ene-22

Contrato: CTO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416

Inspeccionado por/cargo: Daniel Felipe Velasquez

Reportado a/cargo: Inspector SST Interventoria

Fecha Inspección: 17 al 23 de junio de 2024

UN LUGAR ESTA EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR

ASPECTOS A EVALUAR	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM			ACCIONES DE MEJORAMIENTO
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
AREAS DE ALMACENAMIENTO SEÑALIZADOS				x			x			x			x			x						
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO/ACOPIO DE MATERIALES				x			x			x			x			x						
VIAS DE ACCESO LIBRES DE OBSTACULOS				x			x			x			x			x						
ORDENY ASEO INTERIOR DE LAS OFICINAS				x			x			x			x			x						
SERVICIOS SANITARIOS ORDENADOS/LIMPIOS/MTO.				x			x			x			x			x						
FACILIDADES DE AGUA POTABLE EN SITIO				x			x			x			x			x						
SUFICIENTES RECIPIENTES PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS				x			x			x			x			x						
RECIPIENTE DE RESIDUOS ROTULADOS/CLASIFICADOS						x			x			x			x			x				
AREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y ORDENADAS				x			x			x			x			x						
CABLES ELECTRICOS SIN ENTUBAR DISPERSOS EN PISO					x			x			x			x			x						
TOMAS DE CORR/TE,TABLEROS CONTROL SEÑALIZADOS						x			x			x			x			x				
LINEA TIERRA/HERRAMIENTAS/EQUIPOS ELECTRICOS						x			x			x			x			x				
ALMACENAMIENTO EPP						x			x			x			x			x				
USO CORRECTO E INDICADO EPP/LIMPIEZA				x			x			x			x			x						
DISPONIBILIDAD/CONDICIONES EXTINTORES				x			x			x			x			x						
TODOS LOS ARTICULOS,HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES DEL PUESTO DE TRABAJO ESTÁN VISIBLEMENTE LIMPIAS				x			x			x			x			x						
LOS BAÑOS CUENTAN CON LOS ACCSESORIOS REQUERIDOS						x			x			x			x			x				
ALMACENAMIENTO/USO HERRAMIENTAS MANUALES				x			x			x			x			x						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Se realiza inspeccion en la oficina Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.

ENTERADO RESPONSABLE AREA	FECHA	FECHA CORRECTIVOS	FIRMA
Daniel Felipe Velasquez Forero			
Fecha seguimiento compromisos:			

Realizó
Cristina Londoño

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES INTERCOLSED 022	Código: SST-FOR-14 Fecha Actualiación: 05-09-2020 Versión: 002 | Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACION: 19-Marzo-2024
ELABORADO POR: Daniel Felipe Velasquez

UBICACIÓN	EXTINTOR N°	CLASE[1]	CAPACIDAD (Lbs. o Kg.)	FECHA ÚLTIMA RECARGA	ESTADO												OBSERVACIONES
					MANOMETRO		MANIJA		PASADOR		ETIQUETA		PINTURA		CILINDRO		
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
OF. Principal	1	Mult.	10 Lbs.	Oct 23	/		/		/		/		/		/		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Daniel Felipe Velasquez

FECHA DE ELABORACION: 19-Abril-2024
ELABORADO POR: Daniel Felipe Velasquez

UBICACIÓN	EXTINTOR N°	CLASE[1]	CAPACIDAD (Lbs. o Kg.)	FECHA ÚLTIMA RECARGA	ESTADO												OBSERVACIONES
					MANOMETRO		MANIJA		PASADOR		ETIQUETA		PINTURA		CILINDRO		
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
OF Principal	1	Mult.	10 lbs	Oct 23	/		/		/		/		/		/		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Daniel Felipe Velasquez.

FECHA DE ELABORACION: 30-Mayo-2024
ELABORADO POR: Daniel Felipe Velasquez

UBICACIÓN	EXTINTOR N°	CLASE[1]	CAPACIDAD (Lbs. o Kg.)	FECHA ÚLTIMA RECARGA	ESTADO												OBSERVACIONES
					MANOMETRO		MANIJA		PASADOR		ETIQUETA		PINTURA		CILINDRO		
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
OF_Principal	1	Mult.	10 lb.	Oct. 23	/		/		/		/		/		/		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Daniel Velasquez
FECHA DE ELABORACIÓN: 28-Mayo 2024
ELABORADO POR: Daniel Felipe Velasquez

UBICACIÓN	EXTINTOR N°	CLASE[1]	CAPACIDAD (Lbs. o Kg.)	FECHA ÚLTIMA RECARGA	ESTADO												OBSERVACIONES
					MANOMETRO		MANIJA		PASADOR		ETIQUETA		PINTURA		CILINDRO		
					B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
OF Principal	1	Mult.	10Lb.	Oct 23	/		/		/		/		/		/		

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Daniel Velasquez

[1]CLASE DE EXTINTOR: 1= SOLKAFLAN
2= MULTIPROPÓSITO
3= AGUA A PRESIÓN
4= POLVO QUÍMICO SECO

B=BUENO
M=MALO

Revisó:			
Fecha		Cargo	

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-FOR-14
	FORMATO PARA INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	Versión:	2

Contrato: Sede: Colegios JED - Grupo 2. Nombre de quien realiza inspección: Daniel F. Velásquez

BOTIQUINES

Si cumple 1 / No cumple 0

Numero	Ubicación	Fecha de inspección	Tipo de botiquín (Fijo o Portátil)	Micropore	Gasas	Compresas	Solución Salina	Esparadrapo	Aplicadores	Bajalenguas	Tapabocas	Yodopovidona	Gasa asépica	Guantes de látex	Curitas	Venda Elástica	Termómetro Laser	Alcohol Antiséptico	Manual de Primeros Auxilios	Linterna, Tijeras	Litrera, Estero	Observaciones
1	OFICINA PRINCIPAL	20-MAR 2024	A	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				
Fecha de Vencimiento				2025	2025	2025	2025	2025		2025	2025	2025	2025	2025		2025		2025				Nombre Responsable del botiquín: Daniel V.
1	Oficina Principal	18 May-2024	A	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				
Fecha de Vencimiento				2025	2025	2025	2025	2025		2025	2025	2025	2025	2025		2025		2025				Nombre Responsable del botiquín: Daniel V.
1	Oficina Principal	29-Mayo 2024	A	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				
Fecha de Vencimiento				2025	2025	2025	2025	2025		2025	2025	2025	2025	2025		2025		2025				Nombre Responsable del botiquín: Daniel V.
1	Oficina Principal	27-Junio 2024	A	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				
Fecha de Vencimiento				2025	2025	2025	2025	2025		2025	2025	2025	2025	2025		2025		2025				Nombre Responsable del botiquín: Daniel V.
Fecha de Vencimiento																						Nombre Responsable del botiquín:

CAMILLAS

Si cumple 1 / No cumple 0

Numero	Ubicación	Fecha de inspección	Caracteristicas: Señalización	Acceso	Limpieza	Instalación	Ruedas completo	Inmovilizadores: Cervical	Piernas	Brazos	Tobillo	Muñeca	Calleza	Observaciones
1	OF. Principal	20-MAR-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1	OF Principal	18-May-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1	OF. Principal	29-Mayo-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

LAVA MANOS

Si cumple 1 / No cumple 0

Ubicación	Tipo	Señalización	Acceso	Limpieza	Jabón Liquido	Toallas Desechables	Contenedores para disposición	Presión agua de salida	Estado de trampa de descargue	Filtros limpios	Temperatura del agua	Color transparente del agua	Olor	OBSERVACIONES

Firma de quien realiza la inspección: Daniel Velasquez.

Powered by CamScanner


ANEXO 3.3.

ACTIVIDAD ENCUESTA - TRABAJO EN ALTURAS

Los trabajos en altura son aquellos que se realizan a una altura superior a 2 metros respecto del plano horizontal, ya sea en edificios, estructuras, andamios, techos, vehículos, plataformas, escaleras, postes así como trabajos en profundidad, aberturas de tierra, pozos, huecos de ascensores.

El correo electrónico del destinatario (**vimarogo1988@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

De acuerdo a lo especificado, con respecto al uso del arnés de seguridad, indique cual es la importancia de su uso por parte del trabajador, a la hora de realizar una actividad de trabajo en alturas. *



Debe evitar golpear las hebillas que estén deformadas, se debe inspeccionar el equipo, verificar el buen uso del equipo

RIESGOS DE TRABAJO DE ALTURA EN TECHOS TINGLADOS, O CUBIERTAS CON PLANO INCLINADO


Muchos son los trabajos que se realizan en superficies donde no es factible disponer de escaleras, andamios o plataformas.

Las situaciones mas habituales de riesgo que puede provocar la caída en altura son:

- *Fallo o rotura de la cubierta (por ejemplo los techos traslúcidos de un tinglado)*
- *El trabajo en cornisas, bordes laterales al vacío*

Por eso es necesario utilizar elementos de seguridad: el enganche a un punto fijo a la estructura como las líneas de vida o cables fiadores y el arnés de seguridad

¿Cuáles son los riesgos de trabajo en alturas? *




- [x] Caídas en altura de personas (puede provocar daños severos o hasta mortales).
- [ ] Caída de materiales
- [ ] Caída de herramientas

Describa cuales son los elementos de protección para trabajos en alturas *



Arnes, guantes, casco, botas de seguridad, eslingas de posicionamiento, mosquetón, sistema contra impacto

ESCALERAS DE MANO



La inclinación de la escalera debe ser tal que la distancia entre la superficie vertical de apoyo y el pie del larguero sea un cuarto de su longitud, correspondiendo una inclinación de 75,5° aproximadamente.

RECORDÁ

No realices trabajos en altura cuando las condiciones climatológicas sean malas (viento, lluvia, granizo tormenta, etc.).
Para trabajar en altura siempre hacelo de a dos o más. Nunca trabajes solo.

En función de la imagen anterior, mencione 4 recomendaciones adicionales a tener en cuenta en el uso de escaleras. *

Posicionar la escalera y agarrarla acordé a la actividad, tener un ayudante de alturas siempre y cuando se utilice la escalera, se debe subir con el arnés y mantener mínimo 3 apoyos

Escriba falso verdadero. Es importante antes de realizar cualquier actividad de trabajo en alturas, contar con un certificado de TSA, permiso de trabajo, y acompañamiento del coordinador de trabajo en alturas. *

Verdadero

Nombre *

Victor Manuel Rojas Gomez

Cargo *

Residente Ambiental

Empresa *

M&M Ingenieros Asociados

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

HIGIENE POSTURAL EN EL TRABAJO

La higiene postural es el conjunto de normas, cuyo objetivo es mantener la correcta posición del cuerpo, en quietud o en movimiento y así evitar posibles lesiones aprendiendo a proteger principalmente la columna vertebral, al realizar las actividades diarias, evitando que se presenten dolores y disminuyendo el riesgo de lesiones. Al aprender a realizar los esfuerzos de la vida cotidiana de la forma más adecuada se disminuirá el riesgo de sufrir de dolores de espalda.
El fin de la higiene postural es reducir y prevenir la carga y daños en la columna vertebral principalmente, cuando se realizan actividades de la vida diaria.

Que postura correcta se debe mantener al realizar manejo de cargas? *
Describa brevemente.

Colóquese frente y cerca del objeto, colóquese en cuclillas, agarre el objeto, contraiga abdomen, espalda erguida y levántese con suavidad.

Cual es la carga máxima que se puede levantar por persona? *
Seleccione 1 respuesta.

Para tener en cuenta
A la hora de realizar maniobras que impliquen cargas, es importante identificar:
- Superficie, textura, tamaño y forma del materia a cargar.
- Asegurarse de conocer el peso del objeto.
- Eliminar todos los obstáculos del camino.

- (●) Hombres 25 Kg y mujeres 12 Kg
- ( ) Hombres 30 Kg y mujeres 25 Kg
- ( ) Hombres 12 Kg y mujeres 25 Kg

Señale las pausas activas que se pueden emplear en oficina. *

Tener en cuenta. Debes saber que es importante realizar una pausa de 10 minutos cada 2 horas.

- [x] Espalda: Estira la espalda y gira a los lados.
- [x] Cuello: Relaja tu cuello y realiza movimientos hacia atrás, adelante y lateralidad.
- [x] Estira: Toma ambas manos y hacia al frente.
- [x] Estira: Estira hacia arriba, las manos, brazos y espalda.

Mencione minimo 2 aspectos a tener en cuenta para trabajos en oficina. *

La silla debe permitir la movilidad de la espalda y de las piernas y adaptarse a los movimientos del trabajador. La pantalla demasiado cerca de los ojos y/o demasiado alta puede suponer problema de salud.

La acumulacion de estrés, cansancio y junto con una mala postura, ya sea sentado o de pie, son causantes de síntomas, como; tensión muscular en las muñecas y las manos, dolores lumbares, rigidez y el entumecimiento de la nuca y del cuello. *
Seleccione 1 respuesta.

- [x] Verdadero
- [ ] Falso

Mencione minimo 2 aspectos a tener en cuenta para trabajos de pie. *

Consejo. Si se requiere permanecer de pie, haga frecuentes pausas de descanso. Busque la forma de cambiar de postura, tanto como le sea posible, mientras trabaja.

Use un calzado adecuado: cómodo (que no apriete), sujeto por detrás (cerrado). Los objetos deben estar situados lo mas cerca posible al alcance del brazo para evitar tener que extender demasiado los brazos para sacarlos o alcanzarlos.

Señale las pausas activas que se pueden emplear para trabajos de pie. *

- [x] Pelvis. Mover hacia adelante y hacia atrás.
- [x] Peso. Traspaso de peso, de un pie a otro con las rodillas extendidas.
- [x] Columna. Subir un pie más alto que el otro.
- [x] Cuello. Movimiento del cuello, hacia adelante, hacia atrás y literalidad.
- [x] Hombro brazo. Movimiento hacia adelante, hacia atrás y lateralidad..

Nombres completos *

Josue Aparicio Sarmiento

Cargo *

Residente de Interventoria

Empresa *

CONSORCIO INTERCOLSED 022


Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

ANEXO 3.4.

ACTIVIDADES COLEGIO VISTA BELLA A





ACTIVIDADES COLEGIO VISTA BELLA C






ACTIVIDADES COLEGIO VISTA BELLA C





ACTIVIDADES COLEGIO BUENAVENTURA	
	
ACTIVIDADES COLEGIO VISTA BELLA C	
	
ACTIVIDADES COLEGIO VISTA BELLA C	

ANEXO 3.5.

CONSORCIO INTERCOLSED 022

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST 2023 Y 2024

OBJETO:
"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2"

AP Actividad Programada — **Fecha actualizacion:** 3 de julio 2024

PERIODOS		AÑO 2023								AÑO 2024																												PORCENTAJE % DE CUMPIMIENTO POR ACTIVIDAD	
		NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO					
ITEM	GENERALIDADES	SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Elaboración de documentos del SGSST.																																									1	100
																																									1	
2	Elaboración y actualización de procedimientos, Formatos y matrices.																																									9	100,0
																																									9	
3	Verificación de Afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social			P				P				P				P				P				P				P				P				P				50	96,0
				E				E				E				E				E				E				E												48	
4	Revisar los pagos, salarios, honorarios, liquidaciones, aportes y prestaciones sociales de todo el personal vinculado.			P				P				P				P				P				P				P				P				P				50	88,0
				E				E				E				E				E				E				E												44	
5	Inducción: Sistema de seguridad Social, Políticas, Tabaquismo, Drogadicción, Alcoholismo, RISI, Reglamento Interno			P				P				P				P				P				P				P				P				P				42	95,2
				E				E				E				E				E				E				E												40	
6	Inducción y notificación del riesgo			P				P				P				P				P				P				P				P				P				42	95,2
				E				E				E				E				E				E				E												40	
7	Control y seguimiento a indicadores del SGSST				P				P				P				P				P				P				P				P				P				17	88,2
					E				E				E				E				E				E				E												15	
8	Entrega de informes mensual SST				P				P				P				P				P				P				P				P				P				19	89,5
					E				E				E				E				E				E				E												17	
COPASST																																										
9	Conformación del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo COPASST			P				P				P				P				P				P				P												9	100,0
				E				E				E				E				E				E				E												9	
10	Reunión Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo COPASST																																			P				P		10	80,0
																																									8	
11	Investigación de incidentes y accidentes de trabajo COPASST. (cuando aplique!)																																									9	33,3
																																									3	
12	Capacitaciones Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo COPASST																																									7	100,0
																																									7	

| | | |

| | | |

ANEXO 4.1.

PERSONAL RELACIONADO EN EL PERIODO Y HORAS HOMBRE TRABAJADAS

EMPRESA : **CONSORCIO INTERCOLSED 022** **PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO 2024**

No.	NOMBRE	CEDULA	%	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA DE PERIODO	CORTE MES	DÍAS TRABAJ	DIAS TRABAJADAS	H.EXTRAS	HORAS TRABAJADAS
1	CLAUDIA MARCELA CASTILLO	52114077	40%	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/06/2024	30/06/2024	30	12,00	0	96
2	KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR	1016020718	100%	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/06/2024	30/06/2024	30	30,00	0	240
3	GUILLERMO DIAZ REINOSO	19479697	100%	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/06/2024	30/06/2024	30	30,00	0	240
4	YOHANA DIAZ ARZAYUS	52211551	100%	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	01/11/2023	30/05/2024	NA	NA	0	0,00	0	0
5	JOSUE APARICIO SARMIENTO	91261314	100%	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/06/2024	30/06/2024	30	30,00	0	240
6	JUAN RICARDO TORRES SALAZAR	79406449	10%	ASESOR ESTRUCTURAL	01/11/2023	NA	01/06/2024	30/06/2024	30	3,00	0	24
7	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ	52909751	20%	ASESOR AMBIENTAL	01/11/2023	NA	01/06/2024	30/06/2024	30	6,00	0	48
8	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	79368586	20%	ASESOR SST	01/11/2023	NA	01/06/2024	30/06/2024	30	6,00	0	48
9	DANIEL JOSE MEJIA MORALES	19432570	10%	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS	01/11/2023	NA	01/06/2024	30/06/2024	30	3,00	0	24
10	JUAN MANUEL GUTIERREZ SEGURA	80503026	10%	ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	01/11/2023	NA	01/06/2024	30/06/2024	30	3,00	0	24
11	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	11098422513	20%	PROFESIONAL COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRMACION DE OBRA	01/11/2023	NA	01/06/2024	30/06/2024	30	6,00	0	48
12	MARIA PAULA PEÑA GOMEZ	1018429722	5%	ABOGADA	01/11/2023	NA	01/06/2024	30/06/2024	30	1,50	0	12
13	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	1075672905	100%	TECNICO SST	01/11/2023	NA	01/06/2024	30/06/2024	30	30,00	0	240
14	JULIO CESAR VELASQUEZ VARGAS	79512106	100%	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/06/2024	30/06/2024	30	30,00	0	240
15	JOHANN ALBERTO AYALA	1019052579	100%	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	01/01/2024	NA	01/06/2024	30/06/2024	30	30,00	0	240
16	MILLER OSWALDO OSPINA MORALES	1019088542	100%	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/06/2024	30/06/2024	30	30,00	0	240
TOTAL									**450**	**251**	**0**	**2.004**

ANEXO 4.2.

Desempeño SST - Interventoria Consorcio Intercolsed 022

Año	2024
Contrato	CONTRATO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416
Periodo	junio
Número de trabajadores en el mes	15
Desempeño SST estimado: 89,63 %	

Nombre	Fórmula	Variables				Resultado
IGA (Índice general de ausentistas)	Se calcula dividiendo el número de ausentistas en el periodo dividido por el total de trabajadores en el mismo periodo multiplicando este resultado por cien (100) IGA=No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	**Número ausentistas en el mes**	0			0,00%
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	**Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes**	0			0,00%
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	**Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes**	0	**Número de días de trabajo programados en el mes**	30	0,00%
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	**Capacitaciones realizadas**	1	**Capacitaciones programadas**	1	100%
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingreso en el periodo *100	**Número de personas con Inducciones realizada en el periodo**	1	**Personal que ingreso en el periodo**	1	100%
%Inspecciones	No de Inspecciones realizadas en un periodo x el contratista, interventor o supervisor/No de inspecciones programadas en el mismo periodo x el contratista, interventor o supervisor.	**Número inspecciones realizadas**	5	**Número de inspecciones programadas**	5	100%
% Cumplimiento del Plan HSE ó SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	**Número de actividades realizadas**	2	**Número de actividades programadas**	2	100%
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	**Número de afiliados al SGSSI**	15	**Número de trabajados contratados**	15	100%
%Cobertura capacitaciones	No de personas participantes actividad/No de personas que requieren la actividad*100.	**Número de participantes en actividades de capacitación**	1	**Número de personas con necesidades de capacitación**	15	7%
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	**Número de acciones correctivas cerradas**	0	**Número de hallazgos**	0	

ANEXO 4.3.

CONSORCIO INTERCOLSED 022 NIT. 901.746.392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022	dic-20
	SISTEMA DE GESTIONSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version 01
	LINEA BASE CONDICIONES DE SALUD	Cod: SST-FOR-02

PERIODO EVALUADO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 — **ACTUALIZADO POR: DANIEL FELIPE VELASQUEZ**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA EXAMEN MEDICO	CEDULA	CONCEPTO MÉDICO	PAUSAS ACTIVAS	USO DE E.P.P.	USO PROT VISUAL	VALORACION ODONTOLOGÍA EPS	PROTECCION OCULAR	AUDIOMETRIA E.P.S.	SOBRE PESO	OPTOMETRIA E.P.S.	USO DE GEL	HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE	OFTALMOLOGIA E.P.S.	MEDICINA GENERAL EPS	LEVANTAMIENTO DE CARGAS	USO DE TAPABOCAS	CONTROL PERFIL LIPIDO	NUTRICION	EJERCICIO REGULAR	DERMATOLOGIA	PROTECCIÓN SOLAR	CONTROL PERIÓDICO OCUPACIONAL	NORMAS DE BIOSEGURIDAD	USO DE MEDIAS ANTIVARICE	OBSERVACIONES
1	CLAUDIA MARCELA CASTILLO		52114077	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO																							
2	KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR	20-dic-23	1016020718	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x	x							x							x				x		
3	GUILLERMO DIAZ REINOSO	20-dic-23	19479697	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x	x		x	x		x		x							x						
4	JOSUE APARICIO SARMIENTO	07-jun-24	91261314	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x	x		x	x		x		x							x						
5	JUAN RICARDO TORRES SALAZAR	06-jun-23	79406449	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x	x		x	x											x						
6	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ		52909751	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO																							
7	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	09-dic-20	79368586	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x	x		x	x											x						
8	DANIEL JOSE MEJIA MORALES	08-nov-23	19432570	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x	x		x	x		x		x							x						
9	JUAN MANUEL GUTIERREZ SEGURA	18-oct-23	80503026	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x																					
10	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	09-mar-23	11098422513	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x								x						x	x						
11	MARIA PAULA PEÑA GOMEZ	01-feb-23	1018429722	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x								x							x						
12	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	21-dic-23	1075672905	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x	x							x							x				x		APTO TRABAJO EN ALTURAS
13	JULIO CESAR VELASQUEZ VARGAS		79512106	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO																							
14	JOHANN ALBERTO AYALA	04-ene-24	1019052579	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x	x							x											x		
15	MILLER OSWALDO OSPINA MORALES	22-dic-23	1.019.088.542	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x	x							x							x				x		APTO TRABAJO EN ALTURAS

CONSORCIO INTERCOLSED 022
NIT. 901.746.392-2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
COMPONENTE AMBIENTAL No. 8

Periodo: 30 de mayo al 29 de junio del 2024

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.5305573

Objeto: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS",

JULIO DE 2024

BOGOTÁ D.C.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: consorciointercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

TABLA DE CONTROL

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.5305573

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

INTERVENTORÍA	**CONTRATISTA**
INTERCOLSED022	**M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS**
(Firma): DIRECTOR INTERVENTORÍA	(Firma): ASESOR AMBIENTAL INTERVENTORÍA
Nombre: Claudia Marcela Castillo Ospina	Nombre: Nubia Viviana Ordóñez Espinel
(Firma): SUPERVISIÓN AMBIENTAL	
Nombre: Julie Vivianne Pinto Santana	

CONTROL DEL DOCUMENTO			
VERSIÓN	**CAMBIO O MODIFICACIÓN**	**FECHA**	**OBSERVACIÓN**
0	Versión inicial	05-07-2024	Elaboración inicial

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN 6
2 ALCANCE 7
3 GENERALIDADES DEL PROYECTO 8
3.1 Descripción General de intervenciones 8
3.2 OBJETIVOS 9
3.2.1 Objetivo General 9
3.2.2 Objetivos Específicos 9
3.3 Información del Contrato de Obra 9
3.3.1 Personal SSTMA del Contratista 11
3.3.2 Cronograma proyectado ambiental 11
4 VALIDACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EL PROGRAMA DE MANEJO DE RCD 12
4.1 Personal Ambiental 13
4.2 Frentes de obra en ejecución 13
4.3 Trazabilidad de las actividades iniciales 14
4.4 Manejo de Campamentos y Centros de Acopio 17
4.5 Manejo de Señalización y Publicidad. 17
4.5.1 Valla 17
4.5.2 Manejo de Flora y Fauna 18
4.5.3 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos 19
4.5.4 Manejo eficiente del recurso agua. 20
4.5.5 Manejo y Control de emisiones atmosféricas 22
4.6 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 24
4.6.1 Brigadista de Orden, Aseo y Limpieza 24
4.6.2 Manejo y Control de Escombros 24
4.6.3 Manejo y Control de Materiales. 28
4.6.4 Aprovechamiento y Reutilización 29
4.6.5 Clasificación de Residuos 32
5 CONCLUSIONES 34
6 RECOMENDACIONES 34

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Información del Contrato de Obra..... 9
Tabla 2. Personal Contratista 11
Tabla 3 Registro fotográfico de Capacitación al Personal..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 4 Relación de Personal Profesional de Obra e Interventoría 13
Tabla 5 Registro Fotográfico Señalización ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 6 Registro Fotográfico Protección de Individuos Arbóreos..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 7 Listado de volquetas aprobadas para el contrato..... 20
Tabla 8 Protección Sumidero y Cárcamo – Vista Bella Sede A ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 9 Registro Fotográfico – Control de emisiones..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 10 Relación de Sitios de disposición 25
Tabla 11 Relación de RCD entregados a sitios de Disposición Final. 25
Tabla 12 Relación de Residuos Especiales..... 26
Tabla 13 Relación de Canteras de suministro de material. 28
Tabla 14 Relación de Material Agregado en Obra. 29
Tabla 15 Trazabilidad Material de Aprovechamiento**.** 29
Tabla 16 Relación de Material de Aprovechamiento. 30
Tabla 17 Residuos Aprovechables no pétreos 31

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Frentes de Obra 8
Ilustración 2 Ubicación del Proyecto. 14
Ilustración 3 Aprobación del Plan de Manejo Ambiental del contratista de obra 15
Ilustración 4 Apertura de pin ambiental del contrato 16
Ilustración 5 Imagen de SIGAU 19
Ilustración 7 Densidades usadas para cálculo de peso 28
Ilustración 8 Separación de Residuos a Nivel Nacional 32

1 INTRODUCCIÓN

La firma interventora **INTERCOLSED022** presenta el documento denominado Informe mensual Ambiental de interventoría N°8 para la etapa de ejecución del SED - **CO1.PCCNTR.5305573** cuyo objeto es: **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"**

El seguimiento a las actividades reportadas se encuentra enmarcadas dentro de la segunda fase del contrato, correspondiente a la etapa de ejecución siguiendo las especificaciones contempladas en los documentos contractuales y la normativa ambiental vigente e inherentes al proyecto, en cumplimiento de los objetivos y alcances propuestos para el contrato de obra a verificar. Así mismo, la interventoría busca garantizar el cumplimiento de las disposiciones ambientales de la autoridad ambiental para la ciudad y lo indicado por la SED.

2 ALCANCE

Se describe en el presente informe el seguimiento y control cada uno de los aspectos contemplados en el PMA presentado para el desarrollo del contrato de obra **SED - CO1.PCCNTR.5305573** dentro de los cuales se encuentran:

- Manejo y control de emisiones atmosféricas.
- Manejo integral de residuos sólidos.
- Manejo de materiales e insumos.
- Manejo de la fauna, flora y paisaje.
- Manejo eficiente del agua.
- Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

En este informe se presenta la validación de los procedimientos y acciones realizadas por el contratista de obra para asegurar el desarrollo idóneo del proyecto en el ámbito ambiental y de la misma manera garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y la legislación vigente.

El periodo evaluado de ejecución del contrato es el N°. 8 comprendido entre el **30 de mayo al 29 de junio de 2024.**

3 GENERALIDADES DEL PROYECTO

3.1 Descripción General de intervenciones

Dentro de las actividades constructivas que el contratista de obra realizará se incluye: saneamiento básico, reposición de cubiertas, reposición del sistema eléctrico, reposición del sistema sanitario y mejoramiento de las zonas exteriores y recreativas. Lo anterior, de acuerdo a los anexos contractuales y entregables del contratista de obra: programación de obra y el presupuesto entregado y aprobado por esta firma interventora.

Las plantas físicas contempladas en el proyecto se presentan a continuación:

Ilustración 1 Frentes de Obra

GRUPO 2 (ZONA NORTE) SUBA-BARRIOS UNIDOS				
No	**LOCALIDAD**	**COLEGIO**	**SEDE**	**NOMBRE DE SEDE**
1	SUBA	CPF 1111 ALVARO GOMEZ HURTADO	B	CHUCUA NORTE
2	SUBA	CPF 1128 VISTA BELLA	A	SAN CIPRIANO
3	SUBA	CPF 1108 VISTA BELLA	C	GRANADA NORTE
4	SUBA	CPF 1140 GERARDO PAREDES	A	GERARDO PAREDES MARTINEZ
5	BARRIOS UNIDOS	CPF 1212 HELADIA MEJIA	A	HELADIA MEJIA
6	SUBA	CPF 1164 NUEVA ZELANDIA	B	MIRANDELA
7	BARRIOS UNIDOS	CPF 1218 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	C	CARLOS SAENZ DE SANTAMARIA
8	BARRIOS UNIDOS	CPF 1203 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	D	JOSE ANTONIO RICAURTE
9	BARRIOS UNIDOS	CPF 1211 JUAN FRANCISCO BERBEO	A	JUAN FRANCISCO BERBEO
10	SUBA	CPF 1156 GONZALO ARANGO	A	GLORIA LARA
11	SUBA	CPF 1165 JORGE MARIO BERGOGLIO	A	CIUDADELA CAFAM PUERTO SOL
12	SUBA	CPF 1158 NICOLAS BUENAVENTURA	B	NICOLAS BUENAVENTURA VILLA HERMOSA MERCEDES
13	SUBA	DILE SUBA (CONSERVACIÓN)	N/A	N/A

Fuente: Documentos contractuales

Nota: Durante el presente periodo, no hubo colegios de emergencias para atención prioritaria

3.2 OBJETIVOS

3.2.1 Objetivo General

Realizar seguimiento y control a los programas ambientales descritos en el Plan de Manejo Ambiental – PMA y al Programa de Manejo Ambiental - PMA RCD aprobados para el contrato **SED - CO1.PCCNTR.5305573** y mostrar las evidencias de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el **30 de mayo al 29 de junio del 2024**.

3.2.2 Objetivos Específicos

- Evidenciar las acciones desarrolladas en cuanto al manejo de señalización y cerramiento en obra.
- Validar el manejo ambiental de los residuos generados en obra incluyendo los Residuos de construcción y demolición-RCD.
- Verificar las acciones desarrolladas para el manejo eficiente de los materiales e insumos utilizados en obra.
- Identificar las medidas de manejo para las actividades forestales desarrolladas en la obra.
- Evidenciar las actividades de manejo integral de los cuerpos de agua, implementando medidas de protección especial en los cuerpos de agua aledaños a los frentes de obra.
- Verificar las actividades de manejo de emisiones atmosféricas.

3.3 Información del Contrato de Obra

Tabla 1. Información del Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	**MYM INGENIEROS ASOCIADOS SAS**
CONTRATO:	**CO1.PCCNTR.5305573**
NIT	830.080.671 -5
DRECCIÓN	AV SUBA 106ª-28 OFI 202
E-mail	Mantenimientossed2023@gmail.com

OBJETO DEL CONTRATO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
Plazo inicial:	(8) meses
Fecha de inicio:	**30 de octubre del 2023**
Fecha de Finalización:	**29 de junio del 2024**
Localidad:	Suba – Barrios Unidos
Valor	$ 3.815.202.876
INTERVENTORÍA	**INTERCOLSED 022**
CONTRATO	**CO1.PCCNTR.5313426**
NIT	901.746.392-2
Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS".

Plazo Inicial:	(9) meses
Valor	$503.383.913
Fecha de inicio:	**30 de octubre del 2023**
Fecha Finalización:	**29 julio del 2024**
E-mail	**Intercolsed022@gmail.com**

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

3.3.1 Personal SSTMA del Contratista

Durante el periodo el Contratista contó con el siguiente personal:

Tabla 2. Personal Contratista

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
Director de Obra	Erwin Daza
Asesor SST	Mauricio Lago
Residente	Jair Bernal
Asesor Ambiental	Víctor Rojas

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

3.3.2 Cronograma proyectado ambiental

Se observa que el cronograma presentado por el contratista de obra y avalado por esta firma interventora dentro del Plan de Manejo Ambiental V3, aparece diferente en el informe mensual ambiental Nº.3 del contratista de obra observación previamente realizada. No obstante, el contratista presenta de manera formal mediante el ***37. Oficio No. 037 ENTREGA ACTUALIZACIÓN AL PMA V4*** el Plan de Manejo Ambiental en donde realiza modificaciones al cronograma.


Una vez revisadas las modificaciones por parte de esta interventoría, se procede a la aprobación de las mismas teniendo en cuenta que estas modificaciones permitieron el correcto desarrollo de las actividades durante la ejecución del proyecto.

Para el presente período el contratista de obra, realizó capacitaciones al personal enfocado en el Plan de Manejo Ambiental – PMA en obra aprobado por esta

interventoría y acorde a las actividades de mantenimientos realizadas en los diferentes frentes de obra activos. Es importante destacar que durante este período se ha hecho especial hincapié en el manejo de los materiales. En este sentido, se ha llevado a cabo una capacitación específica sobre el tema "*Uso y Manejo Adecuado de los Materiales de Construcción*", con el objetivo de reforzar las prácticas adecuadas y garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales pertinentes.

A continuación, se puede evidenciar la actividad mediante registro fotográfico:

Tabla 3 Registro fotográfico de Capacitación al Personal

CAPACITACIÓN AMBIENTAL	
	
	

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

4 VALIDACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EL PROGRAMA DE MANEJO DE RCD

Para el presente periodo se verificó la presencia y disponibilidad del recurso humano y apoyo logístico para el cumplimiento de la Gestión Ambiental.

4.1 Personal Ambiental

El personal que laboró durante este periodo fue el siguiente:

Tabla 4 Relación de Personal Profesional de Obra e Interventoría

Ítem	Nombre	Cargó
1	Víctor Manuel Rojas Gómez	Asesor Ambiental Obra
2	Viviana Ordoñez Espinel	Asesor Ambiental Interventoría

Fuente: Informe contratista de obra

Por parte de la interventoría, la profesional asesora ambiental del contrato de interventoría verifica del cumplimiento de la gestión ambiental de obra. En este sentido, se valida cada una de las fichas a


mbientales exhibidas en el PMA donde se describía las medidas de manejo a ejecutar, las cuales deben ser implementadas dentro del avance de las actividades tanto previas como después de inicio de obra.

4.2 Frentes de obra en ejecución

Para el presente periodo se encuentra 11 frentes de obra activos, los que se presenten a continuación:

1. Colegio Domingo Faustino.
2. Colegio Vista Bella Sede C
3. Colegio Vista Bella Sede A
4. Colegio Nicolas Buenaventura

Ilustración 2 Ubicación del Proyecto.



Fuente: Archivos del contratista de obra

4.3 Trazabilidad de las actividades iniciales

Comenzando el proyecto se solcito al contratista de obra al Plan de Manejo Ambiental – PMA de obra y el Programa de Manejo - PMA de RCD, los cuales fueron elaborados por el contratista de obra llegando a la versión 3, después de realizar observaciones y mesas de trabajo. Dicha aprobación mediante el oficio INTERCOLSED022-2023-010:

Ilustración 3 Aprobación del Plan de Manejo Ambiental del contratista de obra

CONSORCIO INTERCOLSED 022
NIT. 901.746.392-2

Bogotá D.C. 10 de noviembre de 2023 **INTERCOLSED022-2023-010**

Señores
MYM INGENIEROS ASOCIADOS SAS
Atn. Arq. Isabel Llano
Directora de Obra

Asunto: **Aprobación de Plan de Manejo Ambiental General y Plan de Manejo de RCD – Contrato SED - CO1.PCCNTR.5305573**

Respetada Arquitecta:

Esta Interventoría recibió del Contrato de obra Contrato **SED - CO1.PCCNTR.5305573** cuyo objeto es: "**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS**", el oficio N° 010/SED2023 los documentos: **Plan de Manejo Ambiental General y Plan de Manejo de RCD**, a los que se les realizó una serie de observaciones por parte de esta interventoría.

Sobre los documentos del asunto y una vez revisado el contenido final por parte de la asesora profesional ambiental de la interventoría para el componente se emite respectiva ***Aprobación***, *dado que se brinda atención a lo observado*. Es importante destacar que estos documentos son la carta de navegación de la gestión ambiental en obra y será sobre ellos que se realizará el seguimiento a la misma.

Con base en lo anterior se programará con la profesional ambiental de la SED la respectiva reunión para la apertura del Pin Ambiental del proyecto, les informaremos cuando se programe esta reunión.

Cabe resaltar que, esta interventoría solicitará en cualquier momento información o soportes adicionales a lo anteriormente indicado, según considere necesario en cuanto al cumplimiento general de las obligaciones contractuales y en atención a requerimientos que la Secretaría de Educación Distrital - SED pudieran realizar.


Cordialmente,

CLAUDIA MARCELA CASTILLO OSPINA
Directora de Interventoría
Grupo 2 Consorcio Intercolsed 022

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: consorciointercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Así mismo, a través del Programa de Manejo - PMA de RCD aprobado se dio paso a solicitar a la ingeniera Julie Pinto de la Supervisión de la SED la apertura de pin ambiental de obra (24399) en la plataforma virtual de la SDA, el cual, se generó el día 24 de noviembre de 2023 así:

Ilustración 4 Apertura de pin ambiental del contrato



A partir de estas acciones preliminares desarrolladas se validó y aprobó los documentos mencionados como carta de navegación de la gestión ambiental de obra.

Para este mes se requiere al contratista de obra tener los formatos listos, junto con las certificaciones para proceder a realizar los cargues correspondientes, dado que es el momento.

A continuación, se describe las diferentes fichas ambientales:

4.4 Manejo de Campamentos y Centros de Acopio

El consorcio M&M Ingenieros Asociados SAS se comprometió a mantener el campamento de obra en correctas condiciones de aseo y limpieza, lo cual fue validado en los frentes de obra descritos. Es de aclarar que los centros de acopio y campamentos se encuentran dentro de los centros educativos.

En las actividades de seguimiento y control se evidenció en cada frente de obra un campamento, el cual se encuentra dotado con los siguientes elementos y servicios:

- ✓ Servicio de baño.
- ✓ Punto ecológico.
- ✓ Punto de hidratación.
- ✓ Kit antiderrames.


4.5 Manejo de Señalización y Publicidad.

4.5.1 Valla

Como se comentó en el primer informe, este contrato de obra no requiere Permisos de Publicidad Exterior – PEV con la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, luego que no se maneja ni manejará vallas informativas de ningún tipo.

Se evidencia la instalación de la señalización en los frentes de obra como se muestra en el siguiente registro fotográfico:

Tabla 5 Registro Fotográfico Señalización

COLEGIO FAUSTINO DOMINGO		
		
COLEGIO VISTA BELLA SEDE C		



Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

Ver **Anexo 4.** Registro Fotográfico.


4.5.2 Manejo de Flora y Fauna

Desde la validación de estudios y diseños del proyecto se evidenció que para desarrollo de las actividades constructivas del contrato del que habla el presente documento, no se requiere de solicitar trámite de tratamiento silvicultural referente a los individuos arbóreos en la zona, luego que en los frentes activos se recomendó aislar árboles y zonas verdes de las intervenciones.

En cuanto a presencia de individuos arbóreos, en el área de influencia del proyecto del Colegio Domingo Faustino C se encuentra un individuo, no obstante, se valida la culminación de actividades en la zona en donde se encuentra y el estado del individuo el cual está en buen estado. Se deja en claridad, que el registro del Colegio Domingo Faustino C, se ha llevado a cabo la verificación en el aplicativo SIGAU. Arrojando así, que el individuo consultado, No cuenta con código SIGAU del aplicativo del Jardín

Botánico de Bogotá - JBB.
De lo anterior, se expone la consulta a continuación:

Ilustración 5 Imagen de SIGAU



Fuente: Visor JBB -2024

Sin embargo, se le indica al contratista de obra que así no se encuentre en el SIGAU registrad, hay que darle el trato responsable.

Tabla 6 Registro Fotográfico Protección de Individuos Arbóreos.

COLEGIO FAUSTINO


Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

4.5.3 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Para el presente periodo no hubo ingreso de vehículos tipo volqueta en los frentes de obra, no obstante, se presenten matriz con las volquetas ingresadas:

Tabla 7 Listado de volquetas aprobadas para el contrato

PLACA	PIN AMBIENTAL	SOAT		TECNO MECÁNICA	
		DESDE	**HASTA**	**DESDE**	**HASTA**
GPF648	**24647**	**15-11-2023**	**14-11-2024**	**15-11-2023**	**15-11-2024**
SRM369	**4905**	**18-07-2023**	**17-07-2024**	**05-08-2023**	**05-08-2024**
SXZ218	**3674**	**16-06-2023**	**15-06-2024**	**14-08-2023**	**14-08-2024**
SYA539	**2781**	**06-12-2023**	**05-12-2024**	**11-12-2023**	**11-12-2024**
JAJ231	**24978**	**23-02-2024**	**22-02-2025**	**21-03-2024**	**21-03-2025**
SOO299	**4641**	**19/09/2023**	**18/09/2024**	**30/10/2023**	**30/10/2024**
TFQ846	**4802**	**10/05/2024**	**09/05/2025**	**11/03/2024**	**11/03/2025**

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

Adjunto al presente informe se encuentra la relación de volquetas ingresadas durante la ejecución de las actividades constructivas, en el 2anexo 3 del presenten documento.

Adicional, se pudo establecer que las volquetas salen carpadas y con el lleno sin sobrepasar el volvo. Estas no sobrepasan los 20km/h en las vías internas o alternas al proyecto, ni dejan residuos de RCD a su paso.

4.5.4 Manejo eficiente del recurso agua.

En la etapa de estudios y diseños se identificó que, no es necesario el trámite de permisos de ocupación de cauce o de captación de este recurso para el desarrollo del presente contrato.

Para el presente periodo, dentro de la labor de seguimiento y control de la gestión ambiental de obra, se identificó que, en el Colegio Vista Bella Sede A, fueron realizadas las labores de limpieza y protección de sumideros, asimismo se continuo con la protección de los mismos.

Por otra parte, es de indicar que, en el frente de obra Colegio Domingo Faustino Sede C y el Colegio Vista Bella sede C, cuentan con baños portátiles, bajo la empresa **Soluciones de Ingeniería Portátil SAS**, quienes cuentan relación comercial para la disposición de las aguas domésticas(lodos) y no domesticas con la empresa **BIOLODOS ANOX S.A.S. E.S.P.** tal licenciamiento es otorgado por la CAR mediante la RESOLUCIÓN DJUR No. 50237000839 de 24 MAY. 2023 (ver anexo 4).

Tabla 8 Protección Sumidero y Cárcamo – Vista Bella Sede A

COLEGIO VISTA BELLA SEDE A
  

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

Imagen 1 Baño Portátil – Colegio Domingo Faustino.



Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

Imagen 2 Baño Portátil – Colegio Vista Bella



Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

El contratista de obra aporta las remisiones de los mantenimientos realizados a las unidades sanitarias en el mes, la cual también se remite en este informe, en el anexo 4.

4.5.5 Manejo y Control de emisiones atmosféricas

En el periodo del presente informe mensual ambiental, se realizó la verificación de los sitios acopios temporal y manejo de materiales, encontrando una mejora en el orden y ase, no obstante, se recuerda que esta actividad debe realizarse de manera constante para evitar emisiones atmosféricas.

Así mismo, las volquetas contaron con certificado vigente frente a la revisión de gases como se puede observar en el ítem 4.5.3.

Se ha verificado la instalación de cerramientos en aquellos casos donde ha sido necesario para dar inicio a las actividades en los colegios que se reportaron en proceso de mejoramiento.

A continuación, se adjunta un registro fotográfico que documenta las acciones de control implementadas para prevenir la emisión de material particulado al ambiente:

Tabla 9 Registro Fotográfico – Control de emisiones

COLEGIO FAUSTINO DOMINGO		
		
COLEGIO VISTA BELLA SEDE C		
		
COLEGIO VISTA BELLA SEDE A		



COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA

Fuente: M&M INGENIEROS AOCIADOS SAS

Se recuerda nuevamente al contratista de obra que una vez ingresen vehículos y volquetas deberán tener el certificado vigente frente a la revisión de gases.

4.6 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

4.6.1 Brigadista de Orden, Aseo y Limpieza

Se verificó que para el presente periodo se cuenta personal ayudantes de obra que hace las veces de Brigada de Orden y Aseo, con el fin que se lleve a cabo las labores mismas del componente ambiental y los trabajos de orden y aseo. Esto de acuerdo a la disponibilidad de cada frente con el fin de llevar a cabo las labores de aseo y clasificación.

4.6.2 Manejo y Control de Escombros

El contratista de obra informó tanto mediante el PMA y PMA RCD como verbalmente que la disposición final y/o aprovechamiento de los RCD generados durante las etapas de demolición y excavación en los frentes de intervención, se realizará en CEMEX, CODEOBRAS, GRECO, Máquinas Amarillas, Reciclados Industriales de Colombia y VECO AGREINT S.A.S. Los documentos ambientales fueron presentados en los informes anteriores por tal motivo para el presente informe no se presentan los dichos documentos.

Para el presente periodo se realizó transporte de materia correspondiente a RCD generados en obra para su disposición final con el CAT **GRECO SAS**

Los sitios usados por el contratista de obra para la gestión de los residuos retirados de los frentes de obra se exhiben a continuación:

Tabla 10 Relación de Sitios de disposición

Ítem	Nombre – Razón Social	Permiso Ambiental	Material
1	**Reciclados Industriales de Colombia SAS**	Comunicado CAR No 20192147136 del 16/07/2019	Disposición y aprovechamiento de RCD
2	**Maquinas Amarillas**	RESOLUCIÓN 1480 DE 2016	
3	**Cemex**	Resolución 1506 del 28 de Julio de 2006	
4	**Granulados y Reciclados de Colombia Greco**	Comunicado CAR No 20192118711 del 20/03/2019 SDA 2020IE223591 del 10-12-2020	
5	**CODEOBRAS**	REGISTRO CAR No. 005 Gestor modalidad de planta de aprovechamiento. REGISTRO IDU No. 473 Categoría agregados a partir de residuos de construcción y demolición.	
6	**VECO AGREINT S.A.S**	CAR N° 54 con Resolución 472 de 2017del MADS. Resolución 1257 del 2021 del MADS. Registro IDU N°683 y Planta de Aprovechamiento Registro IDU N° 687	

A continuación, se presenta los datos de disposición de RCD en los distintos frentes de obra:

Tabla 11 Relación de RCD entregados a sitios de Disposición Final.

Periodo	Descripción de Material	Proveedor	Cantidad M3	Cantidad TN
Noviembre 2023	**RCD**	**No se generó RCD a SDF**	**0**	**0**
Diciembre 2023	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**16 M3**	**20,48 TN**
		CEMEX	**15 M3**	**23,22 TN**
			7 M3	**10.26 TN**
Enero 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**49 M3**	**62.72 TN**
		CODEOBRAS	**7 M3**	**9.8 TN**

Febrero 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**27 M3**	**34,56 TN**
		CODEOBRAS	**12 M3**	**16,80 TN**
Marzo 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**28 M3**	**35.84 TN**
Abril 2024	**RCD DEMOLICION**	**VECO AGREINT SAS**	**6 M3**	**10,5 TN**
Mayo 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**52 M3**	**66.56 TN**
Junio 2024	**RCD**	No se generó RCD a SDF	0	0
TOTAL			**219**	**290.74**

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

El contratista de obra menciona que, para efectos de la conversión de toneladas se escoge la densidad del aplicativo de la SDA del grupo II 1700 kg/m3.

Para el presente periodo el contratista de obra soporta vales de la empresa encargada de la Disposición a cargo de Greco. Para efectos de la certificación del mes de mayo se encuentra en trámite ante el Sitio de Disposición Final CTA.

Con el objetivo de reportar la actividad de gestión de los residuos especiales, se presenta el siguiente cuadro:

Tabla 12 Relación de Residuos Especiales

Descripción de Material	Proveedor	RESIDUO	Cantidad Kg	PERIODO
DISPOSICIÓN ESPECIAL	**CIUDAD LIMPIA**	**No se genero**	**0**	**Octubre 2023**
DISPOSICIÓN ESPECIAL	**CIUDAD LIMPIA**	**No se genero**	**0**	**Noviembre 2023**
DISPOSICIÓN ESPECIAL	**CIUDAD LIMPIA**	**Tejas de Asbesto**	**2742**	**Diciembre 2023**
	CIUDAD LIMPIA	**Manto Asfaltico**	**1355,7**	
DISPOSICIÓN ESPECIAL	**CIUDAD LIMPIA**	**Tejas de Asbesto**	**3370**	**Enero 2024**
		Manto Asfaltico	**3885**	
		Residuo Especial Piso Vinisol Contaminado	**1750**	
		Sanitarios	**935**	

		Drywall	**1080**	
		Bolsas de cemento	**200**	
		Madera/Residuo Especial	**1310**	
DISPOSICIÓN ESPECIAL	**CIUDAD LIMPIA**	**Residuo Especial Piso Vinisol Contaminado**	**800**	**Febrero 2024**
		Madera/Residuo Especial	**20**	
		Drywall	**400**	
		Bolsas De Cemento	**5**	
		Bolsas De Cemento	**15**	
DISPOSICIÓN ESPECIAL	**CIUDAD LIMPIA**	**Madera Residuo Especial**	**1109**	**Marzo 2024**
		Bolsas de Cemento	**309**	
		Residuos de Construcción No Contaminados	**121**	
		DRYWALL	**810**	
		Tarros Pintura	**7**	
		Cartón Contaminado	**43**	
DISPOSICIÓN ESPECIAL	**No se generó residuos especiales**	**N. A**	**0**	**Abril 2024**
DISPOSICIÓN ESPECIAL	**No se generó residuos especiales**	**N. A**	**0**	**Mayo 2024**
DISPOSICION ESPECIAL	**CIUDAD LIMPIA**	**Tejas de Asbesto**	**5000**	**Junio 2024**
TOTAL			**25.666,7**	

Se le hace la recomendación especial al contratista de obra de realizar el adecuado proceso de separación de residuos y embalaje correcto.

El contratista de obra adicional argumenta que para la conversión a toneladas de las cantidades de materiales y RCD ha venido usando las densidades que la SDA sugiere de la guía para la elaboración del Pan de Gestión e RCD versión 2:

Ilustración 6 Densidades usadas para cálculo de peso

GRUPO	DENSIDAD PROMEDIO (KG/M ^{3})
I-Residuos comunes mezclados	1648,85
II-Residuos de material fino	1700,00
III - Residuos comunes no inertes	698,88
IV-Residuos metálicos	7307,67
V- Residuos orgánicos	1282,71
VI - Residuos contaminantes	1891,28

4.6.3 Manejo y Control de Materiales.

La recomendación y aspecto que viene de la formulación del PMA es que los materiales de agregados pétreos que se lleguen a utilizar en el frente de obra deberán ser utilizados inmediatamente ya que se contara con maquinaria para la realización de todas las actividades.

Los proveedores a utilizar inicialmente para el suministro de materiales se definieron antes de iniciar obra no obstante cualquier cambio de proveedor deberá ser los autorizados en la Lista IDU.

Reporta el contratista de obra que los proveedores para dar inicio en obra son:

Tabla 13 Relación de Canteras de suministro de material.

PROVEEDOR	MATERIAL SUMINISTRADO	PERMISOS
HOLCIM	**Gravas y Recebos de Cantera.**	**RES 0352 DE 10/04/2014 PMA-ANLA**
ARENAS Y AGREGADOS IVONE SAS	**Gravas y Recebos de Cantera.**	**Licencia Ambiental CAR RES 2434 DEL 28/10/2014**
MEGACONCRETO (Fanny Tequia - INCOMINERIA)	**Concreto**	**RES 3729 DEL 20/11/2018 - Resolución 1558 24/12/ 2003**

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

Para el presente periodo hubo ingreso de material agregado al contrato. Sin embargo, a continuación, se muestra el acumulado de los materiales ingresados a la fecha y reportados por el contratista de obra:

Tabla 14 Relación de Material Agregado en Obra.

PERIODO	CANTERA	MATERIAL AGREGADO	M3	TN
Noviembre – 2023	**No Ingreso Agregado**	**No Ingreso Agregado**	**0**	**0**
Diciembre - 2023	**HOLCIM**	**Arena de Peña**	**30**	**49,47**
		Mixto	**15**	**24,73**
		Arena de Pozo	**60**	**98,94**
Enero – 2024	**Arenas y Agregados Ivone SAS**	**Arena de Peña**	**20**	**32,98**
		Recebo Común	**30**	**49,47**
		Arena de Pozo	**20**	**32,98**
Febrero – 2024	**NA**	**NA**	**0**	**0**
Marzo – 2024	**Arenas y Agregados Ivone SAS**	**Arena de Peña**	**6**	**9,89**
		Arena de Pozo	**6**	**9,89**
		Mixto	**6**	**9,89**
		Rajón 3/8	**6**	**10,2**
Abril - 2024	**Arenas y Agregados Ivonne SAS**	**Arena de Peña**	**6**	**9,89**
	Mega concretó	**Concreto 3000 PSI**	**14**	**23,8**
Mayo - 2024	**Mega concretó**	**Concreto 3000 PSI**	**10.76**	**18.29**
Junio 2024	No Ingreso Agregado	No Ingreso Agregado	0	0
TOTAL			**229.76**	**380.42**

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

4.6.4 Aprovechamiento y Reutilización

Para dar cumplimiento, la empresa **M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS**, deberá cumplir con el 30% de aprovechamiento. Dentro del reporte realizado por el contratista de obra se advierte que para el periodo se realizó reutilización in situ, lo anterior se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 15 Trazabilidad Material de Aprovechamiento**.**

Periodo	Descripción	Cantidad m3	Cantidad TN
Octubre 2023	**Aprovechamiento en Planta o In Situ**	0	0
Noviembre- 2023	**Aprovechamiento en Planta**	**0**	**0**

Diciembre - 2023	**Aprovechamiento en Planta**	0	0
Enero – 2024	**Aprovechamiento en Planta**	**0**	**0**
Febrero – 2024	**Aprovechamiento en Planta**	0	0
Marzo – 2024	**Aprovechamiento In Situ**	**4.54 m3**	**7.72 TN**
Abril – 2024	**Aprovechamiento In Situ**	**67,46 M3**	**114,68 TN**
Mayo – 2024	**Aprovechamiento en Planta**	0	0
Junio – 2024	**Aprovechamiento en Planta**	0	0
TOTAL		**72.005 m3**	**122,4 TN**

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

El contratista estableció como medida el cumplimiento del porcentaje de aprovechamiento, los sitios en donde se realizan actividades de separación, clasificación, tratamiento y almacenamiento temporal de los RCD implementando las medidas ambientales que manejen los impactos generados, para la producción de materiales de construcción. De tal manera, M&M Ingenieros Asociados SAS, en cumplimiento a esta media y el desarrollo legal del presente contrato, realizó la disposición a los Centros de Tratamiento y/o aprovechamiento avalados previamente por la autoridad ambiental en rigor regional y distrital mediante la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

A continuación, se presenta el reporte del periodo de **junio del 2024** y la trazabilidad a la fecha en la siguiente tabla:

Tabla 16 Relación de Material de Aprovechamiento.

Periodo	Descripción de Material	Proveedor	Cantidad M3	Cantidad TN
Octubre 2023	**RCD**	**No se generó RCD a SDF**	**0**	**0**
Noviembre 2023	**RCD**	**No se generó RCD a SDF**	**0**	**0**
Diciembre 2023	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**16 M3**	**20,48 TN**
		CEMEX	**15 M3**	**23,22 TN**

Enero 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**49 M3**	**62.72 TN**
		CODEOBRAS	**7 M3**	**9,8 TN**
Febrero 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**27 M3**	**34,56 TN**
		CODEOBRAS	**12 M3**	**16,80 TN**
Marzo 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**28 M3**	**35.84 TN**
Abril 2024	**RCD**	**No se dispuso RCD en CTA**	**0 M3**	**0 TN**
Mayo 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**52 M3**	**66.56 TN**
Junio 2024	**RCD**	**No se generó RCD a SDF**	**0**	**0**
TOTAL			**206**	**269.98**

Además, el contratista de obra presenta para el presente periodo cantidades de residuos de aprovechamiento para recuperadores específicos de Residuos de tipo no orgánico, no pétreo, de los cuales se presenta reporte a continuación:

Tabla 17 Residuos Aprovechables no pétreos

Periodo	Descripción	Material	Cantidad kg	Cantidad TN
Octubre 2023	**Punto Limpio – Eco limpia Filial de Ciudad Limpia**	**No se generó**	0	0
Noviembre-2023	**Punto Limpio – Eco limpia Filial de Ciudad Limpia**	**No se generó**	0	0
Diciembre - 2023	**Punto Limpio – Eco limpia Filial de Ciudad Limpia**	**No se generó**	0	0
Enero – 2024	**Punto Limpio – Eco limpia Filial de Ciudad Limpia**	**Chatarra**	**2390**	**2,39**
Febrero 2024		**Chatarra**	**0.54**	**0.00054**

	Punto Limpio – Eco limpia Filial de Ciudad Limpia	**PVC**	**0.065**	**0.000065**
		CARTON	**0.005**	**0.000005**
Marzo 2024	**Punto Limpio – Eco limpia Filial de Ciudad Limpia**	**Chatarra**	**0,07**	**0,00007**
Abril 2024	**N.A.**	**No se generó**	**0**	**0**
Mayo 2024	**N.A.**	**No se generó**	**0**	**0**
Junio 2024	**N.A.**	**No se generó**	**0**	**0**
TOTAL			**3,07**	**0,00307**

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

4.6.5 Clasificación de Residuos

Se valido que los residuos sólidos convencionales que se generan dentro de los frentes de obra se disponen en los puntos de recolección con canecas y/o bolsas de color blanco, negro y verde, para la recolección de residuos reciclables y orgánicos.

La disposición final de estos residuos se realiza con la empresa de recolección de residuos local en los horarios establecidos para cada una de las zonas en intervención. Sin embargo, para el frente de obra se optó el punto ecológico de colores

Ilustración 7 Separación de Residuos a Nivel Nacional



Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS – Modificado del Ministerio de Ambiente 2021

Finalmente se indica que en el anexo 7 se puede encontrar los formatos de sostenibilidad solicitados por el área PIGA, donde se reportan los dispositivos que posibilitan el uso eficiente de agua y energía.

5 CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que ya el proyecto se encuentra en curso, se insta nuevamente al contratista de obra a la implementación de la totalidad de los elementos ambientales ofertados en el PMA a cabalidad y esto será objeto de revisión rigurosa para el siguiente informe mensual ambiental dado que ya estarán funcionando en pleno los frentes de obra.

6 RECOMENDACIONES

- Cumplir con los ofertado en el cronograma ambiental presentado al inicio del proyecto
- Evidenciar campamentos y acopios temporales correctamente mantenidos
- Verificación de zonas verdes y arbolado mientras aplique
- Realizar control de maquinaria, equipos y vehículos
- Evidenciar el uso de unidades sanitarias
- Mantener las obras en perfecto orden y aseo
- Reportar cuando llegue la ocasión los RCD de disposición final y aprovechamiento
- Reportar los materiales ingresados a obra
- El uso de los anexos del Decreto 507 de 2023