
INFORME MENSUAL 9 DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERCOLSED 022

Junio 30 a julio 29 de 2024

Versión N°	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó	Descripción del cambio
0	05/08/2024	 KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR Inspectora Interventoría	 JOSUE APARICIO Arquitecto Residente Interventoría	 CLAUDIA MARCELA CASTILLO OSPINA directora Interventoría	Versión Inicial

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

CONTENIDO

1. Introducción 5

2. Información Contractual Contrato de Obra. 5

3. Información Contractual Contrato de Interventoría. 6

4. Control de Pólizas Contrato de Obra. 7

5. Control de Pólizas Contrato de Interventoría. 8

6. Gestión ambiental 8

7. Gestión SST 8

8. Gestión social 8

8.1 Actas de vecindad 9

8.2 Socialización de actividades con Colegios 9

9. Avance de obra 9

9.1 Nicolas Buenaventura 9

9.2 DILE 18

9.3 Juan Francisco Berbeo 22

9.4 Colegio Gerardo Paredes 29

9.5 Colegio Heladia Mejía Sede A 35

9.6 Colegio Nueva Zelandia sede B. 38

9.7 Colegio Álvaro Gómez sede B. 44

9.8 Colegio Jorge Mario Bergoglio 49

9.9 Colegio Domingo Faustino C 54

9.10 Colegio Domingo Faustino D 62

9.11 Colegio Gonzalo Arango 67

9.12 Colegio Vista bella C 70

9.13 Colegio Vista bella A 76

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.14 Colegio la Gaitana (obra por emergencia) 85
9.15 Colegio la toscana Jardín infantil María Cristina Salazar (emergencia) 86
9.16 colegio Prado Veraniego - sede B (emergencia) 88
9.17 Colegio Heladia Mejía Sede B (emergencia) 92
9.18 Colegio Elisa Mujica Sede A – (obra prioritaria) 95
9.19 Colegio Elisa Mujica Sede B – (obra prioritaria). 98
9.20 Gustavo Morales (emergencia) 100
9.21 Rafael Bernal (emergencia) 102
9.22 Aníbal Fernández (emergencia) 103
9.23 Vista bella B (emergencia) 104
9.24 Julio Flórez (emergencia) 106
9.25 Nuevo Horizonte (emergencia) 107
9.26 Salitre Suba (emergencia) 109
9.27 República de Panamá (emergencia) 110
9.28 Elisa Mujica Sede A (Emergencia) 114
9.29 Alvaro Gómez Hurtado Sede A (Tala) 116
9.30 Floridablanca (Tala) 117
9.31 Simón Bolívar Sede A (Tala) 118
9.32 Cristóbal Colon Sede C (Tala) 118
9.33 Cristóbal Colon Sede C (Tala) 119
9.34 Agustín Fernández Sede C (Emergencia) 120
10. Diseños de mezcla presentados 121
11. Balance General Contrato 121
12. Registro fotográfico de los frentes de obra. 125
13. Comités de obra. 125
14. Estado financiero contractual 125

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

14.1 Contratista de obra 125

14.2 Interventoría 126

15. Seguimiento y actualización del programa de obra. 126

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9

1. Introducción

Se presenta la información técnica correspondiente a los avances en las actividades contratadas que corresponden al periodo comprendido entre el *30 de junio y el 29 de julio de 2024*, que tiene como objeto INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNICIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS”

2. Información Contractual Contrato de Obra.

CONTRATO DE OBRA No.:	**CO1.PCCNTR.5305573**
CONTRATISTA:	M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
Plazo inicial:	(8) meses
Fecha de inicio:	**30 de octubre del 2023**
Fecha de Finalización:	**29 de junio del 2024**

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Valor del Contrato:	**$3.815.202.876**
Localidad:	**SUBA Y BARRIOS UNIDOS**

3. Información Contractual Contrato de Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**CO1.PCCNTR.5313426**
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCOLSED 022
OBJETO DEL CONTRATO:	**“**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS” GRUPO 2.
Plazo inicial:	(9) meses
Fecha de inicio:	**30 de octubre del 2023**
Fecha de Finalización:	**29 de julio del 2024**
Valor del Contrato:	**$503.383.913**
Localidad:	**SUBA Y BARRIOS UNIDOS**

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

4. Control de Pólizas Contrato de Obra.

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5305573						
AMPARO		COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	NUMERO	VIGENCIAS	
					Iniciación	Terminación
CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	$763.040.575,20	CBC-100049947		
				ANEXO 1	30/10/2023	29/12/2024
				ANEXO 2	30/10/2023	28/02/2025
	PRESTACIONES SOCIALES		$381.520.287,60	ANEXO 3		
				ANEXO 4	30/10/2023	29/06/2027
					30/10/2023	29/06/2027
	ESTABILIDAD DE OBRA		$763.040.575,20			
					29/06/2024	29/06/2026
RCE	AMPARO BASICO PREDIOS Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	$464.000.000,00	CBC-100008721		
	PATRONAL		$139.200.000,00			
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$139.200.000,00			
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$139.200.000,00		5/09/2023	29/06/2024
TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	DAÑOS MATERIALES		$3.815.202.876,00	CBC-100B00875		
	TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCÁNICA, CICLON, HURACAN, INUNDACIÓN TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO, DESLIZAMIENTO		$3.815.202.876,00			
	AMIT - HMACC		$3.815.202.876,00			
	MANTENIMIENTO		$3.815.202.876,00	ANEXO 3	5/09/2023	6/12/2024
	RCE POR DAÑOS MATERIALES		$1.000.000.000,00	ANEXO 4	30/10/2023	30/07/2024
	RCE POR DAÑOS PERSONALES		$1.000.000.000,00		31/07/2024	30/01/2025
	REMOCIÓN DE ESCOMBROS		$800.000.000,00			

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

5. Control de Pólizas Contrato de Interventoría.

POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.5313426							
POLIZA	COMPAÑÍA	NUMERO	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		OBSERVACIONES
					Iniciación	Terminación	
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	21-44-101423855 ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 ANEXO 4 ANEXO 5 ANEXO 6 ANEXO 7 ANEXO 8 ANEXO 9	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$100.676.782,60	4/09/2023	30/05/2025	
							ANEXO 1 ACLARA ADJUDICATARIOS DE LOS GRUPOS, ANULAN LA PRIMERA
							ANEXO 2 REHABILITAN LA POLIZA POR ERROR EN LA ANULACIÓN
							ANEXO 5 ANULA EL ANEXO 4 POR ERROR EN SU EMISIÓN
							ANEXO 7 AJUSTA LA VIGENCIA DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE 30/10/2023
					30/10/2023	25/07/2025	ANEXO 8 AJUSTA REALMENTE VIGENCIA CON ACTA DE INICIO
			PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$50.338.391,30	4/09/2023	30/05/2027	
					4/09/2023	4/06/2027	ANEXO 3 ACTUALIZACION VIGENCIA PRESTACIONES
					30/10/2023	30/07/2027	ANEXO 8 AJUSTA REALMENTE VIGENCIA CON ACTA DE INICIO
			CALIDAD DEL SERVICIO	$100.676.782,60	30/05/2024	30/05/2029	
					4/06/2024	4/06/2029	ANEXO 4 ACTUALIZACIÓN VIGENCIA CALIDAD - ANEXO 6 ACTUALIZA VIGENCIA CALIDAD A LA MISMA DEL 4
					30/07/2024	30/07/2029	ANEXO 8 AJUSTA REALMENTE VIGENCIA CON ACTA DE INICIO
					29/07/2024	29/07/2029	ANEXO 9 AJUSTA VIGENCIA CALIDAD

6. Gestión ambiental

En el siguiente link podrá tener acceso al documento que contiene las actividades efectuadas, cabe anotar que el detalle de las actividades se ha entregado en los informes semanales previos a este documento. https://drive.google.com/drive/folders/1tdVnDf4bRXz8Kj07NyJ-K_oL55BdUJCL?usp=drive_link

7. Gestión SST

En el siguiente link podrá tener acceso al documento que contiene las actividades efectuadas, cabe anotar que el detalle de las actividades se ha entregado en los informes semanales previos a este documento. https://drive.google.com/drive/folders/1Q4yiU2mBy6v0-aOyjzKn0TjYHDXjBvFK?usp=drive_link

8. Gestión social

La interventoría en conjunto con la interventoría realizó actividades como visitas de vecindad externas e internas a los predios, así como la socialización a los colegios de las actividades a ejecutar, tal como fue presentado en el informe de interventoría No. 1 del periodo comprendido del 30 de octubre al 29 de diciembre de 2023; hasta el momento el proyecto no ha requerido más gestión social.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

8.1 Actas de vecindad

En el siguiente enlace puede acceder a la información de las actas de vecindad tanto externas como internas generadas en las visitas.
https://drive.google.com/drive/folders/17juE_O7957Y4RwPR755AAWR6xfggG24k?usp=drive_link

8.2 Socialización de actividades con Colegios

En el siguiente enlace puede acceder a la información socializada en estas reuniones
https://drive.google.com/drive/folders/1qvw8vUCnN9iIcS_NgKWtA89yw1WyueTJ?usp=drive_link

9. Avance de obra

9.1 Nicolas Buenaventura






Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195






















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195


















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195
















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195







Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195






En este frente ya se culminó con la intervención total del alcance inicial en donde se contemplaban dos zonas: la primera abarcaba las adecuaciones la red sanitaria del comedor y la segunda contemplaba el mantenimiento de las bombas del cuarto de máquinas y adecuación de esta área.

Además de lo anterior, ya fueron instaladas las bombas eyectoras del sótano que se habían enviado a reparación debido a la falta del mantenimiento periódico; también se realizó el cambio de válvulas del tanque de aguas lluvias, se instalaron las puertas internas de la cocina que habían solicitado su cambio y se retiró el escombro que estaba en el corredor exterior.

Como este frente se tenía al 100% de ejecución, a continuación; se relaciona el mismo cuadro de avance de obra que se traía para este frente:

Col. Nicolas Buenaventura				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
23 - 29 Jun 24	4,00%	100,00%	0,00%	100,00%
30 jun- 6 jul 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



De lo anterior, podemos decir que en este frente ya se finalizó la intervención del alcance inicial, sin embargo, durante el desarrollo la obra se encontraron actividades adicionales como es el mantenimiento correctivo de bombas eyectoras del sótano (las cuales no se tenía contemplado intervenir pero fue necesario porque no estaban funcionando adecuadamente, el cambio de válvulas de pie de los tanques de aguas lluvias y agua potable, las cuales sólo se pudieron cambiar en el tiempo de vacaciones que fue cuando se lograron desocupar los tanques. No obstante, se logró entregar el área de la cocina para uso.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 160.571.621,36 el valor de presupuesto disminuyó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 294.055.886,00) debido a que las cantidades ejecutadas disminuyeron respecto a lo contemplado inicialmente y algunas de las actividades proyectadas inicialmente no se han requerido ejecutar.

En el siguiente enlace puede acceder al balance semanal del colegio https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.2 DILE



















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195




Este frente de obra ya se entregó a la Dile con el alcance total, con funcionamiento de los puestos de trabajo que era la ruta crítica contemplada.

En reunión con la SED y personal de la DILE surgieron algunas actividades adicionales como: cambiar unos vidrios de la ventanería que se encuentran en mal estado, adicionar dos puntos al tablero eléctrico para balancear cargas con su respectiva señalización, caja de paso donde estaban los tubos a la vista y empotrada al muro.

El contratista de obra avanzo con las actividades adicionales y con los detalles de acabados pendientes que quedaron del alcance inicial, de acuerdo a ello podemos decir que para el avance de obra en este frente tenemos:

DILE				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
26 nov - 02 dic 23	0,98%	37,79%	8,16%	23,16%
3 - 9 dic 23	30,00%	67,79%	10,70%	33,86%
10 -16 dic 23	1,00%	68,79%	6,67%	40,53%
17 - 23 dic 23	25,00%	93,79%	59,47%	100,00%
24 - 30 dic 23	6,21%	100,00%	0,00%	100,00%
31 dic - 3 ene 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



Además de lo anterior, para este frente se recibió solicitud por parte de la SED como emergencia la instalación de un cheque de 1" en la zona verde posterior a las oficinas y ya fue atendido en sitio. El valor de esta actividad es de $ 154.802,48 y se refleja en balance como DILE (emergencia).

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 76.956.971,73 el valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 61.614.826,0000) debido a que se ejecutaron actividades adicionales al alcance inicial. En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.3 Juan Francisco Berbeo
















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195








En este frente ya se culminó el alcance total que abarcaba la adecuación del área de comedor existente y la construcción de un shut de basuras y fue entregado en su totalidad al señor rector para su uso; aún quedan pendientes pequeños detalles en comedor como la corrección de un flanche, la corrección del herraje de la puerta de acceso; también como actividad adicional a solicitud del señor rector surgió la instalación de unas laminas en superboard sobre el cerramiento existe justo detrás del shut, actividad ya fue ejecutada en su totalidad incluyendo el diseño definido para el área.


Además de lo anterior, para la saturación de la canal por lluvias, se independizó la bajante de la canal instalada durante la intervención.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Es importante mencionar que para este frente se realizaron dos entregas. En el siguiente enlace se podrá acceder al documento correspondiente.
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

Como en este frente ya se culminó con el alcance inicial, a continuación, se muestra el cuadro de avance que se traía anteriormente:

Col. Juan Francisco Berbeo sede A				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
5 - 11 may 24	5,00%	88,85%	5,00%	88,85%
12 - 18 May. 24	4,90%	93,75%	1,00%	89,85%
19 - 25 May. 24	4,00%	97,75%	7,80%	97,65%
26 - 1 Jun. 24	2,25%	100,00%	2,35%	100,00%
2- 8 Jun 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%



Podemos observar que, a pesar de los atrasos e inconvenientes presentados en el frente, se logró dar cumplimiento a la entrega del área del shut en la última fecha acordada y a satisfacción del señor rector acuerdo a la última fecha pactada. La

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

interventoría insta al contratista para realizar la respectiva subsanación a la problemática evidenciada en la canal.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de *$ 167.987.871,82.* El valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 126.012.927,00), debido a que se adicionaron actividades relacionadas con la construcción de los dos muros de fachada que no tenían refuerzo estructural, se adiciona pintura epóxica para los muros y se retira el enchape, se adicionan cantidades relacionadas con el suministro e instalación de nueva cubierta para el área, toda vez que la existente se encontraba en policarbonato y estaba cristalizada, aunque las obras del comedor y de la construcción del shut de basuras ya están terminadas, aun no se ha cerrado financieramente el frente por tanto el valor final de intervención del frente puede variar.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

9.4 Colegio Gerardo Paredes








Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195




















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195







El contratista de obra ya culminó con la intervención del alcance de este colegio atendiendo: La instalación de flanches en la entrada del colegio y la adecuación de la zona infantil con la instalación del piso en caucho que con llevo a la construcción de un cárcamo y un filtro francés en la zona verde contigua a esta área, mejoramiento del pendientado de la placa donde se instaló el piso en caucho, pintura de la reja que divide la zona con el parqueadero.


Se realizó la entrega final de la obra al colegio el 20 de mayo. En el siguiente enlace podrá acceder al documento generado https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

Como este frente se tenía al 100% de ejecución, a continuación; se relaciona el mismo cuadro de avance de obra que se traía para este frente:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

FECHA INICIO OBRA	11/11/2023		FECHA FIN OBRA	6/05/2024

Col. Gerardo Paredes				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
21 - 27 abr 24	0,00%	90,00%	0,00%	90,00%
28 abr - 4 may 24	10,00%	100,00%	10,00%	100,00%
5 - 11 may 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%




Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de *$ 244.571.710,40*. El valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 193.023.675,00), debido a que inicialmente se tenía previsto sólo la demolición de acabado y alistado de piso, pero por condiciones de obra se requirió la demolición de placa y la construcción de filtro francés lo que conllevo adicionalmente a realizar cambio de la tubería de aguas lluvias en cajas existentes.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.5 Colegio Heladia Mejía Sede A




















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195














El día 16 de mayo se envió vía correo electrónico a la rectora del colegio el manual de mantenimiento de las intervenciones realizadas y el registro fotográfico de lo ejecutado.

Como este frente se tenía al 100% de ejecución, a continuación; se relaciona el mismo cuadro de avance de obra que se traía para este frente:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

FECHA INICIO OBRA	13/11/2023		FECHA FIN OBRA	4/05/2024

Col. Heladia Mejía				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
21 - 27 abr 24	0,00%	85,43%	85,43%	85,43%
28 abr - 4 may 24	14,57%	100,00%	14,57%	100,00%
5 - 11 may 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%



En este frente se evidencia un avance óptimo de obra, pues ya finalizó la impermeabilización de la cubierta y se definió qué por el momento, no se ejecutará la instalación de la baranda de acceso a cubierta, actividad que fue evaluada presupuestalmente y por la condiciones de obra que llevaron a ejecutar actividades no contempladas en otros frentes como la construcción de muros que no tenían refuerzo estructural y cambio de cubierta en el colegio Juan francisco Berbeo, excavaciones profundas en Colegio Faustino C y vista bella sede A, se definió que no se ejecutaría esta actividad.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 121.229.470,29. El valor de presupuesto disminuyó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 324.266.586,00), debido a que algunas cantidades contempladas inicialmente disminuyeron; así mismo se eliminaron actividades relacionadas a la ampliación de la

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

tienda escolar de acuerdo a la directriz del ingeniero de apoyo a la supervisión de la SED para balance de presupuesto, toda vez que en el desarrollo de las obras surgieron actividades no contempladas necesarias en la ejecución que se originaron por las demoliciones y muros en mal estado, cubiertas en malas condiciones, entre otros.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

9.6 Colegio Nueva Zelandia sede B.









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Este frente ya se entregó al colegio el pasado 2 de mayo de 2024, con funcionamiento de las áreas intervenidas de Salón Ludoteca; terraza ludoteca, terraza Auditorio y Auditorio.


Se identificaron unas filtraciones de agua en unos muros del auditorio, por lo tanto, se le solicitó al contratista que atendiera como actividad adicional, el re emboquillado de ladrillos de los antepechos de la terraza, actividad que ya fue atendida por el contratista de obra.

La interventoría recibió por parte del contratista el manual de mantenimiento, no obstante, realizo algunas observaciones que deben ser subsanadas y así dar su aprobación. De esta manera aún se tiene pendiente la entrega de este documento al colegio el manual de mantenimiento.
Para acceder al documento de entregas puede ingresar al siguiente enlace.
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link.

Como este frente se tenía al 100% de ejecución a la semana pasada, a continuación; se relaciona el mismo cuadro de avance de obra que se traía para este frente:

FECHA INICIO OBRA	17/11/2023		FECHA FIN OBRA	1/05/2024
Col. Nueva Zelandia sede B				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
21 - 27 abr 24	0,00%	94,66%	94,66%	94,66%
30 abr - 4 may. 24	5,34%	100,00%	5,34%	100,00%
5 - 11 may 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



Por el momento, el valor de este frente está en $ 207.081.297,36 aumentando respecto al presupuesto inicial ($ 185.072.687,00) debido a que no se había contemplado en el presupuesto inicial la actividad de picado de membrana, la demolición de mayor cantidad de alistado ya que en las placas de a terraza al hacer el picado de membrana este se ha ido levantando, por lo que se hizo necesario demoler más alistado y reconstruir el relleno y la placa de concreto, adicionalmente las filtraciones evidenciadas por los antepechos del contiguos a la terraza del auditorio.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.7 Colegio Álvaro Gómez sede B.















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195
















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Este frente de obra se encuentra en ejecución global al 100%, el contratista instaló de la lampara del punto fijo.


La Arquitecta gestora territorial de la SED solicitó a la interventoría enviarle el acta final de entrega y desde su gestión se entregaría dicho documento al colegio para la firma. Atendiendo esta solicitud esta interventoría envió el documento correspondiente.

A pesar de lo anterior, aún quedan detalles pendientes, (re pintura de la estructura metálica de cubierta, revisión de algunas lámparas que no encienden, filtración de agua por la puerta de acceso a la cubierta, etc. Teniendo en cuenta que aún hay frentes por entregar se definió que una vez entregado los colegios vista bella se entrara atender los detalles pendientes en este frente.

Como este frente se encuentra al 100% de las actividades se relaciona el cuadro que se traía.

Col. Alvaro Gomez sede B				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
21 - 27 abr 24	0,00%	97,53%	97,53%	97,53%
28 abr - 4 may 24	0,00%	97,53%	0,00%	97,53%
5 - 11 may 24	1,50%	99,03%	1,25%	98,78%
12 - 18 May. 24	0,00%	99,03%	1,22%	100,00%
19 - 25 May. 24	0,97%	100,00%	0,00%	100,00%
26 - 1 Jun. 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



De acuerdo a lo anterior podemos evidenciar que este frente el alcance inicial ya culminó, sin embargo, se encuentran actividades pendientes y por ello la interventoría ha instado al contratista para se atiendan con prontitud y se definió en comité semanal que se atenderán en el curso de la siguiente semana. Para este en este colegio se han realizado dos entregas parciales para el uso de las áreas. En el siguiente enlace podrá acceder a los documentos de entrega correspondientes.
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link.


Por el momento, el presupuesto de este colegio tiene un valor total de $ 249.880.247,23; valor que disminuyó con respecto al valor presupuestado ($ 419.274.985,00); su reducción se debe a que bajaron las cantidades contempladas inicialmente y algunas actividades no se ejecutaron como la construcción del cárcamo y pintura de vigas y columnas en el patio.

Es importante aclarar que el ítem *suministro e instalación baldosa granito 33 x 33 pulido, incluye guarda escoba biselado,* en el pasillo del primer piso y el baño, no se realiza guarda escoba, pero se hace franja en granito pulido al costado de la tableta granito pulido para guardar la armonía de los acabados existentes y por ende se establece que ese granito pulido “reemplazaría” el guarda escoba considerado en el ítem.


Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

9.8 Colegio Jorge Mario Bergoglio












Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195






En este frente ya se culminó con intervención total del alcance inicial que abarcaba la adecuación de los cuartos fríos y el cambio del cerramiento perimetral en las canchas de baloncesto.

Es importante mencionar que para este frente se han realizo dos entregas una parcial para los cuartos fríos y la segunda, la entrega total realizada el pasado 5 de junio de 2024. En el siguiente enlace podrá acceder a los documentos de entrega correspondientes.
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

Como este frente se tenía al 100% de ejecución a la semana pasada, a continuación; se relaciona el mismo cuadro de avance de obra que se traía para este frente

FECHA INICIO OBRA	27/11/2023		FECHA FIN OBRA	20/05/2024
Col. Jorge Mario Bergoglio				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
26 - 1 Jun. 24	3,00%	97,73%	0,00%	100,00%
2-8 jun 24	2,27%	100,00%	0,00%	100,00%
9- 15jun 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



De acuerdo a lo anterior, podemos decir que se dio finalización a las obras en este colegio, dando cumplimiento a la fecha de entrega establecida.

Por el momento, el presupuesto de este colegio tiene un valor total de $ 57.597.707,62; valor que ha disminuido con respecto al valor presupuestado ($145.967.475); su reducción se debe a que bajaron las cantidades contempladas inicialmente y algunas actividades no se ejecutaron como la construcción del cárcamo y el cambio del piso de caucho del parque infantil. Es importante mencionar que este frente aún no se ha cerrado financieramente por lo que este valor está sujeto a modificaciones.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.9 Colegio Domingo Faustino C













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195












El contratista de obra culminó con la instalación del piso en caucho, la instalación de las barras de apoyo recta y en L ubicadas en baño de movilidad reducida y la instalación de baranda de acceso a los baños, por ello, se realiza la entrega total de la intervención al colegio.

Como este frente se tenía al 100% de ejecución a la semana pasada, a continuación; se relaciona el mismo cuadro de avance de obra que se traía para este frente

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Col. Domingo Faustino sede C				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
26 - 1 Jun. 24	0,00%	97,10%	0,00%	100,00%
1 -8- Jun. 24	0,00%	97,10%	0,00%	100,00%
9- 15 Jun. 24	0,40%	97,50%	0,00%	100,00%
16 - 22 Jun. 24	2,50%	100,00%	0,00%	100,00%
23 - 29 Jun. 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%



De lo anterior podemos decir, que los imprevistos encontrados, conllevaron a un desarrollo de obra más lenta obra toda vez que implicó en los baños excavaciones más profundas para investigar el estado de la construcción existente y rellenos no previstos; el desmonte de teja española en área del baño por mal estado y son actividades que no se tenían contempladas en las ejecuciones iniciales ni en los cronogramas.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 301.195.951,49, este valor aumentó con respecto al presupuesto inicial ($ 223.201.384,00), debido a las actividades adicionales encontradas durante el desarrollo de las obras del baño; se

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

debe tener en cuenta que este valor es susceptible de grandes cambios toda vez que actualmente se está ejecutando la construcción de la zona de servicios y hasta que no se termine de liquidar financieramente el frente, no se podrá tener el valor real de ejecución.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

9.10 Colegio Domingo Faustino D












Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195






En este frente ya se culminó el alcance total que contemplaba la adecuación de los baños, el pasillo que va hacia ellos, la placa aledaña y la construcción de una zona de servicios y ya fue entregado en su totalidad al señor rector. El contratista atendió los detalles pendientes instalando la barra de soporte y en L ubicada en el baño de movilidad reducida.

Es importante mencionar que para este frente se realizaron dos entregas. En el siguiente enlace se podrá acceder al documento correspondiente.
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

Como este frente se tenía al 100% de ejecución a la semana pasada, a continuación; se relaciona el mismo cuadro de avance de obra que se traía para este frente:

Col. Domingo Faustino sede D				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
28 abr - 4 may 24	0,00%	74,26%	0,00%	74,26%
5 - 11 may 24	10,00%	84,26%	12,74%	87,00%
12 - 18 May. 24	12,10%	96,36%	7,00%	94,00%
19 - 25 May. 24	2,00%	98,36%	6,00%	100,00%
26 - 1 Jun. 24	1,64%	100,00%	0,00%	100,00%
19 - 25 May. 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





Dado el atraso que se evidenció, el contratista logró dar cumplimiento con la fecha de entrega establecida. Quedan algunos detalles pendientes que se irán atendiendo en el transcurso de las semanas.


Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 265.257.563,10 este valor aumentó con respecto al presupuesto inicial $ 225.620.167,00), debido a que han incrementado las cantidades contempladas inicialmente. Se debe tener en cuenta que este valor es susceptible de cambios toda vez que aún no se ha cerrado financieramente el frente y hasta tanto, no se podrá establecer el valor definitivo del frente. En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link .

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.11 Colegio Gonzalo Arango















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195












Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En el curso del mes el contratista de obra trabajo en las actividades de construcción del domo como la instalación de la estructura; realizó el corte y el ensamble de las láminas en superboard de cada una de las piezas de superboard que serán partes del recubrimiento del mismo; posteriormente las piezas cortadas fueron desinstaladas y se inició con la pintura y la masilla impermeabilizantes de los mismos para dar el diseño final.

En cuanto a avance de obra tenemos:

Col. Gonzalo Arango				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
23-29 jun. 24	11,00%	50,00%	20,00%	70,00%
30 jun- 6 jul. 24	6,00%	56,00%	10,00%	80,00%
7-13 jul. 24	7,00%	63,00%	10,00%	90,00%
14-20 jul. 24	7,00%	70,00%	5,00%	95,00%
20-27 jul 24	14,00%	84,00%	2,00%	97,00%



Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

De acuerdo a lo anterior, la ejecución de actividades en este frente debido al procedimiento riguroso que se debe tener al realizar los cortes y ensambles de cada lámina que formará el recubrimiento, pues estas deben hacerse con tal exactitud para que encajen en cada espacio de la estructura y así evitar que existan garantías futuras, no obstante, la actividad de corte ya fue terminada en su totalidad y se dio inicio a las actividades de pintura de cada lamina tanto interna como externa y el recubrimiento con el impermeabilizante, por lo que se requiere desinstalar las láminas de superboard que fueron cortadas y nuevamente volverlas a instalar.

Como consecuencia del avance de obra presentado en el frente y teniendo en cuenta la adición que se dio al contrato, el contratista de obra solicitó reajuste en la fecha de entrega, la cual se ha venido reajustando en los diferentes comités quedando como última fecha el 3 de agosto, por ello la interventoría ha instado al contratista para crear un plan de contingencia que permita dar continuidad a la actividad que se está ejecutando evitando generar más retrasos sin afectar la fecha de entrega.

Por ahora, el presupuesto de este frente tiene un valor de $ 213.450.000,07, este valor disminuyó con respecto al presupuesto inicial concebido ($ 313.025.315,00), debido a que han bajado las cantidades y alcances contemplados inicialmente se redujeron. Se debe tener en cuenta que este valor es susceptible de grandes cambios toda vez que están pendientes las actividades que se ejecutaran en el domo.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

9.12 Colegio Vista bella C





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195
















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195












En este frente el contratista de obra adelantó actividades pendientes *en la zona donde se esta adecuando la nueva zona para auditorio,cuarto de refirgerios y otras areas como detalles de pintura en los filos de ventanas y techos*, no obstante, aun quedan pendientes como la reparacion del cerramiento permietral en la zona del patio y correccion de pintura en el muro de costado oriental de esta zona, que serán atendidasel fin de semana.

Como este frente se tenía al 100% de ejecución a la semana pasada, a continuación; se relaciona el mismo cuadro de avance de obra que se traía para este frente.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Col. Vista Bella sede C				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
23 - 29 jun 24	7,90%	100,00%	1,14%	100,00%
2 - 6 jul 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%



De acuerdo a lo anterior, podemos decir que este frente ya culminó con las actividades de del alcance inicial y atendió detalles que habían quedado pendientes de la semana pasada, no obstante, aún quedan detalles que se seguirán subsanando en el trascurso del siguiente fin de semana y son actividades que no impiden el uso de las áreas para uso, por ello la interventoría insta al contratista para crear plan de contingencia para el fin de semana y dar ejecución a estas actividades.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor $ 709.564.954,70. El valor de presupuesto aumento con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($606.929.867,00), debido a que algunas cantidades contempladas inicialmente aumentaron por condiciones de la obra como fue la demolición de mampostería, en la zona donde se adecuará un auditorio.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

9.13 Colegio Vista bella A











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195
















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195












Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195









En este frente ya se culminó con la intervención inicial que abarcaba actividades tales como cambio total de la cubierta existente por cubierta Ecoroof, cambio total de los pisos de los salones del primer y segundo piso, remodelación total de los baños existentes, demolición total de pisos, enchapes de muros, desmonte de aparatos sanitarios, instalación de nuevas redes hidrosanitarias, ampliación del área de baños, fundida de nueva placa de pisos en baños, cambio total del enchape de pisos y muros, re ventilación para los baños, ampliación de número de baterías sanitarias y de lavamanos, adecuación y construcción de nuevos baños para profesores, construcción de baño para personas con movilidad reducida, en este mismo espacio se adecuó un cuarto para bodega; se adecuó de toda la red eléctrica, la instalación de tablero eléctrico nuevo provisional, en segundo piso se ejecutó la instalación nueva lámparas; cambio de cubierta de la rectoría y de divisiones de oficinas de la misma, ampliación oficina de Secretaría académica con cubierta nueva y carpintería metálica.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En el desarrollo de la obra se evaluó la intervención realizada estableciendo que para dejar una intervención más completa se debía hacer las actividades de cambio de toda la ventaría y puertas del colegio y se concretó que la ventanería se haría generando ventilación cruzada en los salones; la construcción de una nueva cubierta (pequeña) sobre el corredor de los salones del segundo piso.

Es importante mencionar, que surgieron actividades adicionales como el cambio del piso de la primera de las oficinas del segundo piso, pues al momento del cambio de la cubierta por cambios de temperatura, este se levantó y fue necesario cambiarlo; otra actividad fue la instalación de láminas de superboard en la reja perimetral de la escalera contigua a los salones.

Además de lo anterior al finalizar las obras, el colegio solicitó algunos trabajos adicionales:


- Pintura de las divisiones de oficinas del segundo piso.
- Instalación de película de opacidad en los vidrios de todas las ventanas del colegio.
- Elevación hasta cubierta, del muro liviano que da contra el almacén y de los muros de la oficina de pagaduría.

Como este frente se tenía al 100% de ejecución a la semana pasada, a continuación; se relaciona el mismo cuadro de avance de obra que se traía para este frente

Col. Vista Bella sede A				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
23 -29 Jun 24	23,00%	94,90%	4,00%	100,00%
30 jun - 6 jul. 24	5,10%	100,00%	0,00%	100,00%
7- 13 jul. 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

RESUMEN - Col. Vista Bella sede A			
Avance anterior	Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
100,00%	100,00%	100,00%	FINALIZO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



De la intervención en este frente, podemos decir que se inició el 15 de abril de 2024 y las obras contractuales iniciales se entregaron al colegio para su operación el pasado 9 de julio de 2024, cumpliendo la fecha estimada de entrega.

Aun, no se ha realizado el acta de cierre y finalización del frente, se hará una vez se finalicen los adicionales solicitados por el colegio.

Las demoras en ejecución que se presentaron durante la ejecución de las actividades en el frente fueron desencadenadas por:

- Las diferentes actividades de adicionales que han surgido en el desarrollo de la obra y han implicado demoras en la ejecución de las actividades como son las excavaciones toda vez que se encontraron morteros de hasta 20 cm de ancho; el cambio de ventanería de los salones; el cambio de piso de la oficina de rectoría, la instalación de unas láminas de superboard en la reja perimetral contigua a los salones ya que se estaban presentando ventas de los negocios externos y se pasaban por allí los comestibles.

- En ocasiones el personal que hay para desarrollar las obras lo han trasladado para terminar otros frentes de trabajo y también han apoyado al colegio en el trasteo de implementos y útiles de propiedad del colegio.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Aún quedan ciertas actividades por ejecutar que son adicionales y solicitadas por el colegio el día de la entrega del espacio y que se irán ejecutando paulatinamente los fines de semana teniendo en cuenta que el colegio ya entró en operación.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de *$ 787.674.833,26.* El valor de presupuesto aumento con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($617.662.816), debido a que algunas cantidades contempladas inicialmente aumentaron pues se ha considerado el cambio de puertas y ventanas de este colegio.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

9.14 Colegio la Gaitana (obra por emergencia)

La Sed en comité informa que ya se puede dar inicio a la intervención en este frente, a solicitud del contratista se hará nuevamente visita para retroalimentar alcance, verificar nuevamente presupuesto y así enviar esquemas a interventoría de la solución definitiva para su aprobación.

Por temas de balance de presupuesto se ha definido no ejecutar esta emergencia, debido a que presupuestalmente por las obras prioritarias este valor del contrato se ha incrementado.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente del presupuesto https://drive.google.com/drive/folders/1_ZK5GuNODwdHyjj42O5RGP53fPdbPjRC?usp=drive_link


Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195


9.15 Colegio la toscana Jardín infantil María Cristina Salazar (emergencia)














Se realiza intervención en el colegio en el área de los tableros eléctrico y baños ubicados en la cocina. Realizando las siguientes actividades:

Baño: para los muros se realizó enchape a 1,76 m de altura desde donde inicia la media caña del piso, y pintura epóxica en la parte restante del muro.
Cuarto de tableros eléctricos: Se realizo la pintura epóxica total del área.


Como este frente se encuentra terminado hace varias semanas, se relaciona el mismo cuadro que se traía anteriormente:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

FECHA INICIO OBRA	20/01/2024		FECHA FIN OBRA	26/01/2024

Jardin Maria Cristina Salazar (emergencia)				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
14 - 20 ene 24	75,00%	75,00%	50,00%	50,00%
21 - 27 ene 24	25,00%	100,00%	50,00%	100,00%
28 ene - 3 feb 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

RESUMEN -Jardin Maria Cristina Salazar (emergencia)			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
100,00%	100,00%	100,00%	FINALIZADO



De acuerdo a lo anterior podemos decir que esta intervención se da por finalizada el día sábado 27 de enero 2024 y se realizó entrega al colegio. En el siguiente enlace podrá acceder al acta de entrega realizada. https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Por ahora, el balance del presupuesto de esta emergencia nos queda con un valor de *$ 3.043.798,00.* El valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 2.418.600,00), debido a que algunas actividades contemplaron inicialmente aumentaron sus cantidades. En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance.
https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. A la visita inicial realizada al visita realizada y presupuesto del colegio https://drive.google.com/drive/folders/1nke9ZqxVIX-sPVVW0Qr25M10ZgV_02wR?usp=drive_link

9.16 colegio Prado Veraniego - sede B (emergencia)










Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195














En este frente ya se finalizaron las actividades del alcance inicial, que consistía en el grafado de tejas, instalación de flanches y el resane de muros y de pintura en baños ya que por humedad se encontraban deteriorados.

En cuanto al avance de obra en este frente tenemos:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Col. Prado Veraniego (emergencia)				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
28 abr - 4 may 24	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%
5 - 11 may 24	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%
12-18 may 24	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%
19 - 25 may 24	0,00%	96,00%	4,00%	100,00%
26 may - 01 jun 24	4,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2 - 8 Jun. 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%



De lo anterior podemos decir que se finalizan las actividades correspondientes a la intervención total en este frente, por lo que se programará visita para hacer entrega total al colegio de la obra.

Por ahora para esta emergencia se tiene un presupuesto de *$ 7.264.822,00.* En el siguiente enlace podrá acceder a la información del presupuesto https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Iyd79BxuFeK5AuSs7gFSMFLSAN0bpf2H/edit?usp=drive_link&ouid=117435936827953543212&rtpof=true&sd=true

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.17 Colegio Heladia Mejía Sede B (emergencia)















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

El día 16 de mayo se envió vía correo electrónico a la rectora del colegio el manual de mantenimiento de las intervenciones realizadas y el registro fotográfico de lo ejecutado.

Como este frente ya se culminó con la intervención total, a continuación, se relaciona el mismo cuadro de avance de obra que se traía para este frente:

Col. Heladia Mejia sede B				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
24 - 30 mar 24	49,30%	80,30%	12,00%	81,00%
31 mar - 6 abr 24	7,00%	87,30%	10,00%	91,00%
7 - 13 abr 24	5,00%	92,30%	9,00%	100,00%
14 - 20 abr 24	7,70%	100,00%	0,00%	100,00%
21 - 27 abr 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

RESUMEN - Col. Heladia Mejia sede B			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
100,00%	100,00%	100,00%	FINALIZADO




Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En este frente se evidencia un avance óptimo de obra, pues ya finalizó el alcance inicial que contemplaba el cambio del cielo raso existente que se encontraba deteriorado por humedades antiguas y la pintura del salón.

Para este frente se tiene un presupuesto de intervención de $25.194.178,86, dentro del balance general se incluye este valor inicial previsto.

9.18 Colegio Elisa Mujica Sede A – (obra prioritaria)









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195










En este colegio ya se ejecutó el alcance del proyecto tanto el inicial como las actividades adicionales que en el desarrollo del mismo se iban solicitando; ya se atendieron detalles de pintura y desmanchado del piso en el cuarto de refrigerios, la corrección de la instalación de la malla para control de palomas; aún nos queda pendiente el aseo de las áreas que se usaron para acopio de materiales y escombros.

Como este frente ya se finalizó, se adjunta el mismo cuadro de avance que se traía anteriormente:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Elisa Mujica sede A (obra prioritaria)				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
24-30 marz 24	0,00%	98,00%	0,00%	100,00%
31 mar - 6 abr 24	0,00%	98,00%	0,00%	100,00%
7 - 13 abr 24	0,00%	98,00%	0,00%	100,00%
14 - 20 abr 24	2,00%	100,00%	0,00%	100,00%
21 - 27 abr 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%




Este frente al ser obra prioritaria y atención inmediata se ejecutó en una semana, Por ahora, el balance del presupuesto de esta emergencia nos queda con un valor de $ 150.441.102,09. Este valor aún está pendiente por conciliación con el contratista, debido a que no se ha liquidado en su totalidad.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.19 Colegio Elisa Mujica Sede B – (obra prioritaria).















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195




Se realizo entrega al colegio el día lunes 11 de marzo de 2024; durante la entrega salieron algunas actividades adicionales en el aula de sistemas como el retiro de una canaleta, el retoque de la pintura roja, el retiro de cables UTP y el refuerzo de las puertas de los salones y como pendientes estaba el cambio de la ventana del cuarto de refrigerios, no obstante, estas actividades ya se atendieron y el frente quedó terminado totalmente.

En el avance de obra se reporta el mismo cuadro que se traía ya que las obras están finalizadas:

FECHA INICIO OBRA	18/11/2023		FECHA FIN OBRA	31/03/2024
Elisa Mujica sede B (emergencia)				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
25 feb - 2 mar 24	35,00%	95,00%	15,00%	95,00%
3 -9 mar 24	3,00%	98,00%	3,00%	98,00%
10 - 16 mar 24	2,00%	100,00%	2,00%	100,00%
17 - 23 mar 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



En el siguiente link podrá tener acceso al documento realizó para la entrega https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

Por ahora, el balance del presupuesto de esta emergencia nos queda con un valor de $ 83.117.008,64. Este valor aún está pendiente por conciliación con el contratista, debido a que no se ha liquidado en su totalidad.

9.20 Gustavo Morales (emergencia)





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













La SED informo que el colegio requiere cambo de pisos y adecuación de la instalación eléctrica, por ello el contratista de obra entregó presupuesto de las intervenciones allí establecidas por valor de $35.615.906. Se define que en el marco de este contrato no se atenderán estas actividades.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.21 Rafael Bernal (emergencia)









El día 12 de marzo se realizó visita en conjunto interventoría y Contratista de obra para tomar medidas de la caja para el macro medidor que se debe adecuar. Por lo anterior, el contratista entregó presupuesto para esta intervención por valor de $10.703.010. Se define que en el marco de este contrato no se atenderá esta actividad.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.22 Aníbal Fernández (emergencia)













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





El día 11 de marzo interventoría y Empresa contratista de obra realizan visitas al colegio para realizar toma de medias y cotizar toda la parte eléctrica (que se necesita para funcionamiento del colegio) y corrección de filtraciones de agua por cubierta (requiere cambio de cubierta). El contratista presentó cotización para estas intervenciones por valor de $113.036.530. Se define que estas actividades no se ejecutarán en el marco de este contrato.

9.23 Vista bella B (emergencia)





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195










Este frente ya se atendió en su totalidad el alcance de la emergencia Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 6.001.018,62.

Además, se realiza una visita el día sábado 25 de mayo en conjunto interventoría y apoyo a la supervisión el día 25 de mayo de 2024 en la que se solicitó que se hiciera el corte de los troncos que quedaron como residuos de la emergencia que están muy grandes y jardín botánico no se lo lleva; el contratista iba a realizar esta actividad, pero fue ejecutada por alguien más.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.24 Julio Flórez (emergencia)




Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En este frente el contratista de obra a solicitud de La SED, debido a un taponamiento por una caja colmatada en el comedor el contratista de obra ejecutó sondeo de tuberías, limpieza de cajas y se adecuaron las tapas de las cajas en granito pulido.


Como la solicitud de este frente obedecía a una emergencia fue necesario priorizar la intervención, por tanto, el contratista se encuentra en elaboración del presupuesto y una vez se tenga el valor total de esta actividad, la interventoría lo reportará en el balance del informe correspondiente

9.25 Nuevo Horizonte (emergencia)









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















El contratista de obra el 7 de julio atiende solicitud de tala de árboles 2 árboles.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Se recibió nueva solicitud para tala de un (1) árbol, para ello el 27 de julio se efectuó visita conjunta interventoría y contratista de obra para programar la actividad. Como esta intervención obedece a una emergencia, el contratista se encuentra en elaboración del presupuesto, una vez se tenga el valor total de esta actividad, la interventoría lo reportará.

9.26 Salitre Suba (emergencia)








Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



El contratista de obra atiende solicitud de tala de árboles en esta frente realizada por la SED.

La intervención de este frente obedece a una emergencia, por lo que fue necesario priorizar su ejecución, por tanto, el contratista en elaboración del presupuesto, una vez se tenga el valor total de esta actividad, la interventoría lo reportará en el balance del informe correspondiente.

9.27 República de Panamá (emergencia)



Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





Durante el curso de la semana en el frente el contratista de obra ejecutó la limpieza y la impermeabilización de viga canal, pintura de la viga canal en el interior de las oficinas, es importante mencionar que para ejecutar actividades de limpieza fue necesario hacer un recorte de teja; adicionalmente se ejecutaron algunos resanes de cubierta.

Por otro lado, en el punto fijo de las escaleras se evidenciaban filtraciones de agua lluvias por la placa toda vez que en este punto existían empozamientos de aguas; como mitigación del problema el contratista mejoró el pendientado con un mortero impermeabilizado y adicional realizó un recubrimiento con emulsión acrílica reforzando la impermeabilización.

Además de lo anterior, se ejecutó una limpieza de cubierta y resane puntual de las áreas donde se presentaban filtraciones; el retiro de malla existente que era usado para control de palomas, pero este se encontraba en mal estado permitiendo el paso de las mismas; se realizó un sondeo de bajantes y cajas existentes y en el desarrollo de la actividad no se ubicaron las salidas de una tubería de Gress por lo que se realizaron algunas excavaciones para encontrarlas y poder culminar con la actividad.

Por ahora, el valor que se tiene contemplado para esta emergencia es de $ 29.271.366,00; valor que está sujeto a modificaciones toda vez que no se ha terminado la intervención total.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.28 Elisa Mujica Sede A (Emergencia)











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



Para este frente se recibió a solicitud de la SED como alcance la construcción de anden contra fachada posterior; cambio de puerta shut; demolición tienda escolar; barredoras bajo puertas fachadas y dejar apertura sólo hacia afuera; instalar Angeo en la puerta cuarto eléctrico; arreglo pasador e instalación de soporte para porta candado; demolición de gruta virgen; en la cocina antigua se debe retirar escombros, retirar puntos hidrosanitarios, resane enchapes y cambio de cielo raso a PVC dejando los mismos puntos eléctricos mantener estructura de soporte, sellar cárcamo, quitar anjeos, poner vidrios, poner ventanas rejillas contra fachada, eliminar poceta, demoler enchape, pintar, resanar, eliminación de la red de gas, pintura general; además se debe instalar una tapa de inspección cielo raso baños niños 1er piso.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Interventoría y la SED solicitaron al Contratista un presupuesto para la adecuación de un área para enfermería el cual será evaluado para definir si se realiza esta intervención.

Durante la semana el contratista de obra dio inicio a la obra con el retiro de cielo raso y retiro de puntos hidráulicos de la antigua cocina.

Por ahora, para este frente se tiene presupuestado un valor de $ 76.182.704,00.

9.29 Alvaro Gómez Hurtado Sede A (Tala)









Se recibe solicitud para la tala de cinco (5) árboles de la especie Sauco y dos (2) de la especie Acacia Japonesa, para ello el 27 de julio se efectuó visita conjunta interventoría

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

y contratista de obra para programar la actividad. Como esta intervención obedece a una emergencia, el contratista se encuentra en elaboración del presupuesto, una vez se tenga el valor total de esta actividad, la interventoría lo reportará.

9.30 Floridablanca (Tala)











Se recibe solicitud para la tala de cinco (5) árboles, para ello el 27 de julio se efectuó visita conjunta interventoría y contratista de obra para programar la actividad. Como esta intervención obedece a una emergencia, el contratista se encuentra en elaboración del presupuesto, una vez se tenga el valor total de esta actividad, la interventoría lo reportará.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.31 Simón Bolívar Sede A (Tala)








Se recibe solicitud para la tala de un (1) árbol, para ello el 27 de julio se efectuó visita conjunta interventoría y contratista de obra para programar la actividad. Como esta intervención obedece a una emergencia, el contratista se encuentra en elaboración del presupuesto, una vez se tenga el valor total de esta actividad, la interventoría lo reportará.

9.32 Cristóbal Colon Sede C (Tala)







Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195







Se recibe solicitud para la tala de dos (2) árboles, para ello el 27 de julio se efectuó visita conjunta interventoría y contratista de obra para programar la actividad. Como esta intervención obedece a una emergencia, el contratista se encuentra en elaboración del presupuesto, una vez se tenga el valor total de esta actividad, la interventoría lo reportará.

9.33 Cristóbal Colon Sede C (Tala)








Se recibe solicitud para la tala de un (1) árbol, para ello el 27 de julio se efectuó visita conjunta interventoría y contratista de obra para programar la actividad. Como esta intervención obedece a una emergencia, el contratista se encuentra en elaboración del presupuesto, una vez se tenga el valor total de esta actividad, la interventoría lo reportará.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

9.34 Agustín Fernández Sede C (Emergencia)



Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

El sábado 27 de julio se realizó prueba de geófono por parte de la empresa de acueducto, en la que se identificó que, si existe una posible fuga en un sanitario, además se evidenció un goteo en el área de un parqueadero, pero no fue perceptible dicha fuga, de esta manera la empresa recomendó realizar pruebas con minerales en la tubería sanitaria para identificar de donde viene la filtración.

10. Diseños de mezcla presentados

El contratista para morteros ha usado relación 1:3 impermeabilizados.

Concreto 3000 psi para placa.

11. Balance General Contrato

El contrato actual de obra e interventoría tuvo una adición que empezó a regir a partir del 1 de julio de 2024; esta adición modifica el tiempo de ejecución ampliando el plazo a 7 meses y en valor económico otorgando una cantidad de $1.810.356.827 pesos colombianos; tal presupuesto será distribuido en diferentes localidades y será destinado para la atención de obras prioritarias y emergencias que sean indicadas por la SED.

A continuación, se indica el estado financiero actual del contrato:

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCOLSED 022	CONTRATISTA:	M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.5313426	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.5305573
PLAZO INICIAL:	9 MESES	PLAZO INICIAL:	8 MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	JULIO 29 2024	FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	JUNIO 29 2024
PRÓRROGA:	7 MESES	PRÓRROGA:	7 MESES
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	FEBRERO 28 2025	FECHA TERMINACIÓN FINAL:	ENERO 29 2025
VALOR INICIAL:	$ 503.383.913	VALOR INICIAL:	$ 3.815.202.876
ADICIÓN:	$ 264.624.636	ADICIÓN:	$ 1.810.356.827
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 768.008.549	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 5.625.559.703

De acuerdo a lo anterior, a la fecha tenemos para nuestro balance:

RESUMEN BALANCE TOTAL	
VALOR INICIAL:	$ 3.815.202.876
ADICIÓN:	$ 1.810.356.827
VALOR TOTAL CONTRATO:	**PPTO ACTUAL AJUSTADO**
$ 5.625.559.703	**$ 5.625.559.703**

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

El balance del contrato está dentro del valor presupuestado inicialmente para las obras, se tienen contempladas un estimado de las cantidades por actividades adicionales dadas por la condición de la obra como la construcción nueva del Vista Bella sede C, la construcción del Domo en el Gonzalo Arango, etc. Para llegar al valor inicial exacto del contrato fue necesario hacer algunos ajustes al alcance de la vista Bella A. Sin embargo, dada la realidad y los imprevistos que se presenten en los frentes, este balance está sujeto a modificaciones.

Colegio	**tipo de obra**	**ppto diagnóstico inicial**	**ppto entregado por contratista**	**Valor actual ppto revisado y ajustado por interventoría**
Nicolas Buenaventura	Contractual	$ 294.055.886,00	$ 169.766.293,76	$ 160.571.621,36
Dile	Contractual	$ 61.614.826,00	$ 79.464.582,00	$ 76.956.971,73
Juan Francisco Berbeo	Contractual	$ 126.012.927,00	$ 169.224.096,00	$ 167.987.871,82
Gerardo Paredes	Contractual	$ 193.023.675,00	$ 244.361.863,00	$ 244.571.710,40
Heladia Mejia Sede A	Contractual	$ 324.266.586,00	$ 135.567.829,00	$ 121.229.470,29
Nueva Zelandia sede B	Contractual	$ 185.072.687,00	$ 202.877.848,00	$ 207.081.297,36
Alvaro Gómez Hurtado Sede B	Contractual	$ 419.274.985,00	$ 249.150.185,00	$ 249.880.247,23
Filarmónico Jorge Mario Bergoglio	Contractual	$ 145.967.475,00	$ 60.895.758,00	$ 52.222.307,62
Gonzalo Arango	Contractual	$ 313.025.315,00	$ 229.211.325,00	$ 213.450.000,07
Domingo Faustino Sede C	Contractual	$ 223.201.237,00	$ 318.448.214,00	$ 301.195.951,49
Domingo Faustino Sede D	Contractual	$ 225.620.167,00	$ 278.623.293,00	$ 265.257.563,10
Vista Bella sede C	Contractual	$ 606.929.867,00	$ 666.024.513,00	$ 707.323.378,34
Vista bella sede A	Contractual	$ 617.662.816,35	$ 758.754.172,81	$ 795.291.809,43
Maria Cristina Salazar	emergencia		$ 3.872.908,00	$ 3.043.798,00
Prado Veraniego sede B	emergencia		$ 9.216.307,00	$ 7.264.822,00
Heladia Mejia Sede B	emergencia		$ 26.986.970,00	$ 25.194.178,86
Vista Bella sede B	emergencia	$ 100.000.000	$ 6.732.347,18	$ 6.001.018,62
Dile	emergencia		$ -	$ 154.802,48
Elisa Mujica Sede A	obra prioritaria		$ 152.668.289,95	$ 140.216.635,78
Elisa Mujica Sede B	obra prioritaria		$ 79.292.601,42	$ 70.307.419,82
valor inicial contrato		**$ 3.835.728.449**	**$ 3.841.139.396**	**$ 3.815.202.876**
ADICION	emergencia	$ 1.810.356.827	$ 1.810.356.827	$ 1.810.356.827,00

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

	obra prioritaria			
TOTALES		**$ 5.646.085.276**	**$ 5.651.496.223**	**$ 5.625.559.703**

A continuación, se presenta el desglose del balance anterior por cada uno de los frentes intervenidos:

Colegio	**tipo de obra**	**Valor actual ppto revisado y ajustado por interventoría**	**Porcentaje de incidencia del valor del contrato**	**valor ejecutado y conciliado a la fecha**	**Porcentaje ejecutado y conciliado a la fecha del valor total del contrato**
Nicolas Buenaventura	Contractual	$ 160.571.621,36	2,85%	$ 146.779.273,02	2,61%
Dile	Contractual	$ 76.956.971,73	1,37%	$ 76.956.971,73	1,37%
Juan Francisco Berbeo	Contractual	$ 167.987.871,82	2,99%	$ 167.987.871,82	2,99%
Gerardo Paredes	Contractual	$ 244.571.710,40	4,35%	$ 244.571.710,40	4,35%
Heladia Mejia Sede A	Contractual	$ 121.229.470,29	2,15%	$ 121.229.470,29	2,15%
Nueva Zelandia sede B	Contractual	$ 207.081.297,36	3,68%	$ 207.081.297,36	3,68%
Alvaro Gomez Hurtado Sede B	Contractual	$ 249.880.247,23	4,44%	$ 249.880.247,23	4,44%
Filarmonico Jorge Mario Bergoglio	Contractual	$ 52.222.307,62	0,93%	$ 52.222.307,62	0,93%
Gonzalo Arango	Contractual	$ 213.450.000,07	3,79%	$ 202.529.537,54	3,60%
Domingo Faustino Sede C	Contractual	$ 301.195.951,49	5,35%	$ 301.195.951,49	5,35%
Domingo Faustino Sede D	Contractual	$ 265.257.563,10	4,72%	$ 265.257.563,10	4,72%
Vista Bella sede C	Contractual	$ 707.323.378,34	12,57%	$ 543.578.700,99	9,66%
Vista bella sede A	Contractual	$ 795.291.809,43	14,14%	$ 698.491.092,39	12,42%
Maria Cristina Salazar	emergencia	$ 3.043.798,00	0,05%	$ 3.043.798,00	0,05%
Prado Veraniego sede B	emergencia	$ 7.264.822,00	0,13%	$ 7.264.822,00	0,13%
Heladia Mejia Sede B	emergencia	$ 25.194.178,86	0,45%	$ 25.194.178,86	0,45%
Vista Bella sede B	emergencia	$ 6.001.018,62	0,11%	$ 6.001.018,62	0,11%
Dile	emergencia	$ 154.802,48	0,00%	$ 154.802,48	0,00%
Elisa Mujica Sede A	obra prioritaria	$ 140.216.635,78	2,49%	$ 128.715.243,07	2,29%
Elisa Mujica Sede B	obra prioritaria	$ 70.307.419,82	1,25%	$ 65.377.871,43	1,16%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

ADICION	emergencia	$ 1.810.356.827	32,18%	$ -	0,00%
	obra prioritaria				
TOTALES		**$ 5.625.559.703**	**100%**	**$ 3.513.513.729**	**62,46%**
			Ajuste al peso	1,56	
			Valor pagado	**$ 3.513.513.731**	

El porcentaje anteriormente descrito es sobre el valor del contrato incluida la adición al mismo. Sobre el valor inicial contractual antes de la adición el porcentaje de avance financiero es del 92,09%. Es importante aclarar que aún no se ha terminado de conciliar las actividades de la intervención inicial por tanto se existirá una nueva acta de pago correspondientes al periodo del 29 de mayo a 30 de junio con las actividades faltantes ejecutadas durante el mes de junio.

De lo anterior podemos decir que:

- Aunque se han tenido que ejecutar obras y actividades que no se tuvieron contempladas al inicio del contrato, el valor del presupuesto para los colegios se ha logrado balancear porque definitivamente hay frentes donde en algunos casos se ha reducido el alcance de ejecución y en otros casos se ha logrado hacer menores cantidades de las inicialmente previstas. Es así como para el siguiente informe presentaremos de forma detallada un paralelo entre los alcances previstos inicialmente vs los realmente ejecutados y las actividades no previstas que fue necesario realizar para ir dejando trazabilidad y registro de todo lo acontecido durante la ejecución del contrato.

- Por ahora el balance para las emergencias de los colegios María cristina Salazar, Prado veraniego, Heladia Mejía sede B y vista bella C se contempló un presupuesto con un valor de $ 41.658.619,96. También es importante hacer el balance de las obras prioritarias ejecutadas, Elisa Mujica Sede A y Sede B, las cuales implicaron un valor importante en ejecución y las cuales no se tenían contempladas dentro del alcance inicial del contrato. El Valor presupuestado a la fecha para estos dos frentes asciende a la suma de $ 210.524.085,04, aún falta por terminar de cerrar financieramente estos frentes y más aún que siguen solicitando actividades adicionales para ejecutar. Entre obras prioritarias y emergencias se tiene presupuestado un valor de $ 252.182.705,00 que corresponde a un 6.61% del valor inicial del contrato. Frente a esto, no resultaría viable atender más emergencias en el marco de este contrato.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

- Para la emergencia atendida en el colegio Julio Flórez y las talas de árboles en los Colegios Nuevo Horizonte y Salitre Suba sede A, se está a la espera de la conciliación de valores con el contratista pues al ser urgente no se tiene un valor inicial y una vez surtida esta conciliación se incluirá en el balance de manera más específica.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

12. Registro fotográfico de los frentes de obra.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1MPbrbnRGOjKCF0-xHyamkT5UX9aT3uGc?usp=share_link

13. Comités de obra.

En el mes se realizaron comités de obra para hacer seguimiento detallado al avance y ejecución de las obras con el fin de intentar garantizar la terminación de las obras de acuerdo a cronograma y/o plantear las contingencias que se consideren necesarias.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente a las actas de comité.

https://drive.google.com/drive/folders/1LBTJzArAwBBcQ2iEomEMOX4yXHvoFkIG?usp=drive_link

14. Estado financiero contractual

14.1 Contratista de obra

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA CO1. PCCNTR.5305573-23 -GRUPO 2			
Documento	**Valor**	**% financiero**	**Observación**
CONTRATO	Acta de pago	100,00%	
1	$ 753.361.563,00	19,75%	ACTA PAGADA
2	$ 535.218.675,00	14,03%	ACTA PAGADA
3	$ 466.041.983,00	12,22%	ACTA PAGADA
4	$ 385.975.325,00	10,12%	ACTA PAGADA
5	$ 124.645.969,00	3,27%	ACTA PAGADA

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

6	$ 359.751.103,00	9,43%	ACTA PAGADA
7	$ 888.519.113,00	23,29%	EN REVISION DE LA SED
TOTAL	**$ 3.513.513.731,00**	**92,09%**	

14.2 Interventoría

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1. PCCNTR.5313426-23 -GRUPO 2			
Documento	**Valor**	**% financiero**	**Observación**
CONTRATO	$ 503.383.913,00	100,00%	
1	$ 99.418.322,82	19,75%	ACTA PAGADA
2	$ 70.624.763,00	14,03%	ACTA PAGADA
3	$ 61.463.175,78	12,21%	ACTA PAGADA
4	$ 50.926.195,99	10,12%	ACTA PAGADA
5	$ 16.445.986,66	3,27%	EN REVISION DE LA SED
6	$ 9.374.560,79	9,43%	EN REVISION DE LA SED
7	$ 16.447.736,55	23,29%	EN REVISION DE LA SED
TOTAL	**$ 324.700.741,59**	**92,09%**	

15. Seguimiento y actualización del programa de obra.

En aras de realizar seguimiento y cumplimiento a las obligaciones contractuales tanto documentales como avances en obra, y teniendo en cuenta que se han presentado varias incidencias, se le ha solicitado al contratista que entregue un plan de contingencia que establezca los recursos de materiales, personal, metas de ejecución diarias y por frentes de trabajo mediante los cuales se pueda establecer las acciones que van a implementar para subsanar los atrasos que tienen en los diferentes frentes y con los cuales se pueda garantizar que realmente se van a terminar los trabajos críticos en las instituciones a las fechas establecidas en los comités de obra.

Dada la solicitud por parte de la interventoría, el contratista remitió un documento del plan de contingencia, que ya fue observado y se remitió nuevamente con el fin de que se realicen las subsanaciones pertinentes.
En el siguiente enlace podrá evidenciar el documento entregado por el contratista con las observaciones (color rojo) que se hicieron al mismo.https://drive.google.com/drive/folders/1VMTAU1yBr_SClRCBnw93YSxAk_hVWhQw?usp=drive_link

La interventoría aún se encuentra a la espera del documento del plan de contingencia con los ajustes correspondientes.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Ahora bien, para informar y recordar las actividades pendientes del contrato en curso este periodo trabajado, se ha enviado comunicaciones al contratista. En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1ervzclBkT3vW-vS2BzFRKYxQl7EJd71i?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

CONSORCIO INTERCOLSED 022
NIT. 901.746.392-2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
COMPONENTE AMBIENTAL No. 9

Periodo: 30 de junio al 29 de julio del 2024

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.5305573

Objeto: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS",

AGOSTO DE 2024

BOGOTÁ D.C.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: consorciointercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

TABLA DE CONTROL

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.5305573

"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

<table>
<tr><th>INTERVENTORÍA</th><th>CONTRATISTA</th></tr>
<tr><td>INTERCOLSED022</td><td>M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS</td></tr>
<tr><td>(Firma):

DIRECTOR INTERVENTORÍA</td><td>(Firma):

ASESOR AMBIENTAL INTERVENTORÍA</td></tr>
<tr><td>Nombre: Claudia Marcela Castillo Ospina</td><td>Nombre: Nubia Viviana Ordóñez Espinel</td></tr>
<tr><td colspan="2">(Firma):

SUPERVISIÓN AMBIENTAL</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre: Julie Vivianne Pinto Santana</td></tr>
</table>

CONTROL DEL DOCUMENTO			
VERSIÓN	**CAMBIO O MODIFICACIÓN**	**FECHA**	**OBSERVACIÓN**
0	Versión inicial	05-08-2024	Elaboración inicial

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN 6
2 ALCANCE 7
3 GENERALIDADES DEL PROYECTO 8
3.1 Descripción General de intervenciones 8
3.2 OBJETIVOS 9
3.2.1 Objetivo General 9
3.2.2 Objetivos Específicos 9
3.3 Información del Contrato de Obra 9
3.3.1 Personal SSTMA del Contratista 11
3.3.2 Cronograma proyectado ambiental 11
4 VALIDACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EL PROGRAMA DE MANEJO DE RCD 12
4.1 Personal Ambiental 13
4.2 Frentes de obra en ejecución 13
4.3 Trazabilidad de las actividades iniciales 14
4.4 Manejo de Campamentos y Centros de Acopio 17
4.5 Manejo de Señalización y Publicidad. 17
4.5.1 Valla 17
4.5.2 Manejo de Flora y Fauna 18
4.5.3 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos 20
4.5.4 Manejo eficiente del recurso agua. 22
4.5.5 Manejo y Control de emisiones atmosféricas 24
4.6 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 25
4.6.1 Brigadista de Orden, Aseo y Limpieza 25
4.6.2 Manejo y Control de Escombros 26
4.6.3 Manejo y Control de Materiales. 29
4.6.4 Aprovechamiento y Reutilización 31
4.6.5 Clasificación de Residuos 34
5 CONCLUSIONES 35
6 RECOMENDACIONES 35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Información del Contrato de Obra..... 9
Tabla 2. Personal Contratista 11
Tabla 3 Registro fotográfico de Capacitación al Personal..... 12
Tabla 4 Relación de Personal Profesional de Obra e Interventoría 13
Tabla 5 Registro Fotográfico Señalización 17
Tabla 6 Registro Fotográfico Protección de Individuos Arbóreos. 20
Tabla 7 Listado de volquetas aprobadas para el contrato..... 22
Tabla 8 Levantamiento de la Protección Sumidero y Cárcamo – Vista Bella Sede A 23
Tabla 9 Registro Fotográfico – Control de emisiones..... 24
Tabla 10 Relación de Sitios de disposición 26
Tabla 11 Relación de RCD entregados a sitios de Disposición Final. 27
Tabla 12 Relación de Residuos Especiales..... 28
Tabla 13 Relación de Canteras de suministro de material. 30
Tabla 14 Relación de Material Agregado en Obra. 30
Tabla 15 Trazabilidad Material de Aprovechamiento**.** 31
Tabla 16 Relación de Material de Aprovechamiento. 32
Tabla 17 Residuos Aprovechables no pétreos 33

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Frentes de Obra 8
Ilustración 2 Ubicación del Proyecto. 14
Ilustración 3 Aprobación del Plan de Manejo Ambiental del contratista de obra 15
Ilustración 4 Apertura de pin ambiental del contrato 16
Ilustración 5 Imagen de SIGAU Colegio Domingo Faustino 18
Ilustración 6. Consulta Colegio Bello Horizonte 19
Ilustración 7 Densidades usadas para cálculo de peso 29
Ilustración 8 Separación de Residuos a Nivel Nacional 34

1 INTRODUCCIÓN

La firma interventora **INTERCOLSED022** presenta el documento denominado Informe mensual Ambiental de interventoría N°9 para la etapa de ejecución del SED - **CO1.PCCNTR.5305573** cuyo objeto es: **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"**

El seguimiento a las actividades reportadas se encuentra enmarcadas dentro de la segunda fase del contrato, correspondiente a la etapa de ejecución siguiendo las especificaciones contempladas en los documentos contractuales y la normativa ambiental vigente e inherentes al proyecto, en cumplimiento de los objetivos y alcances propuestos para el contrato de obra a verificar. Así mismo, la interventoría busca garantizar el cumplimiento de las disposiciones ambientales de la autoridad ambiental para la ciudad y lo indicado por la SED.

2 ALCANCE

Se describe en el presente informe el seguimiento y control cada uno de los aspectos contemplados en el PMA presentado para el desarrollo del contrato de obra **SED - CO1.PCCNTR.5305573** dentro de los cuales se encuentran:

- Manejo y control de emisiones atmosféricas.
- Manejo integral de residuos sólidos.
- Manejo de materiales e insumos.
- Manejo de la fauna, flora y paisaje.
- Manejo eficiente del agua.
- Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

En este informe se presenta la validación de los procedimientos y acciones realizadas por el contratista de obra para asegurar el desarrollo idóneo del proyecto en el ámbito ambiental y de la misma manera garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y la legislación vigente.

El periodo evaluado de ejecución del contrato es el N°. 9 comprendido entre el **30 de junio al 29 de julio de 2024.**

3 GENERALIDADES DEL PROYECTO

3.1 Descripción General de intervenciones

Dentro de las actividades constructivas que el contratista de obra realizará se incluye: saneamiento básico, reposición de cubiertas, reposición del sistema eléctrico, reposición del sistema sanitario y mejoramiento de las zonas exteriores y recreativas. Lo anterior, de acuerdo a los anexos contractuales y entregables del contratista de obra: programación de obra y el presupuesto entregado y aprobado por esta firma interventora.

Las plantas físicas contempladas en el proyecto se presentan a continuación:

Ilustración 1 Frentes de Obra

GRUPO 2 (ZONA NORTE) SUBA-BARRIOS UNIDOS				
No	**LOCALIDAD**	**COLEGIO**	**SEDE**	**NOMBRE DE SEDE**
1	SUBA	CPF 1111 ALVARO GOMEZ HURTADO	B	CHUCUA NORTE
2	SUBA	CPF 1128 VISTA BELLA	A	SAN CIPRIANO
3	SUBA	CPF 1108 VISTA BELLA	C	GRANADA NORTE
4	SUBA	CPF 1140 GERARDO PAREDES	A	GERARDO PAREDES MARTINEZ
5	BARRIOS UNIDOS	CPF 1212 HELADIA MEJIA	A	HELADIA MEJIA
6	SUBA	CPF 1164 NUEVA ZELANDIA	B	MIRANDELA
7	BARRIOS UNIDOS	CPF 1218 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	C	CARLOS SAENZ DE SANTAMARIA
8	BARRIOS UNIDOS	CPF 1203 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	D	JOSE ANTONIO RICAURTE
9	BARRIOS UNIDOS	CPF 1211 JUAN FRANCISCO BERBEO	A	JUAN FRANCISCO BERBEO
10	SUBA	CPF 1156 GONZALO ARANGO	A	GLORIA LARA
11	SUBA	CPF 1165 JORGE MARIO BERGOGLIO	A	CIUDADELA CAFAM PUERTO SOL
12	SUBA	CPF 1158 NICOLAS BUENAVENTURA	B	NICOLAS BUENAVENTURA VILLA HERMOSA MERCEDES
13	SUBA	DILE SUBA (CONSERVACIÓN)	N/A	N/A

Fuente: Documentos contractuales

Nota: Durante el presente periodo, no hubo colegios de emergencias para atención prioritaria

3.2 OBJETIVOS

3.2.1 Objetivo General

Realizar seguimiento y control a los programas ambientales descritos en el Plan de Manejo Ambiental – PMA y al Programa de Manejo Ambiental - PMA RCD aprobados para el contrato **SED - CO1.PCCNTR.5305573** y mostrar las evidencias de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el **30 de junio al 29 de julio del 2024**.

3.2.2 Objetivos Específicos

- Evidenciar las acciones desarrolladas en cuanto al manejo de señalización y cerramiento en obra.
- Validar el manejo ambiental de los residuos generados en obra incluyendo los Residuos de construcción y demolición-RCD.
- Verificar las acciones desarrolladas para el manejo eficiente de los materiales e insumos utilizados en obra.
- Identificar las medidas de manejo para las actividades forestales desarrolladas en la obra.
- Evidenciar las actividades de manejo integral de los cuerpos de agua, implementando medidas de protección especial en los cuerpos de agua aledaños a los frentes de obra.
- Verificar las actividades de manejo de emisiones atmosféricas.

3.3 Información del Contrato de Obra

Tabla 1. Información del Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	**MYM INGENIEROS ASOCIADOS SAS**
CONTRATO:	**CO1.PCCNTR.5305573**
NIT	830.080.671 -5
DRECCIÓN	AV SUBA 106ª-28 OFI 202
E-mail	Mantenimientossed2023@gmail.com

OBJETO DEL CONTRATO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
Plazo inicial:	(8) meses
Fecha de inicio:	**30 de octubre del 2023**
Fecha de Finalización:	**29 de junio del 2024**
Localidad:	Suba – Barrios Unidos
Valor	$ 3.815.202.876
INTERVENTORÍA	**INTERCOLSED 022**
CONTRATO	**CO1.PCCNTR.5313426**
NIT	901.746.392-2
Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS".

Plazo Inicial:	(9) meses
Valor	$503.383.913
Fecha de inicio:	**30 de octubre del 2023**
Fecha Finalización:	**29 julio del 2024**
E-mail	**Intercolsed022@gmail.com**

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

3.3.1 Personal SSTMA del Contratista

Durante el periodo el Contratista contó con el siguiente personal:

Tabla 2. Personal Contratista

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
Director de Obra	Erwin Daza
Asesor SST	Mauricio Lago
Residente	Jair Bernal
Asesor Ambiental	Víctor Rojas

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

3.3.2 Cronograma proyectado ambiental

Se observa que el cronograma presentado por el contratista de obra y avalado por esta firma interventora dentro del Plan de Manejo Ambiental V3, aparece diferente en el informe mensual ambiental Nº.3 del contratista de obra observación previamente realizada. No obstante, el contratista presenta de manera formal mediante el ***37. Oficio No. 037 ENTREGA ACTUALIZACIÓN AL PMA V4*** el Plan de Manejo Ambiental en donde realiza modificaciones al cronograma.

Una vez revisadas las modificaciones por parte de esta interventoría, se procede a la aprobación de las mismas teniendo en cuenta que estas modificaciones permitieron el correcto desarrollo de las actividades durante la ejecución del proyecto.

Para el presente período el contratista de obra, realizó capacitaciones al personal enfocado en el correcto manejo ambiental en obra, estas capacitaciones buscan

reforzar el "*Manejo de los residuos de obra*", con el objetivo de reforzar las prácticas adecuadas y garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales pertinentes.

A continuación, se puede evidenciar la actividad mediante registro fotográfico:

Tabla 3 Registro fotográfico de Capacitación al Personal

CAPACITACIÓN AMBIENTAL	
	
	

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

4 VALIDACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EL PROGRAMA DE MANEJO DE RCD

Para el presente periodo se verificó la presencia y disponibilidad del recurso humano y apoyo logístico para el cumplimiento de la Gestión Ambiental.

4.1 Personal Ambiental

El personal que laboró durante este periodo fue el siguiente:

Tabla 4 Relación de Personal Profesional de Obra e Interventoría

Ítem	Nombre	Cargó
1	Víctor Manuel Rojas Gómez	Asesor Ambiental Obra
2	Viviana Ordoñez Espinel	Asesor Ambiental Interventoría

Fuente: Informe contratista de obra


Por parte de la interventoría, la profesional asesora ambiental del contrato de interventoría verifica del cumplimiento de la gestión ambiental de obra. En este sentido, se valida cada una de las fichas ambientales exhibidas en el PMA donde se describía las medidas de manejo a ejecutar, las cuales deben ser implementadas dentro del avance de las actividades tanto previas como después de inicio de obra.

4.2 Frentes de obra en ejecución

Para el presente periodo se encuentra 3 frentes de obra activos y un frente de atención a emergencias, los que se presenten a continuación:

1. Colegio Vista Bella Sede C
2. Colegio Vista Bella Sede A
3. Colegio Gonzalo Arango
4. Colegio Bello Horizonte (atención a emergencias)

Ilustración 2 Ubicación del Proyecto.



Fuente: Archivos del contratista de obra

4.3 Trazabilidad de las actividades iniciales

Comenzando el proyecto se solcito al contratista de obra al Plan de Manejo Ambiental – PMA de obra y el Programa de Manejo - PMA de RCD, los cuales fueron elaborados por el contratista de obra llegando a la versión 3, después de realizar observaciones y mesas de trabajo. Dicha aprobación mediante el oficio INTERCOLSED022-2023-010:

Ilustración 3 Aprobación del Plan de Manejo Ambiental del contratista de obra

CONSORCIO INTERCOLSED 022
NIT. 901.746.392-2

Bogotá D.C. 10 de noviembre de 2023 **INTERCOLSED022-2023-010**

Señores
MYM INGENIEROS ASOCIADOS SAS
Atn. Arq. Isabel Llano
Directora de Obra

Asunto: **Aprobación de Plan de Manejo Ambiental General y Plan de Manejo de RCD – Contrato SED - CO1.PCCNTR.5305573**

Respetada Arquitecta:

Esta Interventoría recibió del Contrato de obra Contrato **SED - CO1.PCCNTR.5305573** cuyo objeto es: **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"**, el oficio Nº 010/SED2023 los documentos: **Plan de Manejo Ambiental General y Plan de Manejo de RCD**, a los que se les realizó una serie de observaciones por parte de esta interventoría.

Sobre los documentos del asunto y una vez revisado el contenido final por parte de la asesora profesional ambiental de la interventoría para el componente se emite respectiva ***Aprobación***, *dado que se brinda atención a lo observado*. Es importante destacar que estos documentos son la carta de navegación de la gestión ambiental en obra y será sobre ellos que se realizará el seguimiento a la misma.

Con base en lo anterior se programará con la profesional ambiental de la SED la respectiva reunión para la apertura del Pin Ambiental del proyecto, les informaremos cuando se programe esta reunión.

Cabe resaltar que, esta interventoría solicitará en cualquier momento información o soportes adicionales a lo anteriormente indicado, según considere necesario en cuanto al cumplimiento general de las obligaciones contractuales y en atención a requerimientos que la Secretaría de Educación Distrital - SED pudieran realizar.


Cordialmente,

CLAUDIA MARCELA CASTILLO OSPINA
Directora de Interventoría
Grupo 2 Consorcio Intercolsed 022

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: consorciointercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Así mismo, a través del Programa de Manejo - PMA de RCD aprobado se dio paso a solicitar a la ingeniera Julie Pinto de la Supervisión de la SED la apertura de pin ambiental de obra (24399) en la plataforma virtual de la SDA, el cual, se generó el día 24 de noviembre de 2023 así:

Ilustración 4 Apertura de pin ambiental del contrato



A partir de estas acciones preliminares desarrolladas se validó y aprobó los documentos mencionados como carta de navegación de la gestión ambiental de obra.

Para este mes se requiere al contratista de obra tener los formatos listos, junto con las certificaciones para proceder a realizar los cargues correspondientes, dado que es el momento.

A continuación, se describe las diferentes fichas ambientales:

4.4 Manejo de Campamentos y Centros de Acopio

El consorcio M&M Ingenieros Asociados SAS se comprometió a mantener el campamento de obra en correctas condiciones de aseo y limpieza, lo cual fue validado en los frentes de obra descritos. Es de aclarar que los centros de acopio y campamentos se encuentran dentro de los centros educativos.

En las actividades de seguimiento y control se evidenció en cada frente de obra un campamento, el cual se encuentra dotado con los siguientes elementos y servicios:

- ✓ Servicio de baño.
- ✓ Punto ecológico.
- ✓ Punto de hidratación.
- ✓ Kit antiderrames.

4.5 Manejo de Señalización y Publicidad.

4.5.1 Valla

Como se comentó en el primer informe, este contrato de obra no requiere Permisos de Publicidad Exterior – PEV con la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, luego que no se maneja ni manejará vallas informativas de ningún tipo.

Se evidencia la instalación de la señalización en los frentes de obra como se muestra en el siguiente registro fotográfico:

Tabla 5 Registro Fotográfico Señalización

COLEGIO GONZALO ARANGO	
	
COLEGIO VISTA BELLA SEDE A	



Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

Ver **Anexo 7.** Registro Fotográfico.


4.5.2 Manejo de Flora y Fauna

Desde la validación de estudios y diseños del proyecto se evidenció que para desarrollo de las actividades constructivas del contrato del que habla el presente documento, no se requiere de solicitar trámite de tratamiento silvicultural referente a los individuos arbóreos en la zona, luego que en los frentes activos se recomendó aislar árboles y zonas verdes de las intervenciones.

En cuanto a presencia de individuos arbóreos, en el área de influencia del proyecto del Colegio Domingo Faustino C se encuentra un individuo, no obstante, se valida la culminación de actividades en la zona en donde se encuentra y el estado del individuo el cual está en buen estado. Se deja en claridad, que el registro del Colegio Domingo Faustino C, se ha llevado a cabo la verificación en el aplicativo SIGAU. Arrojando así, que el individuo consultado, No cuenta con código SIGAU del aplicativo del Jardín Botánico de Bogotá - JBB.

De lo anterior, se expone la consulta a continuación:

Ilustración 5 Imagen de SIGAU Colegio Domingo Faustino




Fuente: Visor JBB -2024

Por otra parte, para el periodo reportado se realizó la Tala de dos individuos arbóreos "Cerezo y Pino Ciprés" el día 7/07/2024 en las instalaciones del colegio Bello Horizonte el cual se encuentra ubicado en la localidad de Usaquén. Esta actividad se realizo por medio de una solicitud interna de la **Secretaria de Educación Distrital**, lo anterior debido a que estos individuos estaban catalogados como individuos de emergencia. Estos individuos presentaban un riesgo debido a volcamiento dado su grado de inclinación, socavamiento basal, fisuras y grietas en el tronco, adicionalmente el Pino Ciprés se encontraba sostenido por una malla. En cuanto a los tramites relacionados con esta actividad fueron llevados a cabo por la entidad contratante (**SED**), el contratista de obra (**M&M Ingenieros Asociados**) realizo la actividad de Tala. En cuanto a los formatos requeridos para actividad, serán diligenciados por parte de la entidad, asimismo la apertura y cierre de la resolución, al igual que el pago para los permisos ambientales que sean requeridos.

El contratista realiza la consulta en el aplicativo SIGAU del Jardín Botánico de Bogotá, en donde se evidencia que estos individuos no cuentan con código SIGAU como se puede ver en la siguiente ilustración

Ilustración 6. Consulta Colegio Bello Horizonte



Fuente: Visor JBB -2024 – Consultado: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

A continuación, se evidencia las actividades ejecutadas frente a la Tala.

Tabla 6 Registro Fotográfico Protección de Individuos Arbóreos.

ACTIVIDAD TALA DE EMERGENCIA	
	

7/07/2024 10:26:04 a. m. ## 186 Carrera 3 Usaquén Bogotá #M&M Ingenieros Colegio Bello Horizonte	7/07/2024 12:15:50 p. m. 36 Calle 187 Usaquén Bogotá #M&M Ingenieros Colegio Bello Horizonte
7/07/2024 12:41:40 p. m. ## 186 Carrera 3 Usaquén Bogotá #M&M Ingenieros Colegio Bello Horizonte	7/07/2024 12:42:11 p. m. ## 186 Carrera 3 Usaquén Bogotá #M&M Ingenieros Colegio Bello Horizonte
7/07/2024 1:08:25 p. m. ## 186 Carrera 3 Usaquén Bogotá #M&M Ingenieros Colegio Bello Horizonte	7/07/2024 1:08:26 p. m. ## 186 Carrera 3 Usaquén Bogotá #M&M Ingenieros Colegio Bello Horizonte

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

Ver **Anexo 4**. Soportes Tala Individuo Arbóreo

4.5.3 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Para el presente periodo no hubo ingreso de vehículos tipo volqueta en los frentes de obra, no obstante, se presenten matriz con las volquetas ingresadas durante la ejecución del contrato:

Tabla 7 Listado de volquetas aprobadas para el contrato

PLACA	PIN AMBIENTAL	SOAT		TECNO MECÁNICA	
		DESDE	**HASTA**	**DESDE**	**HASTA**
GPF648	**24647**	**15-11-2023**	**14-11-2024**	**15-11-2023**	**15-11-2024**
SRM369	**4905**	**18-07-2023**	**17-07-2024**	**05-08-2023**	**05-08-2024**
SXZ218	**3674**	**16-06-2023**	**15-06-2024**	**14-08-2023**	**14-08-2024**
SYA539	**2781**	**06-12-2023**	**05-12-2024**	**11-12-2023**	**11-12-2024**
JAJ231	**24978**	**23-02-2024**	**22-02-2025**	**21-03-2024**	**21-03-2025**
SOO299	**4641**	**19/09/2023**	**18/09/2024**	**30-10-2023**	**30-10-2024**
TFQ846	**4802**	**10/05/2024**	**09/05/2025**	**11-03-2024**	**11-03-2025**

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

Adjunto al presente informe se encuentra la relación de volquetas ingresadas durante la ejecución de las actividades constructivas, en el anexo 3 del presenten documento.

Adicional, se pudo establecer que las volquetas salen carpadas y con el lleno sin sobrepasar el volvo. Estas no sobrepasan los 20km/h en las vías internas o alternas al proyecto, ni dejan residuos de RCD a su paso.


4.5.4 Manejo eficiente del recurso agua.

En la etapa de estudios y diseños se identificó que, no es necesario el trámite de permisos de ocupación de cauce o de captación de este recurso para el desarrollo del presente contrato.

Para el presente periodo, dentro de la labor de seguimiento y control de la gestión ambiental de obra, en el Colegio Vista Bella Sede A, se realiza el retiro de la protección de sumideros y cárcamos dada la culminación de actividades constructivas en el frente de obra.

Por otra parte, es de indicar que, en el frente de obra Colegio Vista Bella sede C, se realiza el retiro de la unidad sanitaria portátil en el mes de Junio, dado que dentro del presente periodo se realizó la entrega del colegio ante la entidad contratante (**SED**) y los directivos de la entidad educativa. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se aclara que no se realizó uso de unidades sanitarias portátiles durante el mes de Julio del 2024.

Tabla 8 Levantamiento de la Protección Sumidero y Cárcamo – Vista Bella Sede A

COLEGIO VISTA BELLA SEDE A	
	
	

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

4.5.5 Manejo y Control de emisiones atmosféricas

En el periodo del presente informe mensual ambiental, se realizó la verificación de los sitios acopios temporal y manejo de materiales, encontrando una mejora en el orden y ase, no obstante, se recuerda que esta actividad debe realizarse de manera constante para evitar emisiones atmosféricas.

Así mismo, las volquetas contaron con certificado vigente frente a la revisión de gases como se puede observar en el ítem 4.5.3.

Se ha verificado la instalación de cerramientos en aquellos casos donde ha sido necesario para dar inicio a las actividades en los colegios que se reportaron en proceso de mejoramiento.

A continuación, se adjunta un registro fotográfico que documenta las acciones de control implementadas para prevenir la emisión de material particulado al ambiente:

Tabla 9 Registro Fotográfico – Control de emisiones

COLEGIO GONZALO ARANGO		
		
COLEGIO VISTA BELLA SEDE C		



Fuente: M&M INGENIEROS AOCIADOS SAS

Se recuerda nuevamente al contratista de obra que una vez ingresen vehículos y volquetas deberán tener el certificado vigente frente a la revisión de gases.

4.6 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

4.6.1 Brigadista de Orden, Aseo y Limpieza

Se verificó que para el presente periodo se cuenta personal ayudantes de obra que hace las veces de Brigada de Orden y Aseo, con el fin que se lleve a cabo las labores mismas del componente ambiental y los trabajos de orden y aseo. Esto de acuerdo a la disponibilidad de cada frente con el fin de llevar a cabo las labores de aseo y clasificación.

4.6.2 Manejo y Control de Escombros

El contratista de obra informó tanto mediante el PMA y PMA RCD como verbalmente que la disposición final y/o aprovechamiento de los RCD generados durante las etapas de demolición y excavación en los frentes de intervención, se realizará en CEMEX, CODEOBRAS, GRECO, Máquinas Amarillas, Reciclados Industriales de Colombia y VECO AGREINT S.A.S. Los documentos ambientales fueron presentados en los informes anteriores por tal motivo para el presente informe no se presentan los dichos documentos.

Para el presente periodo no se realizó transporte de materia correspondiente a RCD generados en obra para disposición final.

Los sitios usados por el contratista de obra para la gestión de los residuos retirados de los frentes de obra se exhiben a continuación:

Tabla 10 Relación de Sitios de disposición

Ítem	Nombre – Razón Social	Permiso Ambiental	Material
1	**Reciclados Industriales de Colombia SAS**	Comunicado CAR No 20192147136 del 16/07/2019	Disposición y aprovechamiento de RCD
2	**Maquinas Amarillas**	RESOLUCIÓN 1480 DE 2016	
3	**Cemex**	Resolución 1506 del 28 de Julio de 2006	
4	**Granulados y Reciclados de Colombia Greco**	Comunicado CAR No 20192118711 del 20/03/2019 SDA 2020IE223591 del 10-12-2020	
5	**CODEOBRAS**	REGISTRO CAR No. 005 Gestor modalidad de planta de aprovechamiento. REGISTRO IDU No. 473 Categoría agregados a partir de residuos de construcción y demolición.	
6	**VECO AGREINT S.A.S**	CAR N° 54 con Resolución 472 de 2017del MADS. Resolución 1257 del 2021 del MADS. Registro IDU N°683 y Planta de Aprovechamiento Registro IDU N° 687	

A continuación, se presenta los datos de disposición de RCD en los distintos frentes de obra:

Tabla 11 Relación de RCD entregados a sitios de Disposición Final.

Periodo	Descripción de Material	Proveedor	Cantidad M3	Cantidad TN
Noviembre 2023	**RCD**	**No se generó RCD a SDF**	**0**	**0**
Diciembre 2023	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**16 M3**	**20,48 TN**
		CEMEX	**15 M3**	**23,22 TN**
			7 M3	**10.26 TN**
Enero 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**49 M3**	**62.72 TN**
		CODEOBRAS	**7 M3**	**9.8 TN**
Febrero 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**27 M3**	**34,56 TN**
		CODEOBRAS	**12 M3**	**16,80 TN**
Marzo 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**28 M3**	**35.84 TN**
Abril 2024	**RCD DEMOLICION**	**VECO AGREINT SAS**	**6 M3**	**10,5 TN**
Mayo 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**52 M3**	**66.56 TN**
Junio 2024	**RCD**	No se generó RCD a SDF	0	0
Julio 2024	**RCD**	No se generó RCD a SDF	0	0
TOTAL			**219**	**290.74**

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

El contratista de obra menciona que, para efectos de la conversión de toneladas se escoge la densidad del aplicativo de la SDA del grupo II 1700 kg/m3.

Para el presente periodo el contratista de obra soporta vales de la empresa encargada de la Disposición a cargo de Greco. Para efectos de la certificación del mes de mayo se encuentra en trámite ante el Sitio de Disposición Final CTA.

Con el objetivo de reportar la actividad de gestión de los residuos especiales, se presenta el siguiente cuadro:

Tabla 12 Relación de Residuos Especiales

Descripción de Material	Proveedor	RESIDUO	Cantidad Kg	PERIODO
DISPOSICIÓN ESPECIAL	CIUDAD LIMPIA	No se genero	0	Octubre 2023
DISPOSICIÓN ESPECIAL	CIUDAD LIMPIA	No se genero	0	Noviembre 2023
DISPOSICIÓN ESPECIAL	CIUDAD LIMPIA	Tejas de Asbesto	2742	Diciembre 2023
	CIUDAD LIMPIA	Manto Asfaltico	1355,7	
DISPOSICIÓN ESPECIAL	CIUDAD LIMPIA	Tejas de Asbesto	3370	Enero 2024
		Manto Asfaltico	3885	
		Residuo Especial Piso Vinisol Contaminado	1750	
		Sanitarios	935	
		Drywall	1080	
		Bolsas de cemento	200	
		Madera/Residuo Especial	1310	
DISPOSICIÓN ESPECIAL	CIUDAD LIMPIA	Residuo Especial Piso Vinisol Contaminado	800	Febrero 2024
		Madera/Residuo Especial	20	
		Drywall	400	
		Bolsas De Cemento	5	
		Bolsas De Cemento	15	
DISPOSICIÓN ESPECIAL	CIUDAD LIMPIA	Madera Residuo Especial	1109	Marzo 2024
		Bolsas de Cemento	309	
		Residuos de Construcción No Contaminados	121	
		DRYWALL	810	
		Tarros Pintura	7	

		Cartón Contaminado	**43**	
DISPOSICIÓN ESPECIAL	**No se generó residuos especiales**	**N. A**	**0**	**Abril 2024**
DISPOSICIÓN ESPECIAL	**No se generó residuos especiales**	**N. A**	**0**	**Mayo 2024**
DISPOSICION ESPECIAL	**CIUDAD LIMPIA**	**Tejas de Asbesto**	**5000**	**Junio 2024**
DISPOSICIÓN ESPECIAL	**No se generó residuos especiales**	**N. A**	**0**	**Julio 2024**
TOTAL			**25.666,7**	

Se le hace la recomendación especial al contratista de obra de realizar el adecuado proceso de separación de residuos y embalaje correcto.

El contratista de obra adicional argumenta que para la conversión a toneladas de las cantidades de materiales y RCD ha venido usando las densidades que la SDA sugiere de la guía para la elaboración del Pan de Gestión e RCD versión 2:

Ilustración 7 Densidades usadas para cálculo de peso

GRUPO	DENSIDAD PROMEDIO (KG/M^3)
I-Residuos comunes mezclados	1648,85
II-Residuos de material fino	1700,00
III - Residuos comunes no inertes	698,88
IV-Residuos metálicos	7307,67
V-Residuos orgánicos	1282,71
VI - Residuos contaminantes	1891,28

4.6.3 Manejo y Control de Materiales.

La recomendación y aspecto que viene de la formulación del PMA es que los materiales de agregados pétreos que se lleguen a utilizar en el frente de obra deberán ser utilizados inmediatamente ya que se contara con maquinaria para la realización de todas las actividades.

Los proveedores a utilizar inicialmente para el suministro de materiales se definieron antes de iniciar obra no obstante cualquier cambio de proveedor deberá ser los autorizados en la Lista IDU.

Reporta el contratista de obra que los proveedores para dar inicio en obra son:

Tabla 13 Relación de Canteras de suministro de material.

PROVEEDOR	MATERIAL SUMINISTRADO	PERMISOS
HOLCIM	**Gravas y Recebos de Cantera.**	**RES 0352 DE 10/04/2014 PMA-ANLA**
ARENAS Y AGREGADOS IVONE SAS	**Gravas y Recebos de Cantera.**	**Licencia Ambiental CAR RES 2434 DEL 28/10/2014**
MEGACONCRETO (proveedores internos de la planta de concreto: Fanny Tequia e Incomineria)	**Concreto Fanny Tequia Incomineria**	**Licencia Ambiental Res 1558 de 24/12/2003** **PMA - Car Res.0237 de 15/02/2008 – Res 2687 de 16/12/2016 Res 3729 de 20/11/2018**

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

Para el presente periodo hubo ingreso de material agregado al contrato. Sin embargo, a continuación, se muestra el acumulado de los materiales ingresados a la fecha y reportados por el contratista de obra:

Tabla 14 Relación de Material Agregado en Obra.

PERIODO	CANTERA	MATERIAL AGREGADO	M3	TN
Noviembre – 2023	**No Ingreso Agregado**	**No Ingreso Agregado**	**0**	**0**
Diciembre - 2023	**HOLCIM**	**Arena de Peña**	**30**	**49,47**
		Mixto	**15**	**24,73**
		Arena de Pozo	**60**	**98,94**
Enero – 2024	**Arenas y Agregados Ivone SAS**	**Arena de Peña**	**20**	**32,98**
		Recebo Común	**30**	**49,47**
		Arena de Pozo	**20**	**32,98**
Febrero – 2024	**NA**	**NA**	**0**	**0**
Marzo – 2024	**Arenas y Agregados Ivone SAS**	**Arena de Peña**	**6**	**9,89**
		Arena de Pozo	**6**	**9,89**
		Mixto	**6**	**9,89**
		Rajón 3/8	**6**	**10,2**

Abril - 2024	**Arenas y Agregados Ivonne SAS**	**Arena de Peña**	**6**	**9,89**
	Mega concretó	**Concreto 3000 PSI**	**14**	**23,8**
Mayo - 2024	**Mega concretó**	**Concreto 3000 PSI**	**10.76**	**18.29**
Junio 2024	**No Ingreso Agregado**	**No Ingreso Agregado**	**0**	**0**
Julio 2024	**No Ingreso Agregado**	**No Ingreso Agregado**	**0**	**0**
TOTAL			**229.76**	**380.42**

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

4.6.4 Aprovechamiento y Reutilización

Para dar cumplimiento, la empresa **M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS**, deberá cumplir con el 30% de aprovechamiento. Dentro del reporte realizado por el contratista de obra se advierte que para el periodo no se realizó reutilización in situ no aprovechamiento en planta, lo anterior se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 15 Trazabilidad Material de Aprovechamiento**.**

Periodo	Descripción	Cantidad m3	Cantidad TN
Octubre 2023	**Aprovechamiento en Planta o In Situ**	0	0
Noviembre- 2023	**Aprovechamiento en Planta**	**0**	**0**
Diciembre - 2023	**Aprovechamiento en Planta**	0	0
Enero – 2024	**Aprovechamiento en Planta**	**0**	**0**
Febrero – 2024	**Aprovechamiento en Planta**	0	0
Marzo – 2024	**Aprovechamiento In Situ**	**4.54 m3**	**7.72 TN**
Abril – 2024	**Aprovechamiento In Situ**	**67,46 M3**	**114,68 TN**
Mayo – 2024	**Aprovechamiento en Planta**	0	0
Junio – 2024	**Aprovechamiento en Planta**	0	0
Julio – 2024	**Aprovechamiento en Planta**	0	0
TOTAL		**72.005 m3**	**122,4 TN**

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

El contratista estableció como medida el cumplimiento del porcentaje de aprovechamiento, los sitios en donde se realizan actividades de separación, clasificación, tratamiento y almacenamiento temporal de los RCD implementando las medidas ambientales que manejen los impactos generados, para la producción de materiales de construcción. De tal manera, M&M Ingenieros Asociados SAS, en cumplimiento a esta media y el desarrollo legal del presente contrato, realizó la disposición a los Centros de Tratamiento y/o aprovechamiento avalados previamente por la autoridad ambiental en rigor regional y distrital mediante la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

A continuación, se presenta el reporte del periodo de **julio del 2024** y la trazabilidad a la fecha en la siguiente tabla:

Tabla 16 Relación de Material de Aprovechamiento.

Periodo	Descripción de Material	Proveedor	Cantidad M3	Cantidad TN
Octubre 2023	**RCD**	**No se generó RCD a SDF**	**0**	**0**
Noviembre 2023	**RCD**	**No se generó RCD a SDF**	**0**	**0**
Diciembre 2023	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**16 M3**	**20,48 TN**
		CEMEX	**15 M3**	**23,22 TN**
Enero 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**49 M3**	**62.72 TN**
		CODEOBRAS	**7 M3**	**9,8 TN**
Febrero 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**27 M3**	**34,56 TN**
		CODEOBRAS	**12 M3**	**16,80 TN**
Marzo 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**28 M3**	**35.84 TN**
Abril 2024	**RCD**	**No se dispuso RCD en CTA**	**0 M3**	**0 TN**
Mayo 2024	**RCD DEMOLICION**	**Reciclados Industriales de Colombia Greco**	**52 M3**	**66.56 TN**

Junio 2024	**RCD**	**No se generó RCD a SDF**	**0**	**0**
TOTAL			**206**	**269.98**

Además, el contratista de obra presenta para el presente periodo cantidades de residuos de aprovechamiento para recuperadores específicos de Residuos de tipo no orgánico, no pétreo, de los cuales se presenta reporte a continuación:

Tabla 17 Residuos Aprovechables no pétreos

Periodo	Descripción	Material	Cantidad kg	Cantidad TN
Octubre 2023	**Punto Limpio – Eco limpia Filial de Ciudad Limpia**	**No se generó**	0	0
Noviembre-2023	**Punto Limpio – Eco limpia Filial de Ciudad Limpia**	**No se generó**	0	0
Diciembre - 2023	**Punto Limpio – Eco limpia Filial de Ciudad Limpia**	**No se generó**	0	0
Enero – 2024	**Punto Limpio – Eco limpia Filial de Ciudad Limpia**	**Chatarra**	**2390**	**2,39**
Febrero 2024	**Punto Limpio – Eco limpia Filial de Ciudad Limpia**	**Chatarra**	**0.54**	**0.00054**
		PVC	**0.065**	**0.000065**
		CARTON	**0.005**	**0.000005**
Marzo 2024	**Punto Limpio – Eco limpia Filial de Ciudad Limpia**	**Chatarra**	**0,07**	**0,00007**
Abril 2024	**N.A.**	**No se generó**	**0**	**0**
Mayo 2024	**N.A.**	**No se generó**	**0**	**0**
Junio 2024	**N.A.**	**No se generó**	**0**	**0**

Julio 2024	**N.A.**	**No se generó**	**0**	**0**
TOTAL			**3,07**	**0,00307**

Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS

4.6.5 Clasificación de Residuos

Se valido que los residuos sólidos convencionales que se generan dentro de los frentes de obra se disponen en los puntos de recolección con canecas y/o bolsas de color blanco, negro y verde, para la recolección de residuos reciclables y orgánicos.

La disposición final de estos residuos se realiza con la empresa de recolección de residuos local en los horarios establecidos para cada una de las zonas en intervención. Sin embargo, para el frente de obra se optó el punto ecológico de colores.

Ilustración 8 Separación de Residuos a Nivel Nacional



Fuente: M&M INGENIEROS ASOCIADOS SAS – Modificado del Ministerio de Ambiente 2021

Finalmente se indica que en el anexo 7 se puede encontrar los formatos de sostenibilidad solicitados por el área PIGA, donde se reportan los dispositivos que posibilitan el uso eficiente de agua y energía.

5 CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que ya el proyecto se encuentra en curso, se insta nuevamente al contratista de obra a la implementación de la totalidad de los elementos ambientales ofertados en el PMA a cabalidad y esto será objeto de revisión rigurosa para el siguiente informe mensual ambiental dado que ya estarán funcionando en pleno los frentes de obra.

6 RECOMENDACIONES

- Cumplir con los ofertado en el cronograma ambiental presentado al inicio del proyecto
- Evidenciar campamentos y acopios temporales correctamente mantenidos
- Verificación de zonas verdes y arbolado mientras aplique
- Realizar control de maquinaria, equipos y vehículos
- Evidenciar el uso de unidades sanitarias
- Mantener las obras en perfecto orden y aseo
- Reportar cuando llegue la ocasión los RCD de disposición final y aprovechamiento
- Reportar los materiales ingresados a obra
- El uso de los anexos del Decreto 507 de 2023

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERCOLSED 022
CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


BOGOTA

OBJETO
"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2".

BOGOTA
JULIO 2024

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa.

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

NOMBRE		CARGO	FIRMA
Elaboró	**DANIEL FELIPE VELASQUEZ**	Inspector en Seguridad y Salud en el Trabajo - Interventoría	
Reviso	**JORGE ISAAC VELASQUEZ**	Asesor en Seguridad y Salud en el Trabajo - Interventoría	
Aprobó	**CLAUDIA MARCELA CASTILLO**	Directora de Interventoría	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DETALLE
1	30 de julio de 2024	Versión inicial del informe mensual SST
2		
3		

CONTENIDO

CAPITULO 01, GENERALIDADES 4

1.1. Introducción 4

1.2. Objetivos 4

1.2.1. Objetivo General 4

1.2.2. Objetivos Específicos 4

1.3. Descripción general del proyecto 5

INFORMACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 5

1.4. Objeto del contrato de interventoría 5

1.5. Descripción y Localización del proyecto 6

1.6. Obras ejecutadas y procedimientos constructivos 6

1.7. Organización empresarial - Organigrama 7

CAPITULO 02, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL MANEJO SST EN OBRA 8

2.1. Manejo SST en obra de acuerdo con el SG-SST 8

2.2. Personal plantilla mínima. 8

2.3. Programa de inducción 9

2.4. Afiliación y pago al SG-SSI 10

2.5. Pagos de salarios, honorarios y liquidaciones 11

2.6. COPASST y CCL 11

2.7. Ausentismo e Indicadores SST 12

2.8. Programa de inspecciones 14

2.9. Entrega y reposición de elementos de protección personal 15

2.10. Capacitaciones y charlas SST 15

2.11. Registro fotográfico 15

2.12. Accidentalidad 16

2.13. Línea base de condiciones de salud 16

2.14. Seguimiento al cronograma ¡Error! Marcador no definido.

2.15. Conclusiones 16

CAPITULO 01, GENERALIDADES

1.1. Introducción

El presente informe, tiene por objeto presentar una relación detallada y discriminada de la gestión que adelanta la interventoría CONSORCIO INTERCOLSED 022, para el contrato CO1.PCCNTR.5313416, cuyo objeto es la "INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2", correspondiente al periodo entre el 01 al 30 de julio del 2024. Este informe tiene como objeto asegurar, y controlar las actividades desde el punto de vista de SST Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el cumplimiento de la legislación.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

El objetivo de este informe es presentar de manera general cada una de las actividades desarrolladas por el contratista; así como mostrar acciones o mecanismos implementados como medio del seguimiento y control a la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la Interventoría.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Prevenir los accidentes y enfermedades laborales del personal de interventoría CONSORCIO INTERCOLSED 022, a través de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos laborales, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Crear conciencia en los trabajadores sobre el uso obligatorio del tapabocas como medida de control y prevención.
- Revisar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para el Contrato de obra.
- Dar a conocer la gestión de la Interventoría respecto a sus obligaciones relacionadas con la gestión de seguridad y salud en el trabajo relacionada con el Contrato de obra.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes en materia de Seguridad y salud en el trabajo.

1.3. Descripción general del proyecto

Tabla N.1

INFORMACIÓN DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO:	DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416
OBJETO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2"
CONTRATANTE:	SED – SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERCOLSED 022**
NIT:	**901.746.392-2**
DIRECCIÓN:	**Carrera 20B No 75-20 Oficina 405**
TELÉFONO:	**3481502**
ARL	**POSITIVA**
REPRESENTANTE LEGAL	**CLAUDIA MARCELA CASTILLO**
CORREO:	**Consorciointercolsed022@gmail.com**

1.4. Objeto del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416 - Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaria de educación, así como la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas – grupo 2.

1.5. Localización

Para el desarrollo del contrato se realizará seguimiento al Grupo N°2 y el cual comprende a las instituciones educativas localizadas en la (Zona Norte de Bogotá) Suba – Barrios Unidos.

Figura 1.

GRUPO 2 (ZONA NORTE) SUBA-BARRIOS UNIDOS				
No	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE
1	SUBA	CPF 1111 ALVARO GOMEZ HURTADO	B	CHUCUA NORTE
2	SUBA	CPF 1128 VISTA BELLA	A	SAN CIPRIANO
3	SUBA	CPF 1108 VISTA BELLA	C	GRANADA NORTE
4	SUBA	CPF 1140 GERARDO PAREDES	A	GERARDO PAREDES MARTINEZ
5	BARRIOS UNIDOS	CPF 1212 HELADIA MEJIA	A	HELADIA MEJIA
6	SUBA	CPF 1164 NUEVA ZELANDIA	B	MIRANDELA
7	BARRIOS UNIDOS	CPF 1218 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	C	CARLOS SAENZ DE SANTAMARIA
8	BARRIOS UNIDOS	CPF 1203 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	D	JOSE ANTONIO RICAURTE
9	BARRIOS UNIDOS	CPF 1211 JUAN FRANCISCO BERBEO	A	JUAN FRANCISCO BERBEO
10	SUBA	CPF 1156 GONZALO ARANGO	A	GLORIA LARA
11	SUBA	CPF 1165 JORGE MARIO BERGOGLIO	A	CIUDADELA CAFAM PUERTO SOL
12	SUBA	CPF 1158 NICOLAS BUENAVENTURA	B	NICOLAS BUENAVENTURA VILLA HERMOSA MERCEDES
13	SUBA	DILE SUBA (CONSERVACIÓN)	N/A	N/A

Figura 2. Localización localidad de Suba.




Figura 3. Localización localidad Barrios Unidos



1.6. Organización empresarial - Organigrama

La interventoría deberá contar con la aprobación de las hojas de vida pertenecientes a la totalidad de la plantilla mínima de personal y en concordancia con lo establecido en los perfiles relacionados en el anexo de los requerimientos del personal mínimo del proyecto. Según lo contemplado y teniendo en cuenta los documentos contractuales. Por otro lado, se presenta el organigrama de obra.

Figura 3. Organigrama personal de interventoría



CAPITULO 02, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL MANEJO SST EN OBRA

2.1. Manejo SST en obra de acuerdo con el SG-SST

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de julio de 2024, se desarrollaron actividades de obra en las cuales se han validado los diferentes procedimientos establecidos, con el fin de verificar y garantizar el cumplimiento de los requerimientos y medidas que se deben implementar y que se encuentran dentro del manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.2. Personal plantilla mínima.

Para cumplir con lo propuesto en el pliego para la etapa de actividades previas, se designa el personal que se indica a continuación:

Tabla 2: Personal vinculado al contrato

PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO					
Item	**Nombres y Apellidos**	**Cargo**	**CC**	**% Permanencia**	**Fecha de Ingreso**

1	CLAUDIA MARCELA CASTILLO	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	52114077	30%	01- Noviembre-2023
2	KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1016020718	100%	01- Noviembre-2023
3	JOSUE APARICIO SARMIENTO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	91261314	100%	01- Junio-2024
4	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ	ASESOR AMBIENTAL	52909751	20%	01- Noviembre-2023
5	MILLER OSWALDO OSPINA MORALES	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1019088542	100%	01- Noviembre-2023
6	JOHANN ALBERTO AYALA	PROFESIONAL COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRMACION DE OBRA	1019052579	100%	01-Enero-2023
7	MARIA PAULA PEÑA GOMEZ	ASESOR JURIDICO	1018429722	5%	01- Noviembre-2023
8	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	TECNICO SST	1075672905	100%	01- Noviembre-2023

RETIRO DE PERSONAL					
No	**Nombres y Apellidos**	**Cargo**	**CC**	**% Permanencia**	**Fecha de retiro**
1	GUILLERMO DIAZ REINOSO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	19479697	100%	30- junio-2024
2	JUAN RICARDO TORRES SALAZAR	ASESOR ESTRUCTURAL	79406449	10%	30- junio-2024
3	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	ASESOR SST	79368586	20%	30- junio-2024
4	DANIEL JOSE MEJIA MORALES	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS	19432570	10%	30- junio-2024
5	JUAN MANUEL GUTIERREZ SEGURA	ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	80503026	10%	30- junio-2024
6	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	PROFESIONAL COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRMACION DE OBRA	11098422513	20%	30- junio-2024

2.3. Programa de inducción

Dentro del plan de inducción establecido para el Contrato interventoría CO1.PCCNTR.5313416, se involucran los diferentes temas a tratar que son:

- Generalidades del Consorcio.
- Misión y Visión.
- Políticas corporativas.
- Reglamento interno de trabajo.
- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Responsabilidades del empleador y trabajador.
- Definiciones de Peligro y Riesgo
- Definiciones de Accidente y enfermedad laboral.
- Factores de riesgo.
- Notificación de Riesgos.
- Uso adecuado y cuáles son los EPP.
- Que es el COPASST.
- Que es el Comité de convivencia laboral.
- Plan de Emergencias.
- Permisos de trabajo para actividades críticas.
- Notificación de derecho a realizarse el examen de egreso.
- Normas de seguridad.

Durante el periodo del 1 al 30 de julio de 2024, se realizaron actividades de inducción al personal, y/o no se presentan anexos y/o documentos del personal con dicha novedad.

Tabla 3: Registro inducciones

FECHA	TEMA	SESIONES	TIEMPO	NO ASISTENTES	
			HORA	PROG.	ASIST.
NA	NA	NA	NA	NA	NA1
TOTAL		NA	NA	NA	NA

- ***Ver, Anexo 1 –*** *Documentos de ingreso personal – Inducciones*

2.4. Afiliación y pago al SG-SSI del contratista

Para el periodo comprendido del 1 al 30 de julio de 2024, se evidencio la operatividad de 10 trabajadores en el proyecto. Por lo tanto, se verifica el cumplimiento de Afiliación al Sistema de Seguridad Social, donde se relacionan, ingresos, retiros y personal antiguo del

personal vinculado durante el periodo, así mismo garantizando que se cumpla con la realización de los exámenes médicos correspondientes y vigentes, certificaciones de ARL, EPS, AFP. De igual manera, no se reporta la realización de exámenes médicos, durante el periodo del informe.

- **Ver, Anexo 1.1 -** *Documentos de ingreso personal – Exámenes médicos.*
- ***Ver, Anexo 1.2 -*** *Documentos de personal – Afiliaciones y planillas SGSSI.*

Tabla 4. Registro novedad personal de obra

No.	RELACION TOTAL DE PERSONAL SEGÚN NOVEDAD	1 al 30 de julio 2024
1	No. Total, de Personal Nuevo	0
2	No. Total, de Personal Antiguo	8
3	No. Total, de Retiro De Antiguos	6
4	No. Total, de Ingreso - Retiro	0
5	No. Total, de Personal Rotativo Nuevo	0
6	No. Total, de Personal Rotativo Antiguo	0
7	No. Total, de Retiro Rotativos	0
	Total, activos en obra	**8**

2.5. Pagos de salarios, honorarios y liquidaciones

Para el periodo del informe, correspondiente del 1 al 30 de julio del 2024, se presenta el certificado emitido por el representante legal, en el cual expone la gestión realizada, con respecto a pagos de salarios y honorarios, seguridad social, y otros, para el personal de obra. **Ver Anexo 2.** Certificación Representante Legal

En el **anexo 1.2**, se presenta el tema de afiliaciones a seguridad social del personal nuevo, y las planillas de seguridad social.

2.6. COPASST y CCL

Se realizó la conformación del COPASST y CCL el día 27 de noviembre del 2023, los temas tratados en la reunión se relacionan a continuación:

- Presentación del equipo de conformación de comités.
- Explicación detallada de las funciones de cada comité.
- Estado actual del Proyecto a nivel SST y de Convivencia laboral.

- Accidentalidad.
- Verificación del cronograma de capacitaciones.

Tabla 5. COPASST Y CCL

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)	
PERÍODO	**TEMA**
27-Nov-2023	Constitución de COPASST
27-Dic-2023	Acta de reunión No 1
26-Ene-2024	Acta de reunión No 2
26-Feb-2024	Acta de reunión No 3
27-Mar-2024	Acta de reunión No 4
26-Abr-2024	Acta de reunión No 5
27-May-2024	Acta de reunión No 6
27-Jun-2024	Acta de reunión No 7
26-Jul-2024	Acta de reunión No 8

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL)	
PERÍODO	**TEMA**
23-Noviembre-2023	Conformación de CCL / Verificación de aspectos de ambiente laboral.
26-Feb-2024	Acta de reunión No 1
27-May-2024	Acta de reunión No 2

La proxima reunion del COPASST esta programada para finales del mes de agosto 2024, y para la reunion de CCL, se tiene programada para finales del mes de 27 agosto de 2024, si no se presentan casos extraordinarios que requiera de una reunion inmediata. Se adjunta copia de actas. **Ver anexo 3.1.** Actas *COPASST y CCL*.

2.7. Ausentismo e Indicadores SST

Ausentismo Laboral

Para el periodo del informe no se registran novedades de ausentismo laboral, ver **anexo 4.**

No	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOMBRE	CARGO	TIPO DE EVENTO (AT, EL, EG)	DIAS DE INCAPACIDAD
--	--------	----------	----------	----------	----------	----------
TOTAL, DIAS DE INCAPACIDAD						----------

Indicadores SST

A partir del año 2019 y tras completar las fases de evaluación, diseño e implementación del SG-SST, las empresas deben llevar un registro de los indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo de forma anual, dentro de los cuales se contemplan: frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y ausentismo por causa médica. Consorcio Intercolsed 022 presenta sus indicadores de gestión de acuerdo a la resolución 0312 de 2019; Indicadores mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el período comprendido del 01 al 30 de julio de 2024, no se presentaron accidentes de trabajo por parte de CONSORCIO INTERCOLSED 022.

Para el informe correspondiente del 1 al 30 de julio de 2024, se evidencia que el consorcio mantiene un total de 1764 HHT (horas hombre trabajadas) ver **anexo 4.1**, para el personal vinculado en obra, así mismo se evalúan los siguientes indicadores:

INDICADOR DE EFICACIA

Nombre	Fórmula	Resultado
IGA (Índice general de ausentismos)	Se calcula dividiendo el número de ausentistas en el periodo dividido por el total de trabajadores en el mismo periodo multiplicando este resultado por cien (100) IGA=No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	0%
$\boldsymbol{IGA\ INDICE\ GENERAL\ DE\ AUSENTISMOS} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{8}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{0}\ \%$		
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	0%
$\boldsymbol{FRECUENCIA\ DE\ ACCIDENTABILIDAD} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{8}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{0\%}$		
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de	0%

Nombre	Fórmula	Resultado
	trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	
$\boldsymbol{AUSENTISMO\ POR\ CAUSA\ MEDICA} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{30*8}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{0\%}$		
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	100%
$\%\ \boldsymbol{CAPACITACIONES} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$		
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingreso en el periodo *100	0%
$\%\ \boldsymbol{INDUCCIONES} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{0\%}$		
%Inspecciones	No de Inspecciones realizadas en un periodo x el contratista, interventor o supervisor/No de inspecciones programadas en el mismo periodo x el contratista, interventor o supervisor.	100%
$\%\ \boldsymbol{INSPECCIONES} = \frac{\mathbf{4}}{\mathbf{4}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$		
% Cumplimiento del Plan HSE o SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	100%
$\%\ \boldsymbol{CUMPLIMIENTO\ SGSST} = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{2}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100}\ \%$		
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	100%
$\%\ \boldsymbol{COBERTUTA\ SGSSI} = \frac{\mathbf{8}}{\mathbf{8}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$		
%Cobertura capacitaciones	No de personas participantes actividad/No de personas que requieren la actividad*100.	38%
$\%\ \boldsymbol{COBERTUTA\ CAPACITACIONES} = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{8}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{38\%}$		
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	0%
$\%\ \boldsymbol{CUMPLIMIENTO\ ACCIONES\ CORRECTIVAS} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$		

De igual forma al contabilizar todos los indicadores, se genera un porcentaje total de cumplimiento del 92.19%. **Ver anexo 4.2** Indicadores de desempeño SST

2.8. Programa de inspecciones

Dentro de las actividades realizadas en el periodo se tienen las Inspecciones de obra para:

Tipo de Inspección	Fecha	Cantidad
Inspección de orden y aseo.	1 al 7-julio-2024 8 al 14-julio-2024 15 al 21-julio-2024 22 al 28-julio-2024	4
Inspección elementos de protección contra caídas - contratista	NA	0
Inspección General de seguridad	NA	0
Inspección elementos de emergencias	NA	0
	TOTAL	4

- ***Ver, Anexo 3.2 –****Actividades Interventoría – Inspecciones SST*

2.9. Entrega y reposición de elementos de protección personal

Para este periodo no se realizó entrega de los EPP y dotaciones a los trabajadores vinculados al proyecto y se mantiene la reposición de los EPP y dotación a personal activo en obra.

2.10. Capacitaciones y charlas SST

Para este periodo se realizó 2 actividades de capacitación:

No	TEMA DE CAPACITACIÓN O CHARLA	FECHA	# PARTICIPANTES
1	Encuesta trabajo seguro en alturas	Julio	1
2	Encuesta Higiene Postural	Julio	2
	Total, promedio de cobertura de capacitaciones		38%

- ***Ver, Anexo 3.3 –*** *Actividades Interventoría* ***-*** *Capacitaciones y charlas SST*

2.11. Registro fotográfico

Para el corte del informe, se presenta el registro fotografico correspondiente a las actividades desarrolladas en obra:

- ***Ver, Anexo 3.4 –*** *Actividades Interventoría* ***–*** *Registro fotográfico SST*

2.12. Accidentalidad

Para el corte del informe el Consorcio Intercolsed 022, no se presentaron casos de accidentes de trabajo.

2.13. Línea base de condiciones de salud

Se hace consolidado de la línea base de condiciones de salud de los trabajadores, donde ningún trabajador tiene alguna condición especial o limitación física que le impida desarrollar su trabajo.

- ***Ver, Anexo 4.3 -*** *Línea Base Condiciones Salud contratista.*

2.14. Seguimiento al Cronograma

Dentro del corte del informe se presentan las actividades de seguimiento del cronograma de actividades y cumplimiento del mismo. El porcentaje de cumplimiento en el cronograma es del 100%, ya que de 7 actividades programadas se ejecutaron 7. **Ver anexo 3.5** cronograma de actividades.

2.15. Conclusiones

Se muestran las conclusiones, con relación al periodo del informe:

1. Verificación de afiliaciones y pagos al sistema de General de seguridad social, actividad que se viene ejecutando durante todo periodo, con el fin de garantizar que el personal de obra, tanto antiguos, como nuevos estén afiliados a ARL, AFP Y EPS.

2. Se realiza lo correspondiente a las actividades de inducción y notificación de riesgos, para el personal nuevo que ingresa al proyecto y por ende se mencionan temas sobre Sistema de seguridad Social, Políticas, Tabaquismo, Drogadicción, Alcoholismo, RISI, Reglamento Interno, condiciones de seguridad, entre otros.

3. Se procede con la revisión y entrega de informe mensual SST, por parte de la interventoría.

COPASST

4. Durante el periodo del informe, se realiza conformación del COPASST y comité de Convivencia Laboral.

MEDICINA PREVENTIVA

5. Se continúa con la realización de actividades SST, encaminadas a la verificación de exámenes médicos de ingreso del personal y actualización de la línea base de condiciones de salud.

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

6. Se realizan actividades de inducción al personal enfocado a los riesgos y peligros en obra e identificación de actos y condiciones inseguras. **Ver anexo 3**.

7. Se mantiene seguimiento y control para la entrega, Uso, cuidado y reposición de EPP, para el personal de obra. Actividades realizadas tanto para el contratista, como para la interventoría, para trabajadores nuevos y antiguos.

8. Se mantiene un seguimiento constante a la realización de actividades críticas y/o de alto riesgo en obra.

9. Se mantiene un seguimiento constante a la Inspección de maquinaria, equipos y herramientas empleadas en obra.

En resumen, a la fecha se encuentran ejecutándose todas las actividades propuestas y según los indicadores de desempeño los cuales generaron un porcentaje de cumplimiento del 100%, para el periodo del 1 al 30 de julio de 2024 no se presentan casos de accidentalidad por parte de la interventoría, manteniendo un indicador de 0%.

ANEXO 1.2.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901746392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022	CARRERA 20B nO.75-20 OFICINA 405	6013481502	intercolsed022@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	Y	02/07/2024	78143655	$747.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	747.300				747.300	0	0	747.300			7.473	747.300	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	747.300	747.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	747.300	747.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901746392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022		CARRERA 20B nO.75-20 OFICINA 405	6013481502	intercolsed022@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 8 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-06	2024-06	Y	02/07/2024	78143655	$747.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018429722	PEÑA GOMEZ MARIA PAULA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1019052579	AYALA ZAPATA JOHANN ALBERTO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1109842513	MARIN LOPEZ ASTRID LILIANA	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.600.000	5	111.400		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	19432570	MEJIA MORALES DANIEL JOSE	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	52114077	CASTILLO OSPINA CLAUDIA MARCELA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.334.000	5	92.900		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	52909751	ORDOÑEZ ESPINEL NUBIA VIVIANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	79368586	VELASQUEZ VARGAS JORGE ISAAC	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
8	CC	79406449	TORRES SALAZAR JUAN RICARDO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901746392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022	CARRERA 20B nO.75-20 OFICINA 405	6013481502	intercolsed022@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	02/07/2024	78213377	$4.238.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	348.000	0		0		0	0	0	0	348.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	128.000	0		0		0	0	0	0	128.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	64.000	0		0		0	0	0	0	64.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.392.000	0	0	0	0	0	0		1.392.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	939.800				939.800	0	0	939.800			9.398	939.800	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF26	Comfacundi	860045904-7	599.100	0	0	599.100	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	540.000	540.000
Pensión	3	2.160.000	2.160.000
Riesgos Laborales	1	939.800	939.800
CCF	1	599.100	599.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.238.900	4.238.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901746392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022		CARRERA 20B nO.75-20 OFICINA 405	6013481502	intercolsed022@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	02/07/2024	78213377	$4.238.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016020718	RUIZ LABRADOR KAREN SLENDY	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF26	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
2	CC	1019088542	OSPINA MORALES MILLER OSWALDO	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF26	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
3	CC	1075672905	VELASQUEZ FORERO DANIEL FELIPE	1	0			S																	231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS010	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF26	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
4	CC	19479697	DIAZ REINOSO GUILLERMO	1	0			S		X															25-14	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	144.000	14-23	3.600.000	5	250.600	CCF26	4.545.000	181.800	0	0	0	0	0
5	CC	79512106	VELASQUEZ VARGAS JULIO CESAR	1	0			S		X															25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	5	111.400	CCF26	2.131.111	85.300	0	0	0	0	0
6	CC	91261314	APARICIO SARMIENTO JOSUE	1	0			S	X																25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-23	3.500.000	5	243.600	CCF26	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19432570		MEJIA MORALES DANIEL JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 64 No. 112b47 Int. 26 Apto. 102	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5834161	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	764927530	9469806692	I	2024/07/17	2024/07/09	BANCOLOMBIA	0	$657,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$87,000		$0	$0		$657,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$87,000		$0	$0		$657,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$87,000		$0	$0		$657,000
1	CC	19432570 MEJIA MORALES DANIEL JOSE											X							25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,000,000	4.350%	$87,000	0	$0	$0	No	$657,000
Total		**Afiliados(1)**																				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$87,000		$0	$0		$657,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19432570		MEJIA MORALES DANIEL JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 64 No. 112b47 Int. 26 Apto. 102	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5834161	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	764927530	9469806692	I	2024/07/17	2024/07/09	BANCOLOMBIA	0	$657,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$87,000	$0	$0	$87,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$87,000	$0	$0	$87,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				**1**	**$657,000**	**$0**	**$0**	**$657,000**

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-10, 10:45:45 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	JOHANN ALBERTO AYALA ZAPATA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1019052579
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1065058143
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	768802834
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 377.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 162.500	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1	$ 6.800	$ 0
		SubTotales:		$ 377.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 377.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-07-30, 12:21:06 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1064726840

Periodo Cotización 202406 **Periodo Servicio** 202406

Cliente:

PAGADA 2024-07-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA PAULA PENA GOMEZ				
Documento	CC 1018429722	**Dirección**	CR 17 #6 - 24 APT 202		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3115197785		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ZIPAQUIRA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1018429722		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					PEÑA GOMEZ MARIA PAULA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	0			$ 7.800.000	25-14		16 %	$ 7.800.000	$ 1.248.000	$ 39.000	$ 39.000	EPS017		12,5 %	$ 7.800.000	$ 975.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 7.800.000	$ 40.800	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.248.000	$ 39.000	$ 39.000	$ 975.000	$ 40.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.341.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

ANEXO 2.

CERTIFICACIÓN

Yo **CLAUDIA MARCELA CASTILLO** , actuando en calidad de representante legal suplente del **CONSORCIO INTERCOLSED 022,** identificado con **NIT 901.746.392-2** certifico bajo gravedad de juramento el pago de aportes de los empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales (ley 1562 de 2012), pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, pago de obligaciones laborales, salarios, honorarios y liquidaciones a todos los empleados, pagados por **CONSORCIO INTERCOLSED 022** bajo el Contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.5313416**,** cuyo objeto es la "INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2", correspondiente al periodo laborado del 1 al 30 de julio de 2024 para los siguientes trabajadores:

ITEM	CARGO	NOMBRE DEL PROFESIONAL	IDENTIFICACION
1	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	CLAUDIA MARCELA CASTILLO	52114077
2	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR	1016020718
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JOSUE APARICIO SARMIENTO	91261314
4	ASESOR AMBIENTAL	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ	52909751
5	ABOGADA	MARIA PAULA PEÑA GOMEZ	1018429722
6	INSPECTOR SST	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	1075672905
7	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	MILLER OSWALDO OSPINA MORALES	1019088542
8	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	JOHANN ALBERTO AYALA	1019052579

La presente certificación se emite a los 30 días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,





CLAUDIA MARCELA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL SP
CONSORCIO INTERCOLSED 022

ANEXO 3.1.

CONTRATO CO1.PCCNTR.5313416	ACTA DE REUNIÓN COPASST No 8

FECHA	LUGAR	DURACIÒN	PRÒXIMA REUNIÓN
26 de julio 2024	Oficina	2 horas	27 de agosto 2024

ASISTENTES		
Nombre	**Entidad**	**Firma**
DANIEL FELIPE VELASQUEZ	AUXILIAR SST	
JORGE ISAAC VELASQUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	
ASTRID LILIANA MARIN	PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	

AGENDA

1. Reporte de incidentes y AT
2. Seguimiento y análisis del sistema de gestión SST
3. Verificación de actualización del cronograma de actividades SST
4. Seguimiento procedimientos de SST en obra


DESARROLLO

1. A la fecha no se han presentado accidentes e incidentes de trabajo a lo que respecta al mes de junio de 2024, y el cual se mantiene con un indicador de 0%
2. Se continúa con el seguimiento de los diferentes procedimientos del sistema de gestión.
3. Se atienden observaciones para consolidación de informe mensual SST No 9.
4. Se informa que no se presentaron casos de AT en el proyecto por parte del contratista CONSORCIO MYM, por otro lado, se realizan actividades de seguimiento a las actividades SST, como capacitaciones e inspecciones en los lugares de trabajo.

OBSERVACIONES:

Se agenda próxima reunión para el 27 de agosto del 2024.

FECHA	27/MAY/2024	**HORA INICIO**	9:00 am	**DURACIÓN (HORAS)**	15 min.	**ACTA No.**	2
ASUNTO	Reunión CCL No 2						
CONTRATO /PROYECTO	CONSORCIO INTERCOLSED 022						
ÁREA RESPONSABLE	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**			☒Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.		

ASISTENTES			
Nombre	**Área / Entidad**	**Cargo/Tipo de vinculación**	**Firma**
JORGE ISAAC VELASQUEZ	Técnica	Presidente del CCL	
ASTRID LILIANA MARIN	Técnica	Secretario del CCL	
DANIEL FELIPE VELASQUEZ	SST	Inspector SST	

TEMAS	
1	Verificación de la existencia de quejas relacionadas a conflictos laborales
2	
3	

DESARROLLO
1. Se inicia la reunión del CCL revisando las funciones del comité de CCL.
2. Se informa que no se han presentado PQR en el período ante el comité de convivencia laboral o sugerencias de los trabajadores relacionadas con conflictos laborales o temas de acoso.
3. Se informa que en caso de presentarse una PQR ante el CCL este se reunirá de manera extraordinaria para investigar y conciliar entre las partes.

CONCLUSIONES
Afortunadamente existe un clima laboral bueno entre los compañeros para el contrato
Se programa próxima reunión para el 27 de agosto 2024.

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	**Responsable**	**Fecha de Entrega**
1. NA	NA	NA

ANEXOS		
No	**Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)**	**Folios**
1		

ANEXO 3.2.

CONSORCIO INTERCOLSED 022 NIT. 901.746.392-2	**INSPECCION DE ORDEN Y ASEO** **CONSORCIO INTERCOLSED**	Version 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ene-22

Contrato: CTO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416

Inspeccionado por/cargo: Daniel Felipe Velasquez

Reportado a/cargo: Inspector SST Interventoria

Fecha Inspección: 1 al 7 de julio de 2024

UN LUGAR ESTA EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR

ASPECTOS A EVALUAR	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM			ACCIONES DE MEJORAMIENTO
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
AREAS DE ALMACENAMIENTO SEÑALIZADOS	x			x			x			x			x									
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO/ACOPIO DE MATERIALES	x			x			x			x			x									
VIAS DE ACCESO LIBRES DE OBSTACULOS	x			x			x			x			x									
ORDENY ASEO INTERIOR DE LAS OFICINAS	x			x			x			x			x									
SERVICIOS SANITARIOS ORDENADOS/LIMPIOS/MTO.	x			x			x			x			x									
FACILIDADES DE AGUA POTABLE EN SITIO	x			x			x			x			x									
SUFICIENTES RECIPIENTES PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	x			x			x			x			x									
RECIPIENTE DE RESIDUOS ROTULADOS/CLASIFICADOS			x			x			x			x			x							
AREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y ORDENADAS	x			x			x			x			x									
CABLES ELECTRICOS SIN ENTUBAR DISPERSOS EN PISO		x			x			x			x			x								
TOMAS DE CORR/TE,TABLEROS CONTROL SEÑALIZADOS			x			x			x			x			x							
LINEA TIERRA/HERRAMIENTAS/EQUIPOS ELECTRICOS			x			x			x			x			x							
ALMACENAMIENTO EPP			x			x			x			x			x							
USO CORRECTO E INDICADO EPP/LIMPIEZA	x			x			x			x			x									
DISPONIBILIDAD/CONDICIONES EXTINTORES	x			x			x			x			x									
TODOS LOS ARTICULOS,HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES DEL PUESTO DE TRABAJO ESTÁN VISIBLEMENTE LIMPIAS	x			x			x			x			x									
LOS BAÑOS CUENTAN CON LOS ACCSESORIOS REQUERIDOS			x			x			x			x			x							
ALMACENAMIENTO/USO HERRAMIENTAS MANUALES	x			x			x			x			x									

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Se realiza inspeccion en la oficina Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.

ENTERADO RESPONSABLE AREA	FECHA	FECHA CORRECTIVOS	FIRMA
Daniel Felipe Velasquez Forero			
Fecha seguimiento compromisos:			

Realizó
Cristina Londoño

CONSORCIO INTERCOLSED 022 NIT. 901.746.392-2	**INSPECCION DE ORDEN Y ASEO** **CONSORCIO INTERCOLSED**	Version 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ene-22

Contrato: CTO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416

Inspeccionado por/cargo: Daniel Felipe Velasquez

Reportado a/cargo: Inspector SST Interventoria

Fecha Inspección: 8 al 14 de julio de 2024

UN LUGAR ESTA EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR

ASPECTOS A EVALUAR	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM			ACCIONES DE MEJORAMIENTO
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
AREAS DE ALMACENAMIENTO SEÑALIZADOS	x			x			x			x			x									
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO/ACOPIO DE MATERIALES	x			x			x			x			x									
VIAS DE ACCESO LIBRES DE OBSTACULOS	x			x			x			x			x									
ORDENY ASEO INTERIOR DE LAS OFICINAS	x			x			x			x			x									
SERVICIOS SANITARIOS ORDENADOS/LIMPIOS/MTO.	x			x			x			x			x									
FACILIDADES DE AGUA POTABLE EN SITIO	x			x			x			x			x									
SUFICIENTES RECIPIENTES PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	x			x			x			x			x									
RECIPIENTE DE RESIDUOS ROTULADOS/CLASIFICADOS			x			x			x			x			x							
AREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y ORDENADAS	x			x			x			x			x									
CABLES ELECTRICOS SIN ENTUBAR DISPERSOS EN PISO		x			x			x			x			x								
TOMAS DE CORR/TE,TABLEROS CONTROL SEÑALIZADOS			x			x			x			x			x							
LINEA TIERRA/HERRAMIENTAS/EQUIPOS ELECTRICOS			x			x			x			x			x							
ALMACENAMIENTO EPP			x			x			x			x			x							
USO CORRECTO E INDICADO EPP/LIMPIEZA	x			x			x			x			x									
DISPONIBILIDAD/CONDICIONES EXTINTORES	x			x			x			x			x									
TODOS LOS ARTICULOS,HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES DEL PUESTO DE TRABAJO ESTÁN VISIBLEMENTE LIMPIAS	x			x			x			x			x									
LOS BAÑOS CUENTAN CON LOS ACCSESORIOS REQUERIDOS			x			x			x			x			x							
ALMACENAMIENTO/USO HERRAMIENTAS MANUALES	x			x			x			x			x									

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Se realiza inspeccion en la oficina Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.

ENTERADO RESPONSABLE AREA	FECHA	FECHA CORRECTIVOS	FIRMA
Daniel Felipe Velasquez Forero			
Fecha seguimiento compromisos:			

Realizó
Cristina Londoño

CONSORCIO INTERCOLSED 022 NIT. 901.746.392-2	**INSPECCION DE ORDEN Y ASEO** **CONSORCIO INTERCOLSED**	Version 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ene-22

Contrato: CTO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416

Inspeccionado por/cargo: Daniel Felipe Velasquez

Reportado a/cargo: Inspector SST Interventoria

Fecha Inspección: 15 al 21 de julio de 2024

UN LUGAR ESTA EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR

ASPECTOS A EVALUAR	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM			ACCIONES DE MEJORAMIENTO
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
AREAS DE ALMACENAMIENTO SEÑALIZADOS	x			x			x			x			x									
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO/ACOPIO DE MATERIALES	x			x			x			x			x									
VIAS DE ACCESO LIBRES DE OBSTACULOS	x			x			x			x			x									
ORDENY ASEO INTERIOR DE LAS OFICINAS	x			x			x			x			x									
SERVICIOS SANITARIOS ORDENADOS/LIMPIOS/MTO.	x			x			x			x			x									
FACILIDADES DE AGUA POTABLE EN SITIO	x			x			x			x			x									
SUFICIENTES RECIPIENTES PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	x			x			x			x			x									
RECIPIENTE DE RESIDUOS ROTULADOS/CLASIFICADOS			x			x			x			x			x							
AREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y ORDENADAS	x			x			x			x			x									
CABLES ELECTRICOS SIN ENTUBAR DISPERSOS EN PISO		x			x			x			x			x								
TOMAS DE CORR/TE,TABLEROS CONTROL SEÑALIZADOS			x			x			x			x			x							
LINEA TIERRA/HERRAMIENTAS/EQUIPOS ELECTRICOS			x			x			x			x			x							
ALMACENAMIENTO EPP			x			x			x			x			x							
USO CORRECTO E INDICADO EPP/LIMPIEZA	x			x			x			x			x									
DISPONIBILIDAD/CONDICIONES EXTINTORES	x			x			x			x			x									
TODOS LOS ARTICULOS,HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES DEL PUESTO DE TRABAJO ESTÁN VISIBLEMENTE LIMPIAS	x			x			x			x			x									
LOS BAÑOS CUENTAN CON LOS ACCSESORIOS REQUERIDOS			x			x			x			x			x							
ALMACENAMIENTO/USO HERRAMIENTAS MANUALES	x			x			x			x			x									

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Se realiza inspeccion en la oficina Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.

ENTERADO RESPONSABLE AREA	FECHA	FECHA CORRECTIVOS	FIRMA
Daniel Felipe Velasquez Forero			
Fecha seguimiento compromisos:			

Realizó
Cristina Londoño

CONSORCIO INTERCOLSED 022 NIT. 901.746.392-2	**INSPECCION DE ORDEN Y ASEO** **CONSORCIO INTERCOLSED**	Version 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ene-22

Contrato: CTO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416

Inspeccionado por/cargo: Daniel Felipe Velasquez

Reportado a/cargo: Inspector SST Interventoria

Fecha Inspección: 22 al 28 de julio de 2024

UN LUGAR ESTA EN ORDEN CUANDO NO HAY COSAS INNECESARIAS Y CUANDO LAS COSAS NECESARIAS ESTAN EN SU LUGAR

ASPECTOS A EVALUAR	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM			ACCIONES DE MEJORAMIENTO
	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
AREAS DE ALMACENAMIENTO SEÑALIZADOS	x			x			x			x			x									
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO/ACOPIO DE MATERIALES	x			x			x			x			x									
VIAS DE ACCESO LIBRES DE OBSTACULOS	x			x			x			x			x									
ORDENY ASEO INTERIOR DE LAS OFICINAS	x			x			x			x			x									
SERVICIOS SANITARIOS ORDENADOS/LIMPIOS/MTO.	x			x			x			x			x									
FACILIDADES DE AGUA POTABLE EN SITIO	x			x			x			x			x									
SUFICIENTES RECIPIENTES PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	x			x			x			x			x									
RECIPIENTE DE RESIDUOS ROTULADOS/CLASIFICADOS			x			x			x			x			x							
AREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y ORDENADAS	x			x			x			x			x									
CABLES ELECTRICOS SIN ENTUBAR DISPERSOS EN PISO		x			x			x			x			x								
TOMAS DE CORR/TE,TABLEROS CONTROL SEÑALIZADOS			x			x			x			x			x							
LINEA TIERRA/HERRAMIENTAS/EQUIPOS ELECTRICOS			x			x			x			x			x							
ALMACENAMIENTO EPP			x			x			x			x			x							
USO CORRECTO E INDICADO EPP/LIMPIEZA	x			x			x			x			x									
DISPONIBILIDAD/CONDICIONES EXTINTORES	x			x			x			x			x									
TODOS LOS ARTICULOS,HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES DEL PUESTO DE TRABAJO ESTÁN VISIBLEMENTE LIMPIAS	x			x			x			x			x									
LOS BAÑOS CUENTAN CON LOS ACCSESORIOS REQUERIDOS			x			x			x			x			x							
ALMACENAMIENTO/USO HERRAMIENTAS MANUALES	x			x			x			x			x									

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Se realiza inspeccion en la oficina Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.

ENTERADO RESPONSABLE AREA	FECHA	FECHA CORRECTIVOS	FIRMA
Daniel Felipe Velasquez Forero			
Fecha seguimiento compromisos:			

Realizó
Cristina Londoño

ANEXO 3.3.

HIGIENE POSTURAL EN EL TRABAJO

La higiene postural es el conjunto de normas, cuyo objetivo es mantener la correcta posición del cuerpo, en quietud o en movimiento y así evitar posibles lesiones aprendiendo a proteger principalmente la columna vertebral, al realizar las actividades diarias, evitando que se presenten dolores y disminuyendo el riesgo de lesiones. Al aprender a realizar los esfuerzos de la vida cotidiana de la forma más adecuada se disminuirá el riesgo de sufrir de dolores de espalda.
El fin de la higiene postural es reducir y prevenir la carga y daños en la columna vertebral principalmente, cuando se realizan actividades de la vida diaria.

Que postura correcta se debe mantener al realizar manejo de cargas? *
Describa brevemente.

Bajista

Cual es la carga máxima que se puede levantar por persona? *
Seleccione 1 respuesta.

Para tener en cuenta
A la hora de realizar maniobras que impliquen cargas, es importante identificar:
- Superficie, textura, tamaño y forma del materia a cargar.
- Asegurarse de conocer el peso del objeto.
- Eliminar todos los obstáculos del camino.

- ○ Hombres 25 Kg y mujeres 12 Kg
- ◉ Hombres 30 Kg y mujeres 25 Kg
- ○ Hombres 12 Kg y mujeres 25 Kg

Señale las pausas activas que se pueden emplear en oficina. *

Tener en cuenta. Debes saber que es importante realizar una pausa de 10 minutos cada 2 horas.

- [ ] Espalda: Estira la espalda y gira a los lados.
- [ ] Cuello: Relaja tu cuello y realiza movimientos hacia atrás, adelante y lateralidad.
- [x] Estira: Toma ambas manos y hacia al frente.
- [ ] Estira: Estira hacia arriba, las manos, brazos y espalda.

Mencione minimo 2 aspectos a tener en cuenta para trabajos en oficina. *

Relajación estiramiento

La acumulacion de estrés, cansancio y junto con una mala postura, ya sea sentado o de pie, son causantes de síntomas, como; tensión muscular en las muñecas y las manos, dolores lumbares, rigidez y el entumecimiento de la nuca y del cuello. *
Seleccione 1 respuesta.

- [x] Verdadero
- [ ] Falso

Mencione minimo 2 aspectos a tener en cuenta para trabajos de pie. *

Consejo. Si se requiere permanecer de pie, haga frecuentes pausas de descanso. Busque la forma de cambiar de postura, tanto como le sea posible, mientras trabaja.

El caminar y centarce

Señale las pausas activas que se pueden emplear para trabajos de pie. *

- [ ] Pelvis. Mover hacia adelante y hacia atrás.
- [ ] Peso. Traspaso de peso, de un pie a otro con las rodillas extendidas.
- [x] Columna. Subir un pie más alto que el otro.
- [ ] Cuello. Movimiento del cuello, hacia adelante, hacia atrás y literalidad.
- [ ] Hombro brazo. Movimiento hacia adelante, hacia atrás y lateralidad..

Nombres completos *

Manuel Antonio velez

Cargo *

Conductor

Empresa *

Consorcio avenidas Ic

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

HIGIENE POSTURAL EN EL TRABAJO

La higiene postural es el conjunto de normas, cuyo objetivo es mantener la correcta posición del cuerpo, en quietud o en movimiento y así evitar posibles lesiones aprendiendo a proteger principalmente la columna vertebral, al realizar las actividades diarias, evitando que se presenten dolores y disminuyendo el riesgo de lesiones. Al aprender a realizar los esfuerzos de la vida cotidiana de la forma más adecuada se disminuirá el riesgo de sufrir de dolores de espalda.
El fin de la higiene postural es reducir y prevenir la carga y daños en la columna vertebral principalmente, cuando se realizan actividades de la vida diaria.

Que postura correcta se debe mantener al realizar manejo de cargas? *
Describa brevemente.

Espalda recta y la carga pegada al cuerpo

Cual es la carga máxima que se puede levantar por persona? *
Seleccione 1 respuesta.

Para tener en cuenta
A la hora de realizar maniobras que impliquen cargas, es importante identificar:
- Superficie, textura, tamaño y forma del materia a cargar.
- Asegurarse de conocer el peso del objeto.
- Eliminar todos los obstáculos del camino.

- (●) Hombres 25 Kg y mujeres 12 Kg
- ( ) Hombres 30 Kg y mujeres 25 Kg
- ( ) Hombres 12 Kg y mujeres 25 Kg

Señale las pausas activas que se pueden emplear en oficina. *

Tener en cuenta. Debes saber que es importante realizar una pausa de 10 minutos cada 2 horas.

- [x] Espalda: Estira la espalda y gira a los lados.
- [x] Cuello: Relaja tu cuello y realiza movimientos hacia atrás, adelante y lateralidad.
- [x] Estira: Toma ambas manos y hacia al frente.
- [x] Estira: Estira hacia arriba, las manos, brazos y espalda.

Mencione minimo 2 aspectos a tener en cuenta para trabajos en oficina. *

Altura de la mesa.y la silla tiene que ser ergonómico

La acumulacion de estrés, cansancio y junto con una mala postura, ya sea sentado o de pie, son causantes de síntomas, como; tensión muscular en las muñecas y las manos, dolores lumbares, rigidez y el entumecimiento de la nuca y del cuello. *
Seleccione 1 respuesta.

- [x] Verdadero
- [ ] Falso

Mencione minimo 2 aspectos a tener en cuenta para trabajos de pie. *

Consejo. Si se requiere permanecer de pie, haga frecuentes pausas de descanso. Busque la forma de cambiar de postura, tanto como le sea posible, mientras trabaja.

Pausas activas.y descansos

Señale las pausas activas que se pueden emplear para trabajos de pie. *

- [x] Pelvis. Mover hacia adelante y hacia atrás.
- [x] Peso. Traspaso de peso, de un pie a otro con las rodillas extendidas.
- [x] Columna. Subir un pie más alto que el otro.
- [x] Cuello. Movimiento del cuello, hacia adelante, hacia atrás y literalidad.
- [ ] Hombro brazo. Movimiento hacia adelante, hacia atrás y lateralidad..

Nombres completos *

Vladimir poveda

Cargo *

Sst

Empresa *

Andy sas

Google no creó ni aprobó este contenido.


Google Formularios

ACTIVIDAD ENCUESTA - TRABAJO EN ALTURAS

Los trabajos en altura son aquellos que se realizan a una altura superior a 2 metros respecto del plano horizontal, ya sea en edificios, estructuras, andamios, techos, vehículos, plataformas, escaleras, postes así como trabajos en profundidad, aberturas de tierra, pozos, huecos de ascensores.

El correo electrónico del destinatario (**josueapariciosarmiento1@gmail.com**) se registró al enviar el formulario.

De acuerdo a lo especificado, con respecto al uso del arnés de seguridad, indique cual es la importancia de su uso por parte del trabajador, a la hora de realizar una actividad de trabajo en alturas. *



Es importante e indispensable el uso de estos elementos cuando se trabaja en alturas para de esta manera evitar caidas y llegar a sufrir situaciones que lamentar por no usar estos elementos

RIESGOS DE TRABAJO DE ALTURA EN TECHOS TINGLADOS, O CUBIERTAS CON PLANO INCLINADO


Muchos son los trabajos que se realizan en superficies donde no es factible disponer de escaleras, andamios o plataformas.

Las situaciones mas habituales de riesgo que puede provocar la caída en altura son:

- *Fallo o rotura de la cubierta (por ejemplo los techos traslúcidos de un tinglado)*
- *El trabajo en cornisas, bordes laterales al vacío*

Por eso es necesario utilizar elementos de seguridad: el enganche a un punto fijo a la estructura como las líneas de vida o cables fiadores y el arnés de seguridad

¿Cuáles son los riesgos de trabajo en alturas? *




- [x] Caídas en altura de personas (puede provocar daños severos o hasta mortales).
- [x] Caída de materiales
- [x] Caída de herramientas

Describa cuales son los elementos de protección para trabajos en alturas *



Arnés, eslinga, botas, casco y guantes

ESCALERAS DE MANO



En función de la imagen anterior, mencione 4 recomendaciones adicionales a tener en cuenta en el uso de escaleras. *

La inclinación de la escalera debe ser la adecuada según la altura.
En la posible asegurarla a una zona fija para evitar movimientos
Estár ubicada en una zona libre de elementos que puedan incomodar la normal ubicación de esta
Y la escalera estar en perfecto estado

Escriba falso verdadero. Es importante antes de realizar cualquier actividad de trabajo en alturas, contar con un certificado de TSA, permiso de trabajo, y acompañamiento del coordinador de trabajo en alturas. *

V

Nombre *

Josué Aparicio Sarmiento

Cargo *

Residente de interventoria

Empresa *

Consorcio Intercolsed022

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

ANEXO 3.4.

ACTIVIDADES COLEGIO GONZALO ARANGO





ACTIVIDADES COLEGIO GONZALO ARANGO





ACTIVIDADES COLEGIO GONZALO ARANGO





ACTIVIDADES COLEGIO VISTA BELLA C	
	

ACTIVIDADES COLEGIO VISTA BELLA C	
	

ACTIVIDADES COLEGIO GONZALO ARANGO





ACTIVIDADES COLEGIO VISTA BELLA A





ACTIVIDADES COLEGIO GONZALO ARANGO





ACTIVIDADES COLEGIO ELISA MUJICA A	
	
ACTIVIDADES COLEGIO ELISA MUJICA A	
	
ACTIVIDADES COLEGIO VISTA BELLA A	
	

ANEXO 3.5.

CONSORCIO INTERCOLSED 022

CONSORCIO INTERCOLSED 022

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST 2023 Y 2024

OBJETO:
"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 2"

AP Actividad Programada — **Fecha actualizacion:** 30 de julio 2024

PERIODOS		AÑO 2023								AÑO 2024																												PORCENTAJE % DE CUMPIMIENTO POR ACTIVIDAD	
		NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO					
ITEM	GENERALIDADES	SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Elaboración de documentos del SGSST.																																									1	100
																																									1	
2	Elaboración y actualización de procedimientos, Formatos y matrices.																																									9	100,0
																																									9	
3	Verificación de Afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social			P				P				P				P				P				P				P				P				P				50	98,0
				E				E				E				E				E				E				E				E								49	
4	Revisar los pagos, salarios, honorarios, liquidaciones, aportes y prestaciones sociales de todo el personal vinculado.			P				P				P				P				P				P				P				P				P				50	90,0
				E				E				E				E				E				E				E				E								45	
5	Inducción: Sistema de seguridad Social, Políticas, Tabaquismo, Drogadicción, Alcoholismo, RISI, Reglamento Interno			P				P				P				P				P				P				P				P				P				42	97,6
				E				E				E				E				E				E				E				E								41	
6	Inducción y notificación del riesgo			P				P				P				P				P				P				P				P				P				42	97,6
				E				E				E				E				E				E				E				E								41	
7	Control y seguimiento a indicadores del SGSST				P				P				P				P				P				P				P				P				P				17	94,1
					E				E				E				E				E				E				E				E								16	
8	Entrega de informes mensual SST				P				P				P				P				P				P				P				P				P				19	94,7
					E				E				E				E				E				E				E				E								18	
COPASST																																										
9	Conformación del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo COPASST			P				P				P				P				P				P				P				P								10	100,0
				E				E				E				E				E				E				E				E								10	
10	Reunión Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo COPASST																																							P		9	88,9
																																									8	
11	Investigación de incidentes y accidentes de trabajo COPASST. (cuando aplique!)																																									9	33,3
																																									3	
12	Capacitaciones Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo COPASST																																									7	100,0
																																									7	

| | | |

| | | |

ANEXO 4.1.

PERSONAL RELACIONADO EN EL PERIODO Y HORAS HOMBRE TRABAJADAS

EMPRESA : **CONSORCIO INTERCOLSED 022** **PERIODO: 1 AL 30 DE JULIO 2024**

No.	NOMBRE	CEDULA	%	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA DE PERIODO	CORTE MES	DÍAS TRABAJ	DIAS TRABAJADAS	H.EXTRAS	HORAS TRABAJADAS
1	CLAUDIA MARCELA CASTILLO	52114077	40%	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/07/2024	30/07/2024	30	12,00	0	96
2	KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR	1016020718	100%	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/07/2024	30/07/2024	30	30,00	0	240
3	GUILLERMO DIAZ REINOSO	19479697	100%	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	01/11/2023	30/06/2024	NA	NA	0	0,00	0	0
5	JOSUE APARICIO SARMIENTO	91261314	100%	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/07/2024	30/07/2024	30	30,00	0	240
6	JUAN RICARDO TORRES SALAZAR	79406449	10%	ASESOR ESTRUCTURAL	01/11/2023	30/06/2024	NA	NA	30	3,00	0	24
7	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ	52909751	20%	ASESOR AMBIENTAL	01/11/2023	NA	01/07/2024	30/07/2024	30	6,00	0	48
8	JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS	79368586	20%	ASESOR SST	01/11/2023	30/06/2024	NA	NA	30	6,00	0	48
9	DANIEL JOSE MEJIA MORALES	19432570	10%	ASESOR EN REDES ELECTRICAS, TELEFONICAS, VOZ Y DATOS	01/11/2023	30/06/2024	NA	NA	30	3,00	0	24
10	JUAN MANUEL GUTIERREZ SEGURA	80503026	10%	ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS	01/11/2023	30/06/2024	NA	NA	30	3,00	0	24
11	ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ	11098422513	20%	PROFESIONAL COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRMACION DE OBRA	01/11/2023	30/06/2024	NA	NA	30	6,00	0	48
12	MARIA PAULA PEÑA GOMEZ	1018429722	5%	ABOGADA	01/11/2023	NA	01/07/2024	30/07/2024	30	1,50	0	12
13	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	1075672905	100%	TECNICO SST	01/11/2023	NA	01/07/2024	30/07/2024	30	30,00	0	240
14	JULIO CESAR VELASQUEZ VARGAS	79512106	100%	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	01/11/2023	30/06/2024	NA	NA	30	30,00	0	240
15	JOHANN ALBERTO AYALA	1019052579	100%	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	01/01/2024	NA	01/07/2024	30/07/2024	30	30,00	0	240
16	MILLER OSWALDO OSPINA MORALES	1019088542	100%	INSPECTOR DE APOYO INTERVENTORIA	01/11/2023	NA	01/07/2024	30/07/2024	30	30,00	0	240
TOTAL									**420**	**221**	**0**	**1.764**

ANEXO 4.2.

Desempeño SST - Interventoria Consorcio Intercolsed 022

Año	2024
Contrato	CONTRATO INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.5313416
Periodo	julio
Número de trabajadores en el mes	8
Desempeño SST estimado: 92,19 %	

Nombre	Fórmula	Variables				Resultado
IGA (Índice general de ausentistas)	Se calcula dividiendo el número de ausentistas en el periodo dividido por el total de trabajadores en el mismo periodo multiplicando este resultado por cien (100) IGA=No. de ausentistas en el periodo/No trabajadores en el mes *100	**Número ausentistas en el mes**	0			0,00%
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	**Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes**	0			0,00%
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	**Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes**	0	**Número de días de trabajo programados en el mes**	30	0,00%
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	**Capacitaciones realizadas**	1	**Capacitaciones programadas**	1	100%
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingreso en el periodo *100	**Número de personas con Inducciones realizada en el periodo**	0	**Personal que ingreso en el periodo**	0	
%Inspecciones	No de Inspecciones realizadas en un periodo x el contratista, interventor o supervisor/No de inspecciones programadas en el mismo periodo x el contratista, interventor o supervisor.	**Número inspecciones realizadas**	4	**Número de inspecciones programadas**	4	100%
% Cumplimiento del Plan HSE ó SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	**Número de actividades realizadas**	2	**Número de actividades programadas**	2	100%
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	**Número de afiliados al SGSSI**	8	**Número de trabajados contratados**	8	100%
%Cobertura capacitaciones	No de personas participantes actividad/No de personas que requieren la actividad*100.	**Número de participantes en actividades de capacitación**	3	**Número de personas con necesidades de capacitación**	8	38%
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	**Número de acciones correctivas cerradas**	0	**Número de hallazgos**	0	

ANEXO 4.3.

CONSORCIO INTERCOLSED 022 NIT. 901.746.392-2	CONSORCIO INTERCOLSED 022	dic-20
	SISTEMA DE GESTIONSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Version 01
	LINEA BASE CONDICIONES DE SALUD	Cod: SST-FOR-02

PERIODO EVALUADO: DEL 1 AL 30 DE JULIO DEL 2024 — **ACTUALIZADO POR: DANIEL FELIPE VELASQUEZ**

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA EXAMEN MEDICO	CEDULA	CONCEPTO MÉDICO	PAUSAS ACTIVAS	USO DE E.P.P.	USO PROT VISUAL	VALORACION ODONTOLOGIA EPS	PROTECCION OCULAR	AUDIOMETRIA E.P.S.	SOBRE PESO	OPTOMETRIA E.P.S.	USO DE GEL	HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE	OFTALMOLOGIA E.P.S.	MEDICINA GENERAL EPS	LEVANTAMIENTO DE CARGAS	USO DE TAPABOCAS	CONTROL PERFIL LIPIDO	NUTRICION	EJERCICIO REGULAR	DERMATOLOGIA	PROTECCIÓN SOLAR	CONTROL PERIÓDICO OCUPACIONAL	NORMAS DE BIOSEGURIDAD	USO DE MEDIAS ANTIVARICE	OBSERVACIONES
1	CLAUDIA MARCELA CASTILLO		52114077	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO																							
2	KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR	20-dic-23	1016020718	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	X	X	X							X							X				X		
3	JOSUE APARICIO SARMIENTO	07-jun-24	91261314	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	X	X	X		X	X		X		X							X						
4	NUBIA VIVIANA ORDOÑEZ		52909751	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO																							
5	MARIA PAULA PEÑA GOMEZ	01-feb-23	1018429722	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	X	X								X							X						
6	DANIEL FELIPE VELASQUEZ FORERO	21-dic-23	1075672905	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	X	X	X							X							X				X		APTO TRABAJO EN ALTURAS
7	JOHANN ALBERTO AYALA	04-ene-24	1019052579	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	x	x	x							x											x		
8	MILLER OSWALDO OSPINA MORALES	22-dic-23	1.019.088.542	SIN RESTRICCIÓN AL CARGO	X	X	X							X							X				X		APTO TRABAJO EN ALTURAS