Informe de Supervisión No:	**No. 6**
Contrato No:	**202302738**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	**ING INGENIERIA S.A.S**		
Identificación:	NIT. No. 890.405.995-1		
Tipo de Contrato:	INTERVENTORIA		
Nombre del Supervisor:	EDGAR DONALDO PLATA CUELLO		
Objeto del Contrato:	**"INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO."**		
Plazo de ejecución inicial:	Seis (6) meses y quince (15) días		
Plazo adicional			
Plazo de ejecución final:	Seis (6) meses y quince (15) días		
Numero de Certificación de Disponibilidad de Recursos (C.D.R)	2023000232	**Fecha de C.D.R.**	2023/01/20
Número de C.D.R Auxiliar			

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	**$ 405.927.445**
	Adición 1	**$**
	Adición 2	**$**
	Total	**$ 405.927.445**

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación inicial del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio	Fecha de terminación final del contrato
2023/06/21	2023/12/31			2023/12/31

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Iniciales:

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
SEGUROS DEL ESTADO S.A	15-44-101280223		Calidad del servicio	2023/05/23	2028/05/23
			Cumplimiento	2023/05/23	2024/04/10
SEGUROS DEL ESTADO S.A	15-44-101280223		Salarios y prestaciones	2023/05/23	2026/12/10
SEGUROS DEL ESTADO S.A	15-40-101087418		Responsabilidad Civil	2023/05/23	2023/12/10

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 405.927.445
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Valor Total del contrato		$ 405.927.445
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 283.646.076,00
Valor por ejecutar		$ 122.281.369,00
Valor a pagar en el presente Informe		$ 94.634.176,00
No. Factura o Cuenta de Cobro		ING No. 266

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 31 de Octubre del 2023 al 20 de Noviembre del 2023.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
obligación	**Producto**
a**. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.**	El contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, como es realizar seguimiento a las actividades contratadas que realiza el contratista de obra logrando mantener una correcta ejecución de los trabajos, se hizo seguimiento a las actas de vecindad y replanteo del proyecto, en el periodo entre el 31 de Octubre del 2023 al 20 de Noviembre del 2023, se registra un **avance del 38,38%**
b. Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades que le sean asignadas.	Se presentaron **Tres (3) informes** semanales donde se detalló las actividades desarrolladas por el contratista de obra, así como el seguimiento al cronograma de obra.
c. Presentar mensualmente informe detallado de gestión de actividades.	El contratista presentó semanalmente informe de avance del proyecto dando estricto cumplimiento a los compromisos del contrato, se realiza periódicamente revisión a las actividades desarrolladas en la obra
d. Cumplir con el pago de seguridad social.	***Pago Planilla Mes Octubre 2023 cuenta con este pago.***
e. Cumplir con los pagos ARL	***Soporte de PAGO afiliación SURA*** – Riesgo 5.
f. Asistir puntualmente a las reuniones convocadas.	El contratista asiste semanalmente a las reuniones convocadas por la supervisión del proyecto, donde se revisan los avance de la obra
g. Hacer buen uso de equipos tecnológicos.	El contratista cuenta con todos los equipos de tecnología con los cuales se comunica con la secretaria de agua potable y saneamiento básico, supervisor y contratista
h**. Otras obligaciones específicas y actividades señaladas en el estudio previo.**	El contratista lleva un control estricto de las actividades realizadas por el contratista de obra, a través de informes registro fotográfico, archivos documentales y se vigila los protocolos de Bioseguridad.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

EDGAR DONALDO PLATA CUELLO quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL PRESTACIONES SOCIALES (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a un (01) día del mes de diciembre de 2023.

EDGAR PLATA CUELLO
Supervisor del Contrato
C.C. 84.037.665

ING INGENIERIA S.A.S
Rep. Legal. CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
NIT: 890.405.995-1