NUMERO DE CONTRATO:
0035-DRSR-2023

VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

INFORME MENSUAL DE OBRA No 02



ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

PROYECTO:
REPARACIONES LOCATIVAS DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y OTROS DE LA UNIDAD BÁSICA DE TUMACO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - REGIONAL SUROCCIDENTE.

PERIODO

20 DE ENERO DE 2024 A 26 DE FEBREO DE 2024

INFORME MENSUAL DE OBRA

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

NUMERO DE CONTRATO:
0035-DRSR-2023

ANÁLISIS FINAL DEL PROYECTO

CONTRATO No.	:	0035-DRNR-2023
MODALIDAD	:	OBRA
CONTRATISTA	:	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS - VEICCON SAS
NIT	:	900.811.229-4
OBJETO	:	REPARACIONES LOCATIVAS DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y OTROS DE LA UNIDAD BÁSICA DE TUMACO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - REGIONAL SUROCCIDENTE.
VALOR	:	$ 42.833.740,53
PLAZO DE EJECUCION	:	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIACION	:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
OTROSI No. 1		
RAZON	:	MODIFICAR LA FECHA DE INICIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
OTROSI No. 2		
RAZON	:	PRÓRROGA DEL CONTRATO
PRÓRROGA SOLICITADA	:	14 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	:	HASTA EL 12 DE ENERO DE 2024

OTROSI No. 3		
RAZON	:	PRÓRROGA DEL CONTRATO
PRÓRROGA SOLICITADA	:	30 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	:	12 DE FEBRERO DE 2024
OTROSI No. 4		
RAZON	:	PRÓRROGA Y ADICION DEL CONTRATO
PRÓRROGA SOLICITADA	:	14 DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	:	HASTA EL 26 DE FEBRERO DE 2024
NUEVO VALOR		52.098.033,17
SUPERVISION	:	Ing. July Alexandra Daza Rodríguez- Coordinadora GNGEI - INMLYCF. Ing. Oscar Londoño Muñoz Prof. Especializado GNGEI - INMLYCF Dr. Jairo Antonio Silva Cadena – Director Regional Suroccidente
ASEGURADORA	:	SEGUROS DEL ESTADO

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto (Describir)

Estamos realizados trabajos de reparación en el sistema de red de suministro de agua potable y actividades de mantenimiento de reparaciones locativas de acuerdo con lo contractual, cumpliendo con las especificaciones técnicas y normas de seguridad industrial y salud ocupacional propias del proyecto.

.

EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

En el presente informe se realizaron las siguientes actividades, las cuales se realizaron dentro del período comprendido entre el 20 de enero de 2024 y el 26 de febrero de 2024, fecha del presente informe:

1.	**PRELIMINARES**
1.4.	Raspado de estuco y pintura hasta encontrar pañete. Incluye limpieza de pañete. Incluye cargue y el retiro de escombros a botadero autorizado.
1.5.	Limpieza de cubierta con hidro lavadora. Incluye todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución.
6	**PINTURAS**
6.1.	Estuco plástico, incluye filos (esquineras plásticas), dilataciones (juntas de control plásticas en "Z" y "U"), carteras de vanos y medidas inferiores a 1.0 m
6.2.	Suministro e instalación de pintura acrílica alta asepsia acabado mate tres manos para muros (color a escoger) incluye medidas menores a 1.00 m incluye filos y dilataciones. Incluye resanes en estuco plástico y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución.
6.3.	Suministro e instalación de pintura koraza 5 años para exteriores, dos manos, color a escoger, incluye filos y dilataciones. Incluye medidas inferiores a 1.00 m
7	**CERRADURAS**
7.1.	Suministro e instalación de cerraduras de palanca. Incluye desmonte cerraduras existentes
8	**NO PREVISTOS**
9.1.	Arreglo portón vehicular descarga de cuerpos. Incluye cambio de bisagras de 5-6"", refuerzo con platinas en puntos de instalación de bisagras, ajuste de hojas, pasadores, pelado, anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte similar a la existente
9.2.	Arreglo portón vehicular exterior acceso de cuerpos. Incluye cambio de todas las chumaceras, cambio de barras corroídas, ajuste de hojas, pelado, anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte similar a la existente
9.3.	Instalación cordón de Sifa Flex gris de 1.5 a 2.0 cms de ancho en puntos donde se encuentra suelta la membrana impermeabilizante de cubierta contra antepechos perimetrales

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 300.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

PORCENTAJE DE AVANCE REAL DEL PERIODO Y PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO
AVANCE FISICO (PROGRAMADO VS REAL)

AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		ESTADO DE LA OBRA
ACTUAL %	ACUMULADO %	ACTUAL %	ACUMULADO %	
14	86	14	86	LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y ENTREGADA

RESUMEN INFORME FINANCIERO

VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
$52.098.033,17	**$ 51.556.192,48**

VALORES FACTURADOS Y POR FACTURAR

DESCRIPCION	VALOR FACTURADO
VALOR DE PAGO CONTRA RECIBO A SATISFACCION	$ 48.978.382,86
VALOR PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN 5% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.577.809,62
TOTAL	**$ 51.556.192,48**

VALOR DEL CONTRATO VR FACTURADO

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 52.098.033,17**	
VALOR TOTAL FACTURADO		$ 51.556.192,48
SALDO A LIBERAR		$ 541.840,69
TOTALES IGUALES	**$ 52.098.033,17**	$ 52.098.033,17

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

PERSONAL DE OBRA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 100% DE DISPONIBILIDAD

NOMBRE	CARGO
Miguel Ángel Amaya Amaya	Oficia de Obra
Daniel David Chacón García	Oficial de Obra
Luis Diego Mercado García	Oficial de Obra
Segundo Florentino Zambrano	Maestro de Obra

PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO
Jessica Johanna Vanegas Moscoso	Residente Sisoma
Guillermo Vega Sotelo	Residente de Obra


EQUIPO DE OBRA	
ANDAMIO CERTIFICADO	TORRE DE 8M
ESCALERA	32 PASOS
HIDROLAVADORA	(1) UNA
MANGUERA	200 m
EXTENCIONES ELECTRICAS	200m
EQUIPO TRABAJO EN ALTURAS	4 Unidades
TALADROS DEMOLEDORES	3 Unidades
HERRAMIENTA DE MANO	3 Unidades

COMPRAS Y SUMINISTROS

Las compras y suministros de insumos, accesorios y demás materiales se encuentran en un 100% de adquisición y puestos en obra de acuerdo a las especificaciones técnicas y fichas técnicas aprobadas.

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad

REGISTRO FOTOGRAFICO















VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad















VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción s.a.s
NIT 900.811.229-4
Ingeniería con responsabilidad









PRUEBAS Y CALIBRACION DE EQUIPOS

Con el fin de garantizar la correcta operación se realiza pruebas de presión, estanqueidad y flujo en tuberías, aparatos sanitarios y equipo de bombeo hidroflow.