VEICCON
Ingeniería con responsabilidad

Bitacora de Obra



Contrato de Obra Nro 035-DRJR-2023

Reparaciones locativas del sistema de suministro de agua potable y otros de la Unidad Basica de Tumaco

Tumaco - Narino

2023 - 2024

20-12-2023: Se inician actividades de ingreso de materiales inspeccion de lugares a intervenir.

21-12-2023 Se inician actividades de raspado de muros, inspeccion de tanques y equipo de bombeo.

21-12-2023. De igual manera se realiza actividades de impermeabilizacion y resane de muros en zona de morgue.

.22-12-2023 Se continua con actividades de resane, impermeabilizacion de muros.

.23-12-2023 Se inicia actividades de pintura en muros.

.24-12-2023 Se continuan actividades de pintura en muros, de igual manera se inicia actividades de lavado de cobertores.

.26-12-2023. Se continua con actividades de pintura en muros.

26-12-2023 Se inician actividades de lavado muros cubierta y tanques de polietileno de almacenamiento de agua

27-12-2023 Se continua actividades de pintura, lavado de tanques.

28-12-2023. Se continua con actividades de pintura de muros

29-12-2023. Se continua con pintura de muros

30-12-2023 Se realiza excavación, armado de acero y fundida de placa.

VEICCON
Ingeniería con responsabilidad

30-12-2023. Se continuan actividades de mantenimiento de cubierta, pintura de muros.

31-12-2023- Se continuan actividades de pintura en muros

02-01-2024 Se inician actividades de instalacion de griferia.

03-01-2024 Se continue actividades de pintura, instalacion de griferia.

04-01-2024. Se inician actividades de desmonte de redes ~~hidraulicas y~~ y desmonte de tanques

05-01-2024. Se continua con actividades de instalacion de nueva tuberia y montajes de nuevos tanques

06-01-2024. Se continua con actividades de pintura de muros, instalacion de redes, tanques, accesorios.

08-01-2024 Se continua actividades de pintura de muros instalacion de redes, tanques, accesorios.

09-01-2024 Se realiza instalacion de descolgado en Superboard y mantenimiento de poso profundo.

10-01-2024 Se continua con actividades de pintura muros morgue mantenimiento de cubierta

13-01-2024 Se continúa con actividades de descolgado, masilla, estuco y pintura corredor.

14-01-2024 Se continúa con actividades de instalaciones hidrosanitarias, pintura de muros

VEICCON
Ingeniería con responsabilidad

15-01-2024 Se continúa con instalación hidraulicas instalacion de tanques, desmonte de equipo de presión hidrotlo para mantenimiento general

17-01-2024 Se continúa con actividades de pintura y cambio de instalaciones hidraulicas.

20-01-2024 Se continúa con instación de hidrosanitarias, pintura y lavado de tanques

22-01-2024 Se continúa con actividades de lavado de cubierta

28-01-2024 Se realiza instalación de arboles de entrada y griferias

31-01-2024 Se continúa con actividades de pintura en morgue y area de baños publicos

02-02-2024 Se realiza actividades de instalación taques y valvulas

06-02-2024 Se continúa con actividade de pintura, instalación hidraulicas y griferias

06-02-2024 Se radica solicitud de prologa y adición de contrato

08-02-2024 Se obtiene aprobacion de otrosi y prologa por lo tanto se continua con actividades de pintura en zonas adicionales.

10-02-2024 Se realiza mantenimiento de cubierta o membrana de impermeabilizacion mediante llenado o cellado de juntas y fisuras con Sikaflex

13-02-2024 Se continua con pintura de muros, ajuste de intalaciones hidraulicas, instalacion de cerradura e instalación de griferia

VEICCON
Ingeniería con responsabilidad

15-02-2024 Se inicia mantenimiento de portones mediante preparación de la superficie desmonte de chumaceras en portón principal

16-02-2024 Se realiza mantenimiento en portón descargue de cuerpos.

17-02-2024 Se realiza instalación de equipo hidrofilo totalmente reparado, se deja constancia del cambio de membranas

18-02-2024 Se realiza mantenimiento de redes sanitarias de area patologica

20-02-2024 Se realiza remates en pintura ajustes en griferia, calibracion equipo de presion hidrofilo.

22-02-2024 Se continúa con mantenimiento de portones

23-02-2024 Se continúa con pintura de muros en area adicionales

25-02-2024 Se termina mantenimiento de portones e intalación de hidrofilo en perfecto funcionamiento.

25-02-2024 Se realiza remate de pintura de muros internos, muros fachada, recorrido de cubiertas, pruebas de presion y estanqueidad

26-02-2024 Se realiza aseo general y retiro de escombros

VEICCON
Ingeniería con responsabilidad