CONSTRUMAR S.A.S
NIT: 811046627-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 4 4 SUR CR 48 110 IN 528, Medellín, Antioquia, Colombia
Tel. 3206322086
Email. construmarsas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764068247691 válida desde 2024-04-02 hasta 2024-10-02 rango desde FE39 hasta FE100.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
NIT : 800215807
Dirección: CALLE 25G# 73 B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6013770600
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/05/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE41**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **16:33:32**
FECHA FIRMADO: **10/05/2024 16:33:36**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	05	2024	25	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	006	SUBTOTAL ACTA DE PAGO Nº 3, CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4567 de 2023, OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAPÉ, MARINILLA Y EL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA ?CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	WSD	1,00	$30.125.562,10	IVA	19%	$5,723,856.80	0,00	$30.125.562,10

Notas:
#$24-02-00;4567-2023;mhoyos@invias.gov.co#$

SON: (treinta y cinco millones ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos dieciocho pesos noventa centavos)
CUFE: 4edfef442416bafd42644bf5e1ed79e4a25fae0fa01ad542b337b3ef060255f364505eba924883bd0537943e8569ef91

Subtotal:	$30.125.562,10
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$5.723.856,80
Total:	$35.849.418,90

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$30.125.562,10	19,00%	$5.723.856,80

Firma Digital: yE2dmEcyfgJlTJEqOw5oE3/fdBE0qaIqg1TIYe1KQ4K3H+sDJJwddTOh77DJfA2C
/0hF+xkPNzYJsbZUC88Esu2/OoWKFGhBS9mQX1hHb/pgSqYJih
9+Va5PKtyHJoet bKcElu/RzpTeu4WEXx6x/h8gYK0lf/apE9Ao1Q1Yp/ezZ19BGNq4fSB0HZBvT4LS Cib/2Z389ZNyPKIOSm5P5qMjZXxq4oUlBp1
lhQ9tq970Vd85Kxpddh11PJMS6Wz7 mtCFB+4wn8Wu4iJknK6DDOyarue20rV8e0tfxEAM2zCvy5CEeSYkmu6HSld9UFk/ YvFliMVg95HU1ZPNqWKi
uA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 24/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 30.125.562,10 PERIODO MES: 01/02/2024 - 29/02/2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	24-abr-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SERRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	2-may-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ANA MARIA MARQUEZ RESTREPO		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	2-may-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SERRA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO HOYOS SERRA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SERRA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ANA MARIA MARQUEZ RESTREPO		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		N/A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SERRA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4567 DE 2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAPE, MARINILLA Y EL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INTERVENTOR: CONSTRUMAR S.A.S **NIT.** 811046627-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, MAURICIO HOYOS SIERRA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSTRUMAR S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 35.849.418 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 3 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 01/02/2024 - 29/02/2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula profesional No.: 05202096971 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)



Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula profesional No.:05202096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre: N/A
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)



Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula Profesional No.:05202096971 ANT
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **4567 de 2023**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	0	0	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO	0	0	ACTA DE INTERVENTORIA	X	3	01/02/2024 AL 29/02/2024
DESEMBOLSO	0	0	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**1292023**	RUBRO No.	**C-2402-0600-14-0-2402041-02**	RECURSO No.	**10**	VALOR AFECTADO	**$35.849.418,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	

TOTAL ACTA **$35.849.418,00**

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No. 05202096971 ANT

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 24/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 3 **ACTA FINAL** – 1 de 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 30.125.562,10 **PERIODO:** feb-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4567 DE 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAPE, MARINILLA Y EL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INTERVENTOR: CONSTRUMAR S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. MAURICIO HOYOS - MATRICULA N° 05202096971 ANT

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA — CONTRATO DE OBRA No.: 3229 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOQUIA — CONTRATO DE OBRA No.: 3184 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOQUIA

CONTRATISTA: MUNICIPIOS DE SANTUARIO ANTIOQUIA — CONTRATO DE OBRA No.: 3346 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUADUALITO DEL MUNICIPIO DEL SANTUARIO ANTIOQUIA

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 101.756.308,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 101.756.308,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		MES 1 DICIEMBRE		MES 2 ENERO		PRESENTE ACTA (FEBRERO)		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR					DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	1	Ingeniero director de interventoria	$ 5.800.000,00		1,00	$ 5.800.000,00					-	$ -			0,33	$ 1.933.331,40	0,33	$ 1.933.331,40
2	1	Ingeniero residente de interventoria	$ 2.600.000,00		3,00	$ 7.800.000,00					-	$ -			1,00	$ 2.600.000,00	1,00	$ 2.600.000,00
3	1	Profesional ambiental	$ 2.800.000,00		0,45	$ 1.260.000,00					-	$ -			0,15	$ 420.000,00	0,15	$ 420.000,00
4	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,45	$ 1.260.000,00					-	$ -			0,15	$ 420.000,00	0,15	$ 420.000,00
5	1	Monto Agotable de especialistas	$ 4.910.509,35		1,00	$ 4.910.509,35										$ -	0,00	$ -
6	1	Inspector	$ 1.200.000,00		4,00	$ 4.800.000,00	$ 1.300.000,00		1,00						1,50	$ 1.950.000,00	1,50	$ 1.950.000,00
7	1	Inspector SST	$ 1.200.000,00		2,00	$ 2.400.000,00	$ 1.300.000,00		1,00						0,50	$ 650.000,00	0,50	$ 650.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 28.230.509,35**										**$ 7.973.331,40**		**$ 7.973.331,40**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36										$ 2,36		$ 2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 66.624.002**										**$ 18.817.062,10**		**$ 18.817.062,10**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____						PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	MES 1 DICIEMBRE		MES 2 ENERO		DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																
		VIATICOS																
8	1	Especialistas y director (personal con dedicación parcial)	$ 140.000,00	Día	7,00	$ 980.000,00					-	$ -			1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															0,00	
9	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	9,00	$ 5.400.000,00					-	$ -			3,00	$ 1.800.000,00	3,00	$ 1.800.000,00
10	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2.800.000,00	según comprobante por mes	3,00	$ 8.400.000,00					-	$ -			3,00	$ 8.400.000,00	3,00	$ 8.400.000,00
11	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 900.000,00					-	$ -				$ -	0,00	$ -
11	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 600.000,00	según comprobante por mes	3,00	$ 1.800.000,00					-	$ -			1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00
		OTROS COSTOS															0,00	
12	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 600.000,00					-	$ -			0,50	$ 100.000,00	0,50	$ 100.000,00
14	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías y videos etc..	$ 90.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 270.000,00					-	$ -			1,00	$ 90.000,00	1,00	$ 90.000,00
15	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 140.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 420.000,00					-	$ -			1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00
16	1	Veeduría ciudadana	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 115.500,00					-	$ -			1,00	$ 38.500,00	1,00	$ 38.500,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 18.885.500**						**$ -**		**$ -**		**$ 11.308.500,00**		**$ 11.308.500,00**
		* **SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				**$ 85.509.502**						**$ -**		**$ -**		**$ 30.125.562,10**		**$ 30.125.562,10**
		* **PROVISIÓN = (D)**				**$ -**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
		* **SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)**				**$ 85.509.502**						**$ -**		**$ -**		**$ 30.125.562,10**		**$ 30.125.562,10**
		* **IVA = 19% * (E) = (F)**				**$ 16.246.805**						**$ -**		**$ -**		**$ 5.723.856,8**		**$ 5.723.856,80**
		* **VALOR TOTAL**				**$ 101.756.308**						**$ -**		**$ -**		**$ 35.849.418,9**		**$ 35.849.418,90**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	N.A	
Valor Amortizado Acumulado	N.A	
Valor Saldo por Amortizar	N.A	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 35.849.418,90
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 35.849.418,90

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 18.817.062,10	$ 3.575.241,80	$ 22.392.303,90
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 11.308.500,00	$ 2.148.615,00	$ 13.457.115,00
		$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 30.125.562,10	$ 5.723.856,80	$ 35.849.418,90

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 35.849.418,90 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: DIANA CRISTINA MÁRQUEZ RESTREPO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría CONSTRUMAR S.A.S

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS - MATRICULA N° 05202096971 ANT
Supervisor de Contrato de Interventoría
INVIAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° _____ 4567 -2023 Contratista_____ CONSTRUMAR S.A.S

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAPE, MARINILLA Y EL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Acta N° _____3__ Valor basico $ 30.125.562,00 Período 01/02/2024 AL 29/02/2024

Valor Incluido Iva $ 35.849.418,90

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	VIA VEREDA LA SONADORA	CARRETERA	$ 9.149.806,30	$ 2.800.000,00		**$ 11.949.806,30**
2	VIA VEREDA GUADUALITO	CARRETERA	$ 9.149.806,30	$ 2.800.000,00		**$ 11.949.806,30**
3	VIA VEREDA CRISTO REY	CARRETERA	$ 9.149.806,30	$ 2.800.000,00		**$ 11.949.806,30**
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**		

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
811012874	MUNICIPIO 1	GUATAPE	$ 11.949.806,30	$ 10.041.854,30
811002834	MUNICIPIO 2	SANTUARIO	$ 11.949.806,30	$ 10.041.854,30
901662146	MUNICIPIO 3	MARINILLA	$ 11.949.806,30	$ 10.041.854,30
	TOTAL DEPARTAMENTO 1			

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO
MAURICIO HOYOS SIERRA
MATRICULA N° 05202096971 ANT

INTERVENTOR
Diana Cristina Marquez - construmar s.a.s

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4567 DE 2023

INTERVENTOR: CONSTRUMAR S.A.S

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAPE, MARINILLA Y EL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

CONTRATO DE OBRA No: 3229 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA SONADORA MUNICIPIO DE GUATAPE

CONTRATO DE OBRA No: 3346 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUADUALITO MUNICIPIO DE SANTUARIO

CONTRATO DE OBRA No: 3184 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRISTO REY MUNICIPIO DE MARINILLA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1292023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 101.756.308	$ 101.756.308
			TOTAL			$ 101.756.308	$ 101.756.308

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 101.756.308**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**dic-23**	$ -							$ 101.756.308	**$101.756.308**		
2	**ene-24**	$ -										
3	**feb-24**	$ 30.125.562	$ 5.723.857	$ 35.849.419	N/A	N/A	N/A	1292023 - 2023/11/24	$ 65.906.889	$ 65.906.889		
TOTALES		**$ 30.125.562**	**$ 5.723.857**						**$ 65.906.889**	**$ 65.906.889**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 30.125.562	$ 5.723.857	$ 35.849.419
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: ANA MARIA MARQUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202108779 ANT

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma

Nombre: Mauricio Hoyos Sierra
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 6/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4567 DE 2023

INTERVENTOR: CONSTRUMAR S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAPÉ, MARINILLA Y EL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" "

CONTRATO DE OBRA No.: 3329 de 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA SONADORA MUNICIPIO DE GUATAPE

CONTRATO DE OBRA No.: 3346 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUADUALITO MUNICIPIO DE SANTUARIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3184 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRISTO REY MUNICIPIO DE MARINILLA

NOMBRE ARL: ARL SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ANA MARIA MARQUEZ	43875644	DIRECTORA	$ 5.800.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33%	CONSTRUMAR S.A.S	$ 3.406.972,00	$ 237.200	V	SANITAS	68837917	$ 136.300	COLPENSIONES	68837917	$ 545.200	$ 136.300	$ -	$ -	
2	ANGEL EMIRO BARCOS	11809114	RESIDENTE	$ 2.600.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	CONSTRUMAR S.A.S	$ 2.600.000,00	$ 199.400	V	SALUD TOTAL	68837819	$ 114.600	PROTECCION	68837819	$ 458.200	$ 114.600	$ -	$ -	
3	MAYERLY LEDEZMA	32.256.336	INSPECTOR	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	133%	CONSTRUMAR S.A.S	$ 5.892.800,00	$ 410.200	V	SURA	68837917	$ 235.800	PROTECCION	68837917	$ 1.001.900	$ 235.800	$ -	$ -	
4	JESUS MADERA	1103109854	PROF. AMBIENTAL	$ 2.800.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15%	CONSTRUMAR S.A.S	$ 2.946.000,00	$ 205.100	V	SURA	68837917	$ 117.900	PORVENIR	68837917	$ 471.400	$ 117.900	$ -	$ -	
5	YANETH SUAREZ	1039686630	PROF.SST	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	67%	CONSTRUMAR S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	SURA	68837917	$ 52.000	PROTECCION	68837917	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
6	SEBASTIAN ALVAREZ	1017222690	PROF.SOCIAL	$ 2.800.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15%	CONSTRUMAR S.A.S	$ 3.634.104,00	$ 253.000	V	SANITAS	68837917	$ 145.400	PORVENIR	68837917	$ 581.500	$ 145.400	$ -	$ -	

MEDELLÍN MAYO 10 DE 2024

El supervisor de contrato comunica que a la fecha del presente documento el contratista **CONSTRUMAR S.A.S, identificado con NIT. N° 811.046.627 -8** presento copias correspondientes a los pagos de Seguridad Social integral (Salud, Pensión y Riesgos profesionales) y Parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar de personal para el mes de **febrero de 2023 en el contrato de interventoría 4567-2023** que tiene por objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAPE, MARINILLA Y EL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" información que se registra en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA del manual de interventoría vigente. La información contenida en dichas copias y el cumplimiento de la obligación legal de los pagos de seguridad social integral y parafiscales, son de responsabilidad del contratista **CONSTRUMAR S.A.S, identificado con NIT. N° 811.046.627 -8**



Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA

Supervisor de contrato

Matrícula Profesional No.:05202096971 ANT

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-26, 01:59:30 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 68837917

Periodo Cotización: febrero de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 08/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUMAR SAS	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	001
Documento	NI811046627	**Dirección**	calle 4 sur # 48-110		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5807151		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MARQUEZ DIANA	**Identificación**	CC 43871880		
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017222690	JUAN SEBASTIAN ALVAREZ COSSIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1039686030	YANETH PATRICIA SUAREZ OSPINO	01	00		X															0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 4.517.814	$ 722.900	(EPS010) EPS SURA	$ 4.517.814	$ 180.800	6,960	$ 4.517.814	$ 314.500	(CCF04) COMFAMA	$ 4.517.814	$ 180.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.399.000
CC 1103109854	JESUS ANTONIO MADERA MEZA	01	00		X															0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 2.258.600	$ 361.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.258.600	$ 90.400	6,960	$ 2.258.600	$ 157.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.258.600	$ 90.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 699.400
CC 32256336	MAYERLY LEDEZMA GARCIA	01	00	X																0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 1.050.000	$ 168.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.050.000	$ 42.000	6,960	$ 1.050.000	$ 73.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.050.000	$ 42.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.100
CC 43875644	ANA MARIA MARQUEZ RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.406.972	$ 545.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.406.972	$ 136.300	6,960	$ 3.406.972	$ 237.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.406.972	$ 136.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.055.000
CC 52959417	LEYDI NAYDU ROMERO MALDONADO	01	00		X															0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 2.863.654	$ 458.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.863.654	$ 114.600	6,960	$ 2.863.654	$ 199.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.863.654	$ 114.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 886.800
CC 60325398	GLORIA STELLA IBARRA MENDOZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.273.200	$ 1.236.600	(EPS010) EPS SURA	$ 7.273.200	$ 291.000	6,960	$ 7.273.200	$ 506.300	(CCF04) COMFAMA	$ 7.273.200	$ 291.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.324.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 22.670.240	$ 22.670.240	$ 22.670.240	$ 22.670.240	$ 3.700.300	$ 907.100	$ 1.578.200	$ 907.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.092.700	$ 6.500	$ 7.099.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-26, 01:58:49 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 68837819

Periodo Cotización: febrero de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 08/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUMAR SAS	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	001
Documento	NI811046627	**Dirección**	calle 4 sur # 48-110		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5807151		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MARQUEZ DIANA	**Identificación**	CC 43871880		
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1128392482	ANA MARIA GAMEZ CORTES	01	00		X															0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 2.863.654	$ 458.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.863.654	$ 114.600	6,960	$ 2.863.654	$ 199.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.863.654	$ 114.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 886.800
CC 11809114	ANGEL EMIRO BARCOS SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 43871880	DIANA CRISTINA MARQUEZ RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.763.654	$ 6.763.654	$ 6.763.654	$ 6.763.654	$ 1.082.200	$ 270.600	$ 387.200	$ 270.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.010.600	$ 2.000	$ 2.012.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Medellín, Abril 24 de 2024

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

Yo DIANA CRISTINA MARQUEZ, en calidad de representante legal de CONSTRUMAR S.A.S, identificado con NIT. N° 811.046.627 -8, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, manifiesto que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos mis empleados, por un periodo no inferior a seis (6) meses.


DIANA CRISTINA MARQUEZ
CONSTRUMAR S.A.S
NIT: 811.046627-8

CONTRATO 4567 DEL 2023

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE, SANTUARIO Y MARINILLA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL””.







INFORME MENSUAL No. 3 FEBRERO DE 2024

- CONVENIO 3229 DE 2023, VEREDA LA SONADORA. MUNICIPIO DE GUATAPE
- CONVENIO 3346 DE 2023, VEREDA GUADUALITO, MUNICIPIO DE SANTUARIO.
- CONVENIO 3184 DE 2023, VEREDA CRISTO REY MUNICIPIO DE MARINILLA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3229 de 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA SONADORA MUNICIPIO DE GUATAPE
Contrato de Obra No. 3346 de 2023 **Contratista**: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUADUALITO MUNICIPIO DE SANTUARIO
Contrato de Obra No. 3184 de 2023 **Contratista**: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRISTO REY MUNICIPIO DE MARINILLA

Contrato de Interventoría No. 4567 DE 2023 **Interventoría:** CONSTRUMAR S.AS.

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE MARINILLA,

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** FEBRERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3
1	**INTRODUCCIÓN**		9
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		10
2.1	Localización		10
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		11
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		11
2.4	Características técnicas del proyecto		12
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		13
3.1	Información general del contrato		13
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		15
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		15
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		16
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		16
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	16
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	16
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	18
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	18
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	18
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	18
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	18
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	18
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		18
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		20
5.1	Información general del contrato		20
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		21
5.3	Informes especialistas y profesionales		21
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		21
5.5	Informe matriz de riesgos.		21
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		21
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		21
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	22
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	22
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	22
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	22
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	22
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		22
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	22 21
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		23
8	**Anexos**		23
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		23
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		23
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		23
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		23

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vias Regionales
DIRECCIÓN TERRITORIAL: DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
PERIODO MES: Febrero

CONVENIO No.: 3229 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE.
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA SONADORA MUNICIPIO DE GUATAPE

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 4/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 4 DE MARZO DE 2024
PLAZO ACUMULADO: N/A

VALOR INICIAL : $ 199.225.801,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.225.801,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 120.880.730,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ 21.888.517,57

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4567 DE 2023
INTERVENTOR: CONSTRUMAR S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Mauricio Hoyos Sierra

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Placa huella	construccion	ML	128
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento	Limpieza de alcantarillas	UND	28,6
	Roceria	HA	0,24
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Placa huella	construccion	ML	17,6	17,6
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento	Limpieza de alcantarillas	UND	0	O
	Roceria	HA	0,12	0,12
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	142.133.231,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.263.997,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	52.828.573,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	199.225.801,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 15.634.655,41	$ 15.634.655,41
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 469.039,66	$ 469.039,66
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 5.784.822,50	$ 5.784.822,50
VALOR EJECUTADO	$ 21.888.517,57	$ 21.888.517,57

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 25.583.981,58
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 15.634.655,41
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 11,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 7
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 12

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ARMADO DE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETERIA PARA PLACA HUELLA



EXCAVACION DE VIGA, INSTALACION DE FORMALETAS



VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO Y VACIADO DE PLACA HUELLA



EXCAVACION DE TALUDES Y NIVELACIÓN



NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE



EXCAVACION PARA VIGAS Y ARMADO DE ACERO Y FORMALETERIA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ANA MARIA MARQUEZ
Director de Interventoria
Matricula Profesional No. 05202108779 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vias Regionales
DIRECCIÓN TERRITORIAL: DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
PERIODO MES: FEBRERO

CONVENIO No.: 3346 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO.
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUADUALITO MUNICIPIO DE SANTUARIO.

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 4/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 4 DE MARZO DE 2024
PLAZO ACUMULADO: N/A

VALOR INICIAL : $ 199.115.112,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.115.112,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 94.016.819,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ 27.856.514,90

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4567 DE 2023
INTERVENTOR: INSTRUMAR S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Placa huella	construccion	ML	71
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención	UND	1
Mantenimiento	Limpieza de alcantarillas	UND	8
	Roceria	HA	0,56
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Placa huella	construccion	ML	9,94	9,94
Estructuras	Alcantarillas	ML	45	45
	Muro de Contención	UND		
Mantenimiento	Limpieza de alcantarillas	UND	0	O
	Roceria	HA	0,6	0,6
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	150.738.717,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.522.162,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.854.232,50
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	199.115.111,50

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 21.103.420,38	$ 21.103.420,38
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 633.102,61	$ 633.102,61
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 6.119.991,91	$ 6.119.991,91
VALOR EJECUTADO	27.856.514,90	$ 27.856.514,90

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 33.584.586,15
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 21.103.420,38
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 14,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 7
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 12

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NIVELACION DE RASANTE CON RETROEXCAVADORA



VACIADO DE CUNETA Y PLACA HUELLA



EXCAVACIONES PARA VIGAS



EXCAVACIONES PARA NIVELACION



EXCAVACIONES PARA VIGAS

Foto 6

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ANA MARIA MARQUEZ
Director de Interventoria
Matricula Profesional No. 05202108779 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	
FECHA	29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales
DIRECCIÓN TERRITORIAL: DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
PERIODO MES: FEBRERO

CONVENIO No.: 3184 DE 2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE MARINILLA
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRISTO REY MUNICIPIO DE MARINILLA

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 4/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 4 DE MARZO DE 2024
PLAZO ACUMULADO: N/A

VALOR INICIAL : $ 199.419.823,84
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.419.823,84
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 115.675.793,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ 9.530.907,23

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4567 DE 2023
INTERVENTOI CONSTRUMAR S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Placa huella	construccion	ML	71
Estructuras	Alcantarillas	UND	3
	Muro de Contención	UND	1
Mantenimiento	Limpieza de alcantarillas	UND	
	Roceria	HA	0,24
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Placa huella	construccion	ML	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de Contención	UND	0	0
Mantenimiento	Limpieza de alcantarillas	UND		
	Roceria	HA	0,24	0,24
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR	
OBRAS	146.179.558,84	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.385.387,00	0,03
GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.854.878,00	0,33
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	199.419.823,84	

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 5.847.182,35	5.847.182,35
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 1.754.154,71	1.754.154,71
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1.929.570,18	1.929.570,18
VALOR EJECUTADO	$ 9.530.907,23	$ 9.530.907,23

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 5.847.182,35
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 5.847.182,35
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 4,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 7
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 12

REGISTRO FOTOGRÁFICO



RETIRO DE MATERIAL VEGETAL Y ROCERIA



NIVELACION DE RASANTE

Foto 3

Indicar la localización y actividad.

Foto 4

Indicar la localización y actividad.

Foto 5

Indicar la localización y actividad.

Foto 6

Indicar la localización y actividad.


PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ANA MARIA MARQUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 05202108779 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTROL DE APROBACION

Nombre del documento:		Informe Mensual de interventoría No 3 - Febrero
Código del documento:		
Versión:	**1**	

ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN			
Actividad	**Fecha**	**Nombre del ejecutor**	**Firma**
Elaboración	05-03-2024	Ana María Márquez	
Revisión			
Verificación			
Aprobación	05-03-2024	Cristina Márquez	

DISTRIBUCIÓN		
Persona a quien se envía	**Cargo**	**Organización**
Mauricio Hoyos Sierra	Supervisor	INVIAS

CONTROL DE VERSIONES		
Versión	**Fecha**	**Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior**
1	05/03/2024	
2		

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCION 9
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 10
2.1 LOCALIZACION 10
2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 11
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 11
2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 12
3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA 13
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 13
3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 15
3.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 16
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 16
4.1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 16
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 17
4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 18
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 18
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 18
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 18
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 18
4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 18
4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL. 18
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 20
5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 20
5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL

INTERVENTOR **20**
5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES **21**
5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC **21**
5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS **21**
5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVO 21
6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA **22**
6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA **22**
6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **22**
6.4 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA **22**
6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA **22**
6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL **22**
6.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo **22**
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES **23**
8. ANEXOS **23**
8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo **23**
8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras **23**
8.3 Copia de la Bitácora **23**

1. INTRODUCCION

El gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), dentro del marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, asignó fondos para apoyar el desarrollo del programa ejecutado por organismos y/o juntas de acción comunal, en cumplimiento de la legislación vigente.

El desarrollo de infraestructura vial y la conectividad con municipios y ciudades de las zonas rurales es crucial para su progreso y mejora en términos de movilidad. Estas comunidades experimentan un crecimiento en la calidad de vida de sus habitantes a medida que se fortalece su red vial.

Por consiguiente, la construcción de un camino ancestral en estos sectores desempeña un buen papel esencial en el mantenimiento y conservación de los caminos en esta área, lo que brinda confianza y seguridad tanto a peatones como a conductores que transitan por esta vía.

El siguiente informe proporciona todos los detalles relacionados con aspectos administrativos, técnicos, financieros, así como información detallada sobre el estado y el progreso de los siguientes convenios, correspondiente al mes de febrero.

- CONVENIO 3229 DE 2023, VEREDA LA SONADORA. MUNICIPIO DE GUATAPE
- CONVENIO 3346 DE 2023, VEREDA GUADUALITO, MUNICIPIO DE SANTUARIO.
- CONVENIO 3184 DE 2023, VEREDA CRISTO REY MUNICIPIO DE MARINILLA


2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION

El proyecto se ejecuta en tres lugares diferentes del departamento de Antioquia:


1. En la zona rural del Municipio de Guatape, en la vereda la sonadora.





2. En la zona rural del Municipio de Santuario, en la vereda guadualito.





3. En el departamento de Antioquia, en la zona rural del Municipio de Marinilla, en la vereda cristo rey.



FIGURA 1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto objeto de los convenios de la referencia que se ejecutan en las diferentes veredas mejoran la accesibilidad de los caminos rurales, aumentan la calidad de vida de los habitantes, permitiéndoles acceder más fácilmente a las zonas urbanas.
Mejora la conectividad de cada uno de los habitantes proporcionando una mejora en la comunicación con el resto del Municipio, en el transporte y haciendo posible una apertura económica en diferentes actividades.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

La vía Guatapé – La sonadora, se encuentra en mal estado debido a la falta de intervención y adecuación de esta. Es una vía terciaria que conduce al municipio de granada y requiere ampliación por el tipo de vehículos que circulan y se necesita mejorar el manejo de aguas.

La vía Santuario – guadualito, se encuentra en mal estado debido a la falta de intervención y adecuación de esta, presenta un terreno muy pedregoso y sin homogeneidad, Es una vía terciaria que conduce al municipio de Cocorná.

La vía Marinilla– cristo rey, se encuentra en mal estado debido a la falta de intervención y adecuación de esta. Es una vía terciaria de poco anchor que conduce a la Vereda Alto del Mercado.

2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El Alcance del proyecto será:

NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SONADORA	0,95	28,6	0,24	128,00	0	0	0	0	0
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUALITO	0,94	8	0,00	71,00	0	0	0	1	0
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRISTO REY	1,4	0	0,24	116	3	0	0	1	0

Los tramos para intervenir pertenecen a vías terciarias que se encuentra en muy mal estado por las condiciones de su superficie de rodadura, los tramos a intervenir fueron elegidos por la comunidad que pertenece al sector que se encuentran en estado más crítico, que se requiere para conectar otros tramos, y para mejorar la circulación de los vehículos y motos.

De igual manera se contempla la ejecución de actividades ambientales del programa de adaptación de la guía de manejo ambiental (PAGA), orientados a evitar, prevenir, corregir y mitigar o compensar los impactos generados en desarrollo del proceso de mejoramiento de la vía mencionada.

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Tabla 1 Información general del convenio 3229 de 2023 vereda La sonadora.

CONVENIO No. - FECHA	3229 de 2023
DEPENDENCIA CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA SONADORA
C.C. o N.I.T.	811.012.874-4
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA AYDE RESTREPO
C.C. o N.I.T	42.841.422
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SONADORA, MUNICIPIO DE GUATAPE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONTRATO	$199.225.801
FECHA DE INICIACIÓN	4 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	4 DE MARZO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 DE ABRIL DEL 2023
LUGAR DE EJECUCIÓN	Vda La sonadora - guatape
SUPERVISOR	Ingeniero Mauricio Hoyos Sierra
INTERVENTOR (Externo)	Interventor Externo del INVIAS, Contrato de Interventoría No. 4567 de 2023

Tabla 2 Información general del convenio 3346 de 2023 vereda guadualito.

CONVENIO No. - FECHA	3346 de 2023
DEPENDENCIA CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUADUALITO.
C.C. o N.I.T.	811.002.834
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE IVAN SALAZAR
C.C. o N.I.T	70.828.696

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUALITO, MUNICIPIO DE SANTUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONTRATO	$199.115.112
FECHA DE INICIACIÓN	4 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	4 DE MARZO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 DE ABRIL DEL 2023
LUGAR DE EJECUCIÓN	Vda guadualito - santuario
SUPERVISOR	Ingeniero Mauricio Hoyos Sierra
INTERVENTOR (Externo)	Interventor Externo del INVIAS, Contrato de Interventoría No. 4567 de 2023

Tabla 3 Información general del convenio 3184 de 2023 vereda cristo rey.

CONVENIO No. - FECHA	3184 de 2023
DEPENDENCIA CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÌAS
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRISTO REY.
C.C. o N.I.T.	901.662.146-5
REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ADOLFO PINEDA
C.C. o N.I.T	1.036.945.812
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRISTO REY, MUNICIPIO DE MARINILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONTRATO	$199.419.823
FECHA DE INICIACIÓN	4 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	4 DE MARZO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 DE ABRIL DEL 2023
LUGAR DE EJECUCIÓN	Vda cristo rey - marinilla
SUPERVISOR	Ingeniero Mauricio Hoyos Sierra
INTERVENTOR (Externo)	Interventor Externo del INVIAS, Contrato de Interventoría No. 4567 de 2023

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el este periodo se realizaron las siguientes actividades:

Guatapé:

- Limpieza de material vegetal o rocería
- Nivelación de la rasante
- Localización en campo
- Compra y acopio de material
- Riego de subbase y compactación
- Corte y figuración de acero de refuerzo
- Formaletería para cunetas y placas huella
- Vaciado de cunetas y placa huella

Santuario:

- Limpieza de material vegetal o rocería
- Nivelación de la rasante
- Localización en campo
- Compra y acopio de material
- Riego de subbase y compactación
- Corte y figuración de acero de refuerzo
- Limpieza de alcantarillas
- Vaciado de cunetas y placa huella

Marinilla:

- Limpieza de material vegetal o rocería
- Nivelación de la rasante
- Localización en campo

3.2.1 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos.

3.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante este periodo las obras han tenido los siguientes avances:

Frente de Trabajo	% programado	% ejecutado
Guatapé	18%	11%
Santuario	22,28%	14%
Marinilla	4%	4%

Como interventoría se concientizará al contratista para que las actividades se ejecuten con mayor agilidad y de esta manera poder cumplir con el programa propuesto, de lo contrario se solicita un plan de contingencia.
Se continuarán realizando las visitas de control por parte del director de interventoría, como interventoría continuaremos resolviendo cualquier inquietud técnica que pueda tener el contratista, se verificaran las condiciones técnicas, se medirá en sitio las cantidades ejecutadas.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se describe el estado general del proyecto durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 29 de febrero del 2024, la información se relaciona en el ANEXO 1 MEPI-MN1-IN-15-FR-2
.

4.1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

El desarrollo semanal del contrato de obra se encuentra relacionado en el formato denominado MEPI-MN1-IN-15-FR-3. Los Informes Semanales están suscritos por el director de Interventoría y contienen la información relacionada con: I. Información general, II. Información presupuestal y avance financiero, III. Avance físico, IV. Gestión ambiental, V. gestión predial, VI. Gestión social, VII. Actividades realizadas en la semana, VIII. Actividades que realizar en la siguiente semana, IX. Esquema gráfico alcance del contrato, X. registro fotográfico y XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de obra.

Se presenta el registro digital de la totalidad de informes semanales, correspondientes al desarrollo del proyecto en el ANEXO 2 MEPI-MN-IN-15-FR-3

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente se informa que en los frentes de trabajo se ha contado con los siguientes equipos:

- Retroexcavadora
- vibrocompactador
- vibrador de concreto
- concretadora

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Ver formato en Anexo 4.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Ver formato anexo 15.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Ver formato Anexo 10.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

A la fecha no se presentan resultados de ensayos

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se diligencia el ANEXO 3 MEPI-MN1-IN-15-FR-12, correspondiente al SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS del contrato de obra.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

El proyecto de la referencia no presenta plan de calidad.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

Seguimiento a la inversión de anticipo N/A

Formatos MEPI-MN-IN-2-FR-1y MEPI-MN-IN-2-FR-2

• Seguimiento programa de obra

• Seguimiento programa de inversiones

• Actas de comité de obra: a la fecha no se inicia con la ejecución de actividades de obra.

• Actas de comité de reunión

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 2. Aspectos legales del contrato de interventoría

CONTRATO:	4567 – 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUMAR S.A.S
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE, SANTUARIO Y MARINILLA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
PLAZO INICIAL:	(3) MESES
FECHA INICIO:	5 DE DICIEMBRE 2023
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	30 DE ABRIL 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 101.756.308
VALOR ACTUAL	$ 101.756.308

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 29 de febrero de 2024, la Interventoría desarrolló las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución de los siguientes convenios:

- CONVENIO 3229 DE 2023, VEREDA LA SONADORA. MUNICIPIO DE GUATAPE
- CONVENIO 3346 DE 2023, VEREDA GUADUALITO, MUNICIPIO DE SANTUARIO.
- CONVENIO 3184 DE 2023, VEREDA CRISTO REY MUNICIPIO DE MARINILLA

Dentro de las actividades administrativas se encuentran:

✓ Elaboración Informes Semanales y Mensuales de interventoría.

- ✓ Comités de seguimiento y control con la territorial del INVIAS

Dentro de las actividades técnicas se realizaron:

- ✓ Seguimiento a las actividades de rocería y retiro de capa vegetal, verificación de las especificaciones técnicas de los materiales, verificación con topografía de los niveles, seguimiento al armado y vaciado de placa huella y cunetas.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

En el presente informe no aplica.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

En el presente informe no aplica.

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

En el presente informe no aplica.

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVO

En el presente informe no Aplica.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

Ver Anexo 9

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

A continuación, se relaciona el personal de interventoría periodo comprendido entre el 1 de febrero al 29 de febrero 2024, la información se relaciona en el ANEXO 4 MEPI- MN1-IN-15-FR-7.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El informe financiero y presupuestal del periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 29 de febrero de 2024, se relaciona en el ANEXO 5 MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

Ver ANEXO 6 MEPI-MN1-IN-15-FR-13 donde se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías del INTERVENTOR (Garantía única), gestionadas en atención a los requerimientos contractuales

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

Para este proyecto no aplica

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo

El contrato de interventoría No 4567 del 2023 no pactó anticipo.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los contratistas dan inicio a las actividades durante este mes, se recalca que el inicio es una etapa compleja debido a las dificultades en la consecución del personal, su afiliación y la selección de los proveedores, así mismo por los complejos trámites con los bancos para los respectivos desembolsos.

Durante este periodo las obras han tenido los siguientes avances:

Frente de Trabajo	% programado	% ejecutado
Guatapé	18%	11%
Santuario	22,28%	14%
Marinilla	4%	4%

Aquí se puede observar que dos de los escenarios ya presentan atrasos, por lo que se solicitara un plan de contingencia para mitigar los% de atrasos, en el caso de marinilla, aunque no refleja un atraso se considera que el ritmo no es el adecuado para cumplir con los plazos contractuales se solicitará agilizar el ritmo de trabajo.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

en el presente periodo no se presenta correspondencia entre el contratista e interventoría, ya que el contratista no cuenta con un correo eléctrico para la comunicación, la comunicación ha sido por medio de whatsapp.


8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras

Ver ANEXO 7

8.3 Copia de la Bitácora

Ver ANEXO 8.

A continuación, listamos los anexos entregados en carpetas independientes, los cuales hacen parte de este informe:



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14987565201

(415)7707212489984(8020) 000001498756520 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 1 0 4 6 6 2 7	8	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUMAR S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUMAR S.A.S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 4 4 SUR CR 48 110 IN 528

42. Correo electrónico construmarsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 4 9 4 0 2 6 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 0 4 0 8 1 3	4 2 9 0	2 0 0 4 0 8 1 3	4 3 9 0	4 2 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 04 / 10 : 37: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MARQUEZ RESTREPO DIANA CRISTINA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14987565201

(415)7707212489984(8020) **000001498756520 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 1 0 4 6 6 2 7	8	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 4
72. Número	4 0 5 7	2 2 4 2 6
73. Fecha	2 0 0 4 0 8 0 9	2 0 1 2 1 2 1 2
74. Número de notaría	2 9	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 4 0 8 1 1	2 0 1 2 1 2 1 4
77. No. Matrícula mercantil	8 1 1 0 4 6 6 2 7 8	2 1 3 3 3 3 6 7 1 2
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 4 0 8 0 9	2 0 0 8 0 8 0 9
81. Hasta	2 0 2 0 0 8 0 7	3 0 0 0 0 8 0 9

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 0 8 2 7		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14987565201

(415)7707212489984(8020) **000001498756520 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 1 0 4 6 6 2 7	8	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 1 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 3 8 7 1 8 8 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARQUEZ	RESTREPO	DIANA	CRISTINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14987565201

(415)7707212489984(8020) **000001498756520 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 1 0 4 6 6 2 7	8	Impuestos de Medellín	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 8 7 1 8 8 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MARQUEZ	RESTREPO	DIANA	CRISTINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
550,000		5 0 2 0 0 4 0 8 1 3	2 0 1 2 1 2 1 2

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 8 7 5 6 4 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MARQUEZ	RESTREPO	ANA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
550,000		5 0 2 0 0 4 0 8 1 3	2 0 1 2 1 2 1 2

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14987565201

(415)7707212489984(8020) **000001498756520 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 1 0 4 6 6 2 7	8	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUMAR

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1	

165. Dirección: CL 4 SUR CR 48 110 IN 528

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
8 1 1 0 4 6 6 2 7 8	2 0 0 4 0 8 1 1	
168. Teléfono: 2 6 6 6 7 9 6	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO