Ingeniera
Onna Maria Zuleta Araujo
Territorial cesar
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	FEBRERO DEL 2024.

Respetado Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**202300000000001**

LONGITUD DEL CORREDOR: 2 Km

Antequera – Tamalameque.

CONVENIO SOLIDARIO No.	4518 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ANTEQUERA	NIT:	901.286.141-6
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de Antequera del municipio de Tamalameque en el departamento del Cesar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.		
Fecha de Inicio:	15/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-029173
Valor Inicial:	$200.547.097		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Adición 3:	N/A		
Adición 4:	N/A		
Adición 5:	N/A		
Valor Actual:	$200.547.097		
Anticipo Entregado:	N/A		

Anticipo Amortizado:	N/A
Saldo por Amortizar:	N/A
Plazo Inicial:	31/12/2023
Total Prórrogas:	1
Prórroga 1:	4 meses
Prórroga 2:	N/A
Prórroga 3:	N/A
Prórroga 4:	N/A
Prórroga 5:	N/A
Fecha de Fin:	30/04/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			$ 200,547,097.00		$ 200,547,097.00
TOTAL					

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

No se reportan costos de obra porque no se ha iniciado construcción.

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
OBRAS	$ 0	$ 0	$ 0
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 0	$ 0	$ 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 20,0%

% Básico ejecutado acumulado: 13,1%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	
…	…	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.109.419,40	100015871 0	20/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 10.027.354,85	100015871 0	20/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.164.129,10	100015871 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad			5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 232.000.000,00	100004920 0	20/11/2023	31/12/2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Santa Fe – Becerril.

CONVENIO SOLIDARIO No.	3400 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA FE DEL MUNICIPIO DE BECERRIL.	NIT:	901.699.972-2
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Santa Fe del municipio de Becerril en el departamento de Cesar para el mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.		
Fecha de Inicio:	15/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-029156
Valor Inicial:	$199.897.144		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Adición 3:	N/A		
Adición 4:	N/A		
Adición 5:	N/A		
Valor Actual:	$199.897.144		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	4 MESES		
Prórroga 2:	N/A		
Prórroga 3:	N/A		
Prórroga 4:	N/A		
Prórroga 5:	N/A		
Fecha de Fin:	30/04/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			$ 199,897,144.00	$ 0	$ 199,897,144.00
TOTAL					

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

No se reportan costos de obra porque no se ha iniciado construcción.

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
OBRAS	$ 0	$ 0	$ 0
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 0	$ 0	$ 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 19.9 %

% Básico ejecutado acumulado: 7.9%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 39.979.428,00	100015142 0	30/12/2023	02/03/2025

Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 9.994.857,20	100015142 0	30/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$ 59.969.143,20	100015142 0	06/05/2024	06/05/2029
Calidad			5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	260.000.000,00	100004666 3	18/09/2023	30/04/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Camaruco – Curumani.

CONVENIO SOLIDARIO No.	3639 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMARUCO	NIT:	901.724.601-2
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Camaruco del municipio de Curumani en el departamento del Cesar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.		
Fecha de Inicio:	15 DE DICIEMBRE DE 2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-029158
Valor Inicial:	$199.840.739,00		
Valor Adiciones:	N/A		

Adición 1:	N/A
Adición 2:	N/A
Adición 3:	N/A
Adición 4:	N/A
Adición 5:	N/A
Valor Actual:	$199.840.739,00
Anticipo Entregado:	N/A
Anticipo Amortizado:	N/A
Saldo por Amortizar:	N/A
Plazo Inicial:	31/12/2023
Total Prórrogas:	1
Prórroga 1:	4 MESES
Prórroga 2:	N/A
Prórroga 3:	N/A
Prórroga 4:	N/A
Prórroga 5:	N/A
Fecha de Fin:	30/04/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			$ 199,840,739.00	$ 0	$ 199,840,739.00
TOTAL					

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

No se reportan costos de obra porque no se ha iniciado construcción.

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
OBRAS	$ 0	$ 0	$ 0
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 0	$ 0	$ 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 19,8%

% Básico ejecutado acumulado: 13,1%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.968.147,80	100015284 3	30/12/2023	02/03/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 9.992.036,95	100015284 3	30/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$ 59.952.221,70	100015284 3	30/04/2024	30/04/2029
Calidad			5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 260.000.000	100004708 3	29/09/2023	30/04/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Villa Colon – Curumani.

CONVENIO SOLIDARIO No.	3729 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA COLON	NIT:	824.005.653-1
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	Aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda Villa Colon del municipio de Curumaní en el departamento del Cesar para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total.		
Fecha de Inicio:	15/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-029172
Valor Inicial:	$199.414.186		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Adición 3:	N/A		
Adición 4:	N/A		
Adición 5:	N/A		
Valor Actual:	$199.414.186		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:	1 (UNA)		
Prórroga 1:	4 MESES		
Prórroga 2:	N/A		
Prórroga 3:	N/A		

Prórroga 4:	N/A
Prórroga 5:	N/A
Fecha de Fin:	30/04/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			$ 199,414,186.00	$ 0	$ 199,414,186.00
TOTAL					

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

No se reportan costos de obra porque no se ha iniciado construcción.

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
OBRAS	$ 0	$ 0	$ 0
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 0	$ 0	$ 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 19,7%
% Básico ejecutado acumulado: 13,0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 49.882.837,20	1000152810	06/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 9.970.709,30	1000152810	06/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 59.824.255,80	1000152810	31/12/2023	31/12/2028
Calidad			5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 260.000.000,00	1000047073	06/10/2023	30/04/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4984 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTEGRAL 23	NIT:	901.781.349-3
CONFORMACIÓN:	Armando José Rivero Galvis (70%) Construcciones y consultores Avica S.A.S (30%)		
Objeto:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE BECERRIL, CURUMANÍ Y TAMALAMEQUE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
Fecha de Inicio:	27/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VCES-032354
Valor Inicial:	$ 113.221.586,00		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Adición 3:	N/A		
Adición 4:	N/A		
Adición 5:	N/A		
Valor Actual:	$ 113.221.586,00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total Prórrogas:	4 meses y 5 días		
Prórroga 1:	4 meses y 5 días		
Prórroga 2:	N/A		
Prórroga 3:	N/A		
Prórroga 4:	N/A		
Prórroga 5:	N/A		
Fecha de Fin:	30/04/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
138523	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 113.221.586,00	$78.236.925,94	$96.366.390,30

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 15.234.844,00	$ 2.894.620,00	$ 18.129.464,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
… N/A	... N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
… N/A	... N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 11.322.158,60	47-44-1010257685	27/12/2023	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 22.644.317,20	47-44-1010257685	27/12/2023	30/04/2027
Calidad del Servicio	$ 33.966.475,80	47-44-1010257685	27/12/2023	30/04/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OF-CI23-006	9 de febrero de 2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA FE Atn. R. L. **YENNY CAROLINA MARTINEZ PACHECO** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMARUCO Atn. R. L. **ANA ILCE GARCIA NAVARRO** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA COLÓN Atn. R. L. **LUIS ALFONSO RAMIREZ CORONEL** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ANTEQUERA	Recordatorio y Reiteración sobre la Entrega de Documentos Solicitados

		Atn. R. L. **ANA ILCE GARCIA NAVARRO**	
OF-CI23-007	OF-CI23-007 10 de febrero de 2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA FE Atn. R. L. **YENNY CAROLINA MARTINEZ PACHECO** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMARUCO Atn. R. L. **ANA ILCE GARCIA NAVARRO** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA COLÓN Atn. R. L. **LUIS ALFONSO RAMIREZ CORONEL** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ANTEQUERA Atn. R. L. **ANA ILCE GARCIA NAVARRO**	Requerimientos para el Componente Ambiental del Proyecto
OF-CI23-008	12 de febrero de 2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA FE Atn. R. L. **YENNY CAROLINA MARTINEZ PACHECO** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMARUCO Atn. R. L. **ANA ILCE GARCIA NAVARRO** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA COLÓN Atn. R. L. **LUIS ALFONSO RAMIREZ CORONEL** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ANTEQUERA Atn. R. L. **ANA ILCE GARCIA NAVARRO**	Requerimientos para el Componente Ambiental del Proyecto
OF-CI23-009	21 de febrero de 2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMARUCO Atn. R. L. **ANA ILCE GARCIA NAVARRO**	Solicitud Cumplimiento Convenio 3639 de 2023
OF-CI23-010	21 de febrero de 2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLA COLÓN Atn. R. L. **LUIS ALFONSO RAMIREZ CORONEL**	Solicitud Cumplimiento Convenio 3729 de 2023
OF-CI23-011	21 de febrero de 2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ANTEQUERA Atn. R. L**. EMILCE NAVARRO FLORIAN**	Solicitud Cumplimiento Convenio 3729 de 2023

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado. Contratos en etapa de liquidación. Ya se cuenta con las actas de entrega y recibo definitivo de obra e interventoría. Al igual que con las pólizas actualizadas. A la fecha se está trabajando en el cierre ambiental para proceder a la liquidación de los contratos.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ No se realizó comisión en el periodo.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Seguimiento a los proyectos mediante revisión de los informes semanales de interventoría.

Cordialmente,



_____

GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA
C.C No. 8.711.023