Ingeniera
ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
DIRECCION TERRITORIAL C ESAR
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	MARZO 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

LONGITUD DEL CORREDOR: 1.90 Km

CONTRATO DE OBRA No.	3744 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PROGRESO	NIT:	901.702.191-1
CONFORMACIÓN:	JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PROGRESO 100%		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PROGRESO MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
Fecha de Inicio:	18/12/2023	No. de Oficio:	SRN 2023S-VBOG-029425
Valor Inicial:	$ 199.929.860		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Adición 3:	N/A		
Adición 4:	N/A		
Adición 5:	N/A		
Valor Actual:	$ 199.929.860		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre del 2024		

Total Prórrogas:	1
Prórroga 1:	4 Meses
Prórroga 2:	N/A
Prórroga 3:	N/A
Prórroga 4:	N/A
Prórroga 5:	N/A
Fecha de Fin:	30/04/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1182523	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	198.929.860,00	N/A	N/A
TOTAL					

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.985.972,00	CRC-100015366 ANEXO 3	30/12/2023	2/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$9.996.493,00	CRC-100015366 ANEXO 3	30/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$59.978.958,00	CRC-100015366 ANEXO 3	30/04/2024	30/04/2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$260.000.000,00	CRC- 100004740	18/12/2023	30/04/2024
Patronal	$260.000.000,00	CRC- 100004740	18/12/2023	30/04/2024
Vehículos Propios y no propios	$260.000.000,00	CRC- 100004740	18/12/2023	30/04/2024
Contratistas y Subcontratistas	$260.000.000,00	CRC- 100004740	18/12/2023	30/04/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

LONGITUD DEL CORREDOR: 3.6 Km

CONTRATO DE	4538 DE 2023

OBRA No.			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PLATA PERDIDA	NIT:	901.653.254-4
CONFORMACIÓN:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PLATA PERDIDA 100%		
Objeto:	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”**,		
Fecha de Inicio:	20/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-030429
Valor Inicial:	**$199.951.609,00**		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Adición 3:	N/A		
Adición 4:	N/A		
Adición 5:	N/A		
Valor Actual:	**$199.951.609,00**		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre del 2024		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	4 Meses		
Prórroga 2:	N/A		
Prórroga 3:	N/A		
Prórroga 4:	N/A		
Prórroga 5:	N/A		
Fecha de Fin:	30/04/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1315923	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	198.951.609,00	N/A	N/A
TOTAL					

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$39.790.321,80	CRC-100015910 ANEXO 3	30/12/2023	2/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$9.947.580,45	CRC-100015910 ANEXO 3	30/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$59.685.482,70	CRC-100015910	30/04/2024	30/04/2029

		ANEXO 3		

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$260.000.000,00	CRC-100004935 ANEXO 3	18/12/2023	30/04/2024
Patronal	$260.000.000,00	CRC-100004935 ANEXO 3	18/12/2023	30/04/2024
Vehículos Propios y no propios	$260.000.000,00	CRC-100004935 ANEXO 3	18/12/2023	30/04/2024
Contratistas y Subcontratistas	$260.000.000,00	CRC-100004935 ANEXO 3	18/12/2023	30/04/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	7 MARZO 2024	GER Y PRO SAS	**información registros contables y pagos mes de febrero 2023 JAC VEREDA PLATA PERDIDA** Recibidos
N/A	12 MARZO 2024	GER Y PRO SAS	**OFICIO SOBRE LA EJECUCION DE LAS ALCANTARILLAS**
N/A	15 MARZO 2024	GER Y PRO SAS	**COTIZACIONES VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA**

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 2 Km

CONTRATO DE OBRA No.	4629 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO	NIT:	901.606.361-4
CONFORMACIÓN:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO 100%		
Objeto:	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**		
Fecha de Inicio:	20/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-030433
Valor Inicial:	$ 200.868.525		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Adición 3:	N/A		
Adición 4:	N/A		
Adición 5:	N/A		
Valor Actual:	$ 200.868.525		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre del 2024		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	4 Meses		
Prórroga 2:	N/A		
Prórroga 3:	N/A		
Prórroga 4:	N/A		
Prórroga 5:	N/A		
Fecha de Fin:	30/04/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1326223	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	199.868.525,00	N/A	N/A
TOTAL					

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS **SEGUROS MUNDIAL** **Póliza de Cumplimiento**

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$40.173.705,00	CRC-100015960 ANEXO 3	30/12/2023	2/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$10.043.426,20	CRC-100015960 ANEXO 3	30/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$60.260.557,50	CRC-100015960 ANEXO 3	30/04/2024	30/04/2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$260.000.000,00	CRC-100004952 ANEXO 3	18/12/2023	30/04/2024
Patronal	$260.000.000,00	CRC-100004952 ANEXO 3	18/12/2023	30/04/2024
Vehículos Propios y no propios	$260.000.000,00	CRC-100004952 ANEXO 3	18/12/2023	30/04/2024
Contratistas y Subcontratistas	$260.000.000,00	CRC-100004952 ANEXO 3	18/12/2023	30/04/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	13 MARZO 2024	GER Y PRO SAS	**hoja de vida ing civil**
N/A	19	GER Y PRO	**factura de**

	MARZO 2024	SAS	**pago de poliza**

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 1.70 Km

CONTRATO DE OBRA No.	4476 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA	NIT:	901.032.879-2
CONFORMACIÓN:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA 100%		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
Fecha de Inicio:	19/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-029782
Valor Inicial:	$ 199.409.705,00		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Adición 3:	N/A		
Adición 4:	N/A		
Adición 5:	N/A		
Valor Actual:	$ **199.409.705,00**		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre del 2024		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	4 Meses		
Prórroga 2:	N/A		

Prórroga 3:	N/A
Prórroga 4:	N/A
Prórroga 5:	N/A
Fecha de Fin:	30/04/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1277923	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	198.409.705,00	N/A	N/A
TOTAL					

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$39.881.941,00	CRC-100015822 ANEXO 3	30/12/2023	2/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$9.970.845,25	CRC-100015822 ANEXO 3	30/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	$59.822.911,50	CRC-100015822 ANEXO 3	30/04/2024	30/04/2029

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$260.000.000,00	CRC-100004903 ANEXO 3	18/12/2023	30/04/2024
Patronal	$260.000.000,00	CRC-100004903 ANEXO 3	18/12/2023	30/04/2024
Vehículos Propios y no propios	$260.000.000,00	CRC-100004903 ANEXO 3	18/12/2023	30/04/2024
Contratistas y Subcontratistas	$260.000.000,00	CRC-100004903 ANEXO 3	18/12/2023	30/04/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

N/A	5 MARZO 2024	GER & PRO SAS	**CUENTAS DE COBRO**
N/A	7 MARZO 2024	GER & PRO SAS	**COTIZACIONES VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA**
N/A	15 MARZO 2024	GER & PRO SAS	**COTIZACIONES VEREDA LA ESTACION DE CANDELARIA**

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4988 de 2023		
CONTRATISTA:	GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS	NIT:	900764117-6
CONFORMACIÓN:	GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS 100%		
Objeto:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
Fecha de Inicio:	27/12/2023	No. de Oficio:	SRN 2023S-VCES-032353
Valor Inicial:	$103.428.756,00		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Adición 3:	N/A		
Adición 4:	N/A		
Adición 5:	N/A		
Valor Actual:	$103.428.756,00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por	N/A		

Amortizar:	
Plazo Inicial:	Hasta el 31 diciembre 2023
Total Prórrogas:	1
Prórroga 1:	4 Meses.
Prórroga 2:	N/A
Prórroga 3:	N/A
Prórroga 4:	N/A
Prórroga 5:	N/A
Fecha de Fin:	30/04/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1419623	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$103.428.756,00	$ 73.968.020	$ 29.460.736

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 3	$ 27.768.000	$ 5.275.920	$ 33.043.920

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
2/03/2024	1

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$10.342.875.60	47-44-101025771 ANEXO 1	14/12/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$20.685.751,20	47-44-101025771 ANEXO 1	14/12/2023	30/04/2027
Calidad del Servicio	$31.028.626,8	47-44-101025771 ANEXO 1	14/12/2023	30/04/2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-4988-2023-027	11 de marzo de 2024	**TEMISTOCLE MENDOZA MARTINEZ** **REP LEGAL JAC EL PROGRESO**	REVISIÓ DE ANÁLISIS DE PRECIOS Y COTIZACIONES.
C-4988-2023-031	15 de marzo de 2024	WILMAN CAMPO RODRÍGUEZ **PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO**	**CONCEPTO SOBRE ESTADO ACTUAL DE CONVENIO 4629 DE 2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ÚLTIMO CASO**
C-4988-2023-032	14 de marzo de 2024	**GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA** **SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	**ACTA DE COSTOS No.3 MES FEBRERO 2024**
C-4988-2023-034	15 de marzo de 2024	WILMAN CAMPO RODRÍGUEZ **PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO**	**CITACIÓN A REUNIÓN PRESENCIAL EN DIRECCIÓN TERRITORIAL DE INVIAS**
C-4988-2023-036	19 de marzo de 2024	**GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA** **SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	**ENTREGA DE INFORME SEMANAL No 12 DE INTERVENTORÍA**

C-4988-2023-038	20 de marzo de 2024	WILMAN CAMPO RODRÍGUEZ **PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO**	**SOLICITUD REITERADA DE REUNIÓN DE CONCERTACIÓN CON INGENIERO RESIDENTE E INTERVENTORIA PARA AJUSTE DE PRESUPUESTO**
C-4988-2023-040	26 de marzo de 2024	TEMISTOCLE MENDOZA MARTÍNEZ **PRESIDENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PROGRESO** CARLOS PÉREZ MORENO **PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA** WILMAN CAMPO RODRÍGUEZ **PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO ULTIMO CASO** AIDETH MARTÍNEZ GUILLEN **PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESTACIÓN DE CANDELARIA**	**SOLICITUD DE ENTREGA DE PRESUPUESTO AJUSTADO, PROGRAMACIÓN DE OBRA, PLAN DE INVERSIÓN Y PLAN DE CONTINGENCIA**
C-4988-2023-041	26 de marzo de 2024	CARLOS PÉREZ MORENO **PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLATA PERDIDA**	**APROBACIÓN DE INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR**
C-4988-2023-042	31 de marzo de 2024	**GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA** **SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	**ENTREGA DE INFORME SEMANAL No 14 DE INTERVENTORÍA**

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado. Contratos en etapa de liquidación. Ya se cuenta con las actas de entrega y recibo definitivo de obra e interventoría. Al igual que con las pólizas actualizadas. A la fecha se está trabajando en el cierre ambiental para proceder a la liquidación de los contratos.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
- ✓ No se realizó comisión en el periodo.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Seguimiento a los proyectos mediante revisión de los informes semanales de interventoría.

Cordialmente,



GILBERTO ELIAS PÉREZ ARMELLA
C.C. 8711023