FORMATO		
ACTA TERMINACIÓN DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA DISEÑOS		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-DP-04	Diseño de Proyectos	6

CONTRATO No 1293 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

ACTA No 11 **DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE** INTERVENTORÍA

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS **IDU-CMA-SGDU-038-2022**

(Indique en este espacio el número del Proceso del concurso de méritos o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN SÍSMICA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL ATIRANTADO LOCALIZADO EN LA AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO (Av. Calle 24) POR AV. AVENIDA DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (Av. Carrera 68), EN BOGOTÁ D.C

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO PUENTE PEATONAL ATIRANTADO LOCALIZADO EN LA AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO (Av. Calle 24) POR AV. AVENIDA DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (Av. Carrera 68), EN BOGOTÁ D.C

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIEZ (10) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 28 (Día) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 27 (Día) **DE** ABRIL (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ **1,062,524,820**

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en Números)

A. PRÓRROGAS y/o ADICIONES

MODIFICACIONES AL CONTRATO No.	PRÓRROGAS (DÍAS CALENDARIO)	ADICIONES (VALOR EN NÚMERO)	FECHA
Modificación 1 (Modificación forma de pago)	-	-	4/10/2023
Modificación 2, Prorroga 1 y Adición 1	45	43,926,004.00	23/02/2024

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	FECHA
5	15	9/02/2024
6	10	23/02/2024
8	9	6/03/2024

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIEZ (10) MESES Y CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

(Indique en este espacio el número de días o de meses, del plazo final para la ejecución del contrato.)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO 14 (Día) **DE** JULIO (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **$ 1,106,450,824**

(Indique en este espacio el valor actual del contrato en números)

CONSULTOR CONSORCIO ESTUDIOS TERRA - PC 2022

(Escriba el nombre o razón social del Consultor)

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
1)	PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA	50 %	7.227.602-5
2)	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	50 %	860.038.275-3

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
1)	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S.	90 %	830.010.109-8
2)	OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO	10 %	79.383.524-8

PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN- IDU DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CARLOS SANTIAGO MUÑOZ PABÓN

(Escriba los nombres completos de los(las) profesional(es) de apoyo a la Supervisión, designados(as) por el IDU)

En Bogotá D.C ; a los VEINTICINCO (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) 25 días del mes JULIO de 2024 (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

se reunieron:

- (Escriba el nombre completo del representante legal del consultor)	c.c.	-	de	-	Representante legal del Consultor;
OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO (Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)	c.c.	79,383,524	de	BOGOTÁ D.C.	Representante legal de la interventoría;
CARLOS SANTIAGO MUÑOZ PABÓN (Escriba los nombres completos de los(las) profesional(es) de apoyo a la Supervisión, designados(as) por el IDU)	c.c.	1,037,648,018	de	ENVIGADO	Profesional(es) de apoyo a la Supervisión IDU,
JAVIER ORTEGA VERA (Escriba el nombre completo del(la) Supervisor(a) del Contrato IDU)	c.c.	91.263.819	de	BUCARAMANGA	Supervisor(a) del Contrato IDU
WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA (Escriba el nombre completo del(la) Ordenador(a) del Gasto)	c.c.	79,531,517	de	BOGOTÁ D.C.	Ordenador(a) del Gasto IDU

Con el fin de dar por terminado el contrato anteriormente citado.

C. ESTADO FINANCIERO

1. DATOS GENERALES

(+)	**a.**	Valor Inicial del Contrato	$ 1,062,524,820
(+)	**b.**	Valor Adiciones	$ 43,926,004
(a+b)	**c.**	**Valor Contrato más Adiciones**	$ 1,106,450,824
	d.	**Valor Facturado a la Fecha** (Acta de Terminación)	$ 778,933,426
(c-d)	**e.**	**Valor Pendiente por Pagar**	$ 327,517,398

D. ESTADO Y ENTREGA DE PRODUCTOS

Se deja constancia de la entrega al IDU de productos aprobados por la Interventoría a la fecha de suscripción del Acta de Terminación:

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	DOCUMENTACIÓN ENTREGADA		Comunicación de Entrega inicial al IDU y fecha	Comunicación de Entrega Final al IDU y fecha	Valor Pagado (Con IVA)	% Pagado Producto	Comunicación de recibo a satisfacción del Producto por parte del IDU	OBSERVACIONES
	Clase de Documento	Documentos en Físico y/o Digital						
TOPOGRAFÍA (Recopilación y Análisis de Información)	Informe	Digital	GMC-128-141-2023 IDU 20235260156826 2 del 05/09/23	GMC-128-168-2023 IDU 20235260169203 2 del 21/09/23	$ 4,970,238	90%	20232360171598 1 del 22-09-2023 (REC V2)	Pagado en el acta 2 de pago 1 del 25/09/2023
TOPOGRAFÍA (Metodología empleada)	Informe	Digital	GMC-128-142-2023 IDU 20235260156838 2 del 05/09/23	GMC-128-168-2023 IDU 20235260169203 2 del 21/09/23	$ 4,970,238	90%	20232360171598 1 del 22-09-2023 (REC V2)	Pagado en el acta 2 de pago 1 del 25/09/2023

TOPOGRAFÍA (Informe de Estudio Topográfico, Incluye planos planta perfil y secciones en CIVIL 3D con la topografía detallada de la alternativa seleccionada usando 3D poly y bloques (incluyendo inspección de redes secas e hidrosanitarias)	Informe	Digital	GMC-128-004-2024 IDU 202452600002392 del 02/01/24	GMC-128-222-2024 IDU 202452601060472 del 14/06/24	$ 14,910,718	90%	Pendiente recibo IDU	Pagado en el acta 4 de pago 3 del 26/01/24
SUELOS Y GEOTÉCNICA (Recopilación y Análisis de Información)	Informe	Digital	GMC-128-077-2023 IDU 202352601345462 del 11/08/23	GMC-128-163-2023 IDU 202352601648352 del 15/09/23	$ 6,260,817	90%	202323601747441 del 28/09/2023 (REC V2)	Pagado en el acta 2 de pago 1 del 25/09/2023
SUELOS Y GEOTÉCNICA (Plan de Exploración del subsuelo para fundiciones, redes y demás estructuras complementarias.)	Informe	Digital	GMC-128-164-2023 IDU 202352601648412 del 15/09/23	GMC-128-283-2023 IDU 202352602123282 del 24/11/23	$ 6,260,817	90%	202323602341801 del 28-12-2023 (REC V2)	Pagado en el acta 2 de pago 1 del 25/09/2023
SUELOS Y GEOTÉCNICA (Estudios y diseños geotécnicos definitivos)	Informe	Digital	GMC-128-032-2024 IDU 202452600111582 del 19/01/24	GMC-128-253-2024 IDU 202452601226032 del 12/07/24	$ 50,086,538	90%	Pendiente recibo IDU	Pagado en el acta 4 de pago 3 del 26/01/24
PAVIMENTOS (Recopilación y Análisis de Información y Plan de exploración. Investigación, recopilación y análisis de información existente, Inventario y diagnóstico preliminar de la infraestructura existente, Plan de investigación geotécnica complementaria y Plan de inventario y diagnóstico de la infraestructura existente.)	Informe	Digital	GMC-128-110-2023 IDU 202352601462222 del 24/08/23	GMC-128-187-2023 IDU 202352601699362 del 22/09/23, y alcance GMC-128-193-2023 IDU 202352601723422 del 26/09/23	$ 4,362,010	90%	202323601747701 del 28-09-2023 (REC V2)	Pagado en el acta 2 de pago 1 del 25/09/2023
PAVIMENTOS (Diseño de pavimentos de detalle. Resultado de Investigación, recopilación y análisis de información existente, resultados del inventario y diagnóstico de la infraestructura existente, resultados de la exploración geotécnica existente y complementaria, recomendaciones técnicas y constructivas para pavimentos, recomendaciones tácnicas y constructivas para espacio público, cantidades de obra para la alternativa recomendada, análisis de riesgos, concepto técnico que contenga el análisis del potencial de reutilización de materiales reciclados y recomendaciones de implementación de residuos de construcción y demolición (RCD), especificaciones particulares, proceso constructivo, conclusiones. Informe final con sus respectivos anexos en medio magnético y hoja de firmas, control de cambios y revisiones.)	Informe	Digital	GMC-128-033-2024 IDU 202452600111462 del 19/01/24	GMC-128-240-2024 IDU 202452601050242 del 28/06/2024.	$ 10,178,025	90%	202423600858331 del 02-07-2024 (REC V4)	Pagado en el acta 4 de pago 3 del 26/01/24
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES (Inventario y patología de estructuras existentes a conservar, recuperar, reforzar, ampliar o demoler, según lo establecido en la GU-DP-01 Guía alcance de los entregables en la etapa de diseño.)	Informe	Digital	GMC-128-076-2024 IDU 202452600271332 del 09/02/24	GMC-128-076-2024 IDU 202452600271332 del 09/02/24	$ 32,109,179	90%	Pendiente recibo IDU	Pagado en el acta 7 de pago 4 del 26/02/2024
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES (Obras para Estructuras Existentes, según lo establecido en la GU-DP-01 Guía alcance de los entregables en la etapa de diseño.)	Informe	Digital	GMC-128-092-2024 IDU 202452600276262 del 09/02/24	GMC-128-203-2024 IDU 202452601008262 del 05-06-2024	$ 19,265,509	90%	Pendiente recibo IDU	Pagado en el acta 7 de pago 4 del 26/02/2024
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES (Diseño de Estructuras Nuevas, según lo establecido en la GU-DP-01 Guía alcance de los entregables en la etapa de diseño.)	Informe	Digital	GMC-128-092-2024 IDU 202452600276262 del 09/02/24	GMC-128-203-2024 IDU 202452601008262 del 05-06-2024	$ 19,265,509	90%	Pendiente recibo IDU	Pagado en el acta 7 de pago 4 del 26/02/2024
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES (Memorias de cálculo de estimación de cantidades de obra y personal.)	Informe	Digital	GMC-128-092-2024 IDU 202452600276262 del 09/02/24	GMC-128-203-2024 IDU 202452601008262 del 05-06-2024	$ 19,265,509	90%	Pendiente recibo IDU	Pagado en el acta 7 de pago 4 del 26/02/2024
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES (Documento Técnico de Soporte. Debe contener como mínimo: Memorias de cálculo, según lo establecido en la GU-DP-01 Guía alcance de los entregables en la etapa de diseño, Planos estructurales de estructuras reforzadas y/o rehabilitadas y de estructuras propuestas, Perfiles de profesionales para la ejecución de la fase de obra y Especificaciones de construcción.)	Informe	Digital	GMC-128-092-2024 IDU 202452600276262 del 09/02/24	GMC-128-203-2024 IDU 202452601008262 del 05-06-2024	$ 12,843,671	90%	Pendiente recibo IDU	Pagado en el acta 7 de pago 4 del 26/02/2024
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES (Informe Final.)	Informe	Digital	GMC-128-092-2024 IDU 202452600276262 del 09/02/24	GMC-128-203-2024 IDU 202452601008262 del 05-06-2024	$ 25,687,344	90%	Pendiente recibo IDU	Pagado en el acta 7 de pago 4 del 26/02/2024
PATOLOGÍA (Plan de exploración de Patología)	Informe	Digital	GMC-128-136-2023 IDU 20235260154964 2 del 01/09/2023	No requiere concepto de recibo.	$ -	0%	No requiere concepto de recibo.	Se aclara que es un entregable, sin asignación de pago
DISEÑO REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (Recopilación y Análisis de Información)	Informe	Digital	GMC-128-083-2023 IDU 202352601358082 del 14/08/23	GMC-128-238-2023 IDU 202352601868752 del 18-10-2024	$ 1,696,337	90%	202323601994171 del 08-11-2023 (REC V2)	Pagado en el acta 2 de pago 1 del 25/09/2023
DISEÑO REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (Metodología empleada)	Informe	Digital	GMC-128-082-2023 IDU 202352601357602 del 14/08/23	GMC-128-266-2023 IDU 202352602020902 del 09-11-2023	$ 1,696,337	90%	202352602020902 del 22-11-2023 (REC V3)	Pagado en el acta 2 de pago 1 del 25/09/2023
DISEÑO REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (Redes acueducto)	Informe	Digital	GMC-128-034-2024 IDU 202452600111632 del 19/01/24	GMC-128-176-2024 IDU 202452600836502 del 08-05-2024	$ 15,266,993	60%	Pendiente concepto de "No objeción" por parte de la EAAB.	Pagado en el acta 10 de pago 6 del 05/06/2024
DISEÑO REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (Redes alcantarillado)	Informe	Digital	GMC-128-034-2024 IDU 202452600111632 del 19/01/24	GMC-128-176-2024 IDU 202452600836502 del 08-05-2024	$ 15,266,993	60%	Pendiente concepto de "No objeción" por parte de la EAAB.	Pagado en el acta 10 de pago 6 del 05/06/2024
REDES ELÉCTRICAS	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
REDES TELEC. ETB	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
REDES TELEC. EPM	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
REDES TELEC. MOVISTAR	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
REDES DE GAS NATURAL	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE (Recopilación y Análisis de Información)	Informe	Digital	GMC-128-126-2023 IDU 202352601523772 del 30/08/23	GMC-128-020-2024 IDU 202452600047262 del 11-01-2024	$ 779,673	90%	202423600221141 del 07/02/2024 (REC V3)	Pagado en el acta 2 de pago 1 del 25/09/2023
ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE (Apéndice F, ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS)	Informe	Digital	GMC-128-086-2024 IDU 202452600269282 del 09/02/24	GMC-128-172-2024 IDU 202452600827672 del 07-05-2024	$ 2,339,018	90%	202423600702711 del 27/05/2024 (V2)	Pagado en el acta 7 de pago 4 del 26/02/2024
ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE (Plan de Manejo de Tránsito General - PMT)	Informe	Digital	GMC-128-084-2024 IDU 202452600269222 del 09/02/24	GMC-128-172-2024 IDU 202452600827672 del 07-05-2024	$ 4,678,036	90%	Pendiente recibo IDU	Pagado en el acta 7 de pago 4 del 26/02/2024
DISEÑO DE SEMAFORIZACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A

ESTUDIO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST de la interventoría)	Informe	Digital	GMC-128-258-2023 IDU 202352601971532 del 01/11/23	GMC-128-258-2023 IDU 202352601971532 del 01/11/23	$ 19,491,847	90%	202317502110271 del 24-11-2023 (REC V1)	Pagado en el acta 3 de pago 2 del 01/11/2023
ESTUDIO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Estudio ambiental y seguridad y salud en el trabajo)	Informe	Digital	GMC-128-080-2024 IDU 202452600258632 del 08/02/24	GMC-128-209-2024 IDU 202452601031532 del 11/06/2024	$ 97,849,069	90%	202417500882071 del 08-07-2024 (REC V3)	Pagado en el acta 7 de pago 4 del 26/02/2024
ARQUEOLOGÍA	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
PATRIMONIO Y BIENES CULTURALES	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A
ESTUDIO SOCIAL (Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, debe incluir la metodología de los productos y actividades a desarrollar en el proyecto, junto con el cronograma.)	Informe	Digital	GMC-128-125-2023 IDU 202352601523652 del 30/08/23	GMC-128-197-2023 IDU 202352601738622 del 28-09-2023	$ 9,835,398	90%	202323601874141 del 18-10-2023 y 202318500326743 del 17-10-2023 (REC V2)	Pagado en el acta 2 de pago 1 del 25/09/2023
ESTUDIO SOCIAL (Directorio actualizado de instituciones, equipamientos y actores sociales con plano georreferenciado a una escala adecuada para el proyecto)	Informe	Digital	GMC-128-178-2023 IDU 202352601675832 del 20/09/23	GMC-128-215-2023 IDU 202352601798762 del 06-10-2023	$ 39,341,587	90%	202423600026281 del 09-01-2024 y 202318500405823 del 29-12-2023 (REC V2)	Pagado en el acta 2 de pago 1 del 25/09/2023
ESTUDIO SOCIAL (Matriz de sistematización y retroalimentación participativa de la gestión social)	Informe	Digital	GMC-128-224-2023 IDU 202352601815632 del 10/10/23	GMC-128-224-2023 IDU 202352601815632 del 10/10/23	$ 9,835,398	90%	202423600013771 del 04-01-2024 y 202318500405813 del 29-12-2023 (REC V1)	Pagado en el acta 3 de pago 2 del 01/11/2023
ESTUDIO SOCIAL (Documento de diagnóstico y caracterización territorial, social, económico y cultural del área de influencia directa e indirecta, con sus planos georreferenciados, que desarrolle los componentes: económico, social, cultural, urbanístico, movilidad y ambiental, del área de influencia directa)	Informe	Digital	GMC-128-006-2024 IDU 202452600006182 del 03/01/24	GMC-128-043-2024 IDU 202452600131782 del 23-01-2024	$ 29,506,190	90%	202423600245851 del 12-02-2024 y 202418500042713 del 08-02-2024 (REC V2)	Pagado en el acta 4 de pago 3 del 26/01/24
ESTUDIO SOCIAL (Identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales)	Informe	Digital	GMC-128-163-2024 IDU 202452600777392 del 29/04/24	GMC-128-163-2024 IDU 202452600777392 del 29/04/24	$ 39,341,588	90%	202418500174323 del 05-06-2024 y 202423600782951 del 14-06-2024 (REC V1)	Pagado en el acta 9 de pago 5 del 26/04/2024
ESTUDIO SOCIAL (Plan de manejo social de los impactos (PMSI))	Informe	Digital	GMC-128-164-2024 IDU 202452600777412 del 29/04/24	GMC-128-164-2024 IDU 202452600777412 del 29/04/24	$ 29,506,190	90%	Pendiente recibo IDU	Pagado en el acta 9 de pago 5 del 26/04/2024
ESTUDIO SOCIAL (Pliegos para contratación de la etapa de construcción y su presupuesto (Contratista e interventoría))	Informe	Digital	GMC-128-181-2024 IDU 202452600889892 del 17/05/24	GMC-128-181-2024 IDU 202452600889892 del 17/05/24	$ 29,506,190	90%	Pendiente recibo IDU	Pagado en el acta 10 de pago 6 del 05/06/2024
ESTUDIO SOCIAL (Informe final de la Gestión Social con las conclusiones y recomendaciones del proyecto, para tener en cuenta en la siguiente etapa, con el consolidado de actividades y productos con sus soportes en original.)	Informe	Digital	No remitido por la interventoría	No remitido por la interventoría	$ -	0%	Pendiente recibo IDU	Pendiente de pago, una vez sean aprobados por la interventoría y remitidos a la entidad.
PRESUPUESTO Y PRECIOS UNITARIOS (Presupuesto Total (Detallado))	Informe	Digital	GMC-128-089-2024 IDU 202452600276182 del 09/02/24 Alcance GMC-128-109-2024 IDU 202452600464052 del 05/03/24	GMC-128-195-2024 IDU 202452600961832 del 28-05-2024	$ 9,450,999	90%	Pendiente recibo IDU	Pagado en el acta 7 de pago 4 del 26/02/2024
PRESUPUESTO Y PRECIOS UNITARIOS (Análisis de precios unitarios / estudio de mercado)	Informe	Digital	GMC-128-089-2024 IDU 202452600276182 del 09/02/24 Alcance GMC-128-109-2024 IDU 202452600464052 del 05/03/24	GMC-128-195-2024 IDU 202452600961832 del 28-05-2024	$ 9,450,999	90%	Pendiente recibo IDU	Pagado en el acta 7 de pago 4 del 26/02/2024
PRESUPUESTO Y PRECIOS UNITARIOS (Presupuesto detallado costos directos / componentes / otros)	Informe	Digital	GMC-128-089-2024 IDU 202452600276182 del 09/02/24 Alcance GMC-128-109-2024 IDU 202452600464052 del 05/03/24	GMC-128-195-2024 IDU 202452600961832 del 28-05-2024	$ 9,450,999	90%	Pendiente recibo IDU	Pagado en el acta 7 de pago 4 del 26/02/2024
PRESUPUESTO Y PRECIOS UNITARIOS (Memorias de cálculo de cantidades de obra por componentes.)	Informe	Digital	GMC-128-089-2024 IDU 202452600276182 del 09/02/24 Alcance GMC-128-109-2024 IDU 202452600464052 del 05/03/24	GMC-128-195-2024 IDU 202452600961832 del 28-05-2024	$ 3,150,333	90%	Pendiente recibo IDU	Pagado en el acta 7 de pago 4 del 26/02/2024
CRONOGRAMA DE OBRA (Cronograma de obra - Flujo de caja)	Informe	Digital	GMC-128-089-2024 IDU 202452600276182 del 09/02/24 y alcance GMC-128-109-2024 IDU 202452600464052 del 05/03/24	GMC-128-195-2024 202452600961832 del 28-05-2024	$ 8,742,561	90%	Pendiente recibo IDU	Pagado en el acta 7 de pago 4 del 26/02/2024
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN (Apéndice A - Especificaciones Particulares)	Informe	Digital	GMC-128-089-2024 IDU 202452600276182 del 09/02/24 y alcance GMC-128-109-2024 IDU 202452600464052 del 05/03/24	GMC-128-089-2024 IDU 202452600276182 del 09/02/24 y alcance GMC-128-109-2024 IDU 202452600464052 del 05/03/24	$ 3,278,462	90%	202423600566261 del 26-04-2024 (REC V1)	Pagado en el acta 7 de pago 4 del 26/02/2024
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN (Apéndice B - Especificaciones Generales)	Informe	Digital	GMC-128-089-2024 IDU 202452600276182 del 09/02/24 y alcance GMC-128-109-2024 IDU 202452600464052 del 05/03/24	GMC-128-089-2024 IDU 202452600276182 del 09/02/24 y alcance GMC-128-109-2024 IDU 202452600464052 del 05/03/24	$ 3,278,462	90%	202423600566261 del 26-04-2024 (REC V1)	Pagado en el acta 7 de pago 4 del 26/02/2024
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN (Apéndice C - Especificaciones de Redes de servicios públicos)	Informe	Digital	GMC-128-089-2024 IDU 202452600276182 del 09/02/24 y alcance GMC-128-109-2024 IDU 202452600464052 del 05/03/24	GMC-128-195-2024 202452600961832 del 28-05-2024	$ 3,278,462	90%	Pendiente recibo IDU	Pagado en el acta 7 de pago 4 del 26/02/2024
CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN (Cronograma de Construcción)	Informe	Digital	GMC-128-089-2024 IDU 202452600276182 del 09/02/24 y alcance GMC-128-109-2024 IDU 202452600464052 del 05/03/24	GMC-128-195-2024 202452600961832 del 28-05-2024	$ 3,278,462	90%	Pendiente recibo IDU	Pagado en el acta 7 de pago 4 del 26/02/2024
Informe Técnico, Legal y Financiero, Ambiental, Social y SST para VALOR FIJO MES 1 (periodo entre el 28-06-2023 al 31-07-2023)	Informe	Digital	GMC-128-111-2023 IDU 202352601468752 del 24-08-2023	TÉCNICO GMC-128-155-2023 IDU 202352601603872 del 11-09-2023 AMBIENTAL GMC-128-111-2023 IDU 202352601468752 del 24-08-2023 SST GMC-128-255-2023 IDU 202352601960542 del 31-10-2023 SOCIAL GMC-128-225-2023 IDU 202352601816382 del 10-10-2023	$ 31,875,745	100%	TÉCNICO 202323601675821 del 19-09-2023 (APROB V2) AMBIENTAL 202317501708651 del 22-09-2023 (APROB V1) SST 202317501993101 del 08-11-2023 (APROB V3) SOCIAL 202323601959231 del 01-11-2023 (APROB V2)	Pagado en el acta 3 de pago 2 del 01/11/2023
Informe Técnico, Legal y Financiero, Ambiental, Social y SST para VALOR FIJO MES 2 (periodo entre el 01-08-2023 al 31-08-2023)	Informe	Digital	GMC-128-126-2023 IDU 202352601699402 del 22-09-2023	TÉCNICO GMC-128-069-2024 IDU 202452600230932 del 05-02-2024 AMBIENTAL GMC-128-126-2023 IDU 202352601699402 del 22-09-2023 SST GMC-128-303-2023 IDU 202352602214362 del 07-12-2023 SOCIAL GMC-128-295-2023 IDU 202352602176332 del 01-12-2023	$ 31,875,745	100%	TÉCNICO 202423600221211 DEL 07-02-2024 (APROB V2) AMBIENTAL 202317501849141 del 13-10-2023 (APROB V1) SST 202317502249301 del 14-12-2023 (APROB V4) SOCIAL 202323602249621 del 14-12-2023 (APROB V2)	Pagado en el acta 4 de pago 3 del 26/01/24
Informe Técnico, Legal y Financiero, Ambiental, Social y SST para VALOR FIJO MES 3 (periodo entre el 01-09-2023 al 30-09-2023)	Informe	Digital	TÉCNICO, AMBIENTAL, SST GMC-128-250-2023 IDU 202352601950892 del 30-10-2023 SOCIAL GMC-128-290-2023 IDU 202352602146522 del 28-11-2023	TÉCNICO GMC-128-070-2024 IDU 202452600231002 del 06-02-2024 AMBIENTAL GMC-128-288-2023 IDU 202352602136042 del 27-11-2023 SST GMC-128-333-2023 IDU 202352602330052 del 27-12-2023 SOCIAL GMC-128-290-2023 IDU 202352602141742 del 28-11-2023	$ 31,875,745	100%	TÉCNICO 202423600221181 del 07-02-2024 (APR V2) AMBIENTAL 202423600142861 del 26-01-2024 (APROB V2) SST 202417500003761 del 03-01-2024 (APROB V3) SOCIAL 20241850001073 del 12-01-2024 (APROB V1)	Pagado en el acta 4 de pago 3 del 26/01/24

Informe Técnico, Legal y Financiero, Ambiental, Social y SST para VALOR FIJO MES 4 (periodo entre el 01-10-2023 al 31-10-2023)	Informe	Digital	GMC-128-280-2023 IDU 2023526021199 82 del 23-11-2023	TÉCNICO GMC-128-130-2024 IDU 2024526006344 42 del 03-04-2024 AMBIENTAL GMC-128-066-2024 IDU 2024526002243 32 del 02-02-2024 SST GMC-128-321-2023 IDU 2023526022824 22 del 19-12-2023 SOCIAL GMC-128-010-2024 IDU 2024526000958 02 del 18-01-2024	$ 31,875,745	100%	TÉCNICO 202423600494621 del 05-04-2024 (APROB V4) AMBIENTAL 202417500221231 del 07-02-2024 (APROB V2) SST 202317502326821 del 26-12-2023 (APROB V2) SOCIAL 202423600123661 del 24-01-2024 (APROB V2)	Pagado en el acta 10 de pago 6 del 05/06/2024
Informe Técnico, Legal y Financiero, Ambiental, Social y SST para VALOR FIJO MES 5 (periodo entre el 01-11-2023 al 30-11-2023)	Informe	Digital	GMC-128-329-2023 IDU 2023526023106 72 del 22-12-2023	TÉCNICO GMC-128-177-2024 IDU 2024526008682 22 del 14-05-2024 AMBIENTAL GMC-128-040-2024 IDU 2024526001246 32 del 23-01-2024 SST GMC-128-065-2023 IDU 2024526002238 92 del 02-02-2024 SOCIAL GMC-128-081-2024 IDU 2024526002629 62 del 08-02-2024	$ 31,875,745	100%	TÉCNICO 202423600748591 del 06-06-2024 (APROB V3) AMBIENTAL 202417500175091 del 30-01-2024 (APROB V2) SST 2024175002422 41 del 09-02-2024 (APR V2) SOCIAL 202423600337201 del 26-02-2024 (APR V2)	Pagado en el acta 10 de pago 6 del 05/06/2024
Informe Técnico, Legal y Financiero, Ambiental, Social y SST para VALOR FIJO MES 6 (periodo entre el 01-12-2023 al 31-12-2023)	Informe	Digital	GMC-128-041-2024 IDU 2024526001313 32 del 23-01-2024	TÉCNICO GMC-128-252-2024 IDU 2024526012108 12 del 10-07-2024 AMBIENTAL GMC-128-127-2024 IDU 2024526006270 12 del 02-04-2024 SST GMC-128-101-2024 IDU 2024526004143 52 del 27/02/2024 SOCIAL GMC-128-198-2024 IDU 2024526009778 32 del 30-05-2024	$ -	0%	TÉCNICO Pendiente de aprobación por parte del IDU AMBIENTAL 202417500505741 del 09-04-2024 (APROB V3) SST 202417500377331 del 05/03/2024 (APROB V2) SOCIAL 202423600799721 del 18-06-2024 (APROB V3)	Pendiente de pago, una vez sean aprobados por el IDU.
Informe Técnico, Legal y Financiero, Ambiental, Social y SST para VALOR FIJO MES 7 (periodo entre el 01-01-2024 al 07-02-2024)	Informe	Digital	TÉCNICO GMC-128-154-2024 IDU 2024526007650 42 del 25-04-2024 V1 AMBIENTAL GMC-128-134-2024 IDU 2024526006502 82 del 05-04-2024 V1 SST GMC-128-134-2024 IDU 2024526006502 82 del 05-04-2024 V1 SOCIAL 202452600776 12 del 29-04-2024 V1	TÉCNICO GMC-128-233-2024 IDU 2024526011121 42 del 24-06-2024 AMBIENTAL GMC-128-134-2024 IDU 202452600650282 05-04-2024 SST GMC-128-153-2024 IDU 2024526007629 82 del 25-04-2024 SOCIAL GMC-128-231-2024 IDU 2024526011020 52 del 21-06-2024	$ -	0%	TÉCNICO Pendiente aprobación por parte del IDU AMBIENTAL 202417500727101 del 31 -05-2024 (APROB V1) SST 202417500606471 del 06-05-2024 (APRB V2) SOCIAL 202423600874231 del 05-07-2024 (APRB V3)	Pendiente de pago, una vez sean aprobados por el IDU.
Informe Técnico, Legal y Financiero, Ambiental, Social y SST para VALOR FIJO MES 8 (periodo entre el 15-03-2024 al 14-04-2024)	Informe	Digital	TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL GMC-128-174-2024 IDU 2024526008334 02 del 07-05-2024 SOCIAL GMC-128-211-2024 IDU 2024526010300 02 del 11-06-2024	TÉCNICO GMC-128-241-2024 IDU 2024526012332 22 del 15-07-2024 AMBIENTAL GMC-128-174-2024 IDU 2024526008334 02 del 07-05-2024 SST GMC-128-246-2024 202452601197412 del 09-07-2024 SOCIAL GMC-128-216-2024 IDU 2024526010476 12 del 13-06-2024	$ -	0%	TÉCNICO, SST, SOCIAL Pendiente de aprobación por parte del IDU AMBIENTAL 202417500723621del 30-05-2024 (APROB V1)	Pendiente de pago, una vez sean aprobados por el IDU.
Informe Técnico, Legal y Financiero, Ambiental, Social y SST para VALOR FIJO MES 9 (periodo entre el 15-04-2024 al 14-05-2024)	Informe	Digital	TÉCNICO,AMBIENTAL, SOCIAL GMC-128-211-2024 IDU 202452601030002 del 11-06-2024 SST IDU 202452601909 02 del 08/07/2024	TÉCNICO GMC-128-251-2024 IDU 2024526012333 72 del 15-07-2024 AMBIENTAL GMC-128-211-2024 IDU 2024526010300 02 del 11-06-2024 SST GMC-128-247-2024 IDU 2024526011975 52 del 09/07/2024 SOCIAL GMC-128-248-2024 IDU 2024526011977 82 del 09-07-2024	$ -	0%	TÉCNICO, SST, SOCIAL Pendiente de aprobación por parte del IDU AMBIENTAL 202417500793811 del 18-06-2024 (APROB V1)	Pendiente de pago, una vez sean aprobados por el IDU.
Informe Técnico, Legal y Financiero, Ambiental, Social y SST para VALOR FIJO MES 10 (periodo entre el 15-05-2024 al 14-06-2024)	Informe	Digital	Sin remitir a la entidad por parte de la interventoría	Sin remitir a la entidad por parte de la interventoría	$ -	0%	Pendiente aprobación IDU	Pendiente de pago, una vez sean aprobados por el IDU.
Informe Técnico, Legal y Financiero, Ambiental, Social y SST para VALOR FIJO MES 11 (periodo entre el 15-06-2024 al 14-07-2024)	Informe	Digital	Sin remitir a la entidad por parte de la interventoría	Sin remitir a la entidad por parte de la interventoría	$ -	0%	Pendiente aprobación IDU	Pendiente de pago, una vez sean aprobados por el IDU.
INFORME EJECUTIVO	Informe	Digital	No remitido por la interventoría	No remitido por la interventoría	$ -	0%	Pendiente recibo y aprobación IDU	Pendiente por parte del Interventor, contra finalización del contrato.
INFORME FINAL TÉCNICO, LEGAL Y FINANCIERO	Informe	Digital	No remitido por la interventoría	No remitido por la interventoría	$ -	0%	Pendiente recibo y aprobación IDU	Pendiente por parte del Interventor, contra finalización del contrato.
INFORME FINAL AMBIENTAL	Informe	Digital	No remitido por la interventoría	No remitido por la interventoría	$ -	0%	Pendiente recibo y aprobación IDU	Pendiente por parte del Interventor, contra finalización del contrato.
INFORME FINAL SST	Informe	Digital	No remitido por la interventoría	No remitido por la interventoría	$ -	0%	Pendiente recibo y aprobación IDU	Pendiente por parte del Interventor, contra finalización del contrato.
INFORME FINAL SOCIAL	Informe	Digital	No remitido por la interventoría	No remitido por la interventoría	$ -	0%	Pendiente recibo y aprobación IDU	Pendiente por parte del Interventor, contra finalización del contrato.
DOCUMENTO CESIÓN DERECHOS DE AUTOR	Informe	Digital	No remitido por la interventoría	No remitido por la interventoría	$ -	0%	Pendiente recibo IDU	Pendiente por parte del Interventor, contra finalización del contrato.
CD SOFTWARE IDU, con los archivos CAD, geodatabase e información objeto del contrato	Informe	Digital	No remitido por la interventoría	No remitido por la interventoría	$ -	0%	Pendiente recibo IDU	Pendiente por parte del Interventor, contra finalización del contrato.

PRODUCTOS POR PRECIOS UNITARIOS							
	DOCUMENTACIÓN ENTREGADA					**Comunicación de**	

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	Clase de Documento	Documentos en Físico y/o Digital	Comunicación de Entrega inicial al IDU y fecha	Comunicación de Entrega Final al IDU y fecha	Valor Pagado	% Pagado Producto	Comunicación de recibo a satisfacción del Producto por parte del IDU	OBSERVACIONES
N.A.	N.A	N.A	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

E. TRABAJO FALTANTE

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar y/o entregar al IDU:

No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FALTANTE	DOCUMENTACIÓN FALTANTE		OBSERVACIONES
		Clase de Documento	Documentos en Físico y/o Digital	
1	**TOPOGRAFIA** (Informe de Estudio Topográfico)	Informe	Digital	Pendiente de cerrar el ciclo de gestión, aprobación, no objeción, aval de productos y concesión de permisos, autorizaciones o licencias. Producto que a la fecha de la presente acta, continua en revisión por Interventoría y/o atención de observaciones por el consultor.
2	**ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES** (- Inventario y Patología de estructuras existentes - Obras para Estructuras Existente - Diseño de Estructuras Nuevas - Memorias de cálculo de estimación de cantidades de obra y personal. - Documento Técnico de soporte - Informe Final)	Informe	Digital	**-Inventario y Patología** **- Obras para Estructuras Existentes** **- Diseño de Estructuras Nuevas** **- Memorias de cálculo** **- Documento Técnico de Soporte - DTS** **- Informe Final** Pendiente de cerrar el ciclo de gestión, aprobación, no objeción, aval de productos y concesión de permisos, autorizaciones o licencias. Producto que a la fecha de la presente acta, continua en revisión por Interventoría y/o atención de observaciones por el consultor.
3	**DISEÑO REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO** (Redes acueducto - Redes alcantarillado)	Informe	Digital	Pendiente de cerrar el ciclo de gestión, aprobación, no objeción, aval de productos y concesión de permisos, autorizaciones o licencias. En revisión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB.
4	**ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE** - Plan de Manejo de Tránsito General, PMT	Informe	Digital	**Plan de Manejo de Tránsito General** Pendiente de cerrar el ciclo de gestión, aprobación, no objeción, aval de productos y concesión de permisos, autorizaciones o licencias. Producto que a la fecha de la presente acta, continua en revisión por Interventoría y/o atención de observaciones por el consultor.
5	**ESTUDIO SOCIAL** - Informe Final de la Gestión Social)	Informe	Digital	**Informe Final de la Gestión Social** Pendiente de cerrar el ciclo de gestión, aprobación, no objeción, aval de productos y concesión de permisos, autorizaciones o licencias. Producto que a la fecha de la presente acta, continua en revisión por Interventoría y/o atención de observaciones por el consultor.
6	**PRESUPUESTO Y PRECIOS UNITARIOS** (- Presupuesto Total (Detallado) - Análisis de Precios Unitarios / Estudio de Mercado - Presupuesto detallado Costos Directos / Componentes / Otros - Memorias de Cálculo de cantidades de obra por componentes)	Informe	Digital	**- Presupuesto Total** **- Análisis de Precio Unitarios / Estudio de Mercado** **- Presupuesto Detallado Costos Directos / Componentes / Otros** **- Memorias de Cálculo de cantidades de obra por Componentes** Pendiente de cerrar el ciclo de gestión, aprobación, no objeción, aval de productos y concesión de permisos, autorizaciones o licencias. Producto que a la fecha de la presente acta, continua en revisión por Interventoría y/o atención de observaciones por el consultor.
7	**CRONOGRAMA DE OBRA Y DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÓN** - Cronograma de obra - Flujo de Caja - Apéndice C - Especificaciones de Redes de servicios públicos - Cronograma de Construcción)	Informe	Digital	**- Cronograma de obra - Flujo de Caja** **- Apéndice C** **- Especificaciones de Redes de Servicios Públicos** **- Cronograma de Construcción** Pendiente de cerrar el ciclo de gestión, aprobación, no objeción, aval de productos y concesión de permisos, autorizaciones o licencias. Producto que a la fecha de la presente acta, continua en revisión por Interventoría y/o atención de observaciones por el consultor.
8	**Informe Técnico, Legal y Financiero para VALOR FIJO MES 6 (periodo entre el 01-12-2023 al 31-12-2023)**	Informe	Digital	Informe pendiente de remisión a la Entidad para concepto de aprobación, una vez fue observado por la Entidad.
9	**Informe Técnico, Legal y Financiero para VALOR FIJO MES 7 (periodo entre el 01-01-2024 al 09-02-2024)**	Informe	Digital	Informe pendiente de remisión a la Entidad para concepto de aprobación, una vez fue observado por la Entidad.
10	**Informe Técnico, Legal y Financiero, Social y SST para VALOR FIJO MES 8 (periodo entre el 15-03-2024 al 14-04-2024)**	Informe	Digital	Informe pendiente de remisión a la Entidad para concepto de aprobación, una vez fue observado por la Entidad.
11	**Informe Técnico, Legal y Financiero, Social y SST para VALOR FIJO MES 9 (periodo entre el 15-04-2024 al 14-05-2024)**	Informe	Digital	Informe pendiente de remisión a la Entidad para concepto de aprobación, una vez fue observado por la Entidad.
12	**Informe Técnico, Legal y Financiero, Ambiental, Social y SST para VALOR FIJO MES 10 (periodo entre el 15-05-2024 al 14-06-2024)**	Informe	Digital	Informe pendiente de remisión por parte de la interventoría a la Entidad para concepto de aprobación.
13	**Informe Técnico, Legal y Financiero, Ambiental, Social y SST para VALOR FIJO MES 11 (periodo entre el 15-06-2024 al 14-07-2024)**	Informe	Digital	Informe pendiente de remisión por parte de la interventoría a la Entidad para concepto de aprobación.
14	**INFORME EJECUTIVO**	Informe	Digital	Informe pendiente de remisión por parte de la interventoría a la Entidad para concepto de aprobación.
15	**INFORME FINAL TÉCNICO, LEGAL Y FINANCIERO**	Informe	Digital	Informe pendiente de remisión por parte de la interventoría a la Entidad para concepto de aprobación.
16	**INFORME FINAL AMBIENTAL**	Informe	Digital	Informe pendiente de remisión por parte de la interventoría a la Entidad para concepto de aprobación.
17	**INFORME FINAL SST**	Informe	Digital	Informe pendiente de remisión por parte de la interventoría a la Entidad para concepto de aprobación.
18	**INFORME FINAL SOCIAL**	Informe	Digital	Informe pendiente de remisión por parte de la interventoría a la Entidad para concepto de aprobación.
19	**DOCUMENTO CESIÓN DERECHOS DE AUTOR**	Informe	Digital	Documento pendiente de remisión por parte de la interventoría.
20	**CD SOFTWARE IDU, con los archivos CAD, geodatabase e información objeto del contrato**	Estructura de carpetas, anexos	Digital	Documento pendiente de remisión por parte de la interventoría.

F. METAS FÍSICAS BÁSICAS DISEÑADAS

Si el contrato tiene varios proyectos discriminar las metas por c/u

DESCRIPCIÓN PRODUCTO O HITO	CANTIDAD DISEÑADA	UND. MEDIDA	OBSERVACIONES / ESPECIFICACIONES		
LONGITUD TOTAL DE VÍA	**0**	KM	**Clase de Pavimento**	Pavimento flexible (En zonas de espacio público)	
NÚMERO DE CALZADAS	**0**	UNIDAD	**Ancho de Calzada**	Mts	N/A
NÚMERO DE CARRILES POR CALZADA	**0**	UNIDAD	**Ancho de Carril**	Mts	N/A
SEGMENTOS VIALES LOCALES	**0**	UNIDAD	**Longitud Total Segmentos**	Mt Lineal	N/A

TRAMOS VIALES LOCALES	**0**	UNIDAD	**Longitud Total Tramos**	Mt Lineal	N/A	
CICLORRUTA	**0**	KM				
ESPACIO PÚBLICO	**0**	M^2				
PUENTES PEATONALES	**1**	UNIDAD	**Long. Puente**	**96.60 mts (Entre estribos)**	**Ancho Tablero**	**3.8 mts**
PUENTES VEHICULARES	**0**	UNIDAD	**Long. Puente**		**Ancho Tablero**	
INTERSECCIÓN A NIVEL	**0**	UNIDAD				
BOX COULVERT /DEPRIMIDO/TÚNEL	**0**	UNIDAD	**Sección Transversal**			
ESTACIONES SENCILLAS	**0**	UNIDAD	**Área de la Estación**	M^2 C/U	-	
ESTACIONES INTERMEDIAS	**0**	UNIDAD	**Área de la Estación**	M^2 C/U	-	
ESTACIONES CABECERA	**0**	UNIDAD	**Área de la Estación**	M^2 C/U	-	
PATIO/PORTAL	**0**	UNIDAD	**Área Patio /Portal**	M^2 C/U	-	
EMPLEOS GENERADOS	**N/A**	UNIDAD				
OTRO (Escriba aquí nombre producto faltante)	**-**					

G. OBSERVACIONES SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/O FALTANTES

Notas de la Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños - STED
Nota 1: A la fecha de terminación del contrato de interventoría IDU-1293-2023, no se recibió por parte de la interventoria lo relacionado en el Manual de Interventoria MG-GC-01 V9, en el núméral 10.3.5: "6. Elaborar y presentar el cronograma general de la liquidación del contrato, treinta (30) días previos a la finalización del plazo contractual, el cual deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance estimado en donde se evidencien los trámites y tiempos requeridos para el cumplimiento del plazo de liquidación, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación incluido en los pliegos de condiciones. El cronograma se deberá presentar para aprobación de la Interventoría."

Nota 2: Conforme a lo establecido en la CLÁUSULA 12 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR del contrato de Interventoría IDU-1293-2023 y suscrito con el CONSORCIO METRO CINCO, y el cual tenia como principal fin supervisar la ejecución del contrato de consultoria IDU-1259-2023: "EL INTERVENTOR debe verificar y garantizar que los productos entregados por el CONSULTOR cumplan con el ciclo de gestiones que se detallan a continuación, con el fin de que puedan ser recibidos a satisfacción: El CONSULTOR debe armonizar los tiempos y trámites de gestión de cada producto contemplando los tiempos de revisión tanto de Interventoría como del IDU dentro de su Plan Detallado de Trabajo. Los productos no se podrán recibir a satisfacción por parte del IDU sino se ha completado el ciclo de gestión sobre cada uno de ellos".

Notas de la Interventoría CONSORCIO METRO CINCO
Todos los productos tienen aprobacion por parte de interventoría, salvo el informe final social, que presenta una aprobación condicionada a la espera de la socialización de cierre, la cual debe documentarse en este informe.
Esta socialización de cierre a la fecha no se ha ejecutado dado que se tienen productos con falta de recibo del IDU y/o de terceros.
Los entregables de Fase III continuan en revisión por parte de Interventoría o IDU, y están pendientes de recibo por parte de la entidad.
Los Informes FInales Ejecutivo, Técnico, Ambiental y Social, continuan pendientes, teniendo en cuenta que estan relacionados directamente con la finalización del contrato, y recibo de los productos por parte de la Entidad.

Los trabajos descritos en el **Literal E** son el soporte para que el IDU, analice la procedencia de iniciar las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la cláusula No.

20 del contrato.
Escriba el número de la cláusula del contrato que indica las multas e incumplimientos

Considerando que todos los productos objeto del contrato de consultoría descritos en el Literal D, los cuales fueron debidamente entregados, se encuentran sujetos a ajustes y correcciones que solicite: El IDU, los Entes Distritales y ESP's competentes y la misma Interventoría si la hubiere, el Consultor se compromete a revisar, corregir y adelantar las observaciones a los ajustes y correcciones que se soliciten a la mayor brevedad, hasta lograr la aprobación de todos los productos con calidad, requisito indispensable para la liquidación de los contratos de Consultoría e Interventoría.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Consultor ni al Interventor (si lo hubiere) de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el consultor e interventor (si lo hubiere) se comprometen a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El IDU se reserva la facultad de iniciar procedimientos administrativos y/o judiciales en el evento de constatar incumplimiento del consultor y/o interventor (si lo hubiere), respecto a los productos entregados, cuando estos no cumplan con la calidad y normatividad requerida exigida.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría vigente, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIOCHO (Día en letras) (28) (Día en números) días del mes de AGOSTO (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

N/A

(Firma)	(Firma)
(Nombre)	(Nombre) OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
Representante Legal del Consultor	Representante Legal del Interventor
(Firma) Santiago Muñoz Pabón.	(Firma)
(Nombre) CARLOS SANTIAGO MUÑOZ PABÓN	(Nombre) EDISON VELEZ JARAMILLO
Profesionales de Apoyo a la Supervisión del IDU	Profesional de Apoyo Financiero, que revisa
(Firma)	(Firma)
(Nombre) CLAUDIA DENISSE MARGARITA PICON	(Nombre) LOLA RAMIREZ QUIJANO
Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión, que revisa	Profesional de Apoyo Legal del Ordenador del Gasto, que revisa
(Firma)	(Firma)
(Nombre) WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA	(Nombre) JAVIER ORTEGA VERA
Ordenador(a) del Gasto	Supervisor(a) del Contrato IDU
Director(a) Tecnico(a) de Proyectos	Subdirector(a) Técnico(a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.