REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SUCRE
NIT: 817.003.440-5

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N° 2 - SECRETARIA DE GOBIERNO					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO NÚMERO	002-D.D-M.C.2024	**FECHA DEL CONTRATO**	martes, 2 de abril de 2024		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CAM, BIBLIOTECA Y CASA DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA.				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34.750.000,00		**CDP**	167	
	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS		**RP**	127	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	-		**CDP**	-	
	-		**RP**	-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 34.750.000,00	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS			
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	**DESDE**	martes, 2 de abril de 2024			
	HASTA	martes, 31 de diciembre de 2024			
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	**DESDE**	NA			
	HASTA	NA			
ID. DEL CONTRATISTA	CORPORACIÓN CULTURAL NUEVO IMAGINARIO NIT: 900388086-3 Calle 11 N° 1-60 Barrio el jardín				
PERIODO DE ACTIVIDADES INFORMADAS	**DESDE**	01 de junio de 2024			
	HASTA	30 de junio de 2024			
SUPERVISORA	YURANY GIRALDO GOMEZ C.C N° 1130605808				
PAGO SEGURIDAD SOCIAL					
PLATAFORMA POR LA CUAL REALIZA EL APORTE A SEGURIDAD SOCIAL	COMPENSAR				
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1.300.000	**PERIODO COTIZADO:**	JUNIO		
EPS	NUEVA EPS	**VALOR PAGADO**	$ 162.500		
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$ 6.800		
AFP(PENSION)	COLPENSIONES	**VALOR PAGADO**	$ 208.000		
NÚMERO DE PLANILLA	77988488	**VALOR TOTAL PAGADO**	**$ 377.300**		
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO					
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 34.750.000,00				
VALOR PAGO ANTICIPADO	$ -				
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	-				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 34.750.000,00				
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 8.282.576,00			
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 3.710.387,00			
SALDO POR EJECUTAR		$ 22.757.037,00			
SUMAS IGUALES	**$ 34.750.000,00**	**$ 34.750.000,00**			

INFORME AVANCE DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES		
ACTIVIDAD	**OBSERVACIONES**	**ESTADO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD**
1. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el CAM - Oficina Financiera - Tesorería Canal dedicado internet 40 MBPS fibra óptica.	actividad desarrollada parcial y eficazmente, toda vez que el contratista durante el periodo del 01 al 30 de junio ha puesto en marcha el servicio de internet correspondiente	EN PROCESO
2. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el CAM - Oficina de Sisben y secretaria de Salud Canal dedicado internet 50 MBPS fibra óptica	el contratista cumple de forma satisfactoria con el desarrollo de la presente actividad	EN PROCESO
3. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el CAM - Oficina de Planeación y Gobierno Canal dedicado internet 50 MBPS fibra óptica.	el contratista desarrollo de manera eficaz y de acuerdo a las necesidades de la entidad administrativa	EN PROCESO
4. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el CAM - Oficina de Contratación Canal dedicado internet 40 MBPS fibra óptica	actividad desarrollada de manera eficaz y acorde a las necesiades de la entidad admisnitrativa	EN PROCESO
5. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el Centro SACUDETE Canal dedicado internet 20 MBPS fibra óptica	el contratista adjunta registro fotografico de la labor desarrollada en informe de actividades dando así cumplimiento efectivo de la presente labor contractual	EN PROCESO
6. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en la biblioteca - Canal dedicado internet 20 MBPS fibra óptica	El contratista desarrollo la presente actividad de acuerdo a las necesiades suscitadas por la entidad administrativa	EN PROCESO
7. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en la casa del deporte- canal dedicado internet 20 MBPS fibra óptica	actividad que a la fecha del presente informe no ha sido requerida por la entidad administrativa.	EN PROCESO

OBSERVACIONES GENERALES

Conforme a lo establecido en el contrato No 002-D.D-M.C.2024, las normas vigentes y los valores correspondientes al mes de ejecución expresado en este documento y verificado el CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, la ejecución de las ACTIVIDADES, las certificaciones de afiliación AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, entrega de INFORME PARCIAL N° 2 DE ACTIVIDADES, así como la existencia de toda la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL COMPLETA, para proceder al pago de la presente acta. Informo que, he revisado la totalidad de actividades discriminadas en la correspondiente cláusula del contrato y he constatado que el contratista ha cumplido la totalidad de las mismas

El Supervisor y/o interventor dando cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley de la ley 1474 de 2011 certifica que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas en el informe, dentro del periodo establecido para el pago del acta parcial N° 2, según cláusula cuarta, y cumpliendo con las certificaciones al Sistema de Seguridad Social de los periodos establecidos en informe de actividades adjunto por el contratista, por lo que se autoriza el pago.

La presente se expide en Sucre Cauca, en la fecha 03 de julio de 2024
FIRMA:

YURANY GIRALDO GOMEZ
Secretaria de Gobierno y participacion comunitaria
Supervisora

PROYECTO: Jairo Chilito _ Contratista profesional de apoyo