INFORME DE ACTIVIDADES N°1
OBRA EJECUTADA (100%)

CONVENIO SOLIDARIO N° CS-017-2024

"AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍA VEREDA EL PORVENIR CORREGIMIENTO DE LA DANTA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN, ANTIOQUIA"

JUAN CAMILO VALENCIA VALENCIA
SUPERVISOR

SONSÓN – ANTIOQUIA
31 DE AGOSTO DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

1. ANTECEDENTES 3

2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3

2.1 DESCRIPCIÓN.....3

2.2 LOCALIZACIÓN 3

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO 4

4. RESUMEN CONTRACTUAL 4

4.1 CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) 4

4.2 RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) 4

4.3 CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO OFICIAL.....5

5. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 5

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el **CONVENIO SOLIDARIO N° CS-017-2024**, suscrito entre el **Municipio de Sonsón** y la **Junta de Acción Comunal El Porvenir Corregimiento La Danta**, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍA VEREDA EL PORVENIR CORREGIMIENTO DE LA DANTA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN, ANTIOQUIA"**, se presenta el acta de liquidación correspondiente al 100% del INFORME DE ACTIVIDADES N°1 y final. Este informe cubre el periodo comprendido entre el 01/08/2024 al 31/08/2024.

El Municipio de Sonsón contrato las obras objeto con la **Junta de Acción Comunal El Porvenir Corregimiento La Danta** a través del **CONVENIO SOLIDARIO N° CS-017-2024**, firmado el 01 de agosto de 2024, por un valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M.L ($36'000.000)** y un plazo de ejecución de un (1) mes contado a partir de la firma del acta de inicio.

El informe detalla las actividades ejecutadas por el contratista, las supervisadas, así como los problemas surgidos y las soluciones implementadas, entre otros aspectos relevantes.

1. ANTECEDENTES

El municipio enfrenta desafíos significativos en la interconexión terrestre de sus zonas rurales, con vías deterioradas, intransitables y con restricciones de tráfico en varios tramos, exacerbadas por un mantenimiento insuficiente. Este estado de las carreteras afecta la circulación vehicular y no se han abordado adecuadamente los puntos críticos. Contribuyen al deterioro tratamientos previos deficientes, la temporada de lluvias, terrenos escarpados o con altas pendientes que carecen de sistemas de drenaje adecuados.

Estas condiciones generan malestar entre los residentes debido a pasos restringidos, prolongados tiempos de viaje y una disminución en la comercialización de productos locales. Además, se registran retrasos en el acceso a servicios médicos, aumentos en los costos de transporte de carga y pasajeros, ausentismo escolar y un alza en los precios de los productos regionales. Las familias se ven obligadas a destinar más recursos a transporte y alimentación, mientras que el transporte informal se vuelve más común con tarifas elevadas. En conjunto, estas circunstancias limitan las oportunidades de desarrollo integral de los habitantes del municipio.

2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCIÓN

El **CONVENIO SOLIDARIO N° CS-017-2024** consiste en el mejoramiento y mantenimiento de la vía La Danta – La Hermosa y la vía La Danta – Piedras Blancas. Las intervenciones incluyen escarificación y relleno de la calzada con material de afirmado, remoción de derrumbes, limpieza de cunetas y mejoras significativas en los puntos más críticos de la vía, todas estas actividades se realizan conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el convenio, con el apoyo de la administración municipal.

Según las cantidades de obra estipuladas en el convenio, el enfoque del mejoramiento vial se centrará en los puntos más críticos de la mencionada vía para optimizar la movilidad.

Es relevante señalar que las cantidades de obra oficialmente establecidas pueden experimentar variaciones y ajustes a lo largo de su ejecución debido a circunstancias imprevistas.

2.2 LOCALIZACIÓN

El convenio se llevará a cabo en la vereda El Porvenir Corregimiento La Danta, ubicada en el municipio de Sonsón, Antioquia.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Objeto	"AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍA VEREDA EL PORVENIR CORREGIMIENTO DE LA DANTA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN, ANTIOQUIA"		
Convenio Solidario	CONVENIO SOLIDARIO N° CS-017-2024		
Contratante	MUNICIPIO DE SONSÓN	**Nit**	890.980.357-7
Contratista	Junta de Acción Comunal El Porvenir Corregimiento La Danta	**Nit**	900.914.594-0
Valor del convenio	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M.L ($36'000.000)		
Plazo de ejecución	un (1) mes, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
Fecha del convenio	01 de agosto de 2024		
Acta de inicio	01 de agosto de 2024		
N° de informe de actividades	1		
Fecha informe de actividades	31 DE AGOSTO DE 2024		
Valor Ejecutado a la Fecha	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M.L ($36'000.000)		
Supervisión	LA SUPERVISIÓN ESTÁ A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN		
Valor total Ejecutado (100%)	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M.L ($36'000.000)		

4. RESUMEN CONTRACTUAL

4.1 CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)

Para el objeto **"AUNAR ESFUERZOS CONJUNTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍA VEREDA EL PORVENIR CORREGIMIENTO DE LA DANTA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN, ANTIOQUIA"**, la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M.L ($36'000.000)** se soporta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° **2109** del **19 de julio de 2024**, expedido por la secretaria de Hacienda Municipal.

Código	Fondo	Nombre	Valor Reservado
2.2.3.2.02.02.005.08.02	1.2.4.3.03.015	Convenio solidario con JCA para el mejoramiento de vías terciarias	$36'000.000

4.2 RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)

El registro presupuestal, se encuentra consignado la carpeta de documentos del **CONVENIO SOLIDARIO N° CS-017-2024**.

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Valor Reservado
2109	1.2.4.3.03.015	2.2.3.2.02.02.005.08.02	Convenio solidario con JCA para el mejoramiento de vías terciarias	$36'000.000

4.3 CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO OFICIAL

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SONSÓN - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
VEREDA EL PORVENIR					
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA				$ 36.000.000,00
1,1	Transporte y disposición de material de afirmado o material producto del desarrollo de las actividades del convenio en el lugar de ejecución de las actividades o a los puntos de disposición.	Viaje.	90	$ 285.000,00	$ 25.650.000
1,2	Conformación de calzada existente	gl	1	$ 7.400.000,00	$ 7.400.000
1,3	Distribución e instalación de material de afirmado (incluye acarreo interno)	m3	90	$ 4.500,00	$ 405.000
1,4	Limpieza de cunetas.	ml	2278,12	$ 987,00	$ 2.248.500
1,5	Movimiento manual de derrumbes existentes en la vía incluye su cargue.	m3	10	$ 29.650,00	$ 296.500

COSTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES	$ 36.000.000

5. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO**
Transporte y disposición de material de afirmado o material producto del desarrollo de las actividades del convenio en el lugar de ejecución de las actividades o a los puntos de disposición.	Durante la ejecución de la obra se transportó el material. Se empleó este material para ampliar y nivelar la calzada, distribuyéndolo a lo largo de todo el tramo vial y atendiendo especialmente a los puntos críticos de la carretera.
Conformación de calzada existente.	Se ejecuto de manera efectiva la conformación, ampliación y nivelación de la calzada en el tramo vial. Se realizó las actividades necesarias para esta tarea, incluyendo la escarificación y el relleno, prestando especial atención a los puntos críticos del tramo.
Distribución e instalación de material de afirmado (incluye acarreo interno).	Se realizo de manera eficiente la distribución e instalación de material de afirmado contratado. Esta tarea se llevó a cabo tanto de forma manual como de forma mecánica.
Limpieza de cunetas.	Se ha llevado a cabo la limpieza de cunetas, realizando el retiro de material vegetal con rocería, retirando la basura depositada en las cunetas, así como la extracción de tierra y lodo.
Movimiento manual de derrumbes existentes en la vía incluye su cargue.	Se realizo el retiro de material de derrumbes presentes en el tramo vial, utilizando herramientas manuales. Teniendo en cuenta que es un material contaminado el contratista solidario, lo deposito en un sitio autorizado por la comunidad.

Jhon Jairo Ramirez

JHON JAIRO RAMÍREZ JIMÉNEZ
REPRESENTANTE LEGAL
J.A.C VEREDA EL PORVENIR