FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 18
CONTRATO CD-05-2022-3691 DE 2022

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	X	CONTRATO DE SUMINISTRO	

CONTRATO No:	**CD-05-2022-3691 DE 2022**
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A - EDUBAR S.A. NIT: 800.091.140-4
SUPERVISORES:	- DAVID CUELLO NADJAR – SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN - JUAN CARLOS CURE – SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000.000)
VALOR ADICIÓN No. 1:	TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 13.570.000.000,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 43.570.000.000,00)
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA No. 1:	7 MESES, A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL, ES DECIR HASTA EL DÍA 31 DE JULIO DE 2023
PRORROGA No. 2:	5 MESES, A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRÓRROGA NO. 1, ES DECIR HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA No. 3:	3 MESES, A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRÓRROGA NO. 2, ES DECIR HASTA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2024
PRORROGA No. 4:	9 MESES, A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRÓRROGA NO. 3, ES DECIR HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

En consideración al contrato interadministrativo **CD-05-2022-3691 de 2022**, que tiene por objeto **"GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA."**, a continuación, se relaciona el valor total de cobro discriminado en la presente acta de acuerdo con lo descrito en la **"CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO."** a continuación, se relaciona el valor total de cobro discriminado de la presente acta de acuerdo con las actividades desarrolladas por el contratista de obra en las instituciones educativas del distrito en el periodo del 01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024.

- **Contraprestación EDUBAR S.A:**

CONTRAPRESTACION EDUBAR S.A.	
DESCRIPCION	**VALOR ($)**
Valor inicial del contrato	$ 2.392.620.000,00
Valor adición No. 1	$ 944.000.000,00
Valor total del contrato	***$ 3.336.620.000,00***
Cobro 1: Acta de recibo parcial No. 1	$ 717.786.000,00
Cobro 2: Acta de recibo parcial No. 2	$ 1.315.941.000,00
Cobro 13: Acta de recibo parcial No. 3	$ 283.200.000,00
Cobro 16: Acta de recibo parcial No. 4	$ 141.600.000,00
Valor ejecutado (incluyendo el presente cobro)	$ 2.458.527.000,00
Valor por ejecutar	$ 878.093.000,00
Valor pagado en el presente informe	**$ -**

- **Contrato de obra: EDU-345-2022.**

Ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa en el distrito de Barranquilla:

INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
DESCRIPCION	**VALOR ($)**
Valor inicial del contrato	$ 25.672.996.396,61
Valor adición No. 1	$ 11.800.000.000,00
Valor total del contrato	***$ 37.472.996.396,61***
Acta de recibo parcial No. 1	$ 1.934.476.065,17
Acta de recibo parcial No. 2	$ 4.224.296.240,76
Acta de recibo parcial No. 3	$ 2.964.678.266,08
Acta de recibo parcial No. 4	$ 4.329.603.363,58
Acta de recibo parcial No. 5	$ 3.175.720.540,09
Acta de recibo parcial No. 6	$ 556.870.410,97
Acta de recibo parcial No. 7	$ 3.223.713.850,25
Acta de recibo parcial No. 8 A - COCINAS	$ 161.370.300,28
Acta de recibo parcial No. 8 B - COLEGIOS	$ 991.969.706,82
Acta de recibo parcial No. 9	$ 895.715.831,79
Valor ejecutado IED (Incluye el presente cobro)	$ 22.458.414.575,78
Valor pagado en el presente informe - IED	**$ 895.715.831,79**
Valor por ejecutar - IED	$ 15.014.581.820,83

- **Contrato de interventoría: SA-EDU-0001-2022.**

Interventoría técnica, administrativa, social, ambiental y financiera para la ejecución del proyecto ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa en el distrito de Barranquilla:

INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
DESCRIPCION	**VALOR ($)**
Valor inicial del contrato	$ 1.349.952.660,00
Valor adición No. 1	$ 826.000.000,00
Valor total del contrato	***$ 2.175.952.660,00***
Acta de recibo parcial No. 1	$ 323.844.203,00
Acta de recibo parcial No. 2	$ 383.552.225,00
Acta de recibo parcial No. 3	$ 166.987.613,14
Acta de recibo parcial No. 4	$ 310.730.646,85
Valor ejecutado IED (Incluye el presente cobro)	$ 1.185.114.687,99
Valor pagado en el presente informe - IED	**$ -**
Valor por ejecutar - IED	$ 990.837.972,01

De acuerdo con lo detallado previamente, el **VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 18 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L ($ 895.715.831,79),** por concepto de las actividades desarrolladas por el contratista de obra en las instituciones educativas del distrito en el periodo del 01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024.

RESUMEN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
DESCRIPCION	**VALOR ($)**
Valor inicial del contrato	$ 30.000.000.000,00
Valor adición No. 1	$ 13.570.000.000,00
Valor total del contrato	***$ 43.570.000.000,00***
Acta de recibo parcial No. 1	$ 717.786.000,00
Acta de recibo parcial No. 2	$ 1.315.941.000,00
Acta de recibo parcial No. 3	$ 1.934.476.065,17
Acta de recibo parcial No. 4	$ 4.224.296.240,76
Acta de recibo parcial No. 5	$ 323.844.203,00
Acta de recibo parcial No. 6	$ 2.964.678.266,08
Acta de recibo parcial No. 7	$ 4.329.603.363,58
Acta de recibo parcial No. 8	$ 383.552.225,00
Acta de recibo parcial No. 9	$ 3.175.720.540,09
Acta de recibo parcial No. 10	$ 166.987.613,14
Acta de recibo parcial No. 11	$ 556.870.410,97
Acta de recibo parcial No. 12	$ 3.223.713.850,25

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Acta de recibo parcial No. 13	$	283.200.000,00
Acta de recibo parcial No. 14	$	310.730.646,85
Acta de recibo parcial No. 15	$	161.370.300,28
Acta de recibo parcial No. 16	$	141.600.000,00
Acta de recibo parcial No. 17	$	991.969.706,82
Acta de recibo parcial No. 18	$	895.715.831,79
Valor ejecutado (incluyendo el presente cobro)	$	26.102.056.263,78
Valor por ejecutar	$	17.467.943.736,22
Valor pagado en el presente informe	**$**	**895.715.831,79**

Los soportes documentales que hacen parte directa de los anexos de la presente acta se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. **CD-05-2022-3691** así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

NOTA:

1: Los supervisores certifican que revisaron, verificaron y constataron el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y Supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad y según lo establecido dentro del contrato.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los 21 días del mes de agosto de 2024.

- Por el Distrito

JUAN CARLOS CURE
Supervisor técnico
Secretaria Distrital de Obras Públicas

DAVID CUELLO NADJAR
Supervisor
Secretaria Distrital de Educación

- Por EDUBAR S.A.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal Y Supervisor
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla
y la Región Caribe – EDUBAR S.A.

Proyectó: Andrea Escorcia
Revisó: Lizz Figueredo