Fecha 2024-08-26 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y DE LA OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE DESDE EL PORTAL SUR HASTA POTOSÍ, LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C.,

ALCANCE SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE DESDE EL PORTAL SUR HASTA POTOSÍ

CONTRATO No. IDU-1753-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diego Alejandro Sarmiento Pardo - Apoyo Principal, Jose Alejandro Olaya Sanchez - Apoyo Principal, Heymar Andres Rodriguez Mozos - Apoyo Principal, Laura Vanessa Robles Lopez - Apoyo Principal, Erika Yolanda Vargas Rosas - Especialista Ambiental, Sergio Alexander Sierra Palacio - Especialista de Apoyo, Laura Yised Rodriguez Gonzalez - Especialista Social, Maryori Natalia Arias Herrera - Arqueologo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.94%
% EJECUTADO	0.85%
% VARIACIÓN	-0.09%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	UNIÓN TEMPORAL CIUDAD AÉREA	**Contratista**	CONSORCIO INTERCABLE CIUDAD BOLÍVAR
Contrato No.	IDU-1752-2023	**Contrato No.**	IDU-1753-2023
Valor Inicial	$ 529.532.194.524,00	**Valor Inicial**	$ 41.267.757.565,00
Total Contrato	$ 529.532.194.524,00	**Total Contrato**	$ 41.267.757.565,00
Valor Pagado	$ 1.271.586.188,00	**Valor Pagado**	$ 861.566.243,00
Plazo Inicial	1380 días	**Plazo Inicial**	1380 días
Plazo Actualizado	1380 días	**Plazo Actualizado**	1380 días
Fecha de Iniciación	2024-02-01	**Fecha de Iniciación**	2024-02-01
Fecha de Terminación Actual	2027-11-30	**Fecha de Terminación Actual**	2027-11-30
No. Empleos generados	0	**No. Empleos generados**	0

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	100.0	100.0	0.0	Aprobado

EyD - TOPOGRAFIA	100.0	100.0	0.0	
EyD - ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	51.77	42.0	-9.77	
EyD - DISEÑO GEOMETRICO	45.29	90.0	44.71	
EyD - URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO - DISEÑO ARQUITECTONICO	49.4	44.41	-4.99	
EyD - PAVIMENTOS	36.42	24.0	-12.42	
EyD - SUELOS Y GEOTECNIA	25.32	18.96	-6.36	
EyD - ENSAYOS DE LABORATORIO	93.37	70.01	-23.36	
EyD - ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	8.52	24.0	15.48	
EyD - ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL	35.39	41.87	6.48	
EyD - ARQUEOLOGIA	3.08	22.53	19.45	
EyD - DISEÑO DE REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	59.53	19.92	-39.61	
EyD - DISEÑO DE REDES ETB, EPM, CODENSA, GAS NATURAL Y TELECOM	22.31	26.64	4.33	
EyD - PRESUPUESTO, CRONOGRAMA Y ESPECIFICACIONES	0.0	0.0	0.0	
EyD - SISTEMA ELECTROMECANICO	34.58	30.56	-4.02	
APROBACION - RECIBO IDU PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, APUs Y ESPECIFICACIONES	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - APROBACIONES ESP Y ENTIDADES DISTRITALES	0.0	0.0	0.0	
APROBACION - APROBACION ESTUDIOS SOCIALES	61.98	51.6	-10.38	