SABANA PARCIAL N°2

Dirección: Carrera 7 #4-34 Neiva-Huila / Correo electrónico: miraflorespcm@gmail.com / Celular: 3161749319

MUNICIPIO DE MIRAFLORES

AVANCE EJECUCION DE OBRA ACTA PARCIAL N°2

CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS, MODIFICADAS Y EJECUTADAS

CONTRATO N° 230 DEL 2023

OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 DEL BARRIO EL COGOLLO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACA

CONTRATISTA: PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 811012 067 – 6
REPRESENTANTE LEGAL: GUIRAN GARCIA ALVIRA
INTERVENTOR: R.T. CONSORCIO INTERVIAS MIRAFLORES
REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA PAOLA LOPEZ VEGA
NIT: 901782950 5
SUPERVISOR: DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA / MUNICIPIO MIRAFLORES
VALOR INICIAL: $ 938.680.462,69
VALOR ADICION: $ 13.986.788,55
VALOR TOTAL: $ 952.667.251,24

FECHA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE 2023
FECHA PRORROGA 1: 22 DE FEBRERO 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSION 1: 22 DE MARZO 2024
FECHA PRORROGA 1 ACTA DE SUSPENSION 1: 08 DE ABRIL 2024
FECHA ACTA DE REINICIO No 1: 26 DE ABRIL 2024
FECHA PRORROGA 2: 16 DE MAYO 2024
FECHA PRORROGA 3: 30 DE JULIO 2024
FECHA DE CORTE PRESENTE ACTA: 24 DE AGOSTO 2024
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN: 89.99%

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES
PRORROGA 1: MES Y QUINCE DIAS (1,5) MESES
PRORROGA 2: DOS MESES Y QUINCE DIAS (2,5) MESES
PRORROGA 3: UN MES 2 DIAS
PLAZO FINAL: SIETE (07) MESES Y DOS (02) DIAS

ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU)	VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)	BALANCE 1 CANT.	BALANCE 1 VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)	ACTA PARCIAL 01 CANT	ACTA PARCIAL 01 VALOR	BALANCE 2 CANT.	BALANCE 2 VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES CANT	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES VALOR	PRESENTE ACTA PARCIAL 02 CANT	PRESENTE ACTA PARCIAL 02 VALOR	ACUMULADO PRESENTE INFORME CANT	ACUMULADO PRESENTE INFORME VALOR
1. PRELIMINARES ACUEDUCTO																		
1.1	2.01.05	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	ML	103.00	$ 1,307.83	$ 134,706.49	107.16	$ 140,147.06	103.00	$ 134,706.49	110.90	$ 145,038.35	103.00	$ 134,706.49	7.90	$ 10,331.86	110.90	$ 145,038.35
1.2	1.02.17	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	51.82	$ 63,947.74	$ 3,313,771.89	45.58	$ 2,914,737.99	28.52	$ 1,823,789.54	41.84	$ 2,675,573.44	28.52	$ 1,823,789.54	13.32	$ 851,783.90	41.84	$ 2,675,573.44
2. ACUEDUCTO																		
2.1	3.13.36	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	17.03	$ 160,426.70	$ 2,732,066.70	25.22	$ 4,045,961.37	9.42	$ 1,510,577.81	13.65	$ 2,189,824.46	9.42	$ 1,510,577.81	4.23	$ 679,246.65	13.65	$ 2,189,824.46
2.2	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	42.56	$ 32,076.59	$ 1,365,179.67	16.97	$ 544,339.73	17.98	$ 576,737.09	24.23	$ 777,215.78	17.98	$ 576,737.09	6.25	$ 200,478.69	24.23	$ 777,215.78
2.3	APU 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN (NO INCLUYE LLAVE DE PASO)	UND	15.00	$ 155,208.09	$ 2,328,121.35	18.00	$ 2,793,745.62	15.00	$ 2,328,121.35	18.00	$ 2,793,745.62	15.00	$ 2,328,121.35	3.00	$ 465,624.27	18.00	$ 2,793,745.62
2.4	2.01.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 4" RDE 21 UNION MECÁNICA	ML	108.00	$ 78,658.16	$ 8,495,081.28	86.96	$ 6,840,113.59	70.00	$ 5,506,071.20	88.20	$ 6,937,649.71	70.00	$ 5,506,071.20	18.20	$ 1,431,578.51	88.20	$ 6,937,649.71
2.5	1.01.73	RETIRO TUBERÍA EXISTENTE 0" A 12"	ML	108.00	$ 7,572.07	$ 817,783.56	107.16	$ 811,423.02	70.00	$ 530,044.90	110.90	$ 839,742.56	70.00	$ 530,044.90	40.90	$ 309,697.66	110.90	$ 839,742.56
2.6	APU N1	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA HIERRO DUCTIL D=2" EXTREMO LISO SELLO ELASTICO CON RECUBRIMIENTO EPOXICO TERMOFUSIONADO 250 PSI	UND	0.00	$ 970,400.92	$ -	1.00	$ 970,400.92	0.00	$ -	1.00	$ 970,400.92	0.00	$ -	1.00	$ 970,400.92	1.00	$ 970,400.92
2.7	APU N2	SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS PARA VÁLVULAS TIPO CHOROTE EN HIERRO DUCTIL FABRICACIÓN ASTM A536 PINTURA BITUMINOSA PARA TRAFICO PESADO	UND	0.00	$ 895,845.49	$ -	2.00	$ 1,791,690.98	0.00	$ -	2.00	$ 1,791,690.98	0.00	$ -	2.00	$ 1,791,690.98	2.00	$ 1,791,690.98
2.8	2.04.94	UNION PVC MECANICA D = 2"	UND	0.00	$ 116,273.11	$ -	1.00	$ 116,273.11	0.00	$ -	1.00	$ 116,273.11	0.00	$ -	1.00	$ 116,273.11	1.00	$ 116,273.11
2.9	2.04.91	UNION PVC MECANICA D = 2"	UND	0.00	$ 75,926.70	$ -	2.00	$ 151,853.41	0.00	$ -	2.00	$ 151,853.41	0.00	$ -	2.00	$ 151,853.41	2.00	$ 151,853.41
2.10	2.04.30	CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=2"	UND	0.00	$ 105,648.75	$ -	1.00	$ 105,648.75	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.11	2.04.87	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D= 4"x2"x4"	UND	0.00	$ 210,402.68	$ -	2.00	$ 420,805.36	0.00	$ -	1.00	$ 210,402.68	0.00	$ -	1.00	$ 210,402.68	1.00	$ 210,402.68
2.12	2.04.79	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=4"	UND	0.00	$ 182,262.47	$ -	1.00	$ 182,262.47	0.00	$ -	1.00	$ 182,262.47	0.00	$ -	1.00	$ 182,262.47	1.00	$ 182,262.47
2.13	2.04.32	CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=4"	UND	0.00	$ 217,787.48	$ -	1.00	$ 217,787.48	0.00	$ -	1.00	$ 182,262.47	0.00	$ -	1.00	$ 182,262.47	1.00	$ 182,262.47
2.14	2.04.95	UNION PVC MECANICA D = 4"	UND	0.00	$ 158,618.51	$ -	1.00	$ 158,618.51	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.15	2.01.43	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=2" RDE 21 UNION MECANICA	ML	0.00	$ 34,354.09	$ -	20.20	$ 693,952.67	0.00	$ -	22.70	$ 779,837.91	0.00	$ -	22.70	$ 779,837.91	22.70	$ 779,837.91
3. PRELIMINARES PAVIMENTO																		
3.1	3.01.04	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	KM	0.10	$ 4,565,750.90	$ 456,575.09	0.11	$ 502,232.60	0.10	$ 456,575.09	0.115	$ 529,627.10	0.100	$ 456,575.09	0.016	$ 73,052.01	0.116	$ 529,627.10
3.2	APU 01	CERRAMIENTO EN VARILLONES 4X4 Y LONA H=1.50 M , DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	233.00	$ 33,553.73	$ 7,818,019.09	254.17	$ 8,528,351.55	231.98	$ 7,783,794.29	261.87	$ 8,786,715.28	231.98	$ 7,783,794.29	29.89	$ 1,002,920.99	261.87	$ 8,786,715.28
3.3	3.13.16	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO libre 5 Km)	M3	163.50	$ 325,804.31	$ 53,269,004.69	173.06	$ 56,383,693.89	155.41	$ 50,633,247.82	172.64	$ 56,246,856.08	155.41	$ 50,633,247.82	17.23	$ 5,613,608.26	172.64	$ 56,246,856.08
3.4	1.02.15	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	286.13	$ 31,331.47	$ 8,964,873.51	261.71	$ 8,199,759.01	225.60	$ 7,068,379.63	251.82	$ 7,889,890.78	225.60	$ 7,068,379.63	26.22	$ 821,511.15	251.82	$ 7,889,890.78
3.5	1.01.06	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	M2	817.50	$ 9,491.21	$ 7,759,064.18	747.74	$ 7,096,957.37	516.75	$ 4,904,582.77	745.96	$ 7,080,063.01	516.75	$ 4,904,582.77	229.21	$ 2,175,480.24	745.96	$ 7,080,063.01
3.6	1.02.17	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	19.62	$ 63,947.74	$ 1,254,654.56	20.42	$ 1,305,812.85	2.15	$ 137,487.64	2.15	$ 137,487.64	2.15	$ 137,487.64	0.00	$ -	2.15	$ 137,487.64
3.7	3.12.02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M3-KM	0.00	$ 2,405.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1820.93	$ 4,379,336.65	0.00	$ -	1820.93	$ 4,379,336.65	1820.93	$ 4,379,336.65
4. PAVIMENTO																		
4.1	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	M3	122.63	$ 104,246.75	$ 12,783,778.95	116.92	$ 12,397,023.51	77.51	$ 8,080,165.59	116.79	$ 12,174,977.93	77.51	$ 8,080,165.59	39.28	$ 4,094,812.34	116.79	$ 12,174,977.93
4.2	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	204.38	$ 126,158.83	$ 25,784,341.69	167.13	$ 21,084,925.26	118.85	$ 14,993,976.95	166.94	$ 21,060,955.08	118.85	$ 14,993,976.95	48.09	$ 6,066,978.13	166.94	$ 21,060,955.08
4.3	3.05.01	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3509 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS	M3	204.10	$ 1,131,428.74	$ 230,924,605.83	180.93	$ 204,709,401.93	112.81	$ 127,636,476.16	178.78	$ 202,276,830.14	112.81	$ 127,636,476.16	65.97	$ 74,640,353.98	178.78	$ 202,276,830.14
4.4	APU 4	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 0.50 MTS. H. 1.00MTS.	M3	9.75	$ 1,187,351.22	$ 11,576,674.40	4.90	$ 5,818,020.98	4.87	$ 5,782,400.44	4.87	$ 5,782,400.44	4.87	$ 5,782,400.44	0.00	$ -	4.87	$ 5,782,400.44
4.5	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	13,900.49	$ 9,740.95	$ 135,403,978.07	8037.61	$ 78,293,957.13	4483.16	$ 43,670,237.40	7470.70	$ 72,771,715.17	4483.16	$ 43,670,237.40	2959.21	$ 28,825,516.65	7442.37	$ 72,495,754.05
4.6	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	218.00	$ 73,447.49	$ 16,011,552.82	202.89	$ 14,901,761.25	0.00	$ -	184.01	$ 13,515,072.63	0.00	$ -	179.01	$ 13,147,835.18	179.01	$ 13,147,835.18
4.7	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGUN SECCION DE DISEÑO).	M3-km	1,079.13	$ 2,846.92	$ 3,072,196.78	1227.15	$ 3,493,597.88	647.99	$ 1,844,775.69	936.30	$ 2,665,571.20	647.99	$ 1,844,775.69	288.31	$ 820,795.51	936.30	$ 2,665,571.20
5. ANDENES																		
5.1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	0.00	$ 8,282.55	$ -	236.65	$ 1,960,064.75	0.00	$ -	240.61	$ 1,992,863.63	0.00	$ -	240.61	$ 1,992,863.63	240.61	$ 1,992,863.63
5.2	1.01.13	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12C	M2	0.00	$ 24,466.66	$ -	230.63	$ 5,647,357.70	0.00	$ -	251.05	$ 6,147,375.24	0.00	$ -	233.57	$ 5,719,348.48	233.57	$ 5,719,348.48
5.3	1.02.17	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	0.00	$ 63,947.74	$ -	69.49	$ 4,443,728.45	0.00	$ -	80.90	$ 5,173,372.17	0.00	$ -	75.07	$ 4,800,556.84	75.07	$ 4,800,556.84
5.4	APU N3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO MR PROM 4 Mpa PREFABRICADO A-80	ML	0.00	$ 123,816.62	$ -	188.85	$ 23,382,768.67	0.00	$ -	183.85	$ 22,763,685.57	0.00	$ -	179.77	$ 22,258,513.76	179.77	$ 22,258,513.76
5.5	2.01.11	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	0.00	$ 124,050.63	$ -	31.29	$ 3,881,544.15	0.00	$ -	52.03	$ 6,454,354.17	0.00	$ -	36.98	$ 4,587,392.22	36.98	$ 4,587,392.22
5.6	APU N5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN COLOR ARENA PEATONAL O SIMILAR CONCRETO 6 CM	M2	0.00	$ 249,745.77	$ -	107.67	$ 26,890,127.57	0.00	$ -	113.45	$ 28,333,658.15	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.7	APU N6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LINEAS) 20*20 CM	M2	0.00	$ 180,523.49	$ -	37.13	$ 6,702,837.15	0.00	$ -	32.41	$ 5,850,766.28	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

MUNICIPIO DE MIRAFLORES

AVANCE EJECUCION DE OBRA ACTA PARCIAL N°2

CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS, MODIFICADAS Y EJECUTADAS

CONTRATO N° 230 DEL 2023

OBJETO: REHABILITACION DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 DEL BARRIO EL COGOLLO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACA

CONTRATISTA: PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT: 813.012.067 - 4
REPRESENTANTE LEGAL: DORIAN GARCIA ALVIRA
INTERVENTOR: R.L CONSORCIO INTERVIAS MIRAFLORES
REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA PAOLA LOPEZ VEGA
NIT: 901282950 1
SUPERVISOR: DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA / MUNICIPIO MIRAFLORES

VALOR INICIAL: $ 538,686,462.69
VALOR ADICION: $ 13,980,788.55
VALOR TOTAL: $ 552,667,251.24

FECHA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE 2023
FECHA PRORROGA 1: 22 DE FEBRERO 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSION 1: 22 DE MARZO 2024
FECHA PRORROGA 1 ACTA DE SUSPENSION 1: 08 DE ABRIL 2024
FECHA ACTA DE REINICIO No 1: 26 DE ABRIL 2024
FECHA PRORROGA 2: 16 DE MAYO 2024
FECHA PRORROGA 3: 30 DE JULIO 2024
FECHA DE CORTE PRESENTE ACTA: 24 DE AGOSTO 2024
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN: 89.99%

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES
PRORROGA 1: MES Y QUINCE DIAS (1,5) MESES
PRORROGA 2: DOS MESES Y QUINCE DIAS (2,5) MESES
PRORROGA 3: UN MES 2 DIAS
PLAZO FINAL: SIETE (07) MESES Y DOS (02) DIAS

CONDICIONES ORIGINALES							BALANCE 1		ACTA PARCIAL 01		BALANCE 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL 02		ACUMULADO PRESENTE INFORME	
ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU)	VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)	CANT.	VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)	CANT	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
5.8	APU N7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 20*20 CM	M2	0.00	$ 180,523.49	$ -	6.50	$ 1,173,402.68	0.00	$ -	16.31	$ 2,944,715.97	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.9	3.12.02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M3-KM	0.00	$ 2,405.00	$ -	2826.12	$ 6,796,818.60	0.00	$ -	756.91	$ 1,820,368.55	0.00	$ -	609.38	$ 1,465,558.90	609.38	$ 1,465,558.90
5.10	3.08.08	BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO	ML	0.00	$ 36,247.18	$ -	31.00	$ 1,123,662.53	0.00	$ -	57.62	$ 2,088,562.42	0.00	$ -	55.03	$ 1,994,682.23	55.03	$ 1,994,682.23
5.11	3,08,11	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 Mpa -(2500 PSI)	M3	0.00	$ 805,682.11	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	6.80	$ 5,478,638.35	0.00	$ -	2.01	$ 1,619,421.04	2.01	$ 1,619,421.04
5.12	1,05,13	PARETE LISO MUROS 1:4	M2	0.00	$ 32,743.98	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	20.60	$ 674,526.07	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5.13	APU N8	CAJAS DE CONTADORES	UND	0.00	$ 151,774.23	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	15.00	$ 2,276,613.49	0.00	$ -	15.00	$ 2,276,613.49	15.00	$ 2,276,613.49
6. ALCANTARILLADO																		
6.1	2.05.53	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	ML	0.00	$ 201,414.38	$ -	8.60	$ 1,732,163.71	0.00	$ -	3.60	$ 725,091.78	0.00	$ -	3.60	$ 725,091.78	3.60	$ 725,091.78
6.2	1.02.05	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	UND	0.00	$ 706,274.44	$ -	14.00	$ 9,887,842.20	0.00	$ -	5.00	$ 3,531,372.22	0.00	$ -	5.00	$ 3,531,372.22	5.00	$ 3,531,372.22
6.3	APU N8	TAPA 1.0X1.0X0.08 M FUNDIDA EN CONCRETO	UND	0.00	$ 185,727.84	$ -	14.00	$ 2,600,189.75	0.00	$ -	5.00	$ 928,639.20	0.00	$ -	5.00	$ 928,639.20	5.00	$ 928,639.20
6.4	1,01,22	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS	UND	0.00	$ 35,792.39	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 71,584.79	0.00	$ -	2.00	$ 71,584.79	2.00	$ 71,584.79
6.5	2,06,21	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	UND	0.00	$ 1,423,798.36	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 2,847,596.73	0.00	$ -	2.00	$ 2,847,596.73	2.00	$ 2,847,596.73
6.6	1,05,41	TUBERIA DE 6" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ML	0.00	$ 113,493.68	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	24.00	$ 2,723,848.24	0.00	$ -	24.00	$ 2,723,848.24	24.00	$ 2,723,848.24
5. SEÑALIZACIÓN																		
7.1	3.09.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	UND	0.00	$ 579,513.02	$ -	6.00	$ 3,477,078.14	0.00	$ -	6.00	$ 3,477,078.14	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.2	3.09.03	ESTOPEROLES D=10 CM H=25 CMS	UND	0.00	$ 12,870.10	$ -	103.00	$ 1,325,620.30	0.00	$ -	206.00	$ 2,651,240.59	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.3	3,09,17	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	0.00	$ 4,882.57	$ -	343.05	$ 1,606,355.64	0.00	$ -	115.97	$ 543,037.64	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.4	3,09,04	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	0.00	$ 94,788.64	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	28.80	$ 2,730,200.81	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)				$ 534,266,030.69		$ 548,246,819.24		$ 285,402,147.84		$ 548,246,819.24		$ 285,402,147.84		$ 207,515,366.18		$ 492,917,514.03
		COSTO DIRECTO				$ 410,973,869.76		$ 421,728,322.49		$ 219,540,113.73		$ 421,728,322.49		$ 219,540,113.73		$ 159,627,204.76		$ 379,167,318.48
		ADMINISTRACION	22%			$ 90,414,251.35		$ 92,780,230.95		$ 48,298,825.02		$ -		$ 48,298,825.02		$ 35,117,985.050		$ 83,416,810.07
		IMPREVISTOS	3%			$ 12,329,216.09		$ 12,651,849.67		$ 6,586,203.41		$ -		$ 6,586,203.41		$ 4,788,816.14		$ 11,375,019.55
		UTILIDAD	5%			$ 20,548,693.49		$ 21,086,416.12		$ 10,977,005.69		$ -		$ 10,977,005.69		$ 7,981,369.24		$ 18,958,365.92
		PMT				$ 4,420,432.00		$ 4,420,432.00		$ 3,060,299.08		$ 4,420,432.00		$ 3,060,299.08		$ 1,360,132.92		$ 4,420,432.00
		TOTAL				$ 538,686,462.69		$ 552,667,251.24		$ 288,462,446.92		$ 552,667,251.24		$ 288,462,446.92		$ 208,875,499.11		$ 497,337,946.03

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			
		$	%
VALOR CONTRATO INICIAL	$	538,686,462.69	
VALOR ADICION CONTRATO	$	13,980,788.55	
VALOR CONTRATO TOTAL	$	552,667,251.24	100.00%
ANTICIPO	$	-	0.00%
VALOR ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	$	288,462,446.92	52.19%
VALOR PRESENTE ACTA	$	**208,875,499.11**	**37.79%**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$	**497,337,946.03**	**89.99%**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			0.00%
VALOR POR EJECUTAR	$	55,329,305.21	10.01%
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$	**208,875,499.11**	**37.79%**

R/L DORIAN GARCIA ALVIRA
PROYECTOS CONSTRUCCIONES YMONTAJES SAS

R/L SANDRA PAOLA LOPEZ VEGA
CONSORCIO INTERVIAS MIRAFLORES

Vo.Bo. ING. DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Vo.Bo. ING. EDWIN FELIPE VARGAS
PROFESIONAL DE APOYO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA