Medellín, 14 de agosto de 2024

Doctora
CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
Representante Legal Ingeniería Master SAS
Interventor del Contrato 4600098961 de 2023

Ingeniero
DELFÍN JAVIER GARCIA CACERES
Director De Interventoría
Ingeniería Master SAS

Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra No. 4600098963 DE 2023 que tiene por objeto Adecuación y mantenimiento de obras civiles, eléctricas, de voz y datos y redes hidrosanitarias de los centros del valle del software. Lote 6.

ASUNTO: Solicitud suspensión No. 2.

Reciba un cordial saludo,

El Centro de Valle del Software de Santa Cruz culmina la ejecución de las obras de desmonte y adecuaciones del foso el próximo treinta y uno (31) de agosto de 2024.

Sin embargo y como ha sido de su conocimiento para terminar el proceso contractual y entregar a la ciudadanía el CVS totalmente terminado, es necesario realizar el suministro y la instalación del ítem ascensor, el cual se encuentra en proceso de importación, no obstante, debido a la complejidad en la logística del suministro del insumo. A la fecha no se cuenta con el mismo en obra. Se han venido presentando una serie de altercados ajenos a nosotros como contratistas los cuales han impedido que el mismo se encuentre en puerto de Cartagena.


Actualmente el ascensor se encuentra en el proceso importación, esto quiere decir, en proceso de llegada al puerto de Cartagena, pero según se nos ha comunicado el día de ayer 13 de agosto del presente año por parte de la empresa logística de transporte **Inhouse importaciones Blu Logistics Colombia sas - Suministros**, la embarcación en la cual se transporta el ascensor ha sufrido fallas de motor y no se tiene una fecha estimada para la reparación y posterior llegada a puerto. (Anexo comunicaciones allegadas por correo electrónico de la empresa de transporte)

Por lo anterior y teniendo en cuenta que esto era un riesgo que se podía presentar en toda la complejidad del proceso contratación del ascensor y que esto es de conocimiento de todos los interesados, me permito solicitar a ustedes se realice la gestión y trámite ante la entidad contratante para que se realice la suspensión del contrato por un termino de 30 días contados a partir del 1 de septiembre del presente año, esto en aras de poder recibir comunicación por parte de la empresa de transporte respecto a la llegada del ascensor a puerto de Cartagena.

Lo anterior, permite cumplir con el objetivo del proyecto, el cual es entregarle a la comunidad un espacio en condiciones óptimas, en el cual puedan crear o fortalecer sus emprendimientos y puedan

dar a conocer sus negocios a la comunidad y a otros empresarios, permitiendo además que desde la Secretaría de Desarrollo Económico se pueda brindar toda su oferta programática.

Cordialmente,



CARLOS EDUARDO PULIDO GÓMEZ
C.C. 7.182.124 DE TUNJA
R/L UNIÓN TEMPORAL OBRAS 2023
NIT. 901.738.657-5

Anexo:

Correo electrónico con comunicación de las fallas de motor.
Documento adjunto en el correo electrónico.
Traducción simple de la comunicación.

Estimado cliente de ZIM,
Nos gustaría informarle sobre nuestro MV AS CASPRIA, V.362 S que enfrenta una falla en el motor principal. Estamos diligentemente
trabajando con los propietarios para resolver el problema con urgencia para que el MV AS CASPRIA pueda reanudar su viaje
lo antes posible. Tenga en cuenta que toda la carga a bordo es segura y no se ha informado de ningún riesgo. Los frigoríficos están bien.
enchufado a la corriente.
El lunes se emitirá una carta con más actualizaciones.
Nos disculpamos por las molestias y le aseguramos que estamos haciendo todo lo posible para minimizar el Impacto sobre la carga a bordo. Se agradece mucho su comprensión.
Si tiene alguna inquietud inmediata, nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarlo con cualquier consulta.
y lo mantendremos informado sobre futuros desarrollos.
Atentamente,
Envío integrado ZIM