EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO CT04-101 DE 2023, DELEGADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA

CERTIFICA QUE:

La firma PERING SAS, cumplió a satisfacción con la entrega final de la obra, dentro de la ejecución del contrato No. CT04-101 de 2023, cuyo objeto es Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, obras de mejoramiento y mantenimiento general del Palacio de Justicia Enrique Low Murtra del municipio de Simití en el Departamento de Bolívar, a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena.

La presente certificación es válida para el 2do pago (pago final) equivalente al 50% del valor del contrato, según lo establecido en la cláusula cuarta: FORMA DE PAGO, del contrato No CT04-101 de 2023.

Se adjuntan al presente certificado el acta y balance final de obra ejecutada.

Valor de la presente certificación: $ 515.590.182.

Dada a los dos (02) días del mes de septiembre de 2024.

SILVIO VILLEGAS SADDER
Supervisor

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena

Pering

ACTA PARCIAL 2 - BALANCE FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. CT04-101-2023

OBJETO DEL CONTRATO :	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA-DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA, OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL PALACIO DE JUSTICIA ENRIQUE LOW MURTRA DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA.	**VALOR CONTRATO INICIAL :**	$ 781.209.748	**FECHA DE CORTE:**	05 DE JULIO DE 2024
ENTIDAD CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena	**VALOR ADICIONAL**	$ 249.970.616	**VALOR PRESENTE ACTA:**	$ 515.590.182
CONTRATISTA:	PERING SAS	**NUEVO VALOR CONTRATO:**	$ 1.031.180.364	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1.031.180.364
INTERVENTOR:		**FECHA DE INICIO:**	15 DE DICIEMBRE DEL 2023	**PLAZO ACTUAL:**	Hasta 07 de julio de 2024
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING.SILVIO VILLEGAS SADDER	**PLAZO INICIAL:**	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		

A los cinco (05) días del mes de julio de 2024, se reuniron las siguintes personas: **CARLOS EDUARDO PEREZ CORREA**, Representante Legal de **PERING SAS**, en su calidad de Contratista de Obra, Supervisor del Contrato, **SILVIO VILLEGAS SADDER**, con el objeto de suscribir la presente **ACTA PARCIAL No.2 - FINAL**, debido a las cantidades ejecutadas.

CONDICIONES INICIALES						VARIACIÓN CANTIDADES		TOTAL ACTUALIZADO		ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		TOTAL ACUMULADO	
Ítem	Nacional	Unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr Parcial	CANT. +/-	Vr Parcial	CANT.	Vr Parcial	CANT.	Vr Parcial			CANT.	Vr Parcial
1	**PRELIMINARES**														
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	100,00	$ 3.657,00	$ 365.700,0	0,00	$ 0	100,00	$ 365.700	100,00	$ 365.700	450,00	$ 1.645.650	550,00	$ 2.011.350
1,2	SEÑALIZACIÓN Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LONA VERDE ALTURA 2,1 M	ML	61,00	$ 15.718,00	$ 958.798,0	0,00	$ 0	61,00	$ 958.798	30,00	$ 471.540	31,00	$ 487.258	61,00	$ 958.798
2,00	**MOVIMIENTO DE TIERRA**														
2,1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	M3	9,87	$ 45.111,00	$ 445.245,6	0,00	$ 0	9,87	$ 445.246			9,87	$ 445.246	9,87	$ 445.246
2,2	RELLENO COMPACTADO MATERIAL COMÚN	M3	6,65	$ 52.876,00	$ 351.625,4	0,00	$ 0	6,65	$ 351.625			6,65	$ 351.625	6,65	$ 351.625
2,3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN Y ESCOMBROS	M3	7,33	$ 36.805,00	$ 269.780,7	0,00	$ 0	7,33	$ 269.781			42,20	$ 1.553.171	42,2	$ 1.553.171
3,00	**CONCRETO**												0		
3,1	CONCRETO CICLÓPEO PARA CIMENTACIÓN	M3	0,82	$ 575.620,00	$ 472.008,4	0,00	$ 0	0,82	$ 472.008						
3,2	CONCRETO 3000 PSI ZAPATA (INC. REFUERZO)	UNID	4,00	$ 396.879,00	$ 1.587.516,0	0,00	$ 0	4,00	$ 1.587.516						
3,3	VIGA DE CIMENTACIÓN 20X20, CONCRETO 3000 PSI (INC. REFUERZO)	ML	13,20	$ 105.431,00	$ 1.391.689,2	0,00	$ 0	13,20	$ 1.391.689						
3,4	COLUMNA 20X20. CONCRETO 3000 PSI (INC. REFUERZO)	ML	9,60	$ 138.803,00	$ 1.332.508,8	0,00	$ 0	9,60	$ 1.332.509			13,00	$ 1.804.439	13	$ 1.804.439
3,5	VIGA DE AÉREA 20X20, CONCRETO 3000 PSI (INC. REFUERZO)	ML	15,60	$ 148.816,00	$ 2.321.529,6	0,00	$ 0	15,60	$ 2.321.530			11,75	$ 1.748.588	11,75	$ 1.748.588
3,6	PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO E: 0,10 MTS (INC. REFUERZO)	UNID	1,00	$ 3.320.817,00	$ 3.320.817,0	0,00	$ 0	1,00	$ 3.320.817			1,00	$ 3.320.817	1	$ 3.320.817
3,7	DEMOLICIÓN LOSA EN CONCRETO	M2	21,02	$ 21.937,00	$ 461.115,7	0,00	$ 0	21,02	$ 461.116			21,02	$ 461.116	21,02	$ 461.116
3,8	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA	M2	16,12	$ 14.576,00	$ 234.965,1	0,00	$ 0	16,12	$ 234.965			16,20	$ 236.131	16,2	$ 236.131
3,9	DEMOLICIÓN DE PISO	M2	680,00	$ 14.268,00	$ 9.702.240,0	-202,00	-$ 2.882.136	478,00	$ 6.820.104	297,37	$ 4.242.875	189,82	$ 2.708.352	487,19	$ 6.951.227
4,00	**PISOS Y ENCHAPE**												0		
4,1	ANTEPISO DE CONCRETO E: 0.08 CM	M2	23,30	$ 75.261,00	$ 1.753.581,3	0,00	$ 0	23,30	$ 1.753.581			23,30	$ 1.753.581	23,3	$ 1.753.581
4,2	ENCHAPE PISO ANTIDESLIZANTE TABLÓN CERÁMICO	M2	20,00	$ 64.392,00	$ 1.287.840,0	-20,00	-$ 1.287.840	0,00	$ 0			31,34	$ 2.018.045	31,34	$ 2.018.045
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO MATE DE 60X60	M2	680,00	$ 105.811,00	$ 71.951.480,0	-210,00	-$ 22.220.310	470,00	$ 49.731.170	297,37	$ 31.465.017	189,82	$ 20.085.044	487,19	$ 51.550.061
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA	ML	156,00	$ 21.999,00	$ 3.431.844,0	204,00	$ 4.487.796	360,00	$ 7.919.640	89,60	$ 1.971.110	266,71	$ 5.867.353	356,31	$ 7.838.464
5,00	**MAMPOSTERÍA Y PINTURA**														
5,1	LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ESMALTE IMPERMEABILIZANTE)	M2	68,78	$ 114.807,00	$ 7.896.425,5	-68,78	-$ 7.896.425	0,00	$ 0						
5,2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO	M2	103,17	$ 38.210,00	$ 3.942.125,7	-103,17	-$ 3.942.126	0,00	$ 0			423,80	$ 16.193.517	423,8031	$ 16.193.517
5,3	ESTUCO	M2	284,00	$ 14.636,00	$ 4.156.624,0	1516,00	$ 22.188.176	1800,00	$ 26.344.800	571,20	$ 8.360.083	691,66	$ 10.123.136	1262,86	$ 18.483.219
5,4	PINTURA TIPO ACRILICA	M2	225,00	$ 21.617,00	$ 4.863.825,0	-225,00	-$ 4.863.825	0,00	$ 0						
5,5	PINTURA VINILO A 2 MANOS	M2	624,00	$ 15.698,00	$ 9.795.552,0	1176,00	$ 18.460.848	1800,00	$ 28.256.400	571,20	$ 8.966.698	963,43	$ 15.123.924	1534,63	$ 24.090.622
6,00	**CARPINTERÍA METÁLICA**														
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA REJA	UNID	1,00	$ 1.099.047,00	$ 1.099.047,0	0,00	$ 0	1,00	$ 1.099.047			1,00	$ 1.099.047	1	$ 1.099.047
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	M2	4,32	$ 410.316,00	$ 1.772.565,1	0,00	$ 0	4,32	$ 1.772.565			0,16	$ 65.651	0,16	$ 65.651
7,00	**RED SANITARIA**														
7,1	PUNTO SANITARIO 2"	UNID	1,00	$ 46.221,00	$ 46.221,0	-1,00	-$ 46.221	0,00	$ 0			9,00	$ 415.989	9	$ 415.989
7,2	TUBERÍA SANITARIA 2"	ML	4,00	$ 24.982,00	$ 99.928,0	-4,00	-$ 99.928	0,00	$ 0			12,00	$ 299.784	12	$ 299.784
8,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**														
8,1	PUNTO ELÉCTRICO PARA LUCES	UNID	9,00	$ 98.795,00	$ 889.155,0	76,00	$ 7.508.420	85,00	$ 8.397.575			95,00	$ 9.385.525	95	$ 9.385.525

8,2	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE REFLECTORES 150W LED	UNID	2,00	$	401.279,00	$ 802.558,0	0,00	$ 0	2,00	$ 802.558			2,00	$	802.558	2	$ 802.558
8,3	SALIDA E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLE CON POLO A TIERRA 110V	UNID	64,00	$	104.145,00	$ 6.665.280,0	0,00	$ 0	64,00	$ 6.665.280			56,00	$	5.832.120	56	$ 5.832.120
8,4	SALIDA E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLE REGULADO	UNID	75,00	$	109.022,00	$ 8.176.650,0	0,00	$ 0	75,00	$ 8.176.650			39,00	$	4.251.858	39	$ 4.251.858
8,5	DESMONTE DE LA PLANTA EXISTENTE	UNID	1,00	$	1.878.101,00	$ 1.878.101,0	0,00	$ 0	1,00	$ 1.878.101	1,00	$ 1.878.101	1,00	$	1.878.101	2,00	$ 3.756.202
8,6	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA EXISTENTE	UNID	1,00	$	4.906.600,00	$ 4.906.600,0	-1,00	-$ 4.906.600	0,00	$ 0							
8,7	SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 12M X 1050 KG	UNID	1,00	$	2.784.684,00	$ 2.784.684,0	-1,00	-$ 2.784.684	0,00	$ 0			1,00	$	2.784.684	1	$ 2.784.684
8,8	SUMINISTRO PLANTA ELÉCTRICA DE 75 KVA TRIFÁSICA	UNID	1,00	$	99.381.567,00	$ 99.381.567,0	0,00	$ 0	1,00	$ 99.381.567	1,00	$ 99.381.567				1,00	$ 99.381.567
8,9	SUMINISTRO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 KVA	UNID	1,00	$	21.781.679,00	$ 21.781.679,0	0,00	$ 0	1,00	$ 21.781.679	1,00	$ 21.781.679				1,00	$ 21.781.679
8,10	INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA PLANTA DE 75 KVA	UNID	1,00	$	29.685.183,00	$ 29.685.183,0	0,00	$ 0	1,00	$ 29.685.183	1,00	$ 29.685.183				1,00	$ 29.685.183
8,11	TABLERO GENERAL DE CONTROL CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 1M * 1,80M	UNID	1,00	$	21.763.449,00	$ 21.763.449,0	0,00	$ 0	1,00	$ 21.763.449	1,00	$ 21.763.449				1,00	$ 21.763.449
8,12	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	UNID	11,00	$	146.620,00	$ 1.612.820,0	3,00	$ 439.860	14,00	$ 2.052.680	7,00	$ 1.026.340	7,00	$	1.026.340	14,00	$ 2.052.680
8,13	DESMONTE Y DESINSTALACIÓN DE TABLEROS EXISTENTES	UND	2,00	$	211.460,00	$ 422.920,0	0,00	$ 0	2,00	$ 422.920			2,00	$	422.920	2	$ 422.920
8,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 3 CAJA DE DISTRIBUCIÓN TABLEROS	UND	1,00	$	2.635.634,00	$ 2.635.634,0	0,00	$ 0	1,00	$ 2.635.634							
8,15	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 8 CIRCUITOS - REGULADO	UND	1,00	$	162.987,00	$ 162.987,0	0,00	$ 0	1,00	$ 162.987							
8,16	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 8 CIRCUITOS NORMAL	UND	1,00	$	136.296,00	$ 136.296,0	0,00	$ 0	1,00	$ 136.296							
8,17	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN UPS - BYPASS, PLANTA ELÉCTRICA	UND	1,00	$	290.769,00	$ 290.769,0	0,00	$ 0	1,00	$ 290.769							
8,18	CONEXIÓN A UPS - PLANTA ELÉCTRICA	UND	1,00	$	1.610.836,00	$ 1.610.836,0	0,00	$ 0	1,00	$ 1.610.836			1,00	$	1.610.836	1	$ 1.610.836
8,19	DESINSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CABLEADO NO CERTIFICADO	UND	144,00	$	8.276,00	$ 1.191.744,0	0,00	$ 0	144,00	$ 1.191.744			144,00	$	1.191.744	144	$ 1.191.744
8,20	INSTALACIÓN DE TUBERÍA CERTIFICADA Y CABLEADO PARA PUNTOS DE ILUMINARIAS	UND	1,00	$	6.885.092,00	$ 6.885.092,0	0,00	$ 0	1,00	$ 6.885.092			1,00	$	6.885.092	1	$ 6.885.092
8,21	CAMBIO DE TOMAS 220V PARA AIRES ACONDICIONADOS INC CLAVIJAS	UND	12,00	$	67.069,00	$ 804.828,0	0,00	$ 0	12,00	$ 804.828			15,00	$	1.006.035	15	$ 1.006.035
8,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKERS AUTOMÁTICOS	UND	1,00	$	817.788,00	$ 817.788,0	0,00	$ 0	1,00	$ 817.788							
8,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA	UND	3,00	$	1.206.512,00	$ 3.619.536,0	0,00	$ 0	3,00	$ 3.619.536							
8,24	CAJAS DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA 30 X 30 X 30	UND	5,00	$	251.369,00	$ 1.256.845,0	0,00	$ 0	5,00	$ 1.256.845			3,00	$	754.107	3	$ 754.107
8,25	DESMONTE Y MONTE DE AIRES ACONDICIONADO	UND	13,00	$	219.118,00	$ 2.848.534,0	1,00	$ 219.118	14,00	$ 3.067.652	7,00	$ 1.533.826	7,00	$	1.533.826	14,00	$ 3.067.652
9,00	**RED CABLEADA ESTRUCTURADO Y CCTV**																
9,1	SWITCH 48-PUERTOS GIGABIT ADMINISTRABLE CON SFP SLOTS	UNID	1,00	$	5.429.643,00	$ 5.429.643,0	0,00	$ 0	1,00	$ 5.429.643			1,00	$	5.429.643	1	$ 5.429.643
9,2	SWITCH 24 PUERTOS GIGABIT ADMINISTRABLE CON SFP SLOTS	UNID	1,00	$	3.055.840,00	$ 3.055.840,0	0,00	$ 0	1,00	$ 3.055.840			1,00	$	3.055.840	1	$ 3.055.840
9,3	PUNTO LÓGICO SENCILLO VOZ / DATOS (CABLE UTP 100% COBRE CTA 6A)	UNID	68,00	$	161.101,00	$ 10.954.868,0	0,00	$ 0	68,00	$ 10.954.868			48,00	$	7.732.848	48	$ 7.732.848
9,4	RACK DE PISO 120X58X61 CON MULTITOMA	UNID	1,00	$	750.980,00	$ 750.980,0	0,00	$ 0	1,00	$ 750.980			1,00	$	750.980	1	$ 750.980
9,5	ORGANIZADOR HORIZONTAL	UNID	2,00	$	195.231,00	$ 390.462,0	0,00	$ 0	2,00	$ 390.462			3,00	$	585.693	3	$ 585.693
9,6	PATCHPANEL 48 PUERTOS (VOZ/DATOS)	UNID	2,00	$	1.145.408,00	$ 2.290.816,0	0,00	$ 0	2,00	$ 2.290.816			2,00	$	2.290.816	2	$ 2.290.816
9,7	PATCHCORD-5 PIES	UNID	68,00	$	28.532,00	$ 1.940.176,0	0,00	$ 0	68,00	$ 1.940.176			48,00	$	1.369.536	48	$ 1.369.536
9,8	PATCHCORD- 10 PIES	UNID	68,00	$	44.963,00	$ 3.057.484,0	0,00	$ 0	68,00	$ 3.057.484			48,00	$	2.158.224	48	$ 2.158.224
9,9	CERTIFICACIÓN DE PAR TRENZADO BALANCEADO	UNID	68,00	$	43.761,00	$ 2.975.748,0	0,00	$ 0	68,00	$ 2.975.748			48,00	$	2.100.528	48	$ 2.100.528
9,1	PLANOS Y DOCUMENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RED Y ESTUDIOS	UNID	1,00	$	2.600.798,00	$ 2.600.798,0	0,00	$ 0	1,00	$ 2.600.798			1,00	$	2.600.798	1	$ 2.600.798
9,11	NVR IP POE 16 CANALES- 1080P/720P - 15/30FPS HASTA 6MP 4 SATA H.265+	UNID	1,00	$	3.974.668,00	$ 3.974.668,0	0,00	$ 0	1,00	$ 3.974.668			1,00	$	3.974.668	1	$ 3.974.668
9,12	DISCO DURO 6 TB SATA3 64MB	UNID	1,00	$	974.649,00	$ 974.649,0	0,00	$ 0	1,00	$ 974.649			1,00	$	974.649	1	$ 974.649
9,13	MONITOR 32" CONECTIVIDAD: HDMI - CON SOPORTE ESCUALIZABLE	UNID	1,00	$	1.019.383,00	$ 1.019.383,0	0,00	$ 0	1,00	$ 1.019.383			1,00	$	1.019.383	1	$ 1.019.383
9,14	CÁMARA IP POE - 2MP BALA H262+DWDR D/NF2.8 IR30M IP67 SEMIMETAL, FHD RESOLUCIÓN 1920 × 1080, MÍNIMO 40 MTS - EXTERIORES	UNID	5,00	$	452.409,00	$ 2.262.045,0	0,00	$ 0	5,00	$ 2.262.045			5,00	$	2.262.045	5	$ 2.262.045
9,15	CÁMARA IP POE - 2MP DOMO H- 264+DWDR D/NF2,8 IR30M IP67 IK10 SEMIMETAL, FHD RESOLUCIÓN 1920 × 1080, MÍNIMO 40 MTS - INTERIORES.	UNID	5,00	$	533.164,00	$ 2.665.820,0	0,00	$ 0	5,00	$ 2.665.820			5,00	$	2.665.820	5	$ 2.665.820
9,16	UNIDAD UPS DE 3000VA - 1200W - 8 SALIDAS REGULADAS DE 120VAC	UNID	2,00	$	4.711.082,00	$ 9.422.164,0	0,00	$ 0	2,00	$ 9.422.164			2,00	$	9.422.164	2	$ 9.422.164
9,17	GABINETE PARED 60 X 50 X 9U (AXPXAL)	UNID	1,00	$	848.093,00	$ 848.093,0	0,00	$ 0	1,00	$ 848.093			1,00	$	848.093	1	$ 848.093
9,18	PUNTO LÓGICO SENCILLO DATOS CABLE UTP 100% COBRE CTA 6A (CÁMARAS)	UNID	11,00	$	345.757,00	$ 3.803.327,0	0,00	$ 0	11,00	$ 3.803.327			10,00	$	3.457.570	10	$ 3.457.570
9,2	KIT EXTENSOR HDMI POR UTP RJ45 CAT6, 6A HD 1080P	UNID	1,00	$	447.728,00	$ 447.728,0	0,00	$ 0	1,00	$ 447.728			2,00	$	895.456	2	$ 895.456
9,00	**PERMISOS EMPRESA DE ENERGÌA**																
9,1	ELABORACIÓN, APROBACIÓN DE PLANOS Y LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO	UNID	1,00	$	8.160.003,00	$ 8.160.003,0	0,00	$ 0	1,00	$ 8.160.003			1,00	$	8.160.003	1	$ 8.160.003

9,2	CERTIFICACIÓN DE RETIE DE TRANSFORMACIÓN	UNID	1,00	$	4.326.427,00	$ 4.326.427,0	0,00	$ 0	1,00	$ 4.326.427			1,00	$	4.326.427	1	$ 4.326.427
9,3	CERTIFICACIÓN DE RETIE DE DISTRIBUCIÓN	UNID	1,00	$	3.806.267,00	$ 3.806.267,0	0,00	$ 0	1,00	$ 3.806.267			1,00	$	3.806.267	1	$ 3.806.267
9,4	CERTIFICADO DE RETIE DE USO FINAL	UNID	1,00	$	3.680.128,00	$ 3.680.128,0	0,00	$ 0	1,00	$ 3.680.128			1,00	$	3.680.128	1,00	$ 3.680.128
9,5	DESCARGO Y REVISIÓN	UNID	1,00	$	4.362.837,00	$ 4.362.837,0	0,00	$ 0	1,00	$ 4.362.837			1,00	$	4.362.837	1	$ 4.362.837
10,0	**CUBIERTA**													0			
10,1	DEMOLICIÓN DE CONCRETO PARTE PERIMETRAL SUPERIOR DE LA CUBIERTA	ML	94,90	$	19.896,00	$ 1.888.130,4	0,00	$ 0	94,90	$ 1.888.130	94,90	$ 1.888.130				94,90	$ 1.888.130
10,2	DESMONTE DE CUBIERTA DE TEJA DE ETERNIT	M2	755,98	$	13.394,00	$ 10.125.596,1	-222,98	-$ 2.986.594	533,00	$ 7.139.002	284,00	$ 3.803.896	247,00	$	3.308.318	531,00	$ 7.112.214
10,3	CUBIERTA DE TEJA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA DE COLOR A CONVENIR	M2	755,98	$	148.441,00	$ 112.218.427,2	-222,98	-$ 33.099.374	533,00	$ 79.119.053	284,00	$ 42.157.244	247,00	$	36.664.927	531,00	$ 78.822.171
10,4	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	755,98	$	36.964,00	$ 27.944.044,7	-222,98	-$ 8.242.233	533,00	$ 19.701.812						0,00	$ -
11,0	**ASEO**																
11,1	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE A LUGAR AUTORIZADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL	GBL	1,00	$	3.933.706,00	$ 3.933.706,0	0,00	$ 0	1,00	$ 3.933.706			1,00	$	3.933.706	1	$ 3.933.706
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**																
NP-4,5	PLANTILLA DE NIVELACION	M2			$ 60.000		470,00	$ 28.200.000	470,00	$ 28.200.000	297,37	$ 17.842.200	297,37	$	17.842.200	594,74	$ 35.684.400
NP-8,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" , INCLUYE EXCAVACION Y TAPADA DE ZANJA	ML			$ 78.792		20,00	$ 1.575.840	20,00	$ 1.575.840			15,00	$	1.181.880	15	$ 1.181.880
NP-8,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC DE 3" , INCLUYE CINTA BANDIT Y HEBILLAS	ML			$ 256.784		6,00	$ 1.540.704	6,00	$ 1.540.704			6,00	$	1.540.704	6	$ 1.540.704
NP-8,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL EN 4 X 350 MCM-ALUMINIO SERIE 8000.	ML			$ 148.866		32,00	$ 4.763.712	32,00	$ 4.763.712			24,00	$	3.572.784	24	$ 3.572.784
NP-8,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TABLERO DIST. A/A EN 4 X 1/0 CU-THHN	ML			$ 228.765		22,00	$ 5.032.830	22,00	$ 5.032.830			52,06	$	11.909.506	52,06	$ 11.909.506
NP-8,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TABLERO DIST. NORMAL EN 4 X 2 CU-THHN	ML			$ 148.437		22,00	$ 3.265.614	22,00	$ 3.265.614			52,06	$	7.727.630	52,06	$ 7.727.630
NP-8,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TABLERO DIST. REGULADO EN 4 X 4 CU-THHN	ML			$ 98.455		22,00	$ 2.166.010	22,00	$ 2.166.010			52,06	$	5.125.567	52,06	$ 5.125.567
NP-8,32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2" , INCLUYE EXCAVACION Y DEMOLICION PLANTILLA. PARA TABLERO A/A Y NORMAL	ML			$ 56.670		36,00	$ 2.040.120	36,00	$ 2.040.120			104,12	$	5.900.480	104,12	$ 5.900.480
NP-8,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1.1/2" , INCLUYE EXCAVACION Y DEMOLICION PLANTILLA. PARA TABLERO REGULADO UPS	ML			$ 42.368		36,00	$ 1.525.248	36,00	$ 1.525.248			104,12	$	4.411.356	104,12	$ 4.411.356
NP-8,34	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CUADRADA O REDONDA DE 32 WATIOS, PARA OFICINAS Y SALAS DE AUDIENCIAS	UND			$ 72.874		60,00	$ 4.372.440	60,00	$ 4.372.440			58,00	$	4.226.692	58	$ 4.226.692

NP-8,35	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA REDONDA DE 18 WATIOS, PARA PASILLOS INTERNOS Y EXTERNOS	UND		$ 32.871		25,00	$ 821.775	25,00	$ 821.775			37,00	$ 1.216.227	37	$ 1.216.227
NP-8,36	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCIONES PARA EL TRANSFORMADOR, INCLUYE CRUCETAS, CORTSCIRCUITOS, PARARRAYOS, COBRE DDO #2 , KIT DE TIERRA Y HERRAJES.	UND		$ 3.856.782		1,00	$ 3.856.782	1,00	$ 3.856.782			1,00	$ 3.856.782	1	$ 3.856.782
NP-8,37	ADECUACIONES EN POSTE PUNTO DE CONEXIÓN, GIRAR TRANSFORMADOR EXISTENTE DE ANTENA CELULAR.	UND		$ 1.265.720		1,00	$ 1.265.720	1,00	$ 1.265.720						
NP-10,5	ESTRUCTURA DE CUBIERTA	KG		$ 25.000		6910,31	$ 172.757.664	6910,31	$ 172.757.664	3833,91	$ 95.847.747	3.076,40	$ 76.910.000	6910,31	$ 172.757.747
SUBTOTAL					**$ 597.634.391**		**$ 191.230.381**		**$ 788.864.772**		**$ 394.432.386**		**$ 394.432.386**		**$ 788.864.772**
Administración				21,30%	$ 127.296.125		$ 40.732.071		$ 168.028.196		$ 84.014.098		$ 84.014.098		$ 168.028.196
Imprevistos				4,3%	$ 25.698.279		$ 8.222.906		$ 33.921.185		$ 16.960.593		$ 16.960.593		$ 33.921.185
Utilidad				4,3%	$ 25.698.279		$ 8.222.906		$ 33.921.185		$ 16.960.593		$ 16.960.593		$ 33.921.185
IVA				19%	$ 4.882.673		$ 1.562.352		$ 6.445.025		$ 3.222.513		$ 3.222.513		$ 6.445.025
TOTAL					**$ 781.209.748**		**$ 249.970.616**		**$ 1.031.180.364**		**$ 515.590.182**		**$ 515.590.182**		**$ 1.031.180.364**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA ANTERIOR	**50%**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESENTE ACTA	**50%**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA ACTUAL	**100%**

CARLOS EDUARDO PÉREZ CORREA
Representante Legal PERING SAS
CONTRATISTA

SILVIO VILLEGAS SADDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO