INFORME MENSUAL 4
TECNICO, SST Y AMBIENTAL DE INTERVENTORIA DEL
PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024

CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTÁ
NIT: 901.746.695-9

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 7.

ACCIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró:	Ing. Jhon Edison Reyes Rojas	Ingeniero Residente Técnico de Interventoría	
Revisó:	Ing. Marcos Ahumada	Ingeniero Residente Técnico de Interventoría	
Aprobó:	Arq. Martin R. Córdoba G.	Arquitecto Director de Interventoría	

BOGOTA D.C AGOSTO DEL 2024

TABLA DE CONTENIDO

1.1. ANTECEDENTES: 4

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 6

1.3. RELACIÓN DE COLEGIOS CONTEMPLADOS CONTRACTUALMENTE PARA INTERVENIR Y PRESUPUESTO PRELIMINAR PROYECTADO. 6

2. INFORME TÉCNICO. 8

2.1. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 14 8

2.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 15 11

2.3. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 16 14

2.4. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 17 17

2.5. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 18 19

2.6. RELACIÓN DE COMITÉS SEMANALES. 21

3. INFORME MENSUAL AMBIENTAL. 21

3.1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL 21

3.2. PERMISOS AMBIENTALES 30

3.3. CUADRO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA. 32

3.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO CON LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES MÁS RELEVANTES DE OBRA. 43

3.5. REGISTRO DE AVAL DE REPORTES MENSUALES RCD CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES. 44

3.6. CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA QUE CONSTE QUE SE REALIZÓ LA PROTECCIÓN A LOS SUMIDEROS ALEDAÑOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS INICIALES. 47

3.7. CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA DONDE CONSTE QUE NO SE REALIZÓ INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS AL PROYECTO O QUE, SI HUBO INTERVENCIÓN ALGUNA, ÉSTAS SE DEJARON EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS INICIALES. 49

3.8. LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LAS RESOLUCIONES Y DEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PERMISOS REQUERIDOS POR EL CONTRATO. 49

4. CONCLUSIONES 50

ISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Implementación de plan de manejo ambiental 21
Tabla 2 Relación RCD generado periodo 45
Tabla 3 Porcentaje de aprovechamiento 46
Tabla 4 Meta de circularidad 46

1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

1.1. ANTECEDENTES:

La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá D.C. goza de autonomía administrativa y financiera, con el mandato de liderar políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y facilitar el acceso a la formación integral. Según el Decreto 310 de 2022 y otras normativas, se encarga de desarrollar estrategias para la inclusión y permanencia en el sistema educativo, así como para mejorar su calidad y equidad.

El Plan de Desarrollo Distrital y el proyecto 7638 se enfocan en fortalecer la infraestructura educativa, interviniendo en 730 sedes educativas existentes para ampliar la cobertura y garantizar espacios de aprendizaje adecuados. La estructura organizativa comprende subsecretarías y direcciones, como la de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, encargada de formular y ejecutar planes para mejorar la infraestructura, así como de coordinar trámites relacionados con la adquisición y mantenimiento de los bienes inmuebles.

La política educativa de Bogotá se basa en principios constitucionales que reconocen la educación como un derecho fundamental. Se destaca la importancia de contar con infraestructuras escolares adecuadas, seguras y agradables, que no solo son estructuras arquitectónicas, sino también espacios destinados a la socialización, el conocimiento y la recreación, influyendo directamente en la calidad del sistema educativo y en el ambiente pedagógico.

La Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos ha llevado a cabo una evaluación y priorización de obras menores y de mejora con características de "Reparaciones Locativas", diseñadas para mejorar la infraestructura educativa y garantizar la continuidad en la asistencia escolar, fomentar la excelencia educativa y mantener el funcionamiento eficiente de las instalaciones educativas y administrativas.

Por medio de la resolución No. 0080 del 23 de mayo de 2023 “Por medio de la cual se ordena la apertura y trámite del Proceso de Selección por Licitación Pública de Obra No. SED-LP-OP-DCCEE-018-2023”. La Secretaría de Educación del Distrito (SED) a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos -DCCEE, con fundamento en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y con observancia del principio de planeación, elaboró los documentos y estudios previos con el fin de soportar las condiciones y exigencias para adelantar el proceso de selección del contratista encaminado a contratar

la “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

Por medio de la resolución N°. 0198 del 11 de agosto de 2023 se adjudica el proceso de licitación pública No. SED-LP-OP-DCCEE-018-2023, en donde el Comité Asesor y Evaluador dentro de la misma audiencia pública de adjudicación recomendó al Ordenador del Gasto la adjudicación de los grupos que conforman el Proceso de Selección a los proponentes que ocupan el primer lugar en el orden de elegibilidad por cumplir las exigencias previstas en el pliego de condiciones y obtener el mayor puntaje, así que para el “CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES” se le adjudico las obras para el grupo 07 con un presupuesto oficial de $ 6.322.397.994,00 y un tiempo de ejecución de 8 meses.

En el caso de la interventoría por medio de la Resolución No. 0218 del 18 de agosto de 2023 se adjudica el proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto No. SEDCM-A-DCCEE-022-2023, el Comité Asesor y Evaluador del proceso de contratación mediante Memorando Interno y bajo las competencias que a cada uno corresponde, recomendó al Ordenador del Gasto la adjudicación del proceso en los siguientes términos:


“(…) ADJUDICAR el Proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto No. SED-CM-ADCCEE-022-2023, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”, así: Para el LOTE 7: Al Proponente No. 8, CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTÁ, integrada por las sociedades SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA con NIT 900.380.666 -9 (50% de participación) y SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S con NIT.900.834.413-2, (50% de participación), y representada legalmente por GERSSY NIVER PEÑALOZA QUIÑONES, identificado con cédula de ciudadanía 52.553.958 de Engativá, con 91,3427046 puntos, por un valor de QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($504.777.262,00), INCLUIDO IVA, y por un plazo de ejecución de NUEVE (9) MESES, contados a partir del

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/o suscripción del acta de inicio.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto incluye la ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios y las sedes administrativas.

Los contratos derivados del presente proceso de selección se ejecutarán mediante la modalidad de monto agotable, de tal forma que se dará prioridad a la ejecución de las actividades de obra señaladas con las cantidades contenidas en el Formulario – formulario de presupuesto oficial.



1.3. RELACIÓN DE COLEGIOS CONTEMPLADOS CONTRACTUALMENTE PARA INTERVENIR Y PRESUPUESTO PRELIMINAR PROYECTADO.

	INSTITUCÍON	VALOR PROYECTADO
1	DILE KENNEDY	$ 394,884,590.00
2	JAPÓN	$ 341,508,416.36
3	INEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE B	$ 257,631,233.00
4	INEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A	$ 932,915,494.00
5	PAULO VI SEDE A	$ 1,070,438,856.10
6	SAN RAFAEL SEDE A	$ 419,806,996.00
7	TOM ADAMS SEDE A	$ 323,933,646.00
8	SAN PEDRO CLAVER SEDE A	$ 608,667,636.00
9	ANTONIA SANTOS SEDE B	$ 412,697,198.60
10	KENNEDY SEDE A	$ 282,844,409.94
11	LA AMISTAD SEDE A	$ 291,400,787.00
12	LA AMISTAD SEDE CPINAR DEL RIO	$ 237,789,266.00
13	GABRIEL BETANCOURT MEJÍA	$ 137,470,783 00
14	DILE FONTIBÓN	$ 83,662,772.00
15	FABRICA DE TIZAS-OTIC DATACENTER	$ 12,621,176.00
16	VILLEMAR EL CARMEN	$ 130,265,276.00
17	INTEGRADO FONTIBÓN SEDE E	$ 109,963,240.00
	VALOR EMERGENCIAS U OBRAS NUEVAS	$ 273.896.217,99
	TOTAL	**$ 6,322,397,997.00**

2. INFORME TÉCNICO.

2.1. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 14

INFORME SEMANAL **14**

OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION

SEMANA N° 14 **DEL** 15 de julio de 2024 **AL** 20 de julio de 2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

	CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA
Contrato No .	No.5313249-23 del 8 de septiembre del 2023	**Contrato No .**	No. 5305650-23 del 18 de septiembre del 2023
Fecha de Iniciación	5/12/2023	**Fecha de Iniciación**	15/04/2024
Fecha de Terminación	4/09/2024	**Fecha de Terminación**	14/12/2024
Plazo Inicial	36 SEMANAS	**Plazo Inicial**	32 SEMANAS
Valor inicial	$ 504.777.262	**Valor inicial**	$ 6.322.397.994
Adiciones	0	**Adiciones**	0
Prorroga	N.A.	**Prorroga**	N.A.
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.

2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN GENERAL

EJECUCION ACUMULADA :

No.	FRENTE	SEMANA (ANTERIOR) *	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA	% TOTAL ACUMULADO EJECUTADO (TÉCNICO)	% TOTAL PROYECTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
9	GRUPO 7	4,73%	0,96%	5,69%	9,23%	-3,54%
10	GRUPO 7	5,69%	0,95%	6,64%	10,52%	-3,88%
11	GRUPO 7	6,64%	1,54%	8,18%	12,59%	-4,41%
12	GRUPO 7	8,18%	0,53%	8,71%	14,56%	-5,85%
13	GRUPO 7	8,71%	1,19%	9,90%	16,94%	-7,04%
14	GRUPO 7	9,90%	3,25%	13,15%	17,20%	-4,05%

2. 1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES: **ACTIVIDADES**

No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	% TOTAL ACUMULADO	ALCANCE PROPUESTO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	Integrado de Fontibón - Sede E Versalles	45,56%	34,25%	-11,31%	45,56%	1. Cambio PISO PATIO tipo chip por el mismo o el que designe la SED. 2. Enchape de paredes perimetrales al patio de entrada. 3. Instalación de cubierta cumpliendo con la misma área de la cubierta existente (Teja Traslucida). 4. Cambio de cubierta de asbesto cemento sobre los baños de niños y niñas. 5. Cambio de cubierta de salones del segundo piso. 6. Instalación de un tanque de 500 litros y estructura (Revisar Capacidad Estructural).	Durante esta semana no se desarrollaron actividades en este colegio	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. La SED, Contratista e Interventoría realizarón el 6 de junio del 2024 una visita a este colegio con el fin de verificar la propuesta estructural entregada por el Contratista de Obra, en lo que corresponde a la estructura de la cubierta y la placa base para la instalación de los tanques.
2	Villemar el Carmen - Sede A	11,80%	11,35%	-0,45%	11,80%	1.- Reparar las FILTARCIONES en patio acceso colegio (levantar adoquin e impermeabilizar) 2.- Manejo de AGUAS LLUVIAS con nuevo CÁRCAMO con reja transversal, ver desagüe a tuberías sótano de 6" o al cárcamo patio de abajo. 3.- Manejo de AGUAS LLUVIAS lateral patio y escaleras hacia abajo 4.- Limpieza de GRAFFITIS primer piso en todo alrededor de la fachada del colegio. 5.-NO CAMBIAR PIEZAS (están en garantía)	Durante esta semana no se desarrollaron actividades en este colegio	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
6	Gabriel Betancourt Mejía	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Proteger las aberturas de LLUVIAS LATERALES, VENTANAL (ver las ubicaciones de los ventanales y puertas en las fotos) 2.- Nueva PÉRGOLA en la zona de acceso mercancía 3.- Tapar con policarbonato el "agujero" rotonda 4.- Poner techo/cubierta en la abertura al lado del "agujero" rotonda 5.- Pérgola en la escalera exterior subida a azotea	Sin ejecución de actividades durante ésta semana.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
7	KENNEDY SEDE A	70,15%	47,40%	-22,75%	70,15%	1-Impermeabilización de terraza en el coliseo (Ovalo) y la L del corredor de Ingreso a la institución costado oriental 2-Impermeabilización de patio Central. 3-Pintura en cuarto de maquinas	Pendientado de terraza Contrución de cañuelas subre la cubierta e instalación de adoquin existente en la cancha.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, el rector del colegio manifesto que ya estaban los planos del colegio, pero que el contratista no habia pasado a recogerlos. Por otra parte no se evidencio personal del contratista trabajando en este mismo dia.
								Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoría, se debían iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades

						comedor escolar aproximadamente 135ML 3-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	metalica.	excavación para construcción de zapatas perimetrales. En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, se evidencio la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavación. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fueron definidos los esquemas basicos de intervención y terminado final de la zona de alimentación. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
9	SAN RAFAEL SEDE A	21,96%	26,68%	4,72%	21,96%	1-Mejoramiento de pisos exteriores en patio central, parque y zona aledaña a gradas de canchas, tienda escolar y espacio contenedores de basura 2-Mejoramiento de pergola en policarbonato en el area de piscina y/o agora 3-Mejoramiento de piso con gramilla sintetica en primera infancia	Instalación de rajon y subbase en parque y zonas aledañas a las gradas.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal del contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fue modificado, por la SED, parte del alcance de intervención de este colegio, lo anterior debido a que, ya no se van a realizar actividades de endurecimiento de zonas verdes. Por lo que el Contratista de Obra se encuentra a la espera de la definición e implantación para poder realizar actividades sobre estas zonas. En cuanto a las demas actividades, estas no sufrieron ningun tipo de modificación, como por ejemplo el mantenimiento y campio de parte de la pergola en policarbonato.
10	Paulo VI	2,12%	2,37%	0,25%	2,12%	Bloque tipo ALIANZA 1.- Escarificar muros y repintar 2.- Cambio y reubicación de las PUERTAS (alineadas pizarras) y apertura hacia adentro. 3.- Cambio de CUBIERTA 4.- Cambio de PISOS 5.- Cambio de VENTANAS 6.- Canaletas de red electica 7.- Iluminación e Interruptores 8.- Tomacorrientes (3 por aula o 4 si hay video beam) 9.- Gestión de aguas de la cubierta 10.- Viga de concreto perimetral + transversales 11.- Crear ventilación cruzada abriendo los huecos entre pasillo y aulas	Demolición y pañeta de muros existentes.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
11	La Amistad - PINAR DEL RIO SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.-Construcción de aula modular metalica para comedro escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2.-Instalación de acometidas trifasica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ml 3.-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
12	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	10,15%	6,35%	-3,80%	10,15%	1. - Mejoramiento de cubierta en bloque de ciencias, incluye iluminación. 2. - Mantenimiento de muros en el mismo bloque de ciencias. 3.- El inicio de obra sera el día 06-05-2024.	Desmonte de cubierta y construcción e instalación de estructura metalica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
13	El Japón	68,45%	55,21%	-13,24%	68,45%	1.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para microondas. 2.- Se requiere reubicacion del bicicletero	Construcción y montaje de estructura metalica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, se evidencio la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavación. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fueron definidos los esquemas basicos de intervención y terminado final de las zonas de alimentación. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
						1.- Terminación de cerramiento metalico faltante. 2.-Losa de contrapiso exclusivamente en las franjas faltantes (Terreno natural) para aula modular. La Placa existente permance.	Contrucción de muro	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades

		-	-	-	-	3.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas. 4.- Construcción de muro en mamposteria en cerramiento perimetral.	manposteria.	En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal d contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizad el 15 de mayo, en la SED, con participación de SED, Contratista de Obra e Interventoria, fuer definidos los esquemas basicos de intervenciòn terminado final de las zonas de alimentaciòn. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
16	SAN PEDRO CLAVER SEDE A	27,82%	25,41%	-2,41%	27,82%	1. - Mejoramiento de losa de contrapiso para cocina movil, incluye cajas de inspección, puntos hidrosanitarios, puntos electricos, acometida trifasica desde el tablero principal. 2-Mejoramiento de pisos exteriores para aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas	Construcción y montaje de estructura metalica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debia iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 202 Este Colegio se encuentra dentro de la lista d priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratist del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal d contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizad el 15 de mayo, en la SED, con participación de SED, Contratista de Obra e Interventoria, fuer definidos los esquemas basicos de intervenciòn terminado final de las zonas de alimentación y cocinas. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
NOTA. Es importante tener en cuenta que la información respecto a lo programado y ejecutado, es variable y sera actualizada, periodicamente, con los ajustes al presupuesto y cronograma entregados por el contratista de obra, lo anterior debido a las modificaciones y ajustes a los alcances de intervención de cada colegio.								

2.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 15

	INFORME SEMANAL	15

OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	CONSORCIO COLEGIOS PORBOGOTÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION

SEMANA N°	15	DEL	22 de julio de 2024	AL	27 de julio de 2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	No.5313249-23 del 8 de septiembre del 2023	Contrato No .	No. 5305650-23 del 18 de septiembre del 2023
Fecha de Iniciación	5/12/2023	Fecha de Iniciación	15/04/2024
Fecha de Terminación	4/09/2024	Fecha de Terminación	14/12/2024
Plazo Inicial	36 SEMANAS	Plazo Inicial	32 SEMANAS
Valor inicial	$ 504.777.262	Valor inicial	$ 6,322.397.994
Adiciones	-	Adiciones	-
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.

2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN GENERAL

EJECUCIÓN ACUMULADA :

No.	FRENTE	SEMANA (ANTERIOR) *	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA	% TOTAL ACUMULADO EJECUTADO (TÉCNICO)	% TOTAL PROYECTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
9	GRUPO 7	4,73%	0,96%	5,69%	9,23%	-3,54%
10	GRUPO 7	5,69%	0,95%	6,64%	10,52%	-3,88%
11	GRUPO 7	6,64%	1,54%	8,18%	12,59%	-4,41%
12	GRUPO 7	8,18%	0,53%	8,71%	14,56%	-5,85%
13	GRUPO 7	8,71%	1,19%	9,90%	16,94%	-7,04%
14	GRUPO 7	9,90%	3,25%	13,15%	17,20%	-4,05%
15	GRUPO 7	13,15%	3,55%	16,70%	20,58%	-3,88%

2. 1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES: | ACTIVIDADES

No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	% TOTAL ACUMULADO	ALCANCE PROPUESTO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	Integrado de Fontibón - Sede E Versalles	50,27%	35,76%	-14,51%	50,27%	1. Cambio PISO PATIO tipo chip por el mismo o el que designe la SED. 2. Enchape de paredes perimetrales al patio de entrada. 3. Instalación de cubierta cumpliendo con la misma área de la cubierta existente (Teja Traslucida). 4. Cambio de cubierta de asbesto cemento sobre los baños de niños y niñas. 5. Cambio de cubierta de salones del segundo piso. 6. Instalación de un tanque de 500 litros y estructura (Revisar Capacidad Estructural).	Durante esta semana no se desarrollaron actividades en este colegio	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. La SED, Contratista e Interventoría realizarón el 6 de junio del 2024 una visita a este colegio con el fin de verificar la propuesta estructural entregada por el Contratista de Obra, en lo que corresponde a la estructura de la cubierta y la placa base para la instalación de los tanques.
2	Villemar el Carmen - Sede A	16,68%	11,35%	-5,33%	16,68%	1.- Reparar las FILTARCIONES en patio acceso colegio (levantar adoquín e impermeabilizar) 2.- Manejo de AGUAS LLUVIAS con nuevo CÁRCAMO con reja transversal, ver desagüe a tuberías sótano de 6" o al cárcamo patio de abajo. 3.- Manejo de AGUAS LLUVIAS lateral patio y escaleras hacia abajo 4.- Limpieza de GRAFFITIS primer piso en todo alrededor de la fachada del colegio. 5.-NO CAMBIAR PIEZAS (están en garantía)	Durante esta semana no se desarrollaron actividades en este colegio	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
6	Gabriel Betancourt Mejía	3,05%	0,00%	-3,05%	3,05%	1.- Proteger las aberturas de LLUVIAS LATERALES, VENTANAL (ver las ubicaciones de los ventanales y puertas en las fotos) 2.- Nueva PÉRGOLA en la zona de acceso mercancía 3.- Tapar con policarbonato el "agujero" rotonda 4.- Poner techo/cubierta en la abertura al lado del "agujero" rotonda 5.- Pérgola en la escalera exterior subida a azotea	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
7	KENNEDY SEDE A	80,89%	47,70%	-33,19%	80,89%	1-Impermeabilización de terraza en el coliseo (Ovalo) y la L del corredor de Ingreso a la institución costado oriental 2-Impermeabilización de patio Central. 3-Pintura en cuarto de maquinas	Pendientado de terraza Contrución de cañuelas sobre la cubierta e instalación de adoquín existente en la cancha.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, el rector del colegio manifesto que ya estaban los planos del colegio, pero que el contratista no habia pasado a recogerlos. Por otra parte no se evidencio personal del contratista trabajando en este mismo dia.
	LA AMISTAD SEDE	53 65	47 54	-6 11	53 65	1-Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2-Instalación de acometida trifasica hasta el	Construcción e	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades Durante la semana el contratista adelanto actividades de demolición de las placas existentes, viga perimetral y dados en concreto ciclopeo. Como tambien adelanto actividades de

						comedor escolar aproximadamente 135ML 3-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	metalica.	excavación para construcción de zapatas perimetrales. En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, se evidencio la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavación. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fueron definidos los esquemas basicos de intervención y terminado final de la zona de alimentación. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
9	SAN RAFAEL SEDE A	30,78%	26,68%	-4,10%	30,78%	1-Mejramiento de pisos exteriores en patio central, parque y zona aledaña a gradas de canchas, tienda escolar y espacio contenedores de basura 2-Mejoramiento de pergola en policarbonato en el area de piscina y/o agora 3-Mejoramiento de piso con gramilla sintetica en primera infancia	Instalación de rajon y subbase en parque y zonas aledañas a las gradas.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal del contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fue modificado, por la SED, parte del alcance de intervención de este colegio, lo anterior debido a que, ya no se van a realizar actividades de endurecimiento de zonas verdes. Por lo que el Contratista de Obra se encuentra a la espera de la definición e implantación para poder realizar actividades sobre estas zonas. En cuanto a las demas activiades, estas no sufrieron ningun tipo de modificación, como por ejemplo el mantenimiento y campio de parte de la pergola en policarbonato.
10	Paulo VI	3,32%	2,37%	-0,95%	3,32%	Bloque tipo ALIANZA 1.- Escarificar muros y repintar 2.- Cambio y reubicación de las PUERTAS (alineadas pizarras) y apertura hacia adentro. 3.- Cambio de CUBIERTA 4.- Cambio de PISOS 5.- Cambio de VENTANAS 6.- Canaletas de red electica 7.- Iluminación e Interruptores 8.- Tomacorrientes (3 por aula o 4 si hay video beam) 9.- Gestión de aguas de la cubierta 10.- Viga de concreto perimetral + transversales 11.- Crear ventilación cruzada abriendo los huecos entre pasillo y aulas	Demolición y pañeta de muros existentes.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoria, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
11	La Amistad - PINAR DEL RIO SEDE C	7,09%	0,00%	-7,09%	7,09%	1.-Construcción de aula modular metalica para comedro escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2.-Instalación de acometidas trifasica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ml 3.-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoria, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
12	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	13,48%	15,41%	1,93%	13,48%	1. - Mejoramiento de cubierta en bloque de ciencias, incluye iluminación. 2. - Mantenimiento de muros en el mismo bloque de ciencias. 3.- El inicio de obra sera el dia 06-05-2024.	Desmonte de cubierta y construcción e instalación de estructura metalica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
13	El Japón	72,93%	64,88%	-8,05%	72,93%	1.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para microondas. 2.- Se requiere reubicacion del bicicletero	Construcción y montaje de estructura metalica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, se evidencio la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavación. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fueron definidos los esquemas basicos de intervención y terminado final de las zonas de alimentación. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
1	Tom Adam	43 93	32 24	-11 69	43 93	1.- Terminación de cerramiento metalico faltante. 2.-Losa de contrapiso exclusivamente en las franjas faltantes (Terreno natural) para aula modular. La Placa existente permance.	Contrucción de muro	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades

		'	'	'	'	3.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas. 4.- Construcción de muro en mamposteria en cerramiento perimetral.	manposteria.	En recorrido realizado por la Interventoìa el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal d contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizad el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de SED, Contratista de Obra e Interventoria, fuero definidos los esquemas basicos de intervenciòn terminado final de las zonas de alimentaciòn. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
16	SAN PEDRO CLAVER SEDE A	31,57%	30,92%	-0,65%	31,57%	1. - Mejoramiento de losa de contrapiso para cocina movil, incluye cajas de inspección, puntos hidrosanitarios, puntos electricos, acometida trifasica desde el tablero principal. 2-Mejoramiento de pisos exteriores para aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas	Construcción y montaje de estructura metalica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debia iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 202 Este Colegio se encuentra dentro de la lista d priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratist del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoìa el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal d contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizad el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de SED, Contratista de Obra e Interventoria, fuero definidos los esquemas basicos de intervenciòn terminado final de las zonas de alimentaciòn y cocinas. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
NOTA. Es importante tener en cuenta que la informaciónrespecto a lo programado y ejecutado, es variable y sera actualizada, periodicamente,con los ajustes al presupuesto y cronograma entregados por el contratista de obra, lo anterior debido a las modificaciones y ajustes a los alcances de intervención de cada colegio.								

2.3. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 16

	INFORME SEMANAL	16

OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	CONSORCIO COLEGIOS POBOGOTÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION

SEMANA N°	16	DEL	28 de julio de 2024	AL	3 de agosto de 2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	No.5313249-23 del 8 de septiembre del 2023	Contrato No .	No. 5.805650-23 del 18 de septiembre del 2023
Fecha de Iniciación	5/12/2023	Fecha de Iniciación	19/04/2024
Fecha de Terminación	4/09/2024	Fecha de Terminación	14/12/2024
Plazo Inicial	36 SEMANAS	Plazo Inicial	32 SEMANAS
Valor inicial	$ 504.777.262	Valor inicial	$ 6.322.397.994
Adiciones	0	Adiciones	0
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.

2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN GENERAL

EJECUCION ACUMULADA :

No.	FRENTE	SEMANA (ANTERIOR) *	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA	% TOTAL ACUMULADO EJECUTADO (TÉCNICO)	% TOTAL PROYECTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
9	GRUPO 7	4,73%	0,96%	5,69%	9,23%	-3,54%
10	GRUPO 7	5,69%	0,95%	6,64%	10,52%	-3,88%
11	GRUPO 7	6,64%	1,54%	8,18%	12,59%	-4,41%
12	GRUPO 7	8,18%	0,53%	8,71%	14,56%	-5,85%
13	GRUPO 7	8,71%	1,19%	9,90%	16,94%	-7,04%
14	GRUPO 7	9,90%	3,25%	13,15%	17,20%	-4,05%
15	GRUPO 7	13,15%	3,55%	16,70%	20,58%	-3,88%
16	GRUPO 7	16,70%	6,56%	23,26%	31,55%	-8,29%

2. 1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES: | **ACTIVIDADES**

No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	% TOTAL ACUMULADO	ALCANCE PROPUESTO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	Integrado de Fontibón - Sede E Versalles	53,43%	35,49%	-17,94%	53,43%	1. Cambio PISO PATIO tipo chip por el mismo o el que designe la SED. 2. Enchape de paredes perimetrales al patio de entrada. 3. Instalación de cubierta cumpliendo con la misma área de la cubierta existente (Teja Traslucida). 4. Cambio de cubierta de asbesto cemento sobre los baños de niños y niñas. 5. Cambio de cubierta de salonesdel segundo piso. 6. Instalación de un tanque de 500 litros y estructura (Revisar Capacidad Estructural).	Durante esta semana no se desarrollaron actividades en este colegio	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. La SED, Contratista e Interventoría realizarón el de junio del 2024 una visita a este colegio con el fin de verificar la propuesta estructural entregada por el Contratista de Obra, en lo que corresponde a la estructura de la cubierta y la placa base para la instalación de los tanques.
2	Villemar el Carmen - Sede A	6,21%	8,02%	1,81%	6,21%	1.- Reparar las FILTARCIONES en patio acceso colegio (levantar adoquín e impermeabilizar) 2.- Manejo de AGUAS LLUVIAS con nuevo CÁRCAMO con reja transversal, ver desagüe a tuberías sótano de 6" o al cárcamo patio de abajo. 3.- Manejo de AGUAS LLUVIAS lateral patio y escaleras hacia abajo 4.- Limpieza de GRAFFITIS primer piso en todo alrededor de la fachada del colegio. 5.-NO CAMBIAR PIEZAS (están en garantía)	Durante esta semana no se desarrollaron actividades en este colegio	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
3	DILE Fontibón	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1. Cambio de Cielo Raso y puertas. 2. Suministro e instalación de tanque de agua 3. Se revisara por parte de la SED, una plataforma o ascensor para personal en condición de discapacidad.	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socializacion, para definir detallandamente el alcacne del proyecto. Esta pendiente el evnio por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades.
4	Fábrica de Tizas - OTIC Data Center	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Construcción de cerramiento en malla, de los equipos de aire acondicionado externos.	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socializacion, para definir detallandamente el alcacne del proyecto. Esta pendiente el evnio por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades.
5	INEM Francisco de Paula Santander Sede B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Mantenimiento de CUBIERTAS 2.- Mantenimiento de JUNTAS edificios (queden como las del fondo) 3.- Impermeabilización de Terrazas 4.- Cambio de piezas de GRES rotas 5.- Refuerzo ventanas aulas 304 y 305	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
6	Gabriel Betancourt Mejia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Proteger las aberturas de LLUVIAS LATERALES, VENTANAL (ver las ubicaciones de los ventanales y puertas en las fotos) 2.- Nueva PÉRGOLA en la zona de acceso mercancía 3.- Tapar con policarbonato el "agujero" rotonda 4.- Poner techo/cubierta en la abertura al lado del "agujero" rotonda 5.- Pérgola en la escalera exterior subida a azotea	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.

7	KENNEDY SEDE A	91,61%	78,20%	-13,41%	91,61%	1-Impermeabilización de terraza en el coliseo (Ovalo) y la L del corredor de Ingreso a la institución costado oriental 2-Impermeabilización de patio Central. 3-Pintura en cuarto de maquinas	Pendiendo de terraza Contrución de cañuelas subre la cubierta e instalación de adoquin existente en la cancha.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, el rector del colegio manifesto que ya estaban los planos del colegio, pero que el contratista no habia pasado a recogerlos. Por otra parte no se evidencio personal del contratista trabajando en este mismo dia.
8	LA AMISTAD SEDE A	59,56%	68,62%	9,06%	59,56%	1- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2-Instalación de acometida trifasica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ML 3-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	Construcción e instalación de estructura metalica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades Durante la semana el contratista adelanto actividades de demolición de las placas existentes, viga perimetral y dados en concreto ciclopeo. Como tambien adelanto actividades de excavación para construcción de zapatas perimetrales. En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, se evidencio la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavación. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fueron definidos los esquemas basicos de intervención y terminado final de la zona de alimentación. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
9	SAN RAFAEL SEDE A	20,84%	22,85%	2,01%	20,84%	1-Mejoramiento de pisos exteriores en patio central, parque y zona aledaña a gradas de canchas, tienda escolar y espacio contenedores de basura 2-Mejoramiento de pergola en policarbonato en el area de piscina y/o agora 3-Mejoramiento de piso con gramilla sintetica en primera infancia	Instalación de rajon y subbase en parque y zonas aledañas a las gradas.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal de contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fue modificado, por la SED, parte del alcance de intervención de este colegio, lo anterior debido a que, ya no se van a realizar actividades de endurecimiento de zonas verdes. Por lo que el Contratista de Obra se encuentra a la espera de la definición e implantación para poder realizar actividades sobre estas zonas. En cuanto a las demas activiades, estas no sufrieron ningun tipo de modificación, como por ejemplo el mantenimiento y campio de parte de la pergola en policarbonato.
10	La Amistad - PINAR DEL RIO SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.-Construcción de aula modular metalica para comedro escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2.-Instalación de acometidas trifasica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ml 3.-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
11	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	28,76%	33,19%	4,43%	28,76%	1. - Mejoramiento de cubierta en bloque de ciencias, incluye iluminación. 2. - Mantenimiento de muros en el mismo bloque de ciencias. 3.- El inicio de obra sera el día 06-05-2024.	Desmonte de cubierta y construcción e instalación de estructura metalica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
1	El Japó	89 09	72 99	-16 10	89 09	1.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y	Construcción y montaje	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia

						toma corrientes para microondas. 2.- Se requiere reubicacion del bicicletero	de estructura metalica.	pasado 14 de mayo, se evidencio la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavaciòn. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizada el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fueron definidos los esquemas basicos de intervenciòn y terminado final de las zonas de alimentaciòn. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
13	Tom Adams	50,60%	31,20%	-19,40%	50,60%	1.- Terminación de cerramiento metalico faltante. 2.-Losa de contrapiso exclusivamente en las franjas faltantes (Terreno natural) para aula modular. La Placa existente permance. 3.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas. 4.- Construcción de muro en mamposteria en cerramiento perimetral.	Contrucción de muro perimetral en manposteria.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal de contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizada el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fueron definidos los esquemas basicos de intervenciòn y terminado final de las zonas de alimentaciòn. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
14	KENNEDY ANTONIA SANTOS SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1. - Mejoramiento integralde 2 baterias de baños 2 - Cambio de cubiertas en los baños 3 - Cambio de Piso patio frente baños con manejo de aguas lluvias, 4-Cambio de pisos en 7 aulas 5-Cambio de carpinteria metalica (Puertas y ventanas) Proteger ventanas si existe riesgo de balonzos	No se han iniciado actividades	El 19 de julio del 2024 se definio el inicio de las actividades en este colegio de acuerdo al recorrido realizado el 14 de mayo, entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cua se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
15	Paulo VI SEDE A	3,19%	3,09%	-0,10%	3,19%	Bloque tipo ALIANZA 1.- Escarificar muros y repintar 2.- Cambio y reubicación de las PUERTAS (alineadas pizarras) y apertura hacia adentro. 3.- Cambio de CUBIERTA 4.- Cambio de PISOS 5.- Cambio de VENTANAS 6.- Canaletas de red electica 7.- Iluminación e Interruptores 8.- Tomacorrientes (3 por aula o 4 si hay video beam) 9.- Gestión de aguas de la cubierta 10.- Viga de concreto perimetral + transversales 11.- Crear ventilación cruzada abriendo los huecos entre pasillo y aulas	Demolición y pañeta de muros existentes.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
16	SAN PEDRO CLAVER SEDE A	85,76%	38,63%	-47,13%	85,76%	1. - Mejoramiento de losa de contrapiso para cocina movil, incluye cajas de inspección, puntos hidrosanitarios, puntos electricos, acometida trifasica desde el tablero principal. 2-Mejoramiento de pisos exteriores para aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas	Construcción y montaje de estructura metalica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal de contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizada el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fueron definidos los esquemas basicos de intervenciòn y terminado final de las zonas de alimentaciòn y cocinas. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
17	DILE Kennedy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Cambio de CUBIERTA asbesto-cemento sin falso techo clases y oficinas. 1r piso 2.- Estudio desagüe aguas 3.- Iluminación 4.- Interruptores y Toma Corrientes en redes segregadas	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socializacion, para definir detallandamente el alcacne del proyecto. Esta pendiente el evnio por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades.

NOTA. Es importante tener en cuenta que la informaciónrespecto a lo programado y ejecutado, es variable y sera actualizada, periodicamente,con los ajustes al presupuesto y cronograma entregados por el contratista de obra, lo anterior debido a las modificaciones y ajustes a los alcances de intervención de cada colegio.

2.4. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 17

	INFORME SEMANAL	17

OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	CONSORCIO COLEGIOS PORBOGOTÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION

SEMANA Nº	17	DEL	5 de agosto de 2024	AL	10 de agosto de 2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	No.5313249-23 del 8 de septiembre del 2023	Contrato No .	No. 5305650-23 del 18 de septiembre del 2023
Fecha de Iniciación	5/12/2023	Fecha de Iniciación	15/04/2024
Fecha de Terminación	4/09/2024	Fecha de Terminación	14/12/2024
Plazo Inicial	36 SEMANAS	Plazo Inicial	32 SEMANAS
Valor inicial	$ 504.777.262	Valor inicial	$ 6.322.397.994
Adiciones	0	Adiciones	0
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.

2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN GENERAL

EJECUCION ACUMULADA :

No.	FRENTE	SEMANA (ANTERIOR) *	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA	% TOTAL ACUMULADO EJECUTADO (TÉCNICO)	% TOTAL PROYECTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
9	GRUPO 7	4,73%	0,96%	5,69%	9,23%	-3,54%
10	GRUPO 7	5,69%	0,95%	6,64%	10,52%	-3,88%
11	GRUPO 7	6,64%	1,54%	8,18%	12,59%	-4,41%
12	GRUPO 7	8,18%	0,53%	8,71%	14,56%	-5,85%
13	GRUPO 7	8,71%	1,19%	9,90%	16,94%	-7,04%
14	GRUPO 7	9,90%	3,25%	13,15%	17,20%	-4,05%
15	GRUPO 7	13,15%	3,55%	16,70%	20,58%	-3,88%
16	GRUPO 7	16,70%	6,56%	23,26%	31,55%	-8,29%
17	GRUPO 7	23,26%	2,18%	25,44%	34,28%	-8,84%

2. 1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES: / ACTIVIDADES

No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	% TOTAL ACUMULADO	ALCANCE PROPUESTO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	Integrado de Fontibón - Sede E Versalles	59,88%	37,70%	-22,18%	59,88%	1. Cambio PISO PATIO tipo chip por el mismo o el que designe la SED. 2. Enchape de paredes perimetrales al patio de entrada. 3. Instalación de cubierta cumpliendo con la misma área de la cubierta existente (Teja Traslucida). 4. Cambio de cubierta de asbesto cemento sobre los baños de niños y niñas. 5. Cambio de cubierta de salonesdel segundo piso. 6. Instalación de un tanque de 500 litros y estructura (Revisar Capacidad Estructural).	Construcción e instalación de estructura metalica, para la pergola de la zona de juegos exterior. Instalación de tuberia electrica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. La SED, Contratista e Interventoría realizarón el l de junio del 2024 una visita a este colegio con el fin de verificar la propuesta estructural entregada por el Contratista de Obra, en lo que corresponde a la estructura de la cubierta y la placa base para la instalación de los tanques.
2	Villemar el Carmen - Sede A	9,49%	20,51%	11,02%	9,49%	1.- Reparar las FILTARCIONES en patio acceso colegio (levantar adoquin e impermeabilizar) 2.- Manejo de AGUAS LLUVIAS con nuevo CÁRCAMO con reja transversal, ver desagüe a tuberias sótano de 6" o al cárcamo patio de abajo. 3.- Manejo de AGUAS LLUVIAS lateral patio y escaleras hacia abajo 4.- Limpieza de GRAFFITIS primer piso en todo alrededor de la fachada del colegio. 5.-NO CAMBIAR PIEZAS (están en garantía.	Fundida de placa en concreto, sector frente a la porteria principal.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
3	DILE Fontibón	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1. Cambio de Cielo Raso y puertas. 2. Suministro e instalación de tanque de agua 3. Se revisara por parte de la SED, una plataforma o ascensor para personal en condición de discapacidad.	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socializacion, para definir detallandamente el alcacne del proyecto.
4	Fábrica de Tizas - OTIC Data Center	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Construcción de cerramiento en malla, de los equipos de aire acondicionado externos.	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socializacion, para definir detallandamente el alcacne del proyecto.
5	INEM Francisco de Paula Santander Sede B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Mantenimiento de CUBIERTAS 2.- Mantenimiento de JUNTAS edificios (pueden como las del fondo) 3.- Impermeabilización de Terrazas 4.- Cambio de piezas de GRES rotas 5.- Refuerzo ventanas aulas 304 y 305	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
						1.- Proteger las aberturas de LLUVIAS LATERALES, VENTANAL (ver las ubicaciones de los ventanales y puertas en las fotos) 2.- Nueva PÉRGOLA en la zona de acces	Sin ejecución de actividades durante esta semana	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventorí

6	Gabriel Betancourt Mejía	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	mercancía 3.- Tapar con policarbonato el "agujero" rotonda 4.- Poner techo/cubierta en la abertura al lado del "agujero" rotonda 5.- Pérgola en la escalera exterior subida a azotea	El contratista se encuentra fabricando la ventaneria en taller.	en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
7	KENNEDY SEDE A	94,57%	82,95%	-11,62%	94,57%	1-Impermeabilización de terraza en el coliseo (Ovalo) y la L del corredor de Ingreso a la institución costado oriental 2-Impermeabilización de patio Central. 3-Pintura en cuarto de maquinas	Instalación de manto asfatico sobre la cubierta	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
8	LA AMISTAD SEDE A	60,24%	70,65%	10,41%	60,24%	1- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2-Instalación de acometida trifasica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ML 3-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	Construcción e instalación de estructura metalica, para la zona de alimentación.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
9	SAN RAFAEL SEDE A	23,23%	25,50%	2,27%	23,23%	1-Mejoramiento de pisos exteriores en patio central, parque y zona aledaña a gradas de canchas, tienda escolar y espacio contenedores de basura 2-Mejoramiento de pergola en policarbonato en el area de piscina y/o agora 3-Mejoramiento de piso con gramilla sintetica en primera infancia	Instalación de rajon y subbase en parque y zonas aledañas a las gradas. Instalación de bordillos para delimitación y confinamiento. Fundida de placa en concreto.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
10	La Amistad - PINAR DEL RIO SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.-Construcción de aula modular metalica para comedro escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2.-Instalación de acometidas trifasica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ml 3.-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	Sin ejecución de actividades durante esta semana. El contratista se encuentra fabricando la ventaneria y puertas en taller.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoria, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
11	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	34,01%	34,43%	0,42%	34,01%	1. - Mejoramiento de cubierta en bloque de ciencias, incluye iluminación. 2. - Mantenimiento de muros en el mismo bloque de ciencias. 3.- El inicio de obra sera el día 06-05-2024.	Desmonte de cubierta, construcción e instalación de estructura metalica. Instalación de cubierta. Atención de emergencia, cambio de tubería de agua potable.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
12	El Japón	91,62%	72,99%	-18,63%	91,62%	1.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para microondas. 2.- Se requiere reubicacion del bicicletero	Pintura sobre placa de concreto.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. En reunión realizada en el Colegio, por parte de la SED se solicito la construcción de una pergola sobre el area restante de la zona de alimentación
13	Tom Adams	55,76%	31,20%	-24,56%	55,76%	1.- Terminación de cerramiento metalico faltante. 2.-Losa de contrapiso exclusivamente en las franjas faltantes (Terreno natural) para aula modular. La Placa existente permance. 3.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas. 4.- Construcción de muro en mamposteria en cerramiento perimetral.	Pañete de muros nuevos y picado de muros existentes. Construcción y montaje de estructura metalica, en la zona de alinmentación.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
14	KENNEDY ANTONIA SANTOS SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1. - Mejoramiento integralde 2 baterias de baños 2 - Cambio de cubiertas en los baños 3 - Cambio de Piso patio frente baños con manejo de aguas lluvias, 4-Cambio de pisos en 7 aulas 5-Cambio de carpinteria metalica (Puertas y ventanas) Proteger ventanas si existe riesgo de balonzos	No se han iniciado actividades	El 19 de julio del 2024 se definio el inicio de las actividades en este colegio de acuerdo al recorrido realizado el 14 de mayo, entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio. El contratista se encuentra a la espera de la entrega del colegio por parte de la SED para el incio de actividades, de acuerdo a la reunión del 12 de agosto del 2024, las instalaciones seran habilitadas el 23 de agosto del 2024.
15	Paulo VI SEDE A	5,89%	3,09%	-2,80%	5,89%	Bloque tipo ALIANZA 1.- Escarificar muros y repintar 2.- Cambio y reubicación de las PUERTAS (alineadas pizarras) y apertura hacia adentro. 3.- Cambio de CUBIERTA 4.- Cambio de PISOS 5.- Cambio de VENTANAS 6.- Canaletas de red electica 7.- Iluminación e Interruptores 8.- Tomacorrientes (3 por aula o 4 si hay video beam) 9.- Gestión de aguas de la cubierta 10.- Viga de concreto perimetral + transversales 11.- Crear ventilación cruzada abriendo los huecos entre pasillo y aulas	Demolición y pañete de muros existentes. Desmonte de ventanas. Instalación de tuberia de desague.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
1	SAN PEDRO CLAVER SEDE	87,42	41,68	-45,74	87,42	1. - Mejoramiento de losa de contrapiso para cocina movil, incluye cajas de inspección, puntos hidrosanitarios, puntos electricos, acometida trifasica desde el tablero principal	Construcción y montaje	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024.

						2-Mejoramiento de pisos exteriores para aual modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas	de estructura metalica.	Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
17	DILE Kennedy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Cambio de CUBIERTA asbesto-cemento sin falso techo clases y oficinas. 1r piso 2.- Estudio desagüe aguas 3.- Iluminación 4.- Interruptores y Toma Corrientes en redes segregadas	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y e acta de socializacion, para definir detallandamente el alcacne del proyecto.

NOTA. Es importante tener en cuenta que la información respecto a lo programado y ejecutado, es variable y sera actualizada, periodicamente, con los ajustes al presupuesto y cronograma entregados por el contratista de obra, lo anterior debido a las modificaciones y ajustes a los alcances de intervención de cada colegio.

2.5. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 18

	INFORME SEMANAL	**18**

OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓ DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	CONSORCIO COLEGIOS POBOGOTÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION

SEMANA N°	18	**DEL**	11 de agosto de 2024	**AL**	17 de agosto de 2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	No.5313249-23 del 8 de septiembre del 2023	**Contrato No .**	No. 5305650-23 del 18 de septiembre del 2023
Fecha de Iniciación	5/12/2023	**Fecha de Iniciación**	15/04/2024
Fecha de Terminación	4/09/2024	**Fecha de Terminación**	14/12/2024
Plazo Inicial	36 SEMANAS	**Plazo Inicial**	32 SEMANAS
Valor inicial	$ 584.777.262	**Valor inicial**	$ 6.322.397.994
Adiciones		**Adiciones**	0
Prorroga	N.A.	**Prorroga**	N.A.
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.

2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN GENERAL

EJECUCION ACUMULADA :

No.	FRENTE	SEMANA (ANTERIOR) *	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA	% TOTAL ACUMULADO EJECUTADO (TÉCNICO)	% TOTAL PROYECTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
9	GRUPO 7	4,73%	0,96%	5,69%	9,23%	-3,54%
10	GRUPO 7	5,69%	0,95%	6,64%	10,52%	-3,88%
11	GRUPO 7	6,64%	1,54%	8,18%	12,59%	-4,41%
12	GRUPO 7	8,18%	0,53%	8,71%	14,56%	-5,85%
13	GRUPO 7	8,71%	1,19%	9,90%	16,94%	-7,04%
14	GRUPO 7	9,90%	3,25%	13,15%	17,20%	-4,05%
15	GRUPO 7	13,15%	3,55%	16,70%	20,58%	-3,88%
16	GRUPO 7	16,70%	6,56%	23,26%	31,55%	-8,29%
17	GRUPO 7	23,26%	2,18%	25,44%	34,28%	-8,84%
18	GRUPO 7	25,44%	10,33%	35,77%	37,69%	-1,92%

2. 1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES:

ACTIVIDADES

No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	% TOTAL ACUMULADO	ALCANCE PROPUESTO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	Integrado de Fontibón - Sede E Versalles	61,61%	45,06%	-16,55%	61,61%	1. Cambio PISO PATIO tipo chip por el mismo o el que designe la SED. 2. Enchape de paredes perimetrales al patio de entrada. 3. Instalación de cubierta cumpliendo con la misma área de la cubierta existente (Teja Traslucida). 4. Cambio de cubierta de asbesto cemento sobre los baños de niños y niñas. 5. Cambio de cubierta de satonesdel segundo piso. 6. Instalación de un tanque de 500 litros y estructura (Revisar Capacidad Estructural).	Construcción e instalación de estructura metalica, para la pergola de la zona de juegos exterior. Instalación de tuberia electrica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. La SED, Contratista e Interventoría realizarón el d de junio del 2024 una visita a este colegio con el fin de verificar la propuesta estructural entregada por el Contratista de Obra, en lo que corresponde a la estructura de la cubierta y la placa base para la instalación de los tanques.
2	Villemar el Carmen - Sede A	21,90%	50,86%	28,96%	21,90%	1.- Reparar las FILTARCIONES en patio acceso colegio (levantar adoquín e impermeabilizar) 2.- Manejo de AGUAS LLUVIAS con nuevo CÁRCAMO con reja transversal, ver desagüe a tuberías sótano de 6" o al cárcamo patio de abajo. 3.- Manejo de AGUAS LLUVIAS lateral patio y escaleras hacia abajo 4.- Limpieza de GRAFFITIS primer piso en todo alrededor de la fachada del colegio. 5.-NO CAMBIAR PIEZAS (están en garantía)	Fundida de placa en concreto, sector frente a la portería principal.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
3	DILE Fontibón	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1. Cambio de Cielo Raso y puertas. 2. Suministro e instalación de tanque de agua 3. Se revisara por parte de la SED, una plataforma o ascensor para personal en condición de discapacidad.	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socializacion, para definir detallandamente el alcacne del proyecto.
4	Fábrica de Tizas - OTIC Data Center	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Construcción de cerramiento en malla, de los equipos de aire acondicionado externos.	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socializacion, para definir detallandamente el alcacne del proyecto.
5	INEM Francisco de Paula Santander Sede B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Mantenimiento de CUBIERTAS 2.- Mantenimiento de JUNTAS edificios (pueden como las del fondo) 3.- Impermeabilización de Terrazas 4.- Cambio de piezas de GRES rotas 5.- Refuerzo ventanas aulas 304 y 305	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
						1.- Proteger las aberturas de LLUVIAS LATERALES, VENTANAL (ver las ubicaciones de los ventanales y puertas en las fotos) 2.- Nueva PÉRGOLA en la zona de acces	Sin ejecución de actividades durante esta semana	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría

6	Gabriel Betancourt Mejía	0,00%	18,10%	18,10%	0,00%	mercancia 3.- Tapar con policarbonato el "agujero" rotonda 4.- Poner techo/cubierta en la abertura al lado del "agujero" rotonda 5.- Pérgola en la escalera exterior subida a azotea	El contratista se encuentra fabricando la ventaneria en taller.	en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
7	KENNEDY SEDE A	95,19%	100,00%	4,81%	95,19%	1-Impermeabilización de terraza en el coliseo (Ovalo) y la L del corredor de Ingreso a la institución costado oriental 2-Impermeabilización de patio Central. 3-Pintura en cuarto de maquinas	Instalación de manto asfaltico sobre la cubierta	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
8	LA AMISTAD SEDE A	65,99%	84,59%	18,60%	65,99%	1-Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2-Instalación de acometida trifasica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ML 3-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	Construcción e instalación de estructura metalica, para la zona de alimentación.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
9	SAN RAFAEL SEDE A	25,62%	33,79%	8,17%	25,62%	1-Mejoramiento de pisos exteriores en patio central, parque y zona aledaña a gradas de canchas, tienda escolar y espacio contenedores de basura 2-Mejoramiento de pergola en policarbonato en el area de piscina y/o agora 3-Mejoramiento de piso con gramilla sintetica en primera infancia	Instalación de rajon y subbase en parque y zonas aledañas a las gradas. Instalación de bordillos para delimitación y confinamiento. Fundida de placa en concreto.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
10	La Amistad - PINAR DEL RIO SEDE C	0,00%	9,71%	9,71%	0,00%	1.-Construcción de aula modular metalica para comedro escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2.-Instalación de acometidas trifasica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ml 3.-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	Sin ejecución de actividades durante esta semana. El contratista se encuentra fabricando la ventaneria y puertas en taller.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
11	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	39,26%	50,34%	11,08%	39,26%	1. - Mejoramiento de cubierta en bloque de ciencias, incluye iluminación. 2. - Mantenimiento de muros en el mismo bloque de ciencias. 3.- El inicio de obra sera el día 06-05-2024.	Desmonte de cubierta, construcción e instalación de estructura metalica. Instalación de cubierta. Atención de emergencia, cambio de tuberia de agua potable.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
12	El Japón	99,75%	81,44%	-18,31%	99,75%	1.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para microondas. 2.- Se requiere reubicacion del bicicletero	Pintura sobre placa de concreto.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. En reunión realizada en el Colegio, por parte de la SED se solicito la construcción de una pergola sobre el area restante de la zona de alimentación
13	Tom Adams	59,90%	59,97%	0,07%	59,90%	1.- Terminación de cerramiento metalico faltante. 2.-Losa de contrapiso exclusivamente en las franjas faltantes (Terreno natural) para aula modular. La Placa existente permance. 3.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas. 4.- Construcción de muro en mamposteria en cerramiento perimetral.	Pañete de muros nuevos y picado de muros existentes. Construcción y montaje de estructura metalica, en la zona de alinmentación.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
14	KENNEDY ANTONIA SANTOS SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1. - Mejoramiento integralde 2 baterias de baños 2 - Cambio de cubiertas en los baños 3 - Cambio de Piso patio frente baños con manejo de aguas lluvias, 4-Cambio de pisos en 7 aulas 5-Cambio de carpinteria metalica (Puertas y ventanas) Proteger ventanas si existe riesgo de balonzos	No se han iniciado actividades	El 19 de julio del 2024 se definio el inicio de las actividades en este colegio de acuerdo al recorrido realizado el 14 de mayo, entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cua se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio. El contratista se encuentra a la espera de la entrega del colegio por parte de la SED para el incio de actividades, de acuerdo a la reunión del 12 de agosto del 2024, las instalaciones seran habilitadas el 23 de agosto del 2024.
15	Paulo VI SEDE A	10,44%	9,16%	-1,28%	10,44%	Bloque tipo ALIANZA 1.- Escarificar muros y repintar 2.- Cambio y reubicación de las PUERTAS (alineadas pizarras) y apertura hacia adentro. 3.- Cambio de CUBIERTA 4.- Cambio de PISOS 5.- Cambio de VENTANAS 6.- Canaletas de red electica 7.- Iluminación e Interruptores 8.- Tomacorrientes (3 por aula o 4 si hay video beam) 9.- Gestión de aguas de la cubierta 10.- Viga de concreto perimetral + transversales 11.- Crear ventilación cruzada abriendo los huecos entre pasillo y aulas	Demolición y pañete de muros existentes. Desmonte de ventanas. Instalación de tuberia de desague.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
1	SAN PEDRO CLAVER SEDE	90,41	49,06	-41,35	90,41	1. - Mejoramiento de losa de contrapiso para cocina movil, incluye cajas de inspección, puntos hidrosanitarios, puntos electricos, acometida trifasica desde el tablero principal	Construcción y montaje	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024.

						2-Mejoramiento de pisos exteriores para aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas	de estructura metalica.	Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.
17	DILE Kennedy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Cambio de CUBIERTA asbesto-cemento sin falso techo clases y oficinas. 1r piso 2.- Estudio desagüe aguas 3.- Iluminación 4.- Interruptores y Toma Corrientes en redes segregadas	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y e acta de socializacion, para definir detallandamente el alcacne del proyecto.
NOTA. Es importante tener en cuenta que la información respecto a lo programado y ejecutado, es variable y sera actualizada, periodicamente, con los ajustes al presupuesto y cronograma entregados por el contratista de obra, lo anterior debido a las modificaciones y ajustes a los alcances de intervención de cada colegio.								

2.6. RELACIÓN DE COMITÉS SEMANALES.

Durante este periodo se llevaron a cabo cuatro comités integrales:

- Comité de seguimiento 11 del 17-07-24.
- Comité de seguimiento 12 del 22-07-24.
- Comité de seguimiento 13 del 30-07-24.
- Comite de seguimiento 14 del 08-08-24

3. INFORME MENSUAL AMBIENTAL.

A continuación se presenta la descripción de las actividades ambientales desarrolladas en el marco del desarrollo de las actividades de INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 7, durante el periodo del 15 julio al 14 de agosto de 2024.

3.1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas en cumplimiento del plan de manejo ambiental aprobado por la Interventoría a las cuales se ha realizado control y seguimiento, durante el periodo en reporte:

Tabla 1 Implementación de plan de manejo ambiental

FICHA: SILVICULTURA, COBERTURA VEGETAL Y PAISAJISMO		
Actividad	**Seguimiento**	

<table>
<tr>
<td>Manejo paisajístico</td>
<td>Durante este periodo, no se llevaron a cabo trámites relacionados debido a que no se consideraron necesarios.</td>
<td>En las siguientes tablas se detallan las actividades desarrolladas durante el periodo

<table>
<tr><th colspan="4">COLEGIO NICOLAS ESGUERRA</th></tr>
<tr><th>ESPECIE ÁRBOL</th><th>NO. TALAS</th><th>NO. TRATAMIENTOS INT</th><th>NO. PODAS</th></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>33</td><td>4</td><td>2</td></tr>
<tr><td>ACACIA MELANOXYLON/ACACIA JAPONESA</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ARAUCARIA EXCELSA/ARAUCARIA</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>CYTHAREXYLUM SUBFLAVESCENS/CAJETO</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>EUCALYTUS CINÉREA/EUCALIPTO PLATEADO</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>FRAXINUS CHINENSIS/URUAPAN FRESNO</td><td>6</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>PINUS PATULA/PINO PATULA</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>EUCALYPTUS GLOBULUS/EUCALIPTO COMÚN</td><td>18</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">COLEGIO JHON F KENNEDY</th></tr>
<tr><th>ESPECIE ÁRBOL</th><th>NO. TALAS</th><th>NO. TRATAMIENTOS INT</th><th>NO. PODAS</th></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>2</td><td>11</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CAUCHO SABANERO/ FICUS SOATENSIS</td><td>1</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>ACACIA NEGRA, GRIS/ACACIA DECORRENS</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>FRAXINUS CHINENSIS/URUAPAN FRESNO</td><td></td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>EUCALYPTUS GLOBULUS/EUCALIPTO COMÚN</td><td></td><td></td><td>1</td></tr>
</table>

La disposición de los residuos resultantes de la actividad de silvicultura de estos dos colegios, están siendo dispuestos en el Eco Vivero Palos de la Loma, los cuales fueron usados para compostaje en la Finca Vivero Palos de Loma en el municipio de Guasca Cundinamarca, de acuerdo con el Decreto 531 de 2010, en su Artículo 19°. - Destinación de los productos, segundo párrafo, cita lo siguiente “El material vegetal de desecho generado por la actividad de poda, aprovechamiento o tala, así como el proveniente de la jardinería y el corte de césped, será utilizado para la producción de abonos orgánicos, insumos para plantación, propagación u otras actividades propias de la arborización …”. Que dichos residuos se emplearon en el Vivero para ser transformados mediante el sistema de lombricultura y compostaje, en abono orgánico

Los informes técnicos se presentan en el anexo 1</td>
</tr>
</table>

		Los soportes de la disposición se presentan en el anexo 2
Protección y conservación de individuos arbóreos		
Cerramientos provisionales	Durante este período, se realizaron cerramientos y mantenimientos a los cerramientos ya instalados en algunos de los colegios recibidos, especialmente en aquellos que fueron objeto de visitas. Estas acciones aseguraron las áreas de intervención, garantizando senderos peatonales internos, señalización y conservación de las zonas verdes en el área de influencia directa de los colegios	

	con áreas verdes. .	
FICHA: MANEJO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA		
Actividad	**Seguimiento**	
Implementación Sistemas Ahorradores de Agua.	Durante el presente período, no se implementaron este tipo de tecnologías. Sin embargo, se están planificando las compras de estos sistemas de ahorro para su instalación en los colegios donde se contemplan estas actividades.	
Implementación Sistemas para disminuir el consumo energético	Al igual que la anterior actividad, para esta etapa constructiva inicial no se han realizado instalación de este tipo se sistemas ahorradores de energía.	

Reducir el consumo de materiales e insumos de obra y administrativos.	Durante las inducciones al personal nuevo, se le realizan pequeñas charlas informativas para disminuir el uso de energía y agua	
PROGRAMA MANEJO DE CAMPAMENTOS Y ACOPIOS.		
Implementación de puntos ecológicos	De acuerdo con la Resolución 2184 de 2019, se implementaron el código de colores, durante este periodo se hizo el uso de los puntos ecológicos de los colegios activos, previa autorización de cada institución educativa.	Todas las instituciones activas cuentan con puntos ecológicos instalados en total se cuenta con 12 puntos durante el periodo reportado. Se estableció un campamento principal en el colegio INEM, equipado con implementos de emergencia y mantenimiento de higiene completo, incluyendo baños y lavamanos. Además, en cada colegio, los trabajadores operativos cuentan con un área de almacenamiento y vestuario, y se asignó un baño exclusivo para el personal.
PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		
Suministro de materiales con empresas autorizadas	Los materiales de construcción utilizados en la obra fueron adquiridos de proveedores autorizados, como RANGEL, que posee RUCOM vigente	Durante este período, se adquirieron 90 m3 de subbase granular reciclada tipo PEA, 30 m3 de base granular reciclada, 31 m3 de arena de rio, 31 m3 de arena de peña, 56.61 m2 de adoquín, 7 m3 de concreto. En el anexo 3 se presentan los soportes de suministro de materiales pétreos.

	y que además también está autorizado como proveedor de materiales valorizados provenientes de plantas de aprovechamiento como Greco y Cemex Y del gestor y planta de aprovechamiento Secam JR,	En el anexo 4 se presenta la relación de materiales adquiridos durante el periodo.
PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS.		
Control de técnico mecánica	Durante este periodo para la mitigación de emisiones atmosféricas, se llevó a cabo la revisión del cumplimiento de la técnico-mecánica de los vehículos utilizados para el transporte del material y RCD, y los vehículos utilizados para el transporte del personal contratista. Esto con el fin de mitigar el deterioro de la calidad del aire	En el periodo en reporte se hace uso de 6 vehículos los cuales cuentan con la documentación legal vigente. En el anexo 5 se presenta la documentación legal de vehículos y equipos utilizados en el periodo reportado.

	durante la ejecución de estas actividades, teniendo en cuenta la NTC 5375, que Establece los requisitos para la Revisión Técnico Mecánica en los CDA para los vehículos automotores, entre otros, en cuanto a emisiones contaminantes	
CAPACITACIONES AMBIENTALES		
Realizar capacitaciones en temas ambientales al personal de obra	Como parte del fortalecimiento de la gestión ambiental en el proyecto, se realizaron capacitaciones ambientales para el personal de obra. Estas capacitaciones buscan cumplir con lo establecido en el plan de manejo ambiental y prevenir incidentes ambientales durante el	Durante este período el tema de la capacitación fue manejo de residuos peligrosos en obra. De igual manera durante los recorridos que se llevan a cabo cada semana, se hacen pequeñas charlas a los colaboradores, sobre la correcta separación en la fuente de todos los residuos generados en obra, correcto acopio, orden y aseo, protocolo de tejas de asbesto. y dependiendo las falencias que encontramos en cada frente, se les refuerza el tema y se les hace las respectivas recomendaciones En el anexo 6 se presentan los soportes de las capacitaciones realizadas en el periodo.

<table>
<tr><td></td><td>desarrollo de las actividades constructivas.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">PROGRAMA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS</td></tr>
<tr><td>Equipos y vehículos necesarios para el desarrollo de las obras</td><td>Durante este período, se utilizaron dos vehículos de maquinaria pesada, un vibro compactador y un minicargador. Además, se emplearon 1 volqueta sencillas para el transporte de RCD y 4 volquetas dobles para el transporte de materiales y RCD. También se hizo uso de los servicios de una ruta para el transporte del personal del Consorcio Edificaciones Distritales</td><td>Vehículos
<table><tr><th>PLACA</th><th>PIN</th><th>VIGENCIA SOAT</th><th>VIGENCIA TECNO</th></tr><tr><td>SZZ588</td><td>33310</td><td>30/05/2025</td><td>3/08/2024</td></tr><tr><td>XKJ127</td><td>19848</td><td>8/07/2024</td><td>1/08/2024</td></tr><tr><td>WLR091</td><td>33687</td><td>18/05/2025</td><td>8/03/2025</td></tr><tr><td>SOR863</td><td>24853</td><td>6/05/2025</td><td>4/10/2024</td></tr><tr><td>TUK202</td><td>TUK202</td><td>6/05/2025</td><td>28/06/2025</td></tr><tr><td>TSN892</td><td>N/A</td><td>21/09/2024</td><td>26/01/2025</td></tr></table>
Maquinaria
<table><tr><th>EQUIPO</th><th>MARCA</th><th>MODELO</th><th>AÑO FABRICACIÓN</th><th>PESO (KG)</th></tr><tr><td>Vibro Compactador</td><td>INGRESOLL</td><td>DD4</td><td>2005</td><td>2623</td></tr><tr><td>Minicargador</td><td>CATERPILA</td><td>232B</td><td>2012</td><td>7.93</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="3">PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS</td></tr>
<tr><td>Realizar la protección de</td><td>Durante el presente periodo</td><td>En total se ha realizado la instalación y mantenimiento de 17 sumideros</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>sumideros e implementación de medidas de manejo para protección del recurso hídrico</td>
<td>se realizó la protección de nuevos sumideros y así mismo se realizó el mantenimiento a los que se consideraron necesarios.

Durante este periodo, se habló con los rectores de cada colegio, los cuales cedieron un espacio específico en sus baterías sanitarias para que fueran utilizados por parte del personal a cargo del consorcio edificaciones distritales, en ese sentido durante este periodo se evitaron ocupaciones adicionales dentro de los establecimientos educativos, así como mantenimientos y colección de</td>
<td>
<table>
<tr><th>Colegio</th><th>Fecha</th></tr>
<tr><td>Colegio la Amistad</td><td>3/05/2024</td></tr>
<tr><td>Colegio la Amistad</td><td>3/05/2024</td></tr>
<tr><td>Colegio San Rafael</td><td>3/05/2024</td></tr>
<tr><td>Colegio San Pedro Claver</td><td>3/05/2024</td></tr>
<tr><td>Colegio San Pedro Claver</td><td>3/05/2024</td></tr>
<tr><td>Colegio San Pedro Claver</td><td>3/05/2024</td></tr>
<tr><td>Colegio El Japón</td><td>3/05/2024</td></tr>
<tr><td>Colegio San Rafael</td><td>25/06/2024</td></tr>
<tr><td>Colegio San Rafael</td><td>25/06/2024</td></tr>
<tr><td>Colegio San Rafael</td><td>25/06/2024</td></tr>
<tr><td>Colegio INEM</td><td>15/07/2024</td></tr>
<tr><td>Colegio INEM</td><td>18/07/2024</td></tr>
<tr><td>Colegio INEM</td><td>16/07/2024</td></tr>
<tr><td>Colegio INEM</td><td>16/07/2024</td></tr>
<tr><td>Colegio INEM</td><td>16/07/2024</td></tr>
<tr><td>Colegio Pablo VI</td><td>18/07/2024</td></tr>
<tr><td>Colegio San Rafael</td><td>18/07/2024</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

	residuos líquidos generados por parte de unidades sanitarias portátiles.	
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS		
Realizar la adecuada disposición de residuos peligrosos	Durante este periodo se realizó desmonte y disposición de tejas de asbesto provenientes del desmonte realizado en el Colegio INEM Sede A en un total de 9 toneladas	Se realizó la correcta disposición con el gestor autorizado MAAT. A la fecha el gestor no ha generado el certificado de dicha disposición. El certificado del servicio se presenta en el anexo 2 de este informe.

3.2. PERMISOS AMBIENTALES

PERMISO AMBIENTAL	**TRAMITA FDLRUU**	**TRAMITA CONTRATISTA**
Registro del proyecto ante la SDA PIN	SI	PIN:25504
Permisos Ambientales o mineros y/o certificación de la autoridad ambiental competente para proveedores y escombreras y/o Registro vigente en el directorio de	N.A.	RUCOM Proveedores

PERMISO AMBIENTAL	TRAMITA FDLRUU	TRAMITA CONTRATISTA
proveedores y escombreras del IDU		
Aprobación del diseño paisajístico por la entidad competente	N.A	No aplicó para este periodo
*Permiso de Aprovechamiento Silvicultural. Permiso o autorización de tala, trasplante o reubicación del arbolado urbano	Sí	Durante el periodo se realizaron actividades silviculturales en el Colegio John F Kennedy y Nicolas Esguerra. Los permisos se remiten en el anexo 1 de este informe
Permiso de ocupación de cauce, depósito de agua o zona de ronda, lineamiento para el manejo de ZMPA y corredores ecológicos	N.A.	N.A.
Permiso de endurecimiento de zonas verdes	N.A	No aplicó para este periodo
Permiso de vertimientos (del proveedor seleccionados para mantenimiento y suministro de unidades sanitarias)	N.A	Durante este periodo se usaron los baños de las instalaciones educativas.
Permiso de trabajos nocturnos, permiso para la operación de equipos de construcción generadores de ruido ambiental en horarios restringidos ante la alcaldía local de los frentes específicos	N.A	No aplicó para este periodo

3.3. CUADRO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA.

OBLIGACIONES AMBIENTALES CONTEMPLADAS EN EL ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO	OBSERVACIONES /CUMPLIMIENTO
• OBLIGACIONES GENERALES	
• Plan de manejo ambiental.	• El contratista cuenta con PMA aprobado por la Interventoría
• Plan de manejo ambiental con enfoque en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad.	
• Realizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SED mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato con la SED. Como soporte de cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la socialización de los lineamientos ambientales de la SED	• Durante este periodo se realizó la socialización de los lineamientos ambientales de la SED por medio de las inducciones SSTMA. Para constancia de lo anterior se anexan los soportes del acta de inducción ambiental en el anexo 7
• Realizar, en caso de requerirse, el trámite de manejo silvicultural para el arbolado presente en el predio, hasta la obtención del permiso requerido (poda, tala, traslado y/o demás) y la compensación requerida por la Secretaría Distrital de Ambiente.	• Durante este periodo, por requerimiento de la SED, se realizó la emergencia del Colegio Nicolás Esguerra, donde se realizó 34 talas, 4 tratamientos integrales y 2 podas, y la emergencia del colegio John F Kennedy, donde se realizó 2 talas, 1 poda y 11 tratamientos integrales
• Implementar jardines verticales u horizontales y/o huertas urbanas en	• Durante este período, los diseños enviados por la parte técnica

las sedes señaladas por la SED sobre las cuales se realice la intervención por grupo, conforme a los factores de ponderación/sostenible.	constructiva de la SED incluyen la implementación de jardines horizontales en Colegio San Rafael. Sin embargo, para este periodo no se han implementado.
• Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación del PIGA de la SED en la ejecución del contrato.	• Se lleva a cabo una gestión activa para garantizar el cumplimiento tanto de la normativa ambiental vigente relacionada con el objeto del contrato como de los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Ambiental (PIGA) de la Secretaría de Educación Distrital (SED).
OBLIGACIONES ESPECIFICAS GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	
• Aplicar (en caso de requerirse) sobre el cuarto de almacenamiento de residuos sólidos de tal forma, el cumplimiento a los requisitos establecidos para los sistemas de recolección de conformidad a lo establecido en los Artículo 20 del Decreto 2981 de 2013 descritos a continuación: • Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos. • Tendrá sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y de prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje. • Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impida el ingreso de animales domésticos.	• Durante este periodo se acopló un cuarto de almacenamiento de residuos sólidos en el colegio INEM. Hasta la fecha se almacenan residuos de desmonte de las redes eléctricas del Colegio INEM sede A. • Se cuenta con un con espacio de almacenamiento de materiales donde se tiene en cuenta todo lo establecido en el Artículo 20 del Decreto 2981 de 2013

• Las unidades de almacenamiento deberán disponer de espacio suficiente para realizar el almacenamiento de los materiales, evitando su deterioro. • Debe ser de accesibilidad y facilidad para el manejo y la recolección de los residuos sólidos por parte del prestador. • El cuarto de almacenamiento debe ser acorde con la proyección de generación de residuos, siendo este un espacio de uso independiente para la Entidad en el cual se pueda controlar la entrada y salida del personal de aseo y/o recuperador de oficio de la SDIS. • Verificar la ruta de movilización de los residuos sólidos al interior de la infraestructura garantizando su fácil movilización. • Fijar los espacios para el uso de las canecas en cumplimiento del Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS)	
• OBLIGACIONES ESPECIFICAS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD	
• Garantizar la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1115 de 2012, Resolución 932 de 2015 de la SDA y Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto a las demás que modifique o adicione y a los lineamientos internos de la SED.	• Durante este período, se llevó a cabo el aprovechamiento de RCD, transportándolos a plantas especializadas para su tratamiento. Además, se adquirieron materiales valorizados, lo cual nos permite continuar con la gestión necesaria para cumplir con el porcentaje de reutilización exigido por la normativa.

Deberá hacer entrega y actualización, según se requiera y conforme avance la obra, del PGRCD, formatos RCD y cargue mensual en aplicativo web de la SDA e informe de No cumplimiento de aprovechamiento RCD, desde la apertura hasta el cierre del PIN de obra que sea asignado. Los reportes mensuales deberán ser revisados y avalados por la Interventoría previo envío a la Supervisión de la SED. • El Contratista debe elaborar el Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición PGRCD, conforme los lineamientos establecidos en la "Guía para la Elaboración del Plan de Gestión Integral de RCD en la Obra" vigente que se encuentra publicada en la página web de la Secretaría Distrital de Ambiente y remitirlo a Interventoría para su revisión y aprobación. La SED realizará la apertura del PIN, una vez el contratista y la interventoría presenten la información requerida para la apertura del PIN. • En caso de prever que no se alcanzará el % de reutilización exigido en la norma, deberá presentar un informe técnico que sustente ampliamente por qué no se va a alcanzar, el cual deberá ser concertado y avalado por el especialista ambiental del contratista, la interventoría y el apoyo a la supervisión de la SED. Del contrato e incluir la siguiente información:	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS USO EFICIENTE DEL AGUA	
• Implementar al 100% sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en cada uno de los puntos hidráulicos (excepto en pocetas, lavaderos y lava traperos), dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009. Deberá reportar a la entidad mensualmente la instalación/implementación y/o reposición de dispositivos. • Implementar un sistema de recolección, almacenamiento y/o aprovechamiento de aguas lluvias, con el fin de reutilizarlas en cisternas, riego de jardines, zonas verdes y/o limpieza de exteriores. • Implementar al 100% sistemas sanitarios ahorradores de agua de alta eficiencia dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009.	• Durante este período no se llevó a cabo esta actividad debido a que aún no se han iniciado este tipo de acciones. No obstante, se contempla la implementación de sistemas ahorradores cuando corresponda. • Durante este periodo se realizó el aprovechamiento de aguas lluvias y de aguas grises para las cisternas de los baños del campamento principal, el cual queda ubicado en el colegio INEM • Durante este período no se llevó a cabo esta actividad debido a que aún no se han iniciado este tipo de acciones. No obstante, se contempla la implementación de sistemas ahorradores cuando corresponda
OBLIGACIONES ESPECIFICAS USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA	
• Garantizar que los muros internos y techos sean de colores claros preferiblemente blancos, con el fin de generar un mejor aprovechamiento de la luz natural. Así mismo, se debe verificar que la infraestructura permita el máximo aprovechamiento de la luz natural. • Implementar al 100% bombillos ahorradores y luminarias con tecnología LED, dando cumplimiento	• Para las actividades constructivas previstas, se dará prioridad a la instalación de tejas traslúcidas y se garantizará que tanto los muros como los techos sean de colores claros, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de la luz natural. • Dentro de los alcances, se considera exclusivamente el uso de bombillas ahorradoras y

al Decreto 2331 de y a la Resolución 180606 de 2008. Deberá reportar a la entidad mensualmente la instalación/implementación y/o reposición de dispositivos. • Garantizar la implementación de circuitos de iluminación independientes y sectorizados. • Implementar un sistema de energía solar fotovoltaico (o similar), como método alterno de suministro de energía que sea eficiente y amigable con el medio ambiente; el cual deberá incorporarse a ciertas áreas de la infraestructura eléctrica proyectada en la edificación en donde se pueda evidenciar el uso de energías alternas sostenible.	luminarias LED. Sin embargo, durante este período no se llevaron a cabo actividades relacionadas con esta implementación. • Durante este período, los diseños enviados por la parte técnica constructiva de la SED no incluyen la implementación de estos sistemas.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	
• El Contratista de obra deberá evaluar, establecer y aplicar (si es viable) los lineamientos requeridos en El Programa de reconocimiento ambiental BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE de la Secretaría Distrital de Ambiente teniendo en cuenta los indicadores que miden el nivel de implementación de las estrategias de Ecourbanismo y/o Construcción Sostenible asociados a las categorías URBANISMO y ARQUITECTURA para lograr la postulación de la obra al programa en mención. Como soporte de esta obligación, deberá suministrar la información requerida en los términos de referencia (memorias de cálculos, planos, fichas	• Durante la ejecución del contrato no se ha evaluado la implementación del programa

técnicas, etc) y el respectivo radicado en la SDA. Nota: Todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por el contratista deben ser debidamente verificados y avalados por la Interventoría del contrato y éstos a su vez por la Supervisión de la SED.	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS COMPONENTE FORESTAL	
• En caso de requerir intervención de vegetación y/o tratamientos silviculturales, previa obtención del permiso por parte de la Autoridad Competente: • Presentar el inventario forestal actualizado de acuerdo con los requisitos establecidos en la lista de chequeo de la SDA, incluyendo: Formato 1, Formato 2, plano de localización georreferenciada indicando los tratamientos propuestos por color según el tratamiento (debe incluir coordenadas, grilla, norte, convenciones, debe permitir ver la superposición de la vegetación existente con el proyecto, original recibo de pago cancelado por el servicio de evaluación • Elaborar el Plan de Manejo de Avifauna. • El inventario forestal y plan de manejo de avifauna serán entregados a la interventoría, quien deberá revisar dichos documentos y emitir las observaciones pertinentes. Así mismo, se obliga a presentar en la SED la información requerida para	Durante este periodo, realizó el manejo silvicultural aprobado en el Colegio Nicolás Esguerra y John Kennedy. Los permisos contemplan la realización de 34 talas, 4 tratamientos y 2 podas. (ver anexo 1)

solicitar los permisos necesarios ante la Secretaría Distrital de Ambiente, de forma oportuna, con el fin de que no se presenten retrasos en las obras por efecto de la expedición del concepto respectivo. Una vez obtenido el permiso correspondiente el contratista deberá ejecutar los tratamientos silviculturales aprobados, de acuerdo con las normas ambientales vigentes al momento de la ejecución. • Si se realiza el traslado o siembra de árboles en espacio público, el contratista debe solicitar al JBB la aprobación de los sitios de traslado o siembra. Estará a cargo del mantenimiento de los mismos hasta la terminación del contrato. Finalizada la siembra y/o traslado, deberá presentar el plano de localización georreferenciada de los árboles, a la Interventoría para revisión y aprobación y posterior entrega a la SED. (Decreto 383 de 2018) • Si se plantea la siembra de árboles del diseño paisajístico en zonas de espacio público, el contratista deberá presentar el acta de aprobación del JBB y posteriormente el acta de recibo de los árboles. • Si se requiere la prórroga del permiso otorgado por la AAC, el contratista deberá informar a la SED como mínimo con cuatro (4) meses de anticipación, para poder hacer el trámite en tiempos. • El contratista deberá cancelar el valor por seguimiento y el valor IVP	

(Individuo Vegetal Plantado) como medida de compensación por la tala del arbolado urbano, que defina la Autoridad Ambiental Competente en la Resolución aprobatoria de los tratamientos a la vegetación y presentar los recibos de pago a la SED. • El contratista debe realizar el mantenimiento de los individuos vegetales arbóreos y de jardinería plantados y los árboles bloqueados y trasladados desde el momento de su plantación y durante la ejecución de las obras. • El contratista debe implementar las medidas de manejo ambiental para las actividades que se adelanten en zonas sensibles • El contratista no podrá adelantar obras de ningún tipo en sectores de áreas protegidas del Distrito Capital. • Debe presentar un capítulo forestal en el informe mensual que contenga: i) Relación tratamientos silviculturales autorizados y ejecutados. Indicar destino final de productos y residuos resultantes de los tratamientos ejecutados. Presentar las certificaciones o actas de recibo del material, ii) Reporte de funciones realizadas por el profesional forestal cuando aplique, iii) Reporte de actividades realizadas en cuanto a manejo de vegetación, zonas verdes, avifauna y diseño paisajístico cuando aplique, iv) Reporte de pagos de actos administrativos cuando aplique, v) Reporte de ejecución del plan de	

manejo de avifauna cuando aplique. Vi) Reporte de uso final de la madera comercial obtenida de los tratamientos silviculturales (cuando aplique) y presentación de salvoconducto de movilización de la misma en caso de retirarla del sitio de aprovechamiento • Una vez ejecutados todos los tratamientos silviculturales autorizados, el contratista debe remitir a la interventoría el informe final de seguimiento a la Resolución de Autorización, donde se presente el estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas por la Autoridad Ambiental Competente –AAC-, con registro fotográfico donde aplique, el listado de tratamientos ejecutados versus autorizados, certificaciones de disposición final de los residuos vegetales, certificación de destino final de madera comercial cuando aplique y salvoconducto de movilización si éste fue requerido. Registro de actividades de mantenimiento de árboles trasladados y/o plantados (con registro fotográfico). Planos récord, en medio impreso y magnético (dos copias), los cuales deberán estar georreferenciados a una escala acorde, donde se evidencien claramente los detalles y los siguientes aspectos: ubicación de los árboles plantados como parte del diseño paisajístico, ubicación de los árboles trasladados, ubicación de los árboles conceptuados para	

	permanencia, memoria técnica ejecutiva del manejo de la vegetación y de la implementación del diseño paisajístico y el informe de actividades realizadas, para evaluación y aprobación y posteriormente remitir a la SED para el trámite ante la AAC del cierre del expediente., en este informe se debe consolidar la información reportada mensualmente durante el contrato. Se debe presentar el formato de ejecución de actividades silviculturales disponible en la página web de la SDA (adjunto).	

3.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO CON LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES MÁS RELEVANTES DE OBRA.

	
Acopio temporal material Colegio San Rafael sede A	Embalaje tejas asbesto Colegio INEM sede A
	
Mantenimiento protección Colegio San Rafael sede A	Acopio temporal material Colegio San Rafael

	
Evacuación de RCD Colegio Villemar sede A	Protección de sumideros Colegio Tom Adams
	
Tala Colegio Nicolas Esguerra	Acopio temporal Colegio Jhon F Kennedy

3.5. REGISTRO DE AVAL DE REPORTES MENSUALES RCD CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.

Durante este período, se generaron 168 m3 de RCD (Residuos de Construcción y Demolición), de las cuales 49 m3 fueron residuos de demolición, (28 m3 fueron dispuestos en la planta de tratamiento y aprovechamiento GRECO y 21 m3 fueron llevados a disposición final a gestor autorizado CEMEX. Además, se generaron 119 m3 de residuos de excavación, los cuales fueron enviados a gestores autorizados de disposición final como

CEMEX, MAQUINAS AMARILLAS y SAN JOSÉ GREEN GROUP. Se generaron además 9 toneladas de RCD provenientes de desmontes, y dispusieron con el gestor autorizado MAAT Soluciones, RCD como (tejas de asbesto. A continuación, se relacionan los RCD generados hasta la fecha del presente corte.

Tabla 2 Relación RCD generado periodo

DISPOSICIÓN A GESTORES					
MES	**GESTOR**	**TIPO DE RCD**	**KG**	**M3**	**PESO (Ton)**
MAYO	CEMEX	EXCAVACIÓN		77	112,86
	GRECO	DEMOLICIÓN		88	112,64
	SAN JOSE GREEN GROUP	DEMOLICIÓN		135	198,0
TOTAL			**0**	**300**	**423,5**
MES	**GESTOR**	**TIPO DE RCD**	**KG**	**M3**	**PESO (Ton)**
JUNIO	CEMEX	EXCAVACIÓN		14	20,52
	GRECO	DEMOLICIÓN		7	8,96
	MAQUINAS AMARILLAS	EXCAVACIÓN		60	76,96
	SAN JOSE GREEN GROUP	EXCAVACIÓN		285	418,0
	MAAT	MADERA	307	0	0,307
	MAAT	METAL FERROSO	41	0	0,041
	MAAT	PVC	70	0	0,07
	MAAT	DRY WAAL HUMEDO	114	0	0,114
	MAAT	RESIDUOS ESPECIALES MEZCLADOS	109	0	0,109
	MAAT	ICOPOR LIMPIO	30	1	0,03
TOTAL			**671**	**367**	**525,11**
MES	**GESTOR**	**TIPO DE RCD**	**KG**	**M3**	**PESO (Ton)**
JULIO	MAAT	MANTO ASFALTICO	2224	0	2,224
	MAAT	TEJAS DE ASBESTO	2318	0	2,318
	MAAT	TEJAS DE ASBESTO	4000	0	4,0
	MAQUINAS AMARILLAS	EXCAVACIÓN		60	77,0
	GRECO	DEMOLICIÓN		28	35,84
	SAN JOSÉ GREEN GROUP	EXCAVACIÓN		14	20,53
	CEMEX DIP. FINAL	DEMOLICIÓN		21	32,34
	CEMEX DIP. FINAL	EXCAVACIÓN		7	10,26
	SAN ANTONIO INGEOMINERIA	EXCAVACIÓN		15	34,50

En el anexo 8 se presentan los soportes del control de trasporte de RDC en el periodo reportado

3.5.1. Meta de aprovechamiento de RCD

Durante este periodo se alcanzó una tasa de aprovechamiento del 84% para los RCD generados en este periodo

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de aprovechamiento en el periodo reportado

Tabla 3 Porcentaje de aprovechamiento

Aprovechamiento RCD en TON		
Periodo	**Total, RCD-Excavación**	**Cantidad de RCD aprovechado CTA**
Mayo	113,92	113,92
	100%	
Junio	**9,631**	**8,96**
	93%	
Julio	**77,35**	**45,01**
	58%	
Total, Acumulado	**200,901**	**167,89**
	84%	

Durante este periodo, se aprovecharon 56.61 m² de adoquines, equivalentes a 9.17 toneladas de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) aprovechados en el Colegio Kennedy, sede A. La información detallada sobre este aprovechamiento se encuentra en el formato de aprovechamiento in situ, que se incluye en el Anexo No. 9

3.5.2. Meta de circularidad

Durante este periodo se ha suministrado todo el material reciclable posible, por medio del proveedor RANGEL, el cual nos suministra material reciclable de la planta de tratamiento y aprovechamiento GRECO. Y por medio del proveedor y planta de aprovechamiento SECAM JR Es importante mencionar que en el presente informe tiene una fecha de corte del 15 de julio al 14 de agosto, por lo que solo se reportará el porcentaje de circularidad del mes de julio, como se evidencia en la siguiente tabla

Tabla 4 Meta de circularidad

META RECIRULARIDAD		
Periodo	**Material reciclado (ton)**	**Material total (ton)**
Mayo	366	**444,27**
	82%	
Junio	458,1	627,32
	73%	
Julio	185,16	284,31
	65%	
Total Acumulado	**1009,26**	**1355,9**
	74%	

En cumplimiento de la meta de circularidad establecida en la resolución 507 del año 2023, se incorporaron 185.16 toneladas de material valorizado en la obra durante el mes de julio.

3.5.3. Registro de cargue de reportes mensuales RCD generado en el aplicativo de la SDA

Durante el periodo se realizó el cargue el cargue al aplicativo web de la SDA para el mes de mayo



3.6. CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA QUE CONSTE QUE SE REALIZÓ LA PROTECCIÓN A LOS SUMIDEROS ALEDAÑOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS INICIALES.

Durante el presente periodo se realizaron nuevas protecciones de sumidero, se realizan mantenimientos a los ya protegidos en caso de presentarse algún deterioro.

En la siguiente tabla se muestra la ubicación de los sumideros protegidos.

Colegio	Fecha	Coordenadas	
Colegio la Amistad	03/05/2024	4°37´22.2694''N- 74°8´49.68406¨W	Altitud:2579.3
Colegio la Amistad	03/05/2024	4°37´22.21723''N- 74°8´49.65574¨W	Altitud:25879.6
Colegio San Rafael	03/05/2024	4°37´1.22048''N- 74°9´42.86552¨W	Altitud:2586.9
Colegio San Pedro Claver	03/05/2024	4°37´21.42253''N- 74°9´38.68726¨W	Altitud:2584.4m
Colegio San Pedro Claver	03/05/2024	4°37´21.27734''N- 74°9´38.7252¨W	Altitud:2584.9m
Colegio San Pedro Claver	03/05/2024	4°37´19041366- 74°9´38.63243¨W	Altitud:2580.1m
Colegio El Japón	03/05/2024	4°37´19.4822''N- 74°9´14.32375¨W	Altitud:2580.9m
Colegio San Rafael	25/06/2024	4°37´2.9552''N- 74°9´41.5268¨W	Altitud:2600.0m
Colegio San Rafael Colegio San Rafael	25/06/2024	4°37´2.82781''N- 74°9´41.32418S¨W	Altitud:2597.1m
Colegio San Rafael	25/06/2024	4°37´1.63938''N- 74°9´43.524¨W	Altitud:2584.1m
Colegio INEM	15/07/2024	4°37´30.67568''N- 74°9´18.64793¨W	Altitud:2575.1m
Colegio INEM	18/07/2024	4°37´30.65833''N-	Altitud:2581.1m

Colegio	Fecha	Coordenadas	
		74°9´16.60633¨W	
Colegio INEM	16/07/2024	4°37´29.79199''N- 74°9´16.64622¨W	Altitud:2581.1m
Colegio INEM	16/07/2024	4°37´30.75643''N- 74°9´18.73044¨W	Altitud:2577.6m
Colegio INEM	16/07/2024	4°37´29.5297''N- 74°9´18.58853¨W	Altitud:2578.0m
Colegio Pablo VI	18/07/2024	4°37´17.56686''N- 74°9´29.59736¨W	Altitud:2580.1m
Colegio San Rafael	18/07/2024	4°37´2.05464''N- 74°9´42.8261¨W	Altitud:2584.1m

3.7. CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA DONDE CONSTE QUE NO SE REALIZÓ INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS AL PROYECTO O QUE, SI HUBO INTERVENCIÓN ALGUNA, ÉSTAS SE DEJARON EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS INICIALES.

Durante el presente periodo no se realiza intervención a las zonas verdes aledañas al proyecto.

3.8. LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LAS RESOLUCIONES Y DEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PERMISOS REQUERIDOS POR EL CONTRATO.

Se encuentra pendiente la definición de las acciones para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por los permisos de manejo silvicultural expedidos por ls secretaria Distrital de Ambiente para los colegios Nicolas Esguerra y John F. Kennedy entre las cuales se encuentran:
-Permiso de movilización

-Compensaciones por aprovechamiento (106 árboles en total)
-Informe de disposición final de los residuos vegetales

4. CONCLUSIONES

- El contratista de obra ha presentado atrasos en la ejecución del proyecto, para lo cual se tiene lo siguiente en los informes semanales:

Informe Semanal	Inicio	Fin	Atraso
14	15-07-24	20-07-24	-4,05%
15	22-07-24	27-07-24	-3,88%
16	28-08-24	03-08-24	-8,29%
17	05-08-24	10-08-24	-8,84%
18	11-08-24	17-08-24	-1,92%

Así las cosas, se puede ver que con corte al 17-08-24, se han disminuido los atrasos en el proyecto. Sin embargo se ha requerido al contratista de obra reforzar cada uno de sus frentes esto con el fin de evitar que se incrementen los atrasos, a continuación se presenta la trazabilidad que da cuenta de la gestión de las actividades de la interventoría:

- Mediante el oficio CCB-SED-2407-010 del 16-07-24, se presentó a la SED, el informe de estado del contrato de obra, con corte a dicha semana.
- Mediante el oficio CCB-SED-2407-015 del 19-07-24, se presentó al contratista de obra las observaciones al plan de contingencia.
- Mediante el oficio CCB-SED-2407-016 del 19-07-24, se presentó al contratista de obra las observaciones a la programación y presupuesto.
- Mediante el oficio CCB-SED-2407-023 del 25-07-24, se presentó al contratista de obra informe sobre la baja presencia de personal y atraso con respecto a la programación.
- Mediante el oficio CCB-SED-2407-031 del 25-07-24, se solicito al contratista de obra el inicio de las actividades para dar atención a las emergencias.
- Mediante el oficio CCB-SED-2407-035 del 29-07-24, se reiteró al contratista de obra la atención de observaciones al plan de contingencia.
- Mediante el oficio CCB-SED-2407-036 del 29-07-24, se reiteró al contratista de obra la atención de las emergencias.
- Mediante el oficio CCB-SED-2408-002 del 01-08-24, se reitero al contratista el atraso con corte a dicha fecha y la baja presencia de personal.
- Mediante el oficio CCB-SED-2408-003 del 09-08-24, se solicitó a la contratita de obra personal nuevo para los nuevos frentes de obra.

- Mediante el oficio CCB-SED-2408-015 del 14-08-14, se dio aprobacion de la nueva versión del presupuesto y cronograma de obra.

- Durante el periodo no se presentaron incidentes y/o accidentes de trabajo para el contrato de obra.
- En este periodo no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo para el contrato de Interventoría.