SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO ORIENTE
JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de julio al 31 del mes de julio de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 1051 del 24 de marzo de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Variante de Zipaquirá Ruta 45ACND
Zipaquirá (PR 28+200) – Ubaté (PR 67+1134) Ruta 45A04
Ubaté (0+000) – Puente Nacional (PR 89+340) Ruta 45A05
Puente Nacional (PR 00+000) – San Gil (PR 127+200) Ruta 45A06
San Gil (PR 00+000) – Bucaramanga (PR 80+081) Ruta 45A07
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 344 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	989 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT:	901.475.859-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S. - Nit 900.904.055-1 - 50% MARIO HUERTAS COTES – C.C 19.146.113 – 50%		

OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/07/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 31694
VALOR INICIAL:	$ 465.288.090.475 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 58.580.051.078		
ADICIÓN 1:	$ 18.580.051.078 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 2:	$ 40.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	$ 523.868.141.553 M/CTE INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	50%		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,0		
PLAZO INICIAL:	114 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA 2:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 9.910.906.523	$ 9.910.906.523	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 791.727.768	$ 791.727.768	$ 0
422021	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 533.075.232	$533.075.232	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$22.599.725.501,95	$22.599.725.501,95	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$463.254.998,53	$463.254.998,53	$ 0
202422	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$341.781.404,52	$341.781.404,52	$ 0
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$13.601.601.038	$13.601.601.038	$ 0

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
546722	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$4.978.450.040	$4.978.450.040	$0
812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$39.605.717.078	$39.605.717.078	$0
812322	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$394.282.922	$394.282.922	$ 0
1135122	2022	20	C-2401-0600-41-0-24010008-02	$20.000.000.000	$20.000.000.000	$ 0
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$39.479.505.905	$39.479.505.905	$0
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$833.858.997	$833.858.997	$ 0
121123	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$615.206.527	$615.206.527	$0
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$22.151.083.525	$16.029.527.971	$23.594.198
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$1.094.520.472	$0	$1.094.520.472
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$159.157.907	$0	$159.157.907
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$32.088.257.679	$0	$32.088.257.679
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$17.291.524	$0	$17.291.524
214424	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$661.117.464	$0	$661.117.464
TOTAL				$210.320.522.506	$176.276.583.262	$34.043.939.244

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de ajuste No 36	$633.411.375	$1.851.509	NA	$635.262.884
Acta de ajuste No 37	$727.508.298	$2.126.563	NA	$729.634.861
Acta de obra No 38	$2.564.411.273	$8.045.385	NA	$2.572.456.658

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 38 de fecha 05-08-2024, para el periodo 1 a 31 de julio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$412.287.068.158	116%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$139.909.784.026	39.22%
INVERSIÓN OBRA BASICA EJECUTADA ACUMULADA	$141.578.378.335	39.80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$34.284.360.436	9.61%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA*	$176.276.583.262	37.89%

Nota: El valor básico del contrato incluye las adiciones No 1 y No 2.

*Incluido IVA, gestión ambiental, social, predial, bioseguridad, estudios y diseños y valor por concepto de ajustes

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 39.22
Meta física ejecutada %: 39.80

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
5 /07/2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No. 15
5 /07/2024	REPROGRAMACIÓN No. 17

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
5/07/2024	17	aprobado

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N.A	N.A	N.A	N.A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/10/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: CO1.WRT.10196576
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$23.960.623.679,2	3009162-7	13/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$47.921.247.358,4	3009162-7	13/05/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$71.881.871.037,6	3009162-7	31/12/2025	31/12/2030
Calidad de Estudios y Diseños	$942.480.000	3009162-7	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 11.980.311.840	0764201-2	13/05/2021	31/12/2025

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA	NA	NA

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	971 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICEACSA - TPF	NIT:	901.480.695-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 50% ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 50%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS		

	DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.		
FECHA DE INICIO:	21/06/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DO-GGP 31696
VALOR INICIAL:	$ 33.499.857.438		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN 2:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 33.499.857.438		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		
TOTAL PRÓRROGAS:	NA		
PRÓRROGA 1:	NA		
PRÓRROGA N:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
424321	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 2,501,190,771	$ 2,501,190,771	$ 0
424321	2021	20	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 51,047,619	$ 51,047,619	$ 0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 1,540,367,862	$ 1,540,367,862	$ 0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$ 31,574,857	$ 31,574,857	$ 0
24472	2022	13	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 23,295,375	$ 23,295,375	$ 0

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1146622	2022	20	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 1,000,000,000	$ 1,000,000,000	$ 0
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 2,772,662,152	$ 2,772,662,152	$ 0
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401017-02	$56 834743	$56 834743	$ 0
100023	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401023-02	$ 41,931,676	$ 41,931,676	$ 0
191823	2023	11	C-2401-0600-41-0-2401008-02	$ 1,200,000,000	$ 1,200,000,000	$ 0
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D 2401008-02	$ 1,509,789,009	$ 1,509,789,009	$ 0
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$ 74,601,090	$ 74,601,090	$ 0
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 10,847,997	$ 10,847,997	$ 0
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	$ 2,187,093,861	$ 953.284.990	$ 1.233.808.871
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401017-02	$ 1,178,568	$ 0	$ 1,178,568
240524	2024	11	C-2401-0600-41-51102D-2401023-02	$ 45,060,904	$ 0	$ 45,060,904
TOTAL				$ 13,047,776,485	$11,767.428.141	$ 1,280.048.344

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 38	$ 257.294.099	$ 48.885.879	NA	$306.179.978

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 38 De fecha 05/08/2024 para el período de JULIO 2024 el contrato reporta un avance de 35.13%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $11.767.428.141
Total inversión ejecutada: $11.767.428.141

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	NA

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA	NA

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.496.177.231,4	NB-100163456 Anexo. 8	12/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.992.354.462,80	NB-100163456 Anexo. 8	12/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 4.488.531.694,20	130679 NB-100163456 Anexo. 8	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NA	NA	NA	NA	NA

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C971-3306-2024	4-jul-24	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 159

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VBOG-044696	8-jul-24	Luis Antonio Rueda	Cto. 989-2021 proyecto Ruta de los Comuneros. Programa Legalidad Visión 2030. Solicitud balance presupuestal del contrato. Presentación documentos Instructivo MEPI-MN1-IN-12 solicitud de adición, modificación y prórroga contrato de obra
2024S-VBOG-044707	8-jul-24	Luis Antonio Rueda	CONTRATO 989-2021 Y 971-2021 PROYECTO RUTA DE LOS COMUNEROS. PRESENTACION ACTAS DE AJUSTE
C971-3316-2024	10-jul-24	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo	Programa de Obra y Reprogramación Plan de Inversión No. 17 – Acta de Modificación de cantidades No. 15 - Oficio D-0000004319 del 05 de julio de 2024.
C971-3317-2024	10-jul-24	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo	Respuesta a radicado INVIAS 2024E-VUVR-052583 (12/06/2024) – mal estado vía Bogotá y Puente Nacional pasando por Chiquinquirá.
C971-3322-2024	11-jul-24	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 160
2024S-VCUN-047257	17-jul-24	Luis Antonio Rueda	Solicitud Presentación Acta de Costos No 38 - Contrato de Interventoría No. 971-2021
C971-3337-2024	18-jul-24	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 161
C971-3338-2024	19-jul-24	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo	Respuesta comunicado 2024S-VCUN-047257
C971-3348-2024	22-jul-24	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo	Radicado INVIAS No. 2024E -VUVR-06248 del 24/03/2024 relacionado – visita Técnica predio con la matricula inmobiliaria No .172-42402- Ubicado en la Vereda pajarito, municipio de Tausa,
C971-3358-2024	24-jul-24	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo	Respuesta comunicado Oficio No. PAP- 00243
C971-3366-2024	25-jul-24	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo	Informe Semanal de Interventoría No 162

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C971-3372-2024	28-jul-24	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo	Respuesta a Radicado ANI No.: 20243040243221 de fecha (16/05/2024) Petición de Wilman Enrique Casas – Corredor Vial Zipaquirá Bucaramanga

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

El contratista continúa en la ejecución de los diseños a fase 3 del peaje de Ubaté ajustado los diseños de los volúmenes de diseño geotécnico, hidráulico y en elaboración del volumen de estructuras.

Se presentan manifestaciones por parte de la comunidad de los departamentos de Boyacá y Santander, principalmente en los municipios de Saboya, Garavito, Puente nacional, Chitaraque, Oiba, San gil y Curití por el mal estado de la vía en las rutas 45A05, 45A06 y 45A07. Generando la necesidad de iniciar durante el presente mes de julio las actividades de mantenimiento vial, mediante bacheo y tapahuecos en el municipio de Garavito con el fin de mitigar los índices de accidentalidad y garantizar la transitabilidad segura del sector. Generando el Contratista un frente adicional de mantenimiento a que se tiene entre el sector de Ubaté – Chiquinquirá.

Se presenta un agotamiento de recursos de la bolsa del presupuesto oficial para ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o adicionales, generando la necesidad de realizar un balance del contrato para incrementar el valor de la bolsa, el cual se encuentra en estudio y evaluación. Agotamiento principalmente generado por las actas de ajustes, debido al incremento en los precios de insumos en el

mercado, medidos a través de los índices ICOCIV del DANE y precios de Ecopetrol para el asfalto.

Se han presentado requerimientos por parte de la comunidad, acerca de temas de señalización y de puntos críticos relacionados con el estado de la vía en especial entre Saboyá y Curití los cuales han sido traslados a la Interventoría. El 19 de julio, se da inicio a las actividades de mantenimiento mediante bacheo en el sector de Garavito en el PR 69 a PR 71, complementándose con las actividades de tapahuecos a lo largo del corredor con el fin de evitar los riesgos de accidentes.

Actividades Línea férrea: Durante el mes de julio finalizaron las actividades de instalación de traviesas de madera, balastro y empradizado de la línea férrea a los costados de la vía.

Actividades Glorieta Ave Colombiana, se avanza en la cimentación del arco metálico con el armado de acero y fundida de dos pilotes restantes y un tramo de viga cabezal, así mismo, en el puente peatonal se funden los dados de pilas 2 y 3 e inicia el montaje de estructura metálica en rampa 1 y pasarela entre pilas 1 y 2.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Actas de ajustes definitivos con la nueva resolución 1553 del 12 de mayo del 2023: Se han realizado mesas de trabajo para revisar y aclarar la interpretación de la resolución entre las partes Contratista, Interventoría y el INVIAS, sin lograr un acuerdo y por tanto manteniendo las diferencias.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

Se presenta por parte del contratista, el requerimiento para el inicio de la mesa de trabajo por Colombia considerando que se presentan una reclamación para reconocimiento de pago de estudios ambientales, monitorios ambientales, pago por

seguimiento y control de la autoridad ambiental y pago por tramites ambientales de la licencia con expediente 4576.

El contratista contempló la necesidad de presentar la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales – ANLA un nuevo cambio menor bajo giro ordinario en donde se presenta la construcción de unos puentes presentados en el diseño del proyecto, considerando que inicialmente se tenía establecido la construcción de una vía, por lo tanto, se generó la verificación por parte de la interventoría al documento de justificación técnica y se dio aval para proceder con el pago para el pronunciamiento de la autoridad ambiental. Sin embargo, esta interventoría no considera que el pago sea objeto de reclamación por parte del contratista considerando que estas modificaciones deberían estar contempladas en los estudios de impacto ambiental relacionados en la modificación de la licencia ambiental, la cual debió ser entregada el día 3 de junio de 2024.

Para los predios 14-I-T1-MCRC y 14B-D-T1-MCRC, fueron admitidas las demandas de expropiación por el juzgado civil de Zipaquirá y están a la espera para la posible aceptación o reparto.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizaron visitas de seguimiento al Proyecto durante el mes de julio de 2024.

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
IDENTIFICACIÓN C.C. 80.134.411
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-248533 CND