Ingeniera
KAROL ROCA PACHECHO
SUBDIRECTORA DE MODERNIZACION DE CARCARRETERAS NACIONALES
GRUPO SUR OCCIDENTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	ABRIL DE 2024.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas durante el periodo comprendido para el mes de abril de 2024 y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTOS LEGALIDAD

PROYECTO:	**ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS)**

LONGITUD DEL CORREDOR: 232,56 Km

CONTRATO DE OBRA No.	1001 de 2021		
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	NIT:	901.473.949-1
CONFORMACIÓN:	INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. con NIT. 800.186.228-2, con una participación del 85% EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. con NIT 830.132.938-0, con una participación del 15%).		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA BOLÍVAR LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	28/06/2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33179
Valor Inicial:	$310.678.630.426 M/CTE, INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	$ 51.584.275.023,00		
Adición 1:	$ 8.199.993.068,00		
Adición 2:	$ 14.788.838.119,00		
Adición 3:	$ 3.595.443.836,00		
Adición 4:	$ 25.000.000.000,00		
Adición 5:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 362.262.905.449,00		

Anticipo Entregado:	$ 10.000.000.000,00
Anticipo Amortizado:	$ 550.271.184,00
Saldo por Amortizar:	$ 9.449.728.816,00
Plazo Inicial:	31/08/2030
Total, Prórrogas:	0
Prórroga 1:	0
Prórroga 2:	0
Prórroga 3:	0
Prórroga 4:	0
Prórroga 5:	0
Fecha de Fin:	11/09/2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 432.513.563,00	$ 432.513.563,00	$ -
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401023-02	$ 21.200.723,00	$ 21.200.723,00	$ -
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 8.199.993.068,00	$ 8.199.993.068,00	$ -
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ -
419521	20	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 3.720.975.313,00	$ 3.720.975.313,00	$ -
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 5.969.272.079,00	$ 5.969.272.079,00	$ -
419521	20	C-2401-0600-90-0-2401023-02	$ 4.298.590.727,00	$ 4.298.590.727,00	$ -
164122	11	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 3.454.095.532,00	$ 3.454.095.532,00	$ -
686922	11	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 3.595.443.836,00	$ 3.595.443.836,00	$ -
912422	20	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 25.000.000.000,00	$ 25.000.000.000,00	$ -
176223	11	C-2401-0600-90-0-2401023-02	$ 40.714.280,00	$ 40.714.280,00	$ -
176223	11	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 14.139.846.751,00	$ 14.139.846.751,00	$ -
1128023	11	C-2401-0600-90-0-2401029-02	$ 14 921 317 298.00	$ 13 040 012 317.00	$ 1 881 304 981.00
166324	11	C-2401-0600-90-51102D-2401008-02	$ 14 280 090 284.00	$ -	$ 14 280 090 284.00
166324	16	C-2401-0600-90-51102D-2401008-02	$ 14 000 000 000.00	$ -	$ 14 000 000 000.00
166324	11	C-2401-0600-90-51102D-2401023-02	$ 81 031 778,00	$ -	$ 81 031 778,00
			$ 112 955 085 232.00	**$ 82.712.658.189.00**	**$ 30 242 427 043.00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Valor Amortizado
Acta de Obra 34	$ 1.808.437.712	$ 5.270.796	$ 1.808.437.712	$ 51.750.891
Ajustes Prov 34 marzo 2024	$ 513.333.765	$ 1.496.141	$ 513.333.765	-

Ajustes Def 33 febrero 2024	$ 6.140.258	$ 17.896	$ 6.140.258	-

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Total Meta Física programada: 22,60 %
% Total Meta Física ejecutada: 21,72 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO ADICIONAL CUATRO (4)			
Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.			
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 48058	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	18/052021	11/01/2026	$ 12.639.488.999,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	18/052021	11/01/2026	$ 10.000.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL	18/052021	11/01/2029	$ 25.278.977.999,20
CALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.	5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños		$ 669.375.000,00
ESTABILIDAD DE LAS OBRA EJECUTADAS	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.		$ 37.918.466.998,80

NUMERO DE ANEXO CERTIFICADO MODIFICATORIO Y DOCUMENTO DE	POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 48058 ENDOSO 6 POR MEDIO DEL ENDOSO 6 SEGÚN ADICION NUMERO CUATRO (4) DE FECHA 4/02/2022, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA Y MANIFIESTA LA COMPAÑÍA ASEGURADORA QUE LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
POLIZA DE RCE No. 14775	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	29/07/2022	11/01/2026	$ 6.319.744.500,00
NUMERO DE ANEXO CERTIFICADO MODIFICATORIO Y DOCUMENTO DE	PÓLIZA DE SEGURO RCE No.14775 ENDOSO 6 SEGÚN ADICION NUMERO CUATRO (4)		

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
		Certificado No.	**Desde**	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 6.319.744.500,00	Póliza No. 14775 Endoso. 6	29/07/2022	11/01/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Durante este periodo se tramitó correspondencia informativa mediante el correo institucional.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Durante este periodo se actualizó el archivo (OneDrive GGP – INVIAS) con los documentos pertinentes semanalmente. Se preparó la documentación requerida para la solicitud de documentos de la Contraloría.

PROYECTO:	CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ)

LONGITUD DEL CORREDOR: 110 Km

CONTRATO DE OBRA No.	1006 de 2021		
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064	NIT:	901.476.491-4
CONFORMACIÓN:	ALCA INGENIERÍA S.A.S., con NIT. 830.089.381-5, con una participación del 35% INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S., con NIT. 900.102.268-1, con una participación del 20%, HORACIO VEGA CÁRDENAS, con C.C 91.209.970 con una participación del 20%, GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con NIT. 830.136.490-1 con una participación del 20% y HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT. 901.262.851-3 con una participación del 5%.		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.		
Fecha de Inicio:	28/06/2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33165
Valor Inicial:	$300.149.391.398 M/CTE, INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición 1:	$ 0,00		
Valor Actual:	$300.149.391.398 M/CTE, INCLUIDO IVA		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	31/08/2030		
Total, Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	0		
Prórroga 2:	0		
Prórroga 3:	0		
Prórroga 4:	0		
Prórroga 5:	0		
Fecha de Fin:	26/07/2031		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
467521	54	C-2401-0600-113-0-2401008-02	$ 6.125.861.986,00	$ 6.125.861.986,00	$ -
346622	11	C-2401-0600-113-0-2401008-02	$ 18.376.470.588,00	$ 16.427.203.593,00	$ -
204223	11	C-2401-0600-113-0-2401023-02	$ 367.529.412,00	$ 367.529.412,00	$ -
	11	C-2401-0600-113-0-2401008-02	$ 27.197.176.470,00	$27.197.176.470,00	$ -

136424	11	C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 C-2401-0600-113-51102D-2401023-02	$ 13 782 352 941.00	$ 2 982 085 492.00	$ 10 800 267 449.00
		TOTAL	**$ 65 849 391 397.00**	**$ 53.099.856.953,00**	**$ 10. 800.267.449,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Valor Amortizado
Acta de Obra 24	$ 2 248 441350	$ 16 430 918	$ 2 264 872 68	$ 391 228 795
Ajustes Prov 24 marzo 2024	$ 454.490.213	$ 3.321.275	$ 457.811.488	-
Ajustes Def 23 febrero 2024	$ 36.525.414	$ 266.917	$ 36.792.331	-

NOTAS

1. El Instituto Nacional de Vías-INVIAS expidió la Resolución No.2694 del 16 de septiembre de 2021, en el marco de la acción popular 25000-23-41-000-2021-00779-00, que ordena la suspensión del contrato de obra 1006 DE 2021.
2. El Contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-083-21 de 16 de septiembre de 2021, informa que razones jurídicas que se están presentando para el Consorcio San Sebastián 064 específicamente lo relacionado con el consorciado ICM manifiesta que no es procedente generar ninguna Factura a nombre del Consorcio hasta tanto no sea aprobada y legalizada la cesión presentada a la Entidad.
3. Se llevó a cabo la cesión de participación de ICM INGENIEROS S.A.S, correspondiente al 25% como integrante del CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, a favor de los CESIONARIOS, GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con NIT. 830.136.490-1 el 20% y HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT. 901.262.851-3 el 5%, así como los derechos y obligaciones que les corresponden en el Contrato No. 1006-2021 celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064. En consecuencia, el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, queda integrado por: ALCA INGENIERÍA S.A.S., con NIT. 830.089.381-5, con una participación del 35% INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S., con NIT. 900.102.268-1, con una participación del 20%, HORACIO VEGA CÁRDENAS, con C.C 91.209.970 con una participación del 20%, GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con NIT. 830.136.490-1 con una participación del 20% y HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT. 901.262.851-3 con una participación del 5%.
4. El contrato se reanudó el 26 de agosto de 2022, de conformidad con la resolución 3160 de la misma fecha.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Total Meta Física programada: 17,88 %
% Total Meta Física ejecutada: 18,88 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS **Nacional de seguros S.A.** **Póliza de Cumplimiento CONTRATO PRINCIPAL**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**		
		Certificado No.	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 9.341.409.728,00	Póliza No. 400033869 Certificado No. 14650283 Anexo 0	9/06/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 3.800.000.000 (De acuerdo a Memorando DO-GGP 44047 del 22/6/2021)	Póliza No. 400033869 Certificado No. 14650283 Anexo 0	9/06/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 18.682.819.456,00	Póliza No. 400033869 Certificado No. 14650283 Anexo 0	9/06/2021	31/12/2028

Estabilidad de la Obra	$ 28.024.229.184,00	Póliza No. 400033869 Certificado No. 14650283 Anexo 0	Nota de Vigencia: Igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de Interventoría. Valor: $ 28.024.229.184 CALIDAD AJUSTES Y DISEÑOS. Nota de Vigencia: 5 años a partir de la suscripción del Acta
Calidad del Servicio	$ 615.825.000,00	Póliza No. 400033869 Certificado No. 14650283 Anexo 0	Nota de Vigencia: 5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños.

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Certificado No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	4.670.704.86	Anexo o modificatorio N°0 DEL 11/6/2021	9/06/2021	31 de diciembre de 2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Durante este periodo se tramitó correspondencia informativa mediante el correo institucional.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Durante este periodo se actualizó el archivo (OneDrive GGP – INVIAS) con los documentos pertinentes semanalmente. Se preparó la documentación requerida para la solicitud de documentos de la Contraloría.

PROYECTO:	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	990 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICAYECO 189	NIT:	901.480.839-9
CONFORMACIÓN:	INTEGRADO POR: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S. A. U SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.494.141-4, con una participación del 40%, COPEBA S.A.S con NIT. 830.011.122-9, con una participación del 30% ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8, con una participación del 30%.		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA		
Fecha de Inicio:	28/06/2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33159
Valor Inicial:	$46.719.707.260 M/CTE, IVA INCLUIDO		
Valor Adición 1:	$ 800.000.000		
Valor Adición 2:	$ 2.404.167.986,00		
Valor Actual:	$ 49.923.875.246,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		
Total Prórrogas:	0		
Fecha de Fin:	Hasta el 27 de julio del 2031		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
423821	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 538.921.940,00	$ 538.921.940,00	$ -
423821	54	C-2401-0600-90-0-2401023-02	$ 7.370.706,00	$ 7.370.706,00	$ -

423821	54	C-2401-0600-113-0-2401008-02	$ 1.623.229.650,00	$ 1.087.927.420,00	$ -
234421	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ -
211722	11	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 546.292.646,00	$ 546.292.646,00	$ -
688722	11	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 2.404.167.986,00	$ 2.273.271.240,00	
373522	11	C-2401-0600-113-0-2401008-02	$ 1.623.522.570,00	$ 1.623.522.570,00	$ -
192023	11	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 817.296.106,00	$ 817.296.106,00	$ -
		C-2401-0600-90-0-2401023-02	$ 2.142.863,00	$ 2.142.863,00	$ -
260623	11	C-2401-0600-113-0-2401008-02	$ 2.402.813.132,00	$ 2.248.942.557,00	$ -
		C-2401-0600-113-0-2401023-02	$ 32.470.588,00	$ 32.470.588,00	$ -
1116923	11	C-2401-0600-90-0-2401029-02	$ 500 000 000.00	$ 500 000 000.00	$ -
1434823	11	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 78 682 702.00	$ 78 682 702.00	$ -
167924	11	C-2401-0600-90-51102D-2401008-02	$ 1 634 195 430.00	$ 980 770 143.00	$ 653 425 287.00
		C-2401-0600-90-51102D-2401023-02	$ 4 682 508.00	$ -	$ 4 682 508.00
142924	11	C-2401-0600-113-51102D-2401008-02	$ 1 201 391 225.00	$ 502 524 613.00	$ 698 866 612.00
		C-2401-0600-113-51102D-2401023-02	$ 16.325.039,00	$ -	$ 16 285 039.00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Valor Amortizado
Acta de costos No. 34	$ 280 515 806.00 $ 111 616 454.00	$ 53 298 003.00 $ 21 207 126.00	$ 333 813 809.00 $ 132 823 580.00	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS				
Compañía Mundial de seguros S.A.				
Póliza de Cumplimiento- ADICIONAL UNO (1)				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**		
		Certificado No.	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.772.888.365,00	Póliza No. M-100141561 Certificado No. 146793668 Anexo 11	13/05/2021	La Liquidación del Contrato
Buen Manejo Anticipo	$ 2.178.707.349,00	Póliza No. M-100141561 Certificado No. 146793668 Anexo 11	13/05/2021	La Liquidación del Contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 3.545.776.730,80	Póliza No. M-100141561 Certificado No. 146793668 Anexo 11	16/05/2026	16/07/2029
Calidad del Servicio	$ 4.597.414.699,20	Póliza No. M-100141561 Certificado No. 146793668 Anexo 11	16/01/2026	16/01/2031

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VCAU-018202	2024-04-02	ELSA CAMPO LOPEZ DIRECTORA DE NTERVENTORÍA CONSORCIO ICAYECO 189	TRASLADO INFORME ANTICIPO 1006-2021
2024S-VCAU-018441	2024-04-03	ELSA CAMPO LOPEZ DIRECTORA DE NTERVENTORÍA CONSORCIO ICAYECO 189	OBSERVACIONES CORREDOR 25CC15
2024S-VCAU-019809	2024-04-09	ELSA CAMPO LOPEZ DIRECTORA DE NTERVENTORÍA CONSORCIO ICAYECO 189	TRASLADO PETICION 2024E-VUVR-030664
2024S-VCAU-020406	2024-04-11	ELSA CAMPO LOPEZ DIRECTORA DE NTERVENTORÍA CONSORCIO ICAYECO 189	TRASLADO INFORMACION ANTICIPO CONTRATO 1001-2021.
2024S-VCAU-020828	2024-04-12	ELSA CAMPO LOPEZ DIRECTORA DE NTERVENTORÍA CONSORCIO ICAYECO 189	TRASLADO INFORME ANTICIPO 1006-2021.
2024S-VCAU-021865	2024-04-16	ELSA CAMPO LOPEZ DIRECTORA DE NTERVENTORÍA CONSORCIO ICAYECO 189	TRASLADO PETICION PERSONERIA LA SIERRA.
2024S-VCAU-021863	2024-04-16	ELSA CAMPO LOPEZ DIRECTORA DE NTERVENTORÍA CONSORCIO ICAYECO 189	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-032454
2024S-VCAU-022181	2024-04-17	ELSA CAMPO LOPEZ DIRECTORA DE NTERVENTORÍA CONSORCIO ICAYECO 189	TRASLADO SOLICITUD Sra. SATURIA TRUJILLO
2024S-VCAU-022325	2024-04-17	ELSA CAMPO LOPEZ DIRECTORA DE NTERVENTORÍA CONSORCIO ICAYECO 189	TRASLADO PQRSD 2024E-VUVR-031385 RICARDO HURTADO.
2024S-VCAU-023596	2024-04-23	ELSA CAMPO LOPEZ DIRECTORA DE NTERVENTORÍA CONSORCIO ICAYECO 189	SOLICITUD INFORME PREDIO COCONUCO.
2024S-VCAU-025932	2024-04-30	ELSA CAMPO LOPEZ DIRECTORA DE NTERVENTORÍA CONSORCIO ICAYECO 189	SOCIALIZACION RECIBO CONTRATO 1815-2020.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Durante este periodo se actualizó el archivo (OneDrive GGP – INVIAS) con los documentos pertinentes semanalmente. Se preparó la documentación requerida para la solicitud de documentos de la Contraloría.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Seguimiento al Proyecto derivado

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Presentar un informe mensual de conformidad con las obligaciones contractuales, informando de manera detallada las actividades realizadas y los avances de cada uno de los proyectos a cargo discriminando avances técnicos, ambientales, prediales y financieros entre otros.

AVANCE FISICO DE LOS CONTRATOS:

CONTRATO No. 1001 DE 2021 – MODULO 1(OBRA)
ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO

TRAMO	KM CONTRATO	KM PREVISTOS	Km PAVIMENTADOS	KM MANTENIDOS	KM BASE/SUBBASE	KM OBRAS DE ARTE
ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO						
TRAMO 1: RUTA1203 LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO	21	25.5	8.785	11.76	9.010	12.0
TRAMO 2: RUTA 25CC15 ROSAS - LA VEGA - SANTIAGO	21	23.86	4.06	28.64	4.6	5.90

AVANCE PREDIAL Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS:

	Tramo 1	Tramo 2
TOTAL, PREDIOS A ADQUIRIR	0	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS	0	0
AVALUOS APROBADOS	0	0
PREDIOS ADQUIRIDOS	0	0

OBSERVACION:

Ruta 1203 (La Lupa – Bolívar – Santiago):

Sector 1 – PR51+230 al 54+500: De acuerdo con el Diagnóstico Predial aprobado de este sector se concluye la *no afectación predial*.
Sector 2 – PR54+500 al 57+000: De acuerdo con el Diagnóstico Predial aprobado de este sector se concluye la *no afectación predial*.
Ruta 25CC15 (Rosas – La Vega – Santiago):

Sector 1 – PR41+800 al 43+800: De acuerdo con alcance al Diagnóstico Predial aprobado de este sector se concluye la *no afectación predial*.

Sector 2 – PR43+800 al 47+000: De acuerdo con el Diagnóstico Predial aprobado de este sector se concluye la *no afectación predial*.

AVANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

CONTRATO No. 1001 DE 2021 – MODULO 1(OBRA)
ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO

TRAMO 1: RUTA1203LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO
TRAMO 2: RUTA 25CC15 ROSAS - LA VEGA - SANTIAGO

Alcance del Proyecto:
Mejoramiento Y Mantenimiento, Gestión Predial, Social Y Ambiental Sostenible Del Anillo Del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar – La Vega - La Sierra - Rosas) En El Departamento Del Cauca, En El Marco De La Reactivación Económica, Mediante El Programa De Obra Pública "Vías Para La Legalidad Y La Reactivación Visión 2030. Módulo 1

DISTRIBUCION Y EJECUCION POR VIGENCIAS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO.

VIGENCIAS	APROPIACION	EJECUCION (Facturación)
2021	$ 23.442.545.473	$ 23.442.545.473
2022	$ 32.049.539.368	$ 32.049.539.368
2023	$ 29.101.878.329	$ 28 977 260 169
2024	$ 28.361.122.062	
2025	$ 28.361.122.062	
2026	$ 42.541.683.093	
2027	$ 47.268.536.770	
2028	$ 47.268.536.770	
2029	$ 51.995.390.447	
2030	$ 31.872.551.075	

TOTAL	**$ 362.262.905.449**	**$ 84 469 345 010**

CONTRATO No. 1006 DE 2021 – MODULO 2 (OBRA)
CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ)

TRAMO	KM CONTRATO	KM PREVISTOS	Km PAVIMENTADOS	KM MANTENIDOS	KM BASE/SUBBASE	KM OBRAS DE ARTE
CORREDOR DEL PALETARÁ						
Rehabilitación y/o Mantenimiento L=15,9 Km PR0+000 AL PR15+900 (Popayán- Cauca)	18	18	10,60		10,60	9.00
Mejoramiento y Pavimentación: L=3,0 Km PR51+100 AL 54+100 (Puracé-Cauca)		3				
Mejoramiento y Pavimentación: L=30,0 Km (PARQUE NACIONAL PURACE) PR54+100 AL 83+100 (Isnos-Huila)- PNN	30	30		32.00		
Mantenimiento L= 11,6 Km PR98+400 AL PR110+000 (Isnos-Huila)	11.6	11.6				

OBSERVACION:

Alcance del Proyecto:

Mejoramiento Y Mantenimiento, Gestión Predial, Social, Ambiental Sostenible Del Corredor Del Paletará (Solución Sostenible Parque Natural Puracé), Departamentos del Cauca Y Huila
En El Marco De La Reactivación Económica, Mediante El Programa De Obra Pública "Vías Para La Legalidad Y La Reactivación Visión 2030. Módulo 2

Actividades a desarrollar

- **Rehabilitación y/o Mantenimiento: L=15,9 Km**
  PR0+000 AL PR15+900 (Popayán- Cauca)

- **Mejoramiento y Pavimentación: L=33,0 Km**
  PR51+100 AL 54+100 (Puracé-Cauca)
  (PARQUE NACIONAL PURACE)
  PR54+100 AL 83+100 (Isnos-Huila)- PNN

- **Mantenimiento: 11,6 Km**
  PR98+400 AL PR110+000 (Isnos-Huila)

DISTRIBUCION Y EJECUCION POR VIGENCIAS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO.

VIGENCIAS	APROPIACION	EJECUCION (Facturación)
2021	$ 6.125.861.986	$ 6.125.861.986
2022	$ 18.376.470.588	$ 18.376.470.588
2023	$ 27.564.705.882	$ 27.564.705.882
2024	$ 13.782.352.941	$ 4 855 728 965
2025	$ 27.564.705.882	
2026	$ 36.752.941.176	
2027	$ 27.564.705.882	
2028	$ 41.347.058.824	
2029	$ 45.941.176.471	
2030	$ 55.129.411.766	
TOTAL	**$ 300.149.391.398**	**$ 56 922 767 421**

CONTRATO No. 990 DE 2021 (INTERVENTORIA)

DISTRIBUCION Y EJECUCION POR VIGENCIAS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO.

PROYECTO	VIGENCIA	APROPIACION		TOTAL, APROPIACION	EJECUCION (Facturación)	
		ANILLO DE MACIZO	*PALETARÁ*		*ANILLO DE MACIZO*	*PALETARÁ*
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030	2021	$1.346.292.646	$ 1.623.229.650	$2.969.522.296	$ 1.346.292.646	$ 784.128.299
	2022	$2.950.460.632	*$ 1.623.522.570*	$4.573.983.202	$ 2.950.460.632	$ 1.623.522.570
	2023	$ 1.319.438.969	$ 2.435.283.720	$ 3.754.722.689	$ 1.319.438.969	$ 2.435.283.720
	2024	$1.638.877.938	*$ 1.217.626.264*	$2.856.504.202	$ 638 058 872	$ 286 694 155
	2025	$1.638.877.938	$ 2.435.273.323	$4.074.151.261		
	2026	$2.458.316.907	*$ 3.247.027.631*	$5.705.344.538		

	2027	$2.731.463.230	$ 2.435.259.459	$5.166.722.689		
	2028	$2.731.463.230	*$ 3.652.906.517*	$6.384.369.747		
	2029	$3.004.609.553	$ 4.058.785.405	$7.063.394.958		
	2030	$ 2.504.609.556	*$ 4.870.550.108*	$7.375.159.664		
TOTAL		**$22.324.410.599**	**$ 27.599.464.647**	**$49.923.875.246**	**$ 6 254 251 119**	**$ 5 129 628 744**

Cordialmente,

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
C.C. No. 76.315.796