ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**16/02/2024**		
CONTRATO N °	**2310311358**		
INFORME Nº4	Del 09/01/2024 al 16/02/2024		
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MANIZALES".		
FECHA DE INICIO:	**17/11/2023**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**30/12/2023**
PRORROGA 1:	**31/12/2023**	**FECHA DE TERMINACION PRORROGA 1:**	**16/02/2024**
PLAZO (MESES O DÍAS):	91 Dias		
VALOR:	$ 572,522,670.00	**FORMA DE PAGO:**	ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA:	CONSORICIO LA VICTORIA		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	GAV INGENIERIA Y CONTRUCCION SAS		

TIPO DE OBRA

Vías ____ Educación X Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros ____ Cuales ____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO


Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N/A		5	POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	Instituciòn Educativa Malateria Principal (comuna tesorito) Institución educativa la palma (corregimiento el remanso) Institución educativa malhabar principal y sede B (comuna universitaria) Institución educativa Junin (corregimiento el remanso) Instituto manizales (comuna San José) Institución educativa Miguel Antonio caro sede B Manuela Beltrán el guineo(corregimiento la cristalina) Institución educativa san Pío X sede A (comuna el tesorito) Institución educativa siete de agosto sede A (comuna la Macarena)	16
Acta Parcial N°1 (17/11/2023 a 17/12/2023)	50.03%	$ 286,444,660.22				
Acta Parcial N°2 (18/12/2023 a 17/01/2024)	22.84%	$ 130,776,261.90				
Acta Parcial N°3 (18/01/2024 a 08/02/2024)	16.21%	$ 92,808,960.05				
Acta Parcial N°4 (9/01/2024 a 16/02/2024)	10.91%	$ 62,485,899.04				
SALDO POR EJECUTAR		$ 6,888.79				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº 1 CD**

Observaciones: El presente porcentaje de obra se obtiene a raiz de las actividades de obra en las cada una de las sedes que se acontinuacion se mencionan :

Se finalisan las labores de obra por parte de contratista, se inicia el proceso de de entrega a satisfaccion de cada uno de los rectores de los planteles educativos al igual que se inicia con las labores de liquidacion del contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: GAV INGENIERIA Y CONTRUCCION SAS
C.C. 1.053.832.131
INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	
Registro fotográfico	

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica