CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3335 DE 2023
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 01/08/2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
NUMERO DE CONTRATO	3335 DE 2023
FECHA DE CONTRATO	01 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CAÑADA, BARRIO PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S R/L ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA CC 88.226.824
NIT	900562491-9
INTERVENTORÍA	HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS NIT 901605256-4 R/L ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.729.699.839)
VALOR ADICIONAL No. 01	NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOS CIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE. ($969.228.000,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 2.698.927.839,00).
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MODIFICACION No. 1	07 DE DICIEMBRE DE 2023 (INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS)
PRORROGA No. 1	12 DE DICIEMBRE DE 2023 (16 DIAS ADICIONALES)
SUSPENSIÓN No. 1	27 DE DICIEMBRE (PLAZO 45 DÍAS)
REINICIO No. 1	10 DE FEBRERO DE 2024
PRORROGA No. 2	14 DE FEBRERO DE 2024 (4 MESES ADICIONALES)
PRORROGA No. 03	13 DE JUNIO DE 2024 (4 MESES ADICIONALES)
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE OCTUBRE DE 2024

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE
PROYECTO - RUBRO	2020540010041 CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL AREA URBANA Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 4003020 alcantarillados optimizados
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 001816 del 11-04-2023 1.2.1.0.00.1 ICLD - LIBRE ASIGNACIÓN INVERSIÓN: $817.406.825 1.2.4.6.00-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INVERSIÓN: $1.000.000.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN No. 1	00 003195 del 07-06-2024 1.2.4.6.00-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INVERSIÓN: $969.228.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 004143 del 01-08-2023 2.1.2.3.2.02.02.009.40 Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.1.0.00.1-ICLD - LIBRE ASIGNACION 2.1.2.3.2.02.02.009.40 Servicios para la comunidad, sociales y personales 1.2.4.6.00-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN No. 1	00 002566 del 13-06-2024 1.2.4.6.00-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INVERSIÓN: $969.228.000
MODALIDAD	LICITACION DE OBRA PUBLICA SIM-LP-001-2023

GARANTIAS

POLIZA SEGÚN SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	**69352 Anexo 0**	**ASEGURADORA**	**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.**
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	09/08/2023	15/06/2024	$518.909.951,70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	09/08/2023	15/10/2023	$518.909.951,70
SALARIOS PREST. SOCIALES E IDEMIN	09/08/2023	15/12/2026	$172.969.983,90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo a satisfacción de las obras. 15-12-2023 // 15-12-2028		$518.909.951,70
CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2023	15/12/2025	$518.909.951,70
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	**20308 Anexo 0**	**ASEGURADORA**	**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	09/08/2023	15/12/2023	$348.000.000,00
APROBACION POLIZAS	25 DE AGOSTO DE 2023		

POLIZA SEGÚN SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	**69352 Anexo 1**	**ASEGURADORA**	**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.**
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	11/09/2023	15/06/2024	$518.909.951,70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIÓ	11/09/2023	15/10/2023	$518.909.951,70
SALARIOS PREST. SOCIALES E IDEMIN	11/09/2023	15/12/2026	$172.969.983,90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo a satisfacción de las obras. 15-12-2023 // 15-12-2028		$518.909.951,70
CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2023	15/12/2025	$518.909.951,70
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	**20308 Anexo 1**	**ASEGURADORA**	**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	11/09/2023	15/12/2023	$348.000.000,00

APROBACION POLIZAS	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

POLIZA SEGÚN PRORROGA No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	**69352 Anexo 4**	**ASEGURADORA**	**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.**
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	09/08/2023	01/07/2024	$518.909.951,70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIÓ	09/08/2023	15/10/2023	$518.909.951,70
SALARIOS PREST. SOCIALES E IDEMIN	09/08/2023	31/12/2026	$172.969.983,90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo a satisfacción de las obras. 31/12/2023 // 31/12/2025		$518.909.951,70
CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2023	15/12/2025	$518.909.951,70
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	**20308 Anexo 3**	**ASEGURADORA**	**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15/12/2023	31/12/2023	$348.000.000,00
APROBACION POLIZAS	19 DE DICIEMBRE DE 2023		

POLIZA SEGÚN REINICIO Y PRORROGA No. 02

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	**69352 Anexo 7**	**ASEGURADORA**	**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.**
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	09/08/2023	14/12/2024	$ 518.909.951,70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIÓ	09/08/2023	14/12/2024	$518.909.951,70
SALARIOS PREST. SOCIALES E IDEMIN	09/08/2023	14/06/2027	$172.969.983,90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo a satisfacción de las obras. 14/06/2024 al 14/06/2029		$518.909.951,70
CALIDAD DEL SERVICIO	14/06/2024	14/06/2026	$518.909.951,70
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	**20308 Anexo 5**	**ASEGURADORA**	**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.**

DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES	11/09/2023	14/06/2024	$348.000.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	11/09/2023	14/06/2024	$348.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	11/09/2023	14/06/2024	$348.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	11/09/2023	14/06/2024	$348.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	11/09/2023	14/06/2024	$348.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	11/09/2023	14/06/2024	$348.000.000,00
APROBACION POLIZAS	28 DE FEBERERO DE 2024		

POLIZA SEGÚN MODIFICATORIO No.02 CON ADICIÓN No. 01 Y PRORROGA No. 03

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	**69352 Anexo 9**	**ASEGURADORA**	**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.**
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	09/08/2023	14/04/2025	$ 809.678.351,70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIÓ	09/08/2023	14/04/2025	$518.909.951,70
SALARIOS PREST. SOCIALES E IDEMIN	09/08/2023	14/10/2027	$269.892.793,90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo a satisfacción de las obras. 14/10/2024 al 14/10/2029		$ 809.678.351,70
CALIDAD DEL SERVICIO	14/10/2024	14/10/2026	$ 809.678.351,70
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	**20308 Anexo 7**	**ASEGURADORA**	**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.**
DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES	11/09/2023	14/10/2024	$348.000.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	11/09/2023	14/10/2024	$348.000.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	11/09/2023	14/10/2024	$348.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	11/09/2023	14/10/2024	$348.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	11/09/2023	14/10/2024	$348.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	11/09/2023	14/10/2024	$348.000.000,00
APROBACION POLIZAS	11 DE JULIO DE 2024		

En las instalaciones de la alcaldía de San José de Cúcuta, se reunieron las siguientes personas: **ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA,** representante legal de **SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE** en calidad de **CONTRATISTA DE OBRA**, **ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA** representante legal de **HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.** en calidad de **INTERVENTORÍA**, **EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR** Subsecretario de Medio Ambiente del municipio San José de Cúcuta en calidad de **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA,** con el fin de realizar la presente Acta de recibo parcial No. 07 del Contrato de obra No. 3335 DE 2023, dentro del periodo comprendido entre 29 de julio de 2024 al 25 de agosto de 2024, las cuales se describen a continuación:

DESCRIPCION		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
1,00	**PRELIMINARES**				
1,09	Pedraplen compacto	m3	81,09	$ 132.321,00	$ 10.729.910,00
1.12	Suministro e Instalación de Sub-base compactada en capas de 10 CM	M3	689,98	$ 123.782,00	$ 85.407.104,00
2,00	**CONCRETO Y REFUERZO**				
2.2	Concreto acelerado de 28 Mpa para losas de piso	M3	74,88	$ 916.151,00	$ 68.601.387,00
2.3	Concreto acelerado de 28 Mpa para losas-muros laterales	M3	31,98	$ 989.510,00	$ 31.644.530,00
2.5	acero de refuerzo varilla corrugada 420 Mpa Grado 60	kg	14.264,250	$ 9.975,00	$ 142.285.894,00
2.6	Manejo de aguas durante ejecución de la obra	ml	41,78	$ 49.478,00	$ 2.067.191,00
N.P.	**ITEMS NO PREVISTOS**				
NP-02	JUNTA CONSTRUCTIVA LONGITUDINAL PARA CONCRETO ENDURECIDO A DOS EDADES	ML	46,10	$ 232.763,00	$ 10.730.374,00
NP-03	Suministro e Instalación de Concreto Ciclópeo (CON CONCRETO 21 Mpa acelerado) para cimentación de pisos y muros de contención canal - otros	M3	71,58	$ 775.656,00	$ 55.521.456,00
NP-12	Filtro lateral mater filtrante 2" tuber 6" lloraderos 4"	ML	71,00	$ 609.213,00	$ 43.254.123,00
	COMPONENTE AMBIENTAL	GB	0,26	$ 24.197.633,00	$ 6.291.298,00
	COMPONENTE SST	GB	0,30	$ 28.715.200,00	$ 8.580.000,00
					$ 465.113.267,00

Valor de la presente Acta de Recibo Parcial No. 07 es de **CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($465.113.267,00).** equivalente al **17.23 %** del valor del contrato.

CUADRO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

	Valor Contractual	Valor Amortización	Valor Pagado
VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 1.729.699.839,00**		
VALOR ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO	**$ 969.228.000,00**		
VALOR DE ANTICIPO DEL 30%			**$ 518.909.951,70**
VALOR ACTA PARCIAL No. 1		$ 116.544.130,00	
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01 (30%)		$ 34.963.239,00	
VALOR TOTAL A PAGAR PARCIAL 1			**$ 81.580.891,00**
VALOR ACTA PARCIAL No. 2		$ 212.525.634,00	
VALOR AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02 (30%)		$ 63.757.690,00	
VALOR TOTAL A PAGAR PARCIAL 2			**$ 148.767.944,00**
VALOR ACTA PARCIAL No. 3		$ 384.052.626,00	
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 03		$ 115.215.787,80	
VALOR TOTAL A PAGAR PARCIAL 3			**$ 268.836.838,20**
VALOR ACTA PARCIAL No. 4		$499.230.968,00	
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 04		$ 149.769.290,40	
VALOR TOTAL A PAGAR PARCIAL 4			**$ 349.461.677,60**
VALOR ACTA PARCIAL No. 5		$ 440.391.843,00	
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 5		$ 132.117.552,90	
VALOR TOTAL A PAGAR PARCIAL 5			**$ 308.274.290,10**
VALOR ACTA PARCIAL No. 6		$311.300.833,00	

VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 6		$23.086.391,60	
VALOR TOTAL A PAGAR PARCIAL 6			**$288.214.441,40**
VALOR ACTA PARCIAL NO. 7		$ 465.113.267,00	
VALOR TOTAL A PAGAR PARCIAL 7			**$ 465.113.267,00**
SALDO PENDIENTE POR COBRAR			**$ 269.768.538**
SUMAS IGUALES	**$ 2.698.927.839,00**		**$ 2.698.927.839,00**

En constancia, una vez diligenciada la inspección de las obras y de haber comprobado que las mismas se entregaron de acuerdo con los términos y especificaciones del contrato de obra No. 3335 de 2023, suscrito para el efecto, el Contratista responsable hace entrega parcial real y efectiva a la Interventoría, quien revisa y avala las cantidades de obra ejecutadas por el contratista.

El recibido por parte del Interventor externo, no releva al Contratista de las acciones civiles o penales por sus hechos u omisiones en la actuación contractual en términos de la Constitución Política y de la ley 80 de 1993 en los artículos 51, 52 y 53.

La supervisión del municipio verifica en la presente acta, la competencia que le asiste a la interventoría externa acorde a sus responsabilidad y obligaciones enmarcadas dentro del contrato de interventoría No. 3586-2023, como representante del Municipio de San José de Cúcuta, conforme al Artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, siendo responsabilidad del interventor externo revisar y avalar las cantidades de obra que conllevan a suscribir la presente acta.

En constancia, una vez diligenciada la inspección de las obras y de haber comprobado que los mismos se realizaron de acuerdo con los términos del contrato de obra No. 3335 de 2023, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron, a los 04 días del mes de septiembre de 2024.

ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA
Contratista o su representante legal
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS.

ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA
Interventora
HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA SAS.

EDWIN JHOVANNY CARDONA ESCOBAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Proyectó y Revisó: Juan David Martínez – Contratista SIM