DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
INFORME SUPERVISIÓN Y/0 INTERVENTORA

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
8-jul-24	6	PERING SAS	SILVIO VILLEGAS SADDER

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato N^{0} : CT04-101 de 2023 **Tipo:** Obra **Convenio N°:** **Tipo:**

Objeto: Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, obras de mejoramiento y mantenimiento general del Palacio de Justicia Enrique Low Murtra del municipio de Simití en el Departamento de Bolívar, a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL	2023	12223	12/10/202	$ 804.377.557
C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL	2023	17223	14-dic-23	$ 249.970.616

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del contrato	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
$ 781.209.748	$ 1.031.180.364	15-nov-23	45 DÍAS	16-nov-23	30-dic-23

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza N^{a}	Fecha de aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha de Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio
440-47-994000028054 ASSEGURADORA SOLIDARIA	16-nov-23	**31823**	**45245**	15-nov-23
440-47-994000028054 ASSEGURADORA SOLIDARIA	16-nov-23	**39323**	**45288**	
440-74-994000008912 ASSEGURADORA SOLIDARIA	16-nov-23			

Modificaciones al Contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
ADICION	1	28-dic-23	0	$ 249.970.616	
PRORROGA	1	8-feb-24	90 DÍAS	$ 0	Fecha final ampliada
PRORROGA	2	9-may-24	60 DÍAS	$ 0	Fecha final ampliada

Información Financiera

Valor Total de Contrato y/o Convenio $ 1,031,180,364				% Anticipo:		0
PAGOS				**AVANCE EN LA EJECUCIÓN**		
Fecha	**Forma de Pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**VALOR**	**Total ejecución**	**Numero documento soporte**
22/04/2024	ABONO EN CUENTA	50%	$ 515.590.182	50%	$ 515.590.182	$ 515.590.182	Orden de pago Presupuestal
				Saldo por ejecutar	$ 515.590.182		

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar lodos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Obligaciones Realizadas	Soportes
Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, obras de mejoramiento y mantenimiento general del Palacio de Justicia Enrique Low Murtra del municipio de Simití en el Departamento de Bolívar, a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena	Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, obras de mejoramiento y mantenimiento general del Palacio de Justicia Enrique Low Murtra del municipio de Simití en el Departamento de Bolívar, a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena	Informe mensual, registro fotográfico, balance final de obras

Productos a entregar	Fecha	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Acta parcial de obra No 2 por saldo del 50%	5/07/2024	Acta parcial de obra No 2 por saldo del 50%	5/07/2024	50%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periódo reportado)				
El presente informe tiene fecha de corte (08/07/2024), en la cual se evidencia un porcentaje de avance equivalente al 100%, según se observa en balance final de obras.				
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
causas	**alternativa solución**	**Fecha solución**	**Gestión**	**Resultados**
N/A		N/A		N/A
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
SILVIO VILLEGAS SADDER, en calidad de supervisor del contrato, de acuerdo al informe de actividades presentado por la contratista PERING SAS, certifica que el contratista cumplió los requisitos establecidos en la cláusula cuarta del contrato No.CT04-101 de 2023 forma de pago, para efectuar el pago del 2do corte de obra, por valor de $515.590.182				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME				
Supervisor:				
Nombre:	SILVIO VILLEGAS SADDER			
Cargo:	Profesional Universitario Grado 12			
Firma:				

REGISTRO FOTOGRAFICO -HOJA 1







REGISTRO FOTOGRAFICO -HOJA 2





