INFORME	PERIÓDICO: X UNICO: ____	No. 01
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 05/12/2023 hasta 15/07/2024	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($79.082.649)	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
TIPO CONTRATO:	INTERVENTORÍA
CONTRATO No. Y FECHA:	2947 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
NO. PROCESO SECOP II	AI-MC-2864-2023
CONTRATISTA:	ARQDILAM CONSULTORÍAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
OBJETO DEL CONTRATO:	"AGR-01 INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ARREGLOS LOCATIVOS PARA LAS ESTACIONES DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE LAS SEDES DE LA CALLE 60, CALLE 19, Y LA SEDE DEL SUR DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($60.319.999) M/CTE.
PLAZO INICIAL:	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO Y/O HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
ACTA DE INICIO	05/12/2023
SUSPENSION NÚMERO. 01 (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	26/12/2023
FECHA DE REINICIO	03/04/2024
PRORROGA NÚMERO. 01 (No. DE DIAS/MESES)	SESENTA (60) Días, contados a partir del vencimiento del término inicial.
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($27.549.611) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($87.869.610) M/CTE.
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DÍAS CALENDARIO
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	26/07/2024

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO	
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: Desde 05/12/2023 hasta 15/07/2024, en consecuencia, acredita que SI X NO___, se materializo los riesgos del proceso	
RIESGO:	N/A

CLASE: N/A	FUENTE: N/A	ETAPA: N/A	TIPO: N/A

CONTROL:	N/A		
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL:	SE EJECUTA:	SI___	NO___
	ES EFICAZ:	SI___	NO___
	ES EFICIENTE:	SI___	NO___
CONSECUENCIA:			
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	N/A		
FRECUENCIA:	N/A		
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	N/A		
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO__X__ ¿CUÁL?		


SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso). Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar). Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 15 días del mes de julio de 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: CARLOS HERNANDO DIAZ BOTERO

CARGO DEL SUPERVISOR: PROFESIONAL UNIVERSITARIO – SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'