INFORME EJECUCION CONTRATO 028-00-H-CACOM5-GRUAL-2024

N°	ÍTEM	PRESUPUESTO AUTORIZADO	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO MAS IVA	CANT	TOTAL ITEM	SOBRANTE EJECUCION CONTRATO
RUBRO 02-02-02-008-007-01-5 REC. 10 POR $ 35.0000.000 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS, CUARTOS FRIOS Y COMPRESORES								
1.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION, CUARTOS FRIOS Y DE CONGELACION DE LOS CASINOS DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y RANCHO DE								
1.1	**PREVENTIVO:** Mantenimiento preventivo general a todo costo a cuartos de conservación y congelación de capacidad 3 toneladas por unidad compresora R 22, R 404 que comprende toma de medidas eléctricas, de presión, desmote de los equipos y lavados de los mismos con hidrolavadora y desengrasante, así como lubricación de partes móviles y aplicación de pinturas anticorrosivas en áreas oxidadas; se requiere de escaleras o ANDAMIOS CERTIFICADOS. Incluye limpieza de condensadora y evaporadora, se requiere Equipo para trabajos en altura con certificación comprobada Norma Técnica Nacional bajo supervisión de funcionario asignado. Estas actividades deberán quedar escritas en formato de mantenimiento suministrado por la empresa con logo datos jurídicos de la empresa y serán entregadas a la supervisión del contrato. No. De Inventarios: 8004050000000000000354413, 8004050000000000000354414, 8004050000000000000048193,8004050000000000000042633 (4 cuartos de conservación y congelación)		$ 65.966,00	$ 12.533,54	$ 78.499,54	4	$ 313.998,16	
1.2	**PREVENTIVO:** Detección de fugas por perdida de presión o gas refrigerante en tuberías, y/o componentes; mediante bomba recuperadora captar el refrigerante, luego presione el sistema mediante nitrógeno hasta conseguir la presión ideal, identifique la fuga y darla a conocer al supervisor del contrato.		$ 61.819,00	$ 11.745,61	$ 73.564,61	4	$ 294.258,44	
3.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO AIRES ACONDICIONADOS GRUTE Y GRUEA								
3.1	**PREVENTIVO:** Revisión previa del estado y funcionamiento del aire central de 48.000 BTU marca TRANE y/o LG ubicado en el Clean Room o Armamento Aéreo, se desarmará y limpiará con hidro lavadora y desengrasantes químicos. Desmonte de evaporadora, condensadoras del ducto de ventilación, de las rejillas de ventilación y limpieza seguir procedimientos descritos al inicio de la ficha técnica. No de inventario.800405000000000377374		$ 64.524,00	$ 12.259,56	$ 76.783,56	1	$ 76.783,56	
3.2	**PREVENTIVO:** Detección de fugas por perdida pe presión o gas refrigerante en tuberías de 5/8 y ½ pulgadas, y/o componentes; mediante bomba recuperadora captar el refrigerante, luego presione el sistema mediante nitrógeno hasta conseguir la presión ideal 200 lbs, identifique la fuga y darla al conocer al supervisor del contrato.		$ 62.580,00	$ 11.890,20	$ 74.470,20	1	$ 74.470,20	
3.3	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de los aires de 18.000 Btu Y 24.000 Btu de estas áreas ubicadas arriba de las cubiertas del GRUEA a una altura superior a 4 metros trabajo con andamios certificados, equipos requieren lavado con hidrolavadora, desengrasante, desmonte de las evaporadoras y lavado como aparece en las especificaciones técnicas. los aires se encuentran al nivel del techo por lo cual el contratista debe teber en cuenta todos las posibles limitantes para realizar este trabajo, en caso de que las tejas se llegaran a romper debido a las actividades de mantenimiento, el contratista debe responder por esto y dejar las instalaciones como se encontraban antes del mantenimiento. No de inventario: 8004050000000000000358667, 800405000000000000453463		$ 88.672,00	$ 16.847,68	$ 105.519,68	2	$ 211.039,36	
3.4	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de los aire de 18.000 Btu ubicado en las oficinas del GRUTE, se equipos requieren lavado con hidrolavadora, desengrasante, desmonte de las evaporadoras y lavado como aparece en las especificaciones técnicas. No. de inventario 800405000000000000453463		$ 70.374,00	$ 13.371,06	$ 83.745,06	1	$ 83.745,06	
3.7	**CORRECTIVO:** Cambio de kit de arranque trifásico condensadora capacitores de arranque y marcha, de las mismas características del original, se debe entregar funcionando		$ 56.947,00	$ 10.819,93	$ 67.766,93	1	$ 67.766,93	
4. MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS CAUCASIA ANTIOQUIA								
4.1	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de los aires tipo mini Split de aires de 18.000 Btu del Blart CAUCASIA ubicados en EL AREA BOSCOSA del batallón rifles, incluye el desarmado total del equipo prueba de presiones, detección de fugas y puesta en funcionamiento. Ubicados en el municipio de Caucasia Antioquia, actividad que deberá realizarse en este lugar con el personal técnico de la empresa. El transporte y estadía será por cuenta de la empresa contratista. No. de inventario: 800405000000000000603038		$ 115.443,00	$ 21.934,17	$ 137.377,17	1	$ 137.377,17	
4.2	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de los aires tipo mini Split de aires de 14.000 Btu del Blart CAUCASIA ubicados en EL AREA BOSCOSA del batallón rifles, incluye el desarmado total del equipo prueba de presiones, detección de fugas y puesta en funcionamiento. Ubicados en el municipio de Caucasia Antioquia, actividad que deberá realizarse en este lugar con el personal técnico de la empresa. **El transporte y estadía será por cuenta de la empresa contratista.** No. de inventario: 800405000000000000596921	**$ 35.000.000,00**	$ 115.443,00	$ 21.934,17	$ 137.377,17	1	$ 137.377,17	$ 30.493.660,40
4.3	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de los aires tipo mini Split de aires de 9.000 Btu del Blart CAUCASIA ubicados en EL AREA BOSCOSA del batallón rifles, incluye el desarmado total del equipo prueba de presiones, detección de fugas y puesta en funcionamiento. Ubicados en el municipio de Caucasia Antioquia, actividad que deberá realizarse en este lugar con el personal técnico de la empresa. El transporte y estadía será por cuenta de la empresa contratista. No. de inventario: **800405000000000000604345**		$ 115.443,00	$ 21.934,17	$ 137.377,17	1	$ 137.377,17	
6.MANTENIMIENTO EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACION (NEVECONES CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES) No. de inventario: 800405000000000000453469, 800405000000000000531425, 800405000000000000419894								
6.1	**PREVENTIVO:** Detección de fugas por perdida de presión o gas refrigerante y revisión de estado, funcionamiento de las nevecones		$ 900.000,00	$ 171.000,00	$ 1.071.000,00	2	$ 2.142.000,00	
6.5	**CORRECTIVO:** recargas refrigerante aplica para casinos de oficiales y suboficiales.		$ 25.108,00	$ 4.770,52	$ 29.878,52	1	$ 29.878,52	
6.6	**CORRECTIVO:** revisión y corrección de fugas del equipo aplica para casinos de oficiales y suboficiales.		$ 25.108,00	$ 4.770,52	$ 29.878,52	1	$ 29.878,52	
7.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO DATA AIRE DEL C3I2								
7.3	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo del 24.000 Btu de esta área ubicado en la entrada del C3I2, desengrasante, desmonte de las evaporadoras y lavado como aparece en las especificaciones técnicas. los aires se encuentran al nivel piso por lo cual el contratista debe teber en cuenta todos las posibles limitantes para realizar este trabajo, , el contratista debe responder por esto y dejar las instalaciones como se encontraban antes del mantenimiento No de inventario: 800405000000000000370259		$ 57.522,00	$ 10.929,18	$ 68.451,18	1	$ 68.451,18	
7.8	**CORRECTIVO:** puesta en funcionamiento a todo costo de tira de Rubatex por 1,50 metros		$ 18.977,00	$ 3.605,63	$ 22.582,63	1	$ 22.582,63	
8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE SANIDAD								
8.1	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo incluye desmontar, desarmar equipos de condensadoras y evaporadoras para lavado con hidrolavadora, lubricación revisión presiones de aires acondicionado de 12.000 BTU 220 voltios en las MARCA LG No. De inventario: 800405000000000000088305		$ 49.521,00	$ 9.408,99	$ 58.929,99	1	$ 58.929,99	
8.2	**PREVENTIVO** cambio a todo costo y puesta en funcionamiento, incluye desmontar, desarmar equipos de condensadoras y evaporadoras para lavado con hidrolavadora, lubricación revisión presiones de aires acondicionado de 12.000 BTU 220 voltios en las MARCA ELECTROLUX		$ 49.521,00	$ 9.408,99	$ 58.929,99	1	$ 58.929,99	
8.3	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo incluye desmontar, desarmar equipos de condensadoras y evaporadoras para lavado con hidrolavadora, lubricación revisión presiones de aires acondicionado de 12.000 BTU 220 voltios en las MARCA HYUNDAI No. De inventario: 800405000000000000188143		$ 48.824,00	$ 9.276,56	$ 58.100,56	1	$ 58.100,56	
8.4	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo incluye desmontar, desarmar equipos de condensadoras y evaporadoras para lavado con hidrolavadora, lubricación revisión presiones de aires acondicionado de 12.000 BTU 220 voltios en las MARCA HACEB No. 800405000000000000150277		$ 40.105,00	$ 7.619,95	$ 47.724,95	1	$ 47.724,95	
9. MANTENIMIENTO NEVERAS Y COMPRESOR EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR								
9.1	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de la nevera HACEB del laboratorio de, incluye toma de presiones y recargas de gas como también revisión de componentes eléctricos y electrónicos, este equipo se debe entregar 100 funciona No. de inventario 800405000000000000088301		$ 53.706,00	$ 10.204,14	$ 63.910,14	1	$ 63.910,14	
9.2	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de la nevera REFRIPLAST del laboratorio de, incluye toma de presiones y recargas de gas como también revisión de componentes eléctricos y electrónicos, este equipo se debe entregar 100 funcional No. de inventario 800405000000000000088291		$ 53.706,00	$ 10.204,14	$ 63.910,14	1	$ 63.910,14	
9.4	**CORRETIVO:** Mantenimiento a todo costo del compresor de odontología el cual incluye limpieza de los cabezales y mantenimiento de acuerdo a manual de los cabezales, cambio de filtros de aire, re ajuste y/o cambio de correas, Purgado de tanque de almacenamiento, revisión/cambio de presostato, revisión y de cambio mangueras, reajuste de piezas, limpieza exterior del lugar donde se encuentra, revisión de mangueras de presión, revisión de cabezales de compresión, revisión de los tres motores eléctricos de 1 HP.(los cambios serán autorizados por el supervisor de acuerdo al informe técnico de la empresa) No. de inventario 800405000000000000088308		$ 275.504,00	$ 52.345,76	$ 327.849,76	1	$ 327.849,76	
					TOTAL EJECUTADO	**30**	**$ 4.506.339,60**	
	RUBRO 02-02-02-008-007-01-5 REC. 10 POR $ 15.0000.000 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y CUARTOS FRIOS							

10.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CETAD								
10.1	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de aire acondicionado marca STARLIGHT Modelo MS12F-09CR de 9.000 BTU. Incluye la revisión y limpieza general del equipo, sistema eléctrico, mecánico, revisión de componentes, revisión de fugas, limpieza de filtros o reemplazo en caso de ser necesario, corrosión y ajuste de partes. No. de inventario 8004050000000000000513287	**$ 15.000.000**	$ 59.383,00	$ 11.282,77	$ 70.665,77	1	$ 70.665,77	**$ 11.116.972,88**
10.2	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de aire acondicionado marca YORK Modelo YHFE24XJMAXA-RX de 24.000 BTU. Incluye la revisión y limpieza general del equipo, sistema eléctrico, mecánico, revisión de componentes, revisión de fugas, limpieza de filtros o reemplazo en caso de ser necesario, corrosión y ajuste de partes. No. de inventario 8004050000000000000581121, 8004050000000000000581122		$ 52.957,00	$ 10.061,83	$ 63.018,83	2	$ 126.037,66	
10.3	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de aire acondicionado marca STARLIGHT Modelo MSG-24CH150 de 24.000 BTU. Incluye la revisión y limpieza general del equipo, sistema eléctrico, mecánico, revisión de componentes, revisión de fugas, limpieza de filtros o reemplazo en caso de ser necesario, corrosión y ajuste de partes. No. de inventario 8004050000000000000513452, 8004050000000000000592193		$ 52.957,00	$ 10.061,83	$ 63.018,83	2	$ 126.037,66	
10.4	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de aire acondicionado marca BLUELINE Modelo MV3-36CR de 36.000 BTU. Incluye la revisión y limpieza general del equipo, sistema eléctrico, mecánico, revisión de componentes, revisión de fugas, limpieza de filtros o reemplazo en caso de ser necesario, corrosión y ajuste de partes. No. de inventario 8004050000000000000531739		$ 59.383,00	$ 11.282,77	$ 70.665,77	1	$ 70.665,77	
10.5	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de aire acondicionado marca BLUELINE Modelo PTE-4810A1 de 48.000 BTU. Incluye la revisión y limpieza general del equipo, sistema eléctrico, mecánico, revisión de componentes, revisión de fugas, limpieza de filtros o reemplazo en caso de ser necesario, corrosión y ajuste de partes. No. de inventario: 8004050000000000000581119, 8004050000000000000581118, 8004050000000000000581120		$ 59.383,00	$ 11.282,77	$ 70.665,77	3	$ 211.997,31	
10.6	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de aire acondicionado marca BLUELINE Modelo PTE-6010A1 de 60.000 BTU. Incluye la revisión y limpieza general del equipo, sistema eléctrico, mecánico, revisión de componentes, revisión de fugas, limpieza de filtros o reemplazo en caso de ser necesario, corrosión y ajuste de partes. No. de inventario 8004050000000000000610234		$ 64.585,00	$ 12.271,15	$ 76.856,15	1	$ 76.856,15	
10.7	**CORRECTIVO:** Reparación de fugas y carga de gas refrigerante a todo costo.		$ 72.430,00	$ 13.761,70	$ 86.191,70	4	$ 344.766,80	
10.10	**CORRECTIVO:** Cambio a todo costo de la unidad compresora (60.000 BTU, 48.000 BTU, 36.000 BTU, 24.000BTU)		$ 2.400.000,00	$ 456.000,00	$ 2.856.000,00	1	$ 2.856.000,00	
					TOTAL EJECUTADO	**15**	**$ 3.883.027,12**	
RUBRO 02-02-02-008-007-01-05 REC. 16 POR $ 35.000.000,00 MANTENIMIENTO GASODOMESTICOS, EQUIPOS DE COCINA, LAVADORAS Y SECADORAS								
12.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE GASODOMESTICOS Y EQUIPOS DE COCINA, RANCHO DE TROPA Y CERRO MILITAR								
12.1	**ESTUFA INDUSTRIAL 01 FOGON ENANA PREVENTIVO:** general y a todo costo, desmontar y desarmar en sitio, el equipo tipo estufa Industrial con el fin de realizar limpieza adecuada mediante desengrasantes y corrosión de partes con grata, así mismo se pasará equipo detector digital de fugas que verifique el correcto funcionamiento, desincrustar y destapar pilotos, toberas y tuberías de cobre alimentadores, limpieza total del sistema, tratamiento la parrilla del fogón de tres aros de fuego de salida. Terminado de hornillas con pintura de alta temperatura. Calibración de las salidas de pilotos y hornillas de manera pareja e ideal para la cocción de los alimentos. Pulimento de las hojas inoxidables del equipo. incluye lavado con hidro lavadora y desengrasantes químicos. Así mismo se pasará Equipo Detector de Fugas (REF HXG – 2d) No. de inventarios: 8004050000000000000354406, 8004050000000000000354407, 8004050000000000000453786	**$ 35.000.000**	$ 167.726,00	$ 31.867,94	$ 199.593,94	3	$ 598.781,82	**$ 19.396.358**
12.2	**EQUIPO PELAPAPAS PREVENTIVO:** desarme total del equipo donde se evidencie estado de las partes, lavado y lubricación, cambio de conectores, aplicación de espray limpia contactos y pulimento del equipo No. de inventario No. de inventario 8004050000000000000419898		$ 61.373,00	$ 11.660,87	$ 73.033,87	1	$ 73.033,87	
12.3	**LICUADORA INDUSTRIAL PREVENTIVO:** Desmonte y desarme total del equipo para verificar estado de las piezas, limpieza y desengrasante de los elementos mediante lavada y uso de componentes diluyente de grasas, verificado por el supervisor, lubricación y engrase de partes móviles, rodamientos pulimentos de exterior al acero inoxidable No. de inventario: 8004050000000000000637821		$ 480.738,00	$ 91.340,22	$ 572.078,22	1	$ 572.078,22	
12.5	**CORRECTIVO:** cambio a todo costo y puesta en funcionamiento de válvula reguladora cocina de la estufa industrial, incluye llave y cambio de fisto.		$ 57.962,00	$ 11.012,78	$ 68.974,78	15	$ 1.034.621,70	
12.8	**PLANCHA INDUSTRIAL PREVENTIVO:** mantenimiento a todo costo, desmontar y desarmar en sitio, el equipo tipo plancha con el fin de realizar limpieza adecuada mediante desengrasantes y corrosión de partes con grata y lija, así mismo, se pasara equipo detector digital de fugas que verifique el correcto funcionamiento, desincrustar y destapar pilotos de toberas y tuberías de cobre, alimentadores de gas, limpieza total del sistema, tratamiento a la plancha terminado ideal con grasa calificada incluye este mantenimiento el lavado mediante hidro lavadora y químicos desengrasantes. No de inventario 8004050000000000000383026, 8004050000000000000354404 (02 planchas)		$ 157.627,00	$ 29.949,13	$ 187.576,13	2	$ 375.152,26	
12.9	**CORRECTIVO:** cambio a todo costo y puesta en funcionamiento de válvula reguladora de gas de los equipos de cocina.		$ 66.493,00	$ 12.633,67	$ 79.126,67	15	$ 1.186.900,05	
12.15	**LICUADORA DOMESTICA CORRECTIVO:** Se requiere cambio de partes que por uso presenten desgaste y con esto pueda llevar a un mal funcionamiento de la máquina, esta se debe de entregar 100 % funcional, repuestos 100% originales No. de inventario 8004050000000000000470932		$ 127.626,00	$ 24.248,94	$ 151.874,94	1	$ 151.874,94	
13. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA, GASODOMESTICOS, ELECTRODOMESTICOS DEL CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES								
13.1	**ESTUFA INDUSTRIAL CON HORNO 04 PUESTOS CASINOS. PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo, desmontar y desarmar en sitio, el equipo tipo estufa Industrial con el fin de realizar limpieza adecuada mediante desengrasantes químicos e hidrolavadora y corrosión de partes con grata, así mismo se pasara equipo detector digital de fugas que verifique el correcto funcionamiento, desincrustar y destapar pilotos, toberas y tuberías de cobre alimentadores, limpieza de las hornillas de cada fogón compuesta de 03 líneas de fuego 02 quemadores por cada fogón, limpieza total del sistema, calibración válvulas. Calibración de las salidas de pilotos y hornillas de manera pareja e ideal para la cocción de los alimentos. Pintura con alta temperatura a parrillas. Así mismo se pasará Equipo Detector Digital de Fugas (REF HXG – 2d) No. de inventario: 8004050000000000000299616, 8004050000000000000299617		$ 161.020,00	$ 30.593,80	$ 191.613,80	2	$ 383.227,60	
13.2	**PREVENTIVO:** lavado total del equipo fuera del recinto mediante hidro lavadora y desengrasantes químicos, pulimento y brillada de estufa (acero inoxidable), Pintura anticorrosiva de láminas y terminado de patas y bases		$ 20.837,00	$ 3.959,03	$ 24.796,03	10	$ 247.960,30	
13.3	**PLANCHA INDUSTRIAL CASINOS PREVENTIVO:** mantenimiento a todo costo, desmontar y desarmar en sitio, el equipo tipo plancha con el fin de realizar limpieza adecuada mediante desengrasantes y corrosión de partes con grata y lija, así mismo, se pasara equipo detector digital de fugas que verifique el correcto funcionamiento, desincrustar y destapar pilotos de toberas y tuberías de cobre, alimentadores de gas, limpieza total del sistema, tratamiento a la plancha terminado ideal con grasa calificada incluye este mantenimiento el lavado mediante hidro lavadora y químicos desengrasantes. No. de inventario: 8004050000000000000646926, 8004050000000000000299631, 8004050000000000000470941		$ 116.127,00	$ 22.064,13	$ 138.191,13	3	$ 414.573,39	
13.4	**ESTUFA INDUSTRIAL 01 FOGON ENANA PREVENTIVO:** general y a todo costo, desmontar y desarmar en sitio, el equipo tipo estufa Industrial con el fin de realizar limpieza adecuada mediante desengrasantes y corrosión de partes con grata, así mismo se pasará equipo detector digital de fugas que verifique el correcto funcionamiento, desincrustar y destapar pilotos, toberas y tuberías de cobre alimentadores, limpieza total del sistema, tratamiento la parrilla del fogón de tres aros de fuego de salida. Terminado de hornillas con pintura de alta temperatura. Calibración de las salidas de pilotos y hornillas de manera pareja e ideal para la cocción de los alimentos. Pulimento de las hojas inoxidables del equipo. incluye lavado con hidro lavadora y desengrasantes químicos. Así mismo se pasará Equipo Detector de Fugas (REF HXG – 2d) No. de inventario 8004050000000000000299614		$ 158.094,00	$ 30.037,86	$ 188.131,86	1	$ 188.131,86	
13.5	**EQUIPO PELAPAPAS PREVENTIVO:** desarme total del equipo donde se evidencie estado de las partes, lavado y lubricación, cambio de conectores, aplicación de espray limpia contactos y pulimento del equipo No. de inventario 8004050000000000000419898		$ 97.933,00	$ 18.607,27	$ 116.540,27	1	$ 116.540,27	
13.6	**LICUADORA INDUSTRIAL PREVENTIVO:** Desmonte y desarme total del equipo para verificar estado de las piezas, limpieza y desengrasante de los elementos mediante lavada y uso de componentes diluyente de grasas, verificado por el supervisor, lubricación y engrase de partes móviles, rodamientos pulimentos de exterior al acero inoxidable. No. de inventario 8004050000000000000558588, 8004050000000000000383022, 8004050000000000000470929		$ 98.938,00	$ 18.798,22	$ 117.736,22	3	$ 353.208,66	
13.7	**ESTUFA INDUSTRIAL 01 FOGON ENANA PREVENTIVO:** general y a todo costo, desmontar y desarmar en sitio, el equipo tipo estufa Industrial con el fin de realizar limpieza adecuada mediante desengrasantes y corrosión de partes con grata, así mismo se pasará equipo detector digital de fugas que verifique el correcto funcionamiento, desincrustar y destapar pilotos, toberas y tuberías de cobre alimentadores, limpieza total del sistema, tratamiento la parrilla del fogón de tres aros de fuego de salida. Terminado de hornillas con pintura de alta temperatura. Calibración de las salidas de pilotos y hornillas de manera pareja e ideal para la cocción de los alimentos. Pulimento de las hojas inoxidables del equipo. incluye lavado con hidro lavadora y desengrasantes químicos. Así mismo se pasará Equipo Detector de Fugas (REF HXG – 2d) No. de inventario 8004050000000000000299614		$ 158.094,00	$ 30.037,86	$ 188.131,86	1	$ 188.131,86	
13.8	**EXPRIMIDOR DE NARANJA INDUSTRIAL CASINOS PREVENTIVO:** Se requiere el desarme completo del equipo, lavado, desengrase y lubricación de partes movibles aplicación de tipo spray. No de inventario 8004050000000000000137218		$ 67.296,00	$ 12.786,24	$ 80.082,24	1	$ 80.082,24	

13.9	**CAMPANA EXTRACTORA CASINO OFICIALES 4mt x CAMPANA EXTRACTORA CASINO OFICIALES 4mt x 3mt ducto de 05 metros. PREVENTIVO:** desmonte de filtros y rejillas de la campana extractora que debe ser lavado fuera del área de la cocina mediante componentes desengrasantes e hidro lavadoras, así mismo se lavara la campana en su interior y exterior y ducto con estos desengrasantes y finalmente pulimentos al acero inoxidable de toda la campana. La limpieza arriba de la cubierta exterior se hará mediante desengrasantes químicos e hidro lavadora y luego se pintará con gris anticorrosivo. No. de inventario: 8004050000000000000453259			$ 350.860,00	$ 66.663,40	$ 417.523,40	1	$ 417.523,40	
13.10	**CAMPANA EXTRACTORA CASINO SUBOFICIALES 5mt x 3mt ducto de 06 metros. PREVENTIVO**: desmonte de filtros y rejillas de la campana extractora que debe ser lavado fuera del área de la cocina mediante componentes desengrasantes e hidro lavadoras, así mismo se lavara la campana en su interior y exterior y ducto con estos desengrasantes y finalmente pulimentos al acero inoxidable de toda la campana. La **limpieza arriba de la cubierta exterior se hará mediante desengrasantes químicos e hidro lavadora y luego se pintará con gris anticorrosivo. No. de inventario: 8004050000000000000453258**			$ 361.029,00	$ 68.595,51	$ 429.624,51	1	$ 429.624,51	
13.11	**LAVADORA CASINOS DE 15 Y 20 KL WHIRPOOL/HACEB/SAMSUNG PREVENTIVO:** desarme total del equipo que permita evidenciar las partes fijas e internas de la máquina, limpieza de grasas pegadas o fijas, lavado y lubricación de partes móviles, rodamientos, aplicación de limpia contactos, aplicación en spray de removedores de humedad, detección de corrosión en las láminas y aplicación de anticorrosivo, verificación de los controles de ciclo y funcionamiento No. de inventario: 8004050000000000000642713, 8004050000000000000642714, 8004050000000000000572074, 8004050000000000000416598			$ 150.516,00	$ 28.598,04	$ 179.114,04	4	$ 716.456,16	
13.12	**SECADORA CASINOS DE 15 Y 20 KL WHIRPOOL/HACEB/SAMSUNG PREVENTIVO:** desarme total del equipo que permita evidenciar las partes fijas e internas de la máquina, limpieza de grasas pegadas o fijas, lavado y lubricación de partes móviles, rodamientos, aplicación de limpia contactos, aplicación en spray de removedores de humedad, detección de corrosión en las láminas y aplicación de anticorrosivo, verificación de los controles de ciclo y funcionamiento No. de inventario: 8004050000000000000646426, 8004050000000000000572075			$ 248.072,00	$ 47.133,68	$ 295.205,68	3	$ 885.617,04	
13.13	**CORRECTIVO:** Pintura anticorrosiva de láminas y terminado de patas y bases. Pintura en alta temperatura de 04 parrillas de fogones a tres manos, Pulimento y brillada de estufa (acero inoxidable			$ 20.837,00	$ 3.959,03	$ 24.796,03	13	$ 322.348,39	
13.16	**CORRECTIVO:** cambio a todo costo y puesta en funcionamiento de válvula reguladora cocina de la estufa industrial, incluye llave y cambio de fisto.			$ 77.506,00	$ 14.726,14	$ 92.232,14	12	$ 1.106.785,68	
13.19	**CORRECTIVO:** cambio a todo costo y puesta en funcionamiento de válvula reguladora de gas			$ 74.562,00	$ 14.166,78	$ 88.728,78	33	$ 2.928.049,74	
13.23	**LICUADORA DOMESTICA CASINOS CORRECTIVO: Se** requiere cambio de partes que por uso presenten desgaste y con esto pueda llevar a un mal funcionamiento de la máquina, esta se debe de entregar 100 % funcional, repuestos 100% originales No. de inventario: 8004050000000000000470923, 8004050000000000000627035, 8004050000000000000646917			$ 177.426,00	$ 33.710,94	$ 211.136,94	3	$ 633.410,82	
13.29	**CORRECTIVO:** cambio sistema de resortes/amortiguadores de la lavadora por uno de iguales características al original, se debe entregar instalado y funcionando.			$ 144.664,00	$ 27.486,16	$ 172.150,16	1	$ 172.150,16	
13.31	**CORRECTIVO:** cambio a todo costo y puesta en funcionamiento de las mangueras de ¾" flexo metálicas certificadas de 2 mts distribuidoras de gas natural.			$ 81.170,00	$ 15.422,30	$ 96.592,30	12	$ 1.159.107,60	
13.32	**CORRECTIVO:** cambio manguera de gas de las secadoras por unas de iguales características a las ya instaladas, estas se requieren por que presentan fugas.			$ 78.072,00	$ 14.833,68	$ 92.905,68	3	$ 278.717,04	
14. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA, GASODOMESTICOS DE LA PANADERIA									
14.1	**HORNO A GAS DE 4 BANDEJAS DE PANADERÍA (MANTENIMIENTO PREVENTIVO):** Desarme total del equipo, des taponamiento de ductos, uso de gratas para limpieza interior, uso de desengrasantes y adecuación de las bandejas 3 y 4 No. de inventario: 8004050000000000000470943			$ 194.007,00	$ 36.861,33	$ 230.868,33	1	$ 230.868,33	
14.3	**CUARTO DE CRECIMIENTO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO):** Mantenimiento a todo costo del cuarto de crecimiento, incluye limpieza interior, uso de desengrasantes y lubricación de sus partes móviles. No. de inventario: 8004050000000000000502810			$ 108.649,00	$ 20.643,31	$ 129.292,31	1	$ 129.292,31	
14.5	**CILINDRADORA (MANTENIMIENTO CORRECTIVO):** Mantenimiento a todo costo y puesta en funcionamiento, incluye desarme total del equipo, limpieza mediante grata y desengrasantes, se deben cambiar y dejar en funcionamiento las bases de rodamiento de los rodillos ya que se encuentran desgastadas y con ella aplicación de pintura en partes que lo requieran No. de inventario: 8004050000000000000596129			$ 192.766,00	$ 36.625,54	$ 229.391,54	1	$ 229.391,54	
						TOTAL EJECUTADO	**149**	**$ 15.603.641,76**	
	TOTALES RUBROS PRESUPUESTALES	**$ 85.000.000**						**$ 23.993.008,48**	**$ 61.006.991,52**

NOMBRE DE ACTIVIDADES FICHA TECNICA	OBJETO CONTRACTUAL	RUBRO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO CTO PARA DEVOLUCION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION, CUARTOS FRIOS Y DE CONGELACION DE LOS CASINOS DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y RANCHO DE TROPA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA, GASODOMÉSTICOS, NEVERAS, CUARTOS FRÍOS Y CONGELACIÓN DEL CACOM 5 Y CETAD.	02-02-02-008-007-01-5 REC. 10	$ 35.000.000,00	$ 4.506.339,60	$ 30.493.660,40
MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y CUARTOS FRIOS (CETAD)		02-02-02-008-007-01-5 REC. 10	$ 15.000.000,00	$ 3.883.027,12	$ 11.116.972,88
MANTENIMIENTO GASODOMESTICOS, EQUIPOS DE COCINA, LAVADORAS Y SECADORAS		02-02-02-008-007-01-5 REC. 16	$ 35.000.000,00	$ 15.603.641,76	$ 19.396.358,24
		TOTALES:	**$ 85.000.000,00**	**$ 23.993.008,48**	**$ 61.006.991,52**

CT. RIVERO PALACIOS JUAN CAMILO
SUPERVISOR CONTRARO
028-00-H-CACOM5-GRUAL-2024