CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.5313426.

CONSORCIO INTERCOLSED 022

Informe 1 de Interventoría
Octubre 30 a noviembre 4 de 2023

Versión N°	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó	Descripción del cambio
0	06/11/2023	 KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR Inspectora Interventoría	 GUILLERMO DIAZ REINOSO Ingeniero Residente Interventoría	 CLAUDIA MARCELA CASTILLO OSPINA directora Interventoría	Versión Inicial

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

CONTENIDO

1. Introducción 3

2. Plan de manejo ambiental. 3

3. Actas de vecindad. 3

4. Socialización de actividades con Colegios. 4

6. Ajustes a presupuestos. 4

7. Gestión SST 9

8. Comunicados remitidos a la SED y contratista. 9

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

INFORME DE INTERVENTORÍA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2023

1. Introducción

El equipo de interventoría del contrato para "OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO a la fecha ha realizado las siguientes actividades, contemplando un periodo del 30 de octubre de 2023 al 5 de noviembre de 2023. A continuación, se hace un desglose de las actividades:

2. Plan de manejo ambiental.

El martes 31 octubre de 2023 se reunió interventoría y contratista para avanzar sobre el plan de manejo ambiental, toda vez que en la revisión de la atención a observaciones surgieron dudas y aclaraciones en la que se tienen las siguientes conclusiones:

- Completar los datos de tablas datos obra e interventoría.
- Considerar las actividades denominadas como "Programadas" en el anexo técnico dentro de la matriz de aspectos e impactos ambientales para aterrizar el PMA al proyecto particular y sus características contractuales.
- Adjuntar los Anexos que hacen falta de RCD según la normativa vigente.
- Anexar formatos nombrados en los procedimientos.
- Para los colegios Bergoglio, Gonzalo Arango, Gerardo Paredes y Álvaro Gómez se anexan en el link anterior las actas de vecindad externas de vías, sin embargo, están en espera de la revisión por parte del profesional social de la SED, una vez se subsane este tema serán remplazadas en link por el acta final.

3. Actas de vecindad.

La interventoría y el contratista de obra realizaron visitan en conjunto a los colegios para realizar actas de vecindad internas.

La información relacionada de las actas de vecindad tanto internas como externas por colegio se podrá visualizar en el enlace

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

https://drive.google.com/drive/folders/1e1d75eXqg0G1CDKv7SdCu2VU76mpXeZj?usp=drive_link

Es importante aclarar que estas carpetas se van actualizando conforme a las actualizaciones de estas actas.

4. Socialización de actividades con Colegios.

Los días 2 y 3 de noviembre de 2023**,** la directora de Interventoría *Claudia Marcela Castillo*, el Ingeniero de La SED *Hernán López* y El ingeniero contratista *Reinaldo Mantilla*, socializan el cronograma de actividades y el alcance de intervención para las "OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO" en los colegios *Filarmónico Jorge Mario Bergoglio, Gerardo paredes* y Heladia Mejía.

El día 9 de noviembre de 2023, la directora de interventoría realizó socialización del alcance de la obra del colegio Gonzalo Arango sin presencia de profesional de la SED. Se firmará acta posteriormente.

En el siguiente enlace puede acceder a la información socializada en estas reuniones https://drive.google.com/drive/folders/1qvw8vUCnN9iIcS_NgKWtA89yw1WyueTJ?usp=drive_link

6. Ajustes a presupuestos.

La interventoría trabajó en conjunto con el contratista y la SED, en ajustes tanto en el presupuesto como en los alcances iniciales del proyecto y bajo nuevos criterios se realizaron los presupuestos diagnósticos iniciales y tres recortes del mismo para ajustarnos a la propuesta inicial del contratista.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

INSTITUCIÓN	PPTO SED	VALOR PRESUPUESTO	VALOR PRESUPUESTO PRIMER RECORTE	VALOR PRESUPUESTO SEGUNDO RECORTE	VALOR PRESUPUESTO TERCER RECORTE
NUEVA ZELANDIA	$ 74.703.483	$ 210.945.515	$ 210.945.515	$ 185.072.687,00	$ 185.072.687,00
HELADIA MEJIA	$ 293.375.505	$ 339.611.308	$ 339.611.308	$ 339.611.308,00	$ 324.266.586,00
DILE	$ 23.798.919	$ 136.990.345	$ 61.614.826	$ 61.614.826,00	$ 61.614.826,00
ALVARO GOMEZ	$ 489.267.021	$ 478.268.713	$ 472.485.072	$ 485.647.845,00	$ 419.274.985,00
JORGE MARIO BERGOGLIO (CUARTOS FRIOS, PARQUE Y CERRAMIENTO)	$ 168.582.615	$ 170.434.065	$ 170.434.065	$ 170.434.065,00	$ 145.967.475,00
GONZALO ARANGO (PALOMAS, DOMO)	$ 154.790.049	$ 366.850.255	$ 313.025.315	$ 313.025.315,00	$ 313.025.315,00
GERARDO PAREDES (CHAPAS Y MICROPERFORADA)	$ 124.410.308	$ 208.069.815	$ 193.023.675	$ 193.023.675,00	$ 193.023.675,00
JUAN FCO BERBEO (COMEDOR)	$ 150.408.421	$ 170.434.065	$ 172.264.136	$ 172.264.136,00	$ 126.012.927,00
VISTA BELLA SEDE A	$ 394.891.574	$ 830.345.590	$ 749.136.752	$ 740.298.151,35	$ 617.662.816,35
VISTA BELLA SEDE C	$ 578.510.485	$ 729.950.057	$ 729.950.057	$ 697.467.860,00	$ 606.929.867,00
DOMINGO FAUSTINO C	$ 145.176.828	$ 271.305.457	$ 271.305.457	$ 223.201.384,00	$ 223.201.384,00
DOMINGO FAUSTINO D	$ 403.017.351	$ 823.306.721	$ 594.445.754	$ 471.195.663,00	$ 225.620.167,00
NICOLAS BUENAVENTURA	$ 394.891.574	$ 533.930.535	$ 533.930.535	$ 533.930.535,00	$ 294.055.886,00
EMERGENCIA	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
total	$ 3.495.824.133	$ 5.370.442.441	$ 4.912.172.467	$ 4.686.787.450	$ 3.835.728.596
CONTRATO DE OBRA	3.815.202.876	1.555.239.565	1.096.969.591	871.584.574	20.525.720

Dentro de los alcances para cada colegio se tiene:

- Nueva Zelandia sede A

PROPUESTO DIAGNOSTICO INICIAL	PRIMER RECORTE - REUNION DEL 20.10.2023 CON SED	SEGUNDO RECORTE - REUNION DEL 23.10.2023 CON SED	TERCER RECORTE - REUNION DEL 27.10.2023 CON SED
ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE
Cuatro zonas a intervenir: ***TERRAZA LUDOTECA:*** retiro de enchape existente, retiro de manto, Demolicion de placa, impermeabilizacion de placa, suministro e instalacion de baldosa y granito con medias cañas ; el contratista propone la intervención de los pasillos contigüos a la misma; ***TERRAZA AUDITORIO:*** retiro de enchape existente, retiro de manto, Demolicion de placa, impermeabilización de placa, suministro e instalacion de baldosa y granito con medias cañas; ***LUDOTECA:*** Pintura de techo, vigas, columnas y alfajias existentes dentro del aula; asi mismo se tendra en cuenta para pintura el voladizo que esta por fuera de esta y la pintura de placa que sostiene las barandas (solo la parte que esta sobre la ludoteca). ***AUDITORIO:*** cambio de cielo raso (solo las laminas que se encuetran deterioradas pr la humedad) Pintura de techo, vigas, columnas y alfajias existentes dentro del aula.	No se realizaron modificaciones	Intervencion adicional a la terraza contigua con gravilla - e impermeabilizada con foil de aluminio ya que en visita del 23.10.2023 para levantamiento de actas de vecindad, se identifico humedades en la zona de aseo ubicada en el auditorio.se modifica: localizacion y replanteo, demolicion de piso, trasiego, retiro de manto, pendientado, mediacaña en mortero, limpieza de desagües, se genera cambio de item para impermeabilizacion por una con membrana de poliurea de alto desmpeño. 17.1.49. se adiciona item de manto asfaltico con foil de aluminio 17.1.32, se aumenta el area pero el material que se esta proponiendo es de menor precio.	No se realizaron modificaciones

- DILE

PROPUESTO DIAGNOSTICO INICIAL	PRIMER RECORTE - REUNION DEL 20.10.2023 CON SED	SEGUNDO RECORTE - REUNION DEL 23.10.2023 CON SED	TERCER RECORTE - REUNION DEL 27.10.2023 CON SED
ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE
Dos zonas a intervenir: ***AULA MAXIMA:*** pintura de la parte exteriror e interiror frontal y lateral derecha incluyendo el pañete exteriror de estos muros, alfajia, vigas existente, pintura de puertas y ventanas; se propone el mantenimiento de esta cubierta. ***OFICINAS:*** Consta de mantenimiento de puertas y ventanas (incluyendo las rejas, pintura, cambio de bisagras, si se requiere), de acuerdo a visita se hará cambio de 3 puertas de madera que se encuentran en mal estado; mantenimiento de cubierta, inspección de cajas por medio de apiques toda vez que no se ubicaron en la visita, la limpieza de canales y bajantes. Es importante aclarar, que se contemplaron 3 mantenimientos durante la ejecucion del contratro.	Se recorta actividad de pañete, construccion de cajas de inspeccion y solo se deja 1 mantenimiento	No se realizaron modificaciones	No se realizaron modificaciones

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

- Heladia Mejía

PROPUESTO DIAGNOSTICO INICIAL	PRIMER RECORTE - REUNION DEL 20.10.2023 CON SED	SEGUNDO RECORTE - REUNION DEL 23.10.2023 CON SED	TERCER RECORTE - REUNION DEL 27.10.2023 CON SED
ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE
Dos zonas a intervenir: ***CAFETERIA:*** se realizara ampliacion del area, creando una construccion aledaña hacia la parte derecha de la misma , implicando la demolicion del meson en granito existente y el muro lateral derecho; se realizara la construccion de una placa de aproximadamente 20 cm para dar nivel a esta nueva construccion con la existente, Se construira nuevamente el meson; tambien se propone una cubierta hacia la parte frontal de la misma a fin de resguardar en caso de lluvia dentro de la ampliacion se tendra en cuenta los puntos hidraulicos-sanitaros, electricos correspondientes; ***CUBIERTA:*** creacion de un acceso para la cubierta a fin de que se pueda realizar el respectivo mantenimiento a futuro de la misma, esta salida tendra lugar en el cuarto de aseo donde se propone una escalera gato y una plataforma metalica, a su vez se ralizara la impremeabilizacion de la cubierta del bloque central implicando el retiro del manto existente, aplicacion de alistado impermeabilizado y las medias cañas correpondientes.	No se realizaron modificaciones	No se realizaron modificaciones	Se reduce el area de intervención del patio donde esta el kiosco dejando 10m2 para construcción de sifón o rejilla y disminuirá el aposamiento.

- Alvaro Gómez hurtado

PROPUESTO DIAGNOSTICO INICIAL	PRIMER RECORTE - REUNION DEL 20.10.2023 CON SED	SEGUNDO RECORTE - REUNION DEL 23.10.2023 CON SED	TERCER RECORTE - REUNION DEL 27.10.2023 CON SED
ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE
Tres zonas a intervenir: ***ACCESO A CUBIERTA:*** En el tercer piso se creara una escotilla para el acceso a la cubierta y poder realizar mantenimientos a futuro; se realizara cambio de cambio de cubierta, ***SEGUNDO PISO :*** Se realiza cambio de cielo raso, pendientado de pasillo frente a las aulas 13, 14 y 15, construccion de bordillo, Pisos de las aulas 13, 14 y 15; ***PATIO CENTRAL:*** Pintura de columnas y vigas existentes, reconstruccion y amplacion de carcamo. es impotante aclarar que en las visitas realizadas a este colegio se ha visto que el anden exteriror del edificio nuevo se observa deteriorado por asentamientos del mismo.	Se recorta actividad de suministro e instalacion de cielo raso.	se adiciona actividad de cielo raso para tapar hueco que quedara en el pasillo por el cambio de cubierta.	Se reducen 105 m2 de piso en granito contempados en el presupuesto *como ajuste,* lo que baja los items en demolición placa, tablón de granito,destronque y alistado. Se bajan 1000 kg de estructura metálica para cubierta.

- Filarmónico Jorge Mario Bergoglio

PROPUESTO DIAGNOSTICO INICIAL	PRIMER RECORTE - REUNION DEL 20.10.2023 CON SED	SEGUNDO RECORTE - REUNION DEL 23.10.2023 CON SED	TERCER RECORTE - REUNION DEL 27.10.2023 CON SED
ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE
Tres zonas a intervenir: ***CUARTOS FRIOS:*** Reconstruccion de pisos que incluye, placa contrapiso, pendientado, enchape de pisos en granito, ***; CERRAMIENTO METALICO DE CANCHA:*** Cambio de 54 laminas metalicas en malla ondulada que se encuentran en mal estado***; ZONA DE JUEGOS INFANTILES;*** retiro de piso en caucho existente, retiro de alistado, se realizara pendientado y el suminsitro e instalacion del piso en caucho para exterirores, tambien se realizara la limpieza de los carcamos.	No se realizaron modificaciones	No se realizaron modificaciones	Se quitó el cerramiento

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

- Gonzalo Arango (IED)

PROPUESTO DIAGNOSTICO INICIAL	PRIMER RECORTE - REUNION DEL 20.10.2023 CON SED	SEGUNDO RECORTE - REUNION DEL 23.10.2023 CON SED	TERCER RECORTE - REUNION DEL 27.10.2023 CON SED
ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE
BLOQUE CENTRAL: Lavado de fachada, Pintura de fachadas, pintura de rejas, Suminsitro de puntos de anclajes, sondeo y revision de desagües, instalacion de flanches en techo para control de palomas, una malla para control de palomas hall central de dos edificios del 3 piso donde estan las lamparas y suministro de las mismas. **DOMO:** Pintura de muros primer piso del domo, mantenimiento de pasamanos escalera domo, creacion de domo en la rotonda existente (Desmonte de tableta existente, retiro de alistado, suministro de tableta, estructura metalica), mejoramiento de zona verde alrededor de la construcción proponiendo un jardín.	Se recorta actividad de pintura de fachadas.	No se realizaron modificaciones	No se realizaron modificaciones

- Gerardo Paredes

PROPUESTO DIAGNOSTICO INICIAL	PRIMER RECORTE - REUNION DEL 20.10.2023 CON SED	SEGUNDO RECORTE - REUNION DEL 23.10.2023 CON SED	TERCER RECORTE - REUNION DEL 27.10.2023 CON SED
ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE
ENTRADA PRINCIPAL: Suministro e instalación de láminas en policarbonato para protección del paso de agua por las láminas micorperforadas, instalación de 2 flanches en las uniones de la entrada con los dos bloque laterales. ***CERRADURA:*** Cambio de 135 chapas de las puertas existentes de acuerdo a la informacion que suministro el colegio. ***ZONA DE JUEGOS:*** Incluye el pendientado retiro y desmonte del mismo. ***ACCESO PARA MANTENIMIENTO DE ASENSOR:*** Creacion de un acceso para el mantenimineto a futuro, esta en la parte frontal izquierda del asensor en la que e propone una escalera gato de 1 metro y 1m de escalera retractil ya que se encuentra la manguera contrra incendios y cuarto electrico.	Se recorta actividad de suministro de chapas	No se realizaron modificaciones	No se realizaron modificaciones

- Juan Francisco Berbeo

PROPUESTO DIAGNOSTICO INICIAL	PRIMER RECORTE - REUNION DEL 20.10.2023 CON SED	SEGUNDO RECORTE - REUNION DEL 23.10.2023 CON SED	TERCER RECORTE - REUNION DEL 27.10.2023 CON SED
ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE
COMEDOR: Se realizará intervención total del área, cambio de cubierta existe por eco-roof y ampliación de la cubierta hacia la parte de atrás, se desmontara el cerramiento existente y se suministrara e instalara un cerramiento con mampara de policarbonato hasta la cubierta a fin de evitar ingreso de palomas, se realizara cambio de piso ya que por normas de higiene se deberá poner en granito, se demolerá anden existente para nivelar piso, se realizara limpieza de canales, pañete de muros existentes.	se contempla cambio de material de cubierta eco-roof por policarbonato	o se realizaron modificacion	Cambio de cubierta por ecoroof en zona de comedor,se inclute red eléctrica para iluminación. Se retita item de cubierta en policarbonato que incluía la estructura.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

- Vista bella sede A

PROPUESTO DIAGNOSTICO INICIAL	PRIMER RECORTE - REUNION DEL 20.10.2023 CON SED	SEGUNDO RECORTE - REUNION DEL 23.10.2023 CON SED	TERCER RECORTE - REUNION DEL 27.10.2023 CON SED
ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE
BAÑOS: instalación de enchape en toda el área, instalación de hidrosanitaria, instalación de panel fenólico, desmonte y reinstalación de cielo raso, desmonte y reinstalación de mesón en gratino. **PATIO PRINCIPAL:** demolición de placa e instalación de la misma, demolición de cárcamo y reubicación del mismo. **CUBIERTA:** instalación de cubierta para entrada y acceso de escaleras. Desmonte y reinstalación de cubierta del edificio principal. **PASILLO:** demolición de antepecho para instalación de barandas, demolición de piso e instalación de granito. **SALONES 1º PISO:** demolición de piso existente he instalación del mismo, desmonte he instalación de ventanería con ventilación cruzada, desmonte de puertas e instalación de las misma. **ESCALERAS:** demolición de enchape existente he instalación del mismo.	Se recorto item de placa patio trasero y se adiciono cubierta sobre escaleras (pasillo de circulacion).	se recorta actividad de placa total del patio que incluye modificacion en : localizacion y replanteo, excavacion, construccion de carcamo, malla electrosoldada, geotextil y aseo; se incluye 4 puertas de area oficina; se adiciona desmonte de ventanas de la parte de atrás de las aulas del 2 piso, 4 de oficinas y el suministro e instalacion de las mismas; para escaleras se incluye en item 7.2.108 y 7.2.116 para la huella y contrahuella tablon en gres; En item tableta gres se incluye pasillo y descanso de escalera.	Se retira la actividad de cambio de pisos en el segundo piso: demolición de alistado, enchape, cargue de sobrepiso en mortero, piso en tablón de granito pulido, destronque, media caña y bocapuertas, inclyendo pasillo y escalera, las cubiertas de escaleras y patio.

- Vista bella sede C

PROPUESTO DIAGNOSTICO INICIAL	PRIMER RECORTE - REUNION DEL 20.10.2023 CON SED	SEGUNDO RECORTE - REUNION DEL 23.10.2023 CON SED	TERCER RECORTE - REUNION DEL 27.10.2023 CON SED
ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE
BAÑOS: instalación de enchape en toda el área, instalación de hidrosanitaria, instalación de panel fenólico, desmonte y reinstalación de cubierta nueva, desmonte y reinstalación de cielo raso, desmonte y reinstalación de mesón en gratino. **PATIO PRINCIPAL:** demolición de placa e instalación de la misma, instalación de maya contra impacto para cancha de micro futbol, adecuación de área para parque infantil, instalación de piso en caucho. **CHUT DE BASURA:** construcción de un cuarto para la recolección y ubicación de basuras adecuadamente. . **UBICACIÓN DE CASETAS:** reubicación de casetas de vigilancia y señoras de servicios generales al costado hacia la puerta.	No se realizaron modificaciones	Se retira actividad de piso en caucho del y se adicionan 2 puertas correspondientes al auditorio y enfermeria	Se retiran actividades de baños de la parte central del colegio (redes sanitarias, demolición de placa, demolición de alistado, demolición de acabado en piso, excavación manual, relleno con material granular compactado, placa contrapiso, sebrepiso en mortero y piso en tablon de granito pulido y destronque). Se reduce el número de baños en zona de primeros auxilios, se elimina una de las puertas de la salida de emergencia en pasillo, no se hace interverción para baño bajo escaleras.

- Domingo Faustino

INSTITUCIÓN	PROPUESTO DIAGNOSTICO INICIAL	PRIMER RECORTE - REUNION DEL 20.10.2023 CON SED	SEGUNDO RECORTE - REUNION DEL 23.10.2023 CON SED	TERCER RECORTE - REUNION DEL 27.10.2023 CON SED
	ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE
DOMINGO FAUSTINO C	***BAÑOS:*** instalación de enchape en toda el área, instalación de hidrosanitaria, instalación de panel fenólico, desmonte y reinstalación de cubierta nueva, desmonte y reinstalación de cielo raso, desmonte y reinstalación de mesón en gratino. PARQUE INFANTIL: retirado de juegos existente, nivelación de placa de juegos e instalación de piso en caucho. ***PATIO PRINCIPAL:*** demolición de placa con anden, renivelación y fundida de nueva placa a nivel de parque infantil. ***SHUT DE BASURA:*** construcción de un cuarto para la recolección y ubicación de basuras adecuadamente. UBICACIÓN DE CASETAS: reubicación de casetas de vigilancia y señoras de servicios generales al costado hacia la puerta.	No se realizaron modificaciones	Se retira actividad placa patio de entrada (se modifica: localizacion y repleanteo, geotextil, malla de refuerzo, excavacion, demolicion, relleno, placa, aseo general) se propone solo intervenir un espacio de 10 m2 de esta placa cerca al parque a fin de dar desarrollo a la pendiente del parque y quitar el desnivel existente.	No se realizaron modificaciones
DOMINGO FAUSTINO D	***BAÑOS:*** instalación de enchape en toda el área, instalación de hidrosanitaria, instalación de panel fenólico, desmonte y reinstalación de cubierta nueva, desmonte y reinstalación de cielo raso, desmonte y reinstalación de mesón en gratino. **PATIO PRINCIPAL:** demolición de placa e instalación de la misma, instalación de maya contra impacto para cancha de micro futbol, adecuación de área para parque infantil, instalación de piso en caucho. ***SHUT DE BASURA:*** construcción de un cuarto para la recolección y ubicación de basuras adecuadamente. . UBICACIÓN DE CASETAS: reubicación de casetas de vigilancia y señoras de servicios generales al costado hacia la puerta.	SE RETIRA ACTIVIDAD DE PISO CAUCHO Y SE ADICIONA UNA ZONA DE ESPARCIMINETO DEJANDO PISO EN CONCRETO	se retira placa de patio grande que contiene la cancha (se modifica: localizacion y repleanteo, geotextil, malla de refuerzo, excavacion, demolicion, relleno, placa, aseo general) se intervendra: la placa de la zona donde esta el lavatraperos y las canecas de basura; pasillo de baños y area de cancha) tambien se contempla todos los andenes teniendo en cuenta a su mal estado.	Se reduce el área a intervenir: la cancha ya no va, se reducen las actividades en el presupuesto de: demolición de placa, excvación de en material compactado, relleno en material granular compactado, placa contrapiso, malla electrosoldada. No se incluyen zona de andenes. Se retira item de bancas en concreto; no se contempla tienda escolar

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

- Nicolas Buenaventura

PROPUESTO DIAGNOSTICO INICIAL	PRIMER RECORTE - REUNION DEL 20.10.2023 CON SED	SEGUNDO RECORTE - REUNION DEL 23.10.2023 CON SED	TERCER RECORTE - REUNION DEL 27.10.2023 CON SED
ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE	ALCANCE
Se contemplo demolicion completa de enchapes de muros y piso, camboio total de tuberia, Mantenimiento correctivo con puesa en mrcha de electrobombas y mantenimineto de red de tuberia sanitaria; se propone demolicion de la torta de la cubierta del zonato par verificacion de las tuberias; y el suministro e instalacion de cielo raso para el mismo.	No se realizaron modificaciones	No se realizaron modificaciones	Se quita el item de cielo raso para cubierta del sotano, se modifica el item de relleno en reciclado por recebo b 600, se cambia item de lámparas, se eliminan item de pañete (repetido) y se elimina item de interruptor sencillo estaba repetido, se reducen las cantidades de nucleos, se reduce el item de mantenimiento de bombas de 5 unidades 4, Se agrega demolición y construcción de trampa de grasas, construcción de poso eyector, se incluyen equipos de bombeo, con instalación eléctrica y accesorios, as aumenta el sondeo de red residual, aumenta la catidad de limpieza de cajas de inspección.

7. Gestión SST

La interventoría recibe subsanaciones sobre las observaciones dadas al plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo el día 18 de octubre y se da aprobación el 7 de noviembre de 2023.

8. Comunicados remitidos a la SED y contratista.

Parte de la interventoría, la directora ha emitido comunicaciones al contratista y a la secretaria de Educación y Contratista con el fin de informar y recordar las actividades pendientes del contrato en curso este periodo trabajado.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente.
https://drive.google.com/drive/folders/1ervzclBkT3vW-vS2BzFRKYxQl7EJd71i?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195