




















































INFORME MENSUAL DE OBRA CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.566536

OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA

SUPERVISOR:

BICHARA JOSÉ ZABLEH HASBUN

CONTRATISTA DE OBRAS:

KABOD EXECUTIVE GROUP SAS

REP. LEGAL JEAN ROMERO GONZALEZ

INTERVENTORÍA:

JML LO MÁXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS

REP. LEGAL LEVINDAN DE LEON ALEMAN

PERIODO DEL PRESENTE INFORME:

14 de marzo de 2024 al 18 de abril de 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 3
2. DESCRIPCION DEL CONTRATO 4
3. DIRECTORIO ACTUALIZADO PERSONAL PROFESIONAL 4
4. INFORMACION CONTRACTUAL 6
4.1. POLIZAS CONTRATO DE OBRA 6
4.1.1. Póliza inicial del contrato 6
1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 12
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 15
3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO 16
3.1. DESCRIPCION 16
4. MODIFICACIONES Y EVENTOS DE RELEVANCIA PRESENTADAS 35
5. EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 36
6. AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO 37
7. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 37
8. COMPONENTE SEGUIMIENTO PROFESIONAL SISO-SG SST 38
9. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 38

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización general de lugar a intervenir 13
Ilustración 2. Plano a detalle de localización de sede a intervenir 14
Ilustración 3. Planta general (rojo) intervención muro perimetral 15
Ilustración 4. Diseño inicial cerramiento perimetral – SENA 16
Ilustración 5. Localización trazado y replanteo 17
Ilustración 6. Excavación manual en material común 19
Ilustración 7. Lleno con material de sitio. 20
Ilustración 8.Construcción de zapata de cimentación en concreto F´C=3000 PSI 21
Ilustración 9. Construcción Viga 23
Ilustración 10. acero - construcción de cimentación y columnas 24
Ilustración 11. Suministro e instalación de tubos de 2" acero. 26
Ilustración 12. Excavación en material conglomerado - residuos rocosos 27
Ilustración 13. Columnas en concreto 3000 psi 25x25 cm 28
Ilustración 14.Columneta en concreto 30
Ilustración 15. Viga sobre muro 31
Ilustración 16. Levante en bloque estructural 33
Ilustración 17. Levante en bloque abujardado. 35

1. INTRODUCCIÓN.

A continuación, se presenta ante el Servicio Nacional de aprendizaje de Santa Marta un informe que detalla la situación mensual del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5666536. este contrato es celebrado entre SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA y la empresa contratista KABOD EXECUTIVE GROUP SAS. El propósito del contrato es llevar a cabo la "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA". La información contenida en el informe siguiente refleja las evidencias presentadas en el periodo correspondiente por el contratista en relación con el contrato No CO1.PCCNTR.5666536.

El presente documento que constituye el informe mensual de contratista N°3, detalla en forma clara las actividades adelantadas durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2024 y el 18 de abril de 2024. Así mismo, se notifica sobre los avances del contrato de obra, aspectos técnicos, administrativos y financieros.

La ejecución de las actividades contratadas se inició el día 28 de diciembre del 2023, como consta en el Acta de Inicio suscrita entre el supervisor y contratista de obras. Cabe destacar que previo al inicio de las actividades contratadas, se hace reconocimiento de la zona.

2. DESCRIPCION DEL CONTRATO

Contrato No.:	CO1.PCCNTR.5666536
Objeto:	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA
Valor del contrato	$ 816.866.155,00
Contratista:	KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S R/L JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ
Interventoría:	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS
Contratante:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA
Plazo Inicial:	CUATRO (4) DÍAS
Plazo adicional 1:	NOVENTA (90) DIAS
Plazo adicional 2:	TREINTA (30) DIAS
Fecha de inicio:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de terminación:	16 DE MAYO DE 2024
Garantías	520-47-994000047369 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

3. DIRECTORIO ACTUALIZADO PERSONAL PROFESIONAL

Con relación al personal mínimo contratado, se remite el personal ya aprobado en la siguiente tabla que ha cumplido cabalmente con sus funciones participando activamente en la planeación y ejecución de las actividades contractuales. Se actualiza el directorio en la parte inferior de este capítulo.

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
Jean Romero González	Director de obra	100 %
Vanessa Margarita Vergara López	Residente de Obra	100 %
Liliana Andrea Franco	Profesional HSEQ	100 %

- **DIRECTOR DE OBRA**

Ingeniero civil, Jean Carlos Romero González

Correo: jeancrg913@gmail.com

Teléfono: 300 603 0506

- **RESIDENTE DE OBRAS**

Ingeniero Civil, Vanessa Margarita Vergara López

Correo: vanevergaralopez@gmail.com

Teléfono: 3007439916

- **PROFESIONAL HSEQ**

Técnico en salud ocupacional, Andrea Franco

Correo: andrefranco@gmail.com

Teléfono: 3164965380

4. INFORMACION CONTRACTUAL

4.1. POLIZAS CONTRATO DE OBRA

4.1.1. Póliza inicial del contrato

FECHA DE EXPEDICION: 28/12/2023

TOMADOR	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	NIT 901396689-1
ASEGURADO / BENEFICIARIO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA MAGDALENA	NIT 899999034-1
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	
VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 458.616.672,15	

GARANTÍA	**NOMBRE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**PÓLIZA CERTIFICADO**	**VALOR ASEGURADO PESOS $**
		FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**		
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	15/12/2023	30/06/2024	520-47-994000047369-ANEXO 0	$141.112.822,20
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15/12/2023	30/12/2026		$35.278.205,55
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA			$141.112.822,20
CALIDAD DEL SERVICIO		15/12/2023	30/06/2024		$141.112.822,20

FECHA DE EXPEDICION: 27/12/2023

TOMADOR	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	NIT 901396689-1
ASEGURADO / BENEFICIARIO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA MAGDALENA	NIT 899999034-1
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 232.000.000,00	

GARANTÍA	**NOMBRE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**PÓLIZA CERTIFICADO**	**VALOR ASEGURADO PESOS $**
		FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	27/12/2023	30/12/2023	520-74-994000022703-ANEXO 0	$ 232,000,000.00

4.1.2. ACTUALIZACION DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

POR SUSPENSIÓN Y REINICIO DE OBRA N°1

FECHA DE EXPEDICION: 13/02/2024

TOMADOR	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	NIT 901396689-1
ASEGURADO / BENEFICIARIO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA MAGDALENA	NIT 899999034-1
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	
VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 458.616.672,15	

GARANTÍA	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		PÓLIZA	VALOR ASEGURADO
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	CERTIFICADO	PESOS $
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	15/12/2023	19/07/2024	520-47-994000047369-ANEXO 1	$141.112.822,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		15/12/2023	19/01/2027		$35.278.205,55
ESTABILIDAD DE LA OBRA		VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA			$141.112.822,20
CALIDAD DEL SERVICIO		15/12/2023	19/07/2024		$141.112.822,20

FECHA DE EXPEDICION: 13/02/2024

TOMADOR	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	NIT 901396689-1
ASEGURADO / BENEFICIARIO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA MAGDALENA	NIT 899999034-1
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 232.0000.000,00	

GARANTÍA	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		PÓLIZA CERTIFICADO	VALOR ASEGURADO PESOS $
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/12/2023	19/01/2024	520-74-994000022703-ANEXO 1	$ 232,000,000.00

4.1.3. ACTUALIZACION DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

PRORROGA TIEMPO 1

FECHA DE EXPEDICION: 26/03/2024

TOMADOR	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	NIT 901396689-1
ASEGURADO / BENEFICIARIO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA MAGDALENA	NIT 899999034-1
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	
VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 458.616.672,15	

GARANTÍA	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		PÓLIZA CERTIFICADO	VALOR ASEGURADO PESOS $
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO		
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	18/12/2023	17/10/2024	520-47-994000047369-ANEXO 1	$141.112.822,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18/12/2023	17/04/2027		$35.278.205,55

ESTABILIDAD DE LA OBRA		VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA		$141.112.822,20
CALIDAD DEL SERVICIO		18/12/2023 17/10/2024		$141.112.822,20

FECHA DE EXPEDICION: 26/03/2024

TOMADOR	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	NIT 901396689-1
ASEGURADO / BENEFICIARIO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA MAGDALENA	NIT 899999034-1
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 232.0000.000,00	

GARANTÍA	**NOMBRE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**PÓLIZA CERTIFICADO**	**VALOR ASEGURADO PESOS $**
		FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	19/01/2024	17/04/2024	520-74-994000022703-ANEXO 1	$ 232,000,000.00

4.1.4. ACTUALIZACION DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

PRORROGA TIEMPO 2

FECHA DE EXPEDICION: 02/05/2024

TOMADOR	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	NIT 901396689-1
ASEGURADO / BENEFICIARIO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA MAGDALENA	NIT 899999034-1
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	
VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 458.616.672,15	

GARANTÍA	**NOMBRE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**PÓLIZA CERTIFICADO**	**VALOR ASEGURADO PESOS $**
		FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**		
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	18/12/2023	03/02/2025	520-47-994000047369-ANEXO 1	$141.112.822,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18/12/2023	03/08/2027		$35.278.205,55
ESTABILIDAD DE LA OBRA		VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA			$141.112.822,20
CALIDAD DEL SERVICIO		18/12/2023	03/02/2025		$141.112.822,20

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	INFORME N°3 DE AVANCE DE OBRA	KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S

FECHA DE EXPEDICION: 02/05/2024

TOMADOR	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	NIT 901396689-1
ASEGURADO / BENEFICIARIO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA MAGDALENA	NIT 899999034-1
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 260.0000.000,00	

GARANTÍA	**NOMBRE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**PÓLIZA CERTIFICADO**	**VALOR ASEGURADO PESOS $**
		FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	17/04/2024	03/08/2024	520-74-994000022703-ANEXO 1	$ 260,000,000.00

1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto con objeto *CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA* se ubica en la zona perimetral del centro acuícola y agroindustrial de Gaira regional magdalena, Santa marta. La intervención corresponde al reemplazo del cerramiento perimetral (donde corresponda por problemas de seguridad), garantizando en primera medida la seguridad y defensa de los predios de los cuales el SENA MAGDALENA es acreedor. De esta manera, se deben construir los tramos de cerramiento que colindan con la vía nacional variante al puerto, por tratarse de áreas que previamente fueron invadidas, y sobre las que se requiere construir el cerramiento para delimitar el área y prevenir nuevas ocupaciones irregulares.

El cerramiento existente está conformado por un muro bajo en bloque confinado entre columnas de concreto, con paños compuestos por tubos de acero galvanizado embebidos en una viga de corana de muro y para dar soporte a una malla eslabonada terminada con alambre de púas en la parte superior.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La sede a intervenir es el “CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA” del SENA, Ubicado en el departamento de magdalena, al sur del área urbana del municipio de santa marta – Colombia. La zona a intervenir se localiza en la expansión urbana 2, al costado sur oriental del antiguo corregimiento de Gaira.






Ilustración 1. Localización general de lugar a intervenir




Ilustración 2. Plano a detalle de localización de sede a intervenir

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA CATASTRAL

1.1.1	**NÚMERO PREDIAL:**	00-02-00-00-0004-0643-0-00-00-0000
1.1.2	**NOMBRE DEL PREDIO:**	No aplica
1.1.3	**USO DEL SUELO:**	AGRICOLA - VIVIENDA - INSTITUCIONAL EQUIPAMENTOS
1.1.4	**AREA DE TERRENO:**	86 Ha 1758.00m²
1.1.5	**AREA DE CONSTRUCCION:**	8447.0 m²
1.1.6	**PLANCHA IGAC:**	PENDIENTE




Ilustración 3. Planta general (rojo) intervención muro perimetral

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta los diseños existentes del proyecto, el área a intervenir es de 904 ml aproximadamente y el diseño planteado estipula una cimentación compuesta por zapatas excéntricas a una profundidad de 1 metro y de 30 cms de espesor, posteriormente una viga cimiento de sección 30x30 apoyada sobre zapatas a una profundidad de 70 cms sobre el nivel de terreno. Se estableció un pedestal continuo a lo largo de la cimentación de sección 20x40cm para alcanzar nivel de terreno y a partir de este realizar un levante de muro en bloque liso de medidas 20x20x40cm y con una altura de muro de 54cms, El muro de cerramiento se encuentra modulado según topografía de terreno y cuenta con machones de confinamiento de 20x20cm en los cuales se empotrarán tubos galvanizados de 5cm de 2” los cuales servirán de soporte y tensores de una malla eslabona de forma continua a lo largo del muro de cerramiento. En la parte superior en aras de garantizar mayor seguridad se dispuso de la instalación de seis líneas de alambre púas. La estructura del muro de

cerramiento adicionalmente cuenta con una estructura de contrapeso la cual está estipulada como una viga de enlace de 2.50 metros hacia un contrapeso a una profundidad de un metro, dicho contrapeso será realizado en concreto ciclópeo con piedra bruta en un 50%. tal como se evidencia en los planos.




Ilustración 4. Diseño inicial cerramiento perimetral – SENA

3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

3.1. DESCRIPCION

A continuación, se hará un detallado de las actividades ejecutadas en el contrato de obra N° CO1.PCCNTR.5694523, para lo cual se analizarán las actividades contenidas en cada uno de los capítulos de ejecución, según lo programado inicialmente se evaluará el porcentaje de ejecución a la fecha del presente informe, esto irá soportado con una gráfica en la que se determinará el porcentaje de ejecución de cada una de las actividades y de una evidencia fotográfica de las actividades más relevantes de cada capítulo.

- **OBRAS PRELIMINARES**

1.1. LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO

En este capítulo la actividad de LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO encuentra ejecutado en un 100.00% durante el periodo del presente informe.







Ilustración 5. Localización trazado y replanteo

1.2. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)

El capítulo la actividad de excavación manual en material común se encuentra ejecutado en un 100.00% durante el periodo del presente informe.












Ilustración 6. Excavación manual en material común

1.4. LLENO CON MATERIAL EN SITIO

En este capitulo la actividad de lleno con material en sitio se encuentra ejecutado en un 100.00% durante periodo del presente informe






Ilustración 7. Lleno con material de sitio.

- **CIMENTACIONES**

2.1. CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C= 3000PSI SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS

El capítulo de Cimentaciones, el ítem de CONTRUCCIÓN DE ZAPATA se encuentra ejecutado en un 100.00% durante el periodo del presente informe.







Ilustración 8.Construcción de zapata de cimentación en concreto F´C=3000 PSI

2.3. CONSTRUCCIÓN VIGAS (VC - 1, VC-2, VCG)

En el capítulo de cimentaciones, la CONSTRUCCIÓN DE VIGAS se encuentra ejecutado en su 100.00%, en el periodo del siguiente informe.

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	INFORME N°3 DE AVANCE DE OBRA	KABOD EXECUTIVE GROUP S. A. S










Ilustración 9. Construcción Viga

- **CONSTRUCCION DE MURO**

3.3. ACERO - CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS EN CONCRETO SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES

En este capítulo, la actividad de Acero – construcción de cimentación y columnas se encuentra ejecutado en un 100.00% durante el periodo del presente informe.






Ilustración 10. acero - construcción de cimentación y columnas

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA**

  4.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN ACERO GALVANIZADO DE 2" , ESP 2MM H:1,50M PARA CERRAMIENTO. INCLUYE SOLDADURA

Esta actividad de suministro e instalación de tubería en acero galvanizado de 2” se encuentra ejecutado en un 100.00% durante este periodo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	INFORME N°3 DE AVANCE DE OBRA	KABOD EXECUTIVE GROUP S. A. S










Ilustración 11. Suministro e instalación de tubos de 2" acero.

- **ÍTEMS NO PREVISTOS**

5.1. Excavación manual en material conglomerado con residuos rocosos

Esta actividad de excavación en material conglomerado y residuos rocos se ejecutó en un 100.00% durante este periodo







Ilustración 12. Excavación en material conglomerado - residuos rocosos

5.2. Columna en concreto de 3000 Psi S=25X25CM

La actividad de construcción de columnas en concreto de 25x25 para cerramiento, se encuentra ejecutada en un 100.00% al corte del presente informe












Ilustración 13. Columnas en concreto 3000 psi 25x25 cm

5.3. Columneta en concreto de 3000 psi S=20x25cm

Esta actividad fue ejecutada durante este periodo y se encuentra un avance de un 100.00% para el corte de este periodo










Ilustración 14.Columneta en concreto

5.4. Viga sobre muro en concreto 3000 psi S= 20x20cm

Esta actividad fue ejecutada durante este periodo y se encuentra un avance de un 69.73% para el corte de este periodo.






Ilustración 15. Viga sobre muro

5.5. Levante de muro en bloque Estructural 19x19x39 cm h=2m, incluye dovelas

Esta actividad fue ejecutada durante este periodo y se encuentra un avance de un 100.00% para el corte de este periodo












Ilustración 16. Levante en bloque estructural

5.6. Levante de muro en bloque abujardado 19x19x39cm

Durante este periodo se presenta un avance de un 100.00% para el levante de muro en bloque abujardado.

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	INFORME N°3 DE AVANCE DE OBRA	KABOD EXECUTIVE GROUP S. A. S












Ilustración 17. Levante en bloque abujardado.

4. MODIFICACIONES Y EVENTOS DE RELEVANCIA PRESENTADAS


Durante la ejecución de la obra se han presentado contratiempos de carácter técnico y social los cuales se han llevado y tratado a corde a los procedimientos establecidos por la empresa según la índole de cada contratiempo. A continuación, se realiza mención de los eventos mas significativos presentados en obra:

- Se hace entrega a interventoría del análisis de precios unitarios de los ítems no previstos, cotizaciones, balance de presupuesto y plano de ajuste al diseño estructural como justificación a la creación de estos ítems según las necesidades planteadas y sugeridas por el supervisor del contrato. Tal como se muestra a continuación





SECCION MURO DE CERRAMIENTO
ESC. 1:25



ESQUEMA CIMENTACION
ESC. 1:25

- De esta manera y según las necesidades planeadas y el resultado del diseño entregado se crean los siguientes ítems
  Limpieza de maleza y destocone de árboles H>1.50m
  Excavación manual en material conglomerado con residuos rocosos
  columna en concreto de 3000 psi S=25x25cm
  Columneta en concreto de 3000 psi S=20x25cm
  Viga sobre muro en concreto 3000 psi S= 20x20cm
  Viga alfajía en concreto 3000 psi S= 10x27cm, incluye gotero
  levante de muro en bloque estructural 19x19x39cm h=2m, incluye dovelas
  levante de muro en bloque abujardado 19x19x39cm
  Suministro e instalación de módulo de cerramiento en malla eslabonada y marco en ángulo 1 ¼" x 1/8", incluye base anticorrosiva


5. EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

- Pulidora 9"
- Cuerpos de andamios
- Vibrador de concreto
- Equipo topográfico
- Trompo cap. 1.5 bultos
- Volteos de 8 m3 de capacidad
- Equipo de soldadura
- Herramientas menores

6. AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO

El avance en tiempo presentado a continuación corresponde al tiempo transcurrido a fecha de corte del presente informe de ejecución de obra. La obra tiene como tiempo de ejecución un total de 4 días calendario y se realizó una prórroga número 1 de noventa (90) días y se realizó una prórroga número 2 de treinta (30) días, dando como plazo de ejecución total 140 días y con fecha de finalización del contrato el 16 de mayo de 2024. el presente informe se realiza a corte 18 de abril de 2024.

PLAZO DE EJECUCION INICIAL	4 días
ADICION EN TIEMPO N°1	90 días
ADICION EN TIEMPO N°2	30 días
TIEMPO DE EJECUCION TOTAL	140 días
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	108 días
AVANCE PORCENTUAL	91,91%



7. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

- **RELACIÓN DE VALORES CONTRACTUALES**

ACTA N°	NOMBRE DEL ACTA	FECHA	OBSERVACION
	SUSCRIPCIÓN CONTRATO		
1	**ACTA DE INICIO**	28 de diciembre del 2023	
2	**SUSPENSIÓN N°1**	29 de diciembre de 2023	
3	**REINICIO DE OBRA**	18 de enero de 2024	

ACTA N°	NOMBRE DEL ACTA	FECHA	OBSERVACION
4	**MODIFICATORIO- ADICIÓN EN TIEMPO**	19 de enero de 2024	Se solicita adición de tres (3) meses
5	**BALANCE N°1 DE CANTIDADES**	21 de febrero de 2024	Se presentan ítems no previstos y balance de cantidades al presupuesto de obra
6	**MODIFICATORIO- ADICIÓN EN TIEMPO N°2**	16 de abril de 2024	Se solicita adición de un mes (1)
ESTADOS FINANCIEROS CONTRATISTA OBRA			**VALOR**
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 686.969.979,69**

8. COMPONENTE SEGUIMIENTO PROFESIONAL SISO-SG SST

Se anexa informe de este componente junto con sus respectivas evidencias

9. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES


El contratado de obra N° CO1.PCCNTR.5666536 fue contratado en un rubro de $ 686.969.979,69 y un plazo de ejecución de 4 dias calendarios, firmándose acta de inicio el día 28 de diciembre de 2023 y fecha de finalización de 31 de diciembre de 2023. Debido al poco tiempo de ejecución se decide junto con interventoría suspender la obra hasta el 18 de enero de 2024 y en este tiempo se solicita una adición en tiempo de tres (3) meses con el fin de culminar las actividades contratadas, durante la ejecución de las actividades y debido a las dificultades presentadas durante el periodo de ejecución, se solicita una adición de un mes, de esta manera se tiene fecha de finalización de 17 de mayo de 2024.

Al momento de iniciar la obra se fueron presentando una serie de dificultades que impedían la correcta ejecución de las actividades programadas; estas dificultades fueron superadas en este periodo, lo que implicó la creación de nuevos ítems que no se encontraban previstos en el presupuesto inicial.

En este periodo no se presentan modificaciones significativas, de esta manera se ejecutan las actividades contratadas con la mayor normalidad. En este periodo se tiene un avance de un 91.91% vs un programado de un 99.54%, se presenta un leve retraso, pero es superado al momento de ser acepta la adición de tiempo N°2, de tal modo se espera una reprogramación de obra con el fin de reorganizar las actividades y superar el retraso presentado.

JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ
R.L. KABOD EXECUTIVE GROUP SAS
Contratista

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
0		**CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA.**			**$ 515,936,898.00**	**91.18 días**	**jue 28/12/23**	**jue 18/04/24**	
1		**ACTA DE INICIO**			$ 0.00	0 días	jue 28/12/23	jue 28/12/23	
2		**OBRAS PRELIMINARES**			**$ 27,882,069.00**	**57.18 días**	**jue 18/01/24**	**jue 28/03/24**	
8		**CIMENTACIÓN**			**$ 66,724,062.00**	**37 días**	**vie 23/02/24**	**mar 9/04/24**	
9		Construcción de zapata de cimentación en concreto f'c= 3000PSI según estudio de suelos	M3	46.42	$ 28,878,021.00	25 días	sáb 24/02/24	mar 26/03/24	7CC+1 día
10		Concreto ciclopeo 50% piedra media zonga concreto 2500PSI	M3	1.70	$ 830,351.00	6 días	vie 23/02/24	vie 1/03/24	24CC+1 día
11		Construcción vigas (VC-1, VC-2, VCG)	M3	43.88	$ 32,024,633.00	35 días	lun 26/02/24	mar 9/04/24	9CC+1 día
12		Construcción pedestal muro	M3	6.80	$ 4,991,057.00	8 días	sáb 24/02/24	mar 5/03/24	9CC
13		**CONSTRUCCION DE MURO**			**$ 118,669,306.00**	**75 días**	**jue 28/12/23**	**vie 29/03/24**	
14		Construcción de columnetas de confinamiento en concreto 3000 PSI de 20 x 20 cm	M3	0.76	$ 600,547.00	2 días	lun 4/03/24	mié 6/03/24	30FC-5 días
15		Construcción muro de h =0,52 m en bloque de concreto estructural de 20 x 20 x 40 cm	M2	0.00	$ 0.00	0 días	jue 28/12/23	jue 28/12/23	
16		Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales	KG	16160.52	$ 118,068,759.00	50 días	sáb 27/01/24	vie 29/03/24	4CC+2 días
17		**SUMINISTRO E INSTALACIÒN MALLA**			**$ 21,502,970.00**	**91.18 días**	**jue 28/12/23**	**jue 18/04/24**	
22		**ITEMS NO PREVISTOS**			**$ 281,158,491.00**	**37 días**	**mié 21/02/24**	**sáb 6/04/24**	
23		Limpieza de maleza y destocone de arboles H>1.50m	M2	2400.00	$ 25,944,000.00	7 días	mié 21/02/24	jue 29/02/24	
24		Excavación manual en material conglomerado con residuos rocosos	M3	140.41	$ 8,989,775.00	8 días	jue 22/02/24	sáb 2/03/24	23CC+1 día
25		columna en concreto de 3000 psi S=25x25cm	ML	240.30	$ 26,482,982.00	25 días	mar 27/02/24	jue 28/03/24	11CC+1 día
26		Columneta en concreto de 3000 psi S=20x25cm	ML	178.00	$ 18,413,388.00	18 días	mar 12/03/24	mié 3/04/24	25CC+5 días
27		Viga sobre muro en concreto 3000 psi S= 20x20cm	ML	400.00	$ 43,256,000.00	20 días	mié 13/03/24	sáb 6/04/24	29CC+4 días
28		Viga alfajia en concreto 3000 psi S= 10x27cm, incluye gotero	ML	85.00	$ 6,917,980.00	6 días	jue 21/03/24	jue 28/03/24	18CC+6 días
29		levante de muro en bloque estructural 19x19x39cm h=2m, incluye dovelas	M2	592.13	$ 113,254,812.00	25 días	mié 6/03/24	sáb 6/04/24	25CC+1 día
30		levante de muro en bloque abujardado 19x19x39cm	M2	75.71	$ 13,294,605.00	10 días	mar 27/02/24	lun 11/03/24	12CC
31		Suministro e instalación de módulo de cerramiento en malla eslabonada y marco en ángulo 1 ¼" x 1/8", incluye base anticorrosiva	M2	127.50	$ 24,604,949.00	7 días	vie 15/03/24	sáb 23/03/24	18CC+1 día
32		**SUSPENSION Y REINICIO DE OBRA N°1**	GL	1	$ 0.00	17 días	jue 28/12/23	jue 18/01/24	1



Tareas criticas | Progreso de tarea critica | División | Tarea manual | solo fin | Linea base | Hito de linea base | Progreso del resumen | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Fecha límite
División crítica | Tarea | Progreso de tarea | solo el comienzo | solo duración | División de la linea base | Hito | Resumen manual | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo

INFORME DE OBRA SEMANAL

CONTRATO DE OBRA

N° CO1.PCCNTR.5666536

“CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA”

El siguiente informe corresponde al periodo desde
14 de marzo de 2024 al 23 de marzo

CONTRATISTA
KABOD EXECUTIVE GROUP SAS

LOGÍSTICA Y DOCUMENTARIO DE CONTROL

1. ***ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO:***
   - Obras preliminares
     - Excavación manual en material común (incluye retiro)
     - Lleno en material en sitio
     - Solado de limpieza – concreto pobre f´c=2000 psi
   - Construcción de muro
     - Construcción de zapata de cimentación en concreto f´c=3000 psi
     - Construcción de vigas (VC-1, VC-2, VCG)
     - Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales
   - Ítems no previstos
     - Columnas en concreto de 3000 psi S=25X25CM
     - Columneta en concreto de 3000 psi S=20X25CM
     - Levante en bloque estructural 19x19x39 cm h=2m, incluye dovelas
2. ***ACTIVIDADES EXTRAS EN LA SEMANA***
   - Recorrido técnico
   - Llegada de materiales a obra
   - Planeación de actividades para la siguiente semana
   - Planeación de adquisición de materiales

3. ***ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA***
   - Obras preliminares
     - Excavación manual en material común (incluye retiro)
     - Lleno en material en sitio
     - Solado de limpieza – concreto pobre f´c=2000 psi
   - Construcción de muro
     - Construcción de zapata de cimentación en concreto f´c=3000 psi
     - Construcción de vigas (VC-1, VC-2, VCG)
     - Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales
   - Ítems no previstos
     - Columnas en concreto de 3000 psi S=25X25CM
     - Columneta en concreto de 3000 psi S=20X25CM
     - Levante en bloque estructural 19x19x39 cm h=2m, incluye dovelas

4. ***PROBLEMÁTICA DE LA SEMANA***

   Durante esta semana no se han presentado problemáticas, la ejecución de las actividades se ha dado con total normalidad.

5. ***EQUIPOS EN OBRA***
    - Herramientas menores
    - Trompo
    - Vibrador de concreto
    - Formaletas


CONTROL DE AVANCE DEL PROYECTO

1. ***CONTROL DE AVANCE***

    El presente control se presenta con el cronograma entregado inicialmente. La ejecución de estas actividades se controla bajo esa programación N°1 según el ultimo modificatorio.

    - Obras preliminares
      Se continua con las excavaciones en la zona de aledaña a los paneles solares, se continua con los solados en zapatas y vigas, se continua con el lleno con material del sitio
    - Cimentación
      Se da continua con la construcción de zapata de cimentación en concreto f´c=3000psi; construcción de vigas de cimentación
    - Construcción de muro
      Se continua con la figuración del acero e instalación de acero de refuerzo
    - Ítems no previstos
      Se continua con la construcción de columna en concreto de 3000 psi 25x25 cm y las columnetas en concreto de 3000 psi 20x25 cm, se culmina el tramo de levante en bloque abujardado y se continua con el levante en bloque estructural de 2 metros de altura.

    En esta semana se tiene un avance total de en obra de un 64.41% el avance de esta semana fue de un 16.50% vs programado 10.84%.



2. *CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS*


- Se continua con algunas de las actividades preliminares según programación de obra
- Se continua con la figuración del acero
- Se continua con las excavaciones común en la nueva zona a intervenir – zona cercana a los paneles solares
- Se continua a la actividad de solado – concreto pobre en zapatas y vigas de cimentación
- Se continua a la construcción de zapatas
- Se continua a la construcción de vigas de amarre VC-1
- Se continua a la construcción de columnas 25x25 cm
- Se continua a la construcción de columnetas 20x25 cm
- Se continua al levante en bloque abujardado en tramo colindante a la vía alterna al puerto
- Se continua al levante en bloque estructural de 2 metros de altura

3. *REPORTE DE NO CUMPLIMIENTO*

En esta semana se refleja un avance significativo de un 25.24% en la programación semanal, cabe resaltar que se estos avances se tienen previos a los comités de obras y decisiones tomadas junto con la supervisión del contrato y la interventoria del mismo. Se continua con un buen ritmo de trabajo en todos los frentes presentes con el fin de dar cumplimiento a los tiempos estipulados para las actividades a ejecutar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotográfico de las actividades realizadas en la semana


























HERRAGRO
















ULTRACEM


ULTRACEM
CEMENTO

INFORME DE OBRA SEMANAL

CONTRATO DE OBRA

N° CO1.PCCNTR.5666536

“CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA”

El siguiente informe corresponde al periodo desde
24 de marzo al 30 de marzo de 2024

CONTRATISTA
KABOD EXECUTIVE GROUP SAS

LOGÍSTICA Y DOCUMENTARIO DE CONTROL

1. ***ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO:***
   Esta semana no se ejecutaron actividades debido a que esta semana en el país es conocía como semana santa, de acuerdo a conversaciones con los trabajadores se llego a la conclusión de no laborar esta semana

2. ***ACTIVIDADES EXTRAS EN LA SEMANA***

3. ***ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA***
   - Obras preliminares
     - Excavación manual en material común (incluye retiro)
     - Lleno en material en sitio
     - Solado de limpieza – concreto pobre f´c=2000 psi
   - Construcción de muro
     - Construcción de zapata de cimentación en concreto f´c=3000 psi
     - Construcción de vigas (VC-1, VC-2, VCG)
     - Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales
   - Ítems no previstos
     - Columnas en concreto de 3000 psi S=25X25CM
     - Columneta en concreto de 3000 psi S=20X25CM
     - Levante en bloque estructural 19x19x39 cm h=2m, incluye dovelas

4. ***PROBLEMÁTICA DE LA SEMANA***


   SEMANA NO LABORAL

5. ***EQUIPOS EN OBRA***

CONTROL DE AVANCE DEL PROYECTO

1. ***CONTROL DE AVANCE***

   Semana no laboral, debido a suspender las actividades por motivos de semana santa según lo programado se tiene un retraso de un 1.95%



2. *CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS*

No se ejecutan actividades

3. *REPORTE DE NO CUMPLIMIENTO*

En esta semana se refleja un avance retraso de un 1.95% debido a que esta semana no se laboró por ser días festivos y acuerdos que se tuvieron con los trabajadores.

INFORME DE OBRA SEMANAL

CONTRATO DE OBRA

N° CO1.PCCNTR.5666536

“CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA”

El siguiente informe corresponde al periodo desde
1 de abril de 2024 al 4 de abril

CONTRATISTA
KABOD EXECUTIVE GROUP SAS

LOGÍSTICA Y DOCUMENTARIO DE CONTROL

1. ***ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO:***
   - Construcción de muro
     - Construcción de zapata de cimentación en concreto f´c=3000 psi
     - Construcción de vigas (VC-1, VC-2, VCG)
     - Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales
   - Ítems no previstos
     - Columnas en concreto de 3000 psi S=25X25CM
     - Columneta en concreto de 3000 psi S=20X25CM
     - Levante en bloque estructural 19x19x39 cm h=2m, incluye dovelas
     - Viga alfajía en concreto 3000 psi S=10x27cm, incluye gotero
2. ***ACTIVIDADES EXTRAS EN LA SEMANA***
   - Recorrido técnico
   - Llegada de materiales a obra
   - Planeación de actividades para la siguiente semana
   - Planeación de adquisición de materiales

3. ***ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA***
   - Construcción de muro
     - Construcción de zapata de cimentación en concreto f´c=3000 psi
     - Construcción de vigas (VC-1, VC-2, VCG)
     - Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales
   - Ítems no previstos
     - Columnas en concreto de 3000 psi S=25X25CM
     - Columneta en concreto de 3000 psi S=20X25CM
     - Levante en bloque estructural 19x19x39 cm h=2m, incluye dovelas
     - Viga alfajía en concreto 3000 psi S=10x27cm, incluye gotero
     - Suministro e instalación de modulo de cerramiento en malla eslabonada y marzo en ángulo 1 ¼” x 1/8”, incluye base anticorrosiva

4. ***PROBLEMÁTICA DE LA SEMANA***

   En el transcurso de esta semana no se tienen ninguna novedad, por tanto las actividades programadas fueron ejecutadas con completa normalidad.

5. EQUIPOS EN OBRA

- Herramientas menores
- Trompo
- Vibrador de concreto
- Formaletas


CONTROL DE AVANCE DEL PROYECTO

1. CONTROL DE AVANCE

El presente control se presenta con el cronograma entregado inicialmente. La ejecución de estas actividades se controla bajo esa programación N°1 según el ultimo modificatorio.

- Cimentación
  Se da continua con la construcción de zapata de cimentación en concreto f´c=3000psi; construcción de vigas de cimentación
- Construcción de muro
  Se continua con la figuración del acero e instalación de acero de refuerzo
- Ítems no previstos
  Se continua con la construcción de columna en concreto de 3000 psi 25x25 cm y las columnetas en concreto de 3000 psi 20x25 cm y se continua con el levante en bloque estructural de 2 metros de altura, se da inicio a la instalación de tubos galvanizados, construcción de viga alfajía en la vía alterna al puerto

En esta semana se tiene un avance total de en obra de un 79.51% el avance de esta semana fue de un 7.30% vs programado 15.41%.



2. *CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS*

- Se continua con la figuración del acero
- Se continua con las excavaciones común en la nueva zona a intervenir – zona cercana a los paneles solares
- Se continua a la construcción de zapatas
- Se continua a la construcción de vigas de amarre VC-1
- Se continua a la construcción de columnas 25x25 cm
- Se continua a la construcción de columnetas 20x25 cm
- Se continua al levante en bloque estructural de 2 metros de altura
- Se inicial la instalación de tubos galvanizados en la zona intervenida - vía alterna al puerto

3. *REPORTE DE NO CUMPLIMIENTO*

En esta semana se releja un atrasado de un 10.06% y es debido a que se han presentados lluvias que han impedido el desarrollo de las actividades y adicional debido a la suspensión de las actividades la semana pasada hace que el avance no sea el adecuado según lo programado. Se toman medidas correctivas y se le comunica a la interventoria y a la supervisión con el fin de solicitar una posible adición de tiempo al contrato.


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotográfico de las actividades realizadas en la semana





































INFORME DE OBRA SEMANAL

CONTRATO DE OBRA

N° CO1.PCCNTR.5666536

“CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA”

El siguiente informe corresponde al periodo desde
4 de abril al 11 de abril del 2024

CONTRATISTA
KABOD EXECUTIVE GROUP SAS

LOGÍSTICA Y DOCUMENTARIO DE CONTROL

1. ***ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO:***
   - Construcción de muro
     - Construcción de zapata de cimentación en concreto f´c=3000 psi
     - Construcción de vigas (VC-1, VC-2, VCG)
     - Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales
   - Suministro e instalación de tubos galvanizados
   - Ítems no previstos
     - Columnas en concreto de 3000 psi S=25X25CM
     - Columneta en concreto de 3000 psi S=20X25CM
     - Levante en bloque estructural 19x19x39 cm h=2m, incluye dovelas
     - Viga alfajía en concreto 3000 psi S=10x27cm, incluye gotero.
     - Suministro e instalación de modulo de cerramiento en malla eslabonada y marzo en ángulo
2. ***ACTIVIDADES EXTRAS EN LA SEMANA***
   - Recorrido técnico
   - Llegada de materiales a obra
   - Planeación de actividades para la siguiente semana
   - Planeación de adquisición de materiales

3. ***ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA***
   - Construcción de muro
     - Construcción de zapata de cimentación en concreto f´c=3000 psi
     - Construcción de vigas (VC-1, VC-2, VCG)
     - Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales
   - Suministro e instalación de tubos galvanizados
   - Ítems no previstos
     - Columnas en concreto de 3000 psi S=25X25CM
     - Columneta en concreto de 3000 psi S=20X25CM
     - Levante en bloque estructural 19x19x39 cm h=2m, incluye dovelas
     - Viga alfajía en concreto 3000 psi S=10x27cm, incluye gotero.
     - Suministro e instalación de modulo de cerramiento en malla eslabonada y marzo en ángulo 1 ¼” x 1/8”, incluye base anticorrosiva

4. ***PROBLEMÁTICA DE LA SEMANA***

   En el transcurso de esta semana no se tienen ninguna novedad, por tanto, las actividades programadas fueron ejecutadas con completa normalidad.

5. ***EQUIPOS EN OBRA***
    - Herramientas menores
    - Trompo
    - Vibrador de concreto
    - Formaletas

CONTROL DE AVANCE DEL PROYECTO

1. ***CONTROL DE AVANCE***

El presente control se presenta con el cronograma entregado inicialmente. La ejecución de estas actividades se controla bajo esa programación N°1 según el ultimo modificatorio.


- Cimentación

  Se continua con la construcción de zapata de cimentación en concreto f´c=3000psi; construcción de vigas de cimentación
- Construcción de muro

  Se continua con la figuración del acero e instalación de acero de refuerzo
- Suministro e instalación de tubos galvanizados, se da inicio a la instalación de la ye en tubos en columnas
- Ítems no previstos

  Se continua con la construcción de columna en concreto de 3000 psi 25x25 cm y las columnetas en concreto de 3000 psi 20x25 cm y se continua con el levante en bloque estructural de 2 metros de altura

En esta semana se tiene un avance total de en obra de un 84.71% el avance de esta semana fue de un 5.20% vs programado 9.04%.



2. *CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS*

- Se continua con la figuración del acero
- Se continua con las excavaciones común en la nueva zona a intervenir – zona cercana a los paneles solares
- Se continua a la construcción de zapatas
- Se continua a la construcción de vigas de amarre VC-1
- Se continua a la construcción de columnas 25x25 cm
- Se continua a la construcción de columnetas 20x25 cm
- Se continua al levante en bloque estructural de 2 metros de altura
- Viga alfajía en vía alterna al puerto
- Se inicial la instalación de tubos galvanizados

3. *REPORTE DE NO CUMPLIMIENTO*

En esta semana se releja un atrasado de un 13.9% como se había mencionado la semana pasada, esta información es comunicada a la supervisión e interventoria con el fin de dar tramite a una adición de tiempo debido a los retrasos que se presentaron inicialmente en la obra lo que impidió el buen desarrollo de las actividades. Se espera comité de obra para concluir la solicitud del contratista.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotográfico de las actividades realizadas en la semana




















































INFORME DE OBRA SEMANAL

CONTRATO DE OBRA

N° CO1.PCCNTR.5666536

“CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA”

El siguiente informe corresponde al periodo desde
11 de abril del 2024 al 18 de abril de 2024

CONTRATISTA
KABOD EXECUTIVE GROUP SAS

LOGÍSTICA Y DOCUMENTARIO DE CONTROL

1. ***ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO:***
   - Construcción de muro
     - Construcción de zapata de cimentación en concreto f´c=3000 psi
     - Construcción de vigas (VC-1, VC-2, VCG)
     - Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales
   - Suministro e instalación de tubos galvanizados
   - Ítems no previstos
     - Columnas en concreto de 3000 psi S=25X25CM
     - Columneta en concreto de 3000 psi S=20X25CM
     - Levante en bloque estructural 19x19x39 cm h=2m, incluye dovelas
     - Viga alfajía en concreto 3000 psi S=10x27cm, incluye gotero.
     - Suministro e instalación de módulo de cerramiento en malla eslabonada y marzo en ángulo
2. ***ACTIVIDADES EXTRAS EN LA SEMANA***
   - Recorrido técnico
   - Llegada de materiales a obra
   - Planeación de actividades para la siguiente semana
   - Planeación de adquisición de materiales

3. ***ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA***
   - Construcción de muro
     - Construcción de zapata de cimentación en concreto f´c=3000 psi
     - Construcción de vigas (VC-1, VC-2, VCG)
     - Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales
   - Suministro e instalación de tubos galvanizados
   - Ítems no previstos
     - Columnas en concreto de 3000 psi S=25X25CM
     - Columneta en concreto de 3000 psi S=20X25CM
     - Levante en bloque estructural 19x19x39 cm h=2m, incluye dovelas
     - Viga alfajía en concreto 3000 psi S=10x27cm, incluye gotero.
     - Suministro e instalación de módulo de cerramiento en malla eslabonada y marzo en ángulo 1 ¼” x 1/8”, incluye base anticorrosiva

4. ***PROBLEMÁTICA DE LA SEMANA***

   En el transcurso de esta semana no se tienen ninguna novedad, por tanto, las actividades programadas fueron ejecutadas con completa normalidad.

5. ***EQUIPOS EN OBRA***
    - Herramientas menores
    - Trompo
    - Vibrador de concreto
    - Formaletas
    - Equipo de soldadura
    - Compresor

CONTROL DE AVANCE DEL PROYECTO

1. ***CONTROL DE AVANCE***


    El presente control se presenta con el cronograma entregado inicialmente. La ejecución de estas actividades se controla bajo esa programación N°1 según el último modificatorio.

    - Cimentación

      Se continua con la construcción de zapata de cimentación en concreto f´c=3000psi; construcción de vigas de cimentación
    - Construcción de muro
    - Se continua con la figuración del acero e instalación de acero de refuerzo
    - Suministro e instalación de tubos galvanizados, se da inicio a la instalación de la ye en tubos en columnas
    - Ítems no previstos

      Se continua con la construcción de columna en concreto de 3000 psi 25x25 cm y las columnetas en concreto de 3000 psi 20x25 cm y se continua con el levante en bloque estructural de 2 metros de altura; se continua con la instalación de los módulos en malla eslabonada y la instalación de las Ye en los tubos galvanizados instalados anteriormente

    En esta semana se tiene un avance total de en obra de un 91.91% el avance de esta semana fue de un 7.20% vs programado 0.94%.



2. *CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS*

- Se continua con la figuración del acero
- Se continua con las excavaciones común en la nueva zona a intervenir – zona cercana a los paneles solares
- Se continua a la construcción de zapatas
- Se continua a la construcción de vigas de amarre VC-1
- Se continua a la construcción de columnas 25x25 cm
- Se continua a la construcción de columnetas 20x25 cm
- Se continua al levante en bloque estructural de 2 metros de altura
- Viga alfajía en vía alterna al puerto
- Se inicial la instalación de tubos galvanizados

3. *REPORTE DE NO CUMPLIMIENTO*


En esta semana se releja un atrasado de un 7.63% como se había mencionado las semanas pasadas, el pasado 9 de abril se envió solicitud a la interventoria y supervisión donde se solicita adición en tiempo al contrato, justificando de la siguiente manera. *(…) me permito solicitar una adición de tiempo al contrato* ***N° CO1.PCCNTR.5666536****, esta solicitud se basa en que al momento de inicio de actividades y semanas posteriores se presentaron dificultades con los predios a intervenir en el tramo de la vía alterna al puerto, debido a que invasores presentes en la zona impedían el desarrollo de las actividades programadas.*

Estos inconvenientes son expuestos y quedan registrados en el comité de obra realizado el pasado 9 de febrero de 2024 en donde se concluye no seguir interviniendo el tramo ya mencionado, de esta manera y en consecuencia a las dificultades presentadas en las primeras semanas de ejecución del contrato no hubo un desarrollo óptimo de las

actividades a desarrollar, es por esta razón que nos vemos obligados a solicitar respetuosamente y en pleno conocimiento de lo ya expuesto una adición por 30 días calendario al contrato con el fin de cumplir con el alcance y culminar todas las actividades contratadas. (...) de esta manera se esta a la espera de la aprobación de dicha solicitud la cual fue aprobada por interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotográfico de las actividades realizadas en la semana




















GLORIA











































INFORME FINAL DE OBRA CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.566536

OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA

SUPERVISOR:

BICHARA JOSÉ ZABLEH HASBUN

CONTRATISTA DE OBRAS:

KABOD EXECUTIVE GROUP SAS

REP. LEGAL JEAN ROMERO GONZALEZ

INTERVENTORÍA:

JML LO MÁXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS

REP. LEGAL LEVINDAN DE LEON ALEMAN

PERIODO DEL PRESENTE INFORME:

18 de abril de 2024 al 16 de mayo de 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 3
2. DESCRIPCION DEL CONTRATO 4
3. DIRECTORIO ACTUALIZADO PERSONAL PROFESIONAL 4
4. INFORMACION CONTRACTUAL 6
4.1. POLIZAS CONTRATO DE OBRA 6
4.1.1. Póliza inicial del contrato 6
1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 12
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 15
3. MODIFICACIONES Y EVENTOS DE RELEVANCIA PRESENTADAS 16
4. AVANCE FISICO DEL CONTRATO 18
4.1. DESCRIPCION 18
5. EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 47
6. AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO 47
7. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 48
8. AVANCE FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA 48
9. PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA OBRA 49
10. COMPONENTE SEGUIMIENTO PROFESIONAL SISO-SG SST 49
11. VISITA Y ENTREGA FINAL 49
12. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 52

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización general de lugar a intervenir 13
Ilustración 2. Plano a detalle de localización de sede a intervenir 14
Ilustración 3. Planta general (rojo) intervención muro perimetral 15
Ilustración 4. Diseño inicial cerramiento perimetral – SENA 16
Ilustración 5. Descapote y limpieza 19
Ilustración 6. Localización trazado y replanteo 20
Ilustración 7. Excavación manual en material común 21
Ilustración 8. Lleno con material de sitio. 22
Ilustración 9. Solado de limpieza - concreto pobre 23
Ilustración 10.Construcción de zapata de cimentación en concreto F´C=3000 PSI 24
Ilustración 11. Contra peso - concreto ciclópeo 25
Ilustración 12. Construcción Viga 26
Ilustración 13. Construcción de pedestal 27
Ilustración 14. Construcción de columnetas de confinamiento en concreto 28
Ilustración 15. acero - construcción de cimentación y columnas 30
Ilustración 16. Suministro e instalación de tubos de 2" acero. 31
Ilustración 17. Suministro e instalación de alambre de púas 33
Ilustración 18. Descapote y limpieza de arboles 35
Ilustración 19. Excavación en material conglomerado - residuos rocosos 36
Ilustración 20. Columnas en concreto 3000 psi 25x25 cm 37
Ilustración 21.Columneta en concreto 39
Ilustración 22. Viga sobre muro 40
Ilustración 23. Viga alfajía 42
Ilustración 24. Levante en bloque estructural 43
Ilustración 25. Levante en bloque abujardado. 45
Ilustración 26. Suministro e instalación de módulos en malla eslabona y marco en ángulo, con pintura anticorrosiva 46
Ilustración 27. Visita - entrega final 51

1. INTRODUCCIÓN.

A continuación, se presenta ante el Servicio Nacional de aprendizaje de Santa Marta un informe que detalla la situación mensual del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5666536. este contrato es celebrado entre SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA y la empresa contratista KABOD EXECUTIVE GROUP SAS. El propósito del contrato es llevar a cabo la "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA". La información contenida en el informe siguiente refleja las evidencias presentadas en el periodo correspondiente por el contratista en relación con el contrato No CO1.PCCNTR.5666536.

El presente documento que constituye el informe final de ejecución, detalla en forma clara las actividades adelantadas durante el periodo comprendido entre el 18 de abril de 2024 y el 16 de mayo 2024, fecha en la que se hace recibo definitivo de las obras ejecutadas por parte de la supervisión SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA MAGDALENA. Así mismo, se notifica sobre los avances del contrato de obra, aspectos técnicos, administrativos y financieros.

La ejecución de las actividades contratadas se inició el día 28 de diciembre del 2023, como consta en el Acta de Inicio suscrita entre el supervisor y contratista de obras. Cabe destacar que previo al inicio de las actividades contratadas, se hace reconocimiento de la zona.

2. DESCRIPCION DEL CONTRATO

Contrato No.:	CO1.PCCNTR.5666536
Objeto:	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA
Valor del contrato	$ 816.866.155,00
Contratista:	KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S R/L JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ
Interventoría:	JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS
Contratante:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA
Plazo Inicial:	CUATRO (4) DÍAS
Plazo adicional 1:	NOVENTA (90) DIAS
Plazo adicional 2:	TREINTA (30) DIAS
Fecha de inicio:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de terminación:	16 DE MAYO DE 2024
Garantías	520-47-994000047369 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

3. DIRECTORIO ACTUALIZADO PERSONAL PROFESIONAL

Con relación al personal mínimo contratado, se remite el personal ya aprobado en la siguiente tabla que ha cumplido cabalmente con sus funciones participando activamente en la planeación y ejecución de las actividades contractuales. Se actualiza el directorio en la parte inferior de este capítulo.

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
Jean Romero González	Director de obra	100 %
Vanessa Margarita Vergara López	Residente de Obra	100 %
Liliana Andrea Franco	Profesional HSEQ	100 %

- **DIRECTOR DE OBRA**

Ingeniero civil, Jean Carlos Romero González

Correo: jeancrg913@gmail.com

Teléfono: 300 603 0506

- **RESIDENTE DE OBRAS**

Ingeniero Civil, Vanessa Margarita Vergara López

Correo: vanevergaralopez@gmail.com

Teléfono: 3007439916

- **PROFESIONAL HSEQ**

Técnico en salud ocupacional, Andrea Franco

Correo: andrefranco@gmail.com

Teléfono: 3164965380

4. INFORMACION CONTRACTUAL

4.1. POLIZAS CONTRATO DE OBRA

4.1.1. Póliza inicial del contrato

FECHA DE EXPEDICION: 28/12/2023

TOMADOR	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	NIT 901396689-1
ASEGURADO / BENEFICIARIO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA MAGDALENA	NIT 899999034-1
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	
VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 458.616.672,15	

GARANTÍA	**NOMBRE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**PÓLIZA CERTIFICADO**	**VALOR ASEGURADO**
		FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**		**PESOS $**
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	15/12/2023	30/06/2024	520-47-994000047369-ANEXO 0	$141.112.822,20
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15/12/2023	30/12/2026		$35.278.205,55
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA			$141.112.822,20
CALIDAD DEL SERVICIO		15/12/2023	30/06/2024		$141.112.822,20

FECHA DE EXPEDICION: 27/12/2023

TOMADOR	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	NIT 901396689-1
ASEGURADO / BENEFICIARIO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA MAGDALENA	NIT 899999034-1
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 232.000.000,00	

GARANTÍA	**NOMBRE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**PÓLIZA CERTIFICADO**	**VALOR ASEGURADO PESOS $**
		FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	27/12/2023	30/12/2023	520-74-994000022703-ANEXO 0	$ 232,000,000.00

4.1.2. ACTUALIZACION DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

POR SUSPENSIÓN Y REINICIO DE OBRA N°1

FECHA DE EXPEDICION: 13/02/2024

TOMADOR	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	NIT 901396689-1
ASEGURADO / BENEFICIARIO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA MAGDALENA	NIT 899999034-1
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	
VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 458.616.672,15	

GARANTÍA	**NOMBRE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**	**PÓLIZA**	**VALOR ASEGURADO**

		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	CERTIFICADO	PESOS $
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	15/12/2023	19/07/2024	520-47-994000047369-ANEXO 1	$141.112.822,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		15/12/2023	19/01/2027		$35.278.205,55
ESTABILIDAD DE LA OBRA		VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA			$141.112.822,20
CALIDAD DEL SERVICIO		15/12/2023	19/07/2024		$141.112.822,20

FECHA DE EXPEDICION: 13/02/2024

TOMADOR	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	NIT 901396689-1
ASEGURADO / BENEFICIARIO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA MAGDALENA	NIT 899999034-1
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 232.0000.000,00	

GARANTÍA	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA	PÓLIZA	VALOR ASEGURADO

		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	CERTIFICADO	PESOS $
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/12/2023	19/01/2024	520-74-994000022703-ANEXO 1	$ 232,000,000.00

4.1.3. ACTUALIZACION DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

PRORROGA TIEMPO 1

FECHA DE EXPEDICION: 26/03/2024

TOMADOR	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	NIT 901396689-1
ASEGURADO / BENEFICIARIO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA MAGDALENA	NIT 899999034-1
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	
VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 458.616.672,15	

GARANTÍA	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		PÓLIZA	VALOR ASEGURADO
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	CERTIFICADO	PESOS $
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	18/12/2023	17/10/2024	520-47-994000047369-ANEXO 1	$141.112.822,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18/12/2023	17/04/2027		$35.278.205,55

ESTABILIDAD DE LA OBRA		VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA		$141.112.822,20
CALIDAD DEL SERVICIO		18/12/2023	17/10/2024	$141.112.822,20

FECHA DE EXPEDICION: 26/03/2024

TOMADOR	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	NIT 901396689-1
ASEGURADO / BENEFICIARIO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA MAGDALENA	NIT 899999034-1
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 232.0000.000,00	

GARANTÍA	**NOMBRE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**PÓLIZA CERTIFICADO**	**VALOR ASEGURADO PESOS $**
		FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	19/01/2024	17/04/2024	520-74-994000022703-ANEXO 1	$ 232,000,000.00

4.1.4. ACTUALIZACION DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

PRORROGA TIEMPO 2

FECHA DE EXPEDICION: 02/05/2024

TOMADOR	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	NIT 901396689-1
ASEGURADO / BENEFICIARIO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA MAGDALENA	NIT 899999034-1
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	
VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 458.616.672,15	

GARANTÍA	**NOMBRE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**PÓLIZA CERTIFICADO**	**VALOR ASEGURADO**
		FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**		**PESOS $**
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	18/12/2023	03/02/2025	520-47-994000047369-ANEXO 1	$141.112.822,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18/12/2023	03/08/2027		$35.278.205,55
ESTABILIDAD DE LA OBRA		VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA			$141.112.822,20
CALIDAD DEL SERVICIO		18/12/2023	03/02/2025		$141.112.822,20

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	INFORME FINAL DE OBRA	KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S

FECHA DE EXPEDICION: 02/05/2024

TOMADOR	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	NIT 901396689-1
ASEGURADO / BENEFICIARIO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA MAGDALENA	NIT 899999034-1
TIPO DE PÓLIZA	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
VALOR ASEGURADO TOTAL	$ 260.0000.000,00	

GARANTÍA	**NOMBRE ASEGURADORA**	**VIGENCIA**		**PÓLIZA CERTIFICADO**	**VALOR ASEGURADO PESOS $**
		FECHA INICIAL	**FECHA VENCIMIENTO**		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	17/04/2024	03/08/2024	520-74-994000022703-ANEXO 1	$ 260,000,000.00

1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto con objeto *CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA* se ubica en la zona perimetral del centro acuícola y agroindustrial de Gaira regional magdalena, Santa marta. La intervención corresponde al reemplazo del cerramiento perimetral (donde corresponda por problemas de seguridad), garantizando en primera medida la seguridad y defensa de los predios de los cuales el SENA MAGDALENA es acreedor. De esta manera, se deben construir los tramos de cerramiento que colindan con la vía nacional variante al puerto, por tratarse de áreas que previamente fueron invadidas, y sobre las que se requiere construir el cerramiento para delimitar el área y prevenir nuevas ocupaciones irregulares.

El cerramiento existente está conformado por un muro bajo en bloque confinado entre columnas de concreto, con paños compuestos por tubos de acero galvanizado embebidos en una viga de corana de muro y para dar soporte a una malla eslabonada terminada con alambre de púas en la parte superior.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La sede a intervenir es el “CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA” del SENA, Ubicado en el departamento de magdalena, al sur del área urbana del municipio de santa marta – Colombia. La zona a intervenir se localiza en la expansión urbana 2, al costado sur oriental del antiguo corregimiento de Gaira.






Ilustración 1. Localización general de lugar a intervenir




Ilustración 2. Plano a detalle de localización de sede a intervenir

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA CATASTRAL

1.1.1	**NÚMERO PREDIAL:**	00-02-00-00-0004-0643-0-00-00-0000
1.1.2	**NOMBRE DEL PREDIO:**	No aplica
1.1.3	**USO DEL SUELO:**	AGRICOLA - VIVIENDA - INSTITUCIONAL EQUIPAMENTOS
1.1.4	**AREA DE TERRENO:**	86 Ha 1758.00m²
1.1.5	**AREA DE CONSTRUCCION:**	8447.0 m²
1.1.6	**PLANCHA IGAC:**	PENDIENTE




Ilustración 3. Planta general (rojo) intervención muro perimetral

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta los diseños existentes del proyecto, el área a intervenir es de 904 ml aproximadamente y el diseño planteado estipula una cimentación compuesta por zapatas excéntricas a una profundidad de 1 metro y de 30 cms de espesor, posteriormente una viga cimiento de sección 30x30 apoyada sobre zapatas a una profundidad de 70 cms sobre el nivel de terreno. Se estableció un pedestal continuo a lo largo de la cimentación de sección 20x40cm para alcanzar nivel de terreno y a partir de este realizar un levante de muro en bloque liso de medidas 20x20x40cm y con una altura de muro de 54cms, El muro de cerramiento se encuentra modulado según topografía de terreno y cuenta con machones de confinamiento de 20x20cm en los cuales se empotrarán tubos galvanizados de 5cm de 2” los cuales servirán de soporte y tensores de una malla eslabona de forma continua a lo largo del muro

de cerramiento. En la parte superior en aras de garantizar mayor seguridad se dispuso de la instalación de seis líneas de alambre púas. La estructura del muro de cerramiento adicionalmente cuenta con una estructura de contrapeso la cual está estipulada como una viga de enlace de 2.50 metros hacia un contrapeso a una profundidad de un metro, dicho contrapeso será realizado en concreto ciclópeo con piedra bruta en un 50%. tal como se evidencia en los planos.





Ilustración 4. Diseño inicial cerramiento perimetral – SENA


3. MODIFICACIONES Y EVENTOS DE RELEVANCIA PRESENTADAS


Durante la ejecución de la obra se han presentado contratiempos de carácter técnico y social los cuales se han llevado y tratado acorde a los procedimientos establecidos por la empresa según la índole de cada contratiempo. A continuación, se realiza mención de los eventos más significativos presentados en obra:

- Se hace entrega a interventoría del análisis de precios unitarios de los ítems no previstos, cotizaciones, balance de presupuesto y plano de ajuste al diseño estructural como justificación a la creación de estos ítems según las

necesidades planteadas y sugeridas por el supervisor del contrato. Tal como se muestra a continuación







- De esta manera y según las necesidades planeadas y el resultado del diseño entregado se crean los siguientes ítems
  Limpieza de maleza y destocone de árboles H>1.50m
  Excavación manual en material conglomerado con residuos rocosos
  columna en concreto de 3000 psi S=25x25cm
  Columneta en concreto de 3000 psi S=20x25cm
  Viga sobre muro en concreto 3000 psi S= 20x20cm
  Viga alfajía en concreto 3000 psi S= 10x27cm, incluye gotero
  levante de muro en bloque estructural 19x19x39cm h=2m, incluye dovelas
  levante de muro en bloque abujardado 19x19x39cm
  Suministro e instalación de módulo de cerramiento en malla eslabonada y marco en ángulo 1 ¼” x 1/8”, incluye base anticorrosiva

4. AVANCE FISICO DEL CONTRATO


4.1. DESCRIPCION

A continuación, se hará un detallado de las actividades ejecutadas en el contrato de obra N° CO1.PCCNTR.5694523, para lo cual se analizarán las actividades contenidas en cada uno de los capítulos de ejecución, según lo programado inicialmente se evaluará el porcentaje de ejecución final respecto a lo consignado en el acta modificatoria N° 2 la cual se realizó como soporte de las variaciones de las cantidades que se ejecutaron en su totalidad en campo, esto irá soportado con una gráfica en la que se determinará el porcentaje de ejecución de cada una de las actividades y de una evidencia fotográfica de las actividades más relevantes de cada capítulo.

- **OBRAS PRELIMINARES**

1.1. DESCAPOTE Y LIMPIEZA

En este capítulo la actividad de DESCAPOTE Y LIMPIEZA encuentra ejecutado en un 100.00% para el periodo presente de este informe.




Este ítem se presento una mayor cantidad de 90.82 m2 debido a los reajustes de intervención en la obra, en total se ejecutaron 281.75 m2 de desmonte y limpieza tal como se muestra en las memorias de cantidades finales.



Ilustración 5. Descapote y limpieza

1.2. LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO

En este capítulo la actividad de LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO se encuentra ejecutado en un 100,00%




Este ítem se presentó una mayor cantidad de 97.72 m2 debido a los reajustes de intervención en la obra, en total se ejecutaron 288.65 m2 de esta actividad, las cantidades son descritas en la memoria de cantidad final de esta actividad.



Ilustración 6. Localización trazado y replanteo

1.3. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)

El capítulo la actividad de excavación manual en material común se encuentra ejecutado en un 100.00% durante el periodo del presente informe.




En el modificatorio N°2 se tiene un reajuste menor en cantidades de 195.85 m2, esto debido a los ajustes que se hicieron en el diseño inicial, el total de metros cuadrados ejecutados fue de 232.42 m2.



Ilustración 7. Excavación manual en material común

1.4. LLENO CON MATERIAL EN SITIO

En este capítulo, la actividad de lleno con material en sitio se encuentra ejecutado en un 100.00% durante periodo del presente informe



En este ítem se tiene una cantidad mayor de 157.92 m3 debido a que el área intervenir aumento y era necesario el lleno de las excavaciones realizadas, en total se ejecutaron 293.55 m3 tal como se muestran en las memorias de cálculo finales.



Ilustración 8. Lleno con material de sitio.

1.5. SOLADO DE LIMPIEZA – CONCRETO POBRE FC=200 PSI

En este capítulo la actividad de se encuentra ejecutado en un 100,00% y adicional se tiene una modificación en cantidades mayores de 4.36 m3, esto debido a que la cantidad a intervenir aumentó en total la cantidad ejecutada fueron de 14,04 m3.







Ilustración 9. Solado de limpieza - concreto pobre

- **CIMENTACIONES**

2.1. CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C= 3000PSI SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS

El capítulo de Cimentaciones, el ítem de CONTRUCCIÓN DE ZAPATA se encuentra ejecutado en un 100.00% durante el periodo del presente informe.



Para este ítem se tiene una modificación en menor cantidad de 15.70 m3, esto debido a los reajustes en los diseños, disminuyeron la cantidad de zapatas a elaborar, en total se ejecutaron 42.38 m3 de construcción de zapata de cimientos.



Ilustración 10.Construcción de zapata de cimentación en concreto F´C=3000 PSI

2.2. CONCRETO CICLOPEO 50% PIEDRA MEDIA ZONGA CONCRETO 2500 PSI

En el capítulo de cimentaciones, la CONCRETO CICLOPEO 50% PIEDRA MEDIA ZONGA se encuentra ejecutado en su 100.00%, en el periodo del siguiente informe.






Ilustración 11. Contra peso - concreto ciclópeo

En este ítem se ve un reajuste de cantidad de 14.52 m3 debido a los reajustes a los diseños y este ítem fue modificado para uno de los tramos a intervenir, al finalizar la obra se ejecutaron 1.70 m3 de concreto ciclópeo.

2.3. CONSTRUCCIÓN VIGAS (VC - 1, VC-2, VCG)

En el capítulo de cimentaciones, la CONSTRUCCIÓN DE VIGAS se termina de ejecutar al 100.00%, en el periodo del siguiente informe.






Ilustración 12. Construcción Viga

Para el ítem de construcción de vigas se hizo un ajuste a la cantidad de menos 93.28 m3 tal como se muestra en el modificatorio N°2, esto debido a los reajustes de los diseños para el muro de cerramiento a construir, en total se ejecutaron 43.88 m3 de concreto para vigas.

2.3. CONSTRUCCIÓN PEDESTAL MURO

En el capítulo de cimentaciones, la CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL MURO se encuentra ejecutado en su 100.00%. Se tiene un ajuste menor a la cantidad contratada debido a los reajustes de los diseños estipulados, al finalizar la obra se ejecutaron 6.8 m3 de construcción de concreto de pedestal tal como se muestra en las memorias de cálculo final.






Ilustración 13. Construcción de pedestal

- **CONSTRUCCION DE MURO**

3.1. CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 3000 PSI DE 20X20 CM

En este capítulo, la actividad de Acero – construcción de cimentación y columnas se encuentra ejecutado en un 100.00% durante el periodo del presente informe.
Para este ítem se tiene una modificación en menor cantidad de 11.74 M3 esto debido a las modificaciones presentadas en los diseños y las áreas a intervenir, en total se ejecutó 0.79 m3 de construcción de columnetas de estas dimensiones, estas cantidades son especificadas en las memorias de cantidades finales presentadas.






Ilustración 14. Construcción de columnetas de confinamiento en concreto

4.2. CONSTRUCCION MURO DE H=0.52 M EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL DE 20X20X40

Este ítem no fue ejecutado debido a los reajustes presentados en la ejecución del contrato, los cuales son justificados en los comités de obra realizados y a las modificaciones presentadas, por tal razón las cantidades contratadas fueron llevadas a cero en el modificatorio N°2 esto es debido a los ajustes en los diseños con el fin de mantener el diseño construido en el área a intervenir.

3.3. ACERO - CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS EN CONCRETO SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES

En este capítulo, la actividad de Acero – construcción de cimentación y columnas se encuentra ejecutado en un 100.00% durante el periodo del presente informe.
Para este ítem de ACERO, se tiene un ajuste a menor cantidad de 7540.36 kg esto es debido a los reajustes a los diseños los cuales fueron aprobados por interventoría y supervisión del contrato. En total se ejecutaron 16175.57 Kg de acero para la construcción del cerramiento perimetral.






Ilustración 15. acero - construcción de cimentación y columnas

- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA**

  4.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN ACERO GALVANIZADO DE 2”, ESP 2MM H:1,50M PARA CERRAMIENTO. INCLUYE SOLDADURA

Esta actividad de suministro e instalación de tubería en acero galvanizado de 2” se encuentra ejecutado en un 100.00% durante este periodo. Para el ítem de SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN ACERO se tiene un ajuste a menor cantidad de 51.60 ML esto es debido a los reajustes a los diseños los cuales fueron aprobados por interventoría y supervisión del contrato. En total se ejecutaron 240 ML durante el desarrollo de la obra.






Ilustración 16. Suministro e instalación de tubos de 2" acero.

4.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA H=1,70M. INCLUYE SOLDADURA.

Debido a las modificaciones presentadas durante la ejecución del contrato, y según los comités de obra realizados se toma la decisión de disminuir completamente la cantidad presupuestada inicialmente, es decir que este ítem en el modificatorio N°2 se tiene una menor cantidad de 1622.87 m2.

4.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA EN MALLA ESLABONADA CON MARCO EN TUBERIA GALVANIZADA DE 4.36X2.400 M. INCLUYE PASADORES, BISAGRAS Y POSTES EN TUBERIA GALVANIZADA.

Debido a las modificaciones presentadas durante la ejecución del contrato, y según los comités de obra realizados se toma la decisión de disminuir completamente la cantidad presupuestada inicialmente.

4.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS EN ACERO GALVANIZADO CAL 16.5 SOBRE CERRAMINETO PERIMETRAL

En este capítulo, la actividad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS EN CERRAMIENTO perimetral se encuentra ejecutado en su totalidad. Este ítem tuvo una modificación de menor cantidad de 1011.72 ml, esto debido a las modificaciones presentadas en los diseños del cerramiento y al ajuste en alcance de la obra, al finalizar la obra se ejecutó un total de 2790 ML.






Ilustración 17. Suministro e instalación de alambre de púas

- **ÍTEMS NO PREVISTOS**

Debido a las modificaciones presentes durante la ejecución del contrato a lo ya mencionado en los en los diferentes de comités de obra, y debido a las necesidades presentadas se crearon los siguientes ítems, los cuales fueron ejecutados en su totalidad para la fecha del presente informe

5.1. LIMPIEZA DE MALEZA Y DESTOCONE DE ARBOLES H>1.50M

Esta actividad de LIMPIEZA DE MALEZA Y DESTOCONE DE ARBOLES se ejecutó en un 100.00% durante este periodo. En total se ejecutaron 2280 M2.










Ilustración 18. Descapote y limpieza de arboles

5.2. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO CON RESIDUOS ROCOSOS

Esta actividad de excavación en material conglomerado y residuos rocos se ejecutó en un 100.00% durante este periodo, la cantidad total ejecutada fue de 137.72 M3.







Ilustración 19. Excavación en material conglomerado - residuos rocosos

5.3. COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI S=25X25CM

La actividad de construcción de columnas en concreto de 25x25 para cerramiento, se encuentra ejecutada en un 100.00% al corte del presente informe, al finalizar la obra se ejecutaron 229.50 ML tal como se muestra en las memorias de calculo finales.









Ilustración 20. Columnas en concreto 3000 psi 25x25 cm

5.4. COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI S=20X25CM

Esta actividad fue ejecutada durante este periodo y se encuentra un avance de un 100.00% para el corte de este periodo; el total de metro lineales ejecutados fueron de 170 ML, las cantidades son descritas en las memorias de calculo finales.










Ilustración 21.Columneta en concreto

5.5. VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO 3000 PSI S= 20X20CM

Esta actividad fue ejecutada durante este periodo y se encuentra un avance de un 100.00% para el corte de este periodo. En total la cantidad de obra ejecuta fue de 380 ML.






Ilustración 22. Viga sobre muro

5.6. VIGA ALFAJÍA EN CONCRETO 3000 PSI S=10X27CM, INCLUYE GOTERO

Esta actividad fue ejecutada durante este periodo y se encuentra un avance de un 100.00% para el corte de este periodo. En total la cantidad de obra ejecuta fue de 85 ML.



Porcentaje de avance
CONSTRUCCIÓN DE VIGA ALFAJÍA
Programado
Ejecutado
0%
20%
40%
60%
80%
100%
% de avance
% por ejecutar







Ilustración 23. Viga alfajía

5.7. LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL 19X19X39 CM H=2M, INCLUYE DOVELAS

Esta actividad fue ejecutada durante este periodo y se encuentra un avance de un 100.00% para el corte de este periodo, al finalizar la obra se tiene una ejecución total de 675 ML.






Ilustración 24. Levante en bloque estructural

5.8. LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUJARDADO 19X19X39CM

Durante este periodo se presenta un avance de un 100.00% para el levante de muro en bloque abujardado. Al finalizar la obra, se ejecutaron 72.54 M2, estas cantidades pueden ser comprobadas en las memorias de calculo finales.










Ilustración 25. Levante en bloque abujardado.

5.9. SUMINISTRO E INSTLACION DE MODULO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y MARCO EN ANGULO 1 ¼" X 1/8", INCLUYE BASE ANTICORROSIVA.

Esta actividad fue ejecutada durante este periodo y se encuentra un avance de un 100.00% para el corte de este periodo; el total de metro cuadrados ejecutados fueron de 127.50 M2, las cantidades son descritas en las memorias de cálculo finales.










Ilustración 26. Suministro e instalación de módulos en malla eslabona y marco en ángulo, con pintura anticorrosiva


5. EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

- Pulidora 9”
- Cuerpos de andamios
- Vibrador de concreto
- Equipo topográfico
- Trompo cap. 1.5 bultos
- Volteos de 8 m3 de capacidad
- Equipo de soldadura
- Herramientas menores

6. AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO

El avance en tiempo presentado a continuación corresponde al tiempo transcurrido a fecha de corte del presente informe de ejecución de obra. La obra tiene como tiempo de ejecución un total de 4 días calendario y se realizó una prórroga número 1 de noventa (90) días, posteriormente se realizó una prórroga número 2 de treinta (30) días, dando como plazo de ejecución total 140 días y con fecha de finalización del contrato el 16 de mayo de 2024. el presente informe se realiza a corte 16 de mayo de 2024.

PLAZO DE EJECUCION INICIAL	4 días
ADICION EN TIEMPO N°1	90 días
ADICION EN TIEMPO N°2	30 días
TIEMPO DE EJECUCION TOTAL	140 días
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	140 días
AVANCE PORCENTUAL	100,00%



7. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

- **RELACIÓN DE VALORES CONTRACTUALES**

ACTA N°	NOMBRE DEL ACTA	FECHA	OBSERVACION
	SUSCRIPCIÓN CONTRATO		
1	**ACTA DE INICIO**	28 de diciembre del 2023	
2	**SUSPENSIÓN N°1**	29 de diciembre de 2023	
3	**REINICIO DE OBRA**	18 de enero de 2024	
4	**MODIFICATORIO- ADICIÓN EN TIEMPO**	19 de enero de 2024	Se solicita adición de tres (3) meses
5	**BALANCE N°1 DE CANTIDADES**	21 de febrero de 2024	Se presentan ítems no previstos y balance de cantidades al presupuesto de obra
6	**MODIFICATORIO- ADICIÓN EN TIEMPO N°2**	16 de abril de 2024	Se solicita adición de un mes (1)
ESTADOS FINANCIEROS CONTRATISTA OBRA			**VALOR**
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 686.969.979,69**

8. AVANCE FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**GIL-F-064** **V-1**

ACTA DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
CO1.PCCNTR.5666536	KABOD EXECUTIVE GROUP SAS	15/05/2024	2

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA	INTERVENTOR: JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS SUPERVISOR:BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN	
Plazo	Fecha de inicio / Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
94 DIAS	28/12/2023 — 16/05/2024	$ 187,776,686.22	$ 686,969,979.69
Localización de la obra	Vigencia del contrato	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA DEL SENA		$ 1,339,751.05	$ 4,901,400.53
Valor inicial del contrato: $ 686,969,979.69 Valor adición: $ 0.00 Valor total: $ 686,969,979.69	Valor anticipo: $ -		

PRESUPUESTO CONTRATADO			CONTRATO INICIAL			ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 2			ACTA DE OBRA N.01			ACTA DE OBRA N.02			VALOR ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1																	
1.1	Descapote y limpieza	M2	190.93	$ 9,337.00	1,782,713	281.75	$ 9,337.00	$ 2,630,700.00	281.75	$ 9,337.00	2,630,700.00	0.00	$ 9,337.00	0.00	281.75	$ 9,337.00	$ 2,630,700.00
1.2	Localización trazado y replanteo	M2	190.93	$ 6,818.00	1.301.761	288.65	$ 6,818.00	$ 1.968.016.00	288.65	$ 6,818.00	1.968.016.00	0.00	$ 6,818.00	0.00	288.65	$ 6,818.00	$ 1.968.016.00
1.3	Excavación manual en material común (Incluye retiro)	M3	428.27	$ 37,734.00	16,160,340	232.42	$ 37,734.00	$ 8,770,136.00	232.42	$ 37,734.00	8,770,136.00	0.00	$ 37,734.00	0.00	232.42	$ 37,734.00	$ 8,770,136.00
1.4	Lleno con material en sitio	M3	135.63	$ 25,221.00	3,420,724	293.55	$ 25,221.00	$ 7,403,625.00	293.55	$ 25,221.00	7,403,625.00	0.00	$ 25,221.00	0.00	293.55	$ 25,221.00	$ 7,403,625.00
1.5	Solado de limpieza - Concreto pobre f'c=2000PSI	M3	9.68	$ 429,913.00	4,161,558	14.04	$ 429,913.00	$ 6,035,979.00	14.04	$ 429,913.00	6,035,979.00	0.00	$ 429,913.00	0.00	14.04	$ 429,913.00	$ 6,035,979.00
2	CIMENTACIÓN																
2.1	Construcción de zapata de cimentación en concreto f'c= 3000PSI según estudio de suelos	M3	58.08	$ 622,103.00	36,131,742	42.38	$ 622,103.00	$ 26,364,725.00	42.38	$ 622,103.00	26,364,725.00	0.00	$ 622,103.00	0.00	42.38	$ 622,103.00	$ 26,364,725.00
2.2	Concreto ciclopeo 50% piedra media zonga concreto 2500PSI	M3	16.22	$ 488,442.00	7,922,529	1.70	$ 488,442.00	$ 830,351.00	1.70	$ 488,442.00	830,351.00	0.00	$ 488,442.00	0.00	1.70	$ 488,442.00	$ 830,351.00
2.3	Construcción vigas (VC - 1, VC-2, VCG)	M3	137.16	$ 729,823.00	100,102,523	43.88	$ 729,823.00	$ 32,024,633.00	42.08	$ 729,823.00	30,710,952.00	1.80	$ 729,823.00	1,313,681.00	43.88	$ 729,823.00	$ 32,024,633.00
2.4	Construcción pedestal muro	M3	43.50	$ 733,979.00	31,928,087	6.80	$ 733,979.00	$ 4,991,057.00	6.80	$ 733,979.00	4,991,057.00	0.00	$ 733,979.00	0.00	6.80	$ 733,979.00	$ 4,991,057.00
3	CONSTRUCCION DE MURO																
3.1	Construcción de columnetas de confinamiento en concreto 3000 PSI de 20 x 20 cm	M3	12.53	$ 790,194.00	9,901,131	0.79	$ 790,194.00	$ 624,253.00	0.00	$ 790,194.00	0.00	0.79	$ 790,194.00	624,253.00	0.79	$ 790,194.00	$ 624,253.00
3.2	Construcción muro de h =0,52 m en bloque de concreto estructural de 20 x 20 x 40 cm	M2	423.77	$ 84,266.00	35,709,403	0.00	$ 84,266.00	$ -	0.00	$ 84,266.00	0.00	0.00	$ 84,266.00	0.00	0.00	$ 84,266.00	$ -
3.3	Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales	KG	23715.93	$ 7,306.00	173,268,585	16,175.57	$ 7,306.00	$ 118,178,733.00	12,826.59	$ 7,306.00	93,711,067.00	3,348.98	$ 7,306.00	24,467,666.00	16,175.57	$ 7,306.00	$ 118,178,733.00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA																
4.1	Suministro e instalación de tubería en acero galvanizado de 2" , esp 2mm h:1,50m para	ML	291.60	$ 31,812.00	9,276,379	240.00	$ 31,812.00	$ 7,634,880.00	240.00	$ 31,812.00	7,634,880.00		$ 31,812.00		240.00	$ 31,812.00	$ 7,634,880.00
4.2	Suministro e instalación de malla eslabonada h= 1,70m, Incluye soldadura	M2	1622.87	$ 44,933.00	72,920,418	0.00	$ 44,933.00	$ -	0.00	$ 44,933.00	0.00	0.00	$ 44,933.00	0.00	0.00	$ 44,933.00	$ -
4.3	Suministro e instalación de puerta doble hoja en malla eslabonada con marco en tubería	UN	1.00	$ 1,486,672.00	1,486,672	0.00	$ 1,486,672.00	$ -		$ 1,486,672.00	0.00		$ 1,486,672.00	0.00	0.00	$ 1,486,672.00	$ -
4.4	Suministro e instalación de alambre de puas en acero galvanizado cal 16.5 sobre cerramiento	ML	3801.72	$ 2,752.00	10,462,333	2,790.00	$ 2,752.00	$ 7,678,080.00	0.00	$ 2,752.00	0.00	2,790.00	$ 2,752.00	7,678,080.00	2,790.00	$ 2,752.00	$ 7,678,080.00
5																	
5.1	Limpieza de maleza y destocone de arboles H>1.50m	M2				2,280.00	$ 10,810.00	$ 24,646,800.00	2,280.00	$ 10,810.00	$ 24,646,800.00		$ 10,810.00	0.00	2,280.00	$ 10,810.00	$ 24,646,800.00
5.2	Excavación manual en material conglomerado con residuos rocosos	M3				137.72	$ 64,027.00	$ 8,817,670.00	137.72	$ 64,027.00	$ 8,817,670.00		$ 64,027.00	0.00	137.72	$ 64,027.00	$ 8,817,670.00
5.3	columna en concreto de 3000 psi S=25x25cm	ML				229.50	$ 110,208.00	$ 25,292,736.00	229.50	$ 110,208.00	$ 25,292,736.00		$ 110,208.00	0.00	229.50	$ 110,208.00	$ 25,292,736.00
5.4	Columneta en concreto de 3000 psi S=20x25cm	ML				170.00	$ 103,446.00	$ 17,585,820.00	134.00	$ 103,446.00	$ 13,861,764.00	36.00	$ 103,446.00	3,724,056.00	170.00	$ 103,446.00	$ 17,585,820.00
5.5	Viga sobre muro en concreto 3000 psi S= 20x20cm	ML				380.00	$ 108,140.00	$ 41.093.200.00	0.00	$ 108.140.00	$ -	380.00	$ 108.140.00	41.093.200.00	380.00	$ 108.140.00	$ 41.093.200.00
5.6	Viga alfajia en concreto 3000 psi S= 10x27cm, incluye gotero	ML				85.00	$ 81,388.00	$ 6,917,980.00	0.00	$ 81,388.00	$ -	85.00	$ 81,388.00	6,917,980.00	85.00	$ 81,388.00	$ 6,917,980.00
5.7	levante de muro en bloque estructural 19x19x39cm h=2m, incluye dovelas	M2				675.00	$ 191,266.00	$ 129,104,550.00	515.00	$ 191,266.00	$ 98,501,990.00	160.00	$ 191,266.00	30,602,560.00	675.00	$ 191,266.00	$ 129,104,550.00
5.8	levante de muro en bloque abujardado 19x19x39cm	M2				72.54	$ 175,600.00	$ 12,738,024.00	72.54	$ 175,600.00	$ 12,738,024.00	0.00	$ 175,600.00	0.00	72.54	$ 175,600.00	$ 12,738,024.00
5.9	Suministro e instalación de módulo de cerramiento en malla eslabonada y marco en ángulo 1	M2				127.50	$ 192,980.00	$ 24,604,950.00	0.00	$ 192,980.00	$ -	127.50	$ 192,980.00	24,604,950.00	127.50	$ 192,980.00	$ 24,604,950.00
	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES				515,936,898			515,936,898			374,910,472			141,026,426			515,936,898.00
	ADMINISTRACION			27.20%	140,334,836		27%	140,334,836		27.20%	$ 101,975,648.38		27.20%	$ 38,359,187.87		27.20%	$ 140,334,836.26
	UTILIDAD			5.00%	25,796,845		5%	25,796,845		5.00%	$ 18,745,523.60		5.00%	$ 7,051,321.30		5.00%	$ 25,796,844.90
	TOTAL A.U.				166,131,681			166,131,681									166,131,681.16
	IVA (%) SOBRE UTILIDAD			19.00%	4,901,401		19%	4,901,401		19.00%	3,561,649.48		19.00%	1,339,751.05		19.00%	4,901,400.53
	TOTAL PRESUPUESTO OBRAS				686,969,979.69			686,969,979.69			499,193,293.47			187,776,686.22			686,969,979.69

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	686,969,979.69	V/R ANTICIPO:	-
V/R ADICIONES:	-		
V/R ACTUAL CONTRATO:	686,969,979.69	% ANTICIPO :	0%

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE COBRO N°1	2-abr.-24	499,193,293.47	72.67%	-	-	499,193,293	187,776,686	72.67%
2	ACTA DE COBRO FINAL	15-may.-24	187,776,686.22	27.33%			187,776,686	$ -	27.33%
TOTAL			$ 686,969,979.69	100.00%	-	0	686,969,979.69	-	100%

Presento:

JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL KABOD EXECUTIVE GROUP SAS
CONTRATISTA

NOMBRE: JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:

LEVISDAN DE LEON ALEMAN
REPRESENTANTE LEGAL JML LO MAXIMO EN CONSTRUCCIONES SAS
INTERVENTORIA

NOMBRE: ROBERTO CARLOS PONCE CARRASCAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Visto Bueno:

BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN
SUPERVISOR SENA

NOMBRE: BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN
COORDINADOR GRUPO CONSTRUCCIONES SENA

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma


Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló supervisor y Coordinador del grupo: Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el tramite de pago por parte del Entidad.

9. PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA OBRA

A La fecha de corte del presente informe de obra, todas las actividades se encuentran ejecutadas en su totalidad 100,00% respecto a las cantidades de obras estipuladas en el acta modificatorio N°2.



10. COMPONENTE SEGUIMIENTO PROFESIONAL SISO-SG SST

Se anexa informe de este componente junto con sus respectivas evidencias

11. VISITA Y ENTREGA FINAL

Para la entrega final del proyecto, se realizada una visita de campo en compañía de interventoría y supervisión del contrato N° CO1.PCCNTR.5666536, de tal manera se recibe a satisfacción el proyecto.













Ilustración 27. Visita - entrega final

12. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

El contratado de obra N° CO1.PCCNTR.5666536 fue contratado en un rubro de $ 686.969.979,69 y un plazo de ejecución de 4 dias calendarios, firmándose acta de inicio el día 28 de diciembre de 2023 y fecha de finalización de 31 de diciembre de 2023. Debido al poco tiempo de ejecución se decide junto con interventoría suspender la obra hasta el 18 de enero de 2024 y en este tiempo se solicita una adición en tiempo de tres (3) meses con el fin de culminar las actividades contratadas, durante la ejecución de las actividades y debido a las dificultades presentadas durante el periodo de ejecución, se solicita una adición de un mes, de esta manera se tiene fecha de finalización de 16 de mayo de 2024.


Al momento de iniciar la obra se fueron presentando una serie de dificultades que impedían la correcta ejecución de las actividades programadas; estas dificultades fueron superadas en este periodo en compañía de la interventoría del proyecto y la supervisión del mismo, esto implicó la creación de nuevos ítems que no se encontraban previstos en el presupuesto inicial. Es por esta razón que se presenta el modificatorio N°2 en donde se realizó un ajuste de cantidades contratadas y se presenta la creación de los ítems nuevos los cuales son justificados por las necesidades presentes en el área a construir y según los diseños estipulados.

De esta manera a la fecha del presente informe todas las actividades fueron ejecutadas en su totalidad 100,00% respecto a lo contratado y programado. Por medio del acta de recibo final entre contratista, interventoría y supervisión del contrato, el contratista se compromete a realizar la actualización de pólizas correspondiente, dejando así estipuladas y en orden las garantías concernientes a las obras ejecutadas del contrato en mención.

JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ
R.L. KABOD EXECUTIVE GROUP SAS
Contratista

REPROGRAMACION DE OBRA N°1- DIAGRAMA DE GANNT CON RUTA CRITICA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
0		**CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA.**			**$ 515,936,898.00**	**113.35 días**	**jue 28/12/23**	**jue 16/05/24**	
1		**ACTA DE INICIO**			$ 0.00	0 días	jue 28/12/23	jue 28/12/23	
2		**OBRAS PRELIMINARES**			**$ 27,882,069.00**	**57.18 días**	**jue 18/01/24**	**jue 28/03/24**	
3		Descapote y limpieza	M2	281.75	$ 2,630,700.00	6 días	jue 18/01/24	jue 25/01/24	32
4		Localización trazado y replanteo	M2	288.65	$ 2,048,195.00	8 días	jue 25/01/24	lun 5/02/24	3
5		Excavación manual en material común (incluye retiro)	M3	232.42	$ 9,039,104.00	15 días	lun 5/02/24	jue 22/02/24	4
6		Lleno con material en sitio	M3	293.55	$ 7,711,076.00	15 días	lun 11/03/24	jue 28/03/24	25CC+10 días
7		Solado de limpieza - Concreto pobre f'c=2000PSI	M3	14.04	$ 6,452,994.00	15 días	vie 23/02/24	mié 13/03/24	24CC+1 día
8		**CIMENTACIÓN**			**$ 66,724,062.00**	**37 días**	**vie 23/02/24**	**mar 9/04/24**	
9		Construcción de zapata de cimentación en concreto f'c= 3000PSI según estudio de suelos	M3	42.38	$ 28,878,021.00	25 días	sáb 24/02/24	mar 26/03/24	7CC+1 día
10		Concreto ciclopeo 50% piedra media zonga concreto 2500PSI	M3	1.70	$ 830,351.00	6 días	vie 23/02/24	vie 1/03/24	24CC+1 día
11		Construcción vigas (VC-1, VC-2, VC6)	M3	43.88	$ 32,024,633.00	35 días	lun 26/02/24	mar 9/04/24	9CC+1 día
12		Construcción pedestal muro	M3	6.80	$ 4,991,057.00	8 días	sáb 24/02/24	mar 5/03/24	9CC
13		**CONSTRUCCION DE MURO**			**$ 118,669,306.00**	**105 días**	**jue 28/12/23**	**lun 6/05/24**	
14		Construcción de columnetas de confinamiento en concreto 3000 PSI de 20 x 20 cm	M3	0.79	$ 600,547.00	2 días	lun 4/03/24	mié 6/03/24	30FC-5 días
15		Construcción muro de h =0,52 m en bloque de concreto estructural de 20 x 20 x 40 cm	M2	0.00	$ 0.00	0 días	jue 28/12/23	jue 28/12/23	
16		Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales	KG	16175.57	$ 118,068,759.00	80 días	sáb 27/01/24	lun 6/05/24	4CC+2 días
17		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA**			**$ 21,502,970.00**	**113.18 días**	**jue 28/12/23**	**jue 16/05/24**	
18		Suministro e instalación de tubería en acero galvanizado de 2" , esp 2mm h:1,50m para cerramiento. Incluye soldadura	ML	240.00	$ 13,494,650.00	10 días	jue 21/03/24	mié 3/04/24	25FC-6 días
19		Suministro e instalación de malla eslabonada h= 1,70m. Incluye soldadura	M2	0.00	$ 0.00	0 días	jue 28/12/23	jue 28/12/23	
20		Suministro e instalación de puerta doble hoja en malla eslabonada con marco en tubería galvanizada de 4,36 x 2,40m. Incluye pasadores, bisagras y postes en tubería galvanizada	UN	0.00	$ 0.00	0 días	jue 28/12/23	jue 28/12/23	
21		Suministro e instalación de alambre de puas en acero galvanizado cal 16.5 sobre cerramiento perimetral	ML	2790.00	$ 8,008,320.00	20 días	lun 22/04/24	jue 16/05/24	18,27CC+7 días
22		**ITEMS NO PREVISTOS**			**$ 281,158,491.00**	**62 días**	**mié 21/02/24**	**mar 7/05/24**	
23		Limpieza de maleza y destocone de arboles H>1.50m	M2	2280.00	$ 25,944,000.00	7 días	mié 21/02/24	jue 29/02/24	
24		Excavación manual en material conglomerado con residuos rocosos	M3	137.72	$ 8,989,775.00	8 días	jue 22/02/24	sáb 2/03/24	23CC+1 día
25		columna en concreto de 3000 psi S=25x25cm	ML	229.50	$ 26,482,982.00	25 días	mar 27/02/24	jue 28/03/24	11CC+1 día
26		Columneta en concreto de 3000 psi S=20x25cm	ML	170.00	$ 18,413,388.00	18 días	mar 12/03/24	mié 3/04/24	25CC+5 días
27		Viga sobre muro en concreto 3000 psi S= 20x20cm	ML	380.00	$ 43,256,000.00	20 días	vie 12/04/24	mar 7/05/24	29FC-5 días
28		Viga alfajia en concreto 3000 psi S= 10x27cm, incluye gotero	ML	85.00	$ 6,917,980.00	6 días	mar 26/03/24	mié 3/04/24	18CC+4 días
29		levante de muro en bloque estructural 19x19x39cm h=2m, incluye dovelas	M2	675.00	$ 113,254,812.00	35 días	mié 6/03/24	jue 18/04/24	25CC+1 día
30		levante de muro en bloque abujardado 19x19x39cm	M2	72.54	$ 13,294,605.00	10 días	mar 27/02/24	lun 11/03/24	12CC
31		Suministro e instalación de módulo de cerramiento en malla eslabonada y marco en ángulo 1 ¼" x 1/8", incluye base anticorrosiva	M2	127.50	$ 24,604,949.00	7 días	mar 9/04/24	mié 17/04/24	18FC+5 días
32		**SUSPENSION Y REINICIO DE OBRA N°1**	GL	1	$ 0.00	17 días	jue 28/12/23	jue 18/01/24	1
33		ADICION EN TIEMPO N°1-TRES MESES			$ 0.00	74 días	jue 18/01/24	jue 18/04/24	
34		ADICION EN TIEMPO N°2-30 DIAS			$ 0.00	23 días	jue 18/04/24	jue 16/05/24	



Tareas críticas · División crítica · Tarea · Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · División · Tarea manual · solo el comienzo · solo fin · solo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite

INFORME DE OBRA SEMANAL

CONTRATO DE OBRA

N° CO1.PCCNTR.5666536

“CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA”

El siguiente informe corresponde al periodo desde
18 de abril del 2024 al 25 de abril de 2024

CONTRATISTA
KABOD EXECUTIVE GROUP SAS

LOGÍSTICA Y DOCUMENTARIO DE CONTROL

1. ***ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO:***
   - Construcción de muro
     - Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales
   - Suministro e instalación de tubos galvanizados
     - Suministro e instalación de alambre de púas en acero galvanizado cal 16.5 sobre cerramiento perimetral
   - Ítems no previstos
     - Viga sobre muro en concreto 3000 psi
     - Columnas en concreto de 3000 psi S=25X25CM
     - Columneta en concreto de 3000 psi S=20X25CM
     - Levante en bloque estructural 19x19x39 cm h=2m, incluye dovelas
     - Suministro e instalación de módulo de cerramiento en malla eslabonada y marzo en ángulo
2. ***ACTIVIDADES EXTRAS EN LA SEMANA***
   - Recorrido técnico
   - Llegada de materiales a obra
   - Planeación de actividades para la siguiente semana
   - Planeación de adquisición de materiales

3. ***ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA***
   - Construcción de muro
     - Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales
   - Suministro e instalación de tubos galvanizados
     - Suministro e instalación de alambre de púas en acero galvanizado cal 16.5 sobre cerramiento perimetral
   - Ítems no previstos
     - Viga sobre muro en concreto 3000 psi
     - Columnas en concreto de 3000 psi S=25X25CM
     - Columneta en concreto de 3000 psi S=20X25CM
     - Levante en bloque estructural 19x19x39 cm h=2m, incluye dovelas
     - Suministro e instalación de módulo de cerramiento en malla eslabonada y marzo en ángulo

4. ***PROBLEMÁTICA DE LA SEMANA***

   En el transcurso de esta semana no se tienen ninguna novedad, por tanto, las actividades programadas fueron ejecutadas con completa normalidad.

5. ***EQUIPOS EN OBRA***
    - Herramientas menores
    - Trompo
    - Vibrador de concreto
    - Formaletas
    - Equipo de soldadura
    - Compresor

CONTROL DE AVANCE DEL PROYECTO


1. ***CONTROL DE AVANCE***

    El presente control se presenta con el cronograma entregado inicialmente. La ejecución de estas actividades se controla bajo esa programación N°2 según el último modificatorio.

    - Se continua con la figuración del acero e instalación de acero de refuerzo
    - Suministro e instalación de tubos galvanizados, se da inicio a la instalación de la ye en tubos en columnas
    - Ítems no previstos

        Se continua con la construcción de columna en concreto de 3000 psi 25x25 cm y las columnetas en concreto de 3000 psi 20x25 cm y se continua con el levante en bloque estructural de 2 metros de altura; se continua con la instalación de los módulos en malla eslabonada y la instalación de las Ye en los tubos galvanizados instalados anteriormente

    En esta semana se tiene un avance total de en obra de un 915.41% el avance de esta semana fue de un 5.92% .



2. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS


- Se continua con la figuración del acero
- Se continua a la construcción de columnas 25x25 cm
- Se continua a la construcción de columnetas 20x25 cm
- Se continua al levante en bloque estructural de 2 metros de altura
- Se continua la instalación de tubos galvanizados
- Se continua con la instalación de los módulos en malla vía alterna al puerto

3. REPORTE DE NO CUMPLIMIENTO

El 16 de abril del presente año queda en firme la prorroga N°2 en donde se adicionan 30 días calendario, de esta manera se hace una reprogramación de obra y para este periodo se tiene

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotográfico de las actividades realizadas en la semana














































INFORME DE OBRA SEMANAL

CONTRATO DE OBRA

N° CO1.PCCNTR.5666536

“CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA”

El siguiente informe corresponde al periodo desde
25 de abril de 2024 al 2 de mayo de 2024

CONTRATISTA
KABOD EXECUTIVE GROUP SAS

LOGÍSTICA Y DOCUMENTARIO DE CONTROL

1. ***ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO:***
   - Construcción de muro
     - Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales
   - Suministro e instalación de tubos galvanizados
     - Suministro e instalación de alambre de púas en acero galvanizado cal 16.5 sobre cerramiento perimetral
   - Ítems no previstos
     - Viga sobre muro en concreto 3000 psi
     - Columnas en concreto de 3000 psi S=25X25CM
     - Columneta en concreto de 3000 psi S=20X25CM
     - Levante en bloque estructural 19x19x39 cm h=2m, incluye dovelas
     - Suministro e instalación de módulo de cerramiento en malla eslabonada y marzo en ángulo
2. ***ACTIVIDADES EXTRAS EN LA SEMANA***
   - Recorrido técnico
   - Llegada de materiales a obra
   - Planeación de actividades para la siguiente semana
   - Planeación de adquisición de materiales

3. ***ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA***
   - Construcción de muro
     - Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales
   - Suministro e instalación de tubos galvanizados
     - Suministro e instalación de tubos galvanizados en columnas, columnetas y cerramiento en malla eslabonada
     - Suministro e instalación de alambre de púas en acero galvanizado cal 16.5 sobre cerramiento perimetral
   - Ítems no previstos
     - Viga sobre muro en concreto 3000 psi
     - Levante en bloque estructural 19x19x39 cm h=2m, incluye dovelas

4. ***PROBLEMÁTICA DE LA SEMANA***

   En el transcurso de esta semana no se tienen ninguna novedad, las actividades programadas son ejecutadas con completa normalidad

5. ***EQUIPOS EN OBRA***
    - Herramientas menores
    - Trompo
    - Vibrador de concreto
    - Formaletas
    - Equipo de soldadura
    - Compresor

CONTROL DE AVANCE DEL PROYECTO


1. ***CONTROL DE AVANCE***

    El presente control se presenta con el cronograma entregado inicialmente. La ejecución de estas actividades se controla bajo esa programación N°2 según el último modificatorio.

    - Se continua con la figuración del acero e instalación de acero de refuerzo para vigas de amarre
    - Suministro e instalación de tubos galvanizados, se continua a la instalación de la ye en tubos en columnas, columnetas y módulos en malla eslabona vía alterna al puerto
    - Ítems no previstos

        Se continua con la construcción de columna en concreto de 3000 psi 25x25 cm y las columnetas en concreto de 3000 psi 20x25 cm y se continua con el levante en bloque estructural de 2 metros de altura; se continua con la instalación de los módulos en malla eslabonada y la instalación de las Ye en los tubos galvanizados instalados anteriormente

    En esta semana se tiene un avance total de en obra de un 917.61% el avance de esta semana fue de un 2.20%.



2. *CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS*

- Se continua con la figuración del acero
- Se continua al levante en bloque estructural de 2 metros de altura
- Se continua la instalación de tubos galvanizados
- Se da inicio a la instalación al alambre de púas en zona cercana a los paneles solares
- Se da inicio a la pintura con anticorrosivo de
- Se da inicio a toma de detalles en cerramiento vía alterna al puerto

3. *REPORTE DE NO CUMPLIMIENTO*

El 16 de abril del presente año queda en firme la prórroga N°2 en donde se adicionan 30 días calendario, de esta manera se hace una reprogramación de obra y para este periodo se tiene un avance general de un 3.71%, es decir a la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 97.61% vs un porcentaje programado de 93.90%.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotográfico de las actividades realizadas en la semana























.INFORME DE OBRA SEMANAL

CONTRATO DE OBRA

N° CO1.PCCNTR.5666536

“CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA”

El siguiente informe corresponde al periodo desde
25 de abril de 2024 al 2 de mayo de 2024

CONTRATISTA
KABOD EXECUTIVE GROUP SAS

LOGÍSTICA Y DOCUMENTARIO DE CONTROL

1. ***ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO:***
   - Construcción de muro
     - Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales
   - Suministro e instalación de tubos galvanizados
     - Suministro e instalación de alambre de púas en acero galvanizado cal 16.5 sobre cerramiento perimetral
   - Ítems no previstos
     - Viga sobre muro en concreto 3000 psi
     - Columnas en concreto de 3000 psi S=25X25CM
     - Columneta en concreto de 3000 psi S=20X25CM
     - Levante en bloque estructural 19x19x39 cm h=2m, incluye dovelas
     - Suministro e instalación de módulo de cerramiento en malla eslabonada y marzo en ángulo
2. ***ACTIVIDADES EXTRAS EN LA SEMANA***
   - Recorrido técnico
   - Llegada de materiales a obra
   - Planeación de actividades para la siguiente semana
   - Planeación de adquisición de materiales

3. ***ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA***
   - Construcción de muro
     - Acero - Construcción de cimentación y columnas en concreto según planos estructurales
   - Suministro e instalación de tubos galvanizados
     - Suministro e instalación de tubos galvanizados en columnas, columnetas y cerramiento en malla eslabonada
     - Suministro e instalación de alambre de púas en acero galvanizado cal 16.5 sobre cerramiento perimetral
   - Ítems no previstos
     - Viga sobre muro en concreto 3000 psi
     - Levante en bloque estructural 19x19x39 cm h=2m, incluye dovelas

4. ***PROBLEMÁTICA DE LA SEMANA***

   En el transcurso de esta semana no se tienen ninguna novedad, las actividades programadas son ejecutadas con completa normalidad

5. ***EQUIPOS EN OBRA***
    - Herramientas menores
    - Trompo
    - Vibrador de concreto
    - Formaletas
    - Equipo de soldadura
    - Compresor

CONTROL DE AVANCE DEL PROYECTO


1. ***CONTROL DE AVANCE***

    El presente control se presenta con el cronograma entregado inicialmente. La ejecución de estas actividades se controla bajo esa programación N°2 según el último modificatorio.

    - Se continua con la figuración del acero e instalación de acero de refuerzo para vigas de amarre
    - Suministro e instalación de tubos galvanizados, se continua a la instalación de la ye en tubos en columnas, columnetas y módulos en malla eslabona vía alterna al puerto
    - Ítems no previstos

        Se continua con la construcción de columna en concreto de 3000 psi 25x25 cm y las columnetas en concreto de 3000 psi 20x25 cm y se continua con el levante en bloque estructural de 2 metros de altura; se continua con la instalación de los módulos en malla eslabonada y la instalación de las Ye en los tubos galvanizados instalados anteriormente

    En esta semana se tiene un avance total de en obra de un 99.41% el avance de esta semana fue de un 1.80%



2. *CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS*

- Se continua con la figuración del acero
- Se continua al levante en bloque estructural de 2 metros de altura
- Se continua la instalación de tubos galvanizados
- Se da inicio a la instalación al alambre de púas en zona cercana a los paneles solares
- Se da inicio a la pintura con anticorrosivo de
- Se da inicio a toma de detalles en cerramiento vía alterna al puerto

3. *REPORTE DE NO CUMPLIMIENTO*

NO SE PRESNETAN INCUMPLIMIENTOS A LA FECHA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro fotográfico de las actividades realizadas en la semana

















INFORME: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO N° **CO1.PCCNTR.5666536**

OBJETO: **CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA**

VERSION 1.0

SANTA MARTA, MAGDALENA

18 DE JUNIO DEL 2024

INTRODUCCION

El presente informe corresponde al periodo del 19 de enero al 16 de mayo del 2024, donde se evidencian las actividades realizadas por el KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S para la implementación del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO estipulados para la ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.5666536 “CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA”

Acorde a lo mencionado, a continuación, se presentan los programas del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA que se aplicaron para el periodo durante la ejecución de actividades por KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S indicando la gestión, mediante las cuales se establecen las acciones pertinentes y las actividades Ambientales, de Seguridad y Salud en el trabajo.

OBJETIVO DEL CONTRATO

Presentar el informe N.º 1, con las actividades desarrolladas en seguridad y salud en el trabajo, así como todas las actividades ambientales en el marco del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de Obra. Para dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos del contrato No. CO1.PCCNTR.5666536 el cual tiene por objeto “CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA”.

ALCANCE

El presente informe comprende las actividades desarrolladas por el **KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S ,** en el periodo comprendido entre 19 de enero y 16 de Mayo del 2024, en el marco de la gestión A&SST en la ejecución de los procesos constructivos que se realizan para el proyecto denominado “CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA REGIONAL MAGDALENA”

GENERALIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 19 de enero al 19 de febrero del 2024, se realizaron las siguientes actividades constructivas

Excavaciones.

Construcción de Zapatas
Construcción de vigas
Construcción de pedestales
Figuración de acero.

Durante el periodo comprendido entre el 19 de febrero al 19 de marzo del 2024, se realizaron las siguientes actividades constructivas.

Levantamiento de muro de cerramiento.

Durante el periodo comprendido entre el 19 de marzo al 19 de abril del 2024, se realizaron las siguientes actividades constructivas.

Excavaciones.
Construcción de Zapatas
Construcción de vigas
Construcción de pedestales
Construcción de columnas
Figuración de acero.
Levantamiento de muro perimetral que colinda con casas o fincas.

Durante el periodo comprendido entre el 19 de abril al 16 de mayo del 2024, se realizaron las siguientes actividades constructivas.

Instalación de módulos de mallas eslabonadas.
Instalación de alambre pua.


DESARROLLO PLAN MANEJO AMBIENTAL EN OBRA

Cumplimiento a obligaciones A&SST

- Se conto con el Profesional HSEQ requerido en el pliego de condiciones y documentos contractuales.

- Se diligencian y actualizan los formatos con la gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo necesarios para dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental en Obra.

Ilustración 1: CONTROL DOCUMENTAL.



Manejo ambiental en la Ejecución de actividades constructivas

En cumplimiento de las actividades de conservación y prevención del medio ambiente se llevaron a cabo, las respectivas actividades de orden y aseo, tanto del área de trabajo como de las bodegas de materiales y equipos.

Manejo de Campamentos fijos

Durante la ejecución de las actividades se construyó una bodega cerca de la zona de trabajo, la cual cuenta con área para el almacenamiento de materiales, equipos, máquinas y tiene espacio para descanso y ubicación de punto de hidratación para los trabajadores, así mismo también se tiene un termo portátil de hidratación en el área de trabajo.





Ilustración 2: Registro fotográfico baños.

Plan de Prevención, Preparación y Atención de Emergencias.

Se hizo entrega del Plan de Prevención de Emergencias diseñado por el contratista, el cual dispone para el componente de atención a emergencias.

Se cuenta con un espacio para la prestación de primeros auxilios dotada de:

Tabla 1: Descripción Elementos de Emergencia en Campamento

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UBICACIÓN
Botiquín	1	Obra
Camilla rígida	1	Obra
Extintor multipropósitos 10 Lb	1	Obra



Camilla y extintor



Extintor.

Ilustración 3: Elementos de emergencia en obra.

Manejo Residuos de Construcción Y Demolición

Se procederá con la debida disposición de residuos de construcción que resulten de los procesos constructivos.

Tabla 2: Consolidado de RCD

CONSOLIDADO DE RCD DISPUESTOS BOTADERO			
Origen	**Fecha**	**Placa Volqueta**	**Cantidad Certificada**
NA			

Tabla 3: Materiales Usados en Obra

Tipo de Material	Cantidad
Triturado [M3]	150

Arena [M3]	
Cemento general 50 Kgr [Unidad]	1500

Se realiza almacenamiento temporal de materiales en las instalaciones del SENA cerca a la zona de trabajo, para facilitar el trabajo de los obreros.







Ilustración 4: registro fotográfico acopio de materiales.

Tabla 4: Cantidad de Residuos Ordinarios Generados en Obra

TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD DISPUESTA	OBSERVACIONES
ORDINARIOS	Kgr	No se generaron residuos reciclables
RCD	0 m^3	
PELIGROSOS	-	
LIQUIDOS: Residuos de Baños	-	Contamos con Baño fijo

Control de Emisiones Atmosféricas

Se establecieron las disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la exposición al ruido, en particular los riesgos para la audición se les suministro Tapa oídos a los trabajadores.

Se controlan que los vehículos que transporten materiales deben transitar con la carga cubierta por una lona, plástico y/u otro material que impida que se esparza por acción del viento.

Ilustración 5: Registro fotográfico de controles de Emisiones Atmosféricas



Descripción: Entrega de Tapa oídos



Descripción: Mascarilla de protección Facial

Manejo integral de cuerpo de agua y sumideros

En recorrido realizado en compañía del profesional HSEQ de obra y residente, no se identificaron los sumideros a proteger a lo largo de la intervención a realizar, sin embargo, se acordó con la interventoría se comenzará con la instalación y/o protección de los sumideros que hubiera lugar, lo anterior previo al inicio de actividades relacionadas con lavado de zonas y otras actividades que puedan afectar el funcionamiento de los sumideros.

Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas en obra

En relación con los residuos químicos peligrosos, a la fecha, se han generado con el proceso de pintura, sin embargo, es importante mencionar que no ha realizado la disposición final de los residuos estos están siendo almacenados en punto de acopio en los frentes de trabajo con el fin de cuando se realice el cierre del frente de obra sean dispuestos correctamente.

Como se evidencia en las siguientes fotografías se realiza acopio de estos en los frentes de trabajo.



Ilustración 6: Manejo de sustancias químicas.

Gestión en la Seguridad y Salud en el trabajo

La empresa a fin de continuar con el cumplimiento de las actividades A&SST para dar cumplimiento a las obligaciones en materia ambiental y seguridad y salud en el trabajo de las derivadas del del contrato de obra CO1.PCCNTR.5666536 suscrito con el SENA MAGDALENA y lo reglamentado en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, bajo los programas de Higiene y Seguridad industrial, Medicina preventiva y del trabajo, realiza:

- Exámenes médicos de ingreso.
- Afiliación al sistema general de seguridad social.
- Proceso de Capacitación e Inducción.
- Entrega de EPPs.

Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se cuenta con plan de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y el ciclo de mejora continua PHVA.

Exámenes médicos

Previo al ingreso y con el ánimo de preservar la salud del personal de la obra del **KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S,** se realizaron exámenes médicos de ingreso al personal que va a trabajar en el proyecto, y los resultados de estos exámenes son analizados para determinar la condición de cada una de las personas y la capacidad en la que se encuentra para realizar la función que se le designará.

A continuación, se presenta el de número de exámenes realizados y entregados a la interventoría en el periodo, dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007**.**

Tabla 5: Exámenes Periodo

TIPO DE EXÁMEN	CONTRATISTA		
	Ingreso	Periódico	Retir
Examen Médico	9	0	0

Inducciones

Cada vez que ingresa un trabajador a la obra se realiza inducción en seguridad y salud en el trabajo , en donde se dan las indicaciones al personal sobre prevención de riesgos laborales, uso adecuado de los implementos de seguridad, que hacer en caso de un accidente laboral, socialización que hacer en caso de una emergencia en el lugar de trabajo(plan de emergencias),Divulgación: Política SG- SST, Política prevención consumo alcohol, drogas y tabaquismo, Política convivencia laboral, Reglamento de Higiene y Salud ocupacional, Responsabilidades colaboradores ante SG-SST, objetivos SG-SST, Peligros y otros temas en SST.



Ilustración 7: Presentación Inducción

Recurso humano

KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S. actualmente cuenta con un equipo de profesionales que reúne las habilidades y conocimientos necesarios en cada una de las áreas específicas según anexo técnico. Dicho equipo se encuentra integrado por los siguientes profesionales

Tabla 6: Relación Personal en Obra

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA DE RETIRO
PERSONAL PROFESIONAL MINIMO				
		RESIDENTE DE OBRA	08/11/2023	
LILIANA ANDREA FRANCO GALLEGO	1.146.435.146	PROFESIONAL HSEQ	08/11/2023	
PERSONAL OPERATIVO				
		AYUDANTE	08/11/2023	
		AYUDANTE	08/11/2023	
		AYUDANTE	06/12/2023	
		AYUDANTE	06/12/2023	
		AYUDANTE	06/12/2023	

		AYUDANTE	06/12/2023	
		AYUDANTE	06/12/2023	
		AYUDANTE	06/12/2023	
		AYUDANTE	06/12/2023	

Tabla 7: Planilla de pago de seguridad social

ENERO

CONTRATISTA	PLANILLA	VALOR EPS	VAR AP	VALOR AFP	VALOR TOTAL
KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S	7920966270	$86.400	$344.500	$91.200	$608.400

FEBRERO

CONTRATISTA	PLANILLA	VALOR EPS	VALOR AP	VALOR AFP	VALOR TOTAL
KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S	7920985844	$165.200	$658.300	$187.500	$1.176.000

MARZO

CONTRATISTA	PLANILLA	VALOR EPS	VALOR	VALOR AFP	VALOR TOTAL
KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S					

ABRIL

CONTRATISTA	PLANILLA	VALOR EPS	VALOR AP	VALOR AFP	VALOR TOTAL
KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S	7924777200	$185.300	$739.800	$153.400	$1.263.600

MAYO

CONTRATISTA	PLANILLA	VALOR EPS	VALOR	VALOR AFP	VALOR TOTAL
KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S	7927684831	$111.200	$444.000	$104.200	$770.600

NOTA 1: Téngase en cuenta las fechas de pago establecidas en el Decreto 923 de 2017 “ARTÍCULO 3.2.2.1. Plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales. Todos los aportantes a los Sistemas de Salud,

Pensiones y Riesgos Laborales del Sistema de Seguridad Social Integral, así como aquellos a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y de las Cajas de Compensación Familiar, efectuarán sus aportes utilizando la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA, bien sea en su modalidad electrónica o asistida, a más tardar en las fechas que se indican a continuación: 15vo día hábil para NIT terminados entre 88 al 93

Capacitación y sensibilización del personal.

Durante el presente periodo, se realizaron charlas y se compartieron infografías a través de WhatsApp en temas HSEQ a todos los trabajadores en los frentes de obra activos y ejecución del proceso de inducción a todos los trabajadores que ingresan al proyecto.

Tabla 8: Registro de Charlas y Capacitaciones

FECHA	TEMÁTICA	
30 enero - 2024	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS	Implementar herramientas y contenidos técnicos para identificar, evaluar, valorar y controlar los riesgos aplicando estrategias para mejorar la accidentalidad y brindando pautas para minimizar factores derivados de estos

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para el presente periodo en KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S, previamente al ingreso del personal a obra, se realiza inducción y entrega de los elementos de protección personal, según las actividades a ejecutar, así como de la dotación y las reposiciones de los elementos de protección personal, tal gestión queda registrada en los debidos formatos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Ilustración 8: Uso de Dotación y EPP



Descripción: Suministro de Dotación - EPP



Descripción: Suministro de Dotación - EPP

Incidentes, accidentes y enfermedades laborales

A la fecha del corte no se presentaron (**0**) accidentes de origen laboral**.** De igual forma no se evidencia ausentismo por enfermedad laboral, en el desarrollo de las actividades del periodo

Tabla 9: Histórico de Accidentalidad

Periodo	No de Trabajadores	No de Accidentes	Días incapacidad
18-Ene-2024 a 16-May-2024	12	0	0

Protocolo de bioseguridad covid-19.

Se adopta un protocolo de bioseguridad para mitigar la posibilidad de contagio del COVID-19, bajo la Resolución 1238 de 2022, con ocasión de la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional y la declaración de pandemia establecida por la Organización Mundial de la salud el11 de marzo de 2020, ante la presencia inminente del coronavirusCOVID-19 en Colombia. A continuación, se evidencia la gestión desarrollada el periodo:

- Inducción a todos los trabajadores que ingresan a proyecto sobre el Protocolo de Bioseguridad y medidas adoptadas para la prevención del contagio por SARSCoV-2 o COVID-19.
- Lavado de manos con una frecuencia.
- Uso de tapabocas cuando se presentan síntomas y la asistencia al servicio médico.
- Limpieza y desinfección de herramientas, equipos y maquinaria.
- Capacitación y charlas en materia de prevención del COVID-19.

Tabla 10: Casos COVID PERIODO

CASOS COVID-19 ACUMULADOS EN EL PERIODO	
SOSPECHOSOS	0
CONFIRMADOS	0
CON CERCO EPIDEMIOLÓGICO	0
DESCARTADOS	0
CASOS POR AUSENTISMO TOTALES	0

Manejo de Maquinaria Equipos y Vehículos

El **KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S cuenta** con los equipos mínimos requeridos.

Tabla 11:Equipo en Obra

Tipo	Marca	Modelo
Compresor eléctrico de aire	EINHELL	C-AC 190/24/8
Compresor eléctrico de aire	EINHELL	C-AC 190/24/8
Calentador de aire		H65A
Equipo de Soldadura		GBH 5 -40 D PROFESSIONAL
Esmeriladora Angular Pequeña	BOSCH	DWE 1020 B3
Compactador Tipo Saltarin	MASALTA	MR 63 H

Ilustración 9: Registro Fotográfico maquinaria en obra .









CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S como empresa comprometida e involucrada con el bienestar integral de sus trabajadores y del medio ambiente, implementa el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Protocolo de Bioseguridad el cual está encaminado al mejoramiento continuo y control de los peligros que atentan contra la salud de sus trabajadores, los recursos físicos y financieros, asumiendo la responsabilidad a nivel gerencial y poniendo en práctica las medidas necesarias que contribuyan a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de la empresa para brindar a sus colaboradores un medio laboral seguro, agradable y productivo.

Por lo anterior, es de vital importancia cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, así como los requerimientos ambientales establecidos por la legislación laboral colombiana y los lineamientos establecidos por el contrato.

La empresa acata las recomendaciones de forma verbal y/o escrita emitidas por parte de la interventoría del contrato. Por lo tanto, se refleja un trabajo supervisado evidenciado en los controles efectivos y avance de obra.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901396689
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KABOD EXECUTIVE GROUP SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CRA 24 C CL 6 D 30	TELÉFONO:	2760210
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - KABOD RP
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7924777200**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			612722057

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 52.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:			**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 52.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901396689
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KABOD EXECUTIVE GROUP SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CRA 24 C CL 6 D 30	TELÉFONO:	2760210
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - SENA REGIONAL MAGDALENA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7927681867**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/05/31			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	672942356

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 443.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 443.800	$ 2.900	$ 446.700
230201	230201- PROTECCION	2	$ 291.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 291.200	$ 1.900	$ 293.100
SUBTOTALES:										**$ 735.000**	**$ 4.800**	**$ 739.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 20.800	$ 0	$ 200	$ 0	$ 20.800	$ 200	$ 0	$ 21.000
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 38.200	$ 0	$ 300	$ 0	$ 38.200	$ 300	$ 0	$ 38.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 52.000	$ 400	$ 0	$ 52.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 52.000	$ 400	$ 0	$ 52.400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 20.800	$ 0	$ 200	$ 0	$ 20.800	$ 200	$ 0	$ 21.000
SUBTOTALES:													**$ 183.800**	**$ 1.500**	**$ 0**	**$ 185.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 152.400	$ 152.400	$ 1.000	$ 0	$ 153.400
SUBTOTALES:									**$ 152.400**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 153.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 52.000	$ 400	$ 52.400
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	5	$ 131.800	$ 900	$ 132.700
SUBTOTALES:			**$ 183.800**	**$ 1.300**	**$ 185.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP															
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1052067772	GAMARRA MANJARREZ OSCAR ENRIQUE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01	10															230301-PORVENIR	10	$ 433.334	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 69.400	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	10	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 17.400	14-11 - ARL SURA	10	$ 433.334		$ 30.200	10	$ 433.334	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1102876353	VERGARA LOPEZ VANESSA MARGARITA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1102881974	GAMARRA NAVAS YHAN CARLOS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01	12															230301-PORVENIR	12	$ 520.000	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.200	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 520.000	$ 20.800	$ 0	$ 20.800	14-11 - ARL SURA	12	$ 520.000		$ 36.200	12	$ 520.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1146435146	FRANCO GALLEGO LILIANA ANDREA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01	30															230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 3811308	RAMOS VELASQUEZ CARLOS JULIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01	12															230201-PROTECCION	12	$ 520.000	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.200	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	12	$ 520.000	$ 20.800	$ 0	$ 20.800	14-11 - ARL SURA	12	$ 520.000		$ 36.200	12	$ 520.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 92527452	GARCIA CANOLE EDUIN RAFAEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01	12															230301-PORVENIR	12	$ 520.000	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.200	NUEVA EPS CM	12	$ 520.000	$ 20.800	$ 0	$ 20.800	14-11 - ARL SURA	12	$ 520.000		$ 36.200	12	$ 520.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.263.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901396689
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KABOD EXECUTIVE GROUP SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CRA 24 C CL 6 D 30	TELÉFONO:	2760210
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - SENA REGIONAL MAGDALENA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7927684831**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		672962759

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 166.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.500	$ 0	$ 166.500
230301	230301-PORVENIR	4	$ 277.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.500	$ 0	$ 277.500
SUBTOTALES:										**$ 444.000**	**$ 0**	**$ 444.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 27.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 27.800
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 13.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 13.900
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 27.800
SUBTOTALES:													**$ 111.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 111.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 104.200	$ 104.200	$ 0	$ 0	$ 104.200
SUBTOTALES:									**$ 104.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 104.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	5	$ 83.400	$ 0	$ 83.400
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 27.800	$ 0	$ 27.800
SUBTOTALES:			**$ 111.200**	**$ 0**	**$ 111.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1052067772	GAMARRA MANJARREZ OSCAR ENRIQUE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01	08														230301-PORVENIR	8	$ 346.667	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.500	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	8	$ 346.667	$ 13.900	$ 0	$ 13.900	14-11 - ARL SURA	8	$ 346.667		$ 24.200	8	$ 346.667	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1102876353	VERGARA LOPEZ VANESSA MARGARITA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		16														230301-PORVENIR	16	$ 693.334	$ 111.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.000	EPS002-SALUD TOTAL	16	$ 693.334	$ 27.800	$ 0	$ 27.800	14-11 - ARL SURA	16	$ 693.334		$ 3.700	16	$ 693.334	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1102881974	GAMARRA NAVAS YHAN CARLOS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01	08														230301-PORVENIR	8	$ 346.667	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.500	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 346.667	$ 13.900	$ 0	$ 13.900	14-11 - ARL SURA	8	$ 346.667		$ 24.200	8	$ 346.667	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1146435146	FRANCO GALLEGO LILIANA ANDREA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01	16														230201-PROTECCION	16	$ 693.334	$ 111.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	16	$ 693.334	$ 27.800	$ 0	$ 27.800	14-11 - ARL SURA	16	$ 693.334		$ 3.700	16	$ 693.334	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 3811308	RAMOS VELASQUEZ CARLOS JULIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01	08														230201-PROTECCION	8	$ 346.667	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.500	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	8	$ 346.667	$ 13.900	$ 0	$ 13.900	14-11 - ARL SURA	8	$ 346.667		$ 24.200	8	$ 346.667	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 92527452	GARCIA CANOLE EDUIN RAFAEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01	08														230301-PORVENIR	8	$ 346.667	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.500	NUEVA EPS CM	8	$ 346.667	$ 13.900	$ 0	$ 13.900	14-11 - ARL SURA	8	$ 346.667		$ 24.200	8	$ 346.667	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 770.600**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901396689
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KABOD EXECUTIVE GROUP SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CRA 24 C CL 6 D 30	TELÉFONO:	2760210
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - KABOD RP
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7924839273**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		712162194

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 52.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:			**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 52.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		