INFORME N°. 3

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.001-2024. PROYECTO DE CONTRUCCIÓN PTAR BARRIO INDEPENDENCIA RESTREPO

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS INTERVENTORÍAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS NO. LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Nombre del Supervisor: MIGUEL EDISON ZULUAGA.

CONTRATISTA: MYRIAM ROMERO PULECIO

JUNIO 30 DE 2024

FIRMA : _____

SUPERVISOR

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

INFORME DE SUPERVISION N° 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2000.13.12.001-2024 (PTAR RESTREPO)

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	EL CONTRATO CONSISTE EN REALIZAR LAS INTERVENTORÍAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS NO. LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023. Para este informe especificamente para el contrato de obra de CONSTRUCCIÓN DE PTAR BARRIO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE RESTREPO.	Se realizan actividades de demolición de muros, estudio patológico, cerramientos de señalización, ajuste a diseños y limpieza en obra.
2	EJECUCION FINANCIERA	EN ESTE PERIODO NO SE REALIZAN PAGOS A LA INTERVENTORÍA NI AL CONTRATISTA DE OBRA.	N/A
3	CONTROL DE GARANTÍAS	EL CONTRATISTA APORTA LAS PÓLIZAS.	N/A
4	ASPECTOS TÉCNICOS	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, CERRAMIENTO EN TELA. SE TIENE UN AVANCE DEL 0.28%. EN OBRA. TAMBIÉN SE HACEN AJUSTES A LOS DISEÑOS PRESENTADOS.	Realización de Reuniones de seguimiento de proyecto, comités de obra y recorridos de obra. Se realiza mesa de trabajo para aclaraciones de los diseños.
5	SEGURIDAD SOCIAL	LA INTERVENTORÍA PRESENTA LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL. EL CONTRATISTA DE OBRA PRESENTA PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES.	-
6	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	LA OBRA CONTINÚA CON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.	Se tienen dificultades debido al cambio del nivel freático del sitio de obra, se hace necesario el bombeo para los trabajos realizados. Se solicita a lInterventoría llevar un control del uso de equipos en obra. Se continúa con la mesa de trabajo para aclaraciones y ajustes a los diseños.
7	REGISTRO FOTOGRAFICO	SE PRESENTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALZADAS EN EL PERIODO.	-

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015

INFORME N°. 3	**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS INTERVENTORÍAS TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS NO. LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OTRO: REFORMULACIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO / CONVENIO

1.1 Identificación del Contrato / Convenio

CONTRATO N°	**2000.13.12.001-2022**
CONTRATISTA:	MYRIAM ROMERO PULECIO
REPRESENTANTE LEGAL:	MYRIAM ROMERO PULECIO
PLAZO INICIAL:	13 MESES.
FECHA ACTA DE INICIO:	26/02/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$337,233,433
CAMBIO REPRESENTANTE LEG.	-
CESIÓN DERECHOS ING. P.S.	-
FECHA DE TERMINACION.	26/03/2025
SUSPENSIÓN DE OBRA:	-
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN (2):	-
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN(3):	-
FECHA SUSCRIPCIÓN OTRO SÍ (1)	-
CONTRATO DE ADICIÓN EN TIEMPO:	-
VALOR ADICIÓN(ES):	-
VALOR ACTUAL:	$337,233,433
PLAZO ADICIONAL:	-
ACTA DE REINICIO:	-
FECHA DE TERMINACIÓN(2):	-

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015
INFORME N°. 3	**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**	

2. EJECUCION FINANCIERA (OBRA)

Concepto	Fecha Acta (dd/mm/aa)	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Estado
Anticipo (30%)					No se han realizado pagos en el periodo.
ACTA No 1					
ACTA No.2					
ACTA No 3					
TOTALES		$ -	0,00%	$ -	

El contratista de obra realiza gestiones con la Fiduciaria para el cobro del anticipo.
No presenta acta de cobro para el periodo.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015
INFORME N°. 3	**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**	

3. CONTROL DE GARANTIAS (Interventoría)

Amparo	Valor Asegurado	No. Póliza	Compañía Aseguradora	Vigencia		Observaciones
				Desde	Hasta	
Cumplimiento	$ 33.723.343,30	45-44-101154044	Seguros del estado S.A.	30/012024	02/07/2025	
Cumplimiento (otro sí 1)						
Cumplimiento (otro sí 2)						
Buen Manejo del Anticipo						Contrato de Interventoría no incluye anticipo.
Buen Manejo del Anticipo (Otro sí 1)						
Buen Manejo del Anticipo (Otro sí 2)						
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 16.861.671,65	45-44-101154044	Seguros del estado S.A.	30/01/2024	2/03/2028	
Salarios y Prestaciones Sociales (otro sí 1)						
Salarios y Prestaciones Sociales (otro sí 2)						
Calidad del Servicio	$ 101.170.029,90	45-44-101154044	Seguros del estado S.A.	2/03/2025	2/03/2030	
Calidad del Servicio (otro sí 1)						
Calidad del Servicio (otro sí 2)						
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 260.000.000,00	45-40-101089519	Seguros del estado S.A.	30/01/2024	02/03/2025	
Responsabilidad Civil Extracontractual (Otro sí 1)						
Responsabilidad Civil Extracontractual (Otro sí 2)						

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1 Reporte de informes

Informe	Fecha de Corte
INFORME DE INTERVENTORÍA No.1	30/04/2024 (20 de Febrero al 30 de abril)
INFORME DE INTERVENTORÍA No.2	31/05/2024 (1 al 31 de mayo)
INFORME DE INTERVENTORÍA No.4	30/06/2024 (1 al 30 junio)

4.2 Reporte de las fichas de seguimiento entregados por el contratista (Si aplica)

Ficha de Seguimiento	Fecha de Corte

4.3 Avance de ejecución

La obra en general al 30 de abril de 2024, se encuentra con un avance físico del 0,28%.

se realizan actividades de demolición de muro en concreto, localización y replanteo, cerramiento en tela. se tiene un avance del 0.28%. en obra. también se hacen ajustes a los diseños presentados.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

PAP - PDA
PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA
VALLE DEL CAUCA

CRONOGRAMA Y AVANCE FINANCIERO
(Obra)

FECHA	% PROGRAMADO	FLUJO DE CAJA PROGRAMADO*	FLUJO CAJA PROG ACUMULADO	FINANCIERO PAGADO	EJECUTADO	%AVANCE FINANCIERO
20-Feb-24	0%	$ -		$ -	0,00%	0,00%
30-Apr-24	14,1%	$ 188.751.542		$ -	0,15%	0,00%
31-May-24	59,9%	$ 804.582.717		$ -	0,28%	0,00%
30-Jun-24	77,5%	$ 1.040.991.238				
31-Jul-24	84,3%	$ 1.131.526.400				
31-Aug-24	88,2%	$ 1.184.407.473				
30-Sep-24	92,1%	$ 1.237.288.546				
31-Oct-24	97,0%	$ 1.303.389.887				
30-Nov-24	100,0%	$ 1.343.050.692				
31-Dec-24		$ -				
	Total	$ 1.343.050.692				

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/06/2015
INFORME N°. 3	**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**	

La Interventoría presentó el respectivo pago de seguridad social en el periodo.

* Se realizan observaciones a la Interventoría para correcciones a los informes y anexos presentados.
* Se continúa con la mesa de trabajo para aclaraciones y ajustes a los diseños del proyecto.

Firma del Supervisor Contrato / Contrato No. 2000.13.12.001-2024.
Área Técnica - Vallecaucana de Aguas S.A. ESP.

Revisado por: Director del Area Técnica

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P


PAP - PDA
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA
VALLE DEL CAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SGC - MECI

INFORME DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y/O CONVENIOS

INFORME N°. 3


PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024




Demolición de muros, Retiro de aceros




Realización de apiques



Cerramiento



Visita con Interventoría



Bombeo nivel freático alto



Reunión con comunidad, Alcaldía, CVC, Contratista e Interventoría.