INFORME DE INTERVENTORIA No. 4

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.001-2024

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No. 2000.12.05.003-2023

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

INTERVENTOR: GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL RESTREPO 2023

FECHA: JULIO 31 DE 2024

NOMBRE: ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ

CARGO : REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

FIRMA: Isabel Cristina Posso M

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

FECHA: 31 JULIO DE 2024	**PERIODO:** 1 AL 31 DE JULIO DE 2024
INFORME No. 4	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE RESTREPO, VALLE DEL CAUCA"
CONTRATO No. 2000.13.05.003-2023	

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	SE REQUIERE S/N	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	INFORMACION GENERAL	**S**	**S**	Aspectos del contrato en curso	
1.1	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**S**	**S**	Cumplimiento de obligaciones	
2	CONTROL DE GARANTIAS	**S**	**S**	Polizas vigentes	
2.1	SANCIONES	**N/A**	**N/A**	No es necesario a la fecha sanciones	
3	CONTROL FINANCIERO	**S**	**S**	A la fecha el contratista UNIÓN TEMPORAL RESTREPO 2023 no ha solicitado acta	
4	CONTROL DE EJECUCION	**S**	**S**	De acuerdo con el control de ejecucion programado: 80,54%, se ha Ejecutado el 0,46% al corte 31 julio 2024, con un atrazo del 80,08% en el 44,26% del tiempo transcurrido no hay desembolso del anticipo.	La interventoría CONSITEC INGENIERIA solicito cronograma de obra, plan de contingencia y balance, información que a la fecha no ha sido entregada por el contratista.
4,1	CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO	**S**	**S**	Se lleva el control en el anexo 4.01	
5	SEGURIDAD SOCIAL	**S**	**S**	El contratista anexa planillas de seguridad social	
5.1	ANEXOS SST	**S**	**S**	El contratista anexa informacion requerida	
6	ANEXOS	**S**	**S**	Información	
6.1	ASPECTOS TECNICOS	**S**	**S**	Se lleva el control en el anexo 6.1	
6.2	CONTROL DE CALIDAD	**N/A**	**N/A**	A la fecha no es necesario el seguimiento de ensayos o pruebas especificas	
6.3	ASPECTOS AMBIENTALES	**S**	**S**	Se relacionan permisos de ocupacion del cauce, aprovechamiento forestal, vertimiento de aguas	
6.4	ASPECTOS SOCIALES	**S**	**S**	Informes sociales tanto de obra como de interventoria, ademas de los formatos solicitados por el social de vallecaucana de aguas	
6.5	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS	**N/A**	**N/A**	No se han solicitado permisos adicionales	
6.6	RECURSO HUMANO	**S**	**S**	El personal cumple pero esta pendiente el aval solicitado a vallecaucana aceptando la profesion de psicologo del gestor social	
6.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	**S**	**S**	El contratista suministra informacion de maquinaria pesada o herramienta menor	
6.8	REGISTRO FOTOGRAFICO	**S**	**S**	Se incluye Registro fotografico	
6.9	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	**S**	**S**	No se ha realizado el desembolso del anticipo	
6.10	INFORME DEL CONTRATISTA	**S**	**S**	El contratista anexa los informes solicitados	
6.11	FICHA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL	**S**	**S**	Seguimiento ambiental visita en obra	
6.12	FICHA DE SEGUIMIENTO SGSST	**S**	**S**	Seguimiento SST visita en obra	
7	ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO	**S**	**S**	Bajo rendimiento ejecucion de actividades, ajuste geotecnico, manejo de aguas y demolicion de estructura existente	
8	CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	**S**	**S**	Demoliciones, nivel freatico, balance de obra y avance de obra	

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 4			PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO DE 2024		
PROYECTOS INCLUIDOS: 2000.12.05.003-2023					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO	ESPECIFIQUE:

1. INFORMACION GENERAL

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA	**1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA**
CONTRATO No. 2000.13.12.001-2024	CONTRATO No. 2000.13.05.003-2023
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS COMO RESULTADOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS N° LP-2000.46.01.002-2023 Y 2000.46.01.003-2023, CUYOS OBJETOS CONSISTEN EN: "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA - MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA" Y "CONTROL DE INUNDACIÓN CALLE 27 ENTRE CARRERAS 13 Y 14 URBANIZACION PAPAYAL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA."	OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE RESTREPO - VALLE DEL CAUCA."
CONTRATISTA: GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS	CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL RESTREPO 2023
REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ	REPRESENTANTE LEGAL: JULIO HERNANDO ALBORNOZ LOZADA
PLAZO INICIAL: TRECE (13) MESES CONTADOS DESDE ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL: DOCE (12) MESES CONTADOS DESDE ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO: 14 DE FEBRERO DE 2024	ACTA DE INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2024
VALOR INICIAL: $337,233,433	VALOR INICIAL: $1,343,050,692
CDR INICIAL No. 14577 - 15588	CDR INICIAL No. 14576
FECHA DE TERMINACION: 14 DE MARZO DE 2025	FECHA DE TERMINACION: 26 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1):	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): 15 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR ADICION (ES): $	VALOR ADICION (ES): $ NA
CDR OTRO SI (1) No.	CDR OTRO SI (1) No. NA
VALOR ACTUAL: $	VALOR ACTUAL: $1,343,050,692
PLAZO ADICIONAL:	PLAZO ADICIONAL: NA
FECHA DE TERMINACION:	FECHA DE TERMINACION: 26 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2):	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2):
VALOR ADICION (ES): $	VALOR ADICION (ES): $
CDR OTRO SI (2) No.	CDR OTRO SI (2) No.
VALOR ACTUAL: $	VALOR ACTUAL: $
PLAZO ADICIONAL:	PLAZO ADICIONAL:
FECHA DE TERMINACION:	FECHA DE TERMINACION:
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3):	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3):
VALOR ADICION (ES): $	VALOR ADICION (ES): $
CDR OTRO SI (3) No.	CDR OTRO SI (3) No.
VALOR ACTUAL: $	VALOR ACTUAL: $
PLAZO ADICIONAL:	PLAZO ADICIONAL:
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:
FECHA DE SUSPENSION:	FECHA DE SUSPENSION:
FECHA DE REINICIO:	FECHA DE REINICIO:

DATOS DE LA SUPERVISIÓN

Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando	Ing. Miguel E. Zuluaga
Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP que conoció de la ejecución del contrato	Ing. Felipe Yepes T.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 4			PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO DE 2024		
PROYECTOS INCLUIDOS: 2000.13.05.003-2023					
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO	ESPECIFIQUE:

1.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema de seguridad social y salud en el trabajo. (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)**	**Observaciones (iv)**
Pago Mensual de los aportes de seguridad social correspondiente al periodo 1 al 31 de julio de 2024	SI	Entrega planillas de personal mediante correo electronico	
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)**	**Observaciones (iv)**
Asistir a las reuniones que se programen durante el desarrollo de la obra	SI	Actas de reuniones y comites de obra con listado de asistencia	Se realizaron comites y reuniones con la participación de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. ESP, el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL RESTREPO 2023, representantes del Municipio de Restrepo y la Interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS
Contar con los profesionales que se requieran para cumplir con el contrato	SI	Hoja de vida y perfil del personal	El personal cumple pero esta pendiente el aval solicitado a vallecaucana aceptando la profesion de psicologo del gestor social
Presentar al interventor los soportes del personal minimo requerido	SI		El personal cumple pero esta pendiente el aval solicitado a vallecaucana aceptando la profesion de psicologo del gestor social
Elaborar e Implementar el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo	SI	SG-SST	Reuniones con porfesionales SISO, interventoría y contratista
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)**	**Observaciones (iv)**
Presentar mensualmente a la Interventoría informe de los trabajos ejecutados	SI	Informe SST, ambiental, tecnico, social	
Dar cumplimiento a los Cronogramas	NO	Cronograma	De acuerdo con el control de ejecucion: Programado: 80,54%, se ha Ejecutado el 0,46% al corte 31 julio 2024, con un atrazo del 80,08% en el 44,26% del tiempo transcurrido, a la fecha de corte del presente informe no hay desembolso del anticipo. Teniendo en cuenta lo anterior la interventoría CONSITEC INGENIERIA solicito cronograma de obra, plan de contingencia y balance, información que a la fecha no ha sido entregada por el contratista.
Instalar valla informativa	NO	La UNIÓN TEMPORAL RESTREPO 2023 no ha instalado la valla informativa	Esta pendiente la elaboración e instalación de la valla
Contar con los profesionales o tecnicos que se requieran para cumplir con el personal mínimo requerido	SI		El personal cumple pero esta pendiente el aval solicitado a vallecaucana aceptando la profesion de psicologo del gestor social

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.
El supervisor deberá revisar las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 4 | PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

3. CONTROL FINANCIERO

3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA


Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortizacion Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (__%)		$	%		$0
Anticipo (__%)		$	%		$0
Acta No. 1					$0
Acta No. 2					$0
Acta No. 3					$0
Acta No. 4					$0
Acta No. 5					$0
Acta No. 6					$0
	TOTALES				**$0**

3.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo parcial (16,43%)		No hay desembolso de anticipo			No hay desembolso de anticipo
Anticipo (5,96%)					
Acta No. 1					
Acta No. 2					
Acta No. 3					
Acta No. 4					
Acta No. 5					
Acta No. 6					

4. CONTROL DE EJECUCION

PROGRAMADO = 80,54%
FINANCIERO =0%
EJECUTADO=0,46%
ATRAZO =80,08%



FECHA	PROGRAMADO	FLUJO REAL INVERTIDO	FLUJO DE CAJA PROGRAMADO	FLUJO FINANCIERO	EJECUCION FISICA	AVANCE FINANCIERO
20/02/24	3,78%	$ -	50.813.358	$ -	0,00%	
31/03/24	21,94%	$ 1.290.969	294.647.105		0,10%	
30/04/24	42,12%	$ 2.024.652	565.736.624	$ -	0,15%	
31/05/24	57,50%	$ 3.754.762	772.195.390	$ -	0,28%	
30/06/24	66,15%	$ 4.468.664	888.492.127	$ -	0,33%	
31/07/24	80,54%	$ 6.198.774	1.081.749.804	$ -	0,46%	
31/08/24	89,56%		1.202.854.359	$ -		
30/09/24	91,76%		1.232.369.376	$ -		
31/10/24	94,51%		1.269.263.148	$ -		
30/11/24	96,70%		1.298.778.166	$ -		
31/12/24	99,45%		1.335.671.938	$ -		
4/01/24	100,00%		1.343.050.692			
VALOR CONTRACTUAL			**$ 1.343.050.692,0**			

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

Isabel Cristina Posada

REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

Informe No. 4		**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**		**31/07/24**	DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO: 204
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.003-2023**				
FECHA INICIO:	**20/02/24**	FECHA DE FINALIZACIÓN:	**20/02/25**	DÍAS DE EJECUCIÓN	366
ESTUDIOS Y DISEÑOS [ ]	OBRA [x]	OTRO ESPECIFIQUE: [ ]			

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO

PRESUPUESTO TOTAL	**$ 1.343.050.692,00**	**% EJECUCIÓN FINANCIERA**	0,00%	**% TOTAL AVANCE FÍSICO**	0,46%	**% TOTAL AVANCE TIEMPO**	44,26%	
PRESUPUESTO EJECUTADO	**$ 6.198.774,40**							

ÍTEM	CAPÍTULO DE OBRA	FECHAS DE EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO				PRESUPUESTO			VALORES POR CAPÍTULO	
		INICIO	FIN	UND	META	AVANCE	% AVANCE	TOTAL	EJECUTADO	%		
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE RESTREPO, VALLE DEL CAUCA	**20/02/24**	**12/02/25**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**17,0%**
1,00	**PRELIMINARES**	**20/02/24**	**19/03/24**								PESO RELATIVO	1,4%
1,01	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	20/02/24	22/02/24	ML	30,5	30,50	100,00%	$ 67.710,00	$ 67.710,00	100,00%	% PPTO EJECUTADO	0,2%
1,02	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	22/02/24	24/02/24	M2	336,0		0,00%	$ 1.855.072,80	$ -	0,00%	DÍAS PROGRAMADOS	28
1,03	CAMPAMENTO TABLA 9 M2 (INCLUYE ADECUACIÓN DE TERRENO)	23/02/24	26/02/24	UND	1,00	1,00	100,00%	$ 2.444.012,13	$ 2.444.012,13	100,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
1,04	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	26/02/24	29/02/24	ML	82,00	26,00	31,71%	$ 2.100.375,88	$ 665.972,84	31,71%		
1,05	ALQUILER DE DOS BAÑOS PORTATILES (INCLUYE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA, ASI COMO SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	20/02/24	19/03/24	MES	1,00		0,00%	$ 3.624.632,17	$ -	0,00%		
1,06	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	21/02/24	23/02/24	UND	1,00		0,00%	$ 2.567.005,50	$ -	0,00%		
1,07	COMISION DE TOPOGRAFIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS (INCLUYE: LEVANATAMIENTO TOPOGRAFICO, CALCULO DE VOLUMEN Y CARTERA)	29/02/24	12/03/24	UND	4,00		0,00%	$ 6.055.337,16	$ -	0,00%		
						TOTAL		**$ 18.714.145,64**	**$ 3.177.694,97**	16,98%		
2,00	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**19/03/24**	**16/04/24**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**0,0%**
2,01	EXCAVACION TIERRA A MANO	19/03/24	16/04/24	M3	139,86		0,00%	$ 4.003.068,72	$ -	0,00%	PESO RELATIVO	10,6%
2,02	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	19/03/24	16/04/24	M3	650,22		0,00%	$ 111.410.729,99	$ -	0,00%	% PPTO EJECUTADO	0,0%
2,03	RETIRO DE ESCOMBROS A UNA ESCOMBRERA CERTIFICADA INCLUYE TRASIEGO 20MT VOLQUETA KILOM ENTRE 75 KM - 100 KM	19/03/24	16/04/24	M3K	11.795,00		0,00%	$ 27.141.238,60	$ -	0,00%	DÍAS PROGRAMADOS	28
						TOTAL		**$ 142.555.037,31**	**$ -**	0,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**											Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
Informe No. 4					**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**				**31/07/24**			DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	204
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.003-2023**												
FECHA INICIO:	**20/02/24**			FECHA DE FINALIZACIÓN:			**20/02/25**		DÍAS DE EJECUCIÓN			366	
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	x			OTRO ESPECIFIQUE:							

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO

3,00	**ESTRUCTURA DE ENTRADA**	**26/02/24**	**16/04/24**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**4,7%**
3,01	ENSAYOS DE PATOLOGIA DE LOS CONCRETOS EXISTENTES	26/02/24	16/04/24	UND	9,00	3,00	33,33%	$ 3.872.907,09	$ 1.290.969,03	33,33%	PESO RELATIVO	4,8%
3,02	DEMOL.MURO CONCRETO E=30CM	26/02/24	16/04/24	M2	72,00	20,00	27,78%	$ 6.228.397,44	$ 1.730.110,40	27,78%	% PPTO EJECUTADO	0,2%
3,03	MURO CONCRETO CONTENCION 0 H=3,5M CONCRETO 21 MPA (4000 PSI) PARA SULFATO INCLUYE ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAR	26/02/24	16/04/24	M3	31,38		0,00%	$ 34.689.181,35	$ -	0,00%	DÍAS PROGRAMADOS	50
3,04	LOSA CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) MACIZA E=20CM INLCUYE IMPERMEABILIZANTE	26/02/24	16/04/24	M2	7,20		0,00%	$ 1.827.618,55	$ -	0,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
3,05	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	26/02/24	16/04/24	KLS	265,10		0,00%	$ 2.088.009,47	$ -	0,00%		
3,06	BARANDA METÁLICA GALVANIZADA, ALTURA 0,90 METROS, TUBOS VERTICALES + HORIZONTALES DE DIÁMETRO 2" CAL. 14, CADA 1,0 METROS, UN INTERMEDIO 3/4" HORIZONTAL, INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE 1/2" + 4 TORNILLO 1/2" DE LONGITUD 0,25 MTS CON ARANDELA Y TUERCA, PINTURA EPOXICAS DE COLOR AMARILLO. FABRICAR 2 PUERTAS PARA INGRESO (VER DISEÑO).	26/02/24	16/04/24	ML	12,60		0,00%	$ 8.506.260,25	$ -	0,00%		
3,07	REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2 1.20X.80MTS	26/02/24	16/04/24	UND	1,00		0,00%	$ 1.329.315,27	$ -	0,00%		
3,08	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD	26/02/24	16/04/24	UND	1,00		0,00%	$ 3.719.320,17	$ -	0,00%		
3,09	COMISION DE TOPOGRAFIA PARA ARMADO Y CHEQUEO DE LA ESTRUCTURA HIDRAULICA	28/03/24	29/03/24	DIA	2,00		0,00%	$ 2.506.789,98	$ -	0,00%		
						TOTAL		**$ 64.767.799,58**	**$ 3.021.079,43**	4,66%		

4,00	**SISTEMA DE TRATAMIENTO INTEGRADO (TAQNUE SEPTICO+FAFA)**	**26/02/24**	**31/05/24**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**0,0%**
4,01	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO 45000 LTS (INLCUYE TRANSPORTE, FILTROS PLASTICOS (GALLETAS O ROSETAS), UN TANQUE SEPTICO DE 30000 LTS Y UN FAFA DE 15000 LTS)	26/02/24	31/05/24	UND	3,00		0,00%	$ 445.412.519,97	$ -	0,00%	PESO RELATIVO	34,1%
4,02	INSTALACIÓN DEL SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 45000 LTS	26/02/24	31/05/24	UND	3,00		0,00%	$ 7.493.841,87	$ -	0,00%	% PPTO EJECUTADO	0,0%
4,03	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	26/02/24	31/05/24	M3	7,40		0,00%	$ 684.867,83	$ -	0,00%	DÍAS PROGRAMADOS	95
4,04	TEE SANITARIA PVC 4" SENCILLA	26/02/24	31/05/24	UND	6,00		0,00%	$ 157.500,60	$ -	0,00%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
4,05	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	26/02/24	31/05/24	UND	6,00		0,00%	$ 146.273,16	$ -	0,00%		
4,06	ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4"	26/02/24	31/05/24	UND	6,00		0,00%	$ 180.032,70	$ -	0,00%		
4,07	TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	26/02/24	31/05/24	ML	30,50		0,00%	$ 1.578.803,83	$ -	0,00%		
4,08	COMISION DE TOPOGRAFIA PARA ARMADO Y CHEQUEO DE LA ESTRUCTURA HIDRAULICA	17/04/24	18/04/24	DIA	2,00		0,00%	$ 2.506.789,98	$ -	0,00%		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**											Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
Informe No. 4						**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**			**31/07/24**			DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	204
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.003-2023**												
FECHA INICIO:	**20/02/24**			FECHA DE FINALIZACIÓN:			**20/02/25**			DÍAS DE EJECUCIÓN		366	
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	x			OTRO ESPECIFIQUE:							
4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO													
							TOTAL		**$ 458.160.629,94**	**$ -**	0,00%		

5,00	**FILTRO FITOPEDOLOGICO**	**20/05/24**	**4/07/24**									**% SUB TOTAL AVANCE**	**0,0%**
5,01	GEOMEMBRANA HDPE 40 MILS (DOS MODULOS 8,66MX15,9M) INCLUYE TRANSPORTE	20/05/24	4/07/24	UND	1,00		0,00%	$ 6.628.692,77	$ -	0,00%		PESO RELATIVO	2,0%
5,02	GRAVA TRITURADA 50 - 70 MM	20/05/24	4/07/24	M3	5,92		0,00%	$ 1.127.612,36	$ -	0,00%		% PPTO EJECUTADO	0,0%
5,03	GRAVA TRITURADA 30 - 50 MM	20/05/24	4/07/24	M3	50,48		0,00%	$ 9.615.181,03	$ -	0,00%		DÍAS PROGRAMADOS	45
5,04	TIERRA NEGRA PARA NIVELACION	20/05/24	4/07/24	M3	8,26		0,00%	$ 1.938.718,64	$ -	0,00%		DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
5,05	TUBERIA PVC 4 SANITARIA (CON PERFORACION DE 1CM CADA 10CM EN AMBOS LADOS CON AGULO DE 90º)	20/05/24	4/07/24	ML	14,68		0,00%	$ 937.505,32	$ -	0,00%			
5,06	ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4"	20/05/24	4/07/24	UND	10,00		0,00%	$ 300.054,50	$ -	0,00%			
5,07	TEE SANITARIA PVC 4" SENCILLA	20/05/24	4/07/24	UND	6,00		0,00%	$ 157.500,60	$ -	0,00%			
5,08	VEGETACIÓN TIPO PLANTAS ORNAMENTALES MACRÓFITAS (NO FIJADORAS DE NITRÓGENO)	20/05/24	4/07/24	UND	80,00		0,00%	$ 3.052.048,80	$ -	0,00%			
5,09	CONFORMACIÓN DE TALUD PARTE SUPERIOR DE LOS FILTROSFITOPEDOLOGICOS	20/05/24	4/07/24	M2	18,80		0,00%	$ 152.862,99	$ -	0,00%			
5,10	COMISION DE TOPOGRAFIA PARA ARMADO Y CHEQUEO DE LA ESTRUCTURA HIDRAULICA	12/06/24	13/06/24	DIA	2,00		0,00%	$ 2.506.789,98	$ -	0,00%			
							TOTAL	**$ 26.416.966,98**	**$ -**	0,00%			

6,00	**INTERCONEXION HIDRAULICA Y SISTEMA DE REMOCIÓN**	**11/07/24**	**26/07/24**									**% SUB TOTAL AVANCE**	**0,0%**
6,01	TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	11/07/24	26/07/24	ML	66,00		0,00%	$ 3.416.427,96	$ -	0,00%		PESO RELATIVO	2,2%
6,02	TUB.PVC 8 SANI.	11/07/24	26/07/24	ML	26,00		0,00%	$ 2.390.114,22	$ -	0,00%		% PPTO EJECUTADO	0,0%
6,03	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	11/07/24	26/07/24	UND	11,00		0,00%	$ 282.805,38	$ -	0,00%		DIAS PROGRAMADOS	15
6,04	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	11/07/24	26/07/24	UND	9,00		0,00%	$ 219.409,74	$ -	0,00%		DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
6,05	TEE SANITARIA PVC 4" SENCILLA	11/07/24	26/07/24	UND	6,00		0,00%	$ 157.500,60	$ -	0,00%			
6,06	YEE SANITARIA SENCILLA 4 PVC	11/07/24	26/07/24	UND	3,00		0,00%	$ 143.045,49	$ -	0,00%			
6,07	ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4"	11/07/24	26/07/24	UND	4,00		0,00%	$ 120.021,80	$ -	0,00%			
6,08	CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM	11/07/24	26/07/24	UND	2,00		0,00%	$ 570.928,42	$ -	0,00%			
6,09	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	11/07/24	26/07/24	UND	3,00		0,00%	$ 6.944.114,82	$ -	0,00%			
6,10	VALVULA CHAPALETA DIAMETRO 12"	11/07/24	26/07/24	UND	1,00		0,00%	$ 5.762.785,66	$ -	0,00%			
6,11	CABEZAL DE ENTREGA 31MPA (4500PSI)	11/07/24	26/07/24	UND	1,00		0,00%	$ 8.942.593,36	$ -	0,00%			
							TOTAL	**$ 28.949.747,45**	**$ -**	0,00%			

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**											Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
Informe No. 4				**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**				**31/07/24**				DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	204
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.003-2023**												
FECHA INICIO:	**20/02/24**			FECHA DE FINALIZACIÓN:			**20/02/25**		DÍAS DE EJECUCIÓN			366	
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	x			OTRO ESPECIFIQUE:							

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO

7,00	**CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDA No.1**	**19/06/24**	**4/07/24**									**% SUB TOTAL AVANCE**	**0,0%**
7,01	VERTEDERO TRIANGULAR 60° EN LAMINA ACERO INOXIDABLE	19/06/24	4/07/24	UND	4,0		0,00%	$ 1.306.932,48	$ -	0,00%		PESO RELATIVO	0,7%
7,02	REGLETA CALIBRADA PARA VERTEDERO TRIANGULAR 60° EN ACRILICO	19/06/24	4/07/24	UND	4,0		0,00%	$ 1.306.932,48	$ -	0,00%		% PPTO EJECUTADO	0,0%
7,03	ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4"	19/06/24	4/07/24	UND	3,0		0,00%	$ 90.016,35	$ -	0,00%		DÍAS PROGRAMADOS	15
7,04	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	19/06/24	4/07/24	M2	4,7		0,00%	$ 176.996,29	$ -	0,00%		DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
7,05	LOSA CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) MACIZA E=15CM INLCUYE IMPERMEABILIZANTE	19/06/24	4/07/24	M2	5,6		0,00%	$ 1.239.025,50	$ -	0,00%			
7,06	CINTA PVC JUNTA DILATACION	19/06/24	4/07/24	ML	12,9		0,00%	$ 471.340,85	$ -	0,00%			
7,07	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 28 MPA (4000PSI) INCLUYE IMPERMEANILIZANTE	19/06/24	4/07/24	M3	1,0		0,00%	$ 1.402.907,46	$ -	0,00%			
7,08	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	19/06/24	4/07/24	KLS	152,6		0,00%	$ 1.201.985,36	$ -	0,00%			
7,09	COMISION DE TOPOGRAFIA PARA ARMADO Y CHEQUEO DE LA ESTRUCTURA HIDRAULICA	27/06/24	28/06/24	DIA	2,0		0,00%	$ 2.506.789,98	$ -	0,00%			
						TOTAL		**$ 9.702.926,74**	**$ -**	0,00%			

8,00	**CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDA No.2**	**5/07/24**	**20/07/24**									**% SUB TOTAL AVANCE**	**0,0%**
8,01	VERTEDERO TRIANGULAR 60° EN LAMINA ACERO INOXIDABLE	5/07/24	20/07/24	UND	2,0		0,00%	$ 653.466,24	$ -	0,00%		PESO RELATIVO	0,5%
8,02	REGLETA CALIBRADA PARA VERTEDERO TRIANGULAR 60° EN ACRILICO	5/07/24	20/07/24	UND	2,0		0,00%	$ 653.466,24	$ -	0,00%		% PPTO EJECUTADO	0,0%
8,03	ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4"	5/07/24	20/07/24	UND	2,0		0,00%	$ 60.010,90	$ -	0,00%		DIAS PROGRAMADOS	15
8,04	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	5/07/24	20/07/24	M2	2,1		0,00%	$ 77.772,81	$ -	0,00%		DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**
8,05	LOSA CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) MACIZA E=15CM INLCUYE IMPERMEABILIZANTE	5/07/24	20/07/24	M2	2,1		0,00%	$ 455.634,51	$ -	0,00%			
8,06	CINTA PVC JUNTA DILATACION	5/07/24	20/07/24	ML	9,3		0,00%	$ 339.803,87	$ -	0,00%			
8,07	MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 28 MPA (4000PSI) INCLUYE IMPERMEANILIZANTE	5/07/24	20/07/24	M3	0,6		0,00%	$ 763.959,51	$ -	0,00%			

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**										Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
Informe No. 4				**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**				**31/07/24**			DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	204
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.003-2023**											
FECHA INICIO:	**20/02/24**			FECHA DE FINALIZACIÓN:		**20/02/25**		DÍAS DE EJECUCIÓN			366	
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	x			OTRO ESPECIFIQUE:						

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO

8,08	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	5/07/24	20/07/24	KLS	81,3		0,00%	$ 640.491,77	$ -	0,00%			
8,09	COMISION DE TOPOGRAFIA PARA ARMADO Y CHEQUEO DE LA ESTRUCTURA HIDRAULICA	16/07/24	17/07/24	DIA	2,0		0,00%	$ 2.506.789,98	$ -	0,00%			
						TOTAL		**$ 6.151.395,83**	**$ -**	0,00%			
9,00	**SISTEMA DE BOMBEO**	**4/08/24**	**19/08/24**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**0,0%**	
9,01	EQUIPO EYECTOR DE BOMBAS DE 0,70 HP CON TABLERO Y 3 FLOTADEROS	4/08/24	19/08/24	UND	2,0		0,00%	$ 20.168.303,26	$ -	0%	PESO RELATIVO	1,7%	
9,02	CODO GALV. 2 x90	4/08/24	19/08/24	UND	6,0		0,00%	$ 326.815,50	$ -	0%	% PPTO EJECUTADO	0,0%	
9,03	TEE GALVANIZADA 2"	4/08/24	19/08/24	UND	2,0		0,00%	$ 124.824,72	$ -	0%	DÍAS PROGRAMADOS	15	
9,04	UNIVERSAL GALVANIZADA 2"	4/08/24	19/08/24	UND	4,0		0,00%	$ 366.762,68	$ -	0%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**	
9,05	VALV CHEQUE CORTINA BRONCE D= 2"	4/08/24	19/08/24	UND	2,0		0,00%	$ 693.454,62	$ -	0%			
9,06	NIPLE GALV. 2X- 5CM (2 ROSCAS)	4/08/24	19/08/24	UND	8,0		0,00%	$ 378.324,72	$ -	0%			
9,07	TUBERIA GALVA. 2"	4/08/24	19/08/24	ML	7,5		0,00%	$ 262.066,65	$ -	0%			
						TOTAL		**22.320.552**	**0**	0,00%			
10,00	**SISTEMA ELECTRICO**	**4/06/24**	**18/08/24**								**% SUB TOTAL AVANCE**	**0,0%**	
10,01	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y TRAMITES CONEXIÓN A LA RED CELSIA OPERADOR RED Y COMERCIALIZADOR	4/06/24	18/08/24	UND	1,0		0,00%	$ 2.236.878,67	$ -	0%	PESO RELATIVO	7,5%	
10,02	CERTIFICACION RETIE DICTAMEN DE USO FINAL	4/06/24	18/08/24	UND	1,0		0,00%	$ 4.473.757,35	$ -	0%	% PPTO EJECUTADO	0,0%	
10,03	CABLE AISLADO AL SERIE 8000 # 2 (CONDUCTOR DE ALUMINIO ALEACIÓN 8176 CABLEADO CONCÉNTRICAMENTE, AISLADO CON PVC 90ºC Y CHAQUETA DE NYLON. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, Y A SUSTANCIAS COMO ACEITES, GRASAS, GASOLINAS, ETC. O OTRAS SUSTANCIAS CORROSIVAS COMO PINTURAS Y SOLVENTES. AISLAMIENTO DE PVC CON RETARDANTE A LA LLAMA, LIBRE DE METALES PESADOS).	4/06/24	18/08/24	ML	460,0		0,00%	$ 3.710.070,20	$ -	0%	DÍAS PROGRAMADOS	75	
10,04	TUBO PVC 3" (ES EL DUCTO ELÉCTRICO QUE PROTEGE AL ALIMETADOR Y POR EL CUAL VAN CUATRO CONDUCTORES CALIBRE # 2AWG EN CABLE SERIE 8000)	4/06/24	18/08/24	ML	115,0		0,00%	$ 3.921.119,35	$ -	0%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**	

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**									Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
Informe No. 4				**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**			**31/07/24**			DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	204
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.003-2023**										
FECHA INICIO:	**20/02/24**			FECHA DE FINALIZACIÓN:		**20/02/25**		DÍAS DE EJECUCIÓN		366	
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	x			OTRO ESPECIFIQUE:					

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO

10,05	CURVA PVC 3" (ACCESORIO EN PVC Y SE CIÑE A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA DEL INSTITUTO DE COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y ESTA GARANTIZADO PARA LA CONDUCCIONES DE CABLES EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE SE EFECTUEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO COLOMBIANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, NORMA COLOMBIANA 2050)	4/06/24	18/08/24	UND	1,0		0,00%	$ 25.360,81	$ -	0%
10,06	TUBO GALV 3" X 3 MTS" (DUCTO ELECTRICO DEBE SER METALICO POR ESTAR EXPUESTO Y LA NORMA OBLIGA QUE LOS CONDUCTORES EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS DEBEN QUEDAR BIEN PROTEGIDOS).	4/06/24	18/08/24	ML	2,0		0,00%	$ 519.177,22	$ -	0%
10,07	CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 0.5X0.5X0.8MT	4/06/24	18/08/24	UND	4,0		0,00%	$ 1.639.256,16	$ -	0%
10,08	TERMINAL TIPO CAMPANA CONDUIT PVC 3" (ACCESORIO EN PVC QUE SE COLOCA QUE PERMITE QUE EL PASO DEL CONDUCTOR POR	4/06/24	18/08/24	UND	8,0		0,00%	$ 185.383,84	$ -	
10,09	EXCAVACION TIERRA A MANO	4/06/24	18/08/24	M3	64,0		0,00%	$ 1.831.806,08	$ -	
10,10	CAPACETE GALV 3	4/06/24	18/08/24	UND	1,0		0,00%	$ 48.823,36	$ -	
10,11	MALLA A TIERRA TRIANGULAR 3 VARILLAS-SOLDADAS CABLE DD # 2 (LA MALLA DE PUESTA A TIERRA ES UNA PROTECCIÓN QUE PERMITE QUE LAS DESCARGAS DE TIPO ATMOSFÉRICO SE DISIPEN RAPIDAMENTE EL LA TIERRA, EVITANDO DE ESTA MANERA ACCIDENTES QUE PUEDAN SUFRIR LOS SERES VIVOS Y LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. EL SPT, DEBE QUEDAR CONECTADO SOLIDAMENTE AL BARRAEJE DE PUESTA A TIERRA QUE ESTA UBICADO EN EL TDG).	4/06/24	18/08/24	UND	1,0		0,00%	$ 2.666.094,90	$ -	
10,12	LUMINARIA 80 LED COMPLETA	4/06/24	18/08/24	UND	3,0		0,00%	$ 11.734.408,71	$ -	
10,13	CONECTOR DERIVACION 2/0-10(12-14)	4/06/24	18/08/24	UND	3,0		0,00%	$ 71.974,38	$ -	
10,14	POSTE CONCRETO 9 X 510 KG	4/06/24	18/08/24	UND	3,0		0,00%	$ 2.911.552,71	$ -	
10,15	FOTOCELDA CON BASE	4/06/24	18/08/24	UND	3,0		0,00%	$ 133.567,02	$ -	
10,16	CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT	4/06/24	18/08/24	UND	3,0		0,00%	$ 858.604,92	$ -	
10,17	CABLE DE CU 3X12 AWG, TUBO PVC 3/4" F+N+T RAMAL ALIMENTADOR LUMINARIAS LED DESDE TABLERO PRINCIPAL TDG	4/06/24	18/08/24	ML	70,0		0,00%	$ 2.247.043,40	$ -	
10,18	CONTADOR ELECTRONICO 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA ACTIVA/REACTIVA (EQUIPO DE MEDICIÓN, QUE PODRÁ MEDIR LOS KW-HR/MES, QUE EL SISTEMA CONSUME), SE PROPONE QUE SEA UN CONTADOR MARCA RYMEL AUN CUANDO HAY VARIAS MARCAS QUE PUEDEN APLICAR PARA ESTE TIPO DE INSTALACIIÓN).	4/06/24	18/08/24	UND	1,0		0,00%	$ 742.660,21	$ -	
10,19	CAJA CONTADOR 3F POLICARB	4/06/24	18/08/24	UND	1,0		0,00%	$ 190.182,92	$ -	
10,20	M T1 SIN D.I. PUESTA A TIERRA CAJA CONTADOR	4/06/24	18/08/24	UND	1,0		0,00%	$ 535.854,93	$ -	

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**										Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
Informe No. 4				**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**				**31/07/24**			DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	204
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.003-2023**											
FECHA INICIO:	**20/02/24**			FECHA DE FINALIZACIÓN:			**20/02/25**		DÍAS DE EJECUCIÓN		366	
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	x			OTRO ESPECIFIQUE:						

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO

10,21	CABLE CONCÉNTRICO 3X6+8AWG (ACOMETIDA QUE SE CONECTA DESDE DESDE LA RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EXISTENTE (RED DEL OPERADOR EPSA-CELSIA) A TRAVÉS DE TRES CONECTORES BIMETALICOS TIPO AMPA O AMFRAU, LLEGANDO A LOS BORNES DEL CONTADOR TRIFÁSICO, DE LA INSTALACION).	4/06/24	18/08/24	ML	10,0		0,00%	$ 910.690,70	$ -	
10,22	SAL LAMP EMT	4/06/24	18/08/24	UND	2,0		0,00%	$ 331.551,50	$ -	
10,23	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR SENCILLO COLOR BLANCO ALIMENTADA CON TUBERIA PVC 3/4" ALAMBRADA CON CABLE DE COBRE AISLADO #12AWG THW	4/06/24	18/08/24	UND	1,0		0,00%	$ 114.474,99	$ -	
10,24	LAMPARA HERMETICA LED 2X20W	4/06/24	18/08/24	UND	2,0		0,00%	$ 400.414,10	$ -	
10,25	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE TOMA CORRIENTE INCLUYE: TOMA CORRIENTE DOBLE BLANCO LEVINTON. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION (INCLUYE TUBERIA EMT 3/4" 3M, CABLE # 12AWG THW, CONECTORES Y CAJA	4/06/24	18/08/24	UND	3,0		0,00%	$ 537.476,49	$ -	
10,26	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA 3F LEVITON DE MEDIA VUELTA	4/06/24	18/08/24	UND	1,0		0,00%	$ 304.651,48	$ -	
10,27	SAL TOMA 208 EMT LEVITON (6-15R) + 3X12AWG -	4/06/24	18/08/24	UND	1,0		0,00%	$ 280.600,79	$ -	
10,28	CABLE MULTICONDUCTOR 4X12AWG PARA CONEXIÓN DE LAS DOS BOMBAS POR TUBO EMT 3/4"	4/06/24	18/08/24	ML	14,0		0,00%	$ 785.397,48	$ -	
10,29	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION RAMAL SUBTERRANEO ALIMENTADOR DE LOS MOTORES BOMBA 1 HP Y 2 HP 3F 220 V CON CONEXIÓN A TIERRA EN CABLE DE CU 4#12 THWN PVC 1/2" 3F+T DESDE TABLERO TCMM	4/06/24	18/08/24	ML	20,0		0,00%	$ 702.808,20	$ -	
10,30	TABLERO DISTRIB. GENERAL TDG CON PROTECCION; INCLUYE TRES INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE CAJA MOLDEADA (3X30A Y DOS 3X15A) Y UN DPS TRIFASICO (240V-25KA	4/06/24	18/08/24	UND	1,0		0,00%	$ 6.667.820,18	$ -	
10,31	PLANTA DE EMERG. 10 KW 12 KVA -208/120V - (PLANTA DE EMERGENCIA CON CABINA EQUIPO QUE PUEDE TRABAJAR 24 HORAS / 30 DIAS, EL EQUIPO ELECTRÓGENO DEBE TENER EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y COMO LO INDIQUE EL DISTRIBUIDOR, NOTAS QUE DEBEN QUEDAR CONSIGNADAS EN UN DOCUMENTO QUE DEBE QUEDAR EXPUESTO A LA VISTA Y SOBRE UNA PARÉD DEL CUARTO TÉCNICO).	4/06/24	18/08/24	UND	1,0		0,00%	$ 44.239.194,77	$ -	

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**										Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
Informe No. 4				**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**				**31/07/24**			DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	204
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.003-2023**											
FECHA INICIO:	**20/02/24**			FECHA DE FINALIZACIÓN:		**20/02/25**		DÍAS DE EJECUCIÓN			366	
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	x			OTRO ESPECIFIQUE:						

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO

10,32	CARG/BATER/PLANT/EMERG. HASTA 100 KW (LA PLANTA DEBE PERMANECER CON UN CARGADOR CONSTANTEMENTE CONECTADO A LA BATERIA, ESEGURANDO QUE ÉSTA ESTE CARGADA CONTINUAMENTE AL 100%, QUE PERMITA QUE EL ENCENDIDO DE LA PLANTA SEA INMEDIATO A LA CAIDA DEL SERVICIO DEL OPERADOR (EPSA-CELSIA).	4/06/24	18/08/24	UND	1,0		0,00%	$ 400.490,02	$ -	
10,33	TUBERIA DE ACERO DE 3/8	4/06/24	18/08/24	ML	4,0		0,00%	$ 34.742,76	$ -	
10,34	VALOR/MTR/ESCAP/ADICIONAL 10-15 KW	4/06/24	18/08/24	ML	4,0		0,00%	$ 269.906,16	$ -	
10,35	INST.PLANTA DE EMERGENCIA 1 0 KW/ 12 KVA	4/06/24	18/08/24	UND	1,0		0,00%	$ 3.829.127,36	$ -	
10,36	CAJA REGISTRO 30X30X50 CM RUTA RAMALES SUBTERRANEOS MOTORES BOMBAS 1 Y 2	4/06/24	18/08/24	UND	2,0		0,00%	$ 572.403,28	$ -	
						TOTAL		**$ 101.065.327,40**	**$ -**	0,00%

11,00	**CASETA**	**19/06/24**	**18/08/24**							
11,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	19/06/24	20/06/24	M2	12,0	0,00%	$ 66.252,60	$ -	0%
11,02	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	20/06/24	22/06/24	ML	20,0	0,00%	$ 44.400,00	$ -	0%
11,03	LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM 21 MPA (3000 PSI)	19/06/24	18/08/24	M2	11,3	0,00%	$ 1.073.912,51	$ -	0%
11,04	VIGA CIMIENTO 25X30CM 3000PSI	19/06/24	18/08/24	M3	1,0	0,00%	$ 977.378,35	$ -	0%
11,05	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	19/06/24	18/08/24	KLS	129,3	0,00%	$ 978.469,90	$ -	0%
11,06	MURO BLOQUE CONCRETO 19X19X39CM, TIP	19/06/24	18/08/24	M2	26,5	0,00%	$ 2.950.492,24	$ -	0%
11,07	ALFAGIA BLOQUE CONCRETO 10x19x39 CM	19/06/24	18/08/24	ML	14,2	0,00%	$ 954.628,93	$ -	0%
11,08	ESCALERILLA HIERRO GRAFILADO 6mm	19/06/24	18/08/24	ML	36,8	0,00%	$ 538.863,14	$ -	0%
11,09	MEZCLA GROUTING 1:2:3 3100 PSI -22,0 MPA	19/06/24	18/08/24	M3	1,7	0,00%	$ 871.616,20	$ -	0%
11,10	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA	19/06/24	18/08/24	KLS	88,4	0,00%	$ 696.255,20	$ -	0%
11,11	VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI	19/06/24	18/08/24	M3	0,3	0,00%	$ 445.423,01	$ -	0%
11,12	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	19/06/24	18/08/24	KLS	23,7	0,00%	$ 186.744,46	$ -	0%
11,13	PERFIL ABIERTO HR C120x 60mm -1.5MM	19/06/24	18/08/24	ML	14,1	0,00%	$ 1.203.079,70	$ -	0%
11,14	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	19/06/24	18/08/24	M3	0,5	0,00%	$ 643.215,58	$ -	0%
11,15	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA	19/06/24	18/08/24	KLS	62,3	0,00%	$ 490.607,88	$ -	0%
11,16	TEJA AJOVER ONDULADA COLOR .27MM	19/06/24	18/08/24	M2	7,7	0,00%	$ 1.143.364,24	$ -	0%
11,17	SOLAPA LAMINA ALUMINIO NATURAL 7MM.	19/06/24	18/08/24	ML	12,5	0,00%	$ 552.215,26	$ -	0%
11,18	NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT. INCLUYE	19/06/24	18/08/24	M2	4,8	0,00%	$ 2.599.871,28	$ -	0%
11,19	MARCO LAM. 0.80 - 2.0 M CAL.20 LISO S/LUCE	19/06/24	18/08/24	UND	1,0	0,00%	$ 362.681,74	$ -	0%
11,20	MARCO LAM. 1.60 - 2.0 M CAL.20 LISO S/LUCE INCLUYE PINTURA ESMALTE	19/06/24	18/08/24	UND	1,0	0,00%	$ 498.488,08	$ -	0%
11,21	CERRADURA YALE TRES VUELTAS	19/06/24	18/08/24	UND	2,0	0,00%	$ 333.116,44	$ -	0%
11,22	LUCETA LAMINA FIJA H <0.50 CAL.20 INCLUYE	19/06/24	18/08/24	ML	3,2	0,00%	$ 1.774.096,51	$ -	0%
11,23	ALLANADO MECANICO ESMALTADO	19/06/24	18/08/24	M2	9,2	0,00%	$ 201.898,55	$ -	0%
11,24	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20	19/06/24	18/08/24	M2	9,9	0,00%	$ 483.137,73	$ -	0%
11,25	ESTRUC.MURO BOARD ENCHAPE[OMEGA]60MM	19/06/24	18/08/24	M2	9,9	0,00%	$ 187.090,74	$ -	0%

% SUB TOTAL AVANCE	**0,0%**
PESO RELATIVO	1,8%
% PPTO EJECUTADO	0,0%
DÍAS PROGRAMADOS	60
DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**										Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
Informe No. 4				**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**				**31/07/24**			DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	204
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.003-2023**											
FECHA INICIO:	**20/02/24**			FECHA DE FINALIZACIÓN:			**20/02/25**		DÍAS DE EJECUCIÓN		366	
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	x			OTRO ESPECIFIQUE:						

4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO

11,26	MURO 1-BOARD 8MM 1-CARA	19/06/24	18/08/24	M2	19,8		0,00%	$	1.210.024,94	$ -	0%
11,27	CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM	19/06/24	18/08/24	M2	2,2		0,00%	$	145.070,53	$ -	0%
11,28	ENCHAPE CERAMICA 20.1-25.0X40.0-45.0CM	19/06/24	18/08/24	M2	8,5		0,00%	$	507.434,36	$ -	0%
11,29	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	19/06/24	18/08/24	ML	4,0		0,00%	$	211.045,80	$ -	0%
11,30	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	19/06/24	18/08/24	UND	4,0		0,00%	$	97.515,44	$ -	0%
11,31	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	19/06/24	18/08/24	UND	4,0		0,00%	$	102.838,32	$ -	0%
11,32	TUBERIA PVC ,1/2"	19/06/24	18/08/24	ML	26,5		0,00%	$	206.297,47	$ -	0%
11,33	CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET.-	19/06/24	18/08/24	UND	1,0		0,00%	$	31.630,88	$ -	0%
11,34	MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2" CHORRO UNICO	19/06/24	18/08/24	UND	1,0		0,00%	$	200.817,06	$ -	0%
11,35	INSTALACION MEDIDOR AGUA	19/06/24	18/08/24	UND	1,0		0,00%	$	109.415,96	$ -	0%
11,36	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	19/06/24	18/08/24	PTO	4,0		0,00%	$	231.415,80	$ -	0%
11,37	PUNTO SANITARIO PVC 4"	19/06/24	18/08/24	PTO	1,0		0,00%	$	103.247,56	$ -	0%
11,38	PUNTO SANITARIO PVC 2	19/06/24	18/08/24	PTO	2,0		0,00%	$	104.199,92	$ -	0%
11,39	YEE SANITARIA REDUCIDA 4	19/06/24	18/08/24	UND	1,0		0,00%	$	55.045,81	$ -	0%
11,40	TUB.PVC 2 SANI.	19/06/24	18/08/24	ML	6,0		0,00%	$	231.150,66	$ -	0%
11,41	TUB.PVC 4 SANI.	19/06/24	18/08/24	ML	6,0		0,00%	$	300.268,08	$ -	0%
11,42	COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I]	19/06/24	18/08/24	JGO	1,0		0,00%	$	652.136,81	$ -	0%
11,43	LIMPIEZA GENERAL	19/06/24	18/08/24	M2	11,3		0,00%	$	33.764,35	$ -	0%
						TOTAL		**$**	**24.790.620,02**	**$ -**	0,00%

12,00	**CERRAMIENTO**	**19/06/24**	**18/08/24**									
12,01	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-	19/06/24	21/06/24	ML	78,2		0,00%	$	173.559,60	$ -	0%	
12,02	LOSA MACIZA TALON CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) H=25 CM	19/06/24	18/08/24	M2	65,9		0,00%	$	43.350.217,06	$ -	0%	
12,03	MURO CONCRETO CONTENCION TIPO I H=1.25M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI)	19/06/24	18/08/24	M3	14,2		0,00%	$	14.032.188,72	$ -	0%	
12,04	MURO CONCRETO CONTENCION TIPO II H=0.80M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI)	19/06/24	18/08/24	M3	2,6		0,00%	$	2.596.351,30	$ -	0%	
12,05	VIGA CIMIENTO H=0.60M CONCRETO 21 MPA	19/06/24	18/08/24	M3	2,2		0,00%	$	2.299.524,51	$ -	0%	
12,06	CINTA CONFINAMIENTO MURO SECCION	19/06/24	18/08/24	ML	73,2		0,00%	$	3.218.024,64	$ -	0%	
12,07	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	19/06/24	18/08/24	KLS	3.756,2		0,00%	$	29.584.781,16	$ -	0%	
12,08	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2"	19/06/24	18/08/24	M2	146,4		0,00%	$	18.602.383,81	$ -	0%	
12,09	CONCERTINA SENC. 45CM A.INOX-ACCESORIOS	19/06/24	18/08/24	ML	78,2		0,00%	$	6.070.371,32	$ -	0%	
12,10	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x2.51-3.0)	19/06/24	18/08/24	UND	2,0		0,00%	$	2.241.702,52	$ -	0%	
						TOTAL		**$**	**122.169.104,65**	**$ -**	0,00%	

% SUB TOTAL AVANCE	**0,0%**
PESO RELATIVO	9,1%
% PPTO EJECUTADO	0,0%
DÍAS PROGRAMADOS	60
DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**FINALIZADO**

13,00	**CERRAMIENTO**	**19/03/24**	**12/02/25**									
13,01	DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS BASICOS DE LABOTARIO	19/03/24	1/01/25	UND	1,0		0,00%	$	2.768.154,21	$ -	0%	
13,02	PUESTA EN MARCHA (INCLUYE CARACTERIZACION DEL VERTIMIENTO, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE LA PTAR)	19/03/24	1/01/25	MES	6,0		0,00%	$	178.742.999,40	$ -	0%	

% SUB TOTAL AVANCE	**0,0%**
PESO RELATIVO	23,6%
% PPTO EJECUTADO	0,0%

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**											Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019	
Informe No. 4				**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**					**31/07/24**			DIAS RESTANTES PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	204
CONTRATO DE OBRA:	**No. 2000.13.05.003-2023**												
FECHA INICIO:	**20/02/24**			FECHA DE FINALIZACIÓN:			**20/02/25**			DÍAS DE EJECUCIÓN		366	
ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	x			OTRO ESPECIFIQUE:							
4.1 CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO													
13,03	TRAMITE DE PERMISO DE VETIMIENTO (INLCUYE CARACTERIZACIONES EN LA FUENTE E INFORMES TECNICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL SEGÚN PLAN DE CUMPLIMIENTO)	19/03/24	1/01/25	UND	1,0		0,00%	$	79.600.271,66	$ -	0%	DÍAS PROGRAMADOS	330
13,04	INOCULACIÓN Y BATCH PTAR (TANQUE SEPTICO + FAFA + FILTROFITOPEDOLOGICO)	19/03/24	1/01/25	MES	1,0		0,00%	$	11.888.700,92	$ -	0%	DIAS RESTANTES PARA TERMINAR CAPITULO	**166**
13,05	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD POR COVID-19	19/03/24	1/01/25	MES	6,0		0,00%	$	3.667.832,82	$ -	0%		
13,06	DISENO DE MEZCLAS-UNA RESISTENCIA	19/03/24	1/01/25	UND	2,0		0,00%	$	684.700,74	$ -	0%		
13,07	TRANSPORTE DE CEMENTO > 10KM	19/03/24	1/01/25	KLK	8,0		0,00%	$	35.702.708,00	$ -	0%		
13,08	TRANSPORTE HIERRO > 10 KM KG/KM	19/03/24	1/01/25	KLK	12,0		0,00%	$	4.231.070,52	$ -	0%		
						TOTAL		**$**	**317.286.438,27**		0,00%		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PDA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 4	PERIODO: 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

5. SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjunto en el último pago el certificado del Revisor Fiscal o Contador Claudia Jimena Popayan, con número de tarjeta profesional 187910 - T, quien certifica que el contratista UNIÓN TEMPORAL RESTREPO 2023 pago conforme a la ley lo correspondiente a sus pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato o convenio de quienes figuran en la propuesta (Si aplica). Igualmente, el contratista presentó las planillas de pago de seguridad social del personal que se encuentra registrado en la propuesta y la del representante legal.



Firma del Interventor Contrato No. 2000.13.12.001-2024

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-31, 07:27:05 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1065484550

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 31/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS		
Documento	NI900738802	**Dirección**	CR 34 #4 - 95 AP 1001 ED EILAT TO 1
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3598720
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	POSSO MUNOZ ISABEL CRISTINA	**Identificación**	CC 38557759
Total Afiliados	8	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002876151	LEIDY GABRIELA CASTILLO QUIRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1130627477	ALEJANDRO CASTAÑEDA ARISTIZABAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.573.000	$ 571.700	(EPS010) EPS SURA	$ 3.573.000	$ 143.000	6,960	$ 3.573.000	$ 248.700	(CCF57) COMFANDI	$ 3.573.000	$ 143.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.106.400
CC 1130635595	MARICELA BEDOYA RIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF57) COMFANDI	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1144197688	MIGUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ LUNA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.209.000	$ 353.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.209.000	$ 88.400	6,960	$ 2.209.000	$ 153.800	(CCF57) COMFANDI	$ 2.209.000	$ 88.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 684.100
CC 38557759	ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.225.000	$ 676.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.225.000	$ 169.000	6,960	$ 4.225.000	$ 294.100	(CCF57) COMFANDI	$ 4.225.000	$ 169.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.308.100
CC 38601625	FRANCIA DEL PILAR CORREA CAMPO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.320.000	$ 371.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.320.000	$ 92.800	6,960	$ 2.320.000	$ 161.500	(CCF57) COMFANDI	$ 2.320.000	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 718.300
CC 41897323	FANY DE JESUS OSORIO GUEVARA	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.800
CC 9732787	MARCO HERNAN HOYOS OSORIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5.400.000	$ 918.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.400.000	$ 216.000	6,960	$ 5.400.000	$ 375.900	(CCF57) COMFANDI	$ 5.400.000	$ 216.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.725.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 21.227.000	$ 22.527.000	$ 22.527.000	$ 22.527.000	$ 3.450.400	$ 901.200	$ 1.400.800	$ 901.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.653.600	$ 140.400	$ 6.794.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-31, 03:25:38 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS
NIT	NI 900738802
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1065484550
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	812708369
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 6.794.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 932.700	$ 19.700
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 1.270.000	$ 26.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 1.247.700	$ 26.300
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 88.400	$ 1.900
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	$ 437.000	$ 9.200
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	$ 52.000	$ 1.100
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	$ 88.000	$ 1.900
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 235.800	$ 5.000
N890903790	14-11	ARL SURA	8	$ 1.400.800	$ 29.500
N890303208	CCF57	COMFANDI	8	$ 901.200	$ 19.000
		SubTotales:		$ 6.653.600	$ 140.400
		Total a Pagar:			$ 6.794.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Yo **ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ** identificada con cédula de ciudadanía N° **38.557.759** de Cali (V), en mi calidad de Representante Legal de la empresa **GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS** sociedad constituida mediante matricula N°**02463001** otorgada en **Bogotá D.C.** el día **9 de junio de 2014**, manifiesto bajo gravedad de juramento que la entidad **GRUPO CONSITEC INGENIERIA SAS**, ha cumplido durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de Salud – EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP, las Cajas de Compensación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Guadalajara de Buga (V) a los dos (02) días del mes de agosto de 2024.

Isabel Cristina Posso M.

Isabel Cristina Posso M.
C.C. 38.557.759 de Cali (V)
Representante Legal

Miguel Andrés Escobar
Contador Público Titulado
T.P. 174707-T.

Listado de Empleados Vigentes

Identificación			Nombre	Salario		Cotizante				Administradoras		Contrato		Ubicación Laboral	
No.	Tipo	Número		Mensual	Integral	Tipo	Subtipo	Extranjero	Col. Tem. Ext.	Pensión	Salud	Fecha Inicio	Fecha Fin	Sucursal	Centro Trabajo
1	CC	1116271155	HENAO ROJAS LUIS ALBEIRO	$1,300,000.00		1				PORVENIR	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	2024-07-04		Principal	Principal
2	CC	66866796	HOYOS VELASCO NEHIGY JULLIETH	$1,800,000.00		1				PROTECCION	NUEVA EPS MOVILIDAD	2024-05-01		Principal	Principal
3	CC	6321772	LOPEZ ZAPATA GUSTAVO ADOLFO	$1,300,000.00		1				PORVENIR	NUEVA E.P.S.	2024-06-01		Principal	Principal
4	CC	16581946	ZAPATA SARRIA ARNULFO	$1,300,000.00		1	3				S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	2024-06-01		Principal	Principal

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-10, 03:07:36 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1065264037

Periodo Cotización: Junio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 10/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIO Y LUIS SAS		
Documento	NI900609479	**Dirección**	CL 1 #1 - 1
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2530650
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GUACARI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	ALBORNOZ LOZADA JULIO HERNANDO	**Identificación**	CC 6322354
Total Afiliados	17	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000566608	YUBAN ESTEBAN GALLEGO CARTAGENA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1004844825	FABIAN ANDRES PEREZ ALTAMIRANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1006337046	SEBASTIAN MUÑOZ ECHEVERRY	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1006371017	JOSE RIGOBERTO BETANCUR LOZADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1107511164	ANGELICA NATALIA PATIÑO GUANGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1114450131	ANDRES FERNANDO SAAVEDRA TRUJILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1114451546	EDGAR LEANDRO ALBORNOZ DOMINGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1114460231	JHONATAN STIVEN CUENCA RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1114816337	CARLOS ANDRES HERNANDEZ ARCE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 16863210	HARRINSON ARANGO RIVAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 6320111	FRANCISCO JAVIER BETANCOURT CORDOBA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 6322354	JULIO HERNANDO ALBORNOZ LOZADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 6322430	LUIS ALFREDO BETANCOURT CORDOBA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 6322602	JOSE EDINSON AGUIRRE SAAVEDRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 6506095	LUIS FERNANDO AVILA CIFUENTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 94455148	MILLER RIVERA GUASPU	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
PT 923409	RENE AMINADAD TORREALBA ANDRADE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 18.200.004	$ 18.200.004	$ 18.200.004	$ 18.200.004	$ 2.912.400	$ 728.400	$ 1.267.500	$ 728.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.636.700	$ 77.300	$ 5.714.000

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIALPARAFISCALES.

Cali, 30 de julio de 2024

Señores

MOISES CEPEDA RESTREPO
GERENTE
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

Respetados señores:

El suscrito Julio Hernando Albornoz Lozada , certifica que la sociedad UNION TEMPORAL RESTREPO 2023, identificada con el NIT No .901.772.535-9, se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente

Julio Hernando Albornoz Lozada
C.C.6322354 de Guacarí Valle
Representante Legal

Claudia Jimena Popayan
Contador Publico Titulado
TP. 187910 - T

Claudia Jimena Popayan
Contador Publico Titulado
cc 1.114.814.406 El Cerrito, Valle
T.P.187910-T

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

187910-T



CLAUDIA JIMENA
POPAYAN
C.C. 1114814406
RESOLUCION INSCRIPCION 140 **FECHA 12/03/2014**
UNIVERSIDAD COOP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

ESTA FOTOCOPIA ES VALIDA UNICAMENTE PARA ANEXAR AL CERTIFICADO DE INGRESOS DE

Julio y Luis S.A.S

C.C. N.I 900.609.477-4 CON FIRMA Y SELLO EN ORIGINAL DEL SUSCRITO CONTADOR

FIRMA

189543

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 646 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

Claudia Jimena Popayán
Contador Público Titulado
T.P. 187910-T

66