INFORME SEMANAL DE OBRA No 84

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 10 de agosto de 2024

- Trasiego vertical de acero de refuerzo.
- Fundición de muros M-4, M-5 y M-6; columna C-3 en piso 7, en concreto de 5.000 psi.
- Armado de encofrado horizontal para losa piso 8, tramo A (1-4/C-F).
- Armado de acero de refuerzo para losa piso 8, tramo A (1-4/C-F).
- Descimbrado y re apuntalamiento de losa piso 7 tramo A (1-4/C-F).
- Ajuste de casetón para losa piso 8.
- Mampostería en bloque #5 en piso 3.
- Fundición de columnetas para confinamientos de muros en piso 2, en concreto de 3.000 psi.
- Encofrado de escalera E-3 en piso 5.

Domingo 11 de agosto de 2024

- No se laboró en obra.

Lunes 12 de agosto de 2024

- Trasiego vertical de acero de refuerzo.
- Armado de encofrado horizontal para losa piso 8, tramo A (1-4/C-F).
- Armado de acero de refuerzo para losa piso 8, tramo A (1-4/C-F).
- Descimbrado y re apuntalamiento de losa piso 7 tramo A (1-4/C-F).
- Ajuste de casetón para losa piso 8.
- Mampostería en bloque #5 en piso 3.
- Fundición de columnetas para confinamientos de muros en piso 2, en concreto de 3.000 psi.
- Armado de acero de escalera E-1 en piso 3 y E-3 en piso 5.

Martes 13 de agosto de 2024

- Trasiego vertical de acero de refuerzo.
- Excavación mecánica para tanque de abastecimiento y RCI.
- Armado de encofrado horizontal para losa piso 8, tramo B (1-4/A-C).
- Fundición de losa piso 8, tramo A (1-4/C-F), en concreto de 4.000 psi.
- Descimbrado y re apuntalamiento de losa piso 7 tramo A (1-4/C-F).
- Ajuste de casetón para losa piso 8.
- Mampostería en bloque #5 en piso 3.
- Fundición de columnetas para confinamientos de muros en piso 2, en concreto de 3.000 psi.
- Armado de acero de escalera E-1 en piso 3 y E-3 en piso 5.

Miércoles 14 de agosto de 2024

- Trasiego vertical de acero de refuerzo
- Replante de ejes en piso 8 con comisión topográfica.
- Fundición de muros M-1, M-2 y M-3 en concreto de 5.000 psi en piso 7.
- Armado de encofrado horizontal para losa piso 8, tramo B (1-4/A-C).
- Descimbrado y re apuntalamiento de losa piso 7 tramo B (1-4/A-C).
- Ajuste de casetón para losa piso 8.
- Mampostería en bloque #5 en piso 2.
- Fundición de columnetas para confinamientos de muros en piso 3, en concreto de 3.000 psi.
- Armado de acero de escalera E-1 en piso 3 y E-3 en piso 5.
- Excavación mecánica para tanque de abastecimiento y RCI.

Jueves 15 de agosto de 2024

- Trasiego vertical de acero de refuerzo.
- Armado de encofrado horizontal para losa piso 8, tramo A (1-4/C-F).
- Armado de acero de refuerzo para losa piso 8, tramo A (1-4/C-F).
- Descimbrado y re apuntalamiento de losa piso 7 tramo A (1-4/C-F).
- Ajuste de casetón para losa piso 8.
- Armado de acero de refuerzo de para columnas en piso 8.
- Mampostería en bloque #5 en piso 2.
- Fundición de columnetas para confinamientos de muros en piso 3, en concreto de 3.000 psi.
- Fundición de escalera E-1 en piso 3 y E-3 en piso 5 en concreto de 3.000 psi.
- Se realiza comité extraordinario con el consultor en acompañamiento con la interventoría para la aclaración de especificaciones de ciertos materiales.

Viernes 16 de agosto de 2024

- Trasiego vertical de acero de refuerzo.
- Armado de encofrado horizontal para losa piso 8, tramo B (1-4/C-F).
- Armado de acero de refuerzo para losa piso 8, tramo B (1-4/C-F).
- Descimbrado y re apuntalamiento de losa piso 7 tramo B (1-4/C-F).
- Ajuste de casetón para losa piso 8.

- Armado de acero de refuerzo de para columnas E-1, E-3, F-1, F-2 y F-3; muros M-7, M-8 y M-9 en piso 8.
- Mampostería en bloque #5 en piso 2.
- Fundición de columnetas para confinamientos de muros en piso 3, en concreto de 3.000 psi.
- Armado de acero de escalera E-1 en piso 4 y E-3 en piso 6.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 82 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

Director de obra – Iván Carpentier.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Milson Castilla.
Maestro – Eduardo Oliveros - Rafael Moreno
Tecnólogo en dibujo – Daniel Ciprian
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 10 Personas

Alquir: 31 Personas
Icoporces: 4 Personas.
Obras civiles LQ: 17 personas
Santa Lucía del Valle: 1

Vigilancia: Security Force SAS

Celador día - 1
Celador noche – 1

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022

Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Arq. Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Ing. Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Carlos Sierra
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Laura Figueroa
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
CIMENTACION	100.00%	100.00%
SOTANO	100.00%	97.45%
SEMISOTANO	100.00%	97.45%
ESTRUCTURA PISO 1	100,00%	99.00%
ESTRUCTURA PISO 2	100.00%	99.00%
MAMPOSTERIA PISO 2	74.40%	48.00%
ESTRUCTURA PISO 3	100.00%	100.00%
MAMPOSTERIA PISO 3	18.00%	6.50%
ESTRUCTURA PISO 4	100.00%	98.00%
ESTRUCTURA PISO 5	99.12%	98.00%
ESTRUCTURA PISO 6	99.12%	95.00%
ESTRUCTURA PISO 7	99.12%	95.00%
ESTRUCTURA PISO 8	19.38%	12.26%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SOLEADO										x	x	x	x	x	x	x														
NORMAL																														
NUBLADO																														
LLOVIZNA																														
LLUVIOSO																														

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúan con el plan de contingencia para nivelarse con la programación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Encofrado de escaleras / Amarre de acero para columnetas




Descimbrado y re apuntalamiento losa piso 7 / Fundicion muros en piso 7




Fundición de elementos verticales piso 7 / Encofrado para losa piso 8




Armado de acero para losa piso 8 / Armado de acero para losa piso 8




Fundicion losa piso 8 / Excavacion para tanque abastecimiento y RCI




Encofrado de escaleras / Encofrado y fundida de columnetas en piso 2




Armado de mamposteria en piso 3 / Fundida de escaleras en piso 3