INFORME SEMANAL DE OBRA No 86

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 24 de agosto de 2024

- Trasiego vertical de acero de refuerzo.
- Fundición de antepecho en piso 2 con concreto de 3.000 psi.
- Fundición de muros M-4 y M-6 en concreto de 5.000 psi en piso 8.
- Descimbrado y re apuntalamiento de losa piso 8, tramo A (1-4/C-F).
- Ajuste de casetón para losa piso 9.
- Mampostería en bloque #5 en piso 2 y 4.
- Fundición de columnetas para confinamientos de muros en piso 2, en concreto de 3.000 psi.

Domingo 25 de agosto de 2024

- No se laboró en obra.

Lunes 26 de agosto de 2024

- Trasiego vertical de acero de refuerzo.
- Descimbrado y re apuntalamiento de losa piso 8, tramo A (1-4/C-F).
- Armado de encofrado horizontal para losa piso 9.
- Armado de acero de refuerzo para losa piso 9, tramo A (1-4/C-F).
- Ajuste de casetón para losa piso 9.
- Encofrado de muros M-2, M-3 y M-5 en piso 8.
- Mampostería en bloque #5 en piso 2 y 4.
- Fundición de columnetas para confinamientos de muros en piso 4, en concreto de 3.000 psi.
- Encofrado para antepechos en losa piso 2.
- Perfilado de terreno en zona de tanque de abastecimiento y RCI.

Martes 27 de agosto de 2024

- Trasiego vertical de acero de refuerzo.
- Descimbrado y re apuntalamiento de losa piso 8, tramo A (1-4/C-F).
- Armado de encofrado horizontal para losa piso 9.
- Armado de acero de refuerzo para losa piso 9, tramo A (1-4/C-F).
- Ajuste de casetón para losa piso 9.
- Fundición de muros M-2, M-3 y M-5 en piso 8 en concreto de 5.000 psi.
- Mampostería en bloque #5 en piso 2 y 3.
- Fundición de columnetas para confinamientos de muros en piso 4, en concreto de 3.000 psi.
- Encofrado para antepechos en losa piso 2.
- Perfilado de terreno en zona de tanque de abastecimiento y RCI.

Miércoles 28 de agosto de 2024

- Trasiego vertical de acero de refuerzo
- Descimbrado y re apuntalamiento de losa piso 8, tramo A (1-4/C-F).
- Armado de encofrado horizontal para losa piso 9.
- Armado de acero de refuerzo para losa piso 9, tramo A (1-4/C-F).
- Ajuste de casetón para losa piso 9.
- Fundición de muros M-1 en piso 8 en concreto de 5.000 psi.
- Mampostería en bloque #5 en piso 2 y 3.
- Fundición de columnetas para confinamientos de muros en piso 4, en concreto de 3.000 psi.
- Fundición de antepechos en piso 2.
- Fundición de soldado de limpieza en zona de tanque de abastecimiento y RCI.

Jueves 29 de agosto de 2024

- Trasiego vertical de acero de refuerzo.
- Descimbrado y re apuntalamiento de losa piso 8, tramo B (1-4/A-C).
- Armado de encofrado horizontal para losa piso 9.
- Armado de acero de refuerzo para losa piso 9, tramo A (1-4/C-F).
- Ajuste de casetón para losa piso 9.
- Mampostería en bloque #5 en piso 2, 3 y 4.
- Fundición de columnetas para confinamientos de muros en piso 2, en concreto de 3.000 psi.
- Armado de acero de jardineras en piso 2.
- Fundición de submuración en zona de tanque de abastecimiento y RCI.
- Inicia retiro de materia de la excavación con mini cargador en sótano.

Viernes 30 de agosto de 2024

- Trasiego vertical de acero de refuerzo.
- Descimbrado y re apuntalamiento de losa piso 8, tramo B (1-4/A-C).
- Armado de encofrado horizontal para losa piso 9.
- Fundición de losa piso 9 en concreto de 4.000 psi, tramo A (1-4/C-F).
- Ajuste de casetón para losa piso 9.

- Mampostería en bloque #5 en piso 2, 3 y 4.
- Fundición de columnetas para confinamientos de muros en piso 2, en concreto de 3.000 psi.
- Armado de acero de jardineras en piso 2.
- Fundición de submuración en zona de tanque de abastecimiento y RCI.
- Inicia retiro de materia de la excavación con mini cargador en sótano.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 84 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

Sábado 31 de agosto de 2024

- Trasiego vertical de acero de refuerzo.
- Descimbrado y re apuntalamiento de losa piso 8, tramo B (1-4/A-C).
- Armado de encofrado horizontal para losa piso 9.
- Ajuste de casetón para losa piso 9.
- Mampostería en bloque #5 en piso 2, 3 y 4.
- Fundición de columnetas para confinamientos de muros en piso 2, en concreto de 3.000 psi.
- Armado de acero de jardineras en piso 2.
- Fundición de submuración en zona de tanque de abastecimiento y RCI.
- Continúa retiro de materia de la excavación con mini cargador en sótano.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

Director de obra – Iván Carpentier.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Milson Castilla.
Maestro – Eduardo Oliveros - Rafael Moreno
Tecnólogo en dibujo – Daniel Ciprian
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 10 Personas

Alquir: 31 Personas
Icoporces: 4 Personas.
Obras civiles LQ: 17 personas
Santa Lucía del Valle: 1

Vigilancia: Security Force SAS

Celador día - 1
Celador noche – 1

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022

Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Arq. Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Ing. Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Carlos Sierra
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Laura Figueroa
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
ESTRUCTURA DE TANQUE AGUA Y RCI	15.00%	6.58%
CIMENTACION	100.00%	100.00%
SOTANO	100.00%	97.45%
SEMISOTANO	100.00%	97.45%
ESTRUCTURA PISO 1	100,00%	99.00%
ESTRUCTURA PISO 2	100.00%	99.00%
MAMPOSTERIA PISO 2	100.00%	78.00%
ESTRUCTURA PISO 3	100.00%	100.00%
MAMPOSTERIA PISO 3	68.20%	55.00%
ESTRUCTURA PISO 4	100.00%	98.00%
MAMPOSTERIA PISO 4	7.62%	10.03%
ESTRUCTURA PISO 5	99.50%	98.00%
ESTRUCTURA PISO 6	99.12%	95.00%
ESTRUCTURA PISO 7	99.12%	95.00%
ESTRUCTURA PISO 8	96.50%	95.00%
ESTRUCTURA PISO 9	11.76%	33.90%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO																								x	x	x	x	x	x	x	x
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																															

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúan con el plan de contingencia para nivelarse con la programación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Fundición de solado de limpieza en tanque / Descimbrado y re apuntalamiento losa piso 8





Descimbrado y re apuntalamiento losa piso 8 / Adecuación de casetón para losa piso 9





Encofrado para losa piso 9 / Armado de acero de refuerzo para losa piso 9




Armado de acero para losa piso 9 / Armado de acero para columnas en piso 9




Fundicion antepechos en piso 2 / Muros en mamposteria piso 3




Muros en mamposteria piso 2 / Fundición de elementos verticales piso 8



Fundición de losa piso 9