	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-056
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTIVIDADES PRELIMINARES	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	**138-00-A-COFAC-DIFRA-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"**
CONTRATISTA	**LAM CONSTRUCCIONES**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: TENIENTE YEIMY RÍOS - DIFRA.**

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
		SI	NO			
1	Describir las actividades que se encuentran en preliminares de acuerdo a especificaciones tecnica y planos					
1,2	La actividad denominada LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN se realiza de manera consecutiva al Ítem 1.1, pero para el presente ítem, se emplea de manera constante la comisión topográfica para la ubicación exacta de los puntos principales de la estructa como son los ejes y la altimetría del proyecto.	X		2/08/2024	Se realiza la localización y replanteo del edificio uno con ayuda de la comisión topográfica en la cual se ubican ejes estructurales y arquitectónicos y los niveles de implantación del proyecto.	
1,3	La ejecución del ítem DESCAPOTE H=0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES inicia el día 06-03-2024 con la llegada de la pajarita y la ubicación e implantación topográfica de los puntos. Posteriormente, la máquina con su lado de excavadora retira el material vegetal	-	-	-	-	-
1,4	Para el ítem denominado DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE +-2" Y ANTEPECHO DE ALTURA APROXIMADA DE 0.60MTS. INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DEMOLIDO se realiza en primera instancia, el corte y retiro de la malla de cerramiento y posteriormente una demolición mecánica con ayuda de un martillo neumático. Inicialmente se demuele aproximadamente 5.0 m (dos módulos) de muro correspondientes a la zona donde se intersecta la vía en asfalto y el mencionado muro.	-	-	-	-	-

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-056
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTIVIDADES PRELIMINARES	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO N°	**138-00-A-COFAC-DIFRA-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"**
CONTRATISTA	**LAM CONSTRUCCIONES**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: TENIENTE YEIMY RÍOS - DIFRA.**

ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
		SI	NO			
1	Describir las actividades que se encuentran en preliminares de acuerdo a especificaciones tecnica y planos					
1,5	La ejecución de la actividad DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, SARDINELES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO inicia con la demarcación de la zona por demoler que corresponde a una porcón de la vía asfaltada que se cruza con el presente proyecto. Con la ayuda de un martillo neumático se realiza perforaciones sobre el pavimento, y con esas referencias la pajarita procedió a la demolición de la estructura de pavimento para luego realizar el acopio en el lugar designado.	-	-	-	-	-
1,6	Para el ítem denominado CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H=2.00 MTS el contratista, en primera instancia realiza excavaciones cada 2.0 m aproximadamente, para posteriormente instalar la guadua y fijarla vertiendo concreto fresco el cada una de las excavaciones. Una vez, terminado el proceso de fraguado y endurecimiento del concreto (1 día aprox.) se procede con la instalación de la malla de polisombra asegurandola con listones de madera clavados a la guadua.	-	-	-	-	-

ELABORÓ:

ING. ALEJANDRO COLLAZOS
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma
José Alejandro Collazos Rojas

REVISÓ:

ARQ. EDUARDO ACERO
Director de Interventoria
Firma y Posfirma