| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 11/05/2022 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 11 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,878,968,903.00 **MES** ABRIL 2022

**ACTA FINAL**

CONTRATO No : 976-2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(I** $ 18,311,743,031.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

| No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.2 de fecha 28/01/2022 | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | GRAL. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| **EXPLANACIONES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 200-13 | | Desmonte y limpieza en zonas no boscosas | Ha | 26.00 | 1,116,814.00 | $ 29,037,164.00 | 25.00 | $ 27,920,350.00 | 0.20 | $ 223,363.00 | 4.37 | $ 4,880,477.00 |
| 2 | 6 | 201-13 | | Demolición de Estructuras | m3 | 2,358.00 | 110,698.00 | $ 261,025,884.00 | 1,139.00 | $ 126,085,022.00 | 13.70 | $ 1,516,563.00 | 283.60 | $ 31,393,953.00 |
| 3 | 6 | 201.13 | | Remoción de alcantarillas | m | 3,300.00 | 66,815.00 | $ 220,489,500.00 | 1,681.00 | $ 112,316,015.00 | 10.00 | $ 668,150.00 | 70.00 | $ 4,677,050.00 |
| 4 | 6 | 201-13 | | Remoción de cercas de alambre | m | 1,837.00 | 4,475.00 | $ 8,220,575.00 | 21,777.00 | $ 97,452,075.00 | - | $ - | | $ - |
| 5 | 1 | 210-13 | | Excavación sin clasificar de préstamos | m3 | 308,000.00 | 12,579.00 | $ 3,874,332,000.00 | 146,041.00 | $ 1,837,049,739.00 | 54.00 | $ 679,266.00 | 11,416.82 | $ 143,612,179.00 |
| 6 | 1 | 210-13 | | Excavaciones en material común de la Explanación y Canales | m3 | 452,086.00 | 10,642.00 | $ 4,811,099,212.00 | 294,875.00 | $ 3,138,059,750.00 | 1,116.00 | $ 11,876,472.00 | 26,074.26 | $ 277,482,275.00 |
| 7 | 1 | 220-13 | | Terraplenes | m3 | 264,000.00 | 13,119.00 | $ 3,463,416,000.00 | 108,000.00 | $ 1,416,852,000.00 | - | $ - | 25,294.75 | $ 331,841,825.00 |
| 8 | 1 | | 230.1P | Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales | m3 | 44,000.00 | 10,393.00 | $ 457,292,000.00 | 116,332.00 | $ 1,209,038,476.00 | - | $ - | | $ - |
| 9 | 8 | 231-13 | | Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares | m2 | 247,500.00 | 7,521.00 | $ 1,861,447,500.00 | | $ - | - | $ - | | $ - |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 14,986,359,835.00** | | **$ 7,964,773,427.00** | | **$ 14,963,814.00** | | **$ 793,887,759.00** |
| **BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS** | | | | | | | | | | | | $ - | | |
| 10 | 2 | 310-13 | | Conformación de la calzada existente | m2 | 385,000.00 | 927.00 | $ 356,895,000.00 | 4,976,156.00 | $ 4,612,896,612.00 | - | $ - | 146,190.64 | $ 135,518,724.00 |
| 11 | 2 | 311-13 | | Afirmado | m3 | 60,500.00 | 112,997.00 | $ 6,836,318,500.00 | 55,895.00 | $ 6,315,967,315.00 | - | $ - | 9,400.00 | $ 1,062,171,800.00 |
| 12 | 2 | 320-13 | | Subbase Granular clase A (No incluye Transporte) | m3 | 220,000.00 | 70,000.00 | $ 15,400,000,000.00 | 29,445.00 | $ 2,061,150,000.00 | 2,957.00 | $ 206,990,000.00 | 10,069.00 | $ 704,830,000.00 |
| 13 | 2 | 330-13 | | Base granular clase A (No incluye Transporte) | m3 | 102,300.00 | 90,000.00 | $ 9,207,000,000.00 | 65,520.00 | $ 5,896,800,000.00 | 2,243.00 | $ 201,870,000.00 | 7,344.00 | $ 660,960,000.00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 31,800,213,500.00** | | **$ 18,886,813,927.00** | **-** | **$ 408,860,000.00** | | **$ 2,563,480,524.00** |
| **PAVIMENTOS ASFALTICOS** | | | | | | | | | | | | $ - | | |
| 14 | 7 | 420-13 | | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 | m2 | 401,500.00 | 2,918.00 | $ 1,171,577,000.00 | 352,440.00 | $ 1,028,419,920.00 | 7,110.00 | $ 20,746,980.00 | 31,108.00 | $ 90,773,144.00 |
| 15 | 7 | 421-13 | | Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 | m2 | 401,500.00 | 1,849.00 | $ 742,373,500.00 | 352,440.00 | $ 651,661,560.00 | - | $ - | | $ - |
| 16 | 7 | | 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte) | m3 | 40,150.00 | 700,000.00 | $ 28,105,000,000.00 | 30,129.00 | $ 21,090,300,000.00 | 395.90 | $ 277,130,000.00 | 1,621.60 | $ 1,135,120,000.00 |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 30,018,950,500.00** | | **$ 22,770,381,480.00** | | **$ 297,876,980.00** | | **$ 1,225,893,144.00** |
| **PAVIMENTOS DE CONCRETO** | | | | | | | | | | | | $ - | | |
| 17 | 6 | 500-13 | | Pavimento de concreto Hidráulico | m3 | 3,942.00 | 866,832.00 | $ 3,417,051,744.00 | 224.00 | $ 194,170,368.00 | - | $ - | | $ - |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 3,417,051,744.00** | | **$ 194,170,368.00** | | **$ -** | | **$ -** |
| **ESTRUCTURAS Y DRENAJES** | | | | | | | | | | | | $ - | | |
| 18 | 6 | 600-13 | | Excavaciones varias sin clasificar | m3 | 9,345.00 | 29,612.00 | $ 276,724,140.00 | 21,454.00 | $ 635,295,848.00 | 838.00 | $ 24,814,856.00 | 1,354.01 | $ 40,094,944.00 |
| 19 | 6 | 600-13 | | Excavaciones varias en material común en seco | m3 | 1,230.00 | 22,903.00 | $ 28,170,690.00 | 5,750.00 | $ 131,692,250.00 | - | $ - | | $ - |
| 20 | 6 | 600-13 | | Excavaciones varias en material común bajo agua | m3 | 2,250.00 | 62,192.00 | $ 139,932,000.00 | 2,959.00 | $ 184,026,128.00 | - | $ - | | $ - |
| 21 | 6 | 610-13 | | Rellenos para Estructuras con suelo | m3 | 5607.000 | 44832.000 | $ 251,373,024.00 | 3469.000 | $ 155,522,208.00 | 34.50 | $ 1,546,704.00 | 87.10 | $ 3,904,867.00 |
| 22 | 6 | 610-13 | | Relleno para estructuras con recebo | m3 | 8,000.00 | 132,056.00 | $ 1,056,448,000.00 | 15,311.00 | $ 2,021,909,416.00 | - | $ - | | $ - |
| 23 | 6 | 630-13 | | Concreto clase 28 MPA | m3 | 238.00 | 881,758.00 | $ 209,858,404.00 | 903.00 | $ 796,227,474.00 | 57.70 | $ 50,877,437.00 | 132.80 | $ 117,097,462.00 |
| 24 | 6 | 630-13 | | Concreto clase 21 MPA | m3 | 7,549.00 | 799,176.00 | $ 6,032,979,624.00 | 8,433.00 | $ 6,739,451,208.00 | 1.50 | $ 1,198,764.00 | 79.83 | $ 63,798,220.00 |
| 25 | 6 | 630-13 | | Concreto clase 14 MPA | m3 | 210.00 | 636,742.00 | $ 133,715,820.00 | 2,038.00 | $ 1,297,680,196.00 | 21.30 | $ 13,562,605.00 | 41.21 | $ 26,240,138.00 |
| 26 | 4 | 640-13 | | Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. | kg | 561,826.00 | 5,517.00 | $ 3,099,594,042.00 | 641,797.00 | $ 3,540,794,049.00 | 4,773.40 | $ 26,334,848.00 | 11,987.16 | $ 66,133,162.00 |
| 27 | 6 | 661-13 | | Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior | m | 1,076.00 | 650,137.00 | $ 699,547,412.00 | 3,863.00 | $ 2,511,479,231.00 | 5.00 | $ 3,250,685.00 | 117.00 | $ 76,066,029.00 |
| 28 | 6 | 671-13 | | Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo | m3 | 9,900.00 | 683,513.00 | $ 6,766,778,700.00 | 13,235.00 | $ 9,046,294,555.00 | - | $ - | | $ - |
| 29 | 8 | 683-13 | | Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos | m2 | 6,000.00 | 20,981.00 | $ 125,886,000.00 | | $ - | - | $ - | | $ - |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 18,821,007,856.00** | | **$ 27,060,372,563.00** | | **$ 121,585,899.00** | | **$ 393,334,822.00** |
| **SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD** | | | | | | | | | | | | $ - | | |
| 30 | 8 | 700-13 | | Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos | m | 201,480.00 | 1,794.00 | $ 361,455,120.00 | 191,784.00 | $ 344,060,496.00 | - | $ - | | $ - |
| 31 | 8 | 700-13 | | Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío | m2 | 2,292.00 | 22,076.00 | $ 50,598,192.00 | 4,474.00 | $ 98,768,024.00 | - | $ - | | $ - |
| 32 | 6 | 701-13 | | Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales | u | 16,791.00 | 8,346.00 | $ 140,137,686.00 | 4,303.00 | $ 35,912,838.00 | - | $ - | | $ - |
| 33 | 4 | 710-13 | | Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva | u | 398.00 | 400,552.00 | $ 159,419,696.00 | 889.00 | $ 356,090,728.00 | - | $ - | | $ - |
| 34 | 4 | 730-13 | | Defensa metálica | m | 3,500.00 | 230,532.00 | $ 806,862,000.00 | 4,615.00 | $ 1,063,905,180.00 | - | $ - | | $ - |
| 35 | 4 | 730-13 | | Sección final | u | 3.00 | 103,189.00 | $ 309,567.00 | 177.00 | $ 18,264,453.00 | - | $ - | | $ - |
| 36 | 4 | 740-13 | | Captafaros | u | 300.00 | 22,031.00 | $ 6,609,300.00 | 2,192.00 | $ 48,291,952.00 | - | $ - | | $ - |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 1,525,391,561.00** | | **$ 1,965,293,671.00** | | **$ -** | | **$ -** |

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA**
**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 11/05/2022 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 11 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,878,968,903.00 **MES** ABRIL 2022

**ACTA FINAL**

CONTRATO No : 976-2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(I** $ 18,311,743,031.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRAS VARIAS** | | | | | | | | | | | | | $ - | | | |
| 37 | 6 | 800-13 | | Cerca de Alambre de Púas con postes de madera | m | 11,100.00 | 17,838.00 | $ 198,001,800.00 | 76,000.00 | $ 1,355,688,000.00 | - | $ - | | | $ - |
| 38 | 6 | 810-13 | | Protección de Taludes con bloques de césped | m2 | 127,104.00 | 18,835.00 | $ 2,394,003,840.00 | 12,938.00 | $ 243,687,230.00 | - | $ - | | | $ - |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 2,592,005,640.00** | | **$ 1,599,375,230.00** | | **$ -** | | | **$ -** |
| **TRANSPORTES** | | | | | | | | | | | | $ - | | | |
| 39 | 3 | 900-13 | | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) | m3-km | 8,117,983.00 | 1,175.00 | $ 9,538,630,025.00 | 6,700,945.00 | $ 7,873,610,375.00 | 3,832.00 | $ 4,502,600.00 | 84,015.34 | $ 98,718,025.00 | |
| 40 | 3 | 900-13 | | Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos | m3-km | 27,214,000.00 | 1,350.00 | $ 36,738,900,000.00 | 20,678,318.40 | $ 27,915,729,840.00 | 1,211,827.00 | $ 1,635,966,450.00 | 4,037,558.00 | $ 5,450,703,300.00 | |
| 41 | 3 | 900-13 | | Transporte de mezcla asfáltica, compactos | m3-km | 3,814,250.00 | 1,400.00 | $ 5,339,950,000.00 | 8,731,283.00 | $ 12,223,796,200.00 | 83,384.00 | $ 116,737,600.00 | 339,850.00 | $ 475,790,000.00 | |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 51,617,480,025.00** | | **$ 48,013,136,415.00** | | **$ 1,757,206,650.00** | | **$ 6,025,211,325.00** | |
| **ITEM NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | | $ - | | | |
| NP-1 | 4 | | NP-02 | Tablestacado Metalico | kg | | 14,692.00 | $ - | 4,570.00 | $ 67,142,440.00 | - | | | $ - | |
| NP-2 | 6 | 236-13 | 236-P | Suministro de Cal Viva | Kg | | 1,389.00 | $ - | 10,156,550.00 | $ 14,107,447,950.00 | 199,000.00 | $ 276,411,000.00 | 1,667,910.32 | $ 2,316,727,434.00 | |
| NP-3 | 2 | | NP-03 | Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de prestamo). | m3 | | 46,260.00 | $ - | 180,593.00 | $ 8,354,232,180.00 | - | $ - | 22,455.00 | $ 1,038,768,300.00 | |
| NP-4 | 5 | 350-13 | 350-P | Suelo cemento (No incluye suministro del cemento) | m3 | | 254,437.00 | $ - | 62,700.00 | $ 15,953,199,900.00 | - | $ - | | $ - | |
| NP-5 | 5 | 350-13 | 350-P | Cemento hidraulico para suelo cemento | Kg | | 755.00 | $ - | 7,724,640.00 | $ 5,832,103,200.00 | - | $ - | | $ - | |
| NP-6 | 3 | 900-13 | 900-3 | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia. | m3-E | | 1,310.00 | $ - | 144,210.00 | $ 188,915,100.00 | 1,576.00 | $ 2,064,560.00 | 12,759.00 | $ 16,714,290.00 | |
| Ajuste al peso | | | | | | | | $ - | | $ 54.00 | - | | | $ - | |
| | | | | | | | | $ - | | **$ 44,503,040,824.00** | | **$ 278,475,560.00** | | **$ 3,372,210,024.00** | |
| **Subtotal** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A) | | | | | | | **$ 154,778,460,661.00** | | **$ 172,957,357,905.00** | | **$ 2,878,968,903.00** | | **$ 14,374,017,598.00** | |
| * | PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) | | | | | | | $ 17,560,562,427.00 | | $ 17,560,562,427.00 | | $ - | | $ 32,378,412.00 | |
| * | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA ( C) | | | | | | | $ 970,000,000.00 | | $ 970,000,000.00 | | $ - | | $ - | |
| * | VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) | | | | | | | $ 173,309,023,088.00 | | $ 191,487,920,332.00 | | $ 2,878,968,903.00 | | $ 14,406,396,010.00 | |
| | VALOR IVA (OBRA) ( E) | | | | | | | $ 1,266,489,015.00 | | $ 1,399,334,802.00 | | $ 21,038,619.00 | | $ 105,277,510.00 | |
| * | **VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)** | | | | | | | **$ 174,575,512,103.00** | | **$ 192,887,255,134.00** | | **$ 2,900,007,522.00** | | **$ 14,511,673,520.00** | |
| * | REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL(G) | | | | | | | $ 385,000,000.00 | | $ 385,000,000.00 | | $ - | | $ - | |
| * | IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) | | | | | | | $ 73,150,000.00 | | $ 73,150,000.00 | | $ - | | $ - | |
| * | **TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H** | | | | | | | **$ 458,150,000.00** | | **$ 458,150,000.00** | | **$ -** | | $ - | |
| * | **GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) (J)** | | | | | | | **$ 4,349,357,466.00** | | **$ 4,349,357,466.00** | | | | $ - | |
| * | **PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)** | | | | | | | **$ 306,000,000.00** | | **$ 306,000,000.00** | | | | | |
| * | **VALOR TOTAL (F+I+J)** | | | | | | | **$ 179,689,019,569.00** | | **$ 198,000,762,600.00** | | **$ 2,900,007,522.00** | | **$ 14,511,673,520.00** | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

| | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Anticipo Otorgado | $ 27,011,743,031.00 | 13.64% |
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ 1,784,960,720.00 | 6.61% |
| **Valor Amortizado Acumulado** | **$ 6,759,652,306.00** | **25.02%** |
| **Valor Saldo por Amortizar** | **$ 20,252,090,725.00** | **74.98%** |

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| OBRA | $ 2,878,968,903.00 | $ 21,038,619.00 | $ 2,900,007,522.00 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | $ - | $ - | $ - |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | $ - | $ - | $ - |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ - | $ - | $ - |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | $ - | $ - | $ - |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | $ - | $ - | $ - |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | $ - | $ - | $ - |
| **VALOR TOTAL PRESENTE MES** | **$ 2,878,968,903.00** | **$ 21,038,619.00** | **$ 2,900,007,522.00** |

**RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)**

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| E | $ 14,963,814.00 | $ 793,887,759.00 |
| SB | $ 206,990,000.00 | $ 1,902,520,524.00 |
| B | $ 201,870,000.00 | $ 660,960,000.00 |
| P | $ 297,876,980.00 | $ 1,225,893,144.00 |
| OA | $ 121,585,899.00 | $ 393,334,822.00 |
| SCT | $ - | $ - |
| OV | $ - | $ - |
| T | $ 1,757,206,650.00 | $ 6,025,211,325.00 |
| NP | $ 278,475,560.00 | $ 3,372,210,024.00 |
| **TOTAL** | **$ 2,878,968,903.00** | **$ 14,374,017,598.00** |

**RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)**

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

| GRUPOS | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|
| 1 Obras de Explanación | $ 12,779,101.00 | $ 757,816,756.00 |
| 2 Sub-bases y bases | $ 408,860,000.00 | $ 3,602,248,824.00 |
| 3 Transporte de materiales | $ 1,759,271,210.00 | $ 6,041,925,615.00 |
| 4 Aceros y elementos metálicos | $ 26,334,848.00 | $ 66,133,162.00 |
| 5 Acero Estructural y cables de acero | $ - | $ - |
| 6 Concretos, morteros y obras varias | $ 373,846,764.00 | $ 2,680,000,097.00 |
| 7 Concreto para superestructuras | $ 297,876,980.00 | $ 1,225,893,144.00 |
| 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles | $ - | $ - |
| (N) Ítems no sujetos a ajuste | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ 2,878,968,903.00** | **$ 14,374,017,598.00** |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 11/05/2022 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 11 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,878,968,903.00 **MES** ABRIL 2022

**ACTA FINAL**

CONTRATO No : 976-2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B** $ 18,311,743,031.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2,878,968,903

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,094,008,183

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 1,115,046,802.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** MIL CIENTO QUINCE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma

Nombre: **DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal CONSORCIO DSC
Contratista de obra
Matrícula Profesional No.: 33112 CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

Firma

Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.**
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.