				CONTAINER SUDAMERICA COLOMBIA			SERVICAM INTEGRAL SAS			ECONTAINERS SAS-SIP			ANTIOQUIA BOX- SIP			PROMEDIO			
ITEM	DESCRIPCION DETALLADA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	**CONTENEDOR 20PIES DV TIPO OFICINA** Estructura de acero en cada esquina superior e inferior, paredes y techo elaborados en lamina ondulada de 2.5mm de grosor unidos mediante soldadura tipo MIG, piso está fabricado en plancha de terciado marino de 30mm de grosor. **Dimensiones y Peso:** Longitud Externa: Largo 6.09 Mts; Ancho 2.44 Mts; Alto 2.59 Mts. Longitud Interna: Largo 5.85 Mts; Ancho 2.23 Mts; Alto 2.50 Mts. Peso: 1.900 Kg. **Ventanas:** Instalación de dos ventanas en marco de aluminio con vidrio fijo de 4 mm de espesor, Dimensiones 1x1 Metros. **Puerta:** Corte e Instalación de una puerta metálica en misma lamina de contenedor, chapa con llave y protector de lluvia, dimensiones Alto 1.90, por 0.90 cms. **Recubrimiento Interno:** **Estructura**: Compuesta por tubería metálica de 4x4 calibre 18, soportando instalaciones, aislamiento y revestimiento en paredes y techo con aplicación de anticorrosivo. **Aislamiento Termo-Acústico:** Colocación de láminas acolchadas de frescasa de 2´ o 4´ con variedad de colores. **Revestimiento:** Instalación de paneles en DRY WALL paredes y techo en PVC. **Acabados:** Aplicación de pintura en vinílica internamente y externa en esmalte y paredes color blanco de norma técnica **Piso:** Elaborado en madera de 28mm de espesor con paneles de soporte en acero, asegurados a los perfiles de apoyo con tornillos galvanizados, instalación de piso vinílico laminado para alto tráfico imitación madera, diseño a elección **Instalaciones Eléctricas:** Conexión del sistema interno distribuido en tubería PVC conduit entre la estructura metálica y el revestimiento, voltaje 110 – 220, swtich protector de corriente con fusibles automáticos, protección tierra y luminaria:(2 lamparas tipo led, 3 toma doble 110v, 1 toma doble de 220v, 1 Switch sencillo, 2 tableros principal de circuitos, 1 plug decconexion externo) **Pintura:** Pintura anticorrosiva, esmalte en paredes y techo externos e internos de la unidad, cubriendo cualquier daño o imperfección y aislando humedad, color blanco interno y externo de norma tecnica Servicio De Trasporte:el contenedor debe entergarse y/o instalarse en la sede del Centro Agropecuario ubicada en la vereda El lembo de Santa Rosa de Cabal	UND	1	23.689.075	4.500.924	28.189.999	########	4.529.664	########	46.917.000	8.914.230	55.831.230	23.000.000	4.370.000	27.370.000	**23.509.804**	**4.466.863**	**27.976.666**	En la publicación del SIP se recibieron 3 cotizaciones: Econtainers: La cotización cumple con todo lo que requiere la entidad pero no es tenida en cuenta ya que su valor esta muy por encima de los precios del mercado Antioquia Box: En la descripción de la cotización solo hace referencia al tipo de contenerdor y menciona el No del proceso por lo cual se asume que cumple con todo lo que requiere la entidad, incluyendo el trasporte y el descargue. En el Secop tambien se postuló la empresa Contenedores de Antioquia S.A.S. sin embargo no anexó la cotización solo la oferta economica, por lo tanto no es tenida en cuenta.

Realizó: Juliana Franco Cruz, Profesional de analisis del sector y estudio de mercado

Revisó: Daladier Enrique Blanco Avila,Dinamizador Sennova

Marcela Santamaria López, Instructora



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33705427&isFromPublicArea=True&isModal=False

SERVICAM INTEGRAL S.A.S

NIT: 901704194-0

DIRECCION: CARRERA 16#9-11 EL CERRITO

CELULAR: 321 3710580

CORREO: iymm0307@gmail.com

COTIZACION

Nombre: SERVICAM INTEGRAL S.A.S

NIT: 901704194-0

Dirección: Carrera16#6-11 Mosquera

Celular: 321 3710580

E-mail:

FECHA: 29/07/2024

VÁLIDO HASTA:9/09/24

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre: SENA RISARALDA

NIT:

Dirección: SANTA ROSA DE CABAL MUNICIPIO DEL LEMBO

Teléfono: 320 5113532

E-mail: evargas@sena.edu.co

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
Oficina revestida de 20 pies en dry wall con base de aire y conexión de aire nacionalizada con declaración Contenedor De 20DV Pies. S.N Valor de adaptación latonería general y pintura general blanca con pared en Dry wall techo PVC piso de caucho vinílico imitación madera dos ventanas de 1x 1 con marco y vidrio una puerta misma lamina de contendor con su chapa de seguridad de 1.90 x 90 conexión eléctrica dos tomas un interruptor dos luces de led y un plug exterior de conexión con su base para aire acondicionado y conexión de 220 color blanco interno y externo	1	$ 23.000.000	$ 23.000.000
Transporte a santa rosa de cabal municipio del Lembo	1	$1.000.0000	$ 1.000.000

SUB-TOTAL:		$ 24.000.000
IVA %19%:		$ 4.370.000
TOTAL:	$	28.370.000

Términos y condiciones

Se pide un anticipo del 60% y el 40% a la entrega del proyecto se entrega en 30 días una vez llegue la orden

CONTAINER
SUDAMERICA COLOMBIA

Bogotá D.C. 30 de julio 2024

Señor(es)

SENA RISARALDA

MARCELA SANTAMARIA LOPEZ

Bogotá

Apreciados:

Reciba un cordial saludo, nos permitimos presentar a usted la cotización de nuestros productos y servicios para la venta, alquiler, modificación, adecuación, remodelación y montaje de todo tipo de áreas en contendores marítimos y módulos prefabricados.

Según su solicitud, adjunto encontrarán, descripción del producto, especificaciones técnicas, presupuesto económico y condiciones comerciales de **UN CONTENEDOR DE 20PIES DV TIPO OFICINA REVESTIDA NACIONALIZADA BLANCA CON SU SOPORTE Y CONEXIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SANTA ROSA DE CABAL MUNICIPIO DEL LEMBO.**

Sin otro particular me suscribo y quedo a la espera de sus comentarios.

Cordialmente.
JAIME H. RAMIREZ ROJAS
Cel.:321 3710577
E-Mail. j.ramirez@containersudamericacolombia.com
CONTAINER SUDAMERICA COLOMBIA S.A.S

CONTAINER
SUDAMERICA COLOMBIA

- **Cotización De Venta:**

Según su solicitud, encontrara la cotización formal de las unidades solicitadas

COTIZACION No. 1.455-05-2024					
No.	**Características**	**Cant.**	**V. Unitario**		**Total**
1	**Contenedor De 20DV Pies. S.N** Especificaciones Técnicas Pág. 3.	1	$11.200.000	$	11.200.000
	Adaptación a oficina revestidade 20 pies NAC Valor de adaptación latonería general y pintura general blanca con pared en Dry wall techo PVC piso de caucho vinílico imitación madera dos ventanas de 1x 1 con marco y vidrio una puerta misma lamina de contendor con su chapa de seguridad de 1.90 x 90 conexión eléctrica dos tomas un interruptor dos luces de led y un plug exterior de conexión con su base para aire acondicionado y conexión de 220 color blanco interno y externo	1	$10.652.941	$	10.652.941
2	**Transporte Ida.** Especificaciones Técnicas Pá 3. En auto descargable (n necesita montacargas para descargue) El Servicio De Transporte NO Incluy IVA.	1	$ 2.185.000	$	2.185.000
				Sub – Total	**$ 24.037.941**
				19% IVA	**$ 4.152.058**
				Total	**$ 28.189.999**

- **Información General Contenedor Marítimo:**
  Los contenedores de 20 pies DV están compuestos por una estructura de acero en cada esquina superior e inferior posee dados estabilizadores para su fácil manipulación, sus paredes y techo están elaborados en lamina ondulada de 2.5mm de grosor, los cuales se encuentra unidos mediante soldadura tipo MIG para una mayor hermeticidad, el piso está fabricado en plancha de terciado marino de 30mm de grosor.

  Su diseño permite realizar todo tipo de adaptaciones para múltiples diseños tales como: almacenes, oficinas, consultorios, salas de ventas, dormitorios, salas de juntas, archivos, baterías de baño entre un sin fin de posibilidades para montajes duraderos y económico.

- **Especificaciones Técnicas Generales:**
  a. **Dimensiones y Peso:**
  Longitud Externa: Largo 6.09 Mts; Ancho 2.44 Mts; Alto 2.59 Mts.
  Longitud Interna: Largo 5.85 Mts; Ancho 2.23 Mts; Alto 2.50 Mts.
  Peso: 1.900 Kg. 2.

  b. **Tratamiento Interno y Externo:**
  Latonería Unidades De Segunda:
  Valoración, revisión, extracción de abolladuras y oxidaciones que se encuentren en la estructura y en los paneles externos e internos de los paneles laterales y techo.

- **Oficina Revestida Latoneada y pintada nacionalizada:**
  Según proyecto y solicitudes a continuación encontraran la dotación interna solicitada para este proyecto según las especificaciones técnicas entregadas:

  a. **Ventanas:**
  Instalación de dos ventanas en marco de aluminio con vidrio fijo de 4 mm de espesor, Dimensiones 1x1 Metros.

  b. **Puerta.**
  Corte e Instalación de una puerta metálica en misma lamina de contenedor, chapa con llave y protector de lluvia, dimensiones Alto 1.90, por 0.90 cms.

  c. **Recubrimiento Interno:**
  Estructura.
  Compuesta por tubería metálica de 4x4 calibre 18, soportando instalaciones, aislamiento y revestimiento en paredes y techo con aplicación de anticorrosivo.

  Aislamiento Termo-Acústico.
  Colocación de láminas acolchadas de frescasa de 2¨ o 4¨ con variedad de colores.

  Revestimiento.
  Instalación de paneles en DRY WALL paredes Y techo en PVC.

Acabados.
Aplicación de pintura en vinílica internamente y externa en esmalte y paredes color blanco de norma técnica

d. Piso:
Elaborado en madera de 28mm de espesor con paneles de soporte en acero, asegurados a los perfiles de apoyo con tornillos galvanizados, instalación de piso vinílico laminado para alto tráfico imitación madera, diseño a elección por el cliente

e. Instalaciones Eléctricas:
Conexión del sistema interno distribuido en tubería PVC conduit entre la estructura metálica y el revestimiento, voltaje 110 – 220, swtich protector de corriente con fusibles automáticos, protección tierra y luminaria según proyecto:

Descripción	Cantidad
Lámparas tipo led	2
Toma Doble 110V.	3
Toma Doble 220V	1
Switch Sencillo	1
Tablero Principal De Circuitos	2
Plug De Conexión Externo	1

f. Pintura:
Se aplicará pintura anticorrosiva, esmalte en paredes y techo externos e internos de la unidad, cubriendo cualquier daño o imperfección actual Y aislando humedad, color blanco interno y externo de norma tecnica

g. Servicio De Trasporte:
Se trasladará la unidad por solicitud y según indicaciones de entrega:
Lugar de envió: SANTA ROSA DE CABAL EN AUTO DESCARGABLE DE 20 PIES

(El *valor del transporte cotizado es hasta el lugar indicado, si tiene algún tipo de variación el valor cambiara).*

h. Descargue:
Se contrata servicio de montacargas para descargar la unidad o se envía auto descargable según acuerdo comercial: ***se entrega en auto descargable de 20 pies.(NO NESECITA MONTACARGAS SI VA UN PRIMER NIVEL PLANO)***

- **Condiciones Comerciales.**
  Vigencia De Oferta:
  La validez y sostenimiento del precio de esta oferta es de 20 días a partir de la fecha de envió.

Forma De Pago:
Según acuerdo se paga a 40% de anticipo una vez llegue la orden de compra o servicio y 60 % restante a la entrega a satisfacción del cliente en nuestro patio

El pago se debe realizar mediante transferencia electrónica o consignación en cheque de gerencia con fecha del día a nuestra cuenta bancaria en **Bancolombia Ahorros No. 18075009905**

Documentación: Se entregan facturas electrónicas declaración de importación de la unidada y certificado de la DIAN

Entrega:
Se entrega de 10 a 12 días hábiles a partir del envió de la orden de compra y respectivo pago o según acuerdo comercial ya firmado

El lugar donde se pondrá la unidad debe estar adecuado, ya que el presupuesto no incluye realización de trabajos de albañilería, mampostería, plomería, soportes de elevación, canales para la hidráulica conexión eléctrica a la instalación principal donde se encuentra la unidad.

Quedando atento a sus comentarios.

Cordialmente.
JAIME H. RAMIREZ ROJAS
Cel.:321 3710577
E-Mail. j.ramirez@containersudamericacolombia.com
CONTAINER SUDAMERICA COLOMBIA S.A.S

FOTO OFICINA REVESTIDA DE 20 PIES Y CON LA BASE NO VA CON AIRE



ESTUDIO DE MERCADO PROYECTO

ENTIDAD: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a través del Centro Atención Sector Agropecuario, COLOMBIANA.
Vereda El Lembo, del municipio de
Santa Rosa de
Cabal, Risaralda
jfrancoc@sena.edu.co

Reciban un cordial saludo de Econtainers S.A.S. proveedor de contenedores marítimos y soluciones modulares, desarrollando espacios innovadores en diseño y confort a partir de arquitectura sostenible y renovable que se adapta a todo tipo de industria, superando las expectativas de nuestros clientes y ayudándolos a lograr el éxito, suministrando soluciones innovadoras, productos de calidad y excelente servicio al cliente.
En el transcurso de los últimos 10 años, nos hemos posicionado como la empresa número uno en soluciones modulares, no solo por nuestra trayectoria y calidad en nuestrosproyectos, sino también por los servicios integrales que ofrecemos a cada uno de nuestros clientes. Nuestros proyectos abarcan suministros no solo en ciudad principales como Bogotá, Cartagena, Medellín, etc., sino también en zona de difícil acceso en las cuales hemos ingresado por medio aéreos, marítimos y fluviales, todo con el fin de garantizar proyectos en cualquier parte del país y con la mejor experiencia del mercado.

Actualmente contamos con 2741 clientes en el mundo de los cuales 914 son clientes nacionales, 46 clientes estatales y hemos desarrollado 13073 proyectos, contando con la planta de producción más grande de Sur América y con diferentes depósitos a nivel nacional.

1. DETALLE TÉCNICO DEL SUMINISTRO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	**CONTENEDOR 20 PIES DV TIPO OFICINA** Estructura de acero en cada esquina superior e inferior, paredes y techo elaborados en lamina ondulada de 2.5mm de grosor unidos mediante soldadura tipo MIG, piso está fabricado en plancha de terciado marino de 30mm de grosor. Dimensiones y Peso: Longitud Externa: Largo 6.09 Mts; Ancho 2.44 Mts; Alto 2.59 Mts. Longitud Interna: Largo 5.85 Mts; Ancho 2.23 Mts; Alto 2.50 Mts. Peso: 1.900 Kg. Ventanas: Instalación de dos ventanas en marco de aluminio con vidrio fijo de 4 mm de espesor, Dimensiones 1x1 Metros. Puerta: Corte e Instalación de una puerta metálica en misma lamina de contenedor, chapa con llave y protector de lluvia, dimensiones Alto 1.90, por 0.90 cms. Recubrimiento Interno: Estructura: Compuesta por tubería metálica de 4x4 calibre 18, soportando instalaciones, aislamiento y revestimiento en paredes y techo con aplicación de anticorrosivo. Aislamiento Termo-Acústico: Colocación de láminas acolchadas de frescasa de 2¨o 4¨con variedad de colores. Revestimiento: Instalación de paneles en DRY WALL paredes y techo en PVC. Acabados: Aplicación de pintura en vinílica internamente y externa en esmalte y paredes color blanco de norma técnica Piso: Elaborado en madera de 28mm de espesor con paneles de soporte en acero,asegurados a los perfiles de apoyo con tornillos galvanizados, instalación de piso vinílico laminado para alto tráfico imitación madera, diseño a elección Instalaciones Eléctricas: Conexión del sistema interno distribuido en tubería PVC conduit entre la estructura metálica y el revestimiento, voltaje 110 – 220, swtich protector de corriente con fusibles automáticos, protección tierra y luminaria:(2 lamparas tipo led, 3 toma doble 110v, 1 toma doble de 220v, 1 Switch sencillo, 2 tableros princilal de circuitos, 1 plug decconexion externo) Pintura: Pintura anticorrosiva, esmalte en paredes y techo externos e internos de la unidad, cubriendo cualquier daño o imperfección y aislando humedad, color blanco interno y externo de norma técnica.	UND	1
2	**Servicio De Trasporte:** el contenedor debe entregarse y/o instalarse en la sede del Centro Agropecuario ubicada en la vereda El lembo de Santa Rosa de Cabal		

Encuéntranos en:
Bogotá 601 7940250
Medellín 604 5908913
Cali 602 3989700
Manizales 606 8982398
Cartagena 605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292

E-CONTAINERS
WWW.ECONTAINERS.CO

info@econtainers.co

PRECIOS OFRECIDOS						
				VALORES UNITARIOS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA	UNIDAD	CANT.	V/R UNITARIO	IVA %	V/R CON IVA
1	CONTENEDOR TIPO OFICINA 20 PIES INLUIDO TRANSPORTE Y DESCARGUE.	UND	1	$46.917.000	$8.914.230	$55.831.230
	GRAN TOTAL CON IVA					$55.831.230

2. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

*El cliente debe garantizar vías de acceso óptimas para el transporte al sitio de entrega.
*El cliente debe garantizar las siguientes condiciones de terreno: compactado, nivelado y debidamente cimentado; para el proceso de descargue.
*No se incluye trabajos de obra civil y los sistemas de redes se entregan a punto cero.
*El cliente debe garantizar suministro eléctrico 110-220v para trabajos en sitio, cuando aplique
*Se incluye transporte
*Se incluye descargue

3. VIGENCIA DE LA OFERTA

- 90 días Calendario.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

- 30 días hábiles.

5. GARANTIA

- 6 meses por defectos de fabricación.
- No entra en vigencia por mal uso de la unidad.

6. NOTA: Solicitamos amablemente a la entidad, revisar el presupuesto destinado para esta solicitud ya que de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas y el lugar de destino el presupuesto debe ser mal alto.

Cordialmente

ECONTAINERS S.A.S

Antioquia Box S.A.S.
NIT 901239011 -7
Cl 77 Sur # 57 B 111 - La Estrella
+57 3007377991
www.antioquiabox.com
contabilidad@antioquiabox.com

Cotización
No. 895

SEÑOR(ES)	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE			**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	Avenida de ferrocarril 27 97			21/08/2024
CIUDAD	Santa Marta			**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO	018000910270	**NIT**	899999034	21/11/2024

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
Contenedor 20 FT tipo oficina (Cotizacion proceso SECOP RSR-CASA-120-2024)	$23,000,000	1	0.00%	$4,370,000.00	$23,000,000.00

Subtotal	$23,000,000.00
IVA (19.00%)	$4,370,000.00
Total	$27,370,000.00

Total de items: 1

ELABORADO POR