ACTA DE COMITÉ TECNICO No. 001

CONTRATO	:	**LP-202301013**
CONTRATANTE	:	**MUNICIPIO DE OTANCHE** NIT. 891801362-1
INTERVENTOR	:	**CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS** NIT. 901.433.327-1 **R/L MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN** C.C. N° 1.055.553.055 DE OTANCHE
OBJETO	:	**CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO RIGIDO TIPO PLACA HUELLA TRAMO VIA VEREDA CENTRO A VEREDA SEVILLA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA 2023**
VALOR INICIAL	:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($445.284.714,00)
VALOR A ADICIONAR	:	N/A
VALOR TOTAL CON ADICION	:	N/A
SUPERVISOR	:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
INTERVENTOR		**GRB CONSTRUCTORES S.A.S.** NIT. 900984353-1 **LUIS OSVALDO BAUTISTA RODRIGUEZ** C.C. N° 9.499.099 DE OTANCHE
FECHA DE INICIACIÓN	:	30 DE ABRIL DE 2024
DURACION INICIAL	:	CUARENTA Y UN (41) DÍAS
FECHA DE TERMINACION INICIAL	:	29 DE JULIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No.	:	N/A
FECHA DE REINICIO No.	:	N/A
OTRO SI N°001	:	TREINTA Y UN (31) DÍAS
FECHA DE TERMINACION FINAL	:	29 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA PRESENTE ACTA	:	25 DE JULIO DE 2024

En el municipio de Otanche Boyacá, el 25 de Julio de 2024, se reunieron **WILIAR PEÑA SUATERNA** en calidad de Alcalde Municipal; **ANDRY FABIAN JIMÉNEZ MÉNDEZ** como Secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor (DELEGADO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE), **LUIS OSVALDO BAUTISTA RODRIGUEZ** en calidad de Interventor **y MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN** en calidad de representante legal de la empresa **CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE S.A.S.,** con el fin de suscribir la presente Acta de Comité Técnico de Obra No. 001 del contrato de la referencia.

CONSIDERANDO

1. Que, dentro de la ejecución de la obra se presentaron en el mes de mayo lluvias intensas como muestra el boletín del mes de mayo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) con un Máximo de Precipitación de 40.51 mm, teniendo en promedio de lluvia del 72% del mes que retraso los trabajos.

2. Que, dentro de la ejecución de la obra se presentaron en el mes de junio lluvias intensas en las fechas 2, 8, 14, 18, 22, 25, 27 y 30 con un Máximo de Precipitación el día 25 de 41,43 mm, teniendo en promedio de lluvia del 70% del mes que retraso los trabajos.

3. Que, como plan de contingencia de la adversidad climática, se programaron trabajos en jornadas con horarios de acceso más tempranos que el habitual, pero que no fue suficiente ya que las lluvias fueron persistentes.

4. Que las lluvias intensas presentaron inconvenientes en la vía de acceso a Puerto Boyacá bloqueando por unos días el suministro de Arena Lavada que fue uno de los insumos principales para los Concretos a realizar.

5. Teniendo en cuenta los anteriores, en virtud de ser un proyecto muy necesario para la comunidad del Municipio de Otanche la construcción de vías de ingreso al Municipio de Otanche, se ve CONVENIENTE la **AMPLIACIÓN PRORROGA No. 001** por un término de **TREINTA Y UN (31) DÍAS,** hasta el día **VEINTINUEVE (29) AGOSTO DEL 2024** siendo, que es un término apropiado para las actividades faltantes y elaboración de informes.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar Prórroga No. 001 hasta el día veintinueve (29) agosto del 2024, avalado por las partes al contrato de Obra No. LP-202301013 y contrato de Interventoría No. MC-015-2024.

En constancia, lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en Otanche Boyacá, a los veinticinco (25) días del mes de Julio de 2024.

WILIAR PEÑA SUATERNA
Alcalde Municipal

25/07/2024

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

R/L LUIS OSVALDO BAUTISTA RODRIGUEZ
GRB CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT. 900984353-1
INTERVENTOR

CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE S.A.S.
R/L MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN
NIT. 901.433.327-1
CONTRATISTA