


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 4/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META PERIODO MES: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 28 (Indique el número del acta) 28 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. --- (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 3,026,729,691.00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	30/09/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR ALVARADO DIAZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	03/10/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR IZQUIERDO JURADO		Diferencias de cantidades de obra.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	04/10/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR ALVARADO DIAZ		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	04/10/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	OSCAR ALVARADO DIAZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	14/10/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ORLANDO ORTIZ GOMEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	14/10/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ORLANDO ORTIZ GOMEZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	16-10-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	orlando ortiz gómez		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	16/10/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIDER DEVIA REY		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	18/10/23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RICARDO BÁEZ GARCÍA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 976 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **NIT.** 901476773-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, RICARDO BAEZ GARCIA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DSC

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2,292,165,677.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 28 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.



Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ

Firma:
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Matricula profesional No.: 25202-20459 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)



Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ

Firma:
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Matricula profesional No.: 25202-20459 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Matrícula No. 25202147800 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 17/10/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre : RICARDO BAEZ GARCIA
Matrícula: 25202-086579 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 18 de Octubre de 2023

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO DSC
NIT 901,476,773
Sucursal: CONSORCIO DSC
CRA 86 51 66 OF 204
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3456777

grupolhs@grupolhs.com

FACTURA PROFORMA

No.FE0000

Fecha de generación: 5/10/2023 0:00
Fecha expedición: 5/10/2023 0:00

DATOS DE FACTURACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
NIT 800215807-2
CALLE 25G # 73B-90
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacie nda.gov.co

DATOS DE ENTREGA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
CALLE 25G # 73B-90
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA
Código Postal 110931

CUFE: 164f61d6badaccd9c1179cd5be782169222199877475faf0df7bff6a5c3272f15b0f43027fcd5c44bace40eca4f339e4

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0	CRÉDITO 30 DÍAS	5/10/2023	4/11/2023	

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	CDO	COSTO DIRECTO DE OBRA	1		$ 2,328,253,608.46	0	0%	$ 2,328,253,608.46
2	ADM	ADMINISTRACIÓN	1		$ 465,650,721.69	0	0%	$ 465,650,721.69
3	IMP	IMPREVISTOS	1		$ 116,412,680.42	0	0%	$ 116,412,680.42
4	UTL	UTILIDAD	1		$ 116,412,680.42	0	0%	$ 116,412,680.42
5		REVISIÓN, AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1		$ -	0	0%	$ -
6		IVA REVISIÓN, AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1		$ -	0	0%	$ -
7		**REEMBOLSO** GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	1		$ -	0	0%	$ -
8		ADMINISTRACIÓN **REEMBOLSO**	1		$ -	0	0%	$ -
9		IVA SOBRE ADMINISTRACIÓN **REEMBOLSO**	1		$ -	0	0%	$ -

Total cantidad: 1 CONTRATO: 976-2021 ACTA DE OBRA No. 28 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEBRE DE 2023. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ –EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". #$24-02-00;974-2021;rbaezg@invias.gov.co#$

SUB TOTAL	**$**	**3,026,729,691.00**
IVA 19%	**$**	**22,118,409.00**
TOTAL FACTURA	**$**	**3,048,848,100.00**
AJUSTE	**$**	**-**
ANTICIPO	**$**	**756,682,423.00**
NETO A PAGAR	**$**	**2,292,165,677.00**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES
Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764015943155 vigencia de 04/08/2021 al 04/08/2022rango del 2660 al 3200 prefijo FE.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 4/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META | **ACTA No.** 28 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,026,729,691.00 | **MES** 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

976-2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTES (ICCP - ICOCIV)	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha 30/09/2023 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	(1-11601)	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	26.00	$ 1,116,814.00	$ 29,037,164.00	30.00	$ 33,504,420.00	0.31	$ 346,212.00	6.42	$ 7,169,946.00
2	(5-11601)	201-13		Demolición de Estructuras	m3	2,358.00	$ 110,698.00	$ 261,025,884.00	1,870.00	$ 207,005,260.00	39.73	$ 4,398,031.00	741.98	$ 82,135,702.00
3	5-11601)	201-13		Remoción de alcantarillas	m	3,300.00	$ 66,815.00	$ 220,489,500.00	1,155.00	$ 77,171,325.00	12.00	$ 801,780.00	237.00	$ 15,835,155.00
4	(5-11601)	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	1,837.00	$ 4,475.00	$ 8,220,575.00	19,250.00	$ 86,143,750.00	-	$ -	0.00	$ -
5	(1-11601)	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	308,000.00	$ 12,579.00	$ 3,874,332,000.00	71,544.00	$ 899,951,976.00	-	$ -	14,378.82	$ 180,871,177.00
6	(1-11601)	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	452,086.00	$ 10,642.00	$ 4,811,099,212.00	294,875.00	$ 3,138,059,750.00	2,908.00	$ 30,946,936.00	68,373.26	$ 727,628,233.00
7	(1-11601)	220-13		Terraplenes	m3	264,000.00	$ 13,119.00	$ 3,463,416,000.00	60,743.00	$ 796,887,417.00	-	$ -	25,640.75	$ 336,380,999.00
8	(1-11601)		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	44,000.00	$ 10,393.00	$ 457,292,000.00	74,093.00	$ 770,048,549.00	-	$ -	0.00	$ -
9	(7-11601)	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	247,500.00	$ 7,521.00	$ 1,861,447,500.00	36,500.00	$ 274,516,500.00	-	$ -	3,014.00	$ 22,668,294.00
Subtotal						-	$ -	**$ 14,986,359,835.00**		**$ 6,283,288,947.00**		**$ 36,492,959.00**		**$ 1,372,689,506.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
10	(2-11602)	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	385,000.00	$ 927.00	$ 356,895,000.00	3,642,335.00	$ 3,376,444,545.00	6,169.00	$ 5,718,663.00	525,815.64	$ 487,431,098.00
11	(2-11602)	311-13		Afirmado	m3	60,500.00	$ 112,997.00	$ 6,836,318,500.00	55,895.00	$ 6,315,967,315.00	187.00	$ 21,130,439.00	41,307.70	$ 4,667,646,177.00
12	(2-11602)	320-13		Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	m3	220,000.00	$ 70,000.00	$ 15,400,000,000.00	112,635.00	$ 7,884,450,000.00	2,108.00	$ 147,560,000.00	64,424.00	$ 4,509,680,000.00
13	(2-11602)	330-13		Base granular clase A (No incluye Transporte)	m3	102,300.00	$ 90,000.00	$ 9,207,000,000.00	56,520.00	$ 5,086,800,000.00	1,931.00	$ 173,790,000.00	21,555.00	$ 1,939,950,000.00
Subtotal						-	$ -	**$ 31,800,213,500.00**		**$ 22,663,661,860.00**		**$ 348,199,102.00**		**$ 11,604,707,275.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
14	(7-11603)	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	401,500.00	$ 2,918.00	$ 1,171,577,000.00	333,750.00	$ 973,882,500.00	7,360.00	$ 21,476,480.00	95,901.40	$ 279,840,285.00
15	(7-11603)	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	401,500.00	$ 1,849.00	$ 742,373,500.00	333,750.00	$ 617,103,750.00	-	$ -	24,146.20	$ 44,646,324.00
16	(7-11603)		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	m3	40,150.00	$ 700,000.00	$ 28,105,000,000.00	30,450.00	$ 21,315,000,000.00	413.00	$ 289,100,000.00	6,831.70	$ 4,782,190,000.00
Subtotal						-	$ -	**$ 30,018,950,500.00**		**$ 22,905,986,250.00**		**$ 310,576,480.00**		**$ 5,106,676,609.00**
PAVIMENTOS DE CONCRETO													0.00	
17	(5-11603)	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	3,942.00	$ 866,832.00	$ 3,417,051,744.00	300.00	$ 260,049,600.00	-	$ -	219.00	$ 189,836,208.00
Subtotal						-	$ -	**$ 3,417,051,744.00**	-	**$ 260,049,600.00**		**$ -**		**$ 189,836,208.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES													0.00	
18	(5-11604)	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	9,345.00	$ 29,612.00	$ 276,724,140.00	16,683.00	$ 494,016,996.00	342.20	$ 10,133,226.00	8,355.21	$ 247,414,476.37
19	(5-11604)	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	1,230.00	$ 22,903.00	$ 28,170,690.00	5,005.00	$ 114,629,515.00	-	$ -	0.00	$ -
20	(5-11604)	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	2,250.00	$ 62,192.00	$ 139,932,000.00	2,407.00	$ 149,696,144.00	-	$ -	0.00	$ -
21	(5-11604)	610-13	-	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	5607.000	$ 44,832.00	$ 251,373,024.00	2250.000	$ 100,872,000.00	-	$ -	667.30	$ 29,916,394.00
22	(5-11604)	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	8,000.00	$ 132,056.00	$ 1,056,448,000.00	12,833.00	$ 1,694,674,648.00	814.00	$ 107,493,584.00	6,487.00	$ 856,647,272.00
23	(5-11604)	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	238.00	$ 881,758.00	$ 209,858,404.00	1,253.00	$ 1,104,842,774.00	47.00	$ 41,442,626.00	901.90	$ 795,257,540.00
24	(5-11604)	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	7,549.00	$ 799,176.00	$ 6,032,979,624.00	6,740.00	$ 5,386,446,240.00	163.00	$ 130,265,688.00	2,744.53	$ 2,193,362,507.00
25	(5-11604)	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	210.00	$ 636,742.00	$ 133,715,820.00	1,300.00	$ 827,764,600.00	13.00	$ 8,277,646.00	412.51	$ 262,662,442.00
26	(4-11604)	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	561,826.00	$ 5,517.00	$ 3,099,594,042.00	507,733.00	$ 2,801,162,961.00	6,496.00	$ 35,838,432.00	219,180.36	$ 1,209,218,046.00
27	(5-11604)	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1,076.00	$ 650,137.00	$ 699,547,412.00	2,674.00	$ 1,738,466,338.00	6.00	$ 3,900,822.00	341.00	$ 221,696,717.00
28	(5-11604)	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	9,900.00	$ 683,513.00	$ 6,766,778,700.00	1,035.00	$ 707,435,955.00	-	$ -	-	$ -
29	(5-11606)	683-13		Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	6,000.00	$ 20,981.00	$ 125,886,000.00	12,390.00	$ 259,954,590.00		$ -	-	$ -
Subtotal						-	$ -	**$ 18,821,007,856.00**		**$ 15,379,962,761.00**		**$ 337,352,024.00**		**$ 5,816,175,394.37**
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD														
30	(7-11607)	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	m	201,480.00	$ 1,794.00	$ 361,455,120.00	146,000.00	$ 261,924,000.00	-	$ -	-	$ -
31	(7-11607)	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	2,292.00	$ 22,076.00	$ 50,598,192.00	4,474.00	$ 98,768,024.00	-	$ -	-	$ -
32	(7-11607)	701-13		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	16,791.00	$ 8,346.00	$ 140,137,686.00	14,439.00	$ 120,507,894.00	-	$ -	-	$ -
33	(4-11607)	710-13		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	398.00	$ 400,552.00	$ 159,419,696.00	770.00	$ 308,425,040.00	-	$ -	9.00	$ 3,604,968.00
34	(4-11607)	730-13		Defensa metálica	m	3,500.00	$ 230,532.00	$ 806,862,000.00	3,850.00	$ 887,548,200.00	-	$ -	-	$ -
35	(4-11607)	730-13		Sección final	u	3.00	$ 103,189.00	$ 309,567.00	154.00	$ 15,891,106.00	-	$ -	-	$ -
36	(4-11607)	740-13		Captafaros	u	300.00	$ 22,031.00	$ 6,609,300.00	1,925.00	$ 42,409,675.00	-	$ -	-	$ -
Subtotal						-	$ -	**$ 1,525,391,561.00**	-	**$ 1,735,473,939.00**		**$ -**		**$ 3,604,968.00**
OBRAS VARIAS														
37	(5-11606)	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	11,100.00	$ 17,838.00	$ 198,001,800.00	76,000.00	$ 1,355,688,000.00	-	$ -	-	$ -
38	(5-11606)	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	127,104.00	$ 18,835.00	$ 2,394,003,840.00	11,550.00	$ 217,544,250.00	-	$ -	-	$ -
Subtotal						-	$ -	**$ 2,592,005,640.00**	-	**$ 1,573,232,250.00**		**$ -**		**$ -**
TRANSPORTES														
39	(3-11608)	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8,117,983.00	$ 1,175.00	$ 9,538,630,025.00	906,373.00	$ 1,064,988,275.00	1,588.00	$ 1,865,900.00	220,675.34	$ 259,293,525.00
40	(3-11608)	900-13		Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos	m3-km	27,214,000.00	$ 1,350.00	$ 36,738,900,000.00	45,542,354.00	$ 61,482,177,900.00	1,016,365.00	$ 1,372,092,750.00	21,500,377.83	$ 29,025,510,071.00
41	(3-11608)	900-13		Transporte de mezcla asfáltica, compactos	m3-km	3,814,250.00	$ 1,400.00	$ 5,339,950,000.00	5,839,049.00	$ 8,174,668,600.00	99,390.50	$ 139,146,700.00	1,537,312.19	$ 2,152,237,066.00
Subtotal						-	$ -	**$ 51,617,480,025.00**		**$ 70,721,834,775.00**		**$ 1,513,105,350.00**		**$ 31,437,040,662.00**
ITEM NO PREVISTOS													0.00	
NP-1	(4-1606)		NP-02	Tablestacado Metálico	kg	-	$ 14,692.00	$ -	4,900.00	$ 71,990,800.00	-	$ -	-	$ -
NP-2	(5-11602)	236-11		Suministro de Cal Viva	Kg	-	$ 1,389.00	$ -	9,331,095.00	$ 12,960,890,955.00	128,000.00	$ 177,792,000.00	2,580,910.72	$ 3,584,884,990.00
NP-3	(2-11602)	236-10		Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de préstamo).	m3	-	$ 46,260.00	$ -	188,375.00	$ 8,714,227,500.00	1,915.00	$ 88,587,900.00	40,603.20	$ 1,878,304,032.00
NP-4	(5-11602)	350-13		Suelo cemento (No incluye suministro del cemento)	m3	-	$ 254,437.00	$ -	1,190.00	$ 302,780,053.00	-	$ -	43.50	$ 11,068,010.00
NP-5	(5-11602)	350-14		Cemento hidráulico para suelo cemento	Kg	-	$ 755.00	$ -	244,421.00	$ 184,537,855.00	-	$ -	2,932.50	$ 2,214,038.00
NP-6	(3-11608)	900-01		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	m3-E	-	$ 1,310.00	$ -	221,875.00	$ 290,656,250.00	23,386.00	$ 30,635,660.00	106,190.00	$ 139,108,900.00
NP-7	(5-11604)	673.2		Material Granular Drenante	m3	-	$ 476,859.00	$ -	9,300.00	$ 4,434,788,700.00	146.00	$ 69,621,414.00	1,607.40	$ 766,503,157.00
NP-8	(5-11604)	663.1		Tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.	m	-	$ 31,220.00	$ -	8,500.00	$ 265,370,000.00	405.00	$ 12,644,100.00	2,613.00	$ 81,577,860.00
NP-9	(7-11604)	673.1		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.	m2	-	$ 7,758.00	$ -	29,750.00	$ 230,800,500.00	2,113.00	$ 16,392,654.00	25,786.00	$ 200,047,788.00
NP-10	(4-11604)	662.1		Tubería Metálica Corrugada.	Kg	-	$ 22,598.00	$ -	147,900.00	$ 3,342,244,200.00	3,776.00	$ 85,330,048.00	42,490.30	$ 960,195,799.00
NP-11	(5-11604)	661.1		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior.	m	-	$ 1,653,454.00	$ -	54.00	$ 89,286,516.00	-	$ -	35.00	$ 57,870,890.00
NP-12	(5-11604)	661.1		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1800 mm de diámetro interior.	m	-	$ 3,501,886.00	$ -	156.00	$ 546,294,216.00	-	$ -	95.00	$ 332,679,171.00
Ajuste al peso						-	$ 53.00	$ -	-	$ (23.00)	-	$ -	-	$ -
								-		**$ 31,433,867,522.00**		**$ 481,003,776.00**		**$ 8,014,454,635.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 4/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 28 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,026,729,691.00 **MES** 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ACTA FINAL ☐

976-2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

Subtotal												
	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	$	154,778,460,661.00	$	172,957,357,904.00	$	3,026,729,691.00	$	63,545,185,257.37
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$	17,560,562,427.00	$	17,560,562,427.00	$	-	$	3,322,392,098.00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	$	970,000,000.00	$	970,000,000.00	$	-	$	-
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$	173,309,023,088.00	$	191,487,920,331.00	$	3,026,729,691.00	$	66,867,577,355.37
	VALOR IVA (OBRA) (E)	$	1,266,489,015.00	$	1,399,334,802.00	$	22,118,409.00	$	488,647,681.22
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)**	$	174,575,512,103.00	$	192,887,255,133.00	$	3,048,848,100.00	$	67,356,225,036.59
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL(G)	$	385,000,000.00	$	385,000,000.00	$	-	$	-
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$	73,150,000.00	$	73,150,000.00	$	-	$	-
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**	$	458,150,000.00	$	458,150,000.00	$	-	$	-
*	**GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) (J)**	$	4,349,357,466.00	$	4,349,357,466.00	$	-	$	42,155,486.36
*	**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)**	$	306,000,000.00	$	306,000,000.00	$	-	$	-
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**	$	179,689,019,569.00	$	198,000,762,599.00	$	3,048,848,100.00	$	67,398,380,522.95

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 27,011,743,031.00	13.64%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 756,682,423.00	25.00%
Valor Amortizado Acumulado	**$ 25,131,255,494.31**	**93.04%**
Valor Saldo por Amortizar	**$ 1,880,487,536.69**	**6.96%**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 3,026,729,691.00	$ 22,118,409.00	$ 3,048,848,100.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 3,026,729,691.00**	**$ 22,118,409.00**	**$ 3,048,848,100.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 36,492,959.00	$ 1,372,689,506.00
SB	$ 174,409,102.00	$ 9,664,757,275.00
B	$ 173,790,000.00	$ 1,939,950,000.00
P	$ 310,576,480.00	$ 5,296,512,817.00
OA	$ 337,352,024.00	$ 5,816,175,394.37
SCT	$ -	$ 3,604,968.00
OV	$ -	$ -
T	$ 1,513,105,350.00	$ 31,437,040,662.00
NP	$ 481,003,776.00	$ 8,014,454,635.00
TOTAL	**$ 3,026,729,691.00**	**$ 63,545,185,257.37**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS ICCP	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 31,293,148.00	$ 1,252,050,355.00
2 Sub-bases y bases	$ 436,787,002.00	$ 13,483,011,307.00
3 Transporte de materiales	$ 1,543,741,010.00	$ 31,576,149,562.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 121,168,480.00	$ 2,173,018,813.00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 566,770,917.00	$ 9,731,562,529.37
6 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 326,969,134.00	$ 5,329,392,691.00
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -
TOTAL	**$ 3,026,729,691.00**	**$ 63,545,185,257.37**

GRUPOS ICOCIV	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación	$ 36,492,959.00	$ 1,372,689,506.00
11602 Afirmados, subbases y bases	$ 614,579,002.00	$ 17,081,178,345.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	$ 310,576,480.00	$ 5,296,512,817.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 521,340,240.00	$ 8,215,050,059.37
11605 Obras de urbanismo	$ -	$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ -	$ -
11607 Señalización y control de transito	$ -	$ 3,604,968.00
11608 Transporte y sobre acarreos	$ 1,543,741,010.00	$ 31,576,149,562.00
TOTAL	**$ 3,026,729,691.00**	**$ 63,545,185,257.37**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3,026,729,691.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2,270,047,268.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2,292,165,677.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: **GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal CONSORCIO DSC
Contratista de obra
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Firma
Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.**
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **976-2021**

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	30	ACTA DE OBRA	x	**28**	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORÍA			
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
		OTRO			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	**802023**	RUBRO No.	**C-2401-0600-126-0-2401008-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 2,292,165,677.00**
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	**$ 2,292,165,677.00**

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Matrícula No. 25202147800 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **976 - 2021** Contratista : **CONSORCIO DSC**

Objeto del Contrato : **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**

Acta N°: **28** Valor básico : **$ 3,026,729,691.00** Período : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Valor Incluido Iva : **$ 3,048,848,100.00**

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7506	Carretera	$ 3,048,848,100.00	$ -	$ -	$ 3,048,848,100.00
TOTALES			**$ 3,048,848,100.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,048,848,100.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	GUAVIARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.81.62-3	MUNICIPIO 1	CALAMAR	$ -	$ -
800191427-1	MUNICIPIO 2	EL RETORNO	$ 3,048,848,100.00	$ 3,026,729,691.00
800103180-2	MUNICIPIO 3	SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 3,048,848,100.00**	**$ 3,026,729,691.00**

Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal CONSORCIO DSC
Contratista de obra
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14957312530

(415)7707212489984(8020) 000001495731253 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO DSC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 86 51 66 OF 204

42. Correo electrónico grupolhs@grupolhs.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 4 5 6 7 7 7	3 1 8 6 8 3 8 7 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 8 3 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 18 / 08 : 48: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SOLARTE VIVEROS DIEGO ALEJANDRO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 2 1 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 1 5	
81. Hasta	2 0 3 1 0 8 1 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 4 0 6 3 7 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SOLARTE	VIVEROS	GABRIEL	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 3 8 3 9 2 9 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	SANABRIA	FABIO	ARTURO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 3 7 3 3	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: REDES Y EDIFICACIONES S A QUE PODRA ABREVIARSE COMO R&E SA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 1 0 2 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 0 4 2 7 4 1	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA DE CONSTRUCTORA LHS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 1 0 2 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 9	2 0 2 1 0 2 1 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 1 8 3 2 5 8		1 8 1 5 1 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESTUPIÑAN	RINCON	DAYANA	YUSLEYDI

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 8 3 1

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bogotá D.C, 25 de Septiembre de 2023

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Transversal 45 No. 26-60 – CAN Bogotá,
D.C.
.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito representante legal **GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS**, con cédula de ciudadanía 94063762 de Cali del **CONSORCIO DSC**, identificada con NIT No. 901.476.773-6, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales, pago de sus obligaciones legales o extralegales, tales como salarios prestaciones sociales, auxilios entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	**MESES DE LA NÓMINA A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO**					
APORTE / ENTIDAD	MAR 2023	ABR 2023	MAY 2023	JUN 2023	JUL 2023	AGOST 2023
Sistema de Seguridad Social Salud (Especificar EPS) ALIANZASALUD EPS S.A, ASMET SALUD ESS, CAFESALUD EPS, COMFENALCO VALLE EPS, COMPENSAR EPS, COOMEVA EPS, CRUZ BLANCA EPS, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS, EPS SURA, EPS-CCFC COMFA NARIÑO, EPS-S COMFACOR, EPS-S COMPARTA, EPS-S EMSSANAR, EPS-S MUTUAL SER, FAMISANAR, EPS CAFAM COLSUBSIDIO, FOSYGA, NUEVA PROMOTORA DE SALUD-NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUD VIDA EPS, SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO, SANITAS EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.O.S EPS	X	X	X	X	X	X

Riesgos Profesionales (Especificar ARP) COLMENA	X	X	X	X	X	x
Pensiones (Especificar Fondos de Pensiones) PORVENIR, COLFONDOS, PROTECCIÓN, COLPENSIONES, OLD MUTUAL	X	X	X	X	X	x
Aportes Parafiscales Cajas de Compensación Familiar (Especificar Cajas) COMFAMILIAR DE NARIÑO, COMFACHOCO, CAJASAI PROVIDENCIA, CAJASAN, COMFACASANARE, COMFACESAR, COMFACOR, COMFAMA, COMFAMILIAR, COMFENALCO, COLSUBSIDIO, CONFAMILIAR DEL HUILA	X	X	X	X	X	x
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X	X	X	X	X	x
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	X	X	X	X	X	x
(Especificar aporte FIC para quienes tienen obligación de realizarlo)	X	X	X	X	X	x

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionados.

Se expide en Bogotá D.C., a nombre de CONSORCIO DSC.



GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
Consorcio DSC

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	5

FECHA: 4 (Día) 10 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1080 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 116 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 jun-21	2 jul-21	3 ago-21	4 sep-21	5 oct-21	6 nov-21	7 dic-21	8 ene-22	9 feb-22	10 mar-22	11 abr-22	12 may-22	13 jun-22	14 jul-22	15 ago-22	16 sep-22	17 oct-22	18 nov-22	19 dic-22
EXPLANACIONES	$14,984,360	9.68%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.12%	0.07%	0.08%	0.08%	0.18%	0.21%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.19%
	$6,283,289	4.06%		$ P	$0	$17,148	$17,148	$34,297	$34,297	$51,445	$188,633	$118,148	$120,125	$120,148	$271,822	$331,578	$41,923	$66,571	$66,572	$68,515	$68,515	$68,515	$296,525
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0.00%	0.00%				0.07%	0.33%	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.04%	0.05%	0.03%	0.06%	0.00%				0.09%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.00%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.11%	0.39%	0.08%	0.08%	0.14%	0.42%	0.61%	0.44%	0.16%	0.13%	0.10%	0.16%	0.22%	0.42%
	$22,663,662	14.64%		$ P	$0	$54,270	$54,270	$108,540	$108,540	$162,810	$596,971	$128,534	$128,534	$214,224	$642,672	$942,585	$674,008	$252,541	$224,787	$157,614	$252,881	$335,482	$646,389
				$ E	$0	$46,217	$0	$46,000	$125,223	$69,206	$85,256	$36,276	$36,276	$60,460	$181,379	$265,978	$190,211	$71,254	$63,440	$44,480			$182,406
				% E	0.00%	0.03%	0.00%	0.04%	0.08%	0.13%	0.49%	0.06%	0.20%	0.36%	0.26%	0.53%	0.53%	0.81%	0.72%	0.07%			0.76%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%	0.03%	0.03%	0.47%	0.67%	0.97%	0.19%	0.19%	0.20%	0.20%	0.16%	0.40%
	$22,905,986	14.80%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$512,655	$512,655	$723,165	$1,032,093	$1,496,787	$299,351	$299,351	$308,080	$308,080	$954,945	$616,161
				$ E	$0	$0							$547,184	$0	$0	$0	$0	$0		$0			$0	$0
				% E	0.00%	0.00%							0.22%	0.38%	0.19%	0.53%	0.58%	0.00%		0.11%			0.14%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29,496	$29,496	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0																			
				% E	0.00%	0.00%																		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.22%	0.28%	0.56%	0.77%	0.03%	0.12%	0.14%	0.24%	0.22%	0.31%	0.35%
	$15,379,963	9.94%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$133,989	$347,976	$458,832	$863,825	$1,199,244	$39,326	$197,963	$218,852	$274,082	$411,870	$326,245	$544,433
				$ E	$0								$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
				% E	0.00%	0.00%							0.07%	0.18%	0.11%	0.43%	0.62%	0.02%	0.13%	0.13%	0.02%			0.18%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,192	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$232,316	$0	$0	$0	$162,260
				$ E	$0																			
				% E	0.00%	0.00%																		
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.02%	0.05%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$72,564	$72,564	$72,564	$72,564	$3,491	$10,707	$10,707	$11,019	$11,019	$25,284	$63,786
				$ E	$0																			
				% E	0.00%	0.00%																		
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.10%	0.16%	0.38%	0.38%	1.14%	1.40%	0.49%	0.27%	0.72%	0.69%	0.67%	0.66%	1.46%
	$70,721,834	45.69%		$ P	$0	$13,887	$13,887	$27,774	$27,774	$41,661	$152,788	$43,565	$97,930	$97,930	$291,996	$358,731	$126,502	$69,138	$185,218	$177,513	$172,183	$169,488	$374,183
				$ E	$0					$9,948.53	$204,718	$97,573	$97,930	$97,930	$291,996	$358,731	$126,502	$69,138	$185,218	$177,513	$172,183	$169,488	$374,183	$1,954,454
				% E	0.00%	0.00%				0.01%	0.04%	0.23%	0.05%	0.05%	0.16%	0.20%	0.07%	0.04%	0.10%	0.10%	0.09%	0.09%	0.21%	1.09%
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.72%	0.96%	1.14%	0.98%	0.38%	0.58%	0.45%	0.41%	0.52%	0.90%
	$31,433,868	20.31%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$704,786	$704,786	$1,116,890	$1,532,844	$1,761,286	$63,135	$591,724	$587,719	$783,944	$637,589	$818,329	$1,395,513
				$ E									$704,786	$777,174	$1,271,528	$2,274,476	$3,016,578	$80,574	$718,670	$566,689	$633,597			$3,667,294
				% E									0.68%	0.56%	0.82%	0.18%	0.20%	0.01%	0.46%	0.36%	0.02%			0.24%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,357	111.75%																						

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.05%	0.05%	0.10%	0.10%	0.15%	0.43%	0.52%	1.08%	1.48%	3.38%	4.34%	1.42%	1.07%	1.42%	1.56%	1.58%	1.82%	2.38%
	VALOR	$0	$85,305	$85,305	$170,611	$170,611	$255,916	$938,359	$904,978	$1,867,881	$2,566,369	$5,847,224	$7,508,325	$2,460,066	$1,849,782	$2,794,805	$2,694,767	$2,730,391	$3,153,084	$6,000,000
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.05%	0.10%	0.20%	0.30%	0.44%	0.99%	1.51%	2.59%	4.07%	7.45%	11.80%	13.22%	14.29%	15.90%	17.86%	19.44%	21.26%	27.18%
	VALOR	$0	$85,305	$170,611	$341,221	$511,831	$767,748	$1,706,107	$2,611,085	$4,478,966	$7,045,335	$12,892,559	$20,400,884	$22,860,950	$24,710,731	$27,505,537	$30,200,304	$32,930,695	$36,083,779	$42,083,779
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.03%	0.00%	0.05%	0.08%	0.21%	0.86%	1.02%	1.86%	3.32%	1.86%	3.84%	3.75%	3.45%	2.96%	0.22%	0.00%	0.00%	4.81%
	VALOR	$0	$48,137	$0	$72,683	$131,244	$315,715	$1,330,749	$1,572,829	$2,882,435	$5,141,762	$2,878,969	$5,943,920	$5,810,078	$5,347,303	$4,586,618	$347,433	$0	$0	$7,448,683
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.03%	0.03%	0.08%	0.16%	0.37%	1.23%	2.25%	4.11%	7.43%	9.29%	13.13%	16.89%	20.34%	23.30%	23.52%	23.53%	23.53%	28.34%
	VALOR	$0	$48,137	$48,137	$120,820	$252,063	$567,778	$1,898,527	$3,471,352	$6,353,787	$11,495,549	$14,374,517	$20,317,937	$26,128,007	$31,475,310	$36,061,928	$36,409,553	$36,409,553	$36,409,553	$43,858,236

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 3,322,392	18.92%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 448,648	32.06%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150.000 / $73,150	$ -	0.00%
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 42,155	0.97%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,405**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 3,813,195	2.46%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$154,778,461**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$179,821,865**		

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	5

FECHA: 4 (Día) 10 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACION: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 18,311,743,031.00

META 0 $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	20 ene-23	21 feb-23	22 mar-23	23 abr-23	24 may-23	25 jun-23	26 jul-23	27 ago-23	28 sep-23	29 oct-23	30 nov-23	31 dic-23	32 ene-24	33 feb-24	34 mar-24	35 abr-24	36 may-24	37 jun-24	38 jul-24	39 ago-24	40 sep-24	41 oct-24	42 nov-24	43 dic-24
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
	$6,283,289	4.06%		$ P	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$42,631	$42,631	$130,421	$130,421	$130,421	$130,421	$6,939	$6,939	$6,939	$6,939	$6,939	$6,939	$6,939	$6,939	$20,817	$20,817	$20,817	$20,817
				$ E	$61,561	$14,104	$24,881			$4,601,581		$5,670,281	$6,402,988																
				% E	0.03%	0.01%	0.00%			0.01%		0.04%	0.02%																
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.28%	0.25%	0.33%	0.36%	0.20%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.04%	0.05%	0.06%	0.06%
	$22,663,662	14.64%		$ P	$54,992	$62,519	$62,519	$77,573	$77,573	$77,573	$88,123	$440,616	$380,073	$506,323	$560,171	$309,278	$16,434	$19,299	$19,299	$25,028	$25,028	$25,028	$25,028	$25,028	$60,760	$80,815	$89,410	$89,410
				$ E	$867,250	$881,235	$382,581			$135,492	$662,253	$ 478,100,760	$ 348,199.00																
				% E	0.56%	0.57%	0.25%			0.08%	0.38%	0.28%	0.20%																
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.01%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.35%	0.31%	0.41%	0.41%	0.27%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.05%	0.07%	0.07%	0.07%
	$22,905,986	14.80%		$ P	$19,289	$38,578	$57,867	$57,867	$57,867	$57,867	$73,042	$547,812	$475,454	$633,939	$633,939	$412,060	$5,059	$10,118	$15,178	$15,178	$15,178	$15,178	$25,296	$25,296	$75,888	$101,184	$101,184	$101,184
				$ E			$668,481			$347,202			$ 110,476,484																
				% E			0.43%			0.20%			0.18%																
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8,996	$8,996	$8,996	$8,996	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,436	$1,436	$1,436	$1,436
				$ E	$180,330																							
				% E	0.12%																							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.05%	0.19%	0.14%	0.21%	0.28%	0.28%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.05%
	$15,379,963	9.94%		$ P	$12,831	$25,663	$38,494	$51,325	$64,156	$64,156	$72,882	$291,529	$212,825	$319,238	$425,651	$425,651	$3,397	$6,794	$10,191	$13,588	$16,985	$16,985	$20,382	$27,176	$33,969	$50,954	$67,939	$71,336
				$ E	$14,956	$60,974	$32,388		$ 34,012,371	$600,000			$337,315,930																
				% E	0.48%	0.42%	0.21%		0.02%	0.38%		0.21%	0.20%																
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$240,152	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$38,331
				$ E			$3,600																					
				% E			0.00%																					
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$1,150	$2,300	$3,449	$4,599	$5,749	$5,749	$10,885	$19,593	$21,770	$32,655	$43,540	$45,717	$347	$695	$1,042	$1,390	$1,737	$1,737	$2,085	$2,780	$3,475	$5,212	$6,950	$7,297
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.06%	0.09%	0.09%	0.13%	0.13%	0.13%	0.41%	1.07%	0.94%	1.36%	1.53%	1.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.11%	0.17%	0.20%	0.20%
	$70,721,834	45.69%		$ P	$91,774	$133,337	$142,623	$207,175	$207,175	$207,175	$629,239	$1,655,049	$1,457,722	$2,109,828	$2,365,062	$1,582,152	$30,141	$45,525	$47,331	$74,490	$74,490	$74,490	$78,101	$78,101	$166,405	$270,489	$311,227	$311,227
				$ E	$2,417,649	$1,388,503	$968,648			$537,120		$1,494,833	$1,513,105.00																
				% E	1.56%	0.90%	0.64%			0.34%		0.86%	0.98%																
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.10%	0.23%	0.42%	0.56%	0.56%	0.56%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.07%	0.09%	0.09%	0.09%
	$31,433,868	20.31%		$ P	$26,513	$53,025	$79,538	$79,538	$79,538	$79,538	$150,593	$351,383	$652,465	$869,953	$869,953	$869,953	$6,943	$13,885	$20,828	$20,828	$20,828	$20,828	$34,714	$34,714	$104,141	$138,855	$138,855	$138,855
				$ E	$80,393	$37,100	$43,000			$79,538		$ 415,078.84	$481,870.00																
				% E	0.58%	0.30%	0.25%			0.05%		0.24%	0.31%																
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%																										
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,357	111.75%																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.15%	0.22%	0.26%	0.32%	0.33%	0.33%	0.69%	2.16%	2.16%	2.98%	3.25%	2.60%	0.04%	0.07%	0.08%	0.10%	0.10%	0.10%	0.12%	0.13%	0.30%	0.43%	0.48%	0.50%
	VALOR	$229,065	$337,937	$407,006	$500,593	$514,574	$514,574	$1,067,395	$3,348,613	$3,340,331	$4,611,353	$5,037,733	$4,024,381	$69,259	$103,256	$120,807	$157,441	$161,185	$161,185	$192,544	$200,033	$466,892	$669,761	$737,817	$779,892
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	27.33%	27.55%	27.81%	28.14%	28.47%	28.80%	29.49%	31.65%	33.81%	36.79%	40.05%	42.65%	42.69%	42.76%	42.84%	42.94%	43.04%	43.15%	43.27%	43.40%	43.70%	44.13%	44.61%	45.12%
	VALOR	$42,312,844	$42,650,781	$43,057,787	$43,558,381	$44,072,955	$44,587,529	$45,654,924	$49,003,537	$52,343,868	$56,955,221	$61,984,531	$66,008,912	$66,078,171	$66,181,427	$66,302,234	$66,459,675	$66,620,860	$66,782,045	$66,974,589	$67,174,622	$67,641,514	$68,311,275	$69,049,092	$69,828,984
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2.98%	1.97%	1.58%	0.00%	0.02%	1.06%	0.38%	1.64%	1.89%															
	VALOR	$5,162,591	$3,400,404	$2,743,950	$0	$34,212	$1,832,267	$662,253	$2,824,542.4	$3,026,729.7															
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	31.33%	33.29%	34.88%	34.88%	34.90%	35.96%	36.34%	37.98%	39.87%															
	VALOR	$49,020,827	$52,421,231	$55,165,181	$55,165,181	$55,199,393	$57,031,660	$57,693,913	$60,518,455	$63,545,185															

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 3,322,392	18.92%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 448,648	32.06%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150.000 / $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 42,155	0.97%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,405**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 3,813,195	2.20%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$172,957,357**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,762**		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma

Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	5

FECHA: 4 (Día) 10 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración) 7

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	44 / ene-25	45 / feb-25	46 / mar-25	47 / abr-25	48 / may-25	49 / jun-25	50 / jul-25	51 / ago-25	52 / sep-25	53 / oct-25	54 / nov-25	55 / dic-25	56 / ene-26	57 / feb-26	58 / mar-26	59 / abr-26	60 / may-26	61 / jun-26	62 / jul-26	63 / ago-26	64 / sep-26	65 / oct-26	66 / nov-26	67 / dic-26
EXPLANACIONES	$14,986,360 / $6,283,289	9.68% / 4.06%		% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%
				$ P	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$42,614	$42,614	$42,614	$42,614	$28,409	$28,409	$28,409	$28,409	$28,409	$28,409	$28,409	$28,409	$85,228	$85,228	$85,228	$85,228
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214 / $22,663,662	20.55% / 14.64%		% P	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.08%	0.11%	0.12%	0.12%	0.04%	0.05%	0.05%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.16%	0.21%	0.24%	0.24%
				$ P	$33,641	$39,506	$39,506	$51,236	$51,236	$51,236	$51,236	$51,236	$124,383	$165,436	$183,031	$183,031	$67,282	$79,012	$79,012	$102,471	$102,471	$102,471	$102,471	$102,471	$248,766	$330,873	$366,062	$366,062
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951 / $22,905,986	19.39% / 14.80%		% P	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.10%	0.13%	0.13%	0.13%	0.01%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.20%	0.27%	0.27%	0.27%
				$ P	$10,357	$20,713	$31,070	$31,070	$31,070	$31,070	$51,783	$51,783	$155,350	$207,134	$207,134	$207,134	$20,713	$41,427	$62,140	$62,140	$62,140	$62,140	$103,567	$103,567	$310,700	$414,267	$414,267	$414,267
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052 / $260,050	2.21% / 0.17%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,939	$2,939	$2,939	$2,939	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5,879	$5,879	$5,879	$5,879
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008 / $15,379,963	12.16% / 9.94%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.07%	0.09%	0.09%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.07%	0.09%	0.13%	0.18%	0.19%
				$ P	$6,954	$13,908	$20,862	$27,816	$34,769	$34,769	$41,723	$55,631	$69,539	$104,308	$139,078	$146,031	$13,908	$27,816	$41,723	$55,631	$69,539	$69,539	$83,447	$111,262	$159,078	$208,616	$278,155	$292,063
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392 / $1,735,474	0.99% / 1.12%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78,467	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$156,935
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS	$2,592,006 / $1,573,232	1.67% / 1.02%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%
				$ P	$711	$1,423	$2,134	$2,845	$3,557	$3,557	$4,268	$5,691	$7,113	$10,670	$14,226	$14,938	$1,423	$2,845	$4,268	$5,691	$7,113	$7,113	$8,536	$11,381	$14,226	$21,340	$28,453	$29,875
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES	$51,617,480 / $70,721,834	33.35% / 45.69%		% P	0.04%	0.06%	0.06%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.22%	0.36%	0.41%	0.41%	0.08%	0.12%	0.13%	0.20%	0.20%	0.20%	0.21%	0.21%	0.44%	0.72%	0.82%	0.82%
				$ P	$61,701	$93,195	$96,891	$152,488	$152,488	$152,488	$159,880	$159,880	$340,649	$553,719	$637,114	$637,114	$123,401	$186,390	$193,783	$304,976	$304,976	$304,976	$319,761	$319,761	$681,298	$1,107,437	$1,274,228	$1,274,228
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS	$0 / $31,433,868	0.00% / 20.31%		% P	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.14%	0.18%	0.18%	0.18%	0.02%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.09%	0.09%	0.28%	0.37%	0.37%	0.37%
				$ P	$14,212	$28,425	$42,637	$42,637	$42,637	$42,637	$71,062	$71,062	$213,187	$284,249	$284,249	$284,249	$28,425	$56,850	$85,275	$85,275	$85,275	$85,275	$142,125	$142,125	$426,374	$568,499	$568,499	$568,499
				$ E																								
				% E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,357	111.75%																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.09%	0.14%	0.16%	0.21%	0.21%	0.21%	0.25%	0.26%	0.62%	0.89%	0.98%	1.03%	0.18%	0.27%	0.32%	0.42%	0.43%	0.43%	0.51%	0.53%	1.24%	1.77%	1.95%	2.06%
	VALOR	$141,780,760	$211,374,468	$247,304,899	$322,296,648	$329,961,844	$329,961,844	$394,157,511	$409,487,902	$955,774,046	$1,371,069,138	$1,510,384,947	$1,596,517,637	$283,561,521	$422,748,936	$494,609,799	$644,593,296	$659,923,688	$659,923,688	$788,315,022	$818,975,805	$1,911,548,092	$2,742,138,277	$3,020,769,893	$3,193,035,275
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	45.21%	45.34%	45.50%	45.71%	45.92%	46.14%	46.39%	46.66%	47.27%	48.16%	49.14%	50.17%	50.35%	50.62%	50.94%	51.36%	51.79%	52.21%	52.72%	53.25%	54.49%	56.26%	58.21%	60.27%
	VALOR	$69,970,765	$70,182,139	$70,429,444	$70,751,741	$71,081,702	$71,411,664	$71,805,822	$72,215,310	$73,171,084	$74,542,153	$76,052,538	$77,649,055	$77,932,617	$78,355,366	$78,849,976	$79,494,569	$80,154,493	$80,814,416	$81,602,731	$82,421,707	$84,333,255	$87,075,394	$90,096,163	$93,289,199
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 3,322,392	18.92%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 448,648	32.06%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS	$73,150.000 / $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 42,155	0.97%
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,405**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 3,813,195	2.20%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$172,957,357**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,762**		

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	5

FECHA: 4 (Día) 10 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración) 7

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	68 ene-27	69 feb-27	70 mar-27	71 abr-27	72 may-27	73 jun-27	74 jul-27	75 ago-27	76 sep-27	77 oct-27	78 nov-27	79 dic-27	80 ene-28	81 feb-28	82 mar-28	83 abr-28	84 may-28	85 jun-28	86 jul-28	87 ago-28	88 sep-28	89 oct-28	90 nov-28	91 dic-28
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
	$6,283,289	4.06%		$ P	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$110,796	$110,796	$110,796	$110,796	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$42,614	$42,614	$42,614	$42,614
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.06%	0.07%	0.07%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.21%	0.28%	0.31%	0.31%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.08%	0.11%	0.12%	0.12%
	$22,663,662	14.64%		$ P	$87,467	$102,716	$102,716	$133,213	$133,213	$133,213	$133,213	$133,213	$323,395	$430,135	$475,880	$475,880	$33,641	$39,506	$39,506	$51,236	$51,236	$51,236	$51,236	$51,236	$124,383	$165,436	$183,031	$183,031
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.09%	0.09%	0.26%	0.35%	0.35%	0.35%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.10%	0.13%	0.13%	0.13%
	$22,905,986	14.80%		$ P	$26,927	$53,855	$80,782	$80,782	$80,782	$80,782	$134,637	$134,637	$403,911	$538,548	$538,548	$538,548	$10,357	$20,713	$31,070	$31,070	$31,070	$31,070	$51,783	$51,783	$155,350	$207,134	$207,134	$207,134
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7,643	$7,643	$7,643	$7,643	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,939	$2,939	$2,939	$2,939
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.01%	0.02%	0.04%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%	0.09%	0.12%	0.18%	0.23%	0.25%	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.07%	0.09%	0.09%
	$15,379,963	9.94%		$ P	$18,080	$36,160	$54,240	$72,320	$90,400	$90,400	$108,480	$144,641	$180,801	$271,201	$361,602	$379,682	$6,954	$13,908	$20,862	$27,816	$34,769	$34,769	$41,723	$55,631	$69,539	$104,308	$139,078	$146,031
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$204,015	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78,467
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$1,849	$3,699	$5,548	$7,398	$9,247	$9,247	$11,097	$14,795	$18,494	$27,741	$36,989	$38,838	$711	$1,423	$2,134	$2,845	$3,557	$3,557	$4,268	$5,691	$7,113	$10,670	$14,226	$14,938
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.10%	0.16%	0.16%	0.26%	0.26%	0.26%	0.27%	0.27%	0.57%	0.93%	1.07%	1.07%	0.04%	0.06%	0.06%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.22%	0.36%	0.41%	0.41%
	$70,721,834	45.69%		$ P	$160,422	$242,308	$251,917	$396,469	$396,469	$396,469	$415,689	$446,689	$885,687	$1,439,668	$1,656,496	$1,656,496	$61,701	$93,195	$96,891	$152,488	$152,488	$152,488	$159,880	$159,880	$340,649	$553,719	$637,114	$637,114
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.02%	0.05%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.12%	0.12%	0.36%	0.48%	0.48%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.14%	0.18%	0.18%	0.18%
	$31,433,868	20.31%		$ P	$36,952	$73,905	$110,857	$110,857	$110,857	$110,857	$184,762	$184,762	$554,286	$739,048	$739,048	$739,048	$14,212	$28,425	$42,637	$42,637	$42,637	$42,637	$71,062	$71,062	$213,187	$284,249	$284,249	$284,249
				$ E																								
				% E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,357	111.75%																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.24%	0.36%	0.42%	0.54%	0.55%	0.55%	0.66%	0.69%	1.61%	2.30%	2.54%	2.68%	0.09%	0.14%	0.16%	0.21%	0.21%	0.21%	0.25%	0.26%	0.62%	0.89%	0.98%	1.03%
	VALOR	$368,629,977	$549,573,617	$642,992,739	$837,971,285	$857,900,794	$857,900,794	$1,024,809,528	$1,064,668,546	$2,485,012,520	$3,564,779,760	$3,927,000,861	$4,150,945,857	$141,780,760	$211,374,468	$247,304,899	$322,296,648	$329,961,844	$329,961,844	$394,157,511	$409,487,902	$955,774,046	$1,371,069,138	$1,510,384,947	$1,596,517,637
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	60.51%	60.87%	61.28%	61.82%	62.38%	62.93%	63.59%	64.28%	65.89%	68.19%	70.73%	73.41%	73.50%	73.64%	73.80%	74.01%	74.22%	74.43%	74.69%	74.95%	75.57%	76.45%	77.43%	78.46%
	VALOR	$93,657,829	$94,207,402	$94,850,395	$95,688,366	$96,546,267	$97,404,168	$98,428,977	$99,493,646	$101,978,659	$105,543,438	$109,470,439	$113,621,385	$113,763,166	$113,974,540	$114,221,845	$114,544,142	$114,874,104	$115,204,065	$115,598,223	$116,007,711	$116,963,485	$118,334,554	$119,844,939	$121,441,457
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 3,322,392	18.92%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 448,648	32.06%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA	$73,150.000 / $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 42,155	0.97%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$25,043,405		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 3,813,195	2.20%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$172,957,357**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,762**		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre:MAURICIO GOMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	5

FECHA: 4 (Día) 10 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7 7 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Mles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Mles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Mles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	92 ene-29	93 feb-29	94 mar-29	95 abr-29	96 may-29	97 jun-29	98 jul-29	99 ago-29	100 sep-29	101 oct-29	102 nov-29	103 dic-29	104 ene-30	105 feb-30	106 mar-30	107 abr-30	108 may-30	109 jun-30	110 jul-30	111 ago-30
EXPLANACIONES	$14,986,360 / $6,283,289	9.68% / 4.06%		% P	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%
				$ P	$48,296	$48,296	$48,296	$48,296	$48,296	$48,296	$48,296	$48,296	$144,887	$144,887	$144,887	$144,887	$30,377	$30,377	$30,377	$30,377	$121,508	$121,508	$121,508	$121,508
				$ E																				
				% E																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214 / $22,663,662	20.55% / 14.64%		% P	0.07%	0.09%	0.09%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.27%	0.36%	0.40%	0.40%	0.04%	0.05%	0.05%	0.07%	0.28%	0.28%	0.28%	0.35%
				$ P	$114,380	$134,320	$134,320	$174,201	$174,201	$174,201	$174,201	$174,201	$422,901	$562,484	$622,305	$622,305	$61,877	$77,730	$77,730	$109,436	$437,743	$437,743	$437,743	$548,713
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951 / $22,905,986	19.39% / 14.80%		% P	0.02%	0.05%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.11%	0.11%	0.34%	0.46%	0.46%	0.46%	0.03%	0.05%	0.08%	0.37%	0.52%	0.52%	0.52%	0.52%
				$ P	$35,213	$70,425	$105,638	$105,638	$105,638	$105,638	$176,064	$176,064	$528,191	$704,254	$704,254	$704,254	$40,625	$81,251	$121,876	$568,756	$812,509	$812,509	$812,509	$812,509
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052 / $260,050	2.21% / 0.17%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9,994	$9,994	$9,994	$9,994	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20,012	$20,012
				$ E																				
				% E																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008 / $15,379,963	12.16% / 9.94%		% P	0.02%	0.03%	0.05%	0.06%	0.08%	0.08%	0.09%	0.12%	0.15%	0.23%	0.31%	0.32%	0.02%	0.03%	0.05%	0.24%	0.35%	0.35%	0.35%	0.35%
				$ P	$23,643	$47,286	$70,930	$94,573	$118,216	$118,216	$141,859	$189,145	$236,432	$354,648	$472,864	$496,507	$27,025	$54,049	$81,074	$378,344	$540,491	$540,491	$540,491	$540,491
				$ E																				
				% E																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392 / $1,735,474	0.99% / 1.12%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$266,789	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$267,143
				$ E																				
				% E																				
OBRAS VARIAS	$2,592,006 / $1,573,232	1.67% / 1.02%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%
				$ P	$2,418	$4,837	$7,255	$9,674	$12,092	$12,092	$14,511	$19,348	$24,185	$36,277	$48,370	$50,788	$2,422	$4,843	$7,265	$9,687	$36,325	$60,542	$60,542	$60,542
				$ E																				
				% E																				
TRANSPORTES	$51,617,480 / $70,721,834	33.35% / 45.69%		% P	0.14%	0.20%	0.21%	0.33%	0.33%	0.33%	0.35%	0.35%	0.75%	1.22%	1.40%	1.40%	0.12%	0.17%	0.19%	0.41%	1.19%	1.19%	1.19%	1.50%
				$ P	$209,782	$316,864	$329,430	$518,460	$518,460	$518,460	$543,593	$543,593	$1,158,206	$1,882,643	$2,166,187	$2,166,187	$179,486	$267,023	$286,583	$637,689	$1,846,625	$1,846,625	$1,846,625	$2,322,468
				$ E																				
				% E																				
ITEM NO PREVISTOS	$0 / $31,433,868	0.00% / 20.31%		% P	0.03%	0.06%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.16%	0.16%	0.47%	0.62%	0.62%	0.62%	0.04%	0.18%	0.25%	0.25%	0.54%	0.54%	0.90%	0.90%
				$ P	$48,322	$96,645	$144,967	$144,967	$144,967	$144,967	$241,612	$241,612	$724,836	$966,448	$966,448	$966,448	$55,839	$279,197	$390,875	$390,875	$837,590	$837,590	$1,395,984	$1,395,984
				$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,357	111.75%																						

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.31%	0.46%	0.54%	0.71%	0.72%	0.72%	0.87%	0.90%	2.10%	3.01%	3.32%	3.51%	0.26%	0.51%	0.64%	1.37%	2.99%	3.01%	3.38%	3.93%
	VALOR	$482,054,585	$718,673,192	$840,836,658	$1,095,808,604	$1,121,870,269	$1,121,870,269	$1,340,135,537	$1,392,258,868	$3,249,631,757	$4,661,635,070	$5,135,308,819	$5,428,159,967	$397,651,381	$794,470,293	$995,779,890	$2,125,164,050	$4,632,791,616	$4,657,008,544	$5,235,416,902	$6,089,374,508
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	78.77%	79.24%	79.78%	80.49%	81.21%	81.94%	82.80%	83.70%	85.80%	88.81%	92.13%	95.64%	95.90%	96.41%	97.05%	98.43%	101.42%	104.43%	107.81%	111.75%
	VALOR	$121,923,511	$122,642,184	$123,483,021	$124,578,830	$125,700,700	$126,822,570	$128,162,706	$129,554,965	$132,804,596	$137,466,231	$142,601,540	$148,029,700	$148,427,352	$149,221,822	$150,217,602	$152,342,766	$156,975,557	$161,632,566	$166,867,983	$172,957,357
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																				
	VALOR																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				
	VALOR																				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 3,322,392	18.92%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 448,648	32.06%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA	$73,150,000 / $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 42,155	0.97%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,405**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 3,813,195	2.20%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$172,957,357**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,762**		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre:MAURICIO GOMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	4/10/2023

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 976-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO OSC

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PROYECTO: Vías para la Legalidad/ Troncal de la Orinoquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000-2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION-190

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 560,844,632.00	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 80,555,889.00	$ -
2021	1069421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	ADICIONAL No.1/976 DE 2021	$ 18,311,743,031.00	$ -
2021	1077421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 9,999,999,999.00	$ -
2022	133122	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 17,826,915,113.88	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 77,846,791.12	$ -
2022	1291322	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	20	PROPIOS	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 6,000,000,000.00	$ -
2023	124923	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 8,913,457,556.00	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 38,923,396.00	$ -
2023	802023	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 15,542,382,702.00	$ 10,365,966,726.95

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ **198,000,762,600.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	**$ 80,555,889.00**	**$ 198,000,762,600.00**				**RP N°422421 de 2021-05-24**
1	Parcial	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80,555,889.00	$ 198,000,762,600.00				
1D	Ajustes	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80,555,889.00	$ 198,000,762,600.00				
2	Parcial	julio-2021	$ 48,136,743.00	$ 351,769.00	$ 48,488,512.00	$ -	$ 48,488,512.00	$ -		$ 32,067,377.00	$ 197,952,274,088.00				
2D	Ajustes	julio-2021	$ 696,042.00	$ 5,086.00	$ 701,128.00	$ -	$ 701,128.00	$ -		$ 31,366,249.00	$ 197,951,572,960.00				
3	Parcial	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31,366,249.00	$ 197,951,572,960.00				
3D	Ajustes	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31,366,249.00	$ 197,951,572,960.00				
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	**$ 560,844,632.00**					**RP N°422421 de 2021-05-24**
4	Parcial	septiembre-2021	$ 72,683,030.37	$ 531,145.22	$ 73,214,175.59	$ -	$ 73,214,175.59	$ -		$ 518,996,705.41	$ 197,878,358,784.41				
4D	Ajustes	septiembre-2021	$ 1,075,767.00	$ 7,861.00	$ 1,083,628.00	$ -	$ 1,083,628.00	$ -		$ 517,913,077.41	$ 197,877,275,156.41				
5	Parcial	octubre-2021	$ 131,243,615.00	$ 959,088.00	$ 132,202,703.00	$ -	$ 132,202,703.00	$ -		$ 385,710,374.41	$ 197,745,072,453.41				
5P	Ajustes	octubre-2021	$ 1,919,226.00	$ 14,025.00	$ 1,933,251.00	$ -	$ 1,933,251.00	$ -		$ 383,777,123.41	$ 197,743,139,202.41				
6	Parcial	noviembre-2021	$ 315,715,127.00	$ 2,307,149.00	$ 318,022,276.00	$ -	$ 318,022,276.00	$ -		$ 65,754,847.41	$ 197,425,116,926.41				
6P	Ajustes	noviembre-2021	$ 4,789,190.00	$ 34,998.00	$ 4,824,188.00	$ -	$ 4,824,188.00	$ -		$ 60,930,659.41	$ 197,420,292,738.41				
7-1	Parcial	diciembre-2021	$ 60,488,627.00	$ 442,032.00	$ 60,930,659.00	$ -	$ 60,930,659.00	$ -		$ 0.41	$ 197,359,362,079.41				
							$ -		**Saldo Registro Presupuestal No. 1069421 De 2021-12-22**	**$ 18,311,743,031.00**					**RP N°1069421 de 2021-12-22 (ADICIÓN No.1)**
7-2	Parcial	diciembre-2021	$ 1,270,260,482.00	$ 9,282,673.00	$ 1,279,543,155.00	$ -	$ 1,279,543,155.00	$ -		$ 17,032,199,876.00	$ 196,079,818,924.41				
7P	Ajustes	diciembre-2021	$ 20,308,433.00	$ 148,408.00	$ 20,456,841.00	$ -	$ 20,456,841.00	$ -		$ 17,011,743,035.00	$ 196,059,362,083.41				
								$ 17,011,743,032.00		$ 3.00					GIRO DE ANTICIPO DEL SALDO RPC 1069421 - ADICIÓN 1
8-1	Parcial	enero-2022	$ 3.00	$ -	$ 3.00	$ -	$ 3.00	$ -		$ -	$ 196,059,362,080.41				
									Saldo Registro Presupuestal No. 1077421 De 2021-12-22	**$ 9,999,999,999.00**					**RP N°1077421 de 2021-12-22 (ADELANTO VIGENCIAS)**
								$ 9,999,999,999.00		$ -					GIRO DE ANTICIPO DEL RPC 1077421 - ADELANTO VIGENCIAS
							$ -		**Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28**	**$ 17,826,915,113.88**					**RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)**
8-2	Parcial	enero-2022	$ 1,572,824,961.00	$ 11,493,721.00	$ 1,584,318,682.00	$ -	$ 1,584,318,682.00	$ 27,011,743,031.00		$ 16,242,596,431.88	$ 194,475,043,398.41				
6D Y7D	Ajustes	Noviembre y Diciembre 2021	$ 3,589,754.00	$ 26,233.00	$ 3,615,987.00	$ -	$ 3,615,987.00			$ 16,238,980,444.88	$ 194,471,427,411.41				
9	Parcial	febrero-2022	$ 2,882,434,551.00	$ 21,063,945.00	$ 2,903,498,496.00	$ 1,787,109,422.00	$ 1,116,389,074.00	$ 25,224,633,609.00		$ 15,122,591,370.88	$ 191,567,928,915.41				
10	Parcial	marzo-2022	$ 5,141,261,555.00	$ 37,570,758.00	$ 5,178,832,313.00	$ 3,187,582,164.00	$ 1,991,250,149.00	$ 22,037,051,445.00		$ 13,131,341,221.88	$ 186,389,096,602.41				
11	Parcial	abril-2022	$ 2,878,968,903.00	$ 21,038,619.00	$ 2,900,007,522.00	$ 1,784,960,720.00	$ 1,115,046,802.00	$ 20,252,090,725.00		$ 12,016,294,419.88	$ 183,489,089,080.41				
8P	Ajustes	enero-2022	$ 29,042,779.00	$ 212,236.00	$ 29,255,015.00	$ -	$ 29,255,015.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,987,039,404.88	$ 183,459,834,065.41				
9P	Ajustes	febrero-2022	$ 23,256,460.00	$ 169,951.00	$ 23,426,411.00	$ -	$ 23,426,411.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,963,612,993.88	$ 183,436,407,654.41				
10P	Ajustes	marzo-2022	$ 42,325,996.00	$ 309,305.00	$ 42,635,301.00	$ -	$ 42,635,301.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,920,977,692.88	$ 183,393,772,353.41				
11P	Ajustes	abril-2022	$ 20,104,659.00	$ 146,919.00	$ 20,251,578.00	$ -	$ 20,251,578.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,900,726,114.88	$ 183,373,520,775.41				
12	Parcial	mayo-2022	$ 5,943,919,503.00	$ 43,436,335.00	$ 5,987,355,838.00	$ 3,685,230,092.00	$ 2,302,125,746.00	$ 16,566,860,633.00		$ 9,598,600,368.88	$ 177,386,164,937.41				
13	Parcial	junio-2022	$ 5,810,070,460.00	$ 42,458,207.00	$ 5,852,528,667.00	$ 3,602,243,685.00	$ 2,250,284,982.00	$ 12,964,616,948.00		$ 7,348,315,386.88	$ 171,533,636,270.41				
14	Parcial	julio-2022	$ 5,347,302,517.00	$ 39,076,441.00	$ 5,386,378,958.00	$ 1,604,190,755.00	$ 3,782,188,203.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,566,127,183.88	$ 166,147,257,312.41				
13P	Ajustes	junio-2022	$ 21,341,211.00	$ 155,955.00	$ 21,497,166.00	$ -	$ 21,497,166.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,544,630,017.88	$ 166,125,760,146.41				
8D	Ajustes	enero-2022	$ 17,230,585.00	$ 125,916.00	$ 17,356,501.00	$ -	$ 17,356,501.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,527,273,516.88	$ 166,108,403,645.41				
9D	Ajustes	febrero-2022	$ 21,589,022.00	$ 157,766.00	$ 21,746,788.00	$ -	$ 21,746,788.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,505,526,728.88	$ 166,086,656,857.41				

10D	Ajustes	marzo-2022	$ 53,148,824.00	$ 388,395.00	$ 53,537,219.00	$ -	$ 53,537,219.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,451,989,509.88	$ 166,033,119,638.41				
12D	Ajustes	mayo-2022	$ 97,772,745.00	$ 714,493.00	$ 98,487,238.00	$ -	$ 98,487,238.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,353,502,271.88	$ 165,934,632,400.41				
13D	Ajustes	junio-2022	$ 104,209,793.00	$ 761,533.00	$ 104,971,326.00	$ -	$ 104,971,326.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,248,530,945.88	$ 165,829,661,074.41				
15	Parcial	agosto-2022	$ 4,586,610,043.00	$ 33,517,535.00	$ 4,620,127,578.00	$ 1,605,313,515.00	$ 3,014,814,063.00	$ 9,755,112,678.00		$ 233,716,882.88	$ 161,209,533,496.41				
									Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28	**$ 77,846,791.12**					**RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)**
12P	Ajustes	mayo-2022	$ 26,664,391.00	$ 194,855.00	$ 26,859,246.00	$ -	$ 26,859,246.00	$ 9,650,822,762.00		$ 284,704,428.00	$ 161,182,674,250.41				
11D	Ajustes	abril-2022	$ 37,333,116.00	$ 272,819.00	$ 37,605,935.00	$ -	$ 37,605,935.00	$ 9,650,822,762.00		$ 247,098,493.00	$ 161,145,068,315.41				
16	Parcial	septiembre-2022	$ 347,633,053.00	$ 2,540,395.00	$ 350,173,448.00	$ 104,289,916.00	$ 245,883,532.00	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41				
17	Parcial	octubre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41				
18	Parcial	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41				
									Registro Presupuestal No. 1291322 De 2022-12-14	**$ 6,000,000,000.00**					**RP N°1291322 de 2022-12-14 (VIGENCIA 2022)**
19	Parcial	diciembre-2022	$ 7,448,682,683.00	$ 54,432,681.00	$ 7,503,115,364.00	$ 2,234,604,805.00	$ 5,268,510,559.00	$ 7,416,217,957.00		$ 732,704,402.00	$ 153,291,779,503.41				
14D	Ajustes	julio-2022	$ 224,221,824.00	$ 1,638,544.00	$ 225,860,368.00	$ -	$ 225,860,368.00	$ 7,416,217,957.00		$ 506,844,034.00	$ 153,065,919,135.41				
15D	Ajustes	agosto-2022	$ 151,306,140.00	$ 1,105,699.00	$ 152,411,839.00	$ -	$ 152,411,839.00	$ 7,416,217,957.00		$ 354,432,195.00	$ 152,913,507,296.41				
16D	Ajustes	septiembre-2022	$ 22,276,626.00	$ 162,791.00	$ 22,439,417.00	$ -	$ 22,439,417.00	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41				
17D	Ajustes	octubre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41				
18D	Ajustes	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41				
19P	Ajustes	diciembre-2022	$ 329,584,278.00	$ 2,408,500.00	$ 331,992,778.00	$ -	$ 331,992,778.00	$ 7,416,217,957.00		$ 0.00	$ 152,559,075,101.41				
									Registro Presupuestal No. 124923 De 2023-02-08	**$ 8,952,380,952.00**					**RP N°124923 de 2023-02-08 (VIGENCIA 2023)**
20	Parcial	enero-2023	$ 5,162,591,111.00	$ 37,726,627.00	$ 5,200,317,738.00	$ 1,548,777,333.00	$ 3,651,540,405.00	$ 5,867,440,624.00		$ 5,300,840,547.00	$ 147,358,757,363.41				
19D	Ajustes	diciembre-2022	$ 197,467,104.00	$ 1,443,029.00	$ 198,910,133.00	$ -	$ 198,910,133.00	$ 5,867,440,624.00		$ 5,101,930,414.00	$ 147,159,847,230.41				
20D	Ajustes	enero-2023	$ 419,443,860.00	$ 3,065,166.00	$ 422,509,026.00	$ -	$ 422,509,026.00	$ 5,867,440,624.00		$ 4,679,421,388.00	$ 146,737,338,204.41				
21	Parcial	febrero-2023	$ 3,437,165,010.00	$ 25,019,462.00	$ 3,462,184,472.00	$ 1,020,121,163.00	$ 2,442,063,309.00	$ 4,847,319,461.00		$ 2,237,358,079.00	$ 143,275,153,732.41				
21P	Ajustes	febrero-2023	$ 283,528,654.00	$ 2,071,940.00	$ 285,600,594.00	$ -	$ 285,600,594.00	$ 4,847,319,461.00		$ 1,951,757,485.00	$ 142,989,553,138.41				
22	Parcial	marzo-2023	$ 2,747,349,774.36	$ 20,051,946.00	$ 2,767,401,720.36	$ 824,204,932.31	$ 1,943,196,788.05	$ 4,023,114,528.69		$ 8,560,696.95	$ 140,222,151,418.05				
23	Parcial	abril-2023	$ 1,816,300.00	$ 8,417.00	$ 1,824,717.00	$ -	$ 1,824,717.00	$ 4,023,114,528.69		$ 6,735,979.95	$ 140,220,326,701.05				
24	Parcial	mayo-2023	$ 34,212,210.00	$ 250,012.00	$ 34,462,222.00	$ 30,790,989.00	$ 3,671,233.00	$ 3,992,323,539.69		$ 3,064,746.95	$ 140,185,864,479.05				
									Registro Presupuestal No. 802023 De 2023-07-12	**$ 15,542,382,702.00**					**RP N°802023 de 2023-07-12 (VIGENCIA 2023)**
25	Parcial	junio-2023	$ 1,832,266,894.00	$ 13,389,643.00	$ 1,845,656,537.00	$ 549,680,068.00	$ 1,295,976,469.00	$ 3,442,643,471.69		$ 14,249,470,979.95	$ 138,340,207,942.05				
21D	Ajustes	febrero-2023	$ 54,167,083.00	$ 395,837.00	$ 54,562,920.00	$ -	$ 54,562,920.00	$ 3,442,643,471.69		$ 14,194,908,059.95	$ 138,285,645,022.05				
22D	Ajustes	marzo-2023	$ 370,861,748.00	$ 2,710,144.00	$ 373,571,892.00	$ -	$ 373,571,892.00	$ 3,442,643,471.69		$ 13,821,336,167.95	$ 137,912,073,130.05				
23D	Ajustes	abril-2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,442,643,471.69		$ 13,821,336,167.95	$ 137,912,073,130.05				
24D Y 25P -	Ajustes	Mayo y Junio 2023	$ 244,286,458.00	$ 1,785,171.00	$ 246,071,629.00	$ -	$ 246,071,629.00	$ 3,442,643,471.69		$ 13,575,264,538.95	$ 137,666,001,501.05				
26	Parcial	julio-2023	$ 662,252,691.00	$ 4,839,539.00	$ 667,092,230.00	$ 99,337,904.00	$ 567,754,326.00	$ 3,343,305,567.69		$ 13,007,510,212.95	$ 136,998,909,271.05				
25D	Ajustes	junio-2023	$ 1,846,266.00	$ 13,492.00	$ 1,859,758.00	$ -	$ 1,859,758.00	$ 3,343,305,567.69		$ 13,005,650,454.95	$ 136,997,049,513.05				
26P	Ajustes	julio-2023	$ 115,175,016.00	$ 841,664.00	$ 116,016,680.00	$ -	$ 116,016,680.00	$ 3,343,305,567.69		$ 12,889,633,774.95	$ 136,881,032,833.05				
27	Parcial	agosto-2023	$ 2,824,542,432.00	$ 20,640,887.00	$ 2,845,183,319.00	$ 706,135,608.00	$ 2,139,047,711.00	$ 2,637,169,959.69		$ 10,750,586,063.95	$ 134,035,849,514.05				
26D	Ajustes	julio-2023	$ 2,033,215.00	$ 14,858.00	$ 2,048,073.00		$ 2,048,073.00	$ 2,637,169,959.69		$ 10,748,537,990.95	$ 134,033,801,441.05				
27P	Ajustes	agosto-2023	$ 379,795,833.00	$ 2,775,431.00	$ 382,571,264.00		$ 382,571,264.00	$ 2,637,169,959.69		$ 10,365,966,726.95	$ 133,651,230,177.05				
28	Parcial	Septiembre	$ 3,026,729,691.00	$ 22,118,409.00	$ 3,048,848,100.00	$ 756,682,423.00	$ 2,292,165,677.00	$ 1,880,487,536.69		$ 8,073,801,049.95	$ 130,602,382,077.05				
TOTALES			**$ 66,909,554,067.73**	**$ 488,826,455.22**	**$ 67,398,380,522.95**	**$ 25,131,255,494.31**	**$ 42,267,125,028.64**	**$ 1,880,487,536.69**		**$ 8,073,801,049.95**	**$ 130,602,382,077.05**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 63,545,185,257.37	$ 464,368,661.22	$ 64,009,553,918.59
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ 3,322,392,098.00	$ 24,279,020.00	$ 3,346,671,118.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 38,577,435.00	$ 178,774.00	$ 38,756,209.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 3,399,277.36	$ -	$ 3,399,277.36
VALOR TOTAL	**$ 66,909,554,067.73**	**$ 488,826,455.22**	**$ 67,398,380,522.95**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC
Matrícula No.: 52202-142431

Firma
Nombre: **OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ECOVISIÓN 199
Matrícula No.: 76202-172365 CC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DELA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSE - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPERTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISÓN 2030" , MÓDULO 5.

RETORNO - CALAMAR

PREACTA DE OBRA N°28

SEPTIEMBRE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	0.31	Ha

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA (Ha)	VOLUMEN (m3)	
PR34+950	PR34+720	230.00	4.00	0.20	0.092	184.00	IZQUIERDO
PR34+950	PR34+550	400.00	4.50	0.20	0.180	360.00	DERECHO
PR34+720	PR34+550	170.00	2.50	0.20	0.043	85.00	IZQUIERDO
				TOTAL (Ha)	0.31	629.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR34+950-PR34+730







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
2	Demolición de Estructuras	39.73	m3

ABSCISAS	DIMENSIONES											
INICIO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ESPESOR (m)	ÁREA TUBO (m2)	MURO 1 (m)	MURO 2 (m)	ÁREA (m2)	CANTIDAD (Und)	VOLUMEN (m3)	Margen	OBSERVACIONES
CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO												
PR35+710	1.20		0.30	0.25						0.09	Derecha-Descole	Demolicion de Guardarueda
	1.20		0.80	0.15					2.00	0.29		Demolición de aletas (son dos)
PR35+580	3.50	1.40	1.40					0.95		3.54	Derecha-Descole	Demolicion de Atraque a nivel de cota clave del tubo
	1.60		1.00	0.25					2.00	0.80		Demolición de aletas (son dos)
	2.40	0.60		0.15					2.00	0.43		Demolición de Zarpa de aletas
PR35+560	3.50	2.20		0.25						1.93	Derecha -Descole	Demolición de Zarpa -Boxculver
	2.30		1.90	0.25					2.00	2.19		Demolición de aletas Boxculver
	4.16	2.50		0.25					2.00	5.20		Demolicion de placa superior e infeior -Boxculver
	4.16		2.50	0.25					2.00	5.20		Demolicion de muros laterales-Boxculver
	2.50		0.25	0.25						0.16		Demolicion de Guardarueda -Boxculver
	3.20	3.00	1.40					1.90		7.36		Alcantarilla encontrada durante excavaciones
	3.20	1.50	1.40					0.95		3.68		
PR34+750	1.20		0.24	0.20						0.06	Encole	Demolición de muro frontal boxculver
	1.00		1.24	0.20						0.25		Demolición muro posterior de poceta de boxculver
	1.30		1.24	0.20						0.64		Demolición de paredes laterales de poceta (son dos)
	1.70	1.40		0.20						0.48		Demolición de piso de poceta
	10.00	1.20		0.20						2.40	Derecha e Izquierda	Demolición de placa superior de Boxculver
	10.00	1.04		0.10						2.08		Demolición de Paredes laterales de boxculber (son dos)
	10.00	1.20		0.20						2.40		Demolición de placa inferior de Boxculver
	1.18		0.29	0.22						0.08	Descole	Guardarueda de aleta-Boxculver
	1.35	1.15		0.15						0.47		Demolicion de Aletas (son dos)
												Demolicion de Zarpa de aletas-Boxculver
									TOTAL (m3)	39.73		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PR35+560





PR35+580

PR35+710





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA CALLEJO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
3	Remoción de alcantarillas	12.00	ml

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA	CANTIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	
PR35+580	3.00	1.00			3.00	Remoción de 3 tubos de 36", margen derecha
PR35+560	9.00	1.00			9.00	Remoción de 9 tubos de 36", margen derecha
				TOTAL (ml)	12.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR35+560



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	2,908.00	m3

ABSCISAS			DIMENSIONES				
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR34+850	PR34+840	10.00	15.16	12.51	13.84	138.35	Cajeo para mejoramiento de sub rasante,Margen derecho e izquierdo
PR34+840	PR34+830	10.00	12.51	11.42	11.97	119.65	
PR34+830	PR34+820	10.00	11.42	12.28	11.85	118.50	
PR34+820	PR34+810	10.00	12.28	11.29	11.79	117.85	
PR34+810	PR34+800	10.00	11.29	7.20	9.25	92.45	Cajeo para mejoramiento de hombro,Margen derecho e izquierdo
PR34+800	PR34+790	10.00	7.20	6.11	6.66	66.55	
PR34+790	PR34+780	10.00	6.11	6.96	6.54	65.35	
PR34+780	PR34+770	10.00	6.96	7.57	7.27	72.65	
PR34+770	PR34+760	10.00	7.57	8.93	8.25	82.50	
PR34+760	PR34+750	10.00	8.93	7.66	8.30	82.95	Cajeo para mejoramiento de sub rasante,Margen derecho e izquierdo
PR34+750	PR34+740	10.00	7.66	10.17	8.92	89.15	
PR34+740	PR34+730	10.00	10.17	9.17	9.67	96.70	
PR34+730	PR34+720	10.00	9.17	10.12	9.65	96.45	
PR34+720	PR34+710	10.00	10.12	10.32	10.22	102.20	
PR34+710	PR34+700	10.00	10.32	13.01	11.67	116.65	
PR34+700	PR34+690	10.00	13.01	12.09	12.55	125.50	
PR34+690	PR34+680	10.00	12.09	12.64	12.37	123.65	
PR34+680	PR34+670	10.00	12.64	11.13	11.89	118.85	
PR34+670	PR34+660	10.00	11.13	10.73	10.93	109.30	
PR34+660	PR34+650	10.00	10.73	9.94	10.34	103.35	
PR34+650	PR34+640	10.00	9.94	10.92	10.43	104.30	
PR34+640	PR34+630	10.00	10.92	8.21	9.57	95.65	
PR34+630	PR34+620	10.00	8.21	9.61	8.91	89.10	
PR34+620	PR34+610	10.00	9.61	8.77	9.19	91.90	
PR34+610	PR34+600	10.00	8.77	4.98	6.88	68.75	Cajeo para mejoramiento de hombro,Margen derecho
PR34+600	PR34+590	10.00	4.98	4.39	4.69	46.85	
PR34+590	PR34+580	10.00	4.39	3.75	4.07	40.70	
PR34+580	PR34+570	10.00	3.75	4.68	4.22	42.15	
PR34+570	PR34+560	10.00	4.68	3.75	4.22	42.15	
PR34+560	PR34+550	10.00	3.75	3.75	3.75	37.50	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	2,908.00	m3

ABSCISAS			DIMENSIONES				
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR45+034	PR45+030	4.00	4.77	4.77	4.77	19.08	Excavación bahia cementerio
PR45+030	PR45+020	10.00	4.77	4.77	4.77	47.70	
PR45+020	PR45+010	10.00	4.77	4.77	4.77	47.70	
PR45+010	PR45+000	10.00	4.77	4.77	4.77	47.70	
PR45+000	PR44+990	10.00	4.77	4.77	4.77	47.70	
					TOTAL (m3)	2908.00	

REGISTRO FOTOGRAFICO

PR45+494 -PR45+450



PR34+760 -PR34+550



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
10	Conformación de la calzada existente	6,169.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR	CANTIDAD (m3)	CANTIDAD (m²)	
PR33+950	PR33+550	400.00	7.30	0.12	0.876	2920	Conformacion calzada completa
PR33+040	PR32+950	90.00	7.30	0.12	0.876	657	
PR32+905	PR32+900	5.00	7.30	0.12	0.876	36.5	
PR32+550	PR32+200	350.00	7.30	0.12	0.876	2555	
					TOTAL	6,169.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
11	Afirmado	187.00	m3

ABSCISAS							
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR45+280	PR45+240	40.00	0.42	0.42	0.42	16.80	Mejoramiento piso cunetas margen derecho
PR45+050	PR45+020	30.00	1.17	1.17	1.17	35.10	Mejoramiento piso anden margen izquierdo
PR41+050	PR41+045	5.00	2.24	2.24	2.24	11.20	Mejoramiento acceso ,Margen derecha
PR41+010	PR41+005	5.00	2.24	2.24	2.24	11.20	Mejoramiento acceso ,Margen izquierdo
PR40+520	PR40+510	10.00	2.24	2.24	2.24	22.40	Mejoramiento acceso ,Margen derecha
PR43+700	PR43+690	10.00	4.56	4.56	4.56	45.60	Mejoramiento acceso ,Margen izquierdo(finca santa maria)
PR42+050	PR42+045	5.00	2.24	2.24	2.24	11.20	Mejoramiento acceso,Margen izquierdo
PR35+190	PR35+180	10.00	2.24	2.24	2.24	22.40	Mejoramiento acceso margen derecha
PR35+810	PR35+800	10.00	1.12	1.12	1.12	11.20	Mejoramiento acceso margen izquierda
					SUBTOTAL (m3)	187.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PR45+280



PR45+050





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	2,108.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	
SUBBASE GRANULAR CLASE A							
PR34+850	PR34+840	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+840	PR34+830	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+830	PR34+820	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+820	PR34+810	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+810	PR34+800	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+800	PR34+790	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+790	PR34+780	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+780	PR34+770	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+770	PR34+760	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+760	PR34+750	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+750	PR34+740	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+740	PR34+730	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+730	PR34+720	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+720	PR34+710	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+710	PR34+700	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+700	PR34+690	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	Subbase granular, margen derecho e izquierdo
PR34+690	PR34+680	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+680	PR34+670	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+670	PR34+660	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+660	PR34+650	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+650	PR34+640	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+640	PR34+630	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+630	PR34+620	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+620	PR34+610	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+610	PR34+600	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+600	PR34+590	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+590	PR34+580	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+580	PR34+570	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+570	PR34+560	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+560	PR34+550	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
					SUBTOTAL (m3)	777.00	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)					2,108.00	m3
	SUBBASE GRANULAR CLASE A						
PR34+850	PR34+840	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	Mejoramiento de hombros margen derecho e izquierdo
PR34+840	PR34+830	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+830	PR34+820	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+820	PR34+810	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+810	PR34+800	10.00	4.20	2.80	3.50	35.00	
PR34+800	PR34+790	10.00	2.80	2.80	2.80	28.00	
PR34+790	PR34+780	10.00	2.80	2.80	2.80	28.00	
PR34+780	PR34+770	10.00	2.80	2.80	2.80	28.00	
PR34+770	PR34+760	10.00	2.80	2.80	2.80	28.00	
PR34+760	PR34+750	10.00	2.80	4.20	3.50	35.00	
PR34+750	PR34+740	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+740	PR34+730	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+730	PR34+720	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+720	PR34+710	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+710	PR34+700	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+700	PR34+690	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+690	PR34+680	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+680	PR34+670	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+670	PR34+660	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+660	PR34+650	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+650	PR34+640	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+640	PR34+630	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+630	PR34+620	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+620	PR34+610	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+610	PR34+600	10.00	4.20	2.19	3.19	31.94	
PR34+600	PR34+590	10.00	2.19	2.19	2.19	21.87	
PR34+590	PR34+580	10.00	2.19	2.19	2.19	21.87	
PR34+580	PR34+570	10.00	2.19	2.19	2.19	21.87	
PR34+570	PR34+560	10.00	2.19	2.19	2.19	21.87	
PR34+560	PR34+550	10.00	2.19	2.19	2.19	21.87	
PR45+020	PR45+006	14.00	3.92	3.92	3.92	54.88	Mejoramiento piso bahia cementerio
PR45+034	PR45+030	4.00	1.10	1.10	1.10	4.40	Estructura construccion bahia
PR45+030	PR45+020	10.00	1.10	1.10	1.10	11.00	
PR45+020	PR45+010	10.00	1.10	1.10	1.10	11.00	
PR45+010	PR45+000	10.00	1.10	1.10	1.10	11.00	
PR45+000	PR44+990	10.00	1.10	1.10	1.10	11.00	
PR41+030	PR41+026	4.00	8.00	8.00	8.00	32.00	Gaviones
PR35+560	PR35+550	10.00	1.70	1.70	1.70	17.01	Mejoramiento piso para cimentacion ODT
PR35+580	PR35+575	5.00	0.56	0.56	0.56	2.80	Mejoramiento piso alcantarilla
PR35+050	PR35+040	10.00	3.36	3.36	3.36	33.60	Mejoramiento fallo,Margen derecha
PR34+860	PR34+850	10.00	3.36	3.36	3.36	33.60	Mejoramiento fallo,Margen derecha
PR42+215	PR42+070	145.00	0.20	0.20	0.20	29.00	Cubrimiento de filtro
					SUBTOTAL (m3)	1,331.00	
					VOLUMEN TOTAL (m3)	2,108.00	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	2,108.00	m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PR34+850 al PR34+550









PR44+990 al PR45+034





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	Base granular clase A (No incluye Transporte)	1,931.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR35+850	PR35+840	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+840	PR35+830	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+830	PR35+820	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+820	PR35+810	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+810	PR35+800	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+800	PR35+790	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+790	PR35+780	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	Base granular,margen derecho e izquierdo
PR35+780	PR35+770	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+770	PR35+760	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+760	PR35+750	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+750	PR35+740	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+740	PR35+730	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+730	PR35+720	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+410	PR35+400	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+400	PR35+390	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+390	PR35+380	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+380	PR35+370	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+370	PR35+360	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+360	PR35+350	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+350	PR35+340	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+340	PR35+330	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+330	PR35+320	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+320	PR35+310	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+310	PR35+300	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+300	PR35+290	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+290	PR35+280	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+280	PR35+270	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	Base granular clase A (No incluye Transporte)	1,931.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR35+270	PR35+260	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+260	PR35+250	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+250	PR35+240	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+240	PR35+230	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+230	PR35+220	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+220	PR35+210	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+210	PR35+200	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+200	PR35+190	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+190	PR35+180	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+180	PR35+170	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+170	PR35+160	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+160	PR35+150	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+150	PR35+140	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+140	PR35+130	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+130	PR35+120	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+120	PR35+110	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+110	PR35+100	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+100	PR35+090	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+090	PR35+080	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+080	PR35+070	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+070	PR35+060	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+060	PR35+050	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+050	PR35+040	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+040	PR35+030	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+030	PR35+020	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+020	PR35+010	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+010	PR35+000	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+000	PR34+990	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+990	PR34+980	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+980	PR34+970	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	Base granular,margen derecho e izquierdo
PR34+970	PR34+960	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+960	PR34+950	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+950	PR34+940	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+940	PR34+930	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+930	PR34+920	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+920	PR34+910	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+910	PR34+900	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+900	PR34+890	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+890	PR34+880	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+880	PR34+870	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	Base granular clase A (No incluye Transporte)	1,931.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR34+870	PR34+860	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+860	PR34+850	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+850	PR34+840	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+840	PR34+830	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+830	PR34+820	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+820	PR34+810	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+810	PR34+800	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+800	PR34+790	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+790	PR34+780	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+780	PR34+770	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+770	PR34+760	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+760	PR34+750	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+750	PR34+740	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+740	PR34+730	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+730	PR34+720	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+720	PR34+710	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+710	PR34+700	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+700	PR34+690	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+690	PR34+680	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+680	PR34+670	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+670	PR34+660	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+660	PR34+650	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+650	PR34+640	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+640	PR34+630	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+630	PR34+620	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+620	PR34+610	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+610	PR34+600	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+600	PR34+590	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+590	PR34+580	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+580	PR34+570	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+570	PR34+560	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+560	PR34+550	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
					TOTAL (m3)	1,931.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	Base granular clase A (No incluye Transporte)	1,931.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	

PR35+410 al PR34+550







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	PR45+170	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA		UND.
14	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	7,360.00		m2

ABSCISAS		DIMENSIONES				
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA (m)	ANCHO INTERVENIDO (m)	ÁREA PROMEDIO(m2)	CANTIDAD (m2)	OBSERVACIONES
PR36+010	PR36+000	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR36+000	PR35+990	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+990	PR35+980	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+980	PR35+970	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+970	PR35+960	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+960	PR35+950	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+950	PR35+940	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+940	PR35+930	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+930	PR35+920	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+920	PR35+910	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+910	PR35+900	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+900	PR35+890	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+890	PR35+880	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+880	PR35+870	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+870	PR35+860	10.00	9.20	9.20	92.00	Imprimacion,Margen derecha e izquierda
PR35+860	PR35+850	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+850	PR35+840	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+840	PR35+830	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+830	PR35+820	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+820	PR35+810	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+810	PR35+800	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+800	PR35+790	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+790	PR35+780	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+780	PR35+770	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+770	PR35+760	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+760	PR35+750	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+750	PR35+740	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+740	PR35+730	10.00	9.20	9.20	92.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	PR45+170	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM			CANTIDAD EJECUTADA		UND.
14	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1			7,360.00		m2
PR35+410	PR35+400	10.00	9.20	9.20	92.00	Imprimacion,Margen derecha e izquierda
PR35+400	PR35+390	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+390	PR35+380	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+380	PR35+370	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+370	PR35+360	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+360	PR35+350	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+350	PR35+340	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+340	PR35+330	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+330	PR35+320	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+320	PR35+310	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+310	PR35+300	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+300	PR35+290	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+290	PR35+280	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+280	PR35+270	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+270	PR35+260	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+260	PR35+250	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+250	PR35+240	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+240	PR35+230	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+230	PR35+220	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+220	PR35+210	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+210	PR35+200	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+200	PR35+190	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+190	PR35+180	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+180	PR35+170	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+170	PR35+160	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+160	PR35+150	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+150	PR35+140	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+140	PR35+130	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+130	PR35+120	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+120	PR35+110	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+110	PR35+100	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+100	PR35+090	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+090	PR35+080	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+080	PR35+070	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+070	PR35+060	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+060	PR35+050	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+050	PR35+040	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+040	PR35+030	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+030	PR35+020	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+020	PR35+010	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+010	PR35+000	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR35+000	PR34+990	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR34+990	PR34+980	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR34+980	PR34+970	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR34+970	PR34+960	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR34+960	PR34+950	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR34+950	PR34+940	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR34+940	PR34+930	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR34+930	PR34+920	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR34+920	PR34+910	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR34+910	PR34+900	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR34+900	PR34+890	10.00	9.20	9.20	92.00	
				TOTAL (m3)	7,360.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	PR45+170	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA		UND.
14	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	7,360.00		m2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PR36+010 - PR35+730



PR35+410 - PR34+890





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	45,199.00

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	413.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m^3)	
PR36+010	PR36+000	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalacion asfalto primera capa,Margen derecha e izquierdo
PR36+000	PR35+990	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+990	PR35+980	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+980	PR35+970	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+970	PR35+960	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+960	PR35+950	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+950	PR35+940	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+940	PR35+930	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+930	PR35+920	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+920	PR35+910	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+910	PR35+900	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+900	PR35+890	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+890	PR35+880	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+880	PR35+870	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+870	PR35+860	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+860	PR35+850	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+850	PR35+840	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+840	PR35+830	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+830	PR35+820	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+820	PR35+810	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+810	PR35+800	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+800	PR35+790	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+790	PR35+780	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+780	PR35+770	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+770	PR35+760	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+760	PR35+750	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+750	PR35+740	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+740	PR35+730	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+410	PR35+400	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+400	PR35+390	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+390	PR35+380	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+380	PR35+370	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+370	PR35+360	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+360	PR35+350	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+350	PR35+340	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+340	PR35+330	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+330	PR35+320	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+320	PR35+310	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+310	PR35+300	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+300	PR35+290	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+290	PR35+280	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+280	PR35+270	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+270	PR35+260	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+260	PR35+250	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+250	PR35+240	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+240	PR35+230	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+230	PR35+220	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+220	PR35+210	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+210	PR35+200	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+200	PR35+190	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+190	PR35+180	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	45,199.00

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)					413.00	m3
PR35+180	PR35+170	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalacion asfalto primera capa,Margen derecha e izquierdo
PR35+170	PR35+160	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+160	PR35+150	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+150	PR35+140	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+140	PR35+130	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+130	PR35+120	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+120	PR35+110	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+110	PR35+100	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+100	PR35+090	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+090	PR35+080	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+080	PR35+070	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+070	PR35+060	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+060	PR35+050	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+050	PR35+040	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+040	PR35+030	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+030	PR35+020	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+020	PR35+010	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+010	PR35+000	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+000	PR34+990	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+990	PR34+980	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+980	PR34+970	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+970	PR34+960	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+960	PR34+950	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+950	PR34+940	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+940	PR34+930	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+930	PR34+920	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+920	PR34+910	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+910	PR34+900	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+900	PR34+890	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR44+350	PR44+340	10.00	1.00	1.00	1.00	9.96	Tramo pendiente pòr cobrar
PR39+890	PR39+880	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	Tramo pendiente pòr cobrar
					VOLUMEN TOTAL (m3)	413.00	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	45,199.00

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)		413.00	m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PR36+010	PR35+730









FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		CANTIDAD EJECUTADA	UND.
18	Excavaciones varias sin clasificar		342.20	m3

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES				OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	
PR35+080		6.00	2.00	1.50	18	Excavación de ODT encole, margen izquieda
PR35+200		6.00	2.00	1.50	18.00	Excavación de ODT encole, margen izquieda
PR35+580		7.00	2.00	1.50	21.00	Excavación de ODT descole, margen derecha
PR35+560		8.00	4.00	2.50	80.00	Excavación de ODT descole, margen derecha (arcos)
SUBTOTAL VOLUMEN					137.00	

ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR42+215	PR42+210	5.00	0.60	0.60	0.60	3.00	Excavacion para filtro longitudinal margen derecha
PR42+210	PR42+200	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+200	PR42+190	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+190	PR42+180	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+180	PR42+170	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+170	PR42+160	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+160	PR42+150	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+150	PR42+140	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+140	PR42+130	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+130	PR42+120	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+120	PR42+110	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+110	PR42+100	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+100	PR42+090	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+090	PR42+080	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+080	PR42+070	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR35+410	PR35+400	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	Excavacion para filtro longitudinal margen derecha
PR35+400	PR35+390	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+390	PR35+380	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+380	PR35+370	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+370	PR35+360	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+360	PR35+350	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+350	PR35+340	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+340	PR35+330	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+330	PR35+320	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+320	PR35+310	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+310	PR35+300	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+300	PR35+290	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+290	PR35+280	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	

PR35+280	PR35+270	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+270	PR35+260	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+260	PR35+250	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+250	PR35+240	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+240	PR35+230	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+230	PR35+220	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+220	PR35+210	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+210	PR35+200	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR41+030	PR40+980	50.00	0.60	0.60	0.60	30.00	Excavacion para filtro longitudinal margen izquierda
					SUBTOTAL (m3)	**205.20**	
					VOLUMEN TOTAL (m3)	**342.20**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR35+560



PR35+580



PR42+215 -PR42+070



PR41+030 -PR40+980



FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA**	**NOMBRE**	**MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ**
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	**CARGO**	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
22	Relleno para estructuras con recebo	814.00	m3

ABSCISAS							
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR35+080		5.00	2.1	2.1	2.10	10.50	Atraque para tuberia de alcantarrilla encole margen izquierdo
PR35+200		5.00	2.1	2.1	2.10	10.50	Atraque para tuberia de alcantarrilla encole margen izquierdo
					SUBTOTAL (m3)	21.00	
RECEBO PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE							
PR34+850	PR34+840	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+840	PR34+830	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	Mejoramiento de sub rasante, margen derecha e izquierda
PR34+830	PR34+820	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+820	PR34+810	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+810	PR34+800	10.00	3.00	6.00	4.50	45.00	
PR34+800	PR34+790	10.00	6.00	6.00	6.00	60.00	
PR34+790	PR34+780	10.00	6.00	6.00	6.00	60.00	
PR34+780	PR34+770	10.00	6.00	6.00	6.00	60.00	Mejoramiento de hombro, margen derecha e izquierda
PR34+770	PR34+760	10.00	6.00	6.00	6.00	60.00	
PR34+760	PR34+750	10.00	6.00	6.00	6.00	60.00	
PR34+750	PR34+740	10.00	6.00	6.00	6.00	60.00	
PR34+740	PR34+730	10.00	6.00	3.00	4.50	45.00	
PR34+730	PR34+720	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+720	PR34+710	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+710	PR34+700	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+700	PR34+690	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+690	PR34+680	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+680	PR34+670	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	Mejoramiento de sub rasante, margen derecha e izquierda
PR34+670	PR34+660	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+660	PR34+650	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+650	PR34+640	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+640	PR34+630	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+630	PR34+620	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+620	PR34+610	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+610	PR34+600	10.00	3.00	1.57	2.29	22.85	
PR34+600	PR34+590	10.00	1.57	1.57	1.57	15.70	
PR34+590	PR34+580	10.00	1.57	1.57	1.57	15.70	Mejoramiento de hombro, margen derecha e izquierda
PR34+580	PR34+570	10.00	1.57	1.57	1.57	15.70	
PR34+570	PR34+560	10.00	1.57	1.57	1.57	15.70	
PR34+560	PR34+550	10.00	1.57	1.57	1.57	15.70	
					SUBTOTAL RECEBO PARA ESTABILIZAR (m3)	1,031.00	
					DESCUENTO MANO DE OBRA Y EQUIPO DE RECEBO PARA ESTABILIZAR	238.00	
					VALOR TOTAL RECEBO PARA ESTABILIZACION	793.00	
					VOLUMEN TOTAL M3	814.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA**	**NOMBRE**	**MONICA ALEXANDRA CALLEGO CRUZ**
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	**CARGO**	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
23	Concreto clase 28 MPA	47.00	m3

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES							
ABSCISA	ALTO (m)	ANCHO (m)		LARGO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA DE TUBO	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
		ANCHO 1 (m)	ANCHO 2 (m)					
PR45+253.32- PR45+240.83		1.34		3.74	0.12		0.60	Losa de acceso para vivienda 1
PR45+253.32- PR45+240.83		4.6		1.2	0.12		0.66	Losa de acceso para vivienda 1
PR45+272- PR45+253.32		1.75		6.84	0.12		1.44	Losa de acceso para predio
PR45+030		37.00	43.95	4.2	0.2		34.00	Bahia Vehicular Cementerio
PR35+580	0.3	0.30			0.25		0.02	Guardaruedas aleta de descole M.Derecha
	2.5	1.80			0.25	0.95	0.89	Muro cabezal restando tubería de 36".
		2.10	2.15	2.06	0.25		2.19	Aletas de descoleM.Derecha (sond dos)
		2.20	4.50	1.65	0.25		1.38	Zarpa entre aletas descole M.Derecho
PR35+200	1.8	1.90			0.25	0.95	0.62	Muro cabezal restando tubería de 36".
	1.5	1.00			0.25	0.04	0.71	Paredes laterales de Poceta de encole M.Izquierda
	1.50	1.90			0.25		0.71	Pared posterior de Poceta de encole M.Izquierda
		1.90		1.50	0.25		0.71	Piso de poceta de encole M.Izquierda
PR35+080	2.26	1.90			0.25	0.95	0.84	Muro cabezal restando tubería de 36".
	1.96	1.00			0.25	0.04	0.94	Paredes laterales de Poceta de encole M.Izquierda
	1.96	1.90			0.25		0.93	Pared posterior de Poceta de encole M.Izquierda
		1.90		1.50	0.25		0.71	Piso de poceta de encole M.Izquierda
						TOTAL	47.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR35+580



PR45+000



PR35+200



PR35+080



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
24	Concreto clase 21 MPA	163.00	m3

UBICACIÓN		DIMENSIONES									VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	MARGEN	LARGO	ANCHO 1 Y/O ALTO	ANCHO 2	ESPESOR (m)	RADIO TUBERÍA	CANTIDAD	PERÍMETRO DE TUBERÍA	ÁREA DEL TUBO		
PR45+255		Derecho		1.80					1.89	1.13	1.37	Realce de pozo de inspección a nivel de rodadura de pavimento.
PR45+272.62	PR45+286.87	Derecho	14.25	0.80		0.10					1.14	Losa inferior de Carcamo
				0.80		0.10					2.28	Paredes laterales de Cracamo
				1.10		0.15					2.35	Losa Superior de Carcamo
PR45+272.62	PR45+253.32	Derecho	19.30	1.90	1.35	0.15					4.70	Cuneta tipo 1 con espaldar a 90°
PR45+253.32	PR45+240.83	Derecho	12.50	1.35		0.15					2.53	Cuneta de 1m con espaldar a 90°
			4.40	0.51		0.10					0.22	Protección espaldar de cuneta hacia acceso de vivienda 1
			3.60	0.03		0.10					0.01	Protección espaldar de cuneta hacia acceso de vivienda 2
PR45+240.83	PR45+238.80	Derecho	2.02	1.25		0.15					0.38	Sobreancho para empalme con cuneta de 90°
PR45+220		Derecho		0.80					1.89	1.13	0.61	Realce de pozo de inspección a nivel de rodadura de pavimento.
PR45+030.45	PR44+989.90	Izquierdo	37.00	0.50		0.15					2.78	Espaldar de Anden para paso peatonal
			37.00	1.35		0.15					7.49	losa de anden para paso peatonal
			47.70	0.15		0.12					0.82	Bordillo de bahia
			37.00	0.15		0.20					1.11	Dentellon de anden peatonal
PR44+250		Izquierdo	4.81	2.22		0.20					2.14	Placa de acceso
			2.00	0.10		0.15					0.06	Bordillo de acceso
PR43+750.00		Izquierdo	5.60	1.10	1.60					0.95	4.54	Atraque a cota clave de tubo -ODT para acceso a Predio
			5.60		1.60	0.20					1.79	Placa sobre tuberia -ODT para acceso a Predio
			1.66	1.50		0.20		2.00		0.95	0.62	Cabezal de ODT para acceso a Predio ambos costados
			1.30	2.46	1.70	0.20		2.00			1.08	Zarpa entre aletas para ODT en acceso a predio ambos costados
			1.17	1.10		0.20		4.00			1.03	Aletas de ODT para acceso a Predio ambos costados
PR42+520.00		Izquierdo	4.00	0.80		0.13					0.40	Placa de canal hacia poceta de ODT
			1.00	0.25		0.20					0.05	Dentellon de canal hacia poceta de ODT
			4.50	0.46		0.10		2.00			0.41	Bordillos de canal
PR42+070.30	PR42+045.50	Derecho	11.60	1.33		0.15					2.31	Cuneta tipo 1- hacia descole de obra PR42+070.3
			11.40	2.80		0.15					2.39	Cuña en descole de obra PR42+070.3
			2.45	1.30		0.15					0.48	Sobreancho hacia descole de obra PR42+070.3
			2.65	2.06		0.15					0.82	Placa frente a guardaruedas de obra PR42+070.3
PR42+016.80	PR42+039.70	Derecho	22.90	1.40		0.15					4.81	Placa frente a Muro de contención ODT 42+020
PR42+045.50	PR41+967.47	Derecho	78.03	1.20		0.15					14.05	Cuneta tipo 1
PR41+967.47	PR41+923.77	Derecho	43.70	1.20		0.15					7.87	Cuneta tipo 1
PR41+930.00		Derecho	1.80	6.30	4.00	0.20					1.85	Placa para acceso vehicular
			2.40	0.20		0.08		2			0.07	Bordillo de placa para acceso vehicular
			1.20	6.30		0.20					1.51	Batea para acceso vehicular
PR41+928.77	PR41+884.37	Derecho	44.40	1.20		0.15					7.99	Cuneta tipo 1 a 45°
PR41+884.37	PR41+882.22	Derecho	2.15	0.96		0.15					0.31	Sobreancho a cuneta tipo 1 de 45°
PR41+882.22	PR41+828.42	Derecho	53.80	0.60		0.15					4.84	Franja de Protección
PR42+072.30	PR42+053.75	Izquierdo	10.00	1.53		0.15					2.30	placa de inicio hacia poceta de obra PR42+072
			10.00	0.39		0.25					0.98	Muro de espaldar hacia poceta de obra PR42+072
			6.60	2.07		0.15					2.05	Sobreancho de descole a obra PR42+072
			6.60	0.60		0.25					0.99	Espaldar de sobreancho de descole a obra PR42+072
			1.88	0.80		0.15					0.23	Placa frente a guardarueda de obra PR42+072
PR42+016.00	PR42+014.09	Izquierdo	2.05	0.35		0.15					0.11	Dentellon de transición a franja de protección
			2.05	0.10		0.15					0.03	Bordillo
			1.91	1.04		0.15					0.30	Transición a Franja de Protección
PR42+014.09	PR42+003.57	Izquierdo	10.52	0.60		0.15					0.95	Franja de proteccion hacia canal de descole
			10.52	0.15		0.15					0.24	dentellon en franja de Protección.
PR42+003.57	PR42+005.40	Izquierdo	1.80	0.70		0.15					0.19	Sobreancho hacia canal de descole
			1.80	0.15		0.15					0.04	dentellon de sobreancho

			2.40	1.02		0.15					0.37	Transicion (1) a canal de descole
			2.30	0.20		0.10					0.05	Bordillo de transición (1) a canal de descole
			2.75	0.98		0.15					0.40	Transicion (2) a canal de descole
			1.50	4.50	2.04	0.15					0.74	Entrada a canal de descole a predio
			4.50	0.20		0.18					0.16	Bordillo 1 de entrada a canal
			2.04	0.20		0.18					0.07	Bordillo 2 de entrada a canal
PR42+005.40	PR41+993.16	Izquierdo		1.50	0.50	0.20					0.15	Dentellon a boca de canal
			18.75	1.50		0.15					4.22	Placa de canal de descole a predio
			7.20	0.60		0.25					1.08	Pared latetal derecha de canal
			2.30	0.90		0.20					0.41	Pared latetal derecha de canal hacia muro
			17.95	0.20		0.15					0.54	Bordillo lateral izquierdo
			0.80	0.60		0.15					0.07	Bordillo canal costado izquierdo
				1.50	0.20	0.20					0.06	Dentellon para soporte al final del canal
PR41+993.16	PR41+995.39	Izquierdo	2.23	1.20		0.15					0.40	Cuneta tipo 1
PR41+800.00		Izquierdo	17.40	1.08		0.10					1.88	Cañuela para evacuación de aguas
			2.70	1.60		0.10					0.43	Descole a predio
			3.00	2.02		0.15					0.91	Sobreancho n°1 en descole de cuneta
			2.10	1.85		0.15					0.58	Placa hacia descole
PR41+272.94	PR41+265.00	Derecho	5.87	1.75		0.15					1.54	Placa de descole de cuneta
			5.87	0.30		0.25					0.88	bordillo de descole ambos costados de cuneta
			2.55	1.55		0.15					0.59	Sobreancho n°2 en descole de cuneta
PR41+292.00	PR41+270.20	Izquierdo	21.80	2.02		0.15					6.61	Cuneta tipo 4
			12.30	2.15		0.15					3.97	Cuneta tipo 4
			0.77	2.22		0.15					0.26	Placa para descole
			2.41	1.79		0.15					0.65	
			1.20	0.20		0.20					0.05	Dentellón en placa de descole
			1.10	0.25		0.15					0.04	Bordillos de descole
PR40+061.10	PR40+028.30	Izquierdo	2.33	0.25		0.15					0.09	
			2.36	1.16		0.15					0.41	Cuneta tipo 1 a 90° Transicion a cuneta tipo 1 45°
			7.55	1.19		0.15					1.35	Cuneta tipo 1 a 45°
			5.00	1.55		0.15					1.16	sobreancho para descole a obra de drenaje
			5.70	0.78		0.15					0.67	Placa frente a cabezote de obra de drenaje
			2.53	2.05		0.15					0.78	sobreancho de cuneta tipo 4
PR35+710.00		Izquierdo	4.00	0.37	1.60					0.28	1.25	Atraque de a 1/3 de tubo
PR35+580.00		Derecho	5.75	0.37	1.60					0.28	1.79	Atraque de a 1/3 de tubo
PR35+560.00		Derecho	7.32	1.00	0.81						5.93	Viga de Cimentación 1-2 para arco perfil tipo bajo - Linea hidraulica
			7.32	1.00	0.81						5.93	Viga de Cimentación 2-2 para arco perfil tipo bajo - Linea hidraulica
PR35+200.00		Derecho e Izquierdo	11.50	1.60		0.20					3.68	Placa sobre tuberia M.Derecho e Izquierdo.
			6.75	1.10	1.60					0.95	5.47	Atraque a cota clave del tubo M.Izquierdo
			1.50	1.10		0.30				0.95	0.21	Muro para confinamiento de atraque a cota clave de tubo M.Derecha
PR35+080.00		Derecho e Izquierdo	11.50	1.50		0.20					3.45	Placa sobre tuberia M.Derecho e Izquierdo.
			6.75	1.10	1.70					0.95	6.21	Atraque a cota clave del tubo M.Izquierdo
			1.50	1.10		0.30				0.95	0.21	Muro para confinamiento de atraque a cota clave de tubo M.Derecha
										TOTAL (m3)	**163.00**	


REGISTRO FOTOGRÁFICO.













FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**CESAR AGUSTO LANCHEROS**	**NOMBRE**	**MONICA ALEJANDRA GALLEGO CRUZ**
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	**CARGO**	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
25	Concreto clase 14 MPA	13.00	m3

ALCANTARILLAS Y/O CUNETAS Y/O CANALES DE VIA		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	
PR35+580		3.18	1.30	0.10		0.41	Solado para construcción de Aletas de descole M.Derecho
		7.00	2.00	0.10		1.40	Solado para Instalación de tuberia de 36" -Descole M.derecho
PR35+560		7.60	1.20	0.40		3.65	Concreto simple para viga de Cimentación 1-2 arco perfil tipo bajo - Linea hidraulica M.Derecho
		7.60	1.20	0.40		3.65	Concreto simple para viga de Cimentación 2-2 arco perfil tipo bajo - Linea hidraulica M.Derecho
		2.90	2.00	0.10		0.58	Solado para construcción de zarpa de muro de contención
		2.90	2.06	0.10		0.60	Solado para construcción de aleta de muro de contención
PR35+080		7.00	1.80	0.10		1.26	Solado para instalacion de tuberia de 36" Encole M.derecha
		2.00	1.60	0.05		0.16	Solado para construcción de poceta de encole M.Izquierda
		1.80		0.40	1.20	0.86	Concreto Simple prolongacion de aletas-confinamiento de talud costado Derecho
		0.48		0.25	1.20	0.14	Concreto Simple prolongacion de aletas-confinamiento de talud costado Izquierdo

TOTAL	13.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR35+580



PR35+560



PR35+560



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTORÍA: Consorcio ECOVISIÓN 190

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
26	Acero de refuerzo Y=420 Mpa.	6,496.00	kg

ALCANTARILLAS Y/O CUNETAS DE VIA			DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	MARGEN	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	PESO KG	PESO (kg)	
PR45+272.62	PR45+257.77	Derecho	3/8"	1.10	58	0.556	35.47	Acero de Refuerzo Transversal para carcamo.
			3/8"	14.20	10.00	0.556	78.95	Acero de refuerzo longitudinal para paredes laterales y losa inferior de carcamo.
			1/2"	1.00	58.00	0.996	57.77	Acero de Refuerzo Transversal para losa superior de carcamo.
			1/2"	14.20	4.00	0.996	56.57	Acero de refuerzo longitudinal para losa superior de carcamo.
PR45+272.62	PR45+253.32	Derecho	3/8"	1.92	43	0.556	45.9	Acero Refuerzo TransversaL- Cuneta tipo 1 con espaldar a 45°
			1/2"	1.92	24	0.996	45.9	Acero Refuerzo Transversal.-Cuneta tipo1 para soporte de placa de acceso.
			3/8"	19.2	9	0.556	96.08	Acero Refuerzo Logitudinal- Cuneta tipo 1 con espaldar a 45°
			1/2"	1.65	35	0.996	57.52	Acero Refuerzo TransversaL- placa de acceso para Predio
			1/2"	6.74	9	0.996	60.42	Acero Refuerzo Longitudinal- placa de acceso para Predio
PR45+253.32	PR45+240.83	Derecho	3/8"	1.6	16	0.556	14.23	Acero Refuerzo TransversaL- Cunetade 1m con espaldar a 90°
			1/2"	1.6	27	0.996	43.03	Acero Refuerzo TransversaL-Cuneta de 1m para soporte de 2 placas de acceso.
			3/8"	12.4	8	0.556	55.16	Acero Refuerzo Logitudinal- Cuneta de 1m con espaldar a 90°
			1/2"	1.24	19	0.996	23.47	Acero Refuerzo TransversaL- placa de acceso para vivienda 1.
			1/2"	3.64	7	0.996	25.38	Acero Refuerzo Longitudinal- placa de acceso para vivienda 1.
			1/2"	1.1	7	0.996	7.67	Acero Refuerzo TransversaL- placa de acceso para vivienda 2.
			1/2"	4.5	9	0.996	40.34	Acero Refuerzo Longitudinal- placa de acceso para vivienda 2
PR45+240.83	PR45+238.80	Derecho	3/8"	1.50	7.00	0.556	5.84	Refuerzo Transversal- Sobreancho para empalme con cuneta de 90°
			3/8"	2.00	9.00	0.556	10.01	Refuerzo Longitudinal -Sobreancho para empalme con cuneta de 90°
PR45+030.45	PR44+989.90	Izquierdo	1/2"	4.10	186	0.996	759.55	Refuerzo Transversal-Bahia Vehicular Cementerio.
			1/2"	36.9	22	0.996	808.55	Refuerzo Longitudinal -Bahia Vehicular Cementerio.
			1/2"	2.2	43	0.996	94.22	Refuerzo Transversal para 2 cuñas -Bahia Vehicular Cementerio.
			1/2"	2.4	36	0.996	86.05	Refuerzo Longitudinal para 2 cuñas -Bahia Vehicular Cementerio.
			3/8"	1.5	149	0.556	124.27	Refuerzo Transversal para andenBahia Vehicular Cementerio.
			3/8"	40.6	8	0.556	180.59	Refuerzo Longitudinal - para anden-Bahia Vehicular Cementerio.
			3/8"	1.2	149	0.556	99.41	Refuerzo Transversal dentellon - andenBahia Vehicular Cementerio.
			3/8"	0.7	192	0.556	74.73	Refuerzo Transversal Bordillo - andenBahia Vehicular Cementerio.
			3/8"	47.8	2	0.556	53.15	Refuerzo Longitudinal Bordillo - andenBahia Vehicular Cementerio.
PR43+750.00		Izquierdo	1/2"	4.38	24	0.996	104.7	Acero de refuerzo para aletas y zarpa de ODT- Acceso a Predio,ambos costados
				1.45	20	0.996	28.88	Acero de refuerzo transversal para aletas de ODT- Acceso a Predio,ambos costados
				1.5	16	0.996	23.9	Acero de refuerzo Transversal para zarpa de ODT- Acceso a Predio,ambos costados
				0.6	8	0.996	4.78	
				0.6	14	0.996	8.37	Acero de refuerzo longitudinal para cabezal de ODT- Acceso a Predio,ambos costados
				1.6	6	0.996	9.56	Acero de refuerzo Transversal para cabezal de ODT- Acceso a Predio,ambos costados
PR42+070.30	PR42+045.50	Derecho	3/8"	1.84	39	0.556	39.9	Refuerzo transversal para Cuña en descole de obra PR42+070.3
			3/8"	6.1	15	0.556	50.87	Refuerzo longitudinal para Cuña en descole de obra PR42+070.3
			3/8"	2	10	0.556	11.12	Refuerzo transversal en placa frente a guardaruedas de obra PR42+070.3
			3/8"	2.55	11	0.556	15.6	Refuerzo longitudinal en Placa frente a guardaruedas de obra PR42+070.3
PR41+930.00		Derecho	3/8"	1.6	53	0.556	47.15	Refuerzo Transversal -Placa para acceso vehicular
			3/8"	5	15	0.556	41.7	Refuerzo Longitudinal -Placa para acceso vehicular
			3/8"	1.1	53	0.556	32.41	Refuerzo Transversal -batea para acceso vehicular
			3/8"	6.2	10	0.556	34.47	RefuerzoLongitudinal- batea para acceso vehicular
PR41+928.77	PR41+884.37	Derecho	3/8"	1.4	149	0.556	115.98	Refuerzo Transversal para cuneta tipo 1 con espaldar a 45°
			3/8"	44.3	6	0.556	147.78	Refuerzo longutidinal para cuneta tipo 1 con espaldar a 45°
PR41+884.37	PR41+882.22	Derecho	3/8"	1.4	7	0.556	5.45	Refuerzo Transversal para sobreancho de cuneta tipo 1 de 45°
			3/8"	2.05	6	0.556	6.84	Refuerzo Longitudinal para sobreancho de cuneta tipo 1 de 45°
PR41+882.22	PR41+828.42	Derecho	3/8"	0.5	180	0.556	50.04	Refuerzo Transversal- Franja de Protección
			3/8"	53.7	3	0.556	89.57	Refuerzo Longitudinal - Franja de Protección

PR35+560.00	Derecho	5/8"	3.38	148	1.56	780.37	Refuerzo Transversal Viga de Cimentación para arco perfil tipo bajo - Linea hidraulica (dos vigas)
		5/8"	8	32	1.56	399.36	Refuerzo Longitudinal Viga de Cimentación para arco perfil tipo bajo - Linea hidraulica (Dos vigas)
		1/2"	0.86	76	0.996	65.1	Refuerzo Transversal intermedio para Viga de Cimentación para arco perfil tipo bajo - Linea hidraulica
		1/2"	8	10	0.996	79.68	Refuerzo longitudinal intermedio para Viga de Cimentación para arco perfil tipo bajo - Linea hidraulica
		1/2"	1.1	30	0.996	32.87	Refuerzo para canal de anclaje -Viga de Cimentación para arco perfil tipo bajo - Linea hidraulica
PR35+200	Izquierdo	1/2"	1.75	20	0.996	34.86	Acero de Refuerzo-Poceta de Encole
		1/2"	2.15	10	0.996	21.41	
		1/2"	2.15	3	0.996	6.42	
		1/2"	6.8	3	0.996	20.32	
		1/2"	0.95	10	0.996	9.46	
		1/2"	5.1	8	0.996	40.64	
		1/2"	0.4	10	0.996	3.98	
		1/2"	2.35	4	0.996	9.36	
		1/2"	2.05	9	0.996	18.38	
		1/2"	1.75	10	0.996	17.43	
		1/2"	5.55	4	0.996	22.11	
		1/2"	3.5	6	0.996	20.92	
		1/2"	2.15	9	0.996	19.27	
		1/2"	2.15	18	0.996	38.55	
		1/2"	5.65	9	0.996	50.65	
		1/2"	0.8	11	0.996	8.76	
		1/2"	1.1	4	0.996	4.38	
		1/2"	1	4	0.996	3.98	
		1/2"	0.7	8	0.996	5.58	
PR35+080		1/2"	1.75	22	0.996	38.35	Acero de Refuerzo-Poceta de Encole
		1/2"	2.15	11	0.996	23.56	
		1/2"	2.15	4	0.996	8.57	
		1/2"	6.8	4	0.996	27.09	
		1/2"	0.95	10	0.996	9.46	
		1/2"	5.1	8	0.996	40.64	
		1/2"	0.4	10	0.996	3.98	
		1/2"	2.81	4	0.996	11.2	
		1/2"	2.26	9	0.996	20.26	
		1/2"	1.75	10	0.996	17.43	
		1/2"	6.22	4	0.996	24.78	
		1/2"	3.71	6	0.996	22.17	
		1/2"	2.15	9	0.996	19.27	
		1/2"	2.36	18	0.996	42.31	
		1/2"	6.07	9	0.996	54.41	
		1/2"	0.8	11	0.996	8.76	
		1/2"	1.1	4	0.996	4.38	
		1/2"	1	4	0.996	3.98	
		1/2"	0.7	8	0.996	5.58	
PR35+580.00		1/2"	4.70	18.00	0.996	84.26	Acero de Refuerzo Exterior para cabezal -aletas e Inferior de zarpa
		1/2"	6.30	6.00	0.996	37.65	
		1/2"	2.57	12.00	0.996	30.72	
		1/2"	4.59	4.00	0.996	18.29	
		1/2"	1.50	6.00	0.996	8.96	
		1/2"	2.30	2.00	0.996	4.58	
		1/2"	1.88	5.00	0.995	9.35	
		1/2"	1.70	12.00	0.995	20.30	
		1/2"	2.90	18.00	0.996	51.99	Acero de Refuerzo Interior para cabezal -aletas y superior de zarpa
		1/2"	3.23	6.00	0.996	19.30	
		1/2"	2.56	10.00	0.996	25.50	
		1/2"	1.50	6.00	0.996	8.96	
		1/2"	3.16	4.00	0.996	12.59	
		1/2"	2.30	2.00	0.996	4.58	
		1/2"	2.27	12.00	0.996	27.13	
		1/2"	3.80	8.00	0.996	30.28	
		1/2"	1.85	12.00	0.996	22.11	
		1/2"	2.33	10.00	0.996	23.21	
		1/2"	0.85	23.00	0.996	19.47	Refuerzo en dentellón
		1/2"	4.60	4.00	0.996	18.33	
		1/2"	1.00	4.00	0.996	3.98	Refuerzo en tubo
		1/2"	0.70	8.00	0.996	5.58	
TOTAL (kg)						**6,496.00**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PR45+000



PR41+930



PR35+080



PR35+580



FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA**	**NOMBRE**	**MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ**
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	**CARGO**	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
27	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	6.00	ml

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES				OBSERVACIONES
ABSCISA	CANTIDAD	LARGO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (ml)	
PR35+580	6.00	1.00	1.1	6.00	Tuberia para ODT . Margen Derecho
			TOTAL	6.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR35+580





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
39	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	1,588.00	m3-km

ABSCISAS		DIMENSIONES						
INICIO	FIN	LONGITUD TRANSPORTE	AREA (m2)	ALTO (m)	VOLUMEN DESCAPOTE (m^3)	VOLUMEN EXCAVACIONES (m^3)	VOLUMEN (m^3-Km)	OBSERVACIONES
PR45+012	PR39+850	5.06				209.88	1,062.41	Zodme las Brisas
PR35+080	PR33+950	1.03				18.00	18.54	Zona de disposicion
PR35+200	PR33+950	1.15				18.00	20.70	Zona de disposicion
PR35+580	PR33+950	1.53				21.00	32.13	Zona de disposicion
PR35+560	PR33+950	1.51				80.00	120.80	Zona de disposicion
PR42+143	PR39+850	2.19				87.00	190.75	Zodme las Brisas
PR35+305	PR33+950	1.26				88.20	110.69	Zona de disposicion
PR41+005	PR39+850	1.06				30.00	31.65	Zodme las Brisas
						TOTAL	1,588.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.









FIRMA		
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA Nº 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
40	Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos	1,016,365.00	m3-km


ABSCISAS				DIMENSIONES				
INICIO	LONGITUD AL PR45+450 (Km)	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD TRANSPORTE	VOLUMEN MATERIALES (m^3)	VOLUMEN (m^3-Km)	OBSERVACIONES
UBICACIÓN	DISTANCIA	INICIO	FIN	LO	218,5 KM + LO			
TRANSPORTE DE MATERIALES EJECUTADOS EN EL PERÍODO								
	241.00	PR34+850	PR34+550	11.05	252.05	777.00	195,842.85	Subbase granular, margen derecho e izquierdo
	241.00	PR34+850	PR34+550	11.05	252.05	1,079.29	272,035.04	Mejoramiento de hombros margen derecho e izquierdo
	241.00	PR45+020	PR45+006	0.45	241.45	54.88	13,250.83	Mejoramiento piso bahia cementerio
	241.00	PR45+034	PR44+990	0.48	241.48	48.40	11,687.73	Estructura para construccion de bahia
	241.00	PR41+030	PR41+026	4.43	245.43	32.00	7,853.63	mejoramiento para instalacion de Gaviones
	241.00	PR35+560	PR35+550	9.91	250.91	17.01	4,267.89	Mejoramiento piso para cimentacio ODT
	241.00	PR35+580	PR35+575	9.88	250.88	2.80	702.46	Mejoramiento piso alcantarilla
	241.00	PR35+050	PR35+040	10.42	251.42	33.60	8,447.54	Mejoramiento fallo,Margen derecha
	241.00	PR34+860	PR34+850	10.61	251.61	33.60	8,453.93	Mejoramiento fallo,Margen derecha
	241.00	PR42+215	PR42+070	3.45	244.45	29.00	7,089.12	Cubrimiento de filtro
					SUBTOTAL SUBBASE GRANULAR	2,108.00	529,631.00	
	241.00	PR35+850	PR35+720	9.80	250.80	253.50	63,576.53	Base granular,margen derecho e izquierdo
	241.00	PR35+410	PR34+550	11.33	252.33	1,677.00	423,157.41	Base granular,margen derecho e izquierdo

TOTAL VOLUMEN BASE GRANULAR (m3)	6,146.00	486,734.00
TOTAL		1,016,365.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FUENTE DE MATERIALES SUBBASE GRANULAR Y BASE GRANULAR CLASE A 241 KM DE PR45+450

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MÓNICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
41	Transporte de mezcla asfáltica, compactos	99,390.50	m3-km

ABSCISAS			DIMENSIONES							
INICIO	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD EN ZONA INDUSTRIAL PR43+580	LONGITUD AL PR45+450	MEZCLA ASFALTICA				OBSERVACIONES
	INICIO	FIN	LO	LZ	241 KM + LO	PORCENTAJE ASFALTO (%)	VOLUMEN MATERIALES (m^3)	VOLUMEN DE AGREGADOS (m3)	VOLUMEN (m^3-Km)	
Granada Coordenadas Lat. 3.4827924N Long. -73.7164277W	PR36+010	PR35+730	9.86	1.86	252.72	5.0%	139.44	132.47	33,477.31	Asfalto en primera capa, margen derecho e izquierdo
	PR35+410	PR34+890	10.82	1.86	253.68	5.0%	258.96	246.01	62,408.32	Asfalto en primera capa, margen derecho e izquierdo
	PR44+350	PR44+340	1.12	1.86	243.98	5.0%	10.02	9.52	2,322.40	Tramo pendiente pòr cobrar
	PR39+890	PR39+880	5.58	1.86	248.44	5.0%	5.01	4.76	1,182.43	Tramo pendiente pòr cobrar
						TOTAL VOLUMEN DE ASFALTO	413.00		99,390.50	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.









FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE - ACTA	DESDE	HASTA
	1/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD
NP-2	Suministro de Cal Viva	128,000.00	KG

FECHA	PR INSTALADOS		CALZADA		NÚMERO DE BULTOS	CAL VIVA (KG)	OBSERVACIONES
			IZQUIERDA	DERECHA			
15/09/2023	PR35+707	PR35+580		x	15.00	15000.00	Estabilización al 3.7%
18/09/2023	PR35+707	PR35+580	x		15.00	15000.00	Estabilización al 3.7%
19/09/2023	PR35+530	PR35+420	x	x	26.0	26000.00	Estabilización al 3.7%
29/09/2023	PR34+810	PR34+550	x	x	60.00	60000.00	Estabilización al 3.7%
29/09/2023	PR34+810	PR34+760	x	x	12.00	12000.00	Estabilización al 3.7%
				TOTAL (Kg)		128,000.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de préstamo).	1,915.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR35+710	PR35+700	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	Estabilización de sub rasante, margen derecha e izquierda (3.7%)
PR35+700	PR35+690	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+690	PR35+680	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+680	PR35+670	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+670	PR35+660	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+660	PR35+650	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+650	PR35+640	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+640	PR35+630	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+630	PR35+620	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+620	PR35+610	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+610	PR35+600	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+600	PR35+590	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+590	PR35+580	10.00	3.50	3.50	2.50	25.00	
PR35+550	PR35+540	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	Estabilización de sub rasante, margen derecha e izquierda (3.7%)
PR35+540	PR35+530	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+530	PR35+520	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+520	PR35+510	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+510	PR35+500	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+500	PR35+490	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+490	PR35+480	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+480	PR35+470	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+470	PR35+460	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+460	PR35+450	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+450	PR35+440	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+440	PR35+430	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+430	PR35+420	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+420	PR35+410	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de préstamo).	1,915.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR34+850	PR34+840	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	Estabilización de sub rasante, margen derecha e izquierda (3.7%)
PR34+840	PR34+830	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+830	PR34+820	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+820	PR34+810	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+810	PR34+800	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+800	PR34+790	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+790	PR34+780	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+780	PR34+770	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+770	PR34+760	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+760	PR34+750	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+750	PR34+740	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+740	PR34+730	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+730	PR34+720	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+720	PR34+710	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+710	PR34+700	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+700	PR34+690	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+690	PR34+680	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+680	PR34+670	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+670	PR34+660	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+660	PR34+650	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+650	PR34+640	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+640	PR34+630	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+630	PR34+620	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+620	PR34+610	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+610	PR34+600	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+600	PR34+590	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+590	PR34+580	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+580	PR34+570	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+570	PR34+560	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+560	PR34+550	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+810	PR34+800	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	Estabilización primera capa, margen derecha e izquierda (3.7%)
PR34+800	PR34+790	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+790	PR34+780	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+780	PR34+770	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+770	PR34+760	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
					TOTAL (m3)	1,915.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de préstamo).	1,915.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.









FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-6	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	23,386.00	m3-E

ABSCISAS			DIMENSIONES			
INICIO	FIN	NÚMERO DE ESTACIÓN	VOLUMEN DESCAPOTE (m^3)	VOLUMEN EXCAVACIONES (m^3)	VOLUMEN (m^3-E)	OBSERVACIONES
PR34+835	PR33+950	8.00	184.00		1,472.00	Zona de disposición
PR34+750	PR33+950	7.00	360.00		2,520.00	Zona de disposición
PR34+635	PR33+950	6.00	85.00		510.00	Zona de disposición
PR34+700	PR33+950	7.00		2,697.65	18,883.55	Zona de disposición
				TOTAL	23,386.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





FIRMA		
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCEROS TURCA	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-7	Material Granular Drenante	146.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	COSTADO	LONGITUD (m)	ÁREA PROMEDIO (m2)		ÁREA (m2)	
PR42+215	PR42+070	145.00	0.36	0.36	0.36	52.20	Filtro, margen derecha
PR35+410	PR35+200	210.00	0.36	0.36	0.36	75.60	Filtro, margen derecha
PR41+030	PR40+980	50.00	0.36	0.36	0.36	18.00	Filtro, margen izquierda
					TOTAL (m3)	146.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR35+410-PR35+200





CARGO		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCEROS	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE/DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-8	Tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.	405.00	m

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	COSTADO				LONGITUD (m)	
PR42+215	PR42+070	derecha				145.00	Elaboración de filtro
PR35+410	PR35+200	derecha				210.00	Elaboración de filtro
PR41+030	PR40+980	izquierda				50.00	Elaboración de filtro
					TOTAL (m)	405.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR41+030-PR40+980



PR35+410-PR35+200



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR LANCHEROS	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-9	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.	2,113.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES				OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO	CARRIL	ÁREA (m2)	
PR42+215	PR42+070	145.00	3.80	derecho	551.00	filtro longitudinal
PR34+850	PR34+810	40.00	6.00	izquierdo	240.00	estabilizacion de sub rasante
PR34+810	PR34+750	60.00	4.00	izquierdo	240.00	estabilizacion de sub rasante
PR45+020	PR45+006	14.00	5.60	izquierdo	78.40	mejoramiento piso de bahia
PR41+030	PR41+026	4.00	3.80	derecho	15.20	mejoramiento piso gaviones
PR35+410	PR35+200	210.00	3.80	derecho	798.00	filtro longitudinal
PR41+030	PR40+980	50.00	3.80	izquierdo	190.00	filtro longitudinal
				TOTAL (m2)	2,113.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR35+410



PR35+410





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

#¡REF!

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-10	Tubería Metálica Corrugada.	3,776.00	Kg

ABSCISA	LONGITUD	DIMENSIONES				OBSERVACIONES
INICIO		ALTURA (m)	LUZ (m)	KG*ML	Kg	
PR35+560	7.08	2.07	5.83	533.33	3776.00	Línea 1 de paso hidráulico, margen derecho
				TOTAL (m3)	3,776.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR35+560





FIRMA		
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de septiembre de 2023	30 de septiembre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	0.31	Ha

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	COSTADO	AREA (Ha)	VOLUMEN (m3)
PR34+950	PR34+720	230.00	4.00	0.20	IZQUIERDO	0.092	184.00
PR34+950	PR34+550	400.00	4.50	0.20	DERECHO	0.180	360.00
PR34+720	PR34+550	170.00	2.50	0.20	IZQUIERDO	0.043	85.00
TOTALES							
					TOTAL AREA (Ha)	0.31	
					TOTAL VOLUMEN (m3)	629.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17915 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de septiembre de 2023	30 de septiembre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	2,908.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR34+850	PR34+840	10.00	15.16	12.51	13.84	138.35	Cajeo para mejoramiento de sub rasante,Margen derecho e izquierdo
PR34+840	PR34+830	10.00	12.51	11.42	11.97	119.65	
PR34+830	PR34+820	10.00	11.42	12.28	11.85	118.50	
PR34+820	PR34+810	10.00	12.28	11.29	11.79	117.85	
PR34+810	PR34+800	10.00	11.29	7.20	9.25	92.45	Cajeo para mejoramiento de hombro,Margen derecho e izquierdo
PR34+800	PR34+790	10.00	7.20	6.11	6.66	66.55	
PR34+790	PR34+780	10.00	6.11	6.96	6.54	65.35	
PR34+780	PR34+770	10.00	6.96	7.57	7.27	72.65	
PR34+770	PR34+760	10.00	7.57	8.93	8.25	82.50	
PR34+760	PR34+750	10.00	8.93	7.66	8.30	82.95	Cajeo para mejoramiento de sub rasante,Margen derecho e izquierdo
PR34+750	PR34+740	10.00	7.66	10.17	8.92	89.15	
PR34+740	PR34+730	10.00	10.17	9.17	9.67	96.70	
PR34+730	PR34+720	10.00	9.17	10.12	9.65	96.45	
PR34+720	PR34+710	10.00	10.12	10.32	10.22	102.20	
PR34+710	PR34+700	10.00	10.32	13.01	11.67	116.65	
PR34+700	PR34+690	10.00	13.01	12.09	12.55	125.50	
PR34+690	PR34+680	10.00	12.09	12.64	12.37	123.65	
PR34+680	PR34+670	10.00	12.64	11.13	11.89	118.85	
PR34+670	PR34+660	10.00	11.13	10.73	10.93	109.30	
PR34+660	PR34+650	10.00	10.73	9.94	10.34	103.35	
PR34+650	PR34+640	10.00	9.94	10.92	10.43	104.30	
PR34+640	PR34+630	10.00	10.92	8.21	9.57	95.65	
PR34+630	PR34+620	10.00	8.21	9.61	8.91	89.10	
PR34+620	PR34+610	10.00	9.61	8.77	9.19	91.90	
PR34+610	PR34+600	10.00	8.77	4.98	6.88	68.75	Cajeo para mejoramiento de hombro,Margen derecho
PR34+600	PR34+590	10.00	4.98	4.39	4.69	46.85	
PR34+590	PR34+580	10.00	4.39	3.75	4.07	40.70	
PR34+580	PR34+570	10.00	3.75	4.68	4.22	42.15	
PR34+570	PR34+560	10.00	4.68	3.75	4.22	42.15	
PR34+560	PR34+550	10.00	3.75	3.75	3.75	37.50	
PR45+034	PR45+030	4.00	4.77	4.77	4.77	19.08	excavacion bahia cementerio
PR45+030	PR45+020	10.00	4.77	4.77	4.77	47.70	
PR45+020	PR45+010	10.00	4.77	4.77	4.77	47.70	
PR45+010	PR45+000	10.00	4.77	4.77	4.77	47.70	
PR45+000	PR44+990	10.00	4.77	4.77	4.77	47.70	
					TOTAL (m3)	2908.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17915 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de septiembre de 2023	30 de septiembre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
10	Conformación de la calzada existente	6,169.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR	CANTIDAD (m3)	CANTIDAD (m²)	
PR33+950	PR33+550	400.00	7.30	0.12	0.876	2,920.00	Conformacion calzada completa
PR33+040	PR32+950	90.00	7.30	0.12	0.876	657.00	
PR32+905	PR32+900	5.00	7.30	0.12	0.876	36.50	
PR32+550	PR32+200	350.00	7.30	0.12	0.876	2,555.00	
					TOTAL	6,169.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de septiembre de 2023	30 de septiembre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
11	Afirmado	187.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR45+280	PR45+240	40.00	0.42	0.42	0.42	16.80	Mejoramiento piso cunetas margen derecho
PR45+050	PR45+020	30.00	1.17	1.17	1.17	35.10	Mejoramiento piso anden margen izquierdo
PR41+050	PR41+045	5.00	2.24	2.24	2.24	11.20	Mejoramiento acceso ,Margen derecha
PR41+010	PR41+005	5.00	2.24	2.24	2.24	11.20	Mejoramiento acceso ,Margen izquierdo
PR40+520	PR40+510	10.00	2.24	2.24	2.24	22.40	Mejoramiento acceso ,Margen derecha
PR43+700	PR43+690	10.00	4.56	4.56	4.56	45.60	Mejoramiento acceso ,Margen izquierdo(finca santa maria)
PR42+050	PR42+045	5.00	2.24	2.24	2.24	11.20	Mejoramiento acceso,Margen izquierdo
PR35+190	PR35+180	10.00	2.24	2.24	2.24	22.40	Mejoramiento acceso margen derecha
PR35+810	PR35+800	10.00	1.12	1.12	1.12	11.20	Mejoramiento acceso margen izquierda
					TOTAL (m3)	187.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01-17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de septiembre de 2023	30 de septiembre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	2,108.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR34+850	PR34+840	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	Subbase granular, margen derecho e izquierdo
PR34+840	PR34+830	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+830	PR34+820	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+820	PR34+810	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+810	PR34+800	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+800	PR34+790	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+790	PR34+780	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+780	PR34+770	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+770	PR34+760	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+760	PR34+750	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+750	PR34+740	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+740	PR34+730	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+730	PR34+720	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+720	PR34+710	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+710	PR34+700	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+700	PR34+690	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+690	PR34+680	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+680	PR34+670	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+670	PR34+660	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+660	PR34+650	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+650	PR34+640	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+640	PR34+630	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+630	PR34+620	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+620	PR34+610	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+610	PR34+600	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+600	PR34+590	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+590	PR34+580	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+580	PR34+570	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+570	PR34+560	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
PR34+560	PR34+550	10.00	2.59	2.59	2.59	25.90	
					TOTAL (m3)	777.00	
SUBBASE GRANULAR CLASE A							
PR34+850	PR34+840	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	Mejoramiento de hombros margen derecho e izquierdo
PR34+840	PR34+830	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+830	PR34+820	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+820	PR34+810	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+810	PR34+800	10.00	4.20	2.80	3.50	35.00	
PR34+800	PR34+790	10.00	2.80	2.80	2.80	28.00	
PR34+790	PR34+780	10.00	2.80	2.80	2.80	28.00	
PR34+780	PR34+770	10.00	2.80	2.80	2.80	28.00	
PR34+770	PR34+760	10.00	2.80	2.80	2.80	28.00	
PR34+760	PR34+750	10.00	2.80	4.20	3.50	35.00	
PR34+750	PR34+740	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+740	PR34+730	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+730	PR34+720	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+720	PR34+710	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+710	PR34+700	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+700	PR34+690	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+690	PR34+680	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+680	PR34+670	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+670	PR34+660	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+660	PR34+650	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+650	PR34+640	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	

PR34+640	PR34+630	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+630	PR34+620	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+620	PR34+610	10.00	4.20	4.20	4.20	42.00	
PR34+610	PR34+600	10.00	4.20	2.19	3.19	31.94	
PR34+600	PR34+590	10.00	2.19	2.19	2.19	21.87	
PR34+590	PR34+580	10.00	2.19	2.19	2.19	21.87	
PR34+580	PR34+570	10.00	2.19	2.19	2.19	21.87	
PR34+570	PR34+560	10.00	2.19	2.19	2.19	21.87	
PR34+560	PR34+550	10.00	2.19	2.19	2.19	21.87	
PR45+020	PR45+006	14.00	3.92	3.92	3.92	54.88	Mejoramiento piso bahia cementerio
PR45+034	PR45+030	4.00	1.10	1.10	1.10	4.40	
PR45+030	PR45+020	10.00	1.10	1.10	1.10	11.00	
PR45+020	PR45+010	10.00	1.10	1.10	1.10	11.00	Estructura construccion bahia
PR45+010	PR45+000	10.00	1.10	1.10	1.10	11.00	
PR45+000	PR44+990	10.00	1.10	1.10	1.10	11.00	
PR41+030	PR41+026	4.00	8.00	8.00	8.00	32.00	Gaviones
PR35+560	PR35+550	10.00	1.70	1.70	1.70	17.01	Mejoramiento piso para cimentacio ODT
PR35+580	PR35+575	5.00	0.56	0.56	0.56	2.80	Mejoramiento piso alcantarilla
PR35+050	PR35+040	10.00	3.36	3.36	3.36	33.60	Mejoramiento fallo,Margen derecha
PR34+860	PR34+850	10.00	3.36	3.36	3.36	33.60	Mejoramiento fallo,Margen derecha
PR42+215	PR42+070	145.00	0.20	0.20	0.20	29.00	
TOTAL VOLUMEN (m3)						**2,108.00**	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de septiembre de 2023	30 de septiembre de 2023


No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	Base Granular clase A (No incluye Transporte)	1,931.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR35+850	PR35+840	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+840	PR35+830	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+830	PR35+820	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+820	PR35+810	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+810	PR35+800	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+800	PR35+790	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+790	PR35+780	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	Base granular,margen derecho e izquierdo
PR35+780	PR35+770	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+770	PR35+760	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+760	PR35+750	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+750	PR35+740	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+740	PR35+730	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+730	PR35+720	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+410	PR35+400	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+400	PR35+390	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+390	PR35+380	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+380	PR35+370	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+370	PR35+360	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+360	PR35+350	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+350	PR35+340	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+340	PR35+330	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+330	PR35+320	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+320	PR35+310	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+310	PR35+300	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+300	PR35+290	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+290	PR35+280	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+280	PR35+270	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+270	PR35+260	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+260	PR35+250	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+250	PR35+240	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+240	PR35+230	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+230	PR35+220	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+220	PR35+210	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+210	PR35+200	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+200	PR35+190	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+190	PR35+180	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+180	PR35+170	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+170	PR35+160	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+160	PR35+150	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+150	PR35+140	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+140	PR35+130	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+130	PR35+120	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+120	PR35+110	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+110	PR35+100	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+100	PR35+090	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+090	PR35+080	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+080	PR35+070	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+070	PR35+060	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+060	PR35+050	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+050	PR35+040	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+040	PR35+030	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+030	PR35+020	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+020	PR35+010	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+010	PR35+000	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+000	PR34+990	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+990	PR34+980	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+980	PR34+970	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	Base granular,margen derecho e izquierdo
PR34+970	PR34+960	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+960	PR34+950	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+950	PR34+940	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+940	PR34+930	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+930	PR34+920	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	

PR34+920	PR34+910	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+910	PR34+900	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+900	PR34+890	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+890	PR34+880	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+880	PR34+870	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+870	PR34+860	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+860	PR34+850	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+850	PR34+840	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+840	PR34+830	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+830	PR34+820	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+820	PR34+810	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+810	PR34+800	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+800	PR34+790	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+790	PR34+780	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+780	PR34+770	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+770	PR34+760	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+760	PR34+750	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+750	PR34+740	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+740	PR34+730	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+730	PR34+720	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+720	PR34+710	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+710	PR34+700	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+700	PR34+690	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+690	PR34+680	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+680	PR34+670	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+670	PR34+660	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+660	PR34+650	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+650	PR34+640	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+640	PR34+630	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+630	PR34+620	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+620	PR34+610	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+610	PR34+600	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+600	PR34+590	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+590	PR34+580	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+580	PR34+570	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+570	PR34+560	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR34+560	PR34+550	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
					TOTAL (m3)	**1,931.00**



CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T



HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de septiembre de 2023	30 de septiembre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
14	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL -1	7,360.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO ABSCISA INICIO (m2)	ANCHOABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m2)	
PR36+010	PR36+000	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR36+000	PR35+990	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+990	PR35+980	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+980	PR35+970	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+970	PR35+960	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+960	PR35+950	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+950	PR35+940	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+940	PR35+930	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+930	PR35+920	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+920	PR35+910	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+910	PR35+900	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+900	PR35+890	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+890	PR35+880	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+880	PR35+870	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	Imprimacion,Margen derecha e izquierda
PR35+870	PR35+860	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+860	PR35+850	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+850	PR35+840	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+840	PR35+830	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+830	PR35+820	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+820	PR35+810	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+810	PR35+800	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+800	PR35+790	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+790	PR35+780	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+780	PR35+770	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+770	PR35+760	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+760	PR35+750	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+750	PR35+740	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+740	PR35+730	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+410	PR35+400	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+400	PR35+390	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+390	PR35+380	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+380	PR35+370	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+370	PR35+360	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+360	PR35+350	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+350	PR35+340	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+340	PR35+330	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+330	PR35+320	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+320	PR35+310	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+310	PR35+300	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+300	PR35+290	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+290	PR35+280	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+280	PR35+270	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+270	PR35+260	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+260	PR35+250	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+250	PR35+240	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+240	PR35+230	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+230	PR35+220	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+220	PR35+210	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+210	PR35+200	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+200	PR35+190	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+190	PR35+180	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+180	PR35+170	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+170	PR35+160	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+160	PR35+150	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	Imprimacion,Margen derecha e izquierda
PR35+150	PR35+140	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+140	PR35+130	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+130	PR35+120	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+120	PR35+110	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+110	PR35+100	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+100	PR35+090	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR35+090	PR35+080	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	

PR35+080	PR35+070	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00
PR35+070	PR35+060	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00
PR35+060	PR35+050	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00
PR35+050	PR35+040	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00
PR35+040	PR35+030	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00
PR35+030	PR35+020	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00
PR35+020	PR35+010	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00
PR35+010	PR35+000	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00
PR35+000	PR34+990	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00
PR34+990	PR34+980	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00
PR34+980	PR34+970	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00
PR34+970	PR34+960	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00
PR34+960	PR34+950	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00
PR34+950	PR34+940	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00
PR34+940	PR34+930	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00
PR34+930	PR34+920	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00
PR34+920	PR34+910	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00
PR34+910	PR34+900	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00
PR34+900	PR34+890	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00
					TOTAL VOLUMEN (m2)	**7,360.00**

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio ECOVISIÓN-190

INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de septiembre de 2023	30 de septiembre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	mezcla densa en caliente tipoMDC-19 (No incluye transporte)	413.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR36+010	PR36+000	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR36+000	PR35+990	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+990	PR35+980	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+980	PR35+970	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+970	PR35+960	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+960	PR35+950	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+950	PR35+940	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+940	PR35+930	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+930	PR35+920	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+920	PR35+910	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+910	PR35+900	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+900	PR35+890	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+890	PR35+880	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+880	PR35+870	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalacion asfalto primera capa,Margen derecha e izquierdo
PR35+870	PR35+860	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+860	PR35+850	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+850	PR35+840	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+840	PR35+830	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+830	PR35+820	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+820	PR35+810	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+810	PR35+800	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+800	PR35+790	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+790	PR35+780	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+780	PR35+770	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+770	PR35+760	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+760	PR35+750	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+750	PR35+740	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+740	PR35+730	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+410	PR35+400	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+400	PR35+390	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+390	PR35+380	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+380	PR35+370	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+370	PR35+360	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+360	PR35+350	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+350	PR35+340	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+340	PR35+330	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+330	PR35+320	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+320	PR35+310	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+310	PR35+300	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+300	PR35+290	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+290	PR35+280	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+280	PR35+270	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+270	PR35+260	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+260	PR35+250	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+250	PR35+240	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+240	PR35+230	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+230	PR35+220	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+220	PR35+210	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+210	PR35+200	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+200	PR35+190	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+190	PR35+180	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+180	PR35+170	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+170	PR35+160	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+160	PR35+150	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalacion asfalto primera capa,Margen derecha e izquierdo
PR35+150	PR35+140	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+140	PR35+130	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+130	PR35+120	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+120	PR35+110	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+110	PR35+100	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+100	PR35+090	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

PR35+090	PR35+080	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+080	PR35+070	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+070	PR35+060	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+060	PR35+050	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+050	PR35+040	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+040	PR35+030	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+030	PR35+020	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+020	PR35+010	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+010	PR35+000	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR35+000	PR34+990	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+990	PR34+980	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+980	PR34+970	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+970	PR34+960	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+960	PR34+950	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+950	PR34+940	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+940	PR34+930	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+930	PR34+920	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+920	PR34+910	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+910	PR34+900	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR34+900	PR34+890	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR44+350	PR44+340	10.00	1.00	1.00	1.00	9.96	Tramo pendiente pòr cobrar
PR39+890	PR39+880	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	tramo pendiente por cobrar por construccion de alcantarilla
					TOTAL VOLUMEN (m3)	**413.00**	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS


PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de septiembre de 2023	30 de septiembre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
18	Excavaciones varias sin clasificar	342.00	m3

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES				OBSERVACIONES
ABSCISA		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	VOLUMEN (m3)	
PR35+080		6.00	2.00	1.50	18.00	Excavación de ODT encole, margen izquieda
PR35+200		6.00	2.00	1.50	18.00	Excavación de ODT encole, margen izquierda
PR35+580		7.00	2.00	1.50	21.00	Excavación de ODT descole, margen derecha
PR35+560		8.00	4.00	2.50	80.00	Excavación de ODT descole, margen derecha (arcos)
				TOTAL VOLUMEN (m3)	137.00	

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR42+215	PR42+210	5.00	0.60	0.60	0.60	3.00	Excavacion para filtro longitudinal margen derecha
PR42+210	PR42+200	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+200	PR42+190	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+190	PR42+180	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+180	PR42+170	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+170	PR42+160	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+160	PR42+150	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+150	PR42+140	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+140	PR42+130	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+130	PR42+120	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+120	PR42+110	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+110	PR42+100	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+100	PR42+090	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+090	PR42+080	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	
PR42+080	PR42+070	10.00	0.60	0.60	0.60	6.00	

PR35+410	PR35+400	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+400	PR35+390	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+390	PR35+380	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+380	PR35+370	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+370	PR35+360	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+360	PR35+350	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+350	PR35+340	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+340	PR35+330	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+330	PR35+320	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+320	PR35+310	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+310	PR35+300	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	Excavacion para filtro longitudinal margen derecha
PR35+300	PR35+290	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+290	PR35+280	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+280	PR35+270	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+270	PR35+260	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+260	PR35+250	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+250	PR35+240	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+240	PR35+230	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+230	PR35+220	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+220	PR35+210	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR35+210	PR35+200	10.00	0.42	0.42	0.42	4.20	
PR41+030	PR40+980	50.00	0.60	0.60	0.60	30.00	Excavacion para filtro longitudinal margen izquierda
TOTAL VOLUMEN (m3)						**205.00**	



CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T



HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01-17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de septiembre de 2023	30 de septiembre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
22	Relleno para estructuras con recebo	814.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR35+080		5.00	2.1	2.1	2.10	10.50	Atraque para tuberia de alcantarrilla encole margen izquierdo
PR35+200		5.00	2.1	2.1	2.10	10.50	Atraque para tuberia de alcantarrilla encole margen izquierdo
					TOTAL (m3)	21.00	
RECEBO PARA ESTABILIZACIÓN CON CAL							
PR34+850	PR34+840	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	Mejoramiento de sub rasante, margen derecha e izquierda
PR34+840	PR34+830	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+830	PR34+820	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+820	PR34+810	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+810	PR34+800	10.00	3.00	6.00	4.50	45.00	Mejoramiento de hombro, margen derecha e izquierda
PR34+800	PR34+790	10.00	6.00	6.00	6.00	60.00	
PR34+790	PR34+780	10.00	6.00	6.00	6.00	60.00	
PR34+780	PR34+770	10.00	6.00	6.00	6.00	60.00	
PR34+770	PR34+760	10.00	6.00	6.00	6.00	60.00	
PR34+760	PR34+750	10.00	6.00	6.00	6.00	60.00	
PR34+750	PR34+740	10.00	6.00	6.00	6.00	60.00	
PR34+740	PR34+730	10.00	6.00	3.00	4.50	45.00	Mejoramiento de sub rasante, margen derecha e izquierda
PR34+730	PR34+720	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+720	PR34+710	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+710	PR34+700	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+700	PR34+690	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+690	PR34+680	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+680	PR34+670	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+670	PR34+660	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+660	PR34+650	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+650	PR34+640	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+640	PR34+630	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+630	PR34+620	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+620	PR34+610	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+610	PR34+600	10.00	3.00	1.57	2.29	22.85	Mejoramiento de hombro, margen derecha e izquierda
PR34+600	PR34+590	10.00	1.57	1.57	1.57	15.70	
PR34+590	PR34+580	10.00	1.57	1.57	1.57	15.70	
PR34+580	PR34+570	10.00	1.57	1.57	1.57	15.70	
PR34+570	PR34+560	10.00	1.57	1.57	1.57	15.70	
PR34+560	PR34+550	10.00	1.57	1.57	1.57	15.70	
					SUBTOTAL RECEBO PARA ESTABILIZAR (m3)	1,031.00	
					DESCUENTO MANO DE OBRA Y EQUIPO	238.00	
					VALOR TOTAL RECEBO PARA ESTABILIZACION	793.00	
					VOLUMEN TOTAL M3	814.00	

CAMILO [illegible] SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de septiembre de 2023	30 de septiembre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	mejoramiento de la subrasante con cal viva, no incluye suministro de cal ni transporte	1,915.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR35+710	PR35+700	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+700	PR35+690	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+690	PR35+680	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+680	PR35+670	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+670	PR35+660	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+660	PR35+650	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+650	PR35+640	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+640	PR35+630	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+630	PR35+620	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+620	PR35+610	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+610	PR35+600	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+600	PR35+590	10.00	3.50	3.50	3.50	35.00	
PR35+590	PR35+580	10.00	3.50	3.50	2.50	25.00	
PR35+550	PR35+540	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+540	PR35+530	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+530	PR35+520	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+520	PR35+510	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+510	PR35+500	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+500	PR35+490	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+490	PR35+480	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+480	PR35+470	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+470	PR35+460	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+460	PR35+450	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+450	PR35+440	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+440	PR35+430	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+430	PR35+420	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR35+420	PR35+410	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+850	PR34+840	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+840	PR34+830	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+830	PR34+820	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+820	PR34+810	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+810	PR34+800	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+800	PR34+790	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+790	PR34+780	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+780	PR34+770	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+770	PR34+760	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+760	PR34+750	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+750	PR34+740	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+740	PR34+730	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+730	PR34+720	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+720	PR34+710	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+710	PR34+700	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+700	PR34+690	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+690	PR34+680	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+680	PR34+670	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+670	PR34+660	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+660	PR34+650	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+650	PR34+640	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+640	PR34+630	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+630	PR34+620	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+620	PR34+610	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+610	PR34+600	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+600	PR34+590	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+590	PR34+580	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+580	PR34+570	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+570	PR34+560	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+560	PR34+550	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	

Estabilización de sub rasante, margen derecha e izquierda (3.7%)

Estabilización de sub rasante, margen derecha e izquierda (3.7%)

Estabilización de sub rasante, margen derecha e izquierda (3.7%)

PR34+810	PR34+800	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+800	PR34+790	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	Estabilización primera capa, margen derecha e izquierda (2%)
PR34+790	PR34+780	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+780	PR34+770	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
PR34+770	PR34+760	10.00	3.00	3.00	3.00	30.00	
					TOTAL VOLUMEN (m3)	**1,915.00**	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de septiembre de 2023	30 de septiembre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-7	Rellenos con material filtrante	146.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR42+215	PR42+070	145.00	0.36	0.36	0.36	52.20	Filtro, margen derecha
PR35+410	PR35+200	210.00	0.36	0.36	0.36	75.60	Filtro, margen derecha
PR41+030	PR40+980	50.00	0.36	0.36	0.36	18.00	Filtro, margen izquierda
					TOTAL VOLUMEN (m3)	146.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de septiembre de 2023	30 de septiembre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-8	Tuberia de plastico tipo corrugada de diametro 100mm	405.00	m

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES				
ABSCISA INICIAL	ABCISA FINAL	CARRIL			LONGITUD (m)	OBSERVACIONES
PR42+215	PR42+070	derecha			145.00	
PR35+410	PR35+200	derecha			210.00	
PR41+030	PR40+980	izquierda			50.00	
				TOTAL LONGITUD (m)	405.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de septiembre de 2023	30 de septiembre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-9	Geotextil tipo NT-2500 o similar no tejido	2,113.00	m2

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES				
ABSCISA INICIAL	ABCISA FINAL	LONGUITUD	ANCHO (m)	CARRIL	ÁREA (m2)	OBSERVACIONES
PR42+215	PR42+070	145.00	3.80	derecho	551.00	filtro longitudinal
PR34+850	PR34+810	40.00	6.00	izquierdo	240.00	estabilizacion de sub rasante
PR34+810	PR34+750	60.00	4.00	izquierdo	240.00	estabilizacion de sub rasante
PR45+020	PR45+006	14.00	5.60	izquierdo	78.40	mejoramiento piso de bahia
PR41+030	PR41+026	4.00	3.80	derecho	15.20	mejoramiento piso gaviones
PR35+410	PR35+200	210.00	3.80	derecho	798.00	filtro longitudinal
PR41+030	PR40+980	50.00	3.80	izquierdo	190.00	filtro longitudinal
				TOTAL AREA (m2)	**2,113.00**	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

						FECHA	4/10/2023
							(Día / Mes / Año)
I. INFORMACION GENERAL							
1.UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO ZONA ORIENTE				2. DIRECCIÓN TERRITORAL:		META
3. AÑO	2023	MES	1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12				
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA:		7506			TRAMO:	EL RETORNO - CALAMAR
6. CONTRATO DE OBRA No:	976 - 2021						
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"						
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO DSC					NIT	901.476.773 - 6
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ECOVISIÓN 190					NIT	901.481.422 - 6
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1000 - 2021						
11. PLAZO INICIAL:	31 DE AGOSTO 2030	12. FECHA DE INICIO:	29 DE JUNIO 2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A.		
14. PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DE AGOSTO 2030	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	HASTA 31 DE AGOSTO 2030		
17. TIPO DE GESTIÓN:	GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	POR CONCRETAR	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:			

II. INFORMACION FINANCIERA	
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	179,689,019,569.00
21. VR. ANTICIPO:	27,011,743,031.00
22. VR. ADICIÓN No:	18,311,743,031.00
23. VR. ADICIÓN No:	
24. VR. TOTAL ADICIONES:	18,311,743,031.00
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	198,000,762,600.00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	-	$ -	$ -
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	-	$ -	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	-	$ -	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	-	$ -	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	-	$ -	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO,	-	$ -	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	-	$ -	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	-	$ -	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	-	$ -	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	-	$ -	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	-	$ -	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	-	$ -	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	-	$ -	$ -
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	-	$ -	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	-	$ -	$ -
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	-	$ -	$ -
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	-	$ -	$ -
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	-	$ -	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	-	$ -	$ -
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	-	$ -	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	-	$ -	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	-	$ -	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	-	$ -	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	-	$ -	$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	-	$ -	$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	-	$ -	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	-	$ -	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	-	$ -	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	-	$ -	$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	-	$ -	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	-	$ -	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	-	$ -	$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	-	$ -	$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	-	$ -	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	-	$ -	$ -
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	-	$ -	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		-		$ -
IVA				19%
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**$ -**		**$ -**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO ZONA ORIENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	META
3. AÑO 2023	MES 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 7506	TRAMO:	EL RETORNO - CALAMAR
6. CONTRATO DE OBRA No:	976 - 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO DSC	NIT	901.476.773 - 6
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ECOVISIÓN 190	NIT	901.481.422 - 6
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1000 - 2021		

11. PLAZO INICIAL:	31 DE AGOSTO 2030	12. FECHA DE INICIO:	29 DE JUNIO 2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A.
14. PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DE AGOSTO 2030	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	HASTA 31 DE AGOSTO 2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	POR CONCRETAR	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/.....)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS		
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	-
72. GESTIÓN PREDIAL	$	-
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
74. OTROS		
75. IVA	$	-
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	-
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**-**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	GABRIEL DAVID BALLARTE VIVEROS	NOMBRES Y APELLIDOS	MAURICIO GOMEZ CAICEDO
C.C. X C.E. __	NUMERO	C.C. X C.E. __	NUMERO 79.150.916
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 76202-134512	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	Representante Legal [X]	Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preactas son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preactas no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preactas debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-I-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 4 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META | **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL** 28 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X) | **Resolución N°** (Indicar N° de Resolución-día, mes y año) | **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** | X

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

INTERVENTORIA CONSORCIO ECOVISIÓN 190

OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR)

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ- EL RETORNO- CALAMAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030", MODULO 6

N° CONTRATO 970 de 2021 | **FECHA DE INICIO** 29 de junio del 2021 | **FECHA DE TERMINACIÓN** 30 de agosto del 2030

N° CONTRATO 1000 de 2021 | **FECHA DE INICIO** 29 de junio del 2021 | **FECHA DE TERMINACIÓN** 30 de agosto del 2030

Valor Inicial Contrato Obra	$	274,683,205,568.00
Valor Adicional No.	$	18,311,720,651.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	293,001,161,219.00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	21,999,277,200.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	21,999,277,200.00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	1,271,203,246.52
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	1,271,203,246.52
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	-

AIU %:	33%
M %:	5%

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM				MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 2 Fecha 9 de diciembre del 2022									EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
												VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:				VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO					TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:									
CODIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
PGH-3.1-09	Programa de Gestión Hídrica	Manejo de aguas superficiales	Suministro plántulas de especie Moriche (Resolución DSGV-023-22 de 2022)					X	400	UNIDAD	$ 1,800.00	$ 720,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 720,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	400.00	$ 720,000.00		
			Suministro plántulas de especie Nacedero, Jobo y carúto (Resolución DSGV-023-22 de 2022)					X	1200	UNIDAD	$ 1,500.00	$ 1,800,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,800,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1,200.00	$ 1,800,000.00		
			Suministro plántulas de especie Guamo (Resolución DSGV-023-22 de 2022)					X	400	UNIDAD	$ 1,600.00	$ 640,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 640,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	400.00	$ 640,000.00		
			Diseño,Elaboración e instalación de una (1) valla con medidas de 7 m X 3,1 m, para entrega a la CDA (Resolución DSGV-023-22)					x	1	UNIDAD	$ 6,300,000.00	$ 6,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,300,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1.00	$ 6,300,000.00		
			Suministro plántulas de especie Moriche (Resolución DSGV-328-22 de 2022)					X	500	UNIDAD	$ 1,800.00	$ 922,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 922,500.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	500.00	$ 922,500.00		
			Suministro plántulas de especie Nacedero y carúto Resolución DSGV-328-22 de 2022)					X	1000	UNIDAD	$ 1,500.00	$ 1,537,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,537,500.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1,000.00	$ 1,537,500.00		
			Suministro plántulas de especie Guamo (Resolución DSGV-328-22 de 2022)					X	500	UNIDAD	$ 1,600.00	$ 820,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 820,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	500.00	$ 820,000.00		
			Elaboración e instalación de una (1) valla con medidas de 7 m X 3,1 m, para entrega a la CDA (Resolución DSGV-328-22)					X	1	UNIDAD	$ 6,300,000.00	$ 6,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,300,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1.00	$ 6,300,000.00		
			Actividades de compensación por permisos de ocupación de cauces próximas vigencias, para los 34 kilómetros restantes					X	1	GLOBAL	$ 644,551,544.52	$ 644,551,544.52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 644,551,544.52	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1.00	$ 644,551,544.52		
PBSE-4.1-11	Programa de Gestión para la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Manejo del descapote y cobertura vegetal	Suministro de plántulas Nacedero y Carúto (Resolución DSGV-312-2022)					X	500	GLOBAL	$ 1,500.00	$ 750,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 750,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	500.00	$ 750,000.00		
			Actividades de siembra por compensación y mantenimiento por permisos de aprovechamiento próximas vigencias, para los 38 kilómetros restantes					X	1	GLOBAL	$ 603,455,488.00	$ 603,455,488.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 603,455,488.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1.00	$ 603,455,488.00		
DAGA-1.1-01	Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental	6	Suministro de especies para la siembra comunitaria Escuela La Marina		X				1	GLOBAL	$ 1,096,000.00	$ 1,096,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,096,000.00	$ -	$ -	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1.00	$ 1,096,000.00	-	$ -		
			Suministro de insumos para la siembra en la Escuela La Marina		X				1	GLOBAL	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60,000.00	$ -	$ -	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1.00	$ 60,000.00	-	$ -	Anexo 01 - Informe final de Escuelas Verdes	
			Suministro de Herramientas para la siembra en la Escuela La Marina		X				1	GLOBAL	$ 693,664.00	$ 693,664.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 693,664.00	$ -	$ -	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.99	$ 686,727.36	0.01	$ 6,936.64	Anexo 02 - Registro fotográfico Anexo 03 - Acta de donación	
			Suministro de especies para la siembra comunitaria en la Escuela Las Damas		X				1	GLOBAL	$ 685,000.00	$ 685,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 685,000.00	$ -	$ -	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1.00	$ 685,000.00	-	$ -	Anexo 04 - Facturas	
			Suministro de insumos para la siembra en la Escuela Las Damas		X				1	GLOBAL	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180,000.00	$ -	$ -	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1.00	$ 180,000.00	-	$ -		
			Suministro de Herramientas para la siembra en la Escuela Las Damas		X				1	GLOBAL	$ 691,550.00	$ 691,550.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 691,550.00	$ -	$ -	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1.00	$ 691,550.00	-	$ -		
										SUBTOTAL		$ 1,271,203,246.52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,271,203,246.52	$ -	$ -	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 3,399,277.36		$ 1,267,803,969.16		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 1,271,203,246.52
VALOR BASICO GESTION	$ 1,271,203,246.52
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ -
VALOR IVA	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ -

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total ejecutado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma:
Nombre:GABRIEL SANTIAGO MARTE VIVEROS
Representante Legal o Apoderado Consorcio DSC
Contratista de obra
Matricula No. : 76202-134512

Firma:
Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEO**
Representante Legal o Apoderado Consorcio Ecovisión 190
Interventoría
Matricula No. : 22441 Consejo Profesional de Administración de Empresas

Vo. Bo. Firma:
Nombre: **MARILUZ GONZALEZ QUINTERO**
Residente ambiental Consorcio DSC
Contratista de Obra
Matricula No. : 68238194599 STD

Vo. Bo. Firma:
Nombre: **JULIE ADRIANA OTERO BURBANO**
Profesional Ambiental Consorcio ECOVISION-190
Interventoría
Matricula No. : 5420187039 NTS

Original: Archivo de Gestión del SIVOS
Copia: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	28	FECHA	04/10/2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	GRUPO ZONA ORIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	976 - 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	META			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1000 - 2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA												
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REMB	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Reuniones extraordinarias en los municipios del AIP	Global	14	$ 1,594,000	$ 22,316,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	3.00	$ 3,446,050.00	$ 18,869,950.00	
Información y Divulgación	Piezas divulgativas: Volantes	UNIDAD	108	$ 65,000	$ 7,020,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	2.00	$ 133,250.00	$ 6,886,750.00	
Información y Divulgación	Piezas divulgativas: Grabación y emisión de cuñas radiales	Paquete mensual	108	$ 320,000	$ 34,560,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	3.00	$ 984,000.00	$ 33,576,000.00	
Información y Divulgación	Piezas divulgativas: Diseño e impresión de cartillas pedagógicas	Global	1350	$ 34,000	$ 45,900,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ 45,900,000.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Perifoneo	Global	108	$ 200,000	$ 21,600,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	4.00	$ 820,000.00	$ 20,780,000.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Desarrollo Talleres Pedagógicos	Global	108	$ 357,000	$ 38,556,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	13.00	$ 3,516,775.00	$ 35,039,225.00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO		**PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.** **(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)**	28	FECHA	04/10/2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	GRUPO ZONA ORIENTE	**OBJETO DEL CONTRATO**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	976 - 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	META			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	1000 - 2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		**CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN**				**No.**	**2**			**INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL**					**INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL**			**OBSERVACIONES**
						FECHA												
PROYECTO	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)**	**REEMB**	**ÍTEM**	**VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)**	CANTIDAD EJECU. MES	**VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)**	**OTROS * (%)**	**VALOR OTROS MES ($)**	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) ****	**VALOR POR EJECUTAR ($)**	
Cultura vial y participación comunitaria	Kit pedagógicos	Unidad	1350	$ 35,030	$ 47,290,500	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	50.00	$ 1,795,288.00	$ 45,495,212.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Souvenirs para talleres pedagógicos	Global	3150	$ 15,000	$ 47,250,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	21.00	$ 2,723,425.00	$ 44,526,575.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones mensuales con el CPC	Global	108	$ 232,000	$ 25,056,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	14.00	$ 3,393,775.00	$ 21,662,225.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Actividad Pedagógica	Global	3	$ 1,242,020	$ 3,726,060	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 1,250,521.00	$ 2,475,539.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Actividad de integración comunitaria	Global	1	$ 10,769,100	$ 10,769,100	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 11,000,403.00	-$ 231,303.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Actividad de integración deportiva	Global	1	$ 9,921,000	$ 9,921,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 9,513,948.00	$ 407,052.00	
Proyectos productivos/ Obras con Participación comunitaria	PP/OPC	Global	1	$ 714,880,045	$ 714,880,045	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ 714,880,045.00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	28		FECHA	04/10/2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	GRUPO ZONA ORIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	976 - 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	META			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1000 - 2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA												
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.				INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA												
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMB	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 1,020,696,626.00	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 38,756,209.00
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 1,059,452,835.00	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	3.66%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal Consorcio DSC ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Firma
Nombre: ANDRES MAURICIO VELANDIA MORA
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 79998827 Sociologo

Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190 ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Firma
Nombre: ANDREA ANABEL HERRERA DULCE
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 128932 Tarjeta Profesional

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD**	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA:	04/10/23

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **PERIODO:** 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°	28	DEL	01	09	2023	AL	30	09	2023	
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	28	DEL	01	09	2023	AL	30	09	2023	
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)	

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO								
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**	N.A.	**Resolución N°**	N.A.	N.A.	N.A.	**NO LICENCIADO - PAGA**	
				(Día)	(Mes)	(Año)		

CONTRATISTA	CONSORCIO DSC	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	**OBJETO**	"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO 4"
N° CONTRATO	976 - 2021	**N° CONTRATO**	1000 - 2021
FECHA DE INICIO	29 DE JUNIO DEL 2021	**FECHA DE INICIO**	29 DE JUNIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	**FECHA DE TERMINACIÓN**	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 179,689,019,569.00
Vr. Adicional No.	$ 18,311,743,031.00
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	$ 198,000,762,600.00

AIU %:	30%
U %:	5%

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado acumulado	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar	$ -

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 21,999,237,400.00
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Total	$ 21,999,237,400.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD**	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

											FECHA:	04/10/23	
												(Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA	GRUPO ZONA ORIENTE			**DIRECCIÓN TERRITORIAL**		META			**PERIODO:**			01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	
												(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)	
PREACTA N°	28	DEL	01	09	2023		AL	30	09	2023			
			(Día)	(Mes)	(Año)			(Día)	(Mes)	(Año)			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	28	DEL	01	09	2023		AL	30	09	2023			
			(Día)	(Mes)	(Año)			(Día)	(Mes)	(Año)			

1. DATOS DEL PROYECTO

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)			CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD N° ____ Fecha _____												
					CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL				VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			EJECUTADO EN EL MES								
					CANTIDAD	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			VALOR TOTAL IVA MENSUAL		TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL		VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD**	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA:	04/10/23

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **PERIODO:** 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

			(Día)	(Mes)	(Año)			(Día)	(Mes)	(Año)
PREACTA N°	28	DEL	01	09	2023		AL	30	09	2023
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	28	DEL	01	09	2023		AL	30	09	2023
			(Día)	(Mes)	(Año)			(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			ACUMULADO EJECUTADO CON IVA		VALOR POR EJECUTAR CON IVA		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
					-	$ -	-	$ -		
					-	$ -	-	$ -		
					-	$ -	-	$ -		
					-	$ -	-	$ -		
					-	$ -	-	$ -		

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA	$ -
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA	$ -

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre:GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal CONSORCIO DSC
Contratista
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Firma
Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO**
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Vo. Bo. Firma
Nombre: **EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**
Director de Obra
Contratista de Obra
Matricula No.: 52202-142431

Vo. Bo. Firma
Nombre: **DORALBA ADIELA ALVAREZ CASTRILLON**
Especialista Sostenibilidad
Interventor
Matricula No. : 05238086393 ANT

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 04/10/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 976 - 2021 (Indicar número y año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 5

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

FECHA DE INICIO: 29/06/2021 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 114 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/08/2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1000 DE 2021 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN-190

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI NO VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO X

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI X NO

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 4
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 3

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: 25/11/2022
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI X NO FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 593 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 593

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI x NO

OBSERVACIONES:

FECHA 04/10/2023 (Día) (Mes) (Año)

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 10

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 10

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 = Inversión Ejecutada Acumulada	**121.40%**	$\frac{\text{Inversión Ejecutada}}{\text{Inversión Programada}} \times 100$
IG2: Índice de gestión 2 = Cumplimiento del PIME	**100%**	$\frac{\text{Ensayos ejecutados}}{\text{Ensayos programados}} \times 100$
IG3: Índice de gestión 3 = Cobertura de capacitaciones	**100%**	$\frac{\text{No.personas participantes}}{\text{No.personas programadas}} \times 100$
IG4: Índice de gestión 4 = Programas de gestión	**100%**	$\frac{\text{No. de } programas\ implementados}{\text{No.de } riesgos\ importantes\ (matriz\ peligro)} \times 100$
IG5: Índice de gestión 5 = Consumo de Papel (CP)	**0.33**	$CP = \frac{\text{No. resmas de papel consumidas en el periodo}}{\text{Personal administrativo en el periodo}}$

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	TAMIZ # 5 (4 ,00 mm)	GRANOTEST	53316	5/09/2023		5/09/2024	
2	TAMIZ #4 (4,75mm)	GRANOTEST	46310	5/09/2023		5/09/2024	
3	TAMIZ 3/4" (19,0mm)	INDUSTRIA COLOMBIANA	9	5/09/2023		5/09/2024	
4	TAMIZ 2 1/2" (63mm)	DIRIMPEX	68084504	5/09/2023		5/09/2024	
5	TAMIZ # 200 (75µm)	GRANOTEST	59538	5/09/2023		5/09/2024	
6	TAMIZ # 10 (2,00mm)	ENDECOTTS	6255072	5/09/2023		5/09/2024	
7	TAMIZ # 16 (1,18mm)	GRANOTEST	5213	5/09/2023		5/09/2024	
8	TAMIZ # 30 (600µm)	ENDECOTTS	7025975	5/09/2023		5/09/2024	
9	TAMIZ # 35 (0.500 mm)	ENDECOTTS	7002652	5/09/2023		5/09/2024	
10	TAMIZ # 50 (300µm)	GRANOTEST	4910	5/09/2023		5/09/2024	
11	TAMIZ # 80 (180µm)	GRANOTEST	46595	5/09/2023		5/09/2024	
12	TAMIZ # 100 (150µm)	GRANOTEST	34728	5/09/2023		5/09/2024	
13	TAMIZ # 200 (75µm) LAVADO	GRANOTEST	35597	5/09/2023		5/09/2024	
14	TAMIZ 3/8" (9,5mm)	DIRIMPEX	NR	5/09/2023		5/09/2024	
15	TAMIZ 1/2" (12,5mm)	DIRIMPEX	6085044	5/09/2023		5/09/2024	
16	TAMIZ #40 (12,5mm)	GRANOTEST	4909	5/09/2023		5/09/2024	
17	TAMIZ 1 1/4 " (31,7 mm)	ENDECOTTS	7027633	5/09/2023		5/09/2024	
18	TAMIZ # 8 (2,36mm)	GRANOTEST	11	5/09/2023		5/09/2024	
19	TAMIZ # 12 (1,70mm)	GRANOTEST	7091	5/09/2023		5/09/2024	
20	TAMIZ # 200 (75µm) LAVADO	GRANOTEST	43925	5/09/2023		5/09/2024	
21	TAMIZ 1/4" (6,30mm)	GRANOTEST	1492	5/09/2023		5/09/2024	
22	TAMIZ 5/16" (8.00 mm)	GRAND TEST	43655	5/09/2023		5/09/2024	
23	TAMIZ 5/8" (16 mm)	GRAND TEST	51577	5/09/2023		5/09/2024	
24	TAMIZ 1" (25,40mm)	ENDECOTTS	7013429	5/09/2023		5/09/2024	
25	TAMIZ 1 1/2" (38,10mm)	ENDECOTTS	7027633	5/09/2023		5/09/2024	
26	TAMIZ 2" (50.80mm)	ENDECOTTS	7016053	5/09/2023		5/09/2024	
27	TAMIZ 3" (76,20mm)	GRANOTEST	4896	5/09/2022		5/09/2024	
28	BALANZA 15 Kg X 1 gr	TRUMAX	YS210453	17/02/2023		17/02/2024	
29	BALANZA DIGITAL 3000 gr X 0.1 gr	TRUMAX	YS163582	17/02/2023		17/02/2024	
30	BALANZA DIGITAL 300 gr X 0.01 gr	TRUMAS	YS202425	17/02/2023		17/02/2024	
31	PRENSA HIDRÁULICA PARA ENSAYOS DE CONCRETO	CONTROLS	4211190 // 4212996	17/02/2023		17/02/2024	
32	MARSHALL STABILITY TESTER	CONTROLS	4010294	17/02/2023		17/02/2024	
33	CAZUELA CASAGRANDE CON RANURADOR Y RECIIENTES	CONTROLS	14008750	5/09/2023		5/09/2024	
34	DENSIMETRO NUCLEAR	TROXLER	37134	7/08/2023		7/08/2024	
35	EQUIVALENTE DE ARENA COMPLETO	PINZUAR	NR	5/09/2023		5/09/2024	
36	EQUIPO DE MATERIA ORGANICA	BOECO	NR	5/09/2023		5/09/2024	
37	CALIBRADOR DE ALARGAMIENTO	CONTROLS	NR	31/10/2022		31/10/2023	
38	CALIBRADOR DE APLANAMIENTO	CONTROLS	NR	31/10/2022		31/10/2023	
39	PICNOMETROS EN VIDRIO REFRACTARIO 1000 ml	PINZUAR	NR	5/09/2023		5/09/2024	
40	PROBETA PLASTICA 1000 ml	BOECO	NR	6/09/2023		6/09/2024	
41	HORNO ELECTRICO CON CIRCULACIO AIRE	PINZUAR	264	12/09/2023		12/09/2024	
42	NIVEL AUTOMATICO	SOKKIA	4325	31/07/2023	10811	02/01/2024	
43	ESTACION TOTAL	TOPCOM	294036	31/07/2023	10810	02/01/2024	
44	NIVEL AUTOMATICO	SOKKIA	D10385	02/08/2023	11025	02/02/2024	
45	ESTACION TOTAL	TOPCOM	281626	24/05/2023	10665	24/11/2023	

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	04/10/2023 (Día) (Mes) (Año)

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	Nombre: JUAN CAMILO MURILLO ROMERO	Nombre: OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ	Nombre: MELBA INES ALBAÑIL FAUA
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-142431	Matrícula Profesional No 70228-289615 TLM	Matrícula Profesional No.: 15202-172889 BYC	Matrícula Profesional No.: 25202-25562 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.