	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	4/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META PERIODO MES: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 29 (Indique el número del acta) 29 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. --- (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 2,705,262,568.00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	04/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR ALVARADO DIAZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	6/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR IZQUIERDO JURADO		Ajustar observaciones generadas según mesa de trabajo.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	8/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR ALVARADO DIAZ		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	8/11/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	OSCAR ALVARADO DIAZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10/11/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ORLANDO ORTIZ GOMEZ	Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ORLANDO ORTIZ GOMEZ	Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	14/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ORLANDO ORTIZ GOMEZ	Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	14/11/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIDER DEVIA REY		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	18/11/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RICARDO BAEZ GARCIA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 976 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **NIT.** 901476773-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, RICARDO BAEZ GARCIA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DSC

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2,319,242,409.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Matricula profesional No.: 25202-20459 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Matricula profesional No.: 25202-20459 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Matrícula No. 25202147800 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 17/11/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre : RICARDO BAEZ GARCIA
Matrícula: 25202-086579 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma 18 de Noviembre de 2023

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO DSC
NIT 901,476,773
Sucursal: CONSORCIO DSC
CRA 86 51 66 OF 204
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3456777

grupolhs@grupolhs.com

FACTURA PROFORMA

No.FE0000

Fecha de generación: 8/11/2023 0:00
Fecha expedición: 8/11/2023 0:00

DATOS DE FACTURACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
NIT 800215807-2
CALLE 25G # 73B-90
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacie nda.gov.co

DATOS DE ENTREGA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
CALLE 25G # 73B-90
COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
BOGOTÁ, D.C - COLOMBIA
Código Postal 110931

CUFE: 164f61d6badaccd9c1179cd5be782169222199877475faf0df7bff6a5c3272f15b0f43027fcd5c44bace40eca4f339e4

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0	CRÉDITO 30 DÍAS	8/11/2023	8/12/2023	

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	CDO	COSTO DIRECTO DE OBRA	1		$ 2,080,971,206.15	0	0%	$ 2,080,971,206.15
2	ADM	ADMINISTRACIÓN	1		$ 416,194,241.23	0	0%	$ 416,194,241.23
3	IMP	IMPREVISTOS	1		$ 104,048,560.31	0	0%	$ 104,048,560.31
4	UTL	UTILIDAD	1		$ 104,048,560.31	0	0%	$ 104,048,560.31
5		REVISIÓN, AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1		$ -	0	0%	$ -
6		IVA REVISIÓN, AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1		$ -	0	0%	$ -
7		**REEMBOLSO** GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	1		$ -	0	0%	$ -
8		ADMINISTRACIÓN **REEMBOLSO**	1		$ -	0	0%	$ -
9		IVA SOBRE ADMINISTRACIÓN **REEMBOLSO**	1		$ -	0	0%	$ -

Total cantidad: 1 CONTRATO: 976-2021 ACTA DE OBRA No. 29 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ –EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". #$24-02-00;974-2021;rbaezg@invias.gov.co#$

SUB TOTAL	**$**	**2,705,262,568.00**
IVA 19%	**$**	**19,769,226.00**
TOTAL FACTURA	**$**	**2,725,031,794.00**
AJUSTE	**$**	**-**
ANTICIPO	**$**	**405,789,385.00**
NETO A PAGAR	**$**	**2,319,242,409.00**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES
Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764015943155 vigencia de 04/08/2021 al 04/08/2022rango del 2660 al 3200 prefijo FE.
Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 4/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META | **ACTA No.** 29 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,705,262,568.00 | **MES** 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

976-2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTES (ICCP - ICOCIV)	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha 30/09/2023		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	(1-11601)	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	26.00	$ 1,116,814.00	$ 29,037,164.00	30.00	$ 33,504,420.00	0.03	$ 33,504.00	6.45	$ 7,203,450.00
2	(5-11601)	201-13		Demolición de Estructuras	m3	2,358.00	$ 110,698.00	$ 261,025,884.00	1,870.00	$ 207,005,260.00	65.00	$ 7,195,370.00	806.98	$ 89,331,072.00
3	5-11601)	201.13		Remoción de alcantarillas	m	3,300.00	$ 66,815.00	$ 220,489,500.00	1,155.00	$ 77,171,325.00	31.00	$ 2,071,265.00	268.00	$ 17,906,420.00
4	(5-11601)	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	1,837.00	$ 4,475.00	$ 8,220,575.00	19,250.00	$ 86,143,750.00	-	$ -	0.00	$ -
5	(1-11601)	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	308,000.00	$ 12,579.00	$ 3,874,332,000.00	71,544.00	$ 899,951,976.00	-	$ -	14,378.82	$ 180,871,177.00
6	(1-11601)	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	452,086.00	$ 10,642.00	$ 4,811,099,212.00	294,875.00	$ 3,138,059,750.00	3,499.00	$ 37,236,358.00	71,872.26	$ 764,864,591.00
7	(1-11601)	220-13		Terraplenes	m3	264,000.00	$ 13,119.00	$ 3,463,416,000.00	60,743.00	$ 796,887,417.00	-	$ -	25,640.75	$ 336,380,999.00
8	(1-11601)		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	44,000.00	$ 10,393.00	$ 457,292,000.00	74,093.00	$ 770,048,549.00	-	$ -	0.00	$ -
9	(7-11601)	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	247,500.00	$ 7,521.00	$ 1,861,447,500.00	36,500.00	$ 274,516,500.00	-	$ -	3,014.00	$ 22,668,294.00
Subtotal						-	$ -	**$ 14,986,359,835.00**		**$ 6,283,288,947.00**		**$ 46,536,497.00**		**$ 1,419,226,803.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
10	(2-11602)	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	385,000.00	$ 927.00	$ 356,895,000.00	3,642,335.00	$ 3,376,444,545.00	68.00	$ 63,036.00	525,883.64	$ 487,494,134.00
11	(2-11602)	311-13		Afirmado	m3	60,500.00	$ 112,997.00	$ 6,836,318,500.00	55,895.00	$ 6,315,967,315.00	753.00	$ 85,086,741.00	42,060.70	$ 4,752,732,918.00
12	(2-11602)	320-13		Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	m3	220,000.00	$ 70,000.00	$ 15,400,000,000.00	112,635.00	$ 7,884,450,000.00	317.00	$ 22,190,000.00	64,741.00	$ 4,531,870,000.00
13	(2-11602)	330-13		Base granular clase A (No incluye Transporte)	m3	102,300.00	$ 90,000.00	$ 9,207,000,000.00	56,520.00	$ 5,086,800,000.00	12.00	$ 1,080,000.00	21,567.00	$ 1,941,030,000.00
Subtotal						-	$ -	**$ 31,800,213,500.00**		**$ 22,663,661,860.00**		**$ 108,419,777.00**		**$ 11,713,127,052.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
14	(7-11603)	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	401,500.00	$ 2,918.00	$ 1,171,577,000.00	333,750.00	$ 973,882,500.00	828.00	$ 2,416,104.00	96,729.40	$ 282,256,389.00
15	(7-11603)	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	401,500.00	$ 1,849.00	$ 742,373,500.00	333,750.00	$ 617,103,750.00	20,670.00	$ 38,218,830.00	44,816.20	$ 82,865,154.00
16	(7-11603)		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	m3	40,150.00	$ 700,000.00	$ 28,105,000,000.00	30,450.00	$ 21,315,000,000.00	1,313.00	$ 919,100,000.00	8,144.70	$ 5,701,290,000.00
Subtotal						-	$ -	**$ 30,018,950,500.00**		**$ 22,905,986,250.00**		**$ 959,734,934.00**		**$ 6,066,411,543.00**
PAVIMENTOS DE CONCRETO													0.00	
17	(5-11603)	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m3	3,942.00	$ 866,832.00	$ 3,417,051,744.00	300.00	$ 260,049,600.00	-	$ -	219.00	$ 189,836,208.00
Subtotal						-	$ -	**$ 3,417,051,744.00**	-	**$ 260,049,600.00**		**$ -**		**$ 189,836,208.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES													0.00	
18	(5-11604)	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	9,345.00	$ 29,612.00	$ 276,724,140.00	16,683.00	$ 494,016,996.00	556.00	$ 16,464,272.00	8,911.21	$ 263,878,748.37
19	(5-11604)	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m3	1,230.00	$ 22,903.00	$ 28,170,690.00	5,005.00	$ 114,629,515.00	-	$ -	0.00	$ -
20	(5-11604)	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	2,250.00	$ 62,192.00	$ 139,932,000.00	2,407.00	$ 149,696,144.00	-	$ -	0.00	$ -
21	(5-11604)	610-13	-	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	5607.000	$ 44,832.00	$ 251,373,024.00	2250.000	$ 100,872,000.00	-	$ -	667.30	$ 29,916,394.00
22	(5-11604)	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	8,000.00	$ 132,056.00	$ 1,056,448,000.00	12,833.00	$ 1,694,674,648.00	472.00	$ 62,330,432.00	6,959.00	$ 918,977,704.00
23	(5-11604)	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	238.00	$ 881,758.00	$ 209,858,404.00	1,253.00	$ 1,104,842,774.00	39.00	$ 34,388,562.00	940.90	$ 829,646,102.00
24	(5-11604)	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	7,549.00	$ 799,176.00	$ 6,032,979,624.00	6,740.00	$ 5,386,446,240.00	164.00	$ 131,064,864.00	2,908.53	$ 2,324,427,371.00
25	(5-11604)	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	210.00	$ 636,742.00	$ 133,715,820.00	1,300.00	$ 827,764,600.00	16.00	$ 10,187,872.00	428.51	$ 272,850,314.00
26	(4-11604)	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	561,826.00	$ 5,517.00	$ 3,099,594,042.00	507,733.00	$ 2,801,162,961.00	8,863.00	$ 48,897,171.00	228,043.36	$ 1,258,115,217.00
27	(5-11604)	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1,076.00	$ 650,137.00	$ 699,547,412.00	2,674.00	$ 1,738,466,338.00	29.00	$ 18,853,973.00	370.00	$ 240,550,690.00
28	(5-11604)	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	9,900.00	$ 683,513.00	$ 6,766,778,700.00	1,035.00	$ 707,435,955.00	-	$ -	-	$ -
29	(5-11606)	683-13		Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	6,000.00	$ 20,981.00	$ 125,886,000.00	12,390.00	$ 259,954,590.00	4,951.00	$ 103,876,931.00	4,951.00	$ 103,876,931.00
Subtotal						-	$ -	**$ 18,821,007,856.00**		**$ 15,379,962,761.00**		**$ 426,064,077.00**		**$ 6,242,239,471.37**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
30	(7-11607)	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	201,480.00	$ 1,794.00	$ 361,455,120.00	146,000.00	$ 261,924,000.00	-	$ -	-	$ -
31	(7-11607)	700-13		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	2,292.00	$ 22,076.00	$ 50,598,192.00	4,474.00	$ 98,768,024.00	-	$ -	-	$ -
32	(7-11607)	701-13		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	16,791.00	$ 8,346.00	$ 140,137,686.00	14,439.00	$ 120,507,894.00	-	$ -	-	$ -
33	(4-11607)	710-13		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	398.00	$ 400,552.00	$ 159,419,696.00	770.00	$ 308,425,040.00	-	$ -	9.00	$ 3,604,968.00
34	(4-11607)	730-13		Defensa metálica	m	3,500.00	$ 230,532.00	$ 806,862,000.00	3,850.00	$ 887,548,200.00	-	$ -	-	$ -
35	(4-11607)	730-13		Sección final	u	3.00	$ 103,189.00	$ 309,567.00	154.00	$ 15,891,106.00	-	$ -	-	$ -
36	(4-11607)	740-13		Captafaros	u	300.00	$ 22,031.00	$ 6,609,300.00	1,925.00	$ 42,409,675.00	-	$ -	-	$ -
Subtotal						-	$ -	**$ 1,525,391,561.00**		**$ 1,735,473,939.00**		**$ -**		**$ 3,604,968.00**
OBRAS VARIAS														
37	(5-11606)	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	11,100.00	$ 17,838.00	$ 198,001,800.00	76,000.00	$ 1,355,688,000.00	-	$ -	-	$ -
38	(5-11606)	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	127,104.00	$ 18,835.00	$ 2,394,003,840.00	11,550.00	$ 217,544,250.00	11,550.00	$ 217,544,250.00	11,550.00	$ 217,544,250.00
Subtotal						-	$ -	**$ 2,592,005,640.00**	-	**$ 1,573,232,250.00**		**$ 217,544,250.00**		**$ 217,544,250.00**
TRANSPORTES														
39	(3-11608)	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8,117,983.00	$ 1,175.00	$ 9,538,630,025.00	906,373.00	$ 1,064,988,275.00	27,267.00	$ 32,038,725.00	247,942.34	$ 291,332,250.00
40	(3-11608)	900-13		Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos	m3-km	27,214,000.00	$ 1,350.00	$ 36,738,900,000.00	45,542,354.00	$ 61,482,177,900.00	82,790.00	$ 111,766,500.00	21,583,167.83	$ 29,137,276,571.00
41	(3-11608)	900-13		Transporte de mezcla asfáltica, compactos	m3-km	3,814,250.00	$ 1,400.00	$ 5,339,950,000.00	5,839,049.00	$ 8,174,668,600.00	309,885.00	$ 433,839,000.00	1,847,197.19	$ 2,586,076,066.00
Subtotal						-	$ -	**$ 51,617,480,025.00**		**$ 70,721,834,775.00**		**$ 577,644,225.00**		**$ 32,014,684,887.00**
ITEM NO PREVISTOS													0.00	
NP-1	(4-1606)		NP-02	Tablestacado Metálico	kg	-	$ 14,692.00	$ -	4,900.00	$ 71,990,800.00	-	$ -	-	$ -
NP-2	(5-11602)	236-11		Suministro de Cal Viva	Kg	-	$ 1,389.00	$ -	9,331,095.00	$ 12,960,890,955.00	110,000.00	$ 152,790,000.00	2,690,910.72	$ 3,737,674,990.00
NP-3	(2-11602)	236-10		Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de préstamo).	m3	-	$ 46,260.00	$ -	188,375.00	$ 8,714,227,500.00	3,245.00	$ 150,113,700.00	43,848.20	$ 2,028,417,732.00
NP-4	(5-11602)	350-13		Suelo cemento (No incluye suministro del cemento)	m3	-	$ 254,437.00	$ -	1,190.00	$ 302,780,053.00	-	$ -	43.50	$ 11,068,010.00
NP-5	(5-11602)	350-14		Cemento hidráulico para suelo cemento	Kg	-	$ 755.00	$ -	244,421.00	$ 184,537,855.00	-	$ -	2,932.50	$ 2,214,038.00
NP-6	(3-11608)	900-01		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	m3-E	-	$ 1,310.00	$ -	221,875.00	$ 290,656,250.00	2,370.00	$ 3,104,700.00	108,560.00	$ 142,213,600.00
NP-7	(5-11604)	673.2		Material Granular Drenante	m3	-	$ 476,859.00	$ -	9,300.00	$ 4,434,788,700.00	104.00	$ 49,593,336.00	1,711.40	$ 816,096,493.00
NP-8	(5-11604)	663.1		Tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.	m	-	$ 31,220.00	$ -	8,500.00	$ 265,370,000.00	170.00	$ 5,307,400.00	2,783.00	$ 86,885,260.00
NP-9	(7-11604)	673.1		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.	m2	-	$ 7,758.00	$ -	29,750.00	$ 230,800,500.00	1,084.00	$ 8,409,672.00	26,870.00	$ 208,457,460.00
NP-10	(4-11604)	662.1		Tubería Metálica Corrugada.	Kg	-	$ 22,598.00	$ -	147,900.00	$ 3,342,244,200.00	-	$ -	42,490.30	$ 960,195,799.00
NP-11	(5-11604)	661.1		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior.	m	-	$ 1,653,454.00	$ -	54.00	$ 89,286,516.00	-	$ -	35.00	$ 57,870,890.00
NP-12	(5-11604)	661.1		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1800 mm de diámetro interior.	m	-	$ 3,501,886.00	$ -	156.00	$ 546,294,216.00	-	$ -	95.00	$ 332,679,171.00
Ajuste al peso						-	$ 53.00	$ -	-	$ (23.00)	-	$ -	-	$ -
								-		**$ 31,433,867,522.00**		**$ 369,318,808.00**		**$ 8,383,773,443.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 4/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 29 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,705,262,568.00 **MES** 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

ACTA FINAL ☐

976-2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 - 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO 2030 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31 DE AGOSTO DEL 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 18,311,743,031.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198,000,762,600.00

Subtotal													
	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	$	154,778,460,661.00	$	172,957,357,904.00	$	2,705,262,568.00	$	66,250,447,825.37
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$	17,560,562,427.00	$	17,560,562,427.00	$	-	$	3,767,343,012.00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	$	970,000,000.00	$	970,000,000.00	$	-	$	-
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$	173,309,023,088.00	$	191,487,920,331.00	$	2,705,262,568.00	$	70,017,790,837.37
	VALOR IVA (OBRA) (E)	$	1,266,489,015.00	$	1,399,334,802.00	$	19,769,226.00	$	511,668,471.22
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)**	**$**	**174,575,512,103.00**	**$**	**192,887,255,133.00**	**$**	**2,725,031,794.00**	**$**	**70,529,459,308.59**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL(G)	$	385,000,000.00	$	385,000,000.00	$	-	$	-
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$	73,150,000.00	$	73,150,000.00	$	-	$	-
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**	**$**	**458,150,000.00**	**$**	**458,150,000.00**	**$**	**-**	$	-
*	**GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) (J)**	**$**	**4,349,357,466.00**	**$**	**4,349,357,466.00**	**$**	**-**	$	42,155,486.36
*	**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)**	**$**	**306,000,000.00**	**$**	**306,000,000.00**	**$**	**-**	$	-
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**	**$**	**179,689,019,569.00**	**$**	**198,000,762,599.00**	**$**	**2,725,031,794.00**	**$**	**70,571,614,794.95**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 27,011,743,031.00	13.64%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 405,789,385.00	15.00%
Valor Amortizado Acumulado	**$ 25,537,044,879.31**	**94.54%**
Valor Saldo por Amortizar	**$ 1,474,698,151.69**	**5.46%**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 2,705,262,568.00	$ 19,769,226.00	$ 2,725,031,794.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 2,705,262,568.00**	**$ 19,769,226.00**	**$ 2,725,031,794.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 46,536,497.00	$ 1,419,226,003.00
SB	$ 107,339,777.00	$ 9,772,097,052.00
B	$ 1,080,000.00	$ 1,941,030,000.00
P	$ 959,734,934.00	$ 6,256,247,751.00
OA	$ 426,064,077.00	$ 6,242,239,471.37
SCT	$ -	$ 3,604,968.00
OV	$ 217,544,250.00	$ 217,544,250.00
T	$ 577,644,225.00	$ 32,014,684,887.00
NP	$ 369,318,808.00	$ 8,383,773,443.00
TOTAL	**$ 2,705,262,568.00**	**$ 66,250,447,825.37**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS ICCP	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 37,269,862.00	$ 1,289,320,217.00
2 Sub-bases y bases	$ 258,533,477.00	$ 13,741,544,784.00
3 Transporte de materiales	$ 580,748,925.00	$ 32,156,898,487.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 48,897,171.00	$ 2,221,915,984.00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 811,668,527.00	$ 10,543,231,056.37
6 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 968,144,606.00	$ 6,297,537,297.00
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -
TOTAL	**$ 2,705,262,568.00**	**$ 66,250,447,825.37**

GRUPOS ICOCIV	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación	$ 46,536,497.00	$ 1,419,226,003.00
11602 Afirmados, subbases y bases	$ 411,323,477.00	$ 17,492,501,822.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	$ 959,734,934.00	$ 6,256,247,751.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 385,497,554.00	$ 8,600,547,613.37
11605 Obras de urbanismo	$ -	$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 321,421,181.00	$ 321,421,181.00
11607 Señalización y control de transito	$ -	$ 3,604,968.00
11608 Transporte y sobre acarreos	$ 580,748,925.00	$ 32,156,898,487.00
TOTAL	**$ 2,705,262,568.00**	**$ 66,250,447,825.37**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2,705,262,568.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2,299,473,183.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2,319,242,409.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: **GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal CONSORCIO DSC
Contratista de obra
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Firma
Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.**
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **976-2021**

	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	15	ACTA DE OBRA	x	**29**	**01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORÍA			
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE			
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
		OTRO			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	**802023**	RUBRO No.	**C-2401-0600-126-0-2401008-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 2,319,242,409.00**
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	**$ 2,319,242,409.00**

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Matrícula No. 25202147800 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **976 - 2021** Contratista : **CONSORCIO DSC**

Objeto del Contrato : **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**

Acta N°: **29** Valor básico : **$ 2,705,262,568.00** Período : 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

Valor Incluido Iva : **$ 2,725,031,794.00**

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7506	Carretera	$ 2,725,031,794.00	$ -	$ -	$ 2,725,031,794.00
TOTALES			**$ 2,725,031,794.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 2,725,031,794.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	GUAVIARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.81.62-3	MUNICIPIO 1	CALAMAR	$ -	$ -
800191427-1	MUNICIPIO 2	EL RETORNO	$ 2,725,031,794.00	$ 2,705,262,568.00
800103180-2	MUNICIPIO 3	SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ -	$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 2,725,031,794.00**	**$ 2,705,262,568.00**

Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal CONSORCIO DSC
Contratista de obra
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	4/11/2023

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 976-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO DSC

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 **PROYECTO:** Vías para la Legalidad/ Troncal de la Orinoquia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISION-190

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 560,844,632.00	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 80,555,889.00	$ -
2021	1069421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	ADICIONAL No.1/976 DE 2021	$ 18,311,743,031.00	$ -
2021	1077421	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	54	NACION	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 9,999,999,999.00	$ -
2022	133122	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 17,826,915,113.88	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 77,846,791.12	$ -
2022	1291322	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VIA PRIMARIA MEJORADA - CONSTRUCCION MEJORAMINETO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITU	20	PROPIOS	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 6,000,000,000.00	$ -
2023	124923	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 8,913,457,556.00	$ -
		C-2401-0600-126-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 38,923,396.00	$ -
2023	802023	C-2401-0600-126-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE DE LOS ACCESOS A MITÚ. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	11	NACIÓN	PRINCIPAL/976 DE 2021	$ 15,542,382,702.00	$ 7,625,598,571.95

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 198,000,762,600.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	**$ 80,555,889.00**	**$ 198,000,762,600.00**				**RP N°422421 de 2021-05-24**
1	Parcial	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80,555,889.00	$ 198,000,762,600.00				
1D	Ajustes	junio-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 80,555,889.00	$ 198,000,762,600.00				
2	Parcial	julio-2021	$ 48,136,743.00	$ 351,769.00	$ 48,488,512.00	$ -	$ 48,488,512.00	$ -		$ 32,067,377.00	$ 197,952,274,088.00				
2D	Ajustes	julio-2021	$ 696,042.00	$ 5,086.00	$ 701,128.00	$ -	$ 701,128.00	$ -		$ 31,366,249.00	$ 197,951,572,960.00				
3	Parcial	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31,366,249.00	$ 197,951,572,960.00				
3D	Ajustes	agosto-2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 31,366,249.00	$ 197,951,572,960.00				
									Registro Presupuestal No. 422421 De 2021-05-24	**$ 560,844,632.00**					**RP N°422421 de 2021-05-24**
4	Parcial	septiembre-2021	$ 72,683,030.37	$ 531,145.22	$ 73,214,175.59	$ -	$ 73,214,175.59	$ -		$ 518,996,705.41	$ 197,878,358,784.41				
4D	Ajustes	septiembre-2021	$ 1,075,767.00	$ 7,861.00	$ 1,083,628.00	$ -	$ 1,083,628.00	$ -		$ 517,913,077.41	$ 197,877,275,156.41				
5	Parcial	octubre-2021	$ 131,243,615.00	$ 959,088.00	$ 132,202,703.00	$ -	$ 132,202,703.00	$ -		$ 385,710,374.41	$ 197,745,072,453.41				
5P	Ajustes	octubre-2021	$ 1,919,226.00	$ 14,025.00	$ 1,933,251.00	$ -	$ 1,933,251.00	$ -		$ 383,777,123.41	$ 197,743,139,202.41				
6	Parcial	noviembre-2021	$ 315,715,127.00	$ 2,307,149.00	$ 318,022,276.00	$ -	$ 318,022,276.00	$ -		$ 65,754,847.41	$ 197,425,116,926.41				
6P	Ajustes	noviembre-2021	$ 4,789,190.00	$ 34,998.00	$ 4,824,188.00	$ -	$ 4,824,188.00	$ -		$ 60,930,659.41	$ 197,420,292,738.41				
7-1	Parcial	diciembre-2021	$ 60,488,627.00	$ 442,032.00	$ 60,930,659.00	$ -	$ 60,930,659.00	$ -		$ 0.41	$ 197,359,362,079.41				
							$ -		**Saldo Registro Presupuestal No. 1069421 De 2021-12-22**	**$ 18,311,743,031.00**					**RP N°1069421 de 2021-12-22 (ADICIÓN No.1)**
7-2	Parcial	diciembre-2021	$ 1,270,260,482.00	$ 9,282,673.00	$ 1,279,543,155.00	$ -	$ 1,279,543,155.00	$ -		$ 17,032,199,876.00	$ 196,079,818,924.41				
7P	Ajustes	diciembre-2021	$ 20,308,433.00	$ 148,408.00	$ 20,456,841.00	$ -	$ 20,456,841.00	$ -		$ 17,011,743,035.00	$ 196,059,362,083.41				
								$ 17,011,743,032.00		$ 3.00					**GIRO DE ANTICIPO DEL SALDO RPC 1069421 - ADICIÓN 1**
8-1	Parcial	enero-2022	$ 3.00	$ -	$ 3.00	$ -	$ 3.00	$ -		$ -	$ 196,059,362,080.41				
									Saldo Registro Presupuestal No. 1077421 De 2021-12-22	**$ 9,999,999,999.00**					**RP N°1077421 de 2021-12-22 (ADELANTO VIGENCIAS)**
								$ 9,999,999,999.00		$ -					**GIRO DE ANTICIPO DEL RPC 1077421 - ADELANTO VIGENCIAS**
							$ -		**Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28**	**$ 17,826,915,113.88**					**RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)**
8-2	Parcial	enero-2022	$ 1,572,824,961.00	$ 11,493,721.00	$ 1,584,318,682.00	$ -	$ 1,584,318,682.00	$ 27,011,743,031.00		$ 16,242,596,431.88	$ 194,475,043,398.41				
6D Y7D	Ajustes	Noviembre y Diciembre 2021	$ 3,589,754.00	$ 26,233.00	$ 3,615,987.00	$ -	$ 3,615,987.00			$ 16,238,980,444.88	$ 194,471,427,411.41				
9	Parcial	febrero-2022	$ 2,882,434,551.00	$ 21,063,945.00	$ 2,903,498,496.00	$ 1,787,109,422.00	$ 1,116,389,074.00	$ 25,224,633,609.00		$ 15,122,591,370.88	$ 191,567,928,915.41				
10	Parcial	marzo-2022	$ 5,141,261,555.00	$ 37,570,758.00	$ 5,178,832,313.00	$ 3,187,582,164.00	$ 1,991,250,149.00	$ 22,037,051,445.00		$ 13,131,341,221.88	$ 186,389,096,602.41				
11	Parcial	abril-2022	$ 2,878,968,903.00	$ 21,038,619.00	$ 2,900,007,522.00	$ 1,784,960,720.00	$ 1,115,046,802.00	$ 20,252,090,725.00		$ 12,016,294,419.88	$ 183,489,089,080.41				
8P	Ajustes	enero-2022	$ 29,042,779.00	$ 212,236.00	$ 29,255,015.00	$ -	$ 29,255,015.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,987,039,404.88	$ 183,459,834,065.41				
9P	Ajustes	febrero-2022	$ 23,256,460.00	$ 169,951.00	$ 23,426,411.00	$ -	$ 23,426,411.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,963,612,993.88	$ 183,436,407,654.41				
10P	Ajustes	marzo-2022	$ 42,325,996.00	$ 309,305.00	$ 42,635,301.00	$ -	$ 42,635,301.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,920,977,692.88	$ 183,393,772,353.41				
11P	Ajustes	abril-2022	$ 20,104,659.00	$ 146,919.00	$ 20,251,578.00	$ -	$ 20,251,578.00	$ 20,252,090,725.00		$ 11,900,726,114.88	$ 183,373,520,775.41				
12	Parcial	mayo-2022	$ 5,943,919,503.00	$ 43,436,335.00	$ 5,987,355,838.00	$ 3,685,230,092.00	$ 2,302,125,746.00	$ 16,566,860,633.00		$ 9,598,600,368.88	$ 177,386,164,937.41				
13	Parcial	junio-2022	$ 5,810,070,460.00	$ 42,458,207.00	$ 5,852,528,667.00	$ 3,602,243,685.00	$ 2,250,284,982.00	$ 12,964,616,948.00		$ 7,348,315,386.88	$ 171,533,636,270.41				
14	Parcial	julio-2022	$ 5,347,302,517.00	$ 39,076,441.00	$ 5,386,378,958.00	$ 1,604,190,755.00	$ 3,782,188,203.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,566,127,183.88	$ 166,147,257,312.41				
13P	Ajustes	junio-2022	$ 21,341,211.00	$ 155,955.00	$ 21,497,166.00	$ -	$ 21,497,166.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,544,630,017.88	$ 166,125,760,146.41				
8D	Ajustes	enero-2022	$ 17,230,585.00	$ 125,916.00	$ 17,356,501.00	$ -	$ 17,356,501.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,527,273,516.88	$ 166,108,403,645.41				
9D	Ajustes	febrero-2022	$ 21,589,022.00	$ 157,766.00	$ 21,746,788.00	$ -	$ 21,746,788.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,505,526,728.88	$ 166,086,656,857.41				

10D	Ajustes	marzo-2022	$ 53,148,824.00	$ 388,395.00	$ 53,537,219.00	$ -	$ 53,537,219.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,451,989,509.88	$ 166,033,119,638.41				
12D	Ajustes	mayo-2022	$ 97,772,745.00	$ 714,493.00	$ 98,487,238.00	$ -	$ 98,487,238.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,353,502,271.88	$ 165,934,632,400.41				
13D	Ajustes	junio-2022	$ 104,209,793.00	$ 761,533.00	$ 104,971,326.00	$ -	$ 104,971,326.00	$ 11,360,426,193.00		$ 3,248,530,945.88	$ 165,829,661,074.41				
15	Parcial	agosto-2022	$ 4,586,610,043.00	$ 33,517,535.00	$ 4,620,127,578.00	$ 1,605,313,515.00	$ 3,014,814,063.00	$ 9,755,112,678.00		$ 233,716,882.88	$ 161,209,533,496.41				
									Registro Presupuestal No. 133122 De 2022-01-28	**$ 77,846,791.12**					**RP N°133122 de 2022-01-28 (VIGENCIA 2022)**
12P	Ajustes	mayo-2022	$ 26,664,391.00	$ 194,855.00	$ 26,859,246.00	$ -	$ 26,859,246.00	$ 9,650,822,762.00		$ 284,704,428.00	$ 161,182,674,250.41				
11D	Ajustes	abril-2022	$ 37,333,116.00	$ 272,819.00	$ 37,605,935.00	$ -	$ 37,605,935.00	$ 9,650,822,762.00		$ 247,098,493.00	$ 161,145,068,315.41				
16	Parcial	septiembre-2022	$ 347,633,053.00	$ 2,540,395.00	$ 350,173,448.00	$ 104,289,916.00	$ 245,883,532.00	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41				
17	Parcial	octubre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41				
18	Parcial	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,650,822,762.00		$ 1,214,961.00	$ 160,794,894,867.41				
									Registro Presupuestal No. 1291322 De 2022-12-14	**$ 6,000,000,000.00**					**RP N°1291322 de 2022-12-14 (VIGENCIA 2022)**
19	Parcial	diciembre-2022	$ 7,448,682,683.00	$ 54,432,681.00	$ 7,503,115,364.00	$ 2,234,604,805.00	$ 5,268,510,559.00	$ 7,416,217,957.00		$ 732,704,402.00	$ 153,291,779,503.41				
14D	Ajustes	julio-2022	$ 224,221,824.00	$ 1,638,544.00	$ 225,860,368.00	$ -	$ 225,860,368.00	$ 7,416,217,957.00		$ 506,844,034.00	$ 153,065,919,135.41				
15D	Ajustes	agosto-2022	$ 151,306,140.00	$ 1,105,699.00	$ 152,411,839.00	$ -	$ 152,411,839.00	$ 7,416,217,957.00		$ 354,432,195.00	$ 152,913,507,296.41				
16D	Ajustes	septiembre-2022	$ 22,276,626.00	$ 162,791.00	$ 22,439,417.00	$ -	$ 22,439,417.00	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41				
17D	Ajustes	octubre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41				
18D	Ajustes	noviembre-2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,416,217,957.00		$ 331,992,778.00	$ 152,891,067,879.41				
19P	Ajustes	diciembre-2022	$ 329,584,278.00	$ 2,408,500.00	$ 331,992,778.00	$ -	$ 331,992,778.00	$ 7,416,217,957.00		$ 0.00	$ 152,559,075,101.41				
									Registro Presupuestal No. 124923 De 2023-02-08	**$ 8,952,380,952.00**					**RP N°124923 de 2023-02-08 (VIGENCIA 2023)**
20	Parcial	enero-2023	$ 5,162,591,111.00	$ 37,726,627.00	$ 5,200,317,738.00	$ 1,548,777,333.00	$ 3,651,540,405.00	$ 5,867,440,624.00		$ 5,300,840,547.00	$ 147,358,757,363.41				
19D	Ajustes	diciembre-2022	$ 197,467,104.00	$ 1,443,029.00	$ 198,910,133.00	$ -	$ 198,910,133.00	$ 5,867,440,624.00		$ 5,101,930,414.00	$ 147,159,847,230.41				
20D	Ajustes	enero-2023	$ 419,443,860.00	$ 3,065,166.00	$ 422,509,026.00	$ -	$ 422,509,026.00	$ 5,867,440,624.00		$ 4,879,421,388.00	$ 146,737,338,204.41				
21	Parcial	febrero-2023	$ 3,437,165,010.00	$ 25,019,462.00	$ 3,462,184,472.00	$ 1,020,121,163.00	$ 2,442,063,309.00	$ 4,847,319,461.00		$ 2,237,358,079.00	$ 143,275,153,732.41				
21P	Ajustes	febrero-2023	$ 283,528,654.00	$ 2,071,940.00	$ 285,600,594.00	$ -	$ 285,600,594.00	$ 4,847,319,461.00		$ 1,951,757,485.00	$ 142,989,553,138.41				
22	Parcial	marzo-2023	$ 2,747,349,774.36	$ 20,051,946.00	$ 2,767,401,720.36	$ 824,204,932.31	$ 1,943,196,788.05	$ 4,023,114,528.69		$ 8,560,696.95	$ 140,222,151,418.05				
23	Parcial	abril-2023	$ 1,816,300.00	$ 8,417.00	$ 1,824,717.00	$ -	$ 1,824,717.00	$ 4,023,114,528.69		$ 6,735,979.95	$ 140,220,326,701.05				
24	Parcial	mayo-2023	$ 34,212,210.00	$ 250,012.00	$ 34,462,222.00	$ 30,790,989.00	$ 3,671,233.00	$ 3,992,323,539.69		$ 3,064,746.95	$ 140,185,864,479.05				
									Registro Presupuestal No. 802023 De 2023-07-12	**$ 15,542,382,702.00**					**RP N°802023 de 2023-07-12 (VIGENCIA 2023)**
25	Parcial	junio-2023	$ 1,832,266,894.00	$ 13,389,643.00	$ 1,845,656,537.00	$ 549,680,068.00	$ 1,295,976,469.00	$ 3,442,643,471.69		$ 14,249,470,979.95	$ 138,340,207,942.05				
21D	Ajustes	febrero-2023	$ 54,167,083.00	$ 395,837.00	$ 54,562,920.00	$ -	$ 54,562,920.00	$ 3,442,643,471.69		$ 14,194,908,059.95	$ 138,285,645,022.05				
22D	Ajustes	marzo-2023	$ 370,861,748.00	$ 2,710,144.00	$ 373,571,892.00	$ -	$ 373,571,892.00	$ 3,442,643,471.69		$ 13,821,336,167.95	$ 137,912,073,130.05				
23D	Ajustes	abril-2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,442,643,471.69		$ 13,821,336,167.95	$ 137,912,073,130.05				
24D Y 25P	Ajustes <	Mayo y Junio 2023	$ 244,286,458.00	$ 1,785,171.00	$ 246,071,629.00	$ -	$ 246,071,629.00	$ 3,442,643,471.69		$ 13,575,264,538.95	$ 137,666,001,501.05				
26	Parcial	julio-2023	$ 662,252,691.00	$ 4,839,539.00	$ 667,092,230.00	$ 99,337,904.00	$ 567,754,326.00	$ 3,343,305,567.69		$ 13,007,510,212.95	$ 136,998,909,271.05				
25D	Ajustes	junio-2023	$ 1,846,266.00	$ 13,492.00	$ 1,859,758.00	$ -	$ 1,859,758.00	$ 3,343,305,567.69		$ 13,005,650,454.95	$ 136,997,049,513.05				
26P	Ajustes	julio-2023	$ 115,175,016.00	$ 841,664.00	$ 116,016,680.00	$ -	$ 116,016,680.00	$ 3,343,305,567.69		$ 12,889,633,774.95	$ 136,881,032,833.05				
27	Parcial	agosto-2023	$ 2,824,542,432.00	$ 20,640,887.00	$ 2,845,183,319.00	$ 706,135,608.00	$ 2,139,047,711.00	$ 2,637,169,959.69		$ 10,750,586,063.95	$ 134,035,849,514.05				
26D	Ajustes	julio-2023	$ 2,033,215.00	$ 14,858.00	$ 2,048,073.00		$ 2,048,073.00	$ 2,637,169,959.69		$ 10,748,537,990.95	$ 134,033,801,441.05				
27P	Ajustes	agosto-2023	$ 379,795,833.00	$ 2,775,431.00	$ 382,571,264.00		$ 382,571,264.00	$ 2,637,169,959.69		$ 10,365,966,726.95	$ 133,651,230,177.05				
28	Parcial	Septiembre	$ 3,026,729,691.00	$ 22,118,409.00	$ 3,048,848,100.00	$ 756,682,423.00	$ 2,292,165,677.00	$ 1,880,487,536.69		$ 8,073,801,049.95	$ 130,602,382,077.05				
28P	Ajustes	septiembre-2023	$ 444,950,914.00	$ 3,251,564.00	$ 448,202,478.00		$ 448,202,478.00	$ 1,880,487,536.69		$ 7,625,598,571.95	$ 130,154,179,599.05				
29	Parcial	octubre-2023	$ 2,705,262,568.00	$ 19,769,226.00	$ 2,725,031,794.00	$ 405,789,385.00	$ 2,319,242,409.00	$ 1,474,698,151.69		$ 5,306,356,162.95	$ 127,429,147,805.05				
TOTALES			**$ 70,059,767,549.73**	**$ 511,847,245.22**	**$ 70,571,614,794.95**	**$ 25,537,044,879.31**	**$ 45,034,569,915.64**	**$ 1,474,698,151.69**		**$ 5,306,356,162.95**	**$ 127,429,147,805.05**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 66,250,447,825.37	$ 484,137,887.22	$ 66,734,585,712.59
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ 3,767,343,012.00	$ 27,530,584.00	$ 3,794,873,596.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 38,577,435.00	$ 178,774.00	$ 38,756,209.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 3,399,277.36	$ -	$ 3,399,277.36
VALOR TOTAL	**$ 70,059,767,549.73**	**$ 511,847,245.22**	**$ 70,571,614,794.95**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC
Matrícula No.: 52202-142431

Firma
Nombre: **OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ECOVISIÓN 190
Matrícula No.: 15202-172889BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	5

FECHA: 4 (Día) 11 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7 (En orden linear de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA OBINDOCITA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO DSC
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 100

PLAZO INICIAL: 110 MESES: (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 198,000,762,690.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sus suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACTUALIZADA Miles de pesos	$ Valor programado																			
				$ Valor Ejecutado	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
				% Ejecutado																			
EXPLANACIONES	$14,986,560	9.68%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.12%	0.07%	0.08%	0.08%	0.18%	0.21%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.19%
	$6,283,289	4.06%		$ P	$0	$157,168	$157,681	$24,297	$36,297	$51,445	$100,633	$110,140	$120,325	$230,110	$271,022	$331,578	$41,932	$66,573	$66,573	$68,515	$68,515	$296,939	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0.00%	0.00%				0.07%	0.33%	0.01%	0.00%	0.09%	0.01%	0.04%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%			0.09%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.00%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.11%	0.39%	0.00%	0.08%	0.14%	0.42%	0.61%	0.44%	0.16%	0.13%	0.14%	0.22%	0.42%	
	$22,663,662	14.64%		$ P	$0	$54,470	$54,470	$108,940	$108,940	$162,810	$598,971	$128,521	$138,854	$214,215	$647,672	$942,593	$674,808	$391,541	$254,782	$357,614	$252,803	$335,081	$0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0.00%	0.03%	0.00%	0.04%	0.08%	0.13%	0.49%	0.06%	0.20%	0.36%	0.26%	0.53%	0.33%	0.83%	0.72%	0.07%			0.76%
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$30,018,911	19.39%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.03%	0.03%	0.47%	0.17%	0.07%	0.19%	0.19%	0.20%	0.20%	0.20%	0.40%
	$22,905,986	14.80%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$51,655	$51,655	$723,165	$1,033,093	$1,496,785	$299,391	$299,391	$308,080	$308,080	$554,545	$616,161
				$ E	$0	$0							$51,655	$103,310	$826,475	$1,859,568	$3,356,353	$3,655,744	$3,955,135	$4,263,215	$4,571,295	$5,125,840	$5,741,001
				% E	0.00%	0.00%							0.22%	0.38%	0.19%	0.33%	0.34%	0.27%	0.08%	0.11%			0.14%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.04%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29,496	$29,496	$0	$0	$0	$0
				$ E	$0	$0							$0	$0	$0	$0	$0	$29,496	$58,992	$58,992	$58,992	$58,992	$58,992
				% E	0.00%	0.00%							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%			0.02%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.22%	0.28%	0.36%	0.77%	0.03%	0.12%	0.14%	0.24%	0.27%	0.21%	0.33%
	$15,379,963	9.94%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$133,989	$347,976	$438,832	$86,825	$1,199,261	$59,826	$99,764	$218,852	$274,082	$411,978	$326,245	$546,831
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$133,989	$481,965	$920,797	$1,007,622	$2,206,883	$2,266,709	$2,366,473	$2,585,325	$2,859,407	$3,271,385	$3,597,630	$4,144,461
				% E	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%	0.26%	0.49%	0.05%	0.67%	0.03%	0.06%	0.13%	0.15%	0.02%		1.08%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,323,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	0.10%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$226,256	$0	$0	$0	$162,000
				$ E	$0	$0							$0	$0	$0	$0	$0	$0	$226,256	$226,256	$226,256	$226,256	$388,256
				% E	0.00%	0.00%																	
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.02%	0.05%
	$1,373,232	1.02%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$72,564	$72,564	$72,564	$3,600	$10,707	$10,707	$11,019	$11,019	$29,384	$69,780
				$ E	$0	$0							$0	$0	$72,564	$145,128	$217,692	$221,292	$231,999	$242,706	$253,725	$264,744	$294,128
				% E	0.00%	0.00%																	
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.10%	0.14%	0.30%	0.32%	1.14%	1.49%	0.49%	0.27%	0.72%	0.69%	0.67%	0.66%	1.46%
	$70,721,834	45.69%		$ P	$0	$33,807	$33,807	$27,774	$27,774	$41,661	$102,795	$243,565	$449,086	$693,996	$1,763,034	$2,167,973	$140,38	$420,418	$1,121,189	$1,071,913	$1,040,809	$1,020,483	$2,266,263
				$ E	$0	$33,807	$67,614	$95,388	$123,162	$164,823	$267,618	$511,183	$960,269	$1,654,265	$3,417,299	$5,585,272	$5,725,652	$6,146,070	$7,267,259	$8,339,172	$9,379,981	$10,400,464	$12,666,727
				% E	0.00%	0.00%				0.01%	0.04%	0.07%	0.14%	0.23%	0.48%	0.79%	0.81%	0.87%	1.03%	1.18%	1.33%	1.47%	1.79%
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.72%	0.08%	0.38%	0.58%	0.45%	0.43%	0.32%	0.90%
	$31,433,868	20.31%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$198,750	$798,786	$1,116,950	$1,512,044	$1,761,201	$63,125	$591,724	$583,739	$702,344	$637,509	$810,329	$1,195,523
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$198,750	$997,536	$2,114,486	$3,626,530	$5,387,731	$5,450,856	$6,042,580	$6,626,319	$7,328,663	$7,966,172	$8,776,501
				% E								0.68%	0.50%	0.82%	0.18%	0.29%	0.03%	0.46%	0.30%	0.02%			0.24%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,957,357**	**111.75%**																					

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.05%	0.05%	0.10%	0.10%	0.15%	0.54%	0.52%	1.08%	1.48%	3.38%	4.34%	1.42%	1.07%	1.62%	1.56%	1.58%	1.82%	3.88%
	VALOR	$0	$85,305	$85,305	$170,611	$170,611	$255,916	$938,389	$904,978	$1,867,881	$2,566,269	$5,847,934	$7,508,325	$2,460,066	$1,849,782	$2,794,895	$2,694,767	$2,730,391	$3,153,084	$6,000,000
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.05%	0.10%	0.20%	0.30%	0.44%	0.99%	1.51%	2.59%	4.07%	7.45%	11.80%	13.22%	14.29%	15.90%	17.46%	19.44%	21.26%	27.14%
	VALOR	$0	$85,305	$170,611	$341,221	$511,832	$767,748	$1,706,107	$2,611,085	$4,478,966	$7,045,235	$12,892,959	$20,400,884	$22,860,950	$24,710,731	$27,505,537	$30,200,304	$32,930,695	$36,083,779	$42,083,779
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	0.86%	1.02%	1.86%	3.32%	1.86%	3.84%	3.78%	3.45%	2.96%	0.22%	0.00%	0.00%	4.81%
	VALOR	$0	$48,137	$0	$72,683	$131,244	$315,715	$1,330,749	$1,572,825	$2,882,435	$5,141,262	$2,878,969	$5,943,920	$5,810,070	$5,247,303	$4,586,610	$347,632	$0	$0	$7,448,683
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.03%	0.03%	0.08%	0.16%	0.37%	1.23%	2.25%	4.11%	7.43%	9.29%	13.13%	16.89%	20.34%	23.30%	23.52%	23.52%	23.52%	28.34%
	VALOR	$0	$48,137	$48,137	$120,820	$252,063	$567,778	$1,898,527	$3,471,352	$6,353,787	$11,495,049	$14,374,017	$20,317,937	$26,128,007	$31,475,310	$36,061,920	$36,409,552	$36,409,552	$36,409,552	$43,858,236

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 $17,560,562	$ 3,757,343	21.40%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 $1,399,335	$ 511,668	36.57%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000 $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150.000 $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA)(9%)	$4,349,357 $4,349,357	$ 42,155	0.97%
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGUIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 $306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,405**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 4,311,167	2.79%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$154,778,461**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$179,821,865**		

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	5

FECHA: 4 (Día) 11 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7 (Se debe llevar en forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión sin considerar con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179.689.019.569,00 (Según contrato reincidual)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.000.762.600,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REAJUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18.311.743.031,00

META 0 $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Proyectado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	20 / ene-23	21 / feb-23	22 / mar-23	23 / abr-23	24 / may-23	25 / jun-23	26 / jul-23	27 / ago-23	28 / sep-23	29 / oct-23	30 / nov-23	31 / dic-23	32 / ene-24	33 / feb-24	34 / mar-24	35 / abr-24	36 / may-24	37 / jun-24	38 / jul-24	39 / ago-24	40 / sep-24	41 / oct-24	42 / nov-24	43 / dic-24
EXPLANACIONES	$14,986,360 / $6,283,289	9.68% / 4.06%		% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
				$ P	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$22,516	$42,431	$42,431	$130,421	$130,421	$130,421	$130,421	$6,939	$6,939	$6,939	$6,939	$6,939	$6,939	$6,939	$6,939	$20,817	$20,817	$20,817	$20,817
				$ E	$44,256	$44,256	$44,256	$44,256	$44,256	$44,256	$83,400	$83,400	$256,380	$256,380	$256,380	$256,380	$13,639	$13,639	$13,639	$13,639	$13,639	$13,639	$13,639	$13,639	$40,917	$40,917	$40,917	$40,917
				% E	0.03%	0.01%	0.00%			0.01%			0.04%	0.02%	0.03%															
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214 / $22,663,662	20.55% / 14.64%		% P	0.06%	0.04%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.26%	0.25%	0.13%	0.36%	0.26%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.04%	0.05%	0.06%	0.06%
				$ P	$54,992	$62,519	$62,519	$77,573	$77,573	$77,573	$88,123	$440,616	$380,677	$506,323	$560,171	$309,278	$16,434	$19,299	$19,299	$25,028	$25,028	$25,028	$25,028	$25,028	$68,768	$80,815	$89,410	$89,410
				$ E	$61,356	$69,712	$69,712	$86,508	$86,508	$86,508	$98,252	$491,492	$424,515	$564,490	$624,581	$344,900	$18,325	$21,520	$21,520	$27,907	$27,907	$27,907	$27,907	$27,907	$76,672	$90,126	$99,690	$99,690
				% E	0.56%	0.52%	0.23%			0.68%	0.38%	0.28%	0.20%	0.06%															
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951 / $22,905,986	19.39% / 14.80%		% P	0.01%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.35%	0.11%	0.41%	0.41%	0.27%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.05%	0.07%	0.07%	0.07%
				$ P	$35,289	$38,578	$57,867	$57,867	$57,867	$57,867	$73,042	$547,812	$475,454	$633,939	$633,939	$412,860	$5,059	$10,118	$15,178	$15,178	$15,178	$15,178	$25,296	$25,296	$55,888	$101,184	$101,184	$101,184
				$ E	$40,080	$43,787	$65,708	$65,708	$65,708	$65,708	$82,933	$621,870	$539,750	$719,500	$719,500	$468,600	$5,744	$11,488	$17,232	$17,232	$17,232	$17,232	$28,720	$28,720	$63,453	$114,906	$114,906	$114,906
				% E			0.43%			0.30%			0.18%	0.55%															
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052 / $260,050	2.21% / 0.17%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8,996	$8,996	$8,996	$8,996	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,436	$1,436	$1,436	$1,436
				$ E	$10,158																							
				% E	0.12%																							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008 / $15,379,963	12.16% / 9.94%		% P	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.05%	0.19%	0.14%	0.21%	0.28%	0.28%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.05%
				$ P	$12,831	$25,663	$38,494	$51,325	$64,156	$64,156	$72,082	$291,529	$212,825	$319,238	$425,651	$425,651	$3,297	$6,594	$10,193	$13,588	$16,985	$16,985	$20,382	$27,176	$33,969	$50,954	$67,939	$71,336
				$ E	$14,398	$28,796	$43,194		$72,020	$72,020		$327,059	$238,808	$358,212															
				% E	0.48%	0.42%	0.23%		0.02%	0.38%		0.21%	0.20%	0.28%															
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392 / $1,735,474	0.99% / 1.12%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$240,152	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$38,331
				$ E			$3,081							$237,548														
				% E			0.00%							0.13%														
OBRAS VARIAS	$2,592,006 / $1,573,232	1.67% / 1.02%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$3,186	$3,186	$3,449	$4,099	$5,749	$5,749	$10,885	$19,982	$30,738	$32,458	$43,548	$43,717	$347	$695	$1,042	$1,390	$1,737	$1,737	$2,085	$2,780	$3,475	$5,212	$6,950	$7,297
				$ E										$237,548														
				% E										0.13%														
TRANSPORTES	$51,617,480 / $70,721,834	33.35% / 45.69%		% P	0.06%	0.09%	0.09%	0.13%	0.13%	0.13%	0.41%	1.90%	0.94%	1.36%	1.53%	1.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.11%	0.17%	0.20%	0.20%
				$ P	$90,774	$133,137	$142,623	$207,175	$267,175	$267,175	$629,239	$4,035,845	$1,457,722	$2,105,823	$2,365,862	$1,582,152	$20,141	$45,525	$47,331	$74,496	$74,496	$74,496	$78,180	$78,180	$166,495	$270,489	$311,227	$311,227
				$ E	$247,665	$363,207	$388,888	$564,844	$728,844	$728,844	$1,716,106	$11,004,133	$3,975,333	$5,742,608	$6,451,533	$4,314,960	$54,931	$124,159	$129,085	$203,171	$203,171	$203,171	$213,222	$213,222	$454,077	$737,697	$848,789	$848,789
				% E	1.56%	0.90%	0.43%			0.34%			0.99%	0.37%															
ITEM NO PREVISTOS	$0 / $31,433,868	0.00% / 20.31%		% P	0.02%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.18%	0.23%	0.42%	0.36%	0.36%	0.36%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.07%	0.09%	0.09%	0.09%
				$ P	$26,513	$53,025	$79,538	$79,538	$79,538	$79,538	$150,593	$351,383	$652,465	$869,953	$869,953	$869,953	$6,943	$13,885	$20,828	$20,828	$20,828	$20,828	$34,714	$34,714	$104,141	$138,855	$138,855	$138,855
				$ E	$48,360	$96,720	$145,080	$145,080	$145,080	$145,080	$274,680	$640,800	$1,189,800	$1,586,400														
				% E	0.34%	0.30%	0.23%			0.05%			0.24%	0.31%	0.24%														
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,357	111.78%																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.15%	0.22%	0.26%	0.32%	0.33%	0.33%	0.69%	2.16%	2.16%	2.98%	3.25%	2.68%	0.04%	0.07%	0.08%	0.10%	0.10%	0.10%	0.12%	0.13%	0.38%	0.43%	0.48%	0.50%
	VALOR	$229,065	$337,937	$407,006	$500,593	$514,574	$514,574	$1,067,395	$3,348,613	$3,348,331	$4,611,353	$5,037,733	$4,024,381	$69,259	$103,256	$120,807	$157,441	$161,185	$161,185	$192,544	$200,033	$466,892	$669,761	$737,817	$779,892
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	27.33%	27.55%	27.81%	28.14%	28.47%	28.80%	29.49%	31.65%	33.81%	36.79%	40.05%	42.65%	42.69%	42.76%	42.84%	42.94%	43.04%	43.15%	43.27%	43.40%	43.78%	44.13%	44.61%	45.12%
	VALOR	$42,312,844	$42,650,781	$43,057,787	$43,558,381	$44,072,955	$44,587,529	$45,654,924	$49,003,537	$52,343,868	$56,955,221	$61,984,531	$66,008,912	$66,078,171	$66,181,427	$66,302,234	$66,459,675	$66,620,860	$66,782,045	$66,974,589	$67,174,622	$67,641,514	$68,311,275	$69,049,092	$69,828,984
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2.98%	1.97%	1.58%	0.00%	0.02%	1.06%	0.38%	1.64%	1.89%	1.63%														
	VALOR	$5,162,591	$3,408,404	$2,743,958	$0	$34,212	$1,832,267	$662,253	$2,824,542.4	$3,026,729.7	$2,705,262.6														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	31.33%	33.29%	34.88%	34.88%	34.90%	35.96%	36.34%	37.98%	39.87%	41.50%														
	VALOR	$49,020,827	$52,421,231	$55,165,181	$55,165,181	$55,199,393	$57,031,660	$57,693,913	$60,518,455	$63,545,185	$ 66,250,447.70														

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 3,757,343	21.40%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 511,668	36.57%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$73,150 / $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 42,155	0.97%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,405**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 4,311,167	2.49%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$172,957,357**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,762**		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre :GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre:MAURICIO GÓMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PAGINA	3	DE	5

FECHA: 4 (Día) 11 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración) 7

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA EQUIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1000 -2021** **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 198,000,762,690.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
					ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%
	$6,283,289	4.06%		$ P	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$14,205	$47,414	$47,414	$47,414	$47,414	$39,489	$39,489	$39,489	$39,489	$39,489	$39,489	$39,489	$39,489	$85,278	$85,278	$85,278	$85,278
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.08%	0.11%	0.12%	0.12%	0.04%	0.05%	0.05%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.16%	0.21%	0.24%	0.24%
	$22,665,662	14.64%		$ P	$33,641	$39,586	$39,586	$51,236	$51,236	$51,236	$51,236	$51,236	$124,383	$165,436	$183,031	$183,031	$67,202	$79,012	$79,012	$102,471	$102,471	$102,471	$102,471	$102,471	$248,766	$330,873	$366,062	$366,062
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.01%	0.03%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.10%	0.13%	0.13%	0.13%	0.01%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.07%	0.07%	0.20%	0.27%	0.27%	0.27%
	$22,905,986	14.80%		$ P	$10,357	$28,713	$31,070	$31,070	$31,070	$31,070	$51,783	$51,783	$155,350	$207,134	$207,134	$207,134	$20,713	$41,427	$62,140	$62,140	$62,140	$62,140	$103,567	$103,567	$310,700	$414,267	$414,267	$414,267
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,939	$2,939	$2,939	$2,939	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5,879	$5,879	$5,879	$5,879
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.07%	0.09%	0.09%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	0.07%	0.07%	0.13%	0.18%	0.19%
	$15,379,963	9.94%		$ P	$2,954	$13,908	$20,862	$37,816	$34,769	$34,769	$41,723	$55,631	$69,539	$104,308	$139,078	$146,031	$13,908	$27,816	$41,723	$55,631	$69,539	$69,539	$83,447	$111,262	$139,078	$208,616	$278,155	$292,063
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78,407	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$156,935
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.02%	0.02%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$711	$1,422	$2,134	$2,845	$3,557	$3,557	$4,268	$5,691	$7,113	$10,670	$14,226	$14,938	$1,422	$2,845	$4,268	$5,691	$7,113	$7,113	$8,536	$11,381	$14,226	$21,340	$28,453	$29,875
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.04%	0.06%	0.06%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.22%	0.30%	0.41%	0.41%	0.08%	0.12%	0.13%	0.20%	0.20%	0.20%	0.21%	0.21%	0.44%	0.72%	0.82%	0.82%
	$70,721,834	45.69%		$ P	$61,701	$93,195	$96,891	$152,488	$152,488	$152,488	$199,880	$159,886	$349,630	$553,719	$637,114	$637,114	$123,401	$186,390	$193,783	$304,976	$304,976	$304,976	$319,763	$319,763	$681,298	$1,107,437	$1,274,228	$1,274,228
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.14%	0.18%	0.18%	0.18%	0.02%	0.04%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.09%	0.09%	0.20%	0.37%	0.37%	0.37%
	$31,433,868	20.31%		$ P	$14,335	$28,670	$42,637	$42,637	$42,637	$42,637	$71,062	$71,062	$213,187	$284,249	$284,249	$284,249	$28,425	$56,850	$85,275	$85,275	$85,275	$85,275	$142,125	$142,125	$426,374	$568,499	$568,499	$568,499
				$ E																								
				% E																								
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,357	111.75%																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.09%	0.14%	0.16%	0.21%	0.21%	0.21%	0.25%	0.26%	0.62%	0.89%	0.98%	1.03%	0.18%	0.27%	0.32%	0.42%	0.43%	0.43%	0.51%	0.52%	1.24%	1.77%	1.95%	2.06%
	VALOR	$141,780,760	$211,374,468	$247,304,899	$322,796,648	$329,961,844	$329,961,844	$396,157,511	$409,487,902	$955,774,046	$1,371,869,128	$1,510,104,567	$1,596,517,637	$283,561,521	$422,748,936	$494,609,799	$644,593,296	$659,923,688	$659,923,688	$788,115,023	$818,975,805	$1,911,548,092	$2,742,130,277	$3,020,769,893	$3,193,035,275
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	45.21%	45.34%	45.50%	45.71%	45.92%	46.14%	46.39%	46.66%	47.27%	48.16%	49.14%	50.17%	50.35%	50.62%	50.94%	51.36%	51.75%	52.21%	52.72%	53.25%	54.49%	56.26%	58.21%	60.27%
	VALOR	$69,970,765	$70,182,139	$70,429,444	$70,751,741	$71,081,703	$71,411,664	$71,805,822	$72,215,310	$73,171,084	$74,542,153	$76,052,538	$77,649,655	$77,932,617	$78,355,366	$78,849,976	$79,494,569	$80,154,493	$80,814,416	$81,602,721	$82,421,707	$84,333,255	$87,075,394	$90,096,163	$93,289,199
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 3,322,392	18.92%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 448,648	32.06%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA+ REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS	$73,150,000 / $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 42,155	0.97%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	**$23,043,405**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 3,813,195	2.20%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$172,957,357**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,762**		

NOTAS:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CACUEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	5

FECHA: 4 (Día) 11 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración) 7

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7506 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,019,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2030, (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
	$6,283,289	4.06%		$ P	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$36,932	$110,796	$110,796	$110,796	$110,796	$14,285	$14,285	$14,285	$14,285	$14,285	$14,285	$14,285	$14,285	$42,614	$42,614	$42,614	$42,614
				$ E																								
				% E																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.55%		% P	0.06%	0.07%	0.07%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.21%	0.28%	0.31%	0.31%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.08%	0.11%	0.12%	0.12%
	$22,663,662	14.64%		$ P	$87,467	$102,716	$102,716	$133,213	$133,213	$133,213	$133,213	$133,213	$323,395	$430,135	$475,880	$475,880	$33,641	$39,986	$39,986	$52,236	$51,236	$51,236	$53,236	$51,236	$124,383	$165,436	$183,031	$183,031
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.02%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%	0.09%	0.09%	0.26%	0.35%	0.35%	0.35%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.10%	0.13%	0.13%	0.13%
	$22,905,986	14.80%		$ P	$26,927	$52,855	$88,782	$88,782	$88,782	$88,782	$134,637	$134,637	$403,911	$538,548	$538,548	$538,548	$10,257	$20,713	$31,070	$31,070	$31,070	$31,070	$51,783	$51,783	$155,350	$207,134	$207,134	$207,134
				$ E																								
				% E																								
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7,643	$7,643	$7,643	$7,643	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,939	$2,939	$2,939	$2,939
				$ E																								
				% E																								
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.01%	0.02%	0.04%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%	0.09%	0.12%	0.18%	0.23%	0.23%	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	0.04%	0.07%	0.09%	0.09%
	$15,379,963	9.94%		$ P	$18,880	$36,160	$54,240	$72,320	$90,400	$90,400	$108,480	$144,641	$180,801	$271,201	$361,602	$379,682	$6,954	$13,908	$20,862	$27,816	$34,769	$34,769	$41,723	$55,631	$69,539	$104,308	$139,078	$146,033
				$ E																								
				% E																								
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$204,015	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$78,467
				$ E																								
				% E																								
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$1,845	$3,689	$5,548	$7,398	$9,247	$9,247	$11,097	$14,795	$18,491	$27,741	$36,989	$38,838	$711	$1,423	$2,134	$2,845	$3,557	$3,557	$4,268	$5,691	$7,113	$10,678	$14,236	$14,938
				$ E																								
				% E																								
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.10%	0.16%	0.16%	0.26%	0.26%	0.26%	0.27%	0.22%	0.57%	0.93%	1.07%	1.07%	0.04%	0.06%	0.06%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.22%	0.36%	0.41%	0.41%
	$70,721,834	45.69%		$ P	$160,422	$242,308	$251,917	$396,469	$396,469	$396,469	$415,689	$415,689	$885,687	$1,439,668	$1,656,496	$1,656,496	$61,791	$93,195	$96,851	$152,488	$152,488	$152,488	$159,880	$159,880	$340,649	$553,719	$637,114	$637,114
				$ E																								
				% E																								
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.02%	0.05%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.12%	0.12%	0.36%	0.48%	0.48%	0.48%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.05%	0.05%	0.14%	0.18%	0.18%	0.18%
	$31,433,868	20.31%		$ P	$36,952	$73,905	$110,857	$110,857	$110,857	$110,857	$184,762	$184,762	$554,286	$739,048	$739,048	$739,048	$14,212	$28,425	$42,637	$42,637	$42,637	$42,637	$71,062	$71,062	$213,187	$284,249	$284,249	$284,249
				$ E																								
				% E																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$154,778,461**	**100.00%**																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$172,957,357**	**111.75%**																										

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.24%**	**0.36%**	**0.42%**	**0.54%**	**0.55%**	**0.55%**	**0.66%**	**0.69%**	**1.61%**	**2.38%**	**2.54%**	**2.68%**	**0.09%**	**0.14%**	**0.16%**	**0.21%**	**0.21%**	**0.21%**	**0.25%**	**0.26%**	**0.63%**	**0.89%**	**0.98%**	**1.03%**
	VALOR	**$368,629,977**	**$549,573,617**	**$642,992,739**	**$837,071,285**	**$857,900,794**	**$857,900,794**	**$1,024,809,528**	**$1,064,668,546**	**$2,485,012,520**	**$3,564,779,760**	**$3,927,000,861**	**$4,150,945,857**	**$141,780,760**	**$211,374,468**	**$247,304,899**	**$322,296,648**	**$329,961,844**	**$329,961,844**	**$394,157,511**	**$409,487,902**	**$955,774,046**	**$1,371,869,138**	**$1,510,384,947**	**$1,596,517,637**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**60.51%**	**60.87%**	**61.28%**	**61.82%**	**62.38%**	**62.93%**	**63.59%**	**64.28%**	**65.89%**	**68.19%**	**70.73%**	**73.41%**	**73.50%**	**73.64%**	**73.80%**	**74.01%**	**74.22%**	**74.43%**	**74.69%**	**74.95%**	**75.57%**	**76.45%**	**77.43%**	**78.46%**
	VALOR	**$93,657,829**	**$94,247,402**	**$94,858,395**	**$95,688,266**	**$96,546,267**	**$97,404,168**	**$98,428,977**	**$99,493,646**	**$101,978,659**	**$105,543,438**	**$109,470,439**	**$113,621,385**	**$113,763,166**	**$113,974,540**	**$114,221,845**	**$114,544,142**	**$114,874,104**	**$115,204,065**	**$115,598,223**	**$116,007,711**	**$116,963,485**	**$118,334,554**	**$119,844,939**	**$121,441,457**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
	VALOR																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR																								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 3,322,392	18.92%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 448,648	32.06%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA	$73,150,000 / $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 42,155	0.97%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000 / $306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$25,043,405**		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 3,813,195	2.20%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$172,957,357**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,762**		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre:MAURICIO GOMEZ CAICEDO.
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	5

FECHA: 4 (Día) 11 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 7 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración) 7

CONTRATO No: 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 750s (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1000 -2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 179,689,819,569.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198,000,762,600.00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 18,311,743,031.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
EXPLANACIONES	$14,986,360	9.68%		% P	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%
	$6,283,289	4.06%		$ P	$48,296	$48,296	$48,296	$48,296	$48,296	$48,296	$48,296	$48,296	$144,887	$144,887	$144,887	$144,887	$30,377	$30,377	$30,377	$30,377	$121,508	$121,508	$121,508	$121,508
				$ E																				
				% E																				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$31,800,214	20.58%		% P	0.07%	0.09%	0.09%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.13%	0.27%	0.36%	0.40%	0.40%	0.04%	0.05%	0.05%	0.07%	0.28%	0.28%	0.28%	0.35%
	$22,663,662	14.64%		$ P	$134,380	$134,320	$134,320	$174,201	$174,201	$174,201	$174,201	$174,201	$422,901	$562,484	$622,305	$622,305	$61,877	$77,720	$77,720	$109,456	$427,743	$427,743	$427,743	$548,713
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$30,018,951	19.39%		% P	0.02%	0.03%	0.03%	0.07%	0.07%	0.07%	0.11%	0.11%	0.34%	0.46%	0.46%	0.46%	0.03%	0.05%	0.08%	0.33%	0.52%	0.52%	0.52%	0.52%
	$22,905,986	14.80%		$ P	$35,213	$70,425	$105,638	$105,638	$105,638	$105,638	$176,064	$176,064	$528,191	$704,254	$704,254	$704,254	$40,625	$81,251	$121,876	$568,756	$812,509	$812,509	$812,509	$812,509
				$ E																				
				% E																				
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$3,417,052	2.21%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%
	$260,050	0.17%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9,994	$9,994	$9,994	$9,994	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$20,015	$20,015
				$ E																				
				% E																				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$18,821,008	12.16%		% P	0.02%	0.03%	0.03%	0.06%	0.08%	0.08%	0.09%	0.12%	0.15%	0.23%	0.31%	0.32%	0.02%	0.03%	0.05%	0.28%	0.35%	0.35%	0.35%	0.35%
	$15,379,963	9.94%		$ P	$23,643	$47,286	$70,930	$94,573	$118,216	$118,216	$141,859	$189,145	$236,432	$354,648	$472,864	$496,507	$27,025	$54,049	$81,074	$378,344	$540,491	$540,491	$540,491	$540,491
				$ E																				
				% E																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,525,392	0.99%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%
	$1,735,474	1.12%		$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$266,789	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$267,241
				$ E																				
				% E																				
OBRAS VARIAS	$2,592,006	1.67%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	0.04%	0.04%	0.04%
	$1,573,232	1.02%		$ P	$2,418	$4,837	$7,255	$9,674	$12,092	$12,092	$14,511	$19,348	$34,105	$36,277	$48,370	$50,788	$2,422	$4,843	$7,265	$9,687	$36,325	$60,542	$60,542	$60,542
				$ E																				
				% E																				
TRANSPORTES	$51,617,480	33.35%		% P	0.14%	0.20%	0.21%	0.33%	0.33%	0.33%	0.35%	0.35%	0.75%	1.22%	1.40%	1.40%	0.12%	0.17%	0.19%	0.41%	1.19%	1.19%	1.19%	1.50%
	$70,721,834	45.69%		$ P	$209,782	$316,864	$329,430	$518,460	$518,460	$518,460	$543,593	$543,593	$1,358,206	$1,882,643	$2,166,187	$2,166,187	$179,486	$267,022	$286,583	$637,689	$1,846,625	$1,846,625	$1,846,625	$2,322,468
				$ E																				
				% E																				
ITEM NO PREVISTOS	$0	0.00%		% P	0.03%	0.06%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.16%	0.16%	0.47%	0.62%	0.62%	0.04%	0.18%	0.25%	0.25%	0.54%	0.54%	0.90%	0.90%
	$31,433,868	20.31%		$ P	$48,322	$96,645	$144,967	$193,290	$144,967	$144,967	$241,612	$241,612	$724,836	$966,448	$966,448	$966,448	$55,839	$279,197	$390,875	$390,875	$837,590	$837,590	$1,395,984	$1,395,984
				$ E																				
				% E																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$154,778,461	100.00%																						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$172,957,357	111.75%																						

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

		ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.31%	0.46%	0.54%	0.71%	0.72%	0.72%	0.87%	0.90%	2.10%	3.01%	3.32%	3.51%	0.26%	0.51%	0.64%	1.37%	2.99%	3.01%	3.38%	3.93%
	VALOR	$482,054,585	$718,673,192	$840,836,658	$1,095,808,684	$1,121,870,269	$1,121,870,269	$1,340,135,527	$1,392,258,868	$3,249,631,757	$4,661,635,078	$5,135,308,819	$5,428,159,967	$397,651,381	$794,470,293	$995,779,890	$2,125,164,050	$4,632,791,616	$4,657,008,544	$5,235,416,902	$6,089,374,508
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	78.77%	79.24%	79.78%	80.49%	81.21%	81.94%	82.80%	83.70%	85.80%	88.81%	92.13%	95.64%	95.90%	96.41%	97.05%	98.43%	101.42%	104.43%	107.81%	111.75%
	VALOR	$121,923,511	$122,642,184	$123,483,021	$124,578,830	$125,700,700	$126,822,570	$128,162,706	$129,554,965	$132,804,596	$137,466,231	$142,601,540	$148,029,700	$148,427,352	$149,221,822	$150,217,602	$152,342,766	$156,975,557	$161,632,566	$166,867,983	$172,957,357
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																				
	VALOR																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																				
	VALOR																				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$17,560,562 / $17,560,562	$ 3,322,392	18.92%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	$970,000 / $970,000	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,399,335 / $1,399,335	$ 448,648	32.06%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL	$385,000 / $385,000	$ -	0.00%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA	$73,150,000 / $73,150	$ -	0.00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$4,349,357 / $4,349,357	$ 42,155	0.97%
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$306,000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$25,043,405		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$25,043,405	$ 3,813,195	2.20%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$172,957,357**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$198,000,762**		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma
Nombre:GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Aprueba Firma
Nombre:MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	29	FECHA	04/11/2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	GRUPO ZONA ORIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	976 - 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	META			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1000 - 2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA												
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REMB	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Reuniones extraordinarias en los municipios del AIP	Global	14	$ 1,594,000	$ 22,316,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	3.00	$ 3,446,050.00	$ 18,869,950.00	
Información y Divulgación	Piezas divulgativas: Volantes	UNIDAD	108	$ 65,000	$ 7,020,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	2.00	$ 133,250.00	$ 6,886,750.00	
Información y Divulgación	Piezas divulgativas: Grabación y emisión de cuñas radiales	Paquete mensual	108	$ 320,000	$ 34,560,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	3.00	$ 984,000.00	$ 33,576,000.00	
Información y Divulgación	Piezas divulgativas: Diseño e impresión de cartillas pedagógicas	Global	1350	$ 34,000	$ 45,900,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ 45,900,000.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Perifoneo	Global	108	$ 200,000	$ 21,600,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	4.00	$ 820,000.00	$ 20,780,000.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Desarrollo Talleres Pedagógicos	Global	108	$ 357,000	$ 38,556,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	13.00	$ 3,516,775.00	$ 35,039,225.00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	29	FECHA	04/11/2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	GRUPO ZONA ORIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	976 - 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	META			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1000 - 2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA												
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ÍTEM (X)	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Cultura vial y participación comunitaria	Kit pedagógicos	Unidad	1350	$ 35,030	$ 47,290,500	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	50.00	$ 1,795,288.00	$ 45,495,212.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Souvenirs para talleres pedagógicos	Global	3150	$ 15,000	$ 47,250,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	21.00	$ 2,723,425.00	$ 44,526,575.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones mensuales con el CPC	Global	108	$ 232,000	$ 25,056,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	14.00	$ 3,393,775.00	$ 21,662,225.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Actividad Pedagógica	Global	3	$ 1,242,020	$ 3,726,060	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 1,250,521.00	$ 2,475,539.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Actividad de integración comunitaria	Global	1	$ 10,769,100	$ 10,769,100	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 11,000,403.00	-$ 231,303.00	
Cultura vial y participación comunitaria	Actividad de integración deportiva	Global	1	$ 9,921,000	$ 9,921,000	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	1.00	$ 9,513,948.00	$ 407,052.00	
Proyectos productivos/ Obras con Participación comunitaria	PP/OPC	Global	1	$ 714,880,045	$ 714,880,045	x		$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ 714,880,045.00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	29		FECHA	04/11/2023 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	GRUPO ZONA ORIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	976 - 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	META			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1000 - 2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA												
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.				INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA												
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMB	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
		-	$ -	$ -	$ -			$ -	-	$ -		$ -	$ -	-	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$	-
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 1,020,696,626.00	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	38,756,209.00
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 1,059,452,835.00	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		3.66%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal Consorcio DSC ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Firma
Nombre: ANDRES MAURICIO VELANDIA MORA
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 79998827 Sociologo

Firma
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190 ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Firma
Nombre: ANDREA ANABEL HERRERA DULCE
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 128932 Tarjeta Profesional

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-I-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 4 (Día) | 11 (Mes) | 22 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL** 29

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X) **Resolución N°** (Indicar N° de Resolución-día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC **INTERVENTORIA** CONSORCIO ECOVISIÓN 190

OBJETO MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR)

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ- EL RETORNO- CALAMAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030", MODULO 6

N° CONTRATO 976 de 2021 **FECHA DE INICIO** 29 de junio del 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 30 de agosto del 2030

N° CONTRATO 1000 de 2021 **FECHA DE INICIO** 29 de junio del 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 30 de agosto del 2030

Valor Inicial Contrato Obra	$	274,683,205,568.00
Valor Adicional No.	$	18,511,745,651.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	293,194,951,219.00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	21,999,277,200.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	21,999,277,200.00

AIU %:	32%
M %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	1,271,203,246.52
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	1,271,203,246.52
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	-

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM				MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 2 Fecha 9 de diciembre del 2022										EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
												VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:				VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO					TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:									
CODIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
PGH-3.1-09	Programa de Gestión Hídrica	Manejo de aguas superficiales	Suministro plántulas de especie Moriche (Resolución DSGV-023-22 de 2022)					X	400	UNIDAD	$ 1,800.00	$ 720,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 720,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	400.00	$ 720,000.00		
			Suministro plántulas de especie Nacedero, Jobo y carúto (Resolución DSGV-023-22 de 2022)					X	1200	UNIDAD	$ 1,500.00	$ 1,800,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,800,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1,200.00	$ 1,800,000.00		
			Suministro plántulas de especie Guamo (Resolución DSGV-023-22 de 2022)					X	400	UNIDAD	$ 1,600.00	$ 640,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 640,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	400.00	$ 640,000.00		
			Diseño,Elaboración e instalación de una (1) valla con medidas de 7 m X 3,1 m, para entrega a la CDA (Resolución DSGV-023-22)					x	1	UNIDAD	$ 6,300,000.00	$ 6,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,300,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1.00	$ 6,300,000.00		
			Suministro plántulas de especie Moriche (Resolución DSGV-328-22 de 2022)					X	500	UNIDAD	$ 1,800.00	$ 922,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 922,500.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	500.00	$ 922,500.00		
			Suministro plántulas de especie Nacedero y carúto Resolución DSGV-328-22 de 2022)					X	1000	UNIDAD	$ 1,500.00	$ 1,537,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,537,500.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1,000.00	$ 1,537,500.00		
			Suministro plántulas de especie Guamo (Resolución DSGV-328-22 de 2022)					X	500	UNIDAD	$ 1,600.00	$ 820,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 820,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	500.00	$ 820,000.00		
			Elaboración e instalación de una (1) valla con medidas de 7 m X 3,1 m, para entrega a la CDA (Resolución DSGV-328-22)					X	1	UNIDAD	$ 6,300,000.00	$ 6,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,300,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1.00	$ 6,300,000.00		
			Actividades de compensación por permisos de ocupación de cauces próximas vigencias, para los 34 kilómetros restantes					X	1	GLOBAL	$ 644,551,544.52	$ 644,551,544.52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 644,551,544.52	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1.00	$ 644,551,544.52		
PBSE-4.1-11	Programa de Gestión para la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Manejo del descapote y cobertura vegetal	Suministro de plántulas Nacedero y Carúto (Resolución DSGV-312-2022)					X	500	GLOBAL	$ 1,500.00	$ 750,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 750,000.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	500.00	$ 750,000.00		
			Actividades de siembra por compensación y mantenimiento por permisos de aprovechamiento próximas vigencias, para los 38 kilómetros restantes					X	1	GLOBAL	$ 603,455,488.00	$ 603,455,488.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 603,455,488.00	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	1.00	$ 603,455,488.00		
DAGA-1.1-01	Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental	6	Suministro de especies para la siembra comunitaria Escuela La Marina		X				1	GLOBAL	$ 1,096,000.00	$ 1,096,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,096,000.00	$ -	$ -	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1.00	$ 1,096,000.00	-	$ -		
			Suministro de insumos para la siembra en la Escuela La Marina		X				1	GLOBAL	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60,000.00	$ -	$ -	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1.00	$ 60,000.00	-	$ -	Anexo 01 - Informe final de Escuelas Verdes	
			Suministro de Herramientas para la siembra en la Escuela La Marina		X				1	GLOBAL	$ 693,664.00	$ 693,664.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 693,664.00	$ -	$ -	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.99	$ 686,727.36	0.01	$ 6,936.64	Anexo 02 - Registro fotográfico Anexo 03 - Acta de donación	
			Suministro de especies para la siembra comunitaria en la Escuela Las Damas		X				1	GLOBAL	$ 685,000.00	$ 685,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 685,000.00	$ -	$ -	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1.00	$ 685,000.00	-	$ -	Anexo 04 - Facturas	
			Suministro de insumos para la siembra en la Escuela Las Damas		X				1	GLOBAL	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180,000.00	$ -	$ -	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1.00	$ 180,000.00	-	$ -		
			Suministro de Herramientas para la siembra en la Escuela Las Damas		X				1	GLOBAL	$ 691,550.00	$ 691,550.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 691,550.00	$ -	$ -	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1.00	$ 691,550.00	-	$ -		
										SUBTOTAL		$ 1,271,203,246.52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,271,203,246.52	$ -	$ -	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 3,399,277.36		$ 1,267,803,969.16		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 1,271,203,246.52
VALOR BÁSICO GESTION	$ 1,271,203,246.52
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ -
VALOR IVA	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ -

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma:
Nombre:GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal o Apoderado Consorcio DSC
Contratista de obra
Matricula No. : 76202-134512

Firma:
Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEO**
Representante Legal o Apoderado Consorcio Ecovisión 190
Interventoría
Matricula No. : 22441 Consejo Profesional de Administración de Empresas

Vo. Bo. Firma:
Nombre: **MARILUZ GONZALEZ QUINTERO**
Residente ambiental Consorcio DSC
Contratista de Obra
Matricula No. : 68238194599 STD

Vo. Bo. Firma:
Nombre: **JULIE ADRIANA OTERO BURBANO**
Profesional Ambiental Consorcio ECOVISION-190
Interventoría
Matricula No. : 5423815835 NTS

Original: Archivo de Gestión del SIV-DS
Copia: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

				FECHA	04/11/2023
					(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO ZONA ORIENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	META
3. AÑO	2023 MES 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 7506	TRAMO:	EL RETORNO - CALAMAR
6. CONTRATO DE OBRA No:	976 - 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO DSC	NIT	901.476.773 - 6
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ECOVISIÓN 190	NIT	901.481.422 - 6
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1000 - 2021		

11. PLAZO INICIAL:	31 DE AGOSTO 2030	12. FECHA DE INICIO:	29 DE JUNIO 2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A.
14. PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DE AGOSTO 2030	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	HASTA 31 DE AGOSTO 2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	POR CONCRETAR	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	179,689,019,569.00
21. VR. ANTICIPO:	27,011,743,031.00
22. VR. ADICIÓN No:	18,311,743,031.00
23. VR. ADICIÓN No:	
24. VR. TOTAL ADICIONES:	18,311,743,031.00
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	198,000,762,600.00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	-	$ -	$ -
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	-	$ -	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	-	$ -	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	-	$ -	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	-	$ -	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO,	-	$ -	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	-	$ -	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	-	$ -	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	-	$ -	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	-	$ -	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	-	$ -	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	-	$ -	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	-	$ -	$ -
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	-	$ -	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	-	$ -	$ -
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	-	$ -	$ -
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	-	$ -	$ -
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	-	$ -	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	-	$ -	$ -
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	-	$ -	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	-	$ -	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	-	$ -	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	-	$ -	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	-	$ -	$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	-	$ -	$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	-	$ -	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	-	$ -	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	-	$ -	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	-	$ -	$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	-	$ -	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	-	$ -	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	-	$ -	$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	-	$ -	$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	-	$ -	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	-	$ -	$ -
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	-	$ -	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		-		$ -
IVA				19%
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**$ -**		**$ -**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 04/11/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO ZONA ORIENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	META
3. AÑO 2023	MES 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 7506	TRAMO:	EL RETORNO - CALAMAR
6. CONTRATO DE OBRA No:	976 - 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO DSC	NIT	901.476.773 - 6
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ECOVISIÓN 190	NIT	901.481.422 - 6
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1000 - 2021		
11. PLAZO INICIAL:	31 DE AGOSTO 2030	12. FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO 2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
14. PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DE AGOSTO 2030	15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.	16. FECHA DE VENCIMIENTO: HASTA 31 DE AGOSTO 2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN: POR CONCRETAR	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/.....)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	
			-	-	-	-	$ -	$ -	$ -	$ -	

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS		
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	-
72. GESTIÓN PREDIAL	$	-
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	-
74. OTROS		
75. IVA	$	-
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	-
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**-**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS	NOMBRES Y APELLIDOS	MAURICIO GOMEZ CAICEDO
C.C. X C.E. __	NUMERO	C.C. X C.E. __	NUMERO 79.150.916
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 76202-134512	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	Representante Legal [X]	Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preactas son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preactas no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preactas debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA:	04/11/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **PERIODO:** 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°	29	DEL	01	10	2023	AL	31	10	2023
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	28	DEL	01	10	2023	AL	31	10	2023
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO								
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**	N.A.	**Resolución N°**	N.A.	N.A.	N.A.	**NO LICENCIADO - PAGA**	
				(Día)	(Mes)	(Año)		

CONTRATISTA	CONSORCIO DSC	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	**OBJETO**	"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO 4"
N° CONTRATO	976 - 2021	**N° CONTRATO**	1000 - 2021
FECHA DE INICIO	29 DE JUNIO DEL 2021	**FECHA DE INICIO**	29 DE JUNIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030	**FECHA DE TERMINACIÓN**	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 179,689,019,569.00
Vr. Adicional No.	$ 18,311,743,031.00
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	$ 198,000,762,600.00

AIU %:	30%
U %:	5%

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado acumulado	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar	$ -

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 21,999,237,400.00
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Total	$ 21,999,237,400.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA:	04/11/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **PERIODO:** 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°	29	DEL	01	10	2023		AL	31	10	2023
			(Día)	(Mes)	(Año)			(Día)	(Mes)	(Año)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	29	DEL	01	10	2023		AL	31	10	2023
			(Día)	(Mes)	(Año)			(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)			CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD N° ____ Fecha _____												
					CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL				VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	
					-	-	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -	

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			EJECUTADO EN EL MES								
					CANTIDAD	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			VALOR TOTAL IVA MENSUAL		TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL		VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	
					-	$ -	$ -		$ -		$ -	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA:	04/11/2023
	(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **PERIODO:** 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°	29	DEL	01	10	2023		AL	31	10	2023	
			(Día)	(Mes)	(Año)			(Día)	(Mes)	(Año)	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	28	DEL	01	10	2023		AL	31	10	2023	
			(Día)	(Mes)	(Año)			(Día)	(Mes)	(Año)	

1. DATOS DEL PROYECTO

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			ACUMULADO EJECUTADO CON IVA		VALOR POR EJECUTAR CON IVA		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
					-	$ -	-	$ -		
					-	$ -	-	$ -		
					-	$ -	-	$ -		
					-	$ -	-	$ -		
					-	$ -	-	$ -		

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA	$ -
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA	$ -

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA:	04/11/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META **PERIODO:** 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)
PREACTA N°	29	DEL	01	10	2023	AL	31	10	2023
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	28	DEL	01	10	2023	AL	31	10	2023
			(Día)	(Mes)	(Año)		(Día)	(Mes)	(Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

Firma
Nombre: **GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS**
Representante Legal CONSORCIO DSC
Contratista
Matrícula Profesional No.:76202-134512

Firma
Nombre: **MAURICIO GÓMEZ CAICEDO**
Representante Legal CONSORCIO ECOVISION - 190
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Vo. Bo. Firma
Nombre: **EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**
Director de Obra
Contratista de Obra
Matricula No.: 52202-142431

Vo. Bo. Firma
Nombre: **DORALBA ADIELA ALVAREZ CASTRILLON**
Especialista Sostenibilidad
Interventor
Matricula No. : 05238086393 ANT

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

Bogotá D.C., 26 de octubre de 2023

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Transversal 45 No. 26-60 – CAN
Bogotá, D.C.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito representante legal y **GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS**, con cédula de ciudadanía 94.063.764 de Cali del **CONSORCIO DSC**, identificada con NIT No. 901.476.773-6, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales, pago de sus obligaciones legales o extralegales, tales como salarios prestaciones sociales, auxilios entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	**MESES DE LA NÓMINA A LA QUE CORRESPONDE EL PAGO**					
APORTE / ENTIDAD	MAYO 2023	JUN 2023	JUL 2023	AGOST 2023	SEPT 2023	OCT 2023
Sistema de Seguridad Social Salud (Especificar EPS) ALIANZASALUD EPS S.A, ASMET SALUD ESS, CAFESALUD EPS, COMFENALCO VALLE EPS, COMPENSAR EPS, COOMEVA EPS, CRUZ BLANCA EPS, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS, EPS SURA, EPS-CCFC COMFA NARIÑO, EPS-S COMFACOR, EPS-S COMPARTA, EPS-S EMSSANAR, EPS-S MUTUAL SER, FAMISANAR, EPS CAFAM COLSUBSIDIO, FOSYGA, NUEVA PROMOTORA DE SALUD-NUEVA EPS, SALUD TOTAL EPS, SALUD VIDA EPS, SALUDVIDA S.A ENTIDAD PROMOTO, SANITAS EPS, SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.O.S EPS	X	X	X	X	X	X

Riesgos Profesionales (Especificar ARP) COLMENA	X	X	X	X	X	
Pensiones (Especificar Fondos de Pensiones) PORVENIR, COLFONDOS, PROTECCIÓN, COLPENSIONES, OLD MUTUAL	X	X	X	X	X	
Aportes Parafiscales Cajas de Compensación Familiar (Especificar Cajas) COMFAMILIAR DE NARIÑO, COMFACHOCO, CAJASAI PROVIDENCIA, CAJASAN, COMFACASANARE, COMFACESAR, COMFACOR, COMFAMA, COMFAMILIAR, COMFENALCO, COMPENSAR	X	X	X	X	X	
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X	X	X	X	X	
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	X	X	X	X	X	
(Especificar aporte FIC para quienes tienen obligación de realizarlo)	X	X	X	X	X	

A la fecha la sociedad no requiere ni tiene suscrito ningún acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionados.

Se expide en Bogotá D.C., a nombre de CONSORCIO DSC S.A.S.

GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal
CONSORCIO DSC S.A.S.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14957312530

(415)7707212489984(8020) 000001495731253 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO DSC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 86 51 66 OF 204

42. Correo electrónico grupolhs@grupolhs.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 4 5 6 7 7 7	3 1 8 6 8 3 8 7 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 8 3 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 18 / 08 : 48: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SOLARTE VIVEROS DIEGO ALEJANDRO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 2 1 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 1 5	
81. Hasta	2 0 3 1 0 8 1 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 4 0 6 3 7 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SOLARTE	VIVEROS	GABRIEL	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 3 8 3 9 2 9 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	SANABRIA	FABIO	ARTURO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 3 7 3 3	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: REDES Y EDIFICACIONES S A QUE PODRA ABREVIARSE COMO R&E SA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 1 0 2 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 0 4 2 7 4 1	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA LHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA DE CONSTRUCTORA LHS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 1 0 2 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 2 9 2 8 9	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 9	2 0 2 1 0 2 1 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14957312530

(415)7707212489984(8020) **000001495731253 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 6 7 7 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 1 8 3 2 5 8		1 8 1 5 1 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESTUPIÑAN	RINCON	DAYANA	YUSLEYDI

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 8 3 1

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 04/11/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 976 - 2021 (Indicar número y año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 5

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

FECHA DE INICIO: 29/06/2021 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 114 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/08/2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1000 DE 2021 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN-190

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI X NO VERSIÓN No. 2 FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO X

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI X NO

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 4
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 4

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: 24/10/2023
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI X NO FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 531 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 531

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI x NO

OBSERVACIONES:

FECHA 04/11/2023 (Día) (Mes) (Año)

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 10

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 10

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 = Inversión Ejecutada Acumulada	**116.39%**	$\frac{\text{Inversión Ejecutada}}{\text{Inversión Programada}} \times 100$
IG2: Índice de gestión 2 = Cumplimiento del PIME	**100%**	$\frac{\text{Ensayos ejecutados}}{\text{Ensayos programados}} \times 100$
IG3: Índice de gestión 3 = Cobertura de capacitaciones	**100%**	$\frac{\text{No.personas participantes}}{\text{No.personas programadas}} \times 100$
IG4: Índice de gestión 4 = Programas de gestión	**100%**	$\frac{\text{No. de } programas\ implementados}{\text{No.de } riesgos\ importantes\ (matriz\ peligro)} \times 100$
IG5: Índice de gestión 5 = Consumo de Papel (CP)	**0.40**	$CP = \frac{\text{No. resmas de papel consumidas en el periodo}}{\text{Personal administrativo en el periodo}}$

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	TAMIZ # 5 (4 ,00 mm)	GRANOTEST	53316	5/09/2023		5/09/2024	
2	TAMIZ #4 (4,75mm)	GRANOTEST	46310	5/09/2023		5/09/2024	
3	TAMIZ 3/4" (19,0mm)	INDUSTRIA COLOMBIANA	9	5/09/2023		5/09/2024	
4	TAMIZ 2 1/2" (63mm)	DIRIMPEX	68084504	5/09/2023		5/09/2024	
5	TAMIZ # 200 (75µm)	GRANOTEST	59538	5/09/2023		5/09/2024	
6	TAMIZ # 10 (2,00mm)	ENDECOTTS	6255072	5/09/2023		5/09/2024	
7	TAMIZ # 16 (1,18mm)	GRANOTEST	5213	5/09/2023		5/09/2024	
8	TAMIZ # 30 (600µm)	ENDECOTTS	7025975	5/09/2023		5/09/2024	
9	TAMIZ # 35 (0.500 mm)	ENDECOTTS	7002652	5/09/2023		5/09/2024	
10	TAMIZ # 50 (300µm)	GRANOTEST	4910	5/09/2023		5/09/2024	
11	TAMIZ # 80 (180µm)	GRANOTEST	46595	5/09/2023		5/09/2024	
12	TAMIZ # 100 (150µm)	GRANOTEST	34728	5/09/2023		5/09/2024	
13	TAMIZ # 200 (75µm) LAVADO	GRANOTEST	35597	5/09/2023		5/09/2024	
14	TAMIZ 3/8" (9,5mm)	DIRIMPEX	NR	5/09/2023		5/09/2024	
15	TAMIZ 1/2" (12,5mm)	DIRIMPEX	6085044	5/09/2023		5/09/2024	
16	TAMIZ #40 (12,5mm)	GRANOTEST	4909	5/09/2023		5/09/2024	
17	TAMIZ 1 1/4 " (31,7 mm)	ENDECOTTS	7027633	5/09/2023		5/09/2024	
18	TAMIZ # 8 (2,36mm)	GRANOTEST	11	5/09/2023		5/09/2024	
19	TAMIZ # 12 (1,70mm)	GRANOTEST	7091	5/09/2023		5/09/2024	
20	TAMIZ # 200 (75µm) LAVADO	GRANOTEST	43925	5/09/2023		5/09/2024	
21	TAMIZ 1/4" (6,30mm)	GRANOTEST	1492	5/09/2023		5/09/2024	
22	TAMIZ 5/16" (8.00 mm)	GRAND TEST	43655	5/09/2023		5/09/2024	
23	TAMIZ 5/8" (16 mm)	GRAND TEST	51577	5/09/2023		5/09/2024	
24	TAMIZ 1" (25,40mm)	ENDECOTTS	7013429	5/09/2023		5/09/2024	
25	TAMIZ 1 1/2" (38,10mm)	ENDECOTTS	7027633	5/09/2023		5/09/2024	
26	TAMIZ 2" (50.80mm)	ENDECOTTS	7016053	5/09/2023		5/09/2024	
27	TAMIZ 3" (76,20mm)	GRANOTEST	4896	5/09/2022		5/09/2024	
28	BALANZA 15 Kg X 1 gr	TRUMAX	YS210453	17/02/2023		17/02/2024	
29	BALANZA DIGITAL 3000 gr X 0.1 gr	TRUMAX	YS163582	17/02/2023		17/02/2024	
30	BALANZA DIGITAL 300 gr X 0.01 gr	TRUMAS	YS202425	17/02/2023		17/02/2024	
31	PRENSA HIDRÁULICA PARA ENSAYOS DE CONCRETO	CONTROLS	4211190 // 4212996	17/02/2023		17/02/2024	
32	MARSHALL STABILITY TESTER	CONTROLS	4010294	17/02/2023		17/02/2024	
33	CAZUELA CASAGRANDE CON RANURADOR Y RECIIENTES	CONTROLS	14008750	5/09/2023		5/09/2024	
34	DENSIMETRO NUCLEAR	TROXLER	37134	7/08/2023		7/08/2024	
35	EQUIVALENTE DE ARENA COMPLETO	PINZUAR	NR	5/09/2023		5/09/2024	
36	EQUIPO DE MATERIA ORGANICA	BOECO	NR	5/09/2023		5/09/2024	
37	CALIBRADOR DE ALARGAMIENTO	CONTROLS	NR	31/10/2023		31/10/2024	
38	CALIBRADOR DE APLANAMIENTO	CONTROLS	NR	31/10/2023		31/10/2024	
39	PICNOMETROS EN VIDRIO REFRACTARIO 1000 ml	PINZUAR	NR	5/09/2023		5/09/2024	
40	PROBETA PLASTICA 1000 ml	BOECO	NR	6/09/2023		6/09/2024	
41	HORNO ELECTRICO CON CIRCULACIO AIRE	PINZUAR	264	12/09/2023		12/09/2024	
42	NIVEL AUTOMATICO	SOKKIA	4325	31/07/2023	10811	02/01/2024	
43	ESTACION TOTAL	TOPCOM	294036	31/07/2023	10810	02/01/2024	
44	NIVEL AUTOMATICO	SOKKIA	D10385	02/08/2023	11025	02/02/2024	
45	ESTACION TOTAL	TOPCOM	281626	24/05/2023	10665	24/11/2023	

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	04/11/2023	
	(Día)	(Mes) (Año)

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre: EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 52202-142431

Firma

Nombre: JUAN CAMILO MURILLO ROMERO
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No 70228-289615 TLM

Firma

Nombre: OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202-172889 BYC

Firma

Nombre: ANYELL YANETH ZAMBRANO RUGELES
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202124214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	0.03	Ha

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA (Ha)	VOLUMEN (m3)	
PR34+550	PR34+500	50.00	6.00	0.20	0.030	60.00	IZQUIERDO

TOTAL (Ha)	0.03	60.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
2	Demolición de Estructuras	65.00	m3

Ñ<""""	DIMENSIONES											
INICIO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ESPESOR (m)	ÁREA TUBO (m2)	MURO 1 (m)	MURO 2 (m)	ÁREA (m2)	CANTIDAD (Und)	VOLUMEN (m3)	Margen	OBSERVACIONES
CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO												
PR40+870	1.50	1.50		0.20					2.00	0.90	Derecha	Demolición de muros laterales del boxculver-descole
	1.50	2.10		0.20						0.63		Demolición de losa inferior de boxculver- descole
	3.10	2.10		0.25						1.63		Demolición de losa superior de boxculver- descole
	2.20	1.20		0.20					2.00	1.06		Demolicion de aletas en descole de boxculver
	2.10	0.20		0.25						0.11		Demolición de guardaruedas del boxculver
	3.35	1.90		0.30						1.91		Demolición de zarpa para descole en boxculver
PR35+580	1.40		1.40	0.30				0.95		0.30	Izquierdo	Muro cabezal de ODT- M.Izquierdo
	1.60	1.00		0.30					2.00	0.96		Demolición de aletas encole M.Izquierdo
	5.00	1.40	1.40					0.95		5.05		Atraque de ODT a cota clave de tubo.
	1.47	1.10		0.20					2.00	0.65		Zarpa de ODT M. Izquierdo
PR35+560	4.00	3.00	1.40					1.90		9.20	Izquierdo	Demolición de alcantarilla triple encontrada durante excavaciones
	4.00	1.50	1.40					0.95		4.60		
	2.30		1.90	0.25					2.00	2.19	Izquierdo	Aletas de encole-Boxculver M.Izquierdo
	3.50	1.50		0.30						1.58		zarpa de encole-Boxculver M.Izquierdo
	4.36		2.00	0.25					2.00	4.36		Paredes laterales - Boxculver M.Izquierdo
	4.36	2.50		0.25						2.73		Placa superior-Boxculver M.Izquierdo
	2.50		0.25	0.25					2.00	0.16		Guardaruedas-Boxculver M.Izquierdo
PR34+560	3.00		1.60	0.25				1.90	2.00	1.93	Derecho e Izquierdo	Muro cabezal de ODT- M.derecho e Izquierdo
	7.00	3.00	1.60					1.90		20.30		Atraque de ODT a cota clave de tubo.
	2.10		1.15	0.25					2.00	1.21		Aletas (son dos) M.Derecho e Izquierdo
	4.65	1.50		0.25					2.00	3.49		Zarpa de ODT M.derecho e Izquierdo
									TOTAL (m3)	65.00		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PR35+560





PR34+560



PR40+870



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
3	Remoción de alcantarillas	31.00	ml

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA	CANTIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	
PR35+580	5.00	1.00			5.00	Remoción de 5 tubos de 36", margen Izquierdo
PR35+560	12.00	1.00			12.00	Remocion de tuberia de alcantarilla encontrada durante excavaciones
PR34+560	14.00	1.00			14.00	Remoción de 14 tubos de 36" en alcantarilla doble , margen derecha
				TOTAL (ml)	31.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR35+560



PR34+560



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	3,499.00	m3

ABSCISAS			DIMENSIONES				
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR34+550	PR34+540	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR34+540	PR34+530	10.00	3.60	3.61	3.61	36.05	
PR34+530	PR34+520	10.00	3.61	5.69	4.65	46.50	Mejoramiento de subrasante,Margen izquierdo
PR34+520	PR34+510	10.00	5.69	7.21	6.45	64.50	
PR34+510	PR34+500	10.00	7.21	7.07	7.14	71.40	
PR43+950	PR43+940	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+940	PR43+930	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+930	PR43+920	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+920	PR43+910	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+910	PR43+900	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+900	PR43+890	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+890	PR43+880	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	Excavacion material para lleno de terraplen Margen derecha
PR43+880	PR43+870	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+870	PR43+860	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+860	PR43+850	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+850	PR43+840	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+840	PR43+830	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
					TOTAL (m3)	3499.00	

REGISTRO FOTOGRAFICO

PR34+550 al PR34+500



PR43+950 al PR43+830



FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA**	**NOMBRE**	**MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ**
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	**CARGO**	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
10	Conformación de la calzada existente	68.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR	CANTIDAD (m3)	CANTIDAD (m²)	
PR38+150		16.50	4.10	1.12	4.592	67.65	Adecuación de acceso
					TOTAL	68.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
11	Afirmado	753.00	m3

ABSCISAS							
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR42+550		30.00	1.80	1.80	1.80	54.00	Adecuacion acceso Margen izquierda
PR41+970	PR41+840	130.00	1.35	1.35	1.35	174.85	lleno para tapa filtro,Margen derecha
PR41+540		20.00	2.00	2.00	2.00	40.00	Adecuacion de acceso la unilla,Margen izquierda
PR41+520		30.00	1.80	1.80	1.80	54.00	Arreglo acceso,Margen derecha
PR38+050		10.00	1.71	1.71	1.71	17.10	Arreglo acceso Margen izquierda
PR36+850		5.00	2.82	2.82	2.82	14.09	Mejoramiento disipador,Margen derecha
PR35+410	PR35+195	215.00	1.40	1.40	1.40	301.00	lleno para tapa filtro,Margen derecha
PR34+550	PR34+540	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	Mejoramiento de sub rasante,Margen izquierdo
PR34+540	PR34+530	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+530	PR34+520	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+520	PR34+510	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+510	PR34+500	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
					SUBTOTAL (m3)	753.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PR35+410 al PR35+195



PR42+550



PR41+590



PR34+550 -PR34+500



FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA**	**NOMBRE**	**MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ**
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	**CARGO**	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	317.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
SUBBASE GRANULAR CLASE A							
PR36+850		5.00	2.24	2.24	2.24	11.20	Mejoramiento disipador,Margen derecha
PR35+560		7.00	9.60	9.60	9.60	67.20	lleno ODT(arco),Margen derecha
		7.00	3.92	3.92	3.92	27.44	Mejoramiento piso ODT(arco),Margen Izquierdo
PR34+740		12.00	1.40	1.40	1.40	16.80	Mejoramiento piso alcantarilla,Margen derecha
PR34+560		12.00	7.46	7.46	7.46	89.52	Mejoramiento piso alcantarilla,Margen derecha
PR34+550	PR34+540	10.00	2.10	2.10	2.10	21.00	Mejoramiento de sub rasante,Margen izquierdo
PR34+540	PR34+530	10.00	2.10	2.10	2.10	21.00	
PR34+530	PR34+520	10.00	2.10	2.10	2.10	21.00	
PR34+520	PR34+510	10.00	2.10	2.10	2.10	21.00	
PR34+510	PR34+500	10.00	2.10	2.10	2.10	21.00	
					SUBTOTAL (m3)	317.00	
					VOLUMEN TOTAL (m3)	317.00	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	317.00	m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PR34+740



PR34+560



PR35+560



PR34+550 -PR34+500



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	Base granular clase A (No incluye Transporte)	12.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR35+190	PR35+180	10.00	1.20	1.20	1.20	12.00	Adecuacion de acceso M.Derecho
					TOTAL (m3)	12.00	

PR35+190





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA Nº 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	PR45+200	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA		UND.
14	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	828.00		m2

ABSCISAS		DIMENSIONES				
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA (m)	ANCHO INTERVENIDO (m)	ÁREA PROMEDIO(m2)	CANTIDAD (m2)	OBSERVACIONES
PR37+870	PR37+860	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR37+860	PR37+850	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR37+850	PR37+840	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR37+840	PR37+830	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR37+830	PR37+820	10.00	9.20	9.20	92.00	Imprimacion,Margen derecha e izquierda
PR37+820	PR37+810	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR37+810	PR37+800	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR37+800	PR37+790	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR37+790	PR37+780	10.00	9.20	9.20	92.00	
0.00						
				TOTAL (m3)	828.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	20,670.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	ANCHO DE ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	ÁREA (m2)	
PR45+325	PR45+320	5.00	11.30	10.40	10.85	54.25	
PR45+320	PR45+310	10.00	10.40	9.80	10.10	101.00	
PR45+310	PR45+300	10.00	9.80	9.30	9.55	95.50	
PR45+300	PR45+290	10.00	9.30	9.20	9.25	92.50	
PR45+290	PR45+280	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR45+280	PR45+270	10.00	9.20	9.17	9.19	91.85	
PR45+270	PR45+260	10.00	9.17	8.84	9.01	90.05	
PR45+260	PR45+250	10.00	8.84	8.57	8.71	87.05	
PR45+250	PR45+240	10.00	8.57	8.30	8.44	84.35	
PR45+240	PR45+230	10.00	0.6	8.30	4.45	44.50	
PR45+230	PR45+220	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+220	PR45+210	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+210	PR45+200	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+200	PR45+190	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+190	PR45+180	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+180	PR45+170	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	Riego de liga, Margen derecha e izquierda
PR45+170	PR45+160	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+160	PR45+150	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+150	PR45+140	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+140	PR45+130	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+130	PR45+120	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+120	PR45+110	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+110	PR45+100	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+100	PR45+090	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+090	PR45+080	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+080	PR45+070	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+070	PR45+060	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+060	PR45+050	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+050	PR45+040	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+040	PR45+030	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+030	PR45+020	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+020	PR45+010	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM						CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1						20,670.00	m2
PR42+300	PR42+290	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+290	PR42+280	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+280	PR42+270	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+270	PR42+260	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+260	PR42+250	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+250	PR42+240	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+240	PR42+230	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+230	PR42+220	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+220	PR42+210	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+210	PR42+200	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+200	PR42+190	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+190	PR42+180	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+180	PR42+170	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+170	PR42+160	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+160	PR42+150	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+150	PR42+140	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+140	PR42+130	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+130	PR42+120	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+120	PR42+110	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+110	PR42+100	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+100	PR42+090	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+090	PR42+080	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+080	PR42+070	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+070	PR42+060	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+060	PR42+050	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+050	PR42+040	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+040	PR42+030	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+030	PR42+020	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+020	PR42+010	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+010	PR42+000	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+000	PR41+990	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+990	PR41+980	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+980	PR41+970	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+970	PR41+960	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+960	PR41+950	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+950	PR41+940	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+940	PR41+930	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+930	PR41+920	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+920	PR41+910	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+910	PR41+900	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+900	PR41+890	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+890	PR41+880	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+880	PR41+870	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM						CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1						20,670.00	m2
PR41+870	PR41+860	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	Riego de liga, Margen derecha e izquierda
PR41+860	PR41+850	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+850	PR41+840	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+840	PR41+830	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+830	PR41+820	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+820	PR41+810	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+810	PR41+800	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+800	PR41+790	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+790	PR41+780	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+780	PR41+770	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+770	PR41+760	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+760	PR41+750	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+750	PR41+740	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+740	PR41+730	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+730	PR41+720	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+720	PR41+710	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+710	PR41+700	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+700	PR41+690	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+690	PR41+680	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+680	PR41+670	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+670	PR41+660	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+660	PR41+650	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+650	PR41+640	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+640	PR41+630	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+630	PR41+620	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+620	PR41+610	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+610	PR41+600	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+600	PR41+590	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+590	PR41+580	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+580	PR41+570	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+570	PR41+560	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+560	PR41+550	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+550	PR41+540	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+540	PR41+530	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+530	PR41+520	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+520	PR41+510	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+510	PR41+500	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+500	PR41+490	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+490	PR41+480	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+480	PR41+470	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+470	PR41+460	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+460	PR41+450	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+450	PR41+440	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+440	PR41+430	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+430	PR41+420	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1					20,670.00	m2
PR41+420	PR41+410	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+410	PR41+400	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+400	PR41+390	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+390	PR41+380	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+380	PR41+370	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+370	PR41+360	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+360	PR41+350	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+350	PR41+340	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+340	PR41+330	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+330	PR41+320	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+320	PR41+310	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+310	PR41+300	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+300	PR41+290	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+290	PR41+280	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+280	PR41+270	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+270	PR41+260	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+260	PR41+250	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+250	PR41+240	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+240	PR41+230	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+230	PR41+220	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+220	PR41+210	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+210	PR41+200	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+200	PR41+190	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+190	PR41+180	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+180	PR41+170	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+170	PR41+160	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+160	PR41+150	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+150	PR41+140	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+140	PR41+130	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+130	PR41+120	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+120	PR41+110	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+110	PR41+100	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+100	PR41+090	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+090	PR41+080	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+080	PR41+070	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+070	PR41+060	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+060	PR41+050	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+400	PR39+390	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM						CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1						20,670.00	m2
PR39+390	PR39+380	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	Riego de liga, Margen derecha e izquierda
PR39+380	PR39+370	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+370	PR39+360	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+360	PR39+350	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+350	PR39+340	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+340	PR39+330	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+330	PR39+320	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+320	PR39+310	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+310	PR39+300	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+300	PR39+290	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+290	PR39+280	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+280	PR39+270	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+270	PR39+260	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+260	PR39+250	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+250	PR39+240	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+240	PR39+230	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+230	PR39+220	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+220	PR39+210	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+210	PR39+200	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+200	PR39+190	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+190	PR39+180	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+180	PR39+170	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+170	PR39+160	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+160	PR39+150	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+150	PR39+140	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+140	PR39+130	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+130	PR39+120	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+120	PR39+110	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+110	PR39+100	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+100	PR39+090	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+090	PR39+080	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+080	PR39+070	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+070	PR39+060	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+060	PR39+050	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+050	PR39+040	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+040	PR39+030	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+030	PR39+020	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+020	PR39+010	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+010	PR39+000	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+000	PR38+990	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR38+990	PR38+980	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR38+980	PR38+970	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR38+970	PR38+960	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR38+960	PR38+950	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR38+950	PR38+940	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR38+940	PR38+930	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR38+930	PR38+920	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR38+920	PR38+910	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR38+910	PR38+900	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1					20,670.00	m2
PR38+900	PR38+890	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	Riego de liga, Margen derecha e izquierda
PR38+890	PR38+880	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+880	PR38+870	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+870	PR38+860	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+860	PR38+850	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+850	PR38+840	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+840	PR38+830	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+830	PR38+820	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+820	PR38+810	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+810	PR38+800	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+800	PR38+790	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+790	PR38+780	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+780	PR38+770	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+770	PR38+760	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+760	PR38+750	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+750	PR38+740	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+740	PR38+730	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+730	PR38+720	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+720	PR38+710	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+710	PR38+700	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+700	PR38+690	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+690	PR38+680	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+680	PR38+670	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+670	PR38+660	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+660	PR38+650	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+650	PR38+640	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+640	PR38+630	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+630	PR38+620	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+620	PR38+610	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+610	PR38+600	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+600	PR38+590	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+590	PR38+580	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+580	PR38+570	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+570	PR38+560	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+560	PR38+550	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+550	PR38+540	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+540	PR38+530	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+530	PR38+520	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+520	PR38+510	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+510	PR38+500	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+500	PR38+490	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+490	PR38+480	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
					TOTAL	20,670.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	20,670.00	m2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA		
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESDEINTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	45,230.00

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)		1,313.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m^3)	
PR45+325	PR45+320	5.00	0.68	0.62	0.65	3.26	
PR45+320	PR45+310	10.00	0.62	0.59	0.61	6.06	
PR45+310	PR45+300	10.00	0.59	0.56	0.57	5.73	
PR45+300	PR45+290	10.00	0.56	0.55	0.56	5.55	
PR45+290	PR45+280	10.00	0.55	0.55	0.55	5.52	
PR45+280	PR45+270	10.00	0.55	0.55	0.55	5.51	
PR45+270	PR45+260	10.00	0.55	0.53	0.54	5.40	
PR45+260	PR45+250	10.00	0.53	0.51	0.52	5.22	
PR45+250	PR45+240	10.00	0.51	0.50	0.51	5.06	
PR45+240	PR45+230	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+230	PR45+220	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+220	PR45+210	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+210	PR45+200	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+200	PR45+190	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+190	PR45+180	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+180	PR45+170	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+170	PR45+160	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalación asfalto segunda capa,Margen derecho e izquierdo
PR45+160	PR45+150	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+150	PR45+140	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+140	PR45+130	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+130	PR45+120	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+120	PR45+110	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+110	PR45+100	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+100	PR45+090	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+090	PR45+080	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+080	PR45+070	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+070	PR45+060	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+060	PR45+050	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+050	PR45+040	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+040	PR45+030	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+030	PR45+020	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+020	PR45+010	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+010	PR45+000	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

CONSORCIO DSC

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	45,230.00

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)					1,313.00	m3
PR42+300	PR42+290	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+290	PR42+280	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+280	PR42+270	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+270	PR42+260	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+260	PR42+250	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+250	PR42+240	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+240	PR42+230	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+230	PR42+220	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+220	PR42+210	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+210	PR42+200	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+200	PR42+190	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+190	PR42+180	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+180	PR42+170	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+170	PR42+160	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+160	PR42+150	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+150	PR42+140	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+140	PR42+130	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+130	PR42+120	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+120	PR42+110	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+110	PR42+100	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+100	PR42+090	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+090	PR42+080	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+080	PR42+070	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+070	PR42+060	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+060	PR42+050	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+050	PR42+040	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+040	PR42+030	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+030	PR42+020	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+020	PR42+010	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+010	PR42+000	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+000	PR41+990	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+990	PR41+980	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+980	PR41+970	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+970	PR41+960	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+960	PR41+950	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+950	PR41+940	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+940	PR41+930	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+930	PR41+920	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+920	PR41+910	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+910	PR41+900	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+900	PR41+890	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+890	PR41+880	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	45,230.00

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)					1,313.00	m3
PR41+880	PR41+870	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+870	PR41+860	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+860	PR41+850	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+850	PR41+840	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+840	PR41+830	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+830	PR41+820	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+820	PR41+810	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+810	PR41+800	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+800	PR41+790	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+790	PR41+780	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+780	PR41+770	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+770	PR41+760	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+760	PR41+750	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+750	PR41+740	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+740	PR41+730	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+730	PR41+720	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+720	PR41+710	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+710	PR41+700	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+700	PR41+690	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+690	PR41+680	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+680	PR41+670	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalacion asfalto segunda capa,Margen derecho e izquierdo
PR41+670	PR41+660	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+660	PR41+650	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+650	PR41+640	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+640	PR41+630	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+630	PR41+620	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+620	PR41+610	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+610	PR41+600	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+600	PR41+590	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+590	PR41+580	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+580	PR41+570	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+570	PR41+560	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+560	PR41+550	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+550	PR41+540	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+540	PR41+530	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+530	PR41+520	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+520	PR41+510	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+510	PR41+500	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+500	PR41+490	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+490	PR41+480	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+480	PR41+470	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+470	PR41+460	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+460	PR41+450	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+450	PR41+440	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	45,230.00

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)					1,313.00	m3
PR41+440	PR41+430	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+430	PR41+420	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+420	PR41+410	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+410	PR41+400	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+400	PR41+390	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+390	PR41+380	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+380	PR41+370	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+370	PR41+360	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+360	PR41+350	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+350	PR41+340	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+340	PR41+330	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+330	PR41+320	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+320	PR41+310	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+310	PR41+300	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+300	PR41+290	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+290	PR41+280	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+280	PR41+270	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+270	PR41+260	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+260	PR41+250	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+250	PR41+240	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+240	PR41+230	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+230	PR41+220	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+220	PR41+210	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+210	PR41+200	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+200	PR41+190	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+190	PR41+180	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+180	PR41+170	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+170	PR41+160	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+160	PR41+150	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+150	PR41+140	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+140	PR41+130	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+130	PR41+120	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+120	PR41+110	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+110	PR41+100	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+100	PR41+090	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+090	PR41+080	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+080	PR41+070	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+070	PR41+060	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+060	PR41+050	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

CONSORCIO DSC

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	45,230.00

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)					1,313.00	m3
PR39+400	PR39+390	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+390	PR39+380	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+380	PR39+370	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+370	PR39+360	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+360	PR39+350	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+350	PR39+340	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+340	PR39+330	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+330	PR39+320	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+320	PR39+310	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+310	PR39+300	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+300	PR39+290	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+290	PR39+280	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+280	PR39+270	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+270	PR39+260	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+260	PR39+250	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+250	PR39+240	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+240	PR39+230	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+230	PR39+220	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+220	PR39+210	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+210	PR39+200	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+200	PR39+190	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+190	PR39+180	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+180	PR39+170	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+170	PR39+160	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalación asfalto segunda capa,Margen Derecho e izquierdo
PR39+160	PR39+150	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+150	PR39+140	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+140	PR39+130	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+130	PR39+120	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+120	PR39+110	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+110	PR39+100	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+100	PR39+090	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+090	PR39+080	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+080	PR39+070	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+070	PR39+060	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+060	PR39+050	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+050	PR39+040	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+040	PR39+030	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+030	PR39+020	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+020	PR39+010	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+010	PR39+000	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+000	PR38+990	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+990	PR38+980	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+980	PR38+970	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+970	PR38+960	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+960	PR38+950	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+950	PR38+940	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+940	PR38+930	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+930	PR38+920	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	45,230.00

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)					1,313.00	m3
PR38+920	PR38+910	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+910	PR38+900	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+900	PR38+890	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+890	PR38+880	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+880	PR38+870	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+870	PR38+860	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+860	PR38+850	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+850	PR38+840	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+840	PR38+830	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+830	PR38+820	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+820	PR38+810	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+810	PR38+800	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+800	PR38+790	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+790	PR38+780	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+780	PR38+770	10.00	0.50	0.42	0.46	4.57	
PR38+770	PR38+760	10.00	0.42	0.42	0.42	4.15	
PR38+760	PR38+750	10.00	0.42	1.00	0.71	7.06	
PR38+750	PR38+740	10.00	1.00	0.50	0.75	7.47	
PR38+740	PR38+730	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+730	PR38+720	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+720	PR38+710	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+710	PR38+700	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalación asfalto segunda capa,Margen Derecho e izquierdo
PR38+700	PR38+690	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+690	PR38+680	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+680	PR38+670	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+670	PR38+660	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+660	PR38+650	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+650	PR38+640	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+640	PR38+630	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+630	PR38+620	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+620	PR38+610	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+610	PR38+600	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+600	PR38+590	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+590	PR38+580	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+580	PR38+570	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+570	PR38+560	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+560	PR38+550	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+550	PR38+540	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+540	PR38+530	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+530	PR38+520	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+520	PR38+510	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+510	PR38+500	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+500	PR38+490	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+490	PR38+480	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	45,230.00

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)					1,313.00	m3
PR37+870	PR37+860	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalación asfalto primera capa,Margen derecha e izquierdo
PR37+860	PR37+850	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+850	PR37+840	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+840	PR37+830	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+830	PR37+820	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+820	PR37+810	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+810	PR37+800	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+800	PR37+790	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+790	PR37+780	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR73+000	PR71+000	2000.00				14.00	Tapa huecos de emergencia - salida San Jose El Retorno
PR35+190	PR35+180	10.00	0.30	0.30	0.30	3.00	Arreglo acceso vereda,Margen derecha
					VOLUMEN TOTAL (m3)	1313.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO









FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		CANTIDAD EJECUTADA	UND.
18	Excavaciones varias sin clasificar		556.00	m3

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES				OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	
PR42+220	PR42+079	140.69	0.6	0.18	15.19	Excavacion de Ronda de Coronación en talud M.Izquierdo
PR35+580		7	2	1.5	21.00	Excavación de ODT encole, margen izquierda
PR35+560		8	7	3.5	196.00	Excavacion para Arco metalico linea Hidraulica M.Izquierdo
PR34+740		15.51	1.93	1.68	50.29	Excavación para ODT ,M.derecho e Izquierdo.
PR34+560		16.00	1.60	2.50	64.00	Excavación para ODT-M.Derecho eIzquierdo
SUBTOTAL VOLUMEN					346.00	

ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR42+220	PR42+070	150.00	0.60	0.60	0.60	90.00	Excavacion para filtro longitudinal margen izquierda
PR41+970	PR41+840	130.00	0.60	0.60	0.60	78.00	Excavacion para filtro longitudinal margen izquierda
PR01+350	PR01+280	70.00	0.60	0.60	0.60	42.00	Excavacion para cunetas calamar,Margen derecha
					SUBTOTAL (m3)	210.00	
					VOLUMEN TOTAL (m3)	556.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR1+350 al PR1+280



PR35+580



PR34+740



FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA**	**NOMBRE**	**MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ**
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	**CARGO**	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
22	Relleno para estructuras con recebo	472.00	m3

ABSCISAS							
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR35+580		7.00	5.9	5.9	5.90	41.30	lleno para alcantarilla, Margen izquierda
PR35+560		7.00	21.72	21.72	21.72	152.04	lleno para arco, Margen izquierda
PR34+560		11.00	7.60	7.60	7.60	83.60	lleno para ODT, Calzada completa
PR01+350	PR01+280	70.00	2.79	2.79	2.79	195.30	Mejoramiento para piso de cunetas
					VOLUMEN TOTAL M3	472.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
23	Concreto clase 28 MPA	39.00	m3

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES							
ABSCISA	ALTO (m)	ANCHO (m)		LARGO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA DE TUBO	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
		ANCHO 1 (m)	ANCHO 2 (m)					
PR35+560	3.4			10.35	0.35	10.17	8.76	Muro cabezal restando area de arco metalico.
		3.40	2.37	2.39	0.35		4.81	Aletas de descoleM.Derecha (son dos)
		2.70		10.37	0.30		8.40	Zarpa muro- aletas descole M.Derecho
PR34+740	2.23	1.90			0.25	0.95	0.82	Muro cabezal restando area de tuberia 36
	1.93	1.00			0.25		0.97	Paredes laterales de poceta Mizquierdo (son dos)
	1.93	1.90			0.25		0.92	Pared posterior de poceta M.Izquierdo
		1.90		1.50	0.25		0.71	Piso de poceta M.Izquierdo
	0.3	1.70			0.25		0.13	Guardaruedas descole M.Derecho
	1.55	1.70			0.25	0.95	0.42	Muro cabezal restando tubería de 36".
		1.45	1.55	2.40	0.25		1.80	Aletas de descoleM.Derecha (son dos)
		2.20	4.80	1.55	0.30		1.63	Zarpa entre aletas descole M.Derecho
	0.3	0.30		4.80			0.43	
PR34+560	0.3	1.90			0.25		0.14	Guardaruedas descole M.Derecho
	2.2	1.90			0.25	0.95	0.81	Muro cabezal restando tubería de 36".
		1.80	2.05	1.90	0.25	0.32	1.75	Aletas de descoleM.Derecha (son dos)
		2.30	4.80	1.55	0.30		1.65	Zarpa entre aletas descole M.Derecho
	0.3	0.30		4.80			0.43	Dentellon para Zarpa entre aletas descole M.Derecho
	0.3	1.90			0.25		0.14	Guardaruedas encole M.Izquierdo
	2.2	1.90			0.25	0.95	0.81	Muro cabezal restando tubería de 36".encole M.Izquierdo
		1.80	2.05	1.90	0.25	0.32	1.75	Aletas de encole M.Izquierdo (son dos)
		2.30	4.80	1.55	0.30		1.65	Zarpa entre aletas encole M.Izquierdo
	0.3	0.30		4.80			0.43	Dentellon para Zarpa entre aletas encole M.Izquierdo
						TOTAL	39.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR34+740 DESCOLE



PR34+740 ENCOLE



PR34+560



PR35+560



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio ECOVISIÓN-190

INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
24	Concreto clase 21 MPA	164.00	m3

UBICACIÓN		DIMENSIONES									VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	MARGEN	LARGO	ANCHO 1 Y/O ALTO	ANCHO 2	ESPESOR (m)	RADIO TUBERÍA	CANTIDAD	PERÍMETRO DE TUBERÍA	ÁREA DEL TUBO		
PR45+284.07	PR45+272.62	Derecho	11.45	0.80		0.10					0.92	Losa inferior de Carcamo
				0.80		0.10					1.83	Paredes laterales de Carcamo
				1.10		0.15					1.89	Losa Superior de Carcamo
PR45+272.62	PR45+270.62	Derecho	1.04	1.10		0.15					0.17	Tapas de acceso a Carcamo (**son dos unidades)**
			1.08	1.05		0.15					0.17	
			2.00	0.84	0.68	0.15					0.23	Placa en tapa de acceso a carcamo
PR45+030.45	PR44+989.90	Izquierdo	5.50	0.75		0.15					0.62	Espaldar de Anden para ingreso peatonal-costado derecho de bahia
			5.27	1.20		0.15					0.95	Losa de anden para para ingreso peatonal-costado derecho de bahia
			6.64	0.75		0.15					0.75	Espaldar de Anden para ingreso peatonal-costado Izquierdo de bahia
			6.16	1.20		0.20					1.48	Losa de anden para para ingreso peatonal-costado Izquierdo de bahia
PR42+220	PR42+070	Derecho	146.50	1.05		0.15					23.07	Placa de cuneta tipo 1
			146.50	0.60		0.25					21.98	Muro espaldar de cuneta tipo 1
PR42+220	PR42+060	Izquierdo	7.00	0.12		0.10		2.00			0.17	Bordillo de descole ronda de coronacion costado derecho de talud
			7.00	0.40		0.05					2.93	Placa de descole ronda de coronacion costado derecho de talud
			132.00	0.40		0.05					2.64	Placa de ronda de coronacion
			132.00	0.10		0.10		2.00			2.64	Bordillo de ronda de coronación
			2.70	1.35		0.25					0.91	Placa de canal disipador seccion 1
			2.70	0.70		0.20		2.00			0.76	Muros canal disipador seccion 1
			4.20	0.60		0.15		2.00			0.76	Placa de canal disipador seccion 2
			4.20	0.45		0.10		2.00			0.38	Muros canal disipador seccion 2
PR42+070		Derecho	6.15	3.07		0.15					1.42	Placa de llegada a obra de descole
PR41+750		Derecho	2.10	1.10		0.80					1.85	Muro de contención para confinamiento
PR41+270		Izquierdo	2.43	1.47		0.15					0.54	disipador de desccole
			2.23	1.38		0.15					0.46	disipador contrapendiente
			7.80	1.90		0.15					2.22	losa de disipador
			15.60	0.30		0.22					1.03	muro del disipador
			1.90	0.20		0.15					0.06	dentellon
PR41+100	PR41+000	Izquierdo	78.90	1.20		0.15					14.20	Cuneta tipo 1
			4.78	3.00		0.15					2.15	Acceso a predio
			1.90	0.20		0.15					0.06	Franja de protección Acceso a predio
			4.10	1.02		0.15					0.63	Placa de descole a predio
			6.20	1.40		0.15					1.30	
			13.00	0.25		0.20					0.65	Bordillos de placa de descole a predio (dos costados)
PR36+890		izquierdo	1.10	1.40	0.25						0.39	Losa para disipador costado Izquierdo ODT
			1.25	1.05	0.20						0.26	Muro contrahuella de disipador - Costado derecho de Odt
			2.80	1.55	0.25						1.09	Muro 1era seccion de disipador - Costado derecho de ODT
			1.25	0.45	0.25						0.14	Muro 2da sección de disipador - Costado derecho de ODT
		Derecho	1.40	1.20	0.25			3.00			1.26	Losa para dissipador costado Izquierdo ODT
			0.50	0.25	0.25						0.03	Pared lateral de disipador 4ta sección-Costado izquierdo de ODT
			1.90	0.70	0.25						0.33	Pared lateral de disipador 3er sección-Costado Izquierdo de ODT
			3.55	0.53	0.25						0.47	Pared lateral de disipador 2da sección-Costado Izquierdo de ODT
			2.55	0.55	0.25						0.35	Pared lateral de disipador 1era sección-Costado Izquierdo de ODT
PR35+580		Izquierdo	6.75	0.37	1.60					0.28	2.11	Atraque de tuberia de 36" a cota clave del tubo.
PR35+560		Derecho	6.40					2.00		0.27	3.46	Vigas de empuje arco metalico tipo bajo M.Derecha - el valor de 0.27 corresponde al area de a viga
			7.32	1.00	0.81						5.93	Viga de Cimentación 1-2 para arco perfil tipo bajo - Linea hidraulica encole M.Izquierdo
			7.32	1.00	0.81						5.93	Viga de Cimentación 2-2 para arco perfil tipo bajo - Linea hidraulica encole M.Izquierdo
PR34+740		Derecho e Izquierdo	10.50	1.60	0.20						3.36	Placa reforzada sobre tuberia de 36"
			10.50	1.10	1.60					0.95	8.51	Atraque de tuberia de 36" a cota clave del tubo.
PR34+560		Derecho e Izquierdo	10.50	0.37	1.60					0.28	3.28	Atraque de tuberia de 36" a cota clave del tubo.
PR01+450.00	PR01+444.00	Derecho	5.00	3.00		0.20					3.00	Acceso vehicular -Calamar
			4.00	2.15		0.20					1.72	Cuñas en acceso vehicular -Calamar
PR01+444.00	PR01+410.00	Derecho	34.00	0.60		0.15					3.06	Franja de proteccion-Calamar

PR01+410.00	PR01+207.00	Derecho	194.40	1.20		0.15					34.99	Cuneta tipo 1 -Calamar
			5.00	3.00		0.20					3.00	Acceso vehicular -Calamar
			4.00	2.15		0.20					1.72	Cuñas en acceso vehicular -Calamar
PR01+207.00	PR01+200.00	Derecho	2.05	1.00		0.15					0.31	Placa frente a guardarueda ODT-Calamar
			1.75	1.30		0.15					0.34	Sobreancho en descole a ODT-Calamar
			4.88	1.87		0.15					1.37	Transición a cuneta tipo1-Calamar
										SUBTOTAL (m3)	**178.00**	
PR42+220.00	PR42+070.00	Derecha	78.35	1.20		0.15					14.10	Descuento de concreto para cuneta tipo 1 pagado en acta n°20
										TOTAL (m3)	**164.00**	

REGISTRO FOTOGRAFICO.








FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**CESAR AGUSTO LANCHEROS**	**NOMBRE**	**MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ**
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	**CARGO**	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
25	Concreto clase 14 MPA	16.00	m3

ALCANTARILLAS Y/O CUNETAS Y/O CANALES DE VIA		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	
PR35+660		1.8	1.8		0.9	2.92	Concreto simple para anulacion de alcantarilla omitida por trazabilidad de estudios
PR35+560		7.2	1.2		0.4	3.46	Concreto simple para viga de Cimentación 1-2 arco perfil tipo bajo - Linea hidraulica M.Izquierdo
		7.2	1.2		0.4	3.46	Concreto simple para viga de Cimentación 2-2 arco perfil tipo bajo - Linea hidraulica M.Izquierdo
PR35+580		7.3	1.6		0.1	1.17	Solado para instalación de tuberia de 36". M.Izquierdo
PR34+740		3.80	1.60	0.05		0.30	Solado para construcción de aletas-Descole M.Derecho
		2.10	1.70	0.05		0.18	Solado para construcción de poceta-Encole M.Izquierdo
		11.00	1.60	0.10		1.76	Solado para Instalación de tuberia de 36" M.derecho e Izquierdo
PR34+560		3.80	1.60	0.05		0.30	Solado para construcción de Aletas- descole M-Derecho
		3.80	1.60	0.05		0.30	Solado para construcción de Aletas- encole M.Izquierdo
		11.00	1.60	0.10		1.76	Solado para Instalación de tuberia de 36"
					TOTAL	16.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR35+560





PR35+580



PR34+560



FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**CESAR AUGUSTO LANCHEROS TURCA**	**NOMBRE**	**MONICA ALEXANDRA GARLEQO CRUZ**
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	**CARGO**	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
26	Acero de refuerzo Y=420 Mpa.	8,863.00	kg

ALCANTARILLAS Y/O CUNETAS DE VIA			DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	MARGEN	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	PESO KG	PESO (kg)	
PR45+284.07	PR45+272.62	Derecho	3/8"	2.10	58.00	0.556	67.72	Acero de Refuerzo Transversal para carcamo.
			3/8"	11.35	10.00	0.556	63.11	Acero de refuerzo longitudinal para paredes laterales y losa inferior de carcamo.
			1/2"	1.00	58.00	0.996	57.77	Acero de Refuerzo Transversal para losa superior de carcamo.
			1/2"	11.35	4.00	0.996	45.22	Acero de refuerzo longitudinal para losa superior de carcamo.
PR45+272.62	PR45+270.62	Derecho	1/2"	1.9	5.00	0.996	9.46	Acero Refuerzo TransversaL- Para placa de Acceso a carcamo
			1/2"	0.7	11.00	0.996	7.67	Acero Refuerzo TransversaL-Placa de acceso Para placa de Acceso a carcamo
			1/2"	1	10.00	0.996	9.96	Acero de refuerzo transversal para tapas de acceso a Carcamo **(son dos unidades)**
			1/2"	0.97	9.00	0.996	8.7	Acero de refuerzo longitudinal para tapas de acceso a Carcamo **(son dos unidades)**
PR45+030.45	PR44+989.90	Izquierdo	3/8"	1.9	49.00	0.556	51.76	Refuerzo Transversal para anden peatonal costado derechoe izquierdo de bahia Vehicular Cementerio.
			3/8"	12	8.00	0.556	53.38	Refuerzo Longitudinal - para anden peatonal costado derecho e izquiedo de bahia Vehicular Cementerio..
			3/8"	1.2	49.00	0.556	32.69	Refuerzo Transversal dentellon - para anden peatonal costado derecho e Izquierdo de bahia Vehicular Cementerio..
			3/8"	12	2.00	0.556	13.34	Refuerzo longitudinal dentellon - para anden peatonal costado derecho e Izquierdo de bahia Vehicular Cementerio..
			3/8"	40.6	1.00	0.556	22.57	Refuerzo longitudinal dentellon -para anden bahia Vehicular Cementerio.Pendiente de cobra en acta 28
PR44+250.00		Izquierdo	1/2"	4.70	12.00	0.996	56.17	Acero de Refuerzo longitudinal para placa de acceso.Pendiente de cobro acta 28
			1/2"	2.12	25.00	0.996	52.79	Acero de refuerzo transversal para placa de acceso.Pendiente de cobro acta 28
PR42+520.00		Izquierdo	3/8"	3.90	7.00	0.556	15.18	Acero de Refuerzo longitudinal para canal de descole hacia ODT .Pendiente de cobro acta 28
			3/8"	1.50	17.00	0.556	14.18	Acero de Refuerzo transversal para canal de descole hacia ODT .Pendiente de cobro acta 28
PR42+220	PR42+070	Derecho	3/8"	1.70	977.00	0.556	923.46	Acero de Refuerzo transversal para cuneta tipo 1 con muro espaldar
			3/8"	1.50	146.40	0.556	122.1	Acero de Refuerzo longitudinal para cuneta tipo 1 con muro espaldar
PR42+070		Derecho	3/8"	3.20	15.00	0.556	26.69	Acero de Refuerzo longitudinal para placa de llegada a ODT
			3/8"	2.50	21.00	0.556	29.19	Acero de Refuerzo transversal para placa de llegada a ODT
PR42+016.80	PR42+039.70	Derecho	3/8"	24.60	7.00	0.556	95.74	Acero de refuerzo longitudinal -Placa frente a Muro de contención ODT 42+020.Pendiente de cobro acta 28
			3/8"	1.30	92.00	0.556	66.5	Acero de refuerzo transversal -Placa frente a Muro de contención ODT 42+020.Pendiente de cobro acta 28
PR41+967.47	PR41+923.77	Derecho	3/8"	1.40	146.00	0.556	113.65	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 - pendiente cobro acta 28
			3/8"	43.60	6.00	0.556	145.45	Acero de refuerzo longitudinal para cuneta tipo 1 - pendiente cobro acta 28
PR42+220	PR42+060	Izquierdo	3/8"	100.00	1.00	0.556	55.60	Acero de refuerzo longitudinal para ronda de coronación en talud
			3/8"	0.35	100.00	0.556	19.46	Acero de refuerzo Transcversal para ronda de coronación en talud
PR42+016.00	PR42+014.09	Izquierdo	3/8"	1.80	5.00	0.556	5.00	Acero de refuerzo longitudinal transición a franja de protección-Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	0.95	7.00	0.556	3.7	Acero de refuerzo transversal transición a franja de protección-Pendiente de cobro en acta 28
PR42+014.09	PR42+003.57	Izquierdo	3/8"	10.40	3.00	0.556	17.35	Acero de refuerzo longitudinal para franja de protección hacia descole -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	0.50	35.00	0.556	9.73	Acero de refuerzo transversal para franja de protección hacia descole -Pendiente de cobro en acta 28
PR42+003.57	PR42+005.40	Izquierdo	3/8"	1.70	4.00	0.556	3.78	Acero de refuerzo longitudinal de sobreancho y dentellon -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	0.90	7.00	0.556	3.5	Acero de refuerzo transversal de sobreancho y dentellon -Pendiente de cobro en acta 28
PR42+005.40	PR41+993.16	Izquierdo	3/8"	2.30	5.00	0.556	6.39	Acero de refuerzo longitudinal de transicion 1 a canal -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	1.10	9.00	0.556	5.50	Acero de refuerzo transversal de transicion 1 a canal -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	2.65	3.00	0.556	4.42	Acero de refuerzo longitudinal de transicion 2 a canal -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	0.90	10.00	0.556	5.00	Acero de refuerzo transversal de transicion 2 a canal -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	18.65	8.00	0.556	82.96	Acero de refuerzo longitudinal losa de canal -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	1.80	64.00	0.556	64.05	Acero de refuerzo transversal losa de canal -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	9.40	4.00	0.556	20.91	Acero de refuerzo longitudinal muro de canal -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	0.70	47.00	0.556	18.29	Acero de refuerzo transversal para muro de canal -Pendiente de cobro en acta 28
PR41+993.16	PR41+995.39	Izquierdo	3/8"	2.20	6.00	0.556	7.34	Acero de refuerzo longitudinal cuneta tipo1 -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	1.40	7.00	0.556	5.45	Acero de refuerzo transversal cuneta tipo 1 -Pendiente de cobro en acta 28
PR41+270.00		Izquierdo	3/8"	7.80	6.00	0.556	26.02	Acero de refuerzo longitudinal disipador
			3/8"	1.40	26.00	0.556	20.24	Acero de refuerzo transversal disipador
			3/8"	4.66	7.00	0.556	18.14	Acero de refuerzo longitudinal disipador
			3/8"	2.10	26.00	0.556	30.36	Acero de refuerzo transversal disipador

PR41+100.00	PR41+000.00	Izquierdo	3/8"	78.80	6.00	0.556	262.88	Acero de refuerzo longitudinal cuneta tipo1
			3/8"	1.40	264.00	0.556	205.5	Acero de refuerzo transversal cuneta tipo 1
			3/8"	4.00	6.00	0.556	13.34	Acero de refuerzo longitudinal placa de descole a predio
			3/8"	6.10	8.00	0.556	27.13	
			3/8"	0.90	14.00	0.556	7.01	Acero de refuerzo transversal placa de descole a predio y bordillo
			3/8"	1.50	21.00	0.556	17.51	
PR35+560.00		Derecho	7/8"	7.5	4.00	3.042	91.26	Acero de refuerzo longitudinal para viga 1 y viga 2 de empuje de arco metalico linea hidráulica
			7/8"	7.5	4.00	3.042	91.26	
			1/2"	3	36.00	0.996	107.57	Acero de refuerzo N°1 para zarpa de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	3.43	14.00	0.996	47.83	Acero de refuerzo N°1 adicional para zarpa de cabezal de obra de arco metalico
			5/8"	3	30.00	1.56	140.4	Acero de refuerzo N°2 para zarpa de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	3.44	24.00	0.996	82.23	Acero de refuerzo N°2 adicional para zarpa de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	4.38	48.00	0.996	209.4	Acero de refuerzo N°7 para amarre de zarpa de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	4.25	13.00	0.996	55.03	Acero de refuerzo N°3 para vastago de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	3.75	13.00	0.996	48.56	Acero de refuerzo N°3 para aletas de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	3	13.00	0.996	38.84	Acero de refuerzo N°4 para vastago de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	2.5	13.00	0.996	32.37	Acero de refuerzo N°4 para aletas de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	1.5	13.00	0.996	19.42	Acero de refuerzo N°5 para vastago de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	1.2	13.00	0.996	15.54	Acero de refuerzo N°5 para aletas de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	4.25	17.00	0.996	71.96	Acero de refuerzo N°6 para vastago de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	3.75	17.00	0.996	63.5	Acero de refuerzo N°6 para aletas de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	2.03	102.00	0.996	206.23	Acero de refuerzo longitudinal sobre arco metalico
			1/2"	13.8	12.00	0.996	164.94	Acero de refuerzo N°7 para amarre de vastago desde corona de arco hasta terminación
			1/2"	10.6	16.00	0.996	168.92	Acero de refuerzo N°7 para amarre hasta corona de arco metálico
		Izquierdo	5/8"	3.38	148.00	1.56	780.37	Refuerzo Transversal Viga de Cimentación (dos vigas) para arco metalico - Linea hidraulica encole M.Izquierdo
			5/8"	7.35	36.00	1.56	412.78	Refuerzo Longitudinal Viga de Cimentación (dos vigas) para arco metalico - Linea hidraulica Encole M.Izquierdo
			5/8"	8	4.00	1.56	49.92	Refuerzo Longitudinal Viga de Cimentación - Linea hidraulica descole M.Derecho pendiente de cobrar acta 28
			1/2"	0.86	76.00	0.996	65.1	Refuerzo Transversal intermedio para Viga de Cimentación (son dos) para arco metálico - Linea hidraulica encole M.Izquierdo
			1/2"	7.35	10.00	0.996	73.21	Refuerzo longitudinal intermedio para Viga de Cimentación para arco perfil tipo bajo - Linea hidraulica encole M.Izquierdo
			1/2"	1.1	30.00	0.996	32.87	Refuerzo para canal de anclaje -Viga de Cimentación Encole M.Izquierdo
PR34+740		Derecho e Izeuierdo	1/2"	1.50	62.00	0.996	92.63	Acero de refuerzo Transversal para placa reforzada sobre tuberia
			1/2"	6.00	16.00	0.996	95.62	Acero de refuerzo longitudinal para placa reforzada sobre tuberia
		derecho	1/2"	4.00	18.00	0.996	71.71	Acero de Refuerzo Exterior para cabezal -aletas e Inferior de zarpa
			1/2"	6.40	3.00	0.996	19.12	
			1/2"	2.57	12.00	0.996	30.72	
			1/2"	3.93	4.00	0.996	15.66	
			1/2"	0.70	6.00	0.996	4.18	
			1/2"	2.30	2.00	0.996	4.58	
			1/2"	1.88	5.00	0.995	9.35	
			1/2"	1.70	12.00	0.995	20.30	
			1/2"	2.20	18.00	0.996	39.44	Acero de Refuerzo Interior para cabezal -aletas y superior de zarpa
			1/2"	3.23	3.00	0.996	9.65	
			1/2"	2.57	10.00	0.996	25.60	
			1/2"	0.70	6.00	0.996	4.18	
			1/2"	2.50	4.00	0.996	9.96	
			1/2"	2.30	2.00	0.996	4.58	
			1/2"	2.27	8.00	0.996	18.09	
			1/2"	3.80	8.00	0.996	30.28	
			1/2"	1.85	12.00	0.996	22.11	
			1/2"	2.33	10.00	0.996	23.21	
			1/2"	0.85	23.00	0.996	19.47	Refuerzo en dentellón
			1/2"	4.60	4.00	0.996	18.33	
			1/2"	1.00	4.00	0.996	3.98	Refuerzo en tubo
			1/2"	0.70	8.00	0.996	5.58	

	Izquierdo	1/2"	1.75	21.00	0.996	36.60	Acero de Refuerzo-Poceta de Encole
		1/2"	2.15	10.00	0.996	21.41	
		1/2"	2.15	5.00	0.996	10.71	
		1/2"	6.8	5.00	0.996	33.86	
		1/2"	0.95	10.00	0.996	9.46	
		1/2"	5.1	8.00	0.996	40.64	
		1/2"	0.4	10.00	0.996	3.98	
		1/2"	2.78	4.00	0.996	11.08	
		1/2"	2.15	9.00	0.996	19.27	
		1/2"	1.75	10.00	0.996	17.43	
		1/2"	6.08	4.00	0.996	24.22	
		1/2"	3.6	6.00	0.996	21.51	
		1/2"	2.15	9.00	0.996	19.27	
		1/2"	2.25	18.00	0.996	40.34	
		1/2"	5.85	9.00	0.996	52.44	
		1/2"	0.8	11.00	0.996	8.76	
		1/2"	1.1	4.00	0.996	4.38	
		1/2"	1	4.00	0.996	3.98	
		1/2"	0.7	8.00	0.996	5.58	
PR34+560.00	derecho	1/2"	4.20	18.00	0.996	75.30	Acero de Refuerzo Exterior para cabezal -aletas e Inferior de zarpa
		1/2"	6.40	4.00	0.996	25.50	
		1/2"	2.60	12.00	0.996	31.08	
		1/2"	4.23	4.00	0.996	16.85	
		1/2"	1.20	6.00	0.996	7.17	
		1/2"	2.30	2.00	0.996	4.58	
		1/2"	1.88	5.00	0.995	9.35	
		1/2"	1.70	12.00	0.995	20.30	
		1/2"	2.50	18.00	0.996	44.82	Acero de Refuerzo Interior para cabezal -aletas y superior de zarpa
		1/2"	3.23	4.00	0.996	12.87	
		1/2"	2.57	10.00	0.996	25.60	
		1/2"	1.20	6.00	0.996	7.17	
		1/2"	2.80	4.00	0.996	11.16	
		1/2"	2.30	2.00	0.996	4.58	
		1/2"	2.27	8.00	0.996	18.09	
		1/2"	3.80	8.00	0.996	30.28	
		1/2"	1.85	12.00	0.996	22.11	
		1/2"	2.33	10.00	0.996	23.21	
		1/2"	0.85	23.00	0.996	19.47	Refuerzo en dentellón
		1/2"	4.60	4.00	0.996	18.33	
		1/2"	1.00	4.00	0.996	3.98	Refuerzo en tubo
		1/2"	0.70	8.00	0.996	5.58	
	Izquierdo	1/2"	4.20	18.00	0.996	75.30	Acero de Refuerzo Exterior para cabezal -aletas e Inferior de zarpa
		1/2"	6.40	4.00	0.996	25.50	
		1/2"	2.60	12.00	0.996	31.08	
		1/2"	4.23	4.00	0.996	16.85	
		1/2"	1.20	6.00	0.996	7.17	
		1/2"	2.30	2.00	0.996	4.58	
		1/2"	1.88	5.00	0.995	9.35	
		1/2"	1.70	12.00	0.995	20.30	
		1/2"	2.50	18.00	0.996	44.82	Acero de Refuerzo Interior para cabezal -aletas y superior de zarpa
		1/2"	3.23	4.00	0.996	12.87	
		1/2"	2.57	10.00	0.996	25.60	
		1/2"	1.20	6.00	0.996	7.17	
		1/2"	2.80	4.00	0.996	11.16	
		1/2"	2.30	2.00	0.996	4.58	
		1/2"	2.27	8.00	0.996	18.09	
		1/2"	3.80	8.00	0.996	30.28	
		1/2"	1.85	12.00	0.996	22.11	
		1/2"	2.33	10.00	0.996	23.21	
		1/2"	0.85	23.00	0.996	19.47	Refuerzo en dentellón
		1/2"	4.60	4.00	0.996	18.33	
		1/2"	1.00	4.00	0.996	3.98	Refuerzo en tubo
		1/2"	0.70	8.00	0.996	5.58	

PR01+450	PR01+444	Derecho	3/8"	3.20	25.00	0.556	44.48	Acero de refuerzo transversal para acceso vehicular-Calamar
			3/8"	5.00	7.00	0.556	19.46	Acero de refuerzo longitudinal para acceso vehicular-Calamar
			3/8"	2.15	10.00	0.556	11.95	Acero de refuerzo transversal para cuñas en acceso -Calamar
			3/8"	1.00	18.00	0.556	10.01	Acero de refuerzo longitudinal para cuñas en acceso -Calamar
PR01+444.00	PR01+410.00	Derecho	3/8"	0.55	114.00	0.556	34.86	Acero de refuerzo transversal para franja de proteccion -Calamar
			3/8"	33.90	4.00	0.556	75.39	Acero de refuerzo longitudinal para franja de proteccion -Calamar
PR01+410	PR01+207	Derecho	3/8"	1.50	649.00	0.556	541.27	Acero de refuerzo transversal cuneta tipo1-Calamar
			3/8"	194.30	6.00	0.556	648.18	Acero de refuerzo longitudinal cuneta tipo1-Calamar
			3/8"	3.20	25.00	0.556	44.48	Acero de refuerzo transversal para acceso vehicular-Calamar
			3/8"	5.00	7.00	0.556	19.46	Acero de refuerzo longitudinal para acceso vehicular-Calamar
			3/8"	2.15	10.00	0.556	11.95	Acero de refuerzo transversal para cuñas en acceso -Calamar
			3/8"	1.00	18.00	0.556	10.01	Acero de refuerzo longitudinal para cuñas en acceso -Calamar
PR01+207.00	PR01+200.00	Derecho	3/8"	0.90	8.00	0.556	4.00	Acero de refuerzo transversal placa frente a guardarueda ODT-Calamar
			3/8"	2.00	6.00	0.556	6.67	Acero de refuerzo longitudinal placa frente a guardarueda ODT-Calamar
			3/8"	1.20	10.00	0.556	6.67	Acero de refuerzo transversal para sobreancho en descole a ODT-Calamar
			3/8"	1.70	5.00	0.556	4.73	Acero de refuerzo longitudinal para sobreancho en descole a ODT-Calamar
			3/8"	1.77	17.00	0.556	16.73	Acero de refuerzo transversal para transición a cuneta tipo1-Calamar
			3/8"	4.78	10.00	0.556	26.58	Acero de refuerzo longitudinal para transición a cuneta tipo1-Calamar
SUBTOTAL (kg)							**9,535.00**	
PR42+217	PR42+139	Derecho	3/8"	1.40	262.00	0.556	203.94	Descuento de Acero de refuerzo pagado en acta 20.
			1/2"	78.25	6.00	0.996	467.62	
TOTAL DESCUENTO (kg)							**672.00**	
TOTAL (kg)							**8,863.00**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO








FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA**	**NOMBRE**	**MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ**
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	**CARGO**	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
27	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	29.00	ml

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES				OBSERVACIONES
ABSCISA	CANTIDAD	LARGO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (ml)	
PR35+580	7	1	1.1	7.00	Tuberia para ODT . Encole M.Izquierdo
PR34+740	11.00	1.00	1.1	11.00	Tuberia para ODT . Encole y Descole
PR34+560	11.00	1.00	1.1	11.00	Tuberia para ODT . Encole y Descole
			TOTAL	29.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR34+740



PR34+560



PR35+580



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
29	Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	4,951.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES				OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO	CARRIL	ÁREA (m2)	
PR35+410	PR35+270	140.00	4.50	izquierdo	630.00	Mejoramiento de subrasante
PR35+080	PR34+950	130.00	3.50	izquierdo	455.00	Mejoramiento de subrasante
PR35+080	PR35+060	20.00	4.30	derecho	86.00	Mejoramiento de subrasante
PR34+950	PR34+850	100.00	10.00	calzada completa	1000.00	Mejoramiento de subrasante
PR34+850	PR34+810	40.00	6.50	derecho	260.00	Mejoramiento de subrasante
PR34+810	PR34+760	50.00	4.50	derecho	225.00	Mejoramiento de subrasante
PR34+760	PR34+610	150.00	12.50	calzada completa	1875.00	Mejoramiento de subrasante
PR34+550	PR34+500	50.00	6.00	izquierdo	300.00	Mejoramiento de subrasante
PR34+560		10.00	12.00	izquierdo	120.00	Mejoramiento de subrasante

TOTAL (m2)	4,951.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR35+080



PR35+410



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de octubre de 2023	31 de octubree de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
38	Proteccion de taludes con bloques de cesped	11,550.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES				
ABSCISA INICIAL	ABCISA FINAL	LONGITUD	ANCHO (m)	CARRIL	ÁREA (m2)	OBSERVACIONES
PR42+370	PR42+240	130.00	7.00	Derecho	910.00	estabilizacion talud
PR41+700	PR41+605	95.00	3.00	derecho	285.00	estabilizacion talud
PR41+605	PR41+560	45.00	3.50	derecho	157.50	estabilizacion talud
PR41+500	PR41+320	180.00	6.00	Derecha	1080.00	estabilizacion talud
PR41+125	PR41+030	95.00	4.00	derecho	380.00	estabilizacion talud
PR40+425	PR40+150	275.00	5.50	derecho	1512.50	estabilizacion talud
PR44+983	PR44+910	73.00	3.00	Izquierda	219.00	estabilizacion talud
PR44+983	PR44+905	78.00	4.00	Derecha	312.00	estabilizacion talud
PR44+795	PR44+738	57.00	3.20	Derecha	182.40	estabilizacion talud
PR44+285	PR44+010	275.00	6.00	Derecha	1650.00	estabilizacion talud
PR44+701	PR44+653	48.00	2.00	Izquierda	96.00	estabilizacion talud
PR44+653	PR44+569	84.00	5.70	Izquierda	478.80	estabilizacion talud
PR44+295	PR44+010	285.00	4.00	Izquierda	1140.00	estabilizacion talud
PR44+010	PR43+820	190.00	4.50	Izquierda	855.00	estabilizacion talud
PR43+480	PR43+300	180.00	3.50	Derecha	630.00	estabilizacion talud
PR43+050	PR42+670	380.00	3.00	Izquierda	1140.00	estabilizacion talud
PR43+050	PR42+901	149.14	3.50	Derecha	522.00	estabilizacion talud
				TOTAL AREA (m2)	11,550.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.









FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
39	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	27,267.00	m3-km

ABSCISAS		DIMENSIONES						
INICIO	FIN	LONGITUD TRANSPORTE	AREA (m2)	ALTO (m)	VOLUMEN DESCAPOTE (m^3)	VOLUMEN EXCAVACIONES (m^3)	VOLUMEN (m^3-Km)	OBSERVACIONES
PR43+890	PR35+550	8.24				3244.8	26,737.15	Terraplen
PR35+580	PR33+950	1.53				21	32.13	zona disposicion
PR35+560	PR33+950	1.51				98.00	147.98	zona de disposicion
PR42+145	PR39+850	2.20				90.00	197.55	Zodme las Brisas
PR41+905	PR39+850	1.96				78.00	152.49	Zodme las Brisas
						TOTAL	27,267.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.







FIRMA		
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023


No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
40	Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos	82,790.00	m3-km

ABSCISAS				DIMENSIONES				
INICIO	LONGITUD AL PR45+450 (Km)	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD TRANSPORTE	VOLUMEN MATERIALES (m^3)	VOLUMEN (m^3-Km)	OBSERVACIONES
UBICACIÓN	DISTANCIA	INICIO	FIN	LO	218,5 KM + LO			
TRANSPORTE DE MATERIALES EJECUTADOS EN EL PERÍODO								
SUBBASE GRANULAR								
	241.00	PR36+850	PR36+850	8.60	249.60	11.20	2,795.52	Mejoramiento disipador,Margen derecha
	241.00	PR35+560	PR35+560	9.89	250.89	67.20	16,859.81	lleno ODT(arco),Margen derecha
	241.00	PR35+560	PR35+560	9.89	250.89	27.44	6,884.42	Mejoramiento piso ODT(arco),Margen Izquierdo
	241.00	PR34+740	PR34+740	10.71	251.71	16.80	4,228.73	Mejoramiento piso alcantarilla,Margen derecha
	241.00	PR34+560	PR34+560	10.89	251.89	89.52	22,549.19	Mejoramiento piso alcantarilla,Margen derecha
	241.00	PR34+550	PR34+500	10.98	251.98	105.00	26,457.38	Mejoramiento de sub rasante,Margen izquierdo
BASE GRANULAR								
	241.00	PR35+190	PR35+180	10.28	251.28	12.00	3,015.30	Adecuación de acceso M.Derecho
					TOTAL VOLUMEN (m3)	329.00	82,790.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FUENTE DE MATERIALES SUBBASE GRANULAR Y BASE GRANULAR CLASE A 241 KM DE PR45+450

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
41	Transporte de mezcla asfáltica, compactos	309,885.00	m3-km

ABSCISAS			DIMENSIONES							OBSERVACIONES
INICIO	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD EN ZONA INDUSTRIAL PR43+580	LONGITUD AL PR45+450	MEZCLA ASFALTICA				
	INICIO	FIN	LO	LZ	241 KM + LO	PORCENTAJE ASFALTO (%)	VOLUMEN MATERIALES (m^3)	VOLUMEN DE AGREGADOS (m3)	VOLUMEN (m^3-Km)	
	PR45+325	PR45+000	0.61	1.86	243.47	5.0%	166.83	158.49	38,587.59	Instalacion asfalto segunda capa,Margen derecha e izquierdo
	PR42+300	PR41+050	5.03	1.86	247.89	5.0%	622.50	591.38	146,592.99	Instalación asfalto segunda capa,Margen derecha e izquierdo
	PR39+400	PR38+480	7.43	1.86	250.29	5.0%	461.49	438.42	109,731.02	Instalacion asfalto segunda capa, Margen Derecho e izquierdo
	PR37+870	PR37+780	7.72	1.86	250.58	5.0%	44.82	42.58	10,669.23	Instalacion asfalto primera capa,Margen derecha e izquierdo
	PR73+000	PR71+000	26.55	1.86	269.41	5.0%	14.00	13.30	3,583.15	Tapa huecos de emergencia- salida San Jose El Retorno
	PR35+190	PR35+180	10.28	1.86	253.14	5.0%	3.00	2.85	721.43	Acceso vereda,Margen derecha
						TOTAL VOLUMEN DE ASFALTO	1,313.00		309,885.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE - ACTA	DESDE	HASTA
	1/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD
NP-2	Suministro de Cal Viva	110,000.00	KG

FECHA	PR INSTALADOS		CALZADA		NÚMERO DE BULTOS	CAL VIVA (KG)	OBSERVACIONES
			IZQUIERDA	DERECHA			
9/10/2023	PR35+710	PR35+590		X	10.00	10000.00	Estabilización al 2%
	PR35+520	PR35+430		X	6.00	6000.00	Estabilización al 2%
10/10/2023	PR35+520	PR35+430	X		6.00	6000.00	Estabilización al 2%
13/10/2023	PR35+880	PR35+710	X		11.00	11000.00	Estabilización al 2%
	PR35+680	PR35+550		X	10.00	10000.00	Estabilización al 2%
17/10/2023	PR35+530	PR35+460		X	5.00	5000.00	Estabilización al 2%
	PR35+460	PR35+420		X	5.00	5000.00	Estabilización al 3.7%
18/10/2023	PR35+530	PR35+500	X		2.00	2000.00	Estabilización al 2%
19/10/2023	PR41+590	PR41+560	X	X	1.00	1000.00	Estabilización al 3.7%
	PR35+710	PR35+580	X		9.00	9000.00	Estabilización al 2%
	PR35+701	PR35+660		X	6.00	6000.00	Estabilización al 3.7%
	PR35+660	PR35+570		X	7.00	7000.00	Estabilización al 2%
	PR35+530	PR35+460	X		4.00	4000.00	Estabilización al 2%
	PR35+460	PR35+420	X		5.00	5000.00	Estabilización al 3.7%
20/10/2023	PR35+580	PR35+540	X		4.00	4000.00	Estabilización al 2%
	PR35+580	PR35+540	X	X	8.00	8000.00	Estabilización al 2%
26/10/2023	PR35+710	PR35+660	X		6.00	6000.00	Estabilización al 3.7%
	PR35+660	PR35+590	X		5.00	5000.00	Estabilización al 2%
				TOTAL (Kg)		110,000.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de préstamo).	3,245.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR35+710	PR35+700	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	Estabilización de sub rasante, margen derecha e izquierda (2%)
PR35+700	PR35+690	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+690	PR35+680	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+680	PR35+670	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+670	PR35+660	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+660	PR35+650	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+650	PR35+640	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+640	PR35+630	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+630	PR35+620	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+620	PR35+610	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+610	PR35+600	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+600	PR35+590	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+590	PR35+580	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+550	PR35+540	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	Estabilización de sub rasante, margen derecha e izquierda (2%)
PR35+540	PR35+530	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+530	PR35+520	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+520	PR35+510	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+510	PR35+500	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+500	PR35+490	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+490	PR35+480	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+480	PR35+470	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+470	PR35+460	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+460	PR35+450	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+450	PR35+440	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+440	PR35+430	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+430	PR35+420	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+420	PR35+410	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de préstamo).	3,245.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
					TOTAL (m3)	3,245.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de préstamo).	3,245.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR35+500 -PR35+410





PR35+710 -PR35+580



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-6	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	2,370.00	m3-E

ABSCISAS			DIMENSIONES			
INICIO	FIN	NÚMERO DE ESTACIÓN	VOLUMEN DESCAPOTE (m^3)	VOLUMEN EXCAVACIONES (m^3)	VOLUMEN (m^3-E)	OBSERVACIONES
PR34+525	PR33+950	5.00	60.00		300.00	Zona de disposición
PR34+525	PR33+950	5.00		254.45	1,272.25	Zona de disposición
PR35+560	PR35+350	1.00		98.00	98.00	Zodme la cabaña
PR34+740	PR35+350	5.00		50.29	251.45	Zodme la cabaña
PR34+560	PR35+350	7.00		64.00	448.00	Zodme la cabaña
				TOTAL	2,370.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





FIRMA		
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCEROS TURCA	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-7	Material Granular Drenante	104.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	COSTADO	ÁREA (m2)	ÁREA (m2)	ÁREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR42+200	PR42+070	130.00	0.36	0.36	0.36	46.80	Filtro, margen Izquierdo
PR41+970	PR41+840	130.00	0.44	0.44	0.44	57.20	Filtro, margen Izquierdo
					TOTAL (m3)	104.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR41+970 al PR41+840



PR42+200 al PR42+070



CARGO		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCEROS	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-8	Tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.	170.00	m

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	COSTADO				LONGITUD (m)	
PR42+200	PR42+070	izquierdo			130.00	130.00	Elaboración de filtro
PR41+960	PR41+920	izquierdo			40.00	40.00	Elaboración de filtro

TOTAL (m)	170.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR LANCHEROS	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-9	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.	1,084.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES				OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO	CARRIL	ÁREA (m2)	
PR42+200	PR42+070	130.00	3.80	izquierdo	494.00	filtro longitudinal
PR41+970	PR41+840	130.00	3.80	izquierdo	494.00	filtro longitudinal
PR35+560		24.00	4.00	Derecho	96.00	Separación de material en lleno para obra en arco
				TOTAL (m2)	1,084.00	

PR41+970- PR41+840



PR42+200 -PR42+070



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	0.03	Ha

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	COSTADO	AREA (Ha)	VOLUMEN (m3)
PR34+550	PR34+500	50.00	6.00	0.20	IZQUIERDO	0.030	60.00
TOTALES							
						TOTAL AREA (Ha)	0.03
						TOTAL VOLUMEN (m3)	60.00

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	3,499.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR34+550	PR34+540	10.00	3.6	3.6	3.60	36.00	Mejoramiento de sub rasante,Margen izquierdo
PR34+540	PR34+530	10.00	3.6	3.61	3.61	36.05	
PR34+530	PR34+520	10.00	3.61	5.69	4.65	46.50	
PR34+520	PR34+510	10.00	5.69	7.21	6.45	64.50	
PR34+510	PR34+500	10.00	7.21	7.07	7.14	71.40	
PR43+950	PR43+940	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	Excavacion material para lleno de terraplen Margen derecha e izquierda
PR43+940	PR43+930	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+930	PR43+920	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+920	PR43+910	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+910	PR43+900	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+900	PR43+890	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+890	PR43+880	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+880	PR43+870	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+870	PR43+860	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+860	PR43+850	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+850	PR43+840	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+840	PR43+830	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
					TOTAL (m3)	3499.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
10	Conformación de la calzada existente	68.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR	CANTIDAD (m3)	CANTIDAD (m²)	
PR38+150		16.50	4.10	0.12	0.492	67.65	Conformacion acceso a trapiche, Margen derecha
					TOTAL	68.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
11	Afirmado	753.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR34+550	PR34+540	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	Mejoramiento de sub rasante,Margen izquierdo
PR34+540	PR34+530	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+530	PR34+520	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+520	PR34+510	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+510	PR34+500	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR35+410	PR35+195	215.00	1.40	1.40	1.40	301.00	lleno para tapa filtro,Margen derecha
PR38+050		10.00	1.71	1.71	1.71	17.10	Arreglo acceso Margen izquierda
PR41+970	PR41+840	130.00	1.35	1.35	1.35	175.50	lleno para tapa filtro,Margen derecha
PR36+850		5.00	2.82	2.82	2.82	14.10	Mejoramiento disipador,Margen derecha
PR41+520		30.00	1.80	1.80	1.80	54.00	Arreglo acceso,Margen derecha
PR42+550		30.00	1.80	1.80	1.80	54.00	Arreglo acceso,Margen izquierda
PR41+540		20.00	2.00	2.00	2.00	40.00	Arreglo acceso la unilla,Margen izquierda
					TOTAL (m3)	753.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01-17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	**CONTRATO 976-2021** **OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)					317.00	m3
SUBBASE GRANULAR CLASE A							
PR34+550	PR34+540	10.00	2.10	2.10	2.10	21.00	Mejoramiento de sub rasante,Margen izquierdo
PR34+540	PR34+530	10.00	2.10	2.10	2.10	21.00	
PR34+530	PR34+520	10.00	2.10	2.10	2.10	21.00	
PR34+520	PR34+510	10.00	2.10	2.10	2.10	21.00	
PR34+510	PR34+500	10.00	2.10	2.10	2.10	21.00	
PR35+560		7.00	9.60	9.60	9.60	67.20	lleno ODT(arco),Margen derecha
PR34+740		12.00	1.40	1.40	1.40	16.80	Mejoramiento piso alcantarilla,Margen derecha
PR35+560		7.00	3.92	3.92	3.92	27.44	Mejoramiento piso ODT(arco),Margen izquierda
PR36+850		5.00	2.24	2.24	2.24	11.20	Mejoramiento disipador,Margen derecha
PR34+560		12.00	7.46	7.46	7.46	89.52	lleno para alcantarilla, calzada completa
TOTAL VOLUMEN (m3)						317.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	Base Granular clase A (No incluye Transporte)	12.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR35+190	PR35+180	10.00	1.20	1.20	1.20	12.00	Arreglo acceso,Margen derecha
					TOTAL (m3)	12.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
14	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL -1	828.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO ABSCISA INICIO (m2)	ANCHOABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m2)	
PR37+870	PR37+860	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	Imprimacion,Margen derecha e izquierda
PR37+860	PR37+850	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR37+850	PR37+840	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR37+840	PR37+830	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR37+830	PR37+820	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR37+820	PR37+810	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR37+810	PR37+800	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR37+800	PR37+790	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR37+790	PR37+780	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
					TOTAL VOLUMEN (m2)	828.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
14	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR -1	20,670.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO ABSCISA INICIO (m2)	ANCHOABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m2)	
PR45+325	PR45+320	5.00	11.30	10.40	10.85	54.25	Riego de liga, Margen derecha e izquierda
PR45+320	PR45+310	10.00	10.40	9.80	10.10	101.00	
PR45+310	PR45+300	10.00	9.80	9.30	9.55	95.50	
PR45+300	PR45+290	10.00	9.30	9.20	9.25	92.50	
PR45+290	PR45+280	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR45+280	PR45+270	10.00	9.20	9.17	9.19	91.85	
PR45+270	PR45+260	10.00	9.17	8.84	9.01	90.05	
PR45+260	PR45+250	10.00	8.84	8.57	8.71	87.05	
PR45+250	PR45+240	10.00	8.57	8.30	8.44	84.35	
PR45+240	PR45+230	10.00	0.6	8.30	4.45	44.50	
PR45+230	PR45+220	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+220	PR45+210	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+210	PR45+200	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+200	PR45+190	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+190	PR45+180	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+180	PR45+170	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+170	PR45+160	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+160	PR45+150	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+150	PR45+140	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+140	PR45+130	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+130	PR45+120	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+120	PR45+110	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+110	PR45+100	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+100	PR45+090	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+090	PR45+080	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+080	PR45+070	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+070	PR45+060	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+060	PR45+050	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+050	PR45+040	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+040	PR45+030	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+030	PR45+020	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+020	PR45+010	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+010	PR45+000	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+290	PR42+280	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+280	PR42+270	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+270	PR42+260	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+260	PR42+250	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+250	PR42+240	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+240	PR42+230	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+230	PR42+220	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+220	PR42+210	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+210	PR42+200	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+200	PR42+190	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+190	PR42+180	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+180	PR42+170	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+170	PR42+160	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+160	PR42+150	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+150	PR42+140	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+140	PR42+130	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+130	PR42+120	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+120	PR42+110	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+110	PR42+100	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+100	PR42+090	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+090	PR42+080	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+080	PR42+070	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+070	PR42+060	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+060	PR42+050	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+050	PR42+040	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+040	PR42+030	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+030	PR42+020	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+020	PR42+010	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	

PR42+010	PR42+000	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR42+000	PR41+990	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+990	PR41+980	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+980	PR41+970	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+970	PR41+960	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+960	PR41+950	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+950	PR41+940	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+940	PR41+930	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+930	PR41+920	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+920	PR41+910	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+910	PR41+900	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+900	PR41+890	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+890	PR41+880	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+880	PR41+870	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+870	PR41+860	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+860	PR41+850	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+850	PR41+840	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+840	PR41+830	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+830	PR41+820	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+820	PR41+810	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+810	PR41+800	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+800	PR41+790	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+790	PR41+780	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+780	PR41+770	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+770	PR41+760	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+760	PR41+750	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+750	PR41+740	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+740	PR41+730	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+730	PR41+720	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+720	PR41+710	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+710	PR41+700	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+700	PR41+690	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+690	PR41+680	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+680	PR41+670	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+670	PR41+660	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+660	PR41+650	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+650	PR41+640	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+640	PR41+630	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+630	PR41+620	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+620	PR41+610	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+610	PR41+600	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+600	PR41+590	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+590	PR41+580	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+580	PR41+570	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+570	PR41+560	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+560	PR41+550	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+550	PR41+540	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+540	PR41+530	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+530	PR41+520	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+520	PR41+510	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+510	PR41+500	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+500	PR41+490	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+490	PR41+480	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+480	PR41+470	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+470	PR41+460	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+460	PR41+450	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+450	PR41+440	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+440	PR41+430	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+430	PR41+420	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+420	PR41+410	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+410	PR41+400	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+400	PR41+390	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+390	PR41+380	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+380	PR41+370	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+370	PR41+360	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+360	PR41+350	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+350	PR41+340	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+340	PR41+330	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+330	PR41+320	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+320	PR41+310	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+310	PR41+300	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+300	PR41+290	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+290	PR41+280	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+280	PR41+270	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+270	PR41+260	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+260	PR41+250	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+250	PR41+240	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+240	PR41+230	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+230	PR41+220	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+220	PR41+210	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+210	PR41+200	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+200	PR41+190	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+190	PR41+180	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00
PR41+180	PR41+170	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00

PR41+170	PR41+160	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+160	PR41+150	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+150	PR41+140	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+140	PR41+130	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+130	PR41+120	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+120	PR41+110	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+110	PR41+100	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+100	PR41+090	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+090	PR41+080	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+080	PR41+070	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+070	PR41+060	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+060	PR41+050	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+400	PR39+390	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+390	PR39+380	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+380	PR39+370	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+370	PR39+360	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+360	PR39+350	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+350	PR39+340	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+340	PR39+330	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+330	PR39+320	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+320	PR39+310	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+310	PR39+300	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+300	PR39+290	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+290	PR39+280	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+280	PR39+270	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+270	PR39+260	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+260	PR39+250	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+250	PR39+240	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+240	PR39+230	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+230	PR39+220	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+220	PR39+210	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+210	PR39+200	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+200	PR39+190	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+190	PR39+180	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+180	PR39+170	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+170	PR39+160	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	Riego de liga, Margen derecha e izquierda
PR39+160	PR39+150	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+150	PR39+140	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+140	PR39+130	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+130	PR39+120	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+120	PR39+110	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+110	PR39+100	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+100	PR39+090	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+090	PR39+080	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+080	PR39+070	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+070	PR39+060	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+060	PR39+050	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+050	PR39+040	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+040	PR39+030	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+030	PR39+020	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+020	PR39+010	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+010	PR39+000	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+000	PR38+990	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+990	PR38+980	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+980	PR38+970	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+970	PR38+960	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+960	PR38+950	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+950	PR38+940	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+940	PR38+930	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+930	PR38+920	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+920	PR38+910	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+910	PR38+900	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+900	PR38+890	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+890	PR38+880	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+880	PR38+870	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+870	PR38+860	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+860	PR38+850	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+850	PR38+840	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+840	PR38+830	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+830	PR38+820	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+820	PR38+810	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+810	PR38+800	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+800	PR38+790	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+790	PR38+780	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+780	PR38+770	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+770	PR38+760	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+760	PR38+750	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+750	PR38+740	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+740	PR38+730	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+730	PR38+720	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+720	PR38+710	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+710	PR38+700	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	Riego de liga, Margen derecha e izquierda
PR38+700	PR38+690	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	

PR38+690	PR38+680	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+680	PR38+670	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+670	PR38+660	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+660	PR38+650	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+650	PR38+640	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+640	PR38+630	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+630	PR38+620	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+620	PR38+610	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+610	PR38+600	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+600	PR38+590	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+590	PR38+580	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+580	PR38+570	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+570	PR38+560	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+560	PR38+550	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+550	PR38+540	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+540	PR38+530	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+530	PR38+520	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+520	PR38+510	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+510	PR38+500	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+500	PR38+490	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+490	PR38+480	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
					TOTAL VOLUMEN (m2)	**20,670.00**	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	mezcla densa en caliente tipoMDC-19 (No incluye transporte)	1,313.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR37+870	PR37+860	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalacion asfalto primera capa,Margen derecha e izquierdo
PR37+860	PR37+850	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+850	PR37+840	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+840	PR37+830	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+830	PR37+820	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+820	PR37+810	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+810	PR37+800	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+800	PR37+790	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+790	PR37+780	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+325	PR45+320	5.00	0.68	0.62	0.65	3.26	Instalacion asfalto segunda capa,Margen derecha e izquierdo
PR45+320	PR45+310	10.00	0.62	0.59	0.61	6.06	
PR45+310	PR45+300	10.00	0.59	0.56	0.57	5.73	
PR45+300	PR45+290	10.00	0.56	0.55	0.56	5.55	
PR45+290	PR45+280	10.00	0.55	0.55	0.55	5.52	
PR45+280	PR45+270	10.00	0.55	0.55	0.55	5.51	
PR45+270	PR45+260	10.00	0.55	0.53	0.54	5.40	
PR45+260	PR45+250	10.00	0.53	0.51	0.52	5.22	
PR45+250	PR45+240	10.00	0.51	0.50	0.51	5.06	
PR45+240	PR45+230	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+230	PR45+220	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+220	PR45+210	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+210	PR45+200	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+200	PR45+190	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+190	PR45+180	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+180	PR45+170	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+170	PR45+160	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+160	PR45+150	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+150	PR45+140	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+140	PR45+130	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+130	PR45+120	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+120	PR45+110	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+110	PR45+100	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+100	PR45+090	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+090	PR45+080	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+080	PR45+070	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+070	PR45+060	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+060	PR45+050	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+050	PR45+040	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+040	PR45+030	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+030	PR45+020	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+020	PR45+010	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+010	PR45+000	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+300	PR42+290	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+290	PR42+280	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+280	PR42+270	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+270	PR42+260	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+260	PR42+250	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+250	PR42+240	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+240	PR42+230	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+230	PR42+220	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+220	PR42+210	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+210	PR42+200	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+200	PR42+190	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+190	PR42+180	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+180	PR42+170	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+170	PR42+160	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+160	PR42+150	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+150	PR42+140	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+140	PR42+130	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+130	PR42+120	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

PR42+120	PR42+110	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+110	PR42+100	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+100	PR42+090	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+090	PR42+080	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+080	PR42+070	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+070	PR42+060	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+060	PR42+050	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+050	PR42+040	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+040	PR42+030	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+030	PR42+020	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+020	PR42+010	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+010	PR42+000	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+000	PR41+990	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+990	PR41+980	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+980	PR41+970	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+970	PR41+960	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+960	PR41+950	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+950	PR41+940	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+940	PR41+930	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+930	PR41+920	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+920	PR41+910	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+910	PR41+900	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+900	PR41+890	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+890	PR41+880	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+880	PR41+870	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+870	PR41+860	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+860	PR41+850	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+850	PR41+840	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+840	PR41+830	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+830	PR41+820	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+820	PR41+810	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+810	PR41+800	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+800	PR41+790	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+790	PR41+780	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+780	PR41+770	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+770	PR41+760	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+760	PR41+750	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+750	PR41+740	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+740	PR41+730	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+730	PR41+720	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+720	PR41+710	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+710	PR41+700	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+700	PR41+690	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+690	PR41+680	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+680	PR41+670	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalacion asfalto segunda capa,Margen derecha e izquierdo
PR41+670	PR41+660	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+660	PR41+650	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+650	PR41+640	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+640	PR41+630	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+630	PR41+620	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+620	PR41+610	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+610	PR41+600	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+600	PR41+590	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+590	PR41+580	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+580	PR41+570	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+570	PR41+560	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+560	PR41+550	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+550	PR41+540	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+540	PR41+530	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+530	PR41+520	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+520	PR41+510	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+510	PR41+500	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+500	PR41+490	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+490	PR41+480	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+480	PR41+470	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+470	PR41+460	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+460	PR41+450	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+450	PR41+440	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+440	PR41+430	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+430	PR41+420	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+420	PR41+410	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+410	PR41+400	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+400	PR41+390	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+390	PR41+380	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+380	PR41+370	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+370	PR41+360	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+360	PR41+350	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+350	PR41+340	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+340	PR41+330	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+330	PR41+320	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+320	PR41+310	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+310	PR41+300	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+300	PR41+290	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+290	PR41+280	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

PR41+280	PR41+270	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+270	PR41+260	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+260	PR41+250	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+250	PR41+240	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+240	PR41+230	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+230	PR41+220	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+220	PR41+210	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+210	PR41+200	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+200	PR41+190	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+190	PR41+180	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+180	PR41+170	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+170	PR41+160	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+160	PR41+150	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+150	PR41+140	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+140	PR41+130	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+130	PR41+120	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+120	PR41+110	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+110	PR41+100	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+100	PR41+090	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+090	PR41+080	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+080	PR41+070	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+070	PR41+060	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+060	PR41+050	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+400	PR39+390	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+390	PR39+380	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+380	PR39+370	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+370	PR39+360	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+360	PR39+350	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+350	PR39+340	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+340	PR39+330	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+330	PR39+320	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+320	PR39+310	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+310	PR39+300	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+300	PR39+290	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+290	PR39+280	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+280	PR39+270	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+270	PR39+260	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+260	PR39+250	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+250	PR39+240	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+240	PR39+230	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+230	PR39+220	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+220	PR39+210	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+210	PR39+200	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+200	PR39+190	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+190	PR39+180	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+180	PR39+170	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+170	PR39+160	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+160	PR39+150	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+150	PR39+140	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+140	PR39+130	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+130	PR39+120	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+120	PR39+110	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+110	PR39+100	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+100	PR39+090	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+090	PR39+080	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+080	PR39+070	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+070	PR39+060	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+060	PR39+050	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+050	PR39+040	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+040	PR39+030	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+030	PR39+020	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+020	PR39+010	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+010	PR39+000	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+000	PR38+990	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+990	PR38+980	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+980	PR38+970	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+970	PR38+960	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+960	PR38+950	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+950	PR38+940	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalacion asfalto segunda
PR38+940	PR38+930	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	capa,Margen derecho e izquierdo
PR38+930	PR38+920	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+920	PR38+910	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+910	PR38+900	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+900	PR38+890	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+890	PR38+880	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+880	PR38+870	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+870	PR38+860	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+860	PR38+850	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+850	PR38+840	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+840	PR38+830	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+830	PR38+820	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+820	PR38+810	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+810	PR38+800	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

PR38+800	PR38+790	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+790	PR38+780	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+780	PR38+770	10.00	0.50	0.42	0.46	4.57	
PR38+770	PR38+760	10.00	0.42	0.42	0.42	4.15	
PR38+760	PR38+750	10.00	0.42	1.00	0.71	7.06	
PR38+750	PR38+740	10.00	1.00	0.50	0.75	7.47	
PR38+740	PR38+730	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+730	PR38+720	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+720	PR38+710	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+710	PR38+700	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+700	PR38+690	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+690	PR38+680	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+680	PR38+670	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+670	PR38+660	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+660	PR38+650	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+650	PR38+640	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+640	PR38+630	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+630	PR38+620	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+620	PR38+610	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+610	PR38+600	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+600	PR38+590	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+590	PR38+580	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+580	PR38+570	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+570	PR38+560	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+560	PR38+550	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+550	PR38+540	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+540	PR38+530	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+530	PR38+520	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+520	PR38+510	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+510	PR38+500	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+500	PR38+490	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+490	PR38+480	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR73+000	PR71+000	2000.00	0.01	0.01	0.01	14.00	Plasteo salida San Jose El Retorno
PR35+190	PR35+180	10.00	0.30	0.30	0.30	3.00	Arreglo acceso vereda,Margen derecha
					TOTAL VOLUMEN (m3)	**1,313.00**	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
18	Excavaciones varias sin clasificar	556.00	m3

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES				OBSERVACIONES
ABSCISA		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	VOLUMEN (m3)	
PR34+560		16.00	1.60	2.50	64.00	Excavación de ODT
PR34+740		15.51	1.93	1.68	50.29	Excavación de ODT
PR35+580		7.00	2.00	1.50	21.00	Excavación de ODT encole, margen izquierda
PR35+560		8.00	7.00	3.50	196.00	Excavación de ODT descole, margen izquierda (arcos)
PR42+220	PR42+079	140.69	0.60	0.18	15.19	excavacion de ronda de coronacion margen izquieda
				TOTAL VOLUMEN (m3)	346.00	

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR42+220	PR42+070	150.00	0.60	0.60	0.60	90.00	Excavacion para filtro longitudinal margen izquierda
PR41+970	PR41+840	130.00	0.60	0.60	0.60	78.00	Excavacion para filtro longitudinal margen derecha
PR01+350	PR01+280	70.00	0.60	0.60	0.60	42.00	Excavacion para cunetas calamar,Margen derecha
TOTAL VOLUMEN (m3)						210.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
22	Relleno para estructuras con recebo	472.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR35+580		7.00	5.9	5.9	5.90	41.30	lleno para alcantarilla, Margen izquierda
PR35+560		7.00	21.72	21.72	21.72	152.04	lleno para arco, Margen izquierda
PR34+560		11.00	7.6	7.6	7.60	83.60	lleno para alcantarilla, calzada completa
PR01+350	PR01+280	70.00	2.79	2.79	2.79	195.30	Mejoramiento para piso de cunetas
					TOTAL (m3)	472.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01-17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
29	Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecanicamente con geosinteticos	4,951.00	m2

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES				
ABSCISA INICIAL	ABCISA FINAL	LONGUITUD	ANCHO (m)	CARRIL	ÁREA (m2)	OBSERVACIONES
PR35+410	PR35+270	140.00	4.50	izquierdo	630.00	Mejoramiento de subrasante
PR35+080	PR34+950	130.00	3.50	izquierdo	455.00	Mejoramiento de subrasante
PR35+080	PR35+060	20.00	4.30	derecho	86.00	Mejoramiento de subrasante
PR34+950	PR34+850	100.00	10.00	calzada completa	1000.00	Mejoramiento de subrasante
PR34+850	PR34+810	40.00	6.50	derecho	260.00	Mejoramiento de subrasante
PR34+810	PR34+760	50.00	4.50	derecho	225.00	Mejoramiento de subrasante
PR34+760	PR34+610	150.00	12.50	calzada completa	1875.00	Mejoramiento de subrasante
PR34+550	PR34+500	50.00	6.00	izquierdo	300.00	Mejoramiento de subrasante
PR34+560		10.00	12.00	izquierdo	120.00	separacion de capaz ODT
				TOTAL AREA (m2)	4,951.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01-17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
38	proteccion de taludes con bloques de cesped	11,550.20	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES				
ABSCISA INICIAL	ABCISA FINAL	LONGUITUD	ANCHO (m)	CARRIL	ÁREA (m2)	OBSERVACIONES
PR42+370	PR42+240	130.00	7.00	Derecho	910.00	estabilizacion talud
PR41+700	PR41+605	95.00	3.00	derecho	285.00	estabilizacion talud
PR41+605	PR41+560	45.00	3.50	derecho	157.50	estabilizacion talud
PR41+500	PR41+320	180.00	6.00	Derecha	1080.00	estabilizacion talud
PR41+125	PR41+030	95.00	4.00	derecho	380.00	estabilizacion talud
PR40+425	PR40+150	275.00	5.50	derecho	1512.50	estabilizacion talud
PR44+983	PR44+910	73.00	3.00	Izquierda	219.00	estabilizacion talud
PR44+983	PR44+905	78.00	4.00	Derecha	312.00	estabilizacion talud
PR44+795	PR44+738	57.00	3.20	Derecha	182.40	estabilizacion talud
PR44+285	PR44+010	275.00	6.00	Derecha	1650.00	estabilizacion talud
PR44+701	PR44+653	48.00	2.00	Izquierda	96.00	estabilizacion talud
PR44+653	PR44+569	84.00	5.70	Izquierda	478.80	estabilizacion talud
PR44+295	PR44+010	285.00	4.00	Izquierda	1140.00	estabilizacion talud
PR44+010	PR43+820	190.00	4.50	Izquierda	855.00	estabilizacion talud
PR43+480	PR43+300	180.00	3.50	Derecha	630.00	estabilizacion talud
PR43+050	PR42+670	380.00	3.00	Izquierda	1140.00	estabilizacion talud
PR43+050	PR42+901	149.14	3.50	Derecha	522.00	estabilizacion talud
				TOTAL AREA (m2)	11,550.20	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01-17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	**CONTRATO 976-2021** **OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	mejoramiento de la subrasante con cal viva, no incluye suministro de cal ni transporte	3,245.20	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR35+710	PR35+700	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	Estabilización de sub rasante, margen derecha e izquierda (2%)
PR35+700	PR35+690	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+690	PR35+680	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+680	PR35+670	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+670	PR35+660	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+660	PR35+650	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+650	PR35+640	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+640	PR35+630	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+630	PR35+620	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+620	PR35+610	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+610	PR35+600	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+600	PR35+590	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+590	PR35+580	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+550	PR35+540	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	Estabilización de sub rasante, margen derecha e izquierda (2%)
PR35+540	PR35+530	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+530	PR35+520	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+520	PR35+510	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+510	PR35+500	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+500	PR35+490	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+490	PR35+480	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+480	PR35+470	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+470	PR35+460	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+460	PR35+450	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+450	PR35+440	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+440	PR35+430	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+430	PR35+420	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+420	PR35+410	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
					TOTAL VOLUMEN (m3)	3,245.20	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	**CONTRATO 976-2021** **OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-7	Rellenos con material filtrante	104.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR42+200	PR42+070	130.00	0.36	0.36	0.36	46.80	Filtro, margen izquierda
PR41+970	PR41+840	130.00	0.44	0.44	0.44	57.20	Filtro, margen derecha
					TOTAL VOLUMEN (m3)	104.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-8	Tuberia de plastico tipo corrugada de diametro 100mm	170.00	m

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES				
ABSCISA INICIAL	ABCISA FINAL	CARRIL			LONGITUD (m)	OBSERVACIONES
PR42+200	PR42+070	izquierdo			130.00	
PR41+960	PR41+920	izquierdo			40.00	
				TOTAL LONGITUD (m)	170.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01-17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-9	Geotextil tipo NT-2500 o similar no tejido	1,084.00	m2

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES				
ABSCISA INICIAL	ABCISA FINAL	LONGUITUD	ANCHO (m)	CARRIL	ÁREA (m2)	OBSERVACIONES
PR42+200	PR42+070	130.00	3.80	izquierdo	494.00	filtro longitudinal
PR41+970	PR41+840	130.00	3.80	izquierdo	494.00	filtro longitudinal
PR35+560		24.00	4.00	derecho	96.00	separacion de capaz ODT
				TOTAL AREA (m2)	1,084.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T