CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	0.03	Ha

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	AREA (Ha)	VOLUMEN (m3)	
PR34+550	PR34+500	50.00	6.00	0.20	0.030	60.00	IZQUIERDO

TOTAL (Ha)	0.03	60.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
2	Demolición de Estructuras	65.00	m3

Ñ<""""	DIMENSIONES											
INICIO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ESPESOR (m)	ÁREA TUBO (m2)	MURO 1 (m)	MURO 2 (m)	ÁREA (m2)	CANTIDAD (Und)	VOLUMEN (m3)	Margen	OBSERVACIONES
CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO												
PR40+870	1.50	1.50		0.20					2.00	0.90	Derecha	Demolición de muros laterales del boxculver-descole
	1.50	2.10		0.20						0.63		Demolición de losa inferior de boxculver- descole
	3.10	2.10		0.25						1.63		Demolición de losa superior de boxculver- descole
	2.20	1.20		0.20					2.00	1.06		Demolicion de aletas en descole de boxculver
	2.10	0.20		0.25						0.11		Demolición de guardaruedas del boxculver
	3.35	1.90		0.30						1.91		Demolición de zarpa para descole en boxculver
PR35+580	1.40		1.40	0.30				0.95		0.30	Izquierdo	Muro cabezal de ODT- M.Izquierdo
	1.60	1.00		0.30					2.00	0.96		Demolición de aletas encole M.Izquierdo
	5.00	1.40	1.40					0.95		5.05		Atraque de ODT a cota clave de tubo.
	1.47	1.10		0.20					2.00	0.65		Zarpa de ODT M. Izquierdo
PR35+560	4.00	3.00	1.40					1.90		9.20	Izquierdo	Demolición de alcantarilla triple encontrada durante excavaciones
	4.00	1.50	1.40					0.95		4.60		
	2.30		1.90	0.25					2.00	2.19	Izquierdo	Aletas de encole-Boxculver M.Izquierdo
	3.50	1.50		0.30						1.58		zarpa de encole-Boxculver M.Izquierdo
	4.36		2.00	0.25					2.00	4.36		Paredes laterales - Boxculver M.Izquierdo
	4.36	2.50		0.25						2.73		Placa superior-Boxculver M.Izquierdo
	2.50		0.25	0.25					2.00	0.16		Guardaruedas-Boxculver M.Izquierdo
PR34+560	3.00		1.60	0.25				1.90	2.00	1.93	Derecho e Izquierdo	Muro cabezal de ODT- M.derecho e Izquierdo
	7.00	3.00	1.60					1.90		20.30		Atraque de ODT a cota clave de tubo.
	2.10		1.15	0.25					2.00	1.21		Aletas (son dos) M.Derecho e Izquierdo
	4.65	1.50		0.25					2.00	3.49		Zarpa de ODT M.derecho e Izquierdo
									TOTAL (m3)	65.00		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PR35+560





PR34+560



PR40+870



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
3	Remoción de alcantarillas	31.00	ml

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA	CANTIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	
PR35+580	5.00	1.00			5.00	Remoción de 5 tubos de 36", margen Izquierdo
PR35+560	12.00	1.00			12.00	Remocion de tuberia de alcantarilla encontrada durante excavaciones
PR34+560	14.00	1.00			14.00	Remoción de 14 tubos de 36" en alcantarilla doble , margen derecha
				TOTAL (ml)	31.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR35+560



PR34+560



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	3,499.00	m3

ABSCISAS			DIMENSIONES				
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR34+550	PR34+540	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR34+540	PR34+530	10.00	3.60	3.61	3.61	36.05	
PR34+530	PR34+520	10.00	3.61	5.69	4.65	46.50	Mejoramiento de subrasante,Margen izquierdo
PR34+520	PR34+510	10.00	5.69	7.21	6.45	64.50	
PR34+510	PR34+500	10.00	7.21	7.07	7.14	71.40	
PR43+950	PR43+940	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+940	PR43+930	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+930	PR43+920	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+920	PR43+910	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+910	PR43+900	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+900	PR43+890	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+890	PR43+880	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	Excavacion material para lleno de terraplen Margen derecha
PR43+880	PR43+870	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+870	PR43+860	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+860	PR43+850	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+850	PR43+840	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
PR43+840	PR43+830	10.00	27.04	27.04	27.04	270.40	
					TOTAL (m3)	3499.00	

REGISTRO FOTOGRAFICO

PR34+550 al PR34+500



PR43+950 al PR43+830



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
10	Conformación de la calzada existente	68.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR	CANTIDAD (m3)	CANTIDAD (m²)	
PR38+150		16.50	4.10	1.12	4.592	67.65	Adecuación de acceso
					TOTAL	68.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
11	Afirmado	753.00	m3

ABSCISAS							
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR42+550		30.00	1.80	1.80	1.80	54.00	Adecuacion acceso Margen izquierda
PR41+970	PR41+840	130.00	1.35	1.35	1.35	174.85	lleno para tapa filtro,Margen derecha
PR41+540		20.00	2.00	2.00	2.00	40.00	Adecuacion de acceso la unilla,Margen izquierda
PR41+520		30.00	1.80	1.80	1.80	54.00	Arreglo acceso,Margen derecha
PR38+050		10.00	1.71	1.71	1.71	17.10	Arreglo acceso Margen izquierda
PR36+850		5.00	2.82	2.82	2.82	14.09	Mejoramiento disipador,Margen derecha
PR35+410	PR35+195	215.00	1.40	1.40	1.40	301.00	lleno para tapa filtro,Margen derecha
PR34+550	PR34+540	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	Mejoramiento de sub rasante,Margen izquierdo
PR34+540	PR34+530	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+530	PR34+520	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+520	PR34+510	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR34+510	PR34+500	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
					SUBTOTAL (m3)	753.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PR35+410 al PR35+195



PR42+550



PR41+590



PR34+550 -PR34+500



FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA**	**NOMBRE**	**MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ**
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	**CARGO**	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	317.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
SUBBASE GRANULAR CLASE A							
PR36+850		5.00	2.24	2.24	2.24	11.20	Mejoramiento disipador,Margen derecha
PR35+560		7.00	9.60	9.60	9.60	67.20	lleno ODT(arco),Margen derecha
		7.00	3.92	3.92	3.92	27.44	Mejoramiento piso ODT(arco),Margen Izquierdo
PR34+740		12.00	1.40	1.40	1.40	16.80	Mejoramiento piso alcantarilla,Margen derecha
PR34+560		12.00	7.46	7.46	7.46	89.52	Mejoramiento piso alcantarilla,Margen derecha
PR34+550	PR34+540	10.00	2.10	2.10	2.10	21.00	Mejoramiento de sub rasante,Margen izquierdo
PR34+540	PR34+530	10.00	2.10	2.10	2.10	21.00	
PR34+530	PR34+520	10.00	2.10	2.10	2.10	21.00	
PR34+520	PR34+510	10.00	2.10	2.10	2.10	21.00	
PR34+510	PR34+500	10.00	2.10	2.10	2.10	21.00	
					SUBTOTAL (m3)	317.00	
					VOLUMEN TOTAL (m3)	317.00	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	317.00	m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PR34+740



PR34+560



PR35+560



PR34+550 -PR34+500



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	Base granular clase A (No incluye Transporte)	12.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR35+190	PR35+180	10.00	1.20	1.20	1.20	12.00	Adecuacion de acceso M.Derecho
					TOTAL (m3)	12.00	

PR35+190





FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA Nº 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	PR45+200	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA		UND.
14	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	828.00		m2

ABSCISAS		DIMENSIONES				
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA (m)	ANCHO INTERVENIDO (m)	ÁREA PROMEDIO(m2)	CANTIDAD (m2)	OBSERVACIONES
PR37+870	PR37+860	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR37+860	PR37+850	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR37+850	PR37+840	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR37+840	PR37+830	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR37+830	PR37+820	10.00	9.20	9.20	92.00	Imprimacion,Margen derecha e izquierda
PR37+820	PR37+810	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR37+810	PR37+800	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR37+800	PR37+790	10.00	9.20	9.20	92.00	
PR37+790	PR37+780	10.00	9.20	9.20	92.00	
0.00						
				TOTAL (m3)	828.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	20,670.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	ANCHO DE ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	ÁREA (m2)	
PR45+325	PR45+320	5.00	11.30	10.40	10.85	54.25	
PR45+320	PR45+310	10.00	10.40	9.80	10.10	101.00	
PR45+310	PR45+300	10.00	9.80	9.30	9.55	95.50	
PR45+300	PR45+290	10.00	9.30	9.20	9.25	92.50	
PR45+290	PR45+280	10.00	9.20	9.20	9.20	92.00	
PR45+280	PR45+270	10.00	9.20	9.17	9.19	91.85	
PR45+270	PR45+260	10.00	9.17	8.84	9.01	90.05	
PR45+260	PR45+250	10.00	8.84	8.57	8.71	87.05	
PR45+250	PR45+240	10.00	8.57	8.30	8.44	84.35	
PR45+240	PR45+230	10.00	0.6	8.30	4.45	44.50	
PR45+230	PR45+220	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+220	PR45+210	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+210	PR45+200	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+200	PR45+190	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+190	PR45+180	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+180	PR45+170	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	Riego de liga, Margen derecha e izquierda
PR45+170	PR45+160	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+160	PR45+150	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+150	PR45+140	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+140	PR45+130	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+130	PR45+120	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+120	PR45+110	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+110	PR45+100	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+100	PR45+090	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+090	PR45+080	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+080	PR45+070	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+070	PR45+060	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+060	PR45+050	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+050	PR45+040	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+040	PR45+030	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+030	PR45+020	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR45+020	PR45+010	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM						CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1						20,670.00	m2
PR42+300	PR42+290	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+290	PR42+280	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+280	PR42+270	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+270	PR42+260	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+260	PR42+250	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+250	PR42+240	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+240	PR42+230	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+230	PR42+220	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+220	PR42+210	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+210	PR42+200	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+200	PR42+190	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+190	PR42+180	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+180	PR42+170	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+170	PR42+160	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+160	PR42+150	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+150	PR42+140	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+140	PR42+130	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+130	PR42+120	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+120	PR42+110	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+110	PR42+100	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+100	PR42+090	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+090	PR42+080	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+080	PR42+070	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+070	PR42+060	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+060	PR42+050	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+050	PR42+040	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+040	PR42+030	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+030	PR42+020	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+020	PR42+010	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+010	PR42+000	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR42+000	PR41+990	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+990	PR41+980	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+980	PR41+970	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+970	PR41+960	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+960	PR41+950	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+950	PR41+940	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+940	PR41+930	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+930	PR41+920	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+920	PR41+910	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+910	PR41+900	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+900	PR41+890	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+890	PR41+880	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR41+880	PR41+870	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1					20,670.00	m2
PR41+870	PR41+860	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	Riego de liga, Margen derecha e izquierda
PR41+860	PR41+850	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+850	PR41+840	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+840	PR41+830	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+830	PR41+820	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+820	PR41+810	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+810	PR41+800	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+800	PR41+790	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+790	PR41+780	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+780	PR41+770	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+770	PR41+760	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+760	PR41+750	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+750	PR41+740	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+740	PR41+730	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+730	PR41+720	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+720	PR41+710	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+710	PR41+700	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+700	PR41+690	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+690	PR41+680	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+680	PR41+670	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+670	PR41+660	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+660	PR41+650	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+650	PR41+640	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+640	PR41+630	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+630	PR41+620	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+620	PR41+610	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+610	PR41+600	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+600	PR41+590	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+590	PR41+580	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+580	PR41+570	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+570	PR41+560	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+560	PR41+550	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+550	PR41+540	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+540	PR41+530	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+530	PR41+520	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+520	PR41+510	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+510	PR41+500	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+500	PR41+490	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+490	PR41+480	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+480	PR41+470	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+470	PR41+460	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+460	PR41+450	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+450	PR41+440	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+440	PR41+430	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+430	PR41+420	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1					20,670.00	m2
PR41+420	PR41+410	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+410	PR41+400	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+400	PR41+390	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+390	PR41+380	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+380	PR41+370	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+370	PR41+360	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+360	PR41+350	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+350	PR41+340	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+340	PR41+330	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+330	PR41+320	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+320	PR41+310	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+310	PR41+300	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+300	PR41+290	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+290	PR41+280	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+280	PR41+270	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+270	PR41+260	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+260	PR41+250	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+250	PR41+240	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+240	PR41+230	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+230	PR41+220	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+220	PR41+210	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+210	PR41+200	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+200	PR41+190	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+190	PR41+180	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+180	PR41+170	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+170	PR41+160	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+160	PR41+150	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+150	PR41+140	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+140	PR41+130	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+130	PR41+120	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+120	PR41+110	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+110	PR41+100	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+100	PR41+090	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+090	PR41+080	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+080	PR41+070	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+070	PR41+060	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR41+060	PR41+050	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR39+400	PR39+390	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM						CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1						20,670.00	m2
PR39+390	PR39+380	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	Riego de liga, Margen derecha e izquierda
PR39+380	PR39+370	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+370	PR39+360	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+360	PR39+350	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+350	PR39+340	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+340	PR39+330	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+330	PR39+320	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+320	PR39+310	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+310	PR39+300	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+300	PR39+290	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+290	PR39+280	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+280	PR39+270	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+270	PR39+260	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+260	PR39+250	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+250	PR39+240	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+240	PR39+230	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+230	PR39+220	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+220	PR39+210	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+210	PR39+200	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+200	PR39+190	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+190	PR39+180	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+180	PR39+170	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+170	PR39+160	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+160	PR39+150	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+150	PR39+140	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+140	PR39+130	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+130	PR39+120	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+120	PR39+110	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+110	PR39+100	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+100	PR39+090	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+090	PR39+080	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+080	PR39+070	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+070	PR39+060	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+060	PR39+050	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+050	PR39+040	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+040	PR39+030	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+030	PR39+020	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+020	PR39+010	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+010	PR39+000	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR39+000	PR38+990	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR38+990	PR38+980	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR38+980	PR38+970	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR38+970	PR38+960	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR38+960	PR38+950	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR38+950	PR38+940	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR38+940	PR38+930	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR38+930	PR38+920	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR38+920	PR38+910	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	
PR38+910	PR38+900	10.00	8.30	8.30	8.30		83.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1					20,670.00	m2
PR38+900	PR38+890	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	Riego de liga, Margen derecha e izquierda
PR38+890	PR38+880	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+880	PR38+870	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+870	PR38+860	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+860	PR38+850	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+850	PR38+840	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+840	PR38+830	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+830	PR38+820	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+820	PR38+810	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+810	PR38+800	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+800	PR38+790	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+790	PR38+780	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+780	PR38+770	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+770	PR38+760	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+760	PR38+750	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+750	PR38+740	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+740	PR38+730	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+730	PR38+720	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+720	PR38+710	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+710	PR38+700	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+700	PR38+690	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+690	PR38+680	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+680	PR38+670	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+670	PR38+660	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+660	PR38+650	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+650	PR38+640	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+640	PR38+630	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+630	PR38+620	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+620	PR38+610	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+610	PR38+600	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+600	PR38+590	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+590	PR38+580	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+580	PR38+570	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+570	PR38+560	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+560	PR38+550	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+550	PR38+540	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+540	PR38+530	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+530	PR38+520	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+520	PR38+510	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+510	PR38+500	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+500	PR38+490	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR38+490	PR38+480	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
					TOTAL	20,670.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	20,670.00	m2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA		
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESDEINTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	45,230.00

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)		1,313.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m^3)	
PR45+325	PR45+320	5.00	0.68	0.62	0.65	3.26	
PR45+320	PR45+310	10.00	0.62	0.59	0.61	6.06	
PR45+310	PR45+300	10.00	0.59	0.56	0.57	5.73	
PR45+300	PR45+290	10.00	0.56	0.55	0.56	5.55	
PR45+290	PR45+280	10.00	0.55	0.55	0.55	5.52	
PR45+280	PR45+270	10.00	0.55	0.55	0.55	5.51	
PR45+270	PR45+260	10.00	0.55	0.53	0.54	5.40	
PR45+260	PR45+250	10.00	0.53	0.51	0.52	5.22	
PR45+250	PR45+240	10.00	0.51	0.50	0.51	5.06	
PR45+240	PR45+230	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+230	PR45+220	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+220	PR45+210	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+210	PR45+200	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+200	PR45+190	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+190	PR45+180	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+180	PR45+170	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+170	PR45+160	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalación asfalto segunda capa,Margen derecho e izquierdo
PR45+160	PR45+150	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+150	PR45+140	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+140	PR45+130	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+130	PR45+120	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+120	PR45+110	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+110	PR45+100	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+100	PR45+090	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+090	PR45+080	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+080	PR45+070	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+070	PR45+060	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+060	PR45+050	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+050	PR45+040	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+040	PR45+030	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+030	PR45+020	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+020	PR45+010	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR45+010	PR45+000	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	45,230.00

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)					1,313.00	m3
PR42+300	PR42+290	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+290	PR42+280	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+280	PR42+270	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+270	PR42+260	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+260	PR42+250	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+250	PR42+240	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+240	PR42+230	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+230	PR42+220	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+220	PR42+210	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+210	PR42+200	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+200	PR42+190	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+190	PR42+180	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+180	PR42+170	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+170	PR42+160	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+160	PR42+150	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+150	PR42+140	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+140	PR42+130	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+130	PR42+120	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+120	PR42+110	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+110	PR42+100	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+100	PR42+090	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+090	PR42+080	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+080	PR42+070	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+070	PR42+060	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+060	PR42+050	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+050	PR42+040	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+040	PR42+030	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+030	PR42+020	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+020	PR42+010	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+010	PR42+000	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR42+000	PR41+990	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+990	PR41+980	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+980	PR41+970	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+970	PR41+960	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+960	PR41+950	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+950	PR41+940	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+940	PR41+930	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+930	PR41+920	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+920	PR41+910	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+910	PR41+900	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+900	PR41+890	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+890	PR41+880	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	45,230.00

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)					1,313.00	m3
PR41+880	PR41+870	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+870	PR41+860	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+860	PR41+850	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+850	PR41+840	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+840	PR41+830	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+830	PR41+820	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+820	PR41+810	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+810	PR41+800	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+800	PR41+790	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+790	PR41+780	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+780	PR41+770	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+770	PR41+760	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+760	PR41+750	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+750	PR41+740	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+740	PR41+730	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+730	PR41+720	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+720	PR41+710	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+710	PR41+700	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+700	PR41+690	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+690	PR41+680	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+680	PR41+670	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalacion asfalto segunda capa,Margen derecho e izquierdo
PR41+670	PR41+660	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+660	PR41+650	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+650	PR41+640	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+640	PR41+630	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+630	PR41+620	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+620	PR41+610	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+610	PR41+600	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+600	PR41+590	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+590	PR41+580	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+580	PR41+570	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+570	PR41+560	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+560	PR41+550	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+550	PR41+540	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+540	PR41+530	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+530	PR41+520	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+520	PR41+510	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+510	PR41+500	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+500	PR41+490	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+490	PR41+480	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+480	PR41+470	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+470	PR41+460	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+460	PR41+450	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+450	PR41+440	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	45,230.00

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)					1,313.00	m3
PR41+440	PR41+430	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+430	PR41+420	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+420	PR41+410	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+410	PR41+400	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+400	PR41+390	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+390	PR41+380	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+380	PR41+370	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+370	PR41+360	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+360	PR41+350	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+350	PR41+340	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+340	PR41+330	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+330	PR41+320	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+320	PR41+310	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+310	PR41+300	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+300	PR41+290	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+290	PR41+280	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+280	PR41+270	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+270	PR41+260	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+260	PR41+250	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+250	PR41+240	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+240	PR41+230	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+230	PR41+220	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+220	PR41+210	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+210	PR41+200	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+200	PR41+190	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+190	PR41+180	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+180	PR41+170	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+170	PR41+160	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+160	PR41+150	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+150	PR41+140	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+140	PR41+130	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+130	PR41+120	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+120	PR41+110	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+110	PR41+100	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+100	PR41+090	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+090	PR41+080	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+080	PR41+070	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+070	PR41+060	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR41+060	PR41+050	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	45,230.00

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)					1,313.00	m3
PR39+400	PR39+390	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+390	PR39+380	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+380	PR39+370	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+370	PR39+360	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+360	PR39+350	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+350	PR39+340	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+340	PR39+330	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+330	PR39+320	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+320	PR39+310	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+310	PR39+300	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+300	PR39+290	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+290	PR39+280	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+280	PR39+270	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+270	PR39+260	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+260	PR39+250	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+250	PR39+240	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+240	PR39+230	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+230	PR39+220	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+220	PR39+210	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+210	PR39+200	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+200	PR39+190	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+190	PR39+180	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+180	PR39+170	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+170	PR39+160	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalación asfalto segunda capa,Margen Derecho e izquierdo
PR39+160	PR39+150	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+150	PR39+140	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+140	PR39+130	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+130	PR39+120	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+120	PR39+110	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+110	PR39+100	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+100	PR39+090	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+090	PR39+080	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+080	PR39+070	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+070	PR39+060	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+060	PR39+050	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+050	PR39+040	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+040	PR39+030	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+030	PR39+020	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+020	PR39+010	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+010	PR39+000	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR39+000	PR38+990	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+990	PR38+980	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+980	PR38+970	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+970	PR38+960	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+960	PR38+950	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+950	PR38+940	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+940	PR38+930	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+930	PR38+920	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	45,230.00

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)					1,313.00	m3
PR38+920	PR38+910	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+910	PR38+900	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+900	PR38+890	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+890	PR38+880	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+880	PR38+870	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+870	PR38+860	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+860	PR38+850	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+850	PR38+840	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+840	PR38+830	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+830	PR38+820	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+820	PR38+810	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+810	PR38+800	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+800	PR38+790	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+790	PR38+780	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+780	PR38+770	10.00	0.50	0.42	0.46	4.57	
PR38+770	PR38+760	10.00	0.42	0.42	0.42	4.15	
PR38+760	PR38+750	10.00	0.42	1.00	0.71	7.06	
PR38+750	PR38+740	10.00	1.00	0.50	0.75	7.47	
PR38+740	PR38+730	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+730	PR38+720	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+720	PR38+710	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+710	PR38+700	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalación asfalto segunda capa,Margen Derecho e izquierdo
PR38+700	PR38+690	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+690	PR38+680	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+680	PR38+670	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+670	PR38+660	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+660	PR38+650	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+650	PR38+640	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+640	PR38+630	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+630	PR38+620	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+620	PR38+610	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+610	PR38+600	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+600	PR38+590	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+590	PR38+580	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+580	PR38+570	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+570	PR38+560	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+560	PR38+550	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+550	PR38+540	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+540	PR38+530	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+530	PR38+520	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+520	PR38+510	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+510	PR38+500	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+500	PR38+490	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR38+490	PR38+480	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	45,230.00

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)					1,313.00	m3
PR37+870	PR37+860	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	Instalación asfalto primera capa,Margen derecha e izquierdo
PR37+860	PR37+850	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+850	PR37+840	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+840	PR37+830	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+830	PR37+820	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+820	PR37+810	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+810	PR37+800	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+800	PR37+790	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR37+790	PR37+780	10.00	0.50	0.50	0.50	4.98	
PR73+000	PR71+000	2000.00				14.00	Tapa huecos de emergencia - salida San Jose El Retorno
PR35+190	PR35+180	10.00	0.30	0.30	0.30	3.00	Arreglo acceso vereda,Margen derecha
					VOLUMEN TOTAL (m3)	1313.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO









FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		CANTIDAD EJECUTADA	UND.
18	Excavaciones varias sin clasificar		556.00	m3

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES				OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	
PR42+220	PR42+079	140.69	0.6	0.18	15.19	Excavacion de Ronda de Coronación en talud M.Izquierdo
PR35+580		7	2	1.5	21.00	Excavación de ODT encole, margen izquierda
PR35+560		8	7	3.5	196.00	Excavacion para Arco metalico linea Hidraulica M.Izquierdo
PR34+740		15.51	1.93	1.68	50.29	Excavación para ODT ,M.derecho e Izquierdo.
PR34+560		16.00	1.60	2.50	64.00	Excavación para ODT-M.Derecho eIzquierdo
SUBTOTAL VOLUMEN					346.00	

ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR42+220	PR42+070	150.00	0.60	0.60	0.60	90.00	Excavacion para filtro longitudinal margen izquierda
PR41+970	PR41+840	130.00	0.60	0.60	0.60	78.00	Excavacion para filtro longitudinal margen izquierda
PR01+350	PR01+280	70.00	0.60	0.60	0.60	42.00	Excavacion para cunetas calamar,Margen derecha
					SUBTOTAL (m3)	210.00	
					VOLUMEN TOTAL (m3)	556.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR1+350 al PR1+280



PR35+580



PR34+740



FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA**	**NOMBRE**	**MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ**
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	**CARGO**	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
22	Relleno para estructuras con recebo	472.00	m3

ABSCISAS							
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR35+580		7.00	5.9	5.9	5.90	41.30	lleno para alcantarilla, Margen izquierda
PR35+560		7.00	21.72	21.72	21.72	152.04	lleno para arco, Margen izquierda
PR34+560		11.00	7.60	7.60	7.60	83.60	lleno para ODT, Calzada completa
PR01+350	PR01+280	70.00	2.79	2.79	2.79	195.30	Mejoramiento para piso de cunetas
					VOLUMEN TOTAL M3	472.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
23	Concreto clase 28 MPA	39.00	m3

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES							
ABSCISA	ALTO (m)	ANCHO (m)		LARGO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA DE TUBO	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
		ANCHO 1 (m)	ANCHO 2 (m)					
PR35+560	3.4			10.35	0.35	10.17	8.76	Muro cabezal restando area de arco metalico.
		3.40	2.37	2.39	0.35		4.81	Aletas de descoleM.Derecha (son dos)
		2.70		10.37	0.30		8.40	Zarpa muro- aletas descole M.Derecho
PR34+740	2.23	1.90			0.25	0.95	0.82	Muro cabezal restando area de tuberia 36
	1.93	1.00			0.25		0.97	Paredes laterales de poceta Mizquierdo (son dos)
	1.93	1.90			0.25		0.92	Pared posterior de poceta M.Izquierdo
		1.90		1.50	0.25		0.71	Piso de poceta M.Izquierdo
	0.3	1.70			0.25		0.13	Guardaruedas descole M.Derecho
	1.55	1.70			0.25	0.95	0.42	Muro cabezal restando tubería de 36".
		1.45	1.55	2.40	0.25		1.80	Aletas de descoleM.Derecha (son dos)
		2.20	4.80	1.55	0.30		1.63	Zarpa entre aletas descole M.Derecho
	0.3	0.30		4.80			0.43	
PR34+560	0.3	1.90			0.25		0.14	Guardaruedas descole M.Derecho
	2.2	1.90			0.25	0.95	0.81	Muro cabezal restando tubería de 36".
		1.80	2.05	1.90	0.25	0.32	1.75	Aletas de descoleM.Derecha (son dos)
		2.30	4.80	1.55	0.30		1.65	Zarpa entre aletas descole M.Derecho
	0.3	0.30		4.80			0.43	Dentellon para Zarpa entre aletas descole M.Derecho
	0.3	1.90			0.25		0.14	Guardaruedas encole M.Izquierdo
	2.2	1.90			0.25	0.95	0.81	Muro cabezal restando tubería de 36".encole M.Izquierdo
		1.80	2.05	1.90	0.25	0.32	1.75	Aletas de encole M.Izquierdo (son dos)
		2.30	4.80	1.55	0.30		1.65	Zarpa entre aletas encole M.Izquierdo
	0.3	0.30		4.80			0.43	Dentellon para Zarpa entre aletas encole M.Izquierdo
						TOTAL	39.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR34+740 DESCOLE



PR34+740 ENCOLE



PR34+560



PR35+560



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio ECOVISIÓN-190

INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
24	Concreto clase 21 MPA	164.00	m3

UBICACIÓN		DIMENSIONES									VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	MARGEN	LARGO	ANCHO 1 Y/O ALTO	ANCHO 2	ESPESOR (m)	RADIO TUBERÍA	CANTIDAD	PERÍMETRO DE TUBERÍA	ÁREA DEL TUBO		
PR45+284.07	PR45+272.62	Derecho	11.45	0.80		0.10					0.92	Losa inferior de Carcamo
				0.80		0.10					1.83	Paredes laterales de Carcamo
				1.10		0.15					1.89	Losa Superior de Carcamo
PR45+272.62	PR45+270.62	Derecho	1.04	1.10		0.15					0.17	Tapas de acceso a Carcamo (**son dos unidades)**
			1.08	1.05		0.15					0.17	
			2.00	0.84	0.68	0.15					0.23	Placa en tapa de acceso a carcamo
PR45+030.45	PR44+989.90	Izquierdo	5.50	0.75		0.15					0.62	Espaldar de Anden para ingreso peatonal-costado derecho de bahia
			5.27	1.20		0.15					0.95	Losa de anden para para ingreso peatonal-costado derecho de bahia
			6.64	0.75		0.15					0.75	Espaldar de Anden para ingreso peatonal-costado Izquierdo de bahia
			6.16	1.20		0.20					1.48	Losa de anden para para ingreso peatonal-costado Izquierdo de bahia
PR42+220	PR42+070	Derecho	146.50	1.05		0.15					23.07	Placa de cuneta tipo 1
			146.50	0.60		0.25					21.98	Muro espaldar de cuneta tipo 1
PR42+220	PR42+060	Izquierdo	7.00	0.12		0.10		2.00			0.17	Bordillo de descole ronda de coronacion costado derecho de talud
			7.00	0.40		0.05					2.93	Placa de descole ronda de coronacion costado derecho de talud
			132.00	0.40		0.05					2.64	Placa de ronda de coronacion
			132.00	0.10		0.10		2.00			2.64	Bordillo de ronda de coronación
			2.70	1.35		0.25					0.91	Placa de canal disipador seccion 1
			2.70	0.70		0.20		2.00			0.76	Muros canal disipador seccion 1
			4.20	0.60		0.15		2.00			0.76	Placa de canal disipador seccion 2
			4.20	0.45		0.10		2.00			0.38	Muros canal disipador seccion 2
PR42+070		Derecho	6.15	3.07		0.15					1.42	Placa de llegada a obra de descole
PR41+750		Derecho	2.10	1.10		0.80					1.85	Muro de contención para confinamiento
PR41+270		Izquierdo	2.43	1.47		0.15					0.54	disipador de desccole
			2.23	1.38		0.15					0.46	disipador contrapendiente
			7.80	1.90		0.15					2.22	losa de disipador
			15.60	0.30		0.22					1.03	muro del disipador
			1.90	0.20		0.15					0.06	dentellon
PR41+100	PR41+000	Izquierdo	78.90	1.20		0.15					14.20	Cuneta tipo 1
			4.78	3.00		0.15					2.15	Acceso a predio
			1.90	0.20		0.15					0.06	Franja de protección Acceso a predio
			4.10	1.02		0.15					0.63	Placa de descole a predio
			6.20	1.40		0.15					1.30	
			13.00	0.25		0.20					0.65	Bordillos de placa de descole a predio (dos costados)
PR36+890		izquierdo	1.10	1.40	0.25						0.39	Losa para disipador costado Izquierdo ODT
			1.25	1.05	0.20						0.26	Muro contrahuella de disipador - Costado derecho de Odt
			2.80	1.55	0.25						1.09	Muro 1era seccion de disipador - Costado derecho de ODT
			1.25	0.45	0.25						0.14	Muro 2da sección de disipador - Costado derecho de ODT
		Derecho	1.40	1.20	0.25			3.00			1.26	Losa para dissipador costado Izquierdo ODT
			0.50	0.25	0.25						0.03	Pared lateral de disipador 4ta sección-Costado izquierdo de ODT
			1.90	0.70	0.25						0.33	Pared lateral de disipador 3er sección-Costado Izquierdo de ODT
			3.55	0.53	0.25						0.47	Pared lateral de disipador 2da sección-Costado Izquierdo de ODT
			2.55	0.55	0.25						0.35	Pared lateral de disipador 1era sección-Costado Izquierdo de ODT
PR35+580		Izquierdo	6.75	0.37	1.60					0.28	2.11	Atraque de tuberia de 36" a cota clave del tubo.
PR35+560		Derecho	6.40					2.00		0.27	3.46	Vigas de empuje arco metalico tipo bajo M.Derecha - el valor de 0.27 corresponde al area de a viga
			7.32	1.00	0.81						5.93	Viga de Cimentación 1-2 para arco perfil tipo bajo - Linea hidraulica encole M.Izquierdo
			7.32	1.00	0.81						5.93	Viga de Cimentación 2-2 para arco perfil tipo bajo - Linea hidraulica encole M.Izquierdo
PR34+740		Derecho e Izquierdo	10.50	1.60	0.20						3.36	Placa reforzada sobre tuberia de 36"
			10.50	1.10	1.60					0.95	8.51	Atraque de tuberia de 36" a cota clave del tubo.
PR34+560		Derecho e Izquierdo	10.50	0.37	1.60					0.28	3.28	Atraque de tuberia de 36" a cota clave del tubo.
PR01+450.00	PR01+444.00	Derecho	5.00	3.00		0.20					3.00	Acceso vehicular -Calamar
			4.00	2.15		0.20					1.72	Cuñas en acceso vehicular -Calamar
PR01+444.00	PR01+410.00	Derecho	34.00	0.60		0.15					3.06	Franja de proteccion-Calamar

PR01+410.00	PR01+207.00	Derecho	194.40	1.20		0.15					34.99	Cuneta tipo 1 -Calamar
			5.00	3.00		0.20					3.00	Acceso vehicular -Calamar
			4.00	2.15		0.20					1.72	Cuñas en acceso vehicular -Calamar
PR01+207.00	PR01+200.00	Derecho	2.05	1.00		0.15					0.31	Placa frente a guardarueda ODT-Calamar
			1.75	1.30		0.15					0.34	Sobreancho en descole a ODT-Calamar
			4.88	1.87		0.15					1.37	Transición a cuneta tipo1-Calamar
										SUBTOTAL (m3)	**178.00**	
PR42+220.00	PR42+070.00	Derecha	78.35	1.20		0.15					14.10	Descuento de concreto para cuneta tipo 1 pagado en acta n°20
										TOTAL (m3)	**164.00**	

REGISTRO FOTOGRAFICO.








FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**CESAR AGUSTO LANCHEROS**	**NOMBRE**	**MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ**
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	**CARGO**	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
25	Concreto clase 14 MPA	16.00	m3

ALCANTARILLAS Y/O CUNETAS Y/O CANALES DE VIA		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	
PR35+660		1.8	1.8		0.9	2.92	Concreto simple para anulacion de alcantarilla omitida por trazabilidad de estudios
PR35+560		7.2	1.2		0.4	3.46	Concreto simple para viga de Cimentación 1-2 arco perfil tipo bajo - Linea hidraulica M.Izquierdo
		7.2	1.2		0.4	3.46	Concreto simple para viga de Cimentación 2-2 arco perfil tipo bajo - Linea hidraulica M.Izquierdo
PR35+580		7.3	1.6		0.1	1.17	Solado para instalación de tuberia de 36". M.Izquierdo
PR34+740		3.80	1.60	0.05		0.30	Solado para construcción de aletas-Descole M.Derecho
		2.10	1.70	0.05		0.18	Solado para construcción de poceta-Encole M.Izquierdo
		11.00	1.60	0.10		1.76	Solado para Instalación de tuberia de 36" M.derecho e Izquierdo
PR34+560		3.80	1.60	0.05		0.30	Solado para construcción de Aletas- descole M-Derecho
		3.80	1.60	0.05		0.30	Solado para construcción de Aletas- encole M.Izquierdo
		11.00	1.60	0.10		1.76	Solado para Instalación de tuberia de 36"
					TOTAL	16.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR35+560





PR35+580



PR34+560



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AUGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
26	Acero de refuerzo Y=420 Mpa.	8,863.00	kg

ALCANTARILLAS Y/O CUNETAS DE VIA			DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	MARGEN	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	PESO KG	PESO (kg)	
PR45+284.07	PR45+272.62	Derecho	3/8"	2.10	58.00	0.556	67.72	Acero de Refuerzo Transversal para carcamo.
			3/8"	11.35	10.00	0.556	63.11	Acero de refuerzo longitudinal para paredes laterales y losa inferior de carcamo.
			1/2"	1.00	58.00	0.996	57.77	Acero de Refuerzo Transversal para losa superior de carcamo.
			1/2"	11.35	4.00	0.996	45.22	Acero de refuerzo longitudinal para losa superior de carcamo.
PR45+272.62	PR45+270.62	Derecho	1/2"	1.9	5.00	0.996	9.46	Acero Refuerzo TransversaL- Para placa de Acceso a carcamo
			1/2"	0.7	11.00	0.996	7.67	Acero Refuerzo TransversaL-Placa de acceso Para placa de Acceso a carcamo
			1/2"	1	10.00	0.996	9.96	Acero de refuerzo transversal para tapas de acceso a Carcamo **(son dos unidades)**
			1/2"	0.97	9.00	0.996	8.7	Acero de refuerzo longitudinal para tapas de acceso a Carcamo **(son dos unidades)**
PR45+030.45	PR44+989.90	Izquierdo	3/8"	1.9	49.00	0.556	51.76	Refuerzo Transversal para anden peatonal costado derechoe izquierdo de bahia Vehicular Cementerio.
			3/8"	12	8.00	0.556	53.38	Refuerzo Longitudinal - para anden peatonal costado derecho e izquiedo de bahia Vehicular Cementerio..
			3/8"	1.2	49.00	0.556	32.69	Refuerzo Transversal dentellon - para anden peatonal costado derecho e Izquierdo de bahia Vehicular Cementerio..
			3/8"	12	2.00	0.556	13.34	Refuerzo longitudinal dentellon - para anden peatonal costado derecho e Izquierdo de bahia Vehicular Cementerio..
			3/8"	40.6	1.00	0.556	22.57	Refuerzo longitudinal dentellon -para anden bahia Vehicular Cementerio.Pendiente de cobra en acta 28
PR44+250.00		Izquierdo	1/2"	4.70	12.00	0.996	56.17	Acero de Refuerzo longitudinal para placa de acceso.Pendiente de cobro acta 28
			1/2"	2.12	25.00	0.996	52.79	Acero de refuerzo transversal para placa de acceso.Pendiente de cobro acta 28
PR42+520.00		Izquierdo	3/8"	3.90	7.00	0.556	15.18	Acero de Refuerzo longitudinal para canal de descole hacia ODT .Pendiente de cobro acta 28
			3/8"	1.50	17.00	0.556	14.18	Acero de Refuerzo transversal para canal de descole hacia ODT .Pendiente de cobro acta 28
PR42+220	PR42+070	Derecho	3/8"	1.70	977.00	0.556	923.46	Acero de Refuerzo transversal para cuneta tipo 1 con muro espaldar
			3/8"	1.50	146.40	0.556	122.1	Acero de Refuerzo longitudinal para cuneta tipo 1 con muro espaldar
PR42+070		Derecho	3/8"	3.20	15.00	0.556	26.69	Acero de Refuerzo longitudinal para placa de llegada a ODT
			3/8"	2.50	21.00	0.556	29.19	Acero de Refuerzo transversal para placa de llegada a ODT
PR42+016.80	PR42+039.70	Derecho	3/8"	24.60	7.00	0.556	95.74	Acero de refuerzo longitudinal -Placa frente a Muro de contención ODT 42+020.Pendiente de cobro acta 28
			3/8"	1.30	92.00	0.556	66.5	Acero de refuerzo transversal -Placa frente a Muro de contención ODT 42+020.Pendiente de cobro acta 28
PR41+967.47	PR41+923.77	Derecho	3/8"	1.40	146.00	0.556	113.65	Acero de refuerzo transversal para cuneta tipo 1 - pendiente cobro acta 28
			3/8"	43.60	6.00	0.556	145.45	Acero de refuerzo longitudinal para cuneta tipo 1 - pendiente cobro acta 28
PR42+220	PR42+060	Izquierdo	3/8"	100.00	1.00	0.556	55.60	Acero de refuerzo longitudinal para ronda de coronación en talud
			3/8"	0.35	100.00	0.556	19.46	Acero de refuerzo Transcversal para ronda de coronación en talud
PR42+016.00	PR42+014.09	Izquierdo	3/8"	1.80	5.00	0.556	5.00	Acero de refuerzo longitudinal transición a franja de protección-Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	0.95	7.00	0.556	3.7	Acero de refuerzo transversal transición a franja de protección-Pendiente de cobro en acta 28
PR42+014.09	PR42+003.57	Izquierdo	3/8"	10.40	3.00	0.556	17.35	Acero de refuerzo longitudinal para franja de protección hacia descole -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	0.50	35.00	0.556	9.73	Acero de refuerzo transversal para franja de protección hacia descole -Pendiente de cobro en acta 28
PR42+003.57	PR42+005.40	Izquierdo	3/8"	1.70	4.00	0.556	3.78	Acero de refuerzo longitudinal de sobreancho y dentellon -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	0.90	7.00	0.556	3.5	Acero de refuerzo transversal de sobreancho y dentellon -Pendiente de cobro en acta 28
PR42+005.40	PR41+993.16	Izquierdo	3/8"	2.30	5.00	0.556	6.39	Acero de refuerzo longitudinal de transicion 1 a canal -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	1.10	9.00	0.556	5.50	Acero de refuerzo transversal de transicion 1 a canal -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	2.65	3.00	0.556	4.42	Acero de refuerzo longitudinal de transicion 2 a canal -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	0.90	10.00	0.556	5.00	Acero de refuerzo transversal de transicion 2 a canal -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	18.65	8.00	0.556	82.96	Acero de refuerzo longitudinal losa de canal -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	1.80	64.00	0.556	64.05	Acero de refuerzo transversal losa de canal -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	9.40	4.00	0.556	20.91	Acero de refuerzo longitudinal muro de canal -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	0.70	47.00	0.556	18.29	Acero de refuerzo transversal para muro de canal -Pendiente de cobro en acta 28
PR41+993.16	PR41+995.39	Izquierdo	3/8"	2.20	6.00	0.556	7.34	Acero de refuerzo longitudinal cuneta tipo1 -Pendiente de cobro en acta 28
			3/8"	1.40	7.00	0.556	5.45	Acero de refuerzo transversal cuneta tipo 1 -Pendiente de cobro en acta 28
PR41+270.00		Izquierdo	3/8"	7.80	6.00	0.556	26.02	Acero de refuerzo longitudinal disipador
			3/8"	1.40	26.00	0.556	20.24	Acero de refuerzo transversal disipador
			3/8"	4.66	7.00	0.556	18.14	Acero de refuerzo longitudinal disipador
			3/8"	2.10	26.00	0.556	30.36	Acero de refuerzo transversal disipador

PR41+100.00	PR41+000.00	Izquierdo	3/8"	78.80	6.00	0.556	262.88	Acero de refuerzo longitudinal cuneta tipo1
			3/8"	1.40	264.00	0.556	205.5	Acero de refuerzo transversal cuneta tipo 1
			3/8"	4.00	6.00	0.556	13.34	Acero de refuerzo longitudinal placa de descole a predio
			3/8"	6.10	8.00	0.556	27.13	
			3/8"	0.90	14.00	0.556	7.01	Acero de refuerzo transversal placa de descole a predio y bordillo
			3/8"	1.50	21.00	0.556	17.51	
PR35+560.00		Derecho	7/8"	7.5	4.00	3.042	91.26	Acero de refuerzo longitudinal para viga 1 y viga 2 de empuje de arco metalico linea hidráulica
			7/8"	7.5	4.00	3.042	91.26	
			1/2"	3	36.00	0.996	107.57	Acero de refuerzo N°1 para zarpa de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	3.43	14.00	0.996	47.83	Acero de refuerzo N°1 adicional para zarpa de cabezal de obra de arco metalico
			5/8"	3	30.00	1.56	140.4	Acero de refuerzo N°2 para zarpa de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	3.44	24.00	0.996	82.23	Acero de refuerzo N°2 adicional para zarpa de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	4.38	48.00	0.996	209.4	Acero de refuerzo N°7 para amarre de zarpa de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	4.25	13.00	0.996	55.03	Acero de refuerzo N°3 para vastago de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	3.75	13.00	0.996	48.56	Acero de refuerzo N°3 para aletas de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	3	13.00	0.996	38.84	Acero de refuerzo N°4 para vastago de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	2.5	13.00	0.996	32.37	Acero de refuerzo N°4 para aletas de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	1.5	13.00	0.996	19.42	Acero de refuerzo N°5 para vastago de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	1.2	13.00	0.996	15.54	Acero de refuerzo N°5 para aletas de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	4.25	17.00	0.996	71.96	Acero de refuerzo N°6 para vastago de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	3.75	17.00	0.996	63.5	Acero de refuerzo N°6 para aletas de cabezal de obra de arco metalico
			1/2"	2.03	102.00	0.996	206.23	Acero de refuerzo longitudinal sobre arco metalico
			1/2"	13.8	12.00	0.996	164.94	Acero de refuerzo N°7 para amarre de vastago desde corona de arco hasta terminación
			1/2"	10.6	16.00	0.996	168.92	Acero de refuerzo N°7 para amarre hasta corona de arco metálico
		Izquierdo	5/8"	3.38	148.00	1.56	780.37	Refuerzo Transversal Viga de Cimentación (dos vigas) para arco metalico - Linea hidraulica encole M.Izquierdo
			5/8"	7.35	36.00	1.56	412.78	Refuerzo Longitudinal Viga de Cimentación (dos vigas) para arco metalico - Linea hidraulica Encole M.Izquierdo
			5/8"	8	4.00	1.56	49.92	Refuerzo Longitudinal Viga de Cimentación - Linea hidraulica descole M.Derecho pendiente de cobrar acta 28
			1/2"	0.86	76.00	0.996	65.1	Refuerzo Transversal intermedio para Viga de Cimentación (son dos) para arco metálico - Linea hidraulica encole M.Izquierdo
			1/2"	7.35	10.00	0.996	73.21	Refuerzo longitudinal intermedio para Viga de Cimentación para arco perfil tipo bajo - Linea hidraulica encole M.Izquierdo
			1/2"	1.1	30.00	0.996	32.87	Refuerzo para canal de anclaje -Viga de Cimentación Encole M.Izquierdo
PR34+740		Derecho e Izeuierdo	1/2"	1.50	62.00	0.996	92.63	Acero de refuerzo Transversal para placa reforzada sobre tuberia
			1/2"	6.00	16.00	0.996	95.62	Acero de refuerzo longitudinal para placa reforzada sobre tuberia
		derecho	1/2"	4.00	18.00	0.996	71.71	Acero de Refuerzo Exterior para cabezal -aletas e Inferior de zarpa
			1/2"	6.40	3.00	0.996	19.12	
			1/2"	2.57	12.00	0.996	30.72	
			1/2"	3.93	4.00	0.996	15.66	
			1/2"	0.70	6.00	0.996	4.18	
			1/2"	2.30	2.00	0.996	4.58	
			1/2"	1.88	5.00	0.995	9.35	
			1/2"	1.70	12.00	0.995	20.30	
			1/2"	2.20	18.00	0.996	39.44	Acero de Refuerzo Interior para cabezal -aletas y superior de zarpa
			1/2"	3.23	3.00	0.996	9.65	
			1/2"	2.57	10.00	0.996	25.60	
			1/2"	0.70	6.00	0.996	4.18	
			1/2"	2.50	4.00	0.996	9.96	
			1/2"	2.30	2.00	0.996	4.58	
			1/2"	2.27	8.00	0.996	18.09	
			1/2"	3.80	8.00	0.996	30.28	
			1/2"	1.85	12.00	0.996	22.11	
			1/2"	2.33	10.00	0.996	23.21	
			1/2"	0.85	23.00	0.996	19.47	Refuerzo en dentellón
			1/2"	4.60	4.00	0.996	18.33	
			1/2"	1.00	4.00	0.996	3.98	Refuerzo en tubo
			1/2"	0.70	8.00	0.996	5.58	

	Izquierdo	1/2"	1.75	21.00	0.996	36.60	Acero de Refuerzo-Poceta de Encole
		1/2"	2.15	10.00	0.996	21.41	
		1/2"	2.15	5.00	0.996	10.71	
		1/2"	6.8	5.00	0.996	33.86	
		1/2"	0.95	10.00	0.996	9.46	
		1/2"	5.1	8.00	0.996	40.64	
		1/2"	0.4	10.00	0.996	3.98	
		1/2"	2.78	4.00	0.996	11.08	
		1/2"	2.15	9.00	0.996	19.27	
		1/2"	1.75	10.00	0.996	17.43	
		1/2"	6.08	4.00	0.996	24.22	
		1/2"	3.6	6.00	0.996	21.51	
		1/2"	2.15	9.00	0.996	19.27	
		1/2"	2.25	18.00	0.996	40.34	
		1/2"	5.85	9.00	0.996	52.44	
		1/2"	0.8	11.00	0.996	8.76	
		1/2"	1.1	4.00	0.996	4.38	
		1/2"	1	4.00	0.996	3.98	
		1/2"	0.7	8.00	0.996	5.58	
PR34+560.00	derecho	1/2"	4.20	18.00	0.996	75.30	Acero de Refuerzo Exterior para cabezal -aletas e Inferior de zarpa
		1/2"	6.40	4.00	0.996	25.50	
		1/2"	2.60	12.00	0.996	31.08	
		1/2"	4.23	4.00	0.996	16.85	
		1/2"	1.20	6.00	0.996	7.17	
		1/2"	2.30	2.00	0.996	4.58	
		1/2"	1.88	5.00	0.995	9.35	
		1/2"	1.70	12.00	0.995	20.30	
		1/2"	2.50	18.00	0.996	44.82	Acero de Refuerzo Interior para cabezal -aletas y superior de zarpa
		1/2"	3.23	4.00	0.996	12.87	
		1/2"	2.57	10.00	0.996	25.60	
		1/2"	1.20	6.00	0.996	7.17	
		1/2"	2.80	4.00	0.996	11.16	
		1/2"	2.30	2.00	0.996	4.58	
		1/2"	2.27	8.00	0.996	18.09	
		1/2"	3.80	8.00	0.996	30.28	
		1/2"	1.85	12.00	0.996	22.11	
		1/2"	2.33	10.00	0.996	23.21	
		1/2"	0.85	23.00	0.996	19.47	Refuerzo en dentellón
		1/2"	4.60	4.00	0.996	18.33	
		1/2"	1.00	4.00	0.996	3.98	Refuerzo en tubo
		1/2"	0.70	8.00	0.996	5.58	
	Izquierdo	1/2"	4.20	18.00	0.996	75.30	Acero de Refuerzo Exterior para cabezal -aletas e Inferior de zarpa
		1/2"	6.40	4.00	0.996	25.50	
		1/2"	2.60	12.00	0.996	31.08	
		1/2"	4.23	4.00	0.996	16.85	
		1/2"	1.20	6.00	0.996	7.17	
		1/2"	2.30	2.00	0.996	4.58	
		1/2"	1.88	5.00	0.995	9.35	
		1/2"	1.70	12.00	0.995	20.30	
		1/2"	2.50	18.00	0.996	44.82	Acero de Refuerzo Interior para cabezal -aletas y superior de zarpa
		1/2"	3.23	4.00	0.996	12.87	
		1/2"	2.57	10.00	0.996	25.60	
		1/2"	1.20	6.00	0.996	7.17	
		1/2"	2.80	4.00	0.996	11.16	
		1/2"	2.30	2.00	0.996	4.58	
		1/2"	2.27	8.00	0.996	18.09	
		1/2"	3.80	8.00	0.996	30.28	
		1/2"	1.85	12.00	0.996	22.11	
		1/2"	2.33	10.00	0.996	23.21	
		1/2"	0.85	23.00	0.996	19.47	Refuerzo en dentellón
		1/2"	4.60	4.00	0.996	18.33	
		1/2"	1.00	4.00	0.996	3.98	Refuerzo en tubo
		1/2"	0.70	8.00	0.996	5.58	

PR01+450	PR01+444	Derecho	3/8"	3.20	25.00	0.556	44.48	Acero de refuerzo transversal para acceso vehicular-Calamar
			3/8"	5.00	7.00	0.556	19.46	Acero de refuerzo longitudinal para acceso vehicular-Calamar
			3/8"	2.15	10.00	0.556	11.95	Acero de refuerzo transversal para cuñas en acceso -Calamar
			3/8"	1.00	18.00	0.556	10.01	Acero de refuerzo longitudinal para cuñas en acceso -Calamar
PR01+444.00	PR01+410.00	Derecho	3/8"	0.55	114.00	0.556	34.86	Acero de refuerzo transversal para franja de proteccion -Calamar
			3/8"	33.90	4.00	0.556	75.39	Acero de refuerzo longitudinal para franja de proteccion -Calamar
PR01+410	PR01+207	Derecho	3/8"	1.50	649.00	0.556	541.27	Acero de refuerzo transversal cuneta tipo1-Calamar
			3/8"	194.30	6.00	0.556	648.18	Acero de refuerzo longitudinal cuneta tipo1-Calamar
			3/8"	3.20	25.00	0.556	44.48	Acero de refuerzo transversal para acceso vehicular-Calamar
			3/8"	5.00	7.00	0.556	19.46	Acero de refuerzo longitudinal para acceso vehicular-Calamar
			3/8"	2.15	10.00	0.556	11.95	Acero de refuerzo transversal para cuñas en acceso -Calamar
			3/8"	1.00	18.00	0.556	10.01	Acero de refuerzo longitudinal para cuñas en acceso -Calamar
PR01+207.00	PR01+200.00	Derecho	3/8"	0.90	8.00	0.556	4.00	Acero de refuerzo transversal placa frente a guardarueda ODT-Calamar
			3/8"	2.00	6.00	0.556	6.67	Acero de refuerzo longitudinal placa frente a guardarueda ODT-Calamar
			3/8"	1.20	10.00	0.556	6.67	Acero de refuerzo transversal para sobreancho en descole a ODT-Calamar
			3/8"	1.70	5.00	0.556	4.73	Acero de refuerzo longitudinal para sobreancho en descole a ODT-Calamar
			3/8"	1.77	17.00	0.556	16.73	Acero de refuerzo transversal para transición a cuneta tipo1-Calamar
			3/8"	4.78	10.00	0.556	26.58	Acero de refuerzo longitudinal para transición a cuneta tipo1-Calamar
SUBTOTAL (kg)							**9,535.00**	
PR42+217	PR42+139	Derecho	3/8"	1.40	262.00	0.556	203.94	Descuento de Acero de refuerzo pagado en acta 20.
			1/2"	78.25	6.00	0.996	467.62	
TOTAL DESCUENTO (kg)							**672.00**	
TOTAL (kg)							**8,863.00**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO













FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA**	**NOMBRE**	**MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ**
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	**CARGO**	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	**ENTIDAD**	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
27	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	29.00	ml

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES				OBSERVACIONES
ABSCISA	CANTIDAD	LARGO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (ml)	
PR35+580	7	1	1.1	7.00	Tuberia para ODT . Encole M.Izquierdo
PR34+740	11.00	1.00	1.1	11.00	Tuberia para ODT . Encole y Descole
PR34+560	11.00	1.00	1.1	11.00	Tuberia para ODT . Encole y Descole
			TOTAL	29.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR34+740



PR34+560



PR35+580



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 28

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/septiembre/2023	30/septiembre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
29	Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	4,951.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES				OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO	CARRIL	ÁREA (m2)	
PR35+410	PR35+270	140.00	4.50	izquierdo	630.00	Mejoramiento de subrasante
PR35+080	PR34+950	130.00	3.50	izquierdo	455.00	Mejoramiento de subrasante
PR35+080	PR35+060	20.00	4.30	derecho	86.00	Mejoramiento de subrasante
PR34+950	PR34+850	100.00	10.00	calzada completa	1000.00	Mejoramiento de subrasante
PR34+850	PR34+810	40.00	6.50	derecho	260.00	Mejoramiento de subrasante
PR34+810	PR34+760	50.00	4.50	derecho	225.00	Mejoramiento de subrasante
PR34+760	PR34+610	150.00	12.50	calzada completa	1875.00	Mejoramiento de subrasante
PR34+550	PR34+500	50.00	6.00	izquierdo	300.00	Mejoramiento de subrasante
PR34+560		10.00	12.00	izquierdo	120.00	Mejoramiento de subrasante

TOTAL (m2)	4,951.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR35+080



PR35+410



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de octubre de 2023	31 de octubree de 2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
38	Proteccion de taludes con bloques de cesped	11,550.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES				
ABSCISA INICIAL	ABCISA FINAL	LONGITUD	ANCHO (m)	CARRIL	ÁREA (m2)	OBSERVACIONES
PR42+370	PR42+240	130.00	7.00	Derecho	910.00	estabilizacion talud
PR41+700	PR41+605	95.00	3.00	derecho	285.00	estabilizacion talud
PR41+605	PR41+560	45.00	3.50	derecho	157.50	estabilizacion talud
PR41+500	PR41+320	180.00	6.00	Derecha	1080.00	estabilizacion talud
PR41+125	PR41+030	95.00	4.00	derecho	380.00	estabilizacion talud
PR40+425	PR40+150	275.00	5.50	derecho	1512.50	estabilizacion talud
PR44+983	PR44+910	73.00	3.00	Izquierda	219.00	estabilizacion talud
PR44+983	PR44+905	78.00	4.00	Derecha	312.00	estabilizacion talud
PR44+795	PR44+738	57.00	3.20	Derecha	182.40	estabilizacion talud
PR44+285	PR44+010	275.00	6.00	Derecha	1650.00	estabilizacion talud
PR44+701	PR44+653	48.00	2.00	Izquierda	96.00	estabilizacion talud
PR44+653	PR44+569	84.00	5.70	Izquierda	478.80	estabilizacion talud
PR44+295	PR44+010	285.00	4.00	Izquierda	1140.00	estabilizacion talud
PR44+010	PR43+820	190.00	4.50	Izquierda	855.00	estabilizacion talud
PR43+480	PR43+300	180.00	3.50	Derecha	630.00	estabilizacion talud
PR43+050	PR42+670	380.00	3.00	Izquierda	1140.00	estabilizacion talud
PR43+050	PR42+901	149.14	3.50	Derecha	522.00	estabilizacion talud
				TOTAL AREA (m2)	11,550.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.









FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
39	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	27,267.00	m3-km

ABSCISAS		DIMENSIONES						
INICIO	FIN	LONGITUD TRANSPORTE	AREA (m2)	ALTO (m)	VOLUMEN DESCAPOTE (m^3)	VOLUMEN EXCAVACIONES (m^3)	VOLUMEN (m^3-Km)	OBSERVACIONES
PR43+890	PR35+550	8.24				3244.8	26,737.15	Terraplen
PR35+580	PR33+950	1.53				21	32.13	zona disposicion
PR35+560	PR33+950	1.51				98.00	147.98	zona de disposicion
PR42+145	PR39+850	2.20				90.00	197.55	Zodme las Brisas
PR41+905	PR39+850	1.96				78.00	152.49	Zodme las Brisas
						TOTAL	27,267.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.







FIRMA		
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023


No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
40	Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos	82,790.00	m3-km

ABSCISAS				DIMENSIONES				
INICIO	LONGITUD AL PR45+450 (Km)	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD TRANSPORTE	VOLUMEN MATERIALES (m^3)	VOLUMEN (m^3-Km)	OBSERVACIONES
UBICACIÓN	DISTANCIA	INICIO	FIN	LO	218,5 KM + LO			
TRANSPORTE DE MATERIALES EJECUTADOS EN EL PERÍODO								
SUBBASE GRANULAR								
	241.00	PR36+850	PR36+850	8.60	249.60	11.20	2,795.52	Mejoramiento disipador,Margen derecha
	241.00	PR35+560	PR35+560	9.89	250.89	67.20	16,859.81	lleno ODT(arco),Margen derecha
	241.00	PR35+560	PR35+560	9.89	250.89	27.44	6,884.42	Mejoramiento piso ODT(arco),Margen Izquierdo
	241.00	PR34+740	PR34+740	10.71	251.71	16.80	4,228.73	Mejoramiento piso alcantarilla,Margen derecha
	241.00	PR34+560	PR34+560	10.89	251.89	89.52	22,549.19	Mejoramiento piso alcantarilla,Margen derecha
	241.00	PR34+550	PR34+500	10.98	251.98	105.00	26,457.38	Mejoramiento de sub rasante,Margen izquierdo
BASE GRANULAR								
	241.00	PR35+190	PR35+180	10.28	251.28	12.00	3,015.30	Adecuación de acceso M.Derecho
					TOTAL VOLUMEN (m3)	329.00	82,790.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FUENTE DE MATERIALES SUBBASE GRANULAR Y BASE GRANULAR CLASE A 241 KM DE PR45+450

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
41	Transporte de mezcla asfáltica, compactos	309,885.00	m3-km

ABSCISAS		DIMENSIONES							OBSERVACIONES
INICIO	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD EN ZONA INDUSTRIAL PR43+580	LONGITUD AL PR45+450	MEZCLA ASFALTICA			
	INICIO	FIN	LO	LZ	241 KM + LO	PORCENTAJE ASFALTO (%)	VOLUMEN MATERIALES (m^3)	VOLUMEN DE AGREGADOS (m3)	VOLUMEN (m^3-Km)	
	PR45+325	PR45+000	0.61	1.86	243.47	5.0%	166.83	158.49	38,587.59	Instalacion asfalto segunda capa,Margen derecha e izquierdo
	PR42+300	PR41+050	5.03	1.86	247.89	5.0%	622.50	591.38	146,592.99	Instalación asfalto segunda capa,Margen derecha e izquierdo
	PR39+400	PR38+480	7.43	1.86	250.29	5.0%	461.49	438.42	109,731.02	Instalacion asfalto segunda capa, Margen Derecho e izquierdo
	PR37+870	PR37+780	7.72	1.86	250.58	5.0%	44.82	42.58	10,669.23	Instalacion asfalto primera capa,Margen derecha e izquierdo
	PR73+000	PR71+000	26.55	1.86	269.41	5.0%	14.00	13.30	3,583.15	Tapa huecos de emergencia- salida San Jose El Retorno
	PR35+190	PR35+180	10.28	1.86	253.14	5.0%	3.00	2.85	721.43	Acceso vereda,Margen derecha
						TOTAL VOLUMEN DE ASFALTO	1,313.00		309,885.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE - ACTA	DESDE	HASTA
	1/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD
NP-2	Suministro de Cal Viva	110,000.00	KG

FECHA	PR INSTALADOS		CALZADA		NÚMERO DE BULTOS	CAL VIVA (KG)	OBSERVACIONES
			IZQUIERDA	DERECHA			
9/10/2023	PR35+710	PR35+590		X	10.00	10000.00	Estabilización al 2%
	PR35+520	PR35+430		X	6.00	6000.00	Estabilización al 2%
10/10/2023	PR35+520	PR35+430	X		6.00	6000.00	Estabilización al 2%
13/10/2023	PR35+880	PR35+710	X		11.00	11000.00	Estabilización al 2%
	PR35+680	PR35+550		X	10.00	10000.00	Estabilización al 2%
17/10/2023	PR35+530	PR35+460		X	5.00	5000.00	Estabilización al 2%
	PR35+460	PR35+420		X	5.00	5000.00	Estabilización al 3.7%
18/10/2023	PR35+530	PR35+500	X		2.00	2000.00	Estabilización al 2%
19/10/2023	PR41+590	PR41+560	X	X	1.00	1000.00	Estabilización al 3.7%
	PR35+710	PR35+580	X		9.00	9000.00	Estabilización al 2%
	PR35+701	PR35+660		X	6.00	6000.00	Estabilización al 3.7%
	PR35+660	PR35+570		X	7.00	7000.00	Estabilización al 2%
	PR35+530	PR35+460	X		4.00	4000.00	Estabilización al 2%
	PR35+460	PR35+420	X		5.00	5000.00	Estabilización al 3.7%
20/10/2023	PR35+580	PR35+540	X		4.00	4000.00	Estabilización al 2%
	PR35+580	PR35+540	X	X	8.00	8000.00	Estabilización al 2%
26/10/2023	PR35+710	PR35+660	X		6.00	6000.00	Estabilización al 3.7%
	PR35+660	PR35+590	X		5.00	5000.00	Estabilización al 2%
				TOTAL (Kg)		110,000.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de préstamo).	3,245.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR35+710	PR35+700	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	Estabilización de sub rasante, margen derecha e izquierda (2%)
PR35+700	PR35+690	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+690	PR35+680	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+680	PR35+670	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+670	PR35+660	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+660	PR35+650	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+650	PR35+640	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+640	PR35+630	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+630	PR35+620	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+620	PR35+610	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+610	PR35+600	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+600	PR35+590	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+590	PR35+580	10.00	12.04	12.04	12.04	120.40	
PR35+550	PR35+540	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	Estabilización de sub rasante, margen derecha e izquierda (2%)
PR35+540	PR35+530	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+530	PR35+520	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+520	PR35+510	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+510	PR35+500	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+500	PR35+490	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+490	PR35+480	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+480	PR35+470	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+470	PR35+460	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+460	PR35+450	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+450	PR35+440	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+440	PR35+430	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+430	PR35+420	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	
PR35+420	PR35+410	10.00	12.00	12.00	12.00	120.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de préstamo).	3,245.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
					TOTAL (m3)	3,245.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de préstamo).	3,245.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR35+500 -PR35+410





PR35+710 -PR35+580



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCEROS TURCA	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-6	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	2,370.00	m3-E

ABSCISAS			DIMENSIONES			
INICIO	FIN	NÚMERO DE ESTACIÓN	VOLUMEN DESCAPOTE (m^3)	VOLUMEN EXCAVACIONES (m^3)	VOLUMEN (m^3-E)	OBSERVACIONES
PR34+525	PR33+950	5.00	60.00		300.00	Zona de disposición
PR34+525	PR33+950	5.00		254.45	1,272.25	Zona de disposición
PR35+560	PR35+350	1.00		98.00	98.00	Zodme la cabaña
PR34+740	PR35+350	5.00		50.29	251.45	Zodme la cabaña
PR34+560	PR35+350	7.00		64.00	448.00	Zodme la cabaña
				TOTAL	2,370.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





FIRMA		
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCEROS TURCA	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-7	Material Granular Drenante	104.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	COSTADO	ÁREA (m2)	ÁREA (m2)	ÁREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR42+200	PR42+070	130.00	0.36	0.36	0.36	46.80	Filtro, margen Izquierdo
PR41+970	PR41+840	130.00	0.44	0.44	0.44	57.20	Filtro, margen Izquierdo
					TOTAL (m3)	104.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR41+970 al PR41+840



PR42+200 al PR42+070



CARGO		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCEROS	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-8	Tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.	170.00	m

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	COSTADO				LONGITUD (m)	
PR42+200	PR42+070	izquierdo			130.00	130.00	Elaboración de filtro
PR41+960	PR41+920	izquierdo			40.00	40.00	Elaboración de filtro

TOTAL (m)	170.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR LANCHEROS	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 29

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/octubre/2023	31/octubre/2023

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-9	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.	1,084.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES				OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO	CARRIL	ÁREA (m2)	
PR42+200	PR42+070	130.00	3.80	izquierdo	494.00	filtro longitudinal
PR41+970	PR41+840	130.00	3.80	izquierdo	494.00	filtro longitudinal
PR35+560		24.00	4.00	Derecho	96.00	Separación de material en lleno para obra en arco
				TOTAL (m2)	1,084.00	

PR41+970- PR41+840



PR42+200 -PR42+070



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	CESAR AGUSTO LANCHEROS	NOMBRE	MONICA ALEXANDRA GALLEGO CRUZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190