I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: *54*

ÁREA:	*DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES*		**PROCESO:**	*22001464 H3 de 2022 y 22001449 H4 de 2022*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	Comité de seguimiento semanal - CIAA				
LUGAR:	*Oficina de Obra Consorcio RA5 - Microsoft Teams*				
FECHA:	*12/04/2024*	**HORA INICIO:**	*08:49 AM*	**HORA FINAL:**	*10:17 AM*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONÁUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Seguimiento de los compromisos acta anterior.
4. Temas a tratar.
5. Planes de acción (Generación de compromisos).

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. Verificación de quórum

Se inicia el comité con la verificación de quórum – Contratista de Obra, Interventoría y Entidad, determinando que todas las partes convocadas se encuentran presentes.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se desarrolló el Acta de comité de seguimiento No 53 Del día 07 de abril de 2024, fue remitida a las partes, la Interventoría está atenta a comentarios por parte de la Supervisión y del Contratista de Obra que haya a lugar.

Las actas 50, 51 y 52 se remitieron al Contratista de Obra se encuentran pendientes de firma para ser trasladada a la Supervisión a cargo de la entidad.

3. Seguimiento de los compromisos acta anterior

A continuación, se listan los compromisos del acta anterior:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega Informes Semanales CCI.25 - 44	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5	12/04/2024
2	Revisión Programación De Obra Desglosada	Interventoría Consorcio RA5	08/04/2024
3	Informe Mensual No 11 -CCI	Interventoría Consorcio RA5	05/04/2024
4	Informe Mensual No 12 - CCI	Contratista de Obra Consorcio CI	05/04/2024
5	Informe Mensual No 12 – RA5	Interventoría Consorcio RA5	05/04/2024
6	Informe general de las Modificaciones a los Estudios y Diseños	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5	12/04/2024
7	Seguimiento - Revisión Y Presentación De Los Pendientes Y/O Observaciones De Forma A Los Diseños Apropiados.	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5	12/04/2024
8	Seguimiento - Avance De Nps y presupuesto Consolidado Y Concertado Al 100%.	Contratista de Obra Consorcio CI - Interventoría Consorcio RA5	12/04/2024
9	Respuesta solicitudes de pago pendientes del mes de marzo por el CCI.	Interventoría Consorcio RA5	05/04/2024
10	Firma Modificatorio 02 contrato de Obra.	Contratista de Obra Consorcio CI Aerocivil.	12/04/2024

3.1. Entrega Informes Semanales CCI.25 – 44 se encuentra pendiente la revisión de los informes, el Contratista de Obra radico los informes ajustados del 25 al 34, se encuentra pendiente de revisión del 34 al 50. La Interventoría manifiesta que se ha enfocado en la revisión de los APUs y NP por lo tanto la revisión de informes se ha visto afectada, esperando cerrar la apropiación y colocarse al día en esta labor.

3.2. Revisión Programación De Obra Desglosada – Se recibió por parte del Contratista de Obra la nueva programación, la Interventoría adelantara la revisión del documento y hará las respectivas observaciones que haya a lugar.

3.3. Informe Mensual No 11 -CCI – La Interventoría remitió el informe el dia 05/04/2024 a la Supervisión, el compromiso se da por cumplido

3.4. Informe Mensual No 12 – CCI – El Contratista remitió la parte SST y Ambiental, se encuentra pendiente el informe técnico, el Contratista de Obra requiere formalizar los informes semanales 44 al 50 para formalizar los informes 51 al 55 y evitar reprocesos o ajustes tardíos, para dar complemento al informe mensual No 12 concertando con la información semanal.

3.5. Informe Mensual No 12 – RA5 – se encuentra pendiente de validación para ser remitido a la Supervisión.

3.6. Reunión Con El Ing. Iván Ahumada – Se espera se programe para la siguiente semana una vez se pueda surtir la etapa de Construcción.

3.7. Informe general de las Modificaciones a los Estudios y Diseños – Se adelanto un documento base, el cual se entregará junto con la apropiación donde se detalle especialidad por especialidad

3.8. Seguimiento - Revisión y Presentación de los pendientes y/o observaciones de forma a los diseños apropiados. - La Interventoría remitirá el día de hoy la revisión No 4 del aspecto bioclimático donde deja observaciones en cuanto a modelación del aislamiento de la cubierta para la mitigación del cambio de temperatura y los flanches requerido hacia los vacíos. Se encuentra pendiente de la complementación al aspecto estructural.

3.9. Seguimiento - Avance De Nps y presupuesto Consolidado Y Concertado Al 100% - El avance se han entregado por el Contratista los APUs de cada especialidad más 1 APU adicional, de allí se mencionan 10 APUs de los cuales se están elaborando con complementación de las revisiones, se adelantaron reuniones con el Contratista de Obra haciendo concertaciones y revisiones a los APUs por especialidad, se han aclarado dudas y está pendiente la información definitiva para cerrar la revisión, varios de estos se consideraban contractuales basado en el manual de contratación. Desafortunadamente a hoy no se ha logrado concertar el 100% del presupuesto, se sigue trabajando sobre esto y se plantea la meta de que esta semana se establezca el presupuesto concertado.

Existen ítems de los cuales no hay acuerdo, sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda dar la apropiación toda vez que son ítems que se consideran contractuales como lo son las bombas y puerta cortafuego, conforme los ítems contractuales.

Se mencionaron ítems referentes a barretes y muro de contención en reunión adelantada el dia martes, si bien contractualmente se tiene una construcción de barretes en el perímetro se tienen dos ítems contractuales, 1 metro de ancho y 2 metros de ancho a 40 metros de profundidad y el barrete que se va a construir es de 2.50 de ancho y 50 metros de profundidad otros a 44 metros de profundidad, bajo esta justificación técnica del contratista de requerir un equipo de mayor capacidad por los 10 metros de más profundidad y el mayor ancho, la Interventoría vería viable la inclusión del NP de Barretes. Ante la pantalla del muro de contención la interventoría se mantiene en que no se considera viable la inclusión de un ítem nuevo para estas pantallas de contención por que no generan un cambio de capacidad del equipo ya que se tenía previsto cavar hasta 40 metros de profundidad y el ancho de excavación de estas no está limitado, por lo que no se valida el NP de muro de contención. Como el NP de Bárrete surgió de la última entrega, la interventoría está en consecución de la cotización adicional para justificar el rendimiento para esta actividad.

La Supervisión aclara que se encuentran igualmente comprometidos y dispuestos a adelantar los trámites pertinentes para surtir la etapa.

3.10. Respuesta solicitudes de pago pendientes del mes de marzo por el CCI.- se dio respuesta por parte de la Interventoría al Contratista de Obra información referente a las solicitudes de pago realizadas, se recibió una nueva radicación ya que varios pagos estaban asignados como giro directo a proveedor y ahora son reembolsos a CCI debido a que realizaron los pagos al no tener aprobación.

3.11. Firma Modificatorio 02 contrato de Obra. - se dio traslado al modificatorio complementado con la salvedad al Contratista de Obra para su revisión y firma

4. Temas para tratar

4.1. Estado de apropiación – para lograr la apropiación se espera se concerté el presupuesto y se remita la información al terminar la semana.

4.2. Modificatorio 02 – el Contratista de Obra remitió oficio de solicitud dejando salvedades en el modificatorio, la Interventoría analizo la solicitud y dio traslado a la Supervisión con el concepto de esta, y la Supervisión con base a este concepto de la interventoría y la solicitud de CCI, adiciono

las consideraciones No 12 donde se indica la salvedad del Contratista de Obra y No 13 con el concepto de la Interventoría a la salvedad.
La interventoría indica que una vez llego ajustado el modificatorio 02 por parte de la Supervisión se dio traslado al Contratista de Obra y se está atento a la suscripción del documento, el cual ya fue remitido firmado por el Contratista de obra a la entidad.

4.3. Corte No 1 - se recibió por parte de la Entidad el Visto bueno y dio viabilidad para la facturación, la cual fue realizada por el Contratista en la plataforma Olimpia, se radico factura y Nota Crédito de ajuste a centavos. El contratista de obra remitió a la interventoría los documentos radicados en las extensiones indicadas de acuerdo con lo solicitado en el oficio de la interventoría.

4.4. Ejecución presupuestal de Obra – Para la semana 64 con fecha del 11/04/2024 se tenía un programado acumulado sin AIU de $ 3.579.555.297, con AIU de $ 4.472.654.343, con un programado de avance semanal del 0,7074% para un total acumulado de 11,3912%, a la fecha se ha ejecutado un valor acumulado de $ 65.461.342 el cual representa un avance del 0,167, actualmente se presenta un atraso del 11,224% toda vez que el Contratista de Obra no ha podido suscribir la apropiación de estudios y diseños y no se cuenta con más actividades a ejecutar en pre construcción.

4.5. Anticipo de Obra – se presentaron aprobaciones el día viernes de las cuales se cargaron y aprobaron 3 en el aplicativo de Fiduciaria de Alianza, lo que corresponde a: i) Nomina del mes de marzo, ii) Alquiler de oficina y iii) Baños portátiles Saniport, se radicaron solicitudes adicionales para reconocer por el anticipo las cuales son:

- 57 Pago SS Marzo y Abril 2024.
- 58 Pago Interpovig Vigilancia Marzo 2024.
- 59 Pago Sanity Baños abril 2024.
- 60 Pago Interpovig Vigilancia Abril 2024.
- 61 Pago Daniel Mejía Especialista eléctrico.
- 62 Pago final arquitecto Luis rivera.
- 63 Pago Valnipacc insumos de Obra.

4.6. Anticipo Interventoría – Se espera remitir la actualización del plan de anticipo de la Interventoría para dar trámite a la Solicitud de Reembolso No 5.

4.7. Ejecución de Obra – La Interventoría remitió solicitudes al Contratista de Obra en cuanto a la mejora de andenes, cerramientos en Obra y segregación de material y de relleno llevado a Obra, el Contratista dio respuesta manifestando que para la reparación de andenes espera el ingreso de personal a Obra, no obstante, se subsano parcialmente el almacenamiento de acero usando estibas y polietileno para poderlo proteger el acero de la intemperie, se presentó el plan de SST Ambiental para disposición de elementos y materiales en sitio. Se realizo la separación y selección en sitio y se radico informe técnico ambiental, se encuentra pendiente el cerramiento y anden.

4.8. Registro Fotográfico – Se recuerda que se creó el espacio compartido en OneDrive *Versiones Finales del Contratista>Registro Fotográfico* donde reposan las fotografías de las acciones y actividades llevadas a cabo en Obra.



V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega Informes Semanales CCI.25 - 44	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5	19/04/2024
2	Revisión Programación De Obra Desglosada	Interventoría Consorcio RA5	19/04/2024
3	Informe Mensual No 12 - CCI	Contratista de Obra Consorcio CI	19/04/2024
4	Informe Mensual No 12 – RA5	Interventoría Consorcio RA5	19/04/2024

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
5	Informe general de las Modificaciones a los Estudios y Diseños	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5	19/04/2024
6	Seguimiento - Revisión y presentación de los pendientes y/o observaciones de forma a los diseños apropiados.	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5	19/04/2024
7	Seguimiento - Avance De Nps y presupuesto Consolidado y Concertado Al 100%.	Contratista de Obra Consorcio CI - Interventoría Consorcio RA5	19/04/2024
8	Firma Modificatorio 02 contrato de Obra.	Aerocivil.	15/04/2024
9	Remitir estudio de mercado de la Interventoría a la Supervisión	Interventoría Consorcio RA5	19/04/2024

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de **Bogotá D.C.** a los **12** días del mes de abril del año **2024**, por los asistentes, se adjunta a la presente acta lista de asistencia presencial.

Nombre completo	Cargo	Firma
Laura Cristina Santana laura.santana@ryesa.com.co	Directora de Obra - Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Anderson Téllez anderson.tellez@ryesa.com.co	Profesional de Apoyo - Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Cristian Mauricio Melo Caicedo cristianmelo@aciproyectos.com	Director de Interventoría Consorcio RA5	
Brandon Yesid Nossa Ortiz brandonnossa@aciproyectos.com	Coordinador de Interventoría Consorcio RA5 -Virtual	
José Ángel Puccini García jose.puccini@aerocivil.gov.co	Apoyo Técnico Supervisión Entidad UAEAC – Aerocivil.	
Luis Bernardo Puentes Torres bernardo.puentes@aerocivil.gov.co	Supervisor designado Entidad UAEAC – Aerocivil.	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

LISTADO DE PARTICIPANTES Y/O ASISTENTES - EXTERNOS

Clave: ESTR-3.0-12-004	Versión: 06	Fecha de aprobación: 01/04/2022

ÁREA / PROCESO QUE REALIZA LA REUNIÓN: Direccion Técnica de Investigacion de Accidentes DIACC

TEMA DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento Nº 54

FECHA: 12 de abril de 2024 **HORA INICIO:** 8:49am **HORA FINAL:** 10:17am

LUGAR: Sede Oficina de obra de la Interventoria CL64 Nº71A-04 Barrio La Cabaña,

Ley 1581 del 2012: los datos personales recolectados, serán tratados para gestionar el tema de la reunión, alcanzar los objetivos del proceso que la realiza y cumplir los deberes de la Aerocivil. Puede conocer nuestra Política de Protección de Datos Personales en www.aerocivil.gov.co y ejercer sus derechos a conocer, rectificar, actualizar, u oponerse tambien através de nuestra pagina, opción Atención al ciudadano, opción PQRSD.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	EMPRESA	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	LAURA CRISTINA SANTANA	37899872	CCI	3208012459	laura.santana@ryesa.com.co	
2	Anderson Grammy Tellez	1032362412	CCI	3144621393	anderson.tellez@ryesa.com.co	
3	Jose Angel Puccini G.	79414186	Aerocivil	3105727442	jose.puccini@aerocivil.gov.co	
4	Bernardo Puentes T	3033096	Aerocivil	3103231717	bernardo.puentes@aerocivil.gov.co	
5	Cristian Mauricio Mola C	80283.308	Aerocivil	3006144986	Cristianmola@Aerocivil.gov.co	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						